	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Planificación de Infraestructura - SPI — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Chocó — SEMANA No.: 1 del 27/12/2023 al 3/01/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: YEFFER RODRIGO REYES SUAREZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto está compuesto por dos componentes importantes los cuales se descritas a continuación.
HITO 1:
• VOLUMEN I IDENTIFICACION, DIAGNOSTICO Y PRIORIZACION DE LOS SITIOS CRITICOS
HITO 2:
• VOLUMEN II ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS
• VOLUMEN III ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
• VOLUMEN IV ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA.
• VOLUMEN V ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.
• VOLUMEN VI ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.
• VOLUMEN VII ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.
• VOLUMEN VIII ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.
• VOLUMEN IX ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD.
• VOLUMEN X EVALUACIÓN SOCIO ECONÓMICA Y FINANCIERA
• VOLUMEN XI INFORME FINAL EJECUTIVO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar todas las actividades fundamentales para los "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA", cumpliendo con los plazos estipulados y con el valor del presupuesto oficial y los anexos técnicos definidos por el INVIAS para este proyecto, el Consultor desarrollara los estudios y diseños FASE II para la atención de los puntos identificados con problemáticas asociadas a la dinámica fluvial, con el fin de mejorar las condiciones de las vías, canales navegables y la infraestructura existente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES		
INTEGRANTES:	INPROTEKTO LIMITADA (50%) - BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S (50%)		
CONTRATO No.	4925 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 1.743.524.155,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1.743.524.155,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	INCOPLAN IN S.A.S.		
INTEGRANTES:	INCOPLAN IN S.A.S.		
CONTRATO No.	4922 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 300.000.000,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 300.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.743.524.155	$ 1.743.524.155		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.743.524.155	$ 1.743.524.155		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 300.000.000	$ 300.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 300.000.000	$ 300.000.000		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	VOLUMEN I IDENTIFICACION, DIAGNOSTICO Y PRIORIZACION DE LOS SITIOS CRITICOS					Prog					
						Ejec					
	VOLUMEN II ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS					Prog					
						Ejec					
	VOLUMEN III ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA					Prog					
						Ejec					
	VOLUMEN IV ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA.					Prog					
						Ejec					
	VOLUMEN V ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.					Prog					
						Ejec					
	VOLUMEN VI ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.					Prog					
						Ejec					
	VOLUMEN VII ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.					Prog					
						Ejec					
*	VOLUMEN VIII ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.					Prog					
						Ejec					
	VOLUMEN IX ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD.					Prog					
						Ejec					
*	VOLUMEN X EVALUACIÓN SOCIO ECONÓMICA Y FINANCIERA					Prog					
						Ejec					
*	VOLUMEN XI INFORME FINAL EJECUTIVO					Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE DA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR PARTE DEL CONSORCIO CONSULTOR PARA ADELANTAR EL TRÁMITE DE SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO NO. 4925 DE 2023 HASTA EL DÍA 30 DE JUNIO DEL 2024, LO ANTERIOR TENIENDO EN CUENTA QUE EL TIEMPO ESTABLECIDO CONTRACTUALMENTE (31 DE DICIEMBRE DE 2023), NO ES SUFICIENTE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL DEL PROYECTO.

TENIENDO EN CUENTA LA SOLICITUD REALIZADA POR PARTE DEL CONSORCIO CONSULTOR, MEDIANTE EL COMUNICADO 2023-IN012-2038 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2023 SE SOLICITA ANTE EL INVIAS PRÓRROGA PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 4922 DEL 2023 HASTA EL DÍA 30 D JUNIO DEL 2024, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA VERIFICACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ELABORACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, PLAN DE INVERSIÓN Y ENTREGA DE HOJAS DE VIDA DE LOS PROFESIONALES ESTABLECIDOS DENTRO DEL ANEXO TÉCNICO DE LOS CONTRATOS DE INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
INTERVENTORÍA DISPONE DEL PERSONAL Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO, EJERCIENDO LAS ACTIVIDADES PROPIAS PARA GARANTIZAR LA VERIFICACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. IMPLEMENTACIÓN DE RECORRIDOS TÉCNICOS, SOCIAL Y AMBIENTAL AL TRAMO NAVEGABLE DEL RIO SAN JUAN, EL CUAL CORRESPONDE A UNA LONGITUD DE 180 KILÓMETROS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA	FIRMA NOMBRE: FABIO ERNESTO VILLAMIL PÁEZ Matrícula Profesional No.: 25202-20541

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.