	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Planificación de Infraestructura - SPI — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Chocó — SEMANA No.: 4 del 15/01/2024 al 21/01/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI [ ]

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: YEFFER RODRIGO REYES SUAREZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance del proyecto está compuesto por dos componentes importantes los cuales se descritas a continuación.
HITO 1:
• VOLUMEN I IDENTIFICACION, DIAGNOSTICO Y PRIORIZACION DE LOS SITIOS CRITICOS
HITO 2:
• VOLUMEN II ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS
• VOLUMEN III ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
• VOLUMEN IV ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA.
• VOLUMEN V ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.
• VOLUMEN VI ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.
• VOLUMEN VII ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.
• VOLUMEN VIII ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.
• VOLUMEN IX ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD.
• VOLUMEN X EVALUACIÓN SOCIO ECONÓMICA Y FINANCIERA
• VOLUMEN XI INFORME FINAL EJECUTIVO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar todas las actividades fundamentales para los "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA", cumpliendo con los plazos estipulados y con el valor del presupuesto oficial y los anexos técnicos definidos por el INVIAS para este proyecto, el Consultor desarrollara los estudios y diseños FASE II para la atención de los puntos identificados con problemáticas asociadas a la dinámica fluvial, con el fin de mejorar las condiciones de las vías, canales navegables y la infraestructura existente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES		
INTEGRANTES:	INPROTEKTO LIMITADA (50%) - BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S (50%)		
CONTRATO No.	4925 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 1.743.524.155,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1.743.524.155,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	INCOPLAN IN S.A.S.		
INTEGRANTES:	INCOPLAN IN S.A.S.		
CONTRATO No.	4922 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 300.000.000,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 300.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.743.524.155	$ 1.743.524.155		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.743.524.155	$ 1.743.524.155		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 300.000.000	$ 300.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 300.000.000	$ 300.000.000		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
VOLUMEN I IDENTIFICACION, DIAGNOSTICO Y PRIORIZACION DE LOS SITIOS CRITICOS					Prog					
					Ejec					
VOLUMEN II ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS					Prog					
					Ejec					
VOLUMEN III ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA					Prog					
					Ejec					
VOLUMEN IV ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA.					Prog					
					Ejec					
VOLUMEN V ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.					Prog					
					Ejec					
VOLUMEN VI ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.					Prog					
					Ejec					
VOLUMEN VII ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.					Prog					
					Ejec					
* VOLUMEN VIII ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.					Prog					
					Ejec					
VOLUMEN IX ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD.					Prog					
					Ejec					
* VOLUMEN X EVALUACIÓN SOCIO ECONÓMICA Y FINANCIERA					Prog					
					Ejec					
* VOLUMEN XI INFORME FINAL EJECUTIVO					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana del 15/01/24 al 21/01/24 se realizaron las siguientes actividades:
1. Interventoria el dia 17 de enero de 2024 radica ante el consorcio consultor comunicado 2024-IN012-0086 Apremio por presunto incumplimiento al contrato N°. 4925 de 2023.
2. Interventoria el dia 17 de enero de 2024 radica ante el INVIAS los siguientes comunicados:
- 2024-IN012-0076 Radicación Programa de Inversión No. 1 contrato de Interventoría 4922 de 2023.
- 2024-IN012-0079 Radicación Informes Semanales 1 y 2 Contrato de Interventoría 4922 de 2023.
- 2024-IN012-0085 Radicación Hojas de vida Profesionales - Contrato de Interventoría 4922 de 2023.
- 2024-IN012-0100 Renuncia anticipo, Contrato de Interventoría 4922 de 2023.
3. Analisis preliminar de la matriz multicriterio
4. Se continua con la revision de los estudios de prefactibilidad del contrato Contrato de Consultoría No. 1034 de 2020 suscrito entre el INVIAS y la firma CONSORCIO ESTUDIOS SMF desarrolló los estudios y diseños con objeto "ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO BAUDÓ Y ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL RÍO SAN JUAN",
5. El dia 18 de enero de 2024 mediante oficio radicado No. CVI-OP-2023-4925-006, se realizo la entrega de los siguientes documentod(Cronograma de ejecución preliminar,Plan de inversión preliminar, Metodología general preliminar, Hoja de vida profesionales)

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades programadas para semana del 22/01/24 al 28/01/24 :
1. Analisis para la evalucion del metodo de la matriz multicriterio (identificacion metodo)
2. Asistencia al comite de seguimiento presencial programado por INVIA, y la asistencia de Interventoria
3. Diagnostico de la estructuracion de las metodologias preliminares, por parte de cada uno de los especialistas en sus diferentes áreas.
4. Realizar comite tecnico de seguimiento para analisis y evaluacion de la matriz multicriterio.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
INTERVENTORÍA DISPONE DEL PERSONAL Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO, EJERCIENDO LAS ACTIVIDADES PROPIAS PARA GARANTIZAR LA VERIFICACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. IMPLEMENTACIÓN DE RECORRIDOS TÉCNICOS, SOCIAL Y AMBIENTAL AL TRAMO NAVEGABLE DEL RIO SAN JUAN, EL CUAL CORRESPONDE A UNA LONGITUD DE 180 KILÓMETROS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA	FIRMA NOMBRE: FABIO ERNESTO VILLAMIL PÁEZ Matrícula Profesional No.: 25202-20541

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.