	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	14/7/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TERRITORIAL:

SEMANA No.: 29 del 8/7/2024 al 14/7/2024 Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: RIJHAAR GIL PASTRANA MORALES

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Realizar los "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA", a nivel de FASE II.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El Consultor deberá desarrollar los volúmenes y capítulos de acuerdo con el objeto contractual, y conforme al alcance de cada volumen definido en el presente documento "Anexo Técnico", el cual incluye los siguientes volúmenes:

• VOLUMEN I IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS
• VOLUMEN II ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS
• VOLUMEN III ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
• VOLUMEN IV ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA.
• VOLUMEN V ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.
•VOLUMEN VI ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.
• VOLUMEN VII ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.
• VOLUMEN VIII ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.
• VOLUMEN IX ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD.
• VOLUMEN X EVALUACIÓN SOCIO ECONÓMICA Y FINANCIERA
• VOLUMEN XI INFORME FINAL EJECUTIVO

CONTRATO DE CONSULTORIA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES			INTERVENTOR:	INCONPLAN IN S.A.S		
INTEGRANTES:	INPROTEKTO LIMITADA Y BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S			INTEGRANTES:	INCONPLAN IN S.A.S		
CONTRATO No.	4925 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 1.743.524.155,00	CONTRATO No.	4922 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 300.000.000,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1.743.524.155,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 300.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/9/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/9/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORIA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE CONSULTORIA (A):	$ 1.465.146.349,00	56,00%
INVERSIÓN CONSULTORIA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 820.520.949,00	61,13%
INVERSIÓN CONSULTORIA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 501.550.347,00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 820.520.949,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 501.550.347,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 08/ 05 / 2024.
PERIODO FACTURADO: MAYO
VALOR FACTURA: $ 152.525.989,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 252.100.840,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 132.748.189,00	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.505.620,00	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.505.620,00	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: MAYO
VALOR FACTURA: $ 39.505.620,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 732.573.174,50
Amortizado $	$ 141.184.240,00
Saldo $	$ 591.388.934,50

	INDICADOR I/C
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

No.	VOLUMEN TECNICO ENTREGABLE	PESO % VOLUMEN	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE EJECUTADO
1	**IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS**	9,64%		
	Análisis de la información y antecedentes		25%	25,00%
	Metodología general (matriz multicriterio)		25%	25,00%
	Diagnóstico y priorización de los sitios críticos.		25%	15,00%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria		25%	
2	**ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS**	6,42%		
	Metodología aprobada por Interventoria		100%	80%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
3	**ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA**	12,85%		
	Metodología aprobada por Interventoria		100%	80%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
4	**ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA**	13,92%		
	Metodología aprobada por Interventoria		100%	80%
	Estudio Hidrológico aprobado			
	Estudio Hidráulico aprobado			
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
5	**ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.**	20,34%		
	Metodología aprobada por Interventoria		100%	
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
6	**ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.**	7,49%		
	Metodología aprobada por Interventoria		100%	50%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
7	**ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.**	10,71%		
	Metodología aprobada por Interventoria		100%	80%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
8	**ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.**	6,85%		
	Metodología aprobada por Interventoria		100%	
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
9	**ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD**	6,42%		
	Metodología aprobada por Interventoria		100%	50%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
10	**EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA**	5,35%		
	Metodología aprobada por Interventoria		100%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria			
11	**INFORME FINAL EJECUTIVO**			
	Entrega del informe final aprobado por Interventoria	0,00%		
	TOTAL	100,00%		

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X

OBSERVACIONES: NO APLICA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: NO APLICA

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: El Consultor deberá entregar un documento en el que se evidencie su investigación y las diferentes actividades que se deben desarrollar en cumplimiento a la realización de un documento PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONSULTORIA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: LOS EMPLEOS GENERADOS CORRESPONDEN A LOS PROFESIONALES

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana del 8/07/24 al 14/07/24 se realizaron las siguientes actividades:

1.Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4925-088 del 8 de julio de 2024,se remito oficio con la actualizacion de la metodologia de Geologia y Geotecnia V2 .
2.Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4925-089 del 9 de julio de 2024, se remito oficio con la actualizacion de la metodologia de Topografia V2.
3.Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4925-090 del 9 de julio de 2024, se remito oficio con el informe mensual No.7 correspondiente al periodo entre el 1 y 30 de junio de 2024.
4.Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4925-091 del 9 de julio de 2024, se remito oficio con el acta de costos No.7 correspondiente al periodo entre el 1 y 30 de junio de 2024.
5.Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4925-092 del 9 de julio de 2024, se remito el informe semanal No.28 correspondiente al periodo del 1 de julio al 7 de julio de 2024.
6.Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4925-093 del 11 de julio de 2024, se remito el informe de analisis de informacion y antecedentes correspondiente al Hito 1.
7.Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4925-094 del 11 de julio de 2024, se remito oficio informando el inicio de las actividades de campo, correspondientes al componente de geotecnia, topografia y batimetria .
8.Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4925-095 del 11 de julio de 2024, se remito programacion actualizada teniendo en cuenta la aprobacion de la prorroga No.2.
9.Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4925-096 del 11 de julio de 2024, se remito oficio Solicitud desembolso de recursos del anticipo de Consultoría No. 3, correspondiente al mes de junio de 2024.
10.Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4925-097 del 12 de julio de 2024, se remito oficio con los Soportes desembolso No. 3 del anticipo de la consultoría
11.Mediante comunicado No. CVI-OP-2023-4925-097 del 12 de julio de 2024,se remito oficio con la actualizacion de la metodologia de Hidrologia e Hidraulica V2 .

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades programadas para semana del 15/07/24 al 21/07/24:
1. Remision informe semanal No.29 de la consultoria periodo comprendido entre el 8 al 14 de julio de 2024
2.Comite de seguimeirnto semanal virtual con Invias, Interventoria y la Consultoria para revisar el avance del proyecto..
3. Entrega metodologias definitivas.
4. Actividades de campo correspondientes al componente de geotecnia, topografia y batimetria , centros poblados aprobados por la interventoria.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Centro poblado de Primavera



Centro poblado de Negria



Centro poblado de Cucurrupi

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: FABIO ERNESTO VILLAMIL PÁEZ
Matrícula Profesional No.: 25202-20041

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.