	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4922-2023

INTERVENTOR: Incoplan IN SAS

MES INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE JULIO 2024

PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 4925-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1410323	C-2406-0600-6-0-2406039-02	10	PROPIO	PRINCIPAL	$ 300.000.000	
			TOTAL			$ 300.000.000	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 300.000.000

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	27 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	$ -	$ -	$ -	N/A	$ -	$ -	1410323	$ 300.000.000,00	$ 300.000.000,00		
2	1 AL 31 DE ENERO	$ 4.847.600,00	$ 921.044,00	$ 5.768.644,00	N/A	$ -	$ -	1410323	$ 294.231.356,00	$ 294.231.356,00		
3	1 AL 29 FEBRERO 2024	$ 23.110.700,00	$ 4.391.033,00	$ 27.501.733,00	N/A	$ -	$ -	1410323	$ 266.729.623,00	$ 266.729.623,00		
4	1 AL 31 DE MARZO 2024	$ 27.014.000,00	$ 5.132.660,00	$ 32.146.660,00	N/A	$ -	$ -	1410323	$ 234.582.963,00	$ 234.582.963,00		
5	1 AL 31 DE ABRIL 2024	$ 23.382.800,00	$ 4.442.732,00	$ 27.825.532,00	N/A	$ -	$ -	1410323	$ 206.757.431,00	$ 206.757.431,00		
6	1 AL 31 DE MAYO 2024	$ 33.198.000,00	$ 6.307.620,00	$ 39.505.620,00	N/A	$ -	$ -	1410323	$ 167.251.811,00	$ 167.251.811,00		
7	1 AL 30 DE JUNIO 2024	$ 29.964.600,00	$ 5.693.274,00	$ 35.657.874,00	N/A	$ -	$ -	1410323	$ 131.593.937,00	$ 131.593.937,00		
8	1 AL 31 DE JULIO 2024	$ 21.665.684,00	$ 4.116.479,96	$ 25.782.163,96	N/A	$ -	$ -	1410323	$ 105.811.773,04	$ 105.811.773,04		
TOTALES		**$ 163.183.384,00**	**$ 31.004.842,96**	**$ 194.188.226,96**					**$ 105.811.773,04**	**$ 105.811.773,04**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 11.244.000	$ 2.136.360	$ 13.380.360
SUBTOTAL COSTOS DE VOLUMENES	$ 4.390.000	$ 834.100	$ 5.224.100
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 6.031.684	$ 1.146.020	$ 7.177.704
VALOR TOTAL	**$ 21.665.684**	**$ 4.116.480**	**$ 25.782.164**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: SANTIAGO PAEZ TALERO
RL Interventoria
Matrícula No.:25202-40972 CND

Firma
Nombre: JORGE HERNÁN HURTADO GARCIA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 15219-21988 BYC.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.