	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-387
	FORMATO ACTA CORTE PARCIAL - FINAL DE INTERVENTORIA	Versión	3
		Vigencia	24/11/2023

CONTRATO No.	168-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"
CONTRATISTA	MARIO DE JESUS GIL CARDONA
SUPERVISOR	TE. YEIMY MARCELA RIOS RODRIGUEZ
FECHA DE CORTE	13/08/2024
CORTE DE INTERVENTORÍA No.	6

INTERVENTORIA

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	PRESUPUESTO CONTRACTUAL								CANTIDADES ADICIÓN MODIFICATORIO No.1 (30 DE JULIO DE 2024)					CORTE No.1 (MARZO - ACORDE A PROGRAMACION PROJECT)						CORTE No.2 (ABRIL - ACORDE A PROGRAMACION PROJECT)						CORTE No.3 (MAYO - ACORDE A PROGRAMACION PROJECT)						CORTE No.4 (JUNIO - ACORDE A PROGRAMACION PROJECT)						CORTE No.5 (JULIO- ACORDE A PROGRAMACION PROJECT)						CORTE No.6 A (16 AL 30 DE JULIO- ACORDE A PROGRAMACION PROJECT)						CORTE No.6 B (31 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO- ACORDE A PROGRAMACION PROJECT)						CANTIDAD POR EJECUTAR SALDO			
		CANTIDAD	UNIDAD	Vr. H/M	FACTOR MULTIPLICADOR PRESTACIONES SOCIALES (FMPS)	FACTOR MULTIPLICADOR (FM)	TOTAL MESES	%DEDICACION MIN	VALOR TOTAL	CANTIDAD MESES	% DEDICACION MIN.	(FMPS)	(FM)	VALOR A ADICIONAR	CANTIDAD MESES EJECUTADA	% DEDICACION MIN.	(FMPS)	(FM)	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD MESES EJECUTADA	% DEDICACION MIN.	(FMPS)	(FM)	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD MESES EJECUTADA	% DEDICACION MIN.	(FMPS)	(FM)	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD MESES EJECUTADA	% DEDICACION MIN.	(FMPS)	(FM)	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD MESES EJECUTADA	% DEDICACION MIN.	(FMPS)	(FM)	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD MESES EJECUTADA	% DEDICACION MIN.	(FMPS)	(FM)	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD MESES EJECUTADA	% DEDICACION MIN.	(FMPS)	(FM)	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR PENDIENTE	%POR EJECUTAR
1	HONORARIOS, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE TODO EL PERSONAL PROFESIONAL QUE SEA NECESARIO, DISPONER DIRECTAMENTE EN LA OBRA, YA SEA CON DEDICACIÓN PARCIAL O PERMANENTE . (RESIDENTE , Y AUXILIARES)																																																													
1.1	Director de Interventoria (Ingenieria Civil o Arquitectura)	1,00	Mes	$ 7.650.000,00	1,46	0,51	11,00	50,00%	$ 82.887.750,00	5,50	50,00%	1,46	0,51	$ 41.443.875,00	0,84	50,00%	1,46	0,51	$ 6.319.887,10	7,62%	1,00	50,00%	1,46	0,51	$ 7.535.250,00	9,09%	1,00	50,00%	1,46	0,51	$ 7.535.250,00	9,09%	1,00	50,00%	1,46	0,51	$ 7.535.250,00	9,09%	0,50	50,00%	1,46	0,51	$ 3.767.625,00	4,55%	0,50	50,00%	1,46	0,51	$ 3.767.625,00	4,55%	0,28	100,00%	1,46	0,51	$ 4.219.740,00	3,39%	5,88	$ 88.614.540,00	52,62%
1.2	Residente de Interventoria (Ingenieria Civil o Arquitectura)	1,00	Mes	$ 4.300.000,00	1,46	0,51	11,00	100,00%	$ 93.181.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -	0,81	100,00%	1,46	0,51	$ 6.875.172,90	7,38%	1,00	100,00%	1,46	0,51	$ 8.471.000,00	9,09%	1,00	100,00%	1,46	0,51	$ 8.471.000,00	9,09%	1,00	100,00%	1,46	0,51	$ 8.471.000,00	9,09%	0,50	100,00%	1,46	0,51	$ 4.235.500,00	4,55%	0,50	100,00%	1,46	0,51	$ 4.235.500,00	4,55%	0,28	100,00%	1,46	0,51	$ 2.371.880,00	2,55%	5,91	$ 50.063.610,00	53,71%
1.2.1	Residente de Interventoria (Ingenieria Civil o Arquitectura)	1,00	Mes	$ 4.300.000,00	1,46	0,51				5,50	100,00%	1,46	0,51	$ 46.590.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -	0,00	5,50	$ 46.590.500,00	100,00%
1.3	Auxiliar de Interventoria (Ingenieria Civil o Arquitectura o Constructor y Gestor en Arquitectura o Técnico en Construcción o Tecnólogo en Construcción y Profesiones Afines)	1,00	Mes	$ 2.500.000,00	1,46	0,51	11,00	100,00%	$ 54.175.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -	0,62	100,00%	1,46	0,51	$ 3.064.569,72	5,66%	1,00	100,00%	1,46	0,51	$ 4.925.000,00	9,09%	1,00	100,00%	1,46	0,51	$ 4.925.000,00	9,09%	1,00	100,00%	1,46	0,51	$ 4.925.000,00	9,09%	0,50	100,00%	1,46	0,51	$ 2.462.500,00	4,55%	0,50	100,00%	1,46	0,51	$ 2.462.500,00	4,55%	0,28	100,00%	1,46	0,51	$ 1.379.000,00	2,55%	6,10	$ 30.042.500,00	55,43%
1.3.1	Auxiliar de Interventoria (Ingenieria Civil o Arquitectura o Constructor y Gestor en Arquitectura o Técnico en Construcción o Tecnólogo en Construcción y Profesiones Afines)	1,00	Mes	$ 2.500.000,00	1,46	0,51				5,50	100,00%	1,46	0,51	$ 27.087.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -	0,00	5,50	$ 27.087.500,00	100,00%
1.4	Inspector SISOMA (Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo)	1,00	Mes	$ 3.800.000,00	1,46	0,51	11,00	100,00%	$ 82.346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,84	100,00%	1,46	0,51	$ 6.288.240,00	7,64%	1,00	100,00%	1,46	0,51	$ 7.486.000,00	9,09%	1,00	100,00%	1,46	0,51	$ 7.486.000,00	9,09%	1,00	100,00%	1,46	0,51	$ 7.486.000,00	9,09%	0,50	100,00%	1,46	0,51	$ 3.743.000,00	4,55%	0,50	100,00%	1,46	0,51	$ 3.743.000,00	4,55%	0,28	100,00%	1,46	0,51	$ 2.096.080,00	2,55%	5,88	$ 44.017.680,00	53,45%
1.5	Asesor en Topografia (Ingeniería Topográfica)	1,00	Mes	$ 2.500.000,00	1,46	0,51	4,00	25,00%	$ 4.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,80	25,00%	1,00	0,51	$ 757.609,45	20,07%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	3,20	$ 3.020.000,00	79,93%
1.6	Asesor en Arquitectura (Arquitectura)	1,00	Mes	$ 4.600.000,00	1,46	0,51	6,00	25,00%	$ 13.593.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	25,00%	1,00	0,00	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	6,00	$ 10.419.000,00	100,00%
1.7	Asesor Estructural (Ingeniería Civil con Posgrado en Estructuras)	1,00	Mes	$ 5.500.000,00	1,46	0,51	3,00	25,00%	$ 8.126.250,00	2,00	100,00%	1,00	0,51	$ 16.610.000,00	0,00	25,00%	1,00	0,00	$ -	0,00%	1,00	15,00%	1,00	0,51	$ 1.245.750,00	33,33%	1,00	15,00%	1,00	0,51	$ 1.245.750,00	33,33%	1,00	15,00%	1,00	0,51	$ 1.245.750,00	33,33%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	100,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	2,00	$ 16.610.000,00	100,00%
										2,65	50,00%	1,00	0,51	$ 11.013.750,00																																						0,00	50,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	2,65	$ 11.013.750,00	100,00%
1.8	Asesor Hidrosanitario (Ingeniería Sanitaria y/o Ambiental y Sanitaria y/o Ingeniería Civil con posgrado en recursos hídricos)	1,00	Mes	$ 3.500.000,00	1,46	0,51	5,00	25,00%	$ 8.618.750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -	0,00	25,00%	1,00	0,00	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	5,00	$ 6.606.250,00	100,00%
1.9	Asesor Electricista (Ingeniería Eléctrica)	1,00	Mes	$ 3.500.000,00	1,46	0,51	5,00	25,00%	$ 8.618.750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -	0,00	25,00%	1,00	0,00	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	5,00	$ 6.606.250,00	100,00%
1.11	Asesor en Tecnologias de la Información (Ingeniería de Sistemas y/o Electrónica y/o Comunicaciones y/o Telecomunicaciones)	1,00	Mes	$ 500.000,00	1,46	0,51	2,00	25,00%	$ 492.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -	0,00	25,00%	1,00	0,00	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	2,00	$ 377.500,00	100,00%
1.12	Asesoria Juridica (Derecho con Posgrado en Contratación Estatal)	1,00	Mes	$ 5.000.000,00	1,46	0,51	11,00	5,00%	$ 5.417.500,00	5,50	5,00%	1,00	0,51	$ 2.076.250,00	0,84	5,00%	1,00	0,51	$ 317.100,00	7,64%	1,00	5,00%	1,00	0,51	$ 377.500,00	9,09%	1,00	5,00%	1,00	0,51	$ 377.500,00	9,09%	1,00	5,00%	1,00	0,51	$ 377.500,00	9,09%	0,50	5,00%	1,00	0,51	$ 188.750,00	4,55%	0,50	5,00%	1,00	0,51	$ 188.750,00	4,55%	0,28	10,00%	1,00	0,51	$ 211.400,00	2,82%	5,88	$ 2.219.700,00	-37,73%
1.13	Asesoría Contable y Financiera (Contaduría Pública)	1,00	Mes	$ 5.000.000,00	1,46	0,51	11,00	5,00%	$ 5.417.500,00	5,50	5,00%	1,00	0,51	$ 2.076.250,00	0,84	5,00%	1,00	0,51	$ 317.100,00	7,64%	1,00	5,00%	1,00	0,51	$ 377.500,00	100,00%	1,00	5,00%	1,00	0,51	$ 377.500,00	9,09%	1,00	5,00%	1,00	0,51	$ 377.500,00	9,09%	0,50	5,00%	1,00	0,51	$ 188.750,00	4,55%	0,50	5,00%	1,00	0,51	$ 188.750,00	4,55%	0,28	10,00%	1,00	0,51	$ 211.400,00	2,82%	5,88	$ 2.219.700,00	-37,73%
2	PERSONAL DE APOYO NO PROFESIONAL																																																												
2.1	Cadenero 1	1,00	Mes	$ 1.160.000,00	1,46	0,51	4,00	25,00%	$ 2.285.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	$ -	0,80	25,00%	1,00	0,51	$ 351.530,78	20,07%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	0,00	25,00%	1,00	0,51	$ -	0,00%	3,20	$ 1.401.280,00	79,93%
	SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL Y DE APOYO CON FACTOR MULTIPLICADOR					SUBTOTAL 1	$ 370.084.200,00							$ 146.898.125,00				SUBTOTAL 1	$ 24.291.209,95					SUBTOTAL 1	$ 30.418.000,00					SUBTOTAL 1	$ 30.418.000,00					SUBTOTAL 1	$ 14.586.125,00					SUBTOTAL 1	$ 14.586.125,00					SUBTOTAL 1	$ 10.489.500,00					SUBTOTAL 1	$ 346.909.760,00	
5	OTROS GASTOS																																																											
3.1	Ensayos de laboratorio Interventoría	1,00	Un	$ 5.400.000,00			1,00	100,00%	$ 5.400.000,00	1,00	100,00%			$ 5.400.000,00	0,00	100,00%			$ -	0,00%	0%	100,00%			$ -	0,00	0,00	100,00%			$ -	0%	0,00	100,00%			$ -	0%	0,00	100,00%			$ -	0%	0,00	100,00%			$ -	0%	0,00	100,00%			$ -	0%	0,00	100,00%			$ -	0,00%	2,00	$ 10.800.000,00	100,00%
3.2	Entrega de la documentación previa para el inicio de la obra:	1,00	Un	$ 10.000.000,00			1,00	100,00%	$ 10.000.000,00	0,00	0,00%			$ -	1,00	100,00%			$ 10.000.000,00	100,00%	0%	100,00%			$ -	0,00	0,00	100,00%			$ -	0%	0,00	100,00%			$ -	0%	0,00	100,00%			$ -	0%	0,00	100,00%			$ -	0%	0,00	100,00%			$ -	0%	0,00	100,00%			$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
						SUBTOTAL 2	$ 15.400.000,00							$ 5.400.000,00				SUBTOTAL 2	$ 10.000.000,00	64,94%				SUBTOTAL 2	$ -					SUBTOTAL 2	$ -					SUBTOTAL 2	$ -					SUBTOTAL 2	$ -					SUBTOTAL 2	$ -					SUBTOTAL 2	$ -					SUBTOTAL 2	$ 10.800.000,00	35,06%
						SUBTOTAL (1 + 2)	$ 385.484.200,00							$ 152.298.125,00				SUBTOTAL (1 + 2)	$ 34.291.209,95					SUBTOTAL (1 + 2)	$ 30.418.000,00					SUBTOTAL (1 + 2)	$ 30.418.000,00					SUBTOTAL (1 + 2)	$ 14.586.125,00					SUBTOTAL (1 + 2)	$ 14.586.125,00					SUBTOTAL (1+2)	$ 10.489.500,00					SUBTOTAL (1+2)	$ 357.709.760,00	
						IVA (19%)	$ 73.241.998,00							$ 28.936.643,75				IVA (19%)	$ 6.515.329,89					IVA (19%)	$ 5.779.420,00					IVA (19%)	$ 5.779.420,00					IVA (19%)	$ 2.771.363,75					IVA (19%)	$ 2.771.363,75					IVA (19%)	$ 1.993.005,00					IVA (19%)	$ 67.964.854,40	
						TOTAL INTERVENTORIA	$ 458.726.198,00							$ 181.234.768,75				EJECUTADO CORTE No.1	$ 40.806.539,84	8,90%				EJECUTADO CORTE No.2	$ 36.197.420,00	7,89%				EJECUTADO CORTE No.3	$ 36.197.420,00	7,89%				EJECUTADO CORTE No.4	$ 36.197.420,00	7,89%				EJECUTADO CORTE No.5	$ 17.357.488,75	3,78%				EJECUTADO CORTE No.6 A	$ 17.357.488,75	3,78%				EJECUTADO CORTE 6 B	$ 12.482.505,00	1,95%	TOTAL BALANCE	$ 425.674.614,40	66,52%
						TOTAL CONTRACTUAL + ADICIÓN	$ 639.960.966,75																																																								SALDO POR NO PAGO DE FMPS	$ 17.690.070,01	2,76%
															PAGADO CORTE No.1: (Reserva pptal: $10.000.000,00 - Vigencia 2024 /conforme a ejecucion de obra $17.783.682,68)				$ 27.783.682,68	2,49%	PAGADO CORTE No.2 (conforme a ejecucion de obra - Vigencia 2024)				$ 19.124.161,27	3,04%	PAGADO CORTE No.3 (conforme a ejecucion de obra - Vigencia 2024)				$ 27.211.715,46	4,33%	PAGADO CORTE No.4 (conforme a ejecucion de obra - Vigencia 2024)				$ 41.688.884,27	6,64%	PAGADO CORTE No.5 (conforme a ejecucion de obra - Vigencia 2024)				$ 17.962.413,16	2,86%	PAGADO CORTE No.6 A (conforme a ejecucion de obra - Vigencia 2024)				$ 4.870.405,56	0,78%	PAGADO CORTE No.6 B (conforme a ejecucion de obra - Vigencia 2024)				$ 4.522.038,96	0,72%	SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$ 496.797.665,39	
															TOTAL CORTE 1				$ 27.783.682,68		TOTAL CORTE 2				$ 19.124.161,27		TOTAL CORTE 3				$ 27.211.715,46		TOTAL CORTE 4				$ 41.688.884,27		TOTAL CORTE 5				$ 17.962.413,16		TOTAL CORTE 6 A				$ 4.870.405,56		TOTAL CORTE 6 B				$ 4.522.038,96		TOTAL EJECUTADO	$ 196.596.282,34	
															SALDO PENDIENTE POR PAGAR CORTE 1				$ 13.022.857,16		SALDO PENDIENTE POR PAGAR CORTE 2				$ 17.073.258,73		SALDO PENDIENTE POR PAGAR CORTE 3				$ 8.985.704,54		SALDO PENDIENTE POR PAGAR CORTE 4				$ - 5.491.464,27		SALDO PENDIENTE POR PAGAR CORTE 5				$ - 604.924,41		SALDO PENDIENTE POR PAGAR CORTE 6 A				$ 12.487.083,19		SALDO PENDIENTE POR PAGAR CORTE 6 B				$ 7.960.466,04		TOTAL	$ 639.960.966,75	

Observaciones:
El presente CORTE de interventoría, refleja la adición para la ejecución de la ampliación del alojamiento de Cadetes por un valor de $181.234.768,75, teniendo en cuenta que el personal técnico se verá obligado a manejar ambos frentes de trabajo, dado que este incremento de alcance y costos no extenderá el plazo de ejecución de la obra. Así mismo se evidencia que el valor total del corte No.6 es de $9.392.444,52 teniendo en cuenta que el corte se divide en dos partes, la primera antes del modificatorio No.1 por un valor de $4.870.405,56 y la segunda parte despues del modificatorio por un valor de $4.522.038,96 Se deja la constancia de que se ajusto el balance actualizando los porcentajes equivalentes en cada uno de los cortes anteriores y asi verificar los procentajes de acuerdo a la adición.

Solicita:	Aprueba:
MARIO DE JESUS GIL CARDONA Representante legal Firma y postfirma	TE. YEIMY MARCELA RIOS RODRIGUEZ Supervisor de Interventoria Firma y postfirma