	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-062
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y RETIRO DE FORMALETAS	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°	138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTORÍA: MARIO DE JESÚS GIL CARDONA. SUPERVISIÓN: TE. YEIMY RÍOS - DIFRA.

ÍTEM	PROCEDIMIENTO	REVISADO Y APROBADO		FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
		SI	NO			
7	**CONSTRUCCIÓN Y RETIRO DE FORMALETAS**					Fotográfica
7.1	ALINEAMIENTO CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS UBICACIÓN TOLERANCIA	X		6/09/2024	La Interventoria verifica antes de colocar la formaleta, la cimbra (linea colocada de colo rojo en la superficie de la viga de cimentación) por parte del Contratista la ubicación y alineamiento de la formaleta metálica (es la utilizada por el Contratista) y, si esta ubicada la linea de cimbra a la ubicacion de formaleta en los planos de diseño se autoriza la instalación	
7.2	ACABADO DE LA SUPERFICIE Y SU VERTICALIDAD	X		6/09/2024	La Intervenoria verifica el estado inicial de la formaaleta antes de la instalación, como es: Limpieza, linealidad, accesorios para instalación, se libera la actividad al Contratista	
7.3	RESISTENCIA Y ESTABILIDAD ANTE POSIBLES ASENTAMIENTOS	X		6/09/2024	La instalación de formaleta para la actividad de columnas, se realiza sobre solado de limpieza, por lo cual, la formaleta instalada por el Contratista, no tubo asentamientos en su longitud.	
7.4	APROBACIÓN DE LOS CÁLCULOS DE LA CIMBRA	X		6/09/2024	A la cimbra colocada por el Contratista, en la viga de cimentación, para visualizar la ubicación de la formaleta, se verifica por parte del personal de Interventoría su espaciamento, continuidad, linealidad, teniendo como referencia los planos en planta de diseño, se aprueba la continuación de actividades consecuentes.	
7.5	LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN	X		6/09/2024	La Interventoria inspecciona, verifica y evidencia la limpieza e impermeabilizacion de la formaleta metalica que se utilizo en la fundicion de columnas; por lo cual se libera la actividad.	
7.6	ABERTURAS DE INSPECCIÓN				No aplica	
7.7	AUTORIZACIÓN DEL ESTUDIO				No aplica	
7.8	DECIMBRADO	X		6/09/2024	Pasado el tiempo prudencial de tres (3) días, se autoriza al Contratista el decimbrado (retiro) de la formaleta que se utilizo en la actividad de columnas, y, recomendando seguir con la hidratación del concreto, sin colocarle cargas y/o esfuerzos en cualquier dirección, mientras adquiere la resistencia última	
7.9	REVISIÓN DEL PROCESO	X		6/09/2024	Luego de revisar visualmente el decimbrado, se aprecia que el concreto de 4000 psi que se utilizó para las vigas de Cimentación, esta uniforme, limpia, sin fisuras o grietas a la vista.	
7.10	INFORME A SUPERVISOR	X				

ELABORÓ:

ING. ALEJANDRO COLLAZOS
Residente 1 de Interventoría
Firma y Posfirma
José Alejandro Collazos Rojas

ING. EDWIN ZÚÑIGA
Residente 2 de Interventoría
Firma y Posfirma
Edwin Alberto Zuñiga D.

REVISÓ:

ARQ. EDUARDO ACERO CASTIGAS
Director de Interventoria Firma y
Posfirma EDUARDO A. ACERO CASTIGAS

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-062
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y RETIRO DE FORMALETAS	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO N°	138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTORÍA: MARIO DE JESÚS GIL CARDONA. SUPERVISIÓN: TE. YEIMY RÍOS - DIFRA.

ÍTEM	PROCEDIMIENTO	REVISADO Y APROBADO		FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
		SI	NO			

REGISTRO FOTOGRAFICO

Edificio 1: Instalación y revisión formaleta metálica para columnas primer piso




