Ingeniero
Gustavo Gamaliel Fernández Niño
Director territorial Boyacá
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	Informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo.
Periodo:	**junio de 2024**
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 009 DE 2024 - 1 de Marzo de 2024

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA.

Longitud Del Corredor:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

Contrato de obra o convenio No.	2565		de	2023
Contratista:	CUMBRE INGENIERIA SAS, NIT 900.321.674-6		NIT:	900.321.674-6
Integrantes (Consorcio o Uniones Temporales):	N.A			
Objeto:	HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA.			
Fecha de Inicio:	17/10/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):		2023S-VBOY-012698
Valor Inicial:	$ 381.263.278,00			
Valor Adiciones:	$ 198.736.722,00			
Adición 1:	$ 18.736.722,00		21/11/2023	
Adición 2:	$ 180.000.000,00		30/04/2024	
Adición 3:				
Valor Actual:	**$ 580.000.000,00**			
Anticipo Entregado:	$ 0	N.A		
Anticipo Amortizado:	$ 0	N.A		
Saldo por Amortizar:	$ 0	N.A		
Plazo Inicial:	3	meses		16/01/2024
Fecha de Suspensión:				
Fecha de Reanudación:				
Total Prórrogas:	6	meses		
Prórroga 1:	2	meses	16/01/2024	16/03/2024
Prórroga 2:	2	meses	14/03/2024	16/05/2024
Prórroga 3:	2	meses	30/04/2024	16/07/2024
Prórroga 4:				
Fecha de Finalización:	16/07/2024			

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Registro	Recurso	Rubro	Valor Registro	Valor Utilizado	Saldo Registro
903223	11	C-2409-0600-4-0-2409046-02	$ 196.000.000,00	$ 0,00	$ 196.000.000,00
903223	11	C-2409-0600-4-0-2409046-02	$ 196.000.000,00	$ 0,00	$ 196.000.000,00
903223	11	C-2409-0600-4-0-2409046-02	$ 196.000.000,00	$ 112.466.324,90	$ 83.533.675,10

903223	11	C-2401-0600-139-0-2401026-02	$ 204.000.000,00	$ 0,00	$ 83.533.675,10
903223	11	C-2401-0600-139-0-2401026-02	$ 204.000.000,00	$ 263.559.682,46	$ 23.973.992,64
903223	11	C-2401-0600-139-0-	$ 204.000.000,00	$ 0,00	$ 23.973.992,64
389124	11	C-2409-0600-4-51 102D-	$ 180.000.000,00	$ 0,00	$ 180.000.000,00
TOTAL			**$ 580.000.000,00**	**$ 376.026.007,36**	**$ 203.973.992,64**

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Amortizado del Anticipo	Valor Facturado
Junio 2024 Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00
Acta de Ajuste ___No				

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

1.4.1.INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 580.000.000,00	100%
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 376.026.007,36	64,8%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 376.026.007,36	64,8%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSION EJECUTADA	$ 376.026.007,36	64,8%

1.4.2.ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3.AVANCE FISICO DEL CONTRATO

% Básico programado acumulado: 64,8%
% Básico ejecutado acumulado: 64,8%

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Ítem	Descripción Ítem
...	...	

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Acta No.
...	...

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

Fecha Ultima Actualización	Número de Reprogramaciones	Estado (Aprbado, en trámite, encorreción o rechazado)
...		...

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Acta No.	Acta de Ampliación No.	Periodo de Suspención Desde -Hasta	Fecha de Reanudación
...			...	

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Comité	No. Comité	Tramite	Estado (Aprbado, en trámite, encorreción o rechazado)

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN EN VALOR2 Y PLAZO3 2565-04-2023 de 2024
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/04/2024
MEMORANDO DE APROBACÍON DE LA ACTUALIZACÍON DE AMPAROS Y GARANTIAS: SECOPII
POLIZAS ACTUALIZADAS : SI **X** o NO ….

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.5**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 58.000.000,00	360-47-994000028229 Anexo 5	17/10/2023	16/01/2025
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones	$ 116.000.000,00	360-47-994000028229 Anexo 5	17/10/2023	16/07/2027
Estabilidad y calidad de la Obra				
Calidad	$ 174.000.000,00	360-47-994000028229 Anexo 5	17/10/2023	16/07/2025

Garantia de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.4**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	360-74-994000007757 Anexo 4	16/05/2024	16/07/2024
Daño Emergente y Lucro cesante				
Contratista y Subcontratista				

1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**Causal Interpuesta**	**No. Memorando Enviado A Jurídica**	**Estado Actual**	**Fecha Audiencia**	**Observaciones**
…					…

1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Oficio No.	**Fecha**	**Destinatario**	**Asunto**

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

Memorando No.	**Fecha**	**Destinatario**	**Asunto**
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

Asunto:	Informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo.
Periodo:	junio de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 060 DEL 19 DE JUNIO DE 2024

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

Contrato de obra o convenio No.	1905	de	2024
Contratista:	CONSORCIO INT BOYACA 2024	NIT:	901836010-0
Integrantes (Consorcio o Uniones Temporales):	PC INTERVENTORES SAS, NIT 901.492.520 - 7 con un porcentaje de participación del 50% CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL SUCURSAL COLOMBIA, NIT 900.498.289 - 3, con un porcentaje de participación del 50%		
Objeto:	"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, GRUPO AMV 5 LOTE 1"		
Fecha de Inicio:	20 de junio de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma	2024S-VBOY-039923
Valor Inicial:	$ 4.050.403.357,00		
Valor Adiciones:	$ 0,00		
Adición 1:			
Adición 2:			
Valor Actual:	$ 4.050.403.357,00		
Anticipo Entregado:	$ 0	N.A	
Anticipo Amortizado:	$ 0	N.A	
Saldo por Amortizar:	$ 0	N.A	
Plazo Inicial:	29 meses	31/07/2026	
Fecha de Suspensión:	N/A		
Fecha de Reanudación:	N/A		
Total Prórrogas:	0,00 meses		
Prórroga 1:	meses		
Prórroga 2:	meses		
Fecha de Finalización:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Registro	Recurso	Rubro	Valor Registro	Valor Utilizado	Saldo Registro
539924	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 1.405.401.900,00	$ 29.849.836,24	$ 1.375.552.063,76
					$ 1.375.552.063,76
TOTAL			**$ 1.405.401.900,00**	**$ 29.849.836,24**	**$ 1.375.552.063,76**

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Amortizado del	Valor Facturado
Junio 2024 Acta de ReciboParcial de Obra No. 1	$ 113.933.100,00	$ 21.647.289,00	$ 0,00	$ 135.580.389,00
Acta de Ajuste ___No				

2.4 AVANCE DEL CONTRATO.

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	$ 4.050.403.357,00	100%
TOTAL, INVERSIÓN PROGRAMADA	$ 29.849.836,24	0,74%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 29.849.836,24	0,74%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Acta No.
...	...

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Acta No.	Acta de Ampliación No.	Periodo de Suspención Desde -Hasta	Fecha de Reanudación
...			...	

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Comité	No. Comité	Tramite	Estado (Aprbado, en trámite, encorreción o

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20 de junio de 2024
MEMORANDO DE APROBACÍON DE LA ACTUALIZACÍON DE AMPAROS Y GARANTIAS: SECOP II
POLIZAS ACTUALIZADAS : SI O NO **X**

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 405.040.335,70	21-44-101443024 Anexo 1	4/06/2024	4/05/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones	$ 810.080.671,40	21-44-101443024 Anexo 1	4/06/2024	4/11/2029
Estabilidad y calidad de la Obra				
Calidad del servicio	$ 1.215.121.007,10	21-44-101443024 Anexo 1	4/06/2024	4/05/2029

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	Causal Interpuesta	No. Memorando Enviado A Jurídica	Estado Actual	Fecha Audiencia	Observaciones
...					...

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Oficio No.	Fecha	Destinatario	Asunto

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

Memorando No.	Fecha	Destinatario	Asunto
...			

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 Aspectos Técnicos.

El contrato se ejecutó sin contratiempos.

3.2 Aspectos Jurídicos.
Ninguno

3.3 Aspectos Administrativos Y/O Financieros.

Ninguno

3.4 Aspecto Ambientales, Prediales, Sociales y de Sostenibilidad
Ninguna.

4. Relación de comisiones realizadas durante el periodo
Seguimiento al proyecto derivado del

5. Otras Actividades Relevantes Ejecutadas Como Supervisor.
Se adelantó la revisión documentación del contrato, actas y documentos de interventoría

Cordialmente,



Luis Haiv Dueñas Gómez
C.C. 7.167.580