Ingeniero
CAMILO ANDRES ROA ROJAS
SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FÉRREA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
Periodo:	1 al 30 de Abril de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	1422 del 29 de Abril de 2024

Respetado Subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	**"MEJORAMIENTO MUELLE DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE**

LONGITUD DEL CORREDOR: NA

CONTRATO DE OBRA No.	5077 de 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO GHL	NIT:	901.782.165-1
CONFORMACIÓN:	JULIANA HORRILLO AMADO 45%- HQ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS 45%		
Objeto:	**"MEJORAMIENTO MUELLE DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE**		
Fecha de Inicio:	29-12-2023	No. de Oficio:	SRN 2023S-VBOG-033754
Valor Inicial:	CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($469.798.621) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA.		
Valor Adiciones:	0		
Adición 1:	0		
Adición 2:	0		
Adición 3:	0		

Adición 4:	0
Adición 5:	0
Valor Actual:	($469.798.621
Anticipo Entregado:	0
Anticipo Amortizado:	0
Saldo por Amortizar:	0
Plazo Inicial:	31-12-2023
Total Prórrogas:	1
Prórroga 1:	30/04/2024
Prórroga 2:	
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	30/04/2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1440423		10	C-2406-0600-7-0-2406002-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MUELLE MEJORADO - CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL	469.798.621,00	0	469.798.621,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No.			
Acta de Ajuste Provisional No.			

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 100%
% Básico ejecutado acumulado: 100%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
…	…		
…	…		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…30/12/2023	SUSP 1
…02-03-24	AMP SUS 1…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
03-03-24	1		APROBADO

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$46.979.862,10	21-44-101433408 A0	28/12/2023	LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Buen Manejo Anticipo	$228.878.659	21-44-101433408 A0	28/12/2023	LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$93.949.724,20	21-44-101433408 A0	28/12/2023	02/01/2024
Estabilidad de la Obra	140.939.586,30	21-44-101433408 A0	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final
Calidad	$17.850.000	21-44-101433408 A0	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$ 232.000.000.00	21-40-101225168 A0	02/01/2024	02/01/2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	NA				
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	4992 DE 2023		
CONTRATISTA:	L E P INGENIEROS SAS	NIT:	860.350.975-7
CONFORMACIÓN:	L E P INGENIEROS SAS 100%		
Objeto:	INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DE GUAVIARE		
Fecha de Inicio:	29-12-2023	No. de Oficio:	SRN 2023I-VBOG-044053
Valor Inicial:	$ 133.974.960		
Valor Adiciones:	0		
Adición 1:	0		
Adición 2:	0		
Valor Actual:	$ 133.974.960		
Anticipo Entregado:	NA		
Anticipo Amortizado:	NA		
Saldo por Amortizar:	NA		
Plazo Inicial:	31-12-2023		

Total Prórrogas:	1
Prórroga 1:	03-03-24
Prórroga 2:	
Fecha de Fin:	

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1416823		10	C-2406-0600-7-0-2406002-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MUELLE MEJORADO - CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL	133.974.960,00	0	133.974.960,00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No.			

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	...
…	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…30/12/2023	SUSP 1
…02-03-24	AMP SUS 1...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$46.979.862,10	21-44-101433408 A0	28/12/2023	LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Buen Manejo Anticipo	$228.878.659	21-44-101433408 A0	28/12/2023	LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$93.949.724,20	21-44-101433408 A0	28/12/2023	02/01/2024
Calidad del Servicio	$17.850.000	21-44-101433408 A0	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado.

ASPECTOS JURÍDICOS.
Sin novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
Sin novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- ✓ Seguimiento al Proyecto No se realizaron visitas técnicas.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.
Adelantar reuniones Técnicas en compañía de contratistas, Gestor, Abogado de Apoyo y Supervisor

Cordialmente,



MARGOTH CARVALLO BAHOS
C.C.26.597.718
Profesional Universitario Código 2044 G-04