Ingeniero
CAMILO ANDRES ROA ROJAS
SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FÉRREA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO.
Periodo:	Del 1 al 30 de Septiembre de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	4911 del 28 de Diciembre de 2023

Respetados Subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	**"MEJORAMIENTO MUELLE DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE**

LONGITUD DEL CORREDOR: NA

CONTRATO DE OBRA No.	5077 de 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO GHL	NIT:	901.782.165-1
CONFORMACIÓN:	JULIANA HORRILLO AMADO 45%- HQ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS 45%		
Objeto:	**"MEJORAMIENTO MUELLE DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE**		
Fecha de Inicio:	29-12-2023	No. de Oficio:	SRN 2023S-VBOG-033754
Valor Inicial:	CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($469.798.621) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA.		
Valor Adiciones:	0		
Adición 1:	0		
Adición 2:	0		
Adición 3:	0		
Adición 4:	0		

Adición 5:	0
Valor Actual:	($469.798.621
Anticipo Entregado:	0
Anticipo Amortizado:	0
Saldo por Amortizar:	0
Plazo Inicial:	31-12-2023
Total Prórrogas:	1
Prórroga 1:	30/04/2024
Prórroga 2:	
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	30/04/2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1440423		10	C-2406-0600-7-0-2406002-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MUELLE MEJORADO - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL	469.798.621,00	0	469.798.621,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx			
Acta de Ajuste Provisional No. xx			

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0%
% Básico ejecutado acumulado: 0%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
…	...		
…	...		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	...
…	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…30/12/2023	SUSP 1
…02-03-24	AMP 1 SUS 1...
10-06-24	SUSP 2...
15-07-24	SUSP 3...
15-08-24	AMP 1 SUS 3...
15-09-24	AMP 2 SUS 3...
15-10-24	AMP 3 SUS 3...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
03-03-24	1		APROBADO

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$46.979.862,10	21-44-101433408 A0	28/12/2023	LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Buen Manejo Anticipo	$228.878.659	21-44-101433408 A0	28/12/2023	LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$93.949.724,20	21-44-101433408 A0	28/12/2023	02/01/2024
Estabilidad de la Obra	140.939.586,30	21-44-101433408 A0	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final
Calidad	$17.850.000	21-44-101433408 A0	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$ 232.000.000.00	21-40-101225168 A0	02/01/2024	02/01/2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	NA				
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	4992 DE 2023		
CONTRATISTA:	L E P INGENIEROS SAS	NIT:	860.350.975-7
CONFORMACIÓN:	L E P INGENIEROS SAS 100%		
Objeto:	INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DE GUAVIARE		
Fecha de Inicio:	29-12-2023	No. de Oficio:	SRN 2023I-VBOG-044053
Valor Inicial:	$ 133.974.960		
Valor Adiciones:	0		
Adición 1:	0		
Adición 2:	0		

Valor Actual:	$ 133.974.960
Anticipo Entregado:	NA
Anticipo Amortizado:	NA
Saldo por Amortizar:	NA
Plazo Inicial:	31-12-2023
Total Prórrogas:	1
Prórroga 1:	03-03-24
Prórroga 2:	
Fecha de Fin:	

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1416823		10	C-2406-0600-7-0-2406002-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MUELLE MEJORADO - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL	133.974.960,00	0	133.974.960,00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 1,2, 3	8.848.426,23	2.075.556,77	10.923.983

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…30/12/2023	SUSP 1
…02-03-24	AMP 1 SUS 1…
10-06-24	SUSP 2…
15-07-24	SUSP 3…
15-08-24	AMP 1 SUS 3…
15-09-24	AMP 2 SUS 3…
15-10-24	AMP 3 SUS 3…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$46.979.862,10	21-44-101433408 A0	28/12/2023	LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Buen Manejo Anticipo	$228.878.659	21-44-101433408 A0	28/12/2023	LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$93.949.724,20	21-44-101433408 A0	28/12/2023	02/01/2024
Calidad del Servicio	$17.850.000	21-44-101433408 A0	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.
Ninguno

ASPECTOS JURÍDICOS.
Sin novedad.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
Sin novedad.

ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
Sin novedad.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
No

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.
No

RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Adelantar solicitudes ante los entes correspondientes, realizar visitas presenciales a las oficinas correspondientes.
Cumplimiento con la documentación solicitada por Interventoría.

Cordialmente,



MARGOTH CARVALLO BAHOS
C.C.26.597.718
Profesional Universitario Código 2044 G-04