SGC-CP-17038-25
Neiva, marzo 17 de 2025

Señores
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM
Atn. Ingeniero FREDDY ALBERTO ANTURI VIDARTE
Supervisor

Ref.: Contrato de Interventoría No.463 de 2024
Asunto: Informe de interventoría No.1 convenio 431 de 2024.

Cordial saludo.

En cumplimiento a las funciones y obligaciones establecidas en el contrato de la referencia, se hace entrega de los documentos correspondientes al periodo del 30 de octubre al 30 de noviembre de 2024 del Convenio 431 de 2024, los cuales contiene lo siguiente:

1. Informe interventoría No.1
2. Informes semanales del periodo
3. Correspondencia
4. Seguridad social

Atentamente,

CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de interventoría.

Carrera 8C No.34 – 05 – Teléfono: 608 8660220 Neiva
Email: cquizac@gmail.com

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 1

Ingenieria & Construcción

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe N.º	1	Periodo comprendido entre el :	30 de octubre de 2024	y el:	30 de noviembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS PARA "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y DEMAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"			**Objeto:**	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM, EL MUNICIPIO DE IQUIRA, PARA REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE AISLAMIENTOS PARA LA RESTAURACIÓN PASIVA, EN PREDIOS DE CONSERVACIÓN DEL MUNICIPIO DE IQUIRA – HUILA."		
Contrato N.º:	463 DE 2024			**Convenio N.º:**	431 DE 2024		
Contratista:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	Nit:	79.142.300	**Contratista:**	MUNICIPIO DE IQUIRA	Nit:	891.180.131-0
Plazo Inicial:	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS			**Plazo Inicial:**	SEIS (6) MESES		
Plazo adicional 1:	N/A			**Plazo adiciona 1:**	N/A		
Plazo total:	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS			**Plazo total:**	SEIS (6) MESES		
Fecha de Inicio:	30 de octubre de 2024			**Fecha de Inicio:**	16 de septiembre de 2024		
Fecha de Terminación:	31 de diciembre de 2024			**Fecha de Terminación:**	15 de marzo de 2025		
Fecha Suspensión 1:	N/A			**Fecha de Suspensión:**	N/A		
Fecha Reinicio 1:	N/A			**Fecha de Reinicio:**	N/A		
Valor Inicial:	$		100.600.220,00	**Valor Inicial:**	$		123.612.493,00
Valor adicional 1:	$		-	**Valor adicional 1:**	$		-
Valor total:	$		100.600.220,00	**Valor total:**	$		123.612.493,00
Valor pagado:	$		-	**Valor pagado:**	$		-
Valor por pagar:	$		100.600.220,00	**Valor por pagar:**	$		123.612.493,00
Nombre Supervisor:	FREDY ALBERTO ANTURI			**Nombre Interventor:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO		

ESTADO DE LAS GARANTIAS

CONTRATO DE CONSULTORÍA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
Cumplimiento	30/10/2024	11/10/2025	$ 30.180.066,00
Prestaciones sociales	30/10/2024	12/04/2028	$ 10.060.022,00
Calidad del servicio	1/01/2025	1/01/2030	$ 30.180.066,00

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
Cumplimiento del contrato	9/08/2024	10/07/2025	$ 464.829.008,10
Buen manejo y correcta inversión anticipo	9/08/2024	10/07/2025	$ 625.115.014,00

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE CONSULTORÍA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Acta parcial de interventoría No.1	N/A	$ -
Acta parcial de interventoría No.2	N/A	$ -

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Acta parcial de obra No.1	N/A	$ -
Acta parcial de obra No.2	N/A	$ -

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 1

Ingeniería & Construcción

SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL
% Programado	0,00%	7,21%	7,21%
% Ejecutado	0,00%	0,00%	0,00%
Diferencia	0,00%	-7,21%	-7,21%

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
% Programado	$ -	$ 8.916,31	$ 8.916,31	7,21%
% Ejecutado	$ -	$ -	$ -	0,00%
Diferencia	$ -	-$ 8.916,31	-$ 8.916,31	-7,21%

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

El día 30 de octubre se suscribió acta de inicio del contrato de Interventoría al Convenio 431 de 2024 y se procedió a requerir documentación establecida en el Convenio suscrito entre la CAM y el municipio de Iquira, el 12 de agosto de 2024 con acta de inicio del 16 de septiembre de 2024.
En este periodo se iniciaron actividades de trazado, limpieza, ahoyado y transporte de materiales de los aislamientos ubicados en: Predio Las Mercedes y predio El Mirador - El Paraíso de la vereda San Francisco; predio El Anón de la vereda El Jardín

2. PERSONAL


CONTRATO DE CONSULTORIA

PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACIÓN		TOTAL
	SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
PROFESIONAL		5	0,00%	100,00%	5
TÉCNICO			0,00%	0,00%	0
M.O.N.C			0,00%	0,00%	0
TOTAL		5	0,00%	100,00%	5
TOTALES	5		100,00%		

CONTRATO DE OBRA

PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACIÓN		TOTAL
	SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
PROFESIONAL	2		20,00%	0,00%	2
TÉCNICO			0,00%	0,00%	0
M.O.N.C.	8		80,00%	0,00%	8
TOTAL	10	0	100,00%	0,00%	10
TOTALES	10		100,00%		


TIPO DE EMPLEO




GENERACIÓN DE EMPLEO



TIPO DE EMPLEO




GENERACIÓN DE EMPLEO



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 1

Ingenieria & Construcción

3. BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO - CURVA "S"



PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista.

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONTRATO

4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Durante el periodo la interventoría realizó seguimiento de las actividades realizadas, con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. El contratista entregó novedades sobre los predio El Caracol, el cual no se requiere hacer, ya que al realizar el aislamiento de Las Mercedes se interrrumpe el corredor biológico de la zona. El aislamiento en el predio San Luis de la vereda El Cachimbo no tiene linderos definidos con los propietario colindantes, situación que no se puede definir dentro del plazo del convenio, por lo cual no se alcanzaría a ejecutar. El contratista sugirió aumentar cantidades en los aislamientos existentes de acuerdo a la necesidad de protección que se requiera en cada predio, con el fin de ejecutar la totalidad de metros lineales del convenio.

Elaborado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Nombre: JOSÉ LIZARDO TRIVIÑO PÉREZ Cargo: Inspector Residente de Interventoría	Nombre: EZEQUIEL VASQUEZ ALVARADO Cargo: Residente de Interventoría	Nombre: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO Cargo: Director de Interventoría
Elaborado por:	**VoBo:**	
Nombre: MARIA FERNANDA ALVAREZ RODRIGUEZ Cargo: Inspector Residente de Interventoría	Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO Cargo: Interventor	

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

1

Ingeniería & Construcción

BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Convenio Nº:	431 DE 2024	**Contratista:**	MUNICIPIO DE IQUIRA
Periodo:	30 de octubre de 2024 al 30 de noviembre de 2024	**Interventor:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Representante Legal:	RUBEN DARIO CASTRO ANDRADE	**Director de Interventoria:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

ITEM	DESCRIPCION SEGÚN CONTRATO	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
4	CONVENIO IQUIRA				$ 102.201.317,00				$ -	$ -	$ -		$ 102.201.317,00
4.1	Instalación aislamientos en predios en la zona forestal protectora de la Cuenca (MI) y Ecosistemas estratégicos y RNSC	ML	6.100,00	$ 16.754	$ 102.201.317,00							6.100,00	$ 102.201.317,00
	TOTAL COSTO DIRECTO DE LA OBRA				$ 102.201.317,00				$ -	$ -	$ -		$ 102.201.317,00
	ADMINISTRACION	12,00%			$ 12.264.158,04				$ -	$ -	$ -		$ 12.264.158,04
	IMPREVISTOS	3,00%			$ 3.066.039,51				$ -	$ -	$ -		$ 3.066.039,51
	UTILIDAD	5,00%			$ 5.110.065,85				$ -	$ -	$ -		$ 5.110.065,85
	IVA SOBRE UTILIDAD	19,00%			$ 970.912,51				$ -	$ -	$ -		$ 970.912,51
	COSTO AIU (20%)				$ 21.411.176				$ -	$ -	$ -		$ 21.411.176
COSTO TOTAL DE OBRA					$ 123.612.493				$ -	$ -	$ -		$ 123.612.493

RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE OBRA

V/R INICIAL CONTRATO: $ 123.612.493,00
V/R ADICIONES:
V/R ACTUAL CONTRATO: **$ 123.612.493,00**

V/R ANTICIPO: $ 61.806.246,50
% ANTICIPO: 50,00%
% RETEGARANTIA:

Nº	DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO	FACTURA Nº	FECHA DE PAGO	VR. FACTURADO	RETENCION EN GARANTIA	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta de recibo parcial de obra No.1	N/A		$ -		$ -	$ -	$ -	$ 123.612.493,00	
						$ -	$ -	$ -	$ 123.612.493,00	
	TOTAL			$ -		$ -	$ -	$ -	$ 123.612.493,00	

RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE INTERVENTORIA

V/R INICIAL CONTRATO: $ 100.600.220,00
V/R ADICIONES:
V/R ACTUAL CONTRATO: **$ 100.600.220,00**

V/R ANTICIPO: N/A
% ANTICIPO: N/A
% RETEGARANTIA:

Nº	DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO	FACTURA Nº	FECHA DE PAGO	VR. FACTURADO	RETENCION EN GARANTIA	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta parcial de interventoria No.1	N/A		$ -		N/A	N/A	$ -	$ 100.600.220,00	
						N/A	N/A	$ -	$ 100.600.220,00	
	TOTAL			$ -				$ -	$ 100.600.220,00	

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

ANEXO 1

1

Ingeniería & Construcción

CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES

Contrato Nº:	431 DE 2024	**Contratista:**	MUNICIPIO DE IQUIRA
Periodo:	30 de octubre de 2024 al 30 de noviembre de 2024	**Interventor:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Representante Legal:	SEBASTIAN TAMAYO RESTREPO	**Director de Interventoria:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

CLÁUSULA 2	ACTIVIDAD O PRODUCTO	OBSERVACIONES	AVANCE
A	**COMPROMISOS ESPECIFICOS DE LA ALCALDIA DE IQUIRA**		%
1	Aportar al convenio la suma de VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS ($22.000.000) M/CTE., en efectivo, los cuales serán ejecutados por el Municipio de Iquira, de acuerdo con lo establecido en el Proyecto, el Plan Operativo de Inversiones y el Cronograma de Actividades del mismo	El municipio aporto los recursos acordados para la ejecucion del convenio	90
2	Abrir una cuenta bancaria a nombre del presente convenio y manejar en ella los recursos en efectivo aportados por la CAM y por el Municipio; cancelar dicha cuenta al momento de liquidar el convenio, reintegrando a quien corresponda los recursos sobrantes y rendimientos, si los hubiere.	El municipio abrio una cuenta a nombre del presente convenio para el manejo de los recursos aportados por cada una de las entidades.	100
3	Realizar los desembolsos de los recursos aportados por el Municipio, en los términos y condiciones previstos en la Forma de Pago del Convenio;	El municipio desembolso los recursos de acuerdo a la forma de pago establecida en el convenio	90
4	Velar por el buen manejo de los recursos del proyecto y por la correcta y pronta ejecución de las labores necesarias para cumplir con el objeto, alcances y responsabilidades del convenio;	El municipio velo por el buen manejo del anticipo para el avance y correcta ejecucion del convenio.	50
5	Recibir de la CAM la suma de CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($101.612.493) M/CTE., aportados para el establecimiento de aislamiento en las zonas rurales del municipio de Iquira;	El municipio recibio por parte de la CAm los recursos acordados para la ejecucion del convenio.	50
6	Responder por la correcta y oportuna ejecución del proyecto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM, EL MUNICIPIO DE IQUIRA, PARA REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE AISLAMIENTOS PARA LA RESTAURACIÓN PASIVA, EN PREDIOS DE CONSERVACIÓN DEL MUNICIPIO DE IQUIRA – HUILA"	El municipio respondio por la correcta ejecucion del proyecto.	0
7	Realizar el establecimiento de 6.100 metros lineales de aislamiento, de acuerdo con la ubicación establecida en el lugar de ejecución del proyecto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM, EL MUNICIPIO DE IQUIRA, PARA REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE AISLAMIENTOS PARA LA RESTAURACIÓN PASIVA, EN PREDIOS DE CONSERVACIÓN DEL MUNICIPIO DE IQUIRA – HUILA" conforme a los componentes, actividades, metas, ubicación y recursos establecidos en el Proyecto, el Plan Operativo de Inversiones y el Cronograma de Actividades del mismo;	El municipio realizo el establecimiento de los 6.100 metros lineales de aislamiento previstos en el proyecto.	0
8	Establecimiento de aislamientos de protección en los predios de conservación del municipio de Iquira. El establecimiento de los aislamientos se debe hacer en los sitios descritos en la definición de la necesidad, de acuerdo a los términos de referencia descritos y la cantidad de obra es de 6.100 metros lineales.	El municipio realizo el establecimiento de los 6.100 metros lineales de aislamiento en los lugares establecidos para la conservacion y proteccion de predios.	0
9	Cubrir en los casos que se requiera el valor correspondiente al Trasporte menor hasta el sitio de establecimiento del aislamiento.	El municipio cubrio con la totalidad del costo de transporte hasta los sitios de establecimientos de los aislamientos.	0
10	Adelantar los procesos de contratación que sean necesarios para dar cumplimiento al objeto, alcances y obligaciones del convenio, en un todo de conformidad con la normatividad vigente sobre contratación pública;	El municipio realizo el proceso de contratacion para cumplir con el objeto del convenio de acuerdo a la normatividad vigente sobre contratacion publica.	100
11	Presentar a la Corporación dos (2) informes de ejecución fisica del convenio, en los formatos establecidos por la Corporación y sus respectivos soportes fotográficos;	El municipio presento los informes de ejecucion fisica del convenio con sus respectivos soportes.	50
12	Presentar a la Corporación un (1) informe final de ejecución fisica y financiera del convenio, en los formatos establecidos por la Corporación y sus respectivos soportes;	El municipio presento un informe final de ejecucion fisica y financiera del convenio en los tiempos establecidos.	0
13	Suscribir un acta de recibo a todo costo de cada predio aislado, en el formato definido y aprobado por la Supervisión, el cual deberá corresponder o contener la información establecida en el formato F-CAM-385 ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN.	El municipio realizo acta de recibo de cada predio realizado con formato de la CAM	0
14	Diligenciar el formato F-CAM-066 de inversiones, en el formato establecido por la Corporación.	El municipio diligencio formato F-CAM-066	0
15	Velar por que se dé un estricto cumplimiento a las condiciones técnicas establecidas por la CAM en el estudio previo, garantizando que todas las obras y actividades ejecutadas, en particular las indicadas en el capítulo análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del convenio y los anexos del estudio previo.	El municipio velo por el cumplimiento de las actividades de contratuales de acuerdo a las condiciones tecnicas establecidas por la CAM	0
16	Exigir a los contratistas vinculados en desarrollo del presente convenio, la acreditación del cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, según lo establecido en el Art. 1 Parágrafo 2 Ley 828 del 2003 y Ley 1150 Art. 23.	El municipio exigio al contratista el cumplimiento de las obligaciones del siste de seguridad social, integral y parafiscal.	0
	OBLIGACIONES SISTEMA INTEGRAL DE GESTION		
1	Pago de aportes a seguridad social de (los) trabajador (es) que realizan la actividad.	El municipio exigio al contratista el pago de aportes de seguridad social de los trabajadores que realizaron las actividades.	0
2	Todos los soportes de ejecución y para el correspondiente pago deberán ser enviados al supervisor a través del SECOP II, con el fin de no imprimir este tipo de documentos.	El municipio subio los todos los soportes de ejecucion atraves del SECOP II	0

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

ANEXO 1

1

Ingenieria & Construcción

CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES

Contrato Nº:	431 DE 2024	**Contratista:**	MUNICIPIO DE IQUIRA
Periodo:	30 de octubre de 2024 al 30 de noviembre de 2024	**Interventor:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Representante Legal:	SEBASTIAN TAMAYO RESTREPO	**Director de Interventoría:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

CLÁUSULA 2		ACTIVIDAD O PRODUCTO	OBSERVACIONES	AVANCE
B		**COMPROMISOS ESPECIFICOS DE LA CAM**		
	1	Aportar al presente proyecto la suma de CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($101.612.493) M/CTE., serán ejecutados por El Municipio de Iquira, de acuerdo con lo establecido en el Proyecto, el Plan Operativo de Inversiones y el Cronograma de Actividades del mismo;	La CAM aporto los recursos acordados para la ejecucion del convenio	50
	2	Realizar los desembolsos de los recursos aportados por la CAM, en los términos y condiciones previstos en la Forma de Pago del convenio.	La CAM realizo el desmbolso de los recursos de acuerdo a la forma de pago establecida en el convenio.	50
	3	Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del convenio cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM, EL MUNICIPIO DE IQUIRA, PARA REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE AISLAMIENTOS PARA LA RESTAURACIÓN PASIVA, EN PREDIOS DE CONSERVACIÓN DEL MUNICIPIO DE IQUIRA – HUILA	La CAM contrato la interventoria para la supervision del proyecto.	100
	4	Ejercer la supervisión a la ejecución del contrato. Para ello el supervisor deberá actualizar la plataforma del SECOP II de acuerdo con sus roles y responsabilidades.	La Cam ejercio la supervision al contrato de interventoria y se actualizo informacion de acuerdo al avnce en SECOP II.	0
	5	Solicitar a los convenientes informes de ejecución contractual.	La CAM solicito y reviso los informes de ejecucion del contrato.	0
	6	Solicitar al convenientes el certificado de pago al sistema de seguridad social integral y parafiscal, si hay lugar a ello.	La CAM solicito y verifico el pago al sistema de seguridad social, integral y parafiscal de las personas asociadas al proyecto.	0
	7	Adelantar las gestiones administrativas y/o contractuales en caso de incumplimientos.	No se presentaron incumplimientos por parte del contratista	0
	8	Estar permanente en comunicación directa con el contratista, con el ánimo de mantener una correcta ejecución contractual.	La CAM estuvo en comunicación directa con el contratista durante la ejecucion del contrato.	0
	9	Las demás obligaciones inherentes, a la ejecución del objeto contractual.	La CAM cumplio con todas las obligaciones contractuales derivadas del convenio.	0

cam ¡Cuida tu naturaleza!	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA** **ANEXO 2**	**1**

CQ Ingenieria & Construcción

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Contratista:	MUNICIPIO DE IQUIRA	Representante Legal.	SEBASTIAN TAMAYO RESTREPO
Interventor:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	Director Interventoría:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Fecha del registro fotográfico:	30 de octubre de 2024	al	30 de noviembre de 2024

FOTOGRAFÍA No.1



TRAZADO DE AISLAMIENTOS

FOTOGRAFÍA No.2



ACOPIO DE MATERIALES EN LA VEREDA SAN FRANCISCO

FOTOGRAFÍA No.3



ACOPIO DE MATERIALES EN LA VEREDA EL JARDIN

FOTOGRAFÍA No.4



AHOYADO PARA HINCADO DE POSTES

FOTOGRAFÍA No.5



TRANSPORTE DE MATERIALES A PREDIO LAS MERCEDES

FOTOGRAFÍA No.6



TRANSPORTE DE MATERIALES A PREDIO EL ANON

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 431 DE 2024 ENTRE LA CAM Y EL MUNICIPIO DE IQUIRA

Ingeniería & Construcción

FECHA REALIZACIÓN	11-nov-24	PERIODO No.	1	DEL	30/10/2024	AL	10/11/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS PARA "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y DEMAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	463 DE 2024	CONVENIO No.:	431 DE 2024
PLAZO INICIAL (2 MESES QUINCE DIAS):	75	PLAZO INICIAL (6 MESES):	180
FECHA DE INICIACIÓN:	30 de octubre de 2024	FECHA DE INICIACIÓN:	16 de septiembre de 2024
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		FECHA DE REINICIACIÓN:	
DÍAS POR EJECUTAR	64	DÍAS POR EJECUTAR	169
FECHA DE TERMINACIÓN:	13 de enero de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de marzo de 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	75	PLAZO ACTUALIZADO:	180
PLAZO TRANSCURRIDO:	11 EQUIVALE AL 14,7%	PLAZO TRANSCURRIDO:	55 EQUIVALE AL 30,6%
VALOR INICIAL :	$ 100.600.220,00	VALOR INICIAL :	$ 123.612.493,00
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 100.600.220,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 123.612.493,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 100.600.220,00	VALOR POR PAGAR:	$ 123.612.493,00

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	30/10/2024	30/10/2024	0
1	Instalación aislamientos en predios en la zona forestal protectora de la Cuenca (MI) y Ecosistemas estratégicos y RNSC	25/11/2024		no iniciado

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ -	0,00%	0,00%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ -	0,00%	

3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
Sebastian Tamayo Restrepo	1.075.276.634	Coordinador
Daniela Vargas Zuñiga	1.084.868.808	Profesional Ambiental

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL SI	LOCAL NO	PARTICIPACION LOCAL	PARTICIPACION NO LOCAL	TOTAL PERSONAL
TOTALES	PROFESIONAL	2		100,0%	0,0%	2
	TECNICO		0	0,0%	0,0%	0
	M.O/N.C	0	0	0,0%	0,0%	0
	TOTALES	**2**	**0**	**100,0%**	**0,0%**	**2**
	TOTAL	2		100%		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

El día 30 de octubre se suscribió acta de inicio del contrato de Interventoría al Convenio 431 de 2024 y se procedió a requerir documentación establecida en el Convenio suscrito entre la CAM, el municipio de Iquira, el 12 de agosto de 2024 con acta de inicio del 16 de septiembre de 2024.

El municipio de Iquira suscribió un Convenio Interadministrativo No.034 de 2024 con Empresas Públicas de Iquira, el día 27 de septiembre de 2024 con acta de inicio del 29 de octubre de 2024; estos a su vez realizaron un Contrato de Obra Pública No.002 de 2024 con WORKOVES PROFESIONAL S.A.S para la ejecución de las actividades contractuales, firmando acta de inicio el día 16 de octubre de 2024 con acta de inicio en misma día.

Se envió por parte de la interventoria oficio al contratista para entrega de la documentacion contractual y técnica para el seguimiento de las actividades.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Se manifestó al contratista el compromiso contractual de realizar la entrega de documentación e informes en los tiempos requeridos.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

N.A	N.A
N.A	N.A

FIRMA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: EZEQUIEL VASQUEZ ALVARADO

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: MARÍA FERNANDA ALVAREZ RODRIGUEZ

FIRMA: DIRECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA - APOYO
NOMBRE: ANDERSON SUAREZ MINU

* VoBo INTERVENTOR
NOMBRE INTERVENTOR: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 431 DE 2024 ENTRE LA CAM Y EL MUNICIPIO DE IQUIRA

FECHA REALIZACIÓN	18-nov-24	PERIODO No.	2	DEL	11/11/2024	AL	17/11/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS PARA "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y DEMAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	463 DE 2024	CONVENIO No.:	431 DE 2024
PLAZO INICIAL (2 MESES QUINCE DIAS):	75	PLAZO INICIAL (5 MESES):	180
FECHA DE INICIACIÓN:	30 de octubre de 2024	FECHA DE INICIACIÓN:	16 de septiembre de 2024
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		FECHA DE REINICIACIÓN:	
DÍAS POR EJECUTAR	57	DÍAS POR EJECUTAR	118
FECHA DE TERMINACIÓN:	13 de enero de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de marzo de 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	75	PLAZO ACTUALIZADO:	180
PLAZO TRANSCURRIDO:	18 EQUIVALE AL 24,0%	PLAZO TRANSCURRIDO:	62 EQUIVALE AL 34,4%
VALOR INICIAL :	$ 100.600.220,00	VALOR INICIAL :	$ 123.612.493,00
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 100.600.220,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 123.612.493,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 100.600.220,00	VALOR POR PAGAR:	$ 123.612.493,00

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	30/10/2024	30/10/2024	0
1	Instalación aislamientos en predios en la zona forestal protectora de la Cuenca (MI) y Ecosistemas estratégicos y RNSC	25/11/2024		no iniciado

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ -	0,00%	0,00%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ -	0,00%	

3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
Sebastian Tamayo Restrepo	1.075.276.634	Coordinador
Daniela Vargas Zuñiga	1.084.868.808	Profesional Ambiental

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL SI	LOCAL NO	PARTICIPACION LOCAL	PARTICIPACION NO LOCAL	TOTAL PERSONAL
TOTALES	PROFESIONAL	2	0	100,0%	0,0%	2
	TECNICO	0	0	0,0%	0,0%	0
	M.O/N.C	0	0	0,0%	0,0%	0
	TOTALES	**2**	**0**	**100,0%**	**0,0%**	**2**
	TOTAL	2		100%		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista inicio acercamiento con la comunidad para contratar la mano de obra con personal de la comunidad en cada una de las veredas. Se tiene previsto iniciar actividades de trazado y limpieza la siguiente semana.

Se sigue solicitando al contratista la entrega de la documentacion contractual y técnica para el seguimiento de las actividades.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Se insiste al contratista sobre el compromiso contractual de realizar la entrega de documentación e informes en los tiempos requeridos.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

N.A	N.A

N.A	N.A

FIRMA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: EZEQUIEL VASQUEZ ALVARADO

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: MARÍA FERNANDA ALVAREZ RODRIGUEZ

FIRMA: DIRECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA - APOYO
NOMBRE: ANDERSON SUAREZ MINU

* VoBo INTERVENTOR
NOMBRE INTERVENTOR: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 431 DE 2024 ENTRE LA CAM Y EL MUNICIPIO DE IQUIRA

Ingeniería & Construcción

FECHA REALIZACIÓN	25-nov-24	PERIODO No.	3	DEL	18/11/2024	AL	24/11/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS PARA "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y DEMAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	463 DE 2024	CONVENIO No.:	431 DE 2024
PLAZO INICIAL (2 MESES QUINCE DI	75	PLAZO INICIAL (5 MESES):	180
FECHA DE INICIACIÓN:	30 de octubre de 2024	FECHA DE INICIACIÓN:	16 de septiembre de 2024
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		FECHA DE REINICIACIÓN:	
DÍAS POR EJECUTAR	50	DÍAS POR EJECUTAR	111
FECHA DE TERMINACIÓN:	13 de enero de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de marzo de 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	75	PLAZO ACTUALIZADO:	180
PLAZO TRANSCURRIDO:	25 EQUIVALE AL 33,3%	PLAZO TRANSCURRIDO:	69 EQUIVALE AL 38,3%
VALOR INICIAL :	$ 100.600.220,00	VALOR INICIAL :	$ 123.612.493,00
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 100.600.220,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 123.612.493,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 100.600.220,00	VALOR POR PAGAR:	$ 123.612.493,00

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	30/10/2024	30/10/2024	0
1	Instalación aislamientos en predios en la zona forestal protectora de la Cuenca (MI) y Ecosistemas estratégicos y RNSC	25/11/2024	20/11/2024	5

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ -	0,00%	0,00%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ -	0,00%	

3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
Sebastian Tamayo Restrepo	1.075.276.634	Coordinador
Daniela Vargas Zuñiga	1.084.868.808	Profesional Ambiental
Laura Milena Almario	26.516.048	Ayudante de campo
Amgelica Pedraza Perdomo	1.109.245.075	Ayudante de campo
Yorled Salinas Yagüe	1.084.867.411	Ayudante de campo
Anita Rojas Buyucue	52.257.530	Ayudante de campo
Martha Liliana Diaz	36.312.273	Ayudante de campo
Gustavo Adolfo Villegas	10.004.491.646	Ayudante de campo
Edgar Alfonso Tierradentro	83.245.699	Ayudante de campo
Marleny Penagos Peña	1.082.126.847	Ayudante de campo

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL SI	LOCAL NO	PARTICIPACION LOCAL	PARTICIPACION NO LOCAL	TOTAL PERSONAL
TOTALES	PROFESIONAL	0	3	0,0%	75,0%	3
	TECNICO	1	0	25,0%	0,0%	1
	M.O/N.C	0	0	0,0%	0,0%	0
	TOTALES	1	3	25,0%	75,0%	4
	TOTAL	4		100%		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista inició actividades de trazado, limpieza y ahoyado en los aislamientos en: Vereda San Francisco, predio Las Mercedes (700m de 1.100m), en el predio El Mirador y el paraiso (250m de 500m) y predio El Anon (400m de 750m) en la vereda El Jardin. La Alcaldia de Iquira envió un oficio, en el cual manifiesta que en el predio San Luis de la vereda Cachimbo, no se puede ejecutar el aislamiento por falta de ubicacion geoespacial, por lo cual no se ha podido ubicar y definir el sitio; también solicitó formalmente la no ejecución los 800 metros de aislamiento en el predio El Caracol de la vereda San francisco, teniendo en cuenta que en visita conjunta se evidenció que al realizarse se impediría la interconectividad ecológica de la zona; además, con el aislamiento del predio Las Mercedes se lograría proteger la zona de reserva del predio El Caracol; por tanto, también solicitó que se analice la posibilidad de realizar 356 m más en el predio Las Mercedes y los otros 444 m para completar la necesidad de protección en otros predios del contrato que lo requieran o en un predio nuevo.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

La Interventoria realizó seguimiento a las actividades desarrolladas por el contratista, las cuales se han hecho observaciones con el fin de que se ejecuten de acuerdo a las especificaciones técnicas del convenio. En atención a la novedad presentada en el predio San Luis y en el predio El Caracol, se comunicará al Supervisor la pertinencia de realizar ajustes en metros de aislamientos y/o cambio de predio.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



TRAZADO AISLAMIENTO PREDIO LAS MERCEDES - VDA SAN FRANCISCO



AHOYADO PREDIO MIRADOR - EL PARAISO - VDA SAN FRANCISCO



TRAZADO AISLAMIENTO PREDIO MIRADOR - EL PARAISO - VDA SAN FRANCISCO



TRAZADO AISLAMIENTO PREDIO EL ANON - VDA EL JARDIN

FIRMA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: EZEQUIEL VASQUEZ ALVARADO

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: JOSÉ LIZARDO TRIVIÑO PÉREZ

FIRMA: DIRECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: MARÍA FERNANDA ALVAREZ RODRIGUEZ

*** VoBo INTERVENTOR**
NOMBRE INTERVENTOR: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA - APOYO
NOMBRE: ANDERSON SUAREZ MINU

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 431 DE 2024 ENTRE LA CAM Y EL MUNICIPIO DE IQUIRA

Ingenieria & Construcción

FECHA REALIZACIÓN	2-dic-24	PERIODO No.	4	DEL	25/11/2024	AL	1/12/2024

1. INFORMACION GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS PARA "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y DEMAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	463 DE 2024	CONVENIO No.:	431 DE 2024
PLAZO INICIAL (2 MESES QUINCE DIAS):	75	PLAZO INICIAL (6 MESES):	180
FECHA DE INICIACIÓN:	30 de octubre de 2024	FECHA DE INICIACIÓN:	16 de septiembre de 2024
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		FECHA DE REINICIACIÓN:	
DIAS POR EJECUTAR	43	DIAS POR EJECUTAR	104
FECHA DE TERMINACIÓN:	13 de enero de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de marzo de 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	75	PLAZO ACTUALIZADO:	180
PLAZO TRANSCURRIDO:	32 EQUIVALE AL 42,7%	PLAZO TRANSCURRIDO:	76 EQUIVALE AL 42,2%
VALOR INICIAL :	$ 100.600.220,00	VALOR INICIAL :	$ 123.612.493,00
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 100.600.220,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 123.612.493,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 100.600.220,00	VALOR POR PAGAR:	$ 123.612.493,00

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	30/10/2024	30/10/2024	0
1	Instalación aislamientos en predios en la zona forestal protectora de la Cuenca (MI) y Ecosistemas estratégicos y RNSC	25/11/2024	11/11/2024	14

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 8.916.311,20	7,21%	-7,21%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ -	0,00%	

3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
Sebastian Tamayo Restrepo	1.075.276.634	Coordinador
Daniela Vargas Zuñiga	1.084.868.808	Profesional Ambiental
Laura Milena Almario	26.516.048	Ayudante de campo
Angelica Pedraza Perdomo	1.109.245.075	Ayudante de campo
Yorled Salinas Yagüe	1.084.867.411	Ayudante de campo
Anita Rojas Buyucue	52.257.530	Ayudante de campo
Martha Liliana Diaz	36.312.273	Ayudante de campo
Gustavo Adolfo Villegas	10.004.491.646	Ayudante de campo
Edgar Alfonso Tierradentro	83.245.699	Ayudante de campo
Marleny Penagos Peña	1.082.126.847	Ayudante de campo

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL SI	LOCAL NO	PARTICIPACION LOCAL	PARTICIPACION NO LOCAL	TOTAL PERSONAL
TOTALES	PROFESIONAL	2	0	20,0%	0,0%	2
	TECNICO	0	0	0,0%	0,0%	0
	M.O/N.C	8	0	80,0%	0,0%	8
	TOTALES	10	0	100,0%	0,0%	10
	TOTAL	10		100%		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista continuó actividades de trazado, limpieza y ahoyado en los aislamientos en: Vereda San Francisco, predio Las Mercedes (1.000m de 1.100m), en el predio El Mirador y El Paraíso (450m de 500m) y predio El Anon (700m de 750m) en la vereda El Jardin

Se inició transporte de materiales hasta los predios a realizar el aislamiento.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

La interventoria realizó seguimiento a las actividades desarrolladas por el contratista, las cuales se han hecho observaciones para que se ejecuten de acuerdo a las especificaciones técnicas. Con respecto a la solicitud de la Alcaldia por las novedades encontradas en campo en los predios El Caracol en la vereda San Francisco y San Luis en la vereda Cachimbo, la interventoria sugirió adelantar un nuevo recorrido por predios, en coordinación con Gerencia de EPI, para conocer las medidas reales requeridas de los aislamientos en los predios involucrados en el Convenio y a partir de este balance poder tomar decisiones sobre la posibilidad adicional metros a los aislamientos contractuales, según necesidad de protección y/o la de incluir nuevos predios.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



CARGUE DE MATERIALES PARA AISLAMIENTOS



ACOPIO DE MATERIALES PARA TRASBORDO HASTA SITIO DE AISLAMIENTO



CARGUE DE MATERIALES A SITIO DE AISLAMIENTO



TRANSPORTE DE MATERIALES A SITIOS DE AISLAMIENTO

Ezequiel Vasquez A.

FIRMA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: EZEQUIEL VASQUEZ ALVARADO

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: JOSÉ LIZARDO TRIVIÑO PÉREZ

FIRMA: DIRECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: MARÍA FERNANDA ALVAREZ RODRIGUEZ

* VoBo INTERVENTOR
NOMBRE INTERVENTOR: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

Anderson Suarez M.

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA - APOYO
NOMBRE: ANDERSON SUAREZ MINU

SGC-CP-17002-24
Neiva, octubre 30 de 2024

Señores
MUNICIPIO DE IQUIRA – HUILA
RUBEN DARIO CASTRO ANDRADE
Alcalde Municipal
Atn. **SEBASTIAN TAMAYO RESTREPO**
Gerente Empresas Públicas de Iquira S.A E.S.P.
Atn. **WILMER RODRIGO PASSOS PÉREZ**
R.L WORKOVES PROFESIONAL S.A.S
Contratista de Obra

Ref.: Convenio Interadministrativo No.431 de 2024
Asunto: Solicitud documentación contractual.

Cordial saludo.

Con el fin de realizar la verificación de los componentes correspondientes a los requerimientos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos que se deben cumplir en la ejecución del convenio de la referencia, se solicita presentar a esta interventoría la siguiente documentación:

1. Copia de las pólizas de suscripción del convenio y actualizadas conforme al acta de inicio, incluir el pantallazo del Secop II con la fecha de aprobación.

2. Presupuesto detallado con los respectivos Análisis de Precios Unitarios (APU).

3. Programación detallada por semana de las actividades a ejecutar, incluido el flujo de inversión (en editable).

4. Programación de visitas a los predios objeto del contrato.

5. Listado del personal que se empleará en la ejecución de la obra.

6. Copia de las afiliaciones y/o pago de seguridad social integral (con vinculación al municipio de Iquira y/o Empresas Públicas de Iquira S.A E.S.P.) del personal involucrado en el convenio; al igual que, las del personal de mano de obra calificada y no calificada que se vincule en la ejecución del contrato de obra.

7. El personal vinculado al contrato de obra, mediante la modalidad de contratación y/o subcontratación para ejecución de obra y/o servicios profesionales, se debe presentar el documento formal que garantice la vinculación de los mismos con

municipio de Iquira y/o Empresas Públicas de Iquira S.A E.S.P., y que estos a su vez cumplan con los programas de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiental y de Calidad.

Además, se debe presentar un reporte semanal del avance de actividades ejecutadas en la semana; igualmente un informe mensual el cual debe contener el avance de cada una de las actividades establecidas en el convenio, el avance financiero, soporte de calidad de los materiales utilizados, soporte de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Manejo Ambiental, asociados a las actividades a ejecutar. Dicho informe se debe enviar los 3 primeros días de cada mes para su revisión y aprobación.

Atentamente,



CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de interventoría.

Gmail **Carlos Quiza <cquizac@gmail.com>**

Convenio Interadministrativo No.431 de 2024 Aislamientos CAM - Solicitud documentación contractual

1 mensaje

Carlos Quiza <cquizac@gmail.com> 30 de octubre de 2024, 15:27
Para: "gerencia@espiquira.gov.co" <gerencia@espiquira.gov.co>, "contratacion@iquira-huila.gov.co" <contratacion@iquira-huila.gov.co>, "alcaldia@iquira-huila.gov.co" <alcaldia@iquira-huila.gov.co>
Cc: sosspa13@hotmail.com

Buen día

Adjunto se remite oficio del convenio en el asunto, para su conocimiento y fines pertinentes.

CARLOS A. QUIZA C.

Ingeniero Civil - E.C.I.

Carrera 8C No.34-05 -Teléfono 608 8660220

Neiva - Huila

www.sincoltda.com

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cosa de todos.

CONFIDENCIALIDAD. La información contenida en este e-mail es confidencial y de propiedad del REMITENTE, sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente.

SGC-CP-17002-24 - Solicitud doc. contractual convenio 431-2024.pdf
207K

SGC-CP-17003-24
Neiva, octubre 30 de 2024

Señores
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA-CAM
Atn. Ingeniero FREDDY ALBERTO ANTURI VIDARTE
Supervisor

Ref.: Contrato de Interventoría No.463 de 2024
Asunto: Informe documentación convenios 402 y 431 de 2024.

Cordial saludo.

En inicio de nuestras funciones de interventoría, contenidas en el contrato en referencia, me permito informar sobre la documentación encontrada en plataforma SECOPII y la solicitada y entregada por las entidades firmante de los convenios en el asunto.

CONVENIO 402 DE 2024.

Entidades y/o participante:
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA
MUNICIPIO DE LA PLATA
ASOMSURCA

En desarrollo del Convenio suscrito por estos tres (3) aportantes y en su condición de ejecutor, ASOMSURCA, encontramos documentos completos de suscripción, legalización del Convenio como también trámites de orden financiero conforme a lo pactado en el Clausulado.

Adicionalmente, ASOMSURCA, ha celebrado un contrato de obra con la empresa INPROSEC para la ejecución material de uno de los objetos y/o alcances del Convenio marco, por valor y alcance coherente con los compromisos del Convenio.

Sobre este contrato, se ha hecho llegar a esta interventoría para firma el acta de inicio del contrato comentado (055 de 2024), que no corresponde a nuestras funciones en desarrollo del contrato 463 suscrito con la CAM, situación que debe ser aclarada al tenor del clausulado de los convenios y/o contratos, en procura de no adquirir y/o endosar responsabilidades adicionales para esta interventoría y para la CAM, por tratarse de terceros con contratación directa con participantes del Convenio.

De manera adicional, informo que se ha entrado en contacto directo con este contratista para explicar la situación, siendo necesaria la participación de la CAM para precisar alcances y responsabilidades de estos actos administrativos y/o contractuales.

Igualmente, no figuran especificaciones técnicas en documentos precontractuales ni contractuales, situación que debe resolverse a la menor brevedad.

CONVENIO 431 DE 2024.

Entidades y/o participante:
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA
MUNICIPIO DE IQUIRA

En desarrollo del Convenio suscrito por estos dos (2) aportantes y en su condición de ejecutor, municipio de Iquira, encontramos documentos completos de suscripción, legalización del Convenio como también trámites de orden financiero conforme a lo pactado en el Clausulado.

Adicionalmente, el municipio de Iquira ha celebrado un convenio interadministrativo (No. 34 de 2024) con EMPRESAS PUBLICAS DE IQUIRA, para "AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE AISLAMIENTOS PARA LA RESTAURACION PASIVA, EN PREDIOS DE CONSERVACION DEL MUNICIPIO DE IQUIRA-HULA", por cifras en cantidades y valores coherentes para el alcance del Convenio 431. En este mismo sentido y a su vez, EMPRESAS PUBLICAS DE IQUIRA, ha celebrado un contrato de obra (No. 002 de 2024) con la empresa WORKOVES objeto que corresponde a alcances del convenio marco en cantidades y valores.

De otra parte, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución debe ajustarse a 31 de diciembre de 2024, es necesario reorganizar y complementar la utilización y costos del presupuesto contratado para interventoría que tiene un plazo pactado de 2.5 meses, y conforme a la fecha de inicio solamente se tendrían 2 meses de ejecución, por lo que los contratistas deben implementar mayor número de cuadrillas y/o frentes de trabajo que deben ser objeto de supervisión técnica de esta interventoría. Esta situación con propuesta de ajuste será presentada una vez se convenga y apruebe el cronograma de ejecución de la obra física, razón por la cual a la reunión convocada en el municipio de La Plata para el día 1 de noviembre asistiré con parte del equipo propuesto.

Todos estas actuaciones administrativas, contractuales y financieras han sido realizadas y celebradas antes del inicio de interventoría.

Atentamente,

CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de interventoría.

Gmail **Carlos Quiza <cquizac@gmail.com>**

Contrato Interventoría No.463 de 2024 - Informe documentación convenios 402 y 431 de 2024.

3 mensajes

Carlos Quiza <cquizac@gmail.com> 31 de octubre de 2024, 16:57
Para: Radicación CAM <radicacion@cam.gov.co>
Cc: Fredy Alberto Anturi Vidarte <fanturi@cam.gov.co>

Buen día

Adjunto se remite oficio del contrato en el asunto, para su conocimiento y fines pertinentes.

CARLOS A. QUIZA C.

Ingeniero Civil - E.C.I.

Carrera 8C No.34-05 -Teléfono 608 8660220

Neiva - Huila

www.sincoltda.com

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cosa de todos.

CONFIDENCIALIDAD. La información contenida en este e-mail es confidencial y de propiedad del REMITENTE, sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente.

SGC-CP-17003-24 - Informe documentación convenios 402-431-2024.pdf
213K

Fredy Alberto Anturi Vidarte <fanturi@cam.gov.co> 2 de noviembre de 2024, 11:38
Para: Carlos Quiza <cquizac@gmail.com>

Ingeniero Carlos buenas noches

Estos oficios lo debe enviar a radicacion@cam.gov.co

Cordialmente

FREDY ALBERTO ANTURI VIDARTE
Profesional Especializado S.G.A.
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM
Dirección: [Dirección]

Teléfono de contacto: (57)(8)8765017 Ext. 1503; Celular 3138863436

[El texto citado está oculto]



- *Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cuestión de todos.*
- *Si necesita imprimir, recicla el papel. Es un recurso renovable.*
- *La sostenibilidad del planeta no depende de no usar sus recursos naturales, sino de hacerlo de manera consciente y totalmente respetuosa.*

Carlos Quiza <cquizac@gmail.com> 2 de noviembre de 2024, 12:05
Para: Fredy Alberto Anturi Vidarte <fanturi@cam.gov.co>

Buenos días, fueron enviados a radicación y a su correo.

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

SGC-CP-17006-24
Neiva, noviembre 13 de 2024

Señores
MUNICIPIO DE IQUIRA
Atn. RUBEN DARIO CASTRO ANDRADE
Alcalde Municipal

Ref.: Contrato de Interventoría No.463 de 2024 al Convenio 431 de 2024
Asunto: Situación documental, respuesta a solicitud y otros.

Cordial saludo.

En ejercicio de las funciones establecidas en el contrato en la referencia, he solicitado información relevante para el normal desarrollo y ejecución del convenio 431 de 2024 suscrito entre el municipio y CAM si tener a la fecha una respuesta integral de parte de EMPRESAS PUBLICAS DE IQUIRA a quien me direccionó la oficina de Planeación para este trámite.

Igualmente ha resultado infructuoso la posibilidad de coordinar visita conjunta a predios para verificar ubicación, recorrido de la línea de aislamiento a intervenir, coordinación que podría generar dinámica apropiada de supervisión técnica al ejecutor y dar forma al cumplimiento del alcance del convenio mencionado.

Por lo anterior, solicito se de estricto cumplimiento y de manera inmediata a la solicitud de documentos de la comunicación SGC-CP-17002-24 de 30 de octubre, igualmente nombre y forma de contacto a los presidentes de cada una de las 7 veredas involucradas en el proyecto como el nombre y forma de contacto de cada propietario de predio del listado de 9 definidos en el alcance del proyecto.

De urgencia, se requiere listado de personal para ejecución de actividades, vinculación al sistema de seguridad social y demás aspectos normativos, el no cumplimiento de estos requisitos está generando incumplimiento legal por parte de los ejecutores del convenio (municipio de Iquira, EPI y terceros vinculados por cualquier modalidad).

Antes de proceder a requerirlos por este presunto incumplimiento, se necesitan las revisiones respectivas de estos aspectos y otros dentro del alcance (técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico) del contrato de interventoría.

Atentamente,

CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de interventoría.

.34 – 05 – Teléfono: 608 8660220 Neiva
Email: cquizac@gmail.com

Gmail **Carlos Quiza <cquizac@gmail.com>**

Comunicación SCG-CP-17006-24

1 mensaje

Carlos Quiza <cquizac@gmail.com> 13 de noviembre de 2024, 12:13
Para: alcaldia@iquira-huila.gov.co, gerencia@espiquira.gov.co, "planeacion@iquira-huila.gov.co" <planeacion@iquira-huila.gov.co>

Cordial saludo.
Adjunto la comunicación en el asunto relacionada con el Convenio 431 de 2024 suscrito cola CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA-CAM.

CARLOS A. QUIZA C.

Ingeniero Civil - E.C.I.

Carrera 8C No.34-05 -Teléfono 608 8660220

Neiva - Huila

www.sincoltda.com



Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cosa de todos.

CONFIDENCIALIDAD. La información contenida en este e-mail es confidencial y de propiedad del REMITENTE, sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente.

SGC-CP-17006-24 - Municipio de Iquira cumplimiento.pdf
80K

SGC-CP-17011-24
Neiva, noviembre 21 de 2024

Señores
MUNICIPIO DE IQUIRA
Atn. RUBEN DARIO CASTRO ANDRADE
Alcalde Municipal

Ref.: Contrato de Interventoría No.463 de 2024 al Convenio 431 de 2024
Asunto: Resultado reunión 21 de noviembre 2024.

Cordial saludo.

Previa convocatoria, el día de hoy, se ha realizado reunión de seguimiento al Convenio en la referencia con Gerente de EMPRESAS PUBLICAS DE IQUIRA encontrando situaciones que se deben resolver de manera inmediata para la ejecución oportuna del convenio.

Solicitamos aclaración a ubicación geográfica-veredal de algunos predios, programación detallada de ejecución por predio/vereda y visita a algunos predios para determinar la mejor utilización y/o ubicación de los aislamientos para cumplir y optimizar la funcionalidad de protección.

Estaremos dispuestos al acompañamiento respectivo y esperamos el cumplimiento de los compromisos contractuales del convenio para el correcto desarrollo integral del mismo.

Atentamente,

CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de interventoría.

Carrera 8C No.34 – 05 – Teléfono: 608 8660220 Neiva
Email: cquizac@gmail.com

Gmail

Carlos Quiza <cquizac@gmail.com>

Convenio 431 de 2024 Aislamientos Iquira - Resultado reunión 21-11-2024

1 mensaje

Carlos Quiza <cquizac@gmail.com> 21 de noviembre de 2024, 11:55
Para: alcaldia@iquira-huila.gov.co, planeacion@iquira-huila.gov.co, gerencia@espiquira.gov.co

Buen día

Adjunto se remite oficio del Convenio en el asunto, para su conocimiento y fines pertinentes.

CARLOS A. QUIZA C.

Ingeniero Civil - E.C.I.

Carrera 8C No.34-05 -Teléfono 608 8660220

Neiva - Huila

www.sincoltda.com

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cosa de todos.

CONFIDENCIALIDAD. La información contenida en este e-mail es confidencial y de propiedad del REMITENTE, sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente.

SGC-CP-17011-24 - Municipio de Iquira reunión 21-11-2024.pdf
155K

SGC-CP-17012-24
Neiva, noviembre 28 de 2024

Señores
MUNICIPIO DE IQUIRA
Atn. RUBEN DARIO CASTRO ANDRADE
Alcalde Municipal

Ref.: Contrato de Interventoría No.463 de 2024 al Convenio 431 de 2024
Asunto: Comunicación del 21 y 28 de noviembre 2024 – Predio San Luis y Los Planes.

Cordial saludo.

Dentro de los temas tratados en reunión con Gerente de EMPRESAS PUBLICAS DE IQUIRA y de su conocimiento, se consideró la circunstancia por usted expresada en la comunicación en comento y dirigida al Director de la Corporación.

Sobre estos cambios, normales en este tipo de proyectos, le informo que se adelantará un nuevo recorrido por predios, en proceso de coordinación con Gerencia de EMPRESAS PUBLICAS DE IQUIRA, para conocer las medidas reales requeridas de los aislamientos en los predios involucrados en el Convenio y a partir de este balance se tomarán decisiones sobre la posibilidad de incluir nuevos predios.

Igualmente, sobre la comunicación con fecha del día de hoy, le informamos que la propuesta formulada a partir de balance de medidas de aislamientos aún no recibidos por esta interventoría y a la visita comentada se procederá a la revisión de lo señalado en su comunicación, de la misma manera le informamos que esta situación fue tratada en la reunión del día 21 inmediato pasado.

Una vez terminada la visita o recorrido y teniendo el balance final de metros de aislamientos requeridos se procederá a realizar comité para la oficialización de los cambios o modificaciones en procura de completar el alcance del Convenio.

Atentamente,

CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de interventoría.

c.c. Ingeniero FREDY ALBERTO ANTURI V. – Supervisor

Gmail **Carlos Quiza <cquizac@gmail.com>**

Convenio No.431 de 2024 Aislamientos Iquira - Respuesta comunicaciones municipio 21 y 28 de noviembre 2024

1 mensaje

Carlos Quiza <cquizac@gmail.com> 28 de noviembre de 2024, 17:44
Para: medioambiente@iquira-huila.gov.co, alcaldia@iquira-huila.gov.co, gerencia@espiquira.gov.co
Cc: Radicación CAM <radicacion@cam.gov.co>, Fredy Alberto Anturi Vidarte <fanturi@cam.gov.co>

Buena tarde

Adjunto se remite comunicación del Convenio en el asunto, para su conocimiento y fines pertinentes.

CARLOS A. QUIZA C.

Ingeniero Civil - E.C.I.

Carrera 8C No.34-05 -Teléfono 608 8660220

Neiva - Huila

www.sincoltda.com

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cosa de todos.

CONFIDENCIALIDAD. La información contenida en este e-mail es confidencial y de propiedad del REMITENTE, sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente.

SGC-CP-17012-24 - Respuesta comunicación municipio 21 y 28 nov.pdf
203K

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-11	31598060	I	2024-12-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	184.100	1.700	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31598060	2024-12-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 79142300	QUIZA CAMACHO CARLOS ARTURO	1.400.000																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.400.000	175.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.400.000	7.400	0,00522	0	0	0	0	0	59	3	182.400	N	1941201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-11	31598060	I	2024-12-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	184.100	1.700	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31598060	2024-12-03	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	1.400.000	1.400.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EPS(Administradoras: 1)				1	175.000	0	1.600	0	176.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	175.000	0	1.600	0	176.600
ARP(Administradoras: 1)				1	7.400	0	100	0	7.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	7.400	0	100	0	7.500
Gran Total					182.400	0	1.700	0	184.100

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	02	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05	8757000	CQUIZA@SINCOLTDA.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-10	2024-11	31953382	E	2024-12-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.162.400	34.600	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
6	31953382	2024-11-05	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 7729413	GUTIERREZ QUIROGA DIEGO FERNEY	2.000.000	F																0			1	1	1	1	COLPENSION ES-25-14	66.667	10.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	66.667	2.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	66.667	2.700	66.667	4.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	20.800	S	5711001
2	CC 7729413	GUTIERREZ QUIROGA DIEGO FERNEY	1.300.000	F										X						0			29	29	29	29	COLPENSION ES-25-14	1.256.667	150.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.256.667	0	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.256.667	0	1.256.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	150.900	S	5711001
3	CC 12108510	VASQUEZ ALVARADO EZEQUIEL	2.500.000	F	X															0			1	1	1	1	COLPENSION ES-25-14	83.334	13.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	83.334	3.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	83.334	3.400	83.334	5.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	26.100	S	5711001
4	CC 12123533	QUIZA CAMACHO HUMBERTO	2.000.000	F	X															0			1	1	1	1	COLFONDOS-231001	66.667	10.700	0	0	SANITAS-EPS005	66.667	2.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	66.667	2.700	66.667	4.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	20.800	S	5711001
5	CC 26436752	ROJAS DUARTE CARMEN LIGIA	1.598.700	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.598.700	255.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.598.700	64.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.598.700	64.000	1.598.700	111.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	495.100	S	1941201
6	CC 36152865	ZAMBRANO SERRATO HERMENCIA	2.310.000	F	X															0			0	1	1	1	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	77.000	3.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	77.000	3.100	77.000	5.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	1	11.600	S	5711001
7	CC 1082157578	SARRIA TRUJILLO ADOLFO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	02	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-10	2024-11	31953382	E	2024-12-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.162.400	34.600	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	31953382	2024-11-05	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
4.372.035	4.449.035	4.449.035	4.449.035	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				5	649.500	0	19.900	0	669.400
PORVENIR	230301	800224808	8	2	463.800	0	14.100	0	477.900
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	10.700	0	400	0	11.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	175.000	0	5.400	0	180.400
EPS(Administradoras: 2)				6	127.900	0	4.000	0	131.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	122.100	0	3.800	0	125.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	5.800	0	200	0	6.000
ARP(Administradoras: 1)				6	222.500	0	6.800	0	229.300
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	6	222.500	0	6.800	0	229.300
CCF(Administradoras: 1)				6	127.900	0	3.900	0	131.800
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	6	127.900	0	3.900	0	131.800
Gran Total					1.127.800	0	34.600	0	1.162.400

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 55113957	0	YAMILETH MONTEALEGRE CALDERON	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6920	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 5 W 29 26		8740923			YAMI0724@HOTMAIL.ES		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-10	2024-10	31665351	I	2024-11-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	407.400	1.000	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31665351	2024-11-18	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 55113957	MONTEALEGRE CALDERON YAMILETH	1.400.000		X															0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.400.000	224.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.400.000	175.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.400.000	7.400	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	406.400	N	1829901

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 55113957	0	YAMILETH MONTEALEGRE CALDERON	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6920	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 5 W 29 26		8740923			YAMI0724@HOTMAIL.ES		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-10	2024-10	31665351	I	2024-11-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	407.400	1.000	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31665351	2024-11-18	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	224.000	0	500	0	224.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	224.000	0	500	0	224.500
EPS(Administradoras: 1)				1	175.000	0	400	0	175.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	175.000	0	400	0	175.400
ARP(Administradoras: 1)				1	7.400	0	100	0	7.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	7.400	0	100	0	7.500
Gran Total					406.400	0	1.000	0	407.400

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	02	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31953878	E	2024-12-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.290.600	35.000	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	31953878	2024-12-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 7729413	GUTIERREZ QUIROGA DIEGO FERNEY	2.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.000.000	320.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.000.000	80.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S	5711001
2	CC 12108510	VASQUEZ ALVARADO EZEQUIEL	2.500.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.500.000	400.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.500.000	100.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.500.000	100.000	2.500.000	174.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	774.000	S	5711001
3	CC 12123533	QUIZA CAMACHO HUMBERTO	2.000.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.000.000	320.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.000.000	80.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S	5711001
4	CC 26436752	ROJAS DUARTE CARMEN LIGIA	1.598.700	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.598.700	255.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.598.700	64.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.598.700	64.000	1.598.700	111.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	495.100	S	1941201
5	CC 36152865	ZAMBRANO SERRATO HERMENCIA	2.310.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	2.310.000	92.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.310.000	92.400	2.310.000	160.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	1	345.600	S	5711001
6	CC 1082157578	SARRIA TRUJILLO ADOLFO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	02	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31953878	E	2024-12-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.290.600	35.000	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	31953878	2024-12-03	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
9.398.700	11.708.700	11.708.700	11.708.700	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				5	1.503.800	0	16.200	0	1.520.000
PORVENIR	230301	800224808	8	2	463.800	0	5.000	0	468.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	720.000	0	7.700	0	727.700
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	320.000	0	3.500	0	323.500
EPS(Administradoras: 2)				6	468.400	0	5.100	0	473.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	172.400	0	1.900	0	174.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	296.000	0	3.200	0	299.200
ARP(Administradoras: 1)				6	815.000	0	8.700	0	823.700
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	6	815.000	0	8.700	0	823.700
CCF(Administradoras: 1)				6	468.400	0	5.000	0	473.400
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	6	468.400	0	5.000	0	473.400
Gran Total					3.255.600	0	35.000	0	3.290.600

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	02	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	32015846	E	2024-12-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	251.900	4.200	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32015846	2024-12-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 12124063	TRIVIÑO PEREZ JOSE LIZARDO	2.000.000	F	X															0			12	12	12	12	COLPENSIONES-25-14	800.000	128.000	0	0	SANITAS-EPS005	800.000	32.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	800.000	32.000	800.000	55.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	247.700	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	02	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	32015846	E	2024-12-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	251.900	4.200	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32015846	2024-12-03	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
800.000	800.000	800.000	800.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	128.000	0	2.100	0	130.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	128.000	0	2.100	0	130.100
EPS(Administradoras: 1)				1	32.000	0	600	0	32.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	32.000	0	600	0	32.600
ARP(Administradoras: 1)				1	55.700	0	900	0	56.600
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	1	55.700	0	900	0	56.600
CCF(Administradoras: 1)				1	32.000	0	600	0	32.600
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	1	32.000	0	600	0	32.600
Gran Total					247.700	0	4.200	0	251.900

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 55113957	0	YAMILETH MONTEALEGRE CALDERON	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6920	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 5 W 29 26		8740923			YAMI0724@HOTMAIL.ES		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-11	31665434	I	2024-11-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	406.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31665434	2024-12-13	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 55113957	MONTEALEGRE CALDERON YAMILETH	1.400.000																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.400.000	224.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.400.000	175.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.400.000	7.400	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	406.400	N	1829901

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 55113957	0	YAMILETH MONTEALEGRE CALDERON	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6920	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 5 W 29 26		8740923			YAMI0724@HOTMAIL.ES		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-11	31665434	I	2024-11-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	406.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31665434	2024-12-13	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	224.000	0	0	0	224.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	224.000	0	0	0	224.000
EPS(Administradoras: 1)				1	175.000	0	0	0	175.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	175.000	0	0	0	175.000
ARP(Administradoras: 1)				1	7.400	0	0	0	7.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	7.400	0	0	0	7.400
Gran Total					406.400	0	0	0	406.400

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31810534	E	2024-12-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.112.600	18.500	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
5	31810534	2024-12-03	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 49609707	DAZA SALGADO LINDSAY VIBED	1.750.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.000	280.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.000	70.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.000	70.000	1.750.000	121.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	541.800	S	5711001
2	CC 1003953075	NARVAEZ TOVAR LAURA DANIELA	1.750.000	F	X															0			4	4	4	4	COLPENSION ES-25-14	233.334	37.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	233.334	9.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	233.334	9.400	233.334	16.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	72.500	S	5711001
3	CC 1075221485	VARELA RAMOS SANDRA LICETH	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1711001
4	CC 1075263752	ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	2.000.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.000.000	320.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.000.000	80.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S	5711001
5	CC 1080291745	SUAREZ MINU ANDERSON	1.750.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.000	280.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.000	70.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.000	70.000	1.750.000	121.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	541.800	S	5711001

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31810534	E	2024-12-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.112.600	18.500	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	31810534	2024-12-03	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
7.033.334	7.033.334	7.033.334	7.033.334	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				5	1.125.400	0	9.900	0	1.135.300
PROTECCION	230201	800229739	0	2	600.000	0	5.200	0	605.200
PORVENIR	230301	800224808	8	2	488.000	0	4.300	0	492.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	37.400	0	400	0	37.800
EPS(Administradoras: 2)				5	281.400	0	2.500	0	283.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	122.000	0	1.100	0	123.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	159.400	0	1.400	0	160.800
ARP(Administradoras: 1)				5	405.900	0	3.600	0	409.500
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	5	405.900	0	3.600	0	409.500
CCF(Administradoras: 1)				5	281.400	0	2.500	0	283.900
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	5	281.400	0	2.500	0	283.900
Gran Total					2.094.100	0	18.500	0	2.112.600