I. IDENTIFICACION

CONTRATO No. **N/A**	CONVENIO No. **431 DE 2024**	OS No. **N/A**

INFORME DE: **SUPERVISIÓN** _____ **INTERVENTORÍA** __**X**__

CONTRATISTA: ALCALDIA DE IQUIRA

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM, EL MUNICIPIO DE IQUIRA, PARA REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE AISLAMIENTOS PARA LA RESTAURACIÓN PASIVA, EN PREDIOS DE CONSERVACIÓN DEL MUNICIPIO DE IQUIRA – HUILA."

FECHA DE SUSCRIPCION: 6 de septiembre de 2024.

FECHA DE INICIO: 16 de septiembre de 2024.

PLAZO INICIAL: Seis (6) meses a partir de la suscripción del acta de inicio.

FECHA DE SUSPENSION 1: N/A

FECHA DE REINICIO 1: N/A

FECHA DE TERMINACION: 15 de marzo de 2025.

FECHA DEL INFORME: 21 de marzo de 2025.

II. ANTECEDENTES (BITACORA)

- El 6 de septiembre de 2024 se suscribe el convenio No.431 de 2024, entre la CAM, la alcaldía de Iquira.
- El 16 de septiembre de 2024 se firma el acta de inicio del convenio No.431 de 2024.
- El 27 de septiembre de 2024 se firma convenio No 034 y acta de inicio entre La Alcaldía de Iquira y Empresas Públicas de Iquira.
- El 16 de octubre de 2024 se firma el contrato de obra No 002 de 2024 y acta de inicio del contrato entre Empresas Públicas de Iquira y Workoves Profesional SAS.
- El 28 de octubre de 2024 se suscribe el contrato de interventoría No.463 de 2024, entre la entidad contratante CAM y el contratista de interventoría CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
- El 30 de octubre de 2024 se firma el acta de inicio del contrato No.463 de 2024.
- El 17 de diciembre de 2024, se suscribió el acta de justificación No.1 con el fin de establecer las mayores y menores cantidades de obra dentro de los predios iniciales, sin requerirse un Otrosí modificatorio al Convenio 431 de 2024.

- El 30 de enero mediante comité entre el municipio, ejecutor e interventoría, se presentó el balance de cierre de las cantidades finales ejecutadas, definiendo que en algunos predios no se pudieron ejecutar la totalidad de los metros lineales, por dificultad del terreno y/o espacio, pero que otros predios se requería ampliar la longitud para mayor protección de la reserva, este ajuste de las longitudes de aislamiento no requirió trámite contractual diferente a la elaboración de un cuadro soporte con el balance de las cantidades definitivas y recibidas, justificado en el acta de recibo final para legalizar la situación informada; además, de acuerdo a la verificación del equipo de interventoría e información suministrada a la Supervisión de la CAM, de la utilización de postes vivos, se determinó que la cantidad no instalada en estantillos de madera será descontada del valor del Convenio al precio del APU del mismo, para un recibo total final de 6.092 ml de los 6.100 ml contractuales.
- El 21 de marzo de 2025, se hizo entrega del **primer, segundo y tercer informe final de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 30 de octubre de 2024 al 02 de febrero de 2025, cargado al Secop II.
- El presente informe corresponde al periodo informado desde el 30 de octubre de 2025 al 02 de febrero de 2025.

III. ANALISIS DE EJECUCION FISICA

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
COMPROMISOS ESPECIFICOS DE LA ALCALDIA DE IQUIRA			
1	Aportar al convenio la suma de VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS ($22.000.000) M/CTE., en efectivo, los cuales serán ejecutados por el Municipio de Iquira, de acuerdo con lo establecido en el Proyecto, el Plan Operativo de Inversiones y el Cronograma de Actividades del mismo.	**100%**	El municipio aporto los recursos acordados para la ejecución del convenio
2	Abrir una cuenta bancaria a nombre del presente convenio y manejar en ella los recursos en efectivo aportados por la CAM y por el Municipio; cancelar dicha cuenta al momento de liquidar el convenio, reintegrando a quien corresponda los recursos sobrantes y rendimientos, si los hubiere.	**100%**	El municipio abrió una cuenta a nombre del presente convenio para el manejo de los recursos aportados por cada una de las entidades.

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
3	Realizar los desembolsos de los recursos aportados por el Municipio, en los términos y condiciones previstos en la Forma de Pago del Convenio;	**100%**	El municipio desembolso los recursos de acuerdo a la forma de pago establecida en el convenio
4	Velar por el buen manejo de los recursos del proyecto y por la correcta y pronta ejecución de las labores necesarias para cumplir con el objeto, alcances y responsabilidades del convenio;	**100%**	El municipio velo por el buen manejo del anticipo para el avance y correcta ejecución del convenio.
5	Recibir de la CAM la suma de CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($101.612.493) M/CTE., aportados para el establecimiento de aislamiento en las zonas rurales del municipio de Iquira;	**100%**	El municipio recibió por parte de la CAM los recursos acordados para la ejecución del convenio.
6	Responder por la correcta y oportuna ejecución del proyecto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM, EL MUNICIPIO DE IQUIRA, PARA REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE AISLAMIENTOS PARA LA RESTAURACIÓN PASIVA, EN PREDIOS DE CONSERVACIÓN DEL MUNICIPIO DE IQUIRA – HUILA"	**91,14%**	El municipio respondió por la correcta ejecución del proyecto.
7	Realizar el establecimiento de 6.100 metros lineales de aislamiento, de acuerdo con la ubicación establecida en el lugar de ejecución del proyecto "AUNAR	**91,14%**	El municipio ejecutó el establecimiento de 6.092 ml de los 6.100 ml de aislamiento previstos en el proyecto, para un porcentaje del 99,87% y descontado la cantidad no instalada en postes de madera del valor del Convenio al precio del APU del mismo, por la utilización de cercos vivos, con un porcentaje final de 91,14%.

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM, EL MUNICIPIO DE IQUIRA, PARA REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE AISLAMIENTOS PARA LA RESTAURACIÓN PASIVA, EN PREDIOS DE CONSERVACIÓN DEL MUNICIPIO DE IQUIRA – HUILA" conforme a los componentes, actividades, metas, ubicación y recursos establecidos en el Proyecto, el Plan Operativo de Inversiones y el Cronograma de Actividades del mismo;		
8	Establecimiento de aislamientos de protección en los predios de conservación del municipio de Iquira. El establecimiento de los aislamientos se debe hacer en los sitios descritos en la definición de la necesidad, de acuerdo a los términos de referencia descritos y la cantidad de obra es de 6.100 metros lineales.	**91,14%**	De acuerdo a la verificación realizada en campo, se realizó el balance final de cantidades, el municipio ejecutó el establecimiento de 6.092 ml de los 6.100 ml de aislamiento establecidos en el Convenio, en los lugares establecidos para la conservación y protección de predios. Anexo 1
9	Cubrir en los casos que se requiera el valor correspondiente al Trasporte menor hasta el sitio de establecimiento del aislamiento.	**91,14%**	El municipio cubrió con la totalidad del costo de transporte hasta los sitios de establecimientos de los aislamientos.
10	Adelantar los procesos de contratación que sean necesarios para dar cumplimiento al objeto, alcances y obligaciones del convenio, en un todo de conformidad con la normatividad vigente sobre contratación pública;	**100%**	El municipio realizó el proceso de contratación para cumplir con el objeto del convenio de acuerdo a la normatividad vigente sobre contratación pública.

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
11	Presentar a la Corporación dos (2) informes de ejecución física del convenio, en los formatos establecidos por la Corporación y sus respectivos soportes fotográficos;	**100%**	El municipio presentó los informes de ejecución física del convenio con sus respectivos soportes.
12	Presentar a la Corporación un (1) informe final de ejecución física y financiera del convenio, en los formatos establecidos por la Corporación y sus respectivos soportes;	**100%**	El municipio presentó un informe final de ejecución física y financiera del convenio en los tiempos establecidos.
13	Suscribir un acta de recibo a todo costo de cada predio aislado, en el formato definido y aprobado por la Supervisión, el cual deberá corresponder o contener la información establecida en el formato F-CAM-385 ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN.	**91,14%**	El municipio realizó acta de recibo de cada predio realizado con formato de la CAM. Anexo 2
14	Diligenciar el formato F-CAM-066 de inversiones, en el formato establecido por la Corporación.	**91,14%**	El municipio diligenció formato F-CAM-066. Anexo 3
15	Velar por que se dé un estricto cumplimiento a las condiciones técnicas establecidas por la CAM en el estudio previo, garantizando que todas las obras y actividades ejecutadas, en particular las indicadas en el capítulo análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del convenio y los anexos del estudio previo.	**91,14%**	El municipio veló por el cumplimiento de las actividades contractuales de acuerdo a las condiciones técnicas establecidas por la CAM
16	Exigir a los contratistas vinculados en desarrollo del presente convenio, la acreditación del cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, según lo establecido en el Art. 1	**91,14%**	El municipio exigió al contratista el cumplimiento de las obligaciones del sistema de seguridad social, integral y parafiscal, anexado en los informes mensuales de obra.

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	Parágrafo 2 Ley 828 del 2003 y Ley 1150 Art. 23.		
OBLIGACIONES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
1	Pago de aportes a seguridad social de (los) trabajador (es) que realizan la actividad.	**91,14%**	El municipio exigió pago de aportes a seguridad social de los trabajadores que realizan las actividades.
2	Todos los soportes de ejecución y para el correspondiente pago deberán ser enviados al supervisor a través del SECOP II, con el fin de no imprimir este tipo de documentos.	**91,14%**	El municipio subió todos los soportes de la ejecución del proyecto a la plataforma SECOP II.
COMPROMISOS ESPECIFICOS DE LA CAM			
1	Aportar al presente proyecto la suma de CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($101.612.493) M/CTE., serán ejecutados por El Municipio de Iquira, de acuerdo con lo establecido en el Proyecto, el Plan Operativo de Inversiones y el Cronograma de Actividades del mismo;	**100%**	La corporación aportó los recursos pactados en el convenio.
2	Realizar los desembolsos de los recursos aportados por la CAM, en los términos y condiciones previstos en la Forma de Pago del convenio.	**100%**	La corporación realizó el desembolso de los recursos de acuerdo a la forma de pago del convenio.
3	Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del convenio cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM, EL MUNICIPIO DE IQUIRA, PARA REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE	**100%**	La corporación contrató la interventoría para el seguimiento de la ejecución del proyecto.

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	AISLAMIENTOS PARA LA RESTAURACIÓN PASIVA, EN PREDIOS DE CONSERVACIÓN DEL MUNICIPIO DE IQUIRA – HUILA.		
4	Ejercer la supervisión a la ejecución del contrato. Para ello el supervisor deberá actualizar la plataforma del SECOP II de acuerdo con sus roles y responsabilidades.	**91,14%**	La corporación ejerció la supervisión a la ejecución del contrato.
5	Solicitar a los convenientes informes de ejecución contractual.	**100%**	La corporación solicitó y revisó los respectivos informes de ejecución contractual.
6	Solicitar al convenientes el certificado de pago al sistema de seguridad social integral y parafiscal, si hay lugar a ello.	**100%**	La corporación solicitó y verificó el certificado al sistema de seguridad social integral y parafiscal.
7	Adelantar las gestiones administrativas y/o contractuales en caso de incumplimientos.	**100%**	No se presentaron incumplimientos en la ejecución del proyecto.
8	Estar permanente en comunicación directa con el contratista, con el ánimo de mantener una correcta ejecución contractual.	**100%**	La corporación mantuvo comunicación directa con el contratista para una correcta ejecución del contrato.
9	Las demás obligaciones inherentes, a la ejecución del objeto contractual.	**100%**	La corporación cumplió con todas las obligaciones derivadas de dicho convenio.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			
1	Establecimiento de aislamientos de protección en los predios de conservación del municipio de Iquira.	**99,87%**	El contratista de obra ejecutó la actividad de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de obra.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCION
1	Establecimiento de aislamientos de protección en los predios de conservación del municipio de Iquira	ML	6.100,00	6.092,00	99,87%

OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA			
	Promedio de % Cumplimiento	**91,14%**	Según Acta de recibo final No.1 de obra y memoria de cantidades Anexo 4.

IV. ANALISIS DE EJECUCION FINANCIERA

CONVENIO 431 DE 2024 IQUIRA												
CONDICIONES ACTUALIZADAS							OBRA EJECUTADA			SALDO POR EJECUTAR		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR		%	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	%
1	Establecimiento de aislamientos de protección en los predios de conservación del municipio de Iquira.	ML	6100	$	123.612.493,00	100,00%	6.092	$ 123.450.377,0	99,87%	8	$ 162.116	0,13%
					Descuento por postes no instalados			$ 10.788.740,0	8,73%		$ 10.788.740	8,73%
	VALOR TOTAL			**$**	**123.612.493,00**	**100,00%**		**$ 112.661.637**	**91,14%**		**$ 10.950.856**	**8,86%**

Actividad o producto	Valor Programado	Valor Ejecutado	Valor por Ejecutar	% de Ejecución	OBSERVACIONES
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, el municipio de Iquira, para realizar el establecimiento de aislamientos para la restauración pasiva, en predios de conservación del municipio de Iquira – Huila.	$ 123,612,493.00	$ 112.661.637.00	$ 10.950.856,00	91,14%	A la fecha las cantidades ejecutadas, en el valor del contrato alcanzó un porcentaje equivalente al 91,14% del valor inicial. En general, se está cumpliendo con las actividades de obra, el porcentaje señalado, se encuentra conforme a los diseños y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

V. OTROS

CONCEPTO	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Constancia de pago al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión)	X		Se anexa planilla de pago de seguridad social del equipo técnico en los meses de ejecución del presente contrato.
Modificación de garantías			No aplica
Cláusulas de responsabilidad ambiental	X		
Cláusulas de responsabilidad en seguridad y salud en el trabajo.	X		
Otros (Explicar)			No aplica

VI. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR (APLICA PARA INFORMES PARCIALES Y SOLO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA)

Calificación Promedio mínima aceptable 3,5

VALORACION DE LA CALIFICACION

- **De 1 a 3,5: No confiable**
- **De 3,6 a 4,5: Confiable**
- **De 4,6 a 5: Muy confiable**

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño técnico	-
Oportunidad en entrega	-
Cantidad entregada	-
Responsabilidad Ambiental	-
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el trabajo	-
PROMEDIO CALIFICACION	**-**

VII. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

El contratista de obra ha cumplido con las obligaciones específicas del contrato, con la entrega a satisfacción de un total de 6.092 metros lineales de aislamiento: Los aislamientos finalizados en el municipio de Iquira fueron: En al vereda San Francisco (1.456ml) en el predio Las Mercedes y (424ml) predio El Mirador; en la vereda El Jardín (825ml) predio El Anón; en la vereda La Hocha (670ml) predio Las Mangas y (120ml) predio Loma de las Cuevas; en la vereda El Pato (1.530ml) predio La Alemania; en la vereda Villamaría (1.067ml) en el predio El Mirador; estas actividades son correspondientes al 99,87% de las actividades ejecutadas en el Convenio; sin embargo, el porcentaje definitivo a pagar es del 91,14%, teniendo en cuenta el descuento de los postes y pie de amigos no instalados bajo las especificaciones técnicas establecidas, por el valor de $112.661.637,00 En aplicación a lo establecido en la CLAÚSULA SEPTIMA – FORMA DE PAGO: "*La CAM desembolsará al Municipio de IQUIRA su aporte al convenio, como se indica a continuación: 1. Un desembolso equivalente al cien por ciento (100%) una vez suscrita el acta de inicio del convenio. El Municipio de IQUIRA deberá exigir a los contratistas vinculados dentro del marco del presente convenio, la acreditación del cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales según lo establecido en el Art. 1 Parágrafo 2 Ley 828 del 2003 y Ley 1150 de 2007 Art. 23. El municipio de IQUIRA realizará el desembolso de su aporte en efectivo con cargo al CDP No 2024000500 del 23 de Julio de 2024."*; la Interventoría considera conveniente adelantar el trámite para el primer y único pago final correspondiente a

$112.661.637,00 M/cte., sobre el cual debe amortizar el anticipo por **$101.612.493,00**; es decir, que la Entidad con el pago del anticipo cubrió la totalidad del compromiso en el Convenio y en razón a la menor ejecución y valores descontados el municipio de Iquira, como ejecutor del Convenio, debe reintegrar a la Corporación el valor de **$8.639.999,00**; según acta de recibo final No.1 de obra, que comprende el período de ejecución desde el 30 de octubre de 2024 al 02 de febrero de 2025; de este modo se autoriza el correspondiente desembolso, de la siguiente manera:

DESCRIPCION	VALOR ($)
VALOR EJECUTADO ACTA FINAL 1	$ 112.661.637,00
VALOR NO EJECUTADO	$ 10.950.856,00
VALOR RECURSOS MUNICIPIO IQUIRA	**$ 19.689.143,00**
AMORTIZACION ANTICIPO MUNICIPIO	$ 19.689.143,00
SALDO A FAVOR DE LA ALCALDIA	$ 2.310.857,00
VALOR RECURSOS - CAM	**$ 92.972.494,00**
AMORTIZACION ANTICIPO CAM	$ 92.972.494,00
SALDO A FAVOR DE LA CAM	$ 8.639.999,00

Atentamente,

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Contratista de Interventoría

ANEXO 1
BALANCE FINAL DE CANTIDADES EJECUTADAS

BALANCE FINAL CONVENIO 431 DE 2024 IQUIRA

No.	VEREDA	PREDIO	CONTRACTUALES			EJECUCION FINAL Y DE RECIBO							% Ejecutado
			ML	Postes	Pie de amigo	ML verificados	Postes a instalar	Pie de amigo a instalar	Postes Instalados	Pie de amigo Instalados	Postes faltantes	Pie de amigo faltantes	
1	El Jardin	El Anon	870	348	29	825	330	28	292	26	38	2	95%
2	La Hocha	Loma de La Cueva	250	100	8	120	48	4	45	4	3	-	48%
		Las Mangas	600	240	20	670	268	22	255	6	13	16	112%
3	El Pato	Alemania	1.500	600	50	1.530	612	51	568	48	44	3	102%
4	Villamaria	Lote El Mirador	1.000	400	33	1.067	427	36	382	17	45	19	107%
5	San Francisco	El Mirador y El Paraiso	424	170	14	424	170	14	165	3	5	11	100%
		Las Mercedes	1.456	582	49	1.456	582	49	384	-	198	49	100%
TOTAL OBRAS			**6.100**	**2.440**	**203**	**6.092**	**2.437**	**204**	**2.091**	**104**	**346**	**100**	**99,87%**

POSTES CONTRACTUALES	2.643	**DESCUENTO POR POSTES NO INSTALADOS**	**8,73%**	446	**91,14%**

ANEXO 2
ACTAS DE RECIBO POR PREDIOS
F-CAM-385

SIG cam ¡Cuida la naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 23 / 01 / 2025

2. **Tipo de novedad:** (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE EL/LOS BIENES	
Nombre:	**MAIRA ALEJANDRA YUSTRES C.**	Nombre:	José Enrique Pichrco
Número de identificación:	**1.030.579.693**	Número de identificación:	1.084.868.638
Contratista:	**N/A**	Correo electrónico:	oacvalenera delapaz@gmail.com
Cargo:	**SECRETARIA PLANEACION E INFRAESTRUCTURA**	Predio donde se realiza la entrega:	**LAS MERCEDES**
No. De contrato:		Dirección o ubicación:	**Vereda San Francisco**

4. **Bienes entregados**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción de los siguientes bienes (se debe diligenciar una fila por cada bien que vaya a ser entregado, adicione los que considere necesarios):


BIEN O SERVICIO ENTREGADO
Limpieza de 1456 metros lineales, de (01) metro a la do y lado del aislamiento con el fin de perdurar su vida útil del mismo.
Instalación del aislamiento con 384 postes de madera (conforme a las especificaciones técnicas), realizando las labores de ahoyado e hincado, conforme a los sitios indicados por la supervisión.
templado y grapado de cuatro (4) hilos de alambre de púa nuevo, en los 1456 metros lineales del aislamiento del predio las mercedes.

SIG cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

1. Que he recibido a satisfacción los bienes en plena funcionalidad y a todo costo.
2. Que la obra ejecutada en el predio en mención, no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo, ni afectaciones a predios vecinos. Por lo tanto, no tengo motivo a reclamación o queja respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.
3. Que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.
4. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de los bienes entregados, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil del bien entregado.

La presente acta se firma de común acuerdo, sin objeción y sin presión alguna, el día 23 de 01 de 2025

Entrega:		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	Jose Enrique Richrca S 1089868638 Jguraca
Nombre:	MAIRA ALEJANDRA YUSTRES C. (SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA)	Nombre:	Jose Enrique Richrca Presidente JAC

V°B° Insp. Interventoría.

SIG cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 24/01/2025

2. **Tipo de novedad:** (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE EL/LOS BIENES	
Nombre:	**MAIRA ALEJANDRA YUSTRES C.**	Nombre:	Jose Enrique Pichica
Número de identificación:	**1.030.579.693**	Número de identificación:	1.084.868.638
Contratista:	**N/A**	Correo electrónico:	oacvalenciadekipaz@gmail.com
Cargo:	**SECRETARIA PLANEACION E INFRAESTRUCTURA**	Predio donde se realiza la entrega:	**EL MIRADOR Y EL PARAISO**
No. De contrato:		Dirección o ubicación:	**VEREDA SAN FRANCISCO**

4. **Bienes entregados**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción de los siguientes bienes (se debe diligenciar una fila por cada bien que vaya a ser entregado, adicione los que considere necesarios):

BIEN O SERVICIO ENTREGADO
Limpieza de 424 metros lineales, de (01) metro a la do y lado del aislamiento con el fin de perdurar su vida útil del mismo.
Instalación del aislamiento con 165 postes de madera (conforme a las especificaciones técnicas), realizando las labores de ahoyado e hincado, conforme a los sitios indicados por la supervisión.
Instalación de 3 pies de amigos de madera conforme a las especificaciones técnicas conforme a los sitios indicados por la supervisión.
templado y grapado de cuatro (4) hilos de alambre de púa nuevo, en los 424 metros lineales del aislamiento del predio el mirador y el paraíso.

SIG cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

1. Que he recibido a satisfacción los bienes en plena funcionalidad y a todo costo.
2. Que la obra ejecutada en el predio en mención, no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo, ni afectaciones a predios vecinos. Por lo tanto, no tengo motivo a reclamación o queja respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.
3. Que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.
4. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de los bienes entregados, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil del bien entregado.

La presente acta se firma de común acuerdo, sin objeción y sin presión alguna, el día 24 de 01 de 2025

Entrega:		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	Jose Enrique Pichica D 1093868638 Ipiales
Nombre:	MAIRA ALEJANDRA YUSTRES C. (SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA)	Nombre:	Jose Enrique Pichica Presidente JAC

VoBo
Insp. Interventoría

SIG cam ¡Cuida la naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 27/01/2025

2. **Tipo de novedad:** (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE EL/LOS BIENES	
Nombre:	**MAIRA ALEJANDRA YUSTRES C.**	Nombre:	Jose Enrique Pichrca
Número de identificación:	**1.030.579.693**	Número de identificación:	1.084.868.638
Contratista:	**N/A**	Correo electrónico:	aacvalenciadelapaz@gmail.com.
Cargo:	**SECRETARIA PLANEACION E INFRAESTRUCTURA**	Predio donde se realiza la entrega:	**EL ANON**
No. De contrato:		Dirección o ubicación:	**VEREDA EL JARDIN**

4. **Bienes entregados**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción de los siguientes bienes (se debe diligenciar una fila por cada bien que vaya a ser entregado, adicione los que considere necesarios):

BIEN O SERVICIO ENTREGADO
Limpieza de 825 metros lineales, de (01) metro a la do y lado del aislamiento con el fin de perdurar su vida útil del mismo.
Instalación del aislamiento con 292 postes de madera (conforme a las especificaciones técnicas), realizando las labores de ahoyado e hincado, conforme a los sitios indicados por la supervisión.
Instalación de 26 pies de amigos de madera conforme a las especificaciones técnicas conforme a los sitios indicados por la supervisión.
templado y grapado de cuatro (4) hilos de alambre de púa nuevo, en los 825 metros lineales del aislamiento del predio el anón.

SIG cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

1. Que he recibido a satisfacción los bienes en plena funcionalidad y a todo costo.
2. Que la obra ejecutada en el predio en mención, no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo, ni afectaciones a predios vecinos. Por lo tanto, no tengo motivo a reclamación o queja respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.
3. Que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.
4. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de los bienes entregados, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil del bien entregado.

La presente acta se firma de común acuerdo, sin objeción y sin presión alguna, el día 27 de 01 de 2025

Entrega:		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	Jose Enrique Pichica C CC: 1053868638
Nombre:	MAIRA ALEJANDRA YUSTRES C. (SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA)	Nombre:	Jose Enrique Pichica Presidente JAC

Insp. Interventoria

SIG cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 29/01/2025

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE EL/LOS BIENES	
Nombre:	**MAIRA ALEJANDRA YUSTRES C.**	Nombre:	Alejandro Montealegre
Número de identificación:	**1.030.579.693**	Número de identificación:	2 914 245
Contratista:	**N/A**	Correo electrónico:	Montealegre04914@gmail.com
Cargo:	**SECRETARIA PLANEACION E INFRAESTRUCTURA**	Predio donde se realiza la entrega:	**LOTE EL MIRADOR**
No. De contrato:		Dirección o ubicación:	**VEREDA VILLAMARIA**

4. **Bienes entregados**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción de los siguientes bienes (se debe diligenciar una fila por cada bien que vaya a ser entregado, adicione los que considere necesarios):



BIEN O SERVICIO ENTREGADO
Limpieza de 1067 metros lineales, de (01) metro a la do y lado del aislamiento con el fin de perdurar su vida útil del mismo.
Instalación del aislamiento con 382 postes de madera (conforme a las especificaciones técnicas), realizando las labores de ahoyado e hincado, conforme a los sitios indicados por la supervisión.
Instalación de 17 pies de amigos de madera conforme a las especificaciones técnicas conforme a los sitios indicados por la supervisión.
templado y grapado de cuatro (4) hilos de alambre de púa nuevo, en los 1067 metros lineales del aislamiento del predio lote el mirador.

SIG · cam ¡Cuida la naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

1. Que he recibido a satisfacción los bienes en plena funcionalidad y a todo costo.
2. Que la obra ejecutada en el predio en mención, no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo, ni afectaciones a predios vecinos. Por lo tanto, no tengo motivo a reclamación o queja respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.
3. Que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.
4. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de los bienes entregados, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil del bien entregado.

La presente acta se firma de común acuerdo, sin objeción y sin presión alguna, el día 29 de 01 de 2025

Entrega:		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	
Nombre:	MAIRA ALEJANDRA YUSTRES C. (SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA)	Nombre:	Alejandro Montealegre Molino Pedro NO30 Insp. Interventoría

SIG cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 25/01/2025

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE EL/LOS BIENES	
Nombre:	**MAIRA ALEJANDRA YUSTRES C.**	Nombre:	Yhoana Hurtado T.
Número de identificación:	**1.030.579.693**	Número de identificación:	26.515.792 Iguira
Contratista:	**N/A**	Correo electrónico:	yhoanahurtado@gmail.com
Cargo:	**SECRETARIA PLANEACION E INFRAESTRUCTURA**	Predio donde se realiza la entrega:	**LAS MANGAS**
No. De contrato:		Dirección o ubicación:	**VEREDA LA HOCHA**

4. **Bienes entregados**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción de los siguientes bienes (se debe diligenciar una fila por cada bien que vaya a ser entregado, adicione los que considere necesarios):

BIEN O SERVICIO ENTREGADO
Limpieza de 670 metros lineales, de (01) metro a la do y lado del aislamiento con el fin de perdurar su vida útil del mismo.
Instalación del aislamiento con 255 postes de madera (conforme a las especificaciones técnicas), realizando las labores de ahoyado e hincado, conforme a los sitios indicados por la supervisión.
Instalación de 6 pies de amigos de madera conforme a las especificaciones técnicas conforme a los sitios indicados por la supervisión.
templado y grapado de cuatro (4) hilos de alambre de púa nuevo, en los 670 metros lineales del aislamiento del predio las mangas.

SIG cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

1. Que he recibido a satisfacción los bienes en plena funcionalidad y a todo costo.
2. Que la obra ejecutada en el predio en mención, no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo, ni afectaciones a predios vecinos. Por lo tanto, no tengo motivo a reclamación o queja respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.
3. Que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.
4. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de los bienes entregados, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil del bien entregado.

La presente acta se firma de común acuerdo, sin objeción y sin presión alguna, el día 25 de 01 de 2025

Entrega:		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	
Nombre:	MAIRA ALEJANDRA YUSTRES C. (SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA)	Nombre:	Yuvana Hurtado

Vo.Bo.
Insp. Interventoría.

SIG cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 28/01/2025

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE EL/LOS BIENES	
Nombre:	**MAIRA ALEJANDRA YUSTRES C.**	Nombre:	Yhoana Hurtado Trujillo
Número de identificación:	**1.030.579.693**	Número de identificación:	26515792 Iquira
Contratista:	**N/A**	Correo electrónico:	Yhoanahurtado@gmail.com.
Cargo:	**SECRETARIA PLANEACION E INFRAESTRUCTURA**	Predio donde se realiza la entrega:	**LOMA DE LAS CUEVAS**
No. De contrato:		Dirección o ubicación:	**VEREDA LA HOCHA**

4. **Bienes entregados**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción de los siguientes bienes (se debe diligenciar una fila por cada bien que vaya a ser entregado, adicione los que considere necesarios):

BIEN O SERVICIO ENTREGADO
Limpieza de 120 metros lineales, de (01) metro a la do y lado del aislamiento con el fin de perdurar su vida útil del mismo.
Instalación del aislamiento con 45 postes de madera (conforme a las especificaciones técnicas), realizando las labores de ahoyado e hincado, conforme a los sitios indicados por la supervisión.
Instalación de 4 pies de amigos de madera conforme a las especificaciones técnicas conforme a los sitios indicados por la supervisión.
templado y grapado de cuatro (4) hilos de alambre de púa nuevo, en los 120 metros lineales del aislamiento del predio loma de las cuevas.

SIG cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

1. Que he recibido a satisfacción los bienes en plena funcionalidad y a todo costo.
2. Que la obra ejecutada en el predio en mención, no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo, ni afectaciones a predios vecinos. Por lo tanto, no tengo motivo a reclamación o queja respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.
3. Que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.
4. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de los bienes entregados, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil del bien entregado.

La presente acta se firma de común acuerdo, sin objeción y sin presión alguna, el día 28 de 01 de 2025

Entrega:		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	
Nombre:	MAIRA ALEJANDRA YUSTRES C. (SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA)	Nombre:	Maria Hurtado V°B° Inspector. Intar.

SIG ecam ¡Cuida la naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 24/01/2025

2. **Tipo de novedad:** (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE EL/LOS BIENES	
Nombre:	MAIRA ALEJANDRA YUSTRES C.	Nombre:	ANTONIO NOSAYOA
Número de identificación:	1.030.579.693	Número de identificación:	4897002
Contratista:	N/A	Correo electrónico:	nosayo0700@gmail.com
Cargo:	SECRETARIA PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Predio donde se realiza la entrega:	ALEMANIA
No. De contrato:		Dirección o ubicación:	VEREDA EL PATO (RIONEGRO)

4. **Bienes entregados**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción de los siguientes bienes (se debe diligenciar una fila por cada bien que vaya a ser entregado, adicione los que considere necesarios):

BIEN O SERVICIO ENTREGADO
Limpieza de 1530 metros lineales, de (01) metro a la do y lado del aislamiento con el fin de perdurar su vida útil del mismo.
Instalación del aislamiento con 568 postes de madera (conforme a las especificaciones técnicas), realizando las labores de ahoyado e hincado, conforme a los sitios indicados por la supervisión.
Instalación de 48 pies de amigos de madera conforme a las especificaciones técnicas conforme a los sitios indicados por la supervisión.
templado y grapado de cuatro (4) hilos de alambre de púa nuevo, en los 1530 metros lineales del aislamiento del predio Alemania.

SIG / CAM ¡Cuida la naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-386. Versión 1. Enero 31 de 2023

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

1. Que he recibido a satisfacción los bienes en plena funcionalidad y a todo costo.
2. Que la obra ejecutada en el predio en mención, no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo, ni afectaciones a predios vecinos. Por lo tanto, no tengo motivo a reclamación o queja respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.
3. Que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.
4. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de los bienes entregados, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil del bien entregado.

La presente acta se firma de común acuerdo, sin objeción y sin presión alguna, el día 24 de 01 de 2025

Entrega:		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	ANTONIO NASAYOA
Nombre:	MAIRA ALEJANDRA YUSTRES C. (SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA)	Nombre:	ANTONIO NOSAYOA

Vereda Inspección Intar.

ANEXO 3
F-CAM-066 INVERSIONES AMBIENTALES

REGISTRO INFORMACION INVERSIONES AMBIENTALES / EVENTOS ESPACIALES
F-CAM-066. Versión 5. Enero 31 de 2023

Código Inversión (Ver hoja de códigos)	Nombre de Inversión	Cantidad	Unidad de Medida	Nombre Beneficiario	Género			Identificación beneficiario (CC. O NIT)	Municipio	Codigo Mpio	Vereda	E	N	Margen de error equipo de medición	Marca y Modelo equipo GPS	Nombre del Proyecto	Contrato No.	Ejecutor Contrato	Vigencia Fiscal del Proyecto	Valor Unitario de la inversion	Total Inversión	Nombre Quien Hace el Seguimiento
					Hombre	Mujer	Otro															
1	Aislamiento de predios del área la zona forestal protectora de la Cuenca	825	metro lineal	EL ANON			X	891.180.131-0	IQUIRA	41357	EL JARDIN	75°37´38.57" O	2°41´38.71" N	5	GPS GARMIN 64S	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM, EL MUNICIPIO DE IQUIRA, PARA REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE AISLAMIENTOS PARA LA RESTAURACION PASIVA, EN PREDIOS DE CONSERVACION DEL MUNICIPIO DE IQUIRA - HUILA.	431-2024	MUNICIPIO DE IQUIRA	2024	$ 18.493	$ 15.257.034	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
1	Aislamiento de predios del área la zona forestal protectora de la Cuenca	120	metro lineal	LOMA DE LA CUEVA			X	891.180.131-0	IQUIRA	41357	LA HOCHA	75°35´40.11" O	2°35´25.32" N	5	GPS GARMIN 64S	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM, EL MUNICIPIO DE IQUIRA, PARA REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE AISLAMIENTOS PARA LA RESTAURACION PASIVA, EN PREDIOS DE CONSERVACION DEL MUNICIPIO DE IQUIRA - HUILA.	431-2024	MUNICIPIO DE IQUIRA	2024	$ 18.493	$ 2.219.205	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
1	Aislamiento de predios del área la zona forestal protectora de la Cuenca	670	metro lineal	LAS MANGAS			X	891.180.131-0	IQUIRA	41357	LA HOCHA	75°35´33.24" O	2°35´1.93" N	5	GPS GARMIN 64S	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM, EL MUNICIPIO DE IQUIRA, PARA REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE AISLAMIENTOS PARA LA RESTAURACION PASIVA, EN PREDIOS DE CONSERVACION DEL MUNICIPIO DE IQUIRA - HUILA.	431-2024	MUNICIPIO DE IQUIRA	2024	$ 18.493	$ 12.390.561	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
1	Aislamiento de predios del área la zona forestal protectora de la Cuenca	1.530	metro lineal	ALEMANIA			X	891.180.131-0	IQUIRA	41357	EL PATO	75°44´10.40" O	2°41´4.56" N	5	GPS GARMIN 64S	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM, EL MUNICIPIO DE IQUIRA, PARA REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE AISLAMIENTOS PARA LA RESTAURACION PASIVA, EN PREDIOS DE CONSERVACION DEL MUNICIPIO DE IQUIRA - HUILA.	431-2024	MUNICIPIO DE IQUIRA	2024	$ 18.493	$ 28.294.862	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
1	Aislamiento de predios del área la zona forestal protectora de la Cuenca	1.067	metro lineal	LOTE EL MIRADOR			X	891.180.131-0	IQUIRA	41357	VILLAMARIA	75°40´38.12" O	2°39´30.13" N	5	GPS GARMIN 64S	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM, EL MUNICIPIO DE IQUIRA, PARA REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE AISLAMIENTOS PARA LA RESTAURACION PASIVA, EN PREDIOS DE CONSERVACION DEL MUNICIPIO DE IQUIRA - HUILA.	431-2024	MUNICIPIO DE IQUIRA	2024	$ 18.493	$ 19.732.431	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
1	Aislamiento de predios del área la zona forestal protectora de la Cuenca	424	metro lineal	EL MIRADOR Y EL PARAISO			X	891.180.131-0	IQUIRA	41357	SAN FRANCISCO	75°39´33.86" O	2°42´59.90" N	5	GPS GARMIN 64S	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM, EL MUNICIPIO DE IQUIRA, PARA REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE AISLAMIENTOS PARA LA RESTAURACION PASIVA, EN PREDIOS DE CONSERVACION DEL MUNICIPIO DE IQUIRA - HUILA.	431-2024	MUNICIPIO DE IQUIRA	2024	$ 18.493	$ 7.841.191	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
1	Aislamiento de predios del área la zona forestal protectora de la Cuenca	1.456	metro lineal	LAS MERCEDES			X	891.180.131-0	IQUIRA	41357	SAN FRANCISCO	824088	797053	5	GPS GARMIN 64S	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM, EL MUNICIPIO DE IQUIRA, PARA REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE AISLAMIENTOS PARA LA RESTAURACION PASIVA, EN PREDIOS DE CONSERVACION DEL MUNICIPIO DE IQUIRA - HUILA.	431-2024	MUNICIPIO DE IQUIRA	2024	$ 18.493	$ 26.926.353	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
		6.092																			$ 112.661.637	

ANEXO 4
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA No.1
ACTA DE OBRA FINAL 1 Y MEMORIAS DE CANTIDADES

	ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	Código:	F-CAM-059
		Versión:	5
		Fecha:	25 Oct 2019

1. DESCRIPCIÓN GENERAL				
CLASE DE ACTA:	**FINAL: __X___ PARCIAL: _____ No.: ____**			
__ CONTRATO DE:	**OBRA**	**Nº: 431**	**AÑO:**	**2024**
_X__ CONVENIO DE:				

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAM**			
CONTRATISTA	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	ALCALDIA DE IQUIRA		
	NIT y/o CC:	NIT. 891.180.131-0		
	DIRECCIÓN:	**Carrera 4 No 6 -29**	**TEL:**	**312 5233433**
	CIUDAD:	**IQUIRA, HUILA**		
	REPRESENTANTE LEGAL:	**RUBEN DARIO CASTRO ANDRADE**		
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM, EL MUNICIPIO DE LA PLATA Y ASOMSURCA, PARA REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE AISLAMIENTOS PARA LA RESTAURACIÓN PASIVA, EN PREDIOS DE CONSERVACIÓN DEL MUNICIPIO DE IQUIRA – HUILA".			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**2024001624 DEL 06/09/2024 – CAM** **2024001110 DEL 27/09/2024 – MUNICIPIO DE IQUIRA - HUILA**			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	**$ 123.612.493,00**			
	Valor en Letras: CIENTO VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE			
APORTANTE O CONVENIENTE:	**NO APLICA**			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$0.0		
VALOR TOTAL	**$ 123.612.493,00**			
PLAZO INICIAL:	**SEIS (6) MESES**			
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	N/A		

FECHA INICIO	16 de septiembre de 2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	
		REINICIACIÓN	
	N° 2	**SUSPENSIÓN**	
		REINICIACIÓN	
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de marzo de 2025		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	14/02/2025		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	Del 30/10/2024 al 02/02/2025		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**FREDY ALBERTO ANTURI VIDARTE**	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	**ALCALDIA DE IQUIRA** R.L RUBEN DARIO CASTRO ANDRADE	
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA	
	NOMBRE:	**CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**	
	EN CALIDAD DE:	INTERVENTOR	

2. ACTAS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
VALOR INICIAL	**16/09/2024**	**-**	**$ 123.612.493,00**	**$ 123.612.493,00**
VALOR ADICIONAL	N/A	-	$ 0,00	**$ 123.612.493,00**
ANTICIPO CAM (100%)	16/09/2024	$101.612.493,00		**22.000.000,00**
ANTICIPO MUNICIPIO DE LA PLATA (100%)	16/09/2024	$22.000.000,00		**0,00**
VALOR EJECUTADO ACTA 1	02/02/2025	$112.661.637,00	-	**$10.950.856,00**
AMORTIZACION CAM ACTA 1	02/02/2025	$112.661.637,00	-	**$10.950.856,00**
PAGO FINAL		$0,00	-	**$10.950.856,00**

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

El Convenio se desarrolló de conformidad con lo pactado, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato; recibiendo un total de 6.092 metros lineales de aislamiento: Los aislamientos finalizados en el municipio de Iquira fueron: en el predio El Anón vereda El Jardín de los 870 ml se ejecutaron 825 ml con el faltante de 38 postes y 2 pie de amigo; en el predio Loma de la Cueva vereda La Hocha de los 250 ml se ejecutaron 120 ml con el faltante de 3 postes para este último metraje, los metros de aislamiento no ejecutados en estos 2 predios, se trasladaron para los siguientes predios: en el predio Las Mangas vereda La Hocha de los 600 ml se ejecutaron 670 ml con el faltante de 13 postes y 16 pie de amigo; en el predio Alemania vereda El Pato de los 1.500 ml se ejecutaron 1.530 ml con el faltante de 44 postes y 3 pie de amigo; en el predio Lote

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

El Mirador vereda Villamaría de los 1.000 ml se ejecutaron 1.067 ml con el faltante de 45 postes y 19 pie de amigo; en el predio El Mirador y El Paraíso vereda San Francisco de los 424 ml se ejecutaron 424 ml con el faltante de 5 postes y 11 pie de amigo; en el predio Las Mercedes vereda San Francisco de los 1.456 ml se ejecutaron 1.456 ml con el faltante de 198 postes y 49 pie de amigo. Los postes faltantes, en total 446, representados en 346 postes y 100 pie de amigos, corresponden a que en la ejecución de los aislamientos utilizaron postes vivos, los cuales fueron descontados del valor final ejecutado a precios establecidos en el presupuesto del Convenio.

Teniendo a la fecha una ejecución total por valor de $112.661.637,00, conforme al Acta de Recibo final; la interventoría, en aplicación a lo establecido en la CLAÚSULA SEPTIMA: FORMA DE PAGO: "*La CAM desembolsará al Municipio de IQUIRA su aporte al convenio, como se indica a continuación: 1. Un desembolso equivalente al cien por ciento (100%) una vez suscrita el acta de inicio del convenio… El municipio de IQUIRA realizará el desembolso de su aporte en efectivo con cargo al CDP…*", por tanto, el valor autorizado a pagar es de **$112.661.637,00** correspondiente al **91,14%** del valor del Convenio ejecutado, sobre el cual debe amortizar el anticipo por **$101.612.493,00**; es decir, que la Entidad con el pago del anticipo cubrió la totalidad del compromiso en el Convenio y en razón a la menor ejecución y valores descontados el municipio de Iquira, como ejecutor del Convenio, debe reintegrar a la Corporación el valor de **$8.639.999,00.**

Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta de recibo final.

4. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (Aplica solo para actas de recibo final)

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño Técnico	4.0
Oportunidad En Entrega	4.0
Cantidad Entregada	4.0
Responsabilidad Ambiental	4.0
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el Trabajo	4.5
PROMEDIO CALIFICACION	**4.1**

RUBEN DARIO CASTRO ANDRADE
Alcalde Iquira
Ejecutor de Convenio

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Contratista De Interventoría

OBJETO CONVENIO 431 DE 2024:	**"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM, EL MUNICIPIO DE IQUIRA, PARA REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE AISLAMIENTOS PARA LA RESTAURACIÓN PASIVA, EN PREDIOS DE CONSERVACIÓN DEL MUNICIPIO DE IQUIRA – HUILA.".**						
EJECUTOR:	ALCALDIA DE IQUIRA - Nit.891.180.131-0	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	**FECHA DE INICIO:**	16/09/2024	**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1**	
R. LEGAL	RUBEN DARIO CASTRO ANDRADE	**R. LEGAL**	N.A	**FECHA SUSPENSION No.1:**	N/A		
VALOR OBRA:	$ 123.612.493,00	**VALOR INTERVENTORÍA:**	$ 100.600.220,00	**FECHA REINICIACIÓN No.1:**	N/A		
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES	**PLAZO INICIAL:**	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS	**FECHA SUSPENSION No.2:**	N/A		
				FECHA REINICIACIÓN No. 2:	N/A	**FECHA: 14/02/2025**	
PLAZO ADICIONAL:	N/A	**PLAZO ADICIONAL:**	UN (1) MES Y CINCO (5) DÍAS	**PLAZO ADICIONAL:**	N/A		
				FECHA TERMINACIÓN:	15/03/2025		
PLAZO ACTUALIZADO:	SEIS (6) MESES	**PLAZO ACTUALIZADO:**	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DÍAS	**PERIODO:**	30/10/2024 a 02/02/2025		

CONDICIONES INICIALES

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			SALDO	
						CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR
1	Establecimiento de aislamientos de protección en los predios de conservación del municipio de Iquira.	MI	6.100	$ 16.754,31	$ 102.201.317,00	6.100	$ 102.201.317,00	6.092	$ 102.067.282,00	6.092	$ 102.067.282,00	99,87%	8	$ 134.035,00
	COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				**$ 102.201.317,00**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 102.201.317,00**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 102.067.282,00**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 102.067.282,00**	**99,87%**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 134.035,00**
	ADMINISTRACION 12% =				$ 12.264.158,00	ADMINISTRACION 12% =	$ 12.264.158,00	ADMINISTRACION 12% =	$ 12.248.073,80	ADMINISTRACION 12% =	$ 12.248.073,80		ADMINISTRACION 12% =	$ 16.084,20
	IMPREVISTOS 3% =				$ 3.066.039,50	ADMINISTRACION 3% =	$ 3.066.039,50	ADMINISTRACION 3% =	$ 3.062.018,00	ADMINISTRACION 3% =	$ 3.062.018,00		ADMINISTRACION 3% =	$ 4.021,50
	UTILIDAD 5% =				$ 5.110.066,00	ADMINISTRACION 5% =	$ 5.110.066,00	ADMINISTRACION 5% =	$ 5.103.364,00	ADMINISTRACION 5% =	$ 5.103.364,00		ADMINISTRACION 5% =	$ 6.702,00
	IVA % sobre utilidad 19% =				$ 970.912,50	IVA % sobre utilidad 19% =	$ 970.912,50	IVA % sobre utilidad 19% =	$ 969.639,20	IVA % sobre utilidad 19% =	$ 969.639,20		IVA % sobre utilidad 19% =	$ 1.273,30
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				**$ 21.411.176,00**	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 21.411.176,00**	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 21.383.095,00**	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 21.383.095,00**		**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 28.081,00**
	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)				$ 123.612.493,00	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$ 123.612.493,00	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$ 123.450.377,00	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$ 123.450.377,00	99,87%	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$ 162.116,00
	TOTAL POSTES CONTRACTUALES POAI	UND	2.643	$ 24.190,00	**$ 63.934.170,00**	**DESCUENTO POR POSTES NO INSTALADOS**		446,00	$ 10.788.740,00		$ 10.788.740,00	8,73%	VALOR NO EJECUTADO	$ 10.788.740,00
						VALOR TOTAL A PAGAR	**$ 123.612.493,00**	**VALOR TOTAL A PAGAR**	**$ 112.661.637,00**	**VALOR ACUMULADO**	**$ 112.661.637,00**	**91,14%**	**VALOR POR EJECUTAR**	**$ 10.950.856,00**

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA $112.661.637,00

Son: CIENTO DOCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno. El valor restado al acta corresponde a postes y pie de amigo que no se instalaron, por que utilizaron postes vivos sobre la linea del aislamiento.

RUBEN DARIO CASTRO ANDRADE
ALCALDE MUNICIPAL DE IQUIRA
EJECUTOR

Ing. CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Contratista de Interventoría

PREACTA No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONVENIO No.402 DE 2024**	**FECHA DE INICIO: 16/09/2024**		**ALCALDIA DE IQUIRA - Nit.891.180.131-0**
DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE SUSPENSION 1:**	N/A	
	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM, EL MUNICIPIO DE IQUIRA, PARA REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE AISLAMIENTOS PARA LA RESTAURACIÓN PASIVA, EN PREDIOS DE CONSERVACIÓN DEL MUNICIPIO DE IQUIRA – HUILA.".	**FECHA DE REINICIO 1:**	N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: EDGAR DARIO CASTRO**
		FECHA DE SUSPENSION 2:	N/A	
		FECHA DE REINICIO 2:	N/A	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 123.612.493,00	**PLAZO: SEIS (6) MESES**		**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA C.**
	VALOR TOTAL: $ 123.612.493,00	**ADICIÓN EN PLAZO:**	N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO RECURSOS CAM: 100%	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15/03/25	
	VALOR ANTICIPO: $ 101.612.493,00			

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	**Establecimiento de aislamientos de protección en los predios de conservación del municipio de Iquira.**	**ML**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD VERIFICADA	CANTIDAD POR EJECUTAR	TOTAL EJECUTADO
1	Instalación de aislamiento en el municipio Iquira vereda San Francisco predio Las Mercedes	1456	0	**1456**
1	Instalación de aislamiento en el municipio Iquira vereda San Francisco predio Mirador - El Paraiso	424	0	**424**
1	Instalación de aislamiento en el municipio Iquira vereda El Jardin predio El Anon	825	0	**825**
1	Instalación de aislamiento en el municipio Iquira vereda Villamaria predio El Mirador	1067	0	**1067**
1	Instalación de aislamiento en el municipio Iquira vereda La Hocha predio Las Mangas	670	0	**670**
1	Instalación de aislamiento en el municipio Iquira vereda La Hocha predio Loma de las Cuevas	128	8	**120**
1	Instalación de aislamiento en el municipio Iquira vereda El Pato predio La Alemania	1530	0	**1530**
TOTAL				**6.092**

TOTAL	**6.092**
ANTERIORES ACTAS	**-**
PRESENTE ACTA No.1	**6.092**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vereda San Francisco predio Las Mercedes



Vereda San Francisco predio Las Mercedes



Vereda San Francisco predio Mirador - El Paraiso



Vereda San Francisco predio Mirador - El Paraiso



Vereda El Jardin predio El Anon



Vereda El Jardin predio El Anon

PREACTA No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONVENIO No.402 DE 2024**		**FECHA DE INICIO: 16/09/2024**	**ALCALDIA DE IQUIRA - Nit.891.180.131-0**
DEPARTAMENTO DEL HUILA			**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM, EL MUNICIPIO DE IQUIRA, PARA REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE AISLAMIENTOS PARA LA RESTAURACIÓN PASIVA, EN PREDIOS DE CONSERVACIÓN DEL MUNICIPIO DE IQUIRA – HUILA.".		**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: EDGAR DARIO CASTRO**
			FECHA DE SUSPENSION 2: N/A	
			FECHA DE REINICIO 2: N/A	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL:	$ 123.612.493,00	**PLAZO: SEIS (6) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA C.**
	VALOR TOTAL:	$ 123.612.493,00	**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO RECURSOS CAM:	100%	**FECHA DE TERMINACIÓN:** 15/03/25	
	VALOR ANTICIPO:	$ 101.612.493,00		

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vereda Villamaria predio El Mirador



Vereda Villamaria predio El Mirador



Vereda La Hocha predio Las Mangas



Vereda La Hocha predio Las Mangas



Vereda La Hocha predio Loma de las Cuevas



Vereda La Hocha predio Loma de las Cuevas



Vereda El Pato predio La Alemania



Vereda El Pato predio La Alemania

RUBEN DARIO CASTRO ANDRADE
ALCALDE MUNICIPAL DE IQUIRA
EJECUTOR

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA