	ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	Código:	F-CAM-059
		Versión:	5
		Fecha:	25 Oct 2019

1. DESCRIPCIÓN GENERAL				
CLASE DE ACTA:	**FINAL: __X___ PARCIAL: _____ No.: __2__**			
__ CONTRATO DE:	**OBRA**	**Nº: 402**	**AÑO:**	**2024**
_X_ CONVENIO DE:				

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAM**			
CONTRATISTA	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	ASOCIACION AGROEMPRESARIAL DEL SUR OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA - **ASOMSURCA**		
	NIT y/o CC:	NIT. 830.504.349 – 1		
	DIRECCIÓN:	**Carrera 7 #1-36**	**TEL:**	**3016596022**
	CIUDAD:	**LA PLATA, HUILA**		
	REPRESENTANTE LEGAL:	**GUILLERMO BERMEO TEJADA**		
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM, EL MUNICIPIO DE LA PLATA Y ASOMSURCA, PARA REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE AISLAMIENTOS PARA LA RESTAURACIÓN PASIVA, EN PREDIOS DE CONSERVACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA PLATA – HUILA".			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**2024001447 DEL 09/08/2024 – CAM** **2024001273 DEL 06/09/2024 – MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA**			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	**$ 1.549.430.027,00**			
	Valor en Letras: MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL VEINTISIETE PESOS M/CTE			
APORTANTE O CONVENIENTE:	**NO APLICA**			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$0.0		
VALOR TOTAL	**$ 1.549.430.027,00**			
PLAZO INICIAL:	**CINCO (5) MESES**			
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	UN (1) MES		
FECHA INICIO	22 de agosto de 2024			
FECHA DE	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**		

SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	**N° 2**	**REINICIACIÓN**	
		SUSPENSIÓN	
		REINICIACIÓN	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de febrero de 2025		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	18/02/2025		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	Del 27/12/2024 al 18/02/2025		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**FREDY ALBERTO ANTURI VIDARTE**	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	**ASOMSURCA** R.L GUILLERMO BERMEO TEJADA	
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA	
	NOMBRE:	**CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**	
	EN CALIDAD DE:	INTERVENTOR	

2. ACTAS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
VALOR INICIAL	**21/08/2024**	**-**	**$ 1.549.430.027,00**	**$ 1.549.430.027,00**
VALOR EJECUCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	21/08/2024	-	$ 1.490.230.027,00	$ 1.490.230.027,00
VALOR CAPACITACIONES	21/08/2024	-	$ 59.200.000,00	$ 59.200.000,00
VALOR ADICIONAL	N/A	N/A	$ 0,00	**$ 1.549.430.027,00**
ANTICIPO CAM (50%)	26/08/2024	$625.115.013,50	-	**-**
ANTICIPO MUNICIPIO DE LA PLATA (90%)		$216.000.000,00	-	**-**
VALOR EJECUTADO ACTA 1	26/12/2024	$678.621.533,00	-	**$811.608.494,00**
AMORTIZACION CAM ACTA 1		$339.310.766,50	-	**$285.804.247,00**
VALOR EJECUTADO ACTA 2	18/02/2025	$761.639.925,00	-	**$0,00**
AMORTIZACION CAM ACTA 2		$285.804.247,00	-	**$0,00**
AMORTIZACION ALCALDIA ACTA 2		$216.000.000,00	-	**$0,00**
PAGO FINAL No.2	Por pagar	$259.835.678,00	-	**$49.968.569,00**

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

1. El contrato arriba descrito se desarrolló de conformidad con lo pactado, en el cual se efectuaron las actividades objeto del convenio; recibiendo a satisfacción un total de 42.246 metros lineales de aislamiento, que corresponden a 19.238 relacionados en recibo parcial 1 y

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

23.008 en este recibo 2 – final cumpliendo de esta manera con el alcance total del Convenio. Se deja claridad de la situación reportada en el recibo 1 donde de manera equivocada se reportan y se pagan los 1.200 metros de aislamientos en el predio La Estrella vereda Tablón (hoy San Martín) debido a interpretación errónea de información de campo, y que se confundió con obra ejecutada en el predio Lote La Estrella Tablón Quebrada Los Cauchos en la misma vereda y colindante con el predio denominado La Estrella. Habiéndose tomado nota de la situación y revisando la ubicación de los predios involucrados, se realiza visita al sitio y validación de necesidades sobrevinientes en la zona por actividades recientes antrópicas y para mejorar la protección de las fuentes hídricas denominadas Quebrada Casa Blanca y San Isidro, se decide por darle una mayor cobertura al asilamiento con más longitud por el costado de la parte baja del área constitutiva del DRMI Serranía Las Minas. Este cambio establece que el aislamiento por este costado tenga un alcance de 2.740 metros lineales producto de la suma de los aislamientos considerados para Lote La Estrella Tablón Quebrada Los Cauchos (1.540) y lote La Estrella (1.200). Por lo anterior, en el siguiente cuadro se relaciona la totalidad de metros lineales de aislamiento construido en cada uno de los predios y que representan el 100% del alcance propuesto en el Convenio.

N°	NOMBRE	VEREDA PBOT(16)	N°	NOMBRE	ML AJUSTADOS
1	LA CANDELARIA	LA MARIA	1	CHUSCAL	3.000
2	MONSERRATE	EL ROSAL	2	LA CRISTALINA	4.000
3	ESTRELLA	EL ROSAL	3	LOTE TRES SAN ANTONIO	1.811
		LA ESTRELLA	4	LOTE 1	2.000
			5	BUENA VISTA	2.500
4	LA CAÑADA	ALTO CAÑADA	6	LA HONDA	3.117
5	TABLON	SAN MARTIN	7	LOTE LA ESTRELLA EL TABLON QUEBRADA LOS CAUCHOS	2.740
			8	LOTE QUEBRADA LOS CAUCHOS	2.400
			9	LA ESTRELLA	-
6	SAN ISIDRO	JAZMIN	10	EL ARRAYAN	1.050
7	MONTEBELLO	MONTEBELLO	11	LOS ROBLES	1.000
8	SANTA MARTHA	SAN MARTHA	12	LOTE	340
		JARDINES	13	EL INCIENSO	2.600
9	EL CARMELO	EL CERRITO	14	BABILONIA	1.833
10	LADERAS	LOS ANGELES	15	LOTE DOS	2.220
11	BETANIA	BETANIA	16	SAN ANTONIO	1.570
12	ALTO GETZEN	ALTO GETZEN	17	LA PRIMAVERA	2.015
			18	HONDA	3.080
13	ALTO RETIRO	ALTO RETIRO	19	EL DESENGAÑO	1.500
			20	EL ATRATO	1.500
		BAJO RETIRO	21	VICTORIA	500
		ALTO RETIRO	22	EL DESCANSO	1.470
TOTALES ML AISLAMIENTO					**42.246**

Otras consideraciones se encuentran consignadas en el Acta de justificación de Mayores y menores cantidades suscrita el pasado 7 de febrero de 2025.

Los cambios realizados en aislamientos de predios en la vereda San Martín no modifican el valor ni alcance del Convenio, ni involucran predios nuevos a los establecidos en el Convenio inicial ni en el Otrosí No.1 suscrito el día 31 de diciembre de 2024.

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

2. Teniendo a la fecha una ejecución total por valor de $761.639.925,00, conforme al Acta de Recibo Final 2, debido a que se realizó el descuento correspondiente al valor del insumo de agregado para hincado no utilizado; la interventoría, en aplicación a lo establecido en la CLAÚSULA SEPTIMA –FORMA DE PAGO, LA CORPORACIÓN pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato mediante actas parciales de avance de obra…", por tanto, se autoriza el pago correspondiente por la suma de **$761.639.925,00** correspondiente al 51,11% del valor del contrato ejecutado, sobre el cual debe amortizar el anticipo por **$285.804.247,00** por parte de la CAM y se debe amortizar **$216.000.000,00** por parte de la Alcaldía de La Plata; es decir, el valor a pagar es de **$259.835.678,00**.

3. Igualmente, en cumplimiento del compromiso específico establecido en el Convenio en su CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: LA ASOCIACIÓN AGROEMPRESARIAL DEL SUROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA "ASOMSURCA", aportó al convenio la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS **$59.200.000** M/CTE., mediante la realización de las 13 capacitaciones en conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos.

4. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta de recibo final No.2.

4. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (Aplica solo para actas de recibo final)

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño Técnico	4.5
Oportunidad En Entrega	4.5
Cantidad Entregada	4.5
Responsabilidad Ambiental	4.5
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el Trabajo	4.5
PROMEDIO CALIFICACION	**4.5**

GUILLERMO BERMEO TEJADA
R/L ASOMSURCA
Ejecutor de Obra

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Contratista De Interventoría