DAM
SOLUCIONES E INGENIERIA

Bogotá D. C., 09 de febrero de 2024

INT-DAM198-122-2024

Alcaldia Local de Martires
No. 2024-641-000781-2
2024-02-09 14:21 - Folios: 7 Anexos: 0
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: DAM SOLUCIONES E INGENIER

Señores:
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MÁRTIRES
JUAN RACHIF CABARCAS RAHMAN
Alcalde Local
Av. Calle 19 N. 28-80 PISO 6
Centro Comercial Mall Plaza
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO INTERVENTORÍA No 198 - 2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PUBLICO Y CICLO-INFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES.

Asunto: Remisión actas de terminación Contrato de Obra No.196-2021 y Contrato de Interventoría No.198-2021.

Respetado doctor:

Conforme al recorrido realizado el día 08 de febrero de 2024 en el cual se realizó la verificación de la terminación de las actividades de obra civil efectuadas por el contratista PAVIOBRAS S.A.S. en el marco del Contrato de Obra No.196-2021, y se realizaron las observaciones correspondientes para cada uno de los segmentos de intervención, por medio del presente se remiten las actas de terminación proyectadas para los contratos de obra e interventoría respectivamente para los fines pertinentes.

Cordialmente,

JOHANNA I. LÓPEZ TINOCO
Representante legal
DAM SOLUCIONES E INGENIERIA S.A.S.
INTERVENTORÍA CTO 198-2021

Anexos: 4 Folios

Cra 7 N. 180 - 30 Oficina 507
Bogotá
Tel. (1) 8058201
mallavialdam22@gmail.con

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE TERMINACION CONTRATO OBRA

FECHA		
09	FEBRERO	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO No 196 (Número de la Licitación) DE 2021 (Año de Suscripción) TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA (Obra Pública, Consultoría, Interventoría)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y CICLO-INFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES.

(Resumir el objeto del contrato suscrito)

CONTRATISTA OBRA:	PAVIOBRAS S.A.S.				
NIT CONTRATISTA:	830.073.703				
CONTRATISTA INTERVENTORIA:	DAM SOLUCIONES E INGENIERIA S.A.S.				
NIT INTERVENTORIA:	900.503.599				
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	ARQ. PILAR EUGENIA ROJAS CASTIBLANCO				
PLAZO DE EJECUCION DE LA ETAPA DE OBRA:	CINCO (5) MESES				
PRORROGA:	DOS (2) MESES QUINCE (15) DÍAS				
PLAZO TOTAL:	SIETE (7) MESES QUINCE (15) DÍAS				
FECHA DE INICIO:	14	DE	FEBRERO	DE	2022
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13	DE	JULIO	DE	2022
SUSPENSION NO. 1:	8	DE	JULIO	DE	2022
AMPLIACIÓN NO.1 SUSPENSIÓN NO.1 :	23	DE	JULIO	DE	2022
AMPLIACIÓN NO.2 SUSPENSIÓN NO.1 :	6	DE	AGOSTO	DE	2022
AMPLIACIÓN NO.3 SUSPENSIÓN NO.1 :	23	DE	AGOSTO	DE	2022
AMPLIACIÓN NO.4 SUSPENSIÓN NO.1 :	8	DE	SEPTIEMBRE	DE	2022
AMPLIACIÓN NO.5 SUSPENSIÓN NO.1 :	18	DE	SEPTIEMBRE	DE	2022
SUSPENSION NO. 2:	12	DE	DICIEMBRE	DE	2022
AMPLIACIÓN NO.1 SUSPENSIÓN NO.2 :	26	DE	ENERO	DE	2023
AMPLIACIÓN NO.2 SUSPENSIÓN NO.2 :	6	DE	MARZO	DE	2023
AMPLIACIÓN NO.3 SUSPENSIÓN NO.2 :	30	DE	MAYO	DE	2023
AMPLIACIÓN NO.4 SUSPENSIÓN NO.2 :	20	DE	JUNIO	DE	2023
AMPLIACIÓN NO.5 SUSPENSIÓN NO.2 :	9	DE	AGOSTO	DE	2023
AMPLIACIÓN NO.6 SUSPENSIÓN NO.2 :	21	DE	SEPTIEMBRE	DE	2023
FECHA DE TERMINACION FINAL:	8	DE	FEBRERO	DE	2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 660.000.000				
VALOR ADICION No.1:	$ 182.821.700				
VALOR ADICION No.2:	$ 83.201.000				
VALOR FINAL CONTRATO:	$ 926.022.700				
	(NOVECIENTOS VEINTISÉIS MILLONES VEINTIDOS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE)				
VALORES PARCIALES PAGADOS:					
ACTA NO. 1:	$ 84.517.241				
ACTA NO. 2:	$ 143.922.353				
ACTA NO. 3:	$ 190.915.697				
ACTA NO. 4:	$ 114.985.517				
ACTA NO. 5:	$ 138.839.878				
ACTA NO. 6:	$ 160.175.101				
SALDO A PAGAR ACTA NO. 7:	$ 92.602.270				

ESPACIO INTERVENIDO

NO	CIV	DIRECCION	TIPO DE INTERVENCION	AREA INTERVENIDA (m2)	VIDA UTIL	VALOR
1	14000567	Calle 11 entre carrera 22 y carrera 23	Mantenimiento Malla Vial	781,73 m2	10 AÑOS	$ 150.320.891
2	14001505	Calle 1g entre carrera 19a y transversal 19b	Mantenimiento Malla Vial	336,34 m2	10 AÑOS	$ 70.252.749
3	14001416	Calle 3a entre carrera 18 y carrera 18a	Rehabilitación Malla Vial	364,25 m2	10 AÑOS	$ 220.086.215
4	14001393	Carrera 17 entre calle 4 y diagonal 4a	Construcción Espacio Público	506,37 m2	10 AÑOS	$ 132.253.104
5	14000009	Calle 24 entre carrera 30 y carrera 29	Mantenimiento Ciclo-infraestructura	232,65 m2	10 AÑOS	$ 38.279.378

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL

ACTA DE TERMINACION CONTRATO OBRA

FECHA		
09	FEBRERO	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO No 196 (Número de Contrato) **DE** 2021 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** OBRA PUBLICA (Obra Pública, Consultoría, Interventoría)

6	14000018	Calle 24 entre carrera 29 y carrera 28	Mantenimiento Ciclo-infraestructura	44,55 m2	10 AÑOS	$ 8.804.242
7	14000025	Calle 24 entre carrera 28 y carrera 27	Mantenimiento Ciclo-infraestructura	57,96 m2	10 AÑOS	$ 6.616.476
8	14000048	Calle 24 entre carrera 27 y carrera 26	Mantenimiento Ciclo-infraestructura	119,72 m2	10 AÑOS	$ 31.201.980
9	14000091	Calle 24 entre carrera 24 y carrera 23	Mantenimiento Ciclo-infraestructura	37,20 m2	10 AÑOS	$ 8.653.129
10	14000102	Calle 24 entre carrera 23 y carrera 19b	Mantenimiento Ciclo-infraestructura	99,92 m2	10 AÑOS	$ 28.498.095
11	14000118	Calle 24 entre carrera 19b y carrera 19a	Mantenimiento Ciclo-infraestructura	103,32 m2	10 AÑOS	$ 22.456.963
12	14000145	Calle 24 entre carrera 19a y carrera 19	Mantenimiento Ciclo-infraestructura	207,72 m2	10 AÑOS	$ 50.197.371
					Diagnósticos	$ 13.370.862
					TOTAL	$ 780.991.455

En Bogotá D.C ; a los NUEVE (Letras) 9 (Número) días del mes de FEBRERO (Letras) de 2024 (Año) se reunieron:

LUIS ALBERTO CAMARGO TOBIAS (Nombre representante legal del contratista) actuando en representación del CONTRATISTA

JOHANNA IVETTE LOPEZ TINOCO (Nombre representante legal del interventor) actuando en representación del INTERVENTOR

JUAN RACHIF CABARCAS RAHMAN (Nombre del supervisor designado) actuando en representación del SUPERVISOR

Con el fin de dejar constancia de la terminacion del plazo del contrato de obra anteriormente citado, y que el contratista CUMPLIÓ con el objetivo contratado en el plazo establecido.

La terminacion de los trabajos, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato. En caso de errores en las mediciones de cantidades de obra, la interventoría podrá hacer las correcciones pertinentes durante la vigencia del contrato.

OBSERVACIONES:

De acuerdo con el recorrido efectuado el día 08 de febrero de 2024 conjunto al contratista PAVIOBRAS S.A.S., interventoría DAM SOLUCIONES E INGENIERIA S.A.S. y el apoyo a la supervisión del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES se dejaron consiganadas las siguientes observaciones para los segmentos intervenidos en el marco del Contrato de Obra No.196-2021:

Malla vial CIV 14000567 (Calle 11 entre carrera 22 y carrera 23): Se encuentra pendiente la actividad de demarcación y remates con sello de juntas.
Malla vial CIV 14001416 (Calle 3a entre carrera 18 y carrera 18a): Se encuentra pendiente realizar la actividad de demarcación.
Ciclo infraestructura CIV 14000009 (Calle 24 entre carrera 30 y carrera 29): Se encuentra pendiente la actividad de remates con sello de fisuras.
Ciclo infraestructura CIV 14000018 (Calle 24 entre carrera 29 y carrera 28): Se encuentra pendiente realizar la actividad de demarcación.
Ciclo infraestructura CIV 14000025 (Calle 24 entre carrera 28 y carrera 27): Se encuentra pendiente realizar la actividad de demarcación.
Ciclo infraestructura CIV 14000118 (Calle 24 entre carrera 19b y carrera 19a): Se encuentra pendiente realizar la actividad de re demarcación.
Ciclo infraestructura CIV 14000145 (Calle 24 entre carrera 19a y carrera 19): Se encuentra pendiente realizar la actividad de re demarcación.
Espacio público CIV 14001393 (Carrera 17 entre calle 4 y diagonal 4a): Se encuentran pendientes las actvidades de remates (dilataciones) en ambos costados del espacio público y la instalación de las tapas de servicios públicos que fueron hurtadas.

Las actividades de demarcación no se han podido efectuar por las condiciones climáticas presentadas

Estas observaciones deberán ser atendidas en su totalidad a el día 14 de febrero de 2024 para lo cual se realizará recorrido de verificación para posterior recibo final a satisfacción.

Para constancia de lo anterior, se firma el NUEVE (Letras) 9 (Número) días del mes de FEBRERO (Letras) de 2024 (Año)

(Firma)

(Nombre) LUIS ALBERTO CAMARGO TOBIAS
(Cargo) Representante Legal
CONTRATISTA

(Firma)

(Nombre) JUAN RACHIF CABARCAS RAHMAN
(Cargo) SUPERVISION-FDLM

Lugar Subdirección Contratación
Fila Area responsable del contrato

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRA NA - (NO APLICA)

(Firma)

(Nombre) JOHANNA IVETTE LOPEZ TINOCO
(Cargo) Representante Legal
INTERVENTOR

(Nombre) PILAR EUGENIA ROJAS CASTIBLANCO
(Cargo) APOYO A LA SUPERVISIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE TERMINACION CONTRATO INTERVENTORIA

FECHA		
09	2	2024
dd	mm	aaaa
Página	de	

CONTRATO No 198 (Número en Cifras) **DE** 2021 (Año de Suscripción) **TIPO DE CONTRATO** INTERVENTORIA (Obra Pública, Consultoría, Interventoría)

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PUBLICO Y CICLO-INFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES."

(Objeto de la Obra - Del Contrato Suscrito)

CONTRATISTA INTERVENTORIA:	DAM SOLUCIONES E INGENIERÍA S.A.S.				
NIT INTERVENTORIA:	900.503.599-3				
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	PILAR EUGENIA ROJAS CASTIBLANCO				
PLAZO INICIAL DE EJECUCION DE LA ETAPA DE OBRA:	CINCO (5) MESES				
PRORROGA:	SETENTA Y CINCO (75) DÍAS				
PLAZO TOTAL:	SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DÍAS				
FECHA DE INICIO:	14	DE	FEBRERO	DE	2022
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13	DE	JULIO	DE	2022
SUSPENSION NO. 1:	DIEZ (10) DÍAS DEL 03 DE JUNIO DE 2022 AL 12 DE JUNIO DE 2022				
AMPLIACIÓN NO.1 SUSPENSIÓN NO.1 :	23	DE	JULIO	DE	2022
AMPLIACIÓN NO.2 SUSPENSIÓN NO.1 :	6	DE	AGOSTO	DE	2022
AMPLIACIÓN NO.3 SUSPENSIÓN NO.1 :	23	DE	AGOSTO	DE	2022
AMPLIACIÓN NO.4 SUSPENSIÓN NO.1 :	8	DE	SEPTIEMBRE	DE	2022
AMPLIACIÓN NO.5 SUSPENSIÓN NO.1 :	18	DE	SEPTIEMBRE	DE	2022
SUSPENSION NO. 2:	12	DE	DICIEMBRE	DE	2022
AMPLIACIÓN NO.1 SUSPENSIÓN NO.2 :	26	DE	ENERO	DE	2023
AMPLIACIÓN NO.2 SUSPENSIÓN NO.2 :	6	DE	MARZO	DE	2023
AMPLIACIÓN NO.3 SUSPENSIÓN NO.2 :	30	DE	MAYO	DE	2023
AMPLIACIÓN NO.4 SUSPENSIÓN NO.2 :	20	DE	JUNIO	DE	2023
AMPLIACIÓN NO.5 SUSPENSIÓN NO.2 :	9	DE	AGOSTO	DE	2023
AMPLIACIÓN NO.6 SUSPENSIÓN NO.2 :	21	DE	SEPTIEMBRE	DE	2023
FECHA DE TERMINACION FINAL:	8	DE	FEBRERO	DE	2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 57.261.000				
VALOR ADICION No1:	$ 17.178.300				
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 74.439.300				
	SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE				

En Bogotá D.C ; a los NUEVE (Letras) 9 (Números) días del mes de FEBRERO (Letras) de 2024 (Año) se reunieron:

JOHANNA IVETTE LÒPEZ TINOCO actuando en representación de DAM SOLUCIONES E INGENIERÍA S.A.S.
Representante legal de la interventoria

JUAN RACHIF CABARCAS RAHMAN actuando en representación del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES
Supervision del contrato CI No.198 de 2021

con el fin de dejar constancia de la terminacion del plazo del contrato de interventoria anteriormente citado, y que el contratista CUMPLIO con el objetivo contratado en el plazo establecido

La terminacion de los trabajos, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE TERMINACION CONTRATO INTERVENTORIA

FECHA		
09	2	2024
dd	mm	aaaa
Página	de	

CONTRATO No 198 (Número en Cifras) **DE** 2021 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** INTERVENTORIA (Obra Pública, Consultoría, interventoría)

OBSERVACIONES:

De acuerdo con el recorrido efectuado el día 08 de febrero de 2024 conjunto al contratista PAVIOBRAS S.A.S., interventoria DAM SOLUCIONES E INGENIERIA S.A.S. y el apoyo a la supervisión del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES se dejaron consiganadas las siguientes observaciones para los segmentos intervenidos en el marco del Contrato de Obra No.196-2021:

Malla vial CIV 14000567 (Calle 11 entre carrera 22 y carrera 23): Se encuentra pendiente la actividad de demarcación y remates con sello de juntas.
Malla vial CIV 14001416 (Calle 3a entre carrera 18 y carrera 18a): Se encuentra pendiente realizar la actividad de demarcación.
Ciclo infraestructura CIV 14000009 (Calle 24 entre carrera 30 y carrera 29): Se encuentra pendiente la actividad de remates con sello de fisuras.
Ciclo infraestructura CIV 14000018 (Calle 24 entre carrera 29 y carrera 28): Se encuentra pendiente realizar la actividad de demarcación.
Ciclo infraestructura CIV 14000025 (Calle 24 entre carrera 28 y carrera 27): Se encuentra pendiente realizar la actividad de demarcación.
Ciclo infraestructura CIV 14000118 (Calle 24 entre carrera 19b y carrera 19a): Se encuentra pendiente realizar la actividad de re demarcación.
Ciclo infraestructura CIV 14000145 (Calle 24 entre carrera 19a y carrera 19): Se encuentra pendiente realizar la actividad de re demarcación.
Espacio público CIV 14001393 (Carrera 17 entre calle 4 y diagonal 4a): Se encuentran pendientes las actvidades de remates (dilataciones) en ambos costados del espacio público y la instalación de las tapas de servicios públicos que fueron hurtadas.

Las actividades de demarcación no se han podido efectuar por las condiciones climáticas presentadas

Estas observaciones deberán ser atendidas en su totalidad a el día 14 de febrero de 2024 para lo cual se realizará recorrido de verificación para posterior recibo final a satisfacción.

Para constancia de lo anterior, se firma el día NUEVE (Letras) 9 (Numero) del mes de FEBRERO de 2024

(Firma)

(Nombre) Juan Rashif Cabarcas Rahman
(Cargo) Supervision del contrato No. 198 de 2021
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES

(Firma)

(Nombre) **Johanna Ivette López Tinoco**
(Cargo) Representante Legal de la Interventoria
DAM SOLUCIONES E INGENIERÍA S.A.S.

(Firma)

(Nombre) Pilar Eugenia Rojas Castiblanco
(Cargo) Apoyo a la supervision del contrato No. 198 de 2021
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES

Original Subdirección Contratación
Tra copia Área responsable del contrato

NOTA LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRA NA - (NO APLICA)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES.
FECHA: 08/02/2024 **LUGAR:** SEGMENTOS INTERVENIDOS COP N. 196-2021
OBJETO DE LA REUNIÓN: RECORRIDO VERIFICACIÓN ACTIVIDADES COP N. 196-2021 -TERMINACION DEL CONTRATO.
HORA DE INICIO: 10:00 AM **HORA DE FINALIZACIÓN:** 12:30 PM.

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/NÓ LOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Pedro J. Navarro R			X						X	Pavi obras S.A.S.	pejcana@yahoo.es	3008568420	
Pilar Rojas			X						X	FDLM	pilar.rojas@gobiernobogota.gov.co	3134221328	
Miguel Camilo M					X					Interventoría.	mallevial dum21@gmail.com	-	
Johanna Y. López.			X							Interventoría	gerencia@damsas.co	3013200672	
Wilson F. Bocanegra R			X						X	Interventoría	mallevial dum22@gmail.com	3008767534	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento: cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue cuadros de diálogo que sean necesarios para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al recorrido de verificación de terminación de actividades de obra civil en los segmentos ejecutados por el contratista Pavioobras S.A.S. en el marco del Contrato de Obra No. 196-2021 los cuales tenían observaciones conforme a los recorridos realizados los días 10 y 12 de enero de 2024.

- Malla vial CIV 14000567 (Calle 11 entre Carrera 22 y Carrera 23).

Se verifican los arreglos realizados en las zonas donde se habían evidenciado fallos en la carpeta. Se encuentra pendiente realizar los remates de sello de juntas y la demarcación vial.

- Malla vial CIV 14001416 (Calle 3a entre Carrera 18 y Carrera 18a)

Se verifica la actividad de renivelación de la batea evidenciada en el costado occidental de la vía. Se encuentra pendiente la demarcación vial.

- Espacio Público CIV 14001393 (Carrera 17 entre Calle 4 y diagonal 4a)

Se verifican los arreglos realizados a los acabados del anden oriental costado norte desde el predio 4-32 al predio 4-18. Se encuentra pendiente la ejecución de remates y reposición de tapas de servicios públicos las cuales ya habían sido instaladas y fueron hurtadas. lavado y sello.

- Ciclo infraestructura CIV 14000009 (Calle 24 entre Carrera 30 y Carrera 29)

Pendiente la actividad de remates de sello de fisuras y la entrega del concepto técnico del especialista de pavimentos requerida el día 30 de enero de 2024 mediante comunicado INT-DAM 198-118-2024.

- Ciclo infraestructura CIV 14000018 y 14000025) Calle 24 entre Carrera 29 y Carrera 27)

Está pendiente la actividad de demarcación.

- Ciclo infraestructura CIV 14000118 y 14000145 (Calle 24 entre Carrera 19b y Carrera 19)

Se encuentra pendiente la actividad de se demarcación.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

El contratista manifiesta que las actividades de demarcación no se han podido llevar a cabo por las condiciones climáticas de fuertes lluvias que se han presentado desde que se finalizaron los arreglos.

Se solicita programar recorrido para el día 14 de febrero de 2024 para verificar el alcance a cada una de las observaciones con el fin de efectuar el recibo final.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Atención observaciones segmentos.	Contratista	13/02/24.
2.	Recorrido verificación actividades.	— .	14/02/24.

Elaborada por:

Fecha de la próxima reunión: Lugar de la próxima reunión:

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.