SOLUCIONES E INGENIERIA

Bogotá D. C., 25 de enero de 2023

INT-DAM198-072-2022

Señores:
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MÁRTIRES
JUAN RACHIF CABARCAS RAHMAN
Alcalde Local
AV. CALLE 19 N. 28-80 PISO 6
Centro Comercial Mall Plaza
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO INTERVENTORÍA No 198 - 2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PUBLICO Y CICLO-INFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES.

Asunto: Solicitud de aprobación ampliación No.1 a la suspensión No.2 Contrato de Obra 196 de 2021 y Contrato de Interventoría 198-2021.

Respetado Doctor:

Atendiendo a la solicitud realizada por el contratista PAVIOBRAS S.A.S, en la cual se presenta mediante comunicado PAVI_MART196_2022_042 la solicitud de ampliación No.1 a la suspensión No.2 del contrato FDLM-COP-196-2021, y una vez evaluada la justificación a dicha solicitud, esta interventoría avala la ampliación a la suspensión No.2 del contrato toda vez que a la fecha no se cuenta con apoyo a la supervisión al contrato por parte del Fondo de Desarrollo Local.

El contratista manifiesta que:

> *"...Dando alcance a nuestras obligaciones contractuales nos permitimos solicitar la ampliación No.1 a la suspensión No.2 del Contrato No 196 DE 2021, por un periodo de treinta y nueve (39) días, desde el día veintiséis (26) de enero de 2023 hasta el día cinco (5) de marzo de 2023, debido a que en el CIV 14001416 se están presentando imprevistos, esta situación se notificó a la interventoría, posterior a esto se realizaron los comités de seguimiento pero no se han podido tomar algunas decisiones para avanzar ya que requerimos el acompañamiento adicional de la entidad y en este momento nos encontramos sin una persona que apoye la supervisión.."*

De la misma forma, considerando que el acompañamiento de la interventoría debe ser constante en todas las actividades a ejecutar en la culminación de las obras contractuales se solicita, la suspensión de los contratos de Obra e Interventoría por un plazo de treinta y nueve (39) días Contados a partir del veintiséis (26) de enero de 2023 y hasta el 5 de marzo de 2023.

Se anexa al presente comunicado la solicitud emitida por el contratista de obra PAVIOBRAS S.A.S.:

1. Comunicado PAVI_MART196_2022_042 Solicitud ampliación N. 1 a la suspensión No.2

Atentamente,

JOHANNA I. LOPEZ TINOCO
Representante legal
DAM SOLUCIONES E INGENIERIA S.A.S.
INTERVENTORÍA CTO 198-2021

Anexo(s): _____ Folio (s)

DG 79a BIS 55b-35 Of 301
Bogotá
Tel. (1) 8058201
mallavialdam22@gmail.com

PAVIOBRAS S.A.S.

Bogotá D.C., 25 de enero de 2023

Señores
DAM SOLUCIONES E INGENIERÍA S.A.S.
Atn. Ing. Johanna López
Diagonal 79 A BIS No 55 B - 35, Oficina No.301
Bogotá D.C.

RAD: PAVI_MART196_2022_042

ASUNTO: SOLICITUD DE AMPLIACION No.1 A LA SUSPENSIÓN No.2

REFERENCIA: CONTRATO No. 196 DE 2021
Objeto: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PUBLICO Y CICLO-INFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES.

Cordial Saludo

Dando alcance a nuestras obligaciones contractuales nos permitimos solicitar la ampliación No.1 a la suspensión No.2 del Contrato No 196 DE 2021, por un periodo de treinta y nueve (39) días, desde el día veintiséis (26) de enero de 2023 hasta el día cinco (5) de marzo de 2023, debido a que en el CIV 14001416 se están presentando imprevistos, esta situación se notificó a la interventoría, posterior a esto se realizaron los comités de seguimiento pero no se han podido tomar algunas decisiones para avanzar ya que requerimos el acompañamiento adicional de la entidad y en este momento nos encontramos sin una persona que apoye la supervisión.

Atentamente,

LUIS ALBERTO CAMARGO TOBÍAS
C.C. No. 12.560.961 de Santa Marta
REPRESENTANTE LEGAL
PAVIOBRAS S.A.S.

Dirección: Av. Cra.15 No. 119 A – 03, Oficina 325 – Cll.18I con Cra.82C, Planta; Bogotá D.C.
Teléfonos: 305 293 6105 - 305 477 5618 - 790 0785 - 790 0980
Email: ltdapaviobras@gmail.com, licitacionespaviobras20@gmail.com

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(NIVEL CENTRAL/NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de Los Mártires)

Fecha de Solicitud: 25 de enero de 2023	**Área de Origen:** INFRAESTRUCTURA	
I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: 196-2021	**Fecha de Suscripción:** 31 de diciembre de 2021	**Tipo de Contrato: Obra Publica**
Plazo Inicial: 5 meses	Fecha de Inicio: 14 de febrero de 2022	Fecha de Terminación Inicial: 13 de julio de 2022
Contratista: PAVIOBRAS SAS		
Interventor/ Supervisor: DAM SOLUCIONES E INGENIERIA	Valor Inicial: **$ 660.000.000**	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 9**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **$ 0** CDP No.:	**Tiempo**: DEL 26 DE ENERO DE 2023 AL 5 DE MARZO DE 2023. (39 DIAS) **Fecha Terminación Final**: 17 DE MARZO DE 2023	AMPLIACION No.1 A LA SUSPENSION No 2

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
	MODIFICACIÓN No 8	
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **$ 0** CDP No.:	Tiempo: DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 25 DE ENERO DE 2023 Fecha Terminación Final: 6 DE FEBRERO DE 2023	SUSPENSION 2

	MODIFICACION No. 7	
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: $ 182.821.700 CDP No.:	Tiempo: DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 Fecha Terminación Final: 4 DE ENERO 2023	ADICION POR $ 182.821.700 Y PRORROGA No. 1 (POR 45 DIAS)

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(NIVEL CENTRAL/NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de Los Mártires)

MODIFICACION No. 6		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **$ 0** CDP No.:	Tiempo: DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Fecha Terminación Final: 4 DE OCTUBRE DE 2022	AMPLIACION No. 5 A LA SUSPENSION No.1

MODIFICACIÓN No. 5		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **$0** CDP No.:	Tiempo: DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Fecha Terminación Final: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022	AMPLIACION No. 4 A LA SUSPENSION No.1

MODIFICACIÓN No. 4		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **$ 0** CDP No.:	Tiempo: DEL 23 DE AGOSTO DEL 2022 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Fecha Terminación Final: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022	AMPLIACION No. 3 A LA SUSPENSION No.1

MODIFICACIÓN No. 3		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **$ 0** CDP No.:	Tiempo: DEL 8 DE AGOSTO DEL 2022 AL 22 DE AGOSTO DE 2022 Fecha Terminación Final: 28 DE AGOSTO DE 2022	AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSION No.1

MODIFICACIÓN No.2		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **$ 0** CDP No.:	Tiempo: DEL 23 DE JULIO DE 2022 AL 6 DE AGOSTO DE 2022 Fecha Terminación Final: 12 DE AGOSTO DE 2022	AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No.1

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(NIVEL CENTRAL/NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de Los Mártires)

MODIFICACIÓN No.1		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **$ 0** CDP No.:	Tiempo: DEL 8 DE JULIO DE 2022 AL 22 DE JULIO DE 2022 Fecha Terminación Final: 28 DE JULIO DE 2022	SUSPENSION No. 1

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato

Objeto: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y CICLO- INFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES.

Valor total ejecutado a la última factura: $ 592.925.360

Plazo de ejecución actual: Doce (12) meses y veinte (20) días.
Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato

Valor del Contrato:	**$660.000.000**
Valor ejecutado a última factura:	**$592.925.360**
Valor a Adicional No.1:	**$182.821.700.00**
Valor total (incluyendo la Adición No. 1):	**$842.821.700.00**

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición: N/A

Teniendo en cuentas la solicitud de Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 2 mediante oficio INT-DAM198-072-2022 del contrato de Interventoría 198 del 2021, basados en a la solicitud emitida por el contratista de obra mediante los oficios PAVI-MART196-2022-042 del contrato de Obra 196 del 2021, en el cual se expresa

> *"...Dando alcance a nuestras obligaciones contractuales nos permitimos solicitar la ampliación No.1 a la suspensión No.2 del Contrato No 196 DE 2021, por un periodo de treinta y nueve (39) días, desde el día veintisiete (27) de enero de 2023 hasta el día seis (6) de marzo de 2023, debido a que en el CIV 14001416 se están presentando imprevistos, esta situación se notificó a la interventoría, posterior a esto se realizaron los comités de seguimiento pero no se han podido tomar algunas decisiones para avanzar ya que requerimos el acompañamiento adicional de la entidad y en este momento nos encontramos sin una persona que apoye la supervisión.."*

De la misma forma, considerando que el acompañamiento de la interventoría debe ser constante en todas las actividades a ejecutar en la culminación de las obras contractuales se solicita, la suspensión de los contratos de Obra e Interventoría por un plazo de treinta y nueve (39) días Contados a partir del veintisiete (27) de enero de 2023 y hasta el 6 de marzo de 2023.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(NIVEL CENTRAL/NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de Los Mártires)

Se anexan a este documento la justificación técnica del contratista de obra PAVIOBRAS S.A.S. Contrato de Obra 196 de 2021 Y contratista de interventoría DAM SOLUCIONES E INGENIERIA contrato de Interventoría 198 de 2021.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: 726.45
Valor Adición Numero 1 SMLV: 201.23
Valor Máximo para Adición en SMLV: 363.23
Valor Adición Solicitada en SMLV: N/A

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la aprobación de la Ampliación No.1 a la Suspensión No.2 del Contrato de Obra 196 de 2021, por (39) treinta y nueve días, del 26 de enero de 2023 al 5 de marzo de 2023, solicitud basada en las condiciones contractuales.

Supervisor
JUAN RACHIF CABARCAS RAHMAN.
Alcalde Local de Los Mártires.

Interventor Contrato de Obra 196 de 2021
DAM SOLUCIONES E INGENIERIA
JOHANNA I. LOPEZ TINOCO
Representante Legal