SOLUCIONES E INGENIERIA

Bogotá D. C., 20 de junio de 2023

INT-DAM198-076-2022

Señores:
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MÁRTIRES
JUAN RACHIF CABARCAS RAHMAN
Alcalde Local
AV. CALLE 19 N. 28-80 PISO 6
Centro Comercial Mall Plaza
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO INTERVENTORÍA No 198 - 2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PUBLICO Y CICLO-INFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES.

Asunto: Solicitud de ampliación No.4 a la suspensión No.2 COP-196-2021y CI-198 -2021

Respetado Doctor:

De conformidad con los compromisos establecidos en el comité de seguimiento realizado el 16 de junio de 2023 y conforme a la solicitud del contratista PAVIOBRAS mediante comunicado PAVI_MART196_2022_046, se solicita a su despacho la aprobación de la ampliación N. 4 a la suspensión N. 2, dado que el apoyo a la supervisión informó en dicho comité que el Fondo de Desarrollo Local de los Mártires debe contar con un tiempo prudencial para gestionar los tramites de adición y prórroga solicitados mediante comunicado N. INT-DAM198-075-2022.

Por tanto, esta Interventoría solicita la ampliación No.4 a la suspensión N. 2 por cincuenta (50) días contados a partir del 20 de junio de 2023, hasta que el trámite surta aprobación.

Quedamos atentos a cualquier información adicional.

Se anexa al presente comunicado la solicitud emitida por el contratista de obra PAVIOBRAS S.A.S.:

1. Comunicado PAVI_MART196_2022_046 Solicitud ampliación N. 4 a la suspensión No.2

Atentamente,

JOHANNA L LÓPEZ TINOCO
Representante legal
DAM SOLUCIONES E INGENIERIA S.A.S.
INTERVENTORÍA CTO 198-2021

Cra 7 N. 180 - 30 Oficina 507
Bogotá
Tel. (1) 8058201
mallavialdam22@gmail.com

PAVIOBRAS S.A.S.

Bogotá D.C., 16 de junio de 2023

Señores
DAM SOLUCIONES E INGENIERÍA S.A.S.
Atn. Ing. Johanna López
Diagonal 79 A BIS No 55 B - 35, Oficina No.301
Bogotá D.C.

RAD: PAVI_MART196_2022_046*

ASUNTO: SOLICITUD DE AMPLIACION No.4 A LA SUSPENSIÓN No.2

REFERENCIA: CONTRATO No. 196 DE 2021
Objeto: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PUBLICO Y CICLO-INFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES.

Cordial Saludo

Dando alcance a nuestras obligaciones contractuales y de acuerdo con la reunión efectuada el día 16 de junio de 2023 con la interventoría y apoyo a la supervisión del contrato, nos permitimos solicitar la ampliación No.4 a la suspensión No.2 del Contrato No. 196 de 2021, por un periodo de cincuenta (50) días, desde el día veinte (20) de junio de 2023 hasta el día ocho (8) de agosto de 2023, debido a que el Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires se encuentra en revisión a la solicitud de adición y prórroga No.2 presentada mediante comunicado PAVI_MART196_2022_044.

Atentamente,

LUIS ALBERTO CAMARGO TOBÍAS
C.C. No. 12.560.961 de Santa Marta
REPRESENTANTE LEGAL
PAVIOBRAS S.A.S.

Dirección: Av. Cra.15 No. 119 A – 03, Oficina 325 – Cll.18I con Cra.82C, Planta; Bogotá D.C.
Teléfonos: 305 293 6105 - 305 477 5618 - 790 0785 - 790 0980
Email: ltdapaviobras@gmail.com, licitacionespaviobras20@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: _____

FECHA: 16 de Junio de 2023 **LUGAR:** Alcaldía de los Mártires

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de Seguimiento

HORA DE INICIO: _____ **HORA DE FINALIZACIÓN:** _____

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/NÓ LOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Pedro Juan Navarro R									X	Proveedora Contratista	pejoarna@yahoo	3108568435	
Diana Marcela Galindo									X	Contratista	martires032021gov@gmail.com	3186942687	
Pilar Rojas									X	FDLM	pilar.rojas@gobiernobogota.gov.co	3134221308	
Johanna I. López.									X	Interventoría	perencia@damsas.co	3015200672	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN: 16 JUNIO / 2023.

Se da inicio al comité de seguimiento del Coe 196 de 2021 con la revisión del oficio INT-DAU-198-035-2022 donde se anexa la solicitud realizada por el contratista PAUTOBRAS SAS. mediante el oficio PAUT-MART196_2022_044 solicitando una adición Presupuestal

El apoyo a la supervisión informa que necesita un plazo para revisar y verificar la viabilidad de la adición por lo tanto solicita a la interventoria que emita una Solicitud de ampliación N.4 a la suspensión N.2 de veintisiete (27) días contados a partir del 21 de junio.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN: 16 JUNIO /2023.

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Oficio ampliación N.4 a la suspensión N.2	Interventoria	20 JUNIO /23.

Elaborada por:

Fecha de la próxima reunión:

Lugar de la próxima reunión:

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(NIVEL CENTRAL/NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de Los Mártires)

Fecha de Solicitud: 20 de Junio de 2023	**Área de Origen:** INFRAESTRUCTURA	
I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: 196-2021	**Fecha de Suscripción :** 31 de diciembre de 2021	**Tipo de Contrato: Obra Publica**
Plazo Inicial: 5 meses	Fecha de Inicio: 14 de febrero de 2022	Fecha de Terminación Inicial: 13 de julio de 2022
Contratista: PAVIOBRAS SAS		
Interventor/ Supervisor: DAM SOLUCIONES E INGENIERIA	Valor Inicial: **$** 660.000.000	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 12**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **$0** CDP No.:	**Tiempo**: DEL 20 DE JUNIO DE 2023 AL 8 DE AGOSTO DE 2023 (50 DIAS). **Fecha Terminación Final**: 20 DE AGOSTO DE 2023.	AMPLIACION No. 4 A LA SUSPENSION No 2

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

MODIFICACION No. 11

Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **$0** CDP No.:	Tiempo: AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No.2 DEL 30 DE MAYO DE 2023 AL 19 DE JUNIO DE 2023. (21 DIAS). Fecha Terminación Final: 1 DE JULIO DE 2023.	AMPLIACION No. 3 A LA SUSPENSION No 2

MODIFICACION No. 10

Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **$ 0** CDP No.:	Tiempo: DEL 6 DE MARZO DE 2023 AL 29 DE MAYO DE 2023. (85 DIAS) Fecha Terminación Final: 10 DE JUNIO DE 2023.	AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSION No 2

MODIFICACIÓN No. 9		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **$0** CDP No.:	Tiempo: DEL 26 DE ENERO DE 2023 AL 5 DE MARZO DE 2023. (39 DIAS) Fecha Terminación Final: 17 DE MARZO DE 2023	AMPLIACION No.1 A LA SUSPENSION No 2
MODIFICACIÓN No 8		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **$ 0** CDP No.:	Tiempo: DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 25 DE ENERO DE 2023 Fecha Terminación Final: 6 DE FEBRERO DE 2023	SUSPENSION 2
MODIFICACION No. 7		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: $ 182.821.700 CDP No.:	Tiempo: DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 Fecha Terminación Final: 4 DE ENERO 2023	ADICION POR $ 182.821.700 Y PRORROGA No. 1 (POR 45 DIAS)
MODIFICACION No. 6		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **$ 0** CDP No.:	Tiempo: DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Fecha Terminación Final: 4 DE OCTUBRE DE 2022	AMPLIACION No. 5 A LA SUSPENSION No.1
MODIFICACIÓN No. 5		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **$0** CDP No.:	Tiempo: DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Fecha Terminación Final: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022	AMPLIACION No. 4 A LA SUSPENSION No.1

MODIFICACIÓN No. 4		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **$ 0** CDP No.:	Tiempo: DEL 23 DE AGOSTO DEL 2022 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Fecha Terminación Final: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022	AMPLIACION No. 3 A LA SUSPENSION No.1

MODIFICACIÓN No. 3		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **$ 0** CDP No.:	Tiempo: DEL 8 DE AGOSTO DEL 2022 AL 22 DE AGOSTO DE 2022 Fecha Terminación Final: 28 DE AGOSTO DE 2022	AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSION No.1

MODIFICACIÓN No.2		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **$ 0** CDP No.:	Tiempo: DEL 23 DE JULIO DE 2022 AL 6 DE AGOSTO DE 2022 Fecha Terminación Final: 12 DE AGOSTO DE 2022	AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No.1

MODIFICACIÓN No.1		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **$ 0** CDP No.:	Tiempo: DEL 8 DE JULIO DE 2022 AL 22 DE JULIO DE 2022 Fecha Terminación Final: 28 DE JULIO DE 2022	SUSPENSION No. 1

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato

Objeto: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y CICLO- INFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES.

Valor total ejecutado a la última factura: $ 592.925.360

Plazo de ejecución actual: Dieciocho (18) meses y siete (7) días.
Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato

Valor del Contrato:	**$660.000.000**
Valor ejecutado a última factura:	**$592.925.360**
Valor a Adicional No.1:	**$182.821.700.00**
Valor a Adicional No.2:	**$0**
Valor total (incluyendo la Adición No. 1):	**$842.821.700.00**

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

Teniendo en cuentas la solicitud de Ampliación No. 4 a la Suspensión No. 2 mediante oficio INT-DAM198-076-2022 del contrato de Interventoría 198 del 2021, basados en a la solicitud emitida por el contratista de obra mediante los oficios PAVI-MART196-2022-044 del contrato de Obra 196 del 2021, en el cual se expresa:

De conformidad con los compromisos establecidos en el comité de seguimiento realizado el 16 de junio de 2023, se solicita a su despacho la aprobación de la ampliación N. 4 a la suspensión N. 2, dado que el apoyo a la supervisión informó en dicho comité que el Fondo de Desarrollo Local de los Mártires debe contar con un tiempo prudencial para gestionar los tramites de adición y prórroga solicitados mediante comunicado N. INTDAM198-075-2022.
Por tanto, esta Interventoría solicita la ampliación a la suspensión N. 2 por cincuenta (50) días contados a partir del 21 de junio hasta que el trámite surta aprobación.

Se anexan a este documento la justificación del contratista de obra PAVIOBRAS S.A.S. Contrato de Obra 196 de 2021 y contratista de interventoría DAM SOLUCIONES E INGENIERIA contrato de Interventoría 198 de 2021.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: 726.45
Valor Adición Numero 1 SMLV: 201.23
Valor Máximo para Adición en SMLV: 363.23
Valor Adición Solicitada en SMLV: N/A

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor solicito la aprobación de la Ampliación No.4 a la Suspensión No.2 del Contrato de Obra 196 de 2021, por (50) cincuenta días, a partir del 20 de junio al 8 de agosto de 2023, solicitud basada en las condiciones contractuales.

Supervisor
JUAN RACHIF CABARCAS RAHMAN.
Alcalde Local de Los Mártires.

Interventor Contrato de Obra 196 de 2021
DAM SOLUCIONES E INGENIERIA
JOHANNA I. LOPEZ TINOCO
Representante Legal

ARQ.PILAR EUGENIA ROJAS CASTIBLANCO
Apoyo a la Supervisión Contrato de Interventoría 198 de 2021 - Profesional área Infraestructura FDLM.

Proyecto: Pilar Eugenia Rojas Castiblanco – Apoyo a la Supervisión CI. 198 de 2021- Interventoría del COP. 196 de 2021.

Revisó: Dairo Yezzid Leon Romero - Profesional Especializado, área planeación FDLM.