RAÚL ERNESTO VARGAS SOLANO
SUB-DIRECCIÓN VÍAS REGIONALES UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO: Contrato de interventoría No. 1093 de 2022 cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"** **LOTE 7.**
Periodo:	01 de noviembre al 30 de noviembre de 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3897 del 27 de octubre de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA ALBANIA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
LICITACIÓN PÚBLICA:	LP-002-2022
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	No. 1003-3-152-2022 DEL 24 DE AGOSTO DE 2022
CONTRATO No.:	120-6-8-85-2022 FIRMADO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO ALBANIA - SANTANDER
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VÍAS3 ALBANIA
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDREA KATHERINE GUTIÉRREZ PUENTES
NIT.:	901..629.817-1
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL"
VÍA A INTERVENIR:	**CORREDOR VIAL PRODUCTIVO SANTA RITA, POTREROS, CORDONCILLAL, SALITRE Y PUEBLO VIEJO.**
VALOR DEL CONTRATO:	$ 857.312.554,00
PLAZO:	CUATRO (04) MESES Y VEINTINUEVE (29) DÍAS
VALOR ANTICIPO:	N.A. (CLAUSULA 6. LA ENTIDAD NO ENTREGA ANTICIPO)
FECHA DE INICIO:	25 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	24 DE JUNIO DE 2023
TOTAL PRORROGAS	3
PRORROGA 1:	24 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PRORROGA 2:	24 DE NOVIEMBRE DE 2023
PRORROGA 3:	24 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO ACTUALIZADO:	10 MESES
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL 197
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:	MARÍA CAMILA RODRÍGUEZ
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO:	OSCAR JAVIER VILLAREAL NEIRA
SUPERVISOR POR INVIAS:	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA BARBOSA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
LICITACIÓN PÚBLICA:	LP-004-2022
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	NO.480 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONTRATO No.:	142 -2022 FIRMADO EL 5 DE OCTUBRE DE 2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO BARBOSA - SANTANDER
CONTRATISTA:	ACONCHA INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	FRANCY TATIANA LEÓN TOBARÍA
NIT.:	900.496.860-0
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL"
VÍA A INTERVENIR:	**CORREDOR VIAL PRODUCTIVO UBICADO EN EL SECTOR EL CABLE DE LA VEREDA SANTA ROSA, ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA**
VALOR DEL CONTRATO:	$ 284.788.600
PLAZO:	TRES (03) MESES
VALOR ANTICIPO:	N/A
FECHA DE INICIO:	21/2/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	20/5/2023
TOTAL PRORROGAS	3
PRORROGA 1:	30 DE JUNIO DE 2023
PRORROGA 2:	30 DE AGOSTO DE 2023
PRORROGA 3:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PLAZO ACTUALIZADO:	7 MESES
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL 197
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:	LUIS CARLOS ULLOA
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO:	OSCAR JAVIER VILLAREAL NEIRA
SUPERVISOR POR INVIAS:	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA EL CARMEN DE CHUCURÍ – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
LICITACIÓN PÚBLICA:	LOP SPM 004 2022
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	NO. 562 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2022
CONTRATO No.:	209-2022
CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPIO DE CARMEN DE CHUCURÍ
CONTRATISTA:	SUPROCON SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS ALEXIS CORREA SALAZAR CC 79.391.416
NIT.:	900-517.568-3

OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL CAÑAVERALES EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1802 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO EL CARMEN DE CHUCURÍ SANTANDER"
VÍA A INTERVENIR:	**CAÑAVERALES.**
VALOR DEL CONTRATO:	$ 2.245.560.806,00
PLAZO:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO:	13 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	12 DE JUNIO DE 2023
TOTAL PRORROGAS	2
PRORROGA 1:	24 DE NOVIEMBRE DEL 2023
PRORROGA 2:	30 DE DICIEMBRE DEL 2023
PLAZO ACTUALIZADO:	8 MESES
SUSPENSIÓN No.1:	15 DE MARZO DE 2023
AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN:	13 DE ABRIL DE 2023
REINICIO No.1:	26 DE ABRIL DE 2023
SUSPENSIÓN No.2:	14 DE JULIO DE 2023
REINICIO No.2:	17 DE AGOSTO DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL 197
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:	DIEGO FERNANDO GUTIÉRREZ ARISTIZÁBAL
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO:	OSCAR JAVIER VILLAREAL NEIRA
SUPERVISOR POR INVIAS:	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA LEBRIJA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
LICITACIÓN PÚBLICA:	LEB-LP-SIF-001-2023
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	150-02-04-033-2023 DEL 18 DE ABRIL DE 2023
CONTRATO No.:	00-294 DEL 21 DE ABRIL DE 2023
CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPIO DE LEBRIJA
CONTRATISTA:	GCS CONSTRUCCIONES SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER ANTONIO GONZÁLEZ ARENAS
NIT.:	900.653.937-2
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LEBRIJA, SANTANDER
VÍA A INTERVENIR:	**LA VICTORIA-ZARAGOSA-SARDINAS-CERRO DE LA AURORA-RIO SUCIO-PUYANA-AGUIRRE/EL OSO- SANTERO-LLANADAS-SANTA ROSA-PALONEGRO- MANCHADORES-SAN PABLO-ANGELINOS.**
VALOR DEL CONTRATO:	$4.481.907.754
PLAZO:	SIETE (07) MESES
FECHA DE INICIO:	18 DE MAYO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	17 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRORROGAS	0
PRORROGA 1:	NA
PRORROGA 2:	NA
PLAZO ACTUALIZADO:	7 MESES
SUSPENSIÓN NO.1	NA
REINICIO NO.1	NA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL 197
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:	DONALDO ANDRÉS DURÁN SANDOVAL
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO:	OSCAR JAVIER VILLAREAL NEIRA
SUPERVISOR POR INVIAS:	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA PIEDECUESTA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
LICITACIÓN PÚBLICA:	SINF-LP-007-22
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	24 DE MARZO DE 2023
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4753544
CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS RURALES
REPRESENTANTE LEGAL:	INGRY JOHANNA SUAREZ BLANCO
NIT.:	901693588-1
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL
VÍA A INTERVENIR:	**LAS AMARILLAS – SANTA RITA.**
VALOR DEL CONTRATO:	$4.064.080.323
PLAZO:	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO:	18 DE MAYO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	17 DE AGOSTO DE 2023
TOTAL PRORROGAS	1
PRORROGA 1:	14 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA 2:	NA
PLAZO ACTUALIZADO:	7 MESES
SUSPENSIÓN NO.1	NA
REINICIO NO.1	NA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL 197
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:	LEONARDO DUEÑES GÓMEZ
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO:	OSCAR JAVIER VILLAREAL NEIRA
SUPERVISOR POR INVIAS:	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA PUERTO WILCHES – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
LICITACIÓN PÚBLICA:	PW-SP-LP-22-040
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	NO. 1030 DEL 25 DE AGOSTO DE 2022
CONTRATO No.:	233 – 2022 FIRMADO 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTO KM8
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE ALEXIS LEBOLO SUAREZ
NIT.:	901.629.210-1
OBJETO:	"MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA ENTRE LOS CORREGIMIENTOS CAMPO DURO Y KILOMETRO 8 ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES"
VÍA A INTERVENIR:	**CORREGIMIENTOS CAMPO DURO Y KILOMETRO 8.**
VALOR DEL CONTRATO:	$13.899.999.963,00
PLAZO:	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIO:	01 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE ENERO DE 2024
TOTAL PRORROGAS	0
PRORROGA 1:	NA
PRORROGA 2:	NA
PLAZO ACTUALIZADO:	12 MESES
SUSPENSIÓN NO.1	NA
REINICIO NO.1	NA
VALOR ANTICIPO:	N.A. (CLAUSULA 6. LA ENTIDAD NO ENTREGA ANTICIPO)
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL 197
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:	EDWARD ANDRÉS AYALA
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO:	OSCAR JAVIER VILLAREAL NEIRA
SUPERVISOR POR INVIAS:	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA SAN GIL – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
LICITACIÓN PÚBLICA:	LP – 003 DE 2022
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	10-33-614-2022 DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2022
CONTRATO No.:	COP-010-2022
CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN GIL
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN PEDRO
REPRESENTANTE LEGAL:	YANETH CAROLINA SARMIENTO BUENO
NIT.:	901.657.072-9
OBJETO:	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOS DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL – NACIONAL”
VÍA A INTERVENIR:	**JARAL – SAN PEDRO**
PLAZO:	UN (01) MES
FECHA DE INICIO:	01 DE MARZO 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE MARZO DE 2023
TOTAL, PRORROGAS	3
PRORROGA 1:	30 DE JUNIO DE 2023
PRORROGA 2:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PRORROGA 3:	31 DE DICIEMBRE DE 203
PLAZO ACTUALIZADO:	8 MESES
SUSPENSIÓN NO.1	22 DE AGOSTO DE 2023
REINICIO NO.1	09 DE OCTUBRE DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL 197
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:	HERBERT ALEXIS TIBADUIZA DÍAZ
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO:	OSCAR JAVIER VILLAREAL NEIRA
SUPERVISOR POR INVIAS:	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA SAN VICENTE DE CHUCURÍ – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
LICITACIÓN PÚBLICA:	LP – SVCH – SPI – 288 - 2022
CONTRATO No.:	438-2022
CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ
CONTRATISTA:	ASOINGENIERÍA DEL ORIENTE SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS ALFREDO LEÓN RODRÍGUEZ CC5.697.305
NIT.:	804.003.583-2
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
VÍA A INTERVENIR:	**LA COLORADA.**
VALOR DEL CONTRATO:	$2.247.485.702
PLAZO:	6 MESES
FECHA DE INICIO:	10 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2023
TOTAL PRORROGAS	2
PRORROGA 1:	29 DE NOVIEMBRE DE 2023
PRORROGA 2:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO ACTUALIZADO:	9 MESES
SUSPENSIÓN No.1	NA
REINICIO No.1	NA
SUPERVISOR MUNICIPIO:	HERBERT HERNEY RUEDA MARTÍNEZ
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO:	OSCAR JAVIER VILLAREAL NEIRA
SUPERVISOR INVIAS:	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA SUAITA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
LICITACIÓN PÚBLICA:	LP-001-2022
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	NO.268 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022
CONTRATO No.:	182 DE 2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO SUAITA - SANTANDER
CONTRATISTA:	PAVIGAS SAS
	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLAS COLRURAL SUAITA
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS EDUARDO ORDOÑEZ
	NINI LINDSAY ZAMBRANO PEÑALOZA
NIT.:	804.742.028
	901.678.528-5
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES VEREDA EFRAÍN SECTORES SALITRE, SAN MARTIN, TRUJILLO, LA LÍNEA, EN EL MUNICIPIO DE SUAITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"
VÍA A INTERVENIR:	CORREDOR VIAL PRODUCTIVO DE LA VEREDA EFRAÍN SECTORES SALITRE,
	SAN MARTIN, TRUJILLO, LA LÍNEA
VALOR DEL CONTRATO:	$ 647.210.148
PLAZO:	TRES (03) MESES
VALOR ANTICIPO:	N.A.
FECHA DE INICIO:	10 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	09 DE JULIO DE 2023
TOTAL, PRÓRROGAS:	3
PRÓRROGA 1:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PRÓRROGA 2:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PRÓRROGA 3:	NA
PLAZO ACTUALIZADO:	5 MESES
SUSPENSIÓN No.1	
REINICIO No.1	
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL 197
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO:	OSCAR JAVIER VILLAREAL NEIRA
SUPERVISOR POR INVIAS:	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA SUCRE – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
LICITACIÓN PÚBLICA:	LP-002-2022
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	NO. 0223 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2022
CONTRATO No.:	LP-002-2022

CONTRATANTE:	MUNICIPIO SUCRE - SANTANDER
CONTRATISTA:	JALGAVI INGENIEROS LTDA
REPRESENTANTE LEGAL:	ISLEY RINCÓN SUAREZ
	YENNY PAOLA CALA ARDILA
NIT.:	900.232.348-8
OBJETO:	"ANUAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SUCRE DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL"
VÍA A INTERVENIR:	CORREDOR VIAL PRODUCTIVO SUCRE- PRADERA; ALTAMIRA - GRANJA
	- SABANA – ARALES.
VALOR DEL CONTRATO:	$ 2.700.0000.000
PLAZO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR ANTICIPO:	N.A.
FECHA DE INICIO:	16 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL, PRORROGAS	0
PRORROGA 1:	NA
PRORROGA 2:	NA
PLAZO ACTUALIZADO:	9 MESES Y MEDIO
SUSPENSIÓN No.1	
REINICIO No.1	
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:	GUSTAVO ANDRÉS ARDILA SANABRIA
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO:	OSCAR JAVIER VILLAREAL NEIRA
SUPERVISOR POR INVIAS:	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA VÉLEZ – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
LICITACIÓN PÚBLICA:	VLZ-LP-002-2022
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	NO.316 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CONTRATO No.:	167 DE 2022 FIRMADO EL 3 DE OCTUBRE DE 2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO VÉLEZ - SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN PABLO
REPRESENTANTE LEGAL:	EDGAR AUGUSTO VILLATE HERNÁNDEZ
NIT.:	901.636.218-7
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VÉLEZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL
	INVIAS"
VÍA A INTERVENIR:	CORREDOR VIAL PRODUCTIVO QUE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VÉLEZ CONDUCE A GUEPSA EN EL SECTOR DE LA
	VEREDA LOS EJIDOS Y SAN PABLO.
VALOR DEL CONTRATO:	$ 2.082.786.374
PLAZO:	DOCE (12) MESES
VALOR ANTICIPO:	$ 416.557.274,8
FECHA DE INICIO:	03 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	02 DE FEBRERO DE 2024
TOTAL, PRORROGAS	0
PRORROGA 1:	NA
PRORROGA 2:	NA
PLAZO ACTUALIZADO:	12 MESES
SUSPENSIÓN No.1	NA
REINICIO No.1	NA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL 197
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:	HARVI HIUSTON ANTONY
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO:	OSCAR JAVIER VILLAREAL NEIRA
SUPERVISOR POR INVIAS:	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO - CDP	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
214321	2023 ALBANIA	Fuente Nación, Recurso 54	rubroC-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 900.000.000	$857.312.554,00	$ 42.687.446,00
213521	2023 BARBOSA	Fuente Nación, Recurso 11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 300.000.000	$ 284.788.600	$ 15.211.400,00
22-00488	2022-2023 LEBRIJA	SIIF Nación 79621	Referencia 2-2021-54199	$4.499.910.000	$ 4.481.907.754	$ 18.002.246
23-00340	2022-2023 PIEDECUESTA	SIIF Nación 79621	Referencia2-2021-054199	$ 4500.000.000	$ 4.064.080.323	$ 435.919.677
22-00334	2022-2023 PUERTO WILCHES	SIIF Nación 79621	Referencia2-2021-54199	$9.900.000.000	$ 9.738.378.741	$ 161.621.259
213821	2023 SAN GIL	SIIF Nación 113121	2-2021-60294	$1.000.000.000	$ 978.867.158	$ 21.132.842
22-2402	2022-2023 SAN VICENTE	SIIF Nación 79621	2-2021-54199	$2.250.000.000	$ 2.247.485.702	$ 2.514.298
213821	2022-2023 SUAITA	Fuente nación, recurso 54	C-2402-0600-12-0-24020	$ 675.000.000	$ 647.210.148	$ 27.789.852
517006	2022-2023 SUCRE	SIIF Nación 79621	2-2021-54199	$2.700.000.000	$ 2.700.000.000	$ 0
230-1	2022-2023 VÉLEZ	SIIF Nación 79621	230-1	$2.250.000.000	$ 2.082.786.374	$ 167.213.626

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de noviembre de 2023 no se tienen actas de obra y/o ajustes tramitados durante dicho periodo.

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA DE COBRO 1 PIEDECUESTA	$518.670.175,00	$4.180.610,00	N/A	$522.850.785,00
ACTA DE COBRO 2 PIEDECUESTA	$887.625.132,00	$2.508.366,00	N/A	$890.133.498,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No 13 comprendido entre el 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2023, los municipios con avance de obra son: Municipio de Albania Santander con un avance de obra de 53.32%. Municipio de Piedecuesta Santander con un avance de obra de 46.12%. Municipio de Puerto Wilches Santander con un avance de obra de 35.10%. Municipio de San Vicente de Chucuri Santander con un avance de obra de 61.22%. Municipio de Sucre Santander con un avance de obra de 40.39%. Municipio de Vélez Santander con un avance de obra de 51.92%. Municipio El Carmen de Chucuri Santander con un avance de obra de 17.04%. Municipio de Lebrija Santander con un avance de obra de 6.95%.

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Municipio de Albania – Santander

Según el Convenio Interadministrativo en su CLÁUSULA TERCERA informa que, para el respaldo de las obligaciones contractuales, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 214321 del 3 de noviembre de 2021 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará la suma de **NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($900.000.000). M/CTE del rubro C-2402-0600-12-0-2402041-02,** Fuente Nación, Recurso 54. Lo anterior, de conformidad con la distribución de recursos contenida en el Memorando SVR 81717 del 03 de noviembre de 2021

Nota: El documento de prórroga al convenio interadministrativo fue efectuado quedando:

Se realizó seguimiento y apoyo al Instituto Nacional de Vías – INVIAS respecto a la prórroga solicitada por el municipio al convenio interadministrativo, la cual quedo legalizada de la siguiente manera:

- PRÓRROGA NUMERO DOS (02) DE 2022.
- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 1756 DE 2021.
- PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023.
- APROBADA POR EL INVIAS SEGÚN ACTA No. 78 del 29/diciembre/2022.

VIGENCIA FISCAL	VALOR
2022	NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($900.000.000,00)

ITEM	VALOR	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 857 312 554.00	**100%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 857 312 554.00	**100%**

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 457.119.053,79	**53.32%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	**0%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 457.119.053,79**	**53.32%**

Municipio de Barbosa – Santander ya terminó

Según el Convenio Interadministrativo en su CLÁUSULA TERCERA informa que para el respaldo de las obligaciones contractuales, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 213521 del 3 de noviembre de 2021 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará la suma TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000) M/CTE, distribuidos de la siguiente manera del rubro C-2402- 0600-12-0-2402041-02, Fuente Nación, Recurso 11 el valor de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) y del C-2402-0600-12-0-2402112-02, Fuente Nación, Recurso 11 el valor de CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000). Toda vez que el plazo el convenio excederá la actual vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias según Oficio radicado 2- 2021-060294, con número de autorización SIIF Nación 113121 del 11 de noviembre de 2021, así:

Nota: *El documento de prórroga al convenio interadministrativo fue efectuado quedando:*

Se realizó seguimiento y apoyo al Instituto Nacional de Vías – INVIAS respecto a la prórroga solicitada por el municipio al convenio interadministrativo, la cual queda legalizada de la siguiente manera: **BARBOSA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN**

- PRÓRROGA NUMERO DOS (02) DE 2022.
- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 1756 DE 2021.
- PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023.
- APROBADA POR EL INVIAS SEGÚN ACTA No. 76 del 27/diciembre/2022.
- BARBOSA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

VIGENCIA FISCAL	VALOR
2022	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES PESOS ($265.000.000,00)
2023	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000,00)

ÍTEM	VALOR	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 284.788.600,00	**100%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 284.788.600,00	**100%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 279.737.846,49	**99,57%**

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	**0%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 279.737.846,49**	**99,57%**

Municipio de El Carmen de Chucuri – Santander

Según el Convenio Interadministrativo en su CLÁUSULA TERCERA informa que para el respaldo de las obligaciones contractuales y como excede la vigencia fiscal, existe con oficio No. 5.2.0.1 Referencia 2-2021-054199 de fecha 12 de octubre de 2021 con numero de autorización SIIF Nación 79621 del 12 de octubre de 2021 el recurso por valor de $ 2.250.000.000, incluyendo IVA.

VIGENCIA FISCAL	VALOR
2022	UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($1.350.000.000,00)
2023	NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($900.000.000,00)

ÍTEM	VALOR	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 2.191.537.713,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 2.191.537.713,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 373.438.026,00	17.04%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 373.438.026,00**	**17.04%**

Municipio de Lebrija – Santander

Según el Convenio Interadministrativo en su CLÁUSULA TERCERA informa que para el respaldo de las obligaciones contractuales y como excede la vigencia fiscal, existe con oficio No. 5.2.0.1 Referencia 2-2021-054199 de fecha 12 de octubre de 2021 con numero de autorización SIIF Nación 79621 del 12 de octubre de 2021 el recurso por valor de $ 4.499.910.000, incluyendo IVA.

VIGENCIA FISCAL	VALOR
2022	MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS ($1.349.910.000,00)
2023	TRES MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($3.150.000.000,00)

ÍTEM	VALOR	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.481.907.754,00	**100%**

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 4.250.193.123,00	**94,83%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 311.492.588,00	**6.95%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	**0%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 311.492.588,00**	**6.95%**

Municipio Piedecuesta – Santander

Según el Convenio Interadministrativo en su CLÁUSULA TERCERA informa que para el respaldo de las obligaciones contractuales y como excede la vigencia fiscal, existe con oficio No. 5.2.0.1 Referencia 2-2021-054199 de fecha 12 de octubre de 2021 con numero de autorización SIIF Nación 79621 del 12 de octubre de 2021 el recurso por valor de $4.500.000.000, incluyendo IVA.

VIGENCIA FISCAL	VALOR
2022	MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($1.350.000.000,00)
2023	TRES MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($3.150.000.000,00)

ÍTEM	VALOR	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.064.080.323,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 3.773.092.171,87	92.84%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.874.353.844,97	46.12%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 1.874.353.844,97**	**46.12%**

Municipio Puerto Wilches - Santander

Según el Convenio Interadministrativo en su CLÁUSULA TERCERA informa que para el respaldo de las obligaciones contractuales y como excede la vigencia fiscal, existe con oficio No. 5.2.0.1 Referencia 2-2021-054199 de fecha 12 de octubre de 2021 con numero de autorización SIIF Nación 79621 del 12 de octubre de 2021 el recurso por valor de $ 9.900.000.000, incluyendo IVA.

VIGENCIA FISCAL	VALOR
2022	OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($800.000.000,00)
2023	NUEVE MIL CIEN MILLONES DE PESOS ($9.100.000.000,00)

ÍTEM	VALOR	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 9.515.493.149,00	**100%**

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 8.503.996.227,00	**89.37%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 3.339.938.095,00	**35.10%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	**0%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 3.339.938.095,00**	**35.10%**

Municipio San Gil - Santander

Según el Convenio Interadministrativo en su CLÁUSULA TERCERA informa que para el respaldo de las obligaciones contractuales, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 213821 del 3 de noviembre de 2021 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, y que según las vigencias futuras existe con oficio radicado 2-2021-060294 con numero de autorización SIIF Nación 113121 del 11 de noviembre de 2021 el recurso por valor de $ 1.000.000.000, incluyendo IVA.

Nota: El documento de prórroga al convenio interadministrativo fue efectuado quedando:

Se realizó seguimiento y apoyo al Instituto Nacional de Vías – INVIAS respecto a la prórroga solicitada por el municipio al convenio interadministrativo, la cual queda legalizada de la siguiente manera:

- PRÓRROGA NUMERO DOS (02) DE 2022.
- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 1756 DE 2021.
- PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023.
- APROBADA POR EL INVIAS SEGÚN ACTA No. 78 del 29/diciembre/2022.

VIGENCIA FISCAL	VALOR
2022	QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000,00)
2023	QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000,00)

ÍTEM	VALOR	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 951.293.901,00	**100%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 951.293.901,00	**100%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 581.525.961,00	**61.13%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	**0%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 581.525.961,00**	**61.13%**

Municipio San Vicente de Chucuri - Santander

Según el Convenio Interadministrativo en su CLÁUSULA TERCERA informa que para el respaldo de las obligaciones contractuales y como excede la vigencia fiscal, existe con oficio No. 5.2.0.1 Referencia 2-2021-054199 de fecha 12 de octubre de 2021 con numero de autorización SIIF Nación 79621 del 12 de octubre de 2021 el recurso por valor de $ 2.250.000.000, incluyendo IVA.

VIGENCIA FISCAL	VALOR
2022	UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($1.350.000.000,00)
2023	NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($900.000.000,00)

ÍTEM	VALOR	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 2.198.150.179,00	**100%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 2.198.150.179,00	**100%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.345.707.540,00	**61.22%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	**0%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 1.345.707.540,00**	**61.22%**

Municipio Suaita – Santander

Según el Convenio Interadministrativo en su CLÁUSULA TERCERA informa que, para el respaldo de las obligaciones contractuales, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 213821 del 3 de noviembre de 2021 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO del rubro C-2402-0600-12-0-2402021-02 fuente nación, recurso 54, de conformidad con el Memorando SVR 81717 del 03 de noviembre de 2021, el recurso por valor de $ 675.000.000, incluyendo IVA. En relación con la distribución de los recursos no se cuenta con el contrato de obra, por lo anterior se establece inicialmente en la siguiente tabla las condiciones planteadas de la propuesta adjudicada.

Nota: El documento de prórroga al convenio interadministrativo fue efectuado quedando:

Se realizó seguimiento y apoyo al Instituto Nacional de Vías – INVIAS respecto a la prórroga que requería este municipio al convenio interadministrativo, la cual queda legalizada de la siguiente manera:

- PRÓRROGA NUMERO DOS (02) DE 2022.
- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 1756 DE 2021.

- PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023.
- APROBADA POR EL INVIAS SEGÚN ACTA No. 78 del 29/diciembre/2022.

SUITA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

VIGENCIA FISCAL	VALOR
2021	SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($675.000.000,00)

ÍTEM	VALOR	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 647.210.148,00	**100%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 647.210.148,00	**100%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 645.074.354,51	**99.67%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	**0%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 645.074.354,51**	**99.67%**

Municipio Sucre – Santander

Según el Convenio Interadministrativo en su CLÁUSULA TERCERA informa que para el respaldo de las obligaciones contractuales y como excede la vigencia fiscal, existe con oficio No. 5.2.0.1 Referencia 2-2021-054199 de fecha 12 de octubre de 2021 con numero de autorización SIIF Nación 79621 del 12 de octubre de 2021 el recurso por valor de $2.700.000.000, incluyendo IVA.

VIGENCIA FISCAL	VALOR
2022	UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($1.350.000.000,00)
2023	UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($1.350.000.000,00)

ÍTEM	VALOR	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 2.546.726.557,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 2.294.600.628,00	90.10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$1.028622.856,00	40.39%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$1.028622.856,00	40.39%

Municipio Vélez - Santander

Según el Convenio Interadministrativo en su CLÁUSULA TERCERA informa que para el respaldo de las obligaciones contractuales y como excede la vigencia fiscal, existe con oficio No. 5.2.0.1 Referencia 2-2021-054199 de fecha 12 de octubre de 2021 con numero de autorización SIIF Nación 79621 del 12 de octubre de 2021 el recurso por valor de $ 2.250.000.000, incluyendo IVA.

VIGENCIA FISCAL	VALOR
2022	UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($1.350.000.000,00)
2023	NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($900.000.000,00)

ÍTEM	VALOR	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 2.032.377.769,00	**100%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1.795.808.997,00	**88.36%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.055.210.538,00	**51.92%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	**0%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 1.055.210.538,00**	**51.92%**

1.4.2. ANTICIPO

Durante el periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2023, se inicia tramite de anticipo para el municipio de Vélez, pero no se ha realizado ningún desembolso.

Otorgado	**20%** **$ 416.557.274,80**
Amortizado	**$ 175.382.148,00**
Saldo	**$ 241.175.126,80**

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Para el periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2023 se tienen los siguientes programados vs ejecutados.

Municipio de Albania Santander

Metafísica programada: 100 %

Metafísica ejecutada: 53.32 %

Municipio de Barbosa. Santander

Metafísica programada: 100 %

Metafísica ejecutada: 99.57 %

Municipio de El Carmen de chucuri. Santander

Metafísica programada: 100 %

Meta Metafísica ejecutada:17.04 %

Municipio de Lebrija. Santander

Metafísica programada: 94.83 %

Metafísica ejecutada: 7 %

Municipio de Piedecuesta. Santander

Metafísica programada: 92.84 %

Metafísica ejecutada: 46 %

Municipio de Puerto Wilches. Santander

Metafísica programada: 89.37 %

Metafísica ejecutada:35.10 %

Municipio de San Gil. Santander

Metafísica programada: 100 %

Metafísica ejecutada: 61.1 %

Municipio de San Vicente de Chucuri. Santander

Metafísica programada: 100 %

Metafísica ejecutada: 61.2 %

Municipio de Suaita. Santander

Metafísica programada: 100 %

Metafísica ejecutada: 99.67 %

Municipio de Sucre. Santander

Metafísica programada: 90.1 %

Metafísica ejecutada: 40.39 %

Municipio de Vélez. Santander

Metafísica programada: 88.4 %

Metafísica ejecutada: 51.9 %

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2023 no se presentan actas de fijación de precios no previstos.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2023 no se presentan actas de modificación de cantidades de obra.

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
Sucre 11 de mayo de 2023	02	Aprobado
Barbosa 11 de mayo de 2023	02	Aprobado
Albania 11 de mayo de 2023	02	Aprobado
Suaita 15 de mayo de 2023	02	Aprobado
Piedecuesta 18 de mayo de 2023	01	Aprobado
Carmen de chucuri 25 de mayo de 2023	02	Aprobado

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el presente periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2023, no se realizaron actas de suspensión.

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el presente periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2023, no se realizaron adiciones, prorrogas y/o modificaciones.

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

Se describe a continuación las condiciones exigidas en los diferentes contratos de obra por las entidades contratantes municipios de: Albania, Barbosa, Carmen de Chucurí, Lebrija, Piedecuesta, Puerto Wilches,

San Gil, San Vicente de Chucurí, Suaita, Sucre y Vélez todos del Departamento de Santander, las cuales deben ser cumplidas por parte de los contratistas en la consecución de las pólizas y modificaciones a las mismas.

De igual manera, se anexa información de las pólizas generadas por los diferentes contratistas de obra en cumplimiento a las exigencias contractuales.

Municipio de Albania

Según la CLÁUSULA 18. GARANTÍAS y en relación a la Garantía de Cumplimiento y responsabilidad civil, a partir de la firma del contrato, esta póliza debe tener las siguientes características:

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN		
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el Articulo 2.2.1.2.3.f .2 del Decreto l082 de 2015, a saber (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.		
Asegurado beneficiario	Albania, Santander, identificada con NIT 800099455-5		
Amparo, vigencia y valores asegurados	**Amparo**	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan,	Hasta la liquidación del contrato.	Del 10% del valor total del contrato.
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo.	N/A
	Devolución del pago anticipado.	Hasta la liquidación del contrato o hasta que la Entidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado, de acuerdo con lo que determine la Entidad estatal.	N/A
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato.	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Del 10% del valor total del contrato.
	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción.	Cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra.	Del 30% del valor total del contrato.
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de Existencia y		

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
	Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentajes de participación quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor asegurado es $ 14.980.420,20 aproximar a $ 14.980.421

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurado	Albania, Santander, identificada con NIT 800099455-5
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentajes de participación quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	Doscientos (200) SMLMV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1500) SMLMV.
Beneficiarios	Terceros afectados y el municipio de Albania, Santander identificada con NIT 800099455-5.
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3o del Artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
	• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor asegurado es $ 14.980.420,20 aproximar a $ 14.980.421

Nota: *Considerando que en la cláusula de garantías del contrato de obra No. 120-6-8-85-2022 se omitió incluir como beneficiario al INVIAS, toda vez que el proyecto que dio origen al contrato de obra viene de la citada entidad, el municipio de Albania realizó otro si modificatorio al contrato en el cual se realizaba la inclusión mencionada.*

Para el presente informe se relacionan las pólizas iniciales con la inclusión del INVIAS como beneficiario; y las pólizas ajustadas al acta de inicio aprobadas por la entidad contratante y entregadas a la interventoría, a la fecha del cierre del presente informe está pendiente de la actualización de las pólizas con la modificación al contrato por prorroga #3 con fecha de terminación el 24 de diciembre de 2023, la entidad contratante no ha hecho entrega de la aprobación de las pólizas según las prórrogas realizadas a la fecha del contrato de obra.

PÓLIZAS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA					
GARANTÍAS	PÓLIZAS	FECHA	VIGENCIA		VALOR
			FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	
Cumplimiento de Contrato	B-100029072 Anexo 07	26/07/2023	25/01/2023	24/03/2024	**$85.731.255,4**
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones	B-100029072 Anexo 07	26/07/2023	25/01/2023	24/11/2026	**$85.731.255,4**
Estabilidad y calidad de la Obra	B-100029072 Anexo 06	26/07/2023	25/01/2023	24/11/2028	**$257.193.766,2**
RCE (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)					
Predios Labores y Operaciones	B-100006801 Anexo 08	28/07/2023	25/01/2023	24/11/2023	**$232.000.000**

Municipio de Barbosa

Según la CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. GARANTÍAS y con relación a la Garantía de Cumplimiento y responsabilidad civil, a partir de la firma del contrato, esta póliza debe tener las siguientes características:

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN		
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el Articulo 2.2.1.2.3.f .2 del Decreto l082 de 2015, a saber (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria.		
Asegurado beneficiario	Municipio de Barbosa, Santander, identificado con NIT 890.206.033-8 Instituto Nacional de Vías INVIAS NIT: 800.215.807-2		
Amparo, vigencia y valores asegurados	**Amparo**	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y	Hasta la liquidación del contrato.	Diez por ciento (10%) del valor total del contrato.

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN		
	la cláusula penal pecuniaria que se le impongan,		
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato.	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato.
	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción.	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de la obra por parte de la entidad	Treinta por ciento (30%) del valor final de las obras.
	Calidad de la revisión, actualización y/0 modificación y/o ajustes de los estudios y diseños para garantizar la estabilidad de las obras.	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de aprobación definitiva de la revisión, actualización y/o modificación y/o ajustes de los estudios y diseños	Treinta por ciento (30%) del valor total de este ítem
	Responsabilidad civil extracontractual Articulo (2.2.1.2.3.1.17 Decreto 1082 de 2015)	Igual al periodo de ejecución del contrato	Doscientos (200) SMLMV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMLMV
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentajes de participación quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.		
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor asegurado es $ 14.980.420,20 aproximar a $ 14.980.421		

Para el presente informe se relacionan las pólizas ajustadas a la prórroga No.2; al cierre del mismo, no se cuenta con el acta de aprobación de pólizas ajustadas a la prórroga No.2, la entidad contratante no ha hecho entrega de la aprobación de las pólizas según las prórrogas realizadas al contrato de obra.

PÓLIZAS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA					
GARANTÍAS	**PÓLIZAS**	**FECHA**	**VIGENCIA**		**VALOR**
			FECHA INICIAL	**FECHA VENCIMIENTO**	
Cumplimiento de Contrato	4007273 Anexo 3	26/05/2023	21/02/2023	03/03/2024	**$28.478.860**
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones	4007273 Anexo 3	26/05/2023	21/02/2023	03/09/2026	**$56.957.720**
Calidad del Servicio	4007273 Anexo 3	26/05/2023	05/10/2022	05/10/2027	**$877.056**
Estabilidad /Calidad	4007273 Anexo 3	26/05/2023	05/10/2022	05/10/2027	**$85.436.580**
RCE (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)					
Predios Labores y Operaciones	**4001435 Anexo 5**	**26/05/2023**	**05/10/2022**	**03/09/2023**	**$232.000.000**

Municipio de El Carmen de Chucurí

Según la CLÁUSULA DECIMA OCTAVA. GARANTÍAS y con relación a la Garantía de Cumplimiento y responsabilidad civil, a partir de la firma del contrato, esta póliza debe tener las siguientes características:

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN		
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.		
Asegurado/beneficiario	Municipio El Carmen de Chucuri identificada con NIT 890.270.859-6.		
Amparo, vigencia y valores asegurados	**Amparo**	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Hasta la liquidación del contrato.	Diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo estipulado para la ejecución del contrato.

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN		
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Cinco (5%) del valor del contrato.
	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	Cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte de la Entidad	Veinte por ciento (20%) del valor final de las obras.
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.		
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421		

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	Municipio El Carmen de Chucuri identificada con NIT 890.270.859-6 y el Contratista
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
	• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	Doscientos (200) SMLMV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMLMV
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados y Municipio El Carmen de Chucuri identificada con NIT 890.270.859-6.
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del Contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a$14.980.421

Nota: *Considerando que en la cláusula de garantías del contrato de obra No. 209-2022 se omitió incluir como beneficiario al INVIAS, toda vez que el proyecto que dio origen al contrato de obra de viene de la citada entidad, el municipio de El Carmen de Chucurí realizó otro si modificatorio al contrato en el cual se realizó la inclusión mencionada.*

Para el presente informe se relaciona el ultimo anexo generado en el cual se ajustan las garantías a la prorroga No1 al contrato. Se encuentra pendiente pólizas ajustadas de acuerdo a la prorroga No2 al contrato de obra, las cuales serán relacionadas en el siguiente informe.

PÓLIZAS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA					
GARANTÍAS	**PÓLIZAS**	**FECHA**	**VIGENCIA**		**VALOR**
			FECHA INICIAL	**FECHA VENCIMIENTO**	
Cumplimiento de Contrato	96-44-101178079 Anexo 8	05/09/2023	13/02/2022	26/03/2024	**$224.556.080,5**
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones	96-44-101178079 Anexo 8	05/09/2023	13/02/2022	24/11/2026	**$112.278.040,25**
Estabilidad de la Obra	96-44-101178079 Anexo 8	05/09/2023	5 años a partir del recibo		**$449.112.161**
RCE (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)					

Predios Labores y Operaciones	96-40-101062915 Anexo 7	06/09/2023	13/02/2023	24/11/2023	**$348.000.000**

Municipio de Lebrija

Según la CLÁUSULA 17. GARANTÍAS y con relación a la Garantía de Cumplimiento a partir de la firma del contrato, esta póliza debe tener las siguientes características:

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN		
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.		
Asegurado/beneficiario	Municipio Lebrija identificada con NIT 890.206.110-7-6. INVIAS identificada con NIT 800.215.807-2		
Amparo, vigencia y valores asegurados	**Amparo**	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Hasta la liquidación del contrato.	(20%) del valor del contrato
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Cinco (5%) del valor del contrato.
	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	Cinco (05) años contados a partir del recibo a satisfacción de las obras por parte de la Entidad	(30%) del valor del contrato.
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual		

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
	se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	Municipio Lebrija identificada con NIT 890.206.110-7-6. INVIAS identificada con NIT 800.215.807-2
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	400 SMLMV para contratos superior a dos mil quinientos (2.500)SMLMV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMLMV
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados y Municipio Lebrija identificada con NIT 890.206.110-7-6. INVIAS identificada con NIT 800.215.807-2
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Para el presente informe se relaciona el anexo en el cual se realiza anotación en la póliza de cesión del contrato de obra.

PÓLIZAS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA					
GARANTÍAS	**PÓLIZAS**	**FECHA**	**VIGENCIA**		**VALOR**
			FECHA INICIAL	**FECHA VENCIMIENTO**	
Cumplimiento de Contrato	B-100036176 Anexo 4	05/06/2023	17/07/2023	17/06/2024	**$896.381.550,80**
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones	B-100036176 Anexo 4	05/06/2023	17/07/2023	18/12/2026	**$224.095.387,70**
Estabilidad y calidad de la Obra	B-100036176 Anexo 4	05/06/2023	18/12/2023	18/12/2028	**$1.344.572.326,2**
RCE (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)					
Predios Labores y Operaciones	B-00009124 Anexo 4	05/06/2023	18/05/2023	18/12/2023	**$464.000.000,00**

Tabla 1: Pólizas contractuales - Municipio de Lebrija

Municipio de Piedecuesta

Según la CLÁUSULA 17. GARANTÍAS y en relación a la Garantía de Cumplimiento a partir de la firma del contrato, esta póliza debe tener las siguientes características:

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN		
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.		
Asegurado/beneficiario	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA identificada con NIT 809.2015.383 – 6 e INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS NIT 800215807-2.		
Amparo, vigencia y valores asegurados	**Amparo**	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
	Cumplimiento general del Contrato y el pago	Hasta la liquidación del Contrato	Diez por ciento (10%) del valor del contrato.
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del mismo.	el equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el contratista reciba para la ejecución del contrato
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN		
	de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato.		
	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	Cinco (5) año contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a Satisfacción de las Obras por parte de la Entidad	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato.
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.		
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421		

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA identificada con NIT 809.2015.383 – 6 y el Contratista e INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS. NIT 800215807-2
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o

	consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	CUATROCIENTOS (400) SMLMV
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados y MUNICIPIO DE PIEDECUESTA identificada con NIT 809.2015.383 –6
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Para el presente informe se relacionan las pólizas ajustadas a la Prorroga No1 aprobadas por la entidad contratante y entregadas a la interventoría.

PÓLIZAS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA					
GARANTÍAS	**PÓLIZAS**	**FECHA**	**VIGENCIA**		**VALOR**
			FECHA INICIAL	**FECHA VENCIMIENTO**	
Cumplimiento de Contrato	21-44-101409072 Anexo 4	16/08/2023	15/05/2023	14/04/2024	**$406.408.032,30**
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones	21-44-101409072 Anexo 4	16/08/2023	15/05/2023	14/12/2026	**$812.816.064,60**
Estabilidad y calidad de la Obra	21-44-101409072 Anexo 4	16/08/2023	5 años después de la finalización		**$1.202.294.595,3**
RCE (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)					
Predios Labores y Operaciones	21-40-101208354 Anexo 4	16/08/2023	15/05/2023	15/01/2024	**$464.000.000,00**

Municipio de Puerto Wilches

Según la CLÁUSULA 18. GARANTÍAS y con relación a la Garantía de Cumplimiento a partir de la firma del contrato, esta póliza debe tener las siguientes características:

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN		
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el Articulo 2.2.1.2.3.f .2 del Decreto l082 de 2015, a saber (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.		
Asegurado beneficiario	Municipio de Puerto Wilches identificada con NIT 890.201.190-3		
Amparo, vigencia y valores asegurados	**Amparo**	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan,	Hasta la liquidación del contrato.	Treinta por ciento (30%) del valor del contrato.
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato.	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Diez por ciento (10%) del valor del contrato.
	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción.	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte de la Entidad.	Veinte por ciento (20%) del valor final de las obras.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor asegurado es $ 14.980.420,20 aproximar a $ 14.980.421		

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurado	Municipio de Puerto Wilches identificada con NIT 890.201.190-3
Valor	No debe ser inferior a: 1. Doscientos (200) SMLMV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1500) SMLMV. 2. Trecientos (300) SMLMV para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos (1500) SMLMV e inferior o igual a dos mil quinientos (2500) SMLMV. 3. Cuatrocientos (400) SMLMV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2500) SMLMV e inferior o igual a cinco mil (5000) SMLMV. 4. Quinientos (500) SMLMV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil (5000) SMLMV e inferior o igual a cinco mil (5000) SMLMV. El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil (10000) SMLMV, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo setenta y cinco mil (75000) SMLMV.
Vigencia	Igual al periodo de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados y el municipio de Puerto Wilches identificada con NIT 890.201.190-3.
Amparo	Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3o del Artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 20'15.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor asegurado es $ 14.980.420,20 aproximar a $ 14.980.421

Nota: *Considerando que en la cláusula de garantías del contrato de obra No. 233-2022 se omitió incluir como beneficiario al INVIAS, toda vez que el proyecto que dio origen al contrato de obra de viene de la citada entidad, se solicitó al municipio de Puerto Wilches realizar la respectiva modificación al documento dando cumplimiento a lo dispuesto en las condiciones del convenio 1886-2021.*

Para el presente informe se relaciona las pólizas ajustadas al acta de inicio aprobadas por la entidad contratante y entregadas a la interventoría.

PÓLIZAS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA					
GARANTÍAS	**PÓLIZAS**	**FECHA**	**VIGENCIA**		**VALOR**
			FECHA INICIAL	**FECHA VENCIMIENTO**	
Cumplimiento de Contrato	21-44-101392952 Anexo 3	27/03/2023	01/02/2023	02/06/2024	**$2.921.513.622,3**
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones	21-44-101392952 Anexo 3	27/03/2023	01/02/2023	02/02/2024	**$973.837.874,1**
Estabilidad y calidad de la Obra	21-44-101392952 Anexo 3	27/03/2023	5 años a partir del acta de recibo		**$1.947.675.748,2**
RCE (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)					

Predios Labores y Operaciones	21-40-101195778 Anexo 3	27/03/2023	01/02/2023	01/02/2024	**$500.000.000**

Municipio de San Gil

Según la CLÁUSULA 16. GARANTÍAS y con relación a la Garantía de Cumplimiento y responsabilidad civil, a partir de la firma del contrato, esta póliza debe tener las siguientes características:

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN		
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.		
Asegurado/beneficiario	MUNICIPIO DE SAN GIL con NIT 800.099.824-1 e INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS con NIT 800215807-2		
Amparo, vigencia y valores asegurados	**Amparo**	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Hasta la liquidación del contrato y cuatro meses mas	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Diez (10%) del valor del contrato.
	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	Cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte de la Entidad	Treinta por ciento (30%) del valor final de las obras

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	MUNICIPIO DE SAN GIL con NIT 800.099.824-1 e INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS con NIT 800215807-2
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo

	con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	200 SMLMV
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados y MUNICIPIO DE SAN GIL con NIT 800.099.824-1 e INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS con NIT 800215807-2
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del Contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Para el presente informe se relaciona anexo en el que se aclara las vigencias de las garantías, de acuerdo al acta de suspensión no. 1 del 22 de agosto de 2023, acta de ampliación no. 01 de suspensión no. 01 del 21 de septiembre de 2023, acta de ampliación No. 02 de suspensión no. 01 del 06 de octubre de 2023 y acta de reinicio del 09 de octubre de 2023.Anexo de responsabilidad civil ajustada de acuerdo a la prorroga No3.

PÓLIZAS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA					
GARANTÍAS	**PÓLIZAS**	**FECHA**	**VIGENCIA**		**VALOR**
			FECHA INICIAL	**FECHA VENCIMIENTO**	
Cumplimiento de Contrato	39-44-101144506 Anexo 7	23/10/2023	25/11/2022	20/03/2023	**$195.773.431,6**
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones	39-44-101144506 Anexo 7	23/10/2023	25/11/2022	17/11/2026	**$97.886.715,8**
Estabilidad y calidad de la Obra	39-44-101144506 Anexo 7	23/10/2023	5 años a partir del acta de recibo		**$293.660.147,4**
RCE (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)					

Predios Labores y Operaciones	39-40-101038115 Anexo 7	17/11/2023	25/11/2022	31/12//2023	**$232.000.000**

Municipio de San Vicente de Chucurí

Según la CLÁUSULA NOVENA. GARANTÍAS y en relación a la Garantía de Cumplimiento y responsabilidad civil, a partir de la firma del contrato, esta póliza debe tener las siguientes características:

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN		
Amparo, vigencia y valores asegurados	**Amparo**	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Vigencia del contrato y cuatro meses mas	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Diez (10%) del valor del contrato.
	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	Cinco (05) años contados a partir de la entrega y recibo final de la obra	Treinta por ciento (30%) del valor final de las obras

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
Asegurados	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI con NIT 800.099.829-6
Valor	300 SMLMV
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el artículo 2.2.1.2.3.1.17. y 2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Nota: *Considerando que en la cláusula de garantías del contrato de obra No. 438-2022 se omitió incluir como beneficiario al INVIAS, toda vez que el proyecto que dio origen al contrato de obra de viene de la citada entidad, se solicitó al municipio de San Vicente de Chucuri realizar la respectiva modificación al documento dando cumplimiento a lo dispuesto en las condiciones del convenio 1816-2021.*

Para el presente informe y al cierre del mismo, se relaciona anexo a las pólizas ajustado a la prorroga No1 y se actualiza el valor asegurado de la póliza de responsabilidad civil. Se encuentra pendiente remitir póliza ajustada a la prorroga No2 al contrato de obra.

PÓLIZAS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA					
GARANTÍAS	**PÓLIZAS**	**FECHA**	**VIGENCIA**		**VALOR**
			FECHA INICIAL	**FECHA VENCIMIENTO**	
Cumplimiento de Contrato	96-44-101178175 Anexo 5	25/09/2023	10/03/2023	28/03/2024	**$449.497.140,4**
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones	96-44-101178175 Anexo 5	25/09/2023	10/03/2023	28/11/2026	**$224.748.570**
Estabilidad y Calidad de la obra	96-44-101178175 Anexo 5	25/09/2023	5 años a partir del acta de recibo final		**$674.245.710,6**
RCE (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)					
Predios Labores y Operaciones	96-40-101062948 Anexo 6	25/09/2023	10/03/2022	28/11/2023	**$348.000.000**

Municipio de Suaita

Según la CLÁUSULA 15. GARANTÍAS y con relación a la Garantía de Cumplimiento y responsabilidad civil, a partir de la firma del contrato, esta póliza debe tener las siguientes características:

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN		
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.		
Asegurado/beneficiario	Municipio de Suaita identificado con NIT 890.204.985-5		
Amparo, vigencia y valores asegurados	Amparo	Vigencia	Valor Asegurado
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Hasta la liquidación del contrato.	Diez por ciento (20%) del valor del contrato

	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Diez por ciento (10%) del valor del contrato.
	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	Cinco (05) años contados a partir de la fecha en que la entidad recibe a satisfacción la obra	Diez por ciento (10%) del valor del contrato.
Tomador	Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y		

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	Municipio de Suaita identificado con NIT 890.204.985-5
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	300 SMLMV
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados y Municipio de Suaita identificado con NIT 890.204.985-5
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	Número y año del contrato Objeto del contrato Firma del representante legal del Contratista En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Nota: *Considerando que en la cláusula de garantías del contrato de obra No. 182-2022 se omitió incluir como beneficiario al INVIAS, toda vez que el proyecto que dio origen al contrato de obra de viene de la citada entidad, el municipio de Suaita realizó la respectiva modificación al documento dando cumplimiento a lo dispuesto en las condiciones del convenio 1772-2021, mediante Modificatorio No.1 al contrato; adicionalmente, en este documento se suscribió la cesión total del contrato.*

Considerando lo anteriormente mencionado, para el presente informe se adjuntan pólizas iniciales de la UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLAS COLRURAL SUAITA como cesionario del contrato de obra. Se cuenta con las pólizas actualizadas al acta de inicio, al cierre del presente informe no se ha hecho entrega del acta de aprobación de las pólizas según las prórrogas al contrato de obra hasta el 30 de septiembre de 2023 por parte de la entidad contratante. Por lo anterior, continua pendiente la información para complementarla en el siguiente informe.

PÓLIZAS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA					
GARANTÍAS	**PÓLIZAS**	**FECHA**	**VIGENCIA**		**VALOR**
			FECHA INICIAL	**FECHA VENCIMIENTO**	
Cumplimiento de Contrato	B-100033618 Anexo 0	22/02/2023	15/02/2023	15/11/2023	**$64.721.014,8**
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones	B-100033618 Anexo 0	22/02/2023	15/02/2023	15/05/2026	**$64.721.014,8**
Estabilidad de la Obra	B-100033618 Anexo 0	22/02/2023	15/05/2023	15/05/2028	**$64.721.014,8**
RCE (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)					
Predios Labores y Operaciones	B-100008318 Anexo 0	22/02/2023	15/02/2023	15/05/2023	**$348.000.000**

Municipio de Sucre

Según la CLÁUSULA 18. GARANTÍAS y con relación a la Garantía de Cumplimiento a partir de la firma del contrato, esta póliza debe tener las siguientes características:

CARACTERÍSTICA	**CONDICIÓN**		
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el Articulo 2.2.1.2.3.f .2 del Decreto l082 de 2015, a saber (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.		
Asegurado beneficiario	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUCRE identificada con NIT 890210883-7		
Amparo, vigencia y valores asegurados	**Amparo**	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan.	Hasta la liquidación del contrato.	Por una cuantía equivalente al 10% del valor total del contrato 2.2.1.2.3.2.14 del

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN		
			Decreto 1082 de 2015
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato.	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Por una cuantía equivalente al 20% del valor total del contrato 2.2.1.2.3.1.14 del Decreto 1082 de 2015
	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción.	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de la obra. Estabilidad y calidad Del valor final de las obras con vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de la obra. Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas satisfacción correspondientes a las actividades de mantenimiento periódico por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final de estas obras, con vigencia de (6) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de la obra, Calidad de la revisión, actualización y/o modificación y/o ajustes de los estudios de diseños, cuando aplique por una cuantía equivalente al 30% del valor total de este ítem, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de aprobación . Definida de la revisión, actualización y/o modificación y/o ajustes de los estudios de diseños.	Por una cuantía equivalente al 30% del valor total del contrato 2.2.1.2.3.1.14 del Decreto 1082 de 2015
Información necesaria dentro de la póliza	Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del Contratista • En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor		

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
	a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurado	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUCRE identificada con NIT 890210883-7
Valor	Doscientos (200) SMLMV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1500) SMLMV.
Vigencia	Igual al periodo de ejecución del contrato
Beneficiarios	Terceros afectados y el municipio de Sucre, Santander identificado con NIT 890.210.883-7
Amparo	Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3o del Artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 20'15.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor asegurado es $ 14.980.420,20 aproximar a $ 14.980.421

Nota: *Considerando que en la cláusula de garantías del contrato de obra No. LP-002-2022 se omitió incluir como beneficiario al INVIAS, toda vez que el proyecto que dio origen al contrato de obra de viene de la citada entidad, se solicitó al municipio de Sucre realizar la respectiva modificación al documento dando cumplimiento a lo dispuesto en las condiciones del convenio 1868-2021.*

Para el presente informe se relacionan las pólizas iniciales con la inclusión del INVIAS como beneficiario; al cierre del mismo, se cuenta con las pólizas ajustadas al acta de inicio aprobadas por la entidad contratante y entregada a la interventoría, por lo tanto, se actualiza la información para complementarla en el siguiente informe.

PÓLIZAS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA					
GARANTÍAS	**PÓLIZAS**	**FECHA**	**VIGENCIA**		**VALOR**
			FECHA INICIAL	**FECHA VENCIMIENTO**	
Cumplimiento de Contrato	B-100029914 Anexo 1	15/02/2023	27/01/2023	01/05/2024	**$270.000.000**
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones	B-100029914 Anexo 1	15/02/2023	27/01/2023	31/12/2026	**$540.000.000**
Estabilidad de la Obra	B-100029914 Anexo 1	15/02/2023	31/12/2023	31/12/2028	**$810.000.000**
RCE (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)					
Predios Labores y Operaciones	B-100007074 Anexo 1	15/02/2023	14/10/2022	31/12/2023	**$200.000.000**

Municipio de Vélez

Según la CLÁUSULA 18. GARANTÍAS y con relación a la Garantía de Cumplimiento a partir de la firma del contrato, esta póliza debe tener las siguientes características:

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN		
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el Articulo 2.2.1.2.3.f .2 del Decreto l082 de 2015, a saber (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.		
Asegurado beneficiario	Municipio de Vélez identificado con NIT 890.205.677-6 Instituto Nacional de Vías – INVIAS NIT 800.215.807-2		
Amparo, vigencia y valores asegurados	**Amparo**	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Hasta la liquidación del contrato.	Del 10% del valor total del contrato.
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo.	El valor de esta garantía debe ser el CIEN POR CIENTO (100%) del monto pagado de forma anticipada, ya sea este en dinero o en especie.
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato.	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Del 20% del valor total del contrato.

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN		
	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción.	Esta garantía debe estar vigente por un término no inferior a cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra.	Del 30% del valor total del contrato.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor asegurado es $ 14.980.420,20 aproximar a $ 14.980.421		

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurado	Municipio de Vélez identificado con NIT 890.205.677-6 Instituto Nacional de Vías INVIAS NIT 800.215.807-2
Valor	Trescientos (300) SMLMV para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos (1500) SMLMV. E inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMLMV
Beneficiarios	Terceros afectados y el municipio de Vélez con NIT 890.205.677-6 Instituto Nacional de Vías – INVIAS NIT. 800.215.807-2
Amparo	Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3o del Artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 20'15.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor asegurado es $ 14.980.420,20 aproximar a $ 14.980.421

Para el presente informe se relacionan las pólizas ajustadas al acta de inicio aprobadas por la entidad contratante y entregada a la interventoría.

PÓLIZAS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA					
GARANTÍAS	**PÓLIZAS**	**FECHA**	**VIGENCIA**		**VALOR**
			FECHA INICIAL	**FECHA VENCIMIENTO**	
Cumplimiento de Contrato	I-100015835 Anexo 1	14/04/2023	03/02/2023	03/08/2024	**$208.278.637,4**
Buen manejo del anticipo	I-100015835 Anexo 1	14/04/2023	03/02/2023	03/08/2024	**$416.557.274,8**

Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones	I-100015835 Anexo 1	14/04/2023	03/02/2023	03/02/2027	**$416.557.274,8**
Estabilidad de la Obra	I-100015835 Anexo 1	14/04/2023	03/02/2024	03/02/2029	**$624.835.912,2**
RCE (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)					
Predios Labores y Operaciones	I-100003618 Anexo 1	14/04/2023	03/10/2022	03/02/2024	**$300.000.000**

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2023 no se tramitaron procesos de sanción.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
14/11/23	Solicitud Plan de Contingencia	1354-2022	En proceso	Suspendido	**Lebrija**
14/11/23	Solicitud Plan de Contingencia	1355-2022	En proceso	No se ha iniciado audiencia por parte del Mpio.	**El Carmen de Chucurí**

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2023 se relaciona a continuación la correspondencia enviada por parte de Interventoría.

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
1316-2022	1/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité	LEBRIJA
1317-2022	1/11/2023	MUNICIPIO	Incumplimiento traslado de rendimientos financieros. Municipio de Albania.	ALBANIA
1318-2022	1/11/2023	MUNICIPIO	VISITA DE ENTREGA DE OBRA. MUNICIPIO BARBOSA.	BARBOSA
1319-2022	1/11/2023	MPIO Y CONTRATISTA	Traslado de requerimiento Instalación valla informativa No2	PUERTO WILCHES
1320-2022	1/11/2023	MPIO, CONTRATISTA E INVIAS	Remisión Acta de Reunión No.8_El Carmen de Chucurí	CARMEN DE CHUCURI

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
1321-2022	1/11/2023	MPIO, CONTRATISTA E INVIAS	Remisión Acta de Reunión No.06_Lebrija	LEBRIJA
1322-2022	1/11/2023	MPIO, CONTRATISTA E INVIAS	Remisión acta de Reunión No.7_Piedecuesta	PIEDECUESTA
1323-2022	1/11/2023	MPIO, CONTRATISTA E INVIAS	Remisión Acta de Reunión No.14_Puerto Wilches	PUERTO WILCHES
1324-2022	1/11/2023	MPIO, CONTRATISTA E INVIAS	Remisión Acta de Reunión No.8_San Gil	SAN GIL
1325-2022	1/11/2023	MPIO, CONTRATISTA E INVIAS	Remisión Acta de Reunión No.8_San Vicente de Chucurí	SAN VICENTE DE CHUCURI
1326-2022	2/11/2023	MUNICIPIO	Incumplimiento conformación de veeduría. Municipio de Albania.	ALBANIA
1327-2022	2/11/2023	MUNICIPIO	Incumplimiento traslado de rendimientos financieros. Municipio de Barbosa	BARBOSA
1328-2022	2/11/2023	MUNICIPIO	Incumplimiento conformación de veeduría. Municipio de Sucre.	SUCRE
1329-2022	2/11/2023	MUNICIPIO	Incumplimiento traslado de rendimientos financieros. Mun Vélez	VÉLEZ
1330-2022	3/11/2023	CONTRATISTA	CT NA PAGA V5 Cto 209-2022 - Convenio 1802-2021	CARMEN DE CHUCURI
1331-2022	3/11/2023	MUNICIPIO	Acta de modificación de cantidades de obra #1. MUNICIPIO VÉLEZ.	VÉLEZ
1332-2022	3/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité No24 Cto 209-2022 - Convenio 1802-2021	CARMEN DE CHUCURI
1333-2022	4/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité No29 Cto 233-2022 - Convenio 1886-2021	PUERTO WILCHES
1334-2022	7/11/2023	CONTRATISTA	Reiteración atención oficio 1233-2022 del 13/10/23 segundo apremio con solicitud de cumplimiento de requisitos legales ambientales para cierre y liquidación de la obra.	BARBOSA
1335-2022	7/11/2023	CONTRATISTA	Estado de seguimiento y solicitud informe ambiental Nº6 e informe de cierre ambiental y documentos para cierre y liquidación de la obra.	SUAITA
1336-2022	7/11/2023	CONTRATISTA	Respuesta revisión Anexos ambientales acta de pago parcial No.2 – con alcance su oficio CSP-22-107 del 24/10/2023 en respuesta oficio traslado solicitud SS INVIAS manejo agua de la obra No. Consecutivo 1279-022 del 23/10/2023.	VÉLEZ
1337-2022	7/11/2023	CONTRATISTA	LIQUIDACIÓN E INFORME DE GESTIÓN MANEJO DEL ANTICIPO. MUN VÉLEZ.	VÉLEZ
1338-2022	8/11/2023	INVIAS	Seguimiento a 11 Contratos de Obra con corte a 2 de noviembre de 2023	INTERVENTORÍA

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
1339-2022	8/11/2023	CONTRATISTA	CT Diseño Geométrico Cto 00-294 - Convenio 1811-2021	LEBRIJA
1340-2022	8/11/2023	CONTRATISTA	CT Diseño Geométrico y Pavimentos Cto 209-2022 - Convenio 1802-2021	CARMEN DE CHUCURI
1341-2022	8/11/2023	CONTRATISTA	DEVOLUCIÓN ACTA PARCIAL OBRA #2-FÍSICO. Mun Vélez.	VÉLEZ
1342-2022	8/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité No22_Piedecuesta	PIEDECUESTA
1343-2022	8/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité No19_Lebrija	LEBRIJA
1344-2022	8/11/2023	CONTRATISTA	Req Actualización PAGA Piedecuesta	PIEDECUESTA
1345-2022	8/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité No29_SanvicentedeChucurí	SAN VICENTE DE CHUCURI
1346-2022	8/11/2023	CONTRATISTA	OF-VR-112-2023 Informe 1 PAGA Piedecuesta	PIEDECUESTA
1347-2022	10/11/2023	CONTRATISTA	Concepto Técnico Estructural.	LEBRIJA
1348-2022	10/11/2023	CONTRATISTA	Alcance Traslado Solicitud Gestor Ambiental de Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS	TODOS
1349-2022	10/11/2023	CONTRATISTA	Revision V2 Inf amb mensuales y Trimestral Nº1 Cto 438-2022 - Convenio 1816-2021	SAN VICENTE DE CHUCURI
1350-2022	11/11/2023	CONTRATISTA	Alcance al oficio 1347 CT Estructural Cto 00-294 - Convenio 1811-2021	LEBRIJA
1351-2022	11/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité No20 Cto COP-010-2022 - Convenio 2026-2021	SAN GIL
1352-2022	11/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité No25 Cto 209-2022 - Convenio 1802-2021	CARMEN DE CHUCURI
1353-2022	11/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité No30 Cto 438-2022 - Convenio 1816-2021	SAN VICENTE DE CHUCURI
1354-2022	13/11/2023	CONTRATISTA	Presunto incumplimiento_Lebrija	LEBRIJA
1355-2022	13/11/2023	CONTRATISTA	Presunto incumplimiento_Carmen de Chucurí	CARMEN DE CHUCURI
1356-2022	13/11/2023	CONTRATISTA	Respuesta Plan de Contingencia _San Vicente de Chucurí	SAN VICENTE DE CHUCURI
1357-2022	14/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité No30 Cto 233-2022 - Convenio 1886-2021	PUERTO WILCHES
1358-2022	14/11/2023	INVIAS	Seguimiento a 11 Contratos de Obra con corte a 9 de noviembre de 2023	INTERVENTORÍA
1359-2022	15/11/2023	CONTRATISTA	Prórroga El Carmen de Chucurí	CARMEN DE CHUCURI
1360-2022	15/11/2023	CONTRATISTA	Prorroga Lebrija	LEBRIJA
1361-2022	15/11/2023	CONTRATISTA	Prorroga Piedecuesta	PIEDECUESTA
1362-2022	15/11/2023	CONTRATISTA	Prorroga San Vicente	SAN VICENTE DE CHUCURI
1363-2022	15/11/2023	CONTRATISTA	Prorroga Sucre	SUCRE
1364-2022	15/11/2023	CONTRATISTA	Remisión acta de comité	PIEDECUESTA
1365-2022	15/11/2023	CONTRATISTA	Concepto Técnico Estructural.	LEBRIJA
1366-2022	15/11/2023	CONTRATISTA	Respuesta oficio No 044-2023 “Estado actual solicitud de prórroga contrato 209-2022”	CARMEN DE CHUCURI

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
1367-2022	15/11/2023	CONTRATISTA	Respuesta OF-VR-116-2023	PIEDECUESTA
1368-2022	19/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité No21 Cto COP-010-2022 - Convenio 2026-2021	SAN GIL
1369-2022	19/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité No 20 Cto 00-294 - Convenio 1811-2021	LEBRIJA
1370-2022	19/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité No31 Cto 438-2022 - Convenio 1816-2021	SAN VICENTE DE CHUCURI
1371-2022	19/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité No26 Cto 209-2022 - Convenio 1802-2021	CARMEN DE CHUCURI
1372-2022	19/11/2023	CONTRATISTA	Respuesta oficio No045-2022 Cto 209-2022 - Convenio 1802-2021	CARMEN DE CHUCURI
1373-2022	19/11/2023	MUNICIPIO	Solicitud reintegro de rendimientos financieros Cto CO1.PCCNTR.4753544 - Convenio 1839-2021	PIEDECUESTA
1374-2022	19/11/2023	CONTRATISTA	Solicitud subsanación PAGA V5 Cto COP-010-2022 - Convenio 2026-2021	SAN GIL
1375-2022	19/11/2023	CONTRATISTA	Respuesta derecho de petición	LEBRIJA
1376-2022	19/11/2023	MUNICIPIO	Respuesta Invitación Sesión Plenaria	CARMEN DE CHUCURI
1377-2022	20/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité No31 Cto 233-2022 - Convenio 1886-2021	PUERTO WILCHES
1378-2022	20/11/2023	CONTRATISTA	Solicitud instalación Mezcla densa en caliente MDC-19	PUERTO WILCHES
1379- 2022	20/11/2023	CONTRATISTA	Devolucion cheques firmados	VÉLEZ
1380-2022	20/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité No24	PIEDECUESTA
1381-2022	20/11/2023	INVIAS	Seguimiento a 11 Contratos de Obra con corte a 16 de noviembre de 2023	INTERVENTORÍA
1382-2022	20/11/2023	CONTRATISTA	Inactividad en campo y afectación por perdida de subbase granular	CARMEN DE CHUCURI
1383-2022	21/11/2023	CONTRATISTA	Remisión acta comité presencial. Municipio de Albania.	ALBANIA
1384-2022	21/11/2023	CONTRATISTA	Remisión acta comité presencial. Municipio de Sucre	SUCRE
1384-2022	21/11/2023	CONTRATISTA	Remisión acta comité presencial. Municipio de Vélez	VÉLEZ
1385-2022	21/11/2023	INVIAS	Informe de Interventoría No.12, Acta de Costos No.13	INTERVENTORÍA
1386-2022	21/11/2023	CONTRATISTA	Respuesta Plan de contingencia Of 047-2023 Cto 209-2022 - Convenio 1802-2021	CARMEN DE CHUCURI
1387-2022	21/11/2023	CONTRATISTA	Inactividad en campo Cto 00-294 - Convenio 1811-2021	LEBRIJA
1388-2022	21/11/2023	CONTRATISTA	Inactividad en campo Cto CO1.PCCNTR.4753544 - Convenio 1839-2021	PIEDECUESTA
1389-2022	21/11/2023	MPIO, CONTRATISTA E INVIAS	Traslado Solicitud de ampliación de tiempo y concepto de interventoría.	ALBANIA
1390-2022	22/11/2023	CONTRATISTA	Respuesta UT-COLRS-018, Instalaciones provisionales.	SUAITA

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
1391-2022	22/11/2023	CONTRATISTA	Remisión observaciones INFORME PLAN CALIDAD. Mun Sucre.	SUCRE
1392-2022	22/11/2023	INVIAS	Entrega actualización garantía de cumplimiento No. 45-44-101140344 según Acta de Aclaración a la Suspensión 1.	INTERVENTORÍA
1393-2022	22/11/2023	CONTRATISTA	Alcance al oficio CPKM8-2022-049, Observaciones Acta Parcial No1	PUERTO WILCHES
1394-20222	22/11/2023	CONTRATISTA	Reiteración reactivación de actividades en campo, seguimiento afectación de módulos en piedra pegada	CARMEN DE CHUCURI
1395-2022	24/11/2023	INVIAS	OFICIO REUNIÓN PRESENCIAL NOVIEMBRE INVIAS DTSAN	INTERVENTORÍA
1396-2022	24/11/2023	CONTRATISTA Y MPIO	Respuesta oficio 049-2022, 050-2022 y 052-2022	CARMEN DE CHUCURI
1397-2022	24/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité No22	SAN GIL
1398-2022	24/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité No21	LEBRIJA
1399-2022	24/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité No32	SAN VICENTE DE CHUCURI
1400-2022	24/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité No27	CARMEN DE CHUCURI
1401-2022	25/11/2023	CONTRATISTA	Entrega Acta Parcial No2	PIEDECUESTA
1402-2022	28/11/2023	CONTRATISTA	Requerimiento Calidad	PIEDECUESTA
1403-2022	27/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité No32 Cto 233-2022 - Convenio 1886-2021	PUERTO WILCHES
1404-2022	28/11/2023	MUNICIPIO-CONTRATISTA	Entrega Informes Septiembre - Octubre Albania	ALBANIA
1405-2023	28/11/2023	MUNICIPIO-CONTRATISTA	Entrega Informes Septiembre - Octubre Barbosa	BARBOSA
1406-2024	28/11/2023	MUNICIPIO-CONTRATISTA	Entrega Informes Septiembre - Octubre Carmen de Chucurí	CARMEN DE CHUCURI
1407-2023	28/11/2023	MUNICIPIO-CONTRATISTA	Entrega Informes Septiembre - Octubre Lebrija	LEBRIJA
1408-2024	28/11/2023	MUNICIPIO-CONTRATISTA	Entrega Informes Septiembre - Octubre Piedecuesta	PIEDECUESTA
1409-2025	28/11/2023	MUNICIPIO-CONTRATISTA	Entrega Informes Septiembre - Octubre Puerto Wilches	PUERTO WILCHES
1410-2024	28/11/2023	MUNICIPIO-CONTRATISTA	Entrega Informes Septiembre - Octubre San Gil	SAN GIL
1411-2025	28/11/2023	MUNICIPIO-CONTRATISTA	Entrega Informes Septiembre - Octubre San Vicente de Chucurí	SAN VICENTE DE CHUCURI
1412-2026	28/11/2023	MUNICIPIO-CONTRATISTA	Entrega Informes Septiembre - Octubre Suaita	SUAITA
1413-2025	28/11/2023	MUNICIPIO-CONTRATISTA	Entrega Informes Septiembre - Octubre Sucre	SUCRE
1414-2026	28/11/2023	MUNICIPIO-CONTRATISTA	Entrega Informes Septiembre - Octubre Vélez	VÉLEZ
1415-2022	29/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité No25_Piedecuesta	PIEDECUESTA
1416-2022	29/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité No22_Lebrija	LEBRIJA
1417-2022	29/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité No23_San Gil	SAN GIL

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
1418-2022	29/11/2023	MUNICIPIO	Prorroga Carmen de Chucuri	CARMEN DE CHUCURI
1419-2022	29/11/2023	MUNICIPIO	Prorroga Lebrija	LEBRIJA
1420-2022	29/11/2023	MUNICIPIO	Prórroga San Gil	SAN GIL
1421/2022	29/11/2023	MUNICIPIO	Prórroga Puerto Wilches	PUERTO WILCHES
1422-2022	29/11/2023	MUNICIPIO	Prórroga Piedecuesta	PIEDECUESTA
1423-2022	29/11/2023	MUNICIPIO	Prórroga San Vicente de Chucurí	SAN VICENTE DE CHUCURI
1424-2022	29/11/2023	MUNICIPIO	Prórroga Sucre	SUCRE
1425-2022	29/11/2023	MUNICIPIO	Prórroga Vélez	VÉLEZ
1426-2022	29/11/2023	CONTRATISTA	Alcance al oficio CPKM8-2022-049, Observaciones Acta Parcial No1, área calidad_Puerto Wilches	PUERTO WILCHES
1427-2022	29/11/2023	CONTRATISTA	Alcance al oficio CPKM8-2022-049, Observaciones Acta Parcial No1, área ambiental_Puerto Wilches	PUERTO WILCHES
1428-2022	29/11/2023	CONTRATISTA	Respuesta OF-VR-098-2023_Piedecuesta	PIEDECUESTA
1429-2022	29/11/2023	MUNICIPIO-CONTRATISTA	Acta de modificación de cantidades de obra #1. Municipio Sucre.	SUCRE
1430-2022	29/11/2023	INVIAS	Seguimiento a 11 Contratos de Obra con corte a 23 de noviembre de 2023	INTERVENTORÍA
1431-2022	29/11/2023	CONTRATISTA	Alcance al oficio CPKM8-2022-049, Observaciones Acta Parcial No1, área Tecnica_Pto Wilches	PUERTO WILCHES
1432-2022	29/11/2023	CONTRATISTA	Alcance al oficio CPKM8-2022-049 y CPKM8-2022-51, Observaciones Acta Parcial No1, área calidad_ Pto Wilches	PUERTO WILCHES
1433-2022	29/11/2023	MUNICIPIO	Solicitud de la Acta de modificación de cantidades de obra #1- firmada. MUN VÉLEZ.	VÉLEZ
1434-2022	29/11/2023	CONTRATISTA	Observaciones a informe de calidad presentado. MUN VÉLEZ.	VÉLEZ
1435-2022	29/11/2023	MUNICIPIO	Pronunciamiento de interventoría sobre los descargos del contratista de obra y la Asegurada – Audiencia realizada el viernes 24/NOV/23	LEBRIJA
1436-2022	30/11/2023	CONTRATISTA	Respuesta componente calidad Acta Parcial No1	CARMEN DE CHUCURI
1437-2022	30/11/2023	CONTRATISTA	Respuesta SACH-62-23 y SACH-63-23 Cto 438-2022	SAN VICENTE DE CHUCURI
1438-2022	30/11/2023	MPIO, CONTRATISTA E INVIAS	Remisión Acta de Reunión No.8_El Carmen de Chucurí	CARMEN DE CHUCURI
1439-2022	30/11/2023	MPIO, CONTRATISTA E INVIAS	Remisión Acta de Reunión No.06_Lebrija	LEBRIJA
1440-2022	30/11/2023	MPIO, CONTRATISTA E INVIAS	Remisión acta de Reunión No.7_Piedecuesta	PIEDECUESTA

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
1441-2022	30/11/2023	MPIO, CONTRATISTA E INVIAS	Remisión Acta de Reunión No.14_Puerto Wilches	PUERTO WILCHES
1442-2022	30/11/2023	MPIO, CONTRATISTA E INVIAS	Remisión Acta de Reunión No.8_San Gil	SAN GIL
1443-2022	30/11/2023	MPIO, CONTRATISTA E INVIAS	Remisión Acta de Reunión No.8_San Vicente de Chucurí	SAN VICENTE DE CHUCURI
1444-2022	30/11/2023	MPIO, CONTRATISTA E INVIAS	Remisión Acta de Reunión No.10_Sucre	SUCRE
1445-2022	30/11/2023	MPIO, CONTRATISTA E INVIAS	Remisión Acta de Reunión No.10_Velez	VÉLEZ

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2023 relaciona a continuación la correspondencia recibida por parte de Interventoría.

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
Rec 949	1/11/2023	CONTRATISTA	Subsanaciones Diseño Geométrico	LEBRIJA
Rec 950	1/11/2023	CONTRATISTA	Remisión PAGA V5	CARMEN DE CHUCURI
Rec 951	1/11/2023	MUNICIPIO	SOLICITUD DOCUMENTACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO 2465 DE 2019	SUAITA
Rec 952	1/11/2023	CONTRATISTA	SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL	PIEDECUESTA
Rec 953	1/11/2023	CONTRATISTA	Solicitud de prórroga al contrato de obra	CARMEN DE CHUCURI
Rec 954	1/11/2023	CONTRATISTA	Solicitud de prórroga al contrato de obra LP-002-2022	SUCRE
Rec 955	2/11/2023	MUNICIPIO	Soporte Giro Rendimientos Financieros INVIAS Convenio 1802-2021 - Meses de Sept y Oct-2023	CARMEN DE CHUCURI
Rec 956	2/11/2023	MUNICIPIO	SOLICITUD DOCUMENTACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO.	SUAITA
Rec 957	3/11/2023	CONTRATISTA	Respuesta a su oficio No. 1164- 2022 Balance ajustado y 1212-2022. Balance de cantidades	PIEDECUESTA
Rec 958	3/11/2023	CONTRATISTA	Solicitud de adición de tiempo	PIEDECUESTA
Rec 959	3/11/2023	CONTRATISTA	Solicitud prórroga	LEBRIJA
Rec 960	3/11/2023	CONTRATISTA	Entrega Actas de Vecindad	SAN VICENTE DE CHUCURI

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
Rec 961	3/11/2023	CONTRATISTA	Respuesta a su oficio No. 1143- 2022. Concepto técnico No. 4. Componente hidráulico	PIEDECUESTA
Rec 962	3/11/2023	CONTRATISTA	RESPUESTA OFICIO 1241 Y 1282 - 2022 - Manejo de agua del PAGA	PIEDECUESTA
Rec 963	7/11/2023	CONTRATISTA	Comunicado UT-COLRS-042 REMISIÓN BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No.2- CONTRATO DE OBRA 182 DE 2022	SUAITA
Rec 964	7/11/2023	MUNICIPIO	OFICIO FIRMA DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS	SAN GIL
Rec 965	7/11/2023	CONTRATISTA	SOLICITUD PRÓRROGA No.2	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 966	8/11/2023	CONTRATISTA	PLAN DE CONTINGENCIA	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 967	7/11/2023	CONTRATISTA	Resolución CAS 576 28-04-22	SUAITA
Rec 968	7/11/2023	CONTRATISTA	REMISIÓN RESOLUCIÓN CAS 576 28-04-22 - CONTRATO DE OBRA 182 DE 2022.	SUAITA
Rec 969	8/11/2023	CONTRATISTA	Informe trimestral numero 1 (ambiental)	BARBOSA
Rec 970	8/11/2023	CONTRATISTA	ENTREGA DE INFORME 1 - PAGA	PIEDECUESTA
Rec 971	8/11/2023	CONTRATISTA	Actividad de Relleno detrás de bordillos	PIEDECUESTA
Rec 972	9/11/2023	CONTRATISTA	Entrega de PREACTA 2	PIEDECUESTA
Rec 973	9/11/2023	CONTRATISTA	Riesgo vivienda tramo 2	PIEDECUESTA
Rec 974	9/11/2023	CONTRATISTA	REMISIÓN INFORME PAGA No.6 E INFORME SST No.6 - CONTRATO DE OBRA 182 DE 2022.	SUAITA
Rec 975	9/11/2023	CONTRATISTA	REMISIÓN INFORME TRIMESTRAL AMBIENTAL 2 - CONTRATO DE OBRA 182 DE 2022.	SUAITA
Rec 976	9/11/2023	MUNICIPIO	Solicitud de actualización y ajuste COP 233-2022	PUERTO WILCHES
Rec 977	10/11/2023	CONTRATISTA	REMISIÓN RESOLUCIÓN CAS 576 28-04-22 - CONTRATO DE OBRA 182 DE 2022.	SUAITA
Rec 978	10/11/2023	CONTRATISTA	SOLICITUD PRORROGA EN TIEMPO No.03.	ALBANIA
Rec 979	10/11/2023	MUNICIPIO	INVITACIÓN A SESIÓN PLENARIA ORDINARIA A REALIZARSE EL DÍA JUEVES 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PARTIR DE LAS 2:00 PM	CARMEN DE CHUCURI
Rec 980	10/11/2023	CONTRATISTA	OF.2023.11.06-01 | SUBSANACIONES COMPONENTE ESTRUCTURAL | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
Rec 981	11/11/2023	MUNICIPIO	Remisión Derecho de petición Vereda Rio Sucio Alto	LEBRIJA
Rec 982	12/11/2023	CONTRATISTA	SUBSANACIONES 3 COMPONENTE ESTRUCTURAL | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 983	14/11/2023	CONTRATISTA	Solicitud estado actual Prorroga municipio El Carmen de Chucurí	CARMEN DE CHUCURI
Rec 984	14/11/2023	CONTRATISTA	Respuesta oficio 1355-2022 El Carmen de Chucuri	CARMEN DE CHUCURI
Rec 985	14/11/2023	CONTRATISTA	Subsanaciones 3 componente estructural	LEBRIJA
Rec 986	14/11/2023	MUNICIPIO	Respuesta a oficio con consecutivo 1250-2022, radicado 2310012722	SAN GIL
Rec 987	15/11/2023	CONTRATISTA	Envío Informes para primera acta del Contrato del Municipio Sucre.	SUCRE
Rec 988	15/11/2023	CONTRATISTA	ENTREGA DE INFORME DE INSTALACIONES PROVISIONALES CONTRATO DE OBRA 182 DE 2022.	SUAITA
Rec 989	15/11/2023	MUNICIPIO	OFICIO OTRO SÍ ADICIONAL No.01	PUERTO WILCHES
Rec 990	15/11/2023	CONTRATISTA	Respuesta a su oficio No. 1348-2022.	PIEDECUESTA
Rec 991	15/11/2023	CONTRATISTA	Respuesta a su oficio No. 1160-2022.	PIEDECUESTA
Rec 992	15/11/2023	CONTRATISTA	Respuesta a su oficio No. 1346-2022. Informe 1 PAGA_Piedecuesta.	PIEDECUESTA
Rec 993	15/11/2023	MUNICIPIO	INCORPORACIÓN DE RECURSOS EN LA VIGENCIA ACTUAL Y CONSTITUCIÓN DE RESERVA PRESUPUESTAL DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024	VÉLEZ
Rec 994	15/11/2023	CONTRATISTA	Aclaración linderos	LEBRIJA
Rec 995	16/11/2023	CONTRATISTA	SOLICITUD PRORROGA EN TIEMPO No.03.	ALBANIA
Rec 996	16/11/2023	CONTRATISTA	BITÁCORA DE OBRA	SUAITA
Rec 997	16/11/2023	CONTRATISTA	Solicitud de Arreglo redes de Aguas Lluvias	SAN GIL
Rec 998	17/11/2023	CONTRATISTA	SUSPENSIÓN INMEDIATA CONTRATO DE OBRA 010 DE 2022	SAN GIL
Rec 999	17/11/2023	MUNICIPIO	INCORPORACIÓN DE RECURSOS DE LA VIGENCIA ACTUAL Y CONSTITUCIÓN DE RESERVA PRESUPUESTAL DE ESTOS RECURSOS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024.	PUERTO WILCHES
Rec 1000	17/11/2023	MUNICIPIO	Solicitud Prórroga No.1 Convenio Interadministrativo 1802-2021 y Contrato de Interventoría	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1001	17/11/2023	MUNICIPIO	SOLICITUD DE PRÓRROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1811-2021	LEBRIJA

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
Rec 1002	18/11/2023	CONTRATISTA	Solicitud link.	LEBRIJA
Rec 1003	18/11/2023	CONTRATISTA	Consulta de presencia de grupos Étnicos – 2.	LEBRIJA
Rec 1004	18/11/2023	CONTRATISTA	Entrega Informes 2 y 3 PAGA_Piedecuesta.	PIEDECUESTA
Rec 1005	21/11/2023	CONTRATISTA	PAGA Municipio Sucre - Informe Trimestral	SUCRE
Rec 1006	21/11/2023	CONTRATISTA	Solicitud de Prórroga al contrato de la referencia	SAN GIL
Rec 1007	21/11/2023	CONTRATISTA	Entrega Informes 4 y 5 PAGA_Piedecuesta.	PIEDECUESTA
Rec 1008	21/11/2023	CONTRATISTA	Plan de contingencia	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1009	21/11/2023	MUNICIPIO	Solicitud Prorroga al Convenio Interadministrativo.	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1010	21/11/2023	CONTRATISTA	DOCUMENTOS CALIBRACIÓN DE EQUIPOS	PIEDECUESTA
Rec 1011	21/11/2023	CONTRATISTA	Presentación PAGA V5	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1012	21/11/2023	MUNICIPIO	Solicitud Prórroga al Convenio Interadministrativo 1816-2021 Celebrado entre el Municipio de San Vicente de Chucurí y el Instituto Nacional de Vías	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1013	21/11/2023	CONTRATISTA	Estado de solicitud de prorroga	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1014	21/11/2023	CONTRATISTA	Solicitud Prorroga contrato de obra No. 167 de 2022.	VÉLEZ
Rec 1015	22/11/2023	CONTRATISTA	REMISIÓN INFORME CIERRE AMBIENTAL - CONTRATO DE OBRA 182 DE 2022.	SUAITA
Rec 1016	22/11/2023	CONTRATISTA	REMISIÓN INFORME TÉCNICO No.6, ENSAYOS DE LABORATORIO Y FORMATO CALIDAD - CONTRATO DE OBRA 182 DE 2022.	SUAITA
Rec 1017	22/11/2023	CONTRATISTA	Entrega Informe Trimestral No. 1 PAGA_Piedecuesta.	PIEDECUESTA
Rec 1018	23/11/2023	CONTRATISTA	Respuesta a oficio 1394-2022	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1019	23/11/2023	CONTRATISTA	REMISIÓN INFORME CIERRE SST - CONTRATO DE OBRA 182 DE 2022.	SUAITA
Rec 1020	23/11/2023	CONTRATISTA	Entrega Informe No. 6 PAGA_Piedecuesta.	PIEDECUESTA
Rec 1021	23/11/2023	CONTRATISTA	Nueva consulta sobre estado de solicitud de prorroga	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1022	24/11/2023	CONTRATISTA	Subsanaciones diseño geométrico.	LEBRIJA
Rec 1023	24/11/2023	CONTRATISTA	Entrega Informe Trimestral No. 2 PAGA_Piedecuesta.	PIEDECUESTA

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
Rec 1024	24/11/2023	CONTRATISTA	RESPUESTA A OBSERVACIONES REALIZADAS “PAGA” .	ALBANIA
Rec 1025	24/11/2023	CONTRATISTA	Certificados geotextil y tubería de drenaje	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1026	25/11/2023	CONTRATISTA	Resultado de Densidades Tramo 2 (STS 1,2 Y 3)	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1027	25/11/2023	MUNICIPIO	Prórroga No.2 Contrato de Obra 209 de 2022	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1028	25/11/2023	MUNICIPIO	PRORROGA NO. 03 AL CONTRATO DE OBRA N°. COP-010-2022.	SAN GIL
Rec 1029	27/11/2023	CONTRATISTA	Solicitud de adición de tiempo	PIEDECUESTA
Rec 1030	27/11/2023	CONTRATISTA	SOLICITUD PRÓRROGA No.2	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1031	27/11/2023	CONTRATISTA	Solicitud de prórroga al contrato de obra LP-002-2022	SUCRE
Rec 1032	27/11/2023	CONTRATISTA	PAGA San Vicente de Chucurí	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1033	27/11/2023	CONTRATISTA	Posibles afectaciones por ingreso de vehículos ajenos al sitio de la obra.	VÉLEZ
Rec 1034	27/11/2023	CONTRATISTA	Solicitud prorroga	LEBRIJA
Rec 1035	27/11/2023	CONTRATISTA	Solicitud de prórroga al contrato de obra	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1036	27/11/2023	CONTRATISTA	No aceptación del plazo de prórroga establecido para el contrato 209-2022	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1037	27/11/2023	CONTRATISTA	Acta No.3	PIEDECUESTA
Rec 1038	27/11/2023	CONTRATISTA	Solicitud Prórroga No.2 En Tiempo	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1039	27/11/2023	CONTRATISTA	Solicitud de Prórroga al contrato de la referencia	SAN GIL
Rec 1040	27/11/2023	CONTRATISTA	Entrega 2 documentación básica para el ingreso del personal.	LEBRIJA
Rec 1041	28/11/2023	CONTRATISTA	Informe técnico y cantidades de obra corte 01	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1042	28/11/2023	CONTRATISTA	Documentos de calidad corte 01	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1043	28/11/2023	CONTRATISTA	RESPUESTA OFICIO 1348-2022 Y RESPUESTA DEL USO DEL AGUA - CONTRATO DE OBRA 182 DE 2022.	SUAITA
Rec 1044	28/11/2023	CONTRATISTA	INFORMES AMBIENTALES TRIMESTRAL Y DE CIERRE	SUAITA
Rec 1045	28/11/2023	CONTRATISTA	REMISIÓN DE AJUSTE DE PENDIENTES DE OBRA - CONTRATO DE OBRA 182 DE 2022.	SUAITA
Rec 1046	28/11/2023	MUNICIPIO	Solicitud Urgente de Balance Final del Contrato de Obra 294-2023	LEBRIJA
Rec 1047	28/11/2023	CONTRATISTA	Solicitud Prorroga contrato de obra No. 167 de 2022.	VÉLEZ

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
Rec 1048	28/11/2023	CONTRATISTA	Respuesta observaciones Acta de Recibo Parcial No. 01.	PUERTO WILCHES
Rec 1049	28/11/2023	MUNICIPIO	Oficio Prórroga Puerto Wilches	PUERTO WILCHES
Rec 1050	29/11/2023	CONTRATISTA	Solicitud de Prórroga al contrato de la referencia	SAN GIL
Rec 1051	29/11/2023	CONTRATISTA	ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1	PUERTO WILCHES
Rec 1052	29/11/2023	CONTRATISTA	PAGA V4	PUERTO WILCHES
Rec 1053	29/11/2023	CONTRATISTA	Respuesta a oficio 1402-2022	PIEDECUESTA
Rec 1054	29/11/2023	CONTRATISTA	Información Calidad Contrato de Obra	PUERTO WILCHES
Rec 1055	29/11/2023	CONTRATISTA	Documentos de SST corte 01	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1056	29/11/2023	CONTRATISTA	FORMATOS AMBIENTALES	VÉLEZ
Rec 1057	29/11/2023	CONTRATISTA	Respuesta observaciones Acta de Recibo Parcial No. 01, área calidad.	PUERTO WILCHES
Rec 1058	29/11/2023	MUNICIPIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ALBANIA	ALBANIA
Rec 1059	29/11/2023	MUNICIPIO	PRÓRROGA AL CONTRATO DE OBRA ALBANIA	ALBANIA
Rec 1060	30/11/2023	MUNICIPIO	SOLICITUD DE PRÓRROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1811 DE 2021 CUYO OBJETO ES: "ANUAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL".	LEBRIJA
Rec 1061	30/11/2023	MUNICIPIO	SOLICITUD PRÓRROGA No.1	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1062	30/11/2023	MUNICIPIO	SOLICITUD PRORROGA CONVENIO 1892	VÉLEZ
Rec 1063	30/11/2023	MUNICIPIO	Prórroga Convenio 2026-2021	SAN GIL
Rec 1064	30/11/2023	MUNICIPIO	Solicitud Prorroga Colombia Rural	SUCRE
Rec 1065	30/11/2023	MUNICIPIO	Solicitud Prórroga al Convenio 1802-2021	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1066	30/11/2023	MUNICIPIO	Solicitud de Prórroga al Convenio 1829-2021	PIEDECUESTA

Nota: *De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

El 25 de octubre de 2022 se dio acta de inicio al Contrato 1093 de 2022, entre el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS y el CONSORCIO VIAL 197, el cual tiene por objeto:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7.

A continuación, se presenta la información general del Contrato:

CONCURSO DE MÉRITOS:	**CMA-DTE-SEP-197-2021**		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1093 de 2022		
FECHA DEL CONTRATO:	26 DE JULIO DE 2022		
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS	NIT:	800.215.807-2
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL 197	NIT:	901.602.315-7
REPRESENTANTE LEGAL:	EDGAR EDUARDO LARA GUZMÁN	C.C:	79.483.4532
CONFORMACIÓN:	N/A		
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7.		
FECHA DE INICIO:	25 DE OCTUBRE DE 2022	No. de Oficio:	N/A
VALOR INICIAL:	$ 2.823.999.464,00 incluido IVA.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 2.823.999.464,00		
ANTICIPO ENTREGADO:	$ 459.749.600		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE MAYO DE 2024		
SUSPENSIÓN NO.1	23/12/2022		
REINICIO NO.1	24/01/2022		
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/06/2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 94622 del 21 de febrero de 2022 y 148523 del 14 de febrero de 2023 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará la suma de $40.000.000,00 y $1.450.000.000 respectivamente así:

Disponibilidad Presupuestal			
RUBRO	**FUENTE**	**RECURSO**	**VALOR**
C-2402-0600-12-0-2402041-02	Nación 11		$ 40.000.000,00
C-2402-0600-12-0-2402041-02	Nación 11		$1.450.000.000,00
Recursos del Contrato de Interventoría			
CONCEPTO		**VALOR**	
Subtotal costo básico de Interventoría		$	2,373,108,793
IVA (19%)		$	450,890,671
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$	2.823.999.464,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Se relaciona la última acta de costos presentada por interventoría que comprende entre el 01 de abril al 30 de abril de 2023. En el presente mes de noviembre de 2023 no se ha presentado acta de costos.

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 14	$ 155.361.800	$ 29.518.742	$ -	$ 184.880.542

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

De los once (11) municipios a cargo por esta interventoría – LOTE 7, todos cuentan con contrato de obra, y acta de inicio, se resume a continuación las actividades realizadas por parte de esta interventoría:

Revisión de la información topográfica y complementación a los estudios y diseños por parte de los contratistas.

- ✓ Revisión de la documentación inicial.

- ✓ Revisión a ajuste a estudios y diseños

Actividades del área ambiental

A fecha de corte del presente informe se realizó solicitud a los contratistas con respecto a la documentación requerida para el proyecto. Se recibió documento PAGA por parte de los 11 municipios (Albania, Barbosa, El Carmen de Chucurí, Lebrija, Puerto Wilches, San Gil, San Vicente de Chucurí, Suaita, Sucre y Vélez), se hace la observación que a la fecha se encuentran aprobados los documento PAGA de los municipios de Barbosa, Suaita, Vélez, Piedecuesta y San Vicente, y fueron remitidos al Instituto Nacional de Vías para verificación.

Actividades del área social

A fecha de corte del presente informe se han realizado socializaciones con la comunidad en los 11 municipios a cargo de esta interventoría, los contratistas se encuentran remitiendo documentación inicial paralelamente a la ejecución en campo.

Actividades del área de seguridad y salud en el trabajo

A fecha de corte del presente informe se ha requerido información a los diferentes contratistas con respecto al ingreso de personal, instalaciones provisionales, programa de generación de empleo, maquinaria mínima, entre otros, se realizó revisión de documentación inicial remitida por los contratistas.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Inversión ejecutada	$1 407 462 640.00	49.84%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
14 de noviembre 2023	N.A	MODIFICATORIO No. 1	APROBADO

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICATORIO N°1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: noviembre 2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: Garantía de cumplimiento N 101140344 Actualización según acta de inicio

con texto aclaratorio Anexo 12

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: NOVIEMBRE 2023

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 282,399,946.40	45-44-101140344 Anexo 12	25/10/2022	01/03/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 564,799,892.80	45-44-101140344 Anexo 12	25/10/2022	01/03/2025

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$564,799,892.80	45-44-101140344 Anexo 12	25/10/2022	30/08/2029
Calidad del Servicio	$847,199,839.20	45-44-101140344 Anexo 12	30/08/2024	30/08/2029

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO
1316-2022	1/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité
1317-2022	1/11/2023	MUNICIPIO	Incumplimiento traslado de rendimientos financieros. Municipio de Albania.
1318-2022	1/11/2023	MUNICIPIO	VISITA DE ENTREGA DE OBRA. MUNICIPIO BARBOSA.
1319-2022	1/11/2023	MPIO Y CONTRATISTA	Traslado de requerimiento Instalación valla informativa No2
1320-2022	1/11/2023	MPIO, CONTRATISTA E INVIAS	Remisión Acta de Reunión No.8_El Carmen de Chucurí
1321-2022	1/11/2023	MPIO, CONTRATISTA E INVIAS	Remisión Acta de Reunión No.06_Lebrija
1322-2022	1/11/2023	MPIO, CONTRATISTA E INVIAS	Remisión acta de Reunión No.7_Piedecuesta
1323-2022	1/11/2023	MPIO, CONTRATISTA E INVIAS	Remisión Acta de Reunión No.14_Puerto Wilches
1324-2022	1/11/2023	MPIO, CONTRATISTA E INVIAS	Remisión Acta de Reunión No.8_San Gil
1325-2022	1/11/2023	MPIO, CONTRATISTA E INVIAS	Remisión Acta de Reunión No.8_San Vicente de Chucurí
1326-2022	2/11/2023	MUNICIPIO	Incumplimiento conformación de veeduría. Municipio de Albania.

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO
1327-2022	2/11/2023	MUNICIPIO	Incumplimiento traslado de rendimientos financieros. Municipio de Barbosa
1328-2022	2/11/2023	MUNICIPIO	Incumplimiento conformación de veeduría. Municipio de Sucre.
1329-2022	2/11/2023	MUNICIPIO	Incumplimiento traslado de rendimientos financieros. Mun Vélez
1330-2022	3/11/2023	CONTRATISTA	CT NA PAGA V5 Cto 209-2022 - Convenio 1802-2021
1331-2022	3/11/2023	MUNICIPIO	Acta de modificación de cantidades de obra #1. MUNICIPIO VÉLEZ.
1332-2022	3/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité No24 Cto 209-2022 - Convenio 1802-2021
1333-2022	4/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité No29 Cto 233-2022 - Convenio 1886-2021
1334-2022	7/11/2023	CONTRATISTA	Reiteración atención oficio 1233-2022 del 13/10/23 segundo apremio con solicitud de cumplimiento de requisitos legales ambientales para cierre y liquidación de la obra.
1335-2022	7/11/2023	CONTRATISTA	Estado de seguimiento y solicitud informe ambiental Nº6 e informe de cierre ambiental y documentos para cierre y liquidación de la obra.
1336-2022	7/11/2023	CONTRATISTA	Respuesta revisión Anexos ambientales acta de pago parcial No.2 – con alcance su oficio CSP-22-107 del 24/10/2023 en respuesta oficio traslado solicitud SSINVIAS manejo agua de la obra No. Consecutivo 1279-022 del 23/10/2023.
1337-2022	7/11/2023	CONTRATISTA	LIQUIDACIÓN E INFORME DE GESTIÓN MANEJO DEL ANTICIPO. MUN VÉLEZ.
1338-2022	8/11/2023	INVIAS	Seguimiento a 11 Contratos de Obra con corte a 2 de noviembre de 2023
1339-2022	8/11/2023	CONTRATISTA	CT Diseño Geométrico Cto 00-294 - Convenio 1811-2021
1340-2022	8/11/2023	CONTRATISTA	CT Diseño Geométrico y Pavimentos Cto 209-2022 - Convenio 1802-2021
1341-2022	8/11/2023	CONTRATISTA	DEVOLUCIÓN ACTA PARCIAL OBRA #2-FÍSICO. Mun Vélez.
1342-2022	8/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité No22_Piedecuesta
1343-2022	8/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité No19_Lebrija
1344-2022	8/11/2023	CONTRATISTA	Req Actualización PAGA_Piedecuesta
1345-2022	8/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité No29_SanvicentedeChucurí
1346-2022	8/11/2023	CONTRATISTA	OF-VR-112-2023 Informe 1 PAGA_Piedecuesta
1347-2022	10/11/2023	CONTRATISTA	Concepto Técnico Estructural.
1348-2022	10/11/2023	CONTRATISTA	Alcance Traslado Solicitud Gestor Ambiental de Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS
1349-2022	10/11/2023	CONTRATISTA	Revisión V2 Inf amb mensuales y Trimestral Nº1 Cto 438-2022 - Convenio 1816-2021
1350-2022	11/11/2023	CONTRATISTA	Alcance al oficio 1347 CT Estructural Cto 00-294 - Convenio 1811-2021
1351-2022	11/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité No20 Cto COP-010-2022 - Convenio 2026-2021
1352-2022	11/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité No25 Cto 209-2022 - Convenio 1802-2021
1353-2022	11/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité No30 Cto 438-2022 - Convenio 1816-2021
1354-2022	13/11/2023	CONTRATISTA	Presunto incumplimiento_Lebrija
1355-2022	13/11/2023	CONTRATISTA	Presunto incumplimiento_Carmen de Chucurí
1356-2022	13/11/2023	CONTRATISTA	Respuesta Plan de Contingencia _San Vicente de Chucurí
1357-2022	14/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité No30 Cto 233-2022 - Convenio 1886-2021

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO
1358-2022	14/11/2023	INVIAS	Seguimiento a 11 Contratos de Obra con corte a 9 de noviembre de 2023
1359-2022	15/11/2023	CONTRATISTA	Prórroga El Carmen de Chucurí
1360-2022	15/11/2023	CONTRATISTA	Prorroga Lebrija
1361-2022	15/11/2023	CONTRATISTA	Prorroga Piedecuesta
1362-2022	15/11/2023	CONTRATISTA	Prorroga San Vicente
1363-2022	15/11/2023	CONTRATISTA	Prorroga Sucre
1364-2022	15/11/2023	CONTRATISTA	Remisión acta de comité
1365-2022	15/11/2023	CONTRATISTA	Concepto Técnico Estructural.
1366-2022	15/11/2023	CONTRATISTA	Respuesta oficio No 044-2023 “Estado actual solicitud de prórroga contrato 209-2022”
1367-2022	15/11/2023	CONTRATISTA	Respuesta OF-VR-116-2023
1368-2022	19/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité No21 Cto COP-010-2022 - Convenio 2026-2021
1369-2022	19/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité No 20 Cto 00-294 - Convenio 1811-2021
1370-2022	19/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité No31 Cto 438-2022 - Convenio 1816-2021
1371-2022	19/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité No26 Cto 209-2022 - Convenio 1802-2021
1372-2022	19/11/2023	CONTRATISTA	Respuesta oficio No045-2022 Cto 209-2022 - Convenio 1802-2021
1373-2022	19/11/2023	MUNICIPIO	Solicitud reintegro de rendimientos financieros Cto CO1.PCCNTR.4753544 - Convenio 1839-2021
1374-2022	19/11/2023	CONTRATISTA	Solicitud subsanación PAGA V5 Cto COP-010-2022 - Convenio 2026-2021
1375-2022	19/11/2023	CONTRATISTA	Respuesta derecho de petición
1376-2022	19/11/2023	MUNICIPIO	Respuesta Invitación Sesión Plenaria
1377-2022	20/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité No31 Cto 233-2022 - Convenio 1886-2021
1378-2022	20/11/2023	CONTRATISTA	Solicitud instalación Mezcla densa en caliente MDC-19
1379- 2022	20/11/2023	CONTRATISTA	Devolución cheques firmados
1380-2022	20/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité No24
1381-2022	20/11/2023	INVIAS	Seguimiento a 11 Contratos de Obra con corte a 16 de noviembre de 2023
1382-2022	20/11/2023	CONTRATISTA	Inactividad en campo y afectación por perdida de subbase granular
1383-2022	21/11/2023	CONTRATISTA	Remisión acta comité presencial. Municipio de Albania.
1384-2022	21/11/2023	CONTRATISTA	Remisión acta comité presencial. Municipio de Sucre
1384-2022	21/11/2023	CONTRATISTA	Remisión acta comité presencial. Municipio de Vélez
1385-2022	21/11/2023	INVIAS	Informe de Interventoría No.12, Acta de Costos No.13
1386-2022	21/11/2023	CONTRATISTA	Respuesta Plan de contingencia Of 047-2023 Cto 209-2022 - Convenio 1802-2021
1387-2022	21/11/2023	CONTRATISTA	Inactividad en campo Cto 00-294 - Convenio 1811-2021
1388-2022	21/11/2023	CONTRATISTA	Inactividad en campo Cto CO1.PCCNTR.4753544 - Convenio 1839-2021
1389-2022	21/11/2023	MPIO, CONTRATISTA E INVIAS	Traslado Solicitud de ampliación de tiempo y concepto de interventoría.
1390-2022	22/11/2023	CONTRATISTA	Respuesta UT-COLRS-018, Instalaciones provisionales.
1391-2022	22/11/2023	CONTRATISTA	Remisión observaciones INFORME PLAN CALIDAD. Mun Sucre.
1392-2022	22/11/2023	INVIAS	Entrega actualización garantía de cumplimiento No. 45-44-101140344 según Acta de Aclaración a la Suspensión 1.

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO
1393-2022	22/11/2023	CONTRATISTA	Alcance al oficio CPKM8-2022-049, Observaciones Acta Parcial No1
1394-20222	22/11/2023	CONTRATISTA	Reiteración reactivación de actividades en campo, seguimiento afectación de módulos en piedra pegada
1395-2022	24/11/2023	INVIAS	OFICIO REUNIÓN PRESENCIAL NOVIEMBRE INVIAS DTSAN
1396-2022	24/11/2023	CONTRATISTA Y MPIO	Respuesta oficio 049-2022, 050-2022 y 052-2022
1397-2022	24/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité No22
1398-2022	24/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité No21
1399-2022	24/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité No32
1400-2022	24/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité No27
1401-2022	25/11/2023	CONTRATISTA	Entrega Acta Parcial No2
1402-2022	28/11/2023	CONTRATISTA	Requerimiento Calidad
1403-2022	27/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité No32 Cto 233-2022 - Convenio 1886-2021
1404-2022	28/11/2023	MUNICIPIO-CONTRATISTA	Entrega Informes Septiembre - Octubre Albania
1405-2023	28/11/2023	MUNICIPIO-CONTRATISTA	Entrega Informes Septiembre - Octubre Barbosa
1406-2024	28/11/2023	MUNICIPIO-CONTRATISTA	Entrega Informes Septiembre - Octubre Carmen de Chucurí
1407-2023	28/11/2023	MUNICIPIO-CONTRATISTA	Entrega Informes Septiembre - Octubre Lebrija
1408-2024	28/11/2023	MUNICIPIO-CONTRATISTA	Entrega Informes Septiembre - Octubre Piedecuesta
1409-2025	28/11/2023	MUNICIPIO-CONTRATISTA	Entrega Informes Septiembre - Octubre Puerto Wilches
1410-2024	28/11/2023	MUNICIPIO-CONTRATISTA	Entrega Informes Septiembre - Octubre San Gil
1411-2025	28/11/2023	MUNICIPIO-CONTRATISTA	Entrega Informes Septiembre - Octubre San Vicente de Chucurí
1412-2026	28/11/2023	MUNICIPIO-CONTRATISTA	Entrega Informes Septiembre - Octubre Suaita
1413-2025	28/11/2023	MUNICIPIO-CONTRATISTA	Entrega Informes Septiembre - Octubre Sucre
1414-2026	28/11/2023	MUNICIPIO-CONTRATISTA	Entrega Informes Septiembre - Octubre Vélez
1415-2022	29/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité No25_Piedecuesta
1416-2022	29/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité No22_Lebrija
1417-2022	29/11/2023	CONTRATISTA	Acta de comité No23_San Gil
1418-2022	29/11/2023	MUNICIPIO	Prorroga Carmen de Chucuri
1419-2022	29/11/2023	MUNICIPIO	Prorroga Lebrija
1420-2022	29/11/2023	MUNICIPIO	Prórroga San Gil
1421/2022	29/11/2023	MUNICIPIO	Prórroga Puerto Wilches
1422-2022	29/11/2023	MUNICIPIO	Prórroga Piedecuesta
1423-2022	29/11/2023	MUNICIPIO	Prórroga San Vicente de Chucurí
1424-2022	29/11/2023	MUNICIPIO	Prórroga Sucre
1425-2022	29/11/2023	MUNICIPIO	Prórroga Vélez
1426-2022	29/11/2023	CONTRATISTA	Alcance al oficio CPKM8-2022-049, Observaciones Acta Parcial No1, área calidad_Puerto Wilches

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO
1427-2022	29/11/2023	CONTRATISTA	Alcance al oficio CPKM8-2022-049, Observaciones Acta Parcial No1, área ambiental_Puerto Wilches
1428-2022	29/11/2023	CONTRATISTA	Respuesta OF-VR-098-2023_Piedecuesta
1429-2022	29/11/2023	MUNICIPIO-CONTRATISTA	Acta de modificación de cantidades de obra #1. Municipio Sucre.
1430-2022	29/11/2023	INVIAS	Seguimiento a 11 Contratos de Obra con corte a 23 de noviembre de 2023
1431-2022	29/11/2023	CONTRATISTA	Alcance al oficio CPKM8-2022-049, Observaciones Acta Parcial No1, área Tecnica_Pto Wilches
1432-2022	29/11/2023	CONTRATISTA	Alcance al oficio CPKM8-2022-049 y CPKM8-2022-51, Observaciones Acta Parcial No1, área calidad_ Pto Wilches
1433-2022	29/11/2023	MUNICIPIO	Solicitud de la Acta de modificación de cantidades de obra #1- firmada. MUN VÉLEZ.
1434-2022	29/11/2023	CONTRATISTA	Observaciones a informe de calidad presentado. MUN VÉLEZ.
1435-2022	29/11/2023	MUNICIPIO	Pronunciamiento de interventoría sobre los descargos del contratista de obra y la Asegurada – Audiencia realizada el viernes 24/NOV/23
1436-2022	30/11/2023	CONTRATISTA	Respuesta componente calidad Acta Parcial No1
1437-2022	30/11/2023	CONTRATISTA	Respuesta SACH-62-23 y SACH-63-23 Cto 438-2022
1438-2022	30/11/2023	MPIO, CONTRATISTA E INVIAS	Remisión Acta de Reunión No.8_El Carmen de Chucurí
1439-2022	30/11/2023	MPIO, CONTRATISTA E INVIAS	Remisión Acta de Reunión No.06_Lebrija
1440-2022	30/11/2023	MPIO, CONTRATISTA E INVIAS	Remisión acta de Reunión No.7_Piedecuesta
1441-2022	30/11/2023	MPIO, CONTRATISTA E INVIAS	Remisión Acta de Reunión No.14_Puerto Wilches
1442-2022	30/11/2023	MPIO, CONTRATISTA E INVIAS	Remisión Acta de Reunión No.8_San Gil
1443-2022	30/11/2023	MPIO, CONTRATISTA E INVIAS	Remisión Acta de Reunión No.8_San Vicente de Chucurí
1444-2022	30/11/2023	MPIO, CONTRATISTA E INVIAS	Remisión Acta de Reunión No.10_Sucre
1445-2022	30/11/2023	MPIO, CONTRATISTA E INVIAS	Remisión Acta de Reunión No.10_Velez

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
Rec 949	1/11/2023	CONTRATISTA	Subsanaciones Diseño Geométrico	LEBRIJA
Rec 950	1/11/2023	CONTRATISTA	Remisión PAGA V5	CARMEN DE CHUCURI
Rec 951	1/11/2023	MUNICIPIO	SOLICITUD DOCUMENTACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO 2465 DE 2019	SUAITA
Rec 952	1/11/2023	CONTRATISTA	SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL	PIEDECUESTA
Rec 953	1/11/2023	CONTRATISTA	Solicitud de prórroga al contrato de obra	CARMEN DE CHUCURI
Rec 954	1/11/2023	CONTRATISTA	Solicitud de prórroga al contrato de obra LP-002-2022	SUCRE
Rec 955	2/11/2023	MUNICIPIO	Soporte Giro Rendimientos Financieros INVIAS Convenio 1802-2021 - Meses de Sept y Oct-2023	CARMEN DE CHUCURI
Rec 956	2/11/2023	MUNICIPIO	SOLICITUD DOCUMENTACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO.	SUAITA
Rec 957	3/11/2023	CONTRATISTA	Respuesta a su oficio No. 1164- 2022 Balance ajustado y 1212-2022. Balance de cantidades	PIEDECUESTA
Rec 958	3/11/2023	CONTRATISTA	Solicitud de adición de tiempo	PIEDECUESTA
Rec 959	3/11/2023	CONTRATISTA	Solicitud prórroga	LEBRIJA
Rec 960	3/11/2023	CONTRATISTA	Entrega Actas de Vecindad	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 961	3/11/2023	CONTRATISTA	Respuesta a su oficio No. 1143- 2022. Concepto técnico No. 4. Componente hidráulico	PIEDECUESTA
Rec 962	3/11/2023	CONTRATISTA	RESPUESTA OFICIO 1241 Y 1282 - 2022 - Manejo de agua del PAGA	PIEDECUESTA
Rec 963	7/11/2023	CONTRATISTA	Comunicado UT-COLRS-042 REMISIÓN BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No.2- CONTRATO DE OBRA 182 DE 2022	SUAITA
Rec 964	7/11/2023	MUNICIPIO	OFICIO FIRMA DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS	SAN GIL
Rec 965	7/11/2023	CONTRATISTA	SOLICITUD PRÓRROGA No.2	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 966	8/11/2023	CONTRATISTA	PLAN DE CONTINGENCIA	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 967	7/11/2023	CONTRATISTA	Resolución CAS 576 28-04-22	SUAITA
Rec 968	7/11/2023	CONTRATISTA	REMISIÓN RESOLUCIÓN CAS 576 28-04-22 - CONTRATO DE OBRA 182 DE 2022.	SUAITA
Rec 969	8/11/2023	CONTRATISTA	Informe trimestral numero 1 (ambiental)	BARBOSA
Rec 970	8/11/2023	CONTRATISTA	ENTREGA DE INFORME 1 - PAGA	PIEDECUESTA
Rec 971	8/11/2023	CONTRATISTA	Actividad de Relleno detrás de bordillos	PIEDECUESTA

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
Rec 972	9/11/2023	CONTRATISTA	Entrega de PREACTA 2	PIEDECUESTA
Rec 973	9/11/2023	CONTRATISTA	Riesgo vivienda tramo 2	PIEDECUESTA
Rec 974	9/11/2023	CONTRATISTA	REMISIÓN INFORME PAGA No.6 E INFORME SST No.6 - CONTRATO DE OBRA 182 DE 2022.	SUAITA
Rec 975	9/11/2023	CONTRATISTA	REMISIÓN INFORME TRIMESTRAL AMBIENTAL 2 - CONTRATO DE OBRA 182 DE 2022.	SUAITA
Rec 976	9/11/2023	MUNICIPIO	Solicitud de actualización y ajuste COP 233-2022	PUERTO WILCHES
Rec 977	10/11/2023	CONTRATISTA	REMISIÓN RESOLUCIÓN CAS 576 28-04-22 - CONTRATO DE OBRA 182 DE 2022.	SUAITA
Rec 978	10/11/2023	CONTRATISTA	SOLICITUD PRORROGA EN TIEMPO No.03.	ALBANIA
Rec 979	10/11/2023	MUNICIPIO	INVITACIÓN A SESIÓN PLENARIA ORDINARIA A REALIZARSE EL DÍA JUEVES 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A PARTIR DE LAS 2:00 PM	CARMEN DE CHUCURI
Rec 980	10/11/2023	CONTRATISTA	OF.2023.11.06-01 | SUBSANACIONES COMPONENTE ESTRUCTURAL | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 981	11/11/2023	MUNICIPIO	Remisión Derecho de petición Vereda Rio Sucio Alto	LEBRIJA
Rec 982	12/11/2023	CONTRATISTA	SUBSANACIONES 3 COMPONENTE ESTRUCTURAL | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 983	14/11/2023	CONTRATISTA	Solicitud estado actual Prorroga municipio El Carmen de Chucurí	CARMEN DE CHUCURI
Rec 984	14/11/2023	CONTRATISTA	Respuesta oficio 1355-2022 El Carmen de Chucuri	CARMEN DE CHUCURI
Rec 985	14/11/2023	CONTRATISTA	Subsanaciones 3 componente estructural	LEBRIJA
Rec 986	14/11/2023	MUNICIPIO	Respuesta a oficio con consecutivo 1250-2022, radicado 2310012722	SAN GIL
Rec 987	15/11/2023	CONTRATISTA	Envío Informes para primera acta del Contrato del Municipio Sucre.	SUCRE
Rec 988	15/11/2023	CONTRATISTA	ENTREGA DE INFORME DE INSTALACIONES PROVISIONALES CONTRATO DE OBRA 182 DE 2022.	SUAITA
Rec 989	15/11/2023	MUNICIPIO	OFICIO OTRO SÍ ADICIONAL No.01	PUERTO WILCHES
Rec 990	15/11/2023	CONTRATISTA	Respuesta a su oficio No. 1348-2022.	PIEDECUESTA
Rec 991	15/11/2023	CONTRATISTA	Respuesta a su oficio No. 1160-2022.	PIEDECUESTA
Rec 992	15/11/2023	CONTRATISTA	Respuesta a su oficio No. 1346-2022. Informe 1 PAGA_Piedecuesta.	PIEDECUESTA

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
Rec 993	15/11/2023	MUNICIPIO	INCORPORACIÓN DE RECURSOS EN LA VIGENCIA ACTUAL Y CONSTITUCIÓN DE RESERVA PRESUPUESTAL DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024	VÉLEZ
Rec 994	15/11/2023	CONTRATISTA	Aclaración linderos	LEBRIJA
Rec 995	16/11/2023	CONTRATISTA	SOLICITUD PRORROGA EN TIEMPO No.03.	ALBANIA
Rec 996	16/11/2023	CONTRATISTA	BITÁCORA DE OBRA	SUAITA
Rec 997	16/11/2023	CONTRATISTA	Solicitud de Arreglo redes de Aguas Lluvias	SAN GIL
Rec 998	17/11/2023	CONTRATISTA	SUSPENSIÓN INMEDIATA CONTRATO DE OBRA 010 DE 2022	SAN GIL
Rec 999	17/11/2023	MUNICIPIO	INCORPORACIÓN DE RECURSOS DE LA VIGENCIA ACTUAL Y CONSTITUCIÓN DE RESERVA PRESUPUESTAL DE ESTOS RECURSOS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024.	PUERTO WILCHES
Rec 1000	17/11/2023	MUNICIPIO	Solicitud Prórroga No.1 Convenio Interadministrativo 1802-2021 y Contrato de Interventoría	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1001	17/11/2023	MUNICIPIO	SOLICITUD DE PRÓRROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1811-2021	LEBRIJA
Rec 1002	18/11/2023	CONTRATISTA	Solicitud link.	LEBRIJA
Rec 1003	18/11/2023	CONTRATISTA	Consulta de presencia de grupos Étnicos – 2.	LEBRIJA
Rec 1004	18/11/2023	CONTRATISTA	Entrega Informes 2 y 3 PAGA_Piedecuesta.	PIEDECUESTA
Rec 1005	21/11/2023	CONTRATISTA	PAGA Municipio Sucre - Informe Trimestral	SUCRE
Rec 1006	21/11/2023	CONTRATISTA	Solicitud de Prórroga al contrato de la referencia	SAN GIL
Rec 1007	21/11/2023	CONTRATISTA	Entrega Informes 4 y 5 PAGA_Piedecuesta.	PIEDECUESTA
Rec 1008	21/11/2023	CONTRATISTA	Plan de contingencia	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1009	21/11/2023	MUNICIPIO	Solicitud Prorroga al Convenio Interadministrativo.	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1010	21/11/2023	CONTRATISTA	DOCUMENTOS CALIBRACIÓN DE EQUIPOS	PIEDECUESTA
Rec 1011	21/11/2023	CONTRATISTA	Presentación PAGA V5	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1012	21/11/2023	MUNICIPIO	Solicitud Prórroga al Convenio Interadministrativo 1816-2021 Celebrado entre el Municipio de San Vicente de Chucurí y el Instituto Nacional de Vías	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1013	21/11/2023	CONTRATISTA	Estado de solicitud de prorroga	CARMEN DE CHUCURI

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
Rec 1014	21/11/2023	CONTRATISTA	Solicitud Prorroga contrato de obra No. 167 de 2022.	VÉLEZ
Rec 1015	22/11/2023	CONTRATISTA	REMISIÓN INFORME CIERRE AMBIENTAL - CONTRATO DE OBRA 182 DE 2022.	SUAITA
Rec 1016	22/11/2023	CONTRATISTA	REMISIÓN INFORME TÉCNICO No.6, ENSAYOS DE LABORATORIO Y FORMATO CALIDAD - CONTRATO DE OBRA 182 DE 2022.	SUAITA
Rec 1017	22/11/2023	CONTRATISTA	Entrega Informe Trimestral No. 1 PAGA_Piedecuesta.	PIEDECUESTA
Rec 1018	23/11/2023	CONTRATISTA	Respuesta a oficio 1394-2022	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1019	23/11/2023	CONTRATISTA	REMISIÓN INFORME CIERRE SST - CONTRATO DE OBRA 182 DE 2022.	SUAITA
Rec 1020	23/11/2023	CONTRATISTA	Entrega Informe No. 6 PAGA_Piedecuesta.	PIEDECUESTA
Rec 1021	23/11/2023	CONTRATISTA	Nueva consulta sobre estado de solicitud de prorroga	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1022	24/11/2023	CONTRATISTA	Subsanaciones diseño geométrico.	LEBRIJA
Rec 1023	24/11/2023	CONTRATISTA	Entrega Informe Trimestral No. 2 PAGA_Piedecuesta.	PIEDECUESTA
Rec 1024	24/11/2023	CONTRATISTA	RESPUESTA A OBSERVACIONES REALIZADAS “PAGA” .	ALBANIA
Rec 1025	24/11/2023	CONTRATISTA	Certificados geotextil y tubería de drenaje	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1026	25/11/2023	CONTRATISTA	Resultado de Densidades Tramo 2 (STS 1,2 Y 3)	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1027	25/11/2023	MUNICIPIO	Prórroga No.2 Contrato de Obra 209 de 2022	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1028	25/11/2023	MUNICIPIO	PRORROGA NO. 03 AL CONTRATO DE OBRA N°. COP-010-2022.	SAN GIL
Rec 1029	27/11/2023	CONTRATISTA	Solicitud de adición de tiempo	PIEDECUESTA
Rec 1030	27/11/2023	CONTRATISTA	SOLICITUD PRÓRROGA No.2	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1031	27/11/2023	CONTRATISTA	Solicitud de prórroga al contrato de obra LP-002-2022	SUCRE
Rec 1032	27/11/2023	CONTRATISTA	PAGA San Vicente de Chucurí	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1033	27/11/2023	CONTRATISTA	Posibles afectaciones por ingreso de vehículos ajenos al sitio de la obra.	VÉLEZ
Rec 1034	27/11/2023	CONTRATISTA	Solicitud prorroga	LEBRIJA
Rec 1035	27/11/2023	CONTRATISTA	Solicitud de prórroga al contrato de obra	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1036	27/11/2023	CONTRATISTA	No aceptación del plazo de prórroga establecido para el contrato 209-2022	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1037	27/11/2023	CONTRATISTA	Acta No.3	PIEDECUESTA
Rec 1038	27/11/2023	CONTRATISTA	Solicitud Prórroga No.2 En Tiempo	SAN VICENTE DE CHUCURI

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
Rec 1039	27/11/2023	CONTRATISTA	Solicitud de Prórroga al contrato de la referencia	SAN GIL
Rec 1040	27/11/2023	CONTRATISTA	Entrega 2 documentación básica para el ingreso del personal.	LEBRIJA
Rec 1041	28/11/2023	CONTRATISTA	Informe técnico y cantidades de obra corte 01	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1042	28/11/2023	CONTRATISTA	Documentos de calidad corte 01	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1043	28/11/2023	CONTRATISTA	RESPUESTA OFICIO 1348-2022 Y RESPUESTA DEL USO DEL AGUA - CONTRATO DE OBRA 182 DE 2022.	SUAITA
Rec 1044	28/11/2023	CONTRATISTA	INFORMES AMBIENTALES TRIMESTRAL Y DE CIERRE	SUAITA
Rec 1045	28/11/2023	CONTRATISTA	REMISIÓN DE AJUSTE DE PENDIENTES DE OBRA - CONTRATO DE OBRA 182 DE 2022.	SUAITA
Rec 1046	28/11/2023	MUNICIPIO	Solicitud Urgente de Balance Final del Contrato de Obra 294-2023	LEBRIJA
Rec 1047	28/11/2023	CONTRATISTA	Solicitud Prorroga contrato de obra No. 167 de 2022.	VÉLEZ
Rec 1048	28/11/2023	CONTRATISTA	Respuesta observaciones Acta de Recibo Parcial No. 01.	PUERTO WILCHES
Rec 1049	28/11/2023	MUNICIPIO	Oficio Prórroga Puerto Wilches	PUERTO WILCHES
Rec 1050	29/11/2023	CONTRATISTA	Solicitud de Prórroga al contrato de la referencia	SAN GIL
Rec 1051	29/11/2023	CONTRATISTA	ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1	PUERTO WILCHES
Rec 1052	29/11/2023	CONTRATISTA	PAGA V4	PUERTO WILCHES
Rec 1053	29/11/2023	CONTRATISTA	Respuesta a oficio 1402-2022	PIEDECUESTA
Rec 1054	29/11/2023	CONTRATISTA	Información Calidad Contrato de Obra	PUERTO WILCHES
Rec 1055	29/11/2023	CONTRATISTA	Documentos de SST corte 01	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1056	29/11/2023	CONTRATISTA	FORMATOS AMBIENTALES	VÉLEZ
Rec 1057	29/11/2023	CONTRATISTA	Respuesta observaciones Acta de Recibo Parcial No. 01, área calidad.	PUERTO WILCHES
Rec 1058	29/11/2023	MUNICIPIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ALBANIA	ALBANIA
Rec 1059	29/11/2023	MUNICIPIO	PRÓRROGA AL CONTRATO DE OBRA ALBANIA	ALBANIA
Rec 1060	30/11/2023	MUNICIPIO	SOLICITUD DE PRÓRROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1811 DE 2021 CUYO OBJETO ES: "ANUAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL".	LEBRIJA

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
Rec 1061	30/11/2023	MUNICIPIO	SOLICITUD PRÓRROGA No.1	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1062	30/11/2023	MUNICIPIO	SOLICITUD PRORROGA CONVENIO 1892	VÉLEZ
Rec 1063	30/11/2023	MUNICIPIO	Prórroga Convenio 2026-2021	SAN GIL
Rec 1064	30/11/2023	MUNICIPIO	Solicitud Prorroga Colombia Rural	SUCRE
Rec 1065	30/11/2023	MUNICIPIO	Solicitud Prórroga al Convenio 1802-2021	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1066	30/11/2023	MUNICIPIO	Solicitud de Prórroga al Convenio 1829-2021	PIEDECUESTA

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

No se presentaron inconvenientes en el periodo.

4. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Ser realizó apoyo en el Acta modificatoria No. 1 y Reprogramación del plan de cargas del contrato de interventoría No. 1093, el cual tiene como objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7.

Se realiza apoyo en el trámite de Prorrogas de los convenios 2021 Lote 7 a 31 de diciembre de 2024.

•Convenio 1802-2021 - Municipio de Carmen del Chucuri

•Convenio 1811-2021 - Municipio de Lebrija

•Convenio 1839-2021 - Municipio de Piedecuesta

•Convenio 1886-2021 - Municipio de Puerto Wilches

•Convenio 2026-2021 - Municipio de San Gil

•Convenio 1816-2021 - Municipio de San Vicente del Chucuri

•Convenio 1868-2021 - Municipio de Sucre

•Convenio 1892-2021 - Municipio de Vélez


5. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO

DEL PROYECTO O CONVENIO

Mediante la ejecución de los proyectos objeto de Interventoría, se busca dar cumplimiento a las siguientes metas:

- ✓ Recuperar los niveles de servicio y capacidad vial de la carretera, para de esta forma ofrecer a la comunidad y a las regiones una infraestructura vial adecuada, de calidad aceptable.
- ✓ Coordinar con el Interventor del contrato, según el caso, el suministro oportuno de información y documentos generados en desarrollo del contrato.
- ✓ Efectuar visitas a los proyectos acorde a las necesidades de seguimiento con el fin de atender requerimientos que sean de su competencia.
- ✓ Ofrecer una infraestructura vial en buenas condiciones, que permita disminuir los costos de operación de los vehículos, reducir los tiempos de viaje, mejorar la comodidad para la circulación vehicular y reducir los niveles de accidentalidad.
- ✓ Apoyar el desarrollo de los procesos productivos que contribuyen a la generación de empleo y al intercambio comercial porque se estimula el crecimiento económico sostenido y la equidad social.
- ✓ A la fecha del presente informe todos los contratos de obra trabajan en actividades en campo. Se subsanaron las dificultades entre municipio, contratista e interventoría.
- ✓ Revisión de documentación ajuste a estudios y diseños, documentación entregada por los municipios adjudicados a la fecha.
- ✓ Revisión de la documentación inicial entregada por parte de la entidad contratante y contratista de obra, al igual que documentos necesarios por parte del INVIAS.
- ✓ Inspección en campo de las actividades ejecutadas por el contratista, cuantificación de cantidades, y controles de calidad.

Atentamente,



MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Matrícula Profesional No.011050785 CPITVC
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA
DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER