MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
SUB-DIRECCIÓN VÍAS REGIONALES UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO: Contrato de interventoría No. 1093 de 2022 cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"** **LOTE 7.**
Periodo:	01 de abril al 30 de abril de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3897 del 27 de octubre de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA ALBANIA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
LICITACIÓN PÚBLICA:	LP-002-2022
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	No. 1003-3-152-2022 DEL 24 DE AGOSTO DE 2022
CONTRATO No.:	120-6-8-85-2022 FIRMADO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO ALBANIA - SANTANDER
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VÍAS3 ALBANIA
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDREA KATHERINE GUTIÉRREZ PUENTES
NIT.:	901..629.817-1
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL"
VÍA A INTERVENIR:	**CORREDOR VIAL PRODUCTIVO SANTA RITA, POTREROS, CORDONCILLAL, SALITRE Y PUEBLO VIEJO.**
VALOR DEL CONTRATO:	$ 857.312.554,00
PLAZO:	4 MESES Y 29 DÍAS
VALOR ANTICIPO:	N.A. (CLAUSULA 6. LA ENTIDAD NO ENTREGA ANTICIPO)
FECHA DE INICIO:	25 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	24 DE JUNIO DE 2023
TOTAL PRORROGAS	5
PRORROGA 1:	24 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PRORROGA 2:	24 DE NOVIEMBRE DE 2023
PRORROGA 3:	24 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA 4:	28 DE FEBRERO DE 2024
PRORROGA 5:	19 DE ABRIL DE 2024
PLAZO ACTUALIZADO:	14 MESES Y 4 DÍAS
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL 197
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:	HARBY DANIEL GONZÁLEZ
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO:	OSCAR JAVIER VILLAREAL NEIRA
SUPERVISOR POR INVIAS:	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA BARBOSA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
LICITACIÓN PÚBLICA:	LP-004-2022

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	No.480 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CONTRATO No.:	142 -2022 FIRMADO EL 5 DE OCTUBRE DE 2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO BARBOSA - SANTANDER
CONTRATISTA:	ACONCHA INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	FRANCY TATIANA LEÓN TOBARÍA
NIT.:	900.496.860-0
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL"
VÍA A INTERVENIR:	**CORREDOR VIAL PRODUCTIVO UBICADO EN EL SECTOR EL CABLE DE LA VEREDA SANTA ROSA, ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA**
VALOR DEL CONTRATO:	$ 284.788.600
PLAZO:	3 MESES
VALOR ANTICIPO:	N/A
FECHA DE INICIO:	21/2/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	20/5/2023
TOTAL PRORROGAS	3
PRORROGA 1:	30 DE JUNIO DE 2023
PRORROGA 2:	30 DE AGOSTO DE 2023
PRORROGA 3:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PLAZO ACTUALIZADO:	7 MESES
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL 197
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:	LUIS CARLOS ULLOA
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO:	OSCAR JAVIER VILLAREAL NEIRA
SUPERVISOR POR INVIAS:	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA EL CARMEN DE CHUCURÍ – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
LICITACIÓN PÚBLICA:	LOP SPM 004 2022
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	No. 562 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2022
CONTRATO No.:	209-2022
CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPIO DE CARMEN DE CHUCURÍ
CONTRATISTA:	SUPROCON SAS

REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS ALEXIS CORREA SALAZAR CC 79.391.416
NIT.:	900-517.568-3
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL CAÑAVERALES EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1802 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO EL CARMEN DE CHUCURÍ SANTANDER"
VÍA A INTERVENIR:	**CAÑAVERALES.**
VALOR DEL CONTRATO:	$ 2.245.560.806,00
PLAZO:	4 MESES
FECHA DE INICIO:	13 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	12 DE JUNIO DE 2023
TOTAL PRORROGAS:	3
PRORROGA 1:	24 DE NOVIEMBRE DEL 2023
PRORROGA 2:	30 DE DICIEMBRE DEL 2023
PRORROGA 3:	20 DE JUNIO DEL 2024
PLAZO ACTUALIZADO:	11 MESES Y 6 DÍAS
SUSPENSIÓN No.1:	15 DE MARZO DE 2023
AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN:	13 DE ABRIL DE 2023
REINICIO No.1:	26 DE ABRIL DE 2023
SUSPENSIÓN No.2:	17 DE JULIO DE 2023
REINICIO No.2:	17 DE AGOSTO DE 2023
SUSPENSIÓN No.3:	1 DE DICIEMBRE DE 2023
REINICIO No.3:	1 DE FEBRERO DE 2024
SUSPENSIÓN No.4:	29 DE FEBRERO DE 2024
REINICIO No.4:	19 DE MARZO DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL 197
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:	ANGELA TATIANA RUEDA ACEVEDO
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO:	OSCAR JAVIER VILLAREAL NEIRA
SUPERVISOR POR INVIAS:	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA LEBRIJA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
LICITACIÓN PÚBLICA:	LEB-LP-SIF-001-2023
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	150-02-04-033-2023 DEL 18 DE ABRIL DE 2023
CONTRATO No.:	00-294 DEL 21 DE ABRIL DE 2023
CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPIO DE LEBRIJA

CONTRATISTA:	GCS CONSTRUCCIONES SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER ANTONIO GONZÁLEZ ARENAS
NIT.:	900.653.937-2
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LEBRIJA, SANTANDER
VÍA A INTERVENIR:	**LA VICTORIA-ZARAGOSA-SARDINAS-CERRO DE LA AURORA-RIO SUCIO-PUYANA-AGUIRRE/EL OSO-SANTERO-LLANADAS-SANTA ROSA-PALONEGRO-MANCHADORES-SAN PABLO-ANGELINOS.**
VALOR DEL CONTRATO:	$4.481.907.754
PLAZO:	7 MESES
FECHA DE INICIO:	18 DE MAYO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	17 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRORROGAS:	2
PRORROGA 1:	18 DE ABRIL DE 2024
PRORROGA 2:	17 DE JUNIO DE 2024
PLAZO ACTUALIZADO:	13 MESES
SUSPENSIÓN No.1:	N/A
REINICIO No.1:	N/A
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL 197
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:	GONZALO CARVAJAL
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO:	OSCAR JAVIER VILLAREAL NEIRA
SUPERVISOR POR INVIAS:	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA PIEDECUESTA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
LICITACIÓN PÚBLICA:	SINF-LP-007-22
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	24 DE MARZO DE 2023
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4753544
CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS RURALES
REPRESENTANTE LEGAL:	INGRY JOHANNA SUAREZ BLANCO
NIT.:	901693588-1
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL
VÍA A INTERVENIR:	**LAS AMARILLAS – SANTA RITA.**
VALOR DEL CONTRATO:	$4.064.080.323
PLAZO:	3 MESES
FECHA DE INICIO:	18 DE MAYO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	17 DE AGOSTO DE 2023
TOTAL PRORROGAS	2
PRORROGA 1:	14 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA 2:	30 DE JUNIO DE 2024
PLAZO ACTUALIZADO:	13 MESES Y 16 DÍAS
SUSPENSIÓN No.1	N/A
REINICIO No.1	N/A
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL 197
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:	CESAR AUGUSTO RUEDA ALARCON
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO:	OSCAR JAVIER VILLAREAL NEIRA
SUPERVISOR POR INVIAS:	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA PUERTO WILCHES – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
LICITACIÓN PÚBLICA:	PW-SP-LP-22-040
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	No. 1030 DEL 25 DE AGOSTO DE 2022
CONTRATO No.:	233 – 2022 FIRMADO 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTO KM8
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE ALEXIS LEBOLO SUAREZ
NIT.:	901.629.210-1
OBJETO:	"MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA ENTRE LOS CORREGIMIENTOS CAMPO DURO Y KILOMETRO 8 ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES"
VÍA A INTERVENIR:	**CORREGIMIENTOS CAMPO DURO Y KILOMETRO 8.**
VALOR DEL CONTRATO:	$13.899.999.963,00
PLAZO:	12 MESES
FECHA DE INICIO:	01 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE ENERO DE 2024
TOTAL PRORROGAS	1
PRORROGA 1:	30 DE JUNIO DE 2024
PRORROGA 2:	NA
PLAZO ACTUALIZADO:	17 MESES
SUSPENSIÓN No.1	N/A
REINICIO No.1	N/A
VALOR ANTICIPO:	N/A (CLAUSULA 6. LA ENTIDAD NO ENTREGA ANTICIPO)
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL 197
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:	CARLOS MARIO DURÁN AGUIRRE
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO:	OSCAR JAVIER VILLAREAL NEIRA
SUPERVISOR POR INVIAS:	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA SAN GIL – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
LICITACIÓN PÚBLICA:	LP – 003 DE 2022
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	10-33-614-2022 DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2022
CONTRATO No.:	COP-010-2022
CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN GIL
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN PEDRO
REPRESENTANTE LEGAL:	YANETH CAROLINA SARMIENTO BUENO
NIT.:	901.657.072-9
OBJETO:	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOS DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL – NACIONAL"
VÍA A INTERVENIR:	**JARAL – SAN PEDRO**
PLAZO:	1 MES
FECHA DE INICIO:	01 DE MARZO 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE MARZO DE 2023
TOTAL, PRORROGAS	4
PRORROGA 1:	30 DE JUNIO DE 2023
PRORROGA 2:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PRORROGA 3:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA 4:	29 DE ENERO DE 2024
PLAZO ACTUALIZADO:	9 MESES Y 13 DÍAS
SUSPENSIÓN No.1	22 DE AGOSTO DE 2023
REINICIO No.1	09 DE OCTUBRE DE 2023
SUSPENSIÓN No.2	29 DE ENERO DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL 197
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:	LUIS CARLOS BUITRAGO NUÑEZ
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO:	OSCAR JAVIER VILLAREAL NEIRA
SUPERVISOR POR INVIAS:	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA SAN VICENTE DE CHUCURÍ – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
LICITACIÓN PÚBLICA:	LP – SVCH – SPI – 288 - 2022
CONTRATO No.:	438-2022
CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ
CONTRATISTA:	ASOINGENIERÍA DEL ORIENTE SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS ALFREDO LEÓN RODRÍGUEZ CC5.697.305
NIT.:	804.003.583-2
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
VÍA A INTERVENIR:	**LA COLORADA.**
VALOR DEL CONTRATO:	$2.247.485.702
PLAZO:	6 MESES
FECHA DE INICIO:	10 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2023
TOTAL PRORROGAS	4
PRORROGA 1:	29 DE NOVIEMBRE DE 2023
PRORROGA 2:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA 3:	29 DE MARZO DE 2024
PRORROGA 4:	29 DE MAYO DE 2024
PLAZO ACTUALIZADO:	14 MESES Y 20 DÍAS
SUSPENSIÓN No.1	N/A
REINICIO No.1	N/A
SUPERVISOR MUNICIPIO:	KATALINYISET NIEVES CORDÓN
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO:	OSCAR JAVIER VILLAREAL NEIRA
SUPERVISOR INVIAS:	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA SUAITA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
LICITACIÓN PÚBLICA:	LP-001-2022
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	No.268 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022
CONTRATO No.:	182 DE 2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO SUAITA - SANTANDER
CONTRATISTA:	PAVIGAS SAS
	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLAS COLRURAL SUAITA
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS EDUARDO ORDOÑEZ
	NINI LINDSAY ZAMBRANO PEÑALOZA
NIT.:	804.742.028
	901.678.528-5
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES VEREDA EFRAÍN SECTORES SALITRE, SAN MARTIN, TRUJILLO, LA LÍNEA, EN EL MUNICIPIO DE SUAITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"
VÍA A INTERVENIR:	CORREDOR VIAL PRODUCTIVO DE LA VEREDA EFRAÍN SECTORES SALITRE,
	SAN MARTIN, TRUJILLO, LA LÍNEA
VALOR DEL CONTRATO:	$ 647.210.148
PLAZO:	3 MESES
VALOR ANTICIPO:	N/A
FECHA DE INICIO:	10 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	09 DE JULIO DE 2023
TOTAL, PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PRÓRROGA 2:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PLAZO ACTUALIZADO:	5 MESES Y 21 DÍAS
SUSPENSIÓN No.1	N/A
REINICIO No.1	N/A
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL 197
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO:	OSCAR JAVIER VILLAREAL NEIRA
SUPERVISOR POR INVIAS:	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA SUCRE – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
LICITACIÓN PÚBLICA:	LP-002-2022

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	No. 0223 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2022
CONTRATO No.:	LP-002-2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO SUCRE - SANTANDER
CONTRATISTA:	JALGAVI INGENIEROS LTDA
REPRESENTANTE LEGAL:	ISLEY RINCÓN SUAREZ
	YENNY PAOLA CALA ARDILA
NIT.:	900.232.348-8
OBJETO:	"ANUAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SUCRE DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL"
VÍA A INTERVENIR:	CORREDOR VIAL PRODUCTIVO SUCRE- PRADERA; ALTAMIRA - GRANJA
	- SABANA – ARALES.
VALOR DEL CONTRATO:	$ 2.700.0000.000
PLAZO:	9 MESES Y 15 DÍAS
VALOR ANTICIPO:	N/A
FECHA DE INICIO:	16 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL, PRORROGAS	2
PRORROGA 1:	13 DE MARZO DE 2024
PRORROGA 2:	30 DE ABRIL DE 2024
PLAZO ACTUALIZADO:	13 MESES
SUSPENSIÓN No.1	02 DE FEBRERO DE 2024
REINICIO No.1	16 DE FEBRERO DE 2024
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:	FREDY ALEXANDER FRANCO
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO:	OSCAR JAVIER VILLAREAL NEIRA
SUPERVISOR POR INVIAS:	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA VÉLEZ – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
LICITACIÓN PÚBLICA:	VLZ-LP-002-2022
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	No.316 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CONTRATO No.:	167 DE 2022 FIRMADO EL 3 DE OCTUBRE DE 2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO VÉLEZ - SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN PABLO
REPRESENTANTE LEGAL:	EDGAR AUGUSTO VILLATE HERNÁNDEZ
NIT.:	901.636.218-7
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VÉLEZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL
	INVIAS"
VÍA A INTERVENIR:	CORREDOR VIAL PRODUCTIVO QUE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VÉLEZ CONDUCE A GUEPSA EN EL SECTOR DE LA
	VEREDA LOS EJIDOS Y SAN PABLO.
VALOR DEL CONTRATO:	$ 2.082.786.374
PLAZO:	DOCE (12) MESES
VALOR ANTICIPO:	$ 416.557.274,8
FECHA DE INICIO:	03 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	02 DE FEBRERO DE 2024
TOTAL, PRORROGAS	1
PRORROGA 1:	31 DE MAYO DE 2024
PRORROGA 2:	NA
PLAZO ACTUALIZADO:	15 MESES Y 29 DÍAS
SUSPENSIÓN No.1	N/A
REINICIO No.1	N/A
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL 197
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:	JOSÉ LUIS TÉLLEZ ARIZA
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO:	OSCAR JAVIER VILLAREAL NEIRA
SUPERVISOR POR INVIAS:	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO - CDP	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
214321	2023 ALBANIA	Fuente Nación, Recurso 54	rubroC-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 900.000.000	$857.312.554,00	$ 42.687.446,00
213521	2023 BARBOSA	Fuente Nación, Recurso 11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 300.000.000	$ 284.788.600	$ 15.211.400,00
22-00488	2022-2023 LEBRIJA	SIIF Nación 79621	Referencia 2-2021-54199	$4.499.910.000	$ 4.481.907.754	$ 18.002.246
23-00340	2022-2023 PIEDECUESTA	SIIF Nación 79621	Referencia2-2021-054199	$ 4500.000.000	$ 4.064.080.323	$ 435.919.677
22-00334	2022-2023 PUERTO WILCHES	SIIF Nación 79621	Referencia2-2021-54199	$9.900.000.000	$ 9.738.378.741	$ 161.621.259
213821	2023 SAN GIL	SIIF Nación 113121	2-2021-60294	$1.000.000.000	$ 978.867.158	$ 21.132.842
22-2402	2022-2023 SAN VICENTE	SIIF Nación 79621	2-2021-54199	$2.250.000.000	$ 2.247.485.702	$ 2.514.298
213821	2022-2023 SUAITA	Fuente nación, recurso 54	C-2402-0600-12-0-24020	$ 675.000.000	$ 647.210.148	$ 27.789.852
517006	2022-2023 SUCRE	SIIF Nación 79621	2-2021-54199	$2.700.000.000	$ 2.700.000.000	$ 0
230-1	2022-2023 VÉLEZ	SIIF Nación 79621	230-1	$2.250.000.000	$ 2.082.786.374	$ 167.213.626

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo comprendido entre el **01 de abril y el 30 de abril de 2024** no se tienen actas de obra y/o ajustes tramitados durante dicho periodo.

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el **INFORME DE INTERVENTORÍA NO 18** comprendido entre el **01 DE ABRIL Y EL 30 DE ABRIL DE 2024**, los municipios cuentan con la siguiente información presupuestal y avance financiero:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Municipio de Albania – Santander

Según el Convenio Interadministrativo en su CLÁUSULA TERCERA informa que, para el respaldo de las obligaciones contractuales, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 214321 del 3 de noviembre de 2021 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará la suma de **NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($900.000.000). M/CTE** del rubro C-2402-0600-12-0-2402041-02, Fuente Nación, Recurso 54. Lo anterior, de conformidad con la distribución de recursos contenida en el Memorando SVR 81717 del 03 de noviembre de 2021.

Nota: *El documento de prórroga al convenio interadministrativo fue efectuado quedando:*

Se realizó seguimiento y apoyo al Instituto Nacional de Vías – INVIAS respecto a la prórroga solicitada por el municipio al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, la cual quedo legalizada de la siguiente manera:

PRÓRROGA NUMERO UNO (1) DE 2021.

- PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
- APROBADA POR EL INVIAS SEGÚN ACTA No. 14 del 13/diciembre/2021.

PRÓRROGA NUMERO DOS (02) DE 2022.

- PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023.
- APROBADA POR EL INVIAS SEGÚN ACTA No. 78 del 29/diciembre/2022.

PRÓRROGA NUMERO TRES (3) DE 2023.

- PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
- APROBADA POR EL INVIAS SEGÚN ACTA No. 28 del 21/junio/2023.

PRÓRROGA NUMERO CUATRO (4) DE 2023.

- PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024.
- APROBADA POR EL INVIAS SEGÚN ACTA No. 76 del 28/diciembre/2023.

VIGENCIA FISCAL	VALOR
2022	NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($900.000.000,00)

ITEM	VALOR	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 857.312.554,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 789.413.399,72	92,08%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 789.413.399,72	92,08%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 789.413.399,72**	**92,08%**

Municipio de Barbosa – Santander ya terminó

Según el Convenio Interadministrativo en su CLÁUSULA TERCERA informa que para el respaldo de las obligaciones contractuales, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 213521 del 3 de noviembre de 2021 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará la suma TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000) M/CTE, distribuidos de la siguiente manera del rubro C-2402-0600-12-0-2402041-02, Fuente Nación, Recurso 11 el valor de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) y del C-2402-0600-12-0-2402112-02, Fuente Nación, Recurso 11 el valor de CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000). Toda vez que el plazo el convenio excederá la actual vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias según Oficio radicado 2-2021-060294, con número de autorización SIIF Nación 113121 del 11 de noviembre de 2021, así:

Nota: *El documento de prórroga al convenio interadministrativo fue efectuado quedando:*

Se realizó seguimiento y apoyo al Instituto Nacional de Vías – INVIAS respecto a la prórroga solicitada por el municipio al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, la cual queda legalizada de la siguiente manera:

- PRORROGA NUMERO UNO (1) DE 2021.
- PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023.
- APROBADA POR EL INVIAS SEGÚN ACTA del 12/noviembre/2021.
- PRÓRROGA NUMERO DOS (02) DE 2023.
- PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
- APROBADA POR EL INVIAS SEGÚN ACTA No. 28 del 21/junio/2023.

VIGENCIA FISCAL	VALOR
2022	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES PESOS ($265.000.000,00)
2023	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000,00)

ÍTEM	VALOR	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 284.788.600,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 284.788.600,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 279.737.846,49	99,57%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 279.737.846,49**	**99,57%**

Municipio de El Carmen de Chucuri – Santander

Según el Convenio Interadministrativo en su CLÁUSULA TERCERA informa que para el respaldo de las obligaciones contractuales y como excede la vigencia fiscal, existe con oficio No. 5.2.0.1 Referencia 2-2021-054199 de fecha 12 de octubre de 2021 con numero de autorización SIIF Nación 79621 del 12 de octubre de 2021 el recurso por valor de $2.250.000.000, incluyendo IVA.

VIGENCIA FISCAL	VALOR
2022	UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($1.350.000.000,00)
2023	NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($900.000.000,00)

ÍTEM	VALOR	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$2.191.537.713,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$2.191.537.713,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$493.095.985,43	22,50%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$-	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$493.095.985,43**	**22,50%**

Municipio de Lebrija – Santander

Según el Convenio Interadministrativo en su CLÁUSULA TERCERA informa que para el respaldo de las obligaciones contractuales y como excede la vigencia fiscal, existe con oficio No. 5.2.0.1 Referencia 2-2021-054199 de fecha 12 de octubre de 2021 con numero de autorización SIIF Nación 79621 del 12 de octubre de 2021 el recurso por valor de $ 4.499.910.000, incluyendo IVA.

VIGENCIA FISCAL	VALOR
2022	MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS ($1.349.910.000,00)
2023	TRES MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($3.150.000.000,00)

ÍTEM	VALOR	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$4.481.907.754,00	**100%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$4.481.907.754,00	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$1.398.355.219,25	**31,20%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$-	**0%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$1.398.355.219,25**	**31,20%**

Municipio Piedecuesta – Santander

Según el Convenio Interadministrativo en su CLÁUSULA TERCERA informa que para el respaldo de las obligaciones contractuales y como excede la vigencia fiscal, existe con oficio No. 5.2.0.1 Referencia 2-2021-054199 de fecha 12 de octubre de 2021 con numero de autorización SIIF Nación 79621 del 12 de octubre de 2021 el recurso por valor de $4.500.000.000, incluyendo IVA.

VIGENCIA FISCAL	VALOR
2022	MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($1.350.000.000,00)
2023	TRES MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($3.150.000.000,00)

ÍTEM	VALOR	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$4.064.080.323,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$4.064.080.323,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$3.949.879.665,92	97,19%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ -	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$3.949.879.665,92**	**97,19%**

Municipio Puerto Wilches - Santander

Según el Convenio Interadministrativo en su CLÁUSULA TERCERA informa que para el respaldo de las obligaciones contractuales y como excede la vigencia fiscal, existe con oficio No. 5.2.0.1 Referencia 2-2021-054199 de fecha 12 de octubre de 2021 con numero de autorización SIIF Nación 79621 del 12 de octubre de 2021 el recurso por valor de $ 9.900.000.000, incluyendo IVA. El 01 de noviembre de 2023 mediante registro presupuestal No 23-00787, se adicionan recursos por valor de $4.000.000.000. Y el 14 de diciembre mediante otrosí No 1 al convenio, se adicionan $2.312.000.000.

VIGENCIA FISCAL	VALOR
2022	OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($800.000.000,00)
2023	NUEVE MIL CIEN MILLONES DE PESOS ($9.100.000.000,00)
2023	CUATRO MIL MILLONES DE PESOS ($4.000.000.000,00)
2023	DOS MIL TRECIENTOS DOCE MILLONES DE PESOS ($2.312.000.000,00)

ÍTEM	VALOR	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$13.899.999.963,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$13.899.999.963,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$13.455.199.964,18	96,80%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$-	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$13 455 199 964,18**	**96,80%**

Municipio San Gil - Santander

Según el Convenio Interadministrativo en su CLÁUSULA TERCERA informa que para el respaldo de las obligaciones contractuales, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 213821 del 3 de noviembre de 2021 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, y que según las vigencias futuras existe con oficio radicado 2-2021-060294 con numero de autorización SIIF Nación 113121 del 11 de noviembre de 2021 el recurso por valor de $ 1.000.000.000, incluyendo IVA.

Nota: El documento de prórroga al convenio interadministrativo fue efectuado quedando:

Se realizó seguimiento y apoyo al Instituto Nacional de Vías – INVIAS respecto a la prórroga solicitada por el municipio al convenio interadministrativo, la cual queda legalizada de la siguiente manera:

- PRÓRROGA NUMERO DOS (02) DE 2022.

- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 1756 DE 2021.

- PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023.

- APROBADA POR EL INVIAS SEGÚN ACTA No. 78 del 29/diciembre/2022.

VIGENCIA FISCAL	VALOR
2022	QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000,00)
2023	QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000,00)

ÍTEM	VALOR	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$951.293.901,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$951.293.901,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$808.599.815,85	85,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$-	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$808.599.815,85**	**85,00%**

Municipio San Vicente de Chucuri - Santander

Según el Convenio Interadministrativo en su CLÁUSULA TERCERA informa que para el respaldo de las obligaciones contractuales y como excede la vigencia fiscal, existe con oficio No. 5.2.0.1 Referencia 2-2021-054199 de fecha 12 de octubre de 2021 con numero de autorización SIIF Nación 79621 del 12 de octubre de 2021 el recurso por valor de $ 2.250.000.000, incluyendo IVA.

VIGENCIA FISCAL	VALOR
2022	UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($1.350.000.000,00)
2023	NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($900.000.000,00)

ÍTEM	VALOR	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$2.198.150.179,00	100%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$2.055.270.417,37	93,50%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$2.044.499.481,49	93,01%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$-	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$2.044.499.481,49**	**93,01%**

Municipio Suaita – Santander

Según el Convenio Interadministrativo en su CLÁUSULA TERCERA informa que, para el respaldo de las obligaciones contractuales, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 213821 del 3 de noviembre de 2021 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO del rubro C-2402-0600-12-0-2402021-02 fuente nación, recurso 54, de conformidad con el Memorando SVR 81717 del 03 de noviembre de 2021, el recurso por valor de $ 675.000.000, incluyendo IVA. En relación con la distribución de los recursos no se cuenta con el contrato de obra, por lo anterior se establece inicialmente en la siguiente tabla las condiciones planteadas de la propuesta adjudicada.

Nota: El documento de prórroga al convenio interadministrativo fue efectuado quedando:

Se realizó seguimiento y apoyo al Instituto Nacional de Vías – INVIAS respecto a la prórroga que requería este municipio al convenio interadministrativo, la cual queda legalizada de la siguiente manera:

- PRÓRROGA NUMERO DOS (02) DE 2022.
- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 1756 DE 2021.
- PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023.
- APROBADA POR EL INVIAS SEGÚN ACTA No. 78 del 29/diciembre/2022.

SUAITA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

VIGENCIA FISCAL	VALOR
2021	SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($675.000.000,00)

ÍTEM	VALOR	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 647.210.148,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		

	$ 647.210.148,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 645.074.354,51	99.67%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 645.074.354,51**	**99.67%**

Municipio Sucre – Santander

Según el Convenio Interadministrativo en su CLÁUSULA TERCERA informa que para el respaldo de las obligaciones contractuales y como excede la vigencia fiscal, existe con oficio No. 5.2.0.1 Referencia 2-2021-054199 de fecha 12 de octubre de 2021 con numero de autorización SIIF Nación 79621 del 12 de octubre de 2021 el recurso por valor de $2.700.000.000, incluyendo IVA.

VIGENCIA FISCAL	VALOR
2022	UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($1.350.000.000,00)
2023	UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($1.350.000.000,00)

ÍTEM	VALOR	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$2.546.726.557,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$2.546.726.557,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$2.483.567.738,39	97,52%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$-	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$2.483.567.738,39**	**97,52%**

Municipio Vélez - Santander

Según el Convenio Interadministrativo en su CLÁUSULA TERCERA informa que para el respaldo de las obligaciones contractuales y como excede la vigencia fiscal, existe con oficio No. 5.2.0.1 Referencia 2-2021-054199 de fecha 12 de octubre de 2021 con numero de autorización SIIF Nación 79621 del 12 de octubre de 2021 el recurso por valor de $ 2.250.000.000, incluyendo IVA.

VIGENCIA FISCAL	VALOR
2022	UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS

	($1.350.000.000,00)
2023	NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($900.000.000,00)

ÍTEM	VALOR	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$2.032.377.769,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$1.940.514.293,84	95,48%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$1.667.159 483,91	82,03%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$-	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$1.667.159 483,91**	**82,03%**

1.4.2. ANTICIPO

1.4.3.

Durante el periodo comprendido entre el **01 DE ABRIL Y EL 30 DE ABRIL DE 2024**, no se tramita anticipo para el municipio de Vélez, el último trámite se registró el mes de febrero de 2024.

Otorgado	**20%** **$ 416.557.274,80**
Amortizado	**$ 313.472.051,00**
Saldo	**$ 103.085.225**

1.4.4. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Para el periodo comprendido entre el **01 de ABRIL al 30 de ABRIL de 2024** se tienen los siguientes programados vs ejecutados.

Municipio de Albania Santander

Metafísica programada: 100 %

Metafísica ejecutada: 92.08 %

Municipio de Barbosa. Santander

Metafísica programada: 100 %

Metafísica ejecutada: 99.57 %

Municipio de El Carmen de chucuri. Santander

Metafísica programada: 100 %

Meta Metafísica ejecutada: 22.50 %

Municipio de Lebrija. Santander

Metafísica programada: 100 %

Metafísica ejecutada: 31.20 %

Municipio de Piedecuesta. Santander

Metafísica programada: 100 %

Metafísica ejecutada: 97.19 %

Municipio de Puerto Wilches. Santander

Metafísica programada: 100 %

Metafísica ejecutada: 96.80 %

Municipio de San Gil. Santander

Metafísica programada: 100 %

Metafísica ejecutada: 85%

Municipio de San Vicente de Chucuri. Santander

Metafísica programada: 93.50 %

Metafísica ejecutada: 93.01 %

Municipio de Suaita. Santander

Metafísica programada: 100 %

Metafísica ejecutada: 99.67 %

Municipio de Sucre. Santander

Metafísica programada: 100 %

Metafísica ejecutada: 97.52 %

Municipio de Vélez. Santander

Metafísica programada: 95.48 %

Metafísica ejecutada: 82.03 %

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo comprendido entre el **01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024** no se presentan actas de fijación de precios no previstos.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	**N.A**	**N.A**

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo comprendido entre el **01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024** se presentan actas de modificación de cantidades de obra.

FECHA ACTA	ACTA No.
24 DE ABRIL 2024 LEBRIJA	2

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
Albania Marzo de 2024	06	Aprobado
Barbosa Septiembre de 2023	04	Aprobado
El Carmen de chucuri Marzo de 2024	PLAN DE CONTINGENCIA	En corrección
Lebrija Abril de 2024	PLAN DE CONTINGENCIA	En corrección
Piedecuesta Enero de 2024	03	Aprobado
Puerto Wilches Febrero de 2024	02	Aprobado
San Gil	05	En corrección

Noviembre de 2023		
San Vicente de Chucurí Abril de 2024	04	Aprobado
Suaita Septiembre de 2023	03	Aprobado
Sucre Marzo de 2024	03	Aprobado
Vélez Marzo de 2024	02	Aprobado

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el presente periodo comprendido entre el **01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024**, no se realizaron actas de suspensión.

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el presente periodo comprendido entre el **01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024**, no se realizaron adiciones, prorrogas y/o modificaciones.

FECHA COMITÉ	No. OFICIO	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
19/04/24	1973-2022	PRÓRROGA LEBRIJA	APROBADO

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

Se describe a continuación las condiciones exigidas en los diferentes contratos de obra por las entidades contratantes municipios de: Albania, Barbosa, Carmen de Chucurí, Lebrija, Piedecuesta, Puerto Wilches, San Gil, San Vicente de Chucurí, Suaita, Sucre y Vélez todos del Departamento de Santander, las cuales deben ser cumplidas por parte de los contratistas en la consecución de las pólizas y modificaciones a las mismas.

De igual manera, se anexa información de las pólizas generadas por los diferentes contratistas de obra en cumplimiento a las exigencias contractuales.

Municipio de Albania

Según la CLÁUSULA 18. GARANTÍAS y con relación a la Garantía de Cumplimiento y responsabilidad civil, a partir de la firma del contrato, esta póliza debe tener las siguientes características:

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN		
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el Articulo 2.2.1.2.3.f .2 del Decreto l082 de 2015, a saber (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.		
Asegurado beneficiario	Albania, Santander, identificada con NIT 800099455-5		
Amparo, vigencia y valores asegurados	**Amparo**	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan,	Hasta la liquidación del contrato.	Del 10% del valor total del contrato.
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo.	N/A
	Devolución del pago anticipado.	Hasta la liquidación del contrato o hasta que la Entidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado, de acuerdo con lo que determine la Entidad estatal.	N/A
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato.	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Del 10% del valor total del contrato.
	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción.	Cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra.	Del 30% del valor total del contrato.

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentajes de participación quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor asegurado es $ 14.980.420,20 aproximar a $ 14.980.421

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurado	Albania, Santander, identificada con NIT 800099455-5
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentajes de participación quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	Doscientos (200) SMLMV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1500) SMLMV.

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
Beneficiarios	Terceros afectados y el municipio de Albania, Santander identificada con NIT 800099455-5.
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3o del Artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor asegurado es $ 14.980.420,20 aproximar a $ 14.980.421

Nota: *Considerando que en la cláusula de garantías del contrato de obra No. 120-6-8-85-2022 se omitió incluir como beneficiario al INVIAS, toda vez que el proyecto que dio origen al contrato de obra viene de la citada entidad, el municipio de Albania realizó otro si modificatorio al contrato en el cual se realizaba la inclusión mencionada.*

Para el presente informe se relacionan las pólizas iniciales con la inclusión del INVIAS como beneficiario; y las pólizas ajustadas al acta de inicio aprobadas por la entidad contratante y entregadas a la interventoría, a la fecha del cierre del presente informe está pendiente de la actualización de las pólizas con la modificación al contrato por prorroga #3 con fecha de terminación el 24 de diciembre de 2023, la entidad contratante no ha hecho entrega de la aprobación de las pólizas según las prórrogas realizadas a la fecha del contrato de obra.

PÓLIZAS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA					
GARANTÍAS	**PÓLIZAS**	**FECHA**	**VIGENCIA**		**VALOR**
			FECHA INICIAL	**FECHA VENCIMIENTO**	
Cumplimiento de Contrato	B-100029072 Anexo 07	26/07/2023	25/01/2023	24/03/2024	**$85.731.255,4**
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones	B-100029072 Anexo 07	26/07/2023	25/01/2023	24/11/2026	**$85.731.255,4**
Estabilidad y calidad de la Obra	B-100029072 Anexo 06	26/07/2023	25/01/2023	24/11/2028	**$257.193.766,2**
RCE (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)					
Predios Labores y Operaciones	B-100006801	28/07/2023	25/01/2023	24/11/2023	**$232.000.000**

	Anexo 08				

Municipio de Barbosa

Según la CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. GARANTÍAS y con relación a la Garantía de Cumplimiento y responsabilidad civil, a partir de la firma del contrato, esta póliza debe tener las siguientes características:

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN		
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el Articulo 2.2.1.2.3.f .2 del Decreto l082 de 2015, a saber (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria.		
Asegurado beneficiario	Municipio de Barbosa, Santander, identificado con NIT 890.206.033-8 Instituto Nacional de Vías INVIAS NIT: 800.215.807-2		
Amparo, vigencia y valores asegurados	**Amparo**	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan,	Hasta la liquidación del contrato.	Diez por ciento (10%) del valor total del contrato.
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato.	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato.
	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción.	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de la obra por parte de la entidad	Treinta por ciento (30%) del valor final de las obras.
	Calidad de la revisión, actualización y/0 modificación y/o ajustes de los estudios y diseños para garantizar la estabilidad de las obras.	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de aprobación definitiva de la revisión, actualización y/o modificación y/o ajustes de los estudios y diseños	Treinta por ciento (30%) del valor total de este ítem
	Responsabilidad civil extracontractual	Igual al periodo de ejecución del contrato	Doscientos (200) SMLMV para contratos cuyo

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN		
	Articulo (2.2.1.2.3.1.17 Decreto 1082 de 2015)		valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMLMV
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentajes de participación quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.		
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor asegurado es $ 14.980.420,20 aproximar a $ 14.980.421		

Para el presente informe se relacionan las pólizas ajustadas a la prórroga No.2; al cierre del mismo, no se cuenta con el acta de aprobación de pólizas ajustadas a la prórroga No.2, la entidad contratante no ha hecho entrega de la aprobación de las pólizas según las prórrogas realizadas al contrato de obra.

PÓLIZAS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA					
GARANTÍAS	**PÓLIZAS**	**FECHA**	**VIGENCIA**		**VALOR**
			FECHA INICIAL	**FECHA VENCIMIENTO**	
Cumplimiento de Contrato	4007273 Anexo 3	26/05/2023	21/02/2023	03/03/2024	**$28.478.860**
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones	4007273 Anexo 3	26/05/2023	21/02/2023	03/09/2026	**$56.957.720**
Calidad del Servicio	4007273 Anexo 3	26/05/2023	05/10/2022	05/10/2027	**$877.056**

Estabilidad /Calidad	4007273 Anexo 3	26/05/2023	05/10/2022	05/10/2027	**$85.436.580**
RCE (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)					
Predios Labores y Operaciones	**4001435 Anexo 5**	**26/05/2023**	**05/10/2022**	**03/09/2023**	**$232.000.000**

Municipio de El Carmen de Chucurí

Según la CLÁUSULA DECIMA OCTAVA. GARANTÍAS y con relación a la Garantía de Cumplimiento y responsabilidad civil, a partir de la firma del contrato, esta póliza debe tener las siguientes características:

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN		
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.		
Asegurado/beneficiario	Municipio El Carmen de Chucuri identificada con NIT 890.270.859-6.		
Amparo, vigencia y valores asegurados	**Amparo**	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Hasta la liquidación del contrato.	Diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo estipulado para la ejecución del contrato.
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Cinco (5%) del valor del contrato.
	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	Cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte de la Entidad	Veinte por ciento (20%) del valor final de las obras.
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no		

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
	sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	Municipio El Carmen de Chucuri identificada con NIT 890.270.859-6 y el Contratista
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	Doscientos (200) SMLMV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMLMV
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
Beneficiarios	Terceros afectados y Municipio El Carmen de Chucuri identificada con NIT 890.270.859-6.
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del Contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a$14.980.421

Nota: *Considerando que en la cláusula de garantías del contrato de obra No. 209-2022 se omitió incluir como beneficiario al INVIAS, toda vez que el proyecto que dio origen al contrato de obra de viene de la citada entidad, el municipio de El Carmen de Chucurí realizó otro si modificatorio al contrato en el cual se realizó la inclusión mencionada.*

Para el presente informe se relaciona el ultimo anexo generado en el cual se ajustan las garantías a la prorroga No1 al contrato. Se encuentra pendiente pólizas ajustadas de acuerdo a la prorroga No2 al contrato de obra, las cuales serán relacionadas en el siguiente informe.

PÓLIZAS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA					
GARANTÍAS	**PÓLIZAS**	**FECHA**	**VIGENCIA**		**VALOR**
			FECHA INICIAL	**FECHA VENCIMIENTO**	
Cumplimiento de Contrato	96-44-101178079 Anexo 8	05/09/2023	13/02/2022	26/03/2024	**$224.556.080,5**
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones	96-44-101178079 Anexo 8	05/09/2023	13/02/2022	24/11/2026	**$112.278.040,25**
Estabilidad de la Obra	96-44-101178079 Anexo 8	05/09/2023	5 años a partir del recibo		**$449.112.161**
RCE (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)					
Predios Labores y Operaciones	96-40-101062915 Anexo 7	06/09/2023	13/02/2023	24/11/2023	**$348.000.000**

Municipio de Lebrija

Según la CLÁUSULA 17. GARANTÍAS y con relación a la Garantía de Cumplimiento a partir de la firma del contrato, esta póliza debe tener las siguientes características:

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN		
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.		
Asegurado/beneficiario	Municipio Lebrija identificada con NIT 890.206.110-7-6. INVIAS identificada con NIT 800.215.807-2		
Amparo, vigencia y valores asegurados	**Amparo**	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Hasta la liquidación del contrato.	(20%) del valor del contrato
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Cinco (5%) del valor del contrato.
	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	Cinco (05) años contados a partir del recibo a satisfacción de las obras por parte de la Entidad	(30%) del valor del contrato.
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.		

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
	• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	Municipio Lebrija identificada con NIT 890.206.110-7-6. INVIAS identificada con NIT 800.215.807-2
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	400 SMLMV para contratos superior a dos mil quinientos (2.500)SMLMV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMLMV
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados y Municipio Lebrija identificada con NIT 890.206.110-7-6. INVIAS identificada con NIT 800.215.807-2
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
	los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Para el presente informe se relaciona el anexo en el cual se realiza anotación en la póliza de cesión del contrato de obra.

PÓLIZAS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA					
GARANTÍAS	**PÓLIZAS**	**FECHA**	**VIGENCIA**		**VALOR**
			FECHA INICIAL	**FECHA VENCIMIENTO**	
Cumplimiento de Contrato	B-100036176 Anexo 4	05/06/2023	17/07/2023	17/06/2024	**$896.381.550,80**
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones	B-100036176 Anexo 4	05/06/2023	17/07/2023	18/12/2026	**$224.095.387,70**
Estabilidad y calidad de la Obra	B-100036176 Anexo 4	05/06/2023	18/12/2023	18/12/2028	**$1.344.572.326,2**
RCE (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)					
Predios Labores y Operaciones	B-00009124 Anexo 4	05/06/2023	18/05/2023	18/12/2023	**$464.000.000,00**

Tabla 1: Pólizas contractuales - Municipio de Lebrija

Municipio de Piedecuesta

Según la CLÁUSULA 17. GARANTÍAS y con relación a la Garantía de Cumplimiento a partir de la firma del contrato, esta póliza debe tener las siguientes características:

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN		
Asegurado/beneficiario	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA identificada con NIT 809.2015.383 – 6 e INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS NIT 800215807-2.		
Amparo, vigencia y valores asegurados	**Amparo**	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
	Cumplimiento general del Contrato y el pago	Hasta la liquidación del Contrato	Diez por ciento (10%) del valor del contrato.
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del mismo.	el equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el contratista reciba para la ejecución del contrato
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato.	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato.
	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	Cinco (5) año contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a Satisfacción de las Obras por parte de la Entidad	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato.
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.		
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista		

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
	• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA identificada con NIT 809.2015.383 – 6 y el Contratista e INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS. NIT 800215807-2
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	CUATROCIENTOS (400) SMLMV
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados y MUNICIPIO DE PIEDECUESTA identificada con NIT 809.2015.383 –6
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Para el presente informe se relacionan las pólizas ajustadas a la Prorroga No1 aprobadas por la entidad contratante y entregadas a la interventoría.

PÓLIZAS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA					
GARANTÍAS	**PÓLIZAS**	**FECHA**	**VIGENCIA**		**VALOR**
			FECHA INICIAL	**FECHA VENCIMIENTO**	
Cumplimiento de Contrato	21-44-101409072 Anexo 4	16/08/2023	15/05/2023	14/04/2024	**$406.408.032,30**
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones	21-44-101409072 Anexo 4	16/08/2023	15/05/2023	14/12/2026	**$812.816.064,60**
Estabilidad y calidad de la Obra	21-44-101409072 Anexo 4	16/08/2023	5 años después de la finalización		**$1.202.294.595,3**
RCE (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)					
Predios Labores y Operaciones	21-40-101208354 Anexo 4	16/08/2023	15/05/2023	15/01/2024	**$464.000.000,00**

Municipio de Puerto Wilches

Según la CLÁUSULA 18. GARANTÍAS y con relación a la Garantía de Cumplimiento a partir de la firma del contrato, esta póliza debe tener las siguientes características:

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el Articulo 2.2.1.2.3.f .2 del Decreto l082 de 2015, a saber (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.
Asegurado beneficiario	Municipio de Puerto Wilches identificada con NIT 890.201.190-3

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN		
Amparo, vigencia y valores asegurados	**Amparo**	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan,	Hasta la liquidación del contrato.	Treinta por ciento (30%) del valor del contrato.
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato.	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Diez por ciento (10%) del valor del contrato.
	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción.	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte de la Entidad.	Veinte por ciento (20%) del valor final de las obras.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor asegurado es $ 14.980.420,20 aproximar a $ 14.980.421		

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurado	Municipio de Puerto Wilches identificada con NIT 890.201.190-3
Valor	No debe ser inferior a: 1. Doscientos (200) SMLMV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1500) SMLMV. 2. Trecientos (300) SMLMV para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos (1500) SMLMV e inferior o igual a dos mil quinientos (2500) SMLMV. 3. Cuatrocientos (400) SMLMV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2500) SMLMV e inferior o igual a cinco mil (5000) SMLMV.

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
	4. Quinientos (500) SMLMV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil (5000) SMLMV e inferior o igual a cinco mil (5000) SMLMV. El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil (10000) SMLMV, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo setenta y cinco mil (75000) SMLMV.
Vigencia	Igual al periodo de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados y el municipio de Puerto Wilches identificada con NIT 890.201.190-3.
Amparo	Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3o del Artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 20'15.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor asegurado es $ 14.980.420,20 aproximar a $ 14.980.421

Nota: *Considerando que en la cláusula de garantías del contrato de obra No. 233-2022 se omitió incluir como beneficiario al INVIAS, toda vez que el proyecto que dio origen al contrato de obra de viene de la citada entidad, se solicitó al municipio de Puerto Wilches realizar la respectiva modificación al documento dando cumplimiento a lo dispuesto en las condiciones del convenio 1886-2021.*

Para el presente informe se relaciona las pólizas ajustadas al acta de inicio aprobadas por la entidad contratante y entregadas a la interventoría.

PÓLIZAS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA					
GARANTÍAS	**PÓLIZAS**	**FECHA**	**VIGENCIA**		**VALOR**
			FECHA INICIAL	**FECHA VENCIMIENTO**	
Cumplimiento de Contrato	21-44-101392952 Anexo 3	27/03/2023	01/02/2023	02/06/2024	**$2.921.513.622,3**
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones	21-44-101392952 Anexo 3	27/03/2023	01/02/2023	02/02/2024	**$973.837.874,1**
Estabilidad y calidad de la Obra	21-44-101392952 Anexo 3	27/03/2023	5 años a partir del acta de recibo		**$1.947.675.748,2**
RCE (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)					
Predios Labores y Operaciones	21-40-101195778	27/03/2023	01/02/2023	01/02/2024	**$500.000.000**

	Anexo 3				

Municipio de San Gil

Según la CLÁUSULA 16. GARANTÍAS y con relación a la Garantía de Cumplimiento y responsabilidad civil, a partir de la firma del contrato, esta póliza debe tener las siguientes características:

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN		
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.		
Asegurado/beneficiario	MUNICIPIO DE SAN GIL con NIT 800.099.824-1 e INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS con NIT 800215807-2		
Amparo, vigencia y valores asegurados	**Amparo**	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Hasta la liquidación del contrato y cuatro meses mas	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Diez (10%) del valor del contrato.
	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	Cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte de la Entidad	Treinta por ciento (30%) del valor final de las obras

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza

Asegurados	MUNICIPIO DE SAN GIL con NIT 800.099.824-1 e INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS con NIT 800215807-2
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	200 SMLMV
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados y MUNICIPIO DE SAN GIL con NIT 800.099.824-1 e INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS con NIT 800215807-2
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del Contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Para el presente informe se relaciona anexo en el que se aclara las vigencias de las garantías, de acuerdo al acta de suspensión no. 1 del 22 de agosto de 2023, acta de ampliación no. 01 de suspensión no. 01 del 21 de septiembre de 2023, acta de ampliación No. 02 de suspensión no. 01 del 06 de octubre de 2023 y acta de reinicio del 09 de octubre de 2023.Anexo de responsabilidad civil ajustada de acuerdo a la prorroga No3.

PÓLIZAS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA					
GARANTÍAS	**PÓLIZAS**	**FECHA**	**VIGENCIA**		**VALOR**
			FECHA INICIAL	**FECHA VENCIMIENTO**	

Cumplimiento de Contrato	39-44-101144506 Anexo 7	23/10/2023	25/11/2022	20/03/2023	**$195.773.431,6**
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones	39-44-101144506 Anexo 7	23/10/2023	25/11/2022	17/11/2026	**$97.886.715,8**
Estabilidad y calidad de la Obra	39-44-101144506 Anexo 7	23/10/2023	5 años a partir del acta de recibo		**$293.660.147,4**
RCE (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)					
Predios Labores y Operaciones	39-40-101038115 Anexo 7	17/11/2023	25/11/2022	31/12//2023	**$232.000.000**

Municipio de San Vicente de Chucurí

Según la CLÁUSULA NOVENA. GARANTÍAS y con relación a la Garantía de Cumplimiento y responsabilidad civil, a partir de la firma del contrato, esta póliza debe tener las siguientes características:

CARACTERÍSTICA	**CONDICIÓN**		
Amparo, vigencia y valores asegurados	**Amparo**	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Vigencia del contrato y cuatro meses mas	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Diez (10%) del valor del contrato.
	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	Cinco (05) años contados a partir de la entrega y recibo final de la obra	Treinta por ciento (30%) del valor final de las obras

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
Asegurados	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI con NIT 800.099.829-6
Valor	300 SMLMV
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el artículo 2.2.1.2.3.1.17. y 2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Nota: *Considerando que en la cláusula de garantías del contrato de obra No. 438-2022 se omitió incluir como beneficiario al INVIAS, toda vez que el proyecto que dio origen al contrato de obra de viene de la citada entidad, se solicitó al municipio de San Vicente de Chucuri realizar la respectiva modificación al documento dando cumplimiento a lo dispuesto en las condiciones del convenio 1816-2021.*

Para el presente informe y al cierre del mismo, se relaciona anexo a las pólizas ajustado a la prorroga No1 y se actualiza el valor asegurado de la póliza de responsabilidad civil. Se encuentra pendiente remitir póliza ajustada a la prorroga No2 al contrato de obra.

PÓLIZAS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA					
GARANTÍAS	**PÓLIZAS**	**FECHA**	**VIGENCIA**		**VALOR**
			FECHA INICIAL	**FECHA VENCIMIENTO**	
Cumplimiento de Contrato	96-44-101178175 Anexo 5	25/09/2023	10/03/2023	28/03/2024	**$449.497.140,4**
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones	96-44-101178175 Anexo 5	25/09/2023	10/03/2023	28/11/2026	**$224.748.570**
Estabilidad y Calidad de la obra	96-44-101178175 Anexo 5	25/09/2023	5 años a partir del acta de recibo final		**$674.245.710,6**
RCE (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)					
Predios Labores y Operaciones	96-40-101062948 Anexo 6	25/09/2023	10/03/2022	28/11/2023	**$348.000.000**

Municipio de Suaita

Según la CLÁUSULA 15. GARANTÍAS y con relación a la Garantía de Cumplimiento y responsabilidad civil, a partir de la firma del contrato, esta póliza debe tener las siguientes características:

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN		
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.		
Asegurado/beneficiario	Municipio de Suaita identificado con NIT 890.204.985-5		
Amparo, vigencia y valores asegurados	Amparo	Vigencia	Valor Asegurado
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Hasta la liquidación del contrato.	Diez por ciento (20%) del valor del contrato
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Diez por ciento (10%) del valor del contrato.
	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	Cinco (05) años contados a partir de la fecha en que la entidad recibe a satisfacción la obra	Diez por ciento (10%) del valor del contrato.
Tomador	Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y		

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	Municipio de Suaita identificado con NIT 890.204.985-5
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a

	no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	300 SMLMV
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados y Municipio de Suaita identificado con NIT 890.204.985-5
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	Número y año del contrato Objeto del contrato Firma del representante legal del Contratista En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Nota: *Considerando que en la cláusula de garantías del contrato de obra No. 182-2022 se omitió incluir como beneficiario al INVIAS, toda vez que el proyecto que dio origen al contrato de obra de viene de la citada entidad, el municipio de Suaita realizó la respectiva modificación al documento dando cumplimiento a lo dispuesto en las condiciones del convenio 1772-2021, mediante Modificatorio No.1 al contrato; adicionalmente, en este documento se suscribió la cesión total del contrato.*

Considerando lo anteriormente mencionado, para el presente informe se adjuntan pólizas iniciales de la UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLAS COLRURAL SUAITA como cesionario del contrato de obra. Se cuenta con las pólizas actualizadas al acta de inicio, al cierre del presente informe no se ha hecho entrega del acta de aprobación de las pólizas según las prórrogas al contrato de obra hasta el 30 de septiembre de 2023 por parte de la entidad contratante. Por lo anterior, continua pendiente la información para complementarla en el siguiente informe.

PÓLIZAS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA				
GARANTÍAS	**PÓLIZAS**	**FECHA**	**VIGENCIA**	**VALOR**

			FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	
Cumplimiento de Contrato	B-100033618 Anexo 0	22/02/2023	15/02/2023	15/11/2023	**$64.721.014,8**
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones	B-100033618 Anexo 0	22/02/2023	15/02/2023	15/05/2026	**$64.721.014,8**
Estabilidad de la Obra	B-100033618 Anexo 0	22/02/2023	15/05/2023	15/05/2028	**$64.721.014,8**
RCE (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)					
Predios Labores y Operaciones	B-100008318 Anexo 0	22/02/2023	15/02/2023	15/05/2023	**$348.000.000**

Municipio de Sucre

Según la CLÁUSULA 18. GARANTÍAS y con relación a la Garantía de Cumplimiento a partir de la firma del contrato, esta póliza debe tener las siguientes características:

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN		
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el Articulo 2.2.1.2.3.f .2 del Decreto l082 de 2015, a saber (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.		
Asegurado beneficiario	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUCRE identificada con NIT 890210883-7		
Amparo, vigencia y valores asegurados	**Amparo**	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan.	Hasta la liquidación del contrato.	Por una cuantía equivalente al 10% del valor total del contrato 2.2.1.2.3.2.14 del Decreto 1082 de 2015
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato.	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Por una cuantía equivalente al 20% del valor total del contrato 2.2.1.2.3.1.14 del Decreto 1082 de 2015
	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción.	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de	Por una cuantía equivalente al 30% del valor

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN		
		entrega y recibo definitivo de la obra. Estabilidad y calidad Del valor final de las obras con vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de la obra. Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas satisfacción correspondientes a las actividades de mantenimiento periódico por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final de estas obras, con vigencia de (6) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de la obra, Calidad de la revisión, actualización y/o modificación y/o ajustes de los estudios de diseños, cuando aplique por una cuantía equivalente al 30% del valor total de este ítem, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de aprobación . Definida de la revisión, actualización y/o modificación y/o ajustes de los estudios de diseños.	total del contrato 2.2.1.2.3.1.14 del Decreto 1082 de 2015
Información necesaria dentro de la póliza	Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del Contratista • En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421		

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurado	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUCRE identificada con NIT 890210883-7
Valor	Doscientos (200) SMLMV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1500) SMLMV.
Vigencia	Igual al periodo de ejecución del contrato
Beneficiarios	Terceros afectados y el municipio de Sucre, Santander identificado con NIT 890.210.883-7
Amparo	Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3o del Artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 20'15.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor asegurado es $ 14.980.420,20 aproximar a $ 14.980.421

Nota: *Considerando que en la cláusula de garantías del contrato de obra No. LP-002-2022 se omitió incluir como beneficiario al INVIAS, toda vez que el proyecto que dio origen al contrato de obra de viene de la citada entidad, se solicitó al municipio de Sucre realizar la respectiva modificación al documento dando cumplimiento a lo dispuesto en las condiciones del convenio 1868-2021.*

Para el presente informe se relacionan las pólizas iniciales con la inclusión del INVIAS como beneficiario; al cierre del mismo, se cuenta con las pólizas ajustadas al acta de inicio aprobadas por la entidad contratante y entregada a la interventoría, por lo tanto, se actualiza la información para complementarla en el siguiente informe.

PÓLIZAS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA					
GARANTÍAS	**PÓLIZAS**	**FECHA**	**VIGENCIA**		**VALOR**
			FECHA INICIAL	**FECHA VENCIMIENTO**	
Cumplimiento de Contrato	B-100029914 Anexo 1	15/02/2023	27/01/2023	01/05/2024	**$270.000.000**
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones	B-100029914 Anexo 1	15/02/2023	27/01/2023	31/12/2026	**$540.000.000**
Estabilidad de la Obra	B-100029914 Anexo 1	15/02/2023	31/12/2023	31/12/2028	**$810.000.000**
RCE (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)					
Predios Labores y Operaciones	B-100007074 Anexo 1	15/02/2023	14/10/2022	31/12/2023	**$200.000.000**

Municipio de Vélez

Según la CLÁUSULA 18. GARANTÍAS y con relación a la Garantía de Cumplimiento a partir de la firma del contrato, esta póliza debe tener las siguientes características:

CARACTERÍSTICA	**CONDICIÓN**		
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el Articulo 2.2.1.2.3.f .2 del Decreto l082 de 2015, a saber (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.		
Asegurado beneficiario	Municipio de Vélez identificado con NIT 890.205.677-6 Instituto Nacional de Vías – INVIAS NIT 800.215.807-2		
Amparo, vigencia y valores asegurados	**Amparo**	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Hasta la liquidación del contrato.	Del 10% del valor total del contrato.
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo.	El valor de esta garantía debe ser el CIEN POR CIENTO (100%) del monto pagado de forma anticipada, ya sea este en

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN		
			dinero o en especie.
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato.	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Del 20% del valor total del contrato.
	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción.	Esta garantía debe estar vigente por un término no inferior a cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra.	Del 30% del valor total del contrato.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor asegurado es $ 14.980.420,20 aproximar a $ 14.980.421		

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurado	Municipio de Vélez identificado con NIT 890.205.677-6 Instituto Nacional de Vías INVIAS NIT 800.215.807-2
Valor	Trescientos (300) SMLMV para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos (1500) SMLMV. E inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMLMV
Beneficiarios	Terceros afectados y el municipio de Vélez con NIT 890.205.677-6 Instituto Nacional de Vías – INVIAS NIT. 800.215.807-2
Amparo	Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3o del Artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 20'15.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor asegurado es $ 14.980.420,20 aproximar a $ 14.980.421

Para el presente informe se relacionan las pólizas ajustadas al acta de inicio aprobadas por la entidad contratante y entregada a la interventoría.

PÓLIZAS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA					
GARANTÍAS	**PÓLIZAS**	**FECHA**	**VIGENCIA**		**VALOR**
			FECHA INICIAL	**FECHA VENCIMIENTO**	
Cumplimiento de Contrato	I-100015835 Anexo 1	14/04/2023	03/02/2023	03/08/2024	**$208.278.637,4**
Buen manejo del anticipo	I-100015835 Anexo 1	14/04/2023	03/02/2023	03/08/2024	**$416.557.274,8**
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones	I-100015835 Anexo 1	14/04/2023	03/02/2023	03/02/2027	**$416.557.274,8**
Estabilidad de la Obra	I-100015835 Anexo 1	14/04/2023	03/02/2024	03/02/2029	**$624.835.912,2**
RCE (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)					
Predios Labores y Operaciones	I-100003618 Anexo 1	14/04/2023	03/10/2022	03/02/2024	**$300.000.000**

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo comprendido entre el **01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024** no se tramitaron procesos de sanción.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
17/04/24	Presunto incumplimiento	1954-2022	Aplazado	Aplazado	**Albania**
29/04/24	**Presunto incumplimiento**	2004-2022	**Aplazado**	**Aplazado**	**Lebrija**

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo comprendido entre el **01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024** se relaciona a continuación la correspondencia enviada por parte de Interventoría.

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
1880-2022	1/4/2024	CONTRATISTA	Acta de comité No42	PIEDECUESTA
1881-2022	1/4/2024	CONTRATISTA	Respuesta plan de contingencia Cto 209-2022 - Convenio 1802-2021	CARMEN DE CHUCURI
1882-2022	1/4/2024	INVIAS	Seguimiento a 11 Contratos de Obra con corte a 28 de marzo de 2024	INTERVENTORIA
1883-2022	2/4/2024	CONTRATISTA	Reunion de verificación informes ambientales Cto COP-010-2022 - Convenio 2026-2021	SAN GIL
1884-2022	3/4/2024	CONTRATISTA	Respuesta Balance de Cantidades_Carmen Chucuri	CARMEN DE CHUCURI
1885-2022	3/4/2024	MPIO - CONTRATISTA	VISITA PARA REVISIÓN A LAS OBSERVACIONES DEL ACTA DE VISITA PREVIA PARA RECIBO DEFINITIVO DE OBRA MEPI-MN1-IN-16-FR-1. Mpio de Albania.	ALBANIA
1886-2022	3/4/2024	CONTRATISTA	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTOS A LOS COMPROMISOS Y SOLICITUDES. Mpio de Albania.	ALBANIA
1887-2022	4/4/2024	INVIAS	Respuesta al derecho de petición - Robinson Uribe Monares.	PIEDECUESTA
1888-2022	3/4/2024	CONTRATISTA	Respuesta envió de informes de SST para revisión y aval de estos	SAN GIL
1889-2022	4/4/2024	CONTRATISTA	Acta parcial #2. Municipio Sucre	SUCRE
1890-2022	4/4/2024	CONTRATISTA	INSPECCIÓN DE OBSERVACIONES CONSIGNADAS EN EL ACTA DE VISITA PREVIA PARA RECIBO DEFINITIVO DE OBRA MEPI-MN1-IN-16-FR-1. Mpio de Albania.	ALBANIA

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
1891-2022	4/4/2024	CONTRATISTA	Remisión acta comité. Municipio de Albania.	ALBANIA
1892-2022	5/4/2024	CONTRATISTA	Revisión informes de ejecución ambiental mensual y trimestral Municipio de San Gil– con alcance mesa de trabajo del 03/04/2024, en respuesta del correo electrónico del 25/03/2024 “Informes” y, reiteración atención completa oficio Consecutivo: 1860-2022 del 22 de marzo de 2024.	SAN GIL
1893-2022	5/4/2024	INVIAS	reiteración reprogramación de recursos plan de cargas de interventoria	INTERVENTORIA
1894-2022	5/4/2024	INVIAS	Estado pagos de actas	INTERVENTORIA
1895-2022	5/4/2024	CONTRATISTA	FALTA DE MATERIAL. MPIO VÉLEZ.	VELEZ
1896-2022	5/4/2024	CONTRATISTA	Respuesta oficio OF.2024.03.21-03, solicitud cambio profesional personal mínimo.	LEBRIJA
1897-2022	5/4/2024	MPO, CONTRATISTA E INVIAS	REUNIÓN PRESENCIAL DE PARTICIPACIÓN OBLIGATORIA. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS, CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA Y REVISIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRA.	ALBANIA, CARMEN, LEBRIJA, SAN GIL, PUERTO WILCHES, PIEDECUESTA, SAN VICENTE DE CHUCURÍ
1898-2022	6/4/2024	CONTRATISTA	PROGRAMACIÓN REUNIÓN VIRTUAL REVISIÓN CONJUNTA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EL 03 DE ABRIL DE 2024 INFORMES IMPLEMENTACIÓN PAGA. MPIO BARBOSA.	BARBOSA
1899-2022	6/4/2024	CONTRATISTA	PROGRAMACIÓN REUNIÓN VIRTUAL REVISIÓN CONJUNTA DOCUMENTACIÓN	SUAITA

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
			ENTREGADA EL 23 DE MARZO DE 2024 INFORMES IMPLEMENTACIÓN PAGA. MPIO SUAITA.	
1900-2022	6/4/2024	CONTRATISTA	PROGRAMACIÓN REUNIÓN VIRTUAL REVISIÓN CONJUNTA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EL 27 DE MARZO DE 2024 INFORMES IMPLEMENTACIÓN PAGA. MPIO VELEZ.	VELEZ
1901-2022	6/4/2024	CONTRATISTA	PROGRAMACIÓN REUNIÓN VIRTUAL REVISIÓN CONJUNTA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EL 03 DE ABRIL DE 2024 INFORMES IMPLEMENTACIÓN PAGA. MPIOSUCRE.	SUCRE
1902-2022	7/4/2024	CONTRATISTA	Comité semanal No43	PIEDECUESTA
1903-2022	7/4/2024	CONTRATISTA	Programación reunión virtual de revisión conjunta (Ambiental)	PIEDECUESTA
1904-2022	8/4/2024	CONTRATISTA	Acta de comité No49 Cto 233-2022 - Convenio 1886-2021	PUERTO WILCHES
1905-2022	8/4/2024	INVIAS	Remisión Informe Trimestral Ambiental No.1 – Interventoría CONSORCIO VIAL 197 periodo febrero a abril de 2023 - Mpo P. Wilches	PUERTO WILCHES
1906-2022	8/4/2024	INVIAS	Remisión Informe Trimestral Ambiental No.2 – Interventoría CONSORCIO VIAL 197 periodo mayo a julio de 2023 - Mpo P. Wilches	PUERTO WILCHES
1907-2022	8/4/2024	INVIAS	Remisión Informe Trimestral Ambiental No.3 – Interventoría CONSORCIO VIAL 197 periodo agosto a	PUERTO WILCHES

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
			octubre de 2023 - Mpo de P. Wilches.	
1908-2022	8/4/2024	INVIAS	Remisión Informe Trimestral Ambiental No.4 – Interventoría CONSORCIO VIAL 197 periodo noviembre de 2023 a enero de 2024 - Mpo. P Wilches.	PUERTO WILCHES
1909-2022	8/4/2024	CONTRATISTA	Comité semanal No43	PIEDECUESTA
1910-2022	8/4/2024	CONTRATISTA	Remisión Acta Comité. Municipio Sucre.	SUCRE
1911-2022	8/4/2024	CONTRATISTA	Remisión acta comité. Municipio Vélez.	VELEZ
1912-2022	8/4/2024	INVIAS	Seguimiento a 11 Contratos de Obra con corte a 04 de abril de 2024	INTERVENTORIA
1913-2022	8/4/2024	INVIAS	Solicitud respuesta radicado Ingeniero Walther David Mendoza Pérez (director de obra).	CARMEN DE CHUCURI
1914-2022	8/4/2024	CONTRATISTA	Comité semanal No40	LEBRIJA
1915-2022	8/4/2024	CONTRATISTA	Acta de Comité No39	LEBRIJA
1916-2022	9/4/2024	CONTRATISTA	Respuesta OF.2024.03.19-01 | TRAZABILIDAD CONSULTA PREVIA -DANCP | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
1917-2022	9/4/2024	CONTRATISTA	OF.2024.04.03-02 ENTREGA RESULTADOS DENSIDADES CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
1918-2022	9/4/2024	CONTRATISTA	Respuesta PIMyE OF.2024.03.21-01	LEBRIJA
1919-2022	9/4/2024	CONTRATISTA	Remisión Acta de visita previa para recibo definitivo de obra_Pto. Wilches	PUERTO WILCHES
1920-2022	9/4/2024	CONTRATISTA	POSIBLE INCUMPLIMIENTO TOTAL. Municipio de Albania.	ALBANIA
1921-2022	9/4/2024	MUNICIPIO	RESPUESTA A OFICIO 130-6-10-2024 con Asunto: SOLICITUD DE INFORME TÉCNICO DETALLADO CON RESPECTO AL CONTRATO DE OBRA Nª	ALBANIA

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
			120-6-8-85-2022. Municipio de Albania.	
1922-2022	10/4/2024	MUNICIO/CONTRATISTA	PRORROGA LEBRIJA	LEBRIJA
1923-2022	11/4/2024	CONTRATISTA	Comité semanal No 35	CARMEN DE CHUCURI
1924-2022	11/4/2024	CONTRATISTA	Acta comité semanal No 34	CARMEN DE CHUCURI
1925-2022	11/4/2024	CONTRATISTA	Acta comité semanal No 35	CARMEN DE CHUCURI
1926-2022	11/4/2024	CONTRATISTA	Revisión informes de ejecución ambiental mensual N°1 a N°3 e informe Trimestral N°1 Municipio de Barbosa – con alcance mesa de trabajo del 09/04/2024, en respuesta al correo electrónico del 03/04/2024 con archivo denominado “Trimestral 1”.	BARBOSA
1927-2022	11/4/2024	CONTRATISTA	DEVOLUCIÓN CHEQUES FIRMADOS ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 Municipio Sucre.	SUCRE
1928-2022	11/4/2024	MUNICIPIO	Respuesta 150-10-079 MESA DE TRABAJO – INESTABILIDAD TALUD TRAMO 16 VEREDA SAN PABLO	LEBRIJA
1929-2022	11/4/2024	CONTRATISTA	Respuesta OF.2024.04.09-01 PRE ACTA 001	LEBRIJA
1930-2022	13/4/2024	MUNICIPIO	Reiteración solicitud informe de rendimientos financieros al 31 de diciembre de 2023 y atención correo electrónico solicitud firma carta para devolución rendimientos financieros enero, febrero y marzo 2024	SAN VICENTE
1931-2022	13/4/2024	CONTRATISTA	MT informe mensuales N°1 a 9 Piedecuesta Abr 2024 Cto CO1.PCCNTR.4753544 - Convenio 1839-2021	PIEDECUESTA
1932-2022	15/4/2024	CONTRATISTA	Resultados mesa de trabajo – concepto de revisión Informes de ejecución mensual ambiental No. 4, 5 y 6 e Informe de Balance	SUAITA

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
			ambiental al cierre de obra Versión No.2 – en respuesta del oficio Nº UT-COLORS-056 del 23/03/2024.	
1933-2022	15/4/2024	MUNICIO/CONTRATISTA	Remisión acta reunión presencial con el INVIAS en la regional Santander – Bucaramanga. Municipio de Albania.	ALBANIA
1934-2022	15/4/2024	INVIAS	Seguimiento a 11 Contratos de Obra con corte a 11 de abril de 2024	INTERVENTORIA
1935-2022	15/4/2024	CONTRATISTA	Respuesta oficio CSP-22-141 del 27/03/2024, archivo denominado “FORMATOS AMBIENTALES”, con concepto técnico revisión de informes de ejecución ambiental mensual y trimestral – alcance mesa de trabajo del 11/04/2024.	VELEZ
1936-2022	15/4/2024	MUNICIO/CONTRATISTA	REMISIÓN ACTA REUNIÓN INVIAS-MUNICIPIO. Mpio de Vélez.	VELEZ
1937-2022	15/4/2024	CONTRATISTA	Respuesta oficio N°029-2024 del 02/04/2024 – Subsanación informes ambientales –concepto técnico revisión de informes mensuales de ejecución ambiental y trimestrales – con alcance mesa de trabajo del 13/04/2024.	SUCRE
1939-2022	15/4/2024	MUNICIPIO/CONTRATISTA	Acta de reunión No13	CARMEN DE CHUCURI
1940-2022	15/4/2024	MUNICIPIO/CONTRATISTA	Acta de reunión No11	LEBRIJA
1941-2022	15/4/2024	MUNICIPIO/CONTRATISTA	Acta de reunión No13	SAN VICENTE
1942-2022	15/4/2024	MUNICIPIO/CONTRATISTA	Acta de reunión No12	PIEDECUESTA
1943-2022	15/4/2024	CONTRATISTA	Reiteración con tercer apremio atención oficio cons: 1519-2022 del 18/12/2023 CT Aprobación PAGA y Cons: 1665-2022 del 31/01/2024 - requerimiento	ALBANIA

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
			presentación informes de ejecución ambiental mensual, con alcance Cons: 1772-2022 del 27/02/2024, acta de reunión ambiental N°14 del 24/02/2024 – Consulta DANCP.	
1944-2022	15/4/2024	CONTRATISTA	INFORMES MENSUALES DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO. MPIO VÉLEZ.	VELEZ
1945-2022	15/4/2024	CONTRATISTA	Comité Semanal No36	CARMEN DE CHUCURI
1946-2022	15/4/2024	CONTRATISTA	Respuesta oficio OF.2024.04.07-01, planillas aportes sociales.	LEBRIJA
1947-2022	16/4/2024	MUNICIPIO/CONTRATISTA	Remisión Acta de Reunión No.19_Puerto Wilches	PUERTO WILCHES
1948-2022	16/4/2024	CONTRATISTA	Acta de comité No50 Cto 233-2022 - Convenio 1886-2021	PUERTO WILCHES
1949-2022	16/4/2024	CONTRATISTA	Alcance al oficio CPKM8-2022-069 Observaciones Acta Parcial No3, Area calidad	PUERTO WILCHES
1950-2022	16/4/2024	MUNICIPIO	Alcance oficio 1928-2022 “Respuesta oficio 150-10-079 MESA DE TRABAJO – INESTABILIDAD TALUD TRAMO 16 VEREDA SAN PABLO”	LEBRIJA
1951-2022	16/4/2024	CONTRATISTA	Acta de Comité No40	LEBRIJA
1952-2022	16/4/2024	CONTRATISTA	Acta de Comité No36	CARMEN DE CHUCURI
1953-2022	17/4/2024	MUNICIPIO	Solicitud de reunión	SAN GIL
1954-2022	17/4/2024	CONTRATISTA	POSIBLE INCUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN CLAUSULA PENAL	ALBANIA
1955-2022	17/4/2024	CONTRATISTA	Acta parcial No 3_Pto. Wilches	PUERTO WILCHES
1956-2022	17/4/2024	CONTRATISTA	Acta de Comité No41 Cto 00-294	LEBRIJA
1957-2022	17/4/2024	CONTRATISTA	Respuesta SACH-83-23 PI Cto 438-2022 - Convenio 1816-2021	SAN VICENTE

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
1959-2022	18/4/2024	MUNICIPIO	Reiteración al comunicado 1317-2022 Incumplimiento traslado de rendimientos financieros. Municipio de Albania.	ALBANIA
1960-2022	18/4/2024	MUNICIPIO	Reiteración oficio 1326-2022 Incumplimiento conformación de veeduría. Municipio de Albania.	ALBANIA
1961-2022	18/4/2024	MUNICIPIO	Incumplimiento actualización cierre vial. Municipio de Albania.	ALBANIA
1962-2022	18/4/2024	CONTRATISTA	SOPORTES DEL ÁREA CALIDAD. Mpio de Albania.	ALBANIA
1963-2022	18/4/2024	MUNICIPIO/CONTRATISTA	VISITA REVISIÓN OBRAS EJECUTADAS. Mpio Albania.	ALBANIA
1964-2022	19/4/2024	CONTRATISTA	Acta parcial No5	PIEDECUESTA
1965-2022	19/4/2024	MUNICIPIO	Solicitud de Información, estado del contrato	LEBRIJA
1966-2022	19/4/2024	CONTRATISTA	Remisión acta comité. Municipio de Albania.	ALBANIA
1967-2022	19/4/2024	CONTRATISTA	Acta de Visita Previa al Recibo Definitivo de Obra	LEBRIJA
1968-2022	19/4/2024	CONTRATISTA	Remisión acta comité. Municipio de Albania.	ALBANIA
1969-2022	19/4/2024	CONTRATISTA	Remisión acta comité. Municipio Vélez.	VELEZ
1970-2022	19/4/2024	CONTRATISTA	Remisión acta comité. Municipio Vélez.	VELEZ
1971-2022	19/4/2024	CONTRATISTA	REITERACIÓN OFICIOS 1944-2022, 1737 -2022 Y 1130-2022 CIERRE Y LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO-ENTREGA DE INFORMES. MPIO VÉLEZ.	VELEZ
1972-2022	19/4/2024	MUNICIPIO	Respuesta OFICIO PMU PLA N 300-175	CARMEN DE CHUCURI
1973-2022	19/4/2024	MUNICIPIO	Respuesta Prorroga No2	LEBRIJA
1974-2022	19/4/2024	CONTRATISTA	Comité semanal No44	PIEDECUESTA
1975-2022	19/4/2024	MUNCIPIO/CONTRATISTA	Respuesta y traslado Balance de Cantidades	CARMEN DE CHUCURI
1976-2022	20/4/2024	CONTRATISTA	RESPUESTA A LOS OFICIOS CSP-22-142; CSP-22-145 Y CSP-22-143. MPIO VÉLEZ.	VELEZ

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
1977-2022	20/4/2024	CONTRATISTA	Remisión Acta Comité. Municipio Sucre.	SUCRE
1978-2022	20/4/2024	CONTRATISTA	Remisión Acta Comité. Municipio Sucre.	SUCRE
1979-2022	22/4/2024	CONTRATISTA	Acta de comité No51 Cto 233-2022 - Convenio 1886-2021_Puerto Wilches	PUERTO WILCHES
1980-2022	22/4/2024	INVIAS	Seguimiento a 11 Contratos de Obra con corte a 18 de abril de 2024	INTERVENTORIA
1981-2022	22/4/2024	MUNCIPIO/CONTRATISTA	URGENTE CUMPLIMIENTO. MPIO BARBOSA.	BARBOSA
1982-2022	22/4/2024	MUNCIPIO/CONTRATISTA	URGENTE CUMPLIMIENTO. MPIO SUAITA.	SUAITA
1984-2022	23/4/2024	MUNCIPIO/CONTRATISTA	DOCUMENTACIÓN CIERRE Y LIQUIDACIÓN. Mpio Albania.	ALBANIA
1986-2022	25/4/2024	CONTRATISTA	Remisión acta comité unilateral. Municipio Vélez.	VELEZ
1987-2022	25/4/2024	CONTRATISTA	Remisión Acta Comité. Municipio Sucre.	SUCRE
1988-2022	25/4/2024	CONTRATISTA	Respuesta OF.2024.04.22-01 "PLAN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTINGENCIA"	LEBRIJA
1989-2022	25/4/2024	CONTRATISTA	Acta de comité No37	CARMEN DE CHUCURI
1990-2022	25/4/2024	CONTRATISTA	Acta de Comité No42	LEBRIJA
1991-2022	25/4/2024	MUNCIPIO/CONTRATISTA	Acta de modificación de cantidades No2	SAN VICENTE
1992-2022	25/4/2024	CONTRATISTA	Respuesta Acta Parcial No6 OF-VR-175-2023 ENTREGA COMPONENTE DE CALIDAD	PIEDECUESTA
1993-2022	26/4/2024	CONTRATISTA	Respuesta Actas de Vecindad CO1.PCCNTR.4753544 - Convenio 1839-2021	PIEDECUESTA
1994-2022	26/4/2024	MUNCIPIO	Remisión acta reunión y acta visita previa. Municipio de Albania.	ALBANIA
1995-2022	26/4/2024	MUNICIPIO	Aclaración respecto al oficio PMU-PLA No 300-200	CARMEN DE CHUCURI
1996-2022	26/4/2024	CONTRATISTA	ÁREA CALIDAD PARA APROBACIÓN DE LOS	SUCRE

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
			INFORMES. MPIO DE SUCRE.	
1998-2022	29/4/2024	CONTRATISTA	Acta de comité No52 Cto 233-2022 - Convenio 1886-2021	PUERTO WILCHES
1999-2022	29/4/2024	CONTRATISTA	Respuesta oficio 40-2024	CARMEN DE CHUCURI
2000-2022	29/4/2024	CONTRATISTA	Respuesta Acta Parcial No1	LEBRIJA
2001-2022	29/4/2024	INVIAS	Seguimiento a 11 Contratos de Obra con corte a 25 de abril de 2024	INTERVENTORIA
2002-2022	29/4/2024	CONTRATISTA	Concepto Solicitud de Prorroga y/o suspensión de actividades. Mpio Sucre.	SUCRE
2003-2022	29/4/2024	CONTRATISTA	Informe Presunto Incumplimiento - reiteración a la solicitud de inicio de proceso sancionatorio	LEBRIJA
2004-2022	29/4/2024	CONTRATISTA	Solicitud de Actualización de Garantías	CARMEN DE CHUCURI
2005-2022	29/4/2024	CONTRATISTA	Solicitud de Cumplimiento Anexo Técnico	CARMEN DE CHUCURI
2006-2022	30/4/2024	CONTRATISTA	Observaciones Calidad Acta Parcial No2	CARMEN DE CHUCURI
2007-2022	30/4/2024	CONTRATISTA	Devolución del acta de recibo parcial de obra #1. Municipio de Albania.	ALBANIA
2008-2022	30/4/2024	MUNCIPIO	reiteración al comunicado Consecutivo 1328-2022 Incumplimiento conformación de veeduría. Municipio de Sucre.	SUCRE
2009-2022	30/4/2024	MUNCIPIO	Incumplimiento entrega acta de aprobación de pólizas. Municipio de Sucre.	SUCRE
2010-2022	30/4/2024	CONTRATISTA	Observaciones Calidad Acta Parcial No1	LEBRIJA

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo comprendido entre el **01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024** relaciona a continuación la correspondencia recibida por parte de Interventoría.

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
Rec 1384	1/4/2024	CONTRATISTA	EXCUSA POR ASISTENCIA A COMITE DE OBRA.	PIEDECUESTA
Rec 1385	1/4/2024	MUNICIPIO	SOLICITUD ACTUALIZACION DE POLIZAS	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1386	1/4/2024	CONTRATISTA	Entrega Informes N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8 y N9 PAGA_Piedecuesta	PIEDECUESTA
Rec 1387	1/4/2024	CONTRATISTA	Balance de Cantidades - Consecutivo Interno No. 25-2024.	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1388	1/4/2024	CONTRATISTA	DISEÑO GEOMÉTRICO AJUSTADO TRAMO 16 SAN PABLO | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1389	2/4/2024	CONTRATISTA	CAMBIO DE EL NOMBRE DEL CONTRATISTA DE LTDA A SAS	SUCRE
Rec 1390	2/4/2024	MUNICIPIO	COMITE DE OBRA - CONTRATO 120-6-8-85-2022	ALBANIA
Rec 1391	3/4/2024	CONTRATISTA	INFORMES AMBIENTALES	SUCRE
Rec 1392	3/4/2024	CONTRATISTA	Trimestral 1	BARBOSA
Rec 1393	3/4/2024	CONTRATISTA	Reiteración Inclusión Correo Electrónico	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1394	3/4/2024	CONTRATISTA	DESPRENDIMIENTO DE TALUD SAN PABLO | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1395	3/4/2024	CONTRATISTA	ENTREGA RESULTADOS DENSIDADES | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1396	3/4/2024	CONTRATISTA	RESPUESTA DERECHO DE PETICION	PIEDECUESTA
Rec 1397	3/4/2024	CONTRATISTA	RESPUESTA A OFICIO 1874-2022 - OBSERVACIONES TECNICAS ACTA 5	PIEDECUESTA
Rec 1398	4/4/2024	CONTRATISTA	SUBSANACIONES PAGA | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1399	4/4/2024	CONTRATISTA	PAGA V.4	LEBRIJA
Rec 1400	4/4/2024	CONTRATISTA	Solicitud Reunion presencial oficina principal invias Proyecto MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOS DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL	SAN GIL

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
			PROGRAMA “COLOMBIA RURAL – NACIONAL”.	
Rec 1401	4/4/2024	MUNICIPIO	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024	ALBANIA
Rec 1402	4/4/2024	MUNICIPIO	DESPRENDIMIENTO DE TALUD SAN PABLO | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1403	5/4/2024	CONTRATISTA	PETICION DE INFORME TECNICO MUNICIPIO DE ALBANIA	ALBANIA
Rec 1404	5/4/2024	MUNICIPIO	DECRETO DE CIERRE VIAL - CO 209-2022	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1405	5/4/2024	CONTRATISTA	INFORME KM8 MARZO 2024	PUERTO WILCHES
Rec 1406	6/4/2024	CONTRATISTA	SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO NO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1407	6/4/2024	CONTRATISTA	PLANILLAS APORTES SOCIALES | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1408	7/4/2024	CONTRATISTA	subsanación requerimiento Programa de Reinsertados	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1409	7/4/2024	CONTRATISTA	PLANILLAS APORTES SOCIALES | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1410	8/4/2024	CONTRATISTA	RESPUESTA OFICIO Consecutivo No. 1861-2022 y oficio Consecutivo No. 1610-2022 – Subsanación a: oficio consecutivo No. 1670-2022 del 02/02/2024	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1411	8/4/2024	MUNICIPIO	OFICIO PARA FIRMA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	SAN GIL
Rec 1412	8/4/2024		INFORMES PAGA | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1413	8/4/2024	CONTRATISTA	ACTA PARCIAL No. 03 - CONSORCIO PAVIMENTO KM8	PUERTO WILCHES
Rec 1414	9/4/2024	CONTRATISTA	PRE ACTA 001 | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1415	9/4/2024	MUNICIPIO	TRASLADO POR COMPTENCIA- DERECHO DE PETICION RAD ENTRADA No 0556-0576-2024	PIEDECUESTA

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
Rec 1416	9/4/2024	MUNICIPIO	RESPUESTA PETICION RAD ENTRADA No 0556-0576-2024	PIEDECUESTA
Rec 1417	9/4/2024	CONTRATISTA	INFORME DE SEGUIMIENTO P.A.G.A - CONSORCIO PAVIMENTO KM8	PUERTO WILCHES
Rec 1418	9/4/2024	MUNICIPIO	PETICION DE INFORME TECNICO MUNICIPIO DE ALBANIA	ALBANIA
Rec 1419	9/4/2024	MUNICIPIO	CAMBIO DIRECTOR DE OBRA	ALBANIA
Rec 1420	9/4/2024	CONTRATISTA	reprogramar la reunión	SUAITA
Rec 1421	9/4/2024	CONTRATISTA	POLIZAS DE SUSPENSION Y SUB SANACION OBSERVACIONES SST	SUCRE
Rec 1422	10/4/2024	MUNICIPIO	SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO NO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1423	10/4/2024	CONTRATISTA	DOCUMENTOS ACTA 5 PARA FIRMA	PIEDECUESTA
Rec 1424	10/4/2024	CONTRATISTA	Envio Diseño canal disipador descole Alcantarilla #1	VELEZ
Rec 1425	11/4/2024	MUNICIPIO	SOPORTE DEVOLUCION RENDIMIENTOS MARZO 2024	SAN GIL
Rec 1426	11/4/2024	CONTRATISTA	MESA DE TRABAJO – INESTABILIDAD TALUD TRAMO 16 VEREDA SAN PABLO	LEBRIJA
Rec 1427	11/4/2024	INVIAS	PRESUPUESTO FASE II VIA CAMPO DURO - KM 8	PUERTO WILCHES
Rec 1428	11/4/2024	CONTRATISTA	RESPUESTA OFICIO CONSECUTIVO: 1916-2022	LEBRIJA
Rec 1429	11/4/2024	MUNICIPIO	TARJETAS DE FIRMAS	SUCRE
Rec 1430	11/4/2024	CONTRATISTA	SOLICITUD DE INTERVENCIÓN AUTORIDAD MUNICIPAL / ATRASOS NO IMPUTABLES A LO PROGRAMADO EN EL PLAN DE CONTINGENCIA	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1431	12/4/2024	CONTRATISTA	DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No. 2	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1432	12/4/2024	MUNICIPIO	DECRETO CIERRE VIAL COP-438-2023	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1433	12/4/2024	MUNICIPIO	Entrega APU señalización vertical	VELEZ
Rec 1434	12/4/2024	MUNICIPIO	SOLICITUD FIRMA - VIA SEBRA CONVENIO 1839-21	PIEDECUESTA

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
Rec 1435	12/4/2024	MUNICIPIO	Resolución 012 2024 - PRORROGA A RES. 121 Y 113 DE 2023	LEBRIJA
Rec 1436	12/4/2024	CONTRATISTA	Informe trimestral 1 corregido 12-04-2024	BARBOSA
Rec 1437	14/4/2024	CONTRATISTA	SOLICITUD APROBACIÓN, PROPUESTA DE ESTRUCTURA PARA ENCOLE DE TUBERÍA D=24" DE ALCANTARILLA EXISTENTE | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1438	15/4/2024	MUNICIPIO	REITERACION SOLICITUD OFICIO PMU-PLA N°300-153	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1439	15/4/2024	MUNICIPIO	APROBACION DE POLIZAS AL CONTRATO 120-6-8-85-2022	ALBANIA
Rec 1440	15/4/2024	CONTRATISTA	ENTREGA ACTA 6	PIEDECUESTA
Rec 1441	15/4/2024	CONTRATISTA	CORRECCIONES ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 001	ALBANIA
Rec 1442	16/4/2024	CONTRATISTA	REQUISITOS COMPONENTE DE CALIDAD	ALBANIA
Rec 1443	16/4/2024	CONTRATISTA	INFORME No.1 PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2023	SUCRE
Rec 1444	16/4/2024	MUNICIPIO	CITACIÓN A LAAUDIENCIA DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011	ALBANIA
Rec 1445	16/4/2024	MUNICIPIO	CITACIÓN A LA AUDIENCIA DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011.	ALBANIA
Rec 1446	16/4/2024	MUNICIPIO	ACTUALIZACION DE POLIZAS DE PRORROGA 2	SUCRE
Rec 1447	16/4/2024	CONTRATISTA	MEPI RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	SUCRE
Rec 1448	16/4/2024	CONTRATISTA	AJUSTE ACTA 5	PIEDECUESTA
Rec 1449	16/4/2024	CONTRATISTA	INFORMACION DE PR	SUCRE
Rec 1450	16/4/2024	MUNICIPIO	APROBACION DE POLIZAS PENDIENTES AL CONTRATO Nª 120-6-8-85-2022	ALBANIA
Rec 1451	16/4/2024	MUNICIPIO	REPROGRAMACION DE HORA MESA DE TRABAJO – INESTABILIDAD TALUD TRAMO 16 VEREDA SAN PABLO	LEBRIJA

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
Rec 1452	16/4/2024	INVIAS	CONSULTA MEMORANDO INDIVIDUAL 2023I-VBOG-036733	SANTANDER INVIAS
Rec 1453	16/4/2024	CONTRATISTA	MINFRA-MN-IN-6-FR-1	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1454	16/4/2024	INVIAS	Radicado # 2024S-VBOG-021988 - Comunicado de Salida	
Rec 1455	17/4/2024	INVIAS	PRESUPUESTO FASE II VIA CAMPO DURO - KM 8	PUERTO WILCHES
Rec 1456	17/4/2024	INVIAS	Radicado # 2024S-VSAN-022105 - Comunicado de Salida	
Rec 1457	17/4/2024	CONTRATISTA	Respuesta requerimiento 1944	VELEZ
Rec 1458	17/4/2024	MUNICIPIO	ESTADOS FINANCIEROS, MUNICIPIO DE ALBANIA SANTANDER	ALBANIA
Rec 1459	17/4/2024	CONTRATISTA	SUSTITUCIÓN PODER RE: CITACIÓN A LA AUDIENCIA DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011	ALBANIA
Rec 1460	17/4/2024	CONTRATISTA	CORRECCIONES ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 001	ALBANIA
Rec 1461	17/4/2024	CONTRATISTA	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL BALANCE DE CANTIDADES – CONSECUTIVO No. 1884-2022,	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1462	17/4/2024	CONTRATISTA	SECUENCIA OFICIO CONSECUTIVO INTERNO No. 30 – 2024 / RESPUESTA OFICIO Consecutivo No. 1861-2022 y oficio Consecutivo No. 1610-2022 – Subsanación a: oficio consecutivo No. 1670-2022 del 02/02/2024,requerimiento presentación informes de ejecución ambiental mensual – con alcance reunión ambiental del 24/02/2024, acta remitida mediante No. 1792-2022 del 01/03/2024,	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1463	18/4/2024	MUNICIPIO	REMISION POR COMPETENCIA - REUNION	PIEDECUESTA

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
			PRESENCIAL DE PARTICIPACION OBLIGATORIA. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS CONVENIOS, CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA Y REVISION GENERAL DE EJECUCION DE OBRA.	
Rec 1464	18/4/2024	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO INFORMES AMBIENTALES	ALBANIA
Rec 1465	18/4/2024	INVIAS	RE: PRESUPUESTO FASE II VIA CAMPO DURO - KM 8	PUERTO WILCHES
Rec 1466	18/4/2024	MUNICIPIO	REMISION POR COMPETENCIA - REUNION PRESENCIAL DE PARTICIPACION OBLIGATORIA. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS CONVENIOS, CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA Y REVISION GENERAL DE EJECUCION DE OBRA.	PIEDECUESTA
Rec 1467	18/4/2024	CONTRATISTA	SOLICITUD FIRMA - VIA SEBRA CONVENIO 1839-21	PIEDECUESTA
Rec 1468	19/4/2024	INVIAS	Convenios Terminados Lote 7 - (Barbosa, Suaita)	BARBOSA-SUAITA
Rec 1469	19/4/2024	CONTRATISTA	Aprobación diseño disipador	VELEZ
Rec 1470	19/4/2024	MUNICIPIO	PRORROGA CONTRATO DE OBRA 00-294-2023	LEBRIJA
Rec 1471	19/4/2024	CONTRATISTA	SOPORTES ÁREA CALIDAD. Mpio de Albania.	ALBANIA
Rec 1472	19/4/2024	CONTRATISTA	INFORME AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DEL PAGA	SAN GIL
Rec 1473	19/4/2024	MUNICIPIO	SE ENVIA PRORROGA No. 2 DEL CONTRATO 00294-2023 DERIVADO DEL CONVENIO 662 FIP 2021	LEBRIJA
Rec 1474	19/4/2024	CONTRATISTA	Cuento de cobro No. 02 - El Carmen de Chucurí.	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1475	20/4/2024	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO AL PAGA	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1476	20/4/2024	CONTRATISTA	Solicitud de información – soporte documental - sobre	CARMEN DE CHUCURI

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
			presunto inicio de procedimiento administrativo de incumplimiento	
Rec 1477	22/4/2024	CONTRATISTA	CARMEN DE CHUCURI 1802-2021	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1478	22/4/2024	CONTRATISTA	ASUNTO: VISITA REVISIÓN OBRAS EJECUTADAS. Mpio Albania	ALBANIA
Rec 1479	22/4/2024	CONTRATISTA	OFICIO 146 complementation información diseño disipador	VELEZ
Rec 1480	22/4/2024	CONTRATISTA	Pronunciamiento sobre oficio No. 2024S-VBOG-016355 del 21 de marzo de 2024 / presunto incumplimiento del Contrato de Obra Pública No. 209-2022	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1481	22/4/2024	CONTRATISTA	Solicitud de SUSPENSIÓN ADMINISTRATIVA sobre los trámites a surtirse sobre el procedimiento administrativo de presunto incumplimiento del Contrato de Obra Pública No. 209-2022	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1482	22/4/2024	CONTRATISTA	Propuesta señalización	VELEZ
Rec 1483	22/4/2024	CONTRATISTA	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN MES DE MARZO DEL 2024 FIDEICOMISO CONSORCIO SAN PABLO CODIGO SIFI 110611	VELEZ
Rec 1484	22/4/2024	INVIAS	2024S-VBOG-023434	
Rec 1485	22/4/2024	CONTRATISTA	PLAN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTINGENCIA | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1486	22/4/2024	CONTRATISTA	ACTA DE VECINDAD | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1487	23/4/2024	CONTRATISTA	INFORME AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DEL PAGA	SAN GIL
Rec 1488	23/4/2024	CONTRATISTA	CORRECCIONES ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 001	ALBANIA
Rec 1489	23/4/2024	CONTRATISTA	Requerimiento Solicitud documentación del contrato de obra pública No. 142-2022	BARBOSA
Rec 1490	24/4/2024	MUNICIPIO	Soporte Giro Rendimientos financieros Convenio 1802-2021 - del mes MARZO-2024	CARMEN DE CHUCURI

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
Rec 1491	24/4/2024	MUNICIPIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	PUERTO WILCHES
Rec 1492	24/4/2024	CONTRATISTA	Radicacion formatos mensuales MEPI marzo y abril	VELEZ
Rec 1493	24/4/2024	CONTRATISTA	Señalizacion del tramo vial a intervenir	VELEZ
Rec 1494	25/4/2024	CONTRATISTA	Docuemntos del acta parcial No 01	SAN GIL
Rec 1495	26/4/2024	CONTRATISTA	PRE ACTA 001 | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1496	26/4/2024	CONTRATISTA	CUENTA DE COBRO N° 1	LEBRIJA
Rec 1497	26/4/2024	CONTRATISTA	OFICIO SOLICITUD DE PRORROGA	SUCRE
Rec 1498	26/4/2024	CONTRATISTA	COMPLEMENTO SOLICITUD DE SUSPENSION	SUCRE
Rec 1499	26/4/2024	CONTRATISTA	SOLICITUD DE MODIFICACION	SUCRE
Rec 1500	26/4/2024	INVIAS	Revisión Informe mensual de Interventoría - noviembre de 2023	
Rec 1501	26/4/2024	CONTRATISTA	INTERVENCIONES DE LA EMPRESAS DE GAS EN EL CORREDOR VIAL , CONTRATO DE OBRA No. COP-010-2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN GIL Y CONSORCIO SAN PEDRO	SAN GIL
Rec 1502	26/4/2024	INVIAS	Radicado # 2024S-VSAN-025107 - Comunicado de Salida	
Rec 1503	26/4/2024	CONTRATISTA	INFORME FINAL CONTRATO DE OBRA 120-6-8-85-2022	ALBANIA
Rec 1504	27/4/2024	CONTRATISTA	Radicación formatos ambientales Mayo a Marzo	VELEZ
Rec 1505	28/4/2024	CONTRATISTA	DECRETO CIERRE DE VIA SANTA RITA, SECTOR QUINCHAS	ALBANIA
Rec 1506	28/4/2024	CONTRATISTA	CORRECION ACTA Nª 17 DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024	ALBANIA
Rec 1507	28/4/2024	CONTRATISTA	SOLICITUD DE INTERVENCIÓN AUTORIDAD MUNICIPAL No. 02 / ATRASOS NO IMPUTABLES A LO PROGRAMADO EN EL PLAN DE CONTINGENCIA	CARMEN DE CHUCURI

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
Rec 1508	28/4/2024	CONTRATISTA	RESPUESTA COMPONENTE TÉCNICO ACTA PARCIAL NO. 2 - CONSECUTIVO: 1997-2022	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1509	29/4/2024	CONTRATISTA	SOLICITUD LINK AUDIENCIA 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, 29 ABRIL 2024	ALBANIA
Rec 1510	29/4/2024	CONTRATISTA	BALANCE DE EJECUCION DE ENERO A ABRIL DEL 2024	ALBANIA
Rec 1511	29/4/2024	CONTRATISTA	ACTA DE COBRO N.3. COMPONENE CALIDAD	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1512	29/4/2024	MUNICIPIO	SOLICITUD RESULTADOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1513	29/4/2024	MUNICIPIO	Rta. Oficio 1981-2022 Cumplimiento Barbosa	BARBOSA
Rec 1514	30/4/2024	INVIAS	SOLICITUD DE INTERVENCIÓN AUTORIDAD MUNICIPAL No. 02 / ATRASOS NO IMPUTABLES A LO PROGRAMADO EN EL PLAN DE CONTINGENCIA	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1515	30/4/2024	INVIAS	TRASLADO DERECHO DE PETICION LEBRIJA	LEBRIJA
Rec 1516	30/4/2024	CONTRATISTA	COMPONENTE SOCIAL	PIEDECUESTA
Rec 1517	30/4/2024	CONTRATISTA	Respuesta al oficio con consecutivo 1981-2022.	BARBOSA
Rec 1518	30/4/2024	CONTRATISTA	Devolución de rendimientos financieros COP-438-2022	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1596	15/4/2024	INVIAS	Radicado: 2024S-VBOG-029611	INTERVENTORIA
Rec 1597	15/4/2024	CONTRATISTA	Comunicado UT-COLRS-057	SUAITA
Rec 1598	15/4/2024	CONTRATISTA	Correciones balance N°03	VELEZ
Rec 1599	15/4/2024	MUNICIPIO	CITACIÓN REUNIÓN CONTRATO DE OBRA COP-010-2022	SAN GIL
Rec 1600	15/4/2024	CONTRATISTA	Respuesta a comunicado Consecutivo: 2039-2022 Respuesta a correo electrónico, Memoria de Cantidades, acta de recibo parcial de obra, documento de modificación de cantidades de obra y solicitud de adición, modificación y/o prorroga remitida mediante correo	SAN GIL
Rec 1601	16/4/2024	CONTRATISTA	PODER	VELEZ

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
Rec 1602	16/4/2024	MUNICIPIO	PRONUNCIAMIENTO SOBRE PRIORIZACION DE TRAMOS	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1603	16/4/2024	CONTRATISTA	Comentarios oficio consecutivo No. 2066-22 / en el marco de la ejecución del Contrato 209-2022,	CARMEN DE CHUCURI

Nota: *De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

El 25 de octubre de 2022 se dio acta de inicio al Contrato 1093 de 2022, entre el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS y el CONSORCIO VIAL 197, el cual tiene por objeto:

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” LOTE 7.

A continuación, se presenta la información general del Contrato:

CONCURSO DE MÉRITOS:	**CMA-DTE-SEP-197-2021**		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1093 de 2022		
FECHA DEL CONTRATO:	26 DE JULIO DE 2022		
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS	NIT:	800.215.807-2
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL 197	NIT:	901.602.315-7
REPRESENTANTE LEGAL:	EDGAR EDUARDO LARA GUZMÁN	C.C:	79.483.4532
CONFORMACIÓN:	N/A		

OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7.		
FECHA DE INICIO:	25 DE OCTUBRE DE 2022	No. de Oficio:	N/A
VALOR INICIAL:	$ 2.823.999.464,00 incluido IVA.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 2.823.999.464,00		
ANTICIPO ENTREGADO:	$ 459.749.600		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE MAYO DE 2024		
SUSPENSIÓN No.1	23/12/2022		
REINICIO No.1	24/01/2022		
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/06/2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 94622 del 21 de febrero de 2022 y 148523 del 14 de febrero de 2023 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará la suma de $40.000.000,00 y $1.450.000.000 respectivamente así:

Disponibilidad Presupuestal			
RUBRO	**FUENTE**	**RECURSO**	**VALOR**
C-2402-0600-12-0-2402041-02	Nación 11		$ 40.000.000,00
C-2402-0600-12-0-2402041-02	Nación 11		$1.450.000.000,00

Recursos del Contrato de Interventoría	
CONCEPTO	**VALOR**
Subtotal costo básico de Interventoría	$ 2,373,108,793
IVA (19%)	$ 450,890,671
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.823.999.464,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Se relaciona la presente acta de costos presentada por interventoría que comprende entre el **01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024** para tramite por parte de INVIAS.

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 19	$ 141.898.800,00	$ 26.960.772	$ -	$ 168.859.572

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

De los once (11) municipios a cargo por esta interventoría – LOTE 7, todos cuentan con contrato de obra, y acta de inicio, se resume a continuación las actividades realizadas por parte de esta interventoría:

- ✓ Revisión de la información topográfica y complementación a los estudios y diseños por parte de los contratistas.
- ✓ Revisión de la documentación inicial.
- ✓ Revisión a ajuste a estudios y diseños

Actividades del área ambiental

A fecha de corte del presente informe se realizó solicitud a los contratistas con respecto a la documentación requerida para el proyecto. Se recibió documento PAGA por parte de los 11 municipios (Albania, Barbosa, El Carmen de Chucurí, Lebrija, Puerto Wilches, San Gil, San Vicente de Chucurí, Suaita, Sucre y Vélez), se hace la observación que a la fecha se encuentran aprobados los documento PAGA de los municipios de Albania, Barbosa, Puerto Wilches, San Gil, Suaita, Vélez, El Carmen de Chucurí, Sucre, Piedecuesta y San Vicente de Chucurí, y fueron remitidos al Instituto Nacional de Vías para verificación.

Actividades del área social

A fecha de corte del presente informe se han realizado socializaciones con la comunidad en los 11 municipios a cargo de esta interventoría, los 9 contratistas que continúan en ejecución presentan su documentación pertinente para esta área.

Actividades del área de seguridad y salud en el trabajo

A fecha de corte del presente informe se ha requerido información a los diferentes contratistas con respecto al ingreso de personal, instalaciones provisionales, programa de generación de empleo, maquinaria mínima, entre otros, se realizó revisión de documentación remitida por los contratistas.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Inversión ejecutada	$2.162.821.640,00	76.59%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A	N.A	N.A	N.A

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICATORIO N°1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: noviembre 2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: Garantía de cumplimiento N 101140344 Actualización según acta de inicio

con texto aclaratorio Anexo 12

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: NOVIEMBRE 2023

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 282,399,946.40	45-44-101140344 Anexo 12	25/10/2022	01/03/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 564,799,892.80	45-44-101140344 Anexo 12	25/10/2022	01/03/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$564,799,892.80	45-44-101140344 Anexo 12	25/10/2022	30/08/2029
Calidad del Servicio	$847,199,839.20	45-44-101140344 Anexo 12	30/08/2024	30/08/2029

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
1880-2022	1/4/2024	CONTRATISTA	Acta de comité No42	PIEDECUESTA
1881-2022	1/4/2024	CONTRATISTA	Respuesta plan de contingencia Cto 209-2022 - Convenio 1802-2021	CARMEN DE CHUCURI
1882-2022	1/4/2024	INVIAS	Seguimiento a 11 Contratos de Obra con corte a 28 de marzo de 2024	INTERVENTORIA
1883-2022	2/4/2024	CONTRATISTA	Reunion de verificación informes ambientales Cto COP-010-2022 - Convenio 2026-2021	SAN GIL
1884-2022	3/4/2024	CONTRATISTA	Respuesta Balance de Cantidades_Carmen Chucuri	CARMEN DE CHUCURI
1885-2022	3/4/2024	MPIO - CONTRATISTA	VISITA PARA REVISIÓN A LAS OBSERVACIONES DEL ACTA DE VISITA PREVIA PARA RECIBO DEFINITIVO DE OBRA MEPI-MN1-IN-16-FR-1. Mpio de Albania.	ALBANIA
1886-2022	3/4/2024	CONTRATISTA	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTOS A LOS COMPROMISOS Y SOLICITUDES. Mpio de Albania.	ALBANIA
1887-2022	4/4/2024	INVIAS	Respuesta al derecho de petición - Robinson Uribe Monares.	PIEDECUESTA
1888-2022	3/4/2024	CONTRATISTA	Respuesta envió de informes de SST para revisión y aval de estos	SAN GIL
1889-2022	4/4/2024	CONTRATISTA	Acta parcial #2. Municipio Sucre	SUCRE
1890-2022	4/4/2024	CONTRATISTA	INSPECCIÓN DE OBSERVACIONES	ALBANIA

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
			CONSIGNADAS EN EL ACTA DE VISITA PREVIA PARA RECIBO DEFINITIVO DE OBRA MEPI-MN1-IN-16-FR-1. Mpio de Albania.	
1891-2022	4/4/2024	CONTRATISTA	Remisión acta comité. Municipio de Albania.	ALBANIA
1892-2022	5/4/2024	CONTRATISTA	Revisión informes de ejecución ambiental mensual y trimestral Municipio de San Gil– con alcance mesa de trabajo del 03/04/2024, en respuesta del correo electrónico del 25/03/2024 “Informes” y, reiteración atención completa oficio Consecutivo: 1860-2022 del 22 de marzo de 2024.	SAN GIL
1893-2022	5/4/2024	INVIAS	reiteración reprogramación de recursos plan de cargas de interventoria	INTERVENTORIA
1894-2022	5/4/2024	INVIAS	Estado pagos de actas	INTERVENTORIA
1895-2022	5/4/2024	CONTRATISTA	FALTA DE MATERIAL. MPIO VÉLEZ.	VELEZ
1896-2022	5/4/2024	CONTRATISTA	Respuesta oficio OF.2024.03.21-03, solicitud cambio profesional personal mínimo.	LEBRIJA
1897-2022	5/4/2024	MPO, CONTRATISTA E INVIAS	REUNIÓN PRESENCIAL DE PARTICIPACIÓN OBLIGATORIA. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS, CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA Y REVISIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRA.	ALBANIA, CARMEN, LEBRIJA, SAN GIL, PUERTO WILCHES, PIEDECUESTA, SAN VICENTE DE CHUCURÍ
1898-2022	6/4/2024	CONTRATISTA	PROGRAMACIÓN REUNIÓN VIRTUAL REVISIÓN CONJUNTA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EL 03 DE ABRIL DE 2024 INFORMES IMPLEMENTACIÓN PAGA. MPIO BARBOSA.	BARBOSA

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
1899-2022	6/4/2024	CONTRATISTA	PROGRAMACIÓN REUNIÓN VIRTUAL REVISIÓN CONJUNTA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EL 23 DE MARZO DE 2024 INFORMES IMPLEMENTACIÓN PAGA. MPIO SUAITA.	SUAITA
1900-2022	6/4/2024	CONTRATISTA	PROGRAMACIÓN REUNIÓN VIRTUAL REVISIÓN CONJUNTA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EL 27 DE MARZO DE 2024 INFORMES IMPLEMENTACIÓN PAGA. MPIO VELEZ.	VELEZ
1901-2022	6/4/2024	CONTRATISTA	PROGRAMACIÓN REUNIÓN VIRTUAL REVISIÓN CONJUNTA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EL 03 DE ABRIL DE 2024 INFORMES IMPLEMENTACIÓN PAGA. MPIOSUCRE.	SUCRE
1902-2022	7/4/2024	CONTRATISTA	Comité semanal No43	PIEDECUESTA
1903-2022	7/4/2024	CONTRATISTA	Programación reunión virtual de revisión conjunta (Ambiental)	PIEDECUESTA
1904-2022	8/4/2024	CONTRATISTA	Acta de comité No49 Cto 233-2022 - Convenio 1886-2021	PUERTO WILCHES
1905-2022	8/4/2024	INVIAS	Remisión Informe Trimestral Ambiental No.1 – Interventoría CONSORCIO VIAL 197 periodo febrero a abril de 2023 - Mpo P. Wilches	PUERTO WILCHES
1906-2022	8/4/2024	INVIAS	Remisión Informe Trimestral Ambiental No.2 – Interventoría CONSORCIO VIAL 197 periodo mayo a	PUERTO WILCHES

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
			julio de 2023 - Mpo P. Wilches	
1907-2022	8/4/2024	INVIAS	Remisión Informe Trimestral Ambiental No.3 – Interventoría CONSORCIO VIAL 197 periodo agosto a octubre de 2023 - Mpo de P. Wilches.	PUERTO WILCHES
1908-2022	8/4/2024	INVIAS	Remisión Informe Trimestral Ambiental No.4 – Interventoría CONSORCIO VIAL 197 periodo noviembre de 2023 a enero de 2024 - Mpo. P Wilches.	PUERTO WILCHES
1909-2022	8/4/2024	CONTRATISTA	Comité semanal No43	PIEDECUESTA
1910-2022	8/4/2024	CONTRATISTA	Remisión Acta Comité. Municipio Sucre.	SUCRE
1911-2022	8/4/2024	CONTRATISTA	Remisión acta comité. Municipio Vélez.	VELEZ
1912-2022	8/4/2024	INVIAS	Seguimiento a 11 Contratos de Obra con corte a 04 de abril de 2024	INTERVENTORIA
1913-2022	8/4/2024	INVIAS	Solicitud respuesta radicado Ingeniero Walther David Mendoza Pérez (director de obra).	CARMEN DE CHUCURI
1914-2022	8/4/2024	CONTRATISTA	Comité semanal No40	LEBRIJA
1915-2022	8/4/2024	CONTRATISTA	Acta de Comité No39	LEBRIJA
1916-2022	9/4/2024	CONTRATISTA	Respuesta OF.2024.03.19-01 | TRAZABILIDAD CONSULTA PREVIA -DANCP | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
1917-2022	9/4/2024	CONTRATISTA	OF.2024.04.03-02 ENTREGA RESULTADOS DENSIDADES CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
1918-2022	9/4/2024	CONTRATISTA	Respuesta PIMyE OF.2024.03.21-01	LEBRIJA
1919-2022	9/4/2024	CONTRATISTA	Remisión Acta de visita previa para recibo definitivo de obra_Pto. Wilches	PUERTO WILCHES
1920-2022	9/4/2024	CONTRATISTA	POSIBLE INCUMPLIMIENTO TOTAL. Municipio de Albania.	ALBANIA

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
1921-2022	9/4/2024	MUNICIPIO	RESPUESTA A OFICIO 130-6-10-2024 con Asunto: SOLICITUD DE INFORME TÉCNICO DETALLADO CON RESPECTO AL CONTRATO DE OBRA Nª 120-6-8-85-2022. Municipio de Albania.	ALBANIA
1922-2022	10/4/2024	MUNICIO/CONTRATISTA	PRORROGA LEBRIJA	LEBRIJA
1923-2022	11/4/2024	CONTRATISTA	Comité semanal No 35	CARMEN DE CHUCURI
1924-2022	11/4/2024	CONTRATISTA	Acta comité semanal No 34	CARMEN DE CHUCURI
1925-2022	11/4/2024	CONTRATISTA	Acta comité semanal No 35	CARMEN DE CHUCURI
1926-2022	11/4/2024	CONTRATISTA	Revisión informes de ejecución ambiental mensual N°1 a N°3 e informe Trimestral N°1 Municipio de Barbosa – con alcance mesa de trabajo del 09/04/2024, en respuesta al correo electrónico del 03/04/2024 con archivo denominado “Trimestral 1”.	BARBOSA
1927-2022	11/4/2024	CONTRATISTA	DEVOLUCIÓN CHEQUES FIRMADOS ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 Municipio Sucre.	SUCRE
1928-2022	11/4/2024	MUNICIPIO	Respuesta 150-10-079 MESA DE TRABAJO – INESTABILIDAD TALUD TRAMO 16 VEREDA SAN PABLO	LEBRIJA
1929-2022	11/4/2024	CONTRATISTA	Respuesta OF.2024.04.09-01 PRE ACTA 001	LEBRIJA
1930-2022	13/4/2024	MUNICIPIO	Reiteración solicitud informe de rendimientos financieros al 31 de diciembre de 2023 y atención correo electrónico solicitud firma carta para devolución rendimientos financieros enero, febrero y marzo 2024	SAN VICENTE
1931-2022	13/4/2024	CONTRATISTA	MT informe mensuales N°1 a 9 Piedecuesta Abr 2024 Cto	PIEDECUESTA

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
			CO1.PCCNTR.4753544 - Convenio 1839-2021	
1932-2022	15/4/2024	CONTRATISTA	Resultados mesa de trabajo – concepto de revisión Informes de ejecución mensual ambiental No. 4, 5 y 6 e Informe de Balance ambiental al cierre de obra Versión No.2 – en respuesta del oficio Nº UT-COLORS-056 del 23/03/2024.	SUAITA
1933-2022	15/4/2024	MUNICIO/CONTRATISTA	Remisión acta reunión presencial con el INVIAS en la regional Santander – Bucaramanga. Municipio de Albania.	ALBANIA
1934-2022	15/4/2024	INVIAS	Seguimiento a 11 Contratos de Obra con corte a 11 de abril de 2024	INTERVENTORIA
1935-2022	15/4/2024	CONTRATISTA	Respuesta oficio CSP-22-141 del 27/03/2024, archivo denominado “FORMATOS AMBIENTALES”, con concepto técnico revisión de informes de ejecución ambiental mensual y trimestral – alcance mesa de trabajo del 11/04/2024.	VELEZ
1936-2022	15/4/2024	MUNICIO/CONTRATISTA	REMISIÓN ACTA REUNIÓN INVIAS-MUNICIPIO. Mpio de Vélez.	VELEZ
1937-2022	15/4/2024	CONTRATISTA	Respuesta oficio N°029-2024 del 02/04/2024 – Subsanación informes ambientales –concepto técnico revisión de informes mensuales de ejecución ambiental y trimestrales – con alcance mesa de trabajo del 13/04/2024.	SUCRE
1939-2022	15/4/2024	MUNICIPIO/CONTRATISTA	Acta de reunión No13	CARMEN DE CHUCURI
1940-2022	15/4/2024	MUNICIPIO/CONTRATISTA	Acta de reunión No11	LEBRIJA
1941-2022	15/4/2024	MUNICIPIO/CONTRATISTA	Acta de reunión No13	SAN VICENTE

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
1942-2022	15/4/2024	MUNICIPIO/CONTRATISTA	Acta de reunión No12	PIEDECUESTA
1943-2022	15/4/2024	CONTRATISTA	Reiteración con tercer apremio atención oficio cons: 1519-2022 del 18/12/2023 CT Aprobación PAGA y Cons: 1665-2022 del 31/01/2024 - requerimiento presentación informes de ejecución ambiental mensual, con alcance Cons: 1772-2022 del 27/02/2024, acta de reunión ambiental N°14 del 24/02/2024 – Consulta DANCP.	ALBANIA
1944-2022	15/4/2024	CONTRATISTA	INFORMES MENSUALES DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO. MPIO VÉLEZ.	VELEZ
1945-2022	15/4/2024	CONTRATISTA	Comité Semanal No36	CARMEN DE CHUCURI
1946-2022	15/4/2024	CONTRATISTA	Respuesta oficio OF.2024.04.07-01, planillas aportes sociales.	LEBRIJA
1947-2022	16/4/2024	MUNICIPIO/CONTRATISTA	Remisión Acta de Reunión No.19_Puerto Wilches	PUERTO WILCHES
1948-2022	16/4/2024	CONTRATISTA	Acta de comité No50 Cto 233-2022 - Convenio 1886-2021	PUERTO WILCHES
1949-2022	16/4/2024	CONTRATISTA	Alcance al oficio CPKM8-2022-069 Observaciones Acta Parcial No3, Area calidad	PUERTO WILCHES
1950-2022	16/4/2024	MUNICIPIO	Alcance oficio 1928-2022 “Respuesta oficio 150-10-079 MESA DE TRABAJO – INESTABILIDAD TALUD TRAMO 16 VEREDA SAN PABLO”	LEBRIJA
1951-2022	16/4/2024	CONTRATISTA	Acta de Comité No40	LEBRIJA
1952-2022	16/4/2024	CONTRATISTA	Acta de Comité No36	CARMEN DE CHUCURI
1953-2022	17/4/2024	MUNICIPIO	Solicitud de reunión	SAN GIL
1954-2022	17/4/2024	CONTRATISTA	POSIBLE INCUMPLIMIENTO Y	ALBANIA

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
			APLICACIÓN CLAUSULA PENAL	
1955-2022	17/4/2024	CONTRATISTA	Acta parcial No 3_Pto. Wilches	PUERTO WILCHES
1956-2022	17/4/2024	CONTRATISTA	Acta de Comité No41 Cto 00-294	LEBRIJA
1957-2022	17/4/2024	CONTRATISTA	Respuesta SACH-83-23 PI Cto 438-2022 - Convenio 1816-2021	SAN VICENTE
1959-2022	18/4/2024	MUNICIPIO	Reiteración al comunicado 1317-2022 Incumplimiento traslado de rendimientos financieros. Municipio de Albania.	ALBANIA
1960-2022	18/4/2024	MUNICIPIO	Reiteración oficio 1326-2022 Incumplimiento conformación de veeduría. Municipio de Albania.	ALBANIA
1961-2022	18/4/2024	MUNICIPIO	Incumplimiento actualización cierre vial. Municipio de Albania.	ALBANIA
1962-2022	18/4/2024	CONTRATISTA	SOPORTES DEL ÁREA CALIDAD. Mpio de Albania.	ALBANIA
1963-2022	18/4/2024	MUNICIPIO/CONTRATISTA	VISITA REVISIÓN OBRAS EJECUTADAS. Mpio Albania.	ALBANIA
1964-2022	19/4/2024	CONTRATISTA	Acta parcial No5	PIEDECUESTA
1965-2022	19/4/2024	MUNICIPIO	Solicitud de Información, estado del contrato	LEBRIJA
1966-2022	19/4/2024	CONTRATISTA	Remisión acta comité. Municipio de Albania.	ALBANIA
1967-2022	19/4/2024	CONTRATISTA	Acta de Visita Previa al Recibo Definitivo de Obra	LEBRIJA
1968-2022	19/4/2024	CONTRATISTA	Remisión acta comité. Municipio de Albania.	ALBANIA
1969-2022	19/4/2024	CONTRATISTA	Remisión acta comité. Municipio Vélez.	VELEZ
1970-2022	19/4/2024	CONTRATISTA	Remisión acta comité. Municipio Vélez.	VELEZ
1971-2022	19/4/2024	CONTRATISTA	REITERACIÓN OFICIOS 1944-2022, 1737 -2022 Y 1130-2022 CIERRE Y LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO-ENTREGA DE INFORMES. MPIO VÉLEZ.	VELEZ

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
1972-2022	19/4/2024	MUNICIPIO	Respuesta OFICIO PMU PLA N 300-175	CARMEN DE CHUCURI
1973-2022	19/4/2024	MUNICIPIO	Respuesta Prorroga No2	LEBRIJA
1974-2022	19/4/2024	CONTRATISTA	Comité semanal No44	PIEDECUESTA
1975-2022	19/4/2024	MUNCIPIO/CONTRATIST A	Respuesta y traslado Balance de Cantidades	CARMEN DE CHUCURI
1976-2022	20/4/2024	CONTRATISTA	RESPUESTA A LOS OFICIOS CSP-22-142; CSP-22-145 Y CSP-22-143. MPIO VÉLEZ.	VELEZ
1977-2022	20/4/2024	CONTRATISTA	Remisión Acta Comité. Municipio Sucre.	SUCRE
1978-2022	20/4/2024	CONTRATISTA	Remisión Acta Comité. Municipio Sucre.	SUCRE
1979-2022	22/4/2024	CONTRATISTA	Acta de comité No51 Cto 233-2022 - Convenio 1886-2021_Puerto Wilches	PUERTO WILCHES
1980-2022	22/4/2024	INVIAS	Seguimiento a 11 Contratos de Obra con corte a 18 de abril de 2024	INTERVENTORIA
1981-2022	22/4/2024	MUNCIPIO/CONTRATIST A	URGENTE CUMPLIMIENTO. MPIO BARBOSA.	BARBOSA
1982-2022	22/4/2024	MUNCIPIO/CONTRATIST A	URGENTE CUMPLIMIENTO. MPIO SUAITA.	SUAITA
1984-2022	23/4/2024	MUNCIPIO/CONTRATIST A	DOCUMENTACIÓN CIERRE Y LIQUIDACIÓN. Mpio Albania.	ALBANIA
1986-2022	25/4/2024	CONTRATISTA	Remisión acta comité unilateral. Municipio Vélez.	VELEZ
1987-2022	25/4/2024	CONTRATISTA	Remisión Acta Comité. Municipio Sucre.	SUCRE
1988-2022	25/4/2024	CONTRATISTA	Respuesta OF.2024.04.22-01 "PLAN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTINGENCIA"	LEBRIJA
1989-2022	25/4/2024	CONTRATISTA	Acta de comité No37	CARMEN DE CHUCURI
1990-2022	25/4/2024	CONTRATISTA	Acta de Comité No42	LEBRIJA
1991-2022	25/4/2024	MUNCIPIO/CONTRATIST A	Acta de modificación de cantidades No2	SAN VICENTE
1992-2022	25/4/2024	CONTRATISTA	Respuesta Acta Parcial No6 OF-VR-175-2023 ENTREGA COMPONENTE DE CALIDAD	PIEDECUESTA
1993-2022	26/4/2024	CONTRATISTA	Respuesta Actas de Vecindad	PIEDECUESTA

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
			CO1.PCCNTR.4753544 - Convenio 1839-2021	
1994-2022	26/4/2024	MUNCIPIO	Remisión acta reunión y acta visita previa. Municipio de Albania.	ALBANIA
1995-2022	26/4/2024	MUNICIPIO	Aclaración respecto al oficio PMU-PLA No 300-200	CARMEN DE CHUCURI
1996-2022	26/4/2024	CONTRATISTA	ÁREA CALIDAD PARA APROBACIÓN DE LOS INFORMES. MPIO DE SUCRE.	SUCRE
1998-2022	29/4/2024	CONTRATISTA	Acta de comité No52 Cto 233-2022 - Convenio 1886-2021	PUERTO WILCHES
1999-2022	29/4/2024	CONTRATISTA	Respuesta oficio 40-2024	CARMEN DE CHUCURI
2000-2022	29/4/2024	CONTRATISTA	Respuesta Acta Parcial No1	LEBRIJA
2001-2022	29/4/2024	INVIAS	Seguimiento a 11 Contratos de Obra con corte a 25 de abril de 2024	INTERVENTORIA
2002-2022	29/4/2024	CONTRATISTA	Concepto Solicitud de Prorroga y/o suspensión de actividades. Mpio Sucre.	SUCRE
2003-2022	29/4/2024	CONTRATISTA	Informe Presunto Incumplimiento - reiteración a la solicitud de inicio de proceso sancionatorio	LEBRIJA
2004-2022	29/4/2024	CONTRATISTA	Solicitud de Actualización de Garantías	CARMEN DE CHUCURI
2005-2022	29/4/2024	CONTRATISTA	Solicitud de Cumplimiento Anexo Técnico	CARMEN DE CHUCURI
2006-2022	30/4/2024	CONTRATISTA	Observaciones Calidad Acta Parcial No2	CARMEN DE CHUCURI
2007-2022	30/4/2024	CONTRATISTA	Devolución del acta de recibo parcial de obra #1. Municipio de Albania.	ALBANIA
2008-2022	30/4/2024	MUNCIPIO	reiteración al comunicado Consecutivo 1328-2022 Incumplimiento conformación de veeduría. Municipio de Sucre.	SUCRE
2009-2022	30/4/2024	MUNCIPIO	Incumplimiento entrega acta de aprobación de pólizas. Municipio de Sucre.	SUCRE
2010-2022	30/4/2024	CONTRATISTA	Observaciones Calidad Acta Parcial No1	LEBRIJA

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
Rec 1384	1/4/2024	CONTRATISTA	EXCUSA POR ASISTENCIA A COMITE DE OBRA.	PIEDECUESTA
Rec 1385	1/4/2024	MUNICIPIO	SOLICITUD ACTUALIZACION DE POLIZAS	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1386	1/4/2024	CONTRATISTA	Entrega Informes N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8 y N9 PAGA_Piedecuesta	PIEDECUESTA
Rec 1387	1/4/2024	CONTRATISTA	Balance de Cantidades - Consecutivo Interno No. 25-2024.	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1388	1/4/2024	CONTRATISTA	DISEÑO GEOMÉTRICO AJUSTADO TRAMO 16 SAN PABLO | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1389	2/4/2024	CONTRATISTA	CAMBIO DE EL NOMBRE DEL CONTRATISTA DE LTDA A SAS	SUCRE
Rec 1390	2/4/2024	MUNICIPIO	COMITE DE OBRA - CONTRATO 120-6-8-85-2022	ALBANIA
Rec 1391	3/4/2024	CONTRATISTA	INFORMES AMBIENTALES	SUCRE
Rec 1392	3/4/2024	CONTRATISTA	Trimestral 1	BARBOSA
Rec 1393	3/4/2024	CONTRATISTA	Reiteración Inclusión Correo Electrónico	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1394	3/4/2024	CONTRATISTA	DESPRENDIMIENTO DE TALUD SAN PABLO | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1395	3/4/2024	CONTRATISTA	ENTREGA RESULTADOS DENSIDADES | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1396	3/4/2024	CONTRATISTA	RESPUESTA DERECHO DE PETICION	PIEDECUESTA

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
Rec 1397	3/4/2024	CONTRATISTA	RESPUESTA A OFICIO 1874-2022 - OBSERVACIONES TECNICAS ACTA 5	PIEDECUESTA
Rec 1398	4/4/2024	CONTRATISTA	SUBSANACIONES PAGA | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1399	4/4/2024	CONTRATISTA	PAGA V.4	LEBRIJA
Rec 1400	4/4/2024	CONTRATISTA	Solicitud Reunion presencial oficina principal invias Proyecto MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOS DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL – NACIONAL”.	SAN GIL
Rec 1401	4/4/2024	MUNICIPIO	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024	ALBANIA
Rec 1402	4/4/2024	MUNICIPIO	DESPRENDIMIENTO DE TALUD SAN PABLO | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1403	5/4/2024	CONTRATISTA	PETICION DE INFORME TECNICO MUNICIPIO DE ALBANIA	ALBANIA
Rec 1404	5/4/2024	MUNICIPIO	DECRETO DE CIERRE VIAL - CO 209-2022	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1405	5/4/2024	CONTRATISTA	INFORME KM8 MARZO 2024	PUERTO WILCHES
Rec 1406	6/4/2024	CONTRATISTA	SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO NO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1407	6/4/2024	CONTRATISTA	PLANILLAS APORTES SOCIALES | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1408	7/4/2024	CONTRATISTA	subsanación requerimiento Programa de Reinsertados	CARMEN DE CHUCURI

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
Rec 1409	7/4/2024	CONTRATISTA	PLANILLAS APORTES SOCIALES | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1410	8/4/2024	CONTRATISTA	RESPUESTA OFICIO Consecutivo No. 1861-2022 y oficio Consecutivo No. 1610-2022 – Subsanación a: oficio consecutivo No. 1670-2022 del 02/02/2024	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1411	8/4/2024	MUNICIPIO	OFICIO PARA FIRMA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	SAN GIL
Rec 1412	8/4/2024		INFORMES PAGA | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1413	8/4/2024	CONTRATISTA	ACTA PARCIAL No. 03 - CONSORCIO PAVIMENTO KM8	PUERTO WILCHES
Rec 1414	9/4/2024	CONTRATISTA	PRE ACTA 001 | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1415	9/4/2024	MUNICIPIO	TRASLADO POR COMPTENCIA-DERECHO DE PETICION RAD ENTRADA No 0556-0576-2024	PIEDECUESTA
Rec 1416	9/4/2024	MUNICIPIO	RESPUESTA PETICION RAD ENTRADA No 0556-0576-2024	PIEDECUESTA
Rec 1417	9/4/2024	CONTRATISTA	INFORME DE SEGUIMIENTO P.A.G.A - CONSORCIO PAVIMENTO KM8	PUERTO WILCHES
Rec 1418	9/4/2024	MUNICIPIO	PETICION DE INFORME TECNICO MUNICIPIO DE ALBANIA	ALBANIA
Rec 1419	9/4/2024	MUNICIPIO	CAMBIO DIRECTOR DE OBRA	ALBANIA
Rec 1420	9/4/2024	CONTRATISTA	reprogramar la reunión	SUAITA
Rec 1421	9/4/2024	CONTRATISTA	POLIZAS DE SUSPENSION Y SUB SANACION OBSERVACIONES SST	SUCRE
Rec 1422	10/4/2024	MUNICIPIO	SOLICITUD DE PRORROGA AL	LEBRIJA

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
			CONTRATO NO 00-294 - 2023	
Rec 1423	10/4/2024	CONTRATISTA	DOCUMENTOS ACTA 5 PARA FIRMA	PIEDECUESTA
Rec 1424	10/4/2024	CONTRATISTA	Envio Diseño canal disipador descole Alcantarilla #1	VELEZ
Rec 1425	11/4/2024	MUNICIPIO	SOPORTE DEVOLUCION RENDIMIENTOS MARZO 2024	SAN GIL
Rec 1426	11/4/2024	CONTRATISTA	MESA DE TRABAJO – INESTABILIDAD TALUD TRAMO 16 VEREDA SAN PABLO	LEBRIJA
Rec 1427	11/4/2024	INVIAS	PRESUPUESTO FASE II VIA CAMPO DURO - KM 8	PUERTO WILCHES
Rec 1428	11/4/2024	CONTRATISTA	RESPUESTA OFICIO CONSECUTIVO: 1916-2022	LEBRIJA
Rec 1429	11/4/2024	MUNICIPIO	TARJETAS DE FIRMAS	SUCRE
Rec 1430	11/4/2024	CONTRATISTA	SOLICITUD DE INTERVENCIÓN AUTORIDAD MUNICIPAL / ATRASOS NO IMPUTABLES A LO PROGRAMADO EN EL PLAN DE CONTINGENCIA	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1431	12/4/2024	CONTRATISTA	DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No. 2	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1432	12/4/2024	MUNICIPIO	DECRETO CIERRE VIAL COP-438-2023	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1433	12/4/2024	MUNICIPIO	Entrega APU señalización vertical	VELEZ
Rec 1434	12/4/2024	MUNICIPIO	SOLICITUD FIRMA - VIA SEBRA CONVENIO 1839-21	PIEDECUESTA
Rec 1435	12/4/2024	MUNICIPIO	Resolución 012 2024 - PRORROGA A RES. 121 Y 113 DE 2023	LEBRIJA
Rec 1436	12/4/2024	CONTRATISTA	Informe trimestral 1 corregido 12-04-2024	BARBOSA
Rec 1437	14/4/2024	CONTRATISTA	SOLICITUD APROBACIÓN,	LEBRIJA

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
			PROPUESTA DE ESTRUCTURA PARA ENCOLE DE TUBERÍA D=24" DE ALCANTARILLA EXISTENTE | CONTRATO 00-294 - 2023	
Rec 1438	15/4/2024	MUNICIPIO	REITERACION SOLICITUD OFICIO PMU-PLA N°300-153	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1439	15/4/2024	MUNICIPIO	APROBACION DE POLIZAS AL CONTRATO 120-6-8-85-2022	ALBANIA
Rec 1440	15/4/2024	CONTRATISTA	ENTREGA ACTA 6	PIEDECUESTA
Rec 1441	15/4/2024	CONTRATISTA	CORRECCIONES ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 001	ALBANIA
Rec 1442	16/4/2024	CONTRATISTA	REQUISITOS COMPONENTE DE CALIDAD	ALBANIA
Rec 1443	16/4/2024	CONTRATISTA	INFORME No.1 PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2023	SUCRE
Rec 1444	16/4/2024	MUNICIPIO	CITACIÓN A LAAUDIENCIA DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011	ALBANIA
Rec 1445	16/4/2024	MUNICIPIO	CITACIÓN A LA AUDIENCIA DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011.	ALBANIA
Rec 1446	16/4/2024	MUNICIPIO	ACTUALIZACION DE POLIZAS DE PRORROGA 2	SUCRE
Rec 1447	16/4/2024	CONTRATISTA	MEPI RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	SUCRE
Rec 1448	16/4/2024	CONTRATISTA	AJUSTE ACTA 5	PIEDECUESTA
Rec 1449	16/4/2024	CONTRATISTA	INFORMACION DE PR	SUCRE
Rec 1450	16/4/2024	MUNICIPIO	APROBACION DE POLIZAS PENDIENTES	ALBANIA

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
			AL CONTRATO Nª 120-6-8-85-2022	
Rec 1451	16/4/2024	MUNICIPIO	REPROGRAMACION DE HORA MESA DE TRABAJO – INESTABILIDAD TALUD TRAMO 16 VEREDA SAN PABLO	LEBRIJA
Rec 1452	16/4/2024	INVIAS	CONSULTA MEMORANDO INDIVIDUAL 2023I-VBOG-036733	SANTANDER INVIAS
Rec 1453	16/4/2024	CONTRATISTA	MINFRA-MN-IN-6-FR-1	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1454	16/4/2024	INVIAS	Radicado # 2024S-VBOG-021988 - Comunicado de Salida	
Rec 1455	17/4/2024	INVIAS	PRESUPUESTO FASE II VIA CAMPO DURO - KM 8	PUERTO WILCHES
Rec 1456	17/4/2024	INVIAS	Radicado # 2024S-VSAN-022105 - Comunicado de Salida	
Rec 1457	17/4/2024	CONTRATISTA	Respuesta requerimiento 1944	VELEZ
Rec 1458	17/4/2024	MUNICIPIO	ESTADOS FINANCIEROS, MUNICIPIO DE ALBANIA SANTANDER	ALBANIA
Rec 1459	17/4/2024	CONTRATISTA	SUSTITUCIÓN PODER RE: CITACIÓN A LA AUDIENCIA DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011	ALBANIA
Rec 1460	17/4/2024	CONTRATISTA	CORRECCIONES ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 001	ALBANIA
Rec 1461	17/4/2024	CONTRATISTA	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL BALANCE DE CANTIDADES – CONSECUTIVO No. 1884-2022,	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1462	17/4/2024	CONTRATISTA	SECUENCIA OFICIO CONSECUTIVO	CARMEN DE CHUCURI

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
			INTERNO No. 30 – 2024 / RESPUESTA OFICIO Consecutivo No. 1861-2022 y oficio Consecutivo No. 1610-2022 – Subsanación a: oficio consecutivo No. 1670-2022 del 02/02/2024,requerimiento presentación informes de ejecución ambiental mensual – con alcance reunión ambiental del 24/02/2024, acta remitida mediante No. 1792-2022 del 01/03/2024,	
Rec 1463	18/4/2024	MUNICIPIO	REMISION POR COMPETENCIA - REUNION PRESENCIAL DE PARTICIPACION OBLIGATORIA. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS CONVENIOS, CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA Y REVISION GENERAL DE EJECUCION DE OBRA.	PIEDECUESTA
Rec 1464	18/4/2024	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO INFORMES AMBIENTALES	ALBANIA
Rec 1465	18/4/2024	INVIAS	RE: PRESUPUESTO FASE II VIA CAMPO DURO - KM 8	PUERTO WILCHES
Rec 1466	18/4/2024	MUNICIPIO	REMISION POR COMPETENCIA - REUNION PRESENCIAL DE PARTICIPACION OBLIGATORIA. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS CONVENIOS, CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA Y	PIEDECUESTA

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
			REVISION GENERAL DE EJECUCION DE OBRA.	
Rec 1467	18/4/2024	CONTRATISTA	SOLICITUD FIRMA - VIA SEBRA CONVENIO 1839-21	PIEDECUESTA
Rec 1468	19/4/2024	INVIAS	Convenios Terminados Lote 7 - (Barbosa, Suaita)	BARBOSA-SUAITA
Rec 1469	19/4/2024	CONTRATISTA	Aprobación diseño disipador	VELEZ
Rec 1470	19/4/2024	MUNICIPIO	PRORROGA CONTRATO DE OBRA 00-294-2023	LEBRIJA
Rec 1471	19/4/2024	CONTRATISTA	SOPORTES ÁREA CALIDAD. Mpio de Albania.	ALBANIA
Rec 1472	19/4/2024	CONTRATISTA	INFORME AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DEL PAGA	SAN GIL
Rec 1473	19/4/2024	MUNICIPIO	SE ENVIA PRORROGA No. 2 DEL CONTRATO 00294-2023 DERIVADO DEL CONVENIO 662 FIP 2021	LEBRIJA
Rec 1474	19/4/2024	CONTRATISTA	Cuento de cobro No. 02 - El Carmen de Chucurí.	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1475	20/4/2024	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO AL PAGA	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1476	20/4/2024	CONTRATISTA	Solicitud de información – soporte documental - sobre presunto inicio de procedimiento administrativo de incumplimiento	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1477	22/4/2024	CONTRATISTA	CARMEN DE CHUCURI 1802-2021	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1478	22/4/2024	CONTRATISTA	ASUNTO: VISITA REVISIÓN OBRAS EJECUTADAS. Mpio Albania	ALBANIA
Rec 1479	22/4/2024	CONTRATISTA	OFICIO 146 complementation información diseño disipador	VELEZ
Rec 1480	22/4/2024	CONTRATISTA	Pronunciamiento sobre oficio No. 2024S-VBOG-	CARMEN DE CHUCURI

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
			016355 del 21 de marzo de 2024 / presunto incumplimiento del Contrato de Obra Pública No. 209-2022	
Rec 1481	22/4/2024	CONTRATISTA	Solicitud de SUSPENSIÓN ADMINISTRATIVA sobre los trámites a surtirse sobre el procedimiento administrativo de presunto incumplimiento del Contrato de Obra Pública No. 209-2022	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1482	22/4/2024	CONTRATISTA	Propuesta señalización	VELEZ
Rec 1483	22/4/2024	CONTRATISTA	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN MES DE MARZO DEL 2024 FIDEICOMISO CONSORCIO SAN PABLO CODIGO SIFI 110611	VELEZ
Rec 1484	22/4/2024	INVIAS	2024S-VBOG-023434	
Rec 1485	22/4/2024	CONTRATISTA	PLAN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTINGENCIA | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1486	22/4/2024	CONTRATISTA	ACTA DE VECINDAD | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1487	23/4/2024	CONTRATISTA	INFORME AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DEL PAGA	SAN GIL
Rec 1488	23/4/2024	CONTRATISTA	CORRECCIONES ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 001	ALBANIA
Rec 1489	23/4/2024	CONTRATISTA	Requerimiento Solicitud documentación del contrato de obra pública No. 142-2022	BARBOSA
Rec 1490	24/4/2024	MUNICIPIO	Soporte Giro Rendimientos financieros	CARMEN DE CHUCURI

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
			Convenio 1802-2021 - del mes MARZO-2024	
Rec 1491	24/4/2024	MUNICIPIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	PUERTO WILCHES
Rec 1492	24/4/2024	CONTRATISTA	Radicacion formatos mensuales MEPI marzo y abril	VELEZ
Rec 1493	24/4/2024	CONTRATISTA	Señalizacion del tramo vial a intervenir	VELEZ
Rec 1494	25/4/2024	CONTRATISTA	Docuemntos del acta parcial No 01	SAN GIL
Rec 1495	26/4/2024	CONTRATISTA	PRE ACTA 001 | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1496	26/4/2024	CONTRATISTA	CUENTA DE COBRO N° 1	LEBRIJA
Rec 1497	26/4/2024	CONTRATISTA	OFICIO SOLICITUD DE PRORROGA	SUCRE
Rec 1498	26/4/2024	CONTRATISTA	COMPLEMENTO SOLICITUD DE SUSPENSION	SUCRE
Rec 1499	26/4/2024	CONTRATISTA	SOLICITUD DE MODIFICACION	SUCRE
Rec 1500	26/4/2024	INVIAS	Revisión Informe mensual de Interventoría - noviembre de 2023	
Rec 1501	26/4/2024	CONTRATISTA	INTERVENCIONES DE LA EMPRESAS DE GAS EN EL CORREDOR VIAL , CONTRATO DE OBRA No. COP-010-2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN GIL Y CONSORCIO SAN PEDRO	SAN GIL
Rec 1502	26/4/2024	INVIAS	Radicado # 2024S-VSAN-025107 - Comunicado de Salida	
Rec 1503	26/4/2024	CONTRATISTA	INFORME FINAL CONTRATO DE OBRA 120-6-8-85-2022	ALBANIA
Rec 1504	27/4/2024	CONTRATISTA	Radicación formatos ambientales Mayo a Marzo	VELEZ

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
Rec 1505	28/4/2024	CONTRATISTA	DECRETO CIERRE DE VIA SANTA RITA, SECTOR QUINCHAS	ALBANIA
Rec 1506	28/4/2024	CONTRATISTA	CORRECION ACTA Nª 17 DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024	ALBANIA
Rec 1507	28/4/2024	CONTRATISTA	SOLICITUD DE INTERVENCIÓN AUTORIDAD MUNICIPAL No. 02 / ATRASOS NO IMPUTABLES A LO PROGRAMADO EN EL PLAN DE CONTINGENCIA	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1508	28/4/2024	CONTRATISTA	RESPUESTA COMPONENTE TÉCNICO ACTA PARCIAL NO. 2 - CONSECUTIVO: 1997-2022	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1509	29/4/2024	CONTRATISTA	SOLICITUD LINK AUDIENCIA 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, 29 ABRIL 2024	ALBANIA
Rec 1510	29/4/2024	CONTRATISTA	BALANCE DE EJECUCION DE ENERO A ABRIL DEL 2024	ALBANIA
Rec 1511	29/4/2024	CONTRATISTA	ACTA DE COBRO N.3. COMPONENE CALIDAD	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1512	29/4/2024	MUNICIPIO	SOLICITUD RESULTADOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1513	29/4/2024	MUNICIPIO	Rta. Oficio 1981-2022 Cumplimiento Barbosa	BARBOSA
Rec 1514	30/4/2024	INVIAS	SOLICITUD DE INTERVENCIÓN AUTORIDAD MUNICIPAL No. 02 / ATRASOS NO IMPUTABLES A LO PROGRAMADO EN EL PLAN DE CONTINGENCIA	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1515	30/4/2024	INVIAS	TRASLADO DERECHO DE PETICION LEBRIJA	LEBRIJA
Rec 1516	30/4/2024	CONTRATISTA	COMPONENTE SOCIAL	PIEDECUESTA

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
Rec 1517	30/4/2024	CONTRATISTA	Respuesta al oficio con consecutivo 1981-2022.	BARBOSA
Rec 1518	30/4/2024	CONTRATISTA	Devolución de rendimientos financieros COP-438-2022	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1596	15/4/2024	INVIAS	Radicado: 2024S-VBOG-029611	INTERVENTORIA
Rec 1597	15/4/2024	CONTRATISTA	Comunicado UT-COLRS-057	SUAITA
Rec 1598	15/4/2024	CONTRATISTA	Correciones balance N°03	VELEZ
Rec 1599	15/4/2024	MUNICIPIO	CITACIÓN REUNIÓN CONTRATO DE OBRA COP-010-2022	SAN GIL
Rec 1600	15/4/2024	CONTRATISTA	Respuesta a comunicado Consecutivo: 2039-2022 Respuesta a correo electrónico, Memoria de Cantidades, acta de recibo parcial de obra, documento de modificación de cantidades de obra y solicitud de adición, modificación y/o prorroga remitida mediante correo	SAN GIL
Rec 1601	16/4/2024	CONTRATISTA	PODER	VELEZ
Rec 1602	16/4/2024	MUNICIPIO	PRONUNCIAMIENTO SOBRE PRIORIZACION DE TRAMOS	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1603	16/4/2024	CONTRATISTA	Comentarios oficio consecutivo No. 2066-22 / en el marco de la ejecución del Contrato 209-2022,	CARMEN DE CHUCURI

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

No se presentaron inconvenientes en el periodo.

4. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realizó la gestión documental del contrato de interventoría No.1093 de 2022 y cumplimiento a las reuniones mensuales de seguimiento a los Convenios Interadministrativos Lote 7, de 11 contratos los siguientes se encuentra en ejecución.

•Convenio 1756-2021 - Municipio de Albania

•Convenio 1802-2021 - Municipio de Carmen del Chucuri

•Convenio 1811-2021 - Municipio de Lebrija

•Convenio 1839-2021 - Municipio de Piedecuesta

•Convenio 1886-2021 - Municipio de Puerto Wilches

•Convenio 2026-2021 - Municipio de San Gil

•Convenio 1816-2021 - Municipio de San Vicente del Chucuri

•Convenio 1868-2021 - Municipio de Sucre

•Convenio 1892-2021 - Municipio de Vélez

Se realizó la revisión de la modificación y reprogramación al plan de cargas No. 2. contrato de interventoría No.1093 de 2022.

5. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Mediante la ejecución de los proyectos objeto de Interventoría, se busca dar cumplimiento a las siguientes metas:

- ✓ Recuperar los niveles de servicio y capacidad vial de la carretera, para de esta forma ofrecer a la comunidad y a las regiones una infraestructura vial adecuada, de calidad aceptable.
- ✓ Coordinar con el Interventor del contrato, según el caso, el suministro oportuno de información y documentos generados en desarrollo del contrato.
- ✓ Efectuar visitas a los proyectos acorde a las necesidades de seguimiento con el fin de atender requerimientos que sean de su competencia.
- ✓ Ofrecer una infraestructura vial en buenas condiciones, que permita disminuir los costos de operación de los vehículos, reducir los tiempos de viaje, mejorar la comodidad para la circulación vehicular y reducir los niveles de accidentalidad.
- ✓ Apoyar el desarrollo de los procesos productivos que contribuyen a la generación de empleo y al intercambio comercial porque se estimula el crecimiento económico sostenido y la equidad social.

- ✓ A la fecha del presente informe todos los contratos de obra trabajan en actividades en campo. Se subsanaron las dificultades entre municipio, contratista e interventoría.
- ✓ Revisión de documentación ajuste a estudios y diseños, documentación entregada por los municipios adjudicados a la fecha.
- ✓ Revisión de la documentación inicial entregada por parte de la entidad contratante y contratista de obra, al igual que documentos necesarios por parte del INVIAS.
- ✓ Inspección en campo de las actividades ejecutadas por el contratista, cuantificación de cantidades, y controles de calidad.

Cordialmente,



MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Matrícula Profesional No.011050785 CPITVC
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA
DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER