MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
SUB-DIRECCIÓN VÍAS REGIONALES UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO: Contrato de interventoría No. 1093 de 2022 cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"** **LOTE 7.**
Periodo:	01 de mayo al 31 de mayo de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3897 del 27 de octubre de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA ALBANIA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
LICITACIÓN PÚBLICA:	LP-002-2022
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	No. 1003-3-152-2022 DEL 24 DE AGOSTO DE 2022
CONTRATO No.:	120-6-8-85-2022 FIRMADO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO ALBANIA - SANTANDER
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VÍAS3 ALBANIA
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDREA KATHERINE GUTIÉRREZ PUENTES
NIT.:	901..629.817-1
OBJETO:	“MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL”
VÍA A INTERVENIR:	**CORREDOR VIAL PRODUCTIVO SANTA RITA, POTREROS, CORDONCILLAL, SALITRE Y PUEBLO VIEJO.**
VALOR DEL CONTRATO:	$ 857.312.554,00
PLAZO:	4 MESES Y 29 DÍAS
VALOR ANTICIPO:	N.A. (CLAUSULA 6. LA ENTIDAD NO ENTREGA ANTICIPO)
FECHA DE INICIO:	25 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	24 DE JUNIO DE 2023
TOTAL PRORROGAS	5
PRORROGA 1:	24 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PRORROGA 2:	24 DE NOVIEMBRE DE 2023
PRORROGA 3:	24 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA 4:	28 DE FEBRERO DE 2024
PRORROGA 5:	19 DE ABRIL DE 2024
PLAZO ACTUALIZADO:	14 MESES Y 4 DÍAS
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL 197
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:	HARBY DANIEL GONZÁLEZ
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO:	OSCAR JAVIER VILLAREAL NEIRA
SUPERVISOR POR INVIAS:	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA BARBOSA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
LICITACIÓN PÚBLICA:	LP-004-2022
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	No.480 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CONTRATO No.:	142 -2022 FIRMADO EL 5 DE OCTUBRE DE 2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO BARBOSA - SANTANDER
CONTRATISTA:	ACONCHA INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	FRANCY TATIANA LEÓN TOBARÍA
NIT.:	900.496.860-0
OBJETO:	“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL”
VÍA A INTERVENIR:	**CORREDOR VIAL PRODUCTIVO UBICADO EN EL SECTOR EL CABLE DE LA VEREDA SANTA ROSA, ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA**
VALOR DEL CONTRATO:	$ 284.788.600
PLAZO:	3 MESES
VALOR ANTICIPO:	N/A
FECHA DE INICIO:	21/2/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	20/5/2023
TOTAL PRORROGAS	3
PRORROGA 1:	30 DE JUNIO DE 2023
PRORROGA 2:	30 DE AGOSTO DE 2023
PRORROGA 3:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PLAZO ACTUALIZADO:	7 MESES
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL 197
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:	LUIS CARLOS ULLOA
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO:	OSCAR JAVIER VILLAREAL NEIRA
SUPERVISOR POR INVIAS:	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA EL CARMEN DE CHUCURÍ – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
LICITACIÓN PÚBLICA:	LOP SPM 004 2022
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	No. 562 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2022
CONTRATO No.:	209-2022
CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPIO DE CARMEN DE CHUCURÍ
CONTRATISTA:	SUPROCON SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS ALEXIS CORREA SALAZAR CC 79.391.416
NIT.:	900-517.568-3
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL CAÑAVERALES EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1802 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO EL CARMEN DE CHUCURÍ SANTANDER"
VÍA A INTERVENIR:	**CAÑAVERALES.**
VALOR DEL CONTRATO:	$ 2.245.560.806,00
PLAZO:	4 MESES
FECHA DE INICIO:	13 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	12 DE JUNIO DE 2023
TOTAL PRORROGAS:	3
PRORROGA 1:	24 DE NOVIEMBRE DEL 2023
PRORROGA 2:	30 DE DICIEMBRE DEL 2023
PRORROGA 3:	20 DE JUNIO DEL 2024
PLAZO ACTUALIZADO:	11 MESES Y 6 DÍAS
SUSPENSIÓN No.1:	15 DE MARZO DE 2023
AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN:	13 DE ABRIL DE 2023
REINICIO No.1:	26 DE ABRIL DE 2023
SUSPENSIÓN No.2:	17 DE JULIO DE 2023
REINICIO No.2:	17 DE AGOSTO DE 2023
SUSPENSIÓN No.3:	1 DE DICIEMBRE DE 2023
REINICIO No.3:	1 DE FEBRERO DE 2024
SUSPENSIÓN No.4:	29 DE FEBRERO DE 2024
REINICIO No.4:	19 DE MARZO DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL 197
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:	ANGELA TATIANA RUEDA ACEVEDO
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO:	OSCAR JAVIER VILLAREAL NEIRA
SUPERVISOR POR INVIAS:	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA LEBRIJA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
LICITACIÓN PÚBLICA:	LEB-LP-SIF-001-2023
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	150-02-04-033-2023 DEL 18 DE ABRIL DE 2023
CONTRATO No.:	00-294 DEL 21 DE ABRIL DE 2023
CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPIO DE LEBRIJA
CONTRATISTA:	GCS CONSTRUCCIONES SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER ANTONIO GONZÁLEZ ARENAS
NIT.:	900.653.937-2
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LEBRIJA, SANTANDER
VÍA A INTERVENIR:	**LA VICTORIA-ZARAGOSA-SARDINAS-CERRO DE LA AURORA-RIO SUCIO-PUYANA-AGUIRRE/EL OSO- SANTERO-LLANADAS-SANTA ROSA-PALONEGRO-MANCHADORES-SAN PABLO-ANGELINOS.**
VALOR DEL CONTRATO:	$4.481.907.754
PLAZO:	7 MESES
FECHA DE INICIO:	18 DE MAYO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	17 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRORROGAS:	2
PRORROGA 1:	18 DE ABRIL DE 2024
PRORROGA 2:	17 DE JUNIO DE 2024
PLAZO ACTUALIZADO:	13 MESES
SUSPENSIÓN No.1:	N/A
REINICIO No.1:	N/A
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL 197
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:	GONZALO CARVAJAL
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO:	OSCAR JAVIER VILLAREAL NEIRA
SUPERVISOR POR INVIAS:	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA PIEDECUESTA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
LICITACIÓN PÚBLICA:	SINF-LP-007-22
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	24 DE MARZO DE 2023
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4753544
CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS RURALES
REPRESENTANTE LEGAL:	INGRY JOHANNA SUAREZ BLANCO
NIT.:	901693588-1
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL
VÍA A INTERVENIR:	**LAS AMARILLAS – SANTA RITA.**
VALOR DEL CONTRATO:	$4.064.080.323
PLAZO:	3 MESES
FECHA DE INICIO:	18 DE MAYO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	17 DE AGOSTO DE 2023
TOTAL PRORROGAS	2
PRORROGA 1:	14 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA 2:	30 DE JUNIO DE 2024
PLAZO ACTUALIZADO:	13 MESES Y 16 DÍAS
SUSPENSIÓN No.1	N/A
REINICIO No.1	N/A
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL 197
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:	CESAR AUGUSTO RUEDA ALARCON
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO:	OSCAR JAVIER VILLAREAL NEIRA
SUPERVISOR POR INVIAS:	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA PUERTO WILCHES – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
LICITACIÓN PÚBLICA:	PW-SP-LP-22-040
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	No. 1030 DEL 25 DE AGOSTO DE 2022
CONTRATO No.:	233 – 2022 FIRMADO 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTO KM8
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE ALEXIS LEBOLO SUAREZ
NIT.:	901.629.210-1
OBJETO:	"MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA ENTRE LOS CORREGIMIENTOS CAMPO DURO Y KILOMETRO 8 ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES"
VÍA A INTERVENIR:	**CORREGIMIENTOS CAMPO DURO Y KILOMETRO 8.**
VALOR DEL CONTRATO:	$13.899.999.963,00
PLAZO:	12 MESES
FECHA DE INICIO:	01 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE ENERO DE 2024
TOTAL PRORROGAS	1
PRORROGA 1:	30 DE JUNIO DE 2024
PRORROGA 2:	NA
PLAZO ACTUALIZADO:	17 MESES
SUSPENSIÓN No.1	N/A
REINICIO No.1	N/A
VALOR ANTICIPO:	N/A (CLAUSULA 6. LA ENTIDAD NO ENTREGA ANTICIPO)
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL 197
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:	CARLOS MARIO DURÁN AGUIRRE
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO:	OSCAR JAVIER VILLAREAL NEIRA
SUPERVISOR POR INVIAS:	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA SAN GIL – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
LICITACIÓN PÚBLICA:	LP – 003 DE 2022
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	10-33-614-2022 DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2022
CONTRATO No.:	COP-010-2022
CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN GIL
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN PEDRO
REPRESENTANTE LEGAL:	YANETH CAROLINA SARMIENTO BUENO
NIT.:	901.657.072-9
OBJETO:	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOS DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL – NACIONAL”
VÍA A INTERVENIR:	**JARAL – SAN PEDRO**
PLAZO:	1 MES
FECHA DE INICIO:	01 DE MARZO 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE MARZO DE 2023
TOTAL, PRORROGAS	4
PRORROGA 1:	30 DE JUNIO DE 2023
PRORROGA 2:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PRORROGA 3:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA 4:	29 DE ENERO DE 2024
PLAZO ACTUALIZADO:	9 MESES Y 13 DÍAS
SUSPENSIÓN No.1	22 DE AGOSTO DE 2023
REINICIO No.1	09 DE OCTUBRE DE 2023
SUSPENSIÓN No.2	29 DE ENERO DE 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL 197
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:	LUIS CARLOS BUITRAGO NUÑEZ
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO:	OSCAR JAVIER VILLAREAL NEIRA
SUPERVISOR POR INVIAS:	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA SAN VICENTE DE CHUCURÍ – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
LICITACIÓN PÚBLICA:	LP – SVCH – SPI – 288 - 2022
CONTRATO No.:	438-2022
CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ
CONTRATISTA:	ASOINGENIERÍA DEL ORIENTE SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS ALFREDO LEÓN RODRÍGUEZ CC5.697.305
NIT.:	804.003.583-2
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
VÍA A INTERVENIR:	**LA COLORADA.**
VALOR DEL CONTRATO:	$2.247.485.702
PLAZO:	6 MESES
FECHA DE INICIO:	10 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2023
TOTAL PRORROGAS	4
PRORROGA 1:	29 DE NOVIEMBRE DE 2023
PRORROGA 2:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA 3:	29 DE MARZO DE 2024
PRORROGA 4:	29 DE MAYO DE 2024
PLAZO ACTUALIZADO:	14 MESES Y 20 DÍAS
SUSPENSIÓN No.1	N/A
REINICIO No.1	N/A
SUPERVISOR MUNICIPIO:	KATALINYISET NIEVES CORDÓN
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO:	OSCAR JAVIER VILLAREAL NEIRA
SUPERVISOR INVIAS:	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA SUAITA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
LICITACIÓN PÚBLICA:	LP-001-2022
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	No.268 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022
CONTRATO No.:	182 DE 2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO SUAITA - SANTANDER
CONTRATISTA:	PAVIGAS SAS
	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLAS COLRURAL SUAITA
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS EDUARDO ORDOÑEZ
	NINI LINDSAY ZAMBRANO PEÑALOZA
NIT.:	804.742.028
	901.678.528-5
OBJETO:	“MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES VEREDA EFRAÍN SECTORES SALITRE, SAN MARTIN, TRUJILLO, LA LÍNEA, EN EL MUNICIPIO DE SUAITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL”
VÍA A INTERVENIR:	CORREDOR VIAL PRODUCTIVO DE LA VEREDA EFRAÍN SECTORES SALITRE,
	SAN MARTIN, TRUJILLO, LA LÍNEA
VALOR DEL CONTRATO:	$ 647.210.148
PLAZO:	3 MESES
VALOR ANTICIPO:	N/A
FECHA DE INICIO:	10 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	09 DE JULIO DE 2023
TOTAL, PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PRÓRROGA 2:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PLAZO ACTUALIZADO:	5 MESES Y 21 DÍAS
SUSPENSIÓN No.1	N/A
REINICIO No.1	N/A
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL 197
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO:	OSCAR JAVIER VILLAREAL NEIRA
SUPERVISOR POR INVIAS:	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA SUCRE – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
LICITACIÓN PÚBLICA:	LP-002-2022
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	No. 0223 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2022
CONTRATO No.:	LP-002-2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO SUCRE - SANTANDER
CONTRATISTA:	JALGAVI INGENIEROS LTDA
REPRESENTANTE LEGAL:	ISLEY RINCÓN SUAREZ
	YENNY PAOLA CALA ARDILA
NIT.:	900.232.348-8
OBJETO:	“ANUAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SUCRE DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL”
VÍA A INTERVENIR:	CORREDOR VIAL PRODUCTIVO SUCRE-PRADERA; ALTAMIRA - GRANJA
	- SABANA – ARALES.
VALOR DEL CONTRATO:	$ 2.700.0000.000
PLAZO:	9 MESES Y 15 DÍAS
VALOR ANTICIPO:	N/A
FECHA DE INICIO:	16 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL, PRORROGAS	2
PRORROGA 1:	13 DE MARZO DE 2024
PRORROGA 2:	30 DE ABRIL DE 2024
PLAZO ACTUALIZADO:	13 MESES
SUSPENSIÓN No.1	02 DE FEBRERO DE 2024
REINICIO No.1	16 DE FEBRERO DE 2024
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:	FREDY ALEXANDER FRANCO
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO:	OSCAR JAVIER VILLAREAL NEIRA
SUPERVISOR POR INVIAS:	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA VÉLEZ – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
LICITACIÓN PÚBLICA:	VLZ-LP-002-2022
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	No.316 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CONTRATO No.:	167 DE 2022 FIRMADO EL 3 DE OCTUBRE DE 2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO VÉLEZ - SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN PABLO
REPRESENTANTE LEGAL:	EDGAR AUGUSTO VILLATE HERNÁNDEZ
NIT.:	901.636.218-7
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VÉLEZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL
	INVIAS"
VÍA A INTERVENIR:	CORREDOR VIAL PRODUCTIVO QUE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VÉLEZ CONDUCE A GUEPSA EN EL SECTOR DE LA
	VEREDA LOS EJIDOS Y SAN PABLO.
VALOR DEL CONTRATO:	$ 2.082.786.374
PLAZO:	DOCE (12) MESES
VALOR ANTICIPO:	$ 416.557.274,8
FECHA DE INICIO:	03 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	02 DE FEBRERO DE 2024
TOTAL, PRORROGAS	1
PRORROGA 1:	31 DE MAYO DE 2024
PRORROGA 2:	NA
PLAZO ACTUALIZADO:	15 MESES Y 29 DÍAS
SUSPENSIÓN No.1	N/A
REINICIO No.1	N/A
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL 197
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:	JOSÉ LUIS TÉLLEZ ARIZA
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO:	OSCAR JAVIER VILLAREAL NEIRA
SUPERVISOR POR INVIAS:	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO - CDP	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
214321	2023 ALBANIA	Fuente Nación, Recurso 54	rubroC-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 900.000.000	$857.312.554,00	$ 42.687.446,00
213521	2023 BARBOSA	Fuente Nación, Recurso 11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 300.000.000	$ 284.788.600	$ 15.211.400,00
22-00488	2022-2023 LEBRIJA	SIIF Nación 79621	Referencia 2-2021-54199	$4.499.910.000	$ 4.481.907.754	$ 18.002.246
23-00340	2022-2023 PIEDECUESTA	SIIF Nación 79621	Referencia2-2021-054199	$ 4500.000.000	$ 4.064.080.323	$ 435.919.677
22-00334	2022-2023 PUERTO WILCHES	SIIF Nación 79621	Referencia2-2021-54199	$9.900.000.000	$ 9.738.378.741	$ 161.621.259
213821	2023 SAN GIL	SIIF Nación 113121	2-2021-60294	$1.000.000.000	$ 978.867.158	$ 21.132.842
22-2402	2022-2023 SAN VICENTE	SIIF Nación 79621	2-2021-54199	$2.250.000.000	$ 2.247.485.702	$ 2.514.298
213821	2022-2023 SUAITA	Fuente nación, recurso 54	C-2402-0600-12-0-24020	$ 675.000.000	$ 647.210.148	$ 27.789.852
517006	2022-2023 SUCRE	SIIF Nación 79621	2-2021-54199	$2.700.000.000	$ 2.700.000.000	$ 0
230-1	2022-2023 VÉLEZ	SIIF Nación 79621	230-1	$2.250.000.000	$ 2.082.786.374	$ 167.213.626

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo comprendido entre el **01 de mayo y el 31 de mayo de 2024** no se tienen actas de obra y/o ajustes tramitados durante dicho periodo.

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA PARCIAL No. 6 PIEDECUESTA	444.572.300.00	N/A	N/A	444.878.611.00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el **INFORME DE INTERVENTORÍA NO 19** comprendido entre el **01 DE MAYO Y EL 31 DE MAYO DE 2024**, los municipios cuentan con la siguiente información presupuestal y avance financiero:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Municipio de Albania – Santander ya terminó.

Según el Convenio Interadministrativo en su CLÁUSULA TERCERA informa que, para el respaldo de las obligaciones contractuales, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 214321 del 3 de noviembre de 2021 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará la suma de **NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($900.000.000). M/CTE** del rubro C-2402-0600-12-0-2402041-02, Fuente Nación, Recurso 54. Lo anterior, de conformidad con la distribución de recursos contenida en el Memorando SVR 81717 del 03 de noviembre de 2021

Nota: *El documento de prórroga al convenio interadministrativo fue efectuado quedando:*

Se realizó seguimiento y apoyo al Instituto Nacional de Vías – INVIAS respecto a la prórroga solicitada por el municipio al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, la cual quedo legalizada de la siguiente manera:

PRÓRROGA NUMERO UNO (1) DE 2021.

- PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
- APROBADA POR EL INVIAS SEGÚN ACTA No. 14 del 13/diciembre/2021.

PRÓRROGA NUMERO DOS (02) DE 2022.

- PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023.
- APROBADA POR EL INVIAS SEGÚN ACTA No. 78 del 29/diciembre/2022.

PRÓRROGA NUMERO TRES (3) DE 2023.

- PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
- APROBADA POR EL INVIAS SEGÚN ACTA No. 28 del 21/junio/2023.

PRÓRROGA NUMERO CUATRO (4) DE 2023.

- PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024.

- APROBADA POR EL INVIAS SEGÚN ACTA No. 76 del 28/diciembre/2023.

VIGENCIA FISCAL	VALOR
2022	NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($900.000.000,00)

ITEM	VALOR	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 857.312.554,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 789.413.399,72	92,08%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 789.413.399,72	92,08%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 789.413.399,72**	**92,08%**

Municipio de Barbosa – Santander ya terminó

Según el Convenio Interadministrativo en su CLÁUSULA TERCERA informa que para el respaldo de las obligaciones contractuales, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 213521 del 3 de noviembre de 2021 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará la suma TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000) M/CTE, distribuidos de la siguiente manera del rubro C-2402-0600-12-0-2402041-02, Fuente Nación, Recurso 11 el valor de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) y del C-2402-0600-12-0-2402112-02, Fuente Nación, Recurso 11 el valor de CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000). Toda vez que el plazo el convenio excederá la actual vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias según Oficio radicado 2-2021-060294, con número de autorización SIIF Nación 113121 del 11 de noviembre de 2021, así:

Nota: *El documento de prórroga al convenio interadministrativo fue efectuado quedando:*

Se realizó seguimiento y apoyo al Instituto Nacional de Vías – INVIAS respecto a la prórroga solicitada por el municipio al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, la cual queda legalizada de la siguiente manera:

- PRORROGA NUMERO UNO (1) DE 2021.
- PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023.
- APROBADA POR EL INVIAS SEGÚN ACTA del 12/noviembre/2021.
- PRÓRROGA NUMERO DOS (02) DE 2023.

- PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

- APROBADA POR EL INVIAS SEGÚN ACTA No. 28 del 21/junio/2023.

VIGENCIA FISCAL	VALOR
2022	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES PESOS ($265.000.000,00)
2023	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000,00)

ÍTEM	VALOR	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 284.788.600,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 284.788.600,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 279.737.846,49	99,57%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 279.737.846,49**	**99,57%**

Municipio de El Carmen de Chucuri – Santander

Según el Convenio Interadministrativo en su CLÁUSULA TERCERA informa que para el respaldo de las obligaciones contractuales y como excede la vigencia fiscal, existe con oficio No. 5.2.0.1 Referencia 2-2021-054199 de fecha 12 de octubre de 2021 con numero de autorización SIIF Nación 79621 del 12 de octubre de 2021 el recurso por valor de $2.250.000.000, incluyendo IVA.

VIGENCIA FISCAL	VALOR
2022	UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($1.350.000.000,00)
2023	NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($900.000.000,00)

ÍTEM	VALOR	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$2.191.537.713,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$2.191.537.713,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 609.247.484,21	27,80%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$-	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 609.247.484,21**	**27,80%**

Municipio de Lebrija – Santander

Según el Convenio Interadministrativo en su CLÁUSULA TERCERA informa que para el respaldo de las obligaciones contractuales y como excede la vigencia fiscal, existe con oficio No. 5.2.0.1 Referencia 2-2021-054199 de fecha 12 de octubre de 2021 con numero de autorización SIIF Nación 79621 del 12 de octubre de 2021 el recurso por valor de $ 4.499.910.000, incluyendo IVA.

VIGENCIA FISCAL	VALOR
2022	MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS ($1.349.910.000,00)
2023	TRES MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($3.150.000.000,00)

ÍTEM	VALOR	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$4.481.907.754,00	**100%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$4.481.907.754,00	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$1.647.101.099,60	**36,75%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$-	**0%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$1.647.101.099,60**	**36,75%**

Municipio Piedecuesta – Santander

Según el Convenio Interadministrativo en su CLÁUSULA TERCERA informa que para el respaldo de las obligaciones contractuales y como excede la vigencia fiscal, existe con oficio No. 5.2.0.1 Referencia 2-2021-054199 de fecha 12 de octubre de 2021 con numero de autorización SIIF Nación 79621 del 12 de octubre de 2021 el recurso por valor de $4.500.000.000, incluyendo IVA.

VIGENCIA FISCAL	VALOR
2022	MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($1.350.000.000,00)
2023	TRES MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($3.150.000.000,00)

ÍTEM	VALOR	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$4.064.080.323,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$4.064.080.323,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$3.949.879.665,92	97,19%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ -	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$3.949.879.665,92**	**97,19%**

Municipio Puerto Wilches - Santander

Según el Convenio Interadministrativo en su CLÁUSULA TERCERA informa que para el respaldo de las obligaciones contractuales y como excede la vigencia fiscal, existe con oficio No. 5.2.0.1 Referencia 2-2021-054199 de fecha 12 de octubre de 2021 con numero de autorización SIIF Nación 79621 del 12 de octubre de 2021 el recurso por valor de $ 9.900.000.000, incluyendo IVA. El 01 de noviembre de 2023 mediante registro presupuestal No 23-00787, se adicionan recursos por valor de $4.000.000.000. Y el 14 de diciembre mediante otrosí No 1 al convenio, se adicionan $2.312.000.000.

VIGENCIA FISCAL	VALOR
2022	OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($800.000.000,00)
2023	NUEVE MIL CIEN MILLONES DE PESOS ($9.100.000.000,00)
2023	CUATRO MIL MILLONES DE PESOS ($4.000.000.000,00)
2023	DOS MIL TRECIENTOS DOCE MILLONES DE PESOS ($2.312.000.000,00)

ÍTEM	VALOR	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$13.899.999.963,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$13.899.999.963,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$13.872.199.963,07	99,80%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$-	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$13.872.199.963,07**	**99,80%**

Municipio San Gil - Santander

Según el Convenio Interadministrativo en su CLÁUSULA TERCERA informa que para el respaldo de las obligaciones contractuales, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 213821 del 3 de noviembre de 2021 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, y que según las vigencias futuras existe con oficio radicado 2-2021-060294 con numero de autorización SIIF Nación 113121 del 11 de noviembre de 2021 el recurso por valor de $ 1.000.000.000, incluyendo IVA.

Nota: El documento de prórroga al convenio interadministrativo fue efectuado quedando:

Se realizó seguimiento y apoyo al Instituto Nacional de Vías – INVIAS respecto a la prórroga solicitada por el municipio al convenio interadministrativo, la cual queda legalizada de la siguiente manera:

- PRÓRROGA NUMERO DOS (02) DE 2022.
- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 1756 DE 2021.
- PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023.
- APROBADA POR EL INVIAS SEGÚN ACTA No. 78 del 29/diciembre/2022.

VIGENCIA FISCAL	VALOR
2022	QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000,00)
2023	QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000,00)

ÍTEM	VALOR	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$951.293.901,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$951.293.901,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$808.599.815,85	85,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$-	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$808.599.815,85**	**85,00%**

Municipio San Vicente de Chucuri - Santander

Según el Convenio Interadministrativo en su CLÁUSULA TERCERA informa que para el respaldo de las obligaciones contractuales y como excede la vigencia fiscal, existe con oficio No. 5.2.0.1 Referencia 2-2021-054199 de fecha 12 de octubre de 2021 con numero de autorización SIIF Nación 79621 del 12 de octubre de 2021 el recurso por valor de $ 2.250.000.000, incluyendo IVA.

VIGENCIA FISCAL	VALOR
2022	UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($1.350.000.000,00)
2023	NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($900.000.000,00)

ÍTEM	VALOR	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$2.198.150.179,00	100%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$2.055.270.417,37	93,50%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$2.044.499.481,49	93,01%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$-	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$2.044.499.481,49**	**93,01%**

Municipio Suaita – Santander

Según el Convenio Interadministrativo en su CLÁUSULA TERCERA informa que, para el respaldo de las obligaciones contractuales, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 213821 del 3 de noviembre de 2021 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO del rubro C-2402-0600-12-0-2402021-02 fuente nación, recurso 54, de conformidad con el Memorando SVR 81717 del 03 de noviembre de 2021, el recurso por valor de $ 675.000.000, incluyendo IVA. En relación con la distribución de los recursos no se cuenta con el contrato de obra, por lo anterior se establece inicialmente en la siguiente tabla las condiciones planteadas de la propuesta adjudicada.

Nota: El documento de prórroga al convenio interadministrativo fue efectuado quedando:

Se realizó seguimiento y apoyo al Instituto Nacional de Vías – INVIAS respecto a la prórroga que requería este municipio al convenio interadministrativo, la cual queda legalizada de la siguiente manera:

- PRÓRROGA NUMERO DOS (02) DE 2022.
- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 1756 DE 2021.
- PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023.
- APROBADA POR EL INVIAS SEGÚN ACTA No. 78 del 29/diciembre/2022.

SUAITA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

VIGENCIA FISCAL	VALOR
2021	SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($675.000.000,00)

ÍTEM	VALOR	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 647.210.148,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 647.210.148,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 645.074.354,51	99.67%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 645.074.354,51**	**99.67%**

Municipio Sucre – Santander ya terminó

Según el Convenio Interadministrativo en su CLÁUSULA TERCERA informa que para el respaldo de las obligaciones contractuales y como excede la vigencia fiscal, existe con oficio No. 5.2.0.1 Referencia 2-2021-054199 de fecha 12 de octubre de 2021 con numero de autorización SIIF Nación 79621 del 12 de octubre de 2021 el recurso por valor de $2.700.000.000, incluyendo IVA.

VIGENCIA FISCAL	VALOR
2022	UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($1.350.000.000,00)
2023	UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($1.350.000.000,00)

ÍTEM	VALOR	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$2.546.726.557,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$2.546.726.557,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$2.483.567.738,39	97,52%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$-	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$2.483.567.738,39**	**97,52%**

Municipio Vélez - Santander

Según el Convenio Interadministrativo en su CLÁUSULA TERCERA informa que para el respaldo de las obligaciones contractuales y como excede la vigencia fiscal, existe con oficio No. 5.2.0.1 Referencia 2-2021-054199 de fecha 12 de octubre de 2021 con numero de autorización SIIF Nación 79621 del 12 de octubre de 2021 el recurso por valor de $ 2.250.000.000, incluyendo IVA.

VIGENCIA FISCAL	VALOR
2022	UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($1.350.000.000,00)
2023	NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($900.000.000,00)

ÍTEM	VALOR	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$2.032.377.769,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$2.017.947.886,84	99,29%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$1.667.159.483,91	84,01%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$-	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$1.667.159.483,91**	**84,01%**

1.4.2. ANTICIPO

Durante el periodo comprendido entre el **01 DE MAYO Y EL 31 DE MAYO DE 2024**, no se tramita anticipo para el municipio de Vélez, el último trámite se registró el mes de febrero de 2024.

Otorgado	**20%** **$ 416.557.274,80**
Amortizado	**$ 313.472.051,00**
Saldo	**$ 103.085.225**

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Para el periodo comprendido entre el **01 DE MAYO AL 31 DE MAYO de 2024** se tienen los siguientes programados vs ejecutados.

Municipio de Albania Santander

Metafísica programada: 100 %

Metafísica ejecutada: 92.08 %

Municipio de Barbosa. Santander

Metafísica programada: 100 %

Metafísica ejecutada: 99.57 %

Municipio de El Carmen de chucuri. Santander

Metafísica programada: 100 %

Meta Metafísica ejecutada: 27.80 %

Municipio de Lebrija. Santander

Metafísica programada: 100 %

Metafísica ejecutada: 36.75 %

Municipio de Piedecuesta. Santander

Metafísica programada: 100 %

Metafísica ejecutada: 97.19 %

Municipio de Puerto Wilches. Santander

Metafísica programada: 100 %

Metafísica ejecutada: 99.80 %

Municipio de San Gil. Santander

Metafísica programada: 100 %

Metafísica ejecutada: 85%

Municipio de San Vicente de Chucuri. Santander

Metafísica programada: 93.50 %

Metafísica ejecutada: 99.90 %

Municipio de Suaita. Santander

Metafísica programada: 100 %

Metafísica ejecutada: 99.67 %

Municipio de Sucre. Santander

Metafísica programada: 100 %

Metafísica ejecutada: 97.55 %

Municipio de Vélez. Santander

Metafísica programada: 95.48 %

Metafísica ejecutada: 84.01 %

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo comprendido entre el **01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024** no se presentan actas de fijación de precios no previstos.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	**N.A**	**N.A**

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo comprendido entre el **01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024** se presentan actas de modificación de cantidades de obra.

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	**N.A**

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
Albania Marzo de 2024	06	Aprobado
Barbosa Septiembre de 2023	04	Aprobado
El Carmen de chucuri Marzo de 2024	PLAN DE CONTINGENCIA	En corrección
Lebrija Abril de 2024	PLAN DE CONTINGENCIA	En corrección
Piedecuesta Enero de 2024	03	Aprobado
Puerto Wilches Febrero de 2024	02	Aprobado
San Gil Noviembre de 2023	05	En corrección
San Vicente de Chucurí Abril de 2024	04	Aprobado
Suaita Septiembre de 2023	03	Aprobado
Sucre Marzo de 2024	03	Aprobado
Vélez Marzo de 2024	02	Aprobado

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el presente periodo comprendido entre el **01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**, no se realizaron actas de suspensión.

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el presente periodo comprendido entre el **01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**, no se realizaron adiciones, prorrogas y/o modificaciones.

FECHA COMITÉ	No. OFICIO	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A	**N.A**	**N.A**	**N.A**

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

Se describe a continuación las condiciones exigidas en los diferentes contratos de obra por las entidades contratantes municipios de: Albania, Barbosa, Carmen de Chucurí, Lebrija, Piedecuesta, Puerto Wilches, San Gil, San Vicente de Chucurí, Suaita, Sucre y Vélez todos del Departamento de Santander, las cuales deben ser cumplidas por parte de los contratistas en la consecución de las pólizas y modificaciones a las mismas.

De igual manera, se anexa información de las pólizas generadas por los diferentes contratistas de obra en cumplimiento a las exigencias contractuales.

Municipio de Albania

Según la CLÁUSULA 18. GARANTÍAS y en relación a la Garantía de Cumplimiento y responsabilidad civil, a partir de la firma del contrato, esta póliza debe tener las siguientes características:

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN		
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el Articulo 2.2.1.2.3.f .2 del Decreto l082 de 2015, a saber (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.		
Asegurado beneficiario	Albania, Santander, identificada con NIT 800099455-5		
Amparo, vigencia y valores asegurados	**Amparo**	**Vigencia**	**Valor Asegurado**

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN		
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan,	Hasta la liquidación del contrato.	Del 10% del valor total del contrato.
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo.	N/A
	Devolución del pago anticipado.	Hasta la liquidación del contrato o hasta que la Entidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado, de acuerdo con lo que determine la Entidad estatal.	N/A
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato.	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Del 10% del valor total del contrato.
	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción.	Cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra.	Del 30% del valor total del contrato.
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentajes de participación quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.		

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor asegurado es $ 14.980.420,20 aproximar a $ 14.980.421

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurado	Albania, Santander, identificada con NIT 800099455-5
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentajes de participación quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	Doscientos (200) SMLMV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1500) SMLMV.
Beneficiarios	Terceros afectados y el municipio de Albania, Santander identificada con NIT 800099455-5.
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3o del Artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
	• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor asegurado es $ 14.980.420,20 aproximar a $ 14.980.421

Nota: *Considerando que en la cláusula de garantías del contrato de obra No. 120-6-8-85-2022 se omitió incluir como beneficiario al INVIAS, toda vez que el proyecto que dio origen al contrato de obra viene de la citada entidad, el municipio de Albania realizó otro si modificatorio al contrato en el cual se realizaba la inclusión mencionada.*

Para el presente informe se relacionan las pólizas iniciales con la inclusión del INVIAS como beneficiario; y las pólizas ajustadas al acta de inicio aprobadas por la entidad contratante y entregadas a la interventoría, a la fecha del cierre del presente informe está pendiente de la actualización de las pólizas con la modificación al contrato por prorroga #3 con fecha de terminación el 24 de diciembre de 2023, la entidad contratante no ha hecho entrega de la aprobación de las pólizas según las prórrogas realizadas a la fecha del contrato de obra.

PÓLIZAS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA					
GARANTÍAS	**PÓLIZAS**	**FECHA**	**VIGENCIA**		**VALOR**
			FECHA INICIAL	**FECHA VENCIMIENTO**	
Cumplimiento de Contrato	B-100029072 Anexo 07	26/07/2023	25/01/2023	24/03/2024	**$85.731.255,4**
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones	B-100029072 Anexo 07	26/07/2023	25/01/2023	24/11/2026	**$85.731.255,4**
Estabilidad y calidad de la Obra	B-100029072 Anexo 06	26/07/2023	25/01/2023	24/11/2028	**$257.193.766,2**
RCE (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)					
Predios Labores y Operaciones	B-100006801 Anexo 08	28/07/2023	25/01/2023	24/11/2023	**$232.000.000**

Municipio de Barbosa

Según la CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. GARANTÍAS y en relación a la Garantía de Cumplimiento y responsabilidad civil, a partir de la firma del contrato, esta póliza debe tener las siguientes características:

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN		
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el Articulo 2.2.1.2.3.f .2 del Decreto l082 de 2015, a saber (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria.		
Asegurado beneficiario	Municipio de Barbosa, Santander, identificado con NIT 890.206.033-8 Instituto Nacional de Vías INVIAS NIT: 800.215.807-2		
Amparo, vigencia y valores asegurados	**Amparo**	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan,	Hasta la liquidación del contrato.	Diez por ciento (10%) del valor total del contrato.
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato.	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato.
	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción.	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de la obra por parte de la entidad	Treinta por ciento (30%) del valor final de las obras.
	Calidad de la revisión, actualización y/0 modificación y/o ajustes de los estudios y diseños para garantizar la estabilidad de las obras.	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de aprobación definitiva de la revisión, actualización y/o modificación y/o ajustes de los estudios y diseños	Treinta por ciento (30%) del valor total de este ítem
	Responsabilidad civil extracontractual	Igual al periodo de ejecución del contrato	Doscientos (200) SMLMV para contratos

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN		
	Articulo (2.2.1.2.3.1.17 Decreto 1082 de 2015)		cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMLMV
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentajes de participación quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.		
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor asegurado es $ 14.980.420,20 aproximar a $ 14.980.421		

Para el presente informe se relacionan las pólizas ajustadas a la prórroga No.2; al cierre del mismo, no se cuenta con el acta de aprobación de pólizas ajustadas a la prórroga No.2, la entidad contratante no ha hecho entrega de la aprobación de las pólizas según las prórrogas realizadas al contrato de obra.

PÓLIZAS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA					
GARANTÍAS	**PÓLIZAS**	**FECHA**	**VIGENCIA**		**VALOR**
			FECHA INICIAL	**FECHA VENCIMIENTO**	
Cumplimiento de Contrato	4007273 Anexo 3	26/05/2023	21/02/2023	03/03/2024	**$28.478.860**
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones	4007273 Anexo 3	26/05/2023	21/02/2023	03/09/2026	**$56.957.720**
Calidad del Servicio	4007273 Anexo 3	26/05/2023	05/10/2022	05/10/2027	**$877.056**
Estabilidad /Calidad	4007273 Anexo 3	26/05/2023	05/10/2022	05/10/2027	**$85.436.580**
RCE (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)					
Predios Labores y Operaciones	**4001435 Anexo 5**	**26/05/2023**	**05/10/2022**	**03/09/2023**	**$232.000.000**

Municipio de El Carmen de Chucurí

Según la CLÁUSULA DECIMA OCTAVA. GARANTÍAS y en relación a la Garantía de Cumplimiento y responsabilidad civil, a partir de la firma del contrato, esta póliza debe tener las siguientes características:

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN		
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.		
Asegurado/beneficiario	Municipio El Carmen de Chucuri identificada con NIT 890.270.859-6.		
Amparo, vigencia y valores asegurados	**Amparo**	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Hasta la liquidación del contrato.	Diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo estipulado para la ejecución del contrato.

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN		
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Cinco (5%) del valor del contrato.
	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	Cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte de la Entidad	Veinte por ciento (20%) del valor final de las obras.
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.		
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421		

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	Municipio El Carmen de Chucuri identificada con NIT 890.270.859-6 y el Contratista
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
	la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	Doscientos (200) SMLMV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMLMV
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados y Municipio El Carmen de Chucuri identificada con NIT 890.270.859-6.
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del Contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a$14.980.421

Nota: *Considerando que en la cláusula de garantías del contrato de obra No. 209-2022 se omitió incluir como beneficiario al INVIAS, toda vez que el proyecto que dio origen al contrato de obra de viene de la citada entidad, el municipio de El Carmen de Chucurí realizó otro si modificatorio al contrato en el cual se realizó la inclusión mencionada.*

Para el presente informe se relaciona el ultimo anexo generado en el cual se ajustan las garantías a la prórroga No1 al contrato. Se encuentra pendiente pólizas ajustadas de acuerdo a la prórroga No2 al contrato de obra, las cuales serán relacionadas en el siguiente informe.

PÓLIZAS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA					
GARANTÍAS	**PÓLIZAS**	**FECHA**	**VIGENCIA**		**VALOR**
			FECHA INICIAL	**FECHA VENCIMIENTO**	

Cumplimiento de Contrato	96-44-101178079 Anexo 8	05/09/2023	13/02/2022	26/03/2024	**$224.556.080,5**
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones	96-44-101178079 Anexo 8	05/09/2023	13/02/2022	24/11/2026	**$112.278.040,25**
Estabilidad de la Obra	96-44-101178079 Anexo 8	05/09/2023	5 años a partir del recibo		**$449.112.161**
RCE (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)					
Predios Labores y Operaciones	96-40-101062915 Anexo 7	06/09/2023	13/02/2023	24/11/2023	**$348.000.000**

Municipio de Lebrija

Según la CLÁUSULA 17. GARANTÍAS y en relación a la Garantía de Cumplimiento a partir de la firma del contrato, esta póliza debe tener las siguientes características:

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN		
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.		
Asegurado/beneficiario	Municipio Lebrija identificada con NIT 890.206.110-7-6. INVIAS identificada con NIT 800.215.807-2		
Amparo, vigencia y valores asegurados	**Amparo**	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Hasta la liquidación del contrato.	(20%) del valor del contrato
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Cinco (5%) del valor del contrato.

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN		
	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	Cinco (05) años contados a partir del recibo a satisfacción de las obras por parte de la Entidad	(30%) del valor del contrato.
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.		
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421		

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	Municipio Lebrija identificada con NIT 890.206.110-7-6. INVIAS identificada con NIT 800.215.807-2
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
	social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	400 SMLMV para contratos superior a dos mil quinientos (2.500)SMLMV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMLMV
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados y Municipio Lebrija identificada con NIT 890.206.110-7-6. INVIAS identificada con NIT 800.215.807-2
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Para el presente informe se relaciona el anexo en el cual se realiza anotación en la póliza de cesión del contrato de obra.

PÓLIZAS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA					
GARANTÍAS	**PÓLIZAS**	**FECHA**	**VIGENCIA**		**VALOR**
			FECHA INICIAL	**FECHA VENCIMIENTO**	
Cumplimiento de Contrato	B-100036176 Anexo 4	05/06/2023	17/07/2023	17/06/2024	**$896.381.550,80**
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones	B-100036176 Anexo 4	05/06/2023	17/07/2023	18/12/2026	**$224.095.387,70**
Estabilidad y calidad de la Obra	B-100036176 Anexo 4	05/06/2023	18/12/2023	18/12/2028	**$1.344.572.326,2**
RCE (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)					

Predios Labores y Operaciones	B-00009124 Anexo 4	05/06/2023	18/05/2023	18/12/2023	**$464.000.000,00**

Tabla 1: Pólizas contractuales - Municipio de Lebrija

Municipio de Piedecuesta

Según la CLÁUSULA 17. GARANTÍAS y en relación a la Garantía de Cumplimiento a partir de la firma del contrato, esta póliza debe tener las siguientes características:

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN		
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.		
Asegurado/beneficiario	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA identificada con NIT 809.2015.383 – 6 e INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS NIT 800215807-2.		
Amparo, vigencia y valores asegurados	**Amparo**	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
	Cumplimiento general del Contrato y el pago	Hasta la liquidación del Contrato	Diez por ciento (10%) del valor del contrato.
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del mismo.	el equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el contratista reciba para la ejecución del contrato
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato.	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato.
	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	Cinco (5) año contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a Satisfacción de las Obras por parte de la Entidad	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA identificada con NIT 809.2015.383 – 6 y el Contratista e INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS. NIT 800215807-2
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá

	relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	CUATROCIENTOS (400) SMLMV
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados y MUNICIPIO DE PIEDECUESTA identificada con NIT 809.2015.383 –6
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Para el presente informe se relacionan las pólizas ajustadas a la Prorroga No1 aprobadas por la entidad contratante y entregadas a la interventoría.

PÓLIZAS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA					
GARANTÍAS	**PÓLIZAS**	**FECHA**	**VIGENCIA**		**VALOR**
			FECHA INICIAL	**FECHA VENCIMIENTO**	
Cumplimiento de Contrato	21-44-101409072 Anexo 4	16/08/2023	15/05/2023	14/04/2024	**$406.408.032,30**
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones	21-44-101409072 Anexo 4	16/08/2023	15/05/2023	14/12/2026	**$812.816.064,60**
Estabilidad y calidad de la Obra	21-44-101409072 Anexo 4	16/08/2023	5 años después de la finalización		**$1.202.294.595,3**
RCE (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)					
Predios Labores y Operaciones	21-40-101208354 Anexo 4	16/08/2023	15/05/2023	15/01/2024	**$464.000.000,00**

Municipio de Puerto Wilches

Según la CLÁUSULA 18. GARANTÍAS y en relación a la Garantía de Cumplimiento a partir de la firma del contrato, esta póliza debe tener las siguientes características:

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN		
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el Articulo 2.2.1.2.3.f .2 del Decreto l082 de 2015, a saber (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.		
Asegurado beneficiario	Municipio de Puerto Wilches identificada con NIT 890.201.190-3		
Amparo, vigencia y valores asegurados	**Amparo**	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan,	Hasta la liquidación del contrato.	Treinta por ciento (30%) del valor del contrato.
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato.	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Diez por ciento (10%) del valor del contrato.
	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción.	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte de la Entidad.	Veinte por ciento (20%) del valor final de las obras.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor asegurado es $ 14.980.420,20 aproximar a $ 14.980.421		

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurado	Municipio de Puerto Wilches identificada con NIT 890.201.190-3
Valor	No debe ser inferior a: 1. Doscientos (200) SMLMV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1500) SMLMV. 2. Trecientos (300) SMLMV para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos (1500) SMLMV e inferior o igual a dos mil quinientos (2500) SMLMV. 3. Cuatrocientos (400) SMLMV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2500) SMLMV e inferior o igual a cinco mil (5000) SMLMV. 4. Quinientos (500) SMLMV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil (5000) SMLMV e inferior o igual a cinco mil (5000) SMLMV. El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil (10000) SMLMV, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo setenta y cinco mil (75000) SMLMV.
Vigencia	Igual al periodo de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados y el municipio de Puerto Wilches identificada con NIT 890.201.190-3.
Amparo	Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3o del Artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 20'15.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor asegurado es $ 14.980.420,20 aproximar a $ 14.980.421

Nota: *Considerando que en la cláusula de garantías del contrato de obra No. 233-2022 se omitió incluir como beneficiario al INVIAS, toda vez que el proyecto que dio origen al contrato de obra de viene de la citada entidad, se solicitó al municipio de Puerto Wilches realizar la respectiva modificación al documento dando cumplimiento a lo dispuesto en las condiciones del convenio 1886-2021.*

Para el presente informe se relaciona las pólizas ajustadas al acta de inicio aprobadas por la entidad contratante y entregadas a la interventoría.

PÓLIZAS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA					
GARANTÍAS	**PÓLIZAS**	**FECHA**	**VIGENCIA**		**VALOR**
			FECHA INICIAL	**FECHA VENCIMIENTO**	

Cumplimiento de Contrato	21-44-101392952 Anexo 3	27/03/2023	01/02/2023	02/06/2024	**$2.921.513.622,3**
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones	21-44-101392952 Anexo 3	27/03/2023	01/02/2023	02/02/2024	**$973.837.874,1**
Estabilidad y calidad de la Obra	21-44-101392952 Anexo 3	27/03/2023	5 años a partir del acta de recibo		**$1.947.675.748,2**
RCE (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)					
Predios Labores y Operaciones	21-40-101195778 Anexo 3	27/03/2023	01/02/2023	01/02/2024	**$500.000.000**

Municipio de San Gil

Según la CLÁUSULA 16. GARANTÍAS y en relación a la Garantía de Cumplimiento y responsabilidad civil, a partir de la firma del contrato, esta póliza debe tener las siguientes características:

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN		
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.		
Asegurado/beneficiario	MUNICIPIO DE SAN GIL con NIT 800.099.824-1 e INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS con NIT 800215807-2		
Amparo, vigencia y valores asegurados	**Amparo**	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Hasta la liquidación del contrato y cuatro meses mas	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Diez (10%) del valor del contrato.

	nacional para la ejecución del contrato		
	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	Cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte de la Entidad	Treinta por ciento (30%) del valor final de las obras

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	MUNICIPIO DE SAN GIL con NIT 800.099.824-1 e INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS con NIT 800215807-2
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	200 SMLMV
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados y MUNICIPIO DE SAN GIL con NIT 800.099.824-1 e INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS con NIT 800215807-2
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del Contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Para el presente informe se relaciona anexo en el que se aclara las vigencias de las garantías, de acuerdo al acta de suspensión no. 1 del 22 de agosto de 2023, acta de ampliación no. 01 de suspensión no. 01 del 21 de septiembre de 2023, acta de ampliación No. 02 de suspensión no. 01 del 06 de octubre de 2023 y acta de reinicio del 09 de octubre de 2023.Anexo de responsabilidad civil ajustada de acuerdo a la prorroga No3.

PÓLIZAS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA					
GARANTÍAS	**PÓLIZAS**	**FECHA**	**VIGENCIA**		**VALOR**
			FECHA INICIAL	**FECHA VENCIMIENTO**	
Cumplimiento de Contrato	39-44-101144506 Anexo 7	23/10/2023	25/11/2022	20/03/2023	**$195.773.431,6**
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones	39-44-101144506 Anexo 7	23/10/2023	25/11/2022	17/11/2026	**$97.886.715,8**
Estabilidad y calidad de la Obra	39-44-101144506 Anexo 7	23/10/2023	5 años a partir del acta de recibo		**$293.660.147,4**
RCE (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)					
Predios Labores y Operaciones	39-40-101038115 Anexo 7	17/11/2023	25/11/2022	31/12//2023	**$232.000.000**

Municipio de San Vicente de Chucurí

Según la CLÁUSULA NOVENA. GARANTÍAS y en relación a la Garantía de Cumplimiento y responsabilidad civil, a partir de la firma del contrato, esta póliza debe tener las siguientes características:

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN		
Amparo, vigencia y valores asegurados	**Amparo**	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Vigencia del contrato y cuatro meses mas	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Diez (10%) del valor del contrato.
	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	Cinco (05) años contados a partir de la entrega y recibo final de la obra	Treinta por ciento (30%) del valor final de las obras

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
Asegurados	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI con NIT 800.099.829-6
Valor	300 SMLMV
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el artículo 2.2.1.2.3.1.17. y 2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Nota: *Considerando que en la cláusula de garantías del contrato de obra No. 438-2022 se omitió incluir como beneficiario al INVIAS, toda vez que el proyecto que dio origen al contrato de obra de viene de la citada entidad, se solicitó al municipio de San Vicente de Chucuri realizar la respectiva modificación al documento dando cumplimiento a lo dispuesto en las condiciones del convenio 1816-2021.*

Para el presente informe y al cierre del mismo, se relaciona anexo a las pólizas ajustado a la prorroga No1 y se actualiza el valor asegurado de la póliza de responsabilidad civil. Se encuentra pendiente remitir póliza ajustada a la prorroga No2 al contrato de obra.

PÓLIZAS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA					
GARANTÍAS	**PÓLIZAS**	**FECHA**	**VIGENCIA**		**VALOR**
			FECHA INICIAL	**FECHA VENCIMIENTO**	
Cumplimiento de Contrato	96-44-101178175 Anexo 5	25/09/2023	10/03/2023	28/03/2024	**$449.497.140,4**
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones	96-44-101178175 Anexo 5	25/09/2023	10/03/2023	28/11/2026	**$224.748.570**
Estabilidad y Calidad de la obra	96-44-101178175 Anexo 5	25/09/2023	5 años a partir del acta de recibo final		**$674.245.710,6**
RCE (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)					
Predios Labores y Operaciones	96-40-101062948 Anexo 6	25/09/2023	10/03/2022	28/11/2023	**$348.000.000**

Municipio de Suaita

Según la CLÁUSULA 15. GARANTÍAS y en relación a la Garantía de Cumplimiento y responsabilidad civil, a partir de la firma del contrato, esta póliza debe tener las siguientes características:

CARACTERÍSTICA	**CONDICIÓN**		
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.		
Asegurado/beneficiario	Municipio de Suaita identificado con NIT 890.204.985-5		
Amparo, vigencia y valores asegurados	Amparo	Vigencia	Valor Asegurado
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal	Hasta la liquidación del contrato.	Diez por ciento (20%) del valor del contrato

	pecuniaria que se le impongan		
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Diez por ciento (10%) del valor del contrato.
	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	Cinco (05) años contados a partir de la fecha en que la entidad recibe a satisfacción la obra	Diez por ciento (10%) del valor del contrato.
Tomador	Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y		

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	Municipio de Suaita identificado con NIT 890.204.985-5
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	300 SMLMV
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.

Beneficiarios	Terceros afectados y Municipio de Suaita identificado con NIT 890.204.985-5
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	Número y año del contrato Objeto del contrato Firma del representante legal del Contratista En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Nota: *Considerando que en la cláusula de garantías del contrato de obra No. 182-2022 se omitió incluir como beneficiario al INVIAS, toda vez que el proyecto que dio origen al contrato de obra de viene de la citada entidad, el municipio de Suaita realizó la respectiva modificación al documento dando cumplimiento a lo dispuesto en las condiciones del convenio 1772-2021, mediante Modificatorio No.1 al contrato; adicionalmente, en este documento se suscribió la cesión total del contrato.*

Considerando lo anteriormente mencionado, para el presente informe se adjuntan pólizas iniciales de la UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLAS COLRURAL SUAITA como cesionario del contrato de obra. Se cuenta con las pólizas actualizadas al acta de inicio, al cierre del presente informe no se ha hecho entrega del acta de aprobación de las pólizas según las prórrogas al contrato de obra hasta el 30 de septiembre de 2023 por parte de la entidad contratante. Por lo anterior, continua pendiente la información para complementarla en el siguiente informe.

PÓLIZAS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA					
GARANTÍAS	**PÓLIZAS**	**FECHA**	**VIGENCIA**		**VALOR**
			FECHA INICIAL	**FECHA VENCIMIENTO**	
Cumplimiento de Contrato	B-100033618 Anexo 0	22/02/2023	15/02/2023	15/11/2023	**$64.721.014,8**
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones	B-100033618 Anexo 0	22/02/2023	15/02/2023	15/05/2026	**$64.721.014,8**
Estabilidad de la Obra	B-100033618 Anexo 0	22/02/2023	15/05/2023	15/05/2028	**$64.721.014,8**
RCE (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)					

Predios Labores y Operaciones	B-100008318 Anexo 0	22/02/2023	15/02/2023	15/05/2023	**$348.000.000**

Municipio de Sucre

Según la CLÁUSULA 18. GARANTÍAS y en relación a la Garantía de Cumplimiento a partir de la firma del contrato, esta póliza debe tener las siguientes características:

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN		
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el Articulo 2.2.1.2.3.f .2 del Decreto l082 de 2015, a saber (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.		
Asegurado beneficiario	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUCRE identificada con NIT 890210883-7		
Amparo, vigencia y valores asegurados	**Amparo**	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan.	Hasta la liquidación del contrato.	Por una cuantía equivalente al 10% del valor total del contrato 2.2.1.2.3.2.14 del Decreto 1082 de 2015
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato.	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Por una cuantía equivalente al 20% del valor total del contrato 2.2.1.2.3.1.14 del Decreto 1082 de 2015
	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción.	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de la obra. Estabilidad y calidad Del valor final de las obras con vigencia de cinco (5) años contados a	Por una cuantía equivalente al 30% del valor total del contrato 2.2.1.2.3.1.14 del Decreto 1082 de 2015

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN		
		partir de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de la obra. Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas satisfacción correspondientes a las actividades de mantenimiento periódico por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final de estas obras, con vigencia de (6) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de la obra, Calidad de la revisión, actualización y/o modificación y/o ajustes de los estudios de diseños, cuando aplique por una cuantía equivalente al 30% del valor total de este ítem, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de aprobación . Definida de la revisión, actualización y/o modificación y/o ajustes de los estudios de diseños.	
Información necesaria dentro de la póliza	Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del Contratista • En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421		

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurado	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUCRE identificada con NIT 890210883-7
Valor	Doscientos (200) SMLMV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1500) SMLMV.
Vigencia	Igual al periodo de ejecución del contrato
Beneficiarios	Terceros afectados y el municipio de Sucre, Santander identificado con NIT 890.210.883-7
Amparo	Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3o del Artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 20'15.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor asegurado es $ 14.980.420,20 aproximar a $ 14.980.421

Nota: *Considerando que en la cláusula de garantías del contrato de obra No. LP-002-2022 se omitió incluir como beneficiario al INVIAS, toda vez que el proyecto que dio origen al contrato de obra de viene de la citada entidad, se solicitó al municipio de Sucre realizar la respectiva modificación al documento dando cumplimiento a lo dispuesto en las condiciones del convenio 1868-2021.*

Para el presente informe se relacionan las pólizas iniciales con la inclusión del INVIAS como beneficiario; al cierre del mismo, se cuenta con las pólizas ajustadas al acta de inicio aprobadas por la entidad contratante y entregada a la interventoría, por lo tanto, se actualiza la información para complementarla en el siguiente informe.

PÓLIZAS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA					
GARANTÍAS	**PÓLIZAS**	**FECHA**	**VIGENCIA**		**VALOR**
			FECHA INICIAL	**FECHA VENCIMIENTO**	
Cumplimiento de Contrato	B-100029914 Anexo 1	15/02/2023	27/01/2023	01/05/2024	**$270.000.000**

Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones	B-100029914 Anexo 1	15/02/2023	27/01/2023	31/12/2026	**$540.000.000**
Estabilidad de la Obra	B-100029914 Anexo 1	15/02/2023	31/12/2023	31/12/2028	**$810.000.000**
RCE (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)					
Predios Labores y Operaciones	B-100007074 Anexo 1	15/02/2023	14/10/2022	31/12/2023	**$200.000.000**

Municipio de Vélez

Según la CLÁUSULA 18. GARANTÍAS y en relación a la Garantía de Cumplimiento a partir de la firma del contrato, esta póliza debe tener las siguientes características:

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN		
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el Articulo 2.2.1.2.3.f .2 del Decreto l082 de 2015, a saber (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.		
Asegurado beneficiario	Municipio de Vélez identificado con NIT 890.205.677-6 Instituto Nacional de Vías – INVIAS NIT 800.215.807-2		
Amparo, vigencia y valores asegurados	**Amparo**	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Hasta la liquidación del contrato.	Del 10% del valor total del contrato.
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo.	El valor de esta garantía debe ser el CIEN POR CIENTO (100%) del monto pagado de forma anticipada, ya sea este en dinero o en especie.
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Del 20% del valor total del contrato.

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN		
	laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato.		
	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción.	Esta garantía debe estar vigente por un término no inferior a cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra.	Del 30% del valor total del contrato.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor asegurado es $ 14.980.420,20 aproximar a $ 14.980.421		

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurado	Municipio de Vélez identificado con NIT 890.205.677-6 Instituto Nacional de Vías INVIAS NIT 800.215.807-2
Valor	Trescientos (300) SMLMV para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos (1500) SMLMV. E inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMLMV
Beneficiarios	Terceros afectados y el municipio de Vélez con NIT 890.205.677-6 Instituto Nacional de Vías – INVIAS NIT. 800.215.807-2
Amparo	Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3o del Artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 20'15.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor asegurado es $ 14.980.420,20 aproximar a $ 14.980.421

Para el presente informe se relacionan las pólizas ajustadas al acta de inicio aprobadas por la entidad contratante y entregada a la interventoría.

PÓLIZAS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA				
GARANTÍAS	**PÓLIZAS**	**FECHA**	**VIGENCIA**	**VALOR**

			FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	
Cumplimiento de Contrato	I-100015835 Anexo 1	14/04/2023	03/02/2023	03/08/2024	**$208.278.637,4**
Buen manejo del anticipo	I-100015835 Anexo 1	14/04/2023	03/02/2023	03/08/2024	**$416.557.274,8**
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones	I-100015835 Anexo 1	14/04/2023	03/02/2023	03/02/2027	**$416.557.274,8**
Estabilidad de la Obra	I-100015835 Anexo 1	14/04/2023	03/02/2024	03/02/2029	**$624.835.912,2**
RCE (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)					
Predios Labores y Operaciones	I-100003618 Anexo 1	14/04/2023	03/10/2022	03/02/2024	**$300.000.000**

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo comprendido entre el **01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024** no se tramitaron procesos de sanción.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
17/04/24	Presunto incumplimiento	1954-2022	Aplazado	Aplazado	**Albania**
29/04/24	**Presunto incumplimiento**	2004-2022	**Aplazado**	**Aplazado**	**Lebrija**

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo comprendido entre el **01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024** se relaciona a continuación la correspondencia enviada por parte de Interventoría.

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
2011-2022	1/5/2024	CONTRATISTA	Acta de visita previa al recibo definitivo de obra	PIEDECUESTA
2012-2022	1/5/2024	CONTRATISTA	Acta de comité No45	PIEDECUESTA
2013-2022	1/5/2024	CONTRATISTA	CT PAGA V4 04 abr 02 My 2024	LEBRIJA
2014-2022	2/5/2024	CONTRATISTA	Comité Semanal No38 Cto 209-2022 - Convenio 1802-2021	CARMEN DE CHUCURI
2015-2022	2/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta a su oficio CSP-22-148, reiteración oficio 1971-2022 solicitud entrega información referente al cierre y liquidación del anticipo del Municipio de Vélez.	VELEZ
2016-2022	2/5/2024	CONTRATISTA	Comité Semanal No43	LEBRIJA
2017-2022	3/5/2024	CONTRATISTA	DEVOLUCIÓN CHEQUE FIRMADO ACTA PARCIAL DE OBRA No.05 Municipio Piedecuesta.	PIEDECUESTA
2018-2022	3/5/2024	CONTRATISTA	Remisión acta comité. Municipio Vélez.	VELEZ
2019-2022	3/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta Acta Parcial No1 Componente Calidad	SAN GIL
2020-2022	3/5/2024	CONTRATISTA	Remisión acta VISITA PREVIA. Municipio Vélez	VELEZ
2021-2022	4/5/2024	CONTRATISTA	DOCUMENTACIÓN CIERRE Y LIQUIDACIÓN	PIEDECUESTA
2022-2022	5/5/2024	CONTRATISTA	Programación reunión virtual de revisión conjunta (Ambiental)	CARMEN DE CHUCURI
2023-2022	5/5/2024	CONTRATISTA	Programación reunión virtual de revisión conjunta (Ambiental)	SAN GIL
2024-2022	5/5/2024	CONTRATISTA	Programación reunión virtual de revisión conjunta (Ambiental)	SAN VICENTE

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
2025-2022	5/5/2024	CONTRATISTA	Programación reunión virtual de revisión conjunta (Ambiental)	LEBRIJA
2026-2022	5/5/2024	CONTRATISTA	Acta de comité No38	CARMEN DE CHUCURI
2027-2022	6/5/2024	CONTRATISTA	Acta de comité No53 Cto 233-2022 - Convenio 1886-2021	PUERTO WILCHES
2028-2022	6/5/2024	CONTRATISTA	PROGRAMACIÓN REUNIÓN VIRTUAL REVISIÓN CONJUNTA DOCUMENTACIÓN	BARBOSA
2029-2022	6/5/2024	INVIAS	Acta de reunión No5	
2030-2022	6/5/2024	CONTRATISTA	PROGRAMACIÓN REUNIÓN VIRTUAL REVISIÓN CONJUNTA DOCUMENTACIÓN	ALBANIA
2031-2022	6/5/2024	CONTRATISTA	Alcance al oficio CPKM8-2022-070, Observaciones al informe de señalización vertical.	PUERTO WILCHES
2032-2022	6/5/2024	CONTRATISTA	Observaciones componente Calidad Acta Parcial No3 Respuesta SACH-85-23	SAN VICENTE
2033-2022	6/5/2024	CONTRATISTA	Observaciones Componente Calidad Acta Parcial No1, respuesta consecutivos Respuesta consecutivo OF.2024.05.03-01 y OF.2024.05.06-01	LEBRIJA
2034-2022	6/5/2024	CONTRATISTA	Informe presunto incumplimiento - reiteración a las solicitudes de inicio de proceso sancionatorio del día 17-10-23 con consecutivo 1239-2022 y 14-12-23 radicado mediante consecutivo 1501-2022	CARMEN DE CHUCURI

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
2035-2022	6/5/2024	CONTRATISTA	Derecho de petición	CARMEN DE CHUCURI
2035-2022	6/5/2024	CONTRATISTA	Solicitud de información - Traslado derecho de petición	CARMEN DE CHUCURI
2036-2022	6/5/2024	CONTRATISTA	Observaciones Informe Técnico Acta Parcial No1.	LEBRIJA
2037-2022	6/5/2024	MUNCIPIO	INFORME FINAL, y Respuesta a los oficios 130-6-17-2024 Asunto: SOLICITUD DE INFORME FINAL; 130-6-18-2024 CORRECCION ACTA DE REUNION Nª 17 DEL 22 DE ABRIL DEL 2024, OFICIADO EN EL CONSECUTIVO 1994-2022.Municipio de Albania.	ALBANIA
2038-2022	6/5/2024	INVIAS	Seguimiento a 11 Contratos de Obra con corte a 2 de mayo de 2024	INTERVENTORIA
2039-2022	6/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta a correo electrónico, Memoria de Cantidades, acta de recibo parcial de obra, documento de modificación de cantidades de obra y solicitud de adición, modificación y/o prorroga remitida mediante correo electrónico el día 25 de abril de 2024 con asunto “Documentos del acta parcial No 01”	SAN GIL
2040-2022	6/5/2024	CONTRATISTA	Solicitud mesa de trabajo revisión componente SST Acta Parcial No	CARMEN DE CHUCURI
2041-2022	6/5/2024	CONTRATISTA	Solicitud mesa de trabajo revisión componente SST Acta Parcial No1	LEBRIJA

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
2042-2022	7/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta correo electrónico 03.05.2024 " Solicitud de comité presencial Seguimiento Contrato COP-010-2022	SAN GIL
2043-2022	7/5/2024	CONTRATISTA	Traslado derecho de petición, reiteración solicitud de entrega de plan de contingencia de Manera Inmediata	LEBRIJA
2044-2022	7/5/2024	CONTRATISTA	REMISIÓN INFORME DEL PROFESIONAL DE CALIDAD INTERVENTORIA. Mpio de Barbosa.	BARBOSA
2045-2022	7/5/2024	CONTRATISTA - MUNICIPIO	REUNION CONJUNTO CON PROFESIONAL SST. MPIO BARBOSA	BARBOSA
2046-2022	7/5/2024	MUNICIPIO	Solicitud aclaración para firma de cheques Municipio Piedecuesta.	PIEDECUESTA
2047-2022	7/5/2024	CONTRATISTA	Trazabilidad MesaS de Trabajo revisión componente Técnico y SST Acta Parcial No2	CARMEN DE CHUCURI
2048-2022	8/5/2024	MUNICIPIO	Remisión documentación ajuste a estudios y diseños PMU-PLA N° 300– 216 y PMU-PLA N° 300–229.Cto 209-2022	CARMEN DE CHUCURI
2049-2022	8/5/2024	CONTRATISTA	DEVOLUCIÓN ACTA PARCIAL #2 RADICADA. MPIO DE ALBANIA	ALBANIA
2050-2022	8/5/2024	CONTRATISTA	RESPUESTA AL OFICIO DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2024 RADICADO AL CORREO ELECTRÓNICO EL 29 DE ABRIL DE 2024 EN RESPUESTA AL CONSECUTIVO 1981-2022 URGENTE CUMPLIMIENTO. MPIO BARBOSA	BARBOSA

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
2051-2023	8/5/2024	INVIAS	Remisión plan de cargas	INTERVENTORIA
2052-2022	8/5/2024	CONTRATISTA	SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA. Municipio Vélez.	VELEZ
2053-2022	8/5/2024	CONTRATISTA	RESPUESTA AL COMUNICADO CSP-22-152. Municipio Vélez.	VELEZ
2054-2023	8/5/2024	CONTRATISTA	OBSERVACIONES SST	SAN GIL
2055-2022	10/5/2024	CONTRATISTA	INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. reiteración oficio 2043-2022 del 7 de mayo de 2024	SAN GIL
2056-2022	10/5/2024	CONTRATISTA	Revisión informes de ejecución ambiental mensual y trimestral Municipio de San Gil– con alcance mesa de trabajo del 07/05/2024, en respuesta del correo electrónico del 23/04/2024 "Informes Ambientales SAN GIL”	LEBRIJA
2057-2022	10/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta correo electrónico 08.05.2024 Componente Calidad	SAN GIL
2058-2022	10/5/2024	CONTRATISTA	ALCANCE OF 2056-2022 INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. reiteración oficio 2043-2022	LEBRIJA
2059-2022	10/5/2024	INVIAS	Respuesta TRASLADO DERECHO DE PETICIÓN LEBRIJA con asunto “DERECHO DE PETICION, CUMPLIMIENTO A LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LEBRIJA, SANTANDER”; 3,85KM, FECHA DE ENTREGA DICIEMBRE DE	LEBRIJA

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
			2023; INVERSION $4.481 MILLONES”	
2060-2022	12/5/2024	CONTRATISTA	Acta de comité No43	LEBRIJA
2061-2022	12/5/2024	CONTRATISTA	Acta de comité No44	LEBRIJA
2062-2022	12/5/2024	CONTRATISTA	Acta de comité No39	CARMEN DE CHUCURI
2063-2022	13/5/2024	CONTRATISTA	Acta de comité No46	PIEDECUESTA
2064-2022	13/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta OF.2024.05.08-01 Balance de Cantidades	LEBRIJA
2065-2022	13/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta OF.2024.05.10-01 Plan de Contingencia	LEBRIJA
2066-2022	13/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta oficio Consecutivo Interno No. 49-2024	CARMEN DE CHUCURI
2067-2022	13/5/2024	MUNICIPIO	Aclaración respecto al oficio PMU-PLA No 300 - 226	CARMEN DE CHUCURI
2068-2022	13/5/2024	CONTRATISTA	Acta de reunión No13	SAN GIL
2069-2022	13/5/2024	CONTRATISTA	Mesa de Trabajo	SAN GIL
2070-2022	13/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta oficio Consecutivo Interno 44-2024	CARMEN DE CHUCURI
2071-2022	13/5/2024	CONTRATISTA	Revisión informe de ejecución ambiental mensual N°1 al N°13 y 4 informes trimestrales, en respuesta a los Consecutivo Interno No. 30-2024 del 08/04/2024 y No. 35-2024 del 19/04/2024 – con alcance mesa de trabajo del 09/05/2024	CARMEN DE CHUCURI
2072-2022	14/5/2024	CONTRATISTA	Rev ajuste V3Inf amb men- Trim San Vicente Chucuri 20 abr 7 y 10 My 2024	SAN VICENTE
2073-2022	14/5/2024	CONTRATISTA	Acta de comité No54 Cto 233-2022 - Convenio 1886-2021	PUERTO WILCHES

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
2074-2022	14/5/2024	CONTRATISTA	Revisión informe de ejecución ambiental mensual N°1al N°6 e informes trimestrales N°1 y 2 – con alcance mesa de trabajo del 07/05/2024 en respuesta del correo electrónico del 18/04/2024 y reiteración atención completa del oficio consecutivo: 1843-2022 del 18/03/2024.	ALBANIA
2075-2022	14/5/2024	CONTRATISTA	Resultados mesa de trabajo 10 de mayo de 2024 – 3era revisión con extemporaneidad informe de cierre ambiental e informes de ejecución mensual ambiental No. 4,5 y 6 a solicitud del contratista en fase de cierre y liquidación del contrato.	SUAITA
2076-2022	14/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta OF.2024.05.11-01 ENTREGA MEPI - REVISIÓN	LEBRIJA
2077-2022	14/5/2024	CONTRATISTA	Remisión Acta Comité 37. Municipio Velez.	VELEZ
2078-2022	14/5/2024	INVIAS	Seguimiento a 11 Contratos de Obra con corte a 09 de mayo de 2024	INTERVENTORIA
2079-2022	14/5/2024	CONTRATISTA	RESPUESTA AL OFICIO CSP 22-154. MPIO DE VÉLEZ.	VELEZ
2080-2022	15/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta oficio OF.2024.05.08-02, solicitud cambio residente de obra	LEBRIJA
2081-2022	15/5/2024	MUNICIPIO	Solicitud concepto jurídico respecto a la transferencia de los rendimientos financieros	CARMEN DE CHUCURI

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
			Municipio de El Carmen de Chucuri.	
2082-2022	15/5/2024	MUNICIPIO	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA. MPIO SUCRE.	SUCRE
2083-2022	15/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta oficio Consecutivo Interno No. 41-2024, RESPUESTA OFICIO CONSECUTIVO: Consecutivo: 1913-2022 en concordancia con lo señalada en oficio Consecutivo: 1999-2022 y oficio Consecutivo: 2005-2022 - entrega hojas de vida director de Obra.	CARMEN DE CHUCURI
2084-2022	15/5/2024	INVIAS	Informe de Interventoría No.18, Acta de Costos No.19 (del 1 al 30 de abril del 2024)	INTERVENTORIA
2085-2022	15/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta oficio Consecutivo Interno No. 29-2024, información en relación al cumplimiento del programa de reinsertados/	CARMEN DE CHUCURI
2086-2022	17/5/2024	MUNICIPIO/CONTRATISTA	Traslado solicitud de ampliación de tiempo y concepto de interventoría.	VELEZ
2087-2022	17/5/2024	CONTRATISTA	Remisión acta reunión virtual revisión acta parcial #1. Mpio de Albania.	ALBANIA
2088-2022	17/5/2024	MUNICIPIO/CONTRATISTA	Remisión acta comité unilateral. Municipio Vélez.	VELEZ
2089-2022	17/5/2024	CONTRATISTA	Acta Parcial No6	PIEDECUESTA
2090-2022	17/5/2024	INVIAS	Acta de Modificación de Cantidades	SAN VICENTE

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
2091-2022	17/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta "DERECHO DE PETICIÓN SOLICITUD PAGO PENDIENTE"_ El Carmen de Chucurí	EL CARMEN DE CHUCURÍ
2092-2022	18/5/2024	INVIAS	Respuesta PQRS 2024E-VUVRAZ-040047 Derecho de Petición	EL CARMEN DE CHUCURÍ
2093-2022	18/5/2024	CONTRATISTA	Acta de reunión No14	SAN GIL
2094-2022	20/5/2024	CONTRATISTA	Observaciones Memoria de Cantidades y Acta Parcial No7	PIEDECUESTA
2095-2022	20/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta Consecutivo Interno No. 50-2024 con asunto "SOLICITUD MODIFICATORIA DE CANTIDADES DE OBRA FORMATOS 7.1 Y 12.1" y correo electrónico recibido el día 16 de mayo de 2024	EL CARMEN DE CHUCURÍ
2096-2022	20/5/2024	CONTRATISTA	REMISIÓN ACTA REUNIÓN MPIO-CONTRATISTA-INTERVENTORIA. mpio sucre	SUCRE
2097-2022	20/5/2024	CONTRATISTA	CT revisión informes ambiental mensual N°1 a N°8 e informes Trimestrales N°1 a N°3 con alcance mesa de trabajo del 15 de mayo de 2024 - en respuesta a correo electrónico del 12/04/2024, archivos denominados "Cumplimiento ambiental PAGA 21-02-2023 a 20-05-2023" – en respuesta correo electrónico del 27 de abril de 2024 con los archivos denominados "Cumplimiento ambiental PAGA 21-05-2023 a 20-08-2023" – y correo	BARBOSA

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
			electrónico del 10 de mayo de 2024 archivos denominados "Cumplimiento ambiental PAGA 21-08-2023 a 30-09-2023".	
2098-2022	20/5/2024	CONTRATISTA	RESPUESTA AL OFICIO CSP 22-157-ENTREGA CORRECCIÓN BALANCE OBRA #3. MPIO DE VÉLEZ.	VELEZ
2099-2022	20/5/2024	CONTRATISTA	Alcance a los oficios 2015-2022, 1971-2022, 1944-2022, 1130-2022, 719-2022 y respuesta correo electrónico del 14 de mayo de 2024. Solicitud entrega rendimientos financieros.	VELEZ
2100-2022	20/5/2024	INVIAS	Seguimiento a 11 Contratos de Obra con corte a 16 de mayo de 2024	INTERVENTORÍA
2101-2022	21/5/2024	INVIAS-CONTRATISTA-MPIO	Convocatoria Reunión Convenio 1811-2021_Lebrija	LEBRIJA
2102-2022	21/5/2024	MUNICIPIO	Respuesta OFICIO PMU-PLA-No300-240 Solicitud de correspondencia enviada y recibida_ El Carmen de Chucurí	EL CARMEN DE CHUCURÍ
2103-2022	21/5/2024	INVIAS	Remisión de plan de cargas 4 meses adicionales	INTERVENTORÍA
2104-2022	21/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta correo electrónico del 15.05.2024 con asunto "Respuesta a comunicado Consecutivo: 2039-2022 Respuesta a correo electrónico, Memoria de Cantidades, acta de recibo parcial de obra, documento de	SAN GIL

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
			modificación de cantidades de obra y solicitud de adición, modificación y/o prorroga remitida mediante correo	
2105-2022	21/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta Componente de Calidad correo electrónico 11 de mayo de 2024 en respuesta al oficio 2057-2022 Respuesta correo electrónico 08.05.2024 Componente Calidad	SAN GIL
2106-2022	21/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta correo electrónico 16.05.24 Componente Calidad Acta Parcial No2	EL CARMEN DE CHUCURÍ
2107-2022	21/5/2024	CONTRATISTA	RESPUESTA AL COMUNICADO CE-CDOP-120-6-8-85-2022-PLAN; RESPUESTA AL COMUNICADO CE-CDOP-120-6-8-85-2022-CALIDAD SBG. MPIO ALBANIA.	ALBANIA
2108-2022	21/5/2024	CONTRATISTA	Acta de comité No40	EL CARMEN DE CHUCURÍ
2109-2022	21/5/2024	CONTRATISTA	Acta de comité No45	LEBRIJA
2110-2022	21/5/2024	CONTRATISTA	2110-2022 Respuesta correo electrónico 11.05.24 componente Calidad Acta Parcial No3	SAN VICENTE
2111-2022	21/5/2024	CONTRATISTA	CUMPLIMIENTO COMPROMISOS. MPIO DE SUCRE.	SUCRE
2112-2022	21/5/2024	INVIAS	Remisión de plan de cargas 4 meses adicionales	INTERVENTORÍA
2113-2022	22/5/2024	MPO - INVIAS	REUNIÓN PRESENCIAL DE PARTICIPACIÓN OBLIGATORIA. SEGUIMIENTO A LA	ALBANIA, CARMEN, LEBRIJA, SAN GIL, PUERTO

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
			EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS, CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA Y REVISIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRA.	WILCHES, PIEDECUESTA, SAN VICENTE DE CHUCURÍ
2114-2022	22/5/2024	CONTRATISTA	DOCUMENTACIÓN CIERRE - FASE LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO. MPIO DE SUCRE.	SUCRE
2115-2022	22/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta correo electronico 16.05.24 componente técnico Acta Parcial No2	EL CARMEN DE CHUCURÍ
2116-2022	24/5/2024	INVIAS	Seguimiento contrato 209-2022 – Convenio Interadministrativo 1802-2021 - Municipio de El Carmen de Chucurí, contratista SUPROCON SAS	EL CARMEN DE CHUCURÍ
2117-2022	24/5/2024	CONTRATISTA-MPIO	Remisión ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA. Mpio de Albania.	ALBANIA
2118-2022	24/5/2024	CONTRATISTA	ALCANCE AL OFICIO 2114-2022 DOCUMENTACIÓN CIERRE - FASE LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO, EN EL ÁREA AMBIENTAL. MPIO DE SUCRE.	SUCRE
2119-2022	24/5/2024	CONTRATISTA	Mesa de Trabajo Componente Ambiental	LEBRIJA
2120-2022	25/5/2024	CONTRATISTA	DOCUMENTACIÓN CIERRE - FASE LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO. MPIO DE PUERTO WILCHES.	PUERTO WILCHES
2121-2022	25/5/2024	CONTRATISTA	Alcance al oficio CPKM8-2022-073_Observaciones	PUERTO WILCHES

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
			a docuemntacion entregada - Acta final	
2122-2022	26/5/2024	CONTRATISTA	Acta de comité No46	LEBRIJA
2123-2022	26/5/2024	CONTRATISTA	Acta de comité No41	EL CARMEN DE CHUCURÍ
2124-2022	26/5/2024	CONTRATISTA	Correo electrónico 26.04.24 OF.2024.04.26-01 PRE ACTA 001	LEBRIJA
2125-2022	26/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta OF.2024.05.21-01 BALANCE DE CANTIDADES V2	LEBRIJA
2126-2022	26/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta MEMORIA DE CANTIDADES PARA ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3 20.05.24	SAN VICENTE
2127-2022	27/5/2024	CONTRATISTA	SOLICITUD DE LA RESPUESTA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR AL OFICIO DEL 18 DE MARZO DE 2024 SEGÚN CORREO ELECTRÓNICO DEL 18/04/. MPIO ALBANIA.	ALBANIA
2128-2022	27/5/2024	CONTRATISTA-MPIO	Remisión acta comité #39. Municipio Vélez.	VELEZ
2129-2022	27/5/2024	CONTRATISTA-MPIO	Remisión ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA. Mpio de SUCRE.	SUCRE
2130-2022	27/5/2024	CONTRATISTA	Devolución de informes octubre, noviembre, febrero y marzo.	EL CARMEN DE CHUCURÍ
2131-2022	28/5/2024	INVIAS	Seguimiento a 11 Contratos de Obra con corte a 23 de mayo de 2024	INTERVENTORÍA
2136-2022	29/5/2024	CONTRATISTA	Solicitud ampliación del cierre de vía	SAN VICENTE
2137-2022	29/5/2024	CONTRATISTA	Remisión balance de cantidades	LEBRIJA
2138-2022	29/5/2024	CONTRATISTA	Aprobación Informes de ejecución mensuales	PUERTO WILCHES

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
			ambientales No.13 y No.14	
2139-2022	29/5/2024	CONTRATISTA	Solicitud, correo electrónico 26.05.2024 "Formatos Acta Parcial No 01" Cto COP-010-2022 - Convenio 2026-2021	SAN GIL
2140-2022	29/5/2024	CONTRATISTA	Aprobación Informe de ejecución mensual ambiental No.15	PUERTO WILCHES
2141-2022	31/5/2024	INVIAS	Seguimiento contrato 209-2022 – Convenio Interadministrativo 1802-2021 - Municipio de El Carmen de Chucurí, contratista SUPROCON SAS	EL CARMEN DE CHUCURÍ
2142-2022	31/5/2024	CONTRATISTA	DEVOLUCIÓN CHEQUE FIRMADO ACTA PARCIAL DE OBRA No.06 Municipio Piedecuesta.	PIEDECUESTA

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo comprendido entre el **01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024** relaciona a continuación la correspondencia recibida por parte de Interventoría.

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
Rec 1519	1/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta a consecutivos: Consecutivo: 1913-2022 en concordancia con lo señalado en oficio Consecutivo: 1999-2022 y oficio Consecutivo: 2005-2022.	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1520	1/5/2024	CONTRATISTA	RESPUESTA OFICIO CONSECUTIVO: 2004-2022 - Solicitud de Actualización de Garantías,	CARMEN DE CHUCURI

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
Rec 1521	2/5/2024	CONTRATISTA	Anexos a Respuesta al oficio con consecutivo 1981-2022.	BARBOSA
Rec 1522	2/5/2024	CONTRATISTA	RESPUESTA A OBSERVACIONES TECNICAS ACTA 6	PIEDECUESTA
Rec 1523	2/5/2024	CONTRATISTA	RESPUESTA OBSERVACIÓN COMPONEN CALIDAD ACTA PARCIAL NO1.	LEBRIJA
Rec 1524	3/5/2024	CONTRATISTA	Envio Circular INVIAS No. 2024S-VBOG-024904 del 25 de abril de 2024	
Rec 1525	3/5/2024	CONTRATISTA	Listado egresos	PIEDECUESTA
Rec 1526	3/5/2024	CONTRATISTA	Radicación Balance de Obra n°3	VELEZ
Rec 1527	3/5/2024	CONTRATISTA	Radicacion Balance N°3	VELEZ
Rec 1528	3/5/2024	CONTRATISTA	Solicitud de comite presencial Seguimiento Contrato COP-010-2022 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOS DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL	SAN GIL
Rec 1529	3/5/2024	ESPECIALISTA	240503 PTO WILCHES. REVISION DIS. SEÑALIZACION	PUERTO WILCHES
Rec 1530	3/5/2024	INVIAS	revisión del Acta de Modificación y Reprogramación al Plan de Cargas No 2	
Rec 1531	3/5/2024	CONTRATISTA	ENTREGA DE INFORMES SST	SAN GIL
Rec 1532	4/5/2024	CONTRATISTA	ENTREGA FORMATOS MEPI | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1533	4/5/2024	CONTRATISTA	SOLICITUD PAGO A PROVEEDOR SERVCIO DE TRANSPORTE CONTRATO MEJORAMIENTO Y MANTENINMIENTO DEL CORREDOR VIAL CAÑAVERALES EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 18 02 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE CHUCURI. CONTRATO 209-2022 CELEBRADO ENTRE EL	CARMEN DE CHUCURI

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
			MUNCIPIO DEL CARMEN DE CHUCURI Y SUPROCON SAS	
Rec 1534	4/5/2024	CONTRATISTA	AJUSTE MEMORIAS TRAMO 9	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1535	4/5/2024	CONTRATISTA	Solicitud prorroga	VELEZ
Rec 1519	1/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta a consecutivos: Consecutivo: 1913-2022 en concordancia con lo señalado en oficio Consecutivo: 1999-2022 y oficio Consecutivo: 2005-2022.	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1520	1/5/2024	CONTRATISTA	RESPUESTA OFICIO CONSECUTIVO: 2004-2022 - Solicitud de Actualización de Garantías,	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1521	2/5/2024	CONTRATISTA	Anexos a Respuesta al oficio con consecutivo 1981-2022.	BARBOSA
Rec 1522	2/5/2024	CONTRATISTA	RESPUESTA A OBSERVACIONES TECNICAS ACTA 6	PIEDECUESTA
Rec 1523	2/5/2024	CONTRATISTA	RESPUESTA OBSERVACIÓN COMPONEN CALIDAD ACTA PARCIAL NO1.	LEBRIJA
Rec 1524	3/5/2024	CONTRATISTA	Envio Circular INVIAS No. 2024S-VBOG-024904 del 25 de abril de 2024	
Rec 1525	3/5/2024	CONTRATISTA	Listado egresos	PIEDECUESTA
Rec 1526	3/5/2024	CONTRATISTA	Radicación Balance de Obra n°3	VELEZ
Rec 1527	3/5/2024	CONTRATISTA	Radicacion Balance N°3	VELEZ
Rec 1528	3/5/2024	CONTRATISTA	Solicitud de comite presencial Seguimiento Contrato COP-010-2022 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOS DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL	SAN GIL
Rec 1529	3/5/2024	ESPECIALISTA	240503 PTO WILCHES. REVISION DIS. SEÑALIZACION	PUERTO WILCHES
Rec 1530	3/5/2024	INVIAS	revisión del Acta de Modificación y Reprogramación al Plan de Cargas No 2	
Rec 1531	3/5/2024	CONTRATISTA	ENTREGA DE INFORMES SST	SAN GIL

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
Rec 1532	4/5/2024	CONTRATISTA	ENTREGA FORMATOS MEPI | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1533	4/5/2024	CONTRATISTA	SOLICITUD PAGO A PROVEEDOR SERVCIO DE TRANSPORTE CONTRATO MEJORAMIENTO Y MANTENINMIENTO DEL CORREDOR VIAL CAÑAVERALES EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 18 02 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE CHUCURI. CONTRATO 209-2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNCIPIO DEL CARMEN DE CHUCURI Y SUPROCON SAS	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1534	4/5/2024	CONTRATISTA	AJUSTE MEMORIAS TRAMO 9	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1535	4/5/2024	CONTRATISTA	Solicitud prorroga	VELEZ
Rec 1536	5/5/2024	MUNICIPIO	Presentación nuevo alcalde	SUAITA
Rec 1537	6/5/2024	CONTRATISTA	ENTREGA 2 FORMATOS MEPI – CALIDAD | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1538	6/5/2024	CONTRATISTA	RV: ENTREGA DE INFORMES SST	SAN GIL
Rec 1539	6/5/2024	CONTRATISTA	2028-2022 PROGRAMACIÓN REUNIÓN VIRTUAL REVISIÓN CONJUNTA DOCUMENTACIÓNENTREGADA EL 12 DE ABRILDE 2024 TRIMESTRAL CORREGIDO; Y DE FECHA 29 DE ABRILCUMPLIMIENTO DEL PAGA 21-05-2023 AL 20-08-2023. MPIO BARBOSA	BARBOSA
Rec 1540	6/5/2024	CONTRATISTA	OFICIO PARA FIRMA - REND ABRIL	SAN GIL
Rec 1541	6/5/2024	INVIAS	Primer llamado de atención Convenio No 1811 de 2021.	LEBRIJA
Rec 1542	6/5/2024	MUNICIPIO	DERECHO DE PETICIÓN SOLICTUD PAGO PENDIENTE	CARMEN DE CHUCURI

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
Rec 1543	6/5/2024	MUNICIPIO	ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZAS - CO 209-2022	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1544	6/5/2024	MUNICIPIO	SOLICITUD TASACIÓN DE MULTAS - CO 209-2022	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1545	6/5/2024	CONTRATISTA	SOLICITUD DE DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA / EVENTOS CLIMATOLÓGICOS QUE GENERAN ATRASOS A LO PROGRAMADO EN EL PLAN DE CONTINGENCIA NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1546	7/5/2024	CONTRATISTA	MEMORIA TRAMO 9 AJUSTADA	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1547	7/5/2024	CONTRATISTA	INFORMES, SGUIMIENTO AL PAGA trimestre 3	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1548	7/5/2024	CONTRATISTA	Remisión Actas de vecindad – Cumplimiento a compromisos establecidos mediante acta de comité No. 38 y demás comités a los que hace mención,	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1549	7/5/2024	INVIAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-014983- PAGA Contrato No.COP010-2022 - San Gil.	SAN GIL
Rec 1550	7/5/2024	CONTRATISTA	RV: Respuesta Radicado N.2410004885 Intervenciones Empresa de Gas Corredor vial.	SAN GIL
Rec 1551	7/5/2024	MUNICIPIO	RV: Concepto jurídico a la prórroga No. 2 al contrato de Obra Nro. 00-294 del 21 de abril de 2023.	LEBRIJA
Rec 1552	7/5/2024	CONTRATISTA	DOCUMENTOS ACTA 6 PARA FIRMA	PIEDECUESTA
Rec 1553	7/5/2024	CONTRATISTA	SOLICITUD RESULTADOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1554	7/5/2024	CONTRATISTA	SOLICITUD DEMOLICIÓN ESTRUCTURA EXISTENTES | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1555	7/5/2024	CONTRATISTA	Información solicitada MEPI	VELEZ
Rec 1556	8/5/2024	CONTRATISTA	ENTREGA BALANCE PRESUPUESTAL | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
Rec 1557	8/5/2024	CONTRATISTA	DOCUMENTOS SOLICITADOS polizas	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1558	8/5/2024	CONTRATISTA	RESPUESTA A OFICIO 1931-2022 - ENTREGA INF AMBIENTALES	LEBRIJA
Rec 1559	8/5/2024	CONTRATISTA	Invitación: Reunión comité de obra y socialización de las obras jue 9 de may de 2024 8:50am - 12:30pm (COT) (intervial197@gmail.com)	SUCRE
Rec 1560	8/5/2024	INVIAS	PQRS 2024E-VUVRAZ-040047 - MATERIALES, TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES GALVIS S.A.S	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1561	8/5/2024	CONTRATISTA	SOLICITUD CAMBIO RESIDENTE DE OBRA | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1562	8/5/2024	CONTRATISTA	Entrega informacion calidad mes de marzo	VELEZ
Rec 1563	8/5/2024	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO P.A.G.A CONSORCIO PAVIMENTO KM8	PUERTO WILCHES
Rec 1564	8/5/2024	CONTRATISTA	Remisión anexos Calidad	SAN GIL
Rec 1565	9/5/2024	CONTRATISTA	ENTREGA PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO PRORROGA 2 | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1566	9/5/2024	CONTRATISTA	Resultado Radicación de Solicitud	
Rec 1567	9/5/2024	MUNICIPIO	REG TRASLADO DE FONDOS CTA MOVIDAS PER ENERO-MARZO 2024	PIEDECUESTA
Rec 1568	9/5/2024	CONTRATISTA	Informe ambiental mes de abril - 2024	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1569	9/5/2024	MUNICIPIO	SOPORTE DEVOLUCION RENDIMIENTOS	SAN GIL
Rec 1570	10/5/2024	CONTRATISTA	Radicacion Balance N°3	VELEZ
Rec 1571	10/5/2024	MUNICIPIO	LLAMADO DE ATENCION, CONTRATO DE OBRA 00-294-2022	LEBRIJA
Rec 1572	10/5/2024	CONTRATISTA	COMPONENTE SST. ACTA P. No. 3	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1573	10/5/2024	CONTRATISTA	asoingenieriadeloriente@yahoo.es te ha enviado componente sst acta 3 con WeTransfer	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1574	10/5/2024	CONTRATISTA	Trimestral 3	BARBOSA

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
Rec 1575	10/5/2024	INVIAS	Resultado Radicación de Solicitud TRASLADO DERECHO DE PETICION LEBRIJA con asunto DERECHO DE PETICION CUMPLIMIENTO	INTERVENTORIA
Rec 1576	10/5/2024	CONTRATISTA	ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1577	10/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta a Consecutivo: 2035-2022, Pago pendientes a terceros en el marco de la ejecución del Contrato 209-2022	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1578	11/5/2024	CONTRATISTA	ENTREGA MEPI - REVISIÓN | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1579	11/5/2024	CONTRATISTA	ACTA 3 COMPONENTE CALIDAD	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1580	11/5/2024	CONTRATISTA	INFORME KM8 ABRIL 2024	PUERTO WILCHES
Rec 1581	11/5/2024	CONTRATISTA	Comunicado UT-COLRS-056	ALBANIA
Rec 1582	13/5/2024	CONTRATISTA	FORMATOS MES DE ABRIL	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1583	14/5/2024	CONTRATISTA	Modificatoria de cantidades	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1584	14/5/2024	CONTRATISTA	ENTREGA ACTA 7	PIEDECUESTA
Rec 1585	14/5/2024	CONTRATISTA	LIQUIDACION FIDEICOMISO CONSORCIO SAN PABLO - SIF 110611	VELEZ
Rec 1586	14/5/2024	CONTRATISTA	REUNION CONVENIO 1802-2021 EL CARMEN DE CHUCURI	INTERVENTORIA
Rec 1587	14/5/2024	CONTRATISTA	asoingenieriadeloriente@yahoo.es te ha enviado memoria de cantidades acta No. 3 con WeTransfer	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1588	14/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta radicado 2024E-VUVRAZ-041379 - reprogramación plan de cargas No. 3	INTERVENTORIA
Rec 1589	14/5/2024	CONTRATISTA	COMPONENTE SST ACTA 7	PIEDECUESTA
Rec 1590	14/5/2024	CONTRATISTA	Solicitud soportes documentales - Citación mesa de trabajo	CARMEN DE CHUCURI

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
Rec 1591	14/5/2024	CONTRATISTA	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA No.3	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1592	14/5/2024	CONTRATISTA	REITERACION SOLICITUD DE PRORROGA	VELEZ
Rec 1593	14/5/2024	CONTRATISTA	SOLICITUD DE PRORROGA	VELEZ
Rec 1594	14/5/2024	CONTRATISTA	MEPI-MN-IN-15-FR-2. - MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - MEPI-MN1-IN-15-FR-12. y seguimiento al PMT	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1595	14/5/2024	CONTRATISTA	ANEXO.16 INF. SEGUIMIENTO AL PMT ACTA 3.rar	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1604	16/5/2024	CONTRATISTA	FORMATOS MES DE ABRIL	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1605	16/5/2024	CONTRATISTA	Modificatoria de cantidades	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1606	17/5/2024	MUNICIPIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA FIRMAR	ALBANIA
Rec 1607	17/5/2024	CONTRATISTA	Solicitud consulta previa	ALBANIA
Rec 1608	17/5/2024	CONTRATISTA	Solicitud correspondencia enviada y recibida	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1609	17/5/2024	MUNICIPIO	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2024 Convenio 1816-2021	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1610	18/5/2024	CONTRATISTA	CALIDAD SUB BASE GRANULAR.	ALBANIA
Rec 1611	19/5/2024	CONTRATISTA	ENTREGA VERSIÓN 3 MEPI - REVISIÓN | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1612	19/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta oficio consecutivo No. 2071-2022 / Remisión Informe (s) ambiental (es) del Contrato de Obra Pública No. 209-2022,	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1613	19/5/2024	CONTRATISTA	PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS.	ALBANIA
Rec 1614	20/5/2024	CONTRATISTA	Documentación PAGA V5 Municipio de Lebrija	LEBRIJA
Rec 1615	20/5/2024	INVIAS	Respuesta PQRS 2024E VUVRAZ 040047 Derecho de Peticion El Carmen de Chucuri Cto 209 2022 Adjunto a este correo se incluye la solicitud original con la información de radicación	CARMEN DE CHUCURI

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
Rec 1616	20/5/2024	CONTRATISTA	MEMORIA DE CANTIDADES PARA ACTA DE PAGO PARIAL No. 3	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1617	20/5/2024	MUNICIPIO	Pendientes: estados financieros	ALBANIA
Rec 1618	20/5/2024	MUNICIPIO	Soporte Giro Rendimientos financieros Convenio 1802-2021 - del mes ABRIL-2024	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1619	21/5/2024	CONTRATISTA	ACLARACION PERSONAL MINIMO EN OBRA	ALBANIA
Rec 1620	21/5/2024	CONTRATISTA	ENTREGA VERSIÓN 2 MEPI – BALANCE | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1621	22/5/2024	CONTRATISTA	ENTREGA RESOLUCIÓN CIERRE VIAL | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1622	22/5/2024	CONTRATISTA	RESPUESTA OFICIO 2099-2022 – LIQUIDACIÓN ANTICIPO	VELEZ
Rec 1623	22/5/2024	CONTRATISTA	OFICIO PARA FIRMA INTERVENTORIA INVIAS - Devolución rendimeintos financieros	LEBRIJA
Rec 1624	22/5/2024	INVIAS	acta de reunión en formato Excel para que sea complementada	INTERVENTORIA
Rec 1625	22/5/2024	CONTRATISTA	CORRECCIÓN OBSERVACIONES SSGT PERIODO DE JUNIO A NOV 2023.	ALBANIA
Rec 1626	22/5/2024	CONTRATISTA	SOLICITUD MESA DE TRABAJO RECIBO PARCIAL No. 02	ALBANIA
Rec 1627	22/5/2024	INVIAS	formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1	INTERVENTORIA
Rec 1628	22/5/2024	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO P.A.G.A CONSORCIO PAVIMENTO KM8	PUERTO WILCHES
Rec 1629	22/5/2024	MUNICIPIO	Visita de obra - 23 de mayo	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1630	23/5/2024	CONTRATISTA	Acta Final De Obra	PUERTO WILCHES
Rec 1631	23/5/2024	CONTRATISTA	ENTREGA VERSIÓN 3 COMPONENTE TÉCNICO ACTA PARCIAL 001 | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1632	23/5/2024	CONTRATISTA	Remisión planos record	BARBOSA

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
Rec 1633	23/5/2024	CONTRATISTA	COMPONENTE CALIDAD ACTA 7 Y RESPUESTA OFICIO 2094-2022	PIEDECUESTA
Rec 1634	23/5/2024	CONTRATISTA	INFORME AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DEL PAGA	SAN GIL
Rec 1635	24/5/2024	INVIAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVR-037512	LEBRIJA
Rec 1636	25/5/2024	CONTRATISTA	Informes trimestrales 2 y 3 corregidos	BARBOSA
Rec 1637	26/5/2024		PETICION, CUMPLIMIENTO A LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIASEN LEBRIJA, SANTANDER”; 3,85KM, FECHA DE ENTREGA DICIEMBRE DE 2023;INVERSIÓN $4.481 MILLONES. TRAMO No. 11	LEBRIJA
Rec 1638	26/5/2024	CONTRATISTA	Formatos Calidad Enero CO COP-010-2022 CONSORCIO SAN PEDRO	SAN GIL
Rec 1639	26/5/2024	CONTRATISTA	Formatos Acta Parcial No 01	SAN GIL
Rec 1640	26/5/2024	CONTRATISTA	Cuenta de cobro	LEBRIJA
Rec 1641	27/5/2024	CONTRATISTA	CARTERAS TOPOGRÁFICAS Y PLANOS RECORD, CORRESPONDIENTES AL TRAMO 1 SUBTRAMO 3, TRAMO 2 SUBTAMOS 1-2, 3 Y 4-5	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1642	27/5/2024	CONTRATISTA	asoingenieriadeloriente@yahoo.es te ha enviado topografía con WeTransfer	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1643	27/5/2024	CONTRATISTA	RESPUESTA OFICIO 2099-2022 – LIQUIDACIÓN ANTICIPO	VELEZ
Rec 1644	27/5/2024	CONTRATISTA	SOLICITUD DE INFORME DE BALANCE DE CANTIDADES CONTRACTUALES	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1645	27/5/2024	INVIAS	PLAN DE CARGAS AJUSTADO REUNION 29 DE ABRIL DE 2024	INTERVENTORIA
Rec 1646	27/5/2024	CONTRATISTA	COMPONENTE AMBIENTAL.	ALBANIA
Rec 1647	27/5/2024	INVIAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVR-037512 ALCANCE.	LEBRIJA
Rec 1648	27/5/2024	MUNICIPIO	Observaciones Acta de cantidades	ALBANIA

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
Rec 1649	27/5/2024	INVIAS	Solicitud presentación Actas de Costos Contrato No 1093 de 2022	INTERVENTORIA
Rec 1650	28/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta Requerimiento 2098-2022 BALANCE DE OBRA No. 2	VELEZ
Rec 1651	28/5/2024	CONTRATISTA	Solicitud mesa de trabajo	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1652	28/5/2024	CONTRATISTA	MINUTA CONTRATO 267 DE 2024 FASE II CAMPO DURO - KM 8	PUERTO WILCHES
Rec 1653	28/5/2024	MUNICIPIO	PAZ Y SALVO CON PROVEEDORES LOCALES	ALBANIA
Rec 1654	28/5/2024	CONTRATISTA	PLAN DE COTINGENCIA	VELEZ
Rec 1655	29/5/2024	CONTRATISTA	INFORMES DE SST SAN GIL - CORRECIONES	SAN GIL
Rec 1656	29/5/2024	CONTRATISTA	Memoria de cantidades y formato MEPI-MN1-IN-4-FR-1	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1657	29/5/2024	CONTRATISTA	ACTA RECIBO PARCIAL OBRA No3 -MAYO 5-24.xlsx con WeTransfer	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1658	30/5/2024	CONTRATISTA	ACTA DE COBRO N 2	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1659	30/5/2024	CONTRATISTA	“Formatos Acta Parcial No 01” Cto COP-010-2022 - Convenio 2026-2021	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1660	30/5/2024	CONTRATISTA	oficio con la Respuesta Solicitud concepto jurídico respecto a la transferencia de los rendimientos financieros Municipio de El Carmen de Chucuri	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1661	30/5/2024	CONTRATISTA	Acta de visita previa al recibo definitivo de obra - Consecutivo: 2011-2022	PIEDECUESTA
Rec 1662	30/5/2024	CONTRATISTA	Solicitud de apoyo para gestión de la reparación de redes hidráulicas en la zona de ejecución de las obras entre las abscisas K4+8.80 y K4+920	PIEDECUESTA
Rec 1663	30/5/2024	INVIAS	Observaciones informes nov-ene	INTERVENTORIA

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
Rec 1664	30/5/2024	CONTRATISTA	Remisión De Documentos Del Personal y Equipo Mínimo Requerido.	BARBOSA
Rec 1665	30/5/2024	CONTRATISTA	INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES DEL "PAGA" (DEL 10 DE MARZO DE 2023 AL 9 DE MARZO DE 2024)	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1666	30/5/2024	CONTRATISTA	asoingenieriadeloriente@yahoo.es te ha enviado PAGA VF-T1.zip con WeTransfer	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1667	30/5/2024	MUNICIPIO	RESPUESTA RAD ENTRADA No 1846-2024.	PIEDECUESTA

Nota: *De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

El 25 de octubre de 2022 se dio acta de inicio al Contrato 1093 de 2022, entre el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS y el CONSORCIO VIAL 197, el cual tiene por objeto:

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” LOTE 7.

A continuación, se presenta la información general del Contrato:

CONCURSO DE MÉRITOS:	**CMA-DTE-SEP-197-2021**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1093 de 2022
FECHA DEL CONTRATO:	26 DE JULIO DE 2022

CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS	NIT:	800.215.807-2
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL 197	NIT:	901.602.315-7
REPRESENTANTE LEGAL:	EDGAR EDUARDO LARA GUZMÁN	C.C:	79.483.4532
CONFORMACIÓN:	N/A		
OBJETO:	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” LOTE 7.		
FECHA DE INICIO:	25 DE OCTUBRE DE 2022	No. de Oficio:	N/A
VALOR INICIAL:	$ 2.823.999.464,00 incluido IVA.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 2.823.999.464,00		
ANTICIPO ENTREGADO:	$ 459.749.600		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE MAYO DE 2024		
SUSPENSIÓN No.1	23/12/2022		
REINICIO No.1	24/01/2022		
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/06/2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 94622 del 21 de febrero de 2022 y 148523 del 14 de febrero de 2023 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará la suma de $40.000.000,00 y $1.450.000.000 respectivamente así:

Disponibilidad Presupuestal			
RUBRO	**FUENTE**	**RECURSO**	**VALOR**
C-2402-0600-12-0-2402041-02	Nación 11		$ 40.000.000,00

C-2402-0600-12-0-2402041-02	Nación 11		$1.450.000.000,00

Recursos del Contrato de Interventoría	
CONCEPTO	**VALOR**
Subtotal costo básico de Interventoría	$ 2,373,108,793
IVA (19%)	$ 450,890,671
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.823.999.464,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Se relaciona la presente acta de costos presentada por interventoría que comprende entre el **01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024** para tramite por parte de INVIAS.

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 19	$ 141.898.800,00	$ 26.960.772	$ -	$ 168.859.572

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

De los once (11) municipios a cargo por esta interventoría – LOTE 7, todos cuentan con contrato de obra, y acta de inicio, se resume a continuación las actividades realizadas por parte de esta interventoría:

- ✓ Revisión de la información topográfica y complementación a los estudios y diseños por parte de los contratistas.
- ✓ Revisión de la documentación inicial.
- ✓ Revisión a ajuste a estudios y diseños

Actividades del área ambiental

A fecha de corte del presente informe se realizó solicitud a los contratistas con respecto a la documentación requerida para el proyecto. Se recibió documento PAGA por parte de los 11 municipios (Albania, Barbosa, El Carmen de Chucurí, Lebrija, Puerto Wilches, San Gil, San Vicente de Chucurí, Suaita, Sucre y Vélez), se hace la observación que a la fecha se encuentran aprobados los documento PAGA de los municipios de Albania, Barbosa, Puerto Wilches, San

Gil, Suaita, Vélez, El Carmen de Chucurí, Sucre, Piedecuesta y San Vicente de Chucurí, y fueron remitidos al Instituto Nacional de Vías para verificación.

Actividades del área social

A fecha de corte del presente informe se han realizado socializaciones con la comunidad en los 11 municipios a cargo de esta interventoría, los 9 contratistas que continúan en ejecución presentan su documentación pertinente para esta área.

Actividades del área de seguridad y salud en el trabajo

A fecha de corte del presente informe se ha requerido información a los diferentes contratistas con respecto al ingreso de personal, instalaciones provisionales, programa de generación de empleo, maquinaria mínima, entre otros, se realizó revisión de documentación remitida por los contratistas.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Inversión ejecutada	$2.267.597.440,00	95.55%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A	N.A	N.A	N.A

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICATORIO N°1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: noviembre 2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: Garantía de cumplimiento N 101140344 Actualización según acta de inicio

con texto aclaratorio Anexo 12

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: NOVIEMBRE 2023

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 282,399,946.40	45-44-101140344 Anexo 12	25/10/2022	01/03/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 564,799,892.80	45-44-101140344 Anexo 12	25/10/2022	01/03/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$564,799,892.80	45-44-101140344 Anexo 12	25/10/2022	30/08/2029
Calidad del Servicio	$847,199,839.20	45-44-101140344 Anexo 12	30/08/2024	30/08/2029

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
2011-2022	1/5/2024	CONTRATISTA	Acta de visita previa al recibo definitivo de obra	PIEDECUESTA
2012-2022	1/5/2024	CONTRATISTA	Acta de comité No45	PIEDECUESTA
2013-2022	1/5/2024	CONTRATISTA	CT PAGA V4 04 abr 02 My 2024	LEBRIJA
2014-2022	2/5/2024	CONTRATISTA	Comité Semanal No38 Cto 209-2022 - Convenio 1802-2021	CARMEN DE CHUCURI
2015-2022	2/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta a su oficio CSP-22-148, reiteración	VELEZ

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
			oficio 1971-2022 solicitud entrega información referente al cierre y liquidación del anticipo del Municipio de Vélez.	
2016-2022	2/5/2024	CONTRATISTA	Comité Semanal No43	LEBRIJA
2017-2022	3/5/2024	CONTRATISTA	DEVOLUCIÓN CHEQUE FIRMADO ACTA PARCIAL DE OBRA No.05 Municipio Piedecuesta.	PIEDECUESTA
2018-2022	3/5/2024	CONTRATISTA	Remisión acta comité. Municipio Vélez.	VELEZ
2019-2022	3/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta Acta Parcial No1 Componente Calidad	SAN GIL
2020-2022	3/5/2024	CONTRATISTA	Remisión acta VISITA PREVIA. Municipio Vélez	VELEZ
2021-2022	4/5/2024	CONTRATISTA	DOCUMENTACIÓN CIERRE Y LIQUIDACIÓN	PIEDECUESTA
2022-2022	5/5/2024	CONTRATISTA	Programación reunión virtual de revisión conjunta (Ambiental)	CARMEN DE CHUCURI
2023-2022	5/5/2024	CONTRATISTA	Programación reunión virtual de revisión conjunta (Ambiental)	SAN GIL
2024-2022	5/5/2024	CONTRATISTA	Programación reunión virtual de revisión conjunta (Ambiental)	SAN VICENTE
2025-2022	5/5/2024	CONTRATISTA	Programación reunión virtual de revisión conjunta (Ambiental)	LEBRIJA
2026-2022	5/5/2024	CONTRATISTA	Acta de comité No38	CARMEN DE CHUCURI
2027-2022	6/5/2024	CONTRATISTA	Acta de comité No53 Cto 233-2022 - Convenio 1886-2021	PUERTO WILCHES
2028-2022	6/5/2024	CONTRATISTA	PROGRAMACIÓN REUNIÓN VIRTUAL REVISIÓN CONJUNTA DOCUMENTACIÓN	BARBOSA
2029-2022	6/5/2024	INVIAS	Acta de reunión No5	
2030-2022	6/5/2024	CONTRATISTA	PROGRAMACIÓN REUNIÓN VIRTUAL	ALBANIA

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
			REVISIÓN CONJUNTA DOCUMENTACIÓN	
2031-2022	6/5/2024	CONTRATISTA	Alcance al oficio CPKM8-2022-070, Observaciones al informe de señalización vertical.	PUERTO WILCHES
2032-2022	6/5/2024	CONTRATISTA	Observaciones componente Calidad Acta Parcial No3 Respuesta SACH-85-23	SAN VICENTE
2033-2022	6/5/2024	CONTRATISTA	Observaciones Componente Calidad Acta Parcial No1, respuesta consecutivos Respuesta consecutivo OF.2024.05.03-01 y OF.2024.05.06-01	LEBRIJA
2034-2022	6/5/2024	CONTRATISTA	Informe presunto incumplimiento - reiteración a las solicitudes de inicio de proceso sancionatorio del día 17-10-23 con consecutivo 1239-2022 y 14-12-23 radicado mediante consecutivo 1501-2022	CARMEN DE CHUCURI
2035-2022	6/5/2024	CONTRATISTA	Derecho de petición	CARMEN DE CHUCURI
2035-2022	6/5/2024	CONTRATISTA	Solicitud de información - Traslado derecho de petición	CARMEN DE CHUCURI
2036-2022	6/5/2024	CONTRATISTA	Observaciones Informe Técnico Acta Parcial No1.	LEBRIJA
2037-2022	6/5/2024	MUNCIPIO	INFORME FINAL, y Respuesta a los oficios 130-6-17-2024 Asunto: SOLICITUD DE INFORME FINAL; 130-6-18-2024 CORRECCION ACTA DE REUNION Nª 17 DEL 22 DE ABRIL DEL 2024, OFICIADO EN EL CONSECUTIVO 1994-	ALBANIA

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
			2022.Municipio de Albania.	
2038-2022	6/5/2024	INVIAS	Seguimiento a 11 Contratos de Obra con corte a 2 de mayo de 2024	INTERVENTORIA
2039-2022	6/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta a correo electrónico, Memoria de Cantidades, acta de recibo parcial de obra, documento de modificación de cantidades de obra y solicitud de adición, modificación y/o prorroga remitida mediante correo electrónico el día 25 de abril de 2024 con asunto “Documentos del acta parcial No 01”	SAN GIL
2040-2022	6/5/2024	CONTRATISTA	Solicitud mesa de trabajo revisión componente SST Acta Parcial No	CARMEN DE CHUCURI
2041-2022	6/5/2024	CONTRATISTA	Solicitud mesa de trabajo revisión componente SST Acta Parcial No1	LEBRIJA
2042-2022	7/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta correo electrónico 03.05.2024 “ Solicitud de comité presencial Seguimiento Contrato COP-010-2022	SAN GIL
2043-2022	7/5/2024	CONTRATISTA	Traslado derecho de petición, reiteración solicitud de entrega de plan de contingencia de Manera Inmediata	LEBRIJA
2044-2022	7/5/2024	CONTRATISTA	REMISIÓN INFORME DEL PROFESIONAL DE CALIDAD INTERVENTORIA. Mpio de Barbosa.	BARBOSA

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
2045-2022	7/5/2024	CONTRATISTA - MUNICIPIO	REUNION CONJUNTO CON PROFESIONAL SST. MPIO BARBOSA	BARBOSA
2046-2022	7/5/2024	MUNICIPIO	Solicitud aclaración para firma de cheques Municipio Piedecuesta.	PIEDECUESTA
2047-2022	7/5/2024	CONTRATISTA	Trazabilidad MesaS de Trabajo revisión componente Técnico y SST Acta Parcial No2	CARMEN DE CHUCURI
2048-2022	8/5/2024	MUNICIPIO	Remisión documentación ajuste a estudios y diseños PMU-PLA N° 300– 216 y PMU-PLA N° 300–229.Cto 209-2022	CARMEN DE CHUCURI
2049-2022	8/5/2024	CONTRATISTA	DEVOLUCIÓN ACTA PARCIAL #2 RADICADA. MPIO DE ALBANIA	ALBANIA
2050-2022	8/5/2024	CONTRATISTA	RESPUESTA AL OFICIO DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2024 RADICADO AL CORREO ELECTRÓNICO EL 29 DE ABRIL DE 2024 EN RESPUESTA AL CONSECUTIVO 1981-2022 URGENTE CUMPLIMIENTO. MPIO BARBOSA	BARBOSA
2051-2023	8/5/2024	INVIAS	Remisión plan de cargas	INTERVENTORIA
2052-2022	8/5/2024	CONTRATISTA	SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA. Municipio Vélez.	VELEZ
2053-2022	8/5/2024	CONTRATISTA	RESPUESTA AL COMUNICADO CSP-22-152. Municipio Vélez.	VELEZ
2054-2023	8/5/2024	CONTRATISTA	OBSERVACIONES SST	SAN GIL
2055-2022	10/5/2024	CONTRATISTA	INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. reiteración oficio 2043-2022 del 7 de mayo de 2024	SAN GIL

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
2056-2022	10/5/2024	CONTRATISTA	Revisión informes de ejecución ambiental mensual y trimestral Municipio de San Gil– con alcance mesa de trabajo del 07/05/2024, en respuesta del correo electrónico del 23/04/2024 "Informes Ambientales SAN GIL”	LEBRIJA
2057-2022	10/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta correo electrónico 08.05.2024 Componente Calidad	SAN GIL
2058-2022	10/5/2024	CONTRATISTA	ALCANCE OF 2056-2022 INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. reiteración oficio 2043-2022	LEBRIJA
2059-2022	10/5/2024	INVIAS	Respuesta TRASLADO DERECHO DE PETICIÓN LEBRIJA con asunto “DERECHO DE PETICION, CUMPLIMIENTO A LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LEBRIJA, SANTANDER”; 3,85KM, FECHA DE ENTREGA DICIEMBRE DE 2023; INVERSION $4.481 MILLONES”	LEBRIJA
2060-2022	12/5/2024	CONTRATISTA	Acta de comité No43	LEBRIJA
2061-2022	12/5/2024	CONTRATISTA	Acta de comité No44	LEBRIJA
2062-2022	12/5/2024	CONTRATISTA	Acta de comité No39	CARMEN DE CHUCURI
2063-2022	13/5/2024	CONTRATISTA	Acta de comité No46	PIEDECUESTA
2064-2022	13/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta OF.2024.05.08-01 Balance de Cantidades	LEBRIJA
2065-2022	13/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta OF.2024.05.10-01 Plan de Contingencia	LEBRIJA

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
2066-2022	13/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta oficio Consecutivo Interno No. 49-2024	CARMEN DE CHUCURI
2067-2022	13/5/2024	MUNICIPIO	Aclaración respecto al oficio PMU-PLA No 300 - 226	CARMEN DE CHUCURI
2068-2022	13/5/2024	CONTRATISTA	Acta de reunión No13	SAN GIL
2069-2022	13/5/2024	CONTRATISTA	Mesa de Trabajo	SAN GIL
2070-2022	13/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta oficio Consecutivo Interno 44-2024	CARMEN DE CHUCURI
2071-2022	13/5/2024	CONTRATISTA	Revisión informe de ejecución ambiental mensual N°1 al N°13 y 4 informes trimestrales, en respuesta a los Consecutivo Interno No. 30-2024 del 08/04/2024 y No. 35-2024 del 19/04/2024 – con alcance mesa de trabajo del 09/05/2024	CARMEN DE CHUCURI
2072-2022	14/5/2024	CONTRATISTA	Rev ajuste V3Inf amb men- Trim San Vicente Chucuri 20 abr 7 y 10 My 2024	SAN VICENTE
2073-2022	14/5/2024	CONTRATISTA	Acta de comité No54 Cto 233-2022 - Convenio 1886-2021	PUERTO WILCHES
2074-2022	14/5/2024	CONTRATISTA	Revisión informe de ejecución ambiental mensual N°1al N°6 e informes trimestrales N°1 y 2 – con alcance mesa de trabajo del 07/05/2024 en respuesta del correo electrónico del 18/04/2024 y reiteración atención completa del oficio consecutivo: 1843-2022 del 18/03/2024.	ALBANIA
2075-2022	14/5/2024	CONTRATISTA	Resultados mesa de trabajo 10 de mayo de	SUAITA

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
			2024 – 3era revisión con extemporaneidad informe de cierre ambiental e informes de ejecución mensual ambiental No. 4,5 y 6 a solicitud del contratista en fase de cierre y liquidación del contrato.	
2076-2022	14/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta OF.2024.05.11-01 ENTREGA MEPI - REVISIÓN	LEBRIJA
2077-2022	14/5/2024	CONTRATISTA	Remisión Acta Comité 37. Municipio Velez.	VELEZ
2078-2022	14/5/2024	INVIAS	Seguimiento a 11 Contratos de Obra con corte a 09 de mayo de 2024	INTERVENTORIA
2079-2022	14/5/2024	CONTRATISTA	RESPUESTA AL OFICIO CSP 22-154. MPIO DE VÉLEZ.	VELEZ
2080-2022	15/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta oficio OF.2024.05.08-02, solicitud cambio residente de obra	LEBRIJA
2081-2022	15/5/2024	MUNICIPIO	Solicitud concepto jurídico respecto a la transferencia de los rendimientos financieros Municipio de El Carmen de Chucuri.	CARMEN DE CHUCURI
2082-2022	15/5/2024	MUNICIPIO	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA. MPIO SUCRE.	SUCRE
2083-2022	15/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta oficio Consecutivo Interno No. 41-2024, RESPUESTA OFICIO CONSECUTIVO: Consecutivo: 1913-2022 en concordancia con lo	CARMEN DE CHUCURI

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
			señalada en oficio Consecutivo: 1999-2022 y oficio Consecutivo: 2005-2022 - entrega hojas de vida director de Obra.	
2084-2022	15/5/2024	INVIAS	Informe de Interventoría No.18, Acta de Costos No.19 (del 1 al 30 de abril del 2024)	INTERVENTORIA
2085-2022	15/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta oficio Consecutivo Interno No. 29-2024, información en relación al cumplimiento del programa de reinsertados/	CARMEN DE CHUCURI
2086-2022	17/5/2024	MUNICIPIO/CONTRATISTA	Traslado solicitud de ampliación de tiempo y concepto de interventoría.	VELEZ
2087-2022	17/5/2024	CONTRATISTA	Remisión acta reunión virtual revisión acta parcial #1. Mpio de Albania.	ALBANIA
2088-2022	17/5/2024	MUNICIPIO/CONTRATISTA	Remisión acta comité unilateral. Municipio Vélez.	VELEZ
2089-2022	17/5/2024	CONTRATISTA	Acta Parcial No6	PIEDECUESTA
2090-2022	17/5/2024	INVIAS	Acta de Modificación de Cantidades	SAN VICENTE
2091-2022	17/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta “DERECHO DE PETICIÓN SOLICITUD PAGO PENDIENTE”_ El Carmen de Chucurí	EL CARMEN DE CHUCURÍ
2092-2022	18/5/2024	INVIAS	Respuesta PQRS 2024E-VUVRAZ-040047 Derecho de Petición	EL CARMEN DE CHUCURÍ
2093-2022	18/5/2024	CONTRATISTA	Acta de reunión No14	SAN GIL
2094-2022	20/5/2024	CONTRATISTA	Observaciones Memoria de Cantidades y Acta Parcial No7	PIEDECUESTA
2095-2022	20/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta Consecutivo Interno No. 50-2024 con asunto “SOLICITUD	EL CARMEN DE CHUCURÍ

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
			MODIFICATORIA DE CANTIDADES DE OBRA FORMATOS 7.1 Y 12.1" y correo electrónico recibido el día 16 de mayo de 2024	
2096-2022	20/5/2024	CONTRATISTA	REMISIÓN ACTA REUNIÓN MPIO-CONTRATISTA-INTERVENTORIA. mpio sucre	SUCRE
2097-2022	20/5/2024	CONTRATISTA	CT revisión informes ambiental mensual N°1 a N°8 e informes Trimestrales N°1 a N°3 con alcance mesa de trabajo del 15 de mayo de 2024 - en respuesta a correo electrónico del 12/04/2024, archivos denominados "Cumplimiento ambiental PAGA 21-02-2023 a 20-05-2023" – en respuesta correo electrónico del 27 de abril de 2024 con los archivos denominados "Cumplimiento ambiental PAGA 21-05-2023 a 20-08-2023" – y correo electrónico del 10 de mayo de 2024 archivos denominados "Cumplimiento ambiental PAGA 21-08-2023 a 30-09-2023".	BARBOSA
2098-2022	20/5/2024	CONTRATISTA	RESPUESTA AL OFICIO CSP 22-157-ENTREGA CORRECCIÓN BALANCE OBRA #3. MPIO DE VÉLEZ.	VELEZ
2099-2022	20/5/2024	CONTRATISTA	Alcance a los oficios 2015-2022, 1971-2022, 1944-2022, 1130-2022,	VELEZ

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
			719-2022 y respuesta correo electrónico del 14 de mayo de 2024. Solicitud entrega rendimientos financieros.	
2100-2022	20/5/2024	INVIAS	Seguimiento a 11 Contratos de Obra con corte a 16 de mayo de 2024	INTERVENTORÍA
2101-2022	21/5/2024	INVIAS-CONTRATISTA-MPIO	Convocatoria Reunión Convenio 1811-2021_Lebrija	LEBRIJA
2102-2022	21/5/2024	MUNICIPIO	Respuesta OFICIO PMU-PLA-No300-240 Solicitud de correspondencia enviada y recibida_ El Carmen de Chucurí	EL CARMEN DE CHUCURÍ
2103-2022	21/5/2024	INVIAS	Remisión de plan de cargas 4 meses adicionales	INTERVENTORÍA
2104-2022	21/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta correo electrónico del 15.05.2024 con asunto “Respuesta a comunicado Consecutivo: 2039-2022 Respuesta a correo electrónico, Memoria de Cantidades, acta de recibo parcial de obra, documento de modificación de cantidades de obra y solicitud de adición, modificación y/o prorroga remitida mediante correo	SAN GIL
2105-2022	21/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta Componente de Calidad correo electrónico 11 de mayo de 2024 en respuesta al oficio 2057-2022 Respuesta correo electrónico 08.05.2024 Componente Calidad	SAN GIL

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
2106-2022	21/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta correo electrónico 16.05.24 Componente Calidad Acta Parcial No2	EL CARMEN DE CHUCURÍ
2107-2022	21/5/2024	CONTRATISTA	RESPUESTA AL COMUNICADO CE-CDOP-120-6-8-85-2022-PLAN; RESPUESTA AL COMUNICADO CE-CDOP-120-6-8-85-2022-CALIDAD SBG. MPIO ALBANIA.	ALBANIA
2108-2022	21/5/2024	CONTRATISTA	Acta de comité No40	EL CARMEN DE CHUCURÍ
2109-2022	21/5/2024	CONTRATISTA	Acta de comité No45	LEBRIJA
2110-2022	21/5/2024	CONTRATISTA	2110-2022 Respuesta correo electrónico 11.05.24 componente Calidad Acta Parcial No3	SAN VICENTE
2111-2022	21/5/2024	CONTRATISTA	CUMPLIMIENTO COMPROMISOS. MPIO DE SUCRE.	SUCRE
2112-2022	21/5/2024	INVIAS	Remisión de plan de cargas 4 meses adicionales	INTERVENTORÍA
2113-2022	22/5/2024	MPO - INVIAS	REUNIÓN PRESENCIAL DE PARTICIPACIÓN OBLIGATORIA. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS, CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA Y REVISIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRA.	ALBANIA, CARMEN, LEBRIJA, SAN GIL, PUERTO WILCHES, PIEDECUESTA, SAN VICENTE DE CHUCURÍ
2114-2022	22/5/2024	CONTRATISTA	DOCUMENTACIÓN CIERRE - FASE LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO. MPIO DE SUCRE.	SUCRE
2115-2022	22/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta correo electronico 16.05.24	EL CARMEN DE CHUCURÍ

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
			componente técnico Acta Parcial No2	
2116-2022	24/5/2024	INVIAS	Seguimiento contrato 209-2022 – Convenio Interadministrativo 1802-2021 - Municipio de El Carmen de Chucurí, contratista SUPROCON SAS	EL CARMEN DE CHUCURÍ
2117-2022	24/5/2024	CONTRATISTA-MPIO	Remisión ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA. Mpio de Albania.	ALBANIA
2118-2022	24/5/2024	CONTRATISTA	ALCANCE AL OFICIO 2114-2022 DOCUMENTACIÓN CIERRE - FASE LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO, EN EL ÁREA AMBIENTAL. MPIO DE SUCRE.	SUCRE
2119-2022	24/5/2024	CONTRATISTA	Mesa de Trabajo Componente Ambiental	LEBRIJA
2120-2022	25/5/2024	CONTRATISTA	DOCUMENTACIÓN CIERRE - FASE LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO. MPIO DE PUERTO WILCHES.	PUERTO WILCHES
2121-2022	25/5/2024	CONTRATISTA	Alcance al oficio CPKM8-2022-073_Observaciones a docuemntacion entregada - Acta final	PUERTO WILCHES
2122-2022	26/5/2024	CONTRATISTA	Acta de comité No46	LEBRIJA
2123-2022	26/5/2024	CONTRATISTA	Acta de comité No41	EL CARMEN DE CHUCURÍ
2124-2022	26/5/2024	CONTRATISTA	Correo electrónico 26.04.24 OF.2024.04.26-01 PRE ACTA 001	LEBRIJA
2125-2022	26/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta OF.2024.05.21-01 BALANCE DE CANTIDADES V2	LEBRIJA

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
2126-2022	26/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta MEMORIA DE CANTIDADES PARA ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3 20.05.24	SAN VICENTE
2127-2022	27/5/2024	CONTRATISTA	SOLICITUD DE LA RESPUESTA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR AL OFICIO DEL 18 DE MARZO DE 2024 SEGÚN CORREO ELECTRÓNICO DEL 18/04/. MPIO ALBANIA.	ALBANIA
2128-2022	27/5/2024	CONTRATISTA-MPIO	Remisión acta comité #39. Municipio Vélez.	VELEZ
2129-2022	27/5/2024	CONTRATISTA-MPIO	Remisión ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA. Mpio de SUCRE.	SUCRE
2130-2022	27/5/2024	CONTRATISTA	Devolución de informes octubre, noviembre, febrero y marzo.	EL CARMEN DE CHUCURÍ
2131-2022	28/5/2024	INVIAS	Seguimiento a 11 Contratos de Obra con corte a 23 de mayo de 2024	INTERVENTORÍA
2136-2022	29/5/2024	CONTRATISTA	Solicitud ampliación del cierre de vía	SAN VICENTE
2137-2022	29/5/2024	CONTRATISTA	Remisión balance de cantidades	LEBRIJA
2138-2022	29/5/2024	CONTRATISTA	Aprobación Informes de ejecución mensuales ambientales No.13 y No.14	PUERTO WILCHES
2139-2022	29/5/2024	CONTRATISTA	Solicitud, correo electrónico 26.05.2024 “Formatos Acta Parcial No 01” Cto COP-010-2022 - Convenio 2026-2021	SAN GIL
2140-2022	29/5/2024	CONTRATISTA	Aprobación Informe de ejecución mensual ambiental No.15	PUERTO WILCHES

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD DESTINO	ASUNTO	MUNICIPIO
2141-2022	31/5/2024	INVIAS	Seguimiento contrato 209-2022 – Convenio Interadministrativo 1802-2021 - Municipio de El Carmen de Chucurí, contratista SUPROCON SAS	EL CARMEN DE CHUCURÍ
2142-2022	31/5/2024	CONTRATISTA	DEVOLUCIÓN CHEQUE FIRMADO ACTA PARCIAL DE OBRA No.06 Municipio Piedecuesta.	PIEDECUESTA

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
Rec 1519	1/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta a consecutivos: Consecutivo: 1913-2022 en concordancia con lo señalado en oficio Consecutivo: 1999-2022 y oficio Consecutivo: 2005-2022.	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1520	1/5/2024	CONTRATISTA	RESPUESTA OFICIO CONSECUTIVO: 2004-2022 - Solicitud de Actualización de Garantías,	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1521	2/5/2024	CONTRATISTA	Anexos a Respuesta al oficio con consecutivo 1981-2022.	BARBOSA
Rec 1522	2/5/2024	CONTRATISTA	RESPUESTA A OBSERVACIONES TECNICAS ACTA 6	PIEDECUESTA
Rec 1523	2/5/2024	CONTRATISTA	RESPUESTA OBSERVACIÓN COMPONEN CALIDAD ACTA PARCIAL NO1.	LEBRIJA
Rec 1524	3/5/2024	CONTRATISTA	Envio Circular INVIAS No. 2024S-VBOG-024904 del 25 de abril de 2024	
Rec 1525	3/5/2024	CONTRATISTA	Listado egresos	PIEDECUESTA
Rec 1526	3/5/2024	CONTRATISTA	Radicación Balance de Obra n°3	VELEZ

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
Rec 1527	3/5/2024	CONTRATISTA	Radicacion Balance N°3	VELEZ
Rec 1528	3/5/2024	CONTRATISTA	Solicitud de comite presencial Seguimiento Contrato COP-010-2022 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOS DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL	SAN GIL
Rec 1529	3/5/2024	ESPECIALISTA	240503 PTO WILCHES. REVISION DIS. SEÑALIZACION	PUERTO WILCHES
Rec 1530	3/5/2024	INVIAS	revisión del Acta de Modificación y Reprogramación al Plan de Cargas No 2	
Rec 1531	3/5/2024	CONTRATISTA	ENTREGA DE INFORMES SST	SAN GIL
Rec 1532	4/5/2024	CONTRATISTA	ENTREGA FORMATOS MEPI | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1533	4/5/2024	CONTRATISTA	SOLICITUD PAGO A PROVEEDOR SERVCIO DE TRANSPORTE CONTRATO MEJORAMIENTO Y MANTENINMIENTO DEL CORREDOR VIAL CAÑAVERALES EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 18 02 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE CHUCURI. CONTRATO 209-2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNCIPIO DEL CARMEN DE CHUCURI Y SUPROCON SAS	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1534	4/5/2024	CONTRATISTA	AJUSTE MEMORIAS TRAMO 9	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1535	4/5/2024	CONTRATISTA	Solicitud prorroga	VELEZ
Rec 1519	1/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta a consecutivos: Consecutivo: 1913-2022 en concordancia con lo señalado en oficio Consecutivo: 1999-	CARMEN DE CHUCURI

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
			2022 y oficio Consecutivo: 2005-2022.	
Rec 1520	1/5/2024	CONTRATISTA	RESPUESTA OFICIO CONSECUTIVO: 2004-2022 - Solicitud de Actualización de Garantías,	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1521	2/5/2024	CONTRATISTA	Anexos a Respuesta al oficio con consecutivo 1981-2022.	BARBOSA
Rec 1522	2/5/2024	CONTRATISTA	RESPUESTA A OBSERVACIONES TECNICAS ACTA 6	PIEDECUESTA
Rec 1523	2/5/2024	CONTRATISTA	RESPUESTA OBSERVACIÓN COMPONEN CALIDAD ACTA PARCIAL NO1.	LEBRIJA
Rec 1524	3/5/2024	CONTRATISTA	Envio Circular INVIAS No. 2024S-VBOG-024904 del 25 de abril de 2024	
Rec 1525	3/5/2024	CONTRATISTA	Listado egresos	PIEDECUESTA
Rec 1526	3/5/2024	CONTRATISTA	Radicación Balance de Obra n°3	VELEZ
Rec 1527	3/5/2024	CONTRATISTA	Radicacion Balance N°3	VELEZ
Rec 1528	3/5/2024	CONTRATISTA	Solicitud de comite presencial Seguimiento Contrato COP-010-2022 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOS DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL	SAN GIL
Rec 1529	3/5/2024	ESPECIALISTA	240503 PTO WILCHES. REVISION DIS. SEÑALIZACION	PUERTO WILCHES
Rec 1530	3/5/2024	INVIAS	revisión del Acta de Modificación y Reprogramación al Plan de Cargas No 2	
Rec 1531	3/5/2024	CONTRATISTA	ENTREGA DE INFORMES SST	SAN GIL
Rec 1532	4/5/2024	CONTRATISTA	ENTREGA FORMATOS MEPI | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1533	4/5/2024	CONTRATISTA	SOLICITUD PAGO A PROVEEDOR SERVCIO DE TRANSPORTE CONTRATO MEJORAMIENTO Y MANTENINMIENTO DEL	CARMEN DE CHUCURI

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
			CORREDOR VIAL CAÑAVERALES EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 18 02 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE CHUCURI. CONTRATO 209-2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNCIPIO DEL CARMEN DE CHUCURI Y SUPROCON SAS	
Rec 1534	4/5/2024	CONTRATISTA	AJUSTE MEMORIAS TRAMO 9	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1535	4/5/2024	CONTRATISTA	Solicitud prorroga	VELEZ
Rec 1536	5/5/2024	MUNICIPIO	Presentación nuevo alcalde	SUAITA
Rec 1537	6/5/2024	CONTRATISTA	ENTREGA 2 FORMATOS MEPI – CALIDAD | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1538	6/5/2024	CONTRATISTA	RV: ENTREGA DE INFORMES SST	SAN GIL
Rec 1539	6/5/2024	CONTRATISTA	2028-2022 PROGRAMACIÓN REUNIÓN VIRTUAL REVISIÓN CONJUNTA DOCUMENTACIÓNENTREGADA EL 12 DE ABRILDE 2024 TRIMESTRAL CORREGIDO; Y DE FECHA 29 DE ABRILCUMPLIMIENTO DEL PAGA 21-05-2023 AL 20-08-2023. MPIO BARBOSA	BARBOSA
Rec 1540	6/5/2024	CONTRATISTA	OFICIO PARA FIRMA - REND ABRIL	SAN GIL
Rec 1541	6/5/2024	INVIAS	Primer llamado de atención Convenio No 1811 de 2021.	LEBRIJA
Rec 1542	6/5/2024	MUNICIPIO	DERECHO DE PETICIÓN SOLICTUD PAGO PENDIENTE	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1543	6/5/2024	MUNICIPIO	ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZAS - CO 209-2022	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1544	6/5/2024	MUNICIPIO	SOLICITUD TASACIÓN DE MULTAS - CO 209-2022	CARMEN DE CHUCURI

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
Rec 1545	6/5/2024	CONTRATISTA	SOLICITUD DE DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA / EVENTOS CLIMATOLÓGICOS QUE GENERAN ATRASOS A LO PROGRAMADO EN EL PLAN DE CONTINGENCIA NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1546	7/5/2024	CONTRATISTA	MEMORIA TRAMO 9 AJUSTADA	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1547	7/5/2024	CONTRATISTA	INFORMES, SGUIMIENTO AL PAGA trimestre 3	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1548	7/5/2024	CONTRATISTA	Remisión Actas de vecindad – Cumplimiento a compromisos establecidos mediante acta de comité No. 38 y demás comités a los que hace mención,	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1549	7/5/2024	INVIAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-014983- PAGA Contrato No.COP010-2022 - San Gil.	SAN GIL
Rec 1550	7/5/2024	CONTRATISTA	RV: Respuesta Radicado N.2410004885 Intervenciones Empresa de Gas Corredor vial.	SAN GIL
Rec 1551	7/5/2024	MUNICIPIO	RV: Concepto jurídico a la prórroga No. 2 al contrato de Obra Nro. 00-294 del 21 de abril de 2023.	LEBRIJA
Rec 1552	7/5/2024	CONTRATISTA	DOCUMENTOS ACTA 6 PARA FIRMA	PIEDECUESTA
Rec 1553	7/5/2024	CONTRATISTA	SOLICITUD RESULTADOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1554	7/5/2024	CONTRATISTA	SOLICITUD DEMOLICIÓN ESTRUCTURA EXISTENTES | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1555	7/5/2024	CONTRATISTA	Información solicitada MEPI	VELEZ
Rec 1556	8/5/2024	CONTRATISTA	ENTREGA BALANCE PRESUPUESTAL | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1557	8/5/2024	CONTRATISTA	DOCUMENTOS SOLICITADOS polizas	SAN VICENTE DE CHUCURI

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
Rec 1558	8/5/2024	CONTRATISTA	RESPUESTA A OFICIO 1931-2022 - ENTREGA INF AMBIENTALES	LEBRIJA
Rec 1559	8/5/2024	CONTRATISTA	Invitación: Reunión comité de obra y socialización de las obras jue 9 de may de 2024 8:50am - 12:30pm (COT) (intervial197@gmail.com)	SUCRE
Rec 1560	8/5/2024	INVIAS	PQRS 2024E-VUVRAZ-040047 - MATERIALES, TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES GALVIS S.A.S	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1561	8/5/2024	CONTRATISTA	SOLICITUD CAMBIO RESIDENTE DE OBRA | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1562	8/5/2024	CONTRATISTA	Entrega informacion calidad mes de marzo	VELEZ
Rec 1563	8/5/2024	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO P.A.G.A CONSORCIO PAVIMENTO KM8	PUERTO WILCHES
Rec 1564	8/5/2024	CONTRATISTA	Remisión anexos Calidad	SAN GIL
Rec 1565	9/5/2024	CONTRATISTA	ENTREGA PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO PRORROGA 2 | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1566	9/5/2024	CONTRATISTA	Resultado Radicación de Solicitud	
Rec 1567	9/5/2024	MUNICIPIO	REG TRASLADO DE FONDOS CTA MOVIDAS PER ENERO-MARZO 2024	PIEDECUESTA
Rec 1568	9/5/2024	CONTRATISTA	Informe ambiental mes de abril - 2024	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1569	9/5/2024	MUNICIPIO	SOPORTE DEVOLUCION RENDIMIENTOS	SAN GIL
Rec 1570	10/5/2024	CONTRATISTA	Radicacion Balance N°3	VELEZ
Rec 1571	10/5/2024	MUNICIPIO	LLAMADO DE ATENCION, CONTRATO DE OBRA 00-294-2022	LEBRIJA
Rec 1572	10/5/2024	CONTRATISTA	COMPONENTE SST. ACTA P. No. 3	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1573	10/5/2024	CONTRATISTA	asoingenieriadeloriente@yahoo.es te ha enviado componente sst acta 3 con WeTransfer	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1574	10/5/2024	CONTRATISTA	Trimestral 3	BARBOSA

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
Rec 1575	10/5/2024	INVIAS	Resultado Radicación de Solicitud TRASLADO DERECHO DE PETICION LEBRIJA con asunto DERECHO DE PETICION CUMPLIMIENTO	INTERVENTORIA
Rec 1576	10/5/2024	CONTRATISTA	ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1577	10/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta a Consecutivo: 2035-2022, Pago pendientes a terceros en el marco de la ejecución del Contrato 209-2022	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1578	11/5/2024	CONTRATISTA	ENTREGA MEPI - REVISIÓN | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1579	11/5/2024	CONTRATISTA	ACTA 3 COMPONENTE CALIDAD	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1580	11/5/2024	CONTRATISTA	INFORME KM8 ABRIL 2024	PUERTO WILCHES
Rec 1581	11/5/2024	CONTRATISTA	Comunicado UT-COLRS-056	ALBANIA
Rec 1582	13/5/2024	CONTRATISTA	FORMATOS MES DE ABRIL	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1583	14/5/2024	CONTRATISTA	Modificatoria de cantidades	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1584	14/5/2024	CONTRATISTA	ENTREGA ACTA 7	PIEDECUESTA
Rec 1585	14/5/2024	CONTRATISTA	LIQUIDACION FIDEICOMISO CONSORCIO SAN PABLO - SIF 110611	VELEZ
Rec 1586	14/5/2024	CONTRATISTA	REUNION CONVENIO 1802-2021 EL CARMEN DE CHUCURI	INTERVENTORIA
Rec 1587	14/5/2024	CONTRATISTA	asoingenieriadeloriente@yahoo.es te ha enviado memoria de cantidades acta No. 3 con WeTransfer	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1588	14/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta radicado 2024E-VUVRAZ-041379 - reprogramación plan de cargas No. 3	INTERVENTORIA
Rec 1589	14/5/2024	CONTRATISTA	COMPONENTE SST ACTA 7	PIEDECUESTA

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
Rec 1590	14/5/2024	CONTRATISTA	Solicitud soportes documentales - Citación mesa de trabajo	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1591	14/5/2024	CONTRATISTA	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA No.3	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1592	14/5/2024	CONTRATISTA	REITERACION SOLICITUD DE PRORROGA	VELEZ
Rec 1593	14/5/2024	CONTRATISTA	SOLICITUD DE PRORROGA	VELEZ
Rec 1594	14/5/2024	CONTRATISTA	MEPI-MN-IN-15-FR-2. - MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - MEPI-MN1-IN-15-FR-12. y seguimiento al PMT	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1595	14/5/2024	CONTRATISTA	ANEXO.16 INF. SEGUIMIENTO AL PMT ACTA 3.rar	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1604	16/5/2024	CONTRATISTA	FORMATOS MES DE ABRIL	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1605	16/5/2024	CONTRATISTA	Modificatoria de cantidades	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1606	17/5/2024	MUNICIPIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA FIRMAR	ALBANIA
Rec 1607	17/5/2024	CONTRATISTA	Solicitud consulta previa	ALBANIA
Rec 1608	17/5/2024	CONTRATISTA	Solicitud correspondencia enviada y recibida	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1609	17/5/2024	MUNICIPIO	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2024 Convenio 1816-2021	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1610	18/5/2024	CONTRATISTA	CALIDAD SUB BASE GRANULAR.	ALBANIA
Rec 1611	19/5/2024	CONTRATISTA	ENTREGA VERSIÓN 3 MEPI - REVISIÓN | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1612	19/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta oficio consecutivo No. 2071-2022 / Remisión Informe (s) ambiental (es) del Contrato de Obra Pública No. 209-2022,	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1613	19/5/2024	CONTRATISTA	PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS.	ALBANIA
Rec 1614	20/5/2024	CONTRATISTA	Documentación PAGA V5 Municipio de Lebrija	LEBRIJA

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
Rec 1615	20/5/2024	INVIAS	Respuesta PQRS 2024E VUVRAZ 040047 Derecho de Peticion El Carmen de Chucuri Cto 209 2022 Adjunto a este correo se incluye la solicitud original con la información de radicación	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1616	20/5/2024	CONTRATISTA	MEMORIA DE CANTIDADES PARA ACTA DE PAGO PARIAL No. 3	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1617	20/5/2024	MUNICIPIO	Pendientes: estados financieros	ALBANIA
Rec 1618	20/5/2024	MUNICIPIO	Soporte Giro Rendimientos financieros Convenio 1802-2021 - del mes ABRIL-2024	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1619	21/5/2024	CONTRATISTA	ACLARACION PERSONAL MINIMO EN OBRA	ALBANIA
Rec 1620	21/5/2024	CONTRATISTA	ENTREGA VERSIÓN 2 MEPI – BALANCE | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1621	22/5/2024	CONTRATISTA	ENTREGA RESOLUCIÓN CIERRE VIAL | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1622	22/5/2024	CONTRATISTA	RESPUESTA OFICIO 2099-2022 – LIQUIDACIÓN ANTICIPO	VELEZ
Rec 1623	22/5/2024	CONTRATISTA	OFICIO PARA FIRMA INTERVENTORIA INVIAS - Devolución rendimeintos financieros	LEBRIJA
Rec 1624	22/5/2024	INVIAS	acta de reunión en formato Excel para que sea complementada	INTERVENTORIA
Rec 1625	22/5/2024	CONTRATISTA	CORRECCIÓN OBSERVACIONES SSGT PERIODO DE JUNIO A NOV 2023.	ALBANIA
Rec 1626	22/5/2024	CONTRATISTA	SOLICITUD MESA DE TRABAJO RECIBO PARCIAL No. 02	ALBANIA
Rec 1627	22/5/2024	INVIAS	formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1	INTERVENTORIA
Rec 1628	22/5/2024	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO P.A.G.A CONSORCIO PAVIMENTO KM8	PUERTO WILCHES
Rec 1629	22/5/2024	MUNICIPIO	Visita de obra - 23 de mayo	CARMEN DE CHUCURI

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
Rec 1630	23/5/2024	CONTRATISTA	Acta Final De Obra	PUERTO WILCHES
Rec 1631	23/5/2024	CONTRATISTA	ENTREGA VERSIÓN 3 COMPONENTE TÉCNICO ACTA PARCIAL 001 | CONTRATO 00-294 - 2023	LEBRIJA
Rec 1632	23/5/2024	CONTRATISTA	Remisión planos record	BARBOSA
Rec 1633	23/5/2024	CONTRATISTA	COMPONENTE CALIDAD ACTA 7 Y RESPUESTA OFICIO 2094-2022	PIEDECUESTA
Rec 1634	23/5/2024	CONTRATISTA	INFORME AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DEL PAGA	SAN GIL
Rec 1635	24/5/2024	INVIAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVR-037512	LEBRIJA
Rec 1636	25/5/2024	CONTRATISTA	Informes trimestrales 2 y 3 corregidos	BARBOSA
Rec 1637	26/5/2024		PETICION, CUMPLIMIENTO A LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIASEN LEBRIJA, SANTANDER”; 3,85KM, FECHA DE ENTREGA DICIEMBRE DE 2023;INVERSIÓN $4.481 MILLONES. TRAMO No. 11	LEBRIJA
Rec 1638	26/5/2024	CONTRATISTA	Formatos Calidad Enero CO COP-010-2022 CONSORCIO SAN PEDRO	SAN GIL
Rec 1639	26/5/2024	CONTRATISTA	Formatos Acta Parcial No 01	SAN GIL
Rec 1640	26/5/2024	CONTRATISTA	Cuenta de cobro	LEBRIJA
Rec 1641	27/5/2024	CONTRATISTA	CARTERAS TOPOGRÁFICAS Y PLANOS RECORD, CORRESPONDIENTES AL TRAMO 1 SUBTRAMO 3, TRAMO 2 SUBTAMOS 1-2, 3 Y 4-5	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1642	27/5/2024	CONTRATISTA	asoingenieriadeloriente@yahoo.es te ha enviado topografía con WeTransfer	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1643	27/5/2024	CONTRATISTA	RESPUESTA OFICIO 2099-2022 – LIQUIDACIÓN ANTICIPO	VELEZ

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
Rec 1644	27/5/2024	CONTRATISTA	SOLICITUD DE INFORME DE BALANCE DE CANTIDADES CONTRACTUALES	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1645	27/5/2024	INVIAS	PLAN DE CARGAS AJUSTADO REUNION 29 DE ABRIL DE 2024	INTERVENTORIA
Rec 1646	27/5/2024	CONTRATISTA	COMPONENTE AMBIENTAL.	ALBANIA
Rec 1647	27/5/2024	INVIAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVR-037512 ALCANCE.	LEBRIJA
Rec 1648	27/5/2024	MUNICIPIO	Observaciones Acta de cantidades	ALBANIA
Rec 1649	27/5/2024	INVIAS	Solicitud presentación Actas de Costos Contrato No 1093 de 2022	INTERVENTORIA
Rec 1650	28/5/2024	CONTRATISTA	Respuesta Requerimiento 2098-2022 BALANCE DE OBRA No. 2	VELEZ
Rec 1651	28/5/2024	CONTRATISTA	Solicitud mesa de trabajo	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1652	28/5/2024	CONTRATISTA	MINUTA CONTRATO 267 DE 2024 FASE II CAMPO DURO - KM 8	PUERTO WILCHES
Rec 1653	28/5/2024	MUNICIPIO	PAZ Y SALVO CON PROVEEDORES LOCALES	ALBANIA
Rec 1654	28/5/2024	CONTRATISTA	PLAN DE COTINGENCIA	VELEZ
Rec 1655	29/5/2024	CONTRATISTA	INFORMES DE SST SAN GIL - CORRECIONES	SAN GIL
Rec 1656	29/5/2024	CONTRATISTA	Memoria de cantidades y formato MEPI-MN1-IN-4-FR-1	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1657	29/5/2024	CONTRATISTA	ACTA RECIBO PARCIAL OBRA No3 -MAYO 5-24.xlsx con WeTransfer	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1658	30/5/2024	CONTRATISTA	ACTA DE COBRO N 2	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1659	30/5/2024	CONTRATISTA	“Formatos Acta Parcial No 01” Cto COP-010-2022 - Convenio 2026-2021	CARMEN DE CHUCURI
Rec 1660	30/5/2024	CONTRATISTA	oficio con la Respuesta Solicitud concepto jurídico respecto a la transferencia de los rendimientos financieros	CARMEN DE CHUCURI

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	RADICADO POR	ASUNTO	MUNICIPIO
			Municipio de El Carmen de Chucuri	
Rec 1661	30/5/2024	CONTRATISTA	Acta de visita previa al recibo definitivo de obra - Consecutivo: 2011-2022	PIEDECUESTA
Rec 1662	30/5/2024	CONTRATISTA	Solicitud de apoyo para gestión de la reparación de redes hidráulicas en la zona de ejecución de las obras entre las abscisas K4+8.80 y K4+920	PIEDECUESTA
Rec 1663	30/5/2024	INVIAS	Observaciones informes nov-ene	INTERVENTORIA
Rec 1664	30/5/2024	CONTRATISTA	Remisión De Documentos Del Personal y Equipo Mínimo Requerido.	BARBOSA
Rec 1665	30/5/2024	CONTRATISTA	INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES DEL "PAGA" (DEL 10 DE MARZO DE 2023 AL 9 DE MARZO DE 2024)	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1666	30/5/2024	CONTRATISTA	asoingenieriadeloriente@yahoo.es te ha enviado PAGA VF-T1.zip con WeTransfer	SAN VICENTE DE CHUCURI
Rec 1667	30/5/2024	MUNICIPIO	RESPUESTA RAD ENTRADA No 1846-2024.	PIEDECUESTA

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

No se presentaron inconvenientes en el periodo

4. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.


Apoyo para adjudicación de los contratos de obra en su totalidad.

5. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Mediante la ejecución de los proyectos objeto de Interventoría, se busca dar cumplimiento a las siguientes metas:

- ✓ Recuperar los niveles de servicio y capacidad vial de la carretera, para de esta forma ofrecer a la comunidad y a las regiones una infraestructura vial adecuada, de calidad aceptable.
- ✓ Coordinar con el Interventor del contrato, según el caso, el suministro oportuno de información y documentos generados en desarrollo del contrato.
- ✓ Efectuar visitas a los proyectos acorde a las necesidades de seguimiento con el fin de atender requerimientos que sean de su competencia.
- ✓ Ofrecer una infraestructura vial en buenas condiciones, que permita disminuir los costos de operación de los vehículos, reducir los tiempos de viaje, mejorar la comodidad para la circulación vehicular y reducir los niveles de accidentalidad.
- ✓ Apoyar el desarrollo de los procesos productivos que contribuyen a la generación de empleo y al intercambio comercial porque se estimula el crecimiento económico sostenido y la equidad social.
- ✓ A la fecha del presente informe todos los contratos de obra trabajan en actividades en campo. Se subsanaron las dificultades entre municipio, contratista e interventoría.
- ✓ Revisión de documentación ajuste a estudios y diseños, documentación entregada por los municipios adjudicados a la fecha.
- ✓ Revisión de la documentación inicial entregada por parte de la entidad contratante y contratista de obra, al igual que documentos necesarios por parte del INVIAS.
- ✓ Inspección en campo de las actividades ejecutadas por el contratista, cuantificación de cantidades, y controles de calidad.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Matrícula Profesional No.011050785 CPITVC
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA
DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER (E)