MARVALL S.A.S

900.907.274-1

INFORME MENSUAL No 9

CONTRATO DE OBRA No. CTO-303-2022

“ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL-ERON A CARGO INPEC, GRUPO 1”.

14 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DE 2024

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda - Colombia

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 4
INFORME MENSUAL DE OBRA No 9 COBOG PICOTA 6
REGISTRO FOTOGRÁFICO COBOG PICOTA 8
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 28
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS O PLAN DE CONTINGENCIA. 32
Durante esta etapa de ejecución no se implementan medidas correctivas ni plan de contingencia 32
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 33
INFORME MENSUAL DE OBRA No 9 EPMSC GIRARDOT 34
UBICACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO 35
REGISTRO FOTOGRÁFICO EPMSC – GIRARDOT 36
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 37
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS O PLAN DE CONTINGENCIA. 38
Durante esta etapa de ejecución no se implementan medidas correctivas ni plan de contingencia 38
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 39
HORARIOS DE TRABAJO 40
INFORME MENSUAL DE OBRA No 9 EPMSC RM VILLAVICENCIO 41
UBICACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO 42
REGISTRO FOTOGRÁFICO EPMSC – RM VILLAVICENCIO 43
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 44
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS O PLAN DE CONTINGENCIA. 45
Durante esta etapa de ejecución no se implementan medidas correctivas ni plan de contingencia 45
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 46
HORARIOS DE TRABAJO 47
ANEXOS DE INFORME MENSUAL 48
COMUNICACIONES ENVIADAS 49
COMUNICACIONES RECIBIDAS 50

INTRODUCCIÓN

El siguiente proyecto busca realizar las actividades necesarias para, **"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL-ERON A CARGO INPEC, GRUPO 1".** de los centros carcelarios correspondientes al USPEC.

El proyecto deberá ejecutarse de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, así como el resultado de los diagnósticos de la infraestructura, los capítulos técnicos y los apéndices adjuntos, la minuta del contrato, y a las políticas de la Entidad asociadas a la conservación y el mantenimiento de la infraestructura.

En consecuencia, los contratos atenderán de manera inmediata, emergencias de infraestructura y requerimientos, derivados de eventos imprevisibles por condiciones climáticas, mecánicas, accidentales y de deterioro excesivo de materiales, siempre y cuando su alcance se enmarque en "Intervenciones de Atención Primaria".

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

INFORME MENSUAL UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS "USPEC"	
Informe No:	**009**
Periodo del Informe:	14/02/2024 al 13/03/2024
1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO:	CONTRATO No. USPEC-CTO-303-2022
OBJETO:	No. USPEC-CTO-303-2022, Cuyo Objeto: "ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL-ERON A CARGO INPEC, GRUPO 1"
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	31 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	14 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR:	$ 1.646.179.966,00
ADICION:	$ 656.000.000,00
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2022
VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS:	**CUMPLIMIENTO:** Mediante la cual se ampara el cumplimiento general del contrato, por cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución de este y seis (6) meses más o hasta su liquidación.
	CALIDAD DE LOS BIENES: Por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento (20%) del valor indicado en el presente Contrato, con una vigencia de un (1) año, contado a partir de la entrega de la obra a entera satisfacción.
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento (20%) del valor indicado en el presente Contrato, con una vigencia de cinco (5) años, contado a partir de la entrega de la obra a entera satisfacción.
	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Mediante la cual EL CONTRATISTA garantiza el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con vigencia igual a la vigencia del contrato y por tres (3) años más.

	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Mediante la cual EL CONTRATISTA garantiza la Responsabilidad Civil Extracontractual frente a terceros, en cuantía equivalente a 5% con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato.
MODIFICACIONES CONTRACTUALES:	OTRO SI #1 Prórroga hasta el 31 de marzo del 2023 OTRO SI #2 Prórroga hasta el 30 de junio del 2023
FECHA DE SESIÓN DEL CONTRATO:	27 de junio de 2023
MODIFICACIONES CONTRACTUALES:	OTRO SI #3 Prórroga hasta el 30 de septiembre del 2023 OTRO SI #4 Prórroga hasta el 30 de diciembre del 2023 OTRO SI #5 Prórroga hasta el 30 de enero del 2024 OTRO SI #6 Prórroga hasta el 28 de febrero del 2024 OTRO SI #7 Prórroga hasta el 29 de abril del 2024
ESTADO DE LAS ACTAS DE PAGO PARCIAL:	N/A
VALOR DE LAS ACTAS PAGADAS:	$ 795.962.219,00 CORTE 1 Y 2
VALOR DE LAS ACTAS EN TRAMITE:	$850.217.507,00 CORTE 3 $268.671.105,55 CORTE 4

MARVALL S.A.S

900.907.274-1

INFORME MENSUAL DE OBRA No 9 COBOG PICOTA

CONTRATO DE OBRA No. CTO-303-2022


“ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL-ERON A CARGO INPEC, GRUPO 1”.

14 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DE 2024

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda - Colombia

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTABLECIMIENTO

EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTÁ - 'LA PICOTA', se encuentra ubicado en el Kilómetro 5 vía Usme – Bogotá, Cundinamarca.



Ubicación COBOG PICOTA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO COBOG PICOTA

CALDERAS RANCHO ESTRUCTURA 3

FOTO # 1	FOTO # 2
	
FECHA DE LA FOTO: marzo 2024	FECHA DE LA FOTO: marzo 2024
UBICACIÓN: Calderas estructura 3	UBICACIÓN: Calderas estructura 3


FOTO # 3	FOTO # 4
	
FECHA DE LA FOTO: marzo 2024	FECHA DE LA FOTO: marzo 2024
UBICACIÓN: Calderas estructura 3	UBICACIÓN: Calderas estructura 3



FOTO # 5	FOTO # 6
	
FECHA DE LA FOTO: marzo 2024	FECHA DE LA FOTO: marzo 2024
UBICACIÓN: Calderas estructura 3	UBICACIÓN: Calderas estructura 3

FOTO # 7	FOTO # 8
	
FECHA DE LA FOTO: marzo 2024	FECHA DE LA FOTO: marzo 2024
UBICACIÓN: Calderas estructura 3	UBICACIÓN: Calderas estructura 3

FOTO # 9	FOTO # 10
	
FECHA DE LA FOTO: marzo 2024	FECHA DE LA FOTO: marzo 2024
UBICACIÓN: Calderas estructura 3	UBICACIÓN: Calderas estructura 3

FOTO # 11	FOTO # 12
	
FECHA DE LA FOTO: marzo 2024	FECHA DE LA FOTO: marzo 2024
UBICACIÓN: Calderas estructura 3	UBICACIÓN: Calderas estructura 3


FOTO # 13	FOTO # 14
	
FECHA DE LA FOTO: marzo 2024	FECHA DE LA FOTO: marzo 2024
UBICACIÓN: Calderas estructura 3	UBICACIÓN: Calderas estructura 3


FOTO # 15	FOTO # 16
	
FECHA DE LA FOTO: marzo 2024	FECHA DE LA FOTO: marzo 2024
UBICACIÓN: Calderas estructura 3	UBICACIÓN: Calderas estructura 3

FOTO # 17	FOTO # 18
	
FECHA DE LA FOTO: marzo 2024	FECHA DE LA FOTO: marzo 2024
UBICACIÓN: Calderas estructura 3	UBICACIÓN: Calderas estructura 3

FOTO # 19	FOTO # 20
	
FECHA DE LA FOTO: marzo 2024	FECHA DE LA FOTO: marzo 2024
UBICACIÓN: Calderas estructura 3	UBICACIÓN: Calderas estructura 3

FOTO # 21	FOTO # 22
	
FECHA DE LA FOTO: marzo 2024	FECHA DE LA FOTO: marzo 2024
UBICACIÓN: Calderas estructura 3	UBICACIÓN: Calderas estructura 3

FOTO # 23	FOTO # 24
	
FECHA DE LA FOTO: marzo 2024	FECHA DE LA FOTO: marzo 2024
UBICACIÓN: Calderas estructura 3	UBICACIÓN: Calderas estructura 3

FOTO # 25	FOTO # 26
	
FECHA DE LA FOTO: marzo 2024	FECHA DE LA FOTO: marzo 2024
UBICACIÓN: Calderas estructura 3	UBICACIÓN: Calderas estructura 3

FOTO # 27	FOTO # 28
	
FECHA DE LA FOTO: marzo 2024	FECHA DE LA FOTO: marzo 2024
UBICACIÓN: Calderas estructura 3	UBICACIÓN: Calderas estructura 3

FOTO # 29	FOTO # 30
	
FECHA DE LA FOTO: marzo 2024	FECHA DE LA FOTO: marzo 2024
UBICACIÓN: Calderas estructura 3	UBICACIÓN: Calderas estructura 3

FOTO # 31	FOTO # 32
	
FECHA DE LA FOTO: marzo 2024	FECHA DE LA FOTO: marzo 2024
UBICACIÓN: Calderas estructura 3	UBICACIÓN: Calderas estructura 3

FOTO # 33	FOTO # 34
	
FECHA DE LA FOTO: marzo 2024	FECHA DE LA FOTO: marzo 2024
UBICACIÓN: Calderas estructura 3	UBICACIÓN: Calderas estructura 3

FOTO # 35	FOTO # 36
	
FECHA DE LA FOTO: marzo 2024	FECHA DE LA FOTO: marzo 2024
UBICACIÓN: Calderas estructura 3	UBICACIÓN: Calderas estructura 3

FOTO # 37	FOTO # 38
	
FECHA DE LA FOTO: marzo 2024	FECHA DE LA FOTO: marzo 2024
UBICACIÓN: Calderas estructura 3	UBICACIÓN: Calderas estructura 3

FOTO # 39	FOTO # 40
	
FECHA DE LA FOTO: marzo 2024	FECHA DE LA FOTO: marzo 2024
UBICACIÓN: Calderas estructura 3	UBICACIÓN: Calderas estructura 3

FOTO # 41	FOTO # 42
	
FECHA DE LA FOTO: marzo 2024	FECHA DE LA FOTO: marzo 2024
UBICACIÓN: Calderas estructura 3	UBICACIÓN: Calderas estructura 3

SUBESTACION ESTRUCTURA 2

FOTO # 43	FOTO # 44
	
FECHA DE LA FOTO: febrero 2024	FECHA DE LA FOTO: febrero 2024
DESCRIPCIÓN: Suspensión del servicio de acometida eléctrica	DESCRIPCIÓN: Suspensión del servicio de acometida eléctrica

FOTO # 45	FOTO # 46
	
FECHA DE LA FOTO: febrero 2024	FECHA DE LA FOTO: febrero 2024
DESCRIPCIÓN: Juego de premoldeados	DESCRIPCIÓN: Fusibles tipo HH

FOTO # 47	FOTO # 48
	
FECHA DE LA FOTO: febrero 2024	FECHA DE LA FOTO: febrero 2024
DESCRIPCIÓN: Revisión y mantenimiento seccionador entrada	DESCRIPCIÓN:Mantenimiento preventivo de transformador de 150 KVA

FOTO # 49	FOTO # 50
	
FECHA DE LA FOTO: febrero 2024	FECHA DE LA FOTO: febrero 2024
DESCRIPCIÓN:Mantenimiento preventivo de transformador de 500 KVA	DESCRIPCIÓN: Limpieza y mantenimiento de tablero de distribución principal

FOTO # 51	FOTO # 52
	
FECHA DE LA FOTO: febrero 2024	FECHA DE LA FOTO: febrero 2024
DESCRIPCIÓN: Limpieza y mantenimiento de tablero de distribución principal	DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación interruptor automático tripolar con unidad de disparo termomagnética

FOTO # 53	FOTO # 54
	
FECHA DE LA FOTO: febrero 2024	FECHA DE LA FOTO: febrero 2024
DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación interruptor automático tripolar con unidad de disparo termomagnética	DESCRIPCIÓN: Suministro, instalación y pruebas funcionales de sistema de transferencia automática

FOTO # 55	FOTO # 56
	
FECHA DE LA FOTO: febrero 2024	FECHA DE LA FOTO: febrero 2024
DESCRIPCIÓN: Suministro, instalación y pruebas funcionales de sistema de transferencia automática	DESCRIPCIÓN: Mantenimiento general preventivo planta eléctrica

FOTO # 57	FOTO # 58
	
FECHA DE LA FOTO: febrero 2024	FECHA DE LA FOTO: febrero 2024
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento general preventivo planta eléctrica	DESCRIPCIÓN: Mantenimiento general preventivo planta eléctrica


FOTO # 59	FOTO # 60
	
FECHA DE LA FOTO: febrero 2024	FECHA DE LA FOTO: febrero 2024
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento general preventivo planta eléctrica	DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de transferencia automática


FOTO # 61	FOTO # 62
	
FECHA DE LA FOTO: febrero 2024	FECHA DE LA FOTO: febrero 2024
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de transferencia automática	DESCRIPCIÓN: Limpieza interna de tanque diario

FOTO # 63	FOTO # 64
	
FECHA DE LA FOTO: febrero 2024	FECHA DE LA FOTO: febrero 2024
DESCRIPCIÓN: Suspensión del servicio de acometida eléctrica	DESCRIPCIÓN: Suspensión del servicio de acometida eléctrica

FOTO # 65	FOTO # 66
	
FECHA DE LA FOTO: febrero 2024	FECHA DE LA FOTO: febrero 2024
DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de fusible tipo HH	DESCRIPCIÓN: Revisión y mantenimiento de seccionador

FOTO # 67	FOTO # 68
	
FECHA DE LA FOTO: febrero 2024	FECHA DE LA FOTO: febrero 2024
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento general preventivo de transformador	DESCRIPCIÓN: Mantenimiento general preventivo de transformador

FOTO # 69	FOTO # 70
	
FECHA DE LA FOTO: febrero 2024	FECHA DE LA FOTO: febrero 2024
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento general preventivo de transformador	DESCRIPCIÓN: Limpieza y mantenimiento de tablero de distribución principal

FOTO # 71	FOTO # 72
	
FECHA DE LA FOTO: febrero 2024	FECHA DE LA FOTO: febrero 2024
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de transferencia automática y suministro, instalación y pruebas funcionales del sistema	DESCRIPCIÓN: Mantenimiento general preventivo planta eléctrica

FOTO # 73	FOTO # 74
	
FECHA DE LA FOTO: febrero 2024	FECHA DE LA FOTO: febrero 2024
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento general preventivo planta eléctrica	DESCRIPCIÓN: Mantenimiento general preventivo planta eléctrica

FOTO # 75	FOTO # 76
	
FECHA DE LA FOTO: febrero 2024	FECHA DE LA FOTO: febrero 2024
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento general preventivo planta eléctrica	DESCRIPCIÓN: Limpieza interna de tanque diario

FOTO # 75	FOTO # 76
	
FECHA DE LA FOTO: febrero 2024	FECHA DE LA FOTO: febrero 2024
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento general preventivo planta eléctrica	DESCRIPCIÓN: Limpieza interna de tanque diario

FOTO # 75	FOTO # 76
	
FECHA DE LA FOTO: febrero 2024	FECHA DE LA FOTO: febrero 2024
DESCRIPCIÓN: Limpieza interna de tanque diario	DESCRIPCIÓN: Limpieza interna de tanque diario

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el periodo comprendido entre el 14 de febrero y el 13 de marzo del 2024 se realizan las actividades descritas a continuación:

VIERNES 16 DE FEBRERO DEL 2024

Se recibe directamente del área de mantenimiento Epcpicota, la autorización de ingreso del personal de obra en el periodo comprendido entre el miércoles 14 hasta el jueves 29 de febrero del año 2024.

Se recibe directamente del área de mantenimiento Epcpicota, la autorización de ingreso del personal de obra en el periodo comprendido entre el viernes 16 de febrero hasta el miércoles 27 de marzo del año 2024.

Se recibe mediante correo la solicitud de atención de obra complementarias y adecuación para habilitar el antiguo pabellón UTE.

VIERNES 23 DE FEBRERO DEL 2024

Mediante oficio INTER-COOR-USPEC-382-0606, interventoría solicita la aprobación de la ODS G1-057 LA PICOTA, posterior a su revisión, verificación y aprobación de informe y documentación presentada bajo radicado OFI 192-2024.

Mediante correo electrónico, supervisión aprueba y firma la ODS G1-057 PICOTA – OBRAS COMPLEMENTARIAS MANTENIMIENTO UTE.

MIERCOLES 28 DE FEBRERO DEL 2024

Se recibe directamente del área de mantenimiento Epcpicota, la autorización de ingreso del personal de obra en el periodo comprendido entre el 28 de febrero hasta el miércoles 29 de abril del año 2024.

Mediante correo electrónico, supervisión solicita permiso de ingreso del personal de obra e interventoría, para desarrollar las actividades y seguimiento de la ejecución, con fecha de ingreso: 28 de febrero hasta el 8 de marzo de 2024.

Mediante correo electrónico, supervisión solicita permiso de ingreso del personal de obra e interventoría, para desarrollar las actividades y seguimiento de la ejecución, con fecha de ingreso: 28 de febrero hasta el 29 de abril de 2024.

VIERNES 01 DE MARZO DEL 2024

Mediante oficio INTER-COOR-USPEC-382-0610, interventoría solicita la aprobación de la ODS G1-058 y G1-059, posterior a su revisión, verificación y aprobación de informe y documentación presentada bajo radicado OFI 203-2024.

Mediante oficio INTER-COOR-USPEC-382-0611, interventoría por requerimiento de la supervisión de la USPEC, solicita la atención inmediata de la novedad enviada: INTERVENCION URGENTE EN CALDERAS RANCHO ESTRUCTURA 3 POR COLAPSO TOTAL, pues a la fecha la emergencia se ha agravado, generando situaciones que afectan la normalidad de las actividades en el establecimiento penitenciario.

Mediante oficio INTER-COOR-USPEC-382-0612, interventoría solicita el listado de personal de obra que realizará la intervención de las calderas, para dar trámite al permiso de ingreso.

Mediante oficio INTER-COOR-USPEC-382-0614, interventoría solicita permiso de ingreso de obra, interventoría y herramientas desde el 02 de marzo de 2024 y hasta el 29 abril de 2024.

Se recibe directamente del área de mantenimiento Epcpicota, la autorización de ingreso del personal de obra en el periodo comprendido entre el sábado 02 hasta el miércoles 27 de marzo del año 2024.

MARTES 05 DE MARZO DEL 2024

Mediante oficio INTER-COOR-USPEC-382-0616, interventoría traslada comunicado de corte de energía para ejecución de actividades de transferencias.

MIERCOLES 06 DE MARZO DEL 2024

Mediante correo, supervisión comunica al establecimiento penitenciario el corte de energía para ejecución de actividades de transferencias.

JUEVES 07 DE MARZO DEL 2024

Mediante oficio INTER-COOR-USPEC-382-0617, interventoría solicita permiso de ingreso de personal de obra, interventoría y herramientas desde el día 07 de marzo de 2024 y hasta el 29 de abril de 2024.

VIERNES 08 DE MARZO DEL 2024

Mediante correo, supervisión realiza la cancelación definitiva de las siguientes ordenes de servicio:

- ODS G1-008 PRELIMINARES, TUBERÍA Y MANTENIMIENTO TANQUE
- ODS G1-025 PRELIMINARES, TUBERÍA Y CONCRETO BLOQUE E Y F
- ODS G1-026 CONCRETO Y LAVADO DE MUROS TANQUE

Mediante oficio INTER-COOR-USPEC-382-0618, interventoría solicita permiso de ingreso de personal de obra, interventoría y herramientas desde el día 11 de marzo de 2024 y hasta el 29 de abril de 2024.

Mediante correo, supervisión solicita permiso de ingreso del personal de obra e interventoría, para desarrollar las actividades y seguimiento de la ejecución, con fecha de ingreso: lunes 11 hasta el 22 de marzo de 2024.

ORDENES DE SERVICIO ORIGINALES

ORDEN DE SERVICIO ORIGINAL G1-053 ***Mantenimiento subestación estructura 2 FASE 2***
ORDEN DE SERVICIO ORIGINAL G1-054 ***Mantenimiento subestación estructura 2 FASE 1***
ORDEN DE SERVICIO ORIGINAL G1-058 ***Intervención de calderas Rancho estructura 3 por colapso total FASE 2***
ORDEN DE SERVICIO ORIGINAL G1-059 ***Intervención de calderas Rancho estructura 3 por colapso total FASE 1***

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS O PLAN DE CONTINGENCIA.

Durante esta etapa de ejecución no se implementan medidas correctivas ni plan de contingencia.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

En la etapa constructiva del proyecto se utilizan las siguientes herramientas y equipos.

ITEM	NOMBRE	TIPO
1	DESTORNILLADORES	HERRAMIENTA
2	ALICATES	HERRAMIENTA
3	PINZAS	HERRAMIENTA
4	JUEGO DE LLAVES MIXTAS	HERRAMIENTA
5	JUEGO DE RACHE	HERRAMIENTA
6	SINCEL	HERRAMIENTA
7	PULIDORA	HERRAMIENTA
8	MARTILLO	HERRAMIENTA
9	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	EQUIPO

MARVALL S.A.S

900.907.274-1

INFORME MENSUAL DE OBRA No 9 EPMSC GIRARDOT

CONTRATO DE OBRA No. CTO-303-2022


“ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL-ERON A CARGO INPEC, GRUPO 1”.

14 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DE 2024

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda - Colombia

UBICACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO

El establecimiento penitenciario y carcelario de Girardot, se localiza en el municipio de Girardot el departamento de Cundinamarca en la Cl. 38 #3-28, Barrio Diamante.



Localización geográfica EPMSC Girardot (Cundinamarca). Fuente Google maps

MARVALL

REGISTRO FOTOGRÁFICO EPMSC – GIRARDOT

No se presenta registro fotográfico puesto que las actividades ejecutadas en su totalidad y entregadas mediante recibo a satisfacción a las partes involucradas.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el periodo comprendido entre el 14 de febrero y el 13 de marzo del 2024 se realizan las actividades descritas a continuación:

MIERCOLES 13 DE MARZO DEL 2023

Se realiza revisión integral de las cuatro (4) motobombas PEARL CEP 75H36S de 7.5 HP, diagnóstico de todos los componentes, estado y funcionamiento; revisión integral a todos los componentes del sistema de bombeo para diagnóstico general y recorrido por la cárcel, perímetros y patios para identificar posibles fallas.

Dichas pruebas se realizan debido a que una de las motobombas no llega a la presión requerida para el suministro adecuado de agua, por lo cual, se buscaba identificar los posibles inconvenientes que estuvieran provocando dicha afectación. Se evidenció que una de las motobombas estaba mal calibrada lo que no permitía alcanzar la misma presión que las demás, por lo tanto, se realizó el ajuste pertinente.

Adicionalmente, se observaron que la fijación de las tuberías es deficiente, las tuberías en PVC para tanques hidroneumáticos no son recomendada por el arranque directo que tienen las bombas. En el recorrido por el centro penitenciario se identificó un tubo principal de 3” dañado y que presenta fugas subterráneas que se filtra a la red sanitaria. Esto ocasiona que no tenga presión la red de agua potable.

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS O PLAN DE CONTINGENCIA.

Durante esta etapa de ejecución no se implementan medidas correctivas ni plan de contingencia.

MARVALL

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

No se cuenta con relación de herramientas y equipos puesto que, las actividades en el establecimiento penitenciario fueron ejecutadas en su totalidad y entregadas mediante recibo a satisfacción a las partes involucradas.

HORARIOS DE TRABAJO

No se cuenta con personal en obra por lo tanto no se relacionan horarios de trabajos. Los trabajos administrativos llevado a cabo para este frente fueron ejecutados en horario de Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:00 pm y los sábados de 8:00 am a 1:00 pm.

MARVALL

MARVALL S.A.S

900.907.274-1

INFORME MENSUAL DE OBRA No 9 EPMSC RM VILLAVICENCIO

CONTRATO DE OBRA No. CTO-303-2022

“ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL-ERON A CARGO INPEC, GRUPO 1”.


MARVALL

14 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DE 2024

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda - Colombia

UBICACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO

El establecimiento penitenciario y carcelario de Villavicencio, se localiza en la ciudad de Villavicencio en el departamento del Meta en Cra. 6 No. 3 – 160.




Localización geográfica EPMSC – RM Villavicencio (Meta). Fuente Google maps.

MARVALL

REGISTRO FOTOGRÁFICO EPMSC – RM VILLAVICENCIO

FOTO # 1	FOTO # 2
	
FECHA DE LA FOTO: 05 marzo 2024	FECHA DE LA FOTO: 05 marzo 2024
UBICACIÓN: Entrega transformador retirado inicialmente	UBICACIÓN: Entrega transformador retirado inicialmente

FOTO # 3	FOTO # 4
	
FECHA DE LA FOTO: 05 marzo 2024	FECHA DE LA FOTO: 05 marzo 2024
UBICACIÓN: Entrega transformador retirado inicialmente	UBICACIÓN: Entrega transformador retirado inicialmente

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el periodo comprendido entre el 14 de febrero al 13 de marzo del 2024 se realizan las actividades descritas a continuación:

LUNES 19 DE FEBRERO DEL 2024

Mediante oficio INTER-RES-USPEC-382-002, interventoría solicita el ingreso de personal y herramientas desde el día 19 hasta el 29 de febrero de 2024.

Se recibe permiso de ingreso de personal de obra al establecimiento penitenciario EPMSC-RM VILLAVICENCIO por parte de la supervisión, en el periodo comprendido entre el 19 al 29 de febrero del 2024.

JUEVES 22 DE FEBRERO DEL 2024

Supervisión realiza solicitud de informe de la intervención realizada como soporte para el análisis y continuación del mantenimiento y mejoramiento a la red eléctrica del EPMSC VILLAVICENCIO.

JUEVES 29 DE FEBRERO DEL 2024

Mediante oficio INTER-RES-USPEC-382-006, interventoría solicita el ingreso de personal de obra y herramientas desde el día 29 febrero hasta el 09 de marzo de 2024.

MARTES 05 DE MARZO DEL 2024

Se recibe permiso de ingreso de personal de obra al establecimiento penitenciario EPMSC-RM VILLAVICENCIO por parte de la supervisión, en el periodo comprendido entre el 01 de marzo al 29 de abril del 2024.

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS O PLAN DE CONTINGENCIA.

Durante esta etapa de ejecución no se implementan medidas correctivas ni plan de contingencia.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

En la etapa constructiva del proyecto se utilizan las siguientes herramientas y equipos.

ITEM	NOMBRE	TIPO
1	DESTORNILLADORES	HERRAMIENTA
2	ALICATES	HERRAMIENTA
3	PINZAS	HERRAMIENTA
4	JUEGO DE LLAVES MIXTAS	HERRAMIENTA
5	JUEGO DE RACHE	HERRAMIENTA
6	SINCEL	HERRAMIENTA
7	PULIDORA	HERRAMIENTA
8	MARTILLO	HERRAMIENTA
9	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	EQUIPO

HORARIOS DE TRABAJO

No se cuenta con personal en obra por lo tanto no se relacionan horarios de trabajos. Los trabajos administrativos llevado a cabo para este frente fueron ejecutados en horario de Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:00 pm y los sábados de 8:00 am a 1:00 pm.

ANEXOS DE INFORME MENSUAL

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda - Colombia

COMUNICACIONES ENVIADAS

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda - Colombia

MARVALL S.A.S

900.907.274-1

Pereira, febrero 17 de 2024

OFI 181-2024

Señores:

GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
Arq. Ricardo Mansilla B.
Coordinador de interventoría
uspec382.2022@gmail.com

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
Arq. Karina Johana Romero
Subdirectora de Construcción y Conservación
Karina.romero@uspec.gov.co

Bogotá D. C

Referencia: **CONTRATO No. USPEC-CTO-303-2022, Cuyo Objeto: "ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 1"**

Asunto: "Solicitud permiso de ingreso personal de obra EPMSC RM VILLAVICENCIO".

Cordial saludo,

Siendo la consecución de todos y cada uno de los alcances contractuales nuestro principal propósito al igual que el cumplimiento a cabalidad del objeto de este, mediante la presente, nos permitimos realizar solicitud de permiso de ingreso al establecimiento penitenciario EPMSC RM VILLAVICENCIO, en el periodo comprendido entre el lunes 19 al miércoles 28 de febrero con el fin de ingresar a la subestación para realizar los mantenimientos correspondientes.

MARVALL S.A.S

900.907.274-1

Nos permitimos relacionar a continuación, el personal de obra requerido para el desarrollo de las actividades del CTO-303-2022:

Personal:

- Wilmar Mauro Sierra Bermudez CC 16.221.459
- Manuel Hipolito Mora Aroca CC 17.323.048
- David Santiago Sierra Ospina CC 1.001.298.379
- Carlos Eduardo Montero Obando CC 3.080.116
- Victor Manuel Muñoz Franco CC 79.495.313

Herramienta:

- Destornilladores
- Alicates
- Pulidora
- Flexómetro
- Pinzas
- Herramienta menor

Agradezco de antemano su atención a este asunto y quedo a su disposición para cualquier aclaración adicional que necesite.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Daniela Pinilla.

Daniela Pinilla Ticora
C.C. 1.068.976.344 Choachí
MARVALL SAS

MARVALL S.A.S

900.907.274-1

Pereira, febrero 17 de 2024

OFI 182-2024

Señores:

GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
Arq. Ricardo Mansilla B.
Coordinador de interventoría
uspec382.2022@gmail.com

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
Arq. Karina Johana Romero
Subdirectora de Construcción y Conservación
Karina.romero@uspec.gov.co

Bogotá D. C

Referencia: **CONTRATO No. USPEC-CTO-303-2022, Cuyo Objeto: "ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 1"**

Asunto: "Solicitud permiso de ingreso personal de obra CPMS BOG LA MODELO".

Cordial saludo,

Siendo la consecución de todos y cada uno de los alcances contractuales nuestro principal propósito al igual que el cumplimiento a cabalidad del objeto de este, mediante la presente, nos permitimos realizar solicitud de permiso de ingreso al establecimiento penitenciario CPMS BOG LA MODELO, en el periodo comprendido entre el lunes 19 al miércoles 28 de febrero con el fin de instalar la cremallera de la puerta de acceso vehicular de información.

MARVALL S.A.S

900.907.274-1

Nos permitimos relacionar a continuación, el personal de obra requerido para el desarrollo de las actividades del CTO-303-2022:

Personal:

- Jordan Gilberto Soler Sanchez CC 1.019.127.123
- Carlos Alberto Pabon Duarte CC 1.092.391.269
- William Samuel Bautista Quesada CC 1.115.721.579

Herramienta:

- Destornilladores
- Alicates
- Pulidora
- Flexómetro
- Pinzas
- Herramienta menor

Agradezco de antemano su atención a este asunto y quedo a su disposición para cualquier aclaración adicional que necesite.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Daniela Pinilla.

Daniela Pinilla Ticora
C.C. 1.068.976.344 Choachí
MARVALL SAS

MARVALL S.A.S

900.907.274-1

Pereira, febrero 19 de 2024

OFI 183-2024

Señores:

GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
Arq. Ricardo Mansilla B.
Coordinador de interventoría
uspec382.2022@gmail.com

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
Arq. Karina Johana Romero
Subdirectora de Construcción y Conservación
Karina.romero@uspec.gov.co

Bogotá D. C

Referencia: **CONTRATO No. USPEC-CTO-303-2022, Cuyo Objeto: "ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 1"**

Asunto: "Remisión APUS paquetes de ítems No Previstos N°4 de calderas rancho estructura 3".

Cordial saludo,

Deseándoles el mejor de los días y en aras de dar cumplimiento a todos los requerimientos documentales y contractuales del contrato enunciado en el encabezado del presente documento nos permitimos solicitar la inclusión de 8 ítems que no se encuentran en la base de datos contractual de la regional central.

A continuación, presentamos argumentos sólidos para respaldar esta solicitud con relación a cada centro penitenciario y anexamos documentación necesaria para su aprobación:

ITEM	DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
Np.47	Mantenimiento del suavizador de agua, incluye cambio de resina catiónica, cambio de válvulas del sistema de retrolavado, cambio o corrección de fugas en tuberías o accesorios.	u	$ 11.773.383,00	COBOG PICOTA
NP.48	Mantenimiento de tableros eléctricos y electrobombas de suministro de agua. Incluye: Limpieza general, cambio de cableado en mal estado, instalación de tubería donde se requiera, reemplazo de reles e instalación de guardamotores. Cambio de rodamientos, sellos, empaques, corrección de empalmes e instalación de terminales.	u	$ 16.521.018,00	COBOG PICOTA
NP.49	Mantenimiento preventivo y correctivo de caldera de 125 BHP. Incluye: Lavado interno y externo de recipiente de presión, verificación del sistema de ignición, suministro de empaques para handhole, suministro de cordones en fibra de vidrio para compuertas, mantenimiento presuretrol honeywell, instalación de kid de reparación Mcdonnell miller, mantenimiento eléctrico y mecánico de quemador y motoventilador, mantenimiento y calibración de válvulas de seguridad, suministro de válvulas portaniveles, visor y toma muestras.	u	$ 18.470.155,50	COBOG PICOTA
NP.50	Reemplazo de tuberías con poros o corrección de fugas en accesorios o en mal estado, reemplazo de cheques, registros, reemplazo de tubos intercambiadore de calor y aplicación de pintura para alta temperatura de red hidráulica, gas, vapor y de condensados.	u	$ 31.167.022,99	COBOG PICOTA

Agradezco de antemano su atención a este asunto y quedo a su disposición para cualquier aclaración adicional que necesite.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Daniela Pinilla.

Daniela Pinilla Ticora
C.C. 1.068.976.344 Choachí
MARVALL SAS

MARVALL S.A.S

900.907.274-1

Pereira, febrero 20 de 2024

OFI 184-2024

Señores:

GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
Arq. Ricardo Mansilla B.
Coordinador de interventoría
uspec382.2022@gmail.com

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
Arq. Karina Johana Romero
Subdirectora de Construcción y Conservación
Karina.romero@uspec.gov.co

Bogotá D. C

Referencia: **CONTRATO No. USPEC-CTO-303-2022, Cuyo Objeto: "ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 1"**

Asunto: "Remisión APUS paquetes de ítems No Previstos N°4 de calderas rancho estructura 3 modificado".

Cordial saludo,

Deseándoles el mejor de los días y en aras de dar cumplimiento a todos los requerimientos documentales y contractuales del contrato enunciado en el encabezado del presente documento nos permitimos solicitar la inclusión de 4 ítems que no se encuentran en la base de datos contractual de la regional central.

A continuación, presentamos argumentos sólidos para respaldar esta solicitud con relación a cada centro penitenciario y anexamos documentación necesaria para su aprobación:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
NP.47	Mantenimiento del suavizador de agua, incluye cambio de resina catiónica, cambio de válvulas del sistema de retro lavado, cambio o corrección de fugas en tuberías o accesorios.	u	$ 11.773.383,00	COBOG PICOTA
NP.48	Mantenimiento de tableros eléctricos y electrobombas de suministro de agua. Incluye: Limpieza general, cambio de cableado en mal estado, instalación de tubería donde se requiera, reemplazo de relés e instalación de guardamotores. Cambio de rodamientos, sellos, empaques, corrección de empalmes e instalación de terminales.	u	$ 16.521.018,00	COBOG PICOTA
NP.49	Mantenimiento preventivo y correctivo de caldera de 125 BHP. Incluye: Lavado interno y externo de recipiente de presión, verificación del sistema de ignición, suministro de empaques para handhole, suministro de cordones en fibra de vidrio para compuertas, mantenimiento presuretrol honeywell, instalación de kid de reparación Mcdonnell Miller, mantenimiento eléctrico y mecánico de quemador y moto ventilador, mantenimiento y calibración de válvulas de seguridad, suministro de válvulas porta niveles, visor y toma muestras.	u	$ 18.470.155,50	COBOG PICOTA
NP.50	Reemplazo de tuberías con poros o corrección de fugas en accesorios o en mal estado, reemplazo de cheques, registros, reemplazo de tubos intercambiadore de calor y aplicación de pintura para alta temperatura de red hidráulica, gas, vapor y de condensados.	u	$ 31.167.022,99	COBOG PICOTA

Agradezco de antemano su atención a este asunto y quedo a su disposición para cualquier aclaración adicional que necesite.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Daniela Pinilla.

Daniela Pinilla Ticora
C.C. 1.068.976.344 Choachí
MARVALL SAS

MARVALL S.A.S

900.907.274-1

Pereira, febrero 21 de 2024

OFI 185-2024

Señores:

GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
Arq. Ricardo Mansilla B.
Coordinador de interventoría
uspec382.2022@gmail.com

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
Arq. Karina Johana Romero
Subdirectora de Construcción y Conservación
Karina.romero@uspec.gov.co

Bogotá D. C

Referencia: **CONTRATO No. USPEC-CTO-303-2022, Cuyo Objeto: "ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 1"**

Asunto: "Complementación solicitud prórroga CTO-303-2022".

Cordial saludo,

Siendo la consecución de todos y cada uno de los alcances contractuales nuestro principal propósito al igual que el cumplimiento a cabalidad del objeto de este, mediante la presente, nos permitimos mencionar factores influyentes en el desarrollo de las actividades necesarias para la consecución de los objetivos propuestos.

Debido a la priorizaron de la intervención en los establecimientos penitenciarios de Combita y Buen Pastor, fue requerida la cancelación de las ordenes de servicio presentadas y aprobadas para EPMSC NEIVA, puesto que, el recurso inicial se encontraba comprometido y no se podía llevar a cabo dicha intervención. Posteriormente, se realizó un ajuste del balance teniendo en cuenta el recurso de la adición, con el fin de dar claridad en la disposición de los recursos y así mismo, determinar el tiempo de ejecución de cada intervención.

A continuación, se relacionan las comunicaciones entre las partes, las cuales justifican las demoras en los procesos y en la definición de las intervenciones a realizar, motivo por el cual se solicita una prórroga del contrato.

Mediante oficio OFI 156 de lunes 22 de enero se presentó solicitud de aprobación e inclusión de ítems No previstos correspondiente a los establecimientos de Picota, Buen Pastor y Modelo.

Gmail **Daniela Pinilla <daniepin96@gmail.com>**

CTO-303-2022 Solicitud inclusión ítems No Previstos 3
1 mensaje

Daniela Pinilla <d.pinilla@marvall.com.co> 22 de enero de 2024, 15:23
Para: Coordinacion Uspec382 <uspec382.2022@gmail.com>, Karina.romero@uspec.gov.co
Cc: Anuar Jahir Avila Florez <anuar.avila@uspec.gov.co>, Julia.bautista@uspec.gov.co, Felipe Martinez <gerencia@marvall.com.co>, proyectos@marvall.com.co, Daniel Munar Mora <daniel.munar@uspec.gov.co>

Pereira, 22 enero de 2024

USPEC-CTO-303-2022

Arquitecto
RICARDO MANSILLA B.
Coordinador de interventoría
Bogotá D.C.

ASUNTO:CTO-303-2022 Solicitud inclusión de paquete No previstos 3

Cordial saludo,

Mediante el presente oficio, me permito solicitar la revisión, aprobación y posterior inclusión al contrato del paquete de no previstos 3, los cuales son enviados con sus respectivos soportes .

Quedo atenta a cualquier inquietud

Sin otro particular, le saluda atentamente

--

YURY DANIELA PINILLA
Ing. Residente de Área Tecnica
Marvall Comercializadora S.A.S
MARVALL
311 - 219 - 4661
D.pinilla@marvall.com.co
Carrera 11 #48-126 Barrio Maraya
Pereira, Risaralda

4 adjuntos


OFI 156 CTO-303-2023 SOLICITUD INCLUSION ITEMS NO PREVISTOS 3.pdf
310K

APU NO PREVISTOS N°3.pdf
1036K

APU NO PREVISTOS N°3.xlsx
642K

El martes 23 de enero, se remitió mediante correo, las ordenes de servicio generadas en la visita al establecimiento penitenciario el viernes 16 de enero, las cuales se relacionan continuación:

- Preliminares y concreto cerramiento perimetral rondín Fase 1
- Elementos para cerramiento perimetral rondín Fase 2
- Cerramiento frontal estructura 3 sobre guardia delta 4
- Mantenimiento subestación estructura2 Fase 1
- Mantenimiento subestación estructura2 Fase 2
- Mantenimiento de redes hidrosanitarias Fase 1
- Mantenimiento de redes hidrosanitarias Fase 2
- Mantenimiento de redes hidrosanitarias Fase 3
- Suministro motobombas estructura 3



Gmail — Daniela Pinilla <daniepin96@gmail.com>

CTO-303-2022 Remisión informe diagnóstico y ODS COBOG PICOTA (Adición)
1 mensaje

Daniela Pinilla <d.pinilla@marvall.com.co> 23 de enero de 2024, 9:53
Para: Coordinacion Uspec382 <uspec382.2022@gmail.com>
Cc: Oscar Julian Cobos Cortes <oscar.cobos@uspec.gov.co>, Felipe Martinez <gerencia@marvall.com.co>, proyectos@marvall.com.co, Karina.romero@uspec.gov.co

Pereira, 23 enero de 2024

USPEC-CTO-303-2022

Señor:

Arquitecto
RICARDO MANSILLA
Coordinador de interventoría
Bogotá D.C.

ASUNTO: CTO-303-2022 Remisión informe diagnóstico y ODS COBOG PICOTA (Adición)

Cordial saludo,

Mediante el presente correo, remito oficio OFI 159, mediante el cual se relaciona informe diagnóstico y orden de servicio correspondiente a la intervención en el establecimiento penitenciario COBOG PICOTA de acuerdo al recurso adicionado al contrato.

Quedo atenta a cualquier inquietud

El miércoles 24 de enero interventoría remitió a la supervisión del contrato las ordenes de servicio, revisadas y aprobadas.

Gmail Daniela Pinilla <daniepin96@gmail.com>

SOLICITUD DE APROBACIÓN ODS G1-049, G1-050, G1-051, G1-052, G1-053, G1-054, G1-055, G1-056 Y G1-057 COBOG LA PICOTA.
2 mensajes

Coordinacion Uspec382 <uspec382.2022@gmail.com> 24 de enero de 2024, 20:29
Para: Karina Johana Romero Suarez <karina.romero@uspec.gov.co>, Anuar Jahir Avila Florez <anuar.avila@uspec.gov.co>, Sandra Liliana Montañez Lopez <sandra.montanez@uspec.gov.co>, oscar.cobos@uspec.gov.co
Cc: Felipe Martinez <gerencia@marvall.com.co>, Daniela Pinilla <d.pinilla@marvall.com.co>

Buenas noches

Arq. Karina Romero
Subdirector construcción y conservación - USPEC

Envío comunicado para su gestión y fines pertinentes.
Cordialmente,

Arq. Ricardo Mansilla B.
Coordinador de Interventoría
Cel 3112648806
GORDILLO & ASOCIADOS SAS
Consultoría y Construcción de Obras Civiles.
NIT. 900.581.578-1

12 adjuntos

20240124 INTER-COOR-USPEC-382-0573 G1 SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ODS LA PICOTA.pdf
99K

ODS G1-053 PICOTA - MANTENIMIENTO REDES HIDROSANITARIAS Fase 3.pdf
876K

ODS G1-049 PICOTA - ELEMENTOS PARA CERRAMIENTO FRONTAL EST 3.pdf
892K

ODS G1-050 PICOTA - ELEMENTOS PARA CERRAMIENTO PERIMETRAL RONDIN Fase 2.pdf
866K

ODS G1-051 PICOTA - MANTENIMIENTO REDES HIDROSANITARIAS Fase 1.pdf
875K

ODS G1-052 PICOTA - MANTENIMIENTO REDES HIDROSANITARIAS Fase 2.pdf
867K

OFI 159 CTO-303-2023 REMISION INFORME DIAGNOSTICO Y ODS COBOG PICOTA (Adicion).pdf
278K

ODS G1-054 PICOTA - MANTENIMIENTO SUBESTACIÓN ESTRUCTURA 2 fase 1.pdf
797K

ODS G1-055 PICOTA - MANTENIMIENTO SUBESTACIÓN ESTRUCTURA 2 fase 2.pdf
797K

ODS G1-056 PICOTA - MOTOBOMBAS ESTRUCTURA 3.pdf
874K

ODS G1-057PICOTA - PRELIMINARES Y CONCRETO CERRAMIENTO PERIMETRAL RONDIN Fase 1.pdf
795K

INFORME DIAGNOSTICO ADICION RECURSOS PICOTA.pdf
862K

Mediante oficio INTER-COOR-USPEC-382-0571, la interventoría solicitó el ajuste de ítems No Previstos con base en las observaciones realizadas en la mesa de trabajo entre las partes.

GORDILLO & ASOCIADOS SAS
Consultoría y Construcción de Obras Civiles.
NIT. 900.581.578-1

INTER-COOR-USPEC-382-0571

Bogotá D.C., 24 de enero de 2024

Señores:
MARVALL SAS
Att. Ing. Felipe Martínez
Ciudad.

Referencia: CONTRATO USPEC-CTO-303-2022

ASUNTO: SOLICITUD DE AJUSTE A APUS – PAQUETE 3

Cordial saludo

En cumplimiento del contrato de la referencia, y en aras de garantizar el correcto funcionamiento del proyecto, esta Después de a ver realizada la mesa de trabajo realizada el día de ayer martes 23 de enero de 2024, solicita al contratista de obra realizar los ajustes solicitados por parte del área de presupuestos de la USPEC.

Informamos que el acta correspondiente será socializada en el trascurso del día, sin embargo, al ser asistentes de la reunion están en conocimiento de las observaciones realizadas.

Agradecemos la atención y solicitamos que sea presentada la información con sus correspondientes soportes a la mayor brevedad posible.

Cordialmente

RICARDO J. MANSILLA B.
Coordinador de Interventoría
Gordillo & Asociados SAS
C.C SUPERVISIÓN USPEC

Se realizaron las modificaciones pertinentes y se remite mediante oficio OFI 160.

Gmail **Daniela Pinilla <daniepin96@gmail.com>**

SOLICITUD DE AJUSTE A APUS – PAQUETE 3

Daniela Pinilla <d.pinilla@marvall.com.co> 24 de enero de 2024, 17:13
Para: Coordinacion Uspec382 <uspec382.2022@gmail.com>
Cc: Felipe Martinez <gerencia@marvall.com.co>, Anuar Jahir Avila Florez <anuar.avila@uspec.gov.co>, Sandra Liliana Montañez Lopez <sandra.montanez@uspec.gov.co>, Karina Johana Romero Suarez <karina.romero@uspec.gov.co>, proyectos@marvall.com.co

Pereira, 24 enero de 2024

USPEC-CTO-303-2022

Arquitecto
RICARDO MANSILLA B.
Coordinador de interventoría
Bogotá D.C.

ASUNTO:CTO-303-2022 Remisión ajuste de APUS - Paquete 3

Cordial saludo,

Mediante el presente oficio, me permito adjuntar oficio OFI 160, en el cual se relacionan los APUS modificados, de acuerdo a la reunión virtual sostenida entre las partes para su revisión.

Sin otra en particular, quedo atenta a cualquier inquietud

Cordialmente,
[El texto citado está oculto]
--




4 adjuntos

SOPORTES APU.zip
1124K

24.01.2024 APU NO PREVISTOS N°3.xlsx
879K

24.01.2024 APU NO PREVISTOS N°3.pdf
484K

El miércoles 31 de enero se recibe aval de ítems no Previstos.



Gmail — Daniela Pinilla <daniepin96@gmail.com>

Fwd: AVAL NPS CTO 303-2022
2 mensajes

Coordinacion Uspec382 <uspec382.2022@gmail.com> 31 de enero de 2024, 10:53
Para: Daniela Pinilla <d.pinilla@marvall.com.co>, Felipe Martinez <gerencia@marvall.com.co>

Buen día les comparto aval emitido por la entidad.

---------- Forwarded message ---------
De: **Sandra Liliana Montañez Lopez** <sandra.montanez@uspec.gov.co>
Date: mar, 30 ene 2024, 6:10 p. m.
Subject: AVAL NPS CTO 303-2022
To: Coordinacion Uspec382 <uspec382.2022@gmail.com>
Cc: Oscar Julian Cobos Cortes <oscar.cobos@uspec.gov.co>, Karina Johana Romero Suarez <karina.romero@uspec.gov.co>, Anuar Jahir Avila Florez <anuar.avila@uspec.gov.co>

Señores
Gordillo & Asociados
At- Arq. Ricrado Mansilla

Se remite el aval de los Nps solicitados para adelantar el trámite correspondiente.
Por instrucción de la Arq Karina, solo presentar la ODS del mantenimiento del portón de la RM BOGOTA

Quedo atenta

--
Cordialmente,

Arq. Sandra Liliana Montañez López
Profesional de Apoyo Especializado
Dirección de Infraestructura
sandra.montanez@uspec.gov.co
Av. Calle 26 # 69 - 76, Edificio Elemento Torre 4 Agua
Conmutador: 4864130 Ext. [*]
Bogotá, Colombia

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

4 adjuntos

20240129 INTER-COOR-USPEC-382-0576 G1 SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE NPS 3 CTO 303-2022 (1).pdf
236K

30.01.2024 APU NO PREVISTOS N°3 (1).xlsx
1367K

OFI 163 CTO-303-2023 SOLICITUD APROBACION APUS PAQUETE 3.pdf
1035K

El viernes 02 de febrero se recibe solicitud para intervención urgente en calderas Rancho estructura 3, por lo cual se remite correo con solicitud de permiso de ingreso para visita diagnóstico al área de mantenimiento de la picota para el día martes 06 de febrero y el miércoles 07 de febrero se socializa reporte básico donde se menciona que se atendió el llamado, se adjunta registro fotográfico y se comunica que se están adelantando trabajos de cotización, realización de informe diagnóstico y generación de actividades para ser presentadas.

Gmail Daniela Pinilla <daniepin96@gmail.com>

Fwd: Solicitud a USPEC para Intervención URGENTE en Calderas Rancho Estructura 3 (Alta Seguridad)/ERÓN por Colapso Total

Coordinacion Uspec382 <uspec382.2022@gmail.com> 2 de febrero de 2024, 18:40
Para: Felipe Martinez <gerencia@marvall.com.co>, Daniela Pinilla <d.pinilla@marvall.com.co>

---------- Forwarded message ---------
De: **Sandra Liliana Montañez Lopez** <sandra.montanez@uspec.gov.co>
Date: vie, 2 feb 2024, 3:41 p. m.
Subject: Fwd: Solicitud a USPEC para Intervención URGENTE en Calderas Rancho Estructura 3 (Alta Seguridad)/ERÓN por Colapso Total
To: Coordinacion Uspec382 <uspec382.2022@gmail.com>, <ing.anuaravila@gmail.com>
Cc: Karina Johana Romero Suarez <karina.romero@uspec.gov.co>, Julia Yanira Bautista Sanchez <julia.bautista@uspec.gov.co>, Rafael Alberto Garcia Garcia <rafael.garcia@uspec.gov.co>

Señores
Gordillo & Asociados
At. Arq. Ricardo Mansilla
Coordinadors de Interventoria 382-2022

Cordial saludo,

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 303-2022 "ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, Grupo 1"

En atención a la solicitud se genera la siguiente Pre-orden de Servicio para que sea atendida en el **COBOG "LA PICOTA" ,** con el siguiente alcance:

ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN: NOVEDAD: INTERVENCIÓN URGENTE EN CALDERAS RANCHO ESTRUCTURA 3 (ALTA SEGURIDAD) POR COLAPSO TOTAL

Por favor programar de manera conjunta entre el contratista de obra y la interventoría, se debe fijar la fecha de la visita y el listado del personal al que se debe adelantar el permiso de ingreso con copia al Ing. Anuar Avila , por favor anexar copia legible del documento de identidad y programar visita en las próximas 48 horas de acuerdo a los trámites contractuales.

Sin otro particular y para los fines pertinentes.

Se adjunta: Orden de Servicio – Solicitud directa del Grupo de Mantenimiento - Infraestructura INPEC.

Quedo Atenta

Gmail Daniela Pinilla <daniepin96@gmail.com>

CTO-303-2022 Solicitud permiso de ingreso personal COBOG PICOTA
1 mensaje

Daniela Pinilla <d.pinilla@marvall.com.co> 5 de febrero de 2024, 12:11
Para: comando.epcpicota@inpec.gov.co, direccion.epcpicota@inpec.gov.co, mantenimiento.epcpicota@inpec.gov.co
Cc: Felipe Martinez <gerencia@marvall.com.co>, proyectos@marvall.com.co

Pereira, 05 febrero de 2023

USPEC-CTO-303-2022

Doctor:

DR. MAURICIO RIOS MORENO
Director COBOG PICOTA

Bogotá D.C.

ASUNTO: CTO-303-2022 Solicitud permiso de ingreso personal COBOG PICOTA

Cordial saludo,

Mediante la presente, me dirijo a usted en calidad de coordinadora responsable del contrato 303-2022, con el fin de solicitar permiso de ingreso del personal relacionado para ingresar desde el martes 06 al miércoles 28 de febrero, con el fin de realizar visita diagnóstico y posibles intervención de las calderas Rancho Estructura 3.

Quedo atenta a cualquier inquietud

Sin otro particular, le saluda atentamente

Gmail

Daniela Pinilla <daniepin96@gmail.com>

CTO-303-2022 Reporte atención novedad calderas Rancho Estructura 3

1 mensaje

Daniela Pinilla <d.pinilla@marvall.com.co> 7 de febrero de 2024, 11:06
Para: Coordinacion Uspec382 <uspec382.2022@gmail.com>, Anuar Jahir Avila Florez <anuar.avila@uspec.gov.co>
Cc: Felipe Martinez <gerencia@marvall.com.co>, proyectos@marvall.com.co, Karina Johana Romero Suarez <Karina.romero@uspec.gov.co>, Oscar Julian Cobos Cortes <oscar.cobos@uspec.gov.co>

Pereira, 07 febrero de 2023

USPEC-CTO-303-2022

Señores:

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
Arq. Karina Johana Romero
Subdirectora de Construcción y Conservación

Arquitecto
RICARDO MANSILLA
Coordinador de interventoría
Bogotá D.C.

ASUNTO: CTO-303-2022 Reporte atención novedad calderas Rancho Estructura 3

Cordial saludo,

Mediante la presente, me dirijo a usted, con el fin de informar que se realizó la visita a las calderas Rancho Estructura 3, adicionalmente, que nos encontramos realizando el respectivo informe diagnóstico, así como el ajuste de presupuesto y actividades para ser presentado a interventoría para su revisión y aprobación.

Quedo atenta a cualquier inquietud

Sin otro particular, le saluda atentamente

El lunes 06 de febrero mediante correo se remitió, orden de servicio del suministro motobombas estructura 3 ajustada a los ítems No previstos del paquete N°3

Daniela Pinilla <d.pinilla@marvall.com.co> 6 de febrero de 2024, 8:31
Para: Coordinacion Uspec382 <uspec382.2022@gmail.com>
Cc: Oscar Julian Cobos Cortes <oscar.cobos@uspec.gov.co>, Felipe Martinez <gerencia@marvall.com.co>, proyectos@marvall.com.co

Buenos días, remito orden de servicio ajustada. Por favor haga caso omiso a la enviada anteriormente.

Quedo atenta a cualquier inquietud

Sin otro particular, le saluda atentamente
[El texto citado está oculto]
--



ODS PICOTA - MOTOBOMBAS ESTRUCTURA 3 NP.pdf
484K

El miércoles 7 de febrero, se da aprobación por parte de supervisión de la ODS G1-052 EMERGENCIA MOTOBOMBAS ESTRUCTURA 3.

Gmail — Daniela Pinilla <daniepin96@gmail.com>

Fwd: SOLICITUD DE APROBACIÓN ODS G1-052 MOTOBOMBAS LA PICOTA.
1 mensaje

Anuar Jahir Avila Florez <anuar.avila@uspec.gov.co> 7 de febrero de 2024, 9:19
Para: Coordinacion Uspec382 <uspec382.2022@gmail.com>, Daniela Pinilla <d.pinilla@marvall.com.co>, Felipe Martinez <gerencia@marvall.com.co>
Cc: Karina Johana Romero Suarez <karina.romero@uspec.gov.co>, Oscar Julian Cobos Cortes <oscar.cobos@uspec.gov.co>

Cordial Saludo:
Mediante oficio INTER-COOR-USPEC-382-0592, donde la Interventoría GORDILLO & ASOCIADOS SAS, , Revisó, Verificó y Aprobó el Informe de Diagnóstico y todos los documentos soporte para la aprobación de la ODS presentada por la empresa contratista MARVALL SAS, Se envía documento con la aprobación y firma por parte de la Supervisión del Contrato de Obra 303 de 2022.

Adjunta:

- ODS G1-052 COBOG La Picota - EMERGENCIA MOTOBOMBAS ESTRUCTURA 3

La USPEC permite notificar al Contratista de Obra y la Interventoría la aprobación de la Orden de Servicio y su necesidad de atención inmediata. a la espera de la solicitud por esta misma vía y en un plazo máximo de 24 horas notificar recibido e iniciar la ejecución de las intervenciones; caso contrario, se hará efectivas las cláusulas contractuales a que haya lugar.

Adelantar el procedimiento de ingreso a los establecimientos y remitir a la Dirección General del INPEC y al ERON de referencia, la solicitud de permiso de ingreso y el estudio de seguridad.

Sin otro particular, para su conocimiento y demás fines pertinentes.

El viernes 09 de febrero, se recibe contestación por parte de apoyo a la supervisión en donde realizan la devolución de las ordenes de servicio presentadas el 23 de enero.

Gmail — Daniela Pinilla <daniepin96@gmail.com>

SOLICITUD DE APROBACIÓN ODS G1-049, G1-050, G1-051, G1-052, G1-053, G1-054, G1-055, G1-056 Y G1-057 COBOG LA PICOTA.

Anuar Jahir Avila Florez <anuar.avila@uspec.gov.co> 9 de febrero de 2024, 10:55
Para: Coordinacion Uspec382 <uspec382.2022@gmail.com>, Daniela Pinilla <d.pinilla@marvall.com.co>, Felipe Martinez <gerencia@marvall.com.co>
Cc: Sandra Liliana Montañez Lopez <sandra.montanez@uspec.gov.co>, Oscar Julian Cobos Cortes <oscar.cobos@uspec.gov.co>, Karina Johana Romero Suarez <karina.romero@uspec.gov.co>

cordial saludo,
Por medio del presente me permito realizar la **devolución** de las siguientes órdenes de servicio para adelantar la siguientes observaciones:

1. Revisó: Profesional de Apoyo a la Supervisión - Ing. Anuar Jahir Avila Flórez
2. Ajustar los valores del contrato de obra e Interventoría
3. Realizar la inclusión de las actividades No Previstas aprobadas por la Supervisión del contrato

Adicional se debe realizar el ajuste del balance presupuestal ajustado a las nuevas órdenes de servicio reportadas (caldera y Bombas Picota)


Por favor presentar a más tardar el día lunes 12 de febrero del presente año.

Agradezco su atención, quedo atento.

El jue, 25 ene 2024 a las 16:16, Oscar Julian Cobos Cortes (<oscar.cobos@uspec.gov.co>) escribió:
> buenos dias
>
> adjunto ordenes de servicio firmadas
> [El texto citado está oculto]
> --
> Oscar Cobos Cortes
> Arquitecto
> oscar.cobos@uspec.gov.co
> Av. Calle 26 # 69 - 76, Edificio Elemento Torre 4 Agua
> Conmutador: 4864130 Ext. [*]
> Bogotá, Colombia

El lunes 12 de febrero se remiten las ordenes de servicio solicitadas por supervisión, de acuerdo con las conversaciones telefónicas sostenidas entre interventoría, supervisión y contratista. Se relacionan a continuación las ODS presentadas de acuerdo con las novedades priorizadas por los apoyos a la supervisión:

- Mantenimiento UTE
- Cerramiento frontal estructura 3 sobre delta 4
- Mantenimiento subestación estructura2 Fase 1
- Mantenimiento subestación estructura2 Fase 2



Gmail — Daniela Pinilla <daniepin96@gmail.com>

CTO-303-2022 Solicitud aprobación ODS COBOG PICOTA - Adición
1 mensaje

Daniela Pinilla <d.pinilla@marvall.com.co> 12 de febrero de 2024, 11:32
Para: Coordinacion Uspec382 <uspec382.2022@gmail.com>
Cc: Felipe Martinez <gerencia@marvall.com.co>, proyectos@marvall.com.co, Anuar Jahir Avila Florez <anuar.avila@uspec.gov.co>

Pereira, 12 febrero de 2024

USPEC-CTO-303-2022

Señor:

Arquitecto
RICARDO MANSILLA
Coordinador de interventoría
Bogotá D.C.

ASUNTO: CTO-303-2022 Solicitud aprobación ODS COBOG PICOTA - Adición

Cordial saludo,

Mediante la presente, me dirijo a usted, con el fin de remitir informe diagnóstico y órdenes de servicio correspondientes al recurso de la adición del contrato en mención.

Quedo atenta a cualquier inquietud

Sin otro particular, le saluda atentamente

--

6 adjuntos

OFI 178 CTO-303-2023 REMISION INFORME DIAGNOSTICO Y ODS ADICION COBOG PICOTA.pdf 258K
ODS PICOTA - MANTENIMIENTO UT.pdf 485K
ODS PICOTA - ELEMENTOS CERRAMIENTO FRONTAL ESTRUCTURA 3 DELTA 4.pdf 492K
ODS PICOTA - MATENIMIENTO SUBESTACION ESTRUCTURA 2 FASE 1.pdf 485K
ODS PICOTA - MATENIMIENTO SUBESTACION ESTRUCTURA 2 FASE 2.pdf 486K
INFORME DIAGNOSTICO ADICION RECURSOS PICOTA.pdf 862K

Posteriormente se recibe aprobación de las ordenes de servicio presentadas por parte de la supervisión.

Gmail — Daniela Pinilla <daniepin96@gmail.com>

Fwd: SOLICITUD DE APROBACIÓN ODS G1-053, G1-054, G1-055 Y G1-056 LA PICOTA.
1 mensaje

Anuar Jahir Avila Florez <anuar.avila@uspec.gov.co> 12 de febrero de 2024, 20:27
Para: Daniela Pinilla <d.pinilla@marvall.com.co>, Felipe Martinez <gerencia@marvall.com.co>, Coordinacion Uspec382 <uspec382.2022@gmail.com>
Cc: Karina Johana Romero Suarez <karina.romero@uspec.gov.co>

Cordial Saludo:
Mediante oficio INTER-COOR-USPEC-382-0598, donde la Interventoría GORDILLO & ASOCIADOS SAS, , Revisó, Verificó y Aprobó el Informe de Diagnóstico y todos los documentos soporte para la aprobación de la ODS presentada por la empresa contratista MARVALL SAS, Se envía documento con la aprobación y firma por parte de la Supervisión del Contrato de Obra 303 de 2022.

Adjunta:

- ODS G1-049 PICOTA - Necesidad eléctrica en tablero trifasico
- ODS G1-053 PICOTA - MANTENIMIENTO SUBESTACION ESTRUCTURA 2 FASE 2
- ODS G1-054 PICOTA - MANTENIMIENTO SUBESTACION ESTRUCTURA 2 FASE 1
- ODS G1-055 PICOTA - MANTENIMIENTO UTE
- ODS G1-056 PICOTA - ELEMENTOS CERRAMIENTO FRONTAL ESTRUCTURA 3 DELTA 4

La USPEC permite notificar al Contratista de Obra y la Interventoría la aprobación de la Orden de Servicio y su necesidad de atención inmediata. a la espera de la solicitud por esta misma vía y en un plazo máximo de 24 horas notificar recibido e iniciar la ejecución de las intervenciones; caso contrario, se hará efectivas las cláusulas contractuales a que haya lugar.

Adelantar el procedimiento de ingreso a los establecimientos y remitir a la Dirección General del INPEC y al ERON de referencia, la solicitud de permiso de ingreso y el estudio de seguridad.

Sin otro particular, para su conocimiento y demás fines pertinentes.

El lunes 19 de febrero se envía solicitud de inclusión de ítems No Previstos N°4, correspondientes a la intervención de las calderas rancho estructura 3 Picota.

Gmail — Daniela Pinilla <daniepin96@gmail.com>

CTO-303-2022 Solicitud de inclusión items No Previsto N°4
3 mensajes

Daniela Pinilla <d.pinilla@marvall.com.co> 19 de febrero de 2024, 15:03
Para: Coordinacion Uspec382 <uspec382.2022@gmail.com>, Anuar Jahir Avila Florez <anuar.avila@uspec.gov.co>
Cc: Felipe Martinez <gerencia@marvall.com.co>, proyectos@marvall.com.co, Karina Johana Romero Suarez <Karina.romero@uspec.gov.co>, Oscar Julian Cobos Cortes <oscar.cobos@uspec.gov.co>

Pereira, 19 febrero de 2023

USPEC-CTO-303-2022

Señores:

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
Arq. Karina Johana Romero
Subdirectora de Construcción y Conservación

Arquitecto
RICARDO MANSILLA
Coordinador de interventoría
Bogotá D.C.

ASUNTO: CTO-303-2022 Solicitud inclusión de ítems No Previstos N°4

Cordial saludo,

Mediante la presente, me dirijo a usted, con el fin de solicitar revisión, aprobación e inclusión de ítems No Previstos N°4 correspondientes a la atención de mantenimiento preventivo y correctivo de las calderas de 125 bhp rancho de estructura 3.

Quedo atenta a cualquier inquietud

Sin otro particular, le saluda atentamente

El martes 20 de febrero se solicitan ajustes a los APU presentados de acuerdo con las observaciones realizadas por el apoyo a la supervisión mediante llamada telefónica y vía WhatsApp.



Gmail — Daniela Pinilla <daniepin96@gmail.com>

CTO-303-2022 Solicitud de inclusión items No Previsto N°4

Coordinacion Uspec382 <uspec382.2022@gmail.com> 20 de febrero de 2024, 13:29
Para: Daniela Pinilla <d.pinilla@marvall.com.co>
Cc: Anuar Jahir Avila Florez <anuar.avila@uspec.gov.co>, Felipe Martinez <gerencia@marvall.com.co>, proyectos@marvall.com.co, Karina Johana Romero Suarez <Karina.romero@uspec.gov.co>, Oscar Julian Cobos Cortes <oscar.cobos@uspec.gov.co>


Buenas tardes

Señores.
MARVALL SAS

De acuerdo a conversación telefónica y vía WhatsApp se solicita ajustes solicitados de acuerdo a las observaciones realizadas por el apoyo a a la supervisión.

Agradezco su pronta respuesta.
[El texto citado está oculto]

Se remite paquete de NP con los ajustes pertinentes.



Gmail — Daniela Pinilla <daniepin96@gmail.com>

CTO-303-2022 Solicitud de inclusión items No Previsto N°4

Daniela Pinilla <d.pinilla@marvall.com.co> 20 de febrero de 2024, 15:26
Para: Coordinacion Uspec382 <uspec382.2022@gmail.com>
Cc: Anuar Jahir Avila Florez <anuar.avila@uspec.gov.co>, Felipe Martinez <gerencia@marvall.com.co>, proyectos@marvall.com.co, Karina Johana Romero Suarez <Karina.romero@uspec.gov.co>, Oscar Julian Cobos Cortes <oscar.cobos@uspec.gov.co>

Pereira, 20 febrero de 2024

USPEC-CTO-303-2022

Señores:

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
Arq. Karina Johana Romero
Subdirectora de Construcción y Conservación

Arquitecto
RICARDO MANSILLA
Coordinador de interventoría
Bogotá D.C.

ASUNTO: CTO-303-2022 Solicitud inclusión de ítems No Previstos N°4 modificada

Cordial saludo,

Mediante la presente, me dirijo a usted, con el fin de solicitar revisión, aprobación e inclusión de ítems No Previstos N°4 correspondientes a la atención de mantenimiento preventivo y correctivo de las calderas de 125 bhp rancho de estructura 3, de acuerdo a las observaciones realizadas por interventoría y supervisión.
Adicionalmente, remito órdenes de servicio correspondiente a dicha atención.

Quedo atenta a cualquier inquietud

Sin otro particular, le saluda atentamente

Nos encontramos a la espera de la inclusión de ítems No Previsto de la caldera. Actualmente nos encontramos en proceso de cotización del pavimento para la atención de la novedad presentada de adecuación acceso a establecimiento penitenciario de Chiquinquirá.

Debido a lo relacionado anteriormente, vemos la importancia de realizar una prórroga del tiempo de ejecución de las actividades por dos meses, puesto que, la intervención de cada caldera toma 25 días debido a que no se puede realizar una intervención simultánea porque el rancho de estructura 3 se quedaría sin calderas operando, además, cabe resaltar que a la fecha no contamos con los ítems No Previstos aprobado así como con una orden de servicio para proceder con su ejecución como lo define el anexo técnico del contrato. Por lo mencionado anteriormente vemos con preocupación que la fecha de terminación del contrato es el 28 de febrero y a la fecha no tenemos definición de ciertas actividades.

Dicho esto, solicitamos una prórroga de 2 meses al contrato CTO-303-2022, es decir, hasta el 29 de abril del 2024, con el fin de dar cumplimiento a los alcances del contrato y cumplir con la ejecución de las actividades en su totalidad.

Relacionamos en el presente oficio programación de obra, aval de ítems No Previstos aceptados a la fecha y acta de aprobación de pólizas de acuerdo con el otro si N°6 del contrato.

Agradezco de antemano su atención a este asunto y quedo a su disposición para cualquier aclaración adicional que necesite.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Daniela Pinilla.

Daniela Pinilla Ticora
C.C. 1.068.976.344 Choachí
MARVALL SAS

MARVALL S.A.S

900.907.274-1

Pereira, febrero 22 de 2024

OFI 186-2024

Señores:

GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
Arq. Ricardo Mansilla B.
Coordinador de interventoría
uspec382.2022@gmail.com

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
Arq. Karina Johana Romero
Subdirectora de Construcción y Conservación
Karina.romero@uspec.gov.co

Bogotá D. C

Referencia: **CONTRATO No. USPEC-CTO-303-2022, Cuyo Objeto: "ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 1"**

Asunto: "Aclaración alcance intervención CPMS Chiquinquirá".

Cordial saludo,

Siendo la consecución de todos y cada uno de los alcances contractuales nuestro principal propósito al igual que el cumplimiento a cabalidad del objeto de este, mediante la presente, me permito solicitar la aclaración del alcance de la intervención de adecuación del acceso e iluminación perimetral de la sección del muro en el establecimiento penitenciario de Chiquinquirá.

Dicho esto, relacionamos a continuación las respectivas inquietudes:

- Definición del alcance de intervención de la vía, es decir, si se realizará en la brecha generada para la instalación de la tubería o la vía completa.
- La intervención se realizará en pavimento o en concreto.
- Definición del alcance de la iluminación.

Lo mencionado anteriormente con el fin de tener claridad en nuestros procesos, además de tener la certeza de que será recibido a satisfacción por el director del establecimiento.

Agradezco de antemano su atención a este asunto y quedo a su disposición para cualquier aclaración adicional que necesite.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Daniela Pinilla.

Daniela Pinilla Ticora
C.C. 1.068.976.344 Choachí
MARVALL SAS

MARVALL S.A.S

900.907.274-1

Pereira, febrero 22 de 2024

OFI 187-2024

Señores:

GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
Arq. Ricardo Mansilla B.
Coordinador de interventoría
uspec382.2022@gmail.com

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
Arq. Karina Johana Romero
Subdirectora de Construcción y Conservación
Karina.romero@uspec.gov.co

Bogotá D. C

Referencia: **CONTRATO No. USPEC-CTO-303-2022, Cuyo Objeto: "ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 1"**

Asunto: "Solicitud cancelación de ordenes de servicio".

Cordial saludo,

Siendo la consecución de todos y cada uno de los alcances contractuales nuestro principal propósito al igual que el cumplimiento a cabalidad del objeto de este, mediante la presente, me permito solicitar cancelación de las siguientes ordenes de servicio:

- ODS G1-008 PRELIMINARES, TUBERIA Y MANTENIMIENTO TANQUE
- ODS G1-025 PELIMINARES TUBERIA Y CONCRETO BLOQUE E Y F
- ODS G1-026 CONCRETO Y LAVADO DE MUROS TANQUE

Dicha cancelación, se solicita con base en la necesidad de asignación de recursos para las emergencias priorizadas en la atención de las calderas de rancho estructura 3 Picota, vía de acceso e iluminación del muro perimetral en Chiquinquirá y la obra complementaria para la adecuación para habilitar el antiguo pabellón UTE en la Picota.

Posterior a recibir la cancelación de las ordenes de servicio relacionadas, se enviarán la ODS de las atenciones priorizadas por la supervisión del contrato, de lo contrario no será posible realizar el ajuste del y cierre del balance por la incertidumbre y no definición de nuestro actuar, en función de dar cumplimiento a los alcances del contrato.

Agradezco de antemano su atención a este asunto y quedo a su disposición para cualquier aclaración adicional que necesite.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Daniela Pinilla.

Daniela Pinilla Ticora
C.C. 1.068.976.344 Choachí
MARVALL SAS

MARVALL S.A.S

900.907.274-1

Pereira, febrero 22 de 2024

OFI 188-2024

Señores:

GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
Arq. Ricardo Mansilla B.
Coordinador de interventoría
uspec382.2022@gmail.com

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
Arq. Karina Johana Romero
Subdirectora de Construcción y Conservación
Karina.romero@uspec.gov.co

Bogotá D. C

Referencia: **CONTRATO No. USPEC-CTO-303-2022, Cuyo Objeto: "ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 1"**

Asunto: "Reiteración solicitud de prórroga e inclusión de ítems No Previstos N°4".

Cordial saludo,

Siendo la consecución de todos y cada uno de los alcances contractuales nuestro principal propósito al igual que el cumplimiento a cabalidad del objeto de este, mediante la presente, me permito reiterar la solicitud de prórroga del contrato por dos meses, es decir, a partir del 29 de febrero hasta el 29 de

abril del 2024, sustentada mediante los oficios OFI 180 y 185, remitidos mediante correo a la supervisión e interventoría. Adicionalmente, solicitamos la inclusión del paquete de ítems No Previstos N°4, el cual, si bien contamos con el aval, al no estar incluido dentro del contrato no nos permite realizar el cobro de las actividades que ya se encuentran ejecutadas y terminadas.

Agradezco de antemano su atención a este asunto y quedo a su disposición para cualquier aclaración adicional que necesite.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Daniela Pinilla.

Daniela Pinilla Ticora
C.C. 1.068.976.344 Choachí
MARVALL SAS

MARVALL S.A.S
900.907.274-1

Pereira, febrero 22 de 2024

OFI 189-2024

Señores:

GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
Arq. Ricardo Mansilla B.
Coordinador de interventoría
uspec382.2022@gmail.com

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
Arq. Karina Johana Romero
Subdirectora de Construcción y Conservación
Karina.romero@uspec.gov.co

Bogotá D. C

Referencia: **CONTRATO No. USPEC-CTO-303-2022, Cuyo Objeto: "ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 1"**

Asunto: "Remisión informe mensual 14 de diciembre del 2023 al 13 de enero del 2024".

Cordial saludo,

Siendo la consecución de todos y cada uno de los alcances contractuales nuestro principal propósito al igual que el cumplimiento a cabalidad del objeto de este, mediante la presente remitimos el informe

mensual 7 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en el periodo comprendido entre el 14 de diciembre del 2023 al 13 de enero del 2024, como cumplimiento a su requerimiento.

Agradezco de antemano su atención a este asunto y quedo a su disposición para cualquier aclaración adicional que necesite.

Sin otro particular, le saluda atentamente,



Daniela Pinilla Ticora
C.C. 1.068.976.344 Choachí
MARVALL SAS

MARVALL S.A.S
900.907.274-1

Pereira, febrero 23 de 2024

OFI 190-2024

Señores:

GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
Arq. Ricardo Mansilla B.
Coordinador de interventoría
uspec382.2022@gmail.com

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
Arq. Karina Johana Romero
Subdirectora de Construcción y Conservación
Karina.romero@uspec.gov.co

Bogotá D. C

Referencia: **CONTRATO No. USPEC-CTO-303-2022, Cuyo Objeto: "ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 1"**

Asunto: "Solicitud permiso de ingreso personal de obra CPMS BOG LA MODELO".

Cordial saludo,

Siendo la consecución de todos y cada uno de los alcances contractuales nuestro principal propósito al igual que el cumplimiento a cabalidad del objeto de este, mediante la presente, nos permitimos realizar solicitud de permiso de ingreso al establecimiento penitenciario CPMS BOG LA MODELO, en el periodo comprendido entre el viernes 23 al miércoles 28 de febrero con el fin de instalar la cremallera de la puerta de acceso vehicular de información.

MARVALL S.A.S
900.907.274-1

Nos permitimos relacionar a continuación, el personal de obra requerido para el desarrollo de las actividades del CTO-303-2022:

Personal:

- John Jarvis Orozco Orozco CC 83.219.516

Herramienta:

- Destornilladores
- Alicates
- Pulidora
- Flexómetro
- Pinzas
- Herramienta menor

Agradezco de antemano su atención a este asunto y quedo a su disposición para cualquier aclaración adicional que necesite.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Daniela Pinilla.

Daniela Pinilla Ticora
C.C. 1.068.976.344 Choachí
MARVALL SAS

MARVALL S.A.S
900.907.274-1

Pereira, febrero 23 de 2024

OFI 191-2024

Señores:

GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
Arq. Ricardo Mansilla B.
Coordinador de interventoría
uspec382.2022@gmail.com

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
Arq. Karina Johana Romero
Subdirectora de Construcción y Conservación
Karina.romero@uspec.gov.co

Bogotá D. C

Referencia: **CONTRATO No. USPEC-CTO-303-2022, Cuyo Objeto: "ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 1"**

Asunto: "Respuesta solicitud informe intervenciones EPMSC VILLAVICENCIO".

Cordial saludo,

Siendo la consecución de todos y cada uno de los alcances contractuales nuestro principal propósito al igual que el cumplimiento a cabalidad del objeto de este, mediante la presente me permito dar respuesta a su solicitud de presentación de informes de la intervención en el establecimiento penitenciario de Villavicencio de acuerdo con los alcances a ejecutar.

Hoy viernes 23 de febrero, se hace presencia en el establecimiento para realizar actividades complementarias a la instalación del transformador de 300 kva y las actividades del mantenimiento de la subestación eléctrica, es importante resaltar que, nos encontramos a la espera de la llegada de las baterías y el cargador. Dicho esto, no es posible dar por terminada la intervención el día de hoy y, por ende, no se cuenta con el informe final de actividades.

Sin embargo, adjunto al correo de la cual la presente hace parte, se anexa informe final de la atención de la emergencia del transformador, para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradezco de antemano su atención a este asunto y quedo a su disposición para cualquier aclaración adicional que necesite.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Daniela Pinilla.

Daniela Pinilla Ticora
C.C. 1.068.976.344 Choachí
MARVALL SAS

MARVALL S.A.S
900.907.274-1

Pereira, febrero 23 de 2024

OFI 192-2024

Señores:

GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
Arq. Ricardo Mansilla B.
Coordinador de interventoría
uspec382.2022@gmail.com

Bogotá D. C

Referencia: **CONTRATO No. USPEC-CTO-303-2022, Cuyo Objeto: "ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 1"**

Asunto: "Remisión ODS obras complementarias mantenimiento pabellón UTE".

Cordial saludo,

Siendo la consecución de todos y cada uno de los alcances contractuales nuestro principal propósito al igual que el cumplimiento a cabalidad del objeto de este, mediante la presente, me permito relacionar la siguiente información:

- Informe diagnóstico actividades a realizar de acuerdo con las órdenes de servicio presentadas.
- Ordenes de servicio correspondiente a las emergencias

  ✓ ODS PICOTA – OBRAS COMPLEMENTARIAS MANTENIMIENTO PABELLON UTE

Agradezco de antemano su atención a este asunto y quedo a su disposición para cualquier aclaración adicional que necesite.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Daniela Pinilla.

Daniela Pinilla Ticora
C.C. 1.068.976.344 Choachí
MARVALL SAS

MARVALL S.A.S
900.907.274-1

Pereira, febrero 24 de 2024

OFI 193-2024

Señores:

GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
Arq. Ricardo Mansilla B.
Coordinador de interventoría
uspec382.2022@gmail.com

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
Arq. Karina Johana Romero
Subdirectora de Construcción y Conservación
Karina.romero@uspec.gov.co

Bogotá D. C

Referencia: **CONTRATO No. USPEC-CTO-303-2022, Cuyo Objeto: "ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 1"**

Asunto: "Solicitud prórroga del CTO-303-2022".

Cordial saludo,

Siendo la consecución de todos y cada uno de los alcances contractuales nuestro principal propósito al igual que el cumplimiento a cabalidad del objeto de este, mediante la presente, nos permitimos mencionar factores influyentes en el desarrollo de las actividades necesarias para la consecución de los objetivos propuestos.

Tales factores, basan en las instancias técnica, administrativa y financiera que conlleva cada proceso, los cuales han tomado un tiempo considerable, lo que ha dificultado un ajuste óptimo del balance de los recursos.

Debido a la priorizaron de la intervención en los establecimientos penitenciarios de Combita y Buen Pastor, fue requerida la cancelación de las ordenes de servicio presentadas y aprobadas para EPMSC NEIVA, puesto que, el recurso inicial se encontraba comprometido y no se podía llevar a cabo dicha intervención. Posteriormente, se realizó un ajuste del balance teniendo en cuenta el recurso de la adición, con el fin de dar claridad en la disposición de los recursos y así mismo, determinar el tiempo de ejecución de cada intervención.

De acuerdo con lo relacionado anteriormente, se dispuso a asignar el recurso sin comprometer en la intervención de las calderas rancho estructura 3, las obras complementarias del mantenimiento del pabellón UTE, la iluminación perimetral de los 60 m del muro de Chiquinquirá y la restitución del asfalto en la brecha realizada para la instalación de la tubería de conducción de aguas lluvias.

Dicho esto, la intervención de cada caldera es de 25 días, puesto que no se puede realizar una intervención simultánea porque el rancho de estructura 3 se quedaría sin calderas operando. Además, se presentaron ítems No Previstos para la intervención de las calderas y de la restitución del asfalto de la brecha en la vía de acceso a Chiquinquirá ya que dichas actividades no estaban contempladas dentro de la base de datos contractual del contrato. Como es bien sabido, el proceso de socialización, revisión y aprobación de paquete de ítems no previstos, por el conducto regular que toma la revisión de cada uno de los documentos soporte para dicha aprobación, tarda entre 15 y 20 días, por lo cual estaríamos fuera de los tiempos del contrato tanto para su aprobación como para la ejecución de las actividades.

Así las cosas, nos permitimos poner sobre la mesa las circunstancias que impedirían dar cumplimiento a los alcances contractuales dentro del tiempo estipulado. A lo que esta empresa y su equipo de trabajo, considera prudente una prórroga oportuna de 2 meses calendario, (iniciando el 29 de febrero y terminando el 29 de abril de 2024); los cuales se ajustarán a la inmediates de la programación, ejecución y pronta entrega de los procesos.

Agradezco de antemano su atención a este asunto y quedo a su disposición para cualquier aclaración adicional que necesite.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Daniela Pinilla.

Daniela Pinilla Ticora
C.C. 1.068.976.344 Choachí
MARVALL SAS

MARVALL S.A.S
900.907.274-1

Pereira, febrero 26 de 2024

OFI 194-2024

Señores:

GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
Arq. Ricardo Mansilla B.
Coordinador de interventoría
uspec382.2022@gmail.com

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
Arq. Karina Johana Romero
Subdirectora de Construcción y Conservación
Karina.romero@uspec.gov.co
Bogotá D. C

Referencia: **CONTRATO No. USPEC-CTO-303-2022, Cuyo Objeto: "ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 1"**

Asunto: "Solicitud permiso de ingreso RM Buen Pastor".

Cordial saludo,

Siendo la consecución de todos y cada uno de los alcances contractuales nuestro principal propósito al igual que el cumplimiento a cabalidad del objeto de este, mediante la presente, nos permitimos realizar solicitud de permiso de ingreso al establecimiento penitenciario CPAMSM BOG BUEN PASTOR, en el periodo comprendido entre el lunes 26 de febrero al sábado 02 de marzo, con el fin de pintar la estructura soporte del motor de la puerta de acceso vehicular.

MARVALL S.A.S

900.907.274-1

Nos permitimos relacionar a continuación, el personal de obra requerido para el desarrollo de las actividades del CTO-303-2022:

Personal:

- John Jarvis Orozco Orozco CC 83.219.516
- Jordan Gilberto Soler Sánchez CC 1.019.127.123
- William Samuel Bautista Quesada CC 1.115.721.579
- Eduin Esteban Rodríguez Carabuena CC 1.133.910.667

Herramienta:

- Destornilladores
- Alicates
- Pulidora
- Flexómetro
- Pinzas
- Herramienta menor
- Compresor
- Pintura azul rey
- Brochas

Agradezco de antemano su atención a este asunto y quedo a su disposición para cualquier aclaración adicional que necesite.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Daniela Pinilla.

Daniela Pinilla Ticora
C.C. 1.068.976.344 Choachí
MARVALL SAS

MARVALL S.A.S
900.907.274-1

Pereira, febrero 26 de 2024

OFI 195-2024

Señores:

GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
Arq. Ricardo Mansilla B.
Coordinador de interventoría
uspec382.2022@gmail.com

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
Arq. Karina Johana Romero
Subdirectora de Construcción y Conservación
Karina.romero@uspec.gov.co

Bogotá D. C

Referencia: **CONTRATO No. USPEC-CTO-303-2022, Cuyo Objeto: "ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 1"**

Asunto: "Solicitud permiso de ingreso COBOG PICOTA".

Cordial saludo,

Siendo la consecución de todos y cada uno de los alcances contractuales nuestro principal propósito al igual que el cumplimiento a cabalidad del objeto de este, mediante la presente, nos permitimos realizar solicitud de permiso de ingreso al establecimiento penitenciario COBOG PICOTA, en el periodo comprendido entre el lunes 26 de febrero al 29 de abril, con el fin de llevar a cabo las actividades correspondientes en el establecimiento penitenciario.

Nos permitimos relacionar a continuación, el personal de obra requerido para el desarrollo de las actividades del CTO-303-2022:

Personal:

- Luis Felipe Martínez Arenas CC 1.093.214.733
- John Jarvis Orozco Orozco CC 83.219.516
- Osiris Eliceo Romero Barrios CC 79.223.399
- David Eduardo Barrero Pulido CC 80.204.358
- José Alcides Rueda Ortiz CC 1.069.053.567
- Jefferson Hernández García CC 1.024.514.770
- Milton Yesid Rodríguez Vargas CC 1.022.412.485
- Ricardo Sepúlveda Doncel CC 13.504.808
- Oscar Jonnathan Fagua López CC 1.118.546.698
- Yury Daniela Pinilla Ticora CC 1.068.976.344
- Natalia Amaya Cubides CC 1.053.837.649
- Carlos Mario Quiroz Londoño CC 10.032.035
- Julián Alberto Aránzazu Benítez CC 1.088.263.499
- Nicolas Osorio Badillo CC1.004.775.024

Herramienta:

- Alicates
- Pinzas
- Pelacables
- Flexómetro
- Llaves de tubo, llaves de cadena y llaves expansivas
- Destornilladores
- Juego de llaves brístol y de llaves torx
- Lima triangular, lima redonda
- Sellador Loctite fuerza alta
- Nylon
- Hoja de segueta
- Bisturí
- Flexómetro
- Puntero y maceta
- Grasa
- Teflón
- Juego de puntas para atornillador
- Cinta aislante y cinta auto fundente
- Ponchadora de terminales
- Amarres plásticos
- Kit de atornilladores

- Caja de terminales para cables diferentes tamaños
- Sopladora eléctrica
- Extensiones eléctricas
- Taladro percutor, brocas
- Pulidora, discos para pulidora
- Juego de llaves fijas varios tamaños
- Bridas ranuras de 3”, uniones ranuradas de 2”, empaques de caucho para bridas, empaques de caucho redondos
- Lasos
- Cajas de herramientas plásticas y metálicas
- Pinzas amperimétricas, cables para las pinzas amperimétricas
- Juego de puntas para atornillador
- Caja con juego de brocas varias medidas, juego de copas hexagonales en diferentes tamaños
- Riachi varios (ratchet), extensor para riachi (ratchet)
- Reflector, linterna, batería de linterna, cuaderno, esferos
- Pernos o chazos de anclaje, arandelas y tuercas
- Guantes dieléctricos, guantes de nitrilo, cascos de protección, gafas, botas de seguridad
- Terminales de ojo para cables de potencia de las bombas, conector tubular para cable de potencia de las bombas
- Multitoma
- Gratas
- Láminas y empaques de caucho de neopreno, tornillos y chazos
- Compresor de aire eléctrico, calibrador de aire
- Niple de acero inoxidable de 3 pulgadas 28 cm, niple acero inoxidable de 2 pulgadas 13 cm con salida radial de ¼”
- Manómetro de presión con glicerina
- Variador de frecuencia Mitsubishi 40 HP, cables eléctricos, ventiladores redondos de 6”
- Otra herramienta menor

Otros equipos:

- Computador portátil marca Lenovo S/N sl11897077
- Computador portátil marca Lenovo S/N LR0F2ZEY
- Computador portátil marca Lenovo S/N T470 con cámara integrada.
- Cables UTP con conexión RJ45
- Extensiones eléctricas
- Cargadores eléctricos para computadores.

Listado de alimentos:

- Agua en botella
- Jugo
- Pollo frito
- Torta y pan

Vehículos:

- Mazda BT50 placa BXT396
- Camioneta Pick-up placa LEQ957
- Camioneta Pick-up placa LEQ559
- Camioneta Pick-up placa NAU528

Agradezco de antemano su atención a este asunto y quedo a su disposición para cualquier aclaración adicional que necesite.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Daniela Pinilla.

Daniela Pinilla Ticora
C.C. 1.068.976.344 Choachí
MARVALL SAS

MARVALL S.A.S
900.907.274-1

Pereira, febrero 27 de 2024

OFI 196-2024

Señores:

GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
Arq. Ricardo Mansilla B.
Coordinador de interventoría
uspec382.2022@gmail.com

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
Arq. Karina Johana Romero
Subdirectora de Construcción y Conservación
Karina.romero@uspec.gov.co

Bogotá D. C

Referencia: **CONTRATO No. USPEC-CTO-303-2022, Cuyo Objeto: "ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 1"**

Asunto: "IMPORTANTE Comunicado para la instalación de motobombas".

Cordial saludo,

Siendo la consecución de todos y cada uno de los alcances contractuales nuestro principal propósito al igual que el cumplimiento a cabalidad del objeto de este, mediante la presente, nos permitimos comunicar que se estará realizando la suspensión del suministro de agua debido a los trabajos de instalación de dos motobombas de 40 hp en estructura 3.

Dichos cortes del suministro de agua están programados de la siguiente manera:

- Jueves 29 de febrero de 2:00 a 4:00 pm
- Viernes 01 de marzo de 9:00 am a 1:00 pm.

Agradezco de antemano su atención a este asunto y quedo a su disposición para cualquier aclaración adicional que necesite.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Daniela Pinilla.

Daniela Pinilla Ticora
C.C. 1.068.976.344 Choachí
MARVALL SAS

MARVALL S.A.S

900.907.274-1

Pereira, febrero 27 de 2024

OFI 197-2024

Señores:

GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
Arq. Ricardo Mansilla B.
Coordinador de interventoría
uspec382.2022@gmail.com

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
Arq. Karina Johana Romero
Subdirectora de Construcción y Conservación
Karina.romero@uspec.gov.co

Bogotá D. C

Referencia: **CONTRATO No. USPEC-CTO-303-2022, Cuyo Objeto: "ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 1"**

Asunto: "IMPORTANTE Comunicado para la instalación de motobombas".

Cordial saludo,

Siendo la consecución de todos y cada uno de los alcances contractuales nuestro principal propósito al igual que el cumplimiento a cabalidad del objeto de este, mediante la presente, nos permitimos realizar solicitud de permiso de ingreso al establecimiento penitenciario COBOG PICOTA, en el periodo comprendido entre el miércoles 28 de febrero al lunes 29 de abril, con el fin de llevar a cabo las actividades correspondientes en el establecimiento penitenciario.

Nos permitimos hacer relación del personal, material y herramienta requerida para el desarrollo de nuestras actividades de obra del CTO-303-2022:

Personal:

- Robinson Damián Ramírez Rodríguez CC 1.014.293.294
- Jeherson Geovanny Castro Navarro CC 80.733.041
- Mauricio Andrés Galviz Salazar CC 93.299.635
- Luis Carlos Suarez Ramírez CC 79.597.103
- Cesar Luis Gutiérrez Vizcaino CC 5105177

Herramienta:

- Multímetro
- Llaves
- Llaves Bristol
- Extensión eléctrica
- Juego de copas y racher
- Alicates y pinzas
- Destornilladores
- Taladro y pulidoras
- Terminales de control
- Cortafríos
- Caladora
- Segueta y hojas de segueta
- Compresor

Otros equipos:

- Cámara Kodak EasyShare M530 WCCMH02829788





Vehículos:

- WLL044 CHEVROLET N300

Agradezco de antemano su atención a este asunto y quedo a su disposición para cualquier aclaración adicional que necesite.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Daniela Pinilla.

Daniela Pinilla Ticora
C.C. 1.068.976.344 Choachí
MARVALL SAS

MARVALL S.A.S

900.907.274-1

Pereira, febrero 28 de 2024

OFI 198-2024

Señores:

GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
Arq. Ricardo Mansilla B.
Coordinador de interventoría
uspec382.2022@gmail.com

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
Arq. Karina Johana Romero
Subdirectora de Construcción y Conservación
Karina.romero@uspec.gov.co

Bogotá D. C

Referencia: **CONTRATO No. USPEC-CTO-303-2022, Cuyo Objeto: "ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 1"**

Asunto: "Solicitud permiso de ingreso personal de obra EPMSC VILLAVICENCIO".

Cordial saludo,

Siendo la consecución de todos y cada uno de los alcances contractuales nuestro principal propósito al igual que el cumplimiento a cabalidad del objeto de este, mediante la presente, nos permitimos realizar solicitud de permiso de ingreso al establecimiento penitenciario EPMSC VILLAVICENCIO, el miércoles 28 de febrero, con el fin de realizar la instalación de las baterías y el cargador de la planta eléctrica.

Nos permitimos hacer relación del personal, material y herramienta requerida para el desarrollo de nuestras actividades de obra del CTO-303-2022: