Interior / NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría	CÓDIGO F09-P01-CT-320 VERSIÓN 2 FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE Visita Tecnica No. 18

LUGAR:	Puerto Valencia
FECHA:	21 - Marzo - 2025
CONTRATO No.:	065 del 15 de abril de 2.024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
CONTRATISTA:	LERA INGENIERIA SAS
SUPERVISOR:	DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Carlos E. Beltrán Y.	Apoyo Supervisión	
Pedro Ramirez Yara	Ing. Residente obra	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

Se realiza visita técnica a la obra, se verifica que el personal cuenta con los elementos de protección personal básicos, Se realiza actividad de repellos de muros, alistado de piso para instalación de cerámica, instalacion de láminas de PVC de cielo falso en espacios de Odontología, sala de talleres y corredor de odontología, instalación de estructura metálica para cielo falso en espacios de vacunación, sala de espera y recepción, se verifica que ésta actividad, está de acuerdo a las especificaciones del diseño, y a una altura de instalación de 2,65 m. de acuerdo a la modificación autorizada por el diseñador. Se inicia paralelamente actividad de estuco en muros, realizando una primera mano en los espacios de sala de talleres y odontología. Adicionalmente se vienen adelantando actividades de instalaciones electricas consistente en ductos, accesorios, cajas, etc. Se reitera al contratista la necesidad de corregir la colocacion de tornillas fijadores de alas en la cubierta de teja termo acústica donde se requieran. Se verifica la subsanación del repello de la columna ubicada en la ubicación eje B-1. Se recomienda utilizar la arena para repello, de la forma que se viene realizando tamizando para quitar sobre tamaños, sin utilizar arena muy fina para garantizar la consistencia del mortero.
Se verifica calidad de cemento utilizado en la obra, Fecha vencimiento - 7 mayo - 2025. Se solicita organizar, organizar el almacenamiento en la bodega para evitar desperdicios y garantizar calidad. Se requiere al contratista para que se dispongan los materiales en bodega de forma organizada y limpia.

Se realiza por el contratista (INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD) solicitud para realizar la actividad de media caña entre muro y muro en polipropileno para agilizar rendimiento de obra y garantizar limpieza en ejecución, lo cual será evaluado por el supervisor. (COMPROMISOS ADQUIRIDOS)

Se hace revisión de dotación básica entregada para el establecimiento, la cual se encuentra almacenada en un salon de la junta de acción comunal. Se verifica nuevamente la cantidad de insumos suministrados de acuerdo al acta de entrega realizada por el proveedor y Nasa Kiwe, y recibos por la comunidad a satisfacción y para su cuidado.

Scanned with CamScanner