Gmail

Buscar correo

Redactar

Recibidos

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores 1

Más

Etiquetas

ENTREGA DE INFORMES SEMANALES DE ACTIVIDADES EN OBRA

Recibidos ×

CENTRO DE COMERCIO VALLEDUPAR

Reporte de Avance semanal 04 nov a 09 nov.xlsx Reporte de Avance semanal 28 oct a 02 nov.xlsx Reporte de Avance semanal 12 nov

CENTRO DE COMERCIO VALLEDUPAR <centrodecomerciovalledupar@gmail.com> mar, 3 dic 2024, 10:4

para mí

Buenos dias,

En el presente correo adjunto informes semanales hasta la fecha con el fin de dar cumplimiento a lo pactado con la interventoria y super

Reporte de Avance semanal 18 nov a 23 nov.xlsx

Reporte de Avance semanal 25 nov a 30 nov.xlsx

3 archivos adjuntos • Analizado por Gmail



Valledupar, 2 de Diciembre de 2024 CCV –171- 2024

SEÑORES
GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS S.A.S
ÁLVARO SOLANO AGUILAR
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Ref. CONSTRUCCIÓN CENTRO DE COMERCIO LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR Y CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA Y MINORISTA DEL MUNICIPIO DE RIO DE ORO - DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Asunto: Envío de informes semanales de actividades en obra

Por medio de la presente, me permito remitirles el compendio de los informes semanales de ACTIVIDADES EN OBRA correspondientes a la ejecución del proyecto 'Construcción Centro de Comercio Luna Vallenata' en la Comuna 5 del municipio de Valledupar, Cesar, y del 'Centro de Acopio Mayorista y Minorista' en el municipio de Río de Oro, Cesar.

Dichos informes abarcan las actividades ejecutadas en obra según los periodos descritos en ellos, esto con el fin de cumplir los compromisos pactados con la interventoría.

Atentamente,

CHESMAN HOBBET BARROS PIMIENTA
Rep. Legal
Centro de comercio Valledupar
CC Archivo de cartas

Reporte de avance semanal del proyecto

Proyecto:	CENTRO DE COMERCIO LUNA VALLENATA
Ubicación:	VALLEDUPAR
Clima :	MAYORMENTE SOLEADO
Periodo:	18/11/2024 AL 23/11/2024

PERSONAL EN OBRA			
ADMINISTRATIVOS	11	OP EQUIPOS	1
MANO DE OBRA	10	METALICOS	13
HIDORSANITARIOS	4	VIGILANCIA	3
ELECTRICOS	7	ACABADOS	10
ESTERAS METALICAS	2	INTERVENTORIA	2
TOTAL PERSONAL EN OBRA	63		

Actividades ejecutadas en obra	
#	**Descripcion de la actividad**
1	instalacion de correas de estructura metalica de cubierta
2	frizzado de muros externos de modulo administtativo
3	extension de material de subbase en zona de escaleras modulo 2
4	resane de porosidades de cornizas y alfajia
5	extension de subbase y mejoramiento con cemento de material para compactacion
6	frizzado de muros de parte trasera modulo administrativo
7	primera capa de pintura en muros frizzados de modulo administrativo
8	limpieza de cajillas de registro electrico para sondeo de cableado
9	instalacion enchape de muros de baños de modulo 2
10	limpieza de zonas del proyecto
11	instalacion de losetas zona central superior del tanque
12	aplicación de primera capa de pintura en muro curvo frizzado de zona central del proyecto

Actividades por ejecutar	
#	**Actividad**
1	instalacion de correas de estructura metalica para cubierta
2	instalacion de esteras en locales
3	limpieza de zonas del proyecto
4	instalacion de etructura para superboard
5	instalacion de malla electrosoldada en zona de escaleras modulo 2
6	aplicación de pintura de muros
7	frizzado de muro curvo zona central

Odservaciones	
#	**descripcion**
1	en esta semana tuvimos dias nublados pero no se paralizaron las actividades en obra
2	esta semana no se presentaron accidentes en obra

Registro fotografico		
Fotos		
		
instalacion de correas de estructura metalica de cubierta	frizzado de muros externos de modulo administtativo	extension de material de subbase en zona de escaleras modulo 2
		
resane de porosidades de cornizas y alfajia	extension de subbase y mejoramiento con cemento de material para compactacion	frizzado de muros de parte trasera modulo administrativo
		
primera capa de pintura en muros frizzados de modulo administrativo	limpieza de cajillas de registro electrico para sondeo de cableado	instalacion enchape de muros de baños de modulo 2
		
limpieza de zonas del proyecto	instalacion de losetas zona central superior del tanque	aplicación de primera capa de pintura en muro curvo frizzado de zona central del proyecto

Reporte de avance semanal del proyecto



Proyecto:	CENTRO DE COMERCIO LUNA VALLENATA
Ubicación:	VALLEDUPAR
Clima :	MAYORMENTE SOLEADO
Periodo:	25/11/2024 AL 30/11/2024

PERSONAL EN OBRA			
ADMINISTRATIVOS	11	OP EQUIPOS	1
MANO DE OBRA	15	METALICOS	14
HIDROSANITARIOS	4	VIGILANCIA	3
ELECTRICOS	8	ACABADOS	10
ESTERAS METALICAS	2	INTERVENTORIA	2
TOTAL PERSONAL EN OBRA	70		

Actividades ejecutadas en obra	
#	**Descripcion de la actividad**
1	fundida de placa de contrapiso en pasillo externo de modulo tecnico
2	levante de muros en locales de modulo 2
3	levante de muro de fachada en bloque catalan
4	soldadura de elementos de estructura metalica de cubierta
5	frizzado de muros de locales de zona central del proyecto
6	aplicación de primera capa de pintura en locales de zona central del proyecto
7	compactacion de capa de subbase de pasillo externo modulo administrativo
8	fundida de placa de contrapioso para pasillo externo modulo administrativo
9	frizzado de muros parte externa de modulo tecnico
10	aplicación de primera capa de pintura en zona externa modulo tecnico
11	extension y compactacion de subbase en zoan de escaleras de modulo 2
12	fundida de placa de contrapiso en concreto de 3000 psi

Actividades por ejecutar	
#	**Actividad**
1	corte de juntas de placas de contrapiso
2	alineacion de correas de estrctura metalica de cubierta
3	fundida de viga de confinamiento muro de fachada zona superior modulo 1 administrativo
4	encofrado de placa de entrepiso modulo 2
5	fundida de columnas de confinamiento de muro fachada
6	fundidad de placa de contrapiso de zona central del proyecto

Odservaciones	
#	**descripcion**
1	en esta semana se presentaron fuertes lluvias fuera del horario laboral retrasando actividades programadas en obra
2	esta semana no se presentaron accidentes en obra

Registro fotografico		
Fotos		
		
fundida de placa de contrapiso en pasillo externo de modulo tecnico	levante de muros en locales de modulo 2	levante de muro de fachada en bloque catalan
		
soldadura de elementos de estructura metalica de cubierta	frizzado de muros de locales de zona central del proyecto	aplicación de primera capa de pintura en locales de zona central del proyecto
		
compactacion de capa de subbase de pasillo externo modulo administrativo	fundida de placa de contrapioso para pasillo externo modulo administrativo	frizzado de muros parte externa de modulo tecnico
		
aplicación de primera capa de pintura en zona externa modulo tecnico	extension y compactacion de subbase en zoan de escaleras de modulo 2	fundida de placa de contrapiso en concreto de 3000 psi