Fecha: 31 de enero de 2024.

Lugar: Parque Santa Isabel IV sector

Clima: Soleado

Personal: 1 Director obra

1 Residente, 1 Auxiliar Obra, 2 oficiales, 2 Ayudantes.

Actividades: Se continua con mantenimiento, lijado y pintura de juegos biosaludables existentes, se llevan juego biosaludable que se encontraba dañado una de sus elementos para reparación, hoy mismo lo entregaron debidamente arreglado requiriendo cambio de balinera y soldadura, se inicia proceso de lijado y pintura. Tambien se inicia con limpieza de cárcamos existentes, solicitados por la supervisión en los sectores aledaños a la cancha grama sintetica del IDRD. Se continua con arreglo y sellado de fisuras de la cancha multiple. Se termina aplicación de primera capa de slurry (emulsión asfaltica con arena) y se espera secado para aplicación segunda capa. Slurry.

Ing. Residente
Andres andrade

Vobo. Director Obra.
Ing. John Casallas

Fecha: 1 de Febrero de 2024.

Lugar: Parque Santa Isabel IV Sector.

Clima: Soleado

Personal: 1 Director Obra; 1 Residente Obra, 1 Auxiliar obra, 2 Oficiales, 2 Ayudantes.

Actividades: Se continuan con retoques finales pintura juegos biosaludables, se desmonta sube y baja (existente) y se instala nuevo sube y baja en sector indicado por la supervisión del contrato; en el costado oriental de la zona juegos biosaludables, para lo cual se debera nivelar el terreno existente para que este nuevo juego quede a nivel. Se termina limpieza de cárcamos, y se inicia con arreglo de unas losetas de la vía vehicular restringida que presentaban unos hundimientos. En cuanto a la cancha se inician las pruebas de agua inundando la cancha con el fin de detectar posibles apozamientos, se revisa sectores donde se realizaron el tratamiento de fisuras (abertura con pulidora y sellado con emulsión y polvo de grano de caucho con

NIKE EDITORIAL S.A.

arena, encontrando que se ha comportado bien. Salvo en sector de costado sur al borde de la cancha, pues existen unas fisuras bastante pronunciadas, pero se deja la salvedad que debido a los pocos recursos, solo se realizaría un mantenimiento de embellecimiento a la carpeta existente de acuerdo a los lineamientos dados por el FDLAN.

Ing. Residente obra
Jennifer Carlens

Director Obra.
Ing. JOHN W. CASALLAS.

Fecha: 2 de Febrero de 2024
Lugar: Parq. Santa Isabel IV Sector
Clima: Soleado
Personal: Ing. Director obra; Arq. Residente obra; Auxiliar obra. 2 oficiales y 2 Ayu

Actividades: Se termina totalmente el mantenimiento de los juegos biosaludables, quedando solamente pendiente, la instalación de los manubrios en todos los juegos, ya que no los tenían pues fueron seguramente hurtados o dañados por actos vandálicos anteriormente. Estos se instalaran cuando se haga entrega de las obras. En cuanto al sube y baja igualmente solo queda pendiente instalar los 3 subes y bajes, quedando instalado su base de apoyo. Lo anterior debido a que la gente y en especial los muchachos que practican el roller-free-style, no respetan para nada los cerramientos en polisombra instalados y se corre el riesgo de que dañen estos elementos antes de su entrega.
Se informa que los señores (al parecer del metro) realizaron dentro del cerramiento que se tenía en la zona de juegos infantiles (polisombra) realizaron un hueco (excavación) de aproximadamente

Se termina de organizar y arreglar losetas inundadas y resello con cerem de sectores pequeños que presentaban hundimientos con el fin de colaborar con la comunidad y no tener inconvenientes futuros que con el ingreso de los vehículos informaron que esos daños pequeños eran producto de ello.
Se inicia con el detallamiento de agrietamientos pequeños encontrados, debido a que visualmente pareciera que la carpeta o superficie existente estaba bien, pero siempre presentaba desperfectos en dos niveles. Se inicia en un costado del Sector norte con la aplicación de segunda capa slurry.

Arq. Residente
Jenniper Cordenas.

Director obra.
Ing. John W Casallas.

Fecha : 3 de Febrero de 2024.
Lugar : Parq. Santa Isabel IV Sector.
Clima : Soleado
Personal: Ing. Director obra; Arq. Residente obra; Aux. de obra; 2 oficiales y 2 Ayte.
Actividades: Se organiza nuevamente el cerramiento en polisombra de las dos zonas (biosaludables y cancha multipe) ya que continuamente no respeta la comunidad los mismos, se reemplaza un sector la polisombra debido a que la misma fue vandalizado (rota con cuchilla). Se deja polisombra zona juegos biosaludables debidamente arreglada. y se instala en polisombra cancha multiple lo mismo. Se continua con detalles de agrietamientos evidenciados y arreglos de Slurry sector norte los cuales fueron dañados por los señores de patinetas que no respetan los cerramientos.

Fecha: 5 de Febrero de 2024.
Lugar: Parque Santa Isabel IV Sector.
Clima: Soleado y Lluvias
Personal: Director obra; Residente Obra; Aux. Obra; 2 oficiales y 2 Ayudantes
Actividades: Se presentaron lluvias el fin de semana (Sabado y Domingo en el sector y el día de hoy hizo dia soleado, pero en la tarde se presentaron lluvias por tal razón no se pudo trabajar en zona de cancha.

Arq. Residente Obra
Jennifer Cárdenas

Director obra.
Ing. John W Casallas

Fecha: 6 de Febrero 2024
Lugar: Parque Santa Isabel IV Sector
clima: Lluvias noche dia anterior y en las tardes se presenta lluvia.
Personal: Director obra; Residente obra; Aux. obra; 2 oficiales.
Actividades: Debido a las lluvias que se presentan en las tardes y madrugada no se pudo el dia de hoy tampoco con actividades de aplicación 2ª capa slurry en sector sur, de la cancha.

Arq. Residente obra
Jennifer Cárdenas

Director Obra.
Ing. John W Casallas

Fecha: 7 de Febrero 2024
Lugar: Parque Santa Isabel IV Sector
Clima: Lluvias en la tarde noche y parte de la mañana, soleado tarde
Personal: Director obra; Residente obra; Aux obra; 2 oficiales 1 Ayudante
Actividades: Se realiza arreglos de cerramientos pues de nuevo se encuentran en el pvo costados oriente y occidente, debido a que por pereza los señores de patinetas no dan la vuelta, sino

patinetas por la cancha, ya que cuando esta sea pintada y demarcada, su estabilidad o garantía del pavimento se perderá, ya que esta no está diseñada para el paso de patinetas, patines, bicicletas, etc. El día de hoy a pesar que hizo buen tiempo, no se realizaron labores en la cancha, sin embargo se programa mañana el reinicio de actividades ya que según pronóstico del tiempo hará día soleado.

Arq. Residente obra
Jennifer Cárdenas

Director obra.
Ing. John Casallas

Fecha: 8 de Febrero de 2024.
Lugar: Parque Santa Isabel. IV Sector.
Clima: Soleado todo el día.
Personal: Director obra ; Residente obra ; Aux. obra ; 2 oficiales ; 2 Ayudantes.
Actividades: Se continua con unos pequeños arreglos de daños en el slurry sector norte por los señores de patinetas. Se termina instalación segunda capa slurry sector sur quedando lista para aplicación de pintura colores. El día de hoy llega a obra las tres sillas circulares de concreto ; 2 de ellas de 0.90cm de diámetro y 1 de ellas de 0.45cm. Se realiza el desmonte de las mismas e instalación con la ayuda de un montacarga para dejarlas en los sitios (placas de concreto) construidas de acuerdo a instrucciones impartidas por supervisión. La banca circular pequeña de 0.45cm se hace necesario que se fije al piso con epoxico, ya que la misma es susceptible al vandalismo. Igualmente llegan las 3 canecas de acero inoxidable. Supervisión del contrato nos indica los sectores donde se instalaran las canecas el día de mañana.

Arq. Residente Obra
Jennifer Cardenas

Director obra.
Ing. John Casallas

Fecha: 9 de Febrero de 2024.
Lugar: Parque Sta Isabel IV etapa.
clima: Soleado.
Personal: Director obra; Residente Obra; Aux obra; 2 oficiales.
Actividades: Se inicia con la instalación de las 3 canecas en acero inoxidable, en los sectores indicados por la supervisión contrato a saber: 2 canecas por el sector de sendero peatonal aledaño al caño contiguo a la pista del skate ó rampa free-style y hacia la cra 24, ya que este sector no posee ninguna caneca. La otra caneca queda ubicada practicamente en una esquina de la rotonda que separa zona de biosaludables y el inicio de la pista free-style, pues allí se ha encontrado bastante basura que generan los jovenes practicantes de este deporte. No se trabaja en cancha mul con el fin de dejar secar bien el tratamiento del Slurry verificar si se presentan fisuras para su posterior correc

Arq. Residente obra
Jennifer Cárdenas

Vobo Director obra.
Arq. John Castellanos

Fecha: 10 de febrero de 2024.
Lugar: Parque Sta Isabel IV Etapa.
clima: Soleado mañana y lluvia tarde.
Personal: Director obra; Residente Obra; Aux. obra; 2 oficiales cancha.
Actividades: Se inicia con revisión de aposamientos de agua para lo se inunda cancha con agua mangueras para detecta marcar los pequeños sitios que presentan aposamie de agua con el fin de realizar su ajuste. Se reali limpieza de escombros y material sobrante de la inst de las canecas.

Arq. Residente Obra
Jennifer Cardenas

VoBo Director Obra
Arq. John Castellanos

Fecha: 11 de Febrero del 2024
Lugar: Parque Santa Isabel IV Etapa
Clima: Lluvioso todo el día.
Personal: Director obra; Residente obra; Aux. Obra.
Actividades: El día de hoy no se pudo trabajar debido a las lluvias que se presentaron en la mañana, que impiden continuar con el Tratamiento de fisuras y demás actividades propias del emba-llenamiento de la cancha multiple.

Arq. Residente obra
Jennifer Cardenas.

VoBo Director Obra.
Ing. John Carvallos

Fecha: 12 de Febrero de 2024.
Lugar: Parque Santa Isabel IV Sector.
Clima: Soleado
Personal: Director obra; Residente Obra; Aux Obra; 2 oficiales cancha.
Actividades: Se inicia a continua con tratamiento de fisuras, una vez realizada primera y 2da capa de Slurry, son ajustes pequeños que se realizan y a daños que realizaron o hicieron los señores de skate board, que no respetan los cerramientos y se meten a patinar.

Arq. Residente obra
Jennifer Cardenas

VoBo Director obra.
Ing. John Carvallos

Fecha: 13 de febrero de 2024.
Lugar: Parque Santa Isabel IV Etapa.
Clima: Soleado todo el día.
Personal: Director obra; Residente obra; Aux. obra; 2 oficiales cancha
Actividades: Se realiza practicamente una tercera capa de Slurry a toda la cancha con el fin de nivelar apozamientos y sello de los arreglos microfisuras, con el animo de dejarla lista para pintura.

Arq. Residente obra
Jenifer Cardenas.

VoBo Director obra
Ing. JMC

NKA EDITORIAL S.A.

Fecha	14 de Febrero de 2024
Lugar	Parque Santa Isabel IV Etapa
Clima	Soleado
Personal	Director obra; Residente obra; Aux. Obra: 2 oficiales cancha
Actividades	Debido a que la noche anterior volvieron y se metieron señores Skateboard a patinar debido a que quedo to mente liso, lo vieron facil y alcanzaron a dañar u porción de la cancha. Por tal razón se procede a s reparación y/o arreglo y se deja una persona (celador de noche para cuidar, pues se tiene programado maña instalación de la pintura primer capa.

Arq. Residente obra
Jennifer Cárdenas

VoBo Director obra
Ing. John Casallas

Fecha	15 de Febrero de 2024
Lugar	Parque Santa Isabel IV Etapa.
clima	Soleado mañana.
Personal	Director obra; Residente obra; Aux. Obra; 2 oficiales cancha
Actividades	Se inicia con aplicación de primer capa cancha col sin novedad, debido a que en horas de medio dia, se presencia de nubes, se termina labores y se continua mo con el fin de no arresgar su posible daño. Se deja se aplicado.

Arq. Residente Obra
Jennifer Cárdenas

VoBo Director obra
Ing. John Casallas

Fecha	16 de Febrero de 2024
Lugar	Parque Santa Isabel IV Etapa.
Clima	Soleado mañana y lluvias en la tarde.
Personal	Director obra; Residente obra; Aux. Obra: 2 oficiales cancha
Actividades	En la mañana se continua instalación pintur rojo la cual se termina. A las 2:00pm no se continu

otros colores de pintura debido a que empezó a caer lluvias (gotas) y se decide continuar el lunes 19 de Febrero, ya que al parecer y según diagnostico del IDEAM se presentaran lluvias este fin de semana. Se deja una persona encargada del cuidado de la cancha.

Arq. Residente obra
Jennifer Cárdenas

VoBo Director obra.
Ing. John Casallas.

Fecha	19 de Febrero de 2024
Lugar	Parque Santa Isabel IV ETapa
Clima	Soleado
Personal	Director obra; Residente obra; Aux obra; 2 oficiales cancha.
Actividades	Se termina de hacer detalles pintura capa roja, ya que el fin de semana, los señores Skate Board utilizaron la cancha, no respetaron el cerramiento, el cual se encontró en el piso, se inicia con el color Azul de la cancha. y se termina este color.

Arq. Residente Obra
Jennifer Cárdenas

VoBo Director obra
Ing. John Casallas.

Fecha	20 de febrero de 2024.
Lugar	Parque Santa Isabel IV ETapa.
Clima	Soleado
Personal	Director obra; Residente obra; Aux obra; 2 Oficiales cancha.
Actividades	Se inicia con aplicación de color verde en la cancha y se hacen retoques pintura azul. Se inicia con el lavado de la placa de juegos biosaludables, mientras seca pintura cancha.

Arq. Residente obra
Jennifer Cárdenas

VoBo Director Obra
Ing. John Casallas.

Fecha	21 de febrero de 2024.
Lugar	Parque Santa Isabel IV ETapa
Clima	Soleado
Personal	Director obra; Residente obra; Aux obra; 2 oficiales esperan cancha.

NKA EDITORIAL S.A.

Actividades	El día de hoy solo se dedicó el personal a la prepar de la superficie placa concreto de los juegos Biosaludables la aplicación de la primera capa de Emulsión en horas d mañana. A medio dia se aplicó la 2ª capa de Emulsión dola lista para aplicación de pintura.

Arq. Residente Obra
Jennifer Cárdenas

VoBo Director obra
Ing. John Casallas

Fecha	22 de febrero de 2024
Lugar	Parque Santa Isabel IV ETapa.
Clima	Soleado
Personal	Director Obra; Residente Obra; Aux Obra; 2 operarios cancha.
Actividades	Se inicia con la 2ª capa de pintura roja, verde y azul, d totalmente lista para la pintura de demarcación de la cancha múltiple.

Arq. Residente Obra
Jennifer Cárdenas

VoBo Director Obra
Ing. John Casallas

Fecha	23 de febrero del 2024
Lugar	Parque Santa Isabel IV ETapa
Clima	Soleado mañana y lluvias a medio dia.
Personal	Director obra; Residente obra; Aux. obra; 2 operarios cancha
Actividades	El día de hoy se realizaron labores de arreglos de tod cerramiento de la obra, el cual se encontro en un en el suelo, debido a que empezó a llovizmar a me no se pudo continuar o empezar con pintura de juegos ludables. Se deja el cerramiento totalmente arreglado.

Arq. Residente Obra
Jennifer Cárdenas

VoBo Director Obra
Ing. John Casallas

NIKA EDITORIAL S.A.

Fecha: 26 de Febrero de 2024.
Lugar: Parque Santa Isabel IV Etapa.
Clima: Soleado.
Personal: Director obra; Residente Obra; 2 operarios cancha.
Actividades: Se iniciaron labores de pintura color azul primera capa de zona juegos biosaludables, toca dejar secar en horas de la mañana en horas de la tarde se aplica 2° capa pintura azul.

Arq. Residente obra
Jemifer Cárdenas

VoBo Director Obra
Ing. John W Casallas

Fecha: 27 de febrero de 2024.
Lugar: Parque Santa Isabel IV Etapa
Clima: Soleado
Personal: Director obra; Residente Obra; Aux. obra; 2 operarios pintura.
Actividades: Se inicia el día de hoy con pintura figuras de los juegos biosaludables, de acuerdo a diseño propuesto a la Supervisión del contrato en diferentes colores a saber: Amarillo, naranja, gris, cafe, rojo y verde, Unas figuras son redondas y otras 2 de forma ovalada, queda pendiente pintura demarcación de color blanco figuras.

Arq. Residente obra
Jemifer Cárdenas.

VoBo Director obra
Ing. John W Casallas

Fecha: Marzo 2 de 2024.
Lugar: Parque Santa Isabel IV Sector.
Clima: Soleado, con presencia a las 9:00 am de llovizna.
Personal: Director obra; Residente obra; Aux. obra; 2 operarios pintura.
Actividades: Los días 28 y 29 de Febrero no se trabajo por presencia de lluvias en el sector, igualmente el 1 de marzo tampoco se pudo trabajar por lluvias que se presentaron en horas de la mañana.
Este día 2 de marzo se inicio con la demarcación instalación de cinta enmascarar para la cancha, pero a las 10:00 am ya se presentaron

NIKA EDITORIAL S.A.