Ingeniero
**GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ**
Director territorial Boyacá
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | Informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo. |
| **Periodo:** | enero de 2025 |
| **No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor** | Resolución No. 109 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2024 |

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**

VÍA 5501 BOGOTÁ - TUNJA, SECTOR VILLAPINZÓN – TUNJA..

**Longitud Del Corredor:** **46 KM**

**1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO**

**1.1 INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Contrato de obra o convenio No.** | 4371 | de | 2024 | |
| **Contratista**: | R&R PROYECTOS DE INGENIERIA SAS | | NIT: | 901.522.208-3 |
| **Integrantes (Consorcio o Uniones Temporales):** | N.A | | | |
| **Objeto:** | SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA VÍA 5501 BOGOTÁ - TUNJA, SECTOR VILLAPINZÓN – TUNJA. | | | |
| **Fecha de Inicio:** | 24/12/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): | | 2024S-VBOY-097874 |
| **Valor Inicial:** | $ 115.094.420,00 | | | |
| **Valor Adiciones:** | $ 14.905.580,00 | | | |
| **Adición 1:** | | | | |
| **Adición 2:** | | | | |
| **Valor Actual:** | **$ 130.000.000,00** | | | |
| **Anticipo Entregado:** | $ 0 | N.A | | |
| **Anticipo Amortizado:** | $ 0 | N.A | | |
| **Saldo por Amortizar:** | $ 0 | N.A | | |
| **Plazo Inicial:** | 7 | Dias | 31/12/2024 | |
| **Fecha de Suspensión 1:** | 30/12/2024 | | | |
| **Fecha de Reanudación:** | 13/01/2025 | | | |
| **Fecha de Suspensión 2:** | 14/01/2025 | | | |
| **Fecha de Reanudación:** | 13/02/2025 | | | |
| **Total Prórrogas:** | 0,0 | meses | | |
| **Prórroga 1:** | 0 | meses | | |
| **Prórroga 2:** | 0 | meses | | |
| **Fecha de Finalización:** | 14/02/2025 | | | |

**1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| Registro | Recurso | Rubro | Valor Registro | Valor Utilizado | Saldo Registro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1216724 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 | $ 115.094.420,00 | $ 0,00 | $ 115.094.420,00 |
| 1216724 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 | $ 14.905.580,00 | $ 0,00 | $ 130.000.000,00 |
| | | | | | $ 130.000.000,00 |
| | | | | | $ 130.000.000,00 |
| | | | | | $ 130.000.000,00 |
| | | | | | $ 130.000.000,00 |
| | | | | | $ 130.000.000,00 |
| | | | | | $ 130.000.000,00 |
| | | | | | $ 130.000.000,00 |
| | | | | | $ 130.000.000,00 |
| | | | | | |
| **TOTAL** | | | **$ 130.000.000,00** | **$ -** | **$ 130.000.000,00** |

**1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Amortizado del Anticipo | Valor Facturado |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

**1.4 AVANCE DEL CONTRATO.**

**1.4.1.INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| ITEM | VALOR MILLONES | % |
|---|---|---|
| VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 130.000.000,00 | 100,0% |
| INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 0,00 | 0,0% |
| INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 0,00 | 0,0% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | | |
| TOTAL INVERSION EJECUTADA | $ 0,00 | 0,0% |

**1.4.2.ANTICIPO**

| | |
|---|---|
| Otorgado | $ |
| Amortizado | $ |
| Saldo | $ |

**1.4.3.AVANCE FISICO DEL CONTRATO**

% Básico programado acumulado: **0,0%**
% Básico ejecutado acumulado: **0,0%**

**1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| Fecha Acta | Ítem | Descripción Ítem |
|---|---|---|
| | | |
| ... | ... | |

**1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| Fecha Acta | Acta No. |
|---|---|
| | |
| | |

**1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| Fecha Ultima Actualización | Número de Reprogramaciones | Estado (Aprobado, en trámite, encorreción o rechazado) |
|---|---|---|
| | | |
| ... | | ... |

**1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| Fecha Acta | Acta No. | Acta de Ampliación No. | Periodo de Suspención Desde -Hasta | Fecha de Reanudación |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| ... | | | ... | |

**1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| Fecha Comité | No. Comité | Tramite | Estado (Aprbado, en trámite, encorreción o rechazado) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

**1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** SUSPENSION 2
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 14/01/2025
**MEMORANDO DE APROBACÍON DE LA ACTUALIZACÍON DE AMPAROS Y GARANTIAS:** SECOP II
**POLIZAS ACTUALIZADAS :** SI **X** o NO ....

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>TIPO DE GARANTÍA: UNICA<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento del Contrato | $ 13.000.000,00 | 14-44-101226446 | 24/12/2024 | 7/07/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | N.A. | N.A. | | |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones | $ 26.000.000,00 | 14-44-101226446 | 24/12/2024 | 7/01/2028 |
| Estabilidad y calidad de la Obra | N.A. | N.A. | | |
| Calidad | $ 13.000.000,00 | 14-44-101226446 | 24/12/2024 | 7/07/2025 |

**Garantia de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

| **No.** | **Causal Interpuesta** | **No. Memorando Enviado A Jurídica** | **Estado Actual** | **Fecha Audiencia** | **Observaciones** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| ... | | | | | ... |

**1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| **Oficio No.** | **Fecha** | **Destinatario** | **Asunto** |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

**1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| **Memorando No.** | **Fecha** | **Destinatario** | **Asunto** |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ... | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)*

**2.INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

**2.1 ASPECTOS TECNICOS.**

No se cuenta con cooperativas ni AMV para la instalación de la mezcla

**2.2 ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se han presentado novedades.

**2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se han presentado novedades.

**2.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

No se han presentado novedades.

**3 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

No se efectuaron.

**4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

**5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,



**LUIS HAIR DUEÑAS GOMEZ**
**SUPERVISOR**
**C.C. 7.167.580**