FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO ACTA CORTE PARCIAL - FINAL DE INTERVENTORIA

Código:	GA-JELOG-FR-387
Versión N°	5
Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	168-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"
CONTRATISTA	MARIO DE JESUS GIL CARDONA
SUPERVISOR	TE. YEIMY MARCELA RIOS RODRIGUEZ
FECHA DE CORTE	31/01/2025
CORTE DE INTERVENTORÍA No.	12

INTERVENTORIA

PRESUPUESTO CONTRACTUAL y BALANCE INTERVENTORÍA A LA FECHA

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	CANTIDAD DE PERSONAL	UNIDAD	Vr. H/M	TIPO DE CONTRATO	FACTOR MULTIPLICADOR	TOTAL MESES	%DEDICACION MIN	VALOR TOTAL	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD MESES REAL	VALOR REAL
1	HONORARIOS, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE TODO EL PERSONAL PROFESIONAL QUE SEA NECESARIO, DISPONER DIRECTAMENTE EN LA OBRA, YA SEA CON DEDICACIÓN PARCIAL O PERMANENTE . (RESIDENTE , Y AUXILIARES)											
1.1	Director de Interventoría (Ingeniería Civil o Arquitectura)	1,00	Mes	$ 7.650.000,00	LABORAL	1,97	11,00	50,00%	$ 82.887.750,00	2,58	13,58	$ 102.318.972,10
1.1.1	Director de Interventoría (Ingeniería Civil o Arquitectura)	1,00	Mes	$ 7.650.000,00	LABORAL	1,97	5,50	50,00%	$ 41.443.875,00	3,24	8,74	$ 65.858.085,00
1.2	Residente de Interventoría (Ingeniería Civil o Arquitectura)	1,00	Mes	$ 4.300.000,00	LABORAL	1,97	11,00	100,00%	$ 93.181.000,00	2,55	13,55	$ 114.795.712,90
1.2.1	Residente de Interventoría (Ingeniería Civil o Arquitectura)	1,00	Mes	$ 4.300.000,00	LABORAL	1,97	5,50	100,00%	$ 46.590.500,00	-1,19	4,31	$ 36.510.010,00
1.3	Auxiliar de Interventoría (Ingeniería Civil o Arquitectura o Constructor y Gestor en Arquitectura o Técnico en Construcción o Tecnólogo en Construcción y Profesiones Afines)	1,00	Mes	$ 2.500.000,00	LABORAL	1,97	11,00	100,00%	$ 54.175.000,00	-1,64	9,36	$ 46.109.069,72
1.3.1	Auxiliar de Interventoría (Ingeniería Civil o Arquitectura o Constructor y Gestor en Arquitectura o Técnico en Construcción o Tecnólogo en Construcción y Profesiones Afines)	1,00	Mes	$ 2.500.000,00	LABORAL	1,97	5,50	100,00%	$ 27.087.500,00	1,43	6,93	$ 34.130.250,00
1.4	Inspector SISOMA (Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo)	1,00	Mes	$ 3.800.000,00	LABORAL	1,97	11,00	100,00%	$ 82.346.000,00	2,58	13,58	$ 101.659.880,00
1.5	Asesor en Topografía (Ingeniería Topográfica)	1,00	Mes	$ 2.500.000,00	LABORAL	1,97	4,00	25,00%	$ 4.925.000,00	-2,20	1,80	$ 1.701.359,45
1.6	Asesor en Arquitectura (Arquitectura)	1,00	Mes	$ 4.600.000,00	LABORAL	1,97	6,00	25,00%	$ 13.593.000,00	-6,00	0,00	$ -
1.7	Asesor Estructural (Ingeniería Civil con Posgrado en Estructuras)	1,00	Mes	$ 5.500.000,00	LABORAL	1,97	3,00	25,00%	$ 8.126.250,00	0,00	3,00	$ 3.737.250,00
1.7.1	Asesor Estructural (Ingeniería Civil con Posgrado en Estructuras)	1,00	Mes	$ 5.500.000,00	SERVICIOS	1,51	2,00	100,00%	$ 16.610.000,00	-0,60	1,40	$ 2.906.750,00
1.7.2	Asesor Estructural (Ingeniería Civil con Posgrado en Estructuras)	1,00	Mes	$ 5.500.000,00	SERVICIOS	1,51	2,65	50,00%	$ 11.013.750,00	0,45	3,10	$ 6.436.375,00
1.8	Asesor Hidrosanitario (Ingeniería Sanitaria y/o Ambiental y Sanitaria y/o Ingeniería Civil con posgrado en recursos hídricos)	1,00	Mes	$ 3.500.000,00	LABORAL	1,97	5,00	25,00%	$ 8.618.750,00	-0,50	4,50	$ 5.945.625,00
1.9	Asesor Electricista (Ingeniería Eléctrica)	1,00	Mes	$ 3.500.000,00	LABORAL	1,97	5,00	25,00%	$ 8.618.750,00	0,50	5,50	$ 7.266.875,00
1.11	Asesor en Tecnologías de la Información (Ingeniería de Sistemas y/o Electrónica y/o Comunicaciones y/o Telecomunicaciones)	1,00	Mes	$ 500.000,00	LABORAL	1,97	2,00	25,00%	$ 492.500,00	0,00	2,00	$ 377.500,00
1.12	Asesoría Jurídica (Derecho con Posgrado en Contratación Estatal)	1,00	Mes	$ 5.000.000,00	LABORAL	1,97	11,00	5,00%	$ 5.417.500,00	2,58	13,58	$ 5.126.450,00
1.12.1	Asesoría Jurídica (Derecho con Posgrado en Contratación Estatal)	1,00	Mes	$ 5.000.000,00	SERVICIOS	1,51	5,50	5,00%	$ 2.076.250,00	-1,76	3,74	$ 1.411.850,00
1.13	Asesoría Contable y Financiera (Contaduría Pública)	1,00	Mes	$ 5.000.000,00	LABORAL	1,97	11,00	5,00%	$ 5.417.500,00	1,62	12,62	$ 4.764.050,00
1.13.1	Asesoría Contable y Financiera (Contaduría Pública)	1,00	Mes	$ 5.000.000,00	SERVICIOS	1,51	5,50	5,00%	$ 2.076.250,00	-2,72	2,78	$ 1.049.450,00
2	PERSONAL DE APOYO NO PROFESIONAL											
2.1	Cadenero 1	1,00	Mes	$ 1.160.000,00	LABORAL	1,97	4,00	25,00%	$ 2.285.200,00	-3,20	0,80	$ 351.530,78
	SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL Y DE APOYO CON FACTOR MULTIPLICADOR							SUBTOTAL 1	$ 516.982.325,00		SUBTOTAL 1	$ 542.457.044,95
3	OTROS GASTOS											
3.1	Ensayos de laboratorio Interventoría	1,00	Un	$ 5.400.000,00			2,00	100,00%	$ 10.800.000,00	0,00	2,00	$ 10.800.000,00
3.2	Entrega de la documentación previa para el inicio de la obra: *Aprobación de las hojas de vida del personal del contratista de obra e interventoría. *Revisión integral del proyecto (memorias de cálculos, planos, presupuesto, APUs, especificaciones técnicas). *Firma del acta de inicio de obra. *Demas documentación previa requerida para el inicio de obra descritos en el contrato y sus anexos, así como en el manual de interventoría de la FAC.	1,00	Un	$ 10.000.000,00			1,00	100,00%	$ 10.000.000,00	0,00	1,00	$ 10.000.000,00
								SUBTOTAL 2	$ 20.800.000,00		SUBTOTAL 2	$ 20.800.000,00
								SUBTOTAL (1 + 2)	$ 537.782.325,00		SUBTOTAL (1 + 2)	$ 563.257.044,95
								IVA (19%)	$ 102.178.641,75		IVA (19%)	$ 107.018.838,54
								SUBTOTAL INTERVENTORIA	$ 639.960.966,75		TOTAL	$ 670.275.883,49
								ADICION	$ 30.314.916,74			
								TOTAL INTERVENTORIA	$ 670.275.883,49		TOTAL EJECUTADO	$ 503.592.637,04
											TOTAL PAGADO	$ 406.467.610,18
											SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$ 263.808.273,31

CORTE No.1 (MARZO - ACORDE A PROGRAMACION PROJECT)

No.	CANTIDAD MESES EJECUTADA	% DEDICACION MIN.	TIPO CONTRATO	(FM)	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO
1.1	0,84	50,00%	LABORAL	1,97	$ 6.319.887,10	6,18%
1.1.1	0,00	50,00%	LABORAL	1,97	$ -	0,00%
1.2	0,81	100,00%	LABORAL	1,97	$ 6.875.172,90	5,99%
1.2.1	0,00	100,00%	LABORAL	1,97	$ -	0,00%
1.3	0,62	100,00%	LABORAL	1,97	$ 3.064.569,72	6,65%
1.3.1	0,00	100,00%	LABORAL	1,97	$ -	0,00%
1.4	0,84	100,00%	LABORAL	1,97	$ 6.288.240,00	6,19%
1.5	0,80	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ 757.609,45	44,53%
1.6	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.7	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.7.1	0,00	100,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.7.2	0,00	50,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.8	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.9	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.11	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.12	0,84	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ 317.100,00	6,19%
1.12.1	0,00	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.13	0,84	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ 317.100,00	6,66%
1.13.1	0,00	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
2.1	0,80	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ 351.530,78	100,00%
				SUBTOTAL 1	$ 24.291.209,95	
3.1	0,00	100,00%			$ -	0,00%
3.2	1,00	100,00%			$ 10.000.000,00	100,00%
				SUBTOTAL 2	$ 10.000.000,00	48,08%
				SUBTOTAL (1 + 2)	$ 34.291.209,95	
				IVA (19%)	$ 6.515.329,89	
				EJECUTADO CORTE No.1	$ 40.806.539,84	6,38%
				PAGADO CORTE No.1 (Reserva pptal: $10.000.000,00 - Vigencia 2024 /conforme a ejecucion de obra $17.783.682,68)	$ 27.783.682,68	5,01%
				TOTAL CORTE 1	$ 27.783.682,68	
				SALDO PENDIENTE POR PAGAR CORTE 1	$ 13.022.857,16	

CORTE No.2 (ABRIL - ACORDE A PROGRAMACION PROJECT)

No.	CANTIDAD MESES EJECUTADA	% DEDICACION MIN.	TIPO CONTRATO	(FM)	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO
1.1	1,00	50,00%	LABORAL	1,97	$ 7.535.250,00	7,36%
1.1.1	0,00	50,00%	LABORAL	1,97	$ -	0,00%
1.2	1,00	100,00%	LABORAL	1,97	$ 8.471.000,00	7,38%
1.2.1	0,00	100,00%	LABORAL	1,97	$ -	0,00%
1.3	1,00	100,00%	LABORAL	1,97	$ 4.925.000,00	10,68%
1.3.1	0,00	100,00%	LABORAL	1,97	$ -	0,00%
1.4	1,00	100,00%	LABORAL	1,97	$ 7.486.000,00	7,36%
1.5	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.6	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.7	1,00	15,00%	SERVICIOS	1,51	$ 1.245.750,00	33,33%
1.7.1	0,00	100,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.7.2	0,00	50,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.8	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.9	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.11	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.12	1,00	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ 377.500,00	7,36%
1.12.1	0,00	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.13	1,00	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ 377.500,00	7,92%
1.13.1	0,00	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
2.1	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
				SUBTOTAL 1	$ 30.418.000,00	
3.1	0,00	100,00%			$ -	0,00%
3.2	0,00	100,00%			$ -	0,00%
				SUBTOTAL 2	$ -	0,00%
				SUBTOTAL (1 + 2)	$ 30.418.000,00	
				IVA (19%)	$ 5.779.420,00	
				EJECUTADO CORTE No.2	$ 36.197.420,00	5,66%
				PAGADO CORTE No.2 (SEGÚN %EJECUTADO OBRA)	$ 19.124.161,27	2,90%
				TOTAL CORTE 2	$ 19.124.161,27	
				SALDO PENDIENTE POR PAGAR CORTE 2	$ 17.073.258,73	

PRESENTE CORTE No.3 (MAYO - ACORDE A PROGRAMACION PROJECT)

No.	CANTIDAD MESES EJECUTADA	% DEDICACION MIN.	TIPO CONTRATO	(FM)	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO
1.1	1,00	50,00%	LABORAL	1,97	$ 7.535.250,00	7,36%
1.1.1	0,00	50,00%	LABORAL	1,97	$ -	0,00%
1.2	1,00	100,00%	LABORAL	1,97	$ 8.471.000,00	7,38%
1.2.1	0,00	100,00%	LABORAL	1,97	$ -	0,00%
1.3	1,00	100,00%	LABORAL	1,97	$ 4.925.000,00	10,68%
1.3.1	0,00	100,00%	LABORAL	1,97	$ -	0,00%
1.4	1,00	100,00%	LABORAL	1,97	$ 7.486.000,00	7,36%
1.5	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.6	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.7	1,00	15,00%	SERVICIOS	1,51	$ 1.245.750,00	33,33%
1.7.1	0,00	100,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.7.2	0,00	50,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.8	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.9	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.11	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.12	1,00	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ 377.500,00	7,36%
1.12.1	0,00	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.13	1,00	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ 377.500,00	7,92%
1.13.1	0,00	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
2.1	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
				SUBTOTAL 1	$ 30.418.000,00	
3.1	0,00	100,00%			$ -	0,00%
3.2	0,00	100,00%			$ -	0,00%
				SUBTOTAL 2	$ -	0,00%
				SUBTOTAL (1 + 2)	$ 30.418.000,00	
				IVA (19%)	$ 5.779.420,00	
				EJECUTADO PRESENTE CORTE No.3	$ 36.197.420,00	5,66%
				PAGADO PRESENTE CORTE No.3 (SEGÚN %EJECUTADO OBRA)	$ 27.211.715,46	4,13%
				TOTAL CORTE 3	$ 27.211.715,46	
				SALDO PENDIENTE POR PAGAR CORTE 3	$ 8.985.704,54	

PRESENTE CORTE No.4 (JUNIO - ACORDE A PROGRAMACION PROJECT)

No.	CANTIDAD MESES EJECUTADA	% DEDICACION MIN.	TIPO CONTRATO	(FM)	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO
1.1	1,00	50,00%	LABORAL	1,97	$ 7.535.250,00	7,36%
1.1.1	0,00	50,00%	LABORAL	1,97	$ -	0,00%
1.2	1,00	100,00%	LABORAL	1,97	$ 8.471.000,00	7,38%
1.2.1	0,00	100,00%	LABORAL	1,97	$ -	0,00%
1.3	1,00	100,00%	LABORAL	1,97	$ 4.925.000,00	10,68%
1.3.1	0,00	100,00%	LABORAL	1,97	$ -	0,00%
1.4	1,00	100,00%	LABORAL	1,97	$ 7.486.000,00	7,36%
1.5	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.6	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.7	1,00	15,00%	SERVICIOS	1,51	$ 1.245.750,00	33,33%
1.7.1	0,00	100,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.7.2	0,00	50,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.8	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.9	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.11	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.12	1,00	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ 377.500,00	7,36%
1.12.1	0,00	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.13	1,00	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ 377.500,00	7,92%
1.13.1	0,00	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
2.1	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
				SUBTOTAL 1	$ 30.418.000,00	
3.1	0,00	100,00%			$ -	0,00%
3.2	0,00	100,00%			$ -	0,00%
				SUBTOTAL 2	$ -	0,00%
				SUBTOTAL (1 + 2)	$ 30.418.000,00	
				IVA (19%)	$ 5.779.420,00	
				EJECUTADO PRESENTE CORTE No.4	$ 36.197.420,00	5,66%
				PAGADO PRESENTE CORTE No.4 (SEGÚN %EJECUTADO OBRA)	$ 41.688.884,27	6,33%
				TOTAL CORTE 4	$ 41.688.884,27	
				SALDO PENDIENTE POR PAGAR CORTE 4	-$ 5.491.464,27	

PRESENTE CORTE No.5 (JULIO- ACORDE A PROGRAMACION PROJECT)

No.	CANTIDAD MESES EJECUTADA	% DEDICACION MIN.	TIPO CONTRATO	(FM)	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO
1.1	0,50	50,00%	LABORAL	1,97	$ 3.767.625,00	3,68%
1.1.1	0,00	50,00%	LABORAL	1,97	$ -	0,00%
1.2	0,50	100,00%	LABORAL	1,97	$ 4.235.500,00	3,69%
1.2.1	0,00	100,00%	LABORAL	1,97	$ -	0,00%
1.3	0,50	100,00%	LABORAL	1,97	$ 2.462.500,00	5,34%
1.3.1	0,00	100,00%	LABORAL	1,97	$ -	0,00%
1.4	0,50	100,00%	LABORAL	1,97	$ 3.743.000,00	3,68%
1.5	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.6	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.7	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.7.1	0,00	100,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.7.2	0,00	50,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.8	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.9	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.11	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.12	0,50	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ 188.750,00	3,68%
1.12.1	0,00	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.13	0,50	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ 188.750,00	3,96%
1.13.1	0,00	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
2.1	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
				SUBTOTAL 1	$ 14.586.125,00	
3.1	0,00	100,00%			$ -	0,00%
3.2	0,00	100,00%			$ -	0,00%
				SUBTOTAL 2	$ -	0,00%
				SUBTOTAL (1 + 2)	$ 14.586.125,00	
				IVA (19%)	$ 2.771.363,75	
				EJECUTADO PRESENTE CORTE No.5	$ 17.357.488,75	2,71%
				PAGADO PRESENTE CORTE No.5 (SEGÚN %EJECUTADO OBRA)	$ 17.962.413,16	2,73%
				TOTAL CORTE 5	$ 17.962.413,16	
				SALDO PENDIENTE POR PAGAR CORTE 5	-$ 604.924,41	

PRESENTE CORTE No.6 A (30 DE JULIO- ACORDE A PROGRAMACION PROJECT)

No.	CANTIDAD MESES EJECUTADA	% DEDICACION MIN.	TIPO CONTRATO	(FM)	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO
1.1	0,50	50,00%	LABORAL	1,97	$ 3.767.625,00	3,68%
1.1.1	0,00	50,00%	LABORAL	1,97	$ -	0,00%
1.2	0,50	100,00%	LABORAL	1,97	$ 4.235.500,00	3,69%
1.2.1	0,00	100,00%	LABORAL	1,97	$ -	0,00%
1.3	0,50	100,00%	LABORAL	1,97	$ 2.462.500,00	5,34%
1.3.1	0,00	100,00%	LABORAL	1,97	$ -	0,00%
1.4	0,50	100,00%	LABORAL	1,97	$ 3.743.000,00	3,68%
1.5	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.6	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.7	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.7.1	0,00	100,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.7.2	0,00	50,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.8	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.9	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.11	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.12	0,50	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ 188.750,00	3,68%
1.12.1	0,00	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.13	0,50	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ 188.750,00	3,96%
1.13.1	0,00	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
2.1	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
				SUBTOTAL 1	$ 14.586.125,00	
3.1	0,00	100,00%			$ -	0,00%
3.2	0,00	100,00%			$ -	0,00%
				SUBTOTAL 2	$ -	0,00%
				SUBTOTAL (1 + 2)	$ 14.586.125,00	
				IVA (19%)	$ 2.771.363,75	
				EJECUTADO PRESENTE CORTE No.6A	$ 17.357.488,75	2,71%
				PAGADO PRESENTE CORTE No.6A (SEGÚN %EJECUTADO OBRA)	$ 4.870.405,56	0,74%
				TOTAL CORTE 6A	$ 4.870.405,56	
				SALDO PENDIENTE POR PAGAR CORTE 6A	$ 12.487.083,19	

PRESENTE CORTE No.6 B (13 DE AGOSTO- ACORDE A PROGRAMACION PROJECT)

No.	CANTIDAD MESES EJECUTADA	% DEDICACION MIN.	TIPO CONTRATO	(FM)	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO
1.1	0,28	50,00%	LABORAL	1,97	$ 2.109.870,00	2,06%
1.1.1	0,28	50,00%	LABORAL	1,97	$ 2.109.870,00	3,20%
1.2	0,28	100,00%	LABORAL	1,97	$ 2.371.880,00	2,07%
1.2.1	0,00	100,00%	LABORAL	1,97	$ -	0,00%
1.3	0,28	100,00%	LABORAL	1,97	$ 1.379.000,00	2,99%
1.3.1	0,00	100,00%	LABORAL	1,97	$ -	0,00%
1.4	0,28	100,00%	LABORAL	1,97	$ 2.096.080,00	2,06%
1.5	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.6	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.7	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.7.1	0,00	100,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.7.2	0,00	50,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.8	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.9	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.11	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.12	0,28	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ 105.700,00	2,06%
1.12.1	0,28	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ 105.700,00	7,49%
1.13	0,28	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ 105.700,00	2,22%
1.13.1	0,28	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ 105.700,00	10,07%
2.1	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
				SUBTOTAL 1	$ 10.489.500,00	
3.1	0,00	100,00%			$ -	0,00%
3.2	0,00	100,00%			$ -	0,00%
				SUBTOTAL 2	$ -	0,00%
				SUBTOTAL (1 + 2)	$ 10.489.500,00	
				IVA (19%)	$ 1.993.005,00	
				EJECUTADO PRESENTE CORTE No.6B	$ 12.482.505,00	1,95%
				PAGADO PRESENTE CORTE No.6B (SEGÚN %EJECUTADO OBRA)	$ 4.522.038,96	0,69%
				TOTAL CORTE 6B	$ 4.522.038,96	
				SALDO PENDIENTE POR PAGAR CORTE 6B	$ 7.960.466,04	

PRESENTE CORTE No.7 (30 DE AGOSTO- ACORDE A PROGRAMACION PROJECT)

No.	CANTIDAD MESES EJECUTADA	% DEDICACION MIN.	TIPO CONTRATO	(FM)	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO
1.1	0,50	50,00%	LABORAL	1,97	$ 3.767.625,00	3,68%
1.1.1	0,50	50,00%	LABORAL	1,97	$ 3.767.625,00	5,72%
1.2	0,50	100,00%	LABORAL	1,97	$ 4.235.500,00	3,69%
1.2.1	0,25	100,00%	LABORAL	1,97	$ 2.117.750,00	5,80%
1.3	0,50	100,00%	LABORAL	1,97	$ 2.462.500,00	5,34%
1.3.1	0,00	100,00%	LABORAL	1,97	$ -	0,00%
1.4	0,50	100,00%	LABORAL	1,97	$ 3.743.000,00	3,68%
1.5	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.6	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.7	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.7.1	0,50	100,00%	SERVICIOS	1,51	$ 1.038.125,00	35,71%
1.7.2	0,00	50,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.8	0,50	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ 660.625,00	11,11%
1.9	0,50	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ 660.625,00	9,09%
1.11	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.12	0,50	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ 188.750,00	3,68%
1.12.1	0,50	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ 188.750,00	13,37%
1.13	0,50	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ 188.750,00	3,96%
1.13.1	0,50	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ 188.750,00	17,99%
2.1	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
				SUBTOTAL 1	$ 23.208.375,00	
3.1	0,00	100,00%			$ -	0,00%
3.2	0,00	100,00%			$ -	0,00%
				SUBTOTAL 2	$ -	0,00%
				SUBTOTAL (1 + 2)	$ 23.208.375,00	
				IVA (19%)	$ 4.409.591,25	
				EJECUTADO PRESENTE CORTE No.7	$ 27.617.966,25	4,32%
				PAGADO PRESENTE CORTE No.7 (SEGÚN %EJECUTADO OBRA)	$ 29.079.222,76	4,42%
				TOTAL CORTE 7	$ 29.079.222,76	
				SALDO PENDIENTE POR PAGAR CORTE 7	-$ 1.461.256,51	

PRESENTE CORTE No.8 (27 DE SEPTIEMBRE- ACORDE A PROGRAMACION PROJECT)

No.	CANTIDAD MESES EJECUTADA	% DEDICACION MIN.	TIPO CONTRATO	(FM)	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO
1.1	0,90	50,00%	LABORAL	1,97	$ 6.781.725,00	6,63%
1.1.1	0,90	50,00%	LABORAL	1,97	$ 6.781.725,00	10,30%
1.2	0,90	100,00%	LABORAL	1,97	$ 7.623.900,00	6,64%
1.2.1	0,90	100,00%	LABORAL	1,97	$ 7.623.900,00	20,88%
1.3	0,90	100,00%	LABORAL	1,97	$ 4.432.500,00	9,61%
1.3.1	0,83	100,00%	LABORAL	1,97	$ 4.087.750,00	11,98%
1.4	0,90	100,00%	LABORAL	1,97	$ 6.737.400,00	6,63%
1.5	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.6	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.7	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.7.1	0,90	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ 1.868.625,00	64,29%
1.7.2	0,00	50,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.8	0,90	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ 1.189.125,00	20,00%
1.9	0,90	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ 1.189.125,00	16,36%
1.11	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.12	0,90	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ 339.750,00	6,63%
1.12.1	0,90	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ 339.750,00	24,06%
1.13	0,90	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ 339.750,00	7,13%
1.13.1	0,90	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ 339.750,00	32,37%
2.1	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
				SUBTOTAL 1	$ 49.674.775,00	
3.1	0,00	100,00%			$ -	0,00%
3.2	0,00	100,00%			$ -	0,00%
				SUBTOTAL 2	$ -	0,00%
				SUBTOTAL (1 + 2)	$ 49.674.775,00	
				IVA (19%)	$ 9.438.207,25	
				EJECUTADO PRESENTE CORTE No.8	$ 59.112.982,25	9,24%
				PAGADO PRESENTE CORTE No.8 (SEGÚN %EJECUTADO OBRA)	$ 43.964.267,67	6,68%
				TOTAL CORTE 8	$ 43.964.267,67	
				SALDO PENDIENTE POR PAGAR CORTE 8	$ 15.148.714,58	

PRESENTE CORTE No.9 (31 DE OCTUBRE- ACORDE A PROGRAMACION PROJECT)

No.	CANTIDAD MESES EJECUTADA	% DEDICACION MIN.	TIPO CONTRATO	(FM)	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO
1.1	1,10	50,00%	LABORAL	1,97	$ 8.288.775,00	8,10%
1.1.1	1,10	50,00%	LABORAL	1,97	$ 8.288.775,00	12,59%
1.2	1,10	100,00%	LABORAL	1,97	$ 9.318.100,00	8,12%
1.2.1	0,20	100,00%	LABORAL	1,97	$ 1.694.200,00	4,64%
1.3	1,10	100,00%	LABORAL	1,97	$ 5.417.500,00	11,75%
1.3.1	1,10	100,00%	LABORAL	1,97	$ 5.417.500,00	15,87%
1.4	1,10	100,00%	LABORAL	1,97	$ 8.234.600,00	8,10%
1.5	1,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ 943.750,00	55,47%
1.6	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.7	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.7.1	0,00	100,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.7.2	1,10	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ 2.283.875,00	35,48%
1.8	1,10	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ 1.453.375,00	24,44%
1.9	1,10	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ 1.453.375,00	20,00%
1.11	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.12	1,10	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ 415.250,00	8,10%
1.12.1	1,10	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ 415.250,00	29,41%
1.13	1,10	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ 415.250,00	8,72%
1.13.1	1,10	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ 415.250,00	39,57%
2.1	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
				SUBTOTAL 1	$ 54.454.825,00	
3.1	0,00	100,00%			$ -	0,00%
3.2	0,00	100,00%			$ -	0,00%
				SUBTOTAL 2	$ -	0,00%
				SUBTOTAL (1 + 2)	$ 54.454.825,00	
				IVA (19%)	$ 10.346.416,75	
				EJECUTADO PRESENTE CORTE No.9	$ 64.801.241,75	10,13%
				PAGADO PRESENTE CORTE No.9 (SEGÚN %EJECUTADO OBRA)	$ 54.138.855,33	8,22%
				TOTAL CORTE 9	$ 54.138.855,33	
				SALDO PENDIENTE POR PAGAR CORTE 9	$ 10.662.386,42	

PRESENTE CORTE No.10 (29 DE NOVIEMBRE- ACORDE A PROGRAMACION PROJECT)

No.	CANTIDAD MESES EJECUTADA	% DEDICACION MIN.	TIPO CONTRATO	(FM)	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO
1.1	0,96	50,00%	LABORAL	1,97	$ 7.233.840,00	7,07%
1.1.1	0,96	50,00%	LABORAL	1,97	$ 7.233.840,00	10,98%
1.2	0,96	100,00%	LABORAL	1,97	$ 8.132.160,00	7,08%
1.2.1	0,96	100,00%	LABORAL	1,97	$ 8.132.160,00	22,27%
1.3	0,96	100,00%	LABORAL	1,97	$ 4.728.000,00	10,25%
1.3.1	0,00	100,00%	LABORAL	1,97	$ -	0,00%
1.4	0,96	100,00%	LABORAL	1,97	$ 7.186.560,00	7,07%
1.5	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.6	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.7	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.7.1	0,00	100,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.7.2	0,00	50,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.8	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.9	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.11	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.12	0,96	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ 362.400,00	7,07%
1.12.1	0,96	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ 362.400,00	25,67%
1.13	0,00	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.13.1	0,00	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
2.1	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
				SUBTOTAL 1	$ 43.371.360,00	
3.1	0,00	100,00%			$ -	0,00%
3.2	0,00	100,00%			$ -	0,00%
				SUBTOTAL 2	$ -	0,00%
				SUBTOTAL (1 + 2)	$ 43.371.360,00	
				IVA (19%)	$ 8.240.558,40	
				EJECUTADO PRESENTE CORTE No.10	$ 51.611.918,40	8,06%
				PAGADO PRESENTE CORTE No.10 (SEGÚN %EJECUTADO OBRA)	$ 44.466.716,45	6,75%
				TOTAL CORTE 10	$ 44.466.716,45	
				SALDO PENDIENTE POR PAGAR CORTE 10	$ 7.145.201,95	

PRESENTE CORTE No.11 (20 DE DICIEMBRE - ACORDE A PROGRAMACION PROJECT)

No.	CANTIDAD MESES EJECUTADA	% DEDICACION MIN.	TIPO CONTRATO	(FM)	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO
1.1	0,70	50,00%	LABORAL	1,97	$ 5.274.675,00	5,16%
1.1.1	0,70	50,00%	LABORAL	1,97	$ 5.274.675,00	8,01%
1.2	0,70	100,00%	LABORAL	1,97	$ 5.929.700,00	5,17%
1.2.1	0,70	100,00%	LABORAL	1,97	$ 5.929.700,00	16,24%
1.3	0,00	100,00%	LABORAL	1,97	$ -	0,00%
1.3.1	0,70	100,00%	LABORAL	1,97	$ 3.447.500,00	10,10%
1.4	0,50	100,00%	LABORAL	1,97	$ 3.743.000,00	3,68%
1.5	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.6	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.7	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.7.1	0,00	100,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.7.2	0,70	50,00%	SERVICIOS	1,51	$ 2.906.750,00	22,58%
1.8	0,70	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ 924.875,00	15,56%
1.9	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.11	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.12	0,70	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ 264.250,00	5,15%
1.12.1	0,00	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.13	0,00	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.13.1	0,00	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
2.1	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
				SUBTOTAL 1	$ 33.695.125,00	
3.1	0,00	100,00%			$ -	0,00%
3.2	0,00	100,00%			$ -	0,00%
				SUBTOTAL 2	$ -	0,00%
				SUBTOTAL (1 + 2)	$ 33.695.125,00	
				IVA (19%)	$ 6.402.073,75	
				EJECUTADO PRESENTE CORTE No.11	$ 40.097.198,75	6,27%
				PAGADO PRESENTE CORTE No.11 (SEGÚN %EJECUTADO OBRA)	$ 28.451.161,79	4,32%
				TOTAL CORTE 11	$ 28.451.161,79	
				SALDO PENDIENTE POR PAGAR CORTE 11	$ 11.646.036,96	

PRESENTE CORTE No.12 (31 DE ENERO DE 2025- ACORDE A PROGRAMACION PROJECT)

No.	CANTIDAD MESES EJECUTADA	% DEDICACION MIN.	TIPO CONTRATO	(FM)	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO
1.1	1,30	50,00%	LABORAL	1,97	$ 9.795.825,00	9,57%
1.1.1	1,30	50,00%	LABORAL	1,97	$ 9.795.825,00	14,87%
1.2	1,30	100,00%	LABORAL	1,97	$ 11.012.300,00	9,59%
1.2.1	1,30	100,00%	LABORAL	1,97	$ 11.012.300,00	30,16%
1.3	0,00	100,00%	LABORAL	1,97	$ -	0,00%
1.3.1	1,30	100,00%	LABORAL	1,97	$ 6.402.500,00	18,76%
1.4	0,47	100,00%	LABORAL	1,97	$ 3.518.420,00	3,46%
1.5	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.6	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.7	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.7.1	0,00	100,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.7.2	1,00	15,00%	SERVICIOS	1,51	$ 1.245.750,00	32,26%
1.8	1,00	15,00%	SERVICIOS	1,51	$ 792.750,00	22,22%
1.9	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.11	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.12	0,00	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.12.1	0,00	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.13	0,00	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
1.13.1	0,00	5,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
2.1	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	$ -	0,00%
				SUBTOTAL 1	$ 53.575.670,00	
3.1	0,00	100,00%			$ -	0,00%
3.2	0,00	100,00%			$ -	0,00%
				SUBTOTAL 2	$ -	0,00%
				SUBTOTAL (1 + 2)	$ 53.575.670,00	
				IVA (19%)	$ 10.179.377,30	
				EJECUTADO PRESENTE CORTE No.12	$ 63.755.047,30	9,96%
				PAGADO PRESENTE CORTE No.12 (SEGÚN %EJECUTADO OBRA)	$ 63.204.084,82	9,60%
				TOTAL CORTE 12	$ 63.204.084,82	
				SALDO PENDIENTE POR PAGAR CORTE 12	$ 550.962,48	

CANTIDAD POR EJECUTAR SALDO

No.	CANT	VALOR PENDIENTE	%POR EJECUTAR
1.1	3,00	$ 22.605.750,00	22,09%
1.1.1	3,00	$ 22.605.750,00	34,32%
1.2	3,00	$ 25.413.000,00	22,14%
1.2.1	0,00	$ -	0,00%
1.3	1,00	$ 4.925.000,00	10,68%
1.3.1	3,00	$ 14.775.000,00	43,29%
1.4	4,03	$ 30.168.580,00	29,68%
1.5	0,00	$ -	0,00%
1.6	0,00	$ -	0,00%
1.7	0,00	$ -	0,00%
1.7.1	0,00	-$ 0,00	0,00%
1.7.2	0,30	$ 1.245.750,00	9,68%
1.8	0,30	$ 396.375,00	6,67%
1.9	3,00	$ 3.963.750,00	54,55%
1.11	2,00	$ 377.500,00	100,00%
1.12	4,30	$ 1.623.250,00	31,66%
1.12.1	0,00	$ -	0,00%
1.13	5,00	$ 1.887.500,00	39,62%
1.13.1	0,00	$ -	0,00%
2.1	0,00	$ -	0,00%
	SUBTOTAL 1	$ 129.987.205,00	
3.1	2,00	$ 10.800.000,00	100,00%
3.2	0,00	$ -	0,00%
	SUBTOTAL 2	$ 10.800.000,00	51,92%
	SUBTOTAL (1 + 2)	$ 140.787.205,00	
	IVA (19%)	$ 26.749.568,95	
	TOTAL	$ 167.536.773,95	25,00%

Observaciones:
El presente CORTE de interventoría, refleja la adición para la ejecución de la ampliación del alojamiento de Cadetes por un valor de $30.314.916,74, teniendo en cuenta que el personal técnico se verá obligado a manejar ambos frentes de trabajo, así mismo se prorroga la obra mediante cto 138-00-A-COFAC-DIFRA-20232 hasta el 30 de abril de 2025. Así mismo para el presente corte se establece el pago por un valor de $63.204.084,82 teniendo en cuenta una corrección de porcentajes pagados a la fecha, ya que este no puede superar el porcentaje del valor pagado a la obra.

Solicita:	Revisó:
MARIO DE JESUS GIL CARDONA Representante Legal Interventoría Firma y postfirma	TE. YEIMY MARCELA RIOS RODRIGUEZ Supervisor de Interventoría Firma y postfirma