	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-061
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS (ESTRUCTURA)	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°	**138-00-A-COFAC-DIFRA-2023**
OBJETO DEL CONTRATO	**OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"**
CONTRATISTA	**LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**INTERVENTORÍA: MARIO DE JESÚS GIL CARDONA. SUPERVISIÓN: TE. YEIMY RÍOS - DIFRA.**

ÍTEM	PROCEDIMIENTO	REVISADO Y APROBADO		FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	OBSERVACIONES							EVIDENCIAS
		SI	NO									
6	**ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS (ESTRUCTURA)**	X										
6.1	**DETALLE ESTRUCTURA**				**(Fy)**		**DIÁMETROS (Pulgadas)**	**CANTIDAD**	**# ELEMENTOS**	**LONGITUD (m)**	**KG HIERRO**	**DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES**	FOTOGRAFICAS
6.1.1	CONFINAMIENTO ANDENES												
	ZONA COMUN												
	CERRAMIENTO	X		14/03/2025	420 MPA	#3	3/4	80	4,00	5,72	1025,78	Instalacion de acuerdo planos estructurales	
					TOTAL KG DE HIERRO						**1.025,78**		
6.3	EMPALMES				NO APLICA								
6.4	TRASLAPOS	X		14/03/2025	Con base en planos estructurales y detalles estructurales.								
6.5	CONEXIONES MECÁNICAS O SOLDADAS				NO APLICA								
6.6	**RECUBRIMIENTOS**				**RECUBRIMIENTO (cm)**			**DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES**					
6.6.1	VIGAS CONFINAMIENTO	X		14/03/2025	4			De acuerdo al diseño					
6.7	**DISTANCIA ENTRE BARRAS**				**DIST HORIZ (cm)**			**DIST VERT (cm)**		**DIST LONGITUDINAL (cm)**	**DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES**		
6.7.1	VIGAS CONFINAMIENTO	X		14/03/2025									
6.7.1.1	Flejes Viguetas confinamiento	X		14/03/2025	15			-		5,72	15 cm en zona de confinamiento y 20cm en zonas centrales.		
6.8	LIMPIEZA DE LAS BARRAS EN GENERAL	X		14/03/2025	Las varillas se encuentran en perfecto estado, sin marcas de óxido ni manchas de lodo o tierra.								
6.9	LIMPIEZA ZONA DE VACIADO	X		14/03/2025	Se realiza revisión de la zona para evitar presencia de basuras y contaminantes.								
6.10	ASPECTO SUPERFICIAL	X		14/03/2025	Las varillas usadas presentan un buen aspecto sin fisuraciones, ondulaciones, óxidos o manchas de lodo o tierra.								
6.11	AUTORIZACIÓN DEL ESTUDIO	X		14/03/2025	N/A								
6.12	INFORME A SUPERVISOR	X		14/03/2025	Se entrega en informes semanales y mensuales.								

ELABORÓ:

ING. ALEJANDRO COLLAZOS
Residente 1 de Interventoría
Firma y Posfirma
José Alejandro Collazos Rojas

SBC

ARQ. SEBASTIÁN BETANCOURTH
Residente 2 de Interventoría
Firma y Posfirma
SEBASTIAN BETANCOURTH CASTAÑO

REVISÓ:

Jaime J. Herrera F.

ING. JAIME HERRERA
Director de Interventoría
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-061
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS (ESTRUCTURA)	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO N°	**138-00-A-COFAC-DIFRA-2023**
OBJETO DEL CONTRATO	**OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"**
CONTRATISTA	**LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**INTERVENTORÍA: MARIO DE JESÚS GIL CARDONA. SUPERVISIÓN: TE. YEIMY RÍOS - DIFRA.**

REGISTRO FOTOGRAFICO

Refuerzo viga cimentación cerramiento perimetral	Refuerzo viga cimentación cerramiento perimetral	Refuerzo viga cimentación cerramiento perimetral
		