	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-070
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACOMETIDAS ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO N°	138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTORIA: MARIO DE JESÚS GIL CARDONA - SUPERVISION: TE. YEIMY RIOS - DIFRA.

ÍTEM	PROCEDIMIENTO	REVISADO Y APROBADO		OBSERVACIONES	FOLIOS ANEXOS REGISTRO FOTOGRÁFICO
		SI	NO		
15	**ACOMETIDAS ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES**				
15.1	EXCAVACIÓN DUCTERÍA		-	Durante la vigencia del presente informe se realizan actividades correspondientes de excavacion para banco de ductos de iluminacion externa.	Fotográfica
15.1.1	EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES		-	Para la ejecución de estas actividades, se realiza excavacioenes manuales hasta llegar a la profundidad designada.	
15.1.1.1	LIMPIEZA FONDO EXCAVACIONES		-	El contratista realiza el retiro de material orgánico contaminante de la zona donde se instaría la ductería.	
15.1.1.2	PROTECCIÓN EXCAVACIONES		-	Se realizaron las debidas señalizaciones para la protección de las excavaciones.	
15.1.1.3	AUTORIZACIÓN EXCAVACIONES		-	La Interventoría autoriza la excavación manual para la ejecución de las actividades.	
15.1.1.4	VERIFICACIÓN EXCAVACIONES RED SUBTERRÁNEA		-	**DIAMETRO (pulg) / ANCHO (m) / LARGO (m) / ALTO (m) / mL DE EXCAVACION / DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES**	
				TOTAL 0,00	
15.2	EXCAVACIÓN CAJAS		-		
15..2.1	MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EXCAVACIÓN DE CAJAS		-	En esta semana no se han realizado las actividades de este item.	
15..2.2	AUTORIZACIÓN MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EXCAVACIÓN DE CAJAS		-	En esta semana no se han realizado las actividades de este item.	
15..2.3	LIMPIEZA FONDO EXCAVACIONES		-	En esta semana no se han realizado las actividades de este item.	
15..2.4	PROTECCIÓN EXCAVACIONES		-	En esta semana no se han realizado las actividades de este item.	
15..2.5	DIMENSIONES GEOMÉTRICAS DE LA EXCAVACIÓN PARA CAJAS			**ANCHO (m) / LARGO (m) / ALTO (m) / m3 DE EXCAVACIÓN / DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES**	
				TOTAL 0,00	
15.3	CONSTRUCCIÓN CAJAS		-	No ejecutado hasta la fecha	
15.3.1	MEDIOS Y PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN CAJAS Y POZOS		-	No ejecutado hasta la fecha	
15.3.2	AUTORIZACIÓN MEDIOS Y PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJAS Y POZOS		-	No ejecutado hasta la fecha	
15.3.3	CAJAS DE INSPECCIÓN			**ANCHO (m) / LARGO (m) / ALTO (m) / CANTIDAD (und) / DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES**	
15.4	INSTALACIÓN TUBERÍA				Fotografias
15.4.1	MEDIOS Y PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA		-	LAM Construcciones realiza la instalación de la tubería tipo Conduit de diámetro 2 pulgadas dentro de la debida excavación.	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-070
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACOMETIDAS ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°	138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTORIA: MARIO DE JESÚS GIL CARDONA - SUPERVISION: TE. YEIMY RIOS - DIFRA.

15.4.2	AUTORIZACIÓN MEDIOS Y PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN		-	Interventoría aprueba el procedimiento de instalación de la tuberia, ya que cumple con especificaciones y caracteristicas.							
15.4.3	TUBERÍA INSPECCIÓN DE CALIDAD		-	**MARCA Y MATERIAL**	**TIPO DE PEGA**	**LONGITUD INSTALADA (m)**	**DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES**				Certificado Calidad
15.4.3.1	Tubería Conduit PVC 2"		-	TUBOSA S.A.S. Tubo en poli rígido	N/A	128,84	Se instala sin ningún contratiempo. Verificado y aprobado.				
15.5	RELLENOS DE LA TUBERÍA			Posterior a la instalación de la ductería, el contratista procede al relleno de las zanjas con el mismo material excavado para protección de la tubería instalada.							
15.6	INSTALACIÓN CABLEADO		-	Se realiza instalacion de cableado según caraceristicas y especificaciones tecnicas.							
15.6.1	MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA INSTALACIÓN DEL CABLEADO		-	Se prepara suelo para mejoramiento de terreno adicionando producto para la conductividad electrica de puesta a tierra.							
15.6.2	AUTORIZACION MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA INSTALACIÓN DEL CABLEADO		-	Interventoría aprueba el procedimiento de instalación del cableado , ya que cumple con especificaciones y caracteristicas.							
15.6.3	CABLEADO INSPECCIÓN DE CALIDAD		-	**MARCA**	**LONGITUD INSTALADA (m)**	**PRUEBAS REALIZADAS**	**DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES**				
	CABLE DE COBRE DESNUDO AWG 2/0 INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES	X		Cables CENTELSA Y CENTELSA by NEXANS	20,55	Verificación de certificado de calidad	Se instala sin ningún contratiempo y el mejoracion de terreno para transferencia energética.				
15.6.3.1	ACOMETIDA EN CABLE 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES	X		Cables CENTELSA Y CENTELSA by NEXANS	127,9	Verificación de certificado de calidad	Se instala sin ningún contratiempo y el mejoracion de terreno para transferencia energética.				
15.7	**TABLEROS**		-	No ejecutado hasta la fecha							
15.7.1	MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA INSTALACIÓN DE TABLEROS		-	No ejecutado hasta la fecha							
15.7.2	AUTORIZACIÓN MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA INSTALACIÓN DE TABLEROS		-	No ejecutado hasta la fecha							
15.7.3	TABLEROS INSPECCIÓN DE CALIDAD		-	**MARCA Y CARACTERÍSTICAS MATERIAL**	**DIMENSIONES (m)**	**CABLEADO**	**CONEX.**	**BARRAJE**	**INTERRUPTORES**		
15.7.3.1	Tablero general		-	NO ejecutado hasta la fecha	-	-	-	-	-		
15.8	PUESTA A TIERRA TABLEROS		-	No ejecutado hasta la fecha							
15.9	TRANSFORMADORES, EQUIPOS Y ELEMENTOS		-	No ejecutado hasta la fecha							
15.9.1	MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS		-	No ejecutado hasta la fecha							

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-070
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACOMETIDAS ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°	138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTORIA: MARIO DE JESÚS GIL CARDONA - SUPERVISION: TE. YEIMY RIOS - DIFRA.

15.9.2	AUTORIZACIÓN MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS		-	No ejecutado hasta la fecha					
15.9.3	TRANSFORMADORES, EQUIPOS Y ELEMENTOS INSPECCIÓN DE CALIDAD		-	**MARCA**	**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**	**PROTOCOLO DE PRUEBAS**	**PROTECCIONES**	**DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES**	
15.9.3.1	Transformador tipo pedestal 112,5 kVA, 11,4kV/220-127V		-	No ejecutado hasta la fecha	-	-	-	-	
15.9.3.2	Juego de Cortacircuitos		-	No ejecutado hasta la fecha	-	-	-	-	
15.9.3.3	Terminales premoldeados		-	No ejecutado hasta la fecha	-	-	-	-	
15.10	PRUEBAS								
15.10.1	MEDIDA DE LA RESISTENCIA ENTRE FASES Y TIERRA EN CADA UNO DE LOS CIRCUITOS		-	No ejecutado hasta la fecha					
15.10.2	COMPROBACIÓN DE LA CARGA		-	No ejecutado hasta la fecha					
15.10.3	MEDIDA DE LAS RESISTENCIAS DE ELECTRODOS Y MALLAS A TIERRA		-	No ejecutado hasta la fecha					
15.10.4	MEDIDA Y BALANCE DE CARGAS ENTRE FASES		-	No ejecutado hasta la fecha					
15.10.5	VERIFICACIÓN FUNCIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS		-	No ejecutado hasta la fecha					
15.10.6	VERIFICACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DE BORNERAS, REGLETAS Y BORNES DE CONDUCTORES INSTALADOS EN LOS DIFERENTES SISTEMAS		-	No ejecutado hasta la fecha					
15.10.7	MEDIDA DE IMPEDANCIA Y EQUIPOTENCIALIDAD ENTRE PUNTOS DE PUESTA A TIERRA		-	No ejecutado hasta la fecha					
15.10.8	REVISIÓN CUMPLIMIENTO RETIE		-	No ejecutado hasta la fecha					
15.10.9	INFORME A SUPERVISOR		-	No ejecutado hasta la fecha					

ELABORÓ:		REVISÓ:
ING. ALEJANDRO COLLAZOS Residente de Interventoría Firma y Posfirma José Alejandro Collazos Rojas	**ARQ. SEBASTIAN BETANCOURTH** Residente 2 de Interventoría Firma y Posfirma SEBASTIAN BETANCOURTH CASTAÑO	**ING. JAIME HERRERA** Director de Interventoría Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-070
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACOMETIDAS ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO N°	138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTORIA: MARIO DE JESÚS GIL CARDONA - SUPERVISION: TE. YEIMY RIOS - DIFRA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACOMETIDA CABLE DE COBRE DESNUDO AWG 2/0	ACOMETIDA EN CABLE 3N4/0	ACOMETIDA EN CABLE 3N4/0
		