	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-067
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ACABADOS, PINTURA, ENCHAPES, PISOS Y CIELO RASO	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO N°	138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTORÍA: MARIO DE JESÚS GIL CARDONA. SUPERVISIÓN: TE. YEIMY RÍOS - DIFRA

ÍTEM	PROCEDIMIENTO	REVISADO Y APROBADO		OBSERVACIONES						FOLIOS ANEXOS REGISTRO FOTOGRÁFICO
		SI	NO							
12	**ACABADOS PINTURA, ENCHAPES, PISOS Y CIELO RASO**									
12.1	**PINTURAS Y ESTUCOS**									
12.1.1	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS INSPECCION VISUAL	X		Se realiza inspeccion tecnica visual.						
12.1.2	CONDICIONES DE ALMACENAJE ESTUCO	X		Las condiciones de almacenaje son optimas						
12.1.3	CONDICIONES DE ALMACENAJE PINTURA	X		Las condiciones de almacenaje son optimas						
12.1.4	MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN ESTUCO Y PINTURA	X		El contratista cuenta con los medios y procedimeintos para la aplicación.						
12.1.5	AUTORIZACIÓN MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN ESTUCO Y PINTURA	X		La interventoria autoriza al contratista para la aplicación.						
12.1.6	ESTUCO Y PINTURA INSPECCIÓN DE CALIDAD			**MARCA, MATERIAL Y COLOR**		**CUMPLE CON ESPECIFICACIÓN**			**TIPO DE APLICACIÓN**	**OBSERVACIONES**
12.1.6.1	Estucoplast	X		Ospina y Asociados Estuco Spack Pulimento Blanco		SI			Manual	Se observa buena adherencia entre el pañete y el estuco. La aplicación es uniforme.
12.1.6.2	Pintura	X		Sapolín		SI			Manual	Se observa buena adherencia entre la pintura y el estuco. La aplicación es uniforme.
12.1.7	EJECUCIÓN DE ESTUCO			**AREA ESTUCADA**					**DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES**	
				LARGO (m)	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**NUMERO DE ELEMENTO**	**M2 ESTUCO**		
	EDIFICIO 2 ENTRE EJES 5-11	X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	PRIMER PISO	X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X								
	ALOJAMIENTO A8-A9-B8-B9	X		34,14	2,5	85,35	1	85,35	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO VANO VENTANA	X		2,2	1	2,2	-4	-8,8	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTA ALOJAMIENTO	X		1,5	2,25	3,375	-1	-3,38	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTA BAÑO	X		1,11	2,25	2,4975	-1	-2,5	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA PUERTA ALOJAMIENTO	X		6	0,15	0,9	1	0,9	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA PUERTA BAÑO	X		5,61	0,15	0,8415	1	0,84	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA VENTANAS INTERNAS	X		6,4	0,15	0,96	2	1,92	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-067
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ACABADOS, PINTURA, ENCHAPES, PISOS Y CIELO RASO	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO N°	138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTORÍA: MARIO DE JESÚS GIL CARDONA. SUPERVISIÓN: TE. YEIMY RÍOS - DIFRA

ÍTEM	PROCEDIMIENTO	REVISADO Y APROBADO		OBSERVACIONES						FOLIOS ANEXOS REGISTRO FOTOGRÁFICO
		SI	NO							
	ALOJAMIENTO C8-C9-D8-D9	X		34,14	2,5	85,35	1	85,35	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO VANO VENTANA	X		2,2	1	2,2	-4	-8,8	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTA ALOJAMIENTO	X		1,5	2,25	3,375	-1	-3,38	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTA BAÑO	X		1,11	2,25	2,4975	-1	-2,5	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA PUERTA ALOJAMIENTO	X		6	0,15	0,9	1	0,9	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA PUERTA BAÑO	X		5,61	0,15	0,8415	1	0,84	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA VENTANAS INTERNAS	X		6,4	0,15	0,96	2	1,92	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	ALOJAMIENTO A10-A11-B10-B11	X		34,14	2,5	85,35	1	85,35	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO VANO VENTANA	X		2,2	1	2,2	-4	-8,8	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTA ALOJAMIENTO	X		1,5	2,25	3,375	-1	-3,38	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTA BAÑO	X		1,11	2,25	2,4975	-1	-2,5	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA PUERTA ALOJAMIENTO	X		6	0,15	0,9	1	0,9	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA PUERTA BAÑO	X		5,61	0,15	0,8415	1	0,84	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA VENTANAS INTERNAS	X		6,4	0,15	0,96	2	1,92	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	ALOJAMIENTO C10-C11-D10-D11	X		33,98	2,5	84,95	1	84,95	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO VANO VENTANA	X		2,2	1	2,2	-2	-4,4	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTA ALOJAMIENTO	X		1,5	2,25	3,375	-1	-3,38	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTA BAÑO	X		1,11	2,25	2,4975	-1	-2,5	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA PUERTA ALOJAMIENTO	X		6	0,15	0,9	1	0,9	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA PUERTA BAÑO	X		5,61	0,15	0,8415	1	0,84	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA VENTANAS INTERNAS	X		NA					Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CIRCULACIÓN HALL ALOJAMIENTOS B9-10 C9	X		17,68	2,5	44,2	1	44,2	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTAS ALOJAMIENTOS	X		1,5	2,25	3,375	-4	-13,5	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTA EMERGENCIA ENTRE B	X		1,2	2,25	2,7	-1	-2,7	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	PASILLO	X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CIRCULACIÓN PASILLO ENTRE B-B-8-9	X		8	2,5	20	1	20	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CIRCULACIÓN PASILLO ENTRE C-C-8-9	X		8	2,5	20	1	20	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO VENTANA	X		2,2	1	2,2	-4	-8,8	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-067
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ACABADOS, PINTURA, ENCHAPES, PISOS Y CIELO RASO	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO N°	138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTORÍA: MARIO DE JESÚS GIL CARDONA. SUPERVISIÓN: TE. YEIMY RÍOS - DIFRA

ÍTEM	PROCEDIMIENTO	REVISADO Y APROBADO		OBSERVACIONES						FOLIOS ANEXOS REGISTRO FOTOGRÁFICO
		SI	NO							
	CIRCULACIÓN HALL PUNTO FIJO ENTRE A5-A	X		39,81	2,5	99,525	1	99,53	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTA LAVANDERÍA	X		1,2	2,25	2,7	-1	-2,7	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTA CUARTO ELECTRICO	X		1,2	2,25	2,7	-1	-2,7	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTA ALOJAMIENTO VIP	X		0,9	2,25	2,025	-1	-2,03	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO VENTANA ALOJAMIENTO VIP	X		1,5	1	1,5	-1	-1,5	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PASO EDIFICIO 1	X		2,55	2,5	6,375	-1	-6,38	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTA ACCESO A5	X		1,6	2,5	4	-1	-4	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTA ACCESO A8	X		1,6	2,5	4	-1	-4	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTA CUARTO BAJO ESCALE	X		1	2,25	2,25	-1	-2,25	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	ALOJAMIENTO VIP ENTRE C5-D5-C6D6	X		14,48	2,5	36,2	1	36,2	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PERTA ACCESO	X		0,9	2,25	2,025	-1	-2,03	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO VENTANA	X		1,5	1	1,5	-1	-1,5	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTA ACCESO BAÑO	X		0,8	2,25	1,8	-1	-1,8	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA VENTANA	X		4	0,15	0,6	1	0,6	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA PUERTA ACCESO	X		4,4	0,15	0,66	1	0,66	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA PUERTA BAÑO	X		5,3	0,15	0,795	1	0,8	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CUARTO ELÉCCTRICO	X		3,1	2,5	7,75	1	7,75	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CUARTO DE RACK	X		13,17	2,5	32,925	1	32,93	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTA DE ACCESO	X		1	2,25	2,25	-1	-2,25	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CUARTO BAJO ESCALERAS ENTRE A6-A7	X		8,25	1,4	11,55	1	11,55	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCENTO VENTANAS .60X1.00 A6-A7	X		1	0,6	0,6	-2	-1,2	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	PAREDES CON DIAGONAL ESCALERA	X		2,4	1,35	3,24	2	6,48	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	PARED PUERTA	X		1,5	2,5	3,75	1	3,75	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTA	X		1	2,25	2,25	-1	-2,25	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA PUERTA ACCESO	X		5,5	0,15	0,825	1	0,83	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESARROLLO ESCALERA	X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESARROLLO ESCALERA SUBIENDO A DESC	X		2,65	1,35	3,5775	1	3,58	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	BAJO NIVEL DE VIGA	X		6,15	1,1	6,765	1	6,77	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-067
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ACABADOS, PINTURA, ENCHAPES, PISOS Y CIELO RASO	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO N°	138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTORÍA: MARIO DE JESÚS GIL CARDONA. SUPERVISIÓN: TE. YEIMY RÍOS - DIFRA

ÍTEM	PROCEDIMIENTO	REVISADO Y APROBADO		OBSERVACIONES						FOLIOS ANEXOS REGISTRO FOTOGRÁFICO
		SI	NO							
	DESARROLLO ESCALERA SUBIENDO A NIVEL	X		2,25	0,7	1,575	1	1,58	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	VIGA DE ENTREPISO CARA ESCALERAS	X		11,45	0,45	5,1525	1	5,15	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	SEGUNDO PISO	X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	ALOJAMIENTO A8-A9-B8-B9	X		34,14	2,5	85,35	1	85,35	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO VANO VENTANA	X		2,2	1	2,2	-4	-8,8	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTA ALOJAMIENTO	X		1,5	2,25	3,375	-1	-3,38	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTA BAÑO	X		1,11	2,25	2,4975	-1	-2,5	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA PUERTA ALOJAMIENTO	X		6	0,15	0,9	1	0,9	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA PUERTA BAÑO	X		5,61	0,15	0,8415	1	0,84	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA VENTANAS INTERNAS	X		6,4	0,15	0,96	2	1,92	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	ALOJAMIENTO C8-C9-D8-D9	X		34,14	2,5	85,35	1	85,35	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO VANO VENTANA	X		2,2	1	2,2	-4	-8,8	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTA ALOJAMIENTO	X		1,5	2,25	3,375	-1	-3,38	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTA BAÑO	X		1,11	2,25	2,4975	-1	-2,5	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA PUERTA ALOJAMIENTO	X		6	0,15	0,9	1	0,9	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA PUERTA BAÑO	X		5,61	0,15	0,8415	1	0,84	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA VENTANAS INTERNAS	X		6,4	0,15	0,96	2	1,92	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	ALOJAMIENTO A10-A11-B10-B11	X		34,14	2,5	85,35	1	85,35	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO VANO VENTANA	X		2,2	1	2,2	-4	-8,8	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTA ALOJAMIENTO	X		1,5	2,25	3,375	-1	-3,38	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTA BAÑO	X		1,11	2,25	2,4975	-1	-2,5	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA PUERTA ALOJAMIENTO	X		6	0,15	0,9	1	0,9	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA PUERTA BAÑO	X		5,61	0,15	0,8415	1	0,84	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA VENTANAS INTERNAS	X		6,4	0,15	0,96	2	1,92	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	ALOJAMIENTO C10-C11-D10-D11	X		33,98	2,5	84,95	1	84,95	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO VANO VENTANA	X		2,2	1	2,2	-4	-8,8	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTA ALOJAMIENTO	X		1,5	2,25	3,375	-1	-3,38	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-067
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ACABADOS, PINTURA, ENCHAPES, PISOS Y CIELO RASO	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO N°	138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTORÍA: MARIO DE JESÚS GIL CARDONA. SUPERVISIÓN: TE. YEIMY RÍOS - DIFRA

ÍTEM	PROCEDIMIENTO	REVISADO Y APROBADO		OBSERVACIONES						FOLIOS ANEXOS REGISTRO FOTOGRÁFICO
		SI	NO							
	DESCUENTO PUERTA BAÑO	X		1,11	2,25	2,4975	-1	-2,5	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA PUERTA ALOJAMIENTO	X		6	0,15	0,9	1	0,9	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA PUERTA BAÑO	X		5,61	0,15	0,8415	1	0,84	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA VENTANAS INTERNAS	X		6,4	0,15	0,96	2	1,92	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CIRCULACIÓN HALL ALOJAMIENTOS B9-10 C9	X		19,98	2,5	49,95	1	49,95	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTAS ALOJAMIENTOS	X		1,5	2,25	3,375	-4	-13,5	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTA EMERGENCIA ENTRE B	X		1,2	2,25	2,7	-1	-2,7	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO VENTANA DE EMERGENCIAS	X		1,8	1,2	2,16	-1	-2,16	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	PASILLO	X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CIRCULACIÓN PASILLO ENTRE B-B-8-9	X		8	2,5	20	1	20	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CIRCULACIÓN PASILLO ENTRE C-C-8-9	X		8	2,5	20	1	20	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO VENTANA	X		2,2	1	2,2	-4	-8,8	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CIRCULACIÓN HALL PUNTO FIJO ENTRE A5-A	X		36,61	2,5	91,525	1	91,53	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTA SALA REUNIONES	X		1,5	2,25	3,375	-1	-3,38	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTA CUARTO ASEO	X		1,2	2,25	2,7	-1	-2,7	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTA ALOJAMIENTO VIP	X		0,9	2,25	2,025	-1	-2,03	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO VENTANA ALOJAMIENTO VIP	X		1,5	1	1,5	-1	-1,5	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PASO EDIFICIO 1	X		2,55	2,5	6,375	-1	-6,38	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO VENTANA A5	X		1,6	2,2	3,52	-1	-3,52	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO VENTANA A8	X		1,6	2,2	3,52	-1	-3,52	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO VENTANA A6-A7	X		3	2,2	6,6	-1	-6,6	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	VIGA VACIO 1 JUNTO A EJE A5	X		7,35	0,5	3,675	1	3,68	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	VIGA VACIO 2 JUNTO A EJE A8	X		7,25	0,5	3,625	1	3,63	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	VIGA VACIO 1 JUNTO A EJE A5 PLANTA	X		2,65	0,35	0,9275	1	0,93	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	VIGA VACIO 2 JUNTO A EJE A8 PLANTA	X		2,65	0,35	0,9275	1	0,93	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	ALOJAMIENTO VIP ENTRE C5-D5-C6D6	X		17,59	2,5	43,975	1	43,98	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PERTA ACCESO	X		0,9	2,25	2,025	-1	-2,03	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO VENTANA	X		1,5	1	1,5	-1	-1,5	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTA ACCESO BAÑO	X		0,8	2,25	1,8	-1	-1,8	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-067
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ACABADOS, PINTURA, ENCHAPES, PISOS Y CIELO RASO	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO N°	138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTORÍA: MARIO DE JESÚS GIL CARDONA. SUPERVISIÓN: TE. YEIMY RÍOS - DIFRA

ÍTEM	PROCEDIMIENTO	REVISADO Y APROBADO		OBSERVACIONES						FOLIOS ANEXOS REGISTRO FOTOGRÁFICO
		SI	NO							
	CARTERA VENTANA	X		4	0,15	0,6	1	0,6	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA PUERTA ACCESO	X		4,4	0,15	0,66	1	0,66	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA PUERTA BAÑO	X		5,3	0,15	0,795	1	0,8	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X				0		0	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	VACIO NIVEL 6,30 ENTRE EJES B9-B10-C9-C1	X				0		0	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	LONGITUDINAL H1	X		4,6	1,78	8,188	1	8,19	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	TRANSVERSAL	X		2,78	1,645	4,5731	2	9,15	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	LONGITUDINAL H2	X		4,6	1,51	6,946	1	6,95	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	VIGA VACIO	X		13,7	0,45	6,165	1	6,17	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X				0		0	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	PAÑETE VACIO CIRCULAR	X		8	0,45	3,6	1	3,6	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	EDIFICIO 2 ENTRE EJES 5-11	X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	PRIMER PISO	X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	ALOJAMIENTO A1-A2-B1-B2	X		34,08	2,5	85,2	1	85,2	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO VANO VENTANA	X		2,2	1	2,2	-4	-8,8	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTA ALOJAMIENTO	X		1,5	2,25	3,375	-1	-3,38	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTA BAÑO	X		1,11	2,25	2,4975	-1	-2,5	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA PUERTA ALOJAMIENTO	X		6	0,15	0,9	1	0,9	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA PUERTA BAÑO	X		5,61	0,15	0,8415	1	0,84	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA VENTANAS INTERNAS	X		6,4	0,15	0,96	2	1,92	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	ALOJAMIENTO C1-C2-D1-D2	X		33,92	2,5	84,8	1	84,8	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO VANO VENTANA	X		2,2	1	2,2	-2	-4,4	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTA ALOJAMIENTO	X		1,5	2,25	3,375	-1	-3,38	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTA BAÑO	X		1,11	2,25	2,4975	-1	-2,5	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA PUERTA ALOJAMIENTO	X		6	0,15	0,9	1	0,9	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA PUERTA BAÑO	X		5,61	0,15	0,8415	1	0,84	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA VENTANAS INTERNAS	X		NA					Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-067
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ACABADOS, PINTURA, ENCHAPES, PISOS Y CIELO RASO	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO N°	138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTORÍA: MARIO DE JESÚS GIL CARDONA. SUPERVISIÓN: TE. YEIMY RÍOS - DIFRA

ÍTEM	PROCEDIMIENTO	REVISADO Y APROBADO		OBSERVACIONES						FOLIOS ANEXOS REGISTRO FOTOGRÁFICO
		SI	NO							
	ALOJAMIENTO A3-A4-B3-B4	X		34,48	2,5	86,2	1	86,2	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO VANO VENTANA	X		2,2	1	2,2	-4	-8,8	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTA ALOJAMIENTO	X		1,5	2,25	3,375	-1	-3,38	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTA BAÑO	X		1,11	2,25	2,4975	-1	-2,5	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA PUERTA ALOJAMIENTO	X		6	0,15	0,9	1	0,9	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA PUERTA BAÑO	X		5,61	0,15	0,8415	1	0,84	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA VENTANAS INTERNAS	X		6,4	0,15	0,96	2	1,92	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	ALOJAMIENTO C3-C4-D3-D4	X		34,49	2,5	86,225	1	86,23	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO VANO VENTANA	X		2,2	1	2,2	-4	-8,8	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTA ALOJAMIENTO	X		1,5	2,25	3,375	-1	-3,38	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTA BAÑO	X		1,11	2,25	2,4975	-1	-2,5	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA PUERTA ALOJAMIENTO	X		6	0,15	0,9	1	0,9	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA PUERTA BAÑO	X		5,61	0,15	0,8415	1	0,84	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA VENTANAS INTERNAS	X		6,4	0,15	0,96	2	1,92	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CIRCULACIÓN HALL ALOJAMIENTOS B2-13 C2	X		17,68	2,5	44,2	1	44,2	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTAS ALOJAMIENTOS	X		1,5	2,25	3,375	-4	-13,5	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTA EMERGENCIA ENTRE E	X		1,2	2,25	2,7	-1	-2,7	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	PASILLO	X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CIRCULACIÓN PASILLO ENTRE B-B-2-3	X		7,85	2,5	19,625	1	19,63	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CIRCULACIÓN PASILLO ENTRE C-C-2-3	X		7,85	2,5	19,625	1	19,63	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO VENTANA	X		2,2	1	2,2	-4	-8,8	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	PAÑETE VACIO CIRCULAR	X		8	0,45	3,6	1	3,6	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	SEGUNDO PISO	X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	ALOJAMIENTO A1-A2-B1-B2	X		34,08	2,5	85,2	1	85,2	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO VANO VENTANA	X		2,2	1	2,2	-4	-8,8	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-067
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ACABADOS, PINTURA, ENCHAPES, PISOS Y CIELO RASO	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO N°	138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTORÍA: MARIO DE JESÚS GIL CARDONA. SUPERVISIÓN: TE. YEIMY RÍOS - DIFRA

ÍTEM	PROCEDIMIENTO	REVISADO Y APROBADO		OBSERVACIONES						FOLIOS ANEXOS REGISTRO FOTOGRÁFICO
		SI	NO							
	DESCUENTO PUERTA ALOJAMIENTO	X		1,5	2,25	3,375	-1	-3,38	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTA BAÑO	X		1,11	2,25	2,4975	-1	-2,5	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA PUERTA ALOJAMIENTO	X		6	0,15	0,9	1	0,9	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA PUERTA BAÑO	X		5,61	0,15	0,8415	1	0,84	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA VENTANAS INTERNAS	X		6,4	0,15	0,96	2	1,92	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO CARA COLUMNAS SIN PAÑETAF	X		2,25	2,5	5,625	-1	-5,63	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	ALOJAMIENTO C1-C2-D1-D2	X		33,92	2,5	84,8	1	84,8	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO VANO VENTANA	X		2,2	1	2,2	-2	-4,4	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTA ALOJAMIENTO	X		1,5	2,25	3,375	-1	-3,38	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTA BAÑO	X		1,11	2,25	2,4975	-1	-2,5	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA PUERTA ALOJAMIENTO	X		6	0,15	0,9	1	0,9	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA PUERTA BAÑO	X		5,61	0,15	0,8415	1	0,84	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA VENTANAS INTERNAS	X		NA					Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO CARA COLUMNAS SIN PAÑETAF	X		2,25	2,5	5,625	-1	-5,63	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	ALOJAMIENTO A3-A4-B3-B4	X		34,48	2,5	86,2	1	86,2	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO VANO VENTANA	X		2,2	1	2,2	-4	-8,8	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTA ALOJAMIENTO	X		1,5	2,25	3,375	-1	-3,38	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTA BAÑO	X		1,11	2,25	2,4975	-1	-2,5	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA PUERTA ALOJAMIENTO	X		6	0,15	0,9	1	0,9	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA PUERTA BAÑO	X		5,61	0,15	0,8415	1	0,84	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA VENTANAS INTERNAS	X		6,4	0,15	0,96	2	1,92	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO CARA COLUMNAS SIN PAÑETAF	X		2,25	2,5	5,625	-1	-5,63	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	ALOJAMIENTO C3-C4-D3-D4	X		34,48	2,5	86,2	1	86,2	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO VANO VENTANA	X		2,2	1	2,2	-4	-8,8	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTA ALOJAMIENTO	X		1,5	2,25	3,375	-1	-3,38	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTA BAÑO	X		1,11	2,25	2,4975	-1	-2,5	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA PUERTA ALOJAMIENTO	X		6	0,15	0,9	1	0,9	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA PUERTA BAÑO	X		5,61	0,15	0,8415	1	0,84	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CARTERA VENTANAS INTERNAS	X		6,4	0,15	0,96	2	1,92	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-067
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ACABADOS, PINTURA, ENCHAPES, PISOS Y CIELO RASO	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO N°	138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTORÍA: MARIO DE JESÚS GIL CARDONA. SUPERVISIÓN: TE. YEIMY RÍOS - DIFRA

ÍTEM	PROCEDIMIENTO	REVISADO Y APROBADO		OBSERVACIONES						FOLIOS ANEXOS REGISTRO FOTOGRÁFICO
		SI	NO							
	DESCUENTO CARA COLUMNAS SIN PAÑETAR	X		2,25	2,5	5,625	-1	-5,63	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CIRCULACIÓN HALL ALOJAMIENTOS B2-13 C2	X		19,97	2,5	49,925	1	49,93	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTAS ALOJAMIENTOS	X		1,5	2,25	3,375	-4	-13,5	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO PUERTA EMERGENCIA ENTRE E	X		1,2	2,25	2,7	-1	-2,7	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO VENTANA EMERGENCIAS	X		1,2	1,8	2,16	-1	-2,16	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	PASILLO	X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CIRCULACIÓN PASILLO ENTRE B-B-2-3	X		7,85	2,5	19,625	1	19,63	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	CIRCULACIÓN PASILLO ENTRE C-C-2-3	X		7,85	2,5	19,625	1	19,63	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO VENTANA	X		2,2	1	2,2	-4	-8,8	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	VACIO NIVEL 6,30 ENTRE EJES B9-B10-C9-C1	X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	LONGITUDINAL H1	X		4,6	1,78	8,188	1	8,19	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	TRANSVERSAL	X		2,78	1,645	4,5731	2	9,15	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	LONGITUDINAL H2	X		4,6	1,51	6,946	1	6,95	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	VIGA VACIO	X		13,7	0,45	6,165	1	6,17	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	PAÑETE VACIO CIRCULAR	X		8	0,45	3,6	1	3,6	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	DESCUENTO POYOS COMODAS	X		227,2	0,1	22,72	-1	-22,72	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
		X							Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	ACTA 9	X						-546,1	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
	ACTA 10	X						-546,61	Aplicación manual uniforme en los espacios interiores.	
									-	
				TOTAL SEMANAL M2 ESTUCO				**667,55**		
12.1.8	EJECUCIÓN DE PINTURA			**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**m2 pintura**		**DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES**	
12.1.8.1		X								
12.1.8.2	**EDIFICIO 2 ENTRE EJES 5-11**	X								
	FACHADAS	X								
	FACHADA ENTRE EJES A5-A8	X		10,48	8	83,84	1	83,84	Aplicación uniforme y adherencia	
	DESCUENTOS PUERTAS (P5)	X		1,6	2,7	4,32	-2	-8,64	Aplicación uniforme y adherencia	
	VENTANA V4	X		1	0,6	0,6	-2	-1,2	Aplicación uniforme y adherencia	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-067
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ACABADOS, PINTURA, ENCHAPES, PISOS Y CIELO RASO	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO N°	138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTORÍA: MARIO DE JESÚS GIL CARDONA. SUPERVISIÓN: TE. YEIMY RÍOS - DIFRA

ÍTEM	PROCEDIMIENTO	REVISADO Y APROBADO		OBSERVACIONES						FOLIOS ANEXOS REGISTRO FOTOGRÁFICO
		SI	NO							
	VENTANA V6	X		1,6	2,2	3,52	-2	-7,04	Aplicación uniforme y adherencia	
	VENTANA V7	X		3	2,2	6,6	-1	-6,6	Aplicación uniforme y adherencia	
	CARTERA PUERTAS	X		7	0,15	1,05	1	1,05	Aplicación uniforme y adherencia	
	CARTERA VENTANAS V6	X		6	0,15	0,9	2	1,8	Aplicación uniforme y adherencia	
	CARTERA VENTANAS V7	X		7,4	0,15	1,11	1	1,11	Aplicación uniforme y adherencia	
		X							Aplicación uniforme y adherencia	
	FACHADA ENTRE EJES A8-A9	X		5,95	7,45	44,33	1	44,33	Aplicación uniforme y adherencia	
	DESCUENTO VENTANAS	X		2,2	1	2,2	-4	-8,8	Aplicación uniforme y adherencia	
	DESCUENTO ALFAJÍAS	X		2,2	0,15	0,33	-4	-1,32	Aplicación uniforme y adherencia	
	CARTERA VENTANAS	X		4,2	0,15	0,63	4	2,52	Aplicación uniforme y adherencia	
		X							Aplicación uniforme y adherencia	
	FACHADDA ENTRE EJES A9-A10	X		8,5	8	68	1	68	Aplicación uniforme y adherencia	
	DESCUENTO VENTANAS	X		3,4	1	3,4	-4	-13,6	Aplicación uniforme y adherencia	
	DESCUENTO ALFAJIAS	X		3,4	0,15	0,51	-4	-2,04	Aplicación uniforme y adherencia	
	FACHADA LATERAL A9 VDB	X		1,2	8	9,6	1	9,6	Aplicación uniforme y adherencia	
	FACHADA LATERAL A10 VDB	X		1,2	8	9,6	1	9,6	Aplicación uniforme y adherencia	
	CARTERAS VETANAS	X		5,4	0,15	0,81	4	3,24	Aplicación uniforme y adherencia	
		X							Aplicación uniforme y adherencia	
	FACHADA ENTRE EJES A10-A11	X		6,1	7,45	45,45	1	45,45	Aplicación uniforme y adherencia	
	DESCUENTO VENTANAS	X		2,2	1	2,2	-4	-8,8	Aplicación uniforme y adherencia	
	DESCUENTO ALFAJÍAS	X		2,2	0,15	0,33	-4	-1,32	Aplicación uniforme y adherencia	
	CARTERAS VENTANAS	X		4,2	0,15	0,63	4	2,52	Aplicación uniforme y adherencia	
		X							Aplicación uniforme y adherencia	
	FACHADA ENTRE EJES A11-D11	X		15,95	7,45	118,83	1	118,83	Aplicación uniforme y adherencia	
	DESCUENTO VACIOS B-C PISO 1	X		2,55	2,7	6,89	-1	-6,89	Aplicación uniforme y adherencia	
	DESCUENTO VACIOS B-C PISO 2	X		2,55	2,7	6,89	-1	-6,89	Aplicación uniforme y adherencia	
	BAJO NIVEL 0 MURO DE RAMPA	X		8	0,17	1,36	0,5	0,68	Aplicación uniforme y adherencia	
	CARAS DE VIGA NIVEL 3,15	X		1,05	2,55	2,68	1	2,68	Aplicación uniforme y adherencia	
		X							Aplicación uniforme y adherencia	
	FACHADA ENTRE EJES D11-D10	X		6,1	7,45	45,45	1	45,45	Aplicación uniforme y adherencia	
	DESCUENTO VENTANAS	X		2,2	1	2,2	-4	-8,8	Aplicación uniforme y adherencia	
	DESCUENTO ALFAJIAS	X		2,2	0,15	0,33	-4	-1,32	Aplicación uniforme y adherencia	
	CARTERA VENTNAS	X		4,2	0,15	0,63	4	2,52	Aplicación uniforme y adherencia	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-067
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ACABADOS, PINTURA, ENCHAPES, PISOS Y CIELO RASO	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO N°	138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTORÍA: MARIO DE JESÚS GIL CARDONA. SUPERVISIÓN: TE. YEIMY RÍOS - DIFRA

ÍTEM	PROCEDIMIENTO	REVISADO Y APROBADO		OBSERVACIONES						FOLIOS ANEXOS REGISTRO FOTOGRÁFICO
		SI	NO							
		X							Aplicación uniforme y adherencia	
	FACHADA ENTRE EJES D10-D9	X		8,5	8	68	1	68	Aplicación uniforme y adherencia	
	DESCUENTO VENTANAS	X		3,4	1	3,4	-4	-13,6	Aplicación uniforme y adherencia	
	DESCUENTO ALFAJÍAS	X		3,4	0,15	0,51	-4	-2,04	Aplicación uniforme y adherencia	
	LATERAL EJE D9	X		1,2	8	9,6	1	9,6	Aplicación uniforme y adherencia	
	LATERAL EJE D10	X		1,2	8	9,6	1	9,6	Aplicación uniforme y adherencia	
	CARTERA VENTANAS	X		5,4	0,15	0,81	4	3,24	Aplicación uniforme y adherencia	
		X							Aplicación uniforme y adherencia	
	FACHADA ENTRE EJES D9-D8	X		5,95	7,45	44,33	1	44,33	Aplicación uniforme y adherencia	
	DESCUENTO VENTANAS	X		2,2	1	2,2	-4	-8,8	Aplicación uniforme y adherencia	
	DESCUENTO ALFAJIAS	X		2,2	0,15	0,33	-4	-1,32	Aplicación uniforme y adherencia	
	CARTERA VENTNAS	X		4,2	0,15	0,63	4	2,52	Aplicación uniforme y adherencia	
		X							Aplicación uniforme y adherencia	
	FACHADA ENTRE EJES D8-D5	X		8,18	8	65,44	1	65,44	Aplicación uniforme y adherencia	
	DESCUENTO VENTANAS	X		2,25	1	2,25	-2	-4,5	Aplicación uniforme y adherencia	
	DESCUENTO ALFAJÍAS	X		2,25	0,15	0,34	-2	-0,68	Aplicación uniforme y adherencia	
	DESCUENTO VENTANA LAVANDERIA	X		5,2	1	5,2	-1	-5,2	Aplicación uniforme y adherencia	
	DESCUENTO ALFAJIA LAVANDERÍA	X		5,2	0,15	0,78	-1	-0,78	Aplicación uniforme y adherencia	
	DESCUENTO ERTA RACK	X		2,2	1	2,2	-1	-2,2	Aplicación uniforme y adherencia	
	CARTERA VENTANAS SEGUNDO PISO	X		4,25	0,15	0,64	2	1,28	Aplicación uniforme y adherencia	
	CARTERA VENTAA LAVANDERIA	X		7,2	0,15	1,08	1	1,08	Aplicación uniforme y adherencia	
	CULATA LATERAL D5-D8	X		0,68	8	5,44	2	10,88	Aplicación uniforme y adherencia	
	CARTERA PUERTA	X		5,4	0,15	0,81	1	0,81	Aplicación uniforme y adherencia	
		X							Aplicación uniforme y adherencia	
	MURO PASILLO EMERGENCIA	X							Aplicación uniforme y adherencia	
	PRIMER PISO	X							Aplicación uniforme y adherencia	
	B10-B11	X		6	3,15	18,9	1	18,9	Aplicación uniforme y adherencia	
	DESCUENTO VENTANAS	X		2,2	1	2,2	-2	-4,4	Aplicación uniforme y adherencia	
	C10-C11	X		6	3,15	18,9	1	18,9	Aplicación uniforme y adherencia	
	MURO ACCESO PASILLO	X		5,55	2,7	14,99	1	14,99	Aplicación uniforme y adherencia	
	DESCUENTO PUERTA	X		1,2	2,25	2,7	-1	-2,7	Aplicación uniforme y adherencia	
	MURO SOPORTE ESCALERAS	X		1,2	1,7	2,04	2	4,08	Aplicación uniforme y adherencia	
	SEGUNDO PISO	X							Aplicación uniforme y adherencia	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-067
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ACABADOS, PINTURA, ENCHAPES, PISOS Y CIELO RASO	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO N°	138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTORÍA: MARIO DE JESÚS GIL CARDONA. SUPERVISIÓN: TE. YEIMY RÍOS - DIFRA

ÍTEM	PROCEDIMIENTO	REVISADO Y APROBADO		OBSERVACIONES						FOLIOS ANEXOS REGISTRO FOTOGRÁFICO
		SI	NO							
	EN PASILLO ENTRE B-C	X		6	3,05	18,3	2	36,6	Aplicación uniforme y adherencia	
	DESCUENTO VENTANAS	X		2,2	1	2,2	-4	-8,8	Aplicación uniforme y adherencia	
	MURO ENTRE B10-C10	X		5,35	3,05	16,32	1	16,32	Aplicación uniforme y adherencia	
	DESCUENTO PUERTA EMERGENCIA	X		1,2	2,2	2,64	-1	-2,64	Aplicación uniforme y adherencia	
	DESCUENTO VENTANA EMERGENCIA	X		1,2	1,8	2,16	-1	-2,16	Aplicación uniforme y adherencia	
		X							Aplicación uniforme y adherencia	
	CUBIERTA	X							Aplicación uniforme y adherencia	
		X							Aplicación uniforme y adherencia	
	M1	X							Aplicación uniforme y adherencia	
		X		9,41	1,7	16	1	16	Aplicación uniforme y adherencia	
		X		5,95	1,15	6,84	1	6,84	Aplicación uniforme y adherencia	
		X		10,9	1,7	18,53	1	18,53	Aplicación uniforme y adherencia	
		X		5,95	0,85	5,06	1	5,06	Aplicación uniforme y adherencia	
	CARTERA	X		32,04	0,15	4,81	1	4,81	Aplicación uniforme y adherencia	
	M3	X							Aplicación uniforme y adherencia	
		X		15,92	0,9	14,33	1	14,33	Aplicación uniforme y adherencia	
		X		15,92	0,15	2,39	1	2,39	Aplicación uniforme y adherencia	
		X		7,9	0,9	7,11	1	7,11	Aplicación uniforme y adherencia	
		X		7,9	0,15	1,19	1	1,19	Aplicación uniforme y adherencia	
	En cambio de cubierta	X		4,31	1,25	5,39	1	5,39	Aplicación uniforme y adherencia	
		X		4,31	0,15	0,65	1	0,65	Aplicación uniforme y adherencia	
		X							Aplicación uniforme y adherencia	
	M4	X							Aplicación uniforme y adherencia	
		X		14,2	0,9	12,78	1	12,78	Aplicación uniforme y adherencia	
		X		7,9	0,9	7,11	1	7,11	Aplicación uniforme y adherencia	
		X		4,31	1,55	6,68	1	6,68	Aplicación uniforme y adherencia	
		X		4,31	0,15	0,65	1	0,65	Aplicación uniforme y adherencia	
	EXTERIOR	X		6,3	0,9	5,67	1	5,67	Aplicación uniforme y adherencia	
	CARTERA	X		26,41	0,15	3,96	1	3,96	Aplicación uniforme y adherencia	
		X							Aplicación uniforme y adherencia	
	M2	X		15,45	1,15	17,77	1	17,77	Aplicación uniforme y adherencia	
		X		15,65	0,15	2,35	1	2,35	Aplicación uniforme y adherencia	
		X							Aplicación uniforme y adherencia	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-067
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ACABADOS, PINTURA, ENCHAPES, PISOS Y CIELO RASO	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO N°	138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTORÍA: MARIO DE JESÚS GIL CARDONA. SUPERVISIÓN: TE. YEIMY RÍOS - DIFRA

ÍTEM	PROCEDIMIENTO	REVISADO Y APROBADO		OBSERVACIONES						FOLIOS ANEXOS REGISTRO FOTOGRÁFICO
		SI	NO							
	M5	X							Aplicación uniforme y adherencia	
		X		10,35	1,7	17,6	1	17,6	Aplicación uniforme y adherencia	
		X		5,95	0,85	5,06	1	5,06	Aplicación uniforme y adherencia	
		X		10,9	1,4	15,26	1	15,26	Aplicación uniforme y adherencia	
		X		6,1	0,85	5,19	1	5,19	Aplicación uniforme y adherencia	
		X		33,3	0,15	5	1	5	Aplicación uniforme y adherencia	
		X							Aplicación uniforme y adherencia	
	M6	X		15,35	1,15	17,65	1	17,65	Aplicación uniforme y adherencia	
		X		15,65	0,15	2,35	1	2,35	Aplicación uniforme y adherencia	
		X							Aplicación uniforme y adherencia	
		X							Aplicación uniforme y adherencia	
	MURO 7	X							Aplicación uniforme y adherencia	
	ENTRE EJE B9'-C9'	X		2,75	1,4	3,85	2	7,7	Aplicación uniforme y adherencia	
		X							Aplicación uniforme y adherencia	
	ENTRE EJE B9'-C9' EXTERIOR	X		2,75	1,4	3,85	2	7,7	Aplicación uniforme y adherencia	
		X							Aplicación uniforme y adherencia	
	CARTERAS	X		2,77	0,15	0,42	2	0,84	Aplicación uniforme y adherencia	
		X							Aplicación uniforme y adherencia	
	RECALSE HILA LADRILLO 6,30	X							Aplicación uniforme y adherencia	
		X							Aplicación uniforme y adherencia	
	B-8-9	X		7,89	0,2	1,58	1	1,58	Aplicación uniforme y adherencia	
	B-10-11	X		7,89	0,2	1,58	1	1,58	Aplicación uniforme y adherencia	
	B-9-10	X		4,61	0,65	3	1	3	Aplicación uniforme y adherencia	
	C-5-9	X		15,92	0,2	3,18	1	3,18	Aplicación uniforme y adherencia	
	C-10-11	X		7,89	0,2	1,58	1	1,58	Aplicación uniforme y adherencia	
	C-9-10	X		4,61	0,35	1,61	1	1,61	Aplicación uniforme y adherencia	
		X							Aplicación uniforme y adherencia	
		X							Aplicación uniforme y adherencia	
	EDIFICIO 1 ENTRE EJES 1-4	X							Aplicación uniforme y adherencia	
		X							Aplicación uniforme y adherencia	
		X							Aplicación uniforme y adherencia	
	FACHADA ENTRE EJES A3-A4	X		6,3	7,45	46,94	1	46,94	Aplicación uniforme y adherencia	
	DESCUENTO VENTANAS	X		2,2	1	2,2	-4	-8,8	Aplicación uniforme y adherencia	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-067
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ACABADOS, PINTURA, ENCHAPES, PISOS Y CIELO RASO	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO N°	138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTORÍA: MARIO DE JESÚS GIL CARDONA. SUPERVISIÓN: TE. YEIMY RÍOS - DIFRA

ÍTEM	PROCEDIMIENTO	REVISADO Y APROBADO		OBSERVACIONES						FOLIOS ANEXOS REGISTRO FOTOGRÁFICO
		SI	NO							
	DESCUENTO ALFAJÍAS	X		2,2	0,15	0,33	-4	-1,32	Aplicación uniforme y adherencia	
	CARTERA VENTANAS	X		4,2	0,15	0,63	4	2,52	Aplicación uniforme y adherencia	
		X		0,55	1	0,55	1	0,55	Aplicación uniforme y adherencia	
		X							Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE A2 LATERAL	X		1,2	8	9,6	1	9,6	Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE A2-A3	X		8,5	8	68	1	68	Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE A3 LATERAL	X		1,2	8	9,6	1	9,6	Aplicación uniforme y adherencia	
	DESCUENTO VENTANAS	X		3,4	1	3,4	-4	-13,6	Aplicación uniforme y adherencia	
	DESCUENTO ALFAJÍAS	X		3,4	0,15	0,51	-4	-2,04	Aplicación uniforme y adherencia	
	CARTERAS VENTANAS	X		5,4	0,15	0,81	4	3,24	Aplicación uniforme y adherencia	
		X		2	1,15	2,3	1	2,3	Aplicación uniforme y adherencia	
		X							Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE A1-A2	X		6,1	7,45	45,445	1	45,45	Aplicación uniforme y adherencia	
	DESCUENTO VENTANA	X		2,2	1	2,2	-4	-8,8	Aplicación uniforme y adherencia	
	DESCUENTO ALFAJÍA	X		2,2	0,15	0,33	-4	-1,32	Aplicación uniforme y adherencia	
	CARTERA VENTANAS	X		4,2	0,15	0,63	4	2,52	Aplicación uniforme y adherencia	
		X		2	1,223	2,446	1	2,45	Aplicación uniforme y adherencia	
		X							Aplicación uniforme y adherencia	
	FACHADA EJE A1-D1	X		15,95	7,45	118,8275	1	118,83	Aplicación uniforme y adherencia	
	DESCUENTO VANO ENTRE EJE B1-C1	X		2,55	2,7	6,885	-1	-6,89	Aplicación uniforme y adherencia	
	DESCUENTO VANO ENTRE EJE B1-C1	X		2,55	2,7	6,885	-1	-6,89	Aplicación uniforme y adherencia	
	Caras internas viga eje b1-c1 nivel 3,15	X		2,55	1,3	3,315	1	3,32	Aplicación uniforme y adherencia	
		X							Aplicación uniforme y adherencia	
	FACHADA EJE D1-D2	X		6,1	7,45	45,445	1	45,45	Aplicación uniforme y adherencia	
	DESCUENTO VANOS	X		2,2	1	2,2	-4	-8,8	Aplicación uniforme y adherencia	
	DESCUENTO ALFAJIAS	X		2,2	0,15	0,33	-4	-1,32	Aplicación uniforme y adherencia	
	CARTERAS	X		4,2	0,15	0,63	4	2,52	Aplicación uniforme y adherencia	
		X							Aplicación uniforme y adherencia	
		X							Aplicación uniforme y adherencia	
		X							Aplicación uniforme y adherencia	
	FACHADA EJE D2 LATERAL	X		1,2	8	9,6	1	9,6	Aplicación uniforme y adherencia	
	FACHADA D2-D3	X		8,5	8	68	1	68	Aplicación uniforme y adherencia	
	DESCUENTO VENTANAS	X		3,4	1	3,4	-4	-13,6	Aplicación uniforme y adherencia	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-067
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ACABADOS, PINTURA, ENCHAPES, PISOS Y CIELO RASO	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO N°	138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTORÍA: MARIO DE JESÚS GIL CARDONA. SUPERVISIÓN: TE. YEIMY RÍOS - DIFRA

ÍTEM	PROCEDIMIENTO	REVISADO Y APROBADO		OBSERVACIONES						FOLIOS ANEXOS REGISTRO FOTOGRÁFICO
		SI	NO							
	DESCUENTO ALFAJIAS	X		3,4	0,15	0,51	-4	-2,04	Aplicación uniforme y adherencia	
	FACHADA EJE D3 LATERAL	X		1,2	8	9,6	1	9,6	Aplicación uniforme y adherencia	
	CARTERAS	X		5,4	0,15	0,81	4	3,24	Aplicación uniforme y adherencia	
		X							Aplicación uniforme y adherencia	
		X							Aplicación uniforme y adherencia	
	FACHADA EJE D3-D4	X		6,3	7,45	46,935	1	46,94	Aplicación uniforme y adherencia	
	DESCUENTO VANOS	X		2,2	1	2,2	-4	-8,8	Aplicación uniforme y adherencia	
	DESCUENTO ALFAJIAS	X		2,2	0,15	0,33	-4	-1,32	Aplicación uniforme y adherencia	
	CARTERAS	X		4,2	0,15	0,63	4	2,52	Aplicación uniforme y adherencia	
		X							Aplicación uniforme y adherencia	
	CUBIERTA	X							Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE A1-A2	X		6,1	1,15	7,02	1	7,02	Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE A2 LATERAL	X		1,2	1,7	2,04	1	2,04	Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE A2-A3	X		8,2	1,7	13,94	1	13,94	Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE A3 LATERAL	X		1,2	1,7	2,04	1	2,04	Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE A3-A4	X		6,3	1,15	7,25	1	7,25	Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE B1-B2	X		7,89	1,15	9,07	1	9,07	Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE B1-B2 CARA TEJA	X		7,89	0,2	1,58	1	1,58	Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE B2-B3	X		4,61	0,46	2,12	1	2,12	Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE B3-B4	X		8,09	1,15	9,3	1	9,3	Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE B3-B4 CARA TEJA	X		8,09	0,2	1,62	1	1,62	Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE C1-C2	X		7,89	1,15	9,07	1	9,07	Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE C1-C2 CARA TEJA	X		7,89	0,2	1,58	1	1,58	Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE C2-C3	X		4,61	0,2	0,92	1	0,92	Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE C3-C4	X		8,09	1,15	9,3	1	9,3	Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE C3-C4 CARA TEJA	X		8,09	0,2	1,62	1	1,62	Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE B2-C2	X		2,75	1,4	3,85	1	3,85	Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE B3-C3	X		2,75	1,4	3,85	1	3,85	Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE D1-D2	X		6,1	1,15	7,02	1	7,02	Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE D2 LATERAL	X		1,2	1,7	2,04	1	2,04	Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE D2-D3	X		8,2	1,7	13,94	1	13,94	Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE D3 LATERAL	X		1,2	1,7	2,04	1	2,04	Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE D3-D4	X		6,3	1,15	7,25	1	7,25	Aplicación uniforme y adherencia	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-067
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ACABADOS, PINTURA, ENCHAPES, PISOS Y CIELO RASO	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO N°	138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTORÍA: MARIO DE JESÚS GIL CARDONA. SUPERVISIÓN: TE. YEIMY RÍOS - DIFRA

ÍTEM	PROCEDIMIENTO	REVISADO Y APROBADO		OBSERVACIONES						FOLIOS ANEXOS REGISTRO FOTOGRÁFICO
		SI	NO							
	EJE A1-B1	X		6,3	1,15	7,25	1	7,25	Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE B1-C1	X		2,75	1,15	3,16	1	3,16	Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE C1-D1	X		6,3	1,15	7,25	1	7,25	Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE A4-B4	X		6,3	1,15	7,25	1	7,25	Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE B4-C4	X		2,75	1,15	3,16	1	3,16	Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE C4-D4	X		6,3	1,15	7,25	1	7,25	Aplicación uniforme y adherencia	
		X						-0,02	Aplicación uniforme y adherencia	
	CARTERAS CUBIERTA EDIFICIO ENTRE 1-4	X							Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE A1-A2	X		6,1	0,15	0,92	1	0,92	Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE A2 LATERAL	X		1,2	0,15	0,18	1	0,18	Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE A2-A3	X		8,5	0,15	1,28	1	1,28	Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE A3 LATERAL	X		1,2	0,15	0,18	1	0,18	Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE A3-A4	X		6,3	0,15	0,95	1	0,95	Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE B1-B2	X		7,89	0,15	1,18	1	1,18	Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE B2-B3	X		4,61	0,15	0,69	1	0,69	Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE B3-B4	X		8,09	0,15	1,21	1	1,21	Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE C1-C2	X		7,89	0,15	1,18	1	1,18	Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE C2-C3	X		4,61	0,15	0,69	1	0,69	Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE C3-C4	X		8,09	0,15	1,21	1	1,21	Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE B2-C2	X		2,75	0,15	0,41	1	0,41	Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE B3-C3	X		2,75	0,15	0,41	1	0,41	Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE D1-D2	X		6,1	0,15	0,92	1	0,92	Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE D2 LATERAL	X		1,2	0,15	0,18	1	0,18	Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE D2-D3	X		8,5	0,15	1,28	1	1,28	Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE D3 LATERAL	X		1,2	0,15	0,18	1	0,18	Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE D3-D4	X		6,3	0,15	0,95	1	0,95	Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE A1-D1	X		15,65	0,15	2,35	1	2,35	Aplicación uniforme y adherencia	
	EJE A4-D4	X		15,65	0,15	2,35	1	2,35	Aplicación uniforme y adherencia	
		X							Aplicación uniforme y adherencia	
	MURO PASILLO EMERGENCIA	X							Aplicación uniforme y adherencia	
	PRIMER PISO	X							Aplicación uniforme y adherencia	
	B1-B2	X		6	3,15	18,9	1	18,9	Aplicación uniforme y adherencia	
	DESCUENTO VENTANAS	X		2,2	1	2,2	-2	-4,4	Aplicación uniforme y adherencia	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-067
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ACABADOS, PINTURA, ENCHAPES, PISOS Y CIELO RASO	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO N°	138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTORÍA: MARIO DE JESÚS GIL CARDONA. SUPERVISIÓN: TE. YEIMY RÍOS - DIFRA

ÍTEM	PROCEDIMIENTO	REVISADO Y APROBADO		OBSERVACIONES						FOLIOS ANEXOS REGISTRO FOTOGRÁFICO
		SI	NO							
	CARTERA VENTANA	X		6,4	0,15	0,96	2	1,92	Aplicación uniforme y adherencia	
	C1-C2	X		6	3,15	18,9	1	18,9	Aplicación uniforme y adherencia	
	MURO ACCESO PASILLO	X		5,55	2,7	14,99	1	14,99	Aplicación uniforme y adherencia	
	DESCUENTO PUERTA	X		1,2	2,25	2,7	-1	-2,7	Aplicación uniforme y adherencia	
	CARTERA PUERTA	X		5,7	0,15	0,86	1	0,86	Aplicación uniforme y adherencia	
	MURO SOPORTE ESCALERA	X		1,2	1,7	2,04	2	4,08	Aplicación uniforme y adherencia	
	CARA FINERIOR ESCALERAS	X		1,2	6,55	7,86	1	7,86	Aplicación uniforme y adherencia	
	SEGUNDO PISO	X							Aplicación uniforme y adherencia	
	EN PASILLO ENTRE B-C	X		6	2,7	16,2	2	32,4	Aplicación uniforme y adherencia	
	DESCUENTO VENTANAS	X		2,2	1	2,2	-4	-8,8	Aplicación uniforme y adherencia	
	CARTERA VENTANA	X		6,4	0,15	0,96	4	3,84	Aplicación uniforme y adherencia	
	MURO ENTRE B1-C2	X		5,35	2,7	14,45	1	14,45	Aplicación uniforme y adherencia	
	DESCUENTO PUERTA EMERGENCIA	X		1,2	2,25	2,7	-1	-2,7	Aplicación uniforme y adherencia	
	DESCUENTO VENTANA EMERGENCIA	X		1,2	1,8	2,16	-1	-2,16	Aplicación uniforme y adherencia	
		X							Aplicación uniforme y adherencia	
	ACTA 9	X						-409,17	Aplicación uniforme y adherencia	
	ACTA 10	X						-70,09	Aplicación uniforme y adherencia	
	ACTA 11	X						-71,81	Aplicación uniforme y adherencia	
				TOTAL SEMANAL M2 PINTURA				999,34		
12.1.9	INFORME A SUPERVISOR	X		Se realiza de manera semanal y mensual al Supervisor designado.						
12.2	**ENCHAPES**									FOTOGRAFICO
12.2.1	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS INSPECCIÓN VISUAL	X		De manera similar que con los estucos, previa a la autorización de instalación, la Interventoría realiza una revisión de la geometría de las tabletas suministradas por el contratista. Además de las dimensiones, también se revisa el estado de llegada a la obra y los diferentes colores que se van a utilizar de acuerdo con las especificaciones.						
12.2.2	CONDICIONES DE ALMACENAJE ENCHAPES	X		Para el almacenamiento de las cajas de los distintos enchapes, el contratista dispuso un sitio, debidamente protegido, únicamente para este material en la zona exterior a los alojamientos. Interventoría aprueba el almacenamiento del enchape en el sitio designado por el contratista de obra.						
12.2.3	MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DE INSTALACION ENCHAPES	X		Para la instalación de los enchapes tanto de pared como de piso, el contratista realiza una limpieza previa de la zona a intervenir. Posteriormente, realiza la mezcla del pegante de enchape, el cual es aplicado con llana dentada tanto a la tableta como al muro para asegurar la correcta adherencia y evitar que queden espacios "cocos". La separación entre tabletas es contradas mediante la instalación de separadores plásticos y la alineación superficial mediante codales.						
12.2.4	AUTORIZACIÓN MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN ENCHAPES	X		La Interventoría aprueba la instalación de los enchapes de piso y pared con el procedimiento propuesto y descrito por el contratista.						
12.2.5	NIVELES DE AFINADO DE PISO	X		La interventoría en conjunto con el contratista realizan la revisión de los niveles de piso para cumplir los establecido en los planos de diseño arquitectónico.						

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-067
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ACABADOS, PINTURA, ENCHAPES, PISOS Y CIELO RASO	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°	138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTORÍA: MARIO DE JESÚS GIL CARDONA. SUPERVISIÓN: TE. YEIMY RÍOS - DIFRA

ÍTEM	PROCEDIMIENTO	REVISADO Y APROBADO SI	REVISADO Y APROBADO NO	OBSERVACIONES						FOLIOS ANEXOS REGISTRO FOTOGRÁFICO
12.2.6	ENCHAPES INSPECCIÓN DE CALIDAD			**MARCA, MATERIAL Y COLOR**			**CUMPLE CON ESPECIFICACIÓN**	**FORMATO**	**OBSERVACIONES**	
12.2.6.1	Enchape Piso Alojamientos	X		CORONA Cerámica Vacouver Beige			SI	0,30 x 0,60 m	Se aprueba la instalación de las tabletas hasta que la prueba acústica cumpla.	
12.2.6.2	Enchape Piso Baños	-	-	CORONA Cerámica Máncora ARD Café CD			SI	0,338 x 0,338 m	Se aprueba la instalación de las tabletas hasta que la prueba acústica cumpla.	
12.2.6.1	Enchape Pared Baños	-	-	CORONA Adare Beige CU			SI	0,30 x 0,60 m	Se aprueba la instalación de las tabletas hasta que la prueba acústica cumpla.	
12.2.7	**EJECUCIÓN DE ENCHAPES DE PARED**			**ANCHO (m)**	**LARGO (m)**	**ALTO (m)**	**m2 enchape**		**DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES**	
							0,00			
				TOTAL SEMANAL M2 ENCHAPE MUROS			**0,00**			
12.2.8	**EJECUCIÓN ENCHAPES DE PISO**			**ANCHO (m)**	**LARGO (m)**		**m2 enchape**		**DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES**	
	EDIFICIO 2 ENTRE EJES 5-11									
	SEGUNDO PISO									
	ESCALERA PPAL ENTRE EJES 6-7-A-B									
	HUELLAS			0,45		16	**7,2**			
	CONTRAHUELLAS			0,255		18	**4,59**			
	DESCANSO			5,27		1	**5,27**			
	EDIFICIO 1 ENTRE EJES 1-4									
	CIRCLACIÓN			43,88		1	**43,88**			
	PENDIENTE POR MAOR CANTIDAD						-0,51			
				(m) TOTAL SEMANAL M2 ENCHAPE PISOS			**60,43**			
				ALTO (m)			**LARGO (m)**			
12.2.9	**EJECUCIÓN DE GUARDAESCOBAS**			**ANCHO (m)**	**LARGO (m)**		**m2 enchape**		**DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES**	
	EDIFICIO 1									
	PISO 1									
	PASILLO - HALL CIRCULACION	X					73,64			
				TOTAL SEMANAL ML GUARDAESCOBAS			**73,64**			
12.2.10	INFORME A SUPERVISOR	X		.						

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-067
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ACABADOS, PINTURA, ENCHAPES, PISOS Y CIELO RASO	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO N°	138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTORÍA: MARIO DE JESÚS GIL CARDONA. SUPERVISIÓN: TE. YEIMY RÍOS - DIFRA

ÍTEM	PROCEDIMIENTO	REVISADO Y APROBADO		OBSERVACIONES	FOLIOS ANEXOS REGISTRO FOTOGRÁFICO
		SI	NO		
12.3	**PISO MADERA, LAMINADO MADERA, MÁRMOL, GRANITO DE MÁRMOL**		-		
12.3.1	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS INSPECCIÓN VISUAL		-	No aplica para el presente proyecto.	
12.3.2	CONDICIONES DE ALMACENAJE		-	No aplica para el presente proyecto.	
12.3.3	MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN PISO		-	No aplica para el presente proyecto.	
12.3.4	AUTORIZACIÓN MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN PISO		-	No aplica para el presente proyecto.	
12.3.5	NIVELES DE AFINADO DE PISO		-		
12.3.6	PISO MADERA, LAMINADO MADERA, MÁRMOL, GRANITO DE MÁRMOL		-	**MARCA, MATERIAL Y COLOR** / **CUMPLE CON ESPECIFICACION** / **FORMATO** / **OBSERVACIONES**	
12.3.6.1				----- / ----- / ----- / -----	
12.3.7	EJECUCIÓN DE PISOS		-	**ANCHO (m)** / **LARGO (m)** / **m2 pisos** / **DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES**	
12.3.7.1				----- / ----- / ----- / -----	
				TOTAL SEMANAL M2 PISO EN MÁRMOL / **0,00**	
12.3.7.3	Piso para oficina (C-D)(6-7)		-	---- / ---- / ---- / ---- / ----	
				TOTAL SEMANAL M2 PISO LAMINADO EN MADERA / **0,00**	
12.3.8	EJECUCIÓN GUARDAESCOBAS		-	**ALTO (m)** / **LARGO (m)** / **DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES**	
12.3.9	EJECUCIÓN POYOS BAÑOS				
	EDIFICIO 1 ENTRE EJES 1-4				
	PRIMER PISO			**1** / **12** / Se instala según especificaciones y caracteristicas	
	SEGUNDO PISO			**1** / **12** / Se instala según especificaciones y caracteristicas	
	EDIFICIO 2 ENTRE EJES 5-11				
	PRIMER PISO			**1** / **12** / Se instala según especificaciones y caracteristicas	
	SEGUNDO PISO			1,00 / **12** / Se instala según especificaciones y caracteristicas	
				TOTAL SEMANAL ML GUARDAESCOBAS / **48,00**	
12.3.10	INFORME A SUPERVISOR	X		En el respectivo informe semanal y mensual.	
12.3.11	INCLUIR INFORMACIÓN EN INFORME SEMANAL	X		Se realiza informe semanal y mensual a la Supervisión.	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-067
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ACABADOS, PINTURA, ENCHAPES, PISOS Y CIELO RASO	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°	138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTORÍA: MARIO DE JESÚS GIL CARDONA. SUPERVISIÓN: TE. YEIMY RÍOS - DIFRA

ÍTEM	PROCEDIMIENTO	REVISADO Y APROBADO SI	REVISADO Y APROBADO NO	OBSERVACIONES	FOLIOS ANEXOS REGISTRO FOTOGRÁFICO
12.4	**CIELORASOS**				
12.4.1	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS INSPECCIÓN VISUAL		-	Interventoría realiza una inspección visual a las láminas de cielo raso suministradas por el contratista con el fin de verificar el estado de llegada del producto. De igual manera se verifica los sitios de almacenamiento con el fin de evitar daños en las láminas por mala disposición o por sitios inadecuados.	
12.4.2	MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN CIELORASO		-	La instalación de cielo raso se hace de forma manual con la ayuda de herramienta menor para atornillar las placas a la estructura. Se verifca que las placas instaladas estén niveladas, alineadas y a la altura adecuada. De igual manera se verifica que, se instalen las correspondientes escotillas de inspección designadas en cada uno de los espacios de los alojamientos.	
12.4.3	AUTORIZACIÓN MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN CIELORASO		-	La interventoría autoriza la instalacion de las placas de cielo raso una vez que se ha comprobado y verificado que la estructura de soporte se encuentre completamente fija, nivelada, alineada y que los refuerzos para las escotillas hayan sido instalados.	
12.4.4	NIVELES ESTRUCTURA CIELO RASO		-	Interentoría verifica los niveles de la estructura y final de placa para que cumplan con lo establecio en los planos de diseño.	
12.4.5	CIELORASO INSPECCIÓN DE CALIDAD			**MARCA, MATERIAL Y COLOR** / **CUMPLE CON ESPECIFICACIÓN** / **MODO DE INST.** / **OBSERVACIONES**	
12.4.5.1	Cielo raso Niveles 1 y 2		-		
12.4.6	EJECUCIÓN DE CIELORASO		-	**ANCHO (m)** / **LARGO (m)** / **m2 cieloraso** / **DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES**	
	EDIFICIO 1				
	9. CIRCULACIÓN	X		42,37 / 42,37 / Se realiza instalacion según especificaciones y características.	
	EDIFICIO 2				
	9. CIRCULACIÓN	X		42,37 / 42,37 / Se realiza instalacion según especificaciones y características.	
				TOTAL SEMANAL M2 CIELORASO / **84,74**	
12.4.7	INFORME A SUPERVISOR	X		Incluido en el informe Mensual y Semanal	

ELABORÓ:

ING. ALEJANDRO COLLAZOS
Residente 1 de Interventoría
Firma y Posfirma
José Alejandro Collazos Rojas

ARQ. SEBASTIÁN BETANCOURTH
Residente 2 de Interventoría
Firma y Posfirma
SEBASTIAN BETANCOURTH CASTAÑO

REVISÓ:

ING. JAIME HERRERA
Director de Interventoria
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-067
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ACABADOS, PINTURA, ENCHAPES, PISOS Y CIELO RASO	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO N°	138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTORÍA: MARIO DE JESÚS GIL CARDONA. SUPERVISIÓN: TE. YEIMY RÍOS - DIFRA

ÍTEM	PROCEDIMIENTO	REVISADO Y APROBADO		OBSERVACIONES	FOLIOS ANEXOS REGISTRO FOTOGRÁFICO
		SI	NO		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA INTERIOR



INSTALACIÓN DE POYOS DUCHAS BAÑOS



INSTALACION CIELO RASO PVC



INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA



INSTALACIÓN DE PISOS



APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA EXTERIOR

