EJECUTADO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025					
ITEM	**CAPÍTULO**	**VALOR PROGRAMADO CAPÍTULO**	**VALOR PROGRAMADO CAPÍTULO + AIU**	**VALOR TOTAL CAPÍTULO**	**PORCENTAJE AVANCE**
1	PRELIMINARES	$ 39.242.123,64	$ 49.637.362,19	$ 63.903.204,84	77,68%
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	$ 56.662.989,92	$ 71.673.015,95	$ 82.021.738,48	87,38%
3	CIMENTACIÓN	$ 449.641.065,80	$ 568.750.984,13	$ 586.800.162,50	96,92%
4	ESTRUCTURA	$ 720.358.449,65	$ 911.181.402,96	$ 943.679.493,75	96,56%
5	MAMPOSTERÍA	$ 22.185.800,00	$ 28.062.818,42	$ 28.062.818,42	100,00%
6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 190.178.192,53	$ 240.556.395,73	$ 245.859.984,15	97,84%
7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	$ 357.119.108,25	$ 451.719.960,03	$ 525.346.104,06	85,99%
8	COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS	$ 250.496.872,00	$ 316.853.493,39	$ 316.853.493,39	100,00%
9	INSTALACIONES MECÁNICAS	$ 1.550.204,00	$ 1.960.853,04	$ 1.960.853,04	100,00%
10	PAÑETES	$ 113.020.078,59	$ 142.959.097,41	$ 144.077.222,73	99,22%
11	CIELO RASO	$ 165.254.094,81	$ 209.029.904,53	$ 210.161.686,69	99,46%
12	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	$ 234.952.057,00	$ 297.190.856,90	$ 297.190.856,90	100,00%
13	ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES	$ 89.080.865,38	$ 112.678.386,62	$ 114.505.507,63	98,40%
14	CARPINTERÍA EN MADERA	$ 16.270.298,88	$ 20.580.301,05	$ 39.129.651,14	52,60%
15	CARPINTERÍA METÁLICA	$ 244.437.387,50	$ 309.188.851,45	$ 597.100.708,69	51,78%
16	CARPINTERÍA EN ALUMINIO Y VIDRIO	$ 103.450.791,70	$ 130.854.906,42	$ 136.735.416,78	95,70%
17	CARPINTERÍA ACERO INOXIDABLE	$ 213.071.115,09	$ 269.513.653,48	$ 362.632.532,84	74,32%
18	CUBIERTAS	$ 288.814.612,53	$ 365.321.603,39	$ 392.640.242,52	93,04%
19	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	$ 59.716.269,00	$ 75.535.108,66	$ 117.265.596,58	64,41%
20	VIDRIOS Y ESPEJOS	$ 11.704.979,52	$ 14.805.628,59	$ 31.854.729,32	46,48%
21	CERRADURAS	$ 3.996.192,00	$ 5.054.783,26	$ 20.174.655,36	25,06%
22	OBRAS GENERALES	$ 3.386.700,00	$ 4.283.836,83	$ 61.864.881,52	6,92%
23	URBANISMO	$ -	$ -	$ 79.262.379,37	0,00%
24	ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	$ 28.085.520,10	$ 35.525.374,37	$ 71.209.823,58	49,89%
25	VÍAS - PAVIMENTOS	$ -	$ -	$ 0,00	0,00%
26	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, INSPECCIÓN, ESTUDIOS TÉCNICOS REPRESENT.	$ 8.325.421,00	$ 9.907.250,99	$ 9.907.250,99	100,00%
27	EQUIPOS	$ 21.416.574,00	$ 25.485.723,06	$ 47.006.025,72	54,22%
28	EQUIPOS EXENTOS DE IVA	$ 52.544.866,00	$ 52.544.866,00	$ 107.554.275,80	48,85%
NP	ITEMS NO PREVISTOS (NP01 al NP20)	$ 822.566.652,91	$ 1.040.464.559,27	$ 1.392.051.757,19	74,74%
	COSTO TOTAL	$ 4.554.763.995,67	**$ 5.761.320.978,12**	**$ 7.026.813.053,98**	**81,99%**