PROGRAMADO HASTA EL 28 DE MARZO DE 2025					
ITEM	**CAPÍTULO**	**VALOR PROGRAMADO CAPÍTULO**	**VALOR PROGRAMADO CAPÍTULO + AIU**	**VALOR TOTAL CAPÍTULO**	**PORCENTAJE AVANCE**
1	PRELIMINARES	$ 44.873.843,40	$ 56.760.924,52	$ 58.507.398,05	97,01%
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	$ 59.544.145,90	$ 75.317.390,15	$ 80.914.873,82	93,08%
3	CIMENTACIÓN	$ 578.728.434,60	$ 732.033.596,93	$ 732.033.596,93	100,00%
4	ESTRUCTURA	$ 800.674.679,00	$ 1.012.773.401,47	$ 1.012.773.401,47	100,00%
5	MAMPOSTERÍA	$ 25.961.863,33	$ 32.839.160,92	$ 45.800.971,54	71,70%
6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 182.870.612,69	$ 231.313.037,99	$ 242.482.852,94	95,39%
7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	$ 397.193.124,73	$ 502.409.583,47	$ 530.550.269,48	94,70%
8	COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS	$ 206.228.055,07	$ 260.857.866,86	$ 303.657.348,25	85,91%
9	INSTALACIONES MECÁNICAS	$ 12.353.396,04	$ 15.625.810,65	$ 36.339.094,54	43,00%
10	PAÑETES	$ 100.129.682,00	$ 126.654.034,76	$ 126.654.034,76	100,00%
11	CIELO RASO	$ 166.148.855,00	$ 210.161.686,69	$ 210.161.686,69	100,00%
12	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	$ 244.091.307,08	$ 308.751.094,33	$ 324.181.542,28	95,24%
13	ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES	$ 89.435.685,00	$ 113.127.197,96	$ 113.127.197,96	100,00%
14	CARPINTERÍA EN MADERA	$ 36.811.162,68	$ 46.562.439,67	$ 65.580.900,95	71,00%
15	CARPINTERÍA METÁLICA	$ 64.675.289,91	$ 81.807.774,21	$ 580.819.092,97	14,08%
16	CARPINTERÍA EN ALUMINIO Y VIDRIO	$ 82.640.797,44	$ 104.532.344,68	$ 136.735.416,78	76,45%
17	CARPINTERÍA ACERO INOXIDABLE	$ 224.855.229,28	$ 284.419.379,52	$ 355.863.347,12	79,92%
18	CUBIERTAS	$ 367.151.091,75	$ 464.409.415,95	$ 472.231.514,39	98,34%
19	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	$ 68.231.783,61	$ 86.306.383,09	$ 117.265.596,48	73,60%
20	VIDRIOS Y ESPEJOS	$ 25.034.909,65	$ 31.666.657,22	$ 50.224.674,67	63,05%
21	CERRADURAS	$ 14.354.644,50	$ 18.157.189,83	$ 20.174.655,36	90,00%
22	OBRAS GENERALES	$ 56.884.595,04	$ 71.953.324,27	$ 127.913.857,45	56,25%
23	URBANISMO	$ 37.565.083,19	$ 47.516.073,73	$ 82.343.651,74	57,70%
24	ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	$ 15.353.105,46	$ 19.420.143,10	$ 29.424.459,24	66,00%
25	VÍAS - PAVIMENTOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
26	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, INSPECCIÓN, ESTUDIOS TÉCNICOS REPRESENT.	$ 2.349.731,44	$ 2.972.175,30	$ 9.907.250,99	30,00%
27	EQUIPOS	$ -	$ -	$ 47.006.025,78	0,00%
28	EQUIPOS EXENTOS DE IVA	$ -	$ -	$ 107.554.276,00	0,00%
NP	ITEMS NO PREVISTOS (NP01 al NP20)	$ 756.520.846,71	$ 956.923.219,00	$ 1.006.584.065,34	95,07%
	COSTO TOTAL	$ 4.660.661.954,51	**$ 5.895.271.306,26**	**$ 7.026.813.053,98**	**83,90%**