PROGRAMADO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025					
ITEM	**CAPÍTULO**	**VALOR PROGRAMADO CAPÍTULO**	**VALOR PROGRAMADO CAPÍTULO + AIU**	**VALOR TOTAL CAPÍTULO**	**PORCENTAJE AVANCE**
1	PRELIMINARES	$ 42.030.078,36	$ 53.163.846,12	$ 63.903.204,84	83,19%
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	$ 61.737.408,92	$ 78.091.648,54	$ 82.021.738,48	95,21%
3	CIMENTACIÓN	$ 464.850.641,05	$ 587.989.575,87	$ 586.800.162,50	100,20%
4	ESTRUCTURA	$ 746.990.993,05	$ 944.868.907,11	$ 943.679.493,75	100,13%
5	MAMPOSTERÍA	$ 22.351.408,54	$ 28.272.296,67	$ 28.062.818,42	100,75%
6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 187.873.745,80	$ 237.641.501,06	$ 245.859.984,15	96,66%
7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	$ 363.648.640,22	$ 459.979.165,02	$ 525.346.104,06	87,56%
8	COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS	$ 246.449.679,55	$ 311.734.199,66	$ 316.853.493,39	98,38%
9	INSTALACIONES MECÁNICAS	$ 1.699.922,02	$ 2.150.231,36	$ 1.960.853,04	109,66%
10	PAÑETES	$ 114.844.364,06	$ 145.266.636,09	$ 144.077.222,73	100,83%
11	CIELO RASO	$ 166.684.293,25	$ 210.838.962,53	$ 210.161.686,69	100,32%
12	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	$ 235.730.761,76	$ 298.175.840,55	$ 297.190.856,90	100,33%
13	ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES	$ 91.465.666,06	$ 115.694.920,99	$ 114.505.507,63	101,04%
14	CARPINTERÍA EN MADERA	$ 27.922.416,40	$ 35.319.064,51	$ 39.129.651,14	90,26%
15	CARPINTERÍA METÁLICA	$ 16.235.753,74	$ 20.536.604,91	$ 597.100.708,69	3,44%
16	CARPINTERÍA EN ALUMINIO Y VIDRIO	$ 5.304.976,46	$ 6.710.264,72	$ 136.735.416,78	4,91%
17	CARPINTERÍA ACERO INOXIDABLE	$ 238.330.988,29	$ 301.464.867,09	$ 362.632.532,84	83,13%
18	CUBIERTAS	$ 305.684.962,35	$ 386.660.908,88	$ 392.640.242,52	98,48%
19	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	$ 82.102.850,56	$ 103.851.895,68	$ 117.265.596,58	88,56%
20	VIDRIOS Y ESPEJOS	$ 17.871.804,72	$ 22.606.045,79	$ 31.854.729,32	70,97%
21	CERRADURAS	$ 15.773.454,71	$ 19.951.842,86	$ 20.174.655,36	98,90%
22	OBRAS GENERALES	$ 27.330.865,34	$ 34.570.811,57	$ 61.864.881,52	55,88%
23	URBANISMO	$ 46.840.918,91	$ 59.249.078,33	$ 79.262.379,37	74,75%
24	ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	$ 39.222.146,74	$ 49.612.093,41	$ 71.209.823,58	69,67%
25	VÍAS - PAVIMENTOS	$ -	$ -	$ 0,00	0,00%
26	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, INSPECCIÓN, ESTUDIOS TÉCNICOS REPRESENT.	$ 3.603.351,02	$ 4.557.878,71	$ 9.907.250,99	46,01%
27	EQUIPOS	$ -	$ -	$ 47.006.025,72	0,00%
28	EQUIPOS EXENTOS DE IVA	$ -	$ -	$ 107.554.275,80	0,00%
NP	ITEMS NO PREVISTOS (NP01 al NP20)	$ 758.639.689,00	$ 959.603.342,62	$ 1.392.051.757,19	68,93%
	COSTO TOTAL	$ 4.331.221.780,87	**$ 5.478.562.430,62**	**$ 7.026.813.053,98**	**77,97%**