SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
ÁLVARO EDUARDO RUIZ MORALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	NOVIEMBRE DE 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN 034 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía Chinchiná – Estación Uribe, 2902 y vía Estación Uribe – Puente La Libertad 5005.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 26,64 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2059-2019		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS NEVADOS	NIT:	810003290-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CALDAS 2902 CHINCHINÁ ESTACION URIBE PR28+0600 -PR45+0000 5005 ESTACIÓN URIBE PUENTE LA LIBERTAD PR 23+0880 PR33+0880		

FECHA DE INICIO:	01-12-2019	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DT-CAL 50841 del 29 de noviembre de 2019.
VALOR INICIAL:	$1.108.827.273,00		
VALOR ADICIONES:	$490.474.762,00		
ADICIÓN 1:	$150.398.688,00		
ADICIÓN 2:	$101.202.360,00		
ADICIÓN 3:	$166.983.894,00		
ADICIÓN 4:	$39.938.789,00		
ADICIÓN 5:	$31.951.031,00		
ADICIÓN 6:	$127.804.125,00		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	$1.727.106.160,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	33 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	6		
PRÓRROGA 1:	Hasta 31-12-2022		
PRÓRROGA 2:	Hasta 24-03-2023		
PRÓRROGA 3:	Hasta 31-07-2023		
PRÓRROGA 4:	Hasta 31-08-2023		
PRORROGA 5:	Hasta 24-09-2023		
PRÓRROGA 6:	Hasta 31-12-2023		
PRÓRROGA N:	0		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31-12-2023		

1.1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1124919	2019	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$71.009.288,00	$71.009.288,00	$0
135720	2020	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$375.624.303,00	$375.624.303,00	$0

152021	2021	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$409.187.782,00	$409.187.782,00	$0
1036021	2021	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$150.398.688,00	$150.398.688,00	$0
213322	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$253.005.900,00	$253.005.900,00	$0
1312122	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$101.202.360,00	$101.202.360,00	$0
283723	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$166.983.894,00	$166.983.894,00	$0
916123	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$39.938.789,00	$39.938.789,00	$0
986023	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$31.951.031,00	$31.951.031,00	$0
1073423	2023	11	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$127.804.125,00	$7.987.758,00	$119.816.367,00
					$39.938.789,00	$79.877.578,00
					$39.938.789,00	$39.938.789,00
TOTAL				$1.727.106.160,00	$1.687.167.371,00	$39.938.789,00

1.1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _48	$39.260.650,00	$678.139,00	N/A	$39.938.789,00
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

1.1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. N/A de fecha __, para el periodo de xx, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.1.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.697	98
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$1.687	100
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$1.687	100
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$1.687	100

1.1.6. ANTICIPO

Otorgado	$ N/A
Amortizado	$
Saldo	$

1.1.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 100%:
Meta física ejecutada 100%:

1.1.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.1.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.1.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.1.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	N/A	...	...

1.1.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...			

1.1.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Adición 6 y prórroga 6
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/09/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26-09-2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$172.710.616,00	42-44-101121260 ANEXO 15	01-12-2019	30-06-2024
Buen Manejo Anticipo	n/a			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$345.421.232,00		01-12-2019	31-12-2026

Estabilidad de la Obra				
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000,00	42-40-101032407 ANEXO 7	01-12-2019	31-12-2023

1.1.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	n/a				
...					...

1.1.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.1.16. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1.2. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2060-2019

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO KENNEDY	NIT:	810.003.171-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS SECTOR 5006 Puente La Libertad - La Libia PR 0+0000 - PR40+0000. GRUPO 2		
FECHA DE INICIO:	01-12-2019	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DTCAL 50841 del 29 de noviembre de 2019.
VALOR INICIAL:	$1.167.595.119,00		
VALOR ADICIONES:	$650.965.460,00		
ADICIÓN 1:	$158.328.313,00		
ADICIÓN 2:	$106.557.282,00		
ADICIÓN 3:	$175.819.515,00		
ADICIÓN 4:	$42.052.070,00		
ADICIÓN 5:	$33.641.656,00		
ADICIÓN 6:	$134.566.624,00		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	$1.818.560.579,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	33 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	6		
PRÓRROGA 1:	Hasta 31-12-2022		
PRÓRROGA 2:	Hasta 24-03-2023		
PRÓRROGA 3:	Hasta 31-07-2023		
PRÓRROGA 4:	Hasta 31-08-2023		
PRORROGA 5:	Hasta 24-09-2023		
PRÓRROGA 6:	Hasta 31-12-2023		
PRÓRROGA N:	0		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31-12-2023		

1.2.1. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1123119	2019	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$74.770.577,00	$74.770.577,00	$0
134320	2020	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$395.636.678,00	$395.636.678,00	$0
163421	2021	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$430.794.655,00	$430.794.655,00	$0
1035921	2021	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$158.328.313,00	$158.328.313,00	$0
214322	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$266.393.209,00	$266.393.209,00	$0
1313822	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$106.557.282,00	$106.557.282,00	$0
283023	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$175.819.515,00	$175.819.515,00	$0
914123	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$42.052.070,00	$42.052.070,00	$0
985923	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$33.641.656,00	$33.641.656,00	$0
1073123	2023	11	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$134.566.624,00	$8.410.414,00	$126.156.210,00
					$42.052.070,00	$84.104.140,00
					$42.052.070,00	$42.052.070,00
TOTAL				$1.818.560.579,00	$1.776.508.509,00	$42.052.070,00

1.2.2. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

Acta de Recibo Parcial de Obra No. _48	$41.338.049,00	$714.021,00	N/A	$42.052.070,00
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

1.2.3. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. N/A de fecha __, para el periodo de ___de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.2.4. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.746	98
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$1.776	100
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$1.776	100
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$1.776	100

1.2.5. ANTICIPO

Otorgado	$ N/A
Amortizado	$
Saldo	$

1.2.6. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 100%:
Meta física ejecutada 100%:

1.2.7. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.2.8. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.2.9. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.2.10. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...				

1.2.11. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...			

1.2.12. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Adición 6 y prórroga 6
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/09/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26/09/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$181.856.057,90	42-44-101121100 ANEXO 14	01-12-2019	30-06-2024
Buen Manejo Anticipo	n/a			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$363.712.115,80		01-12-2019	31-12-2026
Estabilidad de la Obra				
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000,00	42-40-101032348 ANEXO 10	01-12-2019	31-12-2023

1.2.13. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	n/a				
...					...

1.2.14. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.2.15. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1.3. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2061-2019		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ANDINA LTDA	NIT:	800.121.371-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS SECTOR 5006 LA LIBIA-FRESNO PR 40+0000 - PR 82+1000. GRUPO 3		
FECHA DE INICIO:	01-12-2019	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DT-CAL 50843 del 29 de noviembre de 2019.
VALOR INICIAL:	$1.197.563.974,00		
VALOR ADICIONES:	$667.666.257,00		
ADICIÓN 1:	$162.387.245,00		
ADICIÓN 2:	$109.291.714,00		
ADICIÓN 3:	$180.331.328,00		
ADICIÓN 4:	$43.131.194,00		
ADICIÓN 5:	$34.504.955,00		
ADICIÓN 6:	$138.019.821,00		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	$1.865.230.231,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	33 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	6		
PRÓRROGA 1:	Hasta 31-12-2022		
PRÓRROGA 2:	Hasta 24-03-2023		
PRÓRROGA 3:	Hasta 31-07-2023		
PRÓRROGA 4:	Hasta 31-08-2023		

PRÓRROGA 5:	Hasta 24-09-2023
PRÓRROGA 6:	Hasta 31-12-2023
PRÓRROGA N:	0
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31-12-2023

1.3.1. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
127219	2019	20	C-2401-600-103-02	$ 76.687.157,00	$ 76.687.157,00	$ 0,00
135620	2020	20	C-2401-600-103-02	$ 405.744.262,00	$ 405.744.262,00	$ 0,00
153421	2021	20	C-2401-600-103-02	$ 441.903.273,00	$ 441.903.273,00	$ 0,00
1036421	2021	20	C-2401-600-103-02	$ 164.387.245,00	$ 164.387.245,00	$ 0,00
213722	2022	20	C-2401-600-103-02	$ 273.229.282,00	$ 273.229.282,00	$ 0,00
1312522	2022	20	C-2401-600-103-02	$ 109.291.714,00	$109.291.714,00	$0,00
285923	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 180.331.328,00	$ 180.331.328,00	$0,00
914223	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$43.131.194,00	$43.131.194,00	$0,00
992023	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$34.504.955,00	$34.504.955,00	$0,00
1073223	2023	11	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$138.019.821,00	$8.626.239,00	$129.393.582,00
					$43.131.194,00	$86.262.388,00
					$43.131.194,00	$43.131.194,00
TOTAL				$1.865.230.231,00	$1.822.099.037,00	$43.131.194,00

1.3.2. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _48	$42.398.850,00	$732.344,00	N/A	$43.131.194,00
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

1.3.3. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. N/A de fecha __, para el periodo de __ de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.3.4. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.791	98
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$1.822	100
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$1.822	100
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$1.822	100

1.3.5. ANTICIPO

Otorgado	$ N/A
Amortizado	$
Saldo	$

1.3.6. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 100%:
Meta física ejecutada 100%:

1.3.7. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

...	...	

1.3.8. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.3.9. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.3.10. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...				
...	...	...	...	..

1.3.11. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...			

1.3.12. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Adición 6 y prórroga 6
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/09/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26/09/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$186.523.023,10	42-44-101121105 ANEXO 14	01-12-2019	30-06-2024
Buen Manejo Anticipo	n/a			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$373.046.046,20		01-12-2019	31-12-2026
Estabilidad de la Obra				
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000,00	42-40-101032352 ANEXO 10	01-12-2019	31-12-2023

1.3.13. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	n/a				
...					...

1.3.14. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.3.15. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1.4. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2062-2019			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PERLA DEL INGRUMÁ	NIT:	800.017.414-2	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A			
OBJETO:	MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS SECTOR 2508 CAUYA - RIOSUCIO 2508 - PR 0+0000 PR 31+0000. GRUPO 4			
FECHA DE INICIO:	01-12-2019	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DT-CAL 50844 del 29 de noviembre de 2019.	
VALOR INICIAL:	$1.163.180.154,00			
VALOR ADICIONES:	$648.531.870,00			
ADICIÓN 1:	$157.738.313,00			
ADICIÓN 2:	$106.158.514,00			
ADICIÓN 3:	$175.161.548,00			
ADICIÓN 4:	$41.894.699,00			
ADICIÓN 5:	$33.515.759,00			
ADICIÓN 6:	$134.063.037,00			
ADICIÓN NN:	0			
VALOR ACTUAL:	$1.811.712.024,00			
ANTICIPO	N/A			
ANTICIPO OTORGADO:	N/A			
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A			
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A			
PLAZO INICIAL:	33 meses			
TOTAL PRÓRROGAS:	6			
PRÓRROGA 1:	Hasta 31-12-2022			
PRÓRROGA 2:	Hasta 24-03-2023			

PRÓRROGA 3:	Hasta 31-07-2023
PRÓRROGA 4:	Hasta 31-08-2023
PRORROGA 5:	Hasta 24-09-2023
PRÓRROGA 6:	Hasta 31-12-2023
PRÓRROGA N:	0
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31-12-2023

1.4.1. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1124819	2019	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$74.483.090,00	$74.483.090,00	$0
126720	2020	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$394.093.073,00	$394.093.073,00	$0
154121	2021	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$429.207.709,00	$429.207.709,00	$0
1035821	2021	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$157.738.313,00	$157.738.313,00	$0
213922	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$265.396.282,00	$265.396.282,00	$0
1313222	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$106.158.514,00	$106.158.514,00	$0
286023	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$175.161.548,00	$175.161.548,00	$0
914023	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$41.894.699,00	$41.894.699,00	$0
995123	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$33.515.759,00	$33.515.759,00	$0
1073323	2023	11	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$134.063.037,00	$8.378.940,00	$125.684.097,00
					$41.894.699,00	$83.789.398,00

					$41.894.699,00	$41.894.699,00
TOTAL				$1.811.712.024,00	$1.769.817.325,00	$41.894.699,00

1.4.2. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _48	$41.183.350,00	$711.349,00	N/A	$41.894.699,00
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

1.4.3. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. N/A de fecha __, para el periodo de __ de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.4. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.780	98
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$1.769	100
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$1.769	100
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$1.769	100

1.4.5. ANTICIPO

Otorgado	$ N/A
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.6. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 100%:

Meta física ejecutada 100%:

1.4.7. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.4.8. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.4.9. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.4.10. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...				
...	...	...	...	..

1.4.11. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...			

1.4.12. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Adición 6 y prórroga 6
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/09/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26/09/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$181.171.202,40	42-44-101121107 ANEXO 13	01-12-2019	30-06-2024
Buen Manejo Anticipo	n/a			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$362.342.404,80		01-12-2019	31-12-2026
Estabilidad de la Obra				
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000,00	42-40-101032353 ANEXO 8	01-12-2019	31-12-2023

1.4.13. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	n/a				
...					...

1.4.14. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

...			

1.4.15. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1.5. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2063-2019		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PLAYA	NIT:	800.017.164-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS SECTOR 2508 RIOSUCIO - LA FELISA - PR 31+0000 - PR 60+1000. GRUPO 5		
FECHA DE INICIO:	01-12-2019	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DT-CAL 50629 del 29 de noviembre de 2019.
VALOR INICIAL:	$1.121.522.836,00		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	$152.112.788,00		
ADICIÓN 2:	$102.370.190,00		
ADICIÓN 3:	$168.910.813,00		
ADICIÓN 4:	$40.399.664,00		
ADICIÓN 5:	$32.319.731,00		
ADICIÓN 6:	$129.278.925,00		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	$1.746.914.947,00		

ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	33 meses
TOTAL PRÓRROGAS:	6
PRÓRROGA 1:	Hasta 31-12-2022
PRÓRROGA 2:	Hasta 24-03-2023
PRÓRROGA 3:	Hasta 31-07-2023
PRÓRROGA 4:	Hasta 31-08-2023
PRORROGA 5:	Hasta 24-09-2023
PRÓRROGA 6:	Hasta 31-12-2023
PRÓRROGA N:	0
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31-12-2023

1.5.1. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1125519	2019	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$71.823.837,00	$71.823.837,00	$0
133720	2020	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$379.946.981,00	$379.946.981,00	$0
153221	2021	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$413.826.545,00	$413.826.545,00	$0
1036621	2021	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$152.112.788,00	$152.112.788,00	$0
205622	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$255.925.473,00	$255.925.473,00	$0
1313622	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$102.370.190,00	$102.370.190,00	$0
286423	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$168.910.813,00	$168.910.813,00	$0

925123	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$40.399.664,00	$40.399.664,00	$0
925123	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$32.319.731,00	$32.319.731,00	$0
1072623	2023	11	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$129.278.925,00	$8.079.933,00	$121.198.992,00
					$40.399.664,00	$80.799.328,00
					$40.399.664,00	$40.399.664,00
TOTAL				$1.746.914.947,00	$1.706.515.283,00	$40.399.664,00

1.5.2. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _48	$39.713.700,00	$685.964,00	N/A	$40.399.664,00
Acta de Ajuste ___ No.	N/A			

1.5.3. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. N/A de fecha __, para el periodo de __ de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.5.4. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.717	98
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$1.706	100
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$1.706	100
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$1.706	100

1.5.5. ANTICIPO

Otorgado	$ N/A
Amortizado	$
Saldo	$

1.5.6. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 100%:
Meta física ejecutada 100%:

1.5.7. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.5.8. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.5.9. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.5.10. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...				
...	...	...	...	..

1.5.11. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...			

1.5.12. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Adición 6 y prórroga 6
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/09/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26/09/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$174.691.494,70	42-44-101121106 ANEXO 15	01-12-2019	30-06-2024
Buen Manejo Anticipo	n/a			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$349.382.989,40		01-12-2019	31-12-2026
Estabilidad de la Obra				
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000,00	42-40-101032351 ANEXO 11	01-12-2019	31-12-2023

1.5.13. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES

	INTERPUESTA	ENVIADO A JURÍDICA	ACTUAL	AUDIENCIA	
1	n/a				
…					…

1.5.14. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.5.15. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2602-2023		
CONTRATISTA:	GERARDO DÍAZ MANJARREZ	C.C.:	70.077.994
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS GRUPO AMV 1 LOTE 3.		
FECHA DE INICIO:	14/08/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma	DT-CAL 46821 del 11-08-2023

		SECOP (el que aplique:	
VALOR INICIAL:	$382.195.352,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN N:	0		
VALOR ACTUAL:	$382.195.352,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	04 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	HASTA 31-12-2023		
PRÓRROGA N:	0		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	13-12-2023		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
916523	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$382.195.352,00	$44.797.499,00	$337.397.853,00
					$75.371.163,00	$262.026.690,00
					$71.856.022,00	$190.170.668,00
					$69.881.455,00	$120.289.213,00
TOTAL				$382.195.352,00	$261.906.139,00	$120.289.213,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 4	$58.723.912,00	$11.157.543,00	N/A	$69.881.455,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. N/A De fecha___para el período xxx de 2023 el contrato reporta un avance de 68%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 68 %
Total inversión ejecutada: $ 68 %

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
24-11-2023	1

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
24-11-2023	N/A	PRÓRROGA 1	APROBADO

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$38.219.535,20	65-44-101223231 anexo 2	14-08-2023	30-06-2024
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$76.439.070,40		14-08-2023	31-12-2026
Calidad del Servicio	$114.658.605,00		14-08-2023	14-02-2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/11/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30-11-2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. No se presentaron inconvenientes durante este período.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS. No se presentaron inconvenientes durante este período.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. Se suscribió la prórroga No. 1 hasta el 31-12-2023.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD No se presentaron inconvenientes durante este período.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del ___N/A___.

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



JUAN PABLO ARICAPA GRANADA
1053808604
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044-01