SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES -GRUPO GERENCIA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Ingeniero,
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO: Convenios Solidario No.3386-2023, 3344-2023 y 3815 -2023; y Contrato de Interventoría No.4290 de 2023
Periodo:	Del 01 del mes de mayo al 31 del mes de mayo de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 2808 de 1 de agosto de 2022.

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONVENIO SOLIDARIO No.3386 de 2023

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía que conduce desde la vereda La Piedra a la vereda Bajo del Pajonal en el municipio de Sabanalarga departamento del Atlántico.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2,50 Km

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3386 de 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BAJO DEL PAJONAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	NIT:	901.618.744-3

INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BAJO DEL PAJONAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	21 de noviembre de 2023	N/A	2023S-VBOG-021765
VALOR INICIAL:	$201.015.177,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$201.015.177,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	Cinco (5) meses y diez 10 días (5,33 meses)		
PRÓRROGA 1:	Tres (3) meses y diez (10) días (3,33 meses)		
PRÓRROGA 2:	Un (1) mes		
PRÓRROGA 3:	Un (1) mes		
SUSPENSIÓN No.1:	29 de diciembre de 2023 hasta el 17 de enero de 2024		
REANUDACIÓN No.1:	18 de enero de 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN No.1:	20 de enero de 2024.		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	30 de junio de 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1200523	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$199.389.983,00	$199.389.983,00	$0,00

1200523	2023	10	C--2402-0600-14-0-2402112-02	$625.194,00	$625.194,00	$0,00
TOTAL				$200.015.177,00	$200.015.177,00	$0,00

El 14 de noviembre de 2023, el Instituto Nacional de Vías realizó el giro de la totalidad de los recursos correspondientes al convenio por valor de $200.015.177,00a la cuenta de manejo conjunto del convenio, el control de los pagos realizados por la OAC los realiza la Interventoría

Al total del valor de los registros del INVIAS se le debe adicionar $1.000.000,00 por concepto de aporte de herramientas menores por parte de la OAC, para un total del convenio de $201.015.177,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.7 de fecha 05/06/2024, para el periodo 01/05/2024 al 31/05/2024, se reporta un avance para el convenio relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$137.209.997,00	68,25 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$18.054.689,82	8,98%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$18.054.689,82	8,98%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A

Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00%
Meta física ejecutada %: 0,00%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION DEL DESEMBOLSO TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
31-05-2024	7	Aprobado

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
31/05/2024	N/A	Prórroga No.3	Aprobado

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No.3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31 de mayo de 2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: A la fecha las garantías aun no cuentan con aprobación en el SECOP II.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 21/03/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.203.035,40	NB-100286816 Anexo No.1	31/12/2023	01/03/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.050.758,85	NB-100286816 Anexo No.1	31/12/2023	30/04/2027
Estabilidad de la Obra	$ 60.304.553,10	NB-100286816 Anexo No.1	30/04/2024	30/04/2029
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	NB-100070088 Anexo No.01	16/09/2023	30/04/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique).

2. CONVENIO SOLIDARIO No. 3344 de 2023

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía que conduce de la vereda El Golero al corregimiento de Carreto en el municipio de Candelaria en el departamento del Atlántico.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,73 Km

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3344 de 2023

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRETO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	NIT:	901.689.336-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE CARRETO, MUNICIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."		
FECHA DE INICIO:	29 de noviembre de 2023	N/A	2023S-VBOG-024585
VALOR INICIAL:	$199.355.762,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$199.355.762,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	Cinco (5) meses y 10 días (6,33 meses)		
PRÓRROGA 1:	Tres (3) meses y diez (10) días (3,33 meses)		
PRÓRROGA 2:	Un (1) mes		
PRÓRROGA 3:	Un (1) mes		
SUSPENSIÓN No.1:	29 de diciembre de 2023 hasta el 17 de enero de 2024		
REANUDACIÓN No.1:	18 de enero de 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN No.1:	20 de enero de 2024.		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	30 de junio de 2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1176623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$198.079.759,00	$198.079.759,00	$0,00
1176623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$276.003,00	$276.003,00	$0,00
TOTAL				$198.355.762,00	$198.355.762,00	$0,00

El 30 de noviembre de 2023, el Instituto Nacional de Vías realizó el giro de la totalidad de los recursos correspondientes al convenio por valor de $198.355.762,00 a la cuenta de manejo conjunto del convenio, el control de los pagos realizados por la OAC los realiza la Interventoría

Al total del valor de los registros del INVIAS se le debe adicionar $1.000.000,00 por concepto de aporte de herramientas menores por parte de la OAC, para un total del convenio de $199.355.762,00

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.7 de fecha 05/06/2024, para el periodo 01/05/2024 al 31/05/2024, se reporta un avance para el convenio relacionado a continuación:

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$135.605.147,00	68,02 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$19.529.161,33	9,79%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$19.529.161,33	9,79%

2.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00%
Meta física ejecutada %: 0,00%

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
31-05-2024	7	Aprobado

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
31-05-2024	N/A	Prórroga No.3	Aprobado

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No.3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31 de mayo de 2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: A la fecha las garantías aun no cuentan con aprobación en el SECOP II.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 14/03/2024 (Cumplimiento) y 24/04/2024 (RCE)
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$39.871.152,40	BQ-100076271 Anexo No.1	18/09/2023	01/03/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$9.967.788,10	BQ-100076271 Anexo No.1	18/09/2023	30/04/2027
Estabilidad de la Obra	$59.806.728,60	BQ-100076271 Anexo No.1	30/04/2024	30/04/2029

Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	BQ-100020566 Anexo No.2	18/09/2023	30/04/2024

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique).

3. CONVENIO SOLIDARIO No.3815 de 2023

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía que conduce desde el municipio de Candelaria hasta el corregimiento de Puerto Giraldo en el departamento del Atlántico-Camino San Antonio.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,23 Km

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3815 de 2023		
CONTRATISTA:	ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA	NIT:	900.090.631-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."		
FECHA DE INICIO:	20 de noviembre de 2023	N/A	2023S-VBOG-021636
VALOR INICIAL:	$200.955.278,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$200.955.278,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	Seis (6) meses		
PRÓRROGA 1:	Cuatro (4) meses		
PRÓRROGA 2:	Un (1) mes		
PRÓRROGA 3:	Un (1) mes		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	30 de junio de 2024		

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1221423	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$199.051.393,00	$199.051.393,00	$0,00
1221423	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$903.885,00	$903.885,00	$0,00
TOTAL				$199.955.278,00	$199.955.278,00	$0,00

El 15 de febrero de 2024, el Instituto Nacional de Vías realizó el giro de la totalidad de los recursos correspondientes al convenio por valor de $199.955.278,00 a la cuenta de manejo conjunto del convenio, el control de los pagos realizados por la OAC los realiza la Interventoría

Al total del valor de los registros del INVIAS se le debe adicionar $1.000.000,00 por concepto de aporte de herramientas menores por parte de la OAC, para un total del convenio de $200.955.278,00

3.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.7 de fecha 05/06/2024, para el periodo 01/05/2024 al 31/05/2024, se reporta un avance para el convenio relacionado a continuación:

3.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$146.301.004,00	72,80 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$21.483.316,90	10,69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$21.483.316,90	10,69%

3.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

3.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00%
Meta física ejecutada %: 0,00%

3.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

3.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
31/05/2024	4	Aprobada

3.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
31/05/2024	N/A	Prórroga No.3	Aprobado

3.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No. 3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31 de mayo de 2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: A la fecha las garantías aun no cuentan con aprobación en el SECOP II.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 14/03/2024 (Cumplimiento) y 16/04/2024 (RCE)
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.191.056,60	BQ-10289978 Anexo No.1	09/10/2023	28/02/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.047.763,90	BQ-10289978 Anexo No.1	09/10/2023	30/04/2027
Estabilidad de la Obra	$ 60.286.583,40	BQ-10289978 Anexo No.1	09/10/2023	30/04/2029
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia

		Anexo No.	Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,00	BQ-10071685 Anexo No.1	09/10/2023	30/04/2024

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique).

4. CONTRATO DE INTERVENTORIA

4.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4290 de 2023		
CONTRATISTA:	COINCO DE COLOMBIA S.A.S	NIT:	900.736.214-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		

OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SABANALARGA Y CANDELARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"		
FECHA DE INICIO:	22 de noviembre de 2023	2023S-VATL-022390	DT ATL
VALOR INICIAL:	$81.982.313,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$109.309.750,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	Seis (6) meses		
PRÓRROGA 1:	Cuatro (4) meses (4 meses)		
PRÓRROGA 2:	Un (1) mes (1 mes)		
PRÓRROGA 3:	Un (1) mes (1 mes)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de junio de 2024.		

4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1250623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$81.982.313,00	$44.754.067,00	$37.228.246,00
1445423	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$27.327.437,00	$0,00	$27.327.437,00

TOTAL				$109.309.750,00	$44.754.067,00	$64.555.683,00

4.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 4	$12.244.300,00	$2.555.549,00	$0,00	$14.570.717,00
Acta Mensual de Costos No. 5	$11.913.900,00	$2.263.641,00	$0,00	$14.177.541,00

4.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No.7 de fecha 05/06/2024, para el periodo 01/05/2024 al 31/05/2024, el contrato reporta un avance de 40.94% y:

4.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $76.609.296,00 70,08%
Total inversión ejecutada: $76.609.296,00 70,08%

4.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA No.
02/05/2024	4

4.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
31/05/2024	N/A	Prórroga No.3	Aprobado

4.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$10.930.975,00	3782300-00	09/11/2023	01/12/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$21.861.950,00	3782300-00	09/11/2023	31/04/2027
Calidad del Servicio	$32.792.925,00	3782300-00	09/11/2023	31/05/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No.3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: la garantía única de cumplimiento se aprueba en el SECOP II el 31 de mayo de 2024.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 31/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

4.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

4.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

5 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

5.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentan inconvenientes de aspectos técnicos dentro de este periodo.

5.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentan inconvenientes de aspectos jurídicos dentro de este periodo.

5.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentan inconvenientes de aspectos administrativos y/o financieros dentro de este periodo.

5.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentan inconvenientes de aspectos ambientales, prediales, sociales y de sostenibilidad dentro de este periodo.

6. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del Contrato de Interventoría No.4290 de 2023.

7. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.


- Por medio del Oficio No. 2024S-VATL-031819 de fecha 21 de mayo de 2024, la supervisión le remite a la interventoría citación a reunión de seguimiento y obligaciones contractuales.

- Por medio del Oficio No. 2024S-VATL-035172 de fecha 31 de mayo de 2024, la supervisión le remite a la interventoría la aprobación de póliza al contrato No. 4290 de 2023.

8. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No se tienen recomendaciones en el periodo.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por VANEGAS JARAMILLO DIANA MARIA

_____

DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO
22.446.555
SUPERVISORA CONTRATO DE INTERVENTORÍA