SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
Ingeniera,
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN(E)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO: 3350-2023, 3391-2023, 3597-2023, 3686-2023.
Periodo:	Del 01 al 30 de abril 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No 3309 de 29 de octubre de 2021; 3429 de 5 de noviembre de 2021 y Clausula Novena del Contrato de Interventoría No.4298 de 2023

Respetados Subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: PR12 +678 de la vía troncal del caribe con código 9006 y que conduce del municipio de Sabanalarga al municipio de Luruaco.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1,6 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 3350 DE 2023

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

MUNICIPIO: REPELON, CORREGIMIENTO DE ROTINET EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

CONVENIO No.	3350 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE ROTINET DEL MUNICIPIO DE REPELÓN, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.	NIT:	901.393.463-0
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE		

	ROTINET, MUNICIPIO DE REPELON DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	24 de noviembre de 2023	2023S-VBOG-023155	SVR
VALOR INICIAL:	$201.773.454		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$201.773.454		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA DICIEMBRE 31 DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	5 MESES		
PRÓRROGA 1:	CUATRO (4) MESES		
PRÓRROGA 2:	UN (1) MES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE MAYO DE 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1201823	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$200.228.543	$ 13.503.616	$186.724.927
1201823	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$544.911	$ 0,00	$ 544.911
N/A	2023	N/A	N/A	$ 1.000.000	$ 0,00	$ 1.000.000
TOTAL				$ 201.773.454	$ 13.503.616	$ 188.269.838

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$6.299.667	N/A	N/A	$6.299.667

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 05 de fecha 05/05/2024, para el periodo 01 al 30 de abril del 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 147.092.277	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 26.917.877	13,4%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	0	0%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0%
Meta física ejecutada %: 0%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
		N/A		

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/04/2024	PRORROGA	APROBADA

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/04/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Las pólizas presentadas no cuentan con fecha de aprobación en el SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 16/04/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: cumplimiento NOMBRE: SEGUROS MUNDIALES S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.354.690,8	BQ-100076377	24-11-2023	1-03-2025
Buen Manejo Anticipo	N/ A	N/ A	N/ A	N/ A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.088.672,7	BQ-100076377	24-11-2023	30-04-2027
Estabilidad de la Obra	$ 60.532.036,2	BQ-100076377	30-04-2024	30-04-2029
Calidad	N/ A	N/ A	N/ A	N/ A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000	BQ-100020593	18-09-2023	30-04-2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...	N/A	N/A	N/A	N/A	...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía que conduce desde corregimiento de Cien pesos al municipio de Repelón. PR 0+000 (latitud 10,540917 longitud -75,218747) y punto de referencia final PR 00 + 219 (latitud 10,538947 longitud -75,218408).
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,22 Km

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 3391 de 2023

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	3391 de 2023			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CIEN PESOS (REPELON ATLANTICO)	NIT:	901.613.630-1	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CIEN PESOS, MUNICIPIO DE REPELÓN, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
FECHA DE INICIO:	01 de diciembre de 2023	2023S-VBOG-025313	SVR	
VALOR INICIAL:	$ 200.999.052			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN 1:	N/A			
ADICIÓN NN:	N/A			
VALOR ACTUAL:	$ 200.999.052			
ANTICIPO	N/A			
ANTICIPO OTORGADO:	N/A			
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A			
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023			
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A			
PRÓRROGA 1:	30 de abril de 2024 - 3,40 meses			
PRÓRROGA 2:	31 de mayo de 2024 – Un (1) mes			

SUSPENSIÓN 1:	29 de diciembre de 2023 hasta 18 de enero de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de mayo de 2024

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1220223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 199.817.845	$ 13.503.616	$ 186.314.229
1220223	2023	10	C-2402-0600- 14-0-2402112-02	$181.207,00	$ 0,00	$181.207,00
N/A	2023	N/A	N/A	$ 1.000.000	$ 0,00	$ 1.000.000
TOTAL				$ 200.999.052	$ 13.503.616	$ 187.495.436

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$6.299.667	N/A	N/A	$6.299.667

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 05 de fecha 5/05/2024, para el periodo 01 al 30 de abril, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 146.343.339	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 13.203.949,00	6.60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	0	0%

2.4.2 ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

2.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00%
Meta física ejecutada %: 0,00 %

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o

		rechazado)
N/A	N/A	N/A

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/ A	N/ A	N/ A	N/ A	N/ A

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	PRORROGA	APROBADA

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30-04-2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Las pólizas presentadas aún no cuentan con fecha de aprobación en el SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 24/01/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.199.810,4	NB-100288175	16-09-2023	1-03-2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.049.952,6	NB-100288175	16-09-2023	30-04-2027
Estabilidad de la Obra	$ 60.299.715,6	NB-100288175	30-04-2024	30-04-2029
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000,00	NB-100070505	16-09-2023	30-04-2024

2.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía que conecta San Juan de Tocagua a Péndales en el municipio de Luruaco.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 4,7 Km

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 3597 de 2023

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	3597 de 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN JUAN DE TOCAGUA	NIT:	901.110.699-8
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SAN JUAN DE TOCAGUA DEL MUNICIPIO DE LURUACO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	24 de noviembre de 2023	2023S-VBOG-023158	SVR
VALOR INICIAL:	$201.832.970		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$201.832.970		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	30 de abril de 2024 – Cuatro (4) meses.		
PRÓRROGA 2:	30 de mayo de 2024 – Un (1) mes		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de mayo de 2024		

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1201623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$200.651.763	$11.545.237	$189.106.526
1201623	2023	10	C-2402-0600- 14-0-	$181.207,00	$ 0,00	$181.207

			2402112-02			
N/A	2023	N/A	N/A	$ 1.000.000	$ 0,00	$ 1.000.000
TOTAL				$ 201.832.970	$ 11.545.237	$ 190.287.733

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$5.300.000	N/A	N/A	$5.300.000

3.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 05 de fecha 05/05/2024, para el periodo 01 al 30 de abril, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 147.149.836	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 11.856.538,00	5,90%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	0	0%

3.4.1.1 ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

3.4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00%

Meta física ejecutada %: 0,00%

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/ A	N/ A	N/ A	N/ A	N/ A

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30-04-2024	N/A	PRORROGA	APROBADA

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°2

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/04/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
Las pólizas presentadas no cuentan con fecha de aprobación en el SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26/02/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.366.594,0	BQ-100076270	24-11-2023	1-03-2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.091.648,5	BQ-100076270	24-11-2023	30-04-2027
Estabilidad de la Obra	$ 60.549.891,0	BQ-100076270	30-04-2024	30-04-2029
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,0	BQ-100020565	28-09-2023	30-04-2024

3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: PR 00 + 327 de la vía terciaria que conecta al municipio de Luruaco con la vereda Barrigón y punto de referencia final el inicio del casco urbano del municipio de Luruaco.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,27 Km

4.0 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

4.1 INFORMACIÓN GENERAL

MUNICIPIO: LURUACO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

CONVENIO No.	3686 de 2023			
CONTRATISTA:	FEDERACION COMUNAL DEL ATLANTICO	NIT:	800.211.805	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA FEDERACIÓN COMUNAL DEL ATLÁNTICO, MUNICIPIO DE LURUACO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
FECHA DE INICIO:	24 de noviembre de 2023	2023S-VBOG-023268	SVR	
VALOR INICIAL:	$200.820.030			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN 1:	N/A			
ADICIÓN NN:	N/A			
VALOR ACTUAL:	$200.820.030			
ANTICIPO	N/A			
ANTICIPO OTORGADO:	N/A			
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A			
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A			

PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	30 de abril de 2024 – 3.33 meses
PRÓRROGA 2:	31 de mayo de 2024 – 1 mes
SUSPENSIÓN N°1	29 de diciembre de 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de mayo de 2024

4.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1200923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$199.640.113	$ 12.391.162	$187.248.951
1200923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$179.917	$ 0,00	$179.917
N/A	2023	N/A	N/A	$ 1.000.000	$ 0,00	$ 1.000.000
TOTAL				$200.820.030,00	$12.391.162	$188.428.868

4.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _2A_	$5.420.000	N/A	N/A	$5.420.000

4.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 05 de fecha 5/05/2024, para el periodo 01 al 30 de abril, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

4.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 139.439.062	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$12.171.162	6,06%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	0	0%

4.4.2 ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

4.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00%
Meta física ejecutada %: 0,00%

4.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

4.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

4.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA	NÚMERO DE	ESTADO (Aprobado, en

ACTUALIZACIÓN:	REPROGRAMACION	trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

4.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/ A	N/ A	N/ A	N/ A	N/ A

4.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30-04-2024	N/A	PRORROGA	APROBADA

4.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/04/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Las pólizas presentadas aún no cuentan con fecha de aprobación en el SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 25/01/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.164.006,0	NB-100289805	03-10-2023	1-03-2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.041.001,5	NB-100289805	03-10-2023	30-04-2027

Estabilidad de la Obra	$ 60.246.009,0	NB-100289805	31-12-2023	30-04-2029
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,0	NB-100071024	03-10-2024	30-04-2024

4.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

4.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

5 CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.3 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	4298 DE 2023		
CONTRATISTA:	BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN	NIT:	22.657.308 – 3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LURUACO Y REPELON EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	05 de diciembre de 2023	2023S-VATL-026361	SVR
VALOR INICIAL:	$ 85.256.316,00		
VALOR ADICIONES:	$28.418.772,00		
ADICIÓN 1:	28 de diciembre de 2023		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 113.675.088,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 30 DE DICIEMBRE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	CUATRO (4) MESES		
PRÓRROGA 2:	1 MES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE MAYO DE 2024		

5.4 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

	REGISTRO					
1287823	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 85.256.316	$ 64.543.220	$ 20.713.096
1445923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 28.418.772	$ 0,00	$ 28.418.772
TOTAL				$ 113.675.088	$ 64.543.220	$ 49.131.868

5.5 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 5	$14.299.500	$2.716.905	N/A	$17.016.405

5.6 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 05 en el período 1 al 30 de abril, el contrato reporta un avance de 56,76% y:

5.7 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 66.148.273 58,17%
Total, inversión ejecutada: $ 64.543.220 56,76%

5.8 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

5.9 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5.10 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30-04-2024	N/A	PRORROGA	APROBADA

5.11. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _30/04/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Las pólizas presentadas cuentan con fecha de aprobación en el SECOP del 18/03/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 17-01-2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 11.371.159,60	320 -47 - 994000027043	09-11-2023	14-12-2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$22.742.319,20	320 -47 - 994000027043	09-11-2023	16-08-2027
Calidad del Servicio	$ 34.113.478.80	320- 47 - 994000027043	09-11-2023	16-08-2025

5.12 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5.13 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CE-I-ATL 083	1/04/2024	JAC ROTINET	INVITACIÓN A COMITÉ DE OPERATIVO Y DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
CE-I-ATL 084	1/04/2024	JAC CIEN PESOS	INVITACIÓN A COMITÉ DE OPERATIVO Y DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
CE-I-ATL 085	1/04/2024	FEDERACIÓN COMUNAL	INVITACIÓN A COMITÉ DE OPERATIVO Y DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
CE-I-ATL 086	1/04/2024	JAC DE TOCAGUA	INVITACIÓN A COMITÉ DE OPERATIVO Y DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
CE-I-ATL 087	2/04/2024	JAC ROTINET	APROBACIÓN PERSONAL DE APOYO – MAESTRO DE OBRA
CE-I-ATL 088	2/04/2024	JAC CIEN PESOS	APROBACIÓN PERSONAL DE APOYO – MAESTRO DE OBRA
CE-I-ATL 089	3/04/2024	JAC DE TOCAGUA	REVISIÓN DE MAESTRO DE OBRA
CE-I-ATL 090	8/04/2024	JAC ROTINET JAC CIEN PESOS JAC DE TOCAGUA FEDERACIÓN COMUNAL	SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS Y CARGUE EN SECOP II
CE-I-ATL 091	9/04/2024	TERRITORIAL INVIAS	COMPONENTE SOCIAL C-3350 JAC ROTINET
CE-I-ATL 092	9/04/2024	TERRITORIAL INVIAS	COMPONENTE SOCIAL C-3391 – JAC CIEN PESOS
CE-I-ATL 093	9/04/2024	TERRITORIAL INVIAS	COMPONENTE SOCIAL C-3597 – JAC SAN JUAN DE TOCAGUA
CE-I-ATL 094	9/04/2024	TERRITORIAL INVIAS	COMPONENTE SOCIAL C-3686 FEDERACIÓN DEL ATLÁNTICO
CE-I-ATL 095	9/04/2024	TERRITORIAL INVIAS	ESTADO DE PÓLIZAS CONVENIÓS SOLIDARIOS
CE-I-ATL 096	10/04/2024	TERRITORIAL INVIAS	ENTREGA DE COMITÉ OPERATIVO C-3350 JAC ROTINET
CE-I-ATL 097	9/04/2024	TERRITORIAL INVIAS	ENTREGA DE COMITÉ OPERATIVO C-3391 JAC CIEN

			PESOS
CE-I-ATL 098	9/04/2024	TERRITORIAL INVIAS	ENTREGA DE COMITÉ OPERATIVO C-3350 JAC San Juan de Tocagua
CE-I-ATL 099	9/04/2024	TERRITORIAL INVIAS	ENTREGA DE COMITÉ OPERATIVO C-3686. FEDERACIÓN DEL ATLÁNTICO
CE-I-ATL 100	10/04/2024	FEDERACIÓN COMUNAL	RECOGER LA FIRMA DEL COMITÉ OPERATIVO N.º 1
CE-I-ATL 101	10/04/2024	JAC ROTINET	APROBACIÓN PERSONAL DE APOYO – RESIDENTE DE OBRA C-3350 DE 2023
CE-I-ATL 102	11/04/2024	JAC ROTINET	ESTADO DE PÓLIZAS CONVENIÓS SOLIDARIOS
CE-I-ATL 103	11/04/2024	TERRITORIAL INVIAS	ESTADO DE AVANCE ESTUDIOS Y DISEÑOS CONVENIO SOLIDARIO N° 3350-2023
CE-I-ATL 104	11/04/2024	TERRITORIAL INVIAS	ESTADO DE AVANCE ESTUDIOS Y DISEÑOS CONVENIO SOLIDARIO N° 3597-2023
CE-I-ATL 105	11/04/2024	TERRITORIAL INVIAS	ESTADO DE AVANCE ESTUDIOS Y DISEÑOS CONVENIO SOLIDARIO N° 3686-2023
CE-I-ATL 106	11/04/2024	TERRITORIAL INVIAS	ESTADO DE AVANCE ESTUDIOS Y DISEÑOS CONVENIO SOLIDARIO N° 3391-2023
CE-I-ATL 107	11/04/2024	FEDERACIÓN COMUNAL	APROBACIÓN PERSONAL DE APOYO – RESIDENTE DE OBRA C-3686 DE 2023
CE-I-ATL 108	11/04/2024	FEDERACIÓN COMUNAL	REITERAMOS ENTERGA DEL DOCUMENTO PAGA PARA REVISIÓN
CE-I-ATL 109	11/04/2024	JAC DE TOCAGUA	REITERAMOS ENTERGA DEL DOCUMENTO PAGA PARA REVISIÓN
CE-I-ATL 111	11/04/2024	JAC CIEN PESOS	REITERAMOS ENTERGA DEL DOCUMENTO PAGA PARA REVISIÓN
CE-I-ATL 112	11/04/2024	JAC ROTINET	REITERAMOS ENTERGA DEL DOCUMENTO PAGA PARA REVISIÓN
CE-I-ATL 113	11/04/2024	TERRITORIAL INVIAS	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA C-3350 Nº 19 JAC ROTINET
CE-I-ATL 114	12/04/2024	JAC ROTINET	APROBACIÓN DEL DOCUMENTO PAGA (11-04-2024). – C-3350 DE 2023
CE-I-ATL 115	12/04/2024	JAC ROTINET	VISTO BUENO PMT. – C-3550 DE 2023
CE-I-ATL 116	12/04/2024	JAC CIEN PESOS	APROBACIÓN DEL DOCUMENTO PAGA (11-04-2024). – C-3391 DE 2023

CE-I-ATL 117	12/04/2024	JAC DE TOCAGUA	APROBACIÓN DEL DOCUMENTO PAGA (11-04-2024). – C-3597 DE 2023
CE-I-ATL 118	15/04/2024	JAC ROTINET	OBSERVACIONES A AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS CONVENIO SOLIDARIO N° 3350-2023
CE-I-ATL 119	15/04/2024	JAC ROTINET JAC CIEN PESOS JAC DE TOCAGUA FEDERACIÓN COMUNAL	FICHAS DEL PROGRAMA SOCIAL RESPONSABILIDAD DE LA OAC
CE-I-ATL 120	16/04/2024	JAC DE TOCAGUA	OBSERVACIONES AL COMPONENTE DE GEOTECNIA CORRESPONDIENTE A LOS AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONVENIO SOLIDARIO N° 3597- 2023
CE-I-ATL 121	19/04/2024	JAC CIEN PESOS	APROBACIÓN DEL DOCUMENTO PAGA (18-04-2024). – C-3686 DE 2023
CE-I-ATL 122	19/04/2024	TERRITORIAL INVIAS	ENTREGA DEL COMPONENTE SOCIAL CONVENIOS SOLDARIOS C-3391, C-3597, C-3686
CE-I-ATL 123	19/04/2024	TERRITORIAL INVIAS	ENTREGA DEL COMPONENTE SOCIAL CONVENIOS SOLDARIOS C-3350
CE-I-ATL 124	20/04/2024	JAC ROTINET JAC CIEN PESOS JAC DE TOCAGUA FEDERACIÓN COMUNAL	COTIZACIONES REALIZADAS POR INTERVENTORIA EN EL SECTOR
CE-I-ATL 125	22/04/2024	FEDERACIÓN COMUNAL	OBSERVACIONES AL COMPONENTE DE ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO CORRESPONDIENTE A LOS AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS C- 3686
CE-I-ATL 126	22/04/2024	FEDERACIÓN COMUNAL	OBSERVACIONES A LOS COMPONENTES DE DISEÑO GEOMÉTRICO Y DISEÑO DE PAVIMENTO CORRESPONDIENTE A LOS AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONVENIO SOLIDARIO N° 3686-2023
CE-I-ATL 127	23/04/2024	JAC DE TOCAGUA	OBSERVACIONES AL COMPONENTE DE ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO CORRESPONDIENTE A LOS AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONVENIO SOLIDARIO N° 3597-2023
CE-I-ATL 128	23/04/2024	TERRITORIAL INVIAS	SOLICITUD DE CAMBIO DE PERSONAL
CE-I-ATL 129	25/04/2024	JAC CIEN PESOS	OBSERVACIONES AL COMPONENTE DE ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO CORRESPONDIENTE A LOS AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONVENIO SOLIDARIO N°

			3391-2023
CE-I-ATL 130	29/04/2024	JAC ROTINET	OBSERVACIONES AL COMPONENTE DE ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO CORRESPONDIENTE A LOS AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONVENIO SOLIDARIO N° 3350-2023
CE-I-ATL 131	30/04/2024	TERRITORIAL INVIAS	SOLICITUD DE PRORROGA HASTA 31 DE MAYO 2024

5.14 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

6.1. ASPECTOS TÉCNICOS.
No se presentan inconvenientes de aspectos técnicos dentro de este periodo.

6.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
No se presentan inconvenientes de aspectos jurídicos dentro de este periodo.

6.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se presentan inconvenientes de aspectos administrativo y financiero dentro de este periodo.

6.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
No se presentan inconvenientes de aspectos jurídicos dentro de este periodo.

7 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del Contrato de Interventoría No. 4298 de 2023.

8 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

9 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No se presentan recomendaciones o acciones a seguir.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por VANEGAS JARAMILLO DIANA MARIA

DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO
C.C. No.22.446.555 de Barranquilla
Supervisora del Contrato de Interventoría