SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
ingeniera,
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN(E)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO: 3350-2023, 3391-2023, 3597-2023, 3686-2023.
Periodo:	Del 01 al 31 de julio 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No 3309 de 29 de octubre de 2021; 3429 de 5 de noviembre de 2021 y Clausula Novena del Contrato de Interventoría No.4298 de 2023

Respetados Subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: PR12 +678 de la vía troncal del caribe con código 9006 y que conduce del municipio de Sabanalarga al municipio de Luruaco.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1,6 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 3350 DE 2023

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

MUNICIPIO: REPELON, CORREGIMIENTO DE ROTINET EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

CONVENIO No.	3350 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE ROTINET DEL MUNICIPIO DE REPELÓN, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.	NIT:	901.393.463-0
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE		

	ROTINET, MUNICIPIO DE REPELON DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	24 de noviembre de 2023	2023S-VBOG-023155	SVR
VALOR INICIAL:	$201.773.454		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$201.773.454		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA DICIEMBRE 31 DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	5 MESES		
PRÓRROGA 1:	CUATRO (4) MESES		
PRÓRROGA 2:	UN (1) MES		
PRÓRROGA 3:	UN (1) MES		
SUSPENSION N°1	DE JUNIO 14 DE 2024 - HASTA JUNIO 23 DE 2024 AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN HASTA 1 DE JULIO DE 2024 AMPLIACIÓN 2 SUSPENSIÓN HASTA 14 DE JULIO DE 2024 AMPLIACIÓN 3 SUSPENSIÓN HASTA 31 DE JULIO DE 2024		
REINICIO N°1	24 DE JUNIO DE 2024		
REINICIO N°2	2 DE JULIO DE 2024		
REINICIO N°3	15 DE JULIO DE 2024		
REINICIO N°4	1 AGOSTO DE 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	10 AGOSTO 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1201823	2023	10	C-2402-0600-14-0-	$200.228.543	$ 37.307.091	$162.921.452

			2402041-02			
1201823	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$544.911	$ 0,00	$ 544.911
N/A	2023	N/A	N/A	$ 1.000.000,00	$ 0,00	$ 1.000.000
TOTAL				$ 201.773.454,00	$ 37.307.091	$ 164.466.363

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 08 de fecha 05/08/2024, para el periodo 01 al 31 de julio del 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 147.092.277	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 37.272.921,05	18,47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	0	0%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0%
Meta física ejecutada %: 0%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
14/06/2024	1	N/A	14/06/2024 – 22/06/2024	23/06/2024
24/06/2024		1	24/06/2024 – 1/07/2024	2/07/2024
		2	02/07/2024 – 14/07/2024	15/07/2024
		3	15/06/2024 – 31/07/2024	1/08/2024

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN 3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Las pólizas presentadas no cuentan con fecha de aprobación en el SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 23/02/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: SEGUROS MUNDIALES S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.354.690,8	BQ-100076377	18-09-2023	1-03-2025
Buen Manejo Anticipo	N/ A	N/ A	N/ A	N/ A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.088.672,7	BQ-100076377	18-09-2023	30-04-2024
Estabilidad de la Obra	$ 60.532.036,2	BQ-100076377	30-04-2024	30-04-2029
Calidad	N/ A	N/ A	N/ A	N/ A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000	BQ-100020593	18-09-2023	30-04-2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES

	INTERPUESTA	ENVIADO A JURÍDICA	ACTUAL	AUDIENCIA	
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…	N/A	N/A	N/A	N/A	…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía que conduce desde corregimiento de Cien pesos al municipio de Repelón. PR 0+000 (latitud 10,540917 longitud -75,218747) y punto de referencia final PR 00 + 219 (latitud 10,538947 longitud -75,218408).
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,22 Km

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 3391 de 2023

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	3391 de 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CIEN PESOS (REPELON ATLANTICO)	NIT:	901.613.630-1
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CIEN PESOS,		

	MUNICIPIO DE REPELÓN, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	01 de diciembre de 2023	2023S-VBOG-025313	SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.999.052		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 200.999.052		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	19 de enero de 2024 - 3,40 meses		
PRÓRROGA 2:	30 de abril de 2024 – Un (1) mes		
PRÓRROGA 3:	30 de mayo de 2024 – Un (1) mes		
SUSPENSIÓN 1:	29 de diciembre de 2023 hasta 18 de enero de 2024		
SUSPENSION N°2	JUNIO 14 DE 2024 AMPLIACION NO.1 HASTA 1 DE JULIO DE 2024 AMPLIACION NO.2 HASTA 14 DE JULIO DE 2024 AMPLIACIÓN NO.3 HASTA 31 DE JULIO DE 2024		
REINICIO N°2	JUNIO 24 DE 2024		
REINICIO N°3	15 DE JULIO DE 2024		
REINICIO N°4	1 DE AGOSTO DE 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	10 DE AGOSTO DE 2024		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1220223	2023	10	C-2402-0600-14-0-	$ 199.817.845	$ 36.883.638	$ 162.934.207

			2402041-02			
1220223	2023	10	C-2402-0600- 14-0-2402112-02	$181.207	$ 0,00	$181.207,00
N/A	2023	N/A	N/A	$ 1.000.000	$ 0,00	$ 1.000.000
TOTAL				$ 200.999.052	$ 36.883.638	$ 164.115.414

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 08 de fecha 5/08/2024, para el periodo 01 al 31 de julio, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 146.343.339	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 25.078.294	12,54%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	0	0%

2.4.2 ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

2.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00%
Meta física ejecutada %: 0,00 %

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
29/12/2023	1	N/ A	29/12/2023 a 17/01/2024	18/01/2024
14/06/2024	2		14/06/2024 – 23/06/2024	24/06/2024
		1	14/06/2024 – 1/07/2024	2/07/2024
		2	14/06/2024 – 14/07/2024	15/07/2024

		3	14/06/2024 – 31/07/2024	1/08/2024

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Las pólizas presentadas aún no cuentan con fecha de aprobación en el SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 24/01/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.199.810,4	NB-100288175	24-11-2023	1-03-2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.049.952,6	NB-100288175	24-11-2023	30-04-2027
Estabilidad de la Obra	$ 60.299.715,6	NB-100288175	30-04-2024	30-04-2029
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000,00	NB-100070505	16-09-2023	30-04-2024

2.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía que conecta San Juan de Tocagua a Péndales en el municipio de Luruaco.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 4,7 Km

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 3597 de 2023

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	3597 de 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN JUAN DE TOCAGUA	NIT:	901.110.699-8
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		

	Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SAN JUAN DE TOCAGUA DEL MUNICIPIO DE LURUACO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	24 de noviembre de 2023	2023S-VBOG-023158	SVR
VALOR INICIAL:	$201.832.970		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$201.832.970		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	21 de diciembre de 2023 – Cuatro (4) meses.		
PRÓRROGA 2:	30 de abril de 2024 – Un (1) mes		
PRÓRROGA 3:	31 de mayo de 2024 – Un (1) mes		
PRÓRROGA 4:	Del 28 junio2024		
PRORROGA 5:	Del 15 de julio de 2024 – medio (0,50) mes		
PRORROGA 6:	Del 12 de julio de 2024 – medio (0,50) mes		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	12 de agosto de 2024		

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1201623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 200.651.763	$ 152.269.902	$ 48.381.861
1201623	2023	10	C-2402-0600- 14-0-	$181.207,00	$ 0,00	$181.207

			2402112-02			
N/A	2023	N/A	N/A	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 0,00
TOTAL				$ 201.832.970	$153.269.902	$48.563.068

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6	$37.931.667	N/A	N/A	$37.931.667
Acta de Ajuste No.6A	$4.890.218	N/A	N/A	$4.890.218

3.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.8 de fecha 05/08/2024, para el periodo 01 al 31 de julio, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 147.149.836	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$134.275.318	91,25%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$80.631.495	54,80%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 41.518.105	20,67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 80.631.495	54,80%

3.4.1.1 ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

3.4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 91,25%

Meta física ejecutada %: 54,8%

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/ A	N/ A	N/ A	N/ A	N/ A

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
12-07-2024	N/A	PRORROGA 6	APROBADA

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°6

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 12/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
Las pólizas presentadas no cuentan con fecha de aprobación en el SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 04-07-2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI __ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.366.594,0	BQ-100076270	31-05-2024	30-04-2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.091.648,5	BQ-100076270	31-05-2024	30-06-2027
Estabilidad de la Obra	$ 60.549.891,0	BQ-100076270	30-06-2024	30-06-2029
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,0	BQ-100020565	28-09-2023	30-06-2024

3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: PR 00 + 327 de la vía terciaria que conecta al municipio de Luruaco con la vereda Barrigón y punto de referencia final el inicio del casco urbano del municipio de Luruaco.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,27 Km

4.0 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

4.1 INFORMACIÓN GENERAL

MUNICIPIO: LURUACO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

CONVENIO No.	3686 de 2023		
CONTRATISTA:	FEDERACION COMUNAL DEL ATLANTICO	NIT:	800.211.805
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA FEDERACIÓN COMUNAL DEL ATLÁNTICO, MUNICIPIO DE LURUACO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	24 de noviembre de 2023	2023S-VBOG-023268	SVR
VALOR INICIAL:	$200.820.030		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$200.820.030		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		

SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	21 de diciembre de 2023 – 4 meses
PRÓRROGA 2:	30 de abril de 2024 – 1 mes
PRÓRROGA 3:	31 de mayo de 2024 – 1 mes
PRÓRROGA 4:	28 de junio de 2024
PRÓRROGA 5:	12 de julio de 2024
PRÓRROGA 6:	31 de julio de 2024
SUSPENSIÓN N°1	29 de diciembre de 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	12 de agosto de 2024

4.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1200923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$199.640.113	$ 130.371.254	$69.268.859
1200923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$179.917	$ 0,00	$179.917
N/A	2023	N/A	N/A	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 0,00
TOTAL				$ 200.820.030	$ 131.371.254	$ 69.448.776

4.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.5	$16.165.534	N/A	N/A	$16.165.534
Acta de Recibo Parcial	$25.429.223	N/A	N/A	$25.429.223

de Obra No.5A				

4.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 08 de fecha 5/08/2024, para el periodo 01 al 31 de julio, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

4.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 139.439.062	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$112.450.856	80,65%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$49.825.509	35,73%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 39.098.758	25,89%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$49.825.509	35,73%

4.4.2 ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

4.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 80,65%
Meta física ejecutada %: 35,73%

4.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

4.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

4.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

4.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/ A	N/ A	N/ A	N/ A	N/ A

4.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30-07-2024	N/A	PRORROGA	APROBADA

4.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 6
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Las pólizas presentadas aún no cuentan con fecha de aprobación en el SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 25/01/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL S.A. Póliza de Cumplimiento			
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	

		Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.164.006,0	NB-100289805	03-10-2023	1-03-2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.041.001,5	NB-100289805	03-10-2023	30-04-2027
Estabilidad de la Obra	$ 60.246.009,0	NB-100289805	31-12-2023	30-04-2029
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,0	NB-100071024	03-10-2024	30-04-2024

4.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

4.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

5 CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.3 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	4298 DE 2023		
CONTRATISTA:	BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN	NIT:	22.657.308 – 3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LURUACO Y REPELON EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	05 de diciembre de 2023	2023S-VATL-026361	SVR
VALOR INICIAL:	$ 85.256.316,00		
VALOR ADICIONES:	$28.418.772,00		
ADICIÓN 1:	28 de diciembre de 2023		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 113.675.088,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 30 DE DICIEMBRE 2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	7,5 MESES		
PRÓRROGA 1:	CUATRO (4) MESES		
PRÓRROGA 2:	1 MES		
PRORROGA 3:	1 MES		
PRORROGA 4:	15 DIAS		
PRORROGA 5:	15 DIAS		

PRORROGA 6:	12 DIAS
FECHA DE FINALIZACIÓN:	12 DE AGOSTO DE 2024

5.4 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1287823	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 85.256.316,00	$ 81.500.125	$ 3.756.191,00
1445923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 28.418.772	$ 0,00	$ 28.418.772
TOTAL				$ 113.675.088	$ 81.500.125	$ 32.174.963,00

5.5 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1	$0,00	$0,00	N/A	$0,00
Acta Mensual de Costos No. 2	$11.439.500	$2.173.505	N/A	$13.613.005,00
Acta Mensual de Costos No. 3	$ 11.419.500	$ 2.169.705	N/A	$ 13.589.205
Acta Mensual de Costos No. 4	$ 17.079.500	$ 3.245.105	N/A	$ 20.324.605
Acta Mensual de Costos No. 5	$ 14.299.500	$ 2.716.905	N/A	$ 17.016.405
Acta Mensual de Costos No. 6	$ 14.249.500	$ 2.707.405	N/A	$ 16.956.905

5.6 AVANCE DEL CONTRATO

En el informe del Interventor No. 08 en el período 1 al 31 de julio, se reporta un avance del 98,95%

5.7 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 81.500.125 71,67%
Total, inversión ejecutada: $ 81.500.125, 71,67%

5.8 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

5.9 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5.10 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
12-07-2024	N/A	PRORROGA	APROBADA

5.11. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 5
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _12/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Las pólizas presentadas cuentan con fecha de aprobación en el SECOP del 18/03/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 04-06-2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 11.371.159,60	320 -47 - 994000027043	09-11-2023	24-03-2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$22.742.319,20	320 -47 - 994000027043	09-11-2023	24-11-2027
Calidad del Servicio	$ 34.113.478.80	320- 47 - 994000027043	09-11-2023	24-11-2025

5.12 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5.13 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CE-I-ATL 175	2/07/2024	TERRITORIAL INVIAS	CONSTANCIA DE ENTREGA DE INFORMES SEMANALES.
CE-I-ATL 176	2/07/2024	JAC ROTINET JAC CIEN PESOS JAC DE TOCAGUA FEDERACIÓN COMUNAL	Solicitud de actualización de pólizas.
CE-I-ATL 177	2/07/2024	JAC DE TOCAGUA FEDERACIÓN COMUNAL	Solicitud de reprogramación hasta fecha de finalización 15 de julio de 2024.

CE-I-ATL 178	2/07/2024	TERRITORIAL INVIAS	Preocupación por Avance de Convenio Solidario N° 3686-2023
CE-I-ATL 179	2/07/2024	TERRITORIAL INVIAS	Preocupación por Avance de Convenio Solidario N° 3597-2023
CE-I-ATL 180	2/07/2024	TERRITORIAL INVIAS	SOLICITUD DE TERMINACIÓN DE CONTRATO.
CE-I-ATL 181	4/07/2024	TERRITORIAL INVIAS	CONSTANCIA DE ENTREGA DE INFORMES SEMANALES.
CE-I-ATL 182	5/07/2024	FEDERACIÓN COMUNAL	APROBACIÓN PERSONAL DE APOYO – RESIDENTE DE OBRA C-3686 DE 2023
CE-I-ATL 183	5/07/2024	JAC DE TOCAGUA TERRITORIAL INVIAS	ESTADO DEL AVANCE DEL CONVENIO Nº 3686 DE 2024.
CE-I-ATL 184	5/07/2024	TERRITORIAL INVIAS	CONSTANCIA DE ENTREGA DE INFORMES MENSUAL.
CE-I-ATL 185	6/07/2024	TERRITORIAL INVIAS	Presupuesto de Obra Convenio Solidario N° 3350-203.
CE-I-ATL 186	11/07/2024	JAC DE TOCAGUA	Preocupación por Avance de Convenio Solidario N° 3597-2023.
CE-I-ATL 187	11/07/2024	FEDERACIÓN COMUNAL	Preocupación por Avance de Convenio Solidario N° 3686-2023.
CE-I-ATL 188	12/07/2024	TERRITORIAL INVIAS	Preocupación por Avance de Convenio Solidario N° 3686-2023.
CE-I-ATL 189	12/07/2024	TERRITORIAL INVIAS	Preocupación por Avance de Convenio Solidario N° 3597-2023
CE-I-ATL 190	12/07/2024	TERRITORIAL INVIAS	SOLICITUD DE TERMINACIÓN DE CONTRATO
CE-I-ATL 191	12/07/2024	TERRITORIAL INVIAS	Solicitud de Adición y Prorroga.
CE-I-ATL 192	15/07/2024	TERRITORIAL INVIAS	CONSTANCIA DE ENTREGA DE INFORMES SEMANALES.

CE-I-ATL 193	19/07/2024	TERRITORIAL INVIAS	CONSTANCIA DE ENTREGA DE INFORMES MENSUALES.
CE-I-ATL 194	19/07/2024	JAC DE TOCAGUA FEDERACIÓN COMUNAL	REITERACIÓN DE CRONOGRAMA PARA PAGOS.
CE-I-ATL 195	22/07/2024	JAC DE TOCAGUA FEDERACIÓN COMUNAL	Herramientas Menores - Convenio Solidarios
CE-I-ATL 196	25/07/2024	TERRITORIAL INVIAS	SOLICITUD DE REUNIÓN URGENTE
CE-I-ATL 197	26/07/2024	TERRITORIAL INVIAS	CONSTANCIA DE ENTREGA DE INFORMES SEMANALES.
CE-I-ATL 198	27/07/2024	TERRITORIAL INVIAS	ENTREGA DE INFORME SEMANAL.
CE-I-ATL 199	27/07/2024	TERRITORIAL INVIAS	ENTREGA DE INFORME SEMANAL
CE-I-ATL 200	30/07/2024	TERRITORIAL INVIAS	Solicitud de Adición y Prorroga.

5.14 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

6.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentan inconvenientes de aspectos técnicos dentro de este periodo.

6.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentan inconvenientes de aspectos jurídicos dentro de este periodo.

6.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentan inconvenientes de aspectos administrativo y financiero dentro de este periodo.

6.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
No se presentan inconvenientes de aspectos jurídicos dentro de este periodo.


7 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del Contrato de Interventoría No. 4298 de 2023.

8 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

9 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO
No se presentan recomendaciones o acciones a seguir.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por
VANEGAS JARAMILLO
DIANA MARIA

_____
DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO
C.C. No.22.446.555 de Barranquilla
Supervisora del Contrato de Interventoría