Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

SECCIONAL MONTERÍA

SIGCMA

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	RAMA JUDICIAL	**Fecha del informe:**	24/04/2025
Unidad responsable:	COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**Contrato No.**	COM005 DE 2025
Supervisor (es):	GINNA SANCHEZ PUCHE	**Fecha de suscripción:**	2/04/2025
		Valor total:	$ 137.938.850,00
Interventor :		**Plazo total:**	20 DIAS
Contratista:	CONSORCIO CCTV CÓRDOBA	**Fecha de terminacion:**	
Nit:	JUAN DE DIOS OBREGON INCAPIE - C.C No.	**Lugar de ejecución:**	CORDOBA
Modalidad de Selección	MINIMA CUANTIA	**Porcentaje avance:**	100%
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	EN EJECUCION

Objeto de contratación:

CONTRATAR El MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTERIA, LA SEDE DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL MUNICIPIO DE LORICA Y LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CCTV CON CONTROL DE ACCESO BIOMÉTRICO EN EL QUINTO (5°) PISO DEL EDIFICIO RIVER PARK – MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 137.938.850,00			**Valor Total:**	$ 137.938.850,00
Con anticipo:	☐	**Valor ADICIÓN:**		**Saldo por pagar:**	$ 37.159.254,00

Forma de Pago:		**Descripción condiciones de pago**
Porcentaje	**Valor**	

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
LSE-24	24/04/2025	$ 100.779.596,00			
			TOTAL PAGOS REALIZADOS		**$ 100.779.596**

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
24/04/2025	20 DIAS	100%	CONTRATAR El MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTERIA, LA SEDE DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL MUNICIPIO DE LORICA Y LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CCTV CON CONTROL DE ACCESO BIOMÉTRICO EN EL QUINTO (5°) PISO DEL EDIFICIO RIVER PARK – MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
24/04/2025	CONTRATAR El MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTERIA, LA SEDE DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL MUNICIPIO DE LORICA Y LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CCTV CON CONTROL DE ACCESO BIOMÉTRICO EN EL QUINTO (5°) PISO DEL EDIFICIO RIVER PARK – MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha De	Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente?		El contrato presenta retraso?		La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?	
SI	X	SI	☐	SI	X
NO	☐	NO	X	NO	☐

Resumen ejecución del contrato:

Resumen pendientes del contratista:

Observaciones: CONTRATO SUSPENDIDO POR VACANCIA JUDICIAL, REACTIVADO 12 ENERO DE 2024,

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD

FIRMA DEL SUPERVISOR