Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS
Numero de radicado: 80.10.1471.2025
Dependencia: SPL
Tipo de documento: Correspondencia despachada
Dependencia envió: SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL
Fecha: 08-04-2025
Hora: 04:56
Folios: 2
Teléfono de la corporación: (607) 7240762

San Gil, 08 de abril de 2025

**OFICIO SPL.357.2025 - 08-04-2025 04:55**

Ingeniero
**JEFFERSON ALEXANDER BAYONA NÚÑEZ**
Supervisor Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.4133338
Email: ca.jabayona@santander.gov.co.

**Asunto:** Respuesta comunicación 20250053399 con asunto "TERCERA REITERACIÓN - Solicitud de documentos necesarios para la del Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.4133338 del 21 de octubre de 2022 (Número Interno 00003496/2022).". Radicado CAS No. 80.30.6222.2025.

Respetado Ingeniero Bayona

Por medio de la presente me permito remitir documentación solicitada por usted con el fin de continuar el trámite de liquidación del convenio en mención, relacionados a continuación:

• Informe final de supervisión para los contratos de obra e interventoría suscritos por el municipio (aspectos técnicos, administrativos, financieros, etc.)
• Copia del informe final del contrato de obra.
• Copia del informe final del contrato de interventoría.
• Copia de los extractos bancarios de la cuenta bancaria del proyecto.
• Certificación de rendimientos financieros de la cuenta bancaria del proyecto.
• Copia de carta radicada en la Tesorería General del Departamento, allegando comprobante de consignación de los rendimientos financieros percibidos durante la ejecución del convenio, a la cuenta que designe dicha dependencia.
• Certificación de cierre de cuenta bancaria del proyecto.
• Comprobantes de egresos para los contratos derivados del convenio.
• Pantallazo de la publicación de todos los actos administrativos de los contratos derivados en la plataforma SECOP.
• Copia del acta de recibo final de los contratos derivados del convenio, obra e interventoría.
• Copia del acta de aprobación de las pólizas de los contratos derivados del convenio, con ocasión de la suscripción de las actas de recibo final.
• Copia del acta de liquidación de los contratos derivados del convenio, obra e interventoría.
• Certificado de pago de seguridad social y parafiscales emitido por el representante legal de la empresa o consorcio contratista, y así mismo para el interventor.
• Certificado de Paz y Salvo FIC-SENA del contrato de obra.
• Registro fotográfico del proyecto.

Es importante mencionar que en lo referente al punto "*Copia del acta de aprobación de las pólizas de los contratos derivados del convenio, con ocasión de la suscripción de las actas de recibo final*", de acuerdo con el Manual de Contratación de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS adoptado mediante RESOLUCIÓN DGL No. 000693 del 04 de octubre de 2022, este procedimiento debe ser realizado a través del Sistema Electrónico



**Línea Gratuita 018000917600 • contactenos@cas.gov.co**

**GUANENTINA – SAN GIL**
Carrera 12 N° 9 – 06 Barrio La Playa
Tel: + 57 60(7) 7249729
Celular: +57 (311) 2039075
contactenos@cas.gov.co

**SOCORRO**
Calle 16 N° 12 – 36
Tel: +57 60(7) 7249729 Ext. 2001–2002
Celular: +57 (310)6807295
socorro@cas.gov.co

**VÉLEZ**
Carrera 6 N° 9 -14 Barrio Aquileo Parra
Tel: +57 60(7) 7249729 Ext. 3001–3002
Celular: +57 (310)8157697
velez@cas.gov.co

**BUCARAMANGA**
Calle 36 N° 26 - 48 Edificio Sura
Oficina 303 Int. 110
Tel: +57 60(7) 7249729 Ext. 4001–4002
Celular: +57 (310)8157695

**BARRANCABERMEJA**
Calle 48 con Cra 28 esquina Barrio Palmira
Tel: +57 60 (7) 7249729 Ext. 5001–5002
Celular: +57 (310)8157696
mares@cas.gov.co

**MÁLAGA**
Carrera 9 N° 11 – 41 Barrio Centro
Tel: +57 60 (7) 7249729 Ext. 6001–6002
Celular: +57 (310)2742600
malaga@cas.gov.co

Scanned with CamScanner

para la contratación pública – Portal SECOP II, con la aprobación de las mismas transaccionalmente.

A través del siguiente link, podrá acceder a los documentos referenciados anteriormente: https://drive.google.com/drive/folders/1POQ1gBT5hWkWqWW_MEN4R2_4kC9sdYeD?usp=drive_link

Agradezco su colaboración.

Cordialmente,

**OSCAR MIGUEL HERNANDEZ LOPEZ**
Subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental - CAS

| | NOMBRE | FIRMA |
|---|---|---|
| Proyectó | Natalia Estevez Corredor – Contratista SPL | |

"Los Arriba firmantes declaramos que hemos proyectado, revisado y aprobado el contenido del presente documento, y que el mismo se ajusta a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes. En consecuencia, asumimos la plena responsabilidad de su presentación y aprobación para firma".



Scanned with CamScanner

**INFORME DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE ACTIVIDADES**

## 1. Información General del Contrato

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.:** | 00336-2023 | | |
| **CONTRATISTA:** | HV CONSTRUCTORES LIMITADA | | |
| **Nit o C.C. No.** | 804.002.873-9 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338. | | |
| **VALOR INICIAL:** | El valor total del contrato es: QUINIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA CENTAVOS m/cte. ($505,677,044.30)., valor que incluye todos los gastos directos e indirectos, gravámenes, tributos y demás costos en que incurra EL CONTRATISTA por causa u ocasión de la ejecución del contrato. | | |
| **VALOR ADICIONAL:** | $0,00 | | |
| **PLAZO CONTRATO:** | 4 MESES | | |
| **PLAZO ADICIONAL:** | NA | | |
| **SUPERVISOR:** | ROCIO AYALA MORENO | | |
| **CARGO SUPERVISOR** | SUBDIRECTORA DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL | | |
| **FECHA INICIO DEL CONTRATO:** | 16 de mayo de 2023 | | |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN** | 10 de agosto de 2023 | **TERMINO** | 30 días calendario<br>Desde: 10 de agosto de 2023<br>Hasta: 8 de septiembre de 2023 |
| **FECHA DE REINICIO** | 09 de septiembre de 2023 | | |
| **PRORROGA No. 01** | 16 de octubre de 2023 | **TERMINO** | 20 días calendario<br>Desde: 16 de octubre de 2023<br>Hasta:04 de noviembre de 2023 |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02** | 02 de noviembre de 2023 | **TERMINO** | 15 días calendario<br>Desde: 02 de noviembre de 2023<br>Hasta: 17 de noviembre de 2023 |
| **ACTA DE REINICIO No. 02** | 18 de noviembre de 2023 | | |
| **PRORROGA No. 02** | 20 de noviembre de 2023 | **TERMINO** | 15 días calendario<br>Desde: 20 de octubre de 2023<br>Hasta:04 de diciembre de 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN 1:** | 15 de septiembre de 2023 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN 2** | 04 de diciembre de 2023 | | |
| **VALOR A PAGAR** | CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRES CON TREINTA CENTAVOS MCTE ($51.948.203,30) | | |
| **ACTA A PAGAR:** | 003/FINAL | | |
| **PAGO No:** (En Números) | 3 | | |

## 2. Información Financiera del Contrato

A continuación, se presenta el balance económico del contrato a la fecha:

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $505.677.044,30 | |
| **VALOR PAGO ACTUAL:** | | $51.948.203,30 |
| **VALOR PAGADO**<br>(A la fecha del informe) | | $453.728.841 |
| **VALOR POR EJECUTAR** | | $0,00 |
| **SUMAS IGUALES** | $505.677.044,30 | $505.677.044,30 |

## 3. Control Pago de Seguridad Social.

| PERIODO PAGO | No PLANILLA | V/PAGADO SALUD | V/PAGADO PENSION | V/PAGADO ARL | V/PAGADO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| MAYO | 26850129 | $217.000 | $473.600 | $90.200 | $966.600 |
| JUNIO | 27002614 | $217.000 | $473.600 | $90.200 | $966.600 |
| JULIO | 27477638 | $217.000 | $473.600 | $90.200 | $966.600 |
| AGOSTO | 27691543 | $597.500 | $745.600 | $184.100 | $1.527.200 |
| SEPTIEMBRE | 27863869 | $1.340.000 | $3.586.700 | $1.181.000 | $6.107.700 |
| OCTUBRE | 28245761 | $1.442.400 | $5.417.600 | $2.020.100 | $10.333.400 |
| NOVIEMBRE | 28386976 | $1.442.400 | $5.417.600 | $2.020.100 | $10.333.400 |

**Se envía adjunto la relación en la planilla discriminada con el nombre del personal solicitado**

## 4. Obligaciones Contractuales.

Por medio del presente se deja constancia que las actividades realizadas durante el periodo de pago son:

| REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338 | | | | | NÚMERO PREDIOS | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | METROS LINEALES/PREDIOS | 1000 |

| ITEM | COSTOS / KM (1000 ML) | | | Número de predios | ML/Predio | COSTO TOTAL AISLAMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad / Ha | Valor Unitario ($) | Valor Total/Ha ($) | | | |
| **1. COSTOS DIRECTOS** | | | | | | |
| **1.1. MANO DE OBRA** | | | | | | |
| Trazado | 3,0 | $ 65.351,00 | $ 196.053,00 | 1,85 | 1.000,00 | $ 362.423,58 |
| Ahoyado | 10,0 | $ 65.351,00 | $ 653.510,00 | 1,85 | 1.000,00 | $ 1.208.078,59 |
| Transporte menor | 12,0 | $ 65.351,00 | $ 784.212,00 | 1,85 | 1.000,00 | $ 1.449.694,30 |
| Hincado | 5,0 | $ 65.351,00 | $ 326.755,00 | 1,85 | 1.000,00 | $ 604.039,29 |
| Templado y grapado | 6,0 | $ 65.351,00 | $ 392.106,00 | 1,85 | 1.000,00 | $ 724.847,15 |
| **SUBTOTAL MANO DE OBRA** | | | **$ 2.352.636,00** | | | **$ 4.349.082,91** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.2. INSUMOS** | | | | | | |
| Alambre de pua (Rollo) | 6,0 | $ 305.000,00 | $ 1.830.000,00 | 1,85 | 1.000,00 | $ 3.382.938,00 |
| Postes | 400,0 | $ 33.915,00 | $ 13.566.000,00 | 1,85 | 1.000,00 | $ 25.078.107,60 |
| Pie Amigos | 34,0 | $ 33.915,00 | $ 1.153.110,00 | 1,85 | 1.000,00 | $ 2.131.639,15 |
| Grapa (Kgr.) | 8,0 | $ 11.781,00 | $ 94.248,00 | 1,85 | 1.000,00 | $ 174.226,85 |
| **SUBTOTAL INSUMOS** | | | **$ 16.643.358,00** | | | **$ 30.766.911,60** |
| **TOTAL COSTOS MO E INSUMOS** | | | **$ 18.995.994,00** | | | **$ 35.115.994,51** |
| Transporte mayor | 15% Insumos | | $ 2.496.504,10 | 1,85 | 1.000,00 | $ 4.615.037,48 |
| Herramientas | 5% MO | | $ 117.632,00 | 1,85 | 1.000,00 | $ 217.454,52 |
| **TOTAL CSOTOS HERRAMIENTA Y TRANSPORTE** | | | **$ 2.614.136,10** | | | **$ 4.832.491,99** |
| **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | **$ 21.610.130,10** | | | **$ 39.948.486,50** |
| | | | | | | |
| **2. A.I.U.** | | | | | | |
| Administracion | 23% | | $ 4.970.329,92 | 1,85 | 1.000,00 | $ 9.188.151,89 |
| Imprevistos | 2% | | $ 432.202,60 | 1,85 | 1.000,00 | $ 798.969,73 |
| Utilidad | 5% | | $ 1.080.506,51 | 1,85 | 1.000,00 | $ 1.997.424,33 |
| **SUBTOTAL GASTOS A.I.U.** | | | $ 6.483.039,03 | 1,85 | 1.000,00 | **$ 11.984.546,00** |
| **TOTAL COSTO ESTABLECIMIENTO** | | | **$ 28.093.169,13** | **$ 1,85** | **1.000,00** | **$ 51.948.203,30** |

**El presente archivo se anexa a este informe de supervisión**

## 5. Balance Financiero

| | |
|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO** | $505.677.044,30 |
| **DURACIÓN DEL CONTRATO** | 4 meses |
| **FECHA DE INICIO** | 16 de mayo de 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 04 de diciembre de 2023 |
| **VALOR ACTA RECIBO FINAL** | $51.948.203,30 |
| **VALOR PAGADO A LA FECHA** | $453.728.841 |
| **SALDO POR PAGAR** | $0,00 |

El valor total ejecutado a la fecha equivale a **QUINIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA CENTAVOS m/cte. ($505,677,044.30)** correspondiente a una ejecución física y financiera del **100%** del objeto contractual.

Así mismo, bajo la gravedad de juramento el SUPERVISOR certifica que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista y el pago de los aportes al sistema de seguridad social y Fondo de Pensiones, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002**. Anexo informe contable y planillas de pago Seguridad social.**

## 6. Seguimiento al Control Ambiental:

| IMPACTO AMBIENTAL | MEDIDA DE CONTROL EXIGIDA | MEDIDA DE CONTROL REALIZADA | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

**7. Seguimiento al Control de Riesgos:**

| RIESGOS Y PELIGROS EN EL PROYECTO | MEDIDAS DE CONTROL SOLCITADAS | MEDIDAS DE CONTROL APLICADAS | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

En consecuencia, con base en los informes presentados por el Contratista, respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la Corporación Autónoma Regional de Santander, la interventoría y la supervisión CERTIFICAN el cumplimiento del contrato a satisfacción, en el periodo mencionado, y hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de San Gil, a los siete (07) días del mes de diciembre del año 2023.

HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO
**INTERVENTORIA**

ROCIO AYALA MORENO
**SUBDIRECTORA DE PLANEACION Y O/A**

***Proyecto: Helman Hernandez Zambrano – Ingeniero contratista SPL***

**EVIDENCIAS**

**ANEXOS**

**ANEXOS FOTOGRAFICOS**

**Condiciones Iniciales del Predio el Paraíso- Parcela 13**



Fotografía 1: Condiciones presentes en el predio el Paraíso - Parcela 13

Transporte de Postes a las Áreas de Aislamiento



fotografía 2: Transporte de postes



Fotografía 3: Complicaciones generadas debido a las condiciones del terreno.

**Vistas laterales de cerramientos establecidos**



fotografía 4: Vista Lateral aislamiento predio Miraflores



fotografía 5: Vista lateral Predio la perla



fotografía 6: Vista de una parte del Aislamiento en el predio el Regalo (1)



fotografía 7: Vista de una parte del Aislamiento en el predio el Regalo (2)



fotografía 4: Vista lateral de cerramiento predio Unión



fotografía 5: Adecuaciones de templado (Pie de Amigo esquineros)



fotografía 6: Proceso de Limpia y Trazado de cerca Predio el Paraíso - Parcela 13



fotografía 7: Hincado de Postes en el predio el Paraíso



fotografía 8: Proceso de Templado y grapado en el predio el Paraíso -Parcela 13



fotografía 9: Vista lateral a cerramiento predio el Paraíso - Parcela 13



fotografía 10: Condiciones de exceso de agua presente en el área del predio el Paraíso Parcela 13

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.
Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co

**INFORME DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE ACTIVIDADES**

## 1. Información General del Contrato

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.:** | 00548-2023 | | |
| **CONTRATISTA:** | HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO | | |
| **Nit o C.C. No.** | 7.160.171 de Tunja | | |
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO: REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338 | | |
| **VALOR INICIAL:** | El valor total del contrato es: CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS COP ($55.207.935,00)., valor que incluye todos los gastos directos e indirectos, gravámenes, tributos y demás costos en que incurra EL CONTRATISTA por causa u ocasión de la ejecución del contrato. | | |
| **VALOR ADICIONAL:** | $0,00 | | |
| **PLAZO CONTRATO:** | 4 MESES | | |
| **PLAZO ADICIONAL:** | NA | | |
| **SUPERVISOR:** | ROCIO AYALA MORENO | | |
| **CARGO SUPERVISOR** | SUBDIRECTORA DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL | | |
| **FECHA INICIO DEL CONTRATO:** | 16 de mayo de 2023 | | |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN** | 10 de agosto de 2023 | **TERMINO** | 30 días calendario<br>Desde: 10 de agosto de 2023<br>Hasta: 8 de septiembre de 2023 |
| **FECHA DE REINICIO** | 09 de septiembre de 2023 | | |
| **PRORROGA No. 01** | 16 de octubre de 2023 | **TERMINO** | 20 días calendario<br>Desde: 16 de octubre de 2023<br>Hasta:04 de noviembre de 2023 |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02** | 02 de noviembre de 2023 | **TERMINO** | 15 días calendario<br>Desde: 02 de noviembre de 2023<br>Hasta: 17 de noviembre de 2023 |
| **ACTA DE REINICIO No. 02** | 17 de noviembre de 2023 | | |
| **PRORROGA No. 02** | 20 de noviembre de 2023 | **TERMINO** | 15 días calendario<br>Desde: 20 de noviembre de 2023<br>Hasta:04 de diciembre de 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN 1:** | 15 de septiembre de 2023 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN 2** | 04 de diciembre de 2023 | | |
| **VALOR A PAGAR** | TRECE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($13.801.984) | | |

| | |
|---|---|
| **ACTA A PAGAR:** | 002 |
| **PAGO No:** (En Números) | 2/Final |

**2. Información Financiera del Contrato**

A continuación, se presenta el balance económico del contrato a la fecha:

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $55.207.935,00 | |
| **VALOR PAGO ACTUAL:** | | $13.801.984,00 |
| **VALOR PAGADO**<br>(A la fecha del informe) | | $41.405.951,00 |
| **VALOR POR EJECUTAR** | | $0,00 |
| **SUMAS IGUALES** | $55.207.935,00 | $55.207.935,00 |

**3. Control Pago de Seguridad Social.**

| PERIODO PAGO | No PLANILLA | V/PAGADO SALUD | V/PAGADO PENSION | V/PAGADO ARL | V/PAGADO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| MAYO | 9451802886 | $200,000 | $256,000 | $16,800 | $472,800 |
| JUNIO | 9452567658 | $200,000 | $256,000 | $16,800 | $472,800 |
| JULIO | 9453010676 | $200,000 | $256,000 | $16,800 | $472,800 |
| AGOSTO | 9455634193 | $200,000 | $256,000 | $16,800 | $472,800 |
| SEPTIEMBRE | 9457031290 | $200,000 | $256,000 | $16,800 | $472,800 |
| OCTUBRE | 9458337578 | $200,000 | $256,000 | $16,800 | $472,800 |
| NOVIEMBRE | 9459718157 | $200,000 | $256,000 | $16,800 | $472,800 |
| DICIEMBRE | 9460378672 | $200,000 | $256,000 | $16,800 | $472,800 |

**Se envía adjunto la relación en la planilla discriminada con el nombre del personal solicitado**

**4. Obligaciones Contractuales.**

Por medio del presente se deja constancia que las actividades realizadas durante el periodo de pago son:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO** | **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO: REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338** | | | | | **CONTRATO No 00548-2023** |
| | DETALLE | UNIDAD | DEDICACIÓN | CANTIDAD | VR/UNITARIO | ACTA DE RECIBO PARCIAL No 1 |
| | COSTOS DIRECTOS | | | | | |
| CANTIDAD | COSTOS DIRECTOS PERSONAL | | | | | |
| 1 | Coordinador | Mes | 50% | 1 | 3.395.098,00 € | $ 1.697.549,00 |
| 2 | Profesional de Campo | Mes | 100% | 1 | 2.025.433,00 € | $ 2.025.433,00 |
| | | | | Subtotal costo personal | | $ 3.722.982,00 |
| | | | | Factor multiplicador | | 226,98% |
| | | | | Subtotal costo personal | | **8.450.394,76 €** |
| CANTIDAD | CONCEPTO | UNIDAD | COSTO $ | DEDICACION | TIEMPO DE UTILIZACIÓN | |
| 1 | Transporte de personal | mes | 5.728.500,00 € | 60% | 0,875 | **3.007.462,42 €** |
| | | | | SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS | | **3.007.462,42 €** |
| | | | | Factor multiplicador | | **$1,0467** |
| | | | | TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS | | **$3.147.910,91** |
| | | | | | | **$11.598.305,67** |
| | | | | | IVA 19% | **2.203.678,08 €** |
| | | | | | TOTAL ACTA FINAL | **$ 13.801.984** |

**El presente archivo se anexa a este informe de supervisión**

**5. Balance Financiero**

| | |
|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO** | $55.207.935,00 |
| **DURACIÓN DEL CONTRATO** | 4 meses |
| **FECHA DE INICIO** | 16 de mayo de 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 04 de diciembre de 2023 |
| **VALOR PAGADO ACTA RECIBO No. 001** | $41.405.951,00 |
| **VALOR ACTA DE RECIBO FINAL** | $13.801.984,00 |
| **SALDO POR PAGAR** | $0,00 |

El valor total ejecutado a la fecha equivale a **CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS COP ($55.207.935,00)** correspondiente a una ejecución física y financiera del **100%** del objeto contractual.

Así mismo, bajo la gravedad de juramento el SUPERVISOR certifica que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista y el pago de los aportes al sistema de seguridad social y Fondo de Pensiones, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002**. Anexo informe contable y planillas de pago Seguridad social.**

**6. Seguimiento al Control Ambiental:**

| IMPACTO AMBIENTAL | MEDIDA DE CONTROL EXIGIDA | MEDIDA DE CONTROL REALIZADA | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**7. Seguimiento al Control de Riesgos:**

| RIESGOS Y PELIGROS EN EL PROYECTO | MEDIDAS DE CONTROL SOLCITADAS | MEDIDAS DE CONTROL APLICADAS | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

En consecuencia, con base en los informes presentados por el Contratista, respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la Corporación Autónoma Regional de Santander, la interventoría y la supervisión CERTIFICAN el cumplimiento del contrato a satisfacción, en el periodo mencionado, y hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de San Gil, a los catorce (14) días del mes de diciembre del año 2023.

ROCIO AYALA MORENO
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental

***Proyecto: Helman Hernandez Zambrano – Ingeniero contratista SPL***

**EVIDENCIAS**










Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.
Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co

INFORME No. 7 / FINAL – OBRA

OBJETO: "REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338."



CARLOS JULIO HERRERA S.
CONTRATO DE OBRA No 00336-2023
H.V. CONSTRUCTORES LTDA

HERNANDO LEGUIZAMÓN GALINDO
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 00548-2023

PERIODO DE EJECUCIÓN 18 DE NOVIEMBRE A 4 DE DICIEMBRE DEL 2023

**TABLA DE CONTENIDO**

1. INTRODUCION ..... 6
2. OBJETIVOS. ..... 8
2.1 Objetivo General ..... 8
2.2 Objetivos Específicos. ..... 8
3. CONTRATO DE OBRA No 00336-2023 ..... 9
3.1 Información general del contrato ..... 9
3.2 Relacion de actas del contratista ..... 10
3.3 Cambios técnicos y/o modificaciones del contrato y/o proyecto ..... 11
3.4 Alcance del contrato ..... 11
3.4.1 Especificaciones técnicas para realizar el aislamiento ..... 12
3.5 Lugar de ejecución ..... 14
3.6 Actividades técnicas ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido entre el 18 de Noviembre al 4 de Diciembre de 2023 ..... 15
3.6.1 Ejecución de actividades ..... 15
3.6.2 Avance de obra N°3 ..... 16
3.7 Descripción de los predios objeto de aislamiento ..... 17
3.7.1 Predio el Paraíso Parcela 13 ..... 17
3.7.2 Predio La Unión ..... 19
3.7.3 Predio El Regalo ..... 21
3.7.4 Predio La Perla ..... 23
3.8 Resumen general de ejecución a contrato de CONTRATO DE OBRA No 00336-2023 ..... 25
3.8 Actividades administrativas ..... 26
3.8.1 Actividades financieras ..... 28
3.8.2 Actividades ambientales ..... 28
3.8.3 Actividades de aseguramiento de la calidad ..... 28
3.8.4 Pruebas Y Ensayos ..... 29
3.9 Programa de trabajo del contratista ..... 29
3.10 Relacion del personal profesional utilizado por el contratista ..... 29

**3.10.1** Relacion del equipo utilizado por el contratista ..... 30
3.11 Informe general del estado del tiempo ..... 31
3.12 Cuadro de control de pólizas del contratista ..... 31
CONCLUSIONES ..... 32
RECOMENDACIONES ..... **¡Error! Marcador no definido.**
ANEXOS ..... **¡Error! Marcador no definido.**
ANEXO 1: REGISTROS FOTOGRÁFICOS PREDIOS. ..... **¡Error! Marcador no definido.**

## LISTA DE TABLAS

Tabla 1: Información General del contrato ..... 9
Tabla 2: Relacion de actas ..... 10
Tabla 3: Relacion de cantidades para aislamiento ..... 13
Tabla 4: Actividades de Obra ..... 14
Tabla 5: Predios a realizar aislamiento ..... 14
Tabla 6: Relacion de avance N°3 en los predios intervenidos ..... 15
Tabla 7: Relacion de cantidades ejecutadas ..... 16
Tabla 8: Avance N°3 a contrato de obra N° 00336-2023 ..... 16
Tabla 9: Puntos de Referencia EL PARAISO- PARCELA 13 ..... 18
Tabla 10: Materiales utilizados en el proceso de Aislamiento Predio el Paraíso - Parcela 13 ..... 18
Tabla 11 Actividades realizadas en el predio Paraíso - Parcela 13 ..... 19
Tabla 12 Puntos de Referencia Predio LA UNION ..... 20
Tabla 13: Materiales utilizados en el proceso de aislamiento Predio La Unión ..... 20
Tabla 14 Actividades realizadas en el predio La Unión ..... 21
Tabla 15 Puntos de referencia predio EL REGALO ..... 22
Tabla 16: Materiales Utilizados en el proceso de Aislamiento Predio EL Regalo ..... 22
Tabla 17 Avance actividades predio El Regalo ..... 22
Tabla 18 Puntos de referencia predio LA PERLA ..... 23
Tabla 19: Materiales utilizados en el proceso de aislamiento Predio La Perla ..... 24
Tabla 20 Actividades ejecutadas en el predio La Perla ..... 24

Tabla 21: Cantidades totales de insumos utilizados en el proceso de aislamiento contrato de Obra N° 0336-2023 ..... 25
Tabla 22: Actividades totales realizadas en el proceso de aislamiento Contrato de Obra N° 0336 - 2023 ..... 25
Tabla 23 Valores ejecutados y por ejecutar financieramente ..... 28
Tabla 24 Personal profesional utilizado por el contratista ..... 29
Tabla 25 Equipo requerido ..... 30
Tabla 26 Control de pólizas ..... 31

## LISTA DE FOTOGRAFIAS

Fotografía 1: Condiciones presentes en el predio el Paraíso - Parcela 13 ..... 36
fotografía 2: Transporte de postes ..... 36
Fotografía 3: Complicaciones generadas debido a las condiciones del terreno. ..... 36
fotografía 4: Vista Lateral aislamiento predio Miraflores ..... 37
fotografía 5: Vista lateral Predio la perla ..... 37
fotografía 6: Vista de una parte del Aislamiento en el predio el Regalo (1) ..... 37
fotografía 7: Vista de una parte del Aislamiento en el predio el Regalo (2) ..... 37
fotografía 8: Vista lateral de cerramiento predio Unión ..... 38
fotografía 9: Adecuaciones de templado (Pie de Amigo esquineros) ..... 38
fotografía 10: Proceso de Limpia y Trazado de cerca Predio el Paraíso - Parcela 13 ..... 38
fotografía 11: Hincado de Postes en el predio el Paraíso ..... 38
fotografía 12: Proceso de Templado y grapado en el predio el Paraíso -Parcela 13 ..... 39
fotografía 13: Vista lateral a cerramiento predio el Paraíso - Parcela 13 ..... 39
fotografía 14: Condiciones de exceso de agua presente en el área del predio el Paraíso Parcela 13 ..... 39

## LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Perímetro de aislamiento para PSA predio EL PARAISO-PARCELA 13 ..... 17
Mapa 2: Perímetro de aislamiento para PSA  Predio LA UNION ..... 19
Mapa 3 Perímetro de aislamiento para PSA predio el REGALO ..... 21

Mapa 4: Perímetro de aislamiento para PSA predio LA PERLA ..... 23

## 1. INTRODUCION

El proyecto cuyo objeto es la ejecución de AISLAMIENTOS DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIOINTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338, localizado en el Departamento de Santander en la jurisdicción de la Corporación Autónoma de Santander en el municipio de San Vicente de Chucuri, sector la fortuna.

Este proyecto se embarca en el proceso de identificación de zonas de alta importancia ecosistémica en este caso el denominado " El DRMI Humedal San Silvestre" que alberga una gran variedad de especies promisorias de fauna y flora, con potencial para garantizar la seguridad alimentaria de los santanderanos, beneficiando actualmente en la captación de agua para consumo humano, y otros servicios, a una población aproximada de 226.376 habitantes de veredas de los municipios de San Vicente de Chucuri y Barrancabermeja, que usan el recurso hídrico, la calidad del suelo y la biodiversidad de la zona para satisfacer sus necesidades básicas y desarrollar sus actividades económicas y culturales. Sin embargo, a pesar de su importancia ambiental, los procesos de transformación de la zona alta del DRMI, tales como la ampliación de la frontera agrícola y ganadera, la deforestación y la explotación de hidrocarburos (Bloque Lizama I), han generado la reducción de las coberturas boscosas, impactado negativamente la calidad y la regulación hídrica y afectado el hábitat de la fauna silvestre.

Todo esto se embarca en la necesidad de satisfacer lo establecido dentro del objeto del contrato EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338.

Donde se busca realizar procesos de cerramiento a áreas que ubicadas en el sector "El DRMI Humedal San Silvestre" de los cuales los dueños de dichos terrenos serán beneficiarios a

proyectos de PSA durante el proceso de ejecución del contrato, dicha propuesta ha sido avalada por la CAS y tiene por objeto la conservación y manejo adecuado de los ecosistemas que se encuentren en peligro. El total de dichas áreas es 100 hectáreas repartidas en 9 beneficiarios al proyecto.

En este caso dicho proyecto embarca los procesos de ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y lo relacionado a los recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente.

# 2. OBJETIVOS.

## 2.1 Objetivo General

Realizar actividades aislamiento en áreas destinadas al proyecto de PSA con la finalidad de proteger las zonas de importancia ecosistémica en el municipio de San Vicente de chucuri en el departamento de Santander.

## 2.2 Objetivos Específicos.

Realizar el aislamiento de predios cuya finalidad es la protección de fuentes hídricas en el Departamento de Santander- Jurisdicción de la CAS.

Firmar acuerdos de PSA con beneficiarios definidos en el marco del proyecto N° 00336-2023 cuya finalidad es la protección de áreas encontradas en "El DRMI Humedal San Silvestre" jurisdicción del municipio de San Vicente de Chucuri.

## 3. CONTRATO DE OBRA No 00336-2023

### 3.1 Información general del contrato

Tabla 1: Información General del contrato

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA** | No 00336-2023 |
| **OBJETO** | "REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338" |
| **PLAZO** | CUATRO (4) MESES |
| **VALOR** | QUINIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($ 505.677.044,30) M/CTE. |
| **CONTRATANTE** | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS |
| **NIT** | 804.000.292-0 |
| **CONTRATISTA** | H.V.CONSTRUCTORES LTDA |
| **NIT** | 804.002.873-9 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | CARLOS JULIO HERRERA SUAREZ |
| **CEDULA DE CIUDADANÍA** | 13.847.390 de Bucaramanga |
| **FECHA DE INICIO** | 16/05/2023 |
| **FECHA DE SUSPENSION** | 18/08/2023 |
| **FECHA DE REINICIO** | 8/09/2023 |
| **FECHA DE TERMINACION 1** | 15/10/2023 |
| **FECHA DE PRORROGA** | 10/10/2023 |
| **FECHA DE TERMINACION 2** | 4/12/2023 |
| **INTERVENTORÍA EXTERNA** | HERNANDO LEGUIZAMÓN GALINDO |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO |
| **CEDULA DE CIUDADANÍA** | C.C. No. 7.160.171 de Tunja |
| **SUPERVISOR** | ROCIO AYALA MORENO<br>Subdirectora de Planeación y Ordenamiento ambiental |

### 3.2 Relacion de actas del contratista

Tabla 2: Relacion de actas

| ACTA | FECHA | OBSERVACION |
|---|---|---|
| INICIO | 16/05/2023 hasta 15/09/2023 | |
| SUSPENSION #1 | 10/08/2023 hasta 8 /09/2023 | Retrasos en el cronograma de actividades por la escases del material plástico reciclado que se utiliza para la fabricación de los postes. |
| REINICIO #1 | 9/09/2023 hasta el 15/10/2023 | |
| REUNION TECNICA #1 | 4/09/2023 | Correspondiente a entregar información sobre avance de actividades de obra. |
| REUNION TECNICA # 2 | 27/09/2023 | Correspondiente a entregar información sobre avance de actividades de obra. |
| PRORROGA #1 | 10/10/2023 hasta 4/11/2023 | |
| REUNION TECNICA # 3 | 26/10/2023 | Correspondiente a entregar información sobre avance de actividades de obra. |
| ACTA DE SUSPENSION #2 | 2/11/2023 hasta 16/11/2023 | Inconvenientes climáticos que impiden realizar el proceso de aislamiento en el predio EL PARAISO – PARCELA 13. |
| ACTA DE REINICIO # 2 | 17/11/2023 | |
| PRORROGA # 2 | 20/11/2023 hasta 4/12/2023 | Se pide prorroga mediante oficio a la interventoría culminación de aislamiento en el predio PARAISO. PARCELA 13 ya que se continúan con las desfavorables condiciones climáticas en el área. |
| ACTA DE LIQUIDACION DE PROYECTO | 5/12/2023 | Culminación de labores de |

| | | |
|---|---|---|
| | | aislamiento establecidas dentro del objeto contractual. |

### 3.3 Cambios técnicos y/o modificaciones del contrato y/o proyecto

Se realizó la siguiente modificación:

MEMORANDO SPL.946.2023 - 26-10-2023

Con relación al contrato de obra No 00336 que tiene por objeto "REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338", se solicita de manera respetuosa ajustar el valor del presupuesto del contrato ya que el valor corresponde a 505.677.044,30 y no 505.677.044,34, toda vez que el contratista de obra digitó en la plataforma SECOP II erróneamente el valor correspondiente a los centavos, por lo cual la entidad adjudicó de acuerdo al valor de la oferta económica y al momento de realizar el primer cobro se presentan diferencias en el valor de la plataforma y lo apropiado por la entidad. Por lo que se hace necesario aclarar dicho valor. A continuación, se relaciona oferta económica corregida que formará parte integral del proceso, la cual fue revisada y aprobada por la interventoría".

### 3.4 Alcance del contrato

Aislamiento del área destinada al proyecto de PSA con la finalidad de proteger la zona. Realización del aislamiento de 18.000 (dieciocho mil) metros lineales en proceso de conservación. Se realizará la delimitación y aislamiento del área destinada al proyecto de PSA con la finalidad de proteger la zona. El aislamiento se realiza mediante el cercado con postes y alambre o cercas vivas, de tal forma que se asegure que no se alteren las condiciones del área y que pueda ir

regenerándose por sí solo en los procesos de conservación. El cercado busca prevenir la apertura de caminos, compactación del suelo, el consumo de semillas o plántulas.

Alternativa que permite la recuperación y rehabilitación ecológica y el mejoramiento ambiental de las zonas de recarga hídrica afectadas por actividades antrópicas, existentes en el area objeto del proyecto, en donde se contempla la protección de los predios por medio de la implementación de una cerca perimetral que permita aislarlos de agentes y amenazas externas antrópicas, ganado, actividades agrícolas, entre otros contribuyendo así a que estas áreas se recuperen y rehabiliten naturalmente.

3.4.1 Especificaciones técnicas para realizar el aislamiento

Se construirá cerca en postes de plástico compactos y alambre de púas para aislar los predios y las áreas reforestadas, de tal manera que garanticen la protección de la cobertura vegetal existente y así contribuir a la restauración y recuperación natural del área.

**Actividades requeridas para el aislamiento:**

- Ahoyado: El ahoyado para el hincado de los postes tendrá las siguientes dimensiones: Boca. 30 x 30 centímetros; Profundidad 50 centímetros.
- Hincado: Cada 2.5 metros se hincarán los postes, éstos deben quedar bien afirmados con el mismo material del suelo que se ha extraído en la actividad de ahoyado. El Contratista debe garantizar un correcto hincado de postes.
- Templado y Grapado: Se extenderán cuatro cuerdas de alambre de púas número calibre 12.5 por todo el perímetro que se está aislando, debidamente grapado y templado, según la siguiente descripción.

- Asistencia técnica: Durante el desarrollo del proyecto se contratarán los servicios de un Profesional o Técnico especializado con experiencia, que garantice el cumplimiento de todas las especificaciones técnicas y la culminación exitosa del mismo.

- Transporte: Se refiere al transporte de todos los insumos necesarios para el aislamiento individual de la plantación, desde el sitio de suministro hasta el lugar de aislamiento.

Tabla 3: Relacion de cantidades para aislamiento

| | |
|---|---|
| Tipo de poste | Plástico reciclado |
| Dimensión (Largo m - Diámetro cm) | 8*8 x 2,10 cm |
| Inmunización | NO |
| Distancia entre postes(m) | 2,50 |
| Distancia entre pie de amigos (m) | 30,0 |
| Calibre alambre de púa | 12,5 |

| | |
|---|---|
| Número de hilos | 3,0 |
| Distancia entre hilos (cm) | 40 |
| Metros de alambre por rollo de 38Kg | 500 |
| Dimensión del hoyo cms. | 50cm profundidad x30cm ancho |
| Número de grapas por kilo | 170 |
| Postes y Pie Amigos / Ha | 71 |

**Materiales:** Los materiales a utilizar son los insumos relacionados en el formato de presupuesto en las cantidades descritas en él, en general deberán cumplir las siguientes especificaciones:

**Poste de aislamiento:** Los postes a utilizar para las labores de aislamiento tendrán las siguientes especificaciones: Postes plásticos compactos, 8x8 cm y con una longitud de 2,10 metros.

**Alambre:** Se utilizará alambre de púa calibre 12,5.

**Grapas:** Serán utilizadas grapas de una dimensión y calibre que garantice el ajuste del alambre de púa a los postes plásticos. La unidad de medida y análisis para cada insumo, están el definido en el formulario de presupuesto y cantidades de obra.

Tabla 4: Actividades de Obra

| **NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO** |
|---|
| Aislamiento de predios utilizados para proyecto de PSA con el objetivo de conservar las fuentes hídricas abastecedoras en el área "El DRMI Humedal San Silvestre" jurisdicción del municipio de San Vicente de Chucuri en el departamento de Santander, con el fin de contribuir a su recuperación y rehabilitación natural. |
| **UNIDAD DE MEDIDA.** |
| Metro lineal |
| **DESCRIPCIÓN.** |
| El proyecto plantea el aislamiento y protección de 9 predios privados con un total de 100 has, el cual requiere una cantidad de 18.000 metros lineales de aislamiento; siendo áreas de beneficiarios de importancia hídrica en zonas que forman parte de la jurisdicción de la CAS y que se ajustan a la zonificación forestal definida en el Plan General de Ordenación Forestal. Esta actividad de aislamiento es de gran impacto social, económico y ambiental para la rehabilitación y recuperación de ecosistemas, mejoramiento de coberturas y conservación de los recursos hídricos. |

### 3.5 Lugar de ejecución

El proyecto se desarrollará en el Municipio de San Vicente de Chucuri, en los siguientes predios:

Tabla 5: Predios a realizar aislamiento

| N | PROPIETARIO | PREDIO | METROS AISLAMIENTO |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | LAURA LOPEZ | LA FORTUNA | 2546,36 |
| 2 | LIBARDO AMADO | EL PARAISO PARCELA 13 | 898 |
| 3 | MANUEL URBANO SANTOS | SANTA RITA | 1648,59 |
| 4 | AMILKAR CADENA | LA UNION | 3241,1 |
| 5 | MARY OTERO ACEVEDO | MIRAFLORES | 2541,88 |
| 6 | JORGE AGUDELO HENAO | BUENA VISTA | 1527,55 |
| 7 | ALBA VIDES HERRERA | SANTA FE/ SAN FRANCISCO | 1.762,56 |
| 8 | VICTOR HUGO MENESES | EL REGALO | 1922,08 |
| 9 | MANUEL MONTOYA | LA PERLA | 1911,88 |
| **TOTAL DE METROS LINEALES** | | | 18000 |

**3.6 Actividades técnicas ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido entre el 18 de Noviembre al 4 de Diciembre de 2023**

3.6.1 Ejecución de actividades

Se realizó el aislamiento en predios privados ubicados en las veredas pozo nutria y Señor de los milagros los cuales poseen áreas para la conservación de Bosques y fuentes hídricas abastecedoras en el municipio de San Vicente de Chucuri en el Departamento de Santander. El total del aislamiento realizado en el tiempo de ejecución fue de 1848.1 metros lineales divididos en cuatro áreas. A continuación, se describen los predios que fueron intervenidos:

Tabla 6: Relacion de avance N°3 en los predios intervenidos

| N | PROPIETARIO | PREDIO | METROS AISLAMIENTO |
|---|---|---|---|
| 1 | LIBARDO AMADO | EL PARAISO PARCELA 13 | 809 |
| 2 | AMILKAR CADENA | LA UNION | 700 |
| 3 | MANUEL MONTOYA | LA PERLA | 250 |
| 4 | VICTOR HUGO MENESES | EL REGALO | 89 |
| | TOTAL | | 1848.1 |

En relacion a las cantidades ejecutadas en el proceso de aislamiento objeto del contrato se establece que en el ACTA N°1 en el periodo del (8 de septiembre al 29 de septiembre) El avance de

obra es de 10026,94 metros lineales lo que representa el 55,7% y estableciendo como restante por ejecutar 7973,06 metros lineales lo que representaba el 44,3% del total del contrato.

Mientras que en el ACTA N° 2 periodo del (30 de septiembre al 31 de octubre) El avance de obra es de 6124,96 metros lineales lo que representa el 34,02 % y estableciendo como restante por ejecutar 1848,1 metros lineales lo que representa el 10,27% del total del contrato.

Por ultimo en el ACTA N°3 periodo del (18 de Noviembre al 4 de diciembre) el avance de obra es de 1848.1 metros lineales lo que representa el 10.27% estableciendo que se ha realizado el aislamiento en el 100% de las áreas establecidas dentro de la ejecución del contrato.

Tabla 7: Relacion de cantidades ejecutadas


| ACTAS | EJECUTADO | | FALTANTE | |
|---|---|---|---|---|
| | CANTIDADES Metros Lineales | PORCENTAJE | CANTIDADES Metros Lineales | PORCENTAJE |
| **ACTA No. 1** | 10026,94 | 55,70% | 7973,06 | 44,30% |
| **ACTA No. 2** | 6124,96 | 34,02% | 1848,1 | 10,27% |
| **ACTA FINAL** | 1848.1 | 10,27% | 0 | 0% |
| **TOTAL** | 18.000 | 100% | | |

3.6.2 Avance de obra N°3

Tabla 8: Avance N°3 a contrato de obra N° 00336-2023

| AVANCE N° 3 A CONTRATO DE OBRA No 00336-2023 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N** | **PROPIETARIO** | **PREDIO** | **METROS AISLAMIENTO TOTALES** | METROS DE AISLAMIENTO EJECUTADOS AVANCE N°2 | METROS DE AISLAMIENTO EJECUTADOS AVANCE N°3 |
| 1 | LIBARDO AMADO | EL PARAISO- PARCELA 13 | 898 | 89,8 | 809 |
| 2 | AMILKAR CADENA | LA UNION | 3241,1 | 2541,1 | 700 |
| 3 | MANUEL MONTOYA | LA PERLA | 1911,88 | 1661,88 | 250 |
| 4 | VICTOR HUGO MENESES | EL REGALO | 1922,08 | 1832,18 | 89,1 |
| **TOTAL** | | | 7973,06 | 6124,96 | 1848,1 |


Se ejecutó el aislamiento de un total de 1848.1 metros lineales de cerca como se muestra en la siguiente figura detalladamente.




Grafica 1: Avance de obra N°3 por metros lineales

### 3.7 Descripción de los predios objeto de aislamiento

3.7.1 Predio el Paraíso Parcela 13




Mapa 1: Perímetro de aislamiento para PSA predio EL PARAISO-PARCELA 13

- **Datos y localización geográfica del predio.**

- Departamento: Santander.
- Municipio: San Vicente de Chucuri
- Nombre del predio: El paraíso Parcela 13
- Nombre del propietario: Libardo Amado
- Área: 7,138 ha.
- Aislamiento: 898 Metros lineales correspondiente al 4,99% del total del aislamiento propuesto en el contrato.
- Altitud: 110 m.s.n.m

Una vez establecida el acta de suspensión al contrato debido a las complicaciones presentes en el terreno se estableció que se lograron subsanar las complicaciones que se presentaron. Pero se debió realizar un cambio en el trazado del cerramiento pero sin afectar las cantidades de obra establecidas dentro de la ejecución del proyecto.

El predio está comprendido dentro de las siguientes coordenadas:

Tabla 9: Puntos de Referencia EL PARAISO- PARCELA 13

| COORDENADAS | | |
|---|---|---|
| **Punto** | **Norte** | **Este** |
| 1 | 6°58'41.71" | 73°35'57.63" |
| 2 | 6°58'46.63" | 73°35'54.90" |
| 3 | 6°58'36.60" | 73°35'58.38" |

*3.7.1.1 Uso y distribución del suelo.*

En el predio principalmente está conformado por las siguientes coberturas:

- Terrenos inundables: Comprende los territorios llanos o un poco ondulado adyacente a un río, arroyo o lago que experimenta inundaciones ocasionales o periódicas. O no presentan una inclinación, dichas áreas se utiliza solo en zonas que se inundan con cierta frecuencia.

*3.7.1.2 Materiales utilizados en el proceso de aislamiento Predio el Paraíso – Parcela 13*

Tabla 10: Materiales utilizados en el proceso de Aislamiento Predio el Paraíso - Parcela 13

| Cantidades utilizadas en el Proceso de Aislamiento predio Paraíso - Parcela 13 | |
|---|---|
| Total Aislamiento (Metros Lineales) | 898 |


| N° | MATERIALES | CANTIDAD |
|---|---|---|
| 1 | Postes | 359 |
| 2 | Pie de amigo (postes) | 30 |
| 3 | Alambre (Rollo) | 7,7 |
| 4 | Grapas (Kg) | 5,3 |

*3.7.1.3 Actividades ejecutadas de aislamiento Predio el Paraíso – Parcela 13*

Tabla 11 Actividades realizadas en el predio Paraíso - Parcela 13

| ACTIVIDADES EJECUTADAS DE AISLAMIENTO PREDIO PARAISO – PARCELA 13 | | | |
|---|---|---|---|
| **N°** | **ACTIVIDAD** | **TOTAL** | **AVANCE** |
| 1 | Limpia de linderos (metros lineales) | 898 | 100% |
| 2 | Ahoyado (N° de hoyos) | 359 | 100% |
| 3 | Hincado (N° Postes Hincados) | 359 | 100% |
| 4 | Templado y Grapado (Metros lineales) | 898 | 100% |

3.7.2 Predio La Unión




Mapa 2: Perímetro de aislamiento para PSA Predio LA UNION

- **Datos y localización geográfica del predio.**

- Departamento: Santander.
- Municipio: San Vicente de Chucuri
- Nombre del predio: LA UNION
- Nombre del propietario: Amilkar Cadena
- Área: 2,381 ha 3241,1Metros lineales
- Altitud: 110 m.s.n.m

Es una zona comprendida por bosques primarios y a sus alrededores existe la presencia de áreas utilizadas para cultivos como el plátano, el limón entre otros. El predio sujeto a aislamiento está comprendido dentro de las siguientes coordenadas:

Tabla 12 Puntos de Referencia Predio LA UNION

| COORDENADAS | | |
|---|---|---|
| **Punto** | **Norte** | **Este** |
| 1 | 6°59'19.52" | 73°33'38.60" |
| 2 | 6°59'17.16" | 73°33'45.47" |
| 3 | 6°59'21.34" | 73°33'59.46" |
| 4 | 6°59'27.66" | 73°34'5.06" |

*3.7.2.1 Uso y distribución del suelo*

En el predio principalmente está conformado por las siguientes coberturas:

El predio tiene una composición hídrica, un escurre sentido sur – norte las cuales se unen. Esta fuente cuentan con corrientes tributarias intermitentemente que aportan caudal al rio por causes definidos por franjas protectoras con aislamiento total en el área circundante.

*3.7.2.2 Materiales utilizados en el proceso de aislamiento Predio La Unión*

Tabla 13: Materiales utilizados en el proceso de aislamiento Predio La Unión

| Cantidades utilizadas en el Proceso de Aislamiento predio La Unión | | |
|---|---|---|
| Total Aislamiento (Metros Lineales) | | 3241,1 |
| N° | MATERIALES | CANTIDAD |
| 1 | Postes | 1296 |
| 2 | Pie de amigo (postes) | 108 |


| | | |
|---|---|---|
| 3 | Alambre (Rollo) | 27,8 |
| 4 | Grapas (Kg) | 19,1 |

*3.7.2.3 Actividades ejecutadas de aislamiento Predio La Unión*

Tabla 14 Actividades realizadas en el predio La Unión

| ACTIVIDADES EJECUTADAS DE AISLAMIENTO PREDIO LA UNION | | | |
|---|---|---|---|
| **N°** | **ACTIVIDAD** | **TOTAL** | **AVANCE** |
| 1 | Limpia de linderos (metros lineales) | 3241,1 | 100% |
| 2 | Ahoyado (N° de hoyos) | 1296 | 100% |
| 3 | Hincado (N° Postes Hincados) | 1296 | 100% |
| 4 | Templado y Grapado (Metros lineales) | 3241,1 | 100% |

3.7.3 Predio El Regalo



Mapa 3 Perímetro de aislamiento para PSA predio el REGALO

- **Datos y localización geográfica del predio.**

- Departamento: Santander.
- Municipio: San Vicente de Chucuri
- Nombre del predio: El Regalo
- Nombre del propietario: Víctor Hugo Meneses
- Área: 13,286 ha 1922,08 Metros lineales
- Altitud: 110 m.s.n.m

Es una zona comprendida por un bosque primario, circundante a esta existen áreas y que son utilizadas para cultivos como el plátano, el limón entre otros. El predio sujeto a aislamiento está comprendido dentro de las siguientes coordenadas:

Tabla 15 Puntos de referencia predio EL REGALO

| COORDENADAS | | |
|---|---|---|
| **Punto** | **Norte** | **Este** |
| 1 | 7° 3'19.89" | 73°33'33.67" |
| 2 | 7° 3'14.24" | 73°33'40.59" |
| 3 | 7° 3'8.92" | 73°33'41.48" |
| 4 | 7° 3'4.07" | 73°33'41.95" |

*3.7.3.1 Uso y distribución del suelo*

En el predio principalmente está conformado por las siguientes coberturas:

- Bosque fragmentado: en este caso se puede observar la presencia de un bosque natural denso el cual representa entre el 50% al 70% del área total.

*3.7.3.2 Materiales utilizados en el proceso de aislamiento Predio El Regalo*

Tabla 16: Materiales Utilizados en el proceso de Aislamiento Predio EL Regalo

| Cantidades utilizadas en el Proceso de Aislamiento predio El Regalo | | |
|---|---|---|
| Total Aislamiento (Metros Lineales) | | 1922,08 |
| N° | MATERIALES | CANTIDAD |
| 1 | Postes | 769 |
| 2 | Pie de amigo (postes) | 64 |
| 3 | Alambre (Rollo) | 16,5 |
| 4 | Grapas (Kg) | 11,3 |


*3.7.3.3 Avance de actividades ejecutadas de aislamiento Predio El Regalo*

Tabla 17 Avance actividades predio El Regalo

| ACTIVIDADES EJECUTADAS DE AISLAMIENTO PREDIO EL REGALO |
|---|

| N° | ACTIVIDAD | TOTAL | AVANCE |
|---|---|---|---|
| 1 | Limpia de linderos (metros lineales) | 1922,08 | 100% |
| 2 | Ahoyado (N° de hoyos) | 769 | 100% |
| 3 | Hincado (N° Postes Hincados) | 769 | 100% |
| 4 | Templado y Grapado (Metros lineales) | 1922,08 | 100% |

3.7.4 Predio La Perla




Mapa 4: Perímetro de aislamiento para PSA predio LA PERLA

- **Datos y localización geográfica del predio.**

- Departamento: Santander.
- Municipio: San Vicente de Chucuri
- Nombre del predio: Predio LA PERLA
- Nombre del propietario: Manuel Montoya
- Área: 20 ha 1911,88 Metros lineales
- Altitud: 110 m.s.n.m

Es una zona comprendida por bosques establecidos. El predio está comprendido dentro de las siguientes coordenadas:

Tabla 18 Puntos de referencia predio LA PERLA

| COORDENADAS | | |
|---|---|---|
| **Punto** | **Norte** | **Este** |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 7° 3'55.34" | 73°33'36.04" |
| 2 | 7° 3'49.29" | 73°33'31.37" |
| 3 | 7° 3'58.23" | 73°33'42.15" |

*3.7.4.1 Uso y distribución del suelo.*

En el predio principalmente está conformado por las siguientes coberturas:

- Bosque denso: Comprende los territorios cubiertos por bosques naturales densos o los cuales representan entre 60% y 80% del área total del predio.

*3.7.4.2 Materiales utilizados en el proceso de aislamiento Predio La Perla*

Tabla 19: Materiales utilizados en el proceso de aislamiento Predio La Perla

| Cantidades utilizadas en el Proceso de Aislamiento predio La Perla | | |
|---|---|---|
| Total Aislamiento (Metros Lineales) | | 1911,88 |
| N° | MATERIALES | CANTIDAD |
| 1 | Postes | 765 |
| 2 | Pie de amigo (postes) | 64 |
| 3 | Alambre (Rollo) | 16,4 |
| 4 | Grapas (Kg) | 11,2 |

*3.7.4.3 Actividades ejecutadas de aislamiento Predio La Perla*

Tabla 20 Actividades ejecutadas en el predio La Perla

| ACTIVIDADES EJECUTADAS DE AISLAMIENTO PREDIO LA PERLA | | | |
|---|---|---|---|
| **N°** | **ACTIVIDAD** | **TOTAL** | **AVANCE** |
| 1 | Limpia de linderos (metros lineales) | 1911,88 | 100% |
| 2 | Ahoyado (N° de hoyos) | 765 | 100% |
| 3 | Hincado (N° Postes Hincados) | 765 | 100% |
| 4 | Templado y Grapado (Metros lineales) | 1911,88 | 100% |

### 3.8 Resumen general de ejecución a contrato de CONTRATO DE OBRA No 00336-2023

Una vez finalizado el objeto contractual del contrato se establecen las actividades que fueron realizadas y las cantidades utilizadas para el desarrollo de aislamiento en los predios de la siguiente manera:

Tabla 21: Cantidades totales de insumos utilizados en el proceso de aislamiento contrato de Obra N° 0336-2023

| CANTIDADES TOTALES DE INSUMOS UTILIZADOS X PREDIOS EN EL PROCESO DE AISLAMIENTO EN EL CONTRATO DE OBRA N°0336-2023 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | PREDIO | VEREDA | NOMBRE PROPIETARIO | Metros Lineales Aislamiento | MATERIALES | | | |
| | | | | | Postes | Pie de Amigo | Alambre | Grapas |
| 1 | La Fortuna | La Vizcaína | Laura López | 2546,36 | 1019 | 85 | 22 | 15 |
| 2 | El Paraíso - Parcela 13 | Don German | Libardo Amado | 898 | 359 | 30 | 8 | 5 |
| 3 | Santa Rita | La Vizcaína | Manuel Urbano Santos | 1648,59 | 659 | 55 | 14 | 10 |
| 4 | La Unión | La Vizcaína | Amilkar Cadena | 3241,1 | 1296 | 108 | 28 | 19 |
| 5 | Miraflores | La Vizcaína | Mary Otero Acevedo | 2541,88 | 1017 | 85 | 22 | 15 |
| 6 | Buena Vista | La Vizcaína | Jorge Agudelo Henao | 1527,55 | 611 | 51 | 13 | 9 |
| 7 | Santa Fe / San Francisco | La Vizcaína | Alba Vides Herrera | 1.762,56 | 705 | 59 | 15 | 10 |
| 8 | El Regalo | La Vizcaína | Víctor Hugo Meneses | 1922,08 | 769 | 64 | 16 | 11 |
| 9 | La Perla | La Vizcaína | Manuel Montoya | 1911,88 | 765 | 64 | 16 | 11 |
| **TOTAL** | | | | 18000 | 7200 | 600 | 154 | 106 |

Tabla 22: Actividades totales realizadas en el proceso de aislamiento Contrato de Obra N° 0336 - 2023

| ACTIVIDADES TOTALES REALIZADAS X PREDIOS EN EL PROCESO DE AISLAMIENTO CONTRATO DE OBRA N°0336-2023 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | PREDIO | VEREDA | NOMBRE PROPIETARIO | Metros Lineales Aislamiento | ACTIVIDADES | | | |
| | | | | | LIMPIA (ML) | AHOYADO (N°Hoyos) | HINCADO (Postes) | GRAPADO (ML) |
| 1 | La Fortuna | La Vizcaína | Laura López | 2546,36 | 2546,36 | 1019 | 1019 | 3056 |
| 2 | El Paraíso - Parcela 13 | Don German | Libardo Amado | 898 | 898,00 | 359 | 359 | 1078 |
| 3 | Santa Rita | La Vizcaína | Manuel Urbano Santos | 1648,59 | 1648,59 | 659 | 659 | 1978 |
| 4 | La Unión | La Vizcaína | Amilkar Cadena | 3241,1 | 3241,10 | 1296 | 1296 | 3889 |
| 5 | Miraflores | La Vizcaína | Mary Otero Acevedo | 2541,88 | 2541,88 | 1017 | 1017 | 3050 |
| 6 | Buena Vista | La Vizcaína | Jorge Agudelo Henao | 1527,55 | 1527,55 | 611 | 611 | 1833 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Santa Fe / San Francisco | La Vizcaína | Alba Vides Herrera | 1.762,56 | 1762,56 | 705 | 705 | 2115 |
| 8 | El Regalo | La Vizcaína | Víctor Hugo Meneses | 1922,08 | 1922,08 | 769 | 769 | 2306 |
| 9 | La Perla | La Vizcaína | Manuel Montoya | 1911,88 | 1911,88 | 765 | 765 | 2294 |

### 3.8 Actividades administrativas

El proyecto presento un proceso de suspensión el día 10/08/2023 debido a se presentaron retrasos en el cronograma de actividades por la escases del material plástico reciclado que se utiliza para la fabricación de los postes. Se realizó la firma de reinicio de actividades el día 8/09/2023 estando en este momento activo y en ejecución. En el proceso de ejecución de obra se sigue llevando la bitácora donde se lleva el control de las actividades propuestas dentro del proyecto que tiene la aprobación de la interventoría de obra.

Mediante oficio de fecha del 10 de octubre de 2023, el representante Legal de la empresa HV Constructores Ltda. Contratista de obra contrato No 00336-2023 cuyo objeto es REALIZARAISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LAZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338, solicita a la Interventoría se prorrogue el contrato de obra debido a las dificultades de transporte de materiales que actualmente se presenta *debido al mal estado de los caminos veredales que por causa de las intensas lluvias que se presentan en la zona de intervención del contrato se han dañado los caminos dificultando así la disposición de los materiales en sitio de acuerdo al cronograma planteado inicialmente*; la interventoría Técnica constata la veracidad de situación y recomienda aceptar la solicitud de prórroga por veinte (20) días calendario con el fin de cumplir con el objeto contractual.

Luego de cumplida la prorroga en mención se pidió mediante oficio radicado ante la Interventoría del proyecto la suspensión del mismo debido a que se siguen presentando incremento en

las condiciones climáticas desfavorables lo que dificulta realizar el trabajo de aislamiento en el predio PARAISO – PARCELA 13 propiedad del señor Libardo Amado.

El predio presenta inundaciones por no poseer inclinación en el área circundante lo que genera que no se puedan adelantar procesos de ahoyado y templado en el área lo que dificulta que dicha área pueda ser aislada. Dichas inundaciones van acompañadas de las características que se presentan el suelo ya que dicho material no posee la permeabilidad suficiente al ser de textura arcillosa. Estableciendo que el predio realice una escorrentía apropiada se tarda entre 4 a 8 días. Dando como fecha de inicio de prórroga el /11/2023 y está ira hasta el día 16/11/2023.

El día 17/11/2023 se levanta la suspensión pero mediante oficio se hace necesario pedir una prórroga por el término de 15 días calendario para concluir con el trabajo de asilamiento en el predio denominado PARAISO- PARCELA 13. Estableciéndose como fecha final de entrega del proyecto el día 4/12/2023.

Se siguió realizando la verificación e inclusión del personal que trabaja en la ejecución del proyecto al proceso de afiliación de riesgos laborales, a su vez se mantiene comunicación permanente con la administración de La Corporación Autónoma Regional de Santander, la veeduría y la comunidad, de ser necesario se actualizan las pólizas, y se lleva una carpeta donde se archivan todos los documentos referentes al contrato.

Se realizan inspecciones a uso y elementos de protección personal a los trabajadores, señalización de las áreas donde se realizan las labores, cada trabajador cuenta con su respectiva afiliación a EPS, AFP, ARL y caja de compensación familiar, mensualmente se realiza el pago de seguridad social; además dentro de la obra se encuentra un punto ecológico para la disposición de los desechos.

3.8.1 Actividades financieras

Hasta la fecha se ha ejecutado el proyecto financieramente de la siguiente manera:

Tabla 23 Valores ejecutados y por ejecutar financieramente

| DESCRIPCIÓN | VLR. INICIAL | EJECUTADO | | | POR EJECUTAR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AVANCES | VALOR | % | AVANCES | VALOR | % |
| VLR. CONTRATO INICIAL | $505.677.044,30 | AVANCE N°1 | $ 281.662.113,00 | 55,71% | AVANCE N°1 | $ 224.014.931 | 44,30% |
| | | AVANCE N°2 | $ 172.066.728,00 | 34,03% | AVANCE N°2 | $ 51.922.918,91 | 10,27% |
| | | AVANCE FINAL | $ 51.948.203,30 | 10,27% | AVANCE FINAL | $0,00 | 0% |
| | | TOTAL | $ 505.677.044,30 | 100% | | | |

3.8.2 Actividades ambientales

Durante el periodo del presente informe se han realizado las siguientes actividades:

- Se realiza el acopio de materiales de tal forma que no genere emisiones de partículas.
- Se realiza mantenimiento preventivo de equipos y maquinaria utilizada con el fin de minimizar emisiones.
- Se realiza limpieza de las zonas intervenidas.
- Se efectúan reuniones con el personal para que implementen las buenas prácticas ambientales.
- Los materiales empleados en la obra provienen de empresas que cumplen la normativa ambiental.

3.8.3 Actividades de aseguramiento de la calidad

Constantemente se están verificando las fechas de cumplimiento de las pólizas, previamente se confirma que el personal seleccionado para la obra (prioridad a personal de la región, oficial y ayudantes) esté calificado para realizar las labores a ejecutar y posteriormente que hagan el uso adecuado de los elementos de seguridad proporcionados, que cumplan con las tareas

encomendadas y en los plazos de entrega planeados y de no hacerlo contar con la respectiva justificación. Cabe resaltar que la compra de los materiales es realizada en sitios confiables y avalados para su distribución, teniendo en cuenta la prestación de servicio de transporte con vehículos de la región

Durante el periodo se han realizado las siguientes actividades:

- Verificación de la vinculación del personal de obra al sistema de seguridad social antes de ingresar a la obra.
- Al inicio de la jornada laboral los trabajadores reciben la totalidad de los elementos de protección personal (EPP) dependiendo de la labor a desarrollar.

3.8.4 Pruebas Y Ensayos

A la fecha no se han realizado ensayos de calidad ya que la actividad ejecutada ha sido el aislamiento de áreas destinadas para PSA.

### 3.9 Programa de trabajo del contratista

A la fecha se ha ejecutado financieramente la suma de $453.693.444,1451 y quedaría faltando la suma de $51.933.032,449.

### 3.10 Relacion del personal profesional utilizado por el contratista

El personal utilizado en la ejecución del contrato se relaciona en el siguiente cuadro:

**Tabla 24 Personal profesional utilizado por el contratista**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | TITULO PROFESIONAL | ACTIVIDADES | DEDICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Fernando | Ingeniero Forestal | Ingeniero Forestal o | Este profesional estará encargado de | CON |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ruiz Orozco | | Agroforestal, con título de postgrado en la Modalidad de Especialización | coordinar las actividades técnicas, administrativas, financieras y jurídicas y de verificar las actividades que adelante el equipo técnico y administrativo de las empresas contratistas. | DEDICACION DEL 40% |
| José Mauricio Oviedo | Ingeniero Forestal | Ingeniero forestal o Agroforestal | Este profesional estará encargado de verificar e inspeccionar las actividades técnicas de campo; de hacer que se cumpla con los requerimientos técnicos y especificaciones de materiales, insumos y demás a usar durante la ejecución de las obras, así como del control verificación y seguimiento a las labores en campo realizadas. Con disponibilidad del 100%. | CON DISPONIBILIDAD DEL 100% |
| Fredy Armando Arenales | Ingeniero Forestal | Ingeniero forestal o Agroforestal | Este profesional estará encargado de verificar e inspeccionar las actividades técnicas de campo; de hacer que se cumpla con los requerimientos técnicos y especificaciones de materiales, insumos y demás a usar durante la ejecución de las obras, así como del control verificación y seguimiento a las labores en campo realizadas. Con disponibilidad del 100%. | CON DISPONIBILIDAD DEL 50% |
| Diana Katherine Silva Sarmiento | Auxiliar Administrativa | Ingeniera industrial, con especialidad en seguridad y salud en el trabajo | Este profesional se encarga de realizar la vinculación de Arl a los diferentes trabajadores, papelería, para redactar cartas, informes y otros documentos, atender llamadas telefónicas, organizar reuniones, llevar la agenda | CON DISPONIBILIDAD DEL 100% |

**3.10.1** Relacion del equipo utilizado por el contratista

La relación de equipo utilizado en el desarrollo del presente contrato se discrimina en el siguiente cuadro:

**Tabla 25 Equipo requerido**

| EQUIPO | CANTIDAD | TIPO O CAPACIDAD |
|---|---|---|
| Camioneta | 2 | 1 TONELADA |
| Guadañadoras | 3 | 143 RII |
| Martillos | 10 | STANLEY |

| EQUIPO | CANTIDAD | TIPO O CAPACIDAD |
|---|---|---|
| Azadones | 6 | COLIN |
| Paladragas | 2 | COLIN |
| Machetes | 10 | COLIN |

### 3.11 Informe general del estado del tiempo

Durante este periodo las condiciones climáticas no fueron favorables debido al incremento de las lluvias en terrenos como EL PARAISO PARCELA 13 que presenta inundaciones las cuales no han podido desarrollar las actividades de cerramiento con fluidez lo cual genera contratiempos en el avance de obra.

Por lo tanto se hace necesario la implementación de medidas complementarias para completar el cerramiento en su totalidad (Zanjas) luego de implementada la prórroga del proyecto.

### 3.12 Cuadro de control de pólizas del contratista

Nombre de la Aseguradora: **ASEGURADORA SOLIDARIA**

Tabla 26 Control de pólizas

| N° DE POLIZA | CONCEPTO DEL AMPARO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | Desde(día/mes/año) | Hasta (día/mes/año) |
| 400 47 994000090582 | Cumplimiento del Contrato | 16/05/2023 | 04/04/2024 |
| 400 47 994000090582 | Pago de Salarios Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 16/05/2023 | 04/12/2026 |
| 400-47-994000090582 | Estabilidad y calidad de la obra | 05/12/2023 | 04/12/2028 |
| 400-47-994000090582 | Calidad del Bien | 15/09/2023 | 04/12/2025 |
| 400-47-994000022311 | Responsabilidad Civil Extracontractual | | 12/12/2023 |

## CONCLUSIONES

- El avance de obra es de 1848.1 metros lineales en actividades de aislamiento que representa el 10,27% ejecutado en el periodo de actividades comprendido entre los días 18 de Noviembre al 4 de Diciembre del 2023.

- Se dio cumplimiento a cabalidad al objeto contractual del contrato de obra N° 0336 – 2023. El cual tenía por objeto REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338.

- El predio denominado la fortuna propiedad de la señora Laura López tuvo un área de aislamiento de 13,624 Hectáreas las cuales fueron delimitadas con un perímetro de aislamiento de 2546,36 metros lineales que representaron el 14% del total del Aislamiento establecido dentro del proyecto.

- El Predio denominado El Paraíso – Parcela 13 propiedad del señor Libardo Amado se tuvieron inconvenientes por el tipo de relieve que presentaba y las inundaciones debido al incremento de lluvias que llegaron a ocurrir caso tal que se debió aplazar el desarrollo de dichas actividades y replantear el cerramiento de la área establecida con anterioridad, y desarrollar actividades complementarias para dar cumplimiento al aislamiento y donde luego de encaminar dicho proceso se estableció que el área a intervenir era de 7,138 hectáreas las cuales fueron delimitadas con un perímetro de aislamiento de 898 metros lineales que representaron el 4,99% del total del aislamiento establecido dentro del proyecto.

- El predio denominado Santa Rita Propiedad del señor Manuel Urbano Santos tuvo un área de aislamiento 1,35 Hectáreas las cuales fueron delimitadas con un perímetro de

aislamiento de 1648,59 metros lineales que representaron el 9% del total del aislamiento establecido entro del proyecto. El cual por ser de conservación hídrica busco salvaguardar las cuencas presentes dentro del área.

- El Predio denominado la Unión Propiedad del señor Amilkar Cadena se estableció un área total de aislamiento de 2,381 Hectáreas las cuales fueron delimitadas al inicio de la obra con un perímetro de 3421.1 metros lineales según cartografía entregada inicialmente. Luego de iniciada la obra se logró constatar que el perímetro enunciado en el contrato no era el suficiente para el total del área ya que se realizaron cambios en el trazado de algunos puntos lo que genero el incremento en cantidades de obra. Dicho esto en relacion al perímetro de aislamiento que se estableció en el contrato se pudo establecer que es el 18% del total del aislamiento establecido dentro del contrato de obra 0336-2023.

- El predio Miraflores propiedad de la señora Mary Otero Acevedo tuvo un área de aislamiento propuesta de 11,272 Hectáreas las cuales fueron delimitadas con un perímetro de aislamiento de 2541,88 metros lineales que representaron el 14% del total del aislamiento propuesto dentro del contrato.

- El predio Buena Vista propiedad del señor Jorge Agudelo Henao tuvo un área establecida de aislamiento de 8,25 Hectáreas las cuales fueron delimitadas dentro del perímetro de aislamiento de 1527,55 metros lineales que representaron el 8% del total del aislamiento propuesto dentro del contrato. Esta área al tener un relieve más escarpado tuvo inconvenientes en el transporte menor de los materiales a la zona debido a problemas de seguridad tanto para el personal como para los equinos que realizaron dicha tarea, por lo que se debió realizar una hoja de ruta para dicho transporte y no se establecieran retrasos en la ejecución del aislamiento.

- El predio denominado Santa Fe – San Francisco propiedad de la Señora Alba Vides Herrera inicialmente tuvo un área para aislamiento 17,7 Hectáreas donde se establecía un perímetro de aislamiento propuesto dentro del contrato de 1762,56 Metros Lineales que cumplían con el cerramiento total del área. Pero debido a inconvenientes se debió incrementar dicha área a un total de 22,7 Hectáreas pero sin cambiar con el perímetro de aislamiento motivo por el cual no se podía realizar un cerramiento total de la nueva área por lo que se debió realizar un nuevo recorrido del área y avanzar parte de la montaña. Dicho aislamiento establecido represento el 10% del total del aislamiento establecido dentro del contrato.


- El predio denominado el regalo propiedad del señor Víctor Hugo Meneses tuvo un área de aislamiento 13,285 Hectáreas las cuales fueron delimitadas con un perímetro de aislamiento 1922,08 Metros lineales que represento el 11% del total del Aislamiento establecido dentro del contrato.

- El predio denominado la perla propiedad del señor Manuel Montoya tuvo un área de aislamiento de 20 Hectáreas las cuales según cartografía entregada inicialmente representaban un perímetro de aislamiento de 2245,88 metros lineales pero debido a que al momento de realizar los cambios en área de algunos de los beneficiarios se incrementó el perímetro de aislamiento total establecido en el contrato se procedió en este caso a realizar una reducción quedando dicho perímetro de aislamiento en 1911,88 metros lineales que no realizan el cerramiento total del área establecida dentro del predio pero cumplen según proyecciones realizadas al momento de la ejecución con la protección de las zonas de conservación tanto para la fauna como para la flora del área.

- El clima cumple un factor primordial al momento de realizar dichos procesos de aislamiento en la zona de ejecución del contrato ya que las lluvias desmejoran las condiciones

de transporte tanto mayor como menor a las áreas, debido a esto se debieron realizar suspensiones a la obra, ya que la zona de la fortuna (Pozo Nutria) según establecido los meses con mayor pluviosidad son Octubre y Noviembre dando como resultado que se desmejoraran los caminos de entrada tanto secundarios como terciarios a las zonas. Dejando como resultado que el transporte de los materiales no se realizara mediante equinos si no por esfuerzo físico de la mano de obra que estaba realizando los aislamientos.

Elaboro:



José Mauricio Oviedo Jurado
Ingeniero Forestal Residente
HV CONSTRUCTORES LIMITADA

## ANEXOS

### ANEXOS FOTOGRAFICOS

Condiciones Iniciales del Predio el Paraíso- Parcela 13



Fotografía 1: Condiciones presentes en el predio el Paraíso - Parcela 13

Transporte de Postes a las Áreas de Aislamiento



fotografía 2: Transporte de postes



Fotografía 3: Complicaciones generadas debido a las condiciones del terreno.

Vistas laterales de cerramientos establecidos



fotografía 4: Vista Lateral aislamiento predio Miraflores



fotografía 5: Vista lateral Predio la perla



fotografía 6: Vista de una parte del Aislamiento en el predio el Regalo (1)



fotografía 7: Vista de una parte del Aislamiento en el predio el Regalo (2)



fotografía 8: Vista lateral de cerramiento predio Unión



fotografía 9: Adecuaciones de templado (Pie de Amigo esquineros)



fotografía 10: Proceso de Limpia y Trazado de cerca Predio el Paraíso - Parcela 13




fotografía 11: Hincado de Postes en el predio el Paraíso



fotografía 12: Proceso de Templado y grapado en el predio el Paraíso -Parcela 13



fotografía 13: Vista lateral a cerramiento predio el Paraíso - Parcela 13



fotografía 14: Condiciones de exceso de agua presente en el área del predio el Paraíso Parcela 13

# INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 - FINAL

**PERIODO DE REPORTE (del 18/11/2023 al 04/12/2023)**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 00548-2023
**CONTRATISTA:** HERNANDO LEGUIZAMÒN GALINDO
**NIT:** 7160171-2

**OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO: REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338."

**VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA**: CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS COP ($55.207.935,00), IVA incluido.

**PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL INTERVENTORÍA:** El plazo de ejecución del presente contrato será de CUATRO (04) MESES, sin embargo, el tiempo se determinará de acuerdo a la programación y ejecución del contrato de obra que ejecutará el proyecto: "REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338". El plazo de ejecución del contrato objeto del presente proceso de selección será desde el acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.

**FECHA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 16/05/2023
**FECHA TERMINACIÓN:** 04/12/2023
**2023**

*Diagonal 82c No 73ª-80 Bogotá D.C.*
*E-mail. hernandolg123@gmail.com*
*Tel 57-1 5354540*
*Cel 3102340904*

# Contenido

1. INTRODUCCIÓN ..... 3
2. OBJETIVOS ..... 4
2.1. OBJETIVO GENERAL ..... 4
2.2. OBJETIVOS ESPESIFICOS ..... 4
3. RESUMEN EJECUTIVO DEL PERIODO PRESENTADO. ..... **¡Error! Marcador no definido.**
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ..... 4
5. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA ..... 6
5.1. INFORMACIÓN GENERAL. ..... 6
5.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO. ..... 8
5.3. CONTROL DE PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA ENTREGADO POR EL CONTRATISTA. ..... 17
5.4. CONTROL DE POLIZAS Y GARANTIAS CONTRATO DE OBRA. ..... 18
1. DESCRIPCIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA: ..... 19
1.1. INFORMACIÓN GENERAL ..... 19
1.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE EL PERIODO. ..... 20
1.3. RECURSO EMPLEADO POR LA INTERVENTORÍA: PERSONAL, EQUIPOS 26
1.4. CONTROL DE POLIZAS Y GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA. ..... 27
1.5. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: ..... 27
1.5.1. Realizar las conclusiones, recomendaciones técnicas, administrativas y financieras relevantes en la ejecución del proyecto. ..... **¡Error! Marcador no definido.**
ANEXOS: ..... 32

# 1. INTRODUCCIÓN

El proyecto cuyo objeto es la ejecución de AISLAMIENTOS DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIOINTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338, localizado en el Departamento de Santander en la jurisdicción de la Corporación Autónoma de Santander en el municipio de San Vicente de Chucuri, sector la fortuna.

La realización de este proyecto se embarca en el proceso de identificación de zonas de alta importancia ecosistémica en este caso el denominado " El DRMI Humedal San Silvestre" que alberga una gran variedad de especies promisorias de fauna y flora, con potencial para garantizar la seguridad alimentaria de los santandereanos, beneficiando actualmente en la captación de agua para consumo humano, y otros servicios, a una población aproximada de 226.376 habitantes de veredas de los municipios de San Vicente de Chucuri y Barrancabermeja, que usan el recurso hídrico, la calidad del suelo y la biodiversidad de la zona para satisfacer sus necesidades básicas y desarrollar sus actividades económicas y culturales. Sin embargo, a pesar de su importancia ambiental, los procesos de transformación de la zona alta del DRMI, tales como la ampliación de la frontera agrícola y ganadera, la deforestación y la explotación de hidrocarburos (Bloque Lizama I), han generado la reducción de las coberturas boscosas, impactado negativamente la calidad y la regulación hídrica y afectado el hábitat de la fauna silvestre.

Todo esto se embarca en la necesidad de satisfacer lo establecido dentro del objeto del contrato EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338. En este caso dicho proyecto embarca los procesos de ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y lo relacionado a los recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente.

# 2. OBJETIVOS

## 2.1. OBJETIVO GENERAL

Realizar actividades aislamiento en áreas destinadas al proyecto de PSA con la finalidad de proteger las zonas de importancia ecosistémica en el municipio de San Vicente de Chucuri en el departamento de Santander.

## 2.2. OBJETIVOS ESPESIFICOS

Realizar el aislamiento de predios cuya finalidad es la protección de fuentes hídricas en el Departamento de Santander- Jurisdicción de la CAS. Firmar acuerdos de PSA con beneficiarios definidos en el marco del proyecto N° 00336-2023 cuya finalidad es la protección de áreas encontradas en "El DRMI Humedal San Silvestre" jurisdicción del municipio de San Vicente de Chucuri.

# 3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto plantea el aislamiento y protección de 9 predios privados con un total de 100 has, el cual requiere una cantidad de 18.000 metros lineales de aislamiento; siendo áreas de beneficiarios de importancia hídrica en zonas que forman parte de la jurisdicción de la CAS y que se ajustan a la zonificación forestal definida en el Plan General de Ordenación Forestal. Esta actividad de aislamiento es de gran impacto social, económico y ambiental para la rehabilitación y recuperación de ecosistemas, mejoramiento de coberturas y conservación de los recursos hídricos.

Este proyecto lleva como objeto: "REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338", conforme a la propuesta anexa, valor adjudicado, al pliego de condiciones, estudios previos, especificaciones técnicas de orden legal y demás documentos del proceso contractual.

El aislamiento del área destinada al proyecto de PSA con la finalidad de proteger la zona, donde se realizará la delimitación y aislamiento del área destinada al proyecto de PSA con la finalidad de proteger la zona. El aislamiento se realiza mediante el cercado con postes y alambre o cercas vivas, de tal forma que se asegure que no se alteren las condiciones del área y que pueda ir regenerándose por sí solo en los procesos de conservación. El cercado busca prevenir la apertura de caminos, compactación del suelo, el consumo de semillas o plántulas:

## 3.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA REALIZAR EL AISLAMIENTO.

Se construirá cerca en postes de plástico compactos y alambre de púas para aislar los predios y las áreas reforestadas, de tal manera que garanticen la protección de la cobertura vegetal existente y así contribuir a la restauración y recuperación natural del área.

**Actividades requeridas para el aislamiento**:

➢ **Ahoyado.** El ahoyado para el hincado de los postes tendrá las siguientes dimensiones: Boca. 30 x 30 centímetros; Profundidad 50 centímetros.

➢ **Hincado.** Cada 2.5 metros se hincarán los postes, éstos deben quedar bien afirmados con el mismo material del suelo que se ha extraído en la actividad de ahoyado. El Contratista debe garantizar un correcto hincado de postes.

➢ **Templado y Grapado**. Se extenderán cuatro cuerdas de alambre de púas número calibre 12.5 por todo el perímetro que se está aislando, debidamente grapado y templado, según la siguiente descripción:

*Tabla 1 Especificaciones técnicas*

| | |
|---|---|
| Tipo de poste | Plástico reciclado |
| Dimensión (Largo m - Diámetro cm) | 8*8 x 2,10 cm |
| Inmunización | NO |
| Distancia entre postes(m) | 2,50 |
| Distancia entre pie de amigos (m) | 30,0 |
| Calibre alambre de púa | 12,5 |

| | |
|---|---|
| Número de hilos | 3,0 |
| Distancia entre hilos (cm) | 40 |
| Metros de alambrepor rollo de 38Kg | 500 |
| Dimensión del hoyo cms. | 50cm profundidad x30cm ancho |
| Número de grapas por kilo | 170 |
| Postes y Pie Amigos / Ha | 71 |

**Materiales:** Los materiales a utilizar son los insumos relacionados en el formato de presupuesto en las cantidades descritas en él, en general deberán cumplir las siguientes especificaciones:

**Poste de aislamiento:** Los postes a utilizar para las labores de aislamiento tendrán las siguientes especificaciones: Postes plásticos compactos, 8x8 cm y con una longitud de 2,10 metros.

**Alambre:** Se utilizará alambre de púa calibre 12,5.

**Grapas:** Serán utilizadas grapas de una dimensión y calibre que garantice el ajuste del alambre de púa a los postes plásticos. La unidad de medida y análisis para cada insumo, están el definido en el formulario de presupuesto y cantidades de obra.

### 3.2. LUGAR DE EJECUCIÓN

El proyecto se desarrollará en el Municipio de San Vicente de Chucuri, en los siguientes predios:

*Tabla 2 Predios a realizar aislamiento*

| N | PROPIETARIO | PREDIO | METROS AISLAMIENTO |
|---|---|---|---|
| 1 | LAURA LOPEZ | LA FORTUNA | 2546,36 |
| 2 | LIBARDO AMADO | EL PARAISO PARCELA 13 | 898 |
| 3 | MANUEL URBANO SANTOS | SANTA RITA | 1648,59 |
| 4 | AMILKAR CADENA | LA UNION | 3241,1 |
| 5 | MARY OTERO ACEVEDO | MIRAFLORES | 2541,88 |
| 6 | JORGE AGUDELO HENAO | BUENA VISTA | 1527,55 |
| 7 | ALBA VIDES HERRERA | SANTA FE/ SAN FRANCISCO | 1.762,56 |
| 8 | VICTOR HUGO MENESES | EL REGALO | 1922,08 |
| 9 | MANUEL MONTOYA | LA PERLA | 1911,88 |
| **TOTAL DE METROS LINEALES** | | | 18000 |

# 4. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA

El proyecto consiste en REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338, conforme a la propuesta anexa, valor adjudicado, al pliego de condiciones, estudios previos, especificaciones técnicas de orden legal y demás documentos del proceso contractual.

## 4.1. INFORMACIÓN GENERAL.

*Tabla 3 Información general*

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA** | No 00336-2023 |
| **OBJETO** | "REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338" |
| **PLAZO** | CUATRO (4) MESES |

| | |
|---|---|
| **VALOR** | QUINIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS ($ 505.677.044,00) M/CTE. |
| **CONTRATANTE** | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS |
| **NIT** | 804.000.292-0 |
| **CONTRATISTA** | H.V.CONSTRUCTORES LTDA |
| **NIT** | 804.002.873-9 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | CARLOS JULIO HERRERA SUAREZ |
| **CEDULA DE CIUDADANÍA** | 13.847.390 de Bucaramanga |
| **ACTA DE INICIO** | 16/05/2023 |
| **ACTA DE SUSPENSION** | 10/08/2023 |
| **ACTA DE REINICIO 1** | 8/09/2023 |
| **ACTA DE PRORROGA 1** | 13/10/2023 |
| **ACTA DE SUSPENCION 2** | 02/11/2023 |
| **ACTA DE REINICIO 2** | 17/11/2023 |
| **ACTA DE PRORROGA 2** | 17/11/2023 |
| **FECHA DE TERMINACION** | 04/12/2023 |
| **INTERVENTORÍA EXTERNA** | HERNANDO LEGUIZAMÓN GALINDO |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO |
| **CEDULA DE CIUDADANÍA** | C.C. No. 7.160.171 de Tunja |
| **SUPERVISOR** | ROCIO AYALA MORENO<br>Subdirectora de Planeación y Ordenamiento ambiental |


## 4.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO.

Se realizó el aislamiento en predios privados ubicados en las veredas pozo nutria y Señor de los milagros los cuales poseen áreas para la conservación de Bosques y fuentes hídricas abastecedoras en el municipio de San Vicente de Chucuri en el Departamento de Santander. El total del aislamiento realizado en el tiempo de ejecución fue de 1848.1 metros lineales divididos en cuatro áreas. A continuación, se describen los predios que fueron intervenidos:

Tabla 4: Relación de avance N°3 en los predios intervenidos

| N | PROPIETARIO | PREDIO | METROS AISLAMIENTO |
|---|---|---|---|
| 1 | LIBARDO AMADO | EL PARAISO PARCELA 13 | 808.2 |
| 2 | AMILKAR CADENA | LA UNION | 700 |
| 3 | MANUEL MONTOYA | LA PERLA | 250 |
| 4 | VICTOR HUGO MENESES | EL REGALO | 89.9 |
| | TOTAL | | 1848.1 |

### 4.2.1. PREDIO EL PARAÍSO PARCELA 13




*Mapa 1: Perímetro de aislamiento para PSA predio EL PARAISO-PARCELA 13*

- **Datos y localización geográfica del predio.**

- Departamento: Santander.
- Municipio: San Vicente de Chucuri
- Nombre del predio: El paraíso Parcela 13
- Nombre del propietario: Libardo Amado
- Área: 7,138 ha.
- Aislamiento: 898 Metros lineales correspondiente al 4,99% del total del aislamiento propuesto en el contrato.
- Altitud: 110 m.s.n.m

Una vez establecida el acta de suspensión al contrato debido a las complicaciones presentes en el terreno se estableció que se lograron subsanar las complicaciones que se presentaron. Pero se debió realizar un cambio en el trazado del cerramiento pero sin afectar las cantidades de obra establecidas dentro de la ejecución del proyecto.

El predio está comprendido dentro de las siguientes coordenadas:

Tabla 5: Puntos de Referencia EL PARAISO- PARCELA 13

| **COORDENADAS** | | |
|---|---|---|
| **Punto** | **Norte** | **Este** |
| 1 | 6°58'41.71" | 73°35'57.63" |
| 2 | 6°58'46.63" | 73°35'54.90" |
| 3 | 6°58'36.60" | 73°35'58.38" |

**Uso y distribución del suelo.**

En el predio principalmente está conformado por las siguientes coberturas:

- Terrenos inundables: Comprende los territorios llanos o un poco ondulado adyacente a un río, arroyo o lago que experimenta inundaciones ocasionales o periódicas. O no presentan una inclinación, dichas áreas se utiliza solo en zonas que se inundan con cierta frecuencia.

Consolidado de materiales utilizados en el proceso de aislamiento **Predio el Paraíso – Parcela 13**

*Tabla 6: Materiales utilizados en el proceso de Aislamiento Predio el Paraíso - Parcela 13*


| Cantidades utilizadas en el Proceso de Aislamiento predio Paraíso - Parcela 13 | | |
|---|---|---|
| Total Aislamiento (Metros Lineales) | | 898 |
| N° | MATERIALES | CANTIDAD |
| 1 | Postes | 359 |
| 2 | Pie de amigo (postes) | 30 |
| 3 | Alambre (Rollo) | 7,7 |
| 4 | Grapas (Kg) | 5,3 |

**Consolidado de actividades ejecutadas de aislamiento Predio el Paraíso – Parcela 13**

*Tabla 7 Actividades realizadas en el predio Paraíso - Parcela 13*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS DE AISLAMIENTO PREDIO PARAISO – PARCELA 13 | | | |
|---|---|---|---|
| **N°** | **ACTIVIDAD** | **TOTAL** | **AVANCE** |
| 1 | Limpia de linderos (metros lineales) | 898 | 100% |
| 2 | Ahoyado (N° de hoyos) | 359 | 100% |
| 3 | Hincado (N° Postes Hincados) | 359 | 100% |
| 4 | Templado y Grapado (Metros lineales) | 898 | 100% |

## 4.2.2. PREDIO LA UNIÓN




*Mapa 2: Perímetro de aislamiento para PSA Predio LA UNION*

- **Datos y localización geográfica del predio.**
- Departamento: Santander.
- Municipio: San Vicente de Chucuri
- Nombre del predio: LA UNION
- Nombre del propietario: Amilkar Cadena
- Área: 2,381 ha 3241,1Metros lineales
- Altitud: 110 m.s.n.m

Es una zona comprendida por bosques primarios y a sus alrededores existe la presencia de áreas utilizadas para cultivos como el plátano, el limón entre otros. El predio sujeto a aislamiento está comprendido dentro de las siguientes coordenadas:

*Tabla 8 Puntos de Referencia Predio LA UNION*

| **COORDENADAS** | | |
|---|---|---|
| **Punto** | **Norte** | **Este** |
| 1 | 6°59'19.52" | 73°33'38.60" |
| 2 | 6°59'17.16" | 73°33'45.47" |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | 6°59'21.34" | 73°33'59.46" |
| 4 | 6°59'27.66" | 73°34'5.06" |

**Uso y distribución del suelo**

En el predio principalmente está conformado por las siguientes coberturas:

El predio tiene una composición hídrica, un escurre sentido sur – norte las cuales se unen. Esta fuente cuenta con corrientes tributarias intermitentemente que aportan caudal al rio por causes definidos por franjas protectoras con aislamiento total en el área circundante.

Consolidado materiales utilizados en el proceso de aislamiento **Predio La Unión**

*Tabla 9: Materiales utilizados en el proceso de aislamiento Predio La Unión*

| Cantidades utilizadas en el Proceso de Aislamiento predio La Unión | | |
|---|---|---|
| Total Aislamiento (Metros Lineales) | | 3241,1 |
| N° | MATERIALES | CANTIDAD |
| 1 | Postes | 1296 |
| 2 | Pie de amigo (postes) | 108 |
| 3 | Alambre (Rollo) | 27,8 |
| 4 | Grapas (Kg) | 19,1 |


**Consolidado de actividades ejecutadas de aislamiento Predio La Unión**

*Tabla 10 Actividades realizadas en el predio La Unión*

| **ACTIVIDADES EJECUTADAS DE AISLAMIENTO PREDIO LA UNION** | | | |
|---|---|---|---|
| **N°** | **ACTIVIDAD** | **TOTAL** | **AVANCE** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Limpia de linderos (metros lineales) | 3241,1 | 100% |
| 2 | Ahoyado (N° de hoyos) | 1296 | 100% |
| 3 | Hincado (N° Postes Hincados) | 1296 | 100% |
| 4 | Templado y Grapado (Metros lineales) | 3241,1 | 100% |

## 4.2.3. PREDIO EL REGALO




*Mapa 3 Perímetro de aislamiento para PSA predio el REGALO*

- **Datos y localización geográfica del predio.**
- Departamento: Santander.
- Municipio: San Vicente de Chucuri
- Nombre del predio: El Regalo
- Nombre del propietario: Víctor Hugo Meneses
- Área: 13,286 ha 1922,08 Metros lineales
- Altitud: 110 m.s.n.m

Es una zona comprendida por un bosque primario, circundante a esta existen áreas y que son utilizadas para cultivos como el plátano, el limón entre otros. El predio sujeto a aislamiento está comprendido dentro de las siguientes coordenadas:

*Tabla 11 Puntos de referencia predio EL REGALO*

| COORDENADAS | | |
|---|---|---|
| **Punto** | **Norte** | **Este** |
| 1 | 7° 3'19.89" | 73°33'33.67" |
| 2 | 7° 3'14.24" | 73°33'40.59" |
| 3 | 7° 3'8.92" | 73°33'41.48" |
| 4 | 7° 3'4.07" | 73°33'41.95" |

**Uso y distribución del suelo**

En el predio principalmente está conformado por las siguientes coberturas:

- Bosque fragmentado: en este caso se puede observar la presencia de un bosque natural denso el cual representa entre el 50% al 70% del área total.

**Consolidado de materiales utilizados en el proceso de aislamiento Predio El Regalo**

*Tabla 12: Materiales Utilizados en el proceso de Aislamiento Predio EL Regalo*


| Cantidades utilizadas en el Proceso de Aislamiento predio El Regalo | | |
|---|---|---|
| Total Aislamiento (Metros Lineales) | | 1922,08 |
| N° | MATERIALES | CANTIDAD |
| 1 | Postes | 769 |
| 2 | Pie de amigo (postes) | 64 |
| 3 | Alambre (Rollo) | 16,5 |
| 4 | Grapas (Kg) | 11,3 |

**Consolidado de avance de actividades ejecutadas de aislamiento Predio El Regalo**

*Tabla 13 Avance actividades predio El Regalo*

| ACTIVIDADES EJECUTADAS DE AISLAMIENTO PREDIO EL REGALO | | | |
|---|---|---|---|
| **N°** | **ACTIVIDAD** | **TOTAL** | **AVANCE** |
| 1 | Limpia de linderos (metros lineales) | 1922,08 | 100% |
| 2 | Ahoyado (N° de hoyos) | 769 | 100% |
| 3 | Hincado (N° Postes Hincados) | 769 | 100% |
| 4 | Templado y Grapado (Metros lineales) | 1922,08 | 100% |

## 4.2.4. PREDIO LA PERLA




*Mapa 4: Perímetro de aislamiento para PSA predio LA PERLA*

- **Datos y localización geográfica del predio.**

- Departamento: Santander.
- Municipio: San Vicente de Chucuri
- Nombre del predio: Predio LA PERLA
- Nombre del propietario: Manuel Montoya
- Área: 20 ha 1911,88 Metros lineales
- Altitud: 110 m.s.n.m

Es una zona comprendida por bosques establecidos. El predio está comprendido dentro de las siguientes coordenadas:

*Tabla 14 Puntos de referencia predio LA PERLA*

| COORDENADAS | | |
|---|---|---|
| **Punto** | **Norte** | **Este** |
| 1 | 7° 3'55.34" | 73°33'36.04" |
| 2 | 7° 3'49.29" | 73°33'31.37" |
| 3 | 7° 3'58.23" | 73°33'42.15" |

**Uso y distribución del suelo**.

En el predio principalmente está conformado por las siguientes coberturas:

- Bosque denso: Comprende los territorios cubiertos por bosques naturales densos o los cuales representan entre 60% y 80% del área total del predio.

**Consolidado de materiales utilizados en el proceso de aislamiento Predio La Perla**

*Tabla 15: Materiales utilizados en el proceso de aislamiento Predio La Perla*

| Cantidades utilizadas en el Proceso de Aislamiento predio La Perla | | |
|---|---|---|
| Total Aislamiento (Metros Lineales) | | 1911,88 |
| N° | MATERIALES | CANTIDAD |
| 1 | Postes | 765 |
| 2 | Pie de amigo (postes) | 64 |
| 3 | Alambre (Rollo) | 16,4 |
| 4 | Grapas (Kg) | 11,2 |

**Consolidado de actividades ejecutadas de aislamiento Predio La Perla**

*Tabla 16 Actividades ejecutadas en el predio La Perla*

| **ACTIVIDADES EJECUTADAS DE AISLAMIENTO PREDIO LA PERLA** | | | |
|---|---|---|---|
| **N°** | **ACTIVIDAD** | **TOTAL** | **AVANCE** |
| 1 | Limpia de linderos (metros lineales) | 1911,88 | 100% |
| 2 | Ahoyado (N° de hoyos) | 765 | 100% |
| 3 | Hincado (N° Postes Hincados) | 765 | 100% |
| 4 | Templado y Grapado (Metros lineales) | 1911,88 | 100% |

## 4.3. CONTROL DE PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA ENTREGADO POR EL CONTRATISTA.

En relación con el avance de obra y el cronograma de actividades se tiene que en el periodo de reporte a alcanzado un avance del 100% con la ejecución del aislamiento de los predios ya descritos, dado a las problemáticas presentadas en cuanto a la condición climática y la escasez de suministros por altas demandas en las fábricas productoras de postas plásticos, se han venido presentados retrasos en su ejecución y por consiguiente se solicitó formalmente la suspensión y prorroga cada una en dos ocasiones, por parte de obra, el cual la interventoría vio la viabilidad de dicha suspensiones y prorrogas quedando como fecha de terminación final el 04 de diciembre del 2023.





*Ilustración 1 Cronograma de actividades*

## 4.4. CONTROL DE POLIZAS Y GARANTIAS CONTRATO DE OBRA.

Atendiendo a lo establecido en el Contrato de Obra, a continuación, se relacionan los amparos correspondientes a las Pólizas incluyendo la respectiva prorroga suscrita con la CAS:

*Tabla 17 Control de pólizas y garantías contrato de obra*

| N° DE POLIZA | CONCEPTO DEL AMPARO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | Desde(día/mes/año) | Hasta (día/mes/año) |
| 400 47 994000090582 | Cumplimiento del Contrato | 16/05/2023 | 04/04/2024 |
| 400 47 994000090582 | Pago de Salarios Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 16/05/2023 | 04/12/2026 |
| 400-47-994000090582 | Estabilidad y calidad de la obra | 05/12/2023 | 04/12/2028 |
| 400-47-994000090582 | Calidad del Bien | 15/09/2023 | 04/12/2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 400-47-994000022311 | Responsabilidad Civil Extracontractual | | 12/12/2023 |

# 5. DESCRIPCIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA:

## 5.1. INFORMACIÓN GENERAL

*Tabla 18 Información general*

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO: REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338. |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 13 de marzo de 2023 |
| **CONTRATANTE:** | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDERCAS |
| **NIT:** | 804.000.292-0 |
| **CONTRATISTA:** | HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO |
| **CEDULA DE CIUDADANIA o NIT:** | C.C. 7.160.171 expedida en Tunja. |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | El valor del contrato se estipula en CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS COP<br><br>($55.207.935,00), IVA incluido. |
| **SUPERVISOR:** | ROCIO AYALA MORENO |
| **CARGO:** | SUBDIRECTORA DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL |
| **PLAZO:** | El plazo de ejecución del presente contrato será de CUATRO (04) MESES, sin embargo, el tiempo se determinará de acuerdo a la programación y ejecución del contrato de obra que ejecutará el proyecto: "REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338". El plazo de ejecución del contrato objeto del presente proceso de selección será desde el acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución. |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE INICIO:** | 16 de mayo de 2023 |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 04 de diciembre de 2023 |
| **ACTA DE INICIO** | 16/05/2023 |
| **ACTA DE SUSPENSION** | 10/08/2023 |
| **ACTA DE REINICIO 1** | 8/09/2023 |
| **ACTA DE PRORROGA 1** | 13/10/2023 |
| **ACTA DE SUSPENCION 2** | 02/11/2023 |
| **ACTA DE REINICIO 2** | 17/11/2023 |
| **ACTA DE PRORROGA 2** | 17/11/2023 |
| **FECHA DE TERMINACION** | 04/12/2023 |

## 5.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE EL PERIODO.

Se acompaño, verifico y cuantifico el adecuado desarrollo de las actividades técnicas, administrativas, financieras, contables y jurídicas de cada una de las actividades del proyecto, se debe garantizo el adecuado desarrollo de las actividades técnicas contempladas en la ejecución del proyecto "REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338", a continuación, se describen las actividades a ejecutadas en el proyecto:

La Interventoría realizo todas las actividades necesarias y enfocadas que ayudaron a mediar y prever oportunamente la ejecución de actividades dentro del cronograma pactado y la coordinación a tiempo entre la CAS, contratista e Interventoría para resolver inquietudes legales, administrativas, financieras y técnicas que se pudieren derivar de la ejecución de las obras.

### 5.2.1. ACTIVIDADES TECNICAS

El equipo de interventoría ha acompañado el proceso de aislamiento donde se ha evidenciado la ejecución de las actividades de Ahoyado, Hincado, Templado y Grapado de los siguientes predios:

- **PREDIO EL PARAISO**

En el periodo El Paraíso del señor Libardo Amado se tiene un avance general de aislamiento de 808.2 metros lineales (ML) para un total de 898 (ML).

**Ahoyado.**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 323 Ahoyados

**Hincado**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 323 postes hincados

**Templado y Grapado**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 3 hilos de 808.2 metros lineales templados y grapados.

**Pie de amigos**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 27 postas como pie de amigos

- **PREDIO LA UNION.**

En el periodo Predio La Unión del señor Amilkar Cardenas se tiene un avance general de aislamiento de 700 metros lineales (ML) para un total de 3241.1 (ML).

**Ahoyado.**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 280 Ahoyados

**Hincado**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 280 postes hincados

**Templado y Grapado**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 3 hilos de 700 metros lineales templados y grapados.

**Pie de amigos**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 23 postas como pie de amigos

- **PREDIO LA PERLA**

En el periodo Predio La Perla del señor Manuel Montoya se tiene un avance general de aislamiento de 250 metros lineales (ML) de los 1911.88(ML), lo que representa un total del 86.92% del aislamiento de dicho predio.

**Ahoyado.**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 100 Ahoyados

**Hincado**

Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 100 postes hincados

**Templado y Grapado**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 3 hilos de 250 metros lineales templados y grapados.

**Pie de amigos**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 8 postas como pie de amigos

- **PREDIO EL REGALO**

En el periodo Predio El Regalo del señor Víctor Hugo Meneses se tiene un avance general de aislamiento de 89.9 metros lineales (ML) para un total de 1922.08 (ML).

**Ahoyado.**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 36 Ahoyados

**Hincado**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 36 postes hincados con pie de amigos

**Templado y Grapado**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 3 hilos de 89.1 metros lineales templados y grapados.

**Pie de amigos**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 9 postas como pie de amigos

Estos avances suman un total de 1.848,1 metros lineales que representan el 10.27% de la ejecución del proyecto de aislamiento, y un total acumulado de 100% de la ejecución.

*Tabla 19 consolidado avance de obra*


| N | PROPIETARIO | PREDIO | METROS AISLAMIENTO |
|---|---|---|---|
| 1 | LIBARDO AMADO | EL PARAISO PARCELA 13 | 808.2 |
| 2 | AMILKAR CADENA | LA UNION | 700 |
| 3 | MANUEL MONTOYA | LA PERLA | 250 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **4** | **VICTOR HUGO MENESES** | **EL REGALO** | **89.9** |
| | **TOTAL** | | **1848.1** |

## 5.2.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se participo activamente en cada una de las reuniones y comités que han sido convocados por parte de la Supervisión de la CAS, con el fin de tratar los temas referentes a la correcta y oportuna ejecución de acciones administrativas y técnicas que requiera el contrato de obra e interventoría.

Durante la ejecución del proyecto la interventoría realizo acompañamiento, mediciones y cuantificaciones a todas las actividades como Ahoyado, Hincado, Templado y Grapado garantizando la calidad, cumplimiento y totalidad de cada una de ellas. Como resultado se concluyo al 100% la ejecución del proyecto. En la siguiente ilustración se describen la ejecución de las actividades ejecutadas dentro de la programación.




| FECHAS | |
|---|---|
| SEM 1 | 8 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE |
| SEM 2 | 15 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE |
| SEM 3 | 22 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE |
| SEM 4 | 29 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE |
| SEM 5 | 6 DE OCTUBRE AL 13 DE OCTUBRE |
| SEM 6 | 16 OCTUBRE Al 21 DE OCTUBRE |
| SEM 7 | 23 0CTUBRE AL 28 DE OCTUBRE |
| SEM8 | 30 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE |
| SEM 9 | 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE |
| SEM 10 | 25 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE |
| SEM 11 | 2 Y 4 DE DICIEMBRE |

| CONTROL DE ACTIVIDADES | |
|---|---|
| **N°** | **ACTIVIDAD** |
| 1 | Limpia de linderos |
| 2 | Ahoyado |
| 3 | Hincado |
| 4 | Templado y Grapado |
| 5 | Verificaciones Finales |

*Ilustración 2 seguimiento al cronograma de actividades*

Se realiza control del personal vinculado dentro del contrato y la verificación de los aportes al sistema de seguridad social de cada uno.

*Tabla 20 Personal*

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | TITULO PROFESIONAL | ACTIVIDADES | DEDICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Fernando Ruiz Orozco | Ingeniero Forestal | Ingeniero Forestal o Agroforestal, con título de postgrado en la Modalidad de Especialización | Este profesional estará encargado de coordinar las actividades técnicas, administrativas, financieras y jurídicas y de verificar las actividades que adelante el equipo técnico y administrativo de las empresas contratistas. | CON DEDICACION DEL 40% |
| José Mauricio Oviedo | Ingeniero Forestal | Ingeniero forestal o Agroforestal | Este profesional estará encargado de verificar e inspeccionar las actividades técnicas de campo; de hacer que se cumpla con los requerimientos técnicos y especificaciones de materiales, insumos y demás a usar durante la ejecución de las obras, así como del control verificación y seguimiento a las labores en campo realizadas. Con disponibilidad del 100%. | CON DISPONIBILIDAD DEL 100% |
| Fredy Armando Arenales | Ingeniero Forestal | Ingeniero forestal o Agroforestal | Este profesional estará encargado de verificar e inspeccionar las actividades técnicas de campo; de hacer que se cumpla con los requerimientos técnicos y especificaciones de materiales, insumos y demás a usar durante la ejecución de las obras, así como del control verificación y seguimiento a las labores en campo realizadas. Con disponibilidad del 100%. | CON DISPONIBILIDAD DEL 50% |
| Diana Katherine Silva Sarmiento | Auxiliar Administrativa | Ingeniera industrial, con especialidad en seguridad y salud en el trabajo | Este profesional se encarga de realizar la vinculación de Arl a los diferentes trabajadores, papelería, para redactar cartas, informes y otros documentos, atender llamadas telefónicas, organizar reuniones, llevar la agenda | CON DISPONIBILIDAD DEL 100% |

## ACTAS GENERADAS DURANTE EL PERIODO DE REPORTE

Durante el periodo de reporte no se han generado actas.

- **RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS CONTRATO DE OBRA**

| ACTA | FECHA | OBSERVACION |
|---|---|---|
| ACTA DE INICIO | 16/05/2023 | |
| ACTA DE SUSPENSIÓN | 10/08/2023 | |
| ACTA DE REINICIO | 8/09/2023 | |
| MESA TECNICA 1 | 05/09/2023 | |
| MESA TECNIVA 2 | 27/09/2023 | |
| ACTA PRORROGA 1 | 10/10/2023 | |
| MESA TECNICA 3 | 26/10/2023 | |
| ACTA DE SUSPENSIÓN 2 | 02/11/2023 | |
| ACTA DE REINICIO 2 | 17/11/2023 | |
| ACTA PRORROGA 2 | 20/11/2023 | |

- **RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| ACTA | FECHA | OBSERVACION |
|---|---|---|
| ACTA DE INICIO | 16/05/2023 | |
| ACTA DE SUSPENSIÓN | 10/08/2023 | |
| ACTA DE REINICIO | 8/09/2023 | |
| MESA TECNICA 1 | 05/09/2023 | |
| MESA TECNIVA 2 | 27/09/2023 | |
| ACTA PRORROGA 1 | 10/10/2023 | |
| MESA TECNICA 3 | 26/10/2023 | |
| ACTA DE SUSPENSIÓN 2 | 02/11/2023 | |
| ACTA DE REINICIO 2 | 17/11/2023 | |
| ACTA PRORROGA 2 | 20/11/2023 | |

### 5.2.3. ACTIVIDADES FINANCIERAS

A continuación, se presenta el estado actual de ejecución presupuestal de cada uno de los contratos:

- **CONTRATO DE OBRA:**

| DESCRIPCIÓN | VLR. INICIAL | EJECUTADO | | POR PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VALOR | % | VALOR | % |
| **VLR. CONTRATO INICIAL** | $ 505.677.044,00 | $453.744.011,58 | 100% | $ 51.933.032.42 | 10.27% |

- **CONTRATO DE INTERVENTORIA**

| DESCRIPCIÓN | VLR. INICIAL | EJECUTADO | | POR PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VALOR | % | VALOR | % |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VLR. CONTRATO INICIAL** | $55.207.935,00 | $ $55.207.935,00 | 100% | $ 13.801.984 | 25.00% |

## 5.3. RECURSO EMPLEADO POR LA INTERVENTORÍA:

El proyecto a la fecha de reporte ha utilizado el 100% de los recursos contratados, actualmente se siguen desarrollando actividades dentro de la prorroga la cual no contempla adicional económico.

| INTERVENTORIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD | CARGO/OFICIO | SUELDO Y / O JORNAL MENSUAL | | MESES | DEDICACION | VALOR PARCIAL |
| COSTO PERSONAL | | | | | | |
| | PERFIL PROFESIONAL | | | | | |
| 1 | Director | $ 3.395.098,00 | | 4 | 50% | $ 6.790.196,00 |
| 1 | Profesional de campo | $ 2.025.433,00 | | 4 | 100% | $ 8.101.732,00 |
| | | | | | | $ 14.891.928,00 |
| | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | | 226,98% |
| | SUBTOTAL COSTO PERSONAL | | | | | $ 33.801.579,04 |
| CANTIDAD | CONCEPTO | UNIDAD | COSTO ($) | DEDICACION | TIEMPO DE UTILIZACION | VALOR PARCIAL |
| OTROS COSTOS | | | | | | |
| 1 | Transporte personal | mes | $ 5.728.500 | 60% | 3,5 | $ 12.029.849,67 |
| | SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS | | | | | $ 12.029.849,67 |
| | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | | 1,0467 |
| | TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS | | | | | $ 12.591.643,65 |
| | | | | | | $ 46.393.222,69 |
| | IVA (19%) | | | | | $ 8.814.712,31 |
| | COSTO TOTAL | | | | | $ 55.207.935,00 |

*Ilustración 3 Recursos utilizados por la interventoría*

*Tabla 21 Personal del contrato interventoría 0548*

| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO: REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD | CARGO | NOMBRE | DOC DE IDENTIDAD | DEDICACIÓN | SALARIO | MES |
| 1 | COORDINADOR | JUAN CARLOS AMAYA BAUTISTA | CC 79.555.163 | 50% | $ 3.395.098 | 4 |
| 1 | RESIDENTE | HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO | CC 7160171 | 100% | $ 2.025.433 | 4 |

## 5.4. CONTROL DE POLIZAS Y GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Atendiendo a lo establecido en el Contrato de interventoría, a continuación, se relacionan los amparos correspondientes a las pólizas que amparan el respectivo Contrato de Interventoría; las cuales han sido actualizadas con base en la Prorroga suscrita con la CAS.

| TIPO DE POLIZA | No Póliza | Aseguradora | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 33-44-101236757 | SEGUROS DEL ESTADO | 16/05/2023 | 04/04/2024 | $11.041,587.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 33-44-101236757 | SEGUROS DEL ESTADO | 15/09/2023 | 15/09/2028 | $11.041,587.00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 33-44-101236757 | SEGUROS DEL ESTADO | 16/05/2023 | 04/12/2026 | $11.041,587.00 |

## 5.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

El equipo de interventoría ha desempeñado un papel integral en la supervisión y seguimiento del proceso de aislamiento, participando activamente en la observación detallada de la ejecución de diversas actividades críticas. Entre estas tareas fundamentales, se destacan el ahoyado, hincado, templado y grapado, llevadas a cabo de manera minuciosa y conforme a las especificaciones técnicas establecidas.

Se construyo 18000 metros de cerca en postes de plástico compactos y alambre de púas para aislar los predios y las áreas reforestadas, de tal manera que garanticen la protección de la cobertura vegetal existente y así contribuir a la protección y conservación de las áreas, siguiendo las siguientes especificaciones técnicas:

**Ahoyado.** El ahoyado para el hincado de los postes se elaboró con las siguientes dimensiones: Boca. 30 x 30 centímetros; Profundidad 50 centímetros.

**Hincado.** Cada 2.5 metros se hincaron los postes, éstos quedaron bien afirmados con el mismo material del suelo que se extrajo en la actividad de ahoyado. El Contratista garantizo un correcto hincado de postes.

**Templado y Grapado.** Se extendieron cuatro cuerdas de alambre de púas calibre número 12.5 por todo el perímetro, debidamente grapado y templado, según la siguiente descripción:

*Tabla 22 descripción del templado y grapado*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo de poste | Plástico reciclado | Número de hilos | 3,0 |
| Dimensión (Largo m - Diámetro cm) | 8*8 x 2,10 cm | Distancia entre hilos (cm) | 40 |
| Inmunización | NO | Metros de alambre por rollo de 38Kg | 500 |
| Distancia entre postes (m) | 2,50 | Dimensión del hoyo cms. | 50cm profundidad x30cm ancho |
| Distancia entre pie de amigos (m) | 30,0 | Número de grapas por kilo | 170 |
| Calibre alambre de púa | 12,5 | Postes y Pie Amigos / Ha | 71 |

**Materiales:** Los materiales utilizados cumplen con las siguientes especificaciones:

**Poste de aislamiento**: Los postes utilizados fueron postes plásticos compactos de 8x8 cm y con una longitud de 2,10 metros.

**Alambre**: Se utilizo alambre de púa calibre 12,5.

**Grapas:** Serán utilizo grapas de una dimensión y calibre que se ajustó al alambre de púa y a los postes plásticos.

La interventoría pudo validar la ejecución de las actividades de aislamiento y cuantificar los materiales utilizados para el encerramiento de los 1800 metros lineales cumpliendo con todas las especificaciones técnicas repartidos en 9 predios, los cuales se describen a continuación:

### 5.5.1. PREDIO LA FORTUNA

En el periodo Predio La Fortuna de la señora Laura López se realizó las actividades de ahoyado, hincado, templado y grapado para un aislamiento total de 2546,36 metros lineales (ML) cumpliendo con todas las especificaciones técnicas.

**Ahoyado.**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 1.019 Ahoyados
**Hincado**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 1.019 postes hincados con pie de amigos
**Templado y Grapado**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 22 rollos de alambre de púa calibre 12.5
**Pie de amigos**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 85 postas como pie de amigos

## 5.5.2. PREDIO EL PARAÍSO - PARCELA 13

En el periodo Predio El Paraíso - Parcela 13 del señor Libardo Amado se realizó las actividades de ahoyado, hincado, templado y grapado para un aislamiento total de 898 metros lineales (ML) cumpliendo con todas las especificaciones técnicas.

**Ahoyado.**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 359 Ahoyados
**Hincado**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 359 postes hincados con pie de amigos
**Templado y Grapado**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 8 rollos de alambre de púa calibre 12.5
**Pie de amigos**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 30 postas como pie de amigos

## 5.5.3. PREDIO SANTA RITA

En el periodo Predio Santa Rita del señor Manuel Urbano Santos se realizó las actividades de ahoyado, hincado, templado y grapado para un aislamiento total de 1648,59 metros lineales (ML) cumpliendo con todas las especificaciones técnicas.

**Ahoyado.**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 659 Ahoyados
**Hincado**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 659 postes hincados con pie de amigos
**Templado y Grapado**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 14 rollos de alambre de púa calibre 12.5
**Pie de amigos**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 55 postas como pie de amigos

## 5.5.4. PREDIO LA UNIÓN

En el periodo Predio La Unión del señor Amilkar Cadenas se realizó las actividades de ahoyado, hincado, templado y grapado para un aislamiento total de 3241,1 metros lineales (ML) cumpliendo con todas las especificaciones técnicas.

**Ahoyado.**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 1296 Ahoyados
**Hincado**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 1296 postes hincados con pie de amigos
**Templado y Grapado**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 28 rollos de alambre de púa calibre 12.5
**Pie de amigos**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 108 postas como pie de amigos

## 5.5.5. PREDIO MIRAFLORES

En el periodo Predio Miraflores de la señora Mary Otero Acevedo se realizó las actividades de ahoyado, hincado, templado y grapado para un aislamiento total de 2541,88 metros lineales (ML) cumpliendo con todas las especificaciones técnicas.

**Ahoyado.**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 1017 Ahoyados
**Hincado**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 1017 postes hincados con pie de amigos
**Templado y Grapado**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 22 rollos de alambre de púa calibre 12.5
**Pie de amigos**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 85 postas como pie de amigos

## 5.5.6. PREDIO BUENA VISTA

En el periodo Predio Buena Vista del señor Jorge Agudelo Henao se realizó las actividades de ahoyado, hincado, templado y grapado para un aislamiento total de 3241,1 metros lineales (ML) cumpliendo con todas las especificaciones técnicas.

**Ahoyado.**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 1296 Ahoyados
**Hincado**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 1296 postes hincados con pie de amigos
**Templado y Grapado**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 28 rollos de alambre de púa calibre 12.5
**Pie de amigos**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 108 postas como pie de amigos

## 5.5.7. PREDIO SANTA FE / SAN FRANCISCO

En el periodo Predio Santa Fe / San Francisco de la señora Alba Vides Herrera se realizó las actividades de ahoyado, hincado, templado y grapado para un aislamiento total de 1.762,56 metros lineales (ML) cumpliendo con todas las especificaciones técnicas.

**Ahoyado.**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 705 Ahoyados
**Hincado**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 705 postes hincados con pie de amigos
**Templado y Grapado**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 15 rollos de alambre de púa calibre 12.5
**Pie de amigos**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 59 postas como pie de amigos

## 5.5.8. PREDIO EL REGALO

En el periodo Predio El Regalo del señor Víctor Hugo Meneses se realizó las actividades de ahoyado, hincado, templado y grapado para un aislamiento total de 1922,08 metros lineales (ML) cumpliendo con todas las especificaciones técnicas.

**Ahoyado.**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 769 Ahoyados
**Hincado**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 769 postes hincados con pie de amigos
**Templado y Grapado**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 16 rollos de alambre de púa calibre 12.5
**Pie de amigos**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 64 postas como pie de amigos

## 5.5.9. PREDIO LA PERLA

En el periodo Predio La Perla del señor Manuel Montoya se realizó las actividades de ahoyado, hincado, templado y grapado para un aislamiento total de 1911,88 metros lineales (ML) cumpliendo con todas las especificaciones técnicas.

**Ahoyado.**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 765 Ahoyados
**Hincado**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 765 postes hincados con pie de amigos
**Templado y Grapado**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 16 rollos de alambre de púa calibre 12.5
**Pie de amigos**
Cantidad ejecutada al 04 de diciembre: 64 postas como pie de amigos

Estos avances suman un total de 18000 metros lineales que representan el 100% de la ejecución del proyecto de aislamiento.

Para el periodo de reporte se tiene un avance total acumulado de 100% de la ejecución del proyecto que representaría un total de $505.677.044,00 mil pesos del valor total del proyecto, dando total cumplimiento al objeto contractual.

| CANTIDADES UTILIZADAS EN PROCESO DE AISLAMIENTO CONTRATO DE OBRA N°0336-2023 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | PREDIO | VEREDA | NOMBRE PROPIETARIO | Metros Lineales Aislamiento | MATERIALES | | | |
| | | | | | Postes | Pie de Amigo | Alambre | Grapas |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Fortuna | La Vizcaina | Laura López | 2546,36 | 1019 | 85 | 22 | 18 |
| 2 | El Paraíso - Parcela 13 | La Vizcaina | Libardo Amado | 898 | 359 | 30 | 8 | 6 |
| 3 | Santa Rita | La Vizcaina | Manuel Urbano Santos | 1648,59 | 659 | 55 | 14 | 12 |
| 4 | La Unión | La Vizcaina | Amilkar Cadena | 3241,1 | 1296 | 108 | 28 | 23 |
| 5 | Miraflores | La Vizcaina | Mary Otero Acevedo | 2541,88 | 1017 | 85 | 22 | 18 |
| 6 | Buena Vista | La Vizcaina | Jorge Agudelo Henao | 1527,55 | 611 | 51 | 13 | 11 |
| 7 | Santa Fe / San Francisco | La Vizcaina | Alba Vides Herrera | 1.762,56 | 705 | 59 | 15 | 12 |
| 8 | El Regalo | La Vizcaina | Víctor Hugo Meneses | 1922,08 | 769 | 64 | 16 | 14 |
| 9 | La Perla | La Vizcaina | Manuel Montoya | 1911,88 | 765 | 64 | 16 | 13 |
| TOTAL | | | | 18000 | 7200 | 600 | 154 | 127 |

**Recomendaciones Administrativas:**

Se recomienda radicar la factura con la documentación necesaria para el cobro del 10,27% faltante de manera inmediata.



Interventor **HERNANDO LEGUIZAMÓN GALINDO**

Contrato de interventoría No 00548-2023

## ANEXOS:

| | |
|---|---|
| | |










*Diagonal 82c No 73ª-80 Bogotá D.C.*
*E-mail. hernandolg123@gmail.com*
*Tel 57-1 5354540*
*Cel 3102340904*

| | |
|---|---|
|  |  |
|  |  |
| | |

*Diagonal 82c No 73ª-80 Bogotá D.C.*
*E-mail. hernandolg123@gmail.com*
*Tel 57-1 5354540*
*Cel 3102340904*

| | |
|---|---|
|  |  |
| | |

*Diagonal 82c No 73ª-80 Bogotá D.C.*
*E-mail. hernandolg123@gmail.com*
*Tel 57-1 5354540*
*Cel 3102340904*

| | |
|---|---|
|  |  |
|  |  |
| | |

**Verificación y seguimiento actividades ejecutadas**

*Diagonal 82c No 73ª-80 Bogotá D.C.*
*E-mail. hernandolg123@gmail.com*
*Tel 57-1 5354540*
*Cel 3102340904*

Banco Cooperativo Coopcentral

# INFORME DE MOVIMIENTOS DE TRANSACCIONES DE CUENTAS ENTRE FECHAS.

MOVIMIENTO DE 2022/11/08 HASTA 2024/09/19

TITULAR

NUMERO CUENTA: 430-00211-3

CAS

| CONCEPTO | DOCTO | OFICINA TR.NAC. | F.APLI. (A/M/D) | F.OPER. (A/M/D) | TRANS. ELECTRONICA PAQUETE-LOTE-TRANS | CREDITOS | DEBITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO INICIO | INIC. | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOTAS DEBITO | LIBRT | | 2022/11/08 | 2022/11/08 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NC TRANSACCION ELECT | TRETN | | 2022/11/22 | 2022/11/22 | NO PAQ.-0000000000-0000000000 | 753,450,751.00 | 0.00 | 753,450,751.00 |
| REV. COMISION PORTAL | TRETN | | 2022/11/22 | 2022/11/22 | NO PAQ.-0000000000-0000000000 | 0.00 | 0.00 | 753,450,751.00 |
| INTERESES PAGADOS | 10000 | | 2022/11/30 | 2022/11/30 | | 280,656.00 | 0.00 | 753,731,407.00 |
| INTERESES PAGADOS | 10000 | | 2022/12/29 | 2022/12/29 | | 967,076.00 | 0.00 | 754,698,483.00 |
| INTERESES PAGADOS | 10000 | | 2023/01/31 | 2023/01/31 | | 3,764,896.00 | 0.00 | 758,463,379.00 |
| INTERESES PAGADOS | 10000 | | 2023/02/28 | 2023/02/28 | | 4,813,704.00 | 0.00 | 763,277,083.00 |
| RETIRO NACIONAL MAN | 00271 | | 2023/03/31 | 2023/03/31 | | 0.00 | 283,488.00 | 762,993,595.00 |
| INTERESES PAGADOS | 10000 | | 2023/03/31 | 2023/03/31 | | 5,363,215.00 | 0.00 | 768,356,810.00 |
| RETIRO NACIONAL MAN | 00274 | | 2023/04/13 | 2023/04/13 | | 0.00 | 3,206,448.00 | 765,150,362.00 |
| INTERESES PAGADOS | 10000 | | 2023/04/28 | 2023/04/28 | | 5,211,744.00 | 0.00 | 770,362,106.00 |
| RETIRO NACIONAL MAN | 00293 | | 2023/05/11 | 2023/05/11 | | 0.00 | 3,206,448.00 | 767,155,658.00 |
| RETIRO NACIONAL MAN | 00293 | | 2023/05/15 | 2023/05/15 | | 0.00 | 27,285,500.00 | 739,870,158.00 |
| INTERESES PAGADOS | 10000 | | 2023/05/31 | 2023/05/31 | | 5,292,674.00 | 0.00 | 745,162,832.00 |
| RETIRO NACIONAL MAN | 00305 | | 2023/06/08 | 2023/06/08 | | 0.00 | 3,206,448.00 | 741,956,384.00 |
| RETIRO NACIONAL MAN | 00306 | | 2023/06/08 | 2023/06/08 | | 0.00 | 233,855.00 | 741,722,529.00 |
| ND TRANSACC ELECTRON | TRETN | | 2023/06/20 | 2023/06/20 | NO PAQ.-0000000000-0000000000 | 0.00 | 233,855.00 | 741,488,674.00 |
| NOTAS CREDITO | 0314 | | 2023/06/28 | 2023/06/28 | | 233,855.00 | 0.00 | 741,722,529.00 |
| ND TRANSACC ELECTRON | TRETN | | 2023/06/30 | 2023/06/30 | NO PAQ.-0000000000-0000000000 | 0.00 | 19,355.00 | 741,703,174.00 |
| INTERESES PAGADOS | 10000 | | 2023/06/30 | 2023/06/30 | | 5,048,751.00 | 0.00 | 746,751,925.00 |
| ND TRANSACC ELECTRON | TRETN | | 2023/07/13 | 2023/07/13 | NO PAQ.-0000000000-0000000000 | 0.00 | 3,306,448.00 | 743,445,477.00 |
| NC TRANSACCION ELECT | TRETN | | 2023/07/13 | 2023/07/13 | NO PAQ.-0000000000-0000000000 | 3,306,448.00 | 0.00 | 746,751,925.00 |
| DEV. GMF RECHAZO PTR | TRETN | | 2023/07/13 | 2023/07/13 | NO PAQ.-0000000000-0000000000 | 0.00 | 0.00 | 746,751,925.00 |
| REV. COMISION PORTAL | TRETN | | 2023/07/13 | 2023/07/13 | NO PAQ.-0000000000-0000000000 | 0.00 | 0.00 | 746,751,925.00 |
| ND TRANSACC ELECTRON | TRETN | | 2023/07/14 | 2023/07/14 | NO PAQ.-0000000000-0000000000 | 0.00 | 3,306,448.00 | 743,445,477.00 |
| ND TRANSACC ELECTRON | TRETN | | 2023/07/31 | 2023/07/31 | NO PAQ.-0000000000-0000000000 | 0.00 | 19,355.00 | 743,426,122.00 |
| INTERESES PAGADOS | 10000 | | 2023/07/31 | 2023/07/31 | | 5,233,680.00 | 0.00 | 748,659,802.00 |
| ND TRANSACC ELECTRON | TRETN | | 2023/08/10 | 2023/08/10 | NO PAQ.-0000000000-0000000000 | 0.00 | 3,206,448.00 | 745,453,354.00 |
| ND TRANSACC ELECTRON | TRETN | | 2023/08/29 | 2023/08/29 | NO PAQ.-0000000000-0000000000 | 0.00 | 319,588.00 | 745,133,766.00 |
| INTERESES PAGADOS | 10000 | | 2023/08/31 | 2023/08/31 | | 5,244,366.00 | 0.00 | 750,378,132.00 |
| ND TRANSACC ELECTRON | TRETN | | 2023/09/08 | 2023/09/08 | NO PAQ.-0000000000-0000000000 | 0.00 | 3,206,448.00 | 747,171,684.00 |
| INTERESES PAGADOS | 10000 | | 2023/09/29 | 2023/09/29 | | 5,085,859.00 | 0.00 | 752,257,543.00 |
| ND TRANSACC ELECTRON | TRETN | | 2023/10/04 | 2023/10/04 | 2134155-0002575860-0000000000 | 0.00 | 19,355.00 | 752,238,188.00 |
| ND TRANSACC ELECTRON | TRETN | | 2023/10/04 | 2023/10/04 | 2134159-0002575869-0000000000 | 0.00 | 19,355.00 | 752,218,833.00 |
| ND TRANSACC ELECTRON | TRETN | | 2023/10/13 | 2023/10/13 | 2146863-0002591751-0000000000 | 0.00 | 3,206,448.00 | 749,012,385.00 |
| INTERESES PAGADOS | 10000 | | 2023/10/31 | 2023/10/31 | | 5,271,807.00 | 0.00 | 754,284,192.00 |
| ND TRANSACC ELECTRON | TRETN | | 2023/11/16 | 2023/11/16 | 2192684-0002645576-0000000000 | 0.00 | 3,206,448.00 | 751,077,744.00 |
| ND TRANSACC ELECTRON | TRETN | | 2023/11/21 | 2023/11/21 | 2198690-0002654004-0000000000 | 0.00 | 19,355.00 | 751,058,389.00 |
| ND TRANSACC ELECTRON | TRETN | | 2023/11/24 | 2023/11/24 | 2205944-0002664561-0000000000 | 0.00 | 257,698,885.41 | 493,359,503.59 |
| ND TRANSACC ELECTRON | TRETN | | 2023/11/30 | 2023/11/30 | 2215217-0002674436-0000000000 | 0.00 | 19,355.00 | 493,340,148.59 |
| INTERESES PAGADOS | 10000 | | 2023/11/30 | 2023/11/30 | | 4,709,297.00 | 0.00 | 498,049,445.59 |
| ND TRANSACC ELECTRON | TRETN | | 2023/12/05 | 2023/12/05 | 2227897-0002690216-0000000000 | 0.00 | 75,468,480.00 | 422,580,965.59 |
| ND TRANSACC ELECTRON | TRETN | | 2023/12/06 | 2023/12/06 | 2230500-0002693645-0000000000 | 0.00 | 157,427,647.00 | 265,153,318.59 |
| ND TRANSACC ELECTRON | TRETN | | 2023/12/06 | 2023/12/06 | 2230511-0002693670-0000000000 | 0.00 | 13,980,191.00 | 251,173,127.59 |
| ND TRANSACC ELECTRON | TRETN | | 2023/12/06 | 2023/12/06 | 2230514-0002693678-0000000000 | 0.00 | 2,703,551.59 | 248,469,576.00 |
| ND TRANSACC ELECTRON | TRETN | | 2023/12/06 | 2023/12/06 | 2230518-0002693685-0000000000 | 0.00 | 5,900,821.00 | 242,568,755.00 |
| ND TRANSACC ELECTRON | TRETN | | 2023/12/06 | 2023/12/06 | 2230527-0002693695-0000000000 | 0.00 | 1,398,019.00 | 241,170,736.00 |
| ND TRANSACC ELECTRON | TRETN | | 2023/12/14 | 2023/12/14 | 2243058-0002709074-0000000000 | 0.00 | 39,196,474.00 | 201,974,262.00 |
| ND TRANSACC ELECTRON | TRETN | | 2023/12/15 | 2023/12/15 | 2246533-0002713679-0000000000 | 0.00 | 731,520.00 | 201,242,742.00 |
| ND TRANSACC ELECTRON | TRETN | | 2023/12/20 | 2023/12/20 | 2256909-0002726471-0000000000 | 0.00 | 3,107,048.00 | 198,135,694.00 |
| ND TRANSACC ELECTRON | TRETN | | 2023/12/28 | 2023/12/28 | 2273649-0002745358-0000000000 | 0.00 | 2,992,685.00 | 195,143,009.00 |
| INTERESES PAGADOS | 10000 | | 2023/12/28 | 2023/12/28 | | 1,794,741.00 | 0.00 | 196,937,750.00 |
| INTERESES PAGADOS | 10000 | | 2024/01/31 | 2024/01/31 | | 1,383,809.00 | 0.00 | 198,321,559.00 |
| ND TRANSACC ELECTRON | TRETN | | 2024/02/21 | 2024/02/21 | 2344559-0002833921-0000000000 | 0.00 | 111,851,670.00 | 86,469,889.00 |
| ND TRANSACC ELECTRON | TRETN | | 2024/02/21 | 2024/02/21 | 2345324-0002834845-0000000000 | 0.00 | 57,097,053.00 | 29,372,836.00 |
| ND TRANSACC ELECTRON | TRETN | | 2024/02/21 | 2024/02/21 | 2345324-0002834846-0000000000 | 0.00 | 8,048,409.00 | 21,324,427.00 |
| INTERESES PAGADOS | 10000 | | 2024/02/29 | 2024/02/29 | | 942,566.00 | 0.00 | 22,266,993.00 |
| NC TRANSACCION ELECT | TRETN | | 2024/03/05 | 2024/03/05 | NO PAQ.-0002862116-0009694723 | 117,738,600.00 | 0.00 | 140,005,593.00 |
| REV. COMISION PORTAL | TRETN | | 2024/03/05 | 2024/03/05 | NO PAQ.-0002862116-0009694723 | 0.00 | 0.00 | 140,005,593.00 |

Banco Cooperativo Coopcentral

# INFORME DE MOVIMIENTOS DE TRANSACCIONES DE CUENTAS ENTRE FECHAS.

MOVIMIENTO DE 2022/11/08 HASTA 2024/09/19

TITULAR

NUMERO CUENTA: 430-00211-3

CAS

| CONCEPTO | DOCTO | OFICINA TR.NAC. | F.APLI. (A/M/D) | F.OPER. (A/M/D) | TRANS. ELECTRONICA PAQUETE-LOTE-TRANS | CREDITOS | DEBITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND TRANSACC ELECTRON | TRETN | | 2024/03/22 | 2024/03/22 | 2396080-0002890110-0000000000 | 0.00 | 13,070,130.00 | 126,935,463.00 |
| INTERESES PAGADOS | 10000 | | 2024/03/27 | 2024/03/31 | | 820,715.00 | 0.00 | 127,756,178.00 |
| ND TRANSACC ELECTRON | TRETN | | 2024/04/25 | 2024/04/25 | 2452165-0002949104-0000000000 | 0.00 | 30,624,970.00 | 97,131,208.00 |
| ND TRANSACC ELECTRON | TRETN | | 2024/04/25 | 2024/04/25 | 2452165-0002949105-0000000000 | 0.00 | 7,649,452.00 | 89,481,756.00 |
| NC TRANSACCION ELECT | TRETN | | 2024/04/25 | 2024/04/25 | NO PAQ.-0002949466-0010480761 | 111,344.00 | 0.00 | 89,593,100.00 |
| DEV. GMF RECHAZO PTR | TRETN | | 2024/04/25 | 2024/04/25 | NO PAQ.-0002949466-0010480761 | 0.00 | 0.00 | 89,593,100.00 |
| REV. COMISION PORTAL | TRETN | | 2024/04/25 | 2024/04/25 | NO PAQ.-0002949466-0010480761 | 0.00 | 0.00 | 89,593,100.00 |
| NC TRANSACCION ELECT | TRETN | | 2024/04/25 | 2024/04/25 | NO PAQ.-0002949466-0010480762 | 1,088,699.00 | 0.00 | 90,681,799.00 |
| DEV. GMF RECHAZO PTR | TRETN | | 2024/04/25 | 2024/04/25 | NO PAQ.-0002949466-0010480762 | 0.00 | 0.00 | 90,681,799.00 |
| REV. COMISION PORTAL | TRETN | | 2024/04/25 | 2024/04/25 | NO PAQ.-0002949466-0010480762 | 0.00 | 0.00 | 90,681,799.00 |
| INTERESES PAGADOS | 10000 | | 2024/04/30 | 2024/04/30 | | 818,050.00 | 0.00 | 91,499,849.00 |
| ND TRANSACC ELECTRON | TRETN | | 2024/05/09 | 2024/05/09 | 2479938-0002977253-0000000000 | 0.00 | 1,200,043.00 | 90,299,806.00 |
| INTERESES PAGADOS | 10000 | | 2024/05/31 | 2024/05/31 | | 392,079.00 | 0.00 | 90,691,885.00 |
| INTERESES PAGADOS | 10000 | | 2024/06/28 | 2024/06/30 | | 296,250.00 | 0.00 | 90,988,135.00 |
| ND TRANSACC ELECTRON | TRETN | | 2024/07/10 | 2024/07/10 | 2598985-0003108333-0000000000 | 0.00 | 264,000.00 | 90,724,135.00 |
| INTERESES PAGADOS | 10000 | | 2024/07/31 | 2024/07/31 | | 306,510.00 | 0.00 | 91,030,645.00 |
| INTERESES PAGADOS | 10000 | | 2024/08/30 | 2024/08/31 | | 307,272.00 | 0.00 | 91,337,917.00 |
| SALDO FINAL | FINAL | | | | | 0.00 | 0.00 | 91,337,917.00 |

**EL SUSCRITO DIRECTOR OFICINA GIRON DEL BANCO COOPERATIVOCOOPCENTRAL NIT 890.203.088-9**

**CERTIFICA**

Que **CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS** identificado(a) con Nit **8040002920**, reporta la siguiente información por concepto de intereses pagados en la cuenta de ahorros No 430-00211-3 desde su fecha de apertura 08/11/2022.

| PERIODO | INTERESES PAGADOS | VALOR RETENIDO |
|---|---|---|
| 2022 | $ 1.247.732,00 | $ - |
| 2023 | $ 56.834.734,00 | $ - |
| 2024 | $ 6.489.953,00 | $ - |
| 2025 ( Ene-Feb) | $ 506.464,00 | $ - |
| Marzo 01 a 26/2025 | $ 177.150,00 | $ - |

El día 26/03/2025 por solicitud de la entidad se realizó cancelación de la referida cuenta de ahorros y transferencia interbancaria a la cuenta de ahorros No 410202859 a nombre de la Gobernación de Santander en Banco Pichincha por valor de $ 65.256.033,30

Se expide a los cinco (08) días del mes de Abril de 2025.

Cordial saludo

**PABLO JULIAN CASTILLO TABARES**
Director oficina Girón
pcastillo@coopcentral.com.co
teléfono: 3182800584 -6076973657

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS
Numero de radicado: 80.10.1462.2025
Dependencia: TES
Tipo de documento: Correspondencia despachada
Dependencia envió: TESORERIA
Fecha: 08-04-2025
Hora: 03:49
Folios: 3
Teléfono de la corporación: (607) 7240762

**OFICIO TES.39.2025 - 08-04-2025 03:41**

Doctora
**Miryam Franco Cepeda**
Directora Técnica de la Tesorería del Departamento de Santander
Correo: ln.mfranco@santander.cov.co, tesoreria@santander.gov.co
Gobernación de Santander
Carrera 37 No. 10-30 Palacio Amarillo
Bucaramanga

**ASUNTO**: DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. COP.PCCNTR.4133338, cuyo objeto es "aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Santander y el Departamento de Santander para la implementación de un esquema de pago por servicios ambientales para la conservación y defensa de la zona alta del DMRI humedal San Silvestre, San Vicente de Chucuri y Barrancabermeja Santander.

Por medio de la presente me permito hacer llegar soportes de la **DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO** N. COP.PCCNTR.4133338 entre el Departamento de Santander y la Corporación Autónoma Regional de Santander:

1. **CONCEPTO DEL DEPÓSITO:**

   - Devolución de Rendimientos Financieros, el depósito se realizó el 26 de marzo de 2025 por valor de $65.256.033,30

2. **NÚMERO Y FECHA DEL CONVENIO:** Convenio COP.PCCNTR.4133338 de 2021.

Adjunto Comprobante de egreso y soporte del traslado de los recursos

Agradezco su atención, cualquier inquietud con gusto le atenderé.

Atentamente.

**ESTHER LARROTA RODRIGUEZ**
Tesorera CAS

Anexo: 2 folios

26 03 2025 65,256,033.30

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA CENTAVOS m/cte**********

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER**
**C.A.S.**
**Nit: 00804000292**
**SAN GIL**

| AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO | Pág |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 03 | 26 | **No: CE 25-00887** Con: 1 | 1 |

Doc. de Pago : NOTADEBITO — Nombre Banco : BANCO COOPERATIVO COOPCENTR — Benef : DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Cuenta Número : 430002113 — Nombre Cuenta : 430002113 — Nit : 00890201235 - 6

REGISTRAMOS REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA 430-00211-3 DE COOPCENTRAL DONDE SE MANEJARON LOS RECURSOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO COP.PCCNTR 4133338 ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CAS, EN CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO SPL 078-2025 DEL 5 DE MARZO DE 2025 ANEXO LIBRO AUXILIAR Y ESTADO DE CUENTA CON CORTE A 26 DE MARZO DE 2025

**CONTABILIZACIONES**

| Cont | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1323 | CONVENIO ADM. NO. CO1.PCCNTR.41 | 24072601011 | | | 65,256,033.00 | 0.00 | 65,256,033.30 |
| 0951 | Impuestos Asumidos | 58900301001 | | | 0.30 | 0.00 | 65,256,033.30 |
| 1315 | Cta.430-00211-3 Convenio No.CO1.PCC | 11100610001 | | | 0.00 | 65,256,033.30 | 65,256,033.30 |
| | | | | **SUMAS IGUALES $** | **65,256,033.30** | **65,256,033.30** | |

**Valor a pagar: $** 65,256,033.30
**En letras:** SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA CENTAVOS m/cte.**********

SALAS CORZO MONICA ROCIO

Elaboró — Esther Larrota Rodriguez, Revisado por — Raul Duran Parra, Ordenador — Edna Rocio Castellanos Martinez, Vto Bno Subd.SAF

| Banco Cooperativo COOPCentral | AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS<br>OPE–F–09<br>VER. 9 |
|---|---|

CIUDAD Bucaramanga FECHA 26 /03 /2025

Señores
**BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL**

Cordial saludo,

Solicito y autorizo se realice Transacción Electrónica de Fondos de la cuenta por pagar ◯, o del CDT ◯, CDAT ◯, cuenta de Ahorro Unidos Para Progresar ◯, cuenta de Ahorro Crecediario ◉, cuenta Ahorro Llavehogar ◯, Cuenta Corriente ◯, o pagaré ◯, con número 430-00211-3, por el valor de Sesenta y cinco millones doscientos cincuenta y seis mil treinta y tres pesos con 30 centavos. ($65.256.033,30).
(En letras) (En números)

Favor realizar la transferencia a la Cta de Ahorros ◉, Cta Corriente ◯, Otro ◯ ¿Cuál? _____; número 410202859 de la entidad Banco Pichincha en la ciudad Bucaramanga
(Ciudad origen de la cuenta)

Nombre del titular Gobernación de Santander Nit / Cédula. 890201235-6.

Como constancia de la anterior solicitud y autorización, me suscribo de acuerdo con las condiciones pactadas para el manejo del producto adquirido con la entidad.

Atentamente,

Corporación Autónoma Regional Santander CAS
Nombre del Titular de la Cuenta
Nit. 804000292-0

VISADO

| Firma | Firma | Firma |
|---|---|---|
| Nombre Esther Lamota R. | Nombre Edna Rocio Castellanos | Nombre Raul Duran Parra |
| C.C 1.100.954.805 | C.C 1104069512 | C.C 91104068 |

Espacio para Sellos

| USO EXCLUSIVO BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | |
|---|---|
| **1. Asesor Comercial, Analista Libranzas, Analista centralización o delegado**<br>**Visación:** Realicé visación de todas las condiciones de manejo del producto y verifiqué datos de la cuenta destino | Firma |
| **2. Director de Oficina o Subdirector o Asesor Operativo**<br>**Depósitos:** Verifiqué el Saldo y la Visación<br>**Créditos:** Verifiqué la información en el sistema, en el acta y en la hoja de aprobación emitida por el Comité de Crédito<br>**Libranzas: Verifiqué saldo a girar.** | Firma |
| **3. Analista Medium Back o Backup**<br>**Confirmación:** Realicé confirmación telefónica con la oficina sobre la información del documento. | Firma |
| **4. Gerencia de Operaciones o delegado**<br>**Aprobación:** Autorizo realizar la transferencia electrónica de acuerdo con las presentes condiciones. | Firma |

Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS
Numero de radicado: 80.10.599.2025
Dependencia: TES
Tipo de documento: Correspondencia despachada
Dependencia envió: TESORERIA
Fecha: 04-03-2025 Hora: 08:37 Folios: 3
Teléfono de la corporación: (607) 7240762

**OFICIO TES.22.2025 - 04-03-2025 08:34**

Doctora
**Miryam Franco Cepeda**
Directora Técnica de la Tesorería del Departamento de Santander
Correo: in.mfranco@santander.cov.co y conciliaciones@santander.gov.co
Gobernación de Santander
Carrera 37 No. 10-30 Palacio Amarillo
Bucaramanga

**ASUNTO**: DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJECUTADOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. COP.PCCNTR.4133338, cuyo objeto es "aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Santander y el Departamento de Santander para la implementación de un esquema de pago por servicios ambientales para la conservación y defensa de la zona alta del DMRI humedal San Silvestre, San Vicente de Chucuri y Barrancabermeja Santander.

Por medio de la presente me permito hacer llegar soportes de la **DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO** N. COP.PCCNTR.4133338 entre el Departamento de Santander y la Corporación Autónoma Regional de Santander:

1. **CONCEPTO DEL DEPÓSITO:**

   - Devolución de Recursos no ejecutados, el depósito se realizó el 30 de enero de 2025 por valor de $28.719.719.70

2. **NÚMERO Y FECHA DEL CONVENIO:** Convenio COP.PCCNTR.4133338 de 2021.

Agradezco su atención, cualquier inquietud con gusto le atenderé.

Atentamente.

**ESTHER LARROTA RODRIGUEZ**
Tesorera CAS

Anexo: 2 folios

10 12 2024 28,719,719.70

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON SETENTA CENTAVOS m/cte**********

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER**
**C.A.S.**
**Nit: 00804000292**
**SAN GIL**

| AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO | Pág |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12 | 10 | **No: CE 24-09952** Con: 1 | 1 |

Doc. de Pago : NOTADEBITO
Cuenta Número : 430002113
Nombre Banco : BANCO COOPERATIVO COOPCENTR
Nombre Cuenta : 430002113
Benef : DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Nit : 00890201235 - 6

SE REGISTRA CANCELACIÒN DE RECURSOS NO EJECUTADOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. COP.PCCNTR.4133338, EN CUMPLIMIENTO A MEMORANDO SPL 875-2024 DEL 24-11-2024 EN DONDE ORDENA LA DEVOLUCIÒN DE APORTES NO EJECUTADOS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. COP.PCCNTR.4133338, SUCRITO ENTRE LA CAS Y EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.ANEXO MEMORANDO Y LIBRO AUXILIAR DE LAS CUENTAS 11100601001 Y CUENTA 24072601011

**CONTABILIZACIONES**

| Cont | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1323 | CONVENIO ADM. NO. CO1.PCCNTR.41 | 24072601011 | | | 28,719,719.70 | 0.00 | 28,719,719.70 |
| 1315 | Cta.430-00211-3 Convenio No.CO1.PCC | 11100610001 | | | 0.00 | 28,719,719.70 | 28,719,719.70 |

**SUMAS IGUALES $** **28,719,719.70** **28,719,719.70**

**Valor a pagar:** $ 28,719,719.70
**En letras:** VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON SETENTA CENTAVOS m/cte.**********

SALAS CORZO MONICA ROCIO
Elaboró

Esther Larrota Rodriguez
Revisado por

Eymar Yesith Baez Camacho
Ordenador (E)

Edna Rocio Castellanos Martinez
Vto Bno Subd.SAF

**Filtros usados**
**Fecha** 30/01/2025 - 30/01/2025
**Nit empresa** 8040002920
**Cuenta de origen** Tod@s
**Tipo De Transacción** Tod@s
**Monto De La Transacción** $0
**Cuenta Destinatario**
**Identificación Destinatario**
**Nombre Destinatario**
**Estado de la transacción** Tod@s
**Referencia Interna**

| ID | Id Transacc... | TIPO | NIT EMPRESA | BANCO DESTINO | CUENTA DESTINO | VALOR | ID DESTINATARIO | NOMBRE DESTIN... | ESTADO | FECHA EFECTIVA | REF. INTERNA | CAUSAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17599428 | Dispersión Cuenta de Ahorros | 8040002920 | Banco Pichincha S.A | 410202859 | $28,719,719.70 | 8902012356 | DEPARTAMENTO DE SANATA | Confirmada | 30/01/2025 | DEVOLUCION AP | |

1

**1 - 1 of 1 items**

**EL SUSCRITO DIRECTOR OFICINA GIRON DEL BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL NIT 890.203.088-9**

**CERTIFICA**

Que **CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS** identificado(a) con Nit **8040002920**, reporta la siguiente información.

| PRODUCTO | NUMERO | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Ahorros | 430-00211-3 | Cancelada | 2025/03/26 |

Se expide por solicitud de la entidad a los treinta y uno (31) días del mes de Marzo de 2025.

Cordial saludo

**PABLO JULIAN CASTILLO TABARES**

Director de oficina
pcastillo@coopcentral.com.co
teléfono: 3182800584 -6076973657

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

22 11 2023 257,698,885.41

HV CONSTRUCTORES LTDA

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y** UN CENTAVOS m/cte**********

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER**
**C.A.S.**
**Nit: 00804000292**
**SAN GIL**

| AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO | Pág |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11 | 22 | **No: CE 23-14585** Con: 2 | 1 |

Doc. de Pago : NOTADEBITO
Cuenta Número : 430002113
Nombre Banco : BANCO COOPERATIVO COOPCENTR
Nombre Cuenta : 430002113
Benef : HV CONSTRUCTORES LTDA
Nit : 00804002873 - 9

CG 23-14179, CANCELAMS PRIMER PAGO CG 23-14179, CP 23-00553, CD 23-00086, CONTRATO DE OBRA 336-2023 PROCESO SECOP LP2-007-2022 OBJETO: REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338. DURACION 4 MESES

SE ANEXA: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FV 6
REALIZAMOS CAUSACION CON BASE EN DOCUMENTOS PUBLICADOS EN LA PAGINA DE SECOP II.

**LIQUIDACIONES**

| Detalle del Concepto | Valor | Detalle del Concepto | Valor |
|---|---|---|---|
| Retención en la Fuente | 5,592,076.00 | | |
| **Total Descuentos $** | **5,592,076.00** | | |

**CONTABILIZACIONES**

| Cont | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0087 | Proyectos de inversión | 24010201001 | | | 281,662,113.00 | 0.00 | 281,662,113.00 |
| 8068 | Otros programas de inversión | 066390 | 32.3202.320202.2.3.2.02.02.009.07.96422 | R011 | 0.00 | 281,662,113.00 | 281,662,113.00 |
| 8557 | Otros programas de inversión | 073890 | 32.3202.320202.2.3.2.02.02.009.07.96422 | R011 | 281,662,113.00 | 0.00 | 281,662,113.00 |
| 0481 | Iva retenido | 24362501001 | | | 0.00 | 308,745.00 | 2,058,300.00 |
| 1222 | Contratos de obra Persona Jurídica | 24362601001 | | | 0.00 | 5,592,076.00 | 279,603,813.00 |
| 0905 | Seguridad Democratica | 24070303001 | | | 0.00 | 13,980,191.00 | 279,603,813.00 |
| 0906 | Estampilla Pro-universidades | 24070303002 | | | 0.00 | 1,398,019.00 | 279,603,813.00 |
| 0904 | Industria y Comercio Barrancabermeja | 24070301002 | | | 0.00 | 167,762.28 | 27,960,381.30 |
| 1159 | Industria y Comercio San Vicente de Chu | 24070301018 | | | 0.00 | 2,516,434.31 | 251,643,431.70 |
| 1315 | Cta.430-00211-3 Convenio No.CO1.PCC | 11100610001 | | | 0.00 | 257,698,885.41 | 257,698,885.41 |
| | | | | **SUMAS IGUALES $** | **563,324,226.00** | **563,324,226.00** | |

**Valor a pagar: $** 257,698,885.41
**En letras:** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y UN********* CENTAVOS m/cte.**********

TRIANA SANCHEZ ESMERALDA — Elaboró
Merly Katherine Parra Diaz — Revisado por
Hecney Alexcevith Acosta Sanchez — Ordenador
Luis Enrique Ramirez Archila — Vto Bno Subd.SAF
Recibí: — C.C. de

01 12 2023 75,468,480.00

CORPORACION PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES MASBOSQUES

SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS m/cte**********

| CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER<br>C.A.S.<br>Nit: 00804000292<br>SAN GIL | AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO | Pág |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 12 | 01 | **No: CE 23-15305** Con: 3 | 1 |

| | |
|---|---|
| Doc. de Pago : NOTADEBITO<br>Cuenta Número : 430002113 | Nombre Banco : BANCO COOPERATIVO COOPCENTR<br>Nombre Cuenta : 430002113 |
| Benef : CORPORACION PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOS<br>Nit : 00811043476 - 9 | |

CG 23-14910, CANCELAMOS UNICO PAGO CG 23-14910, CP 23-12694, CD 23-12331, CLAUSULADO CONVENIO TRANSFERENCIA DE RECURSOS No. 001633-2023 objeto AUNAR ESFUERZOS PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PAGO DE INCENTIVOS POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA) DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. No 01553-2022 SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS Y LA CORPORACIÓN PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES MASBOSQUES. DURACION 30 DIAS

SE ANEXA: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MSB-2757
SE REALIZA CAUSACION CON BASE EN DOCUMENTOS PUBLICADOS EN LA PAGINA DE SECOP II.

**CONTABILIZACIONES**

| Cont | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0087 | Proyectos de inversión | 24010201001 | | | 76,200,000.00 | 0.00 | 76,200,000.00 |
| 8068 | Otros programas de inversión | 066390 | 32.3202.320202.2.3.2.02.02.009.07.96422 | R011 | 0.00 | 76,200,000.00 | 76,200,000.00 |
| 8557 | Otros programas de inversión | 073890 | 32.3202.320202.2.3.2.02.02.009.07.96422 | R011 | 76,200,000.00 | 0.00 | 76,200,000.00 |
| 0904 | Industria y Comercio Barrancabermeja | 24070301002 | | | 0.00 | 45,720.00 | 7,620,000.00 |
| 1159 | Industria y Comercio San Vicente de Chu | 24070301018 | | | 0.00 | 685,800.00 | 68,580,000.00 |
| 1315 | Cta.430-00211-3 Convenio No.CO1.PCC | 11100610001 | | | 0.00 | 75,468,480.00 | 75,468,480.00 |
| | | | | **SUMAS IGUALES $** | **152,400,000.00** | **152,400,000.00** | |

**Valor a pagar: $** 75,468,480.00
**En letras:** SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS m/cte.**********

TRIANA SANCHEZ ESMERALDA — Recibí:

| Elaboró | Merly Katherine Parra Diaz<br>Revisado por | Hecney Alexcevith Acosta Sanchez<br>Ordenador | Luis Enrique Ramirez Archila<br>Vto Bno Subd.SAF | C.C. de |
|---|---|---|---|---|

04 12 2023 157,427,647.00

HV CONSTRUCTORES LTDA

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS m/cte**********

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER**
**C.A.S.**
**Nit: 00804000292**
**SAN GIL**

| AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO | Pág |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12 | 04 | **No: CE 23-15510** Con: 2 | 1 |

Doc. de Pago : NOTADEBITO
Cuenta Número : 430002113
Nombre Banco : BANCO COOPERATIVO COOPCENTR
Nombre Cuenta : 430002113
Benef : HV CONSTRUCTORES LTDA
Nit : 00804002873 - 9

CG 23-15106, CANCELAMOS SEGUNDO PAGO CG 23-15106, CP 23-00553, CD 23-00086, CONTRATO DE OBRA 336-2023 PROCESO SECOP LP2-007-2022 OBJETO: REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338. DURACION 4 MESES

SE ANEXA: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FV 7
REALIZAMOS CAUSACION CON BASE EN DOCUMENTOS PUBLICADOS EN LA PAGINA DE SECOP II.

**LIQUIDACIONES**

| Detalle del Concepto | Valor | Detalle del Concepto | Valor |
|---|---|---|---|
| Retención en la Fuente | 3,416,186.00 | | |
| **Total Descuentos $** | **3,416,186.00** | | |

**CONTABILIZACIONES**

| Cont | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0087 | Proyectos de inversión | 24010201001 | | | 172,066,728.00 | 0.00 | 172,066,728.00 |
| 8068 | Otros programas de inversión | 066390 | 32.3202.320202.2.3.2.02.02.009.07.96422 | R011 | 0.00 | 172,066,728.00 | 172,066,728.00 |
| 8557 | Otros programas de inversión | 073890 | 32.3202.320202.2.3.2.02.02.009.07.96422 | R011 | 172,066,728.00 | 0.00 | 172,066,728.00 |
| 0481 | Iva retenido | 24362501001 | | | 0.00 | 188,612.00 | 1,257,411.00 |
| 1222 | Contratos de obra Persona Jurídica | 24362601001 | | | 0.00 | 3,416,186.00 | 170,809,317.00 |
| 0905 | Seguridad Democratica | 24070303001 | | | 0.00 | 8,540,466.00 | 170,809,317.00 |
| 0906 | Estampilla Pro-universidades | 24070303002 | | | 0.00 | 854,047.00 | 170,809,317.00 |
| 0904 | Industria y Comercio Barrancabermeja | 24070301002 | | | 0.00 | 102,486.00 | 17,080,931.70 |
| 1159 | Industria y Comercio San Vicente de Chu | 24070301018 | | | 0.00 | 1,537,284.00 | 153,728,385.30 |
| 1315 | Cta.430-00211-3 Convenio No.CO1.PCC | 11100610001 | | | 0.00 | 157,427,647.00 | 157,427,647.00 |
| | | | | **SUMAS IGUALES $** | **344,133,456.00** | **344,133,456.00** | |

**Valor a pagar: $** 157,427,647.00
**En letras:** CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS m/cte.**********

TRIANA SANCHEZ ESMERALDA — Recibí:

| Elaboró | Merly Katherine Parra Diaz<br>Revisado por | Hecney Alexcevith Acosta Sanchez<br>Ordenador | Luis Enrique Ramirez Archila<br>Vto Bno Subd.SAF | C.C. de |
|---|---|---|---|---|

19 12 2023 3,107,048.00

HERNANDEZ ZAMBRANO HELMAN IVAN

TRES MILLONES CIENTO SIETE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS m/cte**********

| CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER C.A.S. Nit: 00804000292 SAN GIL | AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO | Pág |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 12 | 19 | **No: CE 23-16573** Con: 3 | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Doc. de Pago : NOTADEBITO | Nombre Banco : BANCO COOPERATIVO COOPCENTR | Benef | : HERNANDEZ ZAMBRANO HELMAN IVAN |
| Cuenta Número : 430002113 | Nombre Cuenta : 430002113 | Nit | : 01098802436 - 7 |

CG 23-16165, CANCELAMOS NOVENO PAGO CG 23-16165 CP 23-00815, CD 23-01286, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 462-2023 OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO APOYO A LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL EN LA SUPERVISIÓN Y DIRIGIR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CAS, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN Y LA DEFENSA DE LA ZONA ALTA DEL DRMI HUMEDAL SAN SILVESTRE SAN VICENTE DE CHUCURI Y BARRANCABERMEJA SANTANDER. DURACION 9 MESES

SE ANEXA DOCUMENTO SOPORTE

SE REALIZA CAUSACION CON BASE EN LOS DOCUMENTOS PUBLICADOS EN LA PAGINA DE SECOP II

**CONTABILIZACIONES**

| Cont | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110 | Contratos de Prestacion de servicio | 24010201002 | | | 3,125,803.00 | 0.00 | 3,125,803.00 |
| 8068 | Otros programas de inversión | 066390 | 32.3202.320202.2.3.2.02.02.009.07.96422 | R011 | 0.00 | 3,125,803.00 | 3,125,803.00 |
| 8557 | Otros programas de inversión | 073890 | 32.3202.320202.2.3.2.02.02.009.07.96422 | R011 | 3,125,803.00 | 0.00 | 3,125,803.00 |
| 0903 | Industria y Comercio San Gil | 24070301001 | | | 0.00 | 18,755.00 | 3,125,803.00 |
| 1315 | Cta.430-00211-3 Convenio No.CO1.PCC | 11100610001 | | | 0.00 | 3,107,048.00 | 3,107,048.00 |
| | | | | **SUMAS IGUALES $** | **6,251,606.00** | **6,251,606.00** | |

**Valor a pagar: $** 3,107,048.00
**En letras:** TRES MILLONES CIENTO SIETE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS m/cte.**********

TRIANA SANCHEZ ESMERALDA — Elaboró

Merly Katherine Parra Diaz — Revisado por

Luis Enrique Ramírez Archila. — Vto Bno Subd SAF

Recibí: — C.C. de

28 12 2023 2,992,685.00

HERNANDEZ ZAMBRANO HELMAN IVAN

DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS m/cte**********

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER**
**C.A.S.**
**Nit: 00804000292**
**SAN GIL**

| AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO | Pág |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12 | 28 | **No: CE 23-17769** Con: 3 | 1 |

Doc. de Pago : NOTADEBITO
Cuenta Número : 430002113
Nombre Banco : BANCO COOPERATIVO COOPCENTR
Nombre Cuenta : 430002113
Benef : HERNANDEZ ZAMBRANO HELMAN IVAN
Nit : 01098802436 - 7

CG 23-17359, CANCELAMOS PAGO FINAL CG 23-17359 CP 23-13388, CD 23-12836, Adicional No.1 al contrato de prestación de servicios No.00462-2023. CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO APOYO A LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL EN LA SUPERVISIÓN Y DIRIGIR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CAS, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE PAGO POR LA NACION. DURACION 28 DIAS

SE ANEXA DOCUMENTO SOPORTE

SE REALIZA CAUSACION CON BASE EN LOS DOCUMENTOS PUBLICADOS EN LA PAGINA DE SECOP II

**CONTABILIZACIONES**

| Cont | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110 | Contratos de Prestacion de servicio | 24010201002 | | | 3,010,749.00 | 0.00 | 3,010,749.00 |
| 8068 | Otros programas de inversión | 066390 | 32.3202.320202.2.3.2.02.02.009.07.96422 | R011 | 0.00 | 3,010,749.00 | 3,010,749.00 |
| 8557 | Otros programas de inversión | 073890 | 32.3202.320202.2.3.2.02.02.009.07.96422 | R011 | 3,010,749.00 | 0.00 | 3,010,749.00 |
| 0903 | Industria y Comercio San Gil | 24070301001 | | | 0.00 | 18,064.00 | 3,010,749.00 |
| 1315 | Cta.430-00211-3 Convenio No.CO1.PCC | 11100610001 | | | 0.00 | 2,992,685.00 | 2,992,685.00 |
| | | | | **SUMAS IGUALES $** | **6,021,498.00** | **6,021,498.00** | |

**Valor a pagar: $** 2,992,685.00
**En letras:** DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS m/cte.**********

CASTRO ORTEGA DIEGO ANDRES

Recibí:

Elaboró

Merly Katherine Parra Diaz
Revisado por

Luis Enrique Ramírez Archila.
Vto Bno Subd SAF

C.C. de

18 04 2024 27,236,000.00

CORPORACION PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES MASBOSQUES

VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS m/cte**********

| CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER C.A.S. Nit: 00804000292 SAN GIL | AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO | Pág |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2024 | 04 | 18 | **No: CE 24-01902** Con: 3 | 1 |

| | |
|---|---|
| Doc. de Pago : NOTADEBITO | Nombre Banco : BANCO COOPERATIVO COOPCENTR |
| Cuenta Número : 430002113 | Nombre Cuenta : 430002113 |
| Benef : CORPORACION PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOS | |
| Nit : 00811043476 - 9 | |

CG 24-01461, CANCELAMOS PAGO FINAL CG 24-01461, CP 24-00830, CD 24-01312, PAGO PASIVO EXIGIBLE DE VIGENCIAS EXPIRADA CONVENIO INTERADMINSITRATIVO N 1553-2022 CON EL OBJETO DE ANUAR ESFUERSOS ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y LA CORPORACION PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES MASBOSQUES, EN LA OPERACIÓN DE LA PALTAFORMA TEGNOLOGICA BANCO 2 Y EL MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA EL PAGO DE LAS FAMILIAS ASOCIADAS AL CONVENIO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL DESPARTAMENTO DE SANTANDER PARA IMPLEMENTACION DE UN ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACION Y LA DEFENSA DE LA ZONA ALTA DEL DRMI HUMEDALSAN SILVESTRE SAN VICENTE DE CHUCURI Y BARRANCABERMEJA SANTANDER.
SE ANEXA SOLICITUD DE CDP 24-01312-RP 24-00830-RESOLUSION DGL 000132 DEL 07 DE MARZO DE 2024.

SE ANEXA: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MSB-2942
SE REALIZA CAUSACION CON BASE EN DOCUMENTOS PUBLICADOS EN LA PAGINA DE SECOP II.

**CONTABILIZACIONES**

| Cont | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0087 | Proyectos de inversión | 24010201001 | | | 27,500,000.00 | 0.00 | 27,500,000.00 |
| 8068 | Otros programas de inversión | 066390 | 32.3202.320202.2.3.2.02.02.009.007.96422 | R011 | 0.00 | 27,500,000.00 | 27,500,000.00 |
| 8557 | Otros programas de inversión | 073890 | 32.3202.320202.2.3.2.02.02.009.007.96422 | R011 | 27,500,000.00 | 0.00 | 27,500,000.00 |
| 0904 | Industria y Comercio Barrancabermeja | 24070301002 | | | 0.00 | 16,500.00 | 2,750,000.00 |
| 1159 | Industria y Comercio San Vicente de Chu | 24070301018 | | | 0.00 | 247,500.00 | 24,750,000.00 |
| 1315 | Cta.430-00211-3 Convenio No.CO1.PCC | 11100610001 | | | 0.00 | 27,236,000.00 | 27,236,000.00 |
| | | | | **SUMAS IGUALES $** | **55,000,000.00** | **55,000,000.00** | |

**Valor a pagar: $** 27,236,000.00
**En letras:** VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS m/cte.**********

TRIANA SANCHEZ ESMERALDA Recibí:

| Elaboró | Esther Larrota Rodriguez<br>Revisado por | Raul Duran Parra<br>Ordenador | Luis Enrique Ramirez Archila<br>Vto Bno Subd.SAF | C.C. de |
|---|---|---|---|---|

11 12 2023 39,196,474.00

LEGUIZAMON GALINDO HERNANDO

TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS m/cte**********

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER**
**C.A.S.**
**Nit: 00804000292**
**SAN GIL**

| AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO | Pág |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12 | 11 | **No: CE 23-15966** Con: 2 | 1 |

Doc. de Pago : NOTADEBITO
Cuenta Número : 430002113
Nombre Banco : BANCO COOPERATIVO COOPCENTR
Nombre Cuenta : 430002113
Benef : LEGUIZAMON GALINDO HERNANDO
Nit : 00007160171

CG 23-15489, CANCELAMOS PRIMER PAGO CG 23-15489, CP 23-01142, CD 23-00085, CONTRATO DE INTERVENTORIA 548-2023 CM2-014-2022 OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO: REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338. DURACION 4 MESES

SE ANEXA: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE FV 244
SE REALIZA CAUSACION CON BASE EN DOCUMENTOS PUBLICADOS EN LA PAGINA DE SECOP II.

**LIQUIDACIONES**

| Detalle del Concepto | Valor | Detalle del Concepto | Valor |
|---|---|---|---|
| Retención en la Fuente | 695,898.00 | Iva Retenido | 695,898.00 |
| **Total Descuentos $** | **1,391,796.00** | | |

**CONTABILIZACIONES**

| Cont | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0087 | Proyectos de inversión | 24010201001 | | | 41,405,951.00 | 0.00 | 41,405,951.00 |
| 8068 | Otros programas de inversión | 066390 | 32.3202.320202.2.3.2.02.02.009.07.96422 | R011 | 0.00 | 41,405,951.00 | 41,405,951.00 |
| 8557 | Otros programas de inversión | 073890 | 32.3202.320202.2.3.2.02.02.009.07.96422 | R011 | 41,405,951.00 | 0.00 | 41,405,951.00 |
| 0481 | Iva retenido | 24362501001 | | | 0.00 | 991,655.00 | 6,611,034.00 |
| 0483 | Consultoria de Obra Persona Jurídica | 24369001001 | | | 0.00 | 695,898.00 | 34,794,917.00 |
| 0906 | Estampilla Pro-universidades | 24070303002 | | | 0.00 | 173,975.00 | 34,794,917.00 |
| 1159 | Industria y Comercio San Vicente de Chu | 24070301018 | | | 0.00 | 347,949.00 | 34,794,917.00 |
| 1315 | Cta.430-00211-3 Convenio No.CO1.PCC | 11100610001 | | | 0.00 | 39,196,474.00 | 39,196,474.00 |
| | | | | **SUMAS IGUALES $** | **82,811,902.00** | **82,811,902.00** | |

**Valor a pagar: $** 39,196,474.00
**En letras:** TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS m/cte.**********

TRIANA SANCHEZ ESMERALDA — Elaboró

Merly Katherine Parra Diaz — Revisado por

Hecney Alexcevith Acosta Sanchez — Ordenador

Luis Enrique Ramirez Archila — Vto Bno Subd.SAF

Recibí: C.C. de

21 03 2024 13,070,130.00

LEGUIZAMON GALINDO HERNANDO

TRECE MILLONES SETENTA MIL CIENTO TREINTA PESOS m/cte**********

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER**
**C.A.S.**
**Nit: 00804000292**
**SAN GIL**

| AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO | Pág |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 03 | 21 | **No: CE 24-01168** Con: 2 | 1 |

Doc. de Pago : NOTADEBITO
Cuenta Número : 430002113
Nombre Banco : BANCO COOPERATIVO COOPCENTR
Nombre Cuenta : 430002113
Benef : LEGUIZAMON GALINDO HERNANDO
Nit : 00007160171

CG23-17615 - LEGUIZAMON GALINDO HERNANDO - CANCELAMOS PAGO FINAL CG 23-17615, CP 23-01142, CD 23-00085, CONTRATO DE INTERVENTORIA 548-2023 CM2-014-2022 OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO: REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338. DURACION 4 MESES

SE ANEXA: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FV 245
REALIZAMOS CAUSACION CON BASE EN DOCUMENTOS PUBLICADOS EN LA PAGINA DE SECOP II.

**CONTABILIZACIONES**

| Cont | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0087 | Proyectos de inversión | 24010201001 | CP.32.3202.320202.2.3.2.02.02.009.07.964 | R011 | 13,801,984.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9471 | Cuentas por Pagar - Canceladas | 086026 | CP.32.3202.320202.2.3.2.02.02.009.07.964 | R011 | 13,801,984.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9445 | Cuentas por Pagar - Por Ejecutar | 085526 | CP.32.3202.320202.2.3.2.02.02.009.07.964 | R011 | 0.00 | 13,801,984.00 | 0.00 |
| 0481 | Iva retenido | 24362501001 | | | 0.00 | 330,552.00 | 2,203,678.00 |
| 0483 | Consultoria de Obra Persona Jurídica | 24369001001 | | | 0.00 | 231,966.00 | 11,598,306.00 |
| 0906 | Estampilla Pro-universidades | 24070303002 | | | 0.00 | 57,992.00 | 11,598,306.00 |
| 0904 | Industria y Comercio Barrancabermeja | 24070301002 | | | 0.00 | 6,959.00 | 1,159,830.60 |
| 1159 | Industria y Comercio San Vicente de Chu | 24070301018 | | | 0.00 | 104,385.00 | 10,438,475.40 |
| 1315 | Cta.430-00211-3 Convenio No.CO1.PCC | 11100610001 | | | 0.00 | 13,070,130.00 | 13,801,984.00 |
| | | | | **SUMAS IGUALES $** | **27,603,968.00** | **27,603,968.00** | |

**Valor a pagar: $** 13,070,130.00
**En letras:** TRECE MILLONES SETENTA MIL CIENTO TREINTA PESOS m/cte.**********

TRIANA SANCHEZ ESMERALDA — Elaboró

Esther Larrota Rodriguez — Revisado por

Luis Enrique Ramírez Archila. — Vto Bno Subd SAF

Recibí: — C.C. de

13 02 2024 47,528,565.30

HV CONSTRUCTORES LTDA

CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA CENTAVOS m/cte**********

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER**
**C.A.S.**
**Nit: 00804000292**
**SAN GIL**

| AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO | Pág |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 02 | 13 | **No: CE 24-00402** Con: 2 | 1 |

Doc. de Pago : NOTADEBITO
Cuenta Número : 430002113
Nombre Banco : BANCO COOPERATIVO COOPCENTR
Nombre Cuenta : 430002113
Benef : HV CONSTRUCTORES LTDA
Nit : 00804002873 - 9

CG23-17542 - HV CONSTRUCTORES LTDA - CANCELAMOS PAGO FINAL CG 23-17542, CP 23-00553, CD 23-00086, CONTRATO DE OBRA 336-2023 PROCESO SECOP LP2-007-2022 OBJETO: REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338. DURACION 4 MESES

SE ANEXA: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FV 8
REALIZAMOS CAUSACION CON BASE EN DOCUMENTOS PUBLICADOS EN LA PAGINA DE SECOP II.

**LIQUIDACIONES**

| Detalle del Concepto | Valor | Detalle del Concepto | Valor |
|---|---|---|---|
| Retención en la Fuente | 1,031,374.00 | | |
| **Total Descuentos $** | **1,031,374.00** | | |

**CONTABILIZACIONES**

| Cont | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0087 | Proyectos de inversión | 24010201001 | CP.32.3202.320202.2.3.2.02.02.009.07.964 | R011 | 51,948,203.30 | 0.00 | 0.00 |
| 9471 | Cuentas por Pagar - Canceladas | 086026 | CP.32.3202.320202.2.3.2.02.02.009.07.964 | R011 | 51,948,203.30 | 0.00 | 0.00 |
| 9445 | Cuentas por Pagar - Por Ejecutar | 085526 | CP.32.3202.320202.2.3.2.02.02.009.07.964 | R011 | 0.00 | 51,948,203.30 | 0.00 |
| 0481 | Iva retenido | 24362501001 | | | 0.00 | 56,927.00 | 379,510.00 |
| 1222 | Contratos de obra Persona Jurídica | 24362601001 | | | 0.00 | 1,031,374.00 | 51,568,693.30 |
| 0905 | Seguridad Democratica | 24070303001 | | | 0.00 | 2,578,435.00 | 51,568,693.30 |
| 0906 | Estampilla Pro-universidades | 24070303002 | | | 0.00 | 257,843.00 | 51,568,693.30 |
| 0904 | Industria y Comercio Barrancabermeja | 24070301002 | | | 0.00 | 30,941.00 | 5,156,869.33 |
| 1159 | Industria y Comercio San Vicente de Chu | 24070301018 | | | 0.00 | 464,118.00 | 46,411,823.97 |
| 1315 | Cta.430-00211-3 Convenio No.CO1.PCC | 11100610001 | | | 0.00 | 47,528,565.30 | 51,948,203.30 |
| | | | | **SUMAS IGUALES $** | **103,896,406.60** | **103,896,406.60** | |

**Valor a pagar: $** 47,528,565.30
**En letras:** CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA CENTAVOS m/cte.**********

TRIANA SANCHEZ ESMERALDA — Recibí:

Elaboró | Esther Larrota Rodriguez Revisado por | Luis Enrique Ramirez Archila Ordenador (E) | Luis Enrique Ramirez Archila Vto Bno Subd.SAF | C.C. de

11 04 2023 3,206,448.00

HERNANDEZ ZAMBRANO HELMAN IVAN

TRES MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS m/cte**********

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER**
**C.A.S.**
**Nit: 00804000292**
**SAN GIL**

| AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO | Pág |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 04 | 11 | **No: CE 23-01721** Con: 2 | 1 |

Doc. de Pago : NOTADEBITO
Cuenta Número : 430002113
Nombre Banco : BANCO COOPERATIVO COOPCENTR
Nombre Cuenta : 430002113
Benef : HERNANDEZ ZAMBRANO HELMAN IVAN
Nit : 01098802436 - 7

CG 23-01517, CANCELAMOS PRIMER PAGO CG 23-01517, CP 23-00815, CD 23-01286, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 462-2023 OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO APOYO A LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL EN LA SUPERVISIÓN Y DIRIGIR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CAS, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN Y LA DEFENSA DE LA ZONA ALTA DEL DRMI HUMEDAL SAN SILVESTRE SAN VICENTE DE CHUCURI Y BARRANCABERMEJA SANTANDER. DURACION 9 MESES

SE ANEXA: DOCUMENTO SOPORTE.
SE REALIZA CAUSACION CON BASE EN DOCUMENTOS PUBLICADOS EN LA PAGINA DE SECOP II.

**CONTABILIZACIONES**

| Cont | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110 | Contratos de Prestacion de servicio | 24010201002 | | | 3,225,803.00 | 0.00 | 3,225,803.00 |
| 8068 | Otros programas de inversión | 066390 | 32.3202.320202.2.3.2.02.02.009.07.96422 | R011 | 0.00 | 3,225,803.00 | 3,225,803.00 |
| 8557 | Otros programas de inversión | 073890 | 32.3202.320202.2.3.2.02.02.009.07.96422 | R011 | 3,225,803.00 | 0.00 | 3,225,803.00 |
| 0903 | Industria y Comercio San Gil | 24070301001 | | | 0.00 | 19,355.00 | 3,225,803.00 |
| 1315 | Cta.430-00211-3 Convenio No.CO1.PCC | 11100610001 | | | 0.00 | 3,206,448.00 | 3,206,448.00 |
| | | | | **SUMAS IGUALES $** | **6,451,606.00** | **6,451,606.00** | |

**Valor a pagar: $** 3,206,448.00
**En letras:** TRES MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS m/cte.**********

TRIANA SANCHEZ ESMERALDA

Elaboró | Esther Larrota Rodriguez, Revisado por | Raul Duran Parra, Ordenador | Edna Rocio Castellanos Martinez, Vto Bno Subd.SAF

13 04 2023 27,285,500.00

CORPORACION PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES MASBOSQUES

VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS m/cte**********

| CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER C.A.S. Nit: 00804000292 SAN GIL | AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO | Pág |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 04 | 13 | **No: CE 23-01891** Con: 2 | 1 |

| | |
|---|---|
| Doc. de Pago : NOTADEBITO | Nombre Banco : BANCO COOPERATIVO COOPCENTR |
| Cuenta Número : 430002113 | Nombre Cuenta : 430002113 |
| Benef : CORPORACION PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOS | |
| Nit : 00811043476 - 9 | |

CG 23-01647, CANCELAMOS PAGO CG 23-01647, CORPORACION PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES MASBOSQUES - CP22-14389 - CD 22-13896, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 01553-2022 PROCESO CI-00012-2022 OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER %u2013 CAS Y LA CORPORACIÓN PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES MASBOSQUES, EN LA OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA BANCO2 Y EL MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA EL PAGO DE LAS FAMILIAS ASOCIADAS AL CONVENIO %u201CENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN Y LA DEFENSA DE LA ZONA ALTA DEL DRMI HUMEDAL SAN SILVESTRE SAN VICENTE DE CHUCURI Y BARRANCABERMEJA SANTANDER. DURACION: La Entidad ha determinado como plazo de ejecución del objeto del convenio en de DOCE (12) MESES el proyecto cuenta con vigencias futuras acuerdo 047 del 27 de julio del 2022.

SE ANEXA: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MSB - 2226
REALIZAMOS CAUSACION CON BASE EN DOCUMENTOS PUBLICADOS EN LA PAGINA DE SECOP II.

**CONTABILIZACIONES**

| Cont | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0087 | Proyectos de inversión | 24010201001 | | | 27,500,000.00 | 0.00 | 27,500,000.00 |
| 9393 | Gasto de inversión - Otros Sectores | 084526 | RP.32.3202.320202.2.3.2.02.02.009.10.964 | R011 | 27,500,000.00 | 0.00 | 27,500,000.00 |
| 9367 | Gasto de inversión - Otros Sectores | 084026 | RP.32.3202.320202.2.3.2.02.02.009.10.964 | R011 | 0.00 | 27,500,000.00 | 27,500,000.00 |
| 0904 | Industria y Comercio Barrancabermeja | 24070301002 | | | 0.00 | 16,500.00 | 2,750,000.00 |
| 1159 | Industria y Comercio San Vicente de Chu | 24070301018 | | | 0.00 | 198,000.00 | 24,750,000.00 |
| 1315 | Cta.430-00211-3 Convenio No.CO1.PCC | 11100610001 | | | 0.00 | 27,285,500.00 | 27,285,500.00 |
| | | | | **SUMAS IGUALES $** | **55,000,000.00** | **55,000,000.00** | |

**Valor a pagar: $** 27,285,500.00
**En letras:** VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS m/cte.**********

TRIANA SANCHEZ ESMERALDA

Elaboró | Esther Larrota Rodriguez Revisado por | Raul Duran Parra Ordenador | Edna Rocio Castellanos Martinez Vto Bno Subd.SAF

08 05 2023 3,206,448.00

HERNANDEZ ZAMBRANO HELMAN IVAN

TRES MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS m/cte**********

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER**
**C.A.S.**
**Nit: 00804000292**
**SAN GIL**

| AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO | Pág |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 05 | 08 | **No: CE 23-03171** Con: 2 | 1 |

Doc. de Pago : NOTADEBITO
Cuenta Número : 430002113
Nombre Banco : BANCO COOPERATIVO COOPCENTR
Nombre Cuenta : 430002113
Benef : HERNANDEZ ZAMBRANO HELMAN IVAN
Nit : 01098802436 - 7

CG 23-02943, CANCELAMOS SEGUNDO PAGO CG 23-02943 CP 23-00815, CD 23-01286, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 462-2023 OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO APOYO A LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL EN LA SUPERVISIÓN Y DIRIGIR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CAS, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN Y LA DEFENSA DE LA ZONA ALTA DEL DRMI HUMEDAL SAN SILVESTRE SAN VICENTE DE CHUCURI Y BARRANCABERMEJA SANTANDER. DURACION 9 MESES

SE ANEXA DOCUMENTO SOPORTE,
SE CAUSA CON BASE EN LOS DOCUMENTOS PUBLICADOS EN LA PAGINA DEL SECOP II

**CONTABILIZACIONES**

| Cont | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110 | Contratos de Prestacion de servicio | 24010201002 | | | 3,225,803.00 | 0.00 | 3,225,803.00 |
| 8068 | Otros programas de inversión | 066390 | 32.3202.320202.2.3.2.02.02.009.07.96422 | R011 | 0.00 | 3,225,803.00 | 3,225,803.00 |
| 8557 | Otros programas de inversión | 073890 | 32.3202.320202.2.3.2.02.02.009.07.96422 | R011 | 3,225,803.00 | 0.00 | 3,225,803.00 |
| 0903 | Industria y Comercio San Gil | 24070301001 | | | 0.00 | 19,355.00 | 3,225,803.00 |
| 1315 | Cta.430-00211-3 Convenio No.CO1.PCC | 11100610001 | | | 0.00 | 3,206,448.00 | 3,206,448.00 |
| | | | | **SUMAS IGUALES $** | **6,451,606.00** | **6,451,606.00** | |

**Valor a pagar: $** 3,206,448.00
**En letras:** TRES MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS m/cte.**********

TRIANA SANCHEZ ESMERALDA

Elaboró | Esther Larrota Rodriguez, Revisado por | Raul Duran Parra, Ordenador | Edna Rocio Castellanos Martinez, Vto Bno Subd.SAF

07 06 2023 3,206,448.00

HERNANDEZ ZAMBRANO HELMAN IVAN

TRES MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS m/cte**********

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER**
**C.A.S.**
**Nit: 00804000292**
**SAN GIL**

| AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO | Pág |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 06 | 07 | **No: CE 23-05126** Con: 2 | 1 |

Doc. de Pago : NOTAD4EBITO
Cuenta Número : 430002113
Nombre Banco : BANCO COOPERATIVO COOPCENTR
Nombre Cuenta : 430002113
Benef : HERNANDEZ ZAMBRANO HELMAN IVAN
Nit : 01098802436 - 7

CG 23-04850, CANCELAMOS TERCER PAGO CG 23-04850 CP 23-00815, CD 23-01286, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 462-2023 OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO APOYO A LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL EN LA SUPERVISIÓN Y DIRIGIR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CAS, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN Y LA DEFENSA DE LA ZONA ALTA DEL DRMI HUMEDAL SAN SILVESTRE SAN VICENTE DE CHUCURI Y BARRANCABERMEJA SANTANDER. DURACION 9 MESES

SE ANEXA DOCUMENTO SOPORTE

SE REALIZA CAUSACION CON EN LOS DOCUMENTOS PUBLICADOS EN LA PAGINA DE SECOP II

**CONTABILIZACIONES**

| Cont | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110 | Contratos de Prestacion de servicio | 24010201002 | | | 3,225,803.00 | 0.00 | 3,225,803.00 |
| 8068 | Otros programas de inversión | 066390 | 32.3202.320202.2.3.2.02.02.009.07.96422 | R011 | 0.00 | 3,225,803.00 | 3,225,803.00 |
| 8557 | Otros programas de inversión | 073890 | 32.3202.320202.2.3.2.02.02.009.07.96422 | R011 | 3,225,803.00 | 0.00 | 3,225,803.00 |
| 0903 | Industria y Comercio San Gil | 24070301001 | | | 0.00 | 19,355.00 | 3,225,803.00 |
| 1315 | Cta.430-00211-3 Convenio No.CO1.PCC | 11100610001 | | | 0.00 | 3,206,448.00 | 3,206,448.00 |
| | | | | **SUMAS IGUALES $** | **6,451,606.00** | **6,451,606.00** | |

**Valor a pagar: $** 3,206,448.00
**En letras:** TRES MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS m/cte.**********

TRIANA SANCHEZ ESMERALDA

Elaboró | Esther Larrota Rodriguez, Revisado por | Raul Duran Parra, Ordenador | Edna Rocio Castellanos Martinez, Vto Bno Subd.SAF

11 07 2023 3,306,448.00

HERNANDEZ ZAMBRANO HELMAN IVAN

TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS m/cte**********

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER**
**C.A.S.**
**Nit: 00804000292**
**SAN GIL**

| AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO | Pág |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 07 | 11 | **No: CE 23-08006** Con: 2 | 1 |

Doc. de Pago : NOTADEBITO
Cuenta Número : 430002113
Nombre Banco : BANCO COOPERATIVO COOPCENTR
Nombre Cuenta : 430002113
Benef : HERNANDEZ ZAMBRANO HELMAN IVAN
Nit : 01098802436 - 7

CG 23-07637, CANCELAMOS CUARTO PAGO CG 23-07637 CP 23-00815, CD 23-01286, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 462-2023 OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO APOYO A LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL EN LA SUPERVISIÓN Y DIRIGIR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CAS, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN Y LA DEFENSA DE LA ZONA ALTA DEL DRMI HUMEDAL SAN SILVESTRE SAN VICENTE DE CHUCURI Y BARRANCABERMEJA SANTANDER. DURACION 9 MESES

SE ANEXA DOCUMENTO SOPORTE

SE REALIZA CAUSACION CON BASE EN LOS DOCUMENTOS PUBLICADOS EN LA PAGINA DE SECOP II

**CONTABILIZACIONES**

| Cont | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110 | Contratos de Prestacion de servicio | 24010201002 | | | 3,325,803.00 | 0.00 | 3,325,803.00 |
| 8068 | Otros programas de inversión | 066390 | 32.3202.320202.2.3.2.02.02.009.07.96422 | R011 | 0.00 | 3,325,803.00 | 3,325,803.00 |
| 8557 | Otros programas de inversión | 073890 | 32.3202.320202.2.3.2.02.02.009.07.96422 | R011 | 3,325,803.00 | 0.00 | 3,325,803.00 |
| 0903 | Industria y Comercio San Gil | 24070301001 | | | 0.00 | 19,355.00 | 3,225,803.00 |
| 1315 | Cta.430-00211-3 Convenio No.CO1.PCC | 11100610001 | | | 0.00 | 3,306,448.00 | 3,306,448.00 |
| | | | | **SUMAS IGUALES $** | **6,651,606.00** | **6,651,606.00** | |

**Valor a pagar: $** 3,306,448.00
**En letras:** TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS m/cte.**********

TRIANA SANCHEZ ESMERALDA — Elaboró

Merly Katherine Parra Diaz — Revisado por

Luis Enrique Ramírez Archila. — Vto Bno Subd SAF

Recibí: — C.C. de

09 08 2023 3,206,448.00

HERNANDEZ ZAMBRANO HELMAN IVAN

TRES MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS m/cte**********

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER**
**C.A.S.**
**Nit: 00804000292**
**SAN GIL**

| AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO | Pág |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 08 | 09 | **No: CE 23-09027** Con: 2 | 1 |

Doc. de Pago : NOTADEBITO
Cuenta Número : 430002113
Nombre Banco : BANCO COOPERATIVO COOPCENTR
Nombre Cuenta : 430002113
Benef : HERNANDEZ ZAMBRANO HELMAN IVAN
Nit : 01098802436 - 7

CG 23-08693, CANCELAMOS QUINTO PAGO CG 23-08693 CP 23-00815, CD 23-01286, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 462-2023 OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO APOYO A LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL EN LA SUPERVISIÓN Y DIRIGIR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CAS, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN Y LA DEFENSA DE LA ZONA ALTA DEL DRMI HUMEDAL SAN SILVESTRE SAN VICENTE DE CHUCURI Y BARRANCABERMEJA SANTANDER. DURACION 9 MESES

SE ANEXA DOCUMENTO SOPORTE

SE REALIZA CAUSACION CON BASE EN LOS DOCUMENTOS PUBLICADOS EN LA PAGINA DE SECOP II

**CONTABILIZACIONES**

| Cont | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110 | Contratos de Prestacion de servicio | 24010201002 | | | 3,225,803.00 | 0.00 | 3,225,803.00 |
| 8068 | Otros programas de inversión | 066390 | 32.3202.320202.2.3.2.02.02.009.07.96422 | R011 | 0.00 | 3,225,803.00 | 3,225,803.00 |
| 8557 | Otros programas de inversión | 073890 | 32.3202.320202.2.3.2.02.02.009.07.96422 | R011 | 3,225,803.00 | 0.00 | 3,225,803.00 |
| 0903 | Industria y Comercio San Gil | 24070301001 | | | 0.00 | 19,355.00 | 3,225,803.00 |
| 1315 | Cta.430-00211-3 Convenio No.CO1.PCC | 11100610001 | | | 0.00 | 3,206,448.00 | 3,206,448.00 |
| | | | | **SUMAS IGUALES $** | **6,451,606.00** | **6,451,606.00** | |

**Valor a pagar: $** 3,206,448.00
**En letras:** TRES MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS m/cte.**********

TRIANA SANCHEZ ESMERALDA

Elaboró | Esther Larrota Rodriguez, Revisado por | Raul Duran Parra, Ordenador | Edna Rocio Castellanos Martinez, Vto Bno Subd.SAF

06 09 2023 3,206,448.00

HERNANDEZ ZAMBRANO HELMAN IVAN

TRES MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS m/cte**********

| CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER<br>C.A.S.<br>Nit: 00804000292<br>SAN GIL | AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO | Pág |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 09 | 06 | **No: CE 23-10516** Con: 2 | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Doc. de Pago : NOTADEBITO | Nombre Banco : BANCO COOPERATIVO COOPCENTR | Benef | : HERNANDEZ ZAMBRANO HELMAN IVAN |
| Cuenta Número : 430002113 | Nombre Cuenta : 430002113 | Nit | : 01098802436 - 7 |

CG 23-10204, CAUCELAMOSSEXTO PAGO CG 23-10204 CP 23-00815, CD 23-01286, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 462-2023 OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO APOYO A LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL EN LA SUPERVISIÓN Y DIRIGIR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CAS, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN Y LA DEFENSA DE LA ZONA ALTA DEL DRMI HUMEDAL SAN SILVESTRE SAN VICENTE DE CHUCURI Y BARRANCABERMEJA SANTANDER. DURACION 9 MESES

SE ANEXA DOCUMENTO SOPORTE

SE REALIZA CAUSACION CON BASE EN LOS DOCUMENTOS PUBLICADOS EN LA PAGINA DE SECOP II

**CONTABILIZACIONES**

| Cont | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110 | Contratos de Prestacion de servicio | 24010201002 | | | 3,225,803.00 | 0.00 | 3,225,803.00 |
| 8068 | Otros programas de inversión | 066390 | 32.3202.320202.2.3.2.02.02.009.07.96422 | R011 | 0.00 | 3,225,803.00 | 3,225,803.00 |
| 8557 | Otros programas de inversión | 073890 | 32.3202.320202.2.3.2.02.02.009.07.96422 | R011 | 3,225,803.00 | 0.00 | 3,225,803.00 |
| 0903 | Industria y Comercio San Gil | 24070301001 | | | 0.00 | 19,355.00 | 3,225,803.00 |
| 1315 | Cta.430-00211-3 Convenio No.CO1.PCC | 11100610001 | | | 0.00 | 3,206,448.00 | 3,206,448.00 |
| | | | | **SUMAS IGUALES $** | **6,451,606.00** | **6,451,606.00** | |

**Valor a pagar: $** 3,206,448.00
**En letras:** TRES MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS m/cte.**********

TRIANA SANCHEZ ESMERALDA — Recibí:

| Elaboró | Merly Katherine Parra Diaz<br>Revisado por | Luis Enrique Ramírez Archila.<br>Vto Bno Subd SAF | C.C. de |
|---|---|---|---|

11 10 2023 3,206,448.00

HERNANDEZ ZAMBRANO HELMAN IVAN

TRES MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS m/cte**********

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER**
**C.A.S.**
**Nit: 00804000292**
**SAN GIL**

| AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO | Pág |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10 | 11 | **No: CE 23-12697** Con: 2 | 1 |

Doc. de Pago : NOTADEBITO
Cuenta Número : 430002113
Nombre Banco : BANCO COOPERATIVO COOPCENTR
Nombre Cuenta : 430002113
Benef : HERNANDEZ ZAMBRANO HELMAN IVAN
Nit : 01098802436 - 7

CG 23-12257, CANCELAMOS SEPTIMO PAGO CG 23-12257, CP 23-00815, CD 23-01286, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 462-2023 OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO APOYO A LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL EN LA SUPERVISIÓN Y DIRIGIR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CAS, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN Y LA DEFENSA DE LA ZONA ALTA DEL DRMI HUMEDAL SAN SILVESTRE SAN VICENTE DE CHUCURI Y BARRANCABERMEJA SANTANDER. DURACION 9 MESES

SE ANEXA: DOCUMENTO SOPORTE.
SE REALIZA CAUSACION CON BASE EN DOCUMENTOS PUBLICADOS EN LA PAGINA DE SECOP II.

**CONTABILIZACIONES**

| Cont | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110 | Contratos de Prestacion de servicio | 24010201002 | | | 3,225,803.00 | 0.00 | 3,225,803.00 |
| 8068 | Otros programas de inversión | 066390 | 32.3202.320202.2.3.2.02.02.009.07.96422 | R011 | 0.00 | 3,225,803.00 | 3,225,803.00 |
| 8557 | Otros programas de inversión | 073890 | 32.3202.320202.2.3.2.02.02.009.07.96422 | R011 | 3,225,803.00 | 0.00 | 3,225,803.00 |
| 0903 | Industria y Comercio San Gil | 24070301001 | | | 0.00 | 19,355.00 | 3,225,803.00 |
| 1315 | Cta.430-00211-3 Convenio No.CO1.PCC | 11100610001 | | | 0.00 | 3,206,448.00 | 3,206,448.00 |
| | | | | **SUMAS IGUALES $** | **6,451,606.00** | **6,451,606.00** | |

**Valor a pagar: $** 3,206,448.00
**En letras:** TRES MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS m/cte.**********

TRIANA SANCHEZ ESMERALDA — Elaboró

Merly Katherine Parra Diaz — Revisado por

Luis Enrique Ramírez Archila. — Vto Bno Subd SAF

Recibí: — C.C. de

15 11 2023 3,206,448.00

HERNANDEZ ZAMBRANO HELMAN IVAN

TRES MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS m/cte**********

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER**
**C.A.S.**
**Nit: 00804000292**
**SAN GIL**

| AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO | Pág |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11 | 15 | **No: CE 23-14359** Con: 2 | 1 |

Doc. de Pago : NOTADEBITO
Cuenta Número : 430002113
Nombre Banco : BANCO COOPERATIVO COOPCENTR
Nombre Cuenta : 430002113
Benef : HERNANDEZ ZAMBRANO HELMAN IVAN
Nit : 01098802436 - 7

CG 23-13877, CANCELAMOS OCTAVO PAGO CG 23-13877 CP 23-00815, CD 23-01286, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 462-2023 OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO APOYO A LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL EN LA SUPERVISIÓN Y DIRIGIR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CAS, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN Y LA DEFENSA DE LA ZONA ALTA DEL DRMI HUMEDAL SAN SILVESTRE SAN VICENTE DE CHUCURI Y BARRANCABERMEJA SANTANDER. DURACION 9 MESES

SE ANEXA DOCUMENTO SOPORTE

SE REALIZA CAUSACION CON BASE EN LOS DOCUMENTOS PUBLICADOS EN LA PAGINA DE SECOP II

**CONTABILIZACIONES**

| Cont | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110 | Contratos de Prestacion de servicio | 24010201002 | | | 3,225,803.00 | 0.00 | 3,225,803.00 |
| 8068 | Otros programas de inversión | 066390 | 32.3202.320202.2.3.2.02.02.009.07.96422 | R011 | 0.00 | 3,225,803.00 | 3,225,803.00 |
| 8557 | Otros programas de inversión | 073890 | 32.3202.320202.2.3.2.02.02.009.07.96422 | R011 | 3,225,803.00 | 0.00 | 3,225,803.00 |
| 0903 | Industria y Comercio San Gil | 24070301001 | | | 0.00 | 19,355.00 | 3,225,803.00 |
| 1315 | Cta.430-00211-3 Convenio No.CO1.PCC | 11100610001 | | | 0.00 | 3,206,448.00 | 3,206,448.00 |
| | | | | **SUMAS IGUALES $** | **6,451,606.00** | **6,451,606.00** | |

**Valor a pagar: $** 3,206,448.00
**En letras:** TRES MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS m/cte.**********

CASTRO ORTEGA DIEGO ANDRES — Elaboró

Merly Katherine Parra Diaz — Revisado por

Luis Enrique Ramírez Archila. — Vto Bno Subd SAF

Recibí: _____ C.C. de

| | | | |
|---|---|---|---|
| INFORME_3 CTO DE INTERVENTORÍA 00548.pdf | INFORME_3 CTO DE INTERVENTORÍA 00548.pdf | Proveedor | Descar |
| MEMORANDO DE SUPERVISION 548 SGL N 300-2023.pdf | MEMORANDO DE SUPERVISION 548 SGL N 300-2023.pdf | Entidad Estatal | Descar |

## Modificaciones del Contrato

odificación del contrato

| Referencia de la modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de aprobación | Estado | Versión | Versión previa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.15965889 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 27/06/2024 4:43 PM *(UTC -5 horas)* | 28/06/2024 12:16 PM *(UTC -5 horas)* | Publicados | 4 | Ver |
| CO1.CTRMOD.13695531 | Modificar el contrato | 23/11/2023 8:48 AM *(UTC -5 horas)* | 23/11/2023 5:34 PM *(UTC -5 horas)* | Publicados | 3 | Ver |
| CO1.CTRMOD.13598473 | Reactivar el contrato | 17/11/2023 9:33 AM *(UTC -5 horas)* | 20/11/2023 2:49 PM *(UTC -5 horas)* | Publicados | 2 | |
| CO1.CTRMOD.13439837 | Suspender el contrato | 8/11/2023 10:12 AM *(UTC -5 horas)* | 16/11/2023 1:35 PM *(UTC -5 horas)* | Publicados | 2 | |
| CO1.CTRMOD.13171466 | Modificar el contrato | 23/10/2023 3:08 PM *(UTC -5 horas)* | 27/10/2023 8:32 AM *(UTC -5 horas)* | Publicados | 2 | Ver |
| CO1.CTRMOD.12768188 | Reactivar el contrato | 26/09/2023 11:46 AM *(UTC -5 horas)* | 4/10/2023 12:25 PM *(UTC -5 horas)* | Publicados | 1 | |
| CO1.CTRMOD.12245792 | Suspender el contrato | 11/08/2023 9:55 AM *(UTC -5 horas)* | 28/08/2023 9:51 AM *(UTC -5 horas)* | Publicados | 1 | |

## Incumplimientos

cumplimientos del contrato

| Tipo | Fecha de emisión | Fecha de vencimiento | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|

*No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados*

Fecha de apertura hasta

Buscar

Buscar resultados (Buscar resultados por *Filtrando en:*

Todos los avisos de contrato - La búsqueda simple solamente se hace sobre los campos "Referencia" y "Descripción", la visualización de los procesos de esta sección corresponde a los últimos 3 meses

)

Borrar búsqueda

| País | Entidad Estatal | Referencia | Descripción | Fase actual | Fecha de publicación | Fecha de presentación de ofertas | Cuantía | | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER+ | CM2-014-2022 (Presentación de oferta) | INTERVENTORIA PSA AISLAMIENTO (Presentación de oferta) | Presentación de oferta | 28/02/2023 6:53 PM *(UTC -5 horas)* | 3/03/2023 9:00 AM *(UTC -5 horas)* | | 55.207.935 COP | Proceso adjudicado y celebrado | Detalle |

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

| | | | |
|---|---|---|---|
| F-PCT-008 Informe Seguimiento Interventoria - N°9.pdf | F-PCT-008 Informe Seguimiento Interventoria - N°9.pdf | Entidad Estatal | Descarga |
| F-PCT-033-ACTA DE RECIBO FINAL CONVENIO 001553 (2).pdf | F-PCT-033-ACTA DE RECIBO FINAL CONVENIO 001553 (2).pdf | Entidad Estatal | Descarga |
| Memorando de supervision 1553 SPL N° 2112-2022.pdf | Memorando de supervision 1553 SPL N° 2112-2022.pdf | Entidad Estatal | Descarga |
| RP.pdf | RP.pdf | Entidad Estatal | Descarga |

## Modificaciones del Contrato

odificación del contrato

| Referencia de la modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de aprobación | Estado | Versión | Versión previa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.15572829 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 17/05/2024 5:27 PM *(UTC -5 horas)* | 23/05/2024 10:51 AM *(UTC -5 horas)* | Publicados | 4 | Ver |
| CO1.CTRMOD.15013377 | Modificar el contrato | 13/03/2024 11:42 AM *(UTC -5 horas)* | 13/03/2024 11:51 AM *(UTC -5 horas)* | Publicados | 3 | Ver |
| CO1.CTRMOD.11744711 | Modificar el contrato | 11/07/2023 5:16 PM *(UTC -5 horas)* | 12/07/2023 3:04 PM *(UTC -5 horas)* | Publicados | 2 | Ver |

## Incumplimientos

cumplimientos del contrato

| Tipo | Fecha de emisión | Fecha de vencimiento | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|

*No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados*

| | | | |
|---|---|---|---|
| SHAPE FILE PSA.rar | SHAPE FILE PSA.rar | Entidad Estatal | Descarg |

## Modificaciones del Contrato

odificación del contrato

| Referencia de la modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de aprobación | Estado | Versión | Versión previa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.15157306 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 1/04/2024 4:06 PM *(UTC -5 horas)* | 2/04/2024 9:10 AM *(UTC -5 horas)* | Publicados | 5 | Ver |
| CO1.CTRMOD.13695522 | Modificar el contrato | 23/11/2023 8:43 AM *(UTC -5 horas)* | 23/11/2023 5:02 PM *(UTC -5 horas)* | Publicados | 4 | Ver |
| CO1.CTRMOD.13598284 | Reactivar el contrato | 17/11/2023 9:30 AM *(UTC -5 horas)* | 17/11/2023 6:11 PM *(UTC -5 horas)* | Publicados | 3 | |
| CO1.CTRMOD.13439595 | Suspender el contrato | 8/11/2023 10:05 AM *(UTC -5 horas)* | 14/11/2023 2:02 PM *(UTC -5 horas)* | Publicados | 3 | |
| CO1.CTRMOD.13358170 | Modificar el contrato | 2/11/2023 9:06 AM *(UTC -5 horas)* | 7/11/2023 10:47 AM *(UTC -5 horas)* | Publicados | 3 | Ver |
| CO1.CTRMOD.13171603 | Modificar el contrato | 23/10/2023 3:03 PM *(UTC -5 horas)* | 26/10/2023 10:24 AM *(UTC -5 horas)* | Publicados | 2 | Ver |
| CO1.CTRMOD.12770204 | Reactivar el contrato | 26/09/2023 11:50 AM *(UTC -5 horas)* | 4/10/2023 3:38 PM *(UTC -5 horas)* | Publicados | 1 | |
| CO1.CTRMOD.12245797 | Suspender el contrato | 11/08/2023 9:59 AM *(UTC -5 horas)* | 14/08/2023 5:59 PM *(UTC -5 horas)* | Publicados | 1 | |

## Incumplimientos

cumplimientos del contrato

| Tipo | Fecha de emisión | Fecha de vencimiento | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|

*No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados*

Fecha de apertura hasta

Buscar

Buscar resultados (Buscar resultados por*Filtrando en*:

Todos los avisos de contrato - La búsqueda simple solamente se hace sobre los campos "Referencia" y "Descripción", la visualización de los procesos de esta sección corresponde a los últimos 3 meses

)

Borrar búsqueda

| País | Entidad Estatal | Referencia | Descripción | Fase actual | Fecha de publicación | Fecha de presentación de ofertas | Cuantía | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER+ | LP2-007-2022 (Fase de Selección (Presentación de ofertas)) | AISLAMIENTO PSA (Fase de Selección (Presentación de ofertas)) | Fase de Selección (Presentación de ofertas) | 30/01/2023 4:50 PM *(UTC -5 horas)* | 8/02/2023 9:00 AM *(UTC -5 horas)* | 505.677.186 COP | Proceso adjudicado y celebrado | Detalle |

## ACTA DE RECIBO FINAL

## CONTRATO DE OBRA No. 00336 DE 2023

En la ciudad de San Gil, a los cinco (05) días del mes de diciembre de 2023, se reunieron de manera virtual el señor **CARLOS JULIO HERRERA SUAREZ** identificado con cedula de ciudadanía No 13.847.390 de Bucaramanga, Representante Legal de H.V. CONSTRUCTORES LTDA, identificado con NIT. 804.002.873-9 en calidad de Contratista, el señor **HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO** identificado con cedula de ciudadanía No 7.160.171 de Tunja, en calidad de Interventoría Externa del Contrato de obra No. 00336-2023 y por otra parte **ROCIO AYALA MORENO**, actuando en calidad de Supervisora, con el fin de suscribir la presente ACTA DE RECIBO FINAL del contrato de obra No. 00336 de 2023.

### 1. DATOS GENERALES DEL PROCESO

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | 00336-2023 |
| **CONTRATANTE** | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS |
| **NIT** | 804.000.292-0 |
| **CONTRATISTA** | H.V. CONSTRUCTORES LTDA |
| **NIT** | 804.002.873-9 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | CARLOS JULIO HERRERA SUAREZ |
| **OBJETO** | REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | QUINIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($505.677.044,30) |
| **FORMA DE PAGO:** | El presente contrato no cuenta con Anticipo. La CAS pagará al contratista el valor del contrato mediante la suscripción de actas parciales de avance de obra atendiendo las especificaciones técnicas, certificadas por la interventoría, hasta un máximo del 90% del valor total del contrato. Actas de obra en las que se deberá especificar: (i) tipo de obra, (ii) cantidades realizadas, (iii) valor total y unitario (iv) porcentaje de avance (v) periodo de realización de las obras, (vi) archivo fotográfico con evidencias del avance (vii) constancia de aportes al sistema de seguridad social integral y el pago de obligaciones parafiscales (viii) Demás soportes que correspondan como garantías y/o manuales del fabricante por equipos suministrados. La primera acta de pago se realizará por un 30%, cuando se haya ejecutado mínimo un 30% de avance de obra y acorde con el Análisis de Precios Unitarios (APU) aprobados por el interventor. Los pagos restantes se realizarán mediante actas parciales (mínimo dos para efectos de seguimiento) con base en los informes presentados por el Interventor del contrato quien certificará sobre la efectiva prestación del servicio en el avance de la ejecución de las actividades de la obra. El saldo del 10% se cancelará dentro de los 10 días hábiles siguientes a la suscripción del acta de |

| | |
|---|---|
| | Recibo Final, previo recibo a satisfacción de la interventoría con los soportes respectivos referidos para lo cual deberá presentar; (i) acta de recibo final de las obras. (ii) Archivo fotográfico de realización de los trabajos, (iii) acta de terminación del contrato y liquidación de mutuo acuerdo del mismo, y esta acta obtenga el visto bueno del interventor de la obra y se encuentre debidamente firmada por el contratista, (iv) Que el contratista aporte la prueba del pago de nómina (salarios y prestaciones sociales), seguridad social y aportes parafiscales. (v) Que el interventor expida un certificado de recibo final de la obra a entera satisfacción de la CAS. (vi) Que el contratista presente la factura de cobro respectiva. La CORPORACIÓN consignará al contratista los respectivos pagos. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura esta condición a fin de no realizar retención alguna. Los pagos serán efectuados dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de la factura. Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza previa presentación de los informes mensuales y la correspondiente factura. Los pagos incluirán todos los costos directos e indirectos y el IVA, en que incurra el contratista para la ejecución del objeto y obligaciones contractuales conforme con la oferta presentada por él. Los pagos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC de la C.A.S., de tal manera que ésta no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos pagos, y por lo tanto, EL CONTRATISTA cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación alguna para su no realización, demora en el pago. La C.A.S. hará las retenciones a que haya lugar sobre el pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el contratista asumirá los impuestos de ley aplicables al contrato. Los pagos serán efectuados por la Subdirección Administrativa y Financiera en la cuenta bancaria designada por EL CONTRATISTA tal como consta en documento presentado por el mismo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin. Nota: EL CONTRATISTA con la suscripción del contrato, acepta que en el evento que el valor total a pagar por cada factura tenga centavos, estos deberán ser ajustados o aproximados al peso, ya sea por exceso cuando la suma sea igual o mayor a 0,50 centavos o por defecto cuando la suma sea menor a 0.50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato. La C.A.S. sólo adquiere obligaciones con el adjudicatario en el presente proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros. |
| **PLAZO INICIAL** | CUATRO (4) MESES |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 16 de mayo de 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN 01** | 15 de septiembre de 2023 |

**PRORROGAS:**

| NÚMERO DE PRORROGA | FECHA DE SUSCRIPCION | TIEMPO |
|---|---|---|
| 001 | 16 de octubre de 2023 | 20 días calendario |
| 002 | 19 de noviembre de 2023 | 15 días calendario |

**MODIFICATORIO:**

| NÚMERO DE MODIFICATORIO | FECHA DE SUSCRIPCION | OBJETO DEL MODIFICATORIO |
|---|---|---|
| 001 | 26 de octubre de 2023 | "Modifíquese el valor del contrato el cual quedara de la siguiente manera: QUINIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($505.677.044,30), IVA incluido." |

**SUSPENSIONES**

| No. SUSPENSION | FECHA DE SUSCRIPCION | TIEMPO DE LA SUSPENSION | SUSCRIPCION DEL REINICIO |
|---|---|---|---|
| 001 | 10 de agosto de 2023 | 30 días calendario | 09 de septiembre de 2023 |
| 002 | 02 de noviembre de 2023 | 15 días calendario | 17 de noviembre de 2023 |

**CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO**

| PLAZO FINAL | FECHA DE TERMINACION DEFINITIVA |
|---|---|
| SEIS (06) MESES Y DIECINUVE (19) DIAS | 04 de diciembre de 2023 |

Que el balance Financiero es el siguiente:

| | |
|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO: | $505.677.044,30 |
| DURACIÓN DEL CONTRATO | CUATRO (4) MESES |
| FECHA DE INICIO | 16 de mayo de 2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 04 de diciembre de 2023 |
| VALOR ACTA RECIBO Final | $51.948.203,30 |
| SALDO POR PAGAR: - Contra liquidación | $51.948.203,30 |
| SALDO A FAVOR DE LA CAS | $ 0,00 |

**CONSIDERACIONES**

1. Que el día veintitrés (23) de febrero de 2023, se suscribió el CONTRATO DE OBRA No 00336-2023, entre la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS y H.V. CONSTRUCTORES LTDA, identificada con NIT. 804.002.873-9 representado legalmente por el señor CARLOS JULIO HERRERA SUAREZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 13.847.390 de Bucaramanga, con el objeto de "REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338." por valor de

QUINIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($505.677.044,30) y un plazo de cuatro (4) meses.

2. Que el día 16 de mayo de 2023 se firmó acta de inicio con fecha de terminación el día 15 del mes de septiembre de 2023.

3. Que el día 22 de noviembre la CAS realizo el pago del **acta parcial 001** por valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO TRECE PESOS MCTE. ($281.662.113) correspondiente a una ejecución física y financiera del **55,7%** al contratista H.V. CONSTRUCTORES LTDA, identificada con NIT. 804.002.873-9.

4. Que el día 04 de diciembre la CAS realizo el pago del **acta parcial 002** por valor de CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE. ($172.066.728) correspondiente a una ejecución física y financiera del **34,03%** al contratista H.V. CONSTRUCTORES LTDA, identificada con NIT. 804.002.873-9.

5. Que el contratista H.V. CONSTRUCTORES LTDA, identificada con NIT. 804.002.873-9 hace entrega HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO (Interventoría Externa) el informe final mediante comunicación de fecha 05 de diciembre de 2023, allegando toda la documentación para el trámite del acta de recibo final correspondiente a la ejecución total del objeto contractual, que contiene lo siguiente:

   - Oficio Dirigido a la Supervisión
   - Oficio Dirigido a Tesorería
   - Informe Contable y Financiero.
   - Factura Electrónica FV
   - RUT
   - Certificación Bancaria
   - Certificado de Pago de Parafiscales
   - Copia Pago de Parafiscales
   - Copia Pago de Nómina
   - Tarjeta Profesional Contadora
   - Certificado de Junta de Contadores
   - Anexos

6. Que de acuerdo al avance en la ejecución de actividades correspondientes al objeto contratado: “REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338”, entregados por H.V. CONSTRUCTORES LTDA, contratista de obra (Contrato de obra No. 00336-2023), controlados y verificados por la Interventoría externa – HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO (Contrato de interventoría No. 00548- 2023), a la fecha se tiene una ejecución total de las actividades requeridas, correspondiente a las siguientes actividades y cantidades finales:

| N° | PREDIO | VEREDA | NOMBRE PROPIETARIO | Area (Ha) | | Metros Lineales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Proyectadas | Ejecutadas | |
| 1 | La Fortuna | La Vizcaina | Laura Lopez | 13,624 | 13,624 | 2546,36 |
| 2 | El Paraiso - Parcela 13 | Don German | Libardo Amado | 7,138 | 7,138 | 898 |
| 3 | Santa Rita | La Vizcaina | Manuel Urbano Santos | 1,35 | 1,35 | 1648,59 |
| 4 | La Union | Nuevo Horizonte | Amilkar Cadena | 2,381 | 2,381 | 3241,1 |
| 5 | Miraflores | La Vizcaina | Mary Otero Acevedo | 11,272 | 11,272 | 2541,88 |
| 6 | Buena Vista | La Vizcaina | Jorge Agudelo Henao | 8,25 | 8,25 | 1527,55 |
| 7 | Santa Fe / San Francisco | La Vizcaina | Alba Vides Herrera | 22,7 | 22,7 | 1.762,56 |
| 8 | El Regalo | La Vizcaina | Victor Hugo Meneses | 13,285 | 13,285 | 1922,08 |
| 9 | La Perla | La Vizcaina | Manuel Montoya | 20 | 20 | 1911,88 |
| | | | **TOTAL** | **100** | **100** | **18000** |

7. Que, una vez recibido el informe final de las actividades programadas, ejecutadas con sus respectivos soportes, en el Contrato de obra No. 00336-2023, se verificaron por parte de la Interventoría Externa los documentos presentados por el contratista, en virtud de la Cláusula Primera Objeto: “REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338”, determinando que los mismos cumplen al **100%**, para lo cual fue utilizado el **100%** de los recursos.

8. Que las actividades pactadas y ejecutadas corresponden a las siguientes:

| REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338 | | | | NÚMERO PREDIOS | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | METROS LINEALES/PREDIOS | 2000 |
| ITEM | COSTOS / KM (1000 ML) | | | Número de predios | ML/Predio | COSTO TOTAL AISLAMIENTO |
| | Cantidad / Ha | Valor Unitario ($) | Valor Total/Ha ($) | | | |
| **1. COSTOS DIRECTOS** | | | | | | |
| **1.1. MANO DE OBRA** | | | | | | |
| Trazado | 3,0 | $ 65.351,00 | $ 196.053,00 | 9,00 | 2.000,00 | $ 1.764.477,00 |
| Ahoyado | 10,0 | $ 65.351,00 | $ 653.510,00 | 9,00 | 2.000,00 | $ 5.881.590,00 |
| Transporte menor | 12,0 | $ 65.351,00 | $ 784.212,00 | 9,00 | 2.000,00 | $ 7.057.908,00 |
| Hincado | 5,0 | $ 65.351,00 | $ 326.755,00 | 9,00 | 2.000,00 | $ 2.940.795,00 |
| Templado y grapado | 6,0 | $ 65.351,00 | $ 392.106,00 | 9,00 | 2.000,00 | $ 3.528.954,00 |
| **SUBTOTAL MANO DE OBRA** | | | **$ 2.352.636,00** | | | **$ 21.173.724,00** |
| **1.2. INSUMOS** | | | | | | |
| Alambre de pua (Rollo) | 6,0 | $ 305.000,00 | $ 1.830.000,00 | 9,00 | 2.000,00 | $ 16.470.000,00 |
| Postes | 400,0 | $ 33.915,00 | $ 13.566.000,00 | 9,00 | 2.000,00 | $ 122.094.000,00 |
| Pie Amigos | 34,0 | $ 33.915,00 | $ 1.153.110,00 | 9,00 | 2.000,00 | $ 10.377.990,00 |
| Grapa (Kgr.) | 8,0 | $ 11.781,00 | $ 94.248,00 | 9,00 | 2.000,00 | $ 848.232,00 |
| **SUBTOTAL INSUMOS** | | | **$ 16.843.358,00** | | | **$ 149.790.222,00** |
| **TOTAL COSTOS MO E INSUMOS** | | | **$ 18.996.994,00** | | | **$ 170.963.946,00** |
| Transporte mayor | 15% Insumos | | $ 2.496.504,10 | 9,00 | 2.000,00 | $ 22.468.536,90 |
| Herramientas | 5% MO | | $ 117.632,00 | 9,00 | 2.000,00 | $ 1.058.688,00 |
| **TOTAL COSTOS HERRAMIENTA Y TRANSPORTE** | | | **$ 2.614.136,10** | | | **$ 23.527.224,90** |
| **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | **$ 21.610.130,10** | | | **$ 194.491.170,90** |
| **2. A.I.U.** | | | | | | |
| Administracion | 23% | | $ 4.970.329,92 | 9,00 | 2.000,00 | $ 44.732.969,28 |
| Imprevistos | 2% | | $ 432.202,60 | 9,00 | 2.000,00 | $ 3.889.823,40 |
| Utilidad | 5% | | $ 1.080.506,51 | 9,00 | 2.000,00 | $ 9.724.558,59 |
| **SUBTOTAL GASTOS A.I.U.** | | | $ 6.483.039,03 | 9,00 | 2.000,00 | **$ 58.347.351,30** |
| **TOTAL COSTO ESTABLECIMIENTO** | | | **$ 28.093.188,13** | **9,00** | **2.000,00** | **$ 505.877.044,30** |

El valor total ejecutado corresponde a QUINIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($505.677.044,30)

9. Que las obras del contrato de obra No. 00336-2023 fueron ejecutadas en un 100% para lo cual fue utilizado el 100% de presupuesto total destinado para el contrato, dando cumplimiento a las cantidades finales requeridas en cada uno de los predios, es decir, se dio cumplimiento al objeto contratado.

10. Que el contratista presentó toda la documentación requerida para dar trámite al acta de recibo final de acuerdo con los soportes recibidos se encuentra a paz y salvo con los sistemas de seguridad social en salud, pensión, ARL y parafiscales, esta supervisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política, presume su veracidad.

11. Que la CAS hará el desembolso al contratista H.V. CONSTRUCTORES LTDA, identificada con NIT. 804.002.873-9, por el valor equivalente a CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRES CON TREINTA CENTAVOS MCTE ($51.948.203,30) correspondiente al valor final de la ejecución física y financiera descrita en la presente acta de recibo final equivalente al **10,27%** pendiente por pagar del objeto contractual.

12. Que la ejecución del contrato de obra No. 00336-2023 recibida se encuentra de conformidad con la relación de ítems y cantidades descritas en los anexos y el informe de obra, revisados, verificados y aprobados por la Interventoría Externa (Publicados SECOP II) que forman parte integral de la presente acta.

13. Que el porcentaje de ejecución del Contrato de obra No. 00336-2023 es de un **100%.**

14. Que la Corporación Autónoma Regional de Santander y según los términos y condiciones establecidos en el contrato de obra No. 00336-2023, avala lo que en la presente acta se suscribe.

Que, en razón a lo expuesto las partes,

**ACUERDAN**

1. Recibir a entera satisfacción por parte de HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO (Interventoría Externa) el informe final presentado por el contratista objeto del presente contrato.

2. HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO ha verificado la ejecución de las actividades del Contrato obra No. 00336-2023, observando que cumple con lo estipulado en el objeto contractual, de acuerdo con la relación de documentos y con los anexos que forman parte integral de la presente acta.

3. Autorizar el desembolso al contratista H.V. CONSTRUCTORES LTDA, identificada con NIT. 804.002.873-9 el valor equivalente a CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRES CON TREINTA CENTAVOS MCTE ($51.948.203,30) correspondiente al pago final de la ejecución total del objeto contractual.

En constancia, de lo anterior se firma la presente acta por las personas que en ella intervinieron:

**CARLOS JULIO HERRERA SUAREZ**
R.L H.V. CONSTRUCTORES LTDA
NIT. 804.002.873-9
CONTRATISTA

**HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO**
C.C. 7.160.171
INTERVENTORIA

**ROCIO AYALA MORENO**
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental
Supervisión CAS.

**Proyecto:** ***Helman Hernández Zambrano - ing. Contratista SPL***
***Revisó: SIRLY TRIANA CONTRERAS- Abogada Contratista SPL***


Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.
Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co

## ACTA DE RECIBO FINAL

## CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 00548-2023

En la ciudad de San Gil, a los seis (06) días del mes de diciembre de 2023, se reunieron el señor **HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO** identificado con cedula de ciudadanía No 7.160.171 de Tunja, en calidad de Contratista y por otra parte la Doctora **ROCIO AYALA MORENO**, Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental en calidad de Supervisor con el fin de suscribir la presente ACTA DE RECIBO FINAL del contrato de interventoría No. 00548 de 2023

### 1. DATOS GENERALES DEL PROCESO

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | 00548-2023 |
| **CONTRATANTE** | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS |
| **NIT** | 804.000.292-0 |
| **CONTRATISTA** | HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO |
| **C.C.** | 7.160.171 de Tunja |
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO: REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338. |
| **VALOR DEL CONTRATO** | CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS COP ($55.207.935,00) |
| **FORMA DE PAGO:** | La CAS pagará al contratista el valor del contrato contra actas de recibo parcial equivalente al porcentaje del valor ejecutado en el mismo periodo de tiempo del contrato principal (a supervisar), previo recibo a satisfacción por parte del supervisor designado. El interventor debe acompañar las actas de recibo parcial de dos informes, un informe que incluya los recursos utilizados durante la Interventoría acompañado de los soportes de aportes al sistema de seguridad social integral y otro informe realizado en conjunto con el contratista que ejecuta el contrato principal. Los pagos serán efectuados dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de la factura. Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza previa presentación de los informes mensuales y la correspondiente factura. Para el último pago, el contratista deberá anexar un informe final, donde indique las actividades realizadas durante la ejecución del contrato. El |

| | |
|---|---|
| | Acta de Recibo Final debe estar acompañada de la proyección del Acta de Liquidación del contrato principal y del informe final de Interventoría (recursos utilizados durante la interventoría). Los pagos incluirán todos los costos directos e indirectos y el IVA, en que incurra el contratista para la ejecución del objeto y obligaciones contractuales conforme con la oferta presentada por él. Los pagos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC de la C.A.S., de tal manera que ésta no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos pagos, y por lo tanto, EL CONTRATISTA cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación alguna para su no realización, demora en el pago. La C.A.S. hará las retenciones a que haya lugar sobre el pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el contratista asumirá los impuestos de ley aplicables al contrato. Los pagos serán efectuados por la Subdirección Administrativa y Financiera en la cuenta bancaria designada por EL CONTRATISTA tal como consta en documento presentado por el mismo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin. Nota 1: EL CONTRATISTA con la suscripción del contrato, acepta que en el evento que el valor total a pagar por cada factura tenga centavos, estos deberán ser ajustados o aproximados al peso, ya sea por exceso cuando la suma sea igual o mayor a 0,50 centavos o por defecto cuando la suma sea menor a 0.50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato. La C.A.S. sólo adquiere obligaciones con el adjudicatario en el presente proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros. |
| **PLAZO INICIAL** | CUATRO (4) MESES |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 16 de mayo de 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN 01** | 15 de septiembre de 2023 |

**PRORROGAS:**

| NÚMERO DE PRORROGA | FECHA DE SUSCRIPCION | TIEMPO |
|---|---|---|
| 001 | 16 de octubre de 2023 | 20 días calendario |
| 002 | 18 de noviembre de 2023 | 15 días calendario |

**SUSPENSIONES**

| No. SUSPENSION | FECHA DE SUSCRIPCION | TIEMPO DE LA SUSPENSION | SUSCRIPCION DEL REINICIO |
|---|---|---|---|
| 001 | 10 de agosto de 2023 | 30 días calendario | 09 de septiembre de 2023 |
| 002 | 02 de noviembre de 2023 | 15 días calendario | 17 de noviembre de 2023 |

**CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO**

| PLAZO FINAL | FECHA DE TERMINACION DEFINITIVA |
|---|---|
| SEIS (06) MESES Y DIECINUVE (19) DIAS | 04 de diciembre de 2023 |

Que el balance Financiero es el siguiente:

| | |
|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO: | $55.207.935,00 |
| DURACIÓN DEL CONTRATO | CUATRO (4) MESES |
| FECHA DE INICIO | 16 de mayo de 2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 04 de diciembre de 2023 |
| VALOR ACTA RECIBO Final | $13.801.984,00 |
| SALDO POR PAGAR: - Contra liquidación | $13.801.984,00 |
| SALDO A FAVOR DE LA CAS | $ 0,00 |

**CONSIDERACIONES**

1. Que el día trece (13) de marzo de 2023, se suscribió el CONTRATO DE INTERVENTORIA No 00548-2023, entre la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS y HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO, identificado con Cédula de Ciudadanía 7.160.171 de Tunja, con el objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO: REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338." por valor de CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS COP ($55.207.935,00)

2. Que el contrato de interventoría Inicio su ejecución el día 16 de mayo de 2023, según acta de inicio suscrita entre el CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS y HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO, por un periodo de cuatro (4) meses con una fecha de terminación el día 15 del mes de septiembre de 2023.

3. Que el día 05 de diciembre la CAS realizo el pago del **acta parcial 001** por valor de CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($41.405.951) correspondiente a una ejecución física y financiera del **75%** al contratista HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO, identificado con cedula de ciudadanía No 7.160.171

4. Que de acuerdo a los avances en la ejecución de actividades correspondientes al objeto contratado: "REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338", entregados por H.V. CONSTRUCTORES LTDA., contratista de obra (Contrato de obra No. 00336-2023), controlados y verificados por la Interventoría externa (Contrato de interventoría No. 00548-2023) a la fecha se tiene un avance total del 100%.

5. Que el día 06 de diciembre de 2023, HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO entrega a la Supervisión de la CAS, Informe Final de Interventoría – Recibo Final de obra y teniendo en cuenta que la liquidación del contrato de obra No. 00336-2023 H.V. CONSTRUCTORES LTDA se efectuó el día 05 de diciembre de 2023, se verifica por parte de la Supervisión el Informe final de actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría No. 00548-2023 y de acuerdo a verificación y revisión de ejecución de cantidades y términos de ejecución se encuentran recibidos a satisfacción

6. Que las actividades pactadas y ejecutadas corresponden a las siguientes:

| Actividades y cantidades ejecutadas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **DESCRIPCIÓN** | **CANT** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO: REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338. | 1 | GLOBAL | $55.207.935,00 | $55.207.935,00 |

El valor total ejecutado corresponde a CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS COP ($55.207.935,00)

7. Que el contratista presentó toda la documentación requerida para dar trámite al acta de recibo final de acuerdo con los soportes recibidos se encuentra a paz y salvo con los sistemas de seguridad social en salud, pensión, ARL y parafiscales, esta supervisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política, presume su veracidad.

8. Que el contratista presentó toda la documentación requerida para dar trámite al acta de recibo final de acuerdo con los soportes recibidos se encuentra a paz y salvo con los sistemas de seguridad social en salud, pensión, ARL y parafiscales, esta supervisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política, presume su veracidad.

9. Que la CAS hará el desembolso al contratista HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO, identificado con cedula de ciudadanía No 7.160.171, por el valor equivalente a TRECE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($13.801.984), correspondiente al valor final de la ejecución física y financiera descrita en la presente acta de recibo final equivalente al 25% pendiente por pagar del objeto contractual.

10. Que la ejecución del contrato de Contrato de interventoría No. 00548-2023, recibida se encuentra de conformidad con la relación de ítems y cantidades descritas en los anexos y el informe de supervisión e interventoría F-PCT-034-2022 que forman parte integral de la presente acta.

11. Que el porcentaje de ejecución del Contrato de interventoría No. 00548-2023 es de un **100%.**

12. Que la Corporación Autónoma Regional de Santander y según los términos y condiciones establecidos en el contrato de interventoría No. 00548-2023, avala lo que en la presente acta se suscribe.

Que, en razón a lo expuesto las partes,

**ACUERDAN**

1. Recibir a entera satisfacción por parte de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS, el informe final presentado por el contratista objeto del presente contrato.

2. La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, ha verificado la ejecución de las actividades del Contrato de interventoría No. 00548-2023 observando que cumple con lo estipulado en el objeto contractual, de acuerdo con la relación de documentos y con los anexos que forman parte integral de la presente acta.

3. Autorizar el desembolso al contratista HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO, identificado con cedula de ciudadanía No 7.160.171 el valor equivalente a TRECE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($13.801.984), correspondiente al pago final de la ejecución total del objeto contractual.

En constancia, de lo anterior se firma la presente acta por las personas que en ella intervinieron:

**ROCIO AYALA MORENO**
Supervisor
Subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental – CAS-

**HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO**
C.C. 7.160.171
Contratista.

**Proyecto:** ***Helman Hernandez Zambrano - ing. Contratista SPL***
***Revisó: SIRLY TRIANA CONTRERAS- Abogada Contratista SPL***

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.
Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co

**ACTA DE RECIBO FINAL**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 01553-2022**
**No PROCESO SECOP II CI-00012-2022**

En la ciudad de San Gil, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2023, se reunieron el señor **JAIME ANDRES GARCIA URREA,** identificado con cedula de ciudadanía No. 15.443.606 de Rionegro (Antioquia), Representante Legal de la **CORPORACION PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES MASBOSQUES**, identificada con NIT. 811.043.476-9 en calidad de Contratista, y por otra parte la Doctora **ROCIO AYALA MORENO**, Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental en calidad de Supervisor con el fin de suscribir la presente ACTA DE RECIBO FINAL del convenio interadministrativo No 01553-2022

## 1. DATOS GENERALES DEL PROCESO

| | |
|---|---|
| **CONVENIO DE TRANSFERENCIA No.** | 01553-2022 |
| **CONTRATANTE** | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS |
| **NIT** | 804.000.292-0 |
| **CONTRATISTA** | CORPORACION PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES |
| **NIT** | 811.043.476-9 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | JAIME ANDRES GARCIA URREA |
| **OBJETO** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS Y LA CORPORACIÓN PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES MASBOSQUES, EN LA OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA BANCO2 Y EL MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA EL PAGO DE LAS FAMILIAS ASOCIADAS AL CONVENIO “ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN Y LA DEFENSA DE LA ZONA ALTA DEL DRMI HUMEDAL SAN SILVESTRE SAN VICENTE DE CHUCURI Y BARRANCABERMEJA SANTANDER |
| **VALOR DEL CONTRATO** | El valor total del convenio se fija en la suma de SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS COP ($65.000.000,00)., valor que incluye todos los gastos directos e indirectos, gravámenes, tributos y demás costos en que incurra EL CONTRATISTA por causa u ocasión de la ejecución del contrato.<br><br>El aporte de la CAS será EN EFECTIVO de CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS COP ($ 55.000.000,00)<br><br>El aporte de MASBOSQUES será en ESPECIE por valor de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000,00) |
| **FORMA DE PAGO:** | LA CAS desembolsará a MASBOSQUES el valor correspondiente al aporte de la CAS establecido en el presente convenio de la siguiente forma: |

| | |
|---|---|
| | UN PRIMER DESEMBOLSO. Por valor de VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($27.500.000), un mes después de la firma del acta de inicio, una vez presentado y aprobado el Plan Operativo y Cronograma de actividades del convenio, estos documentos deberán entregarse en un plazo no mayor a 3 días hábiles después de la firma del acta de inicio.<br><br>UN SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO. Por valor de VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($27.500.000), a la entrega del informe final consolidado de la ejecución del convenio, de acuerdo a los compromisos pactados, suscripción del acta de terminación y liquidación del convenio. |
| **PLAZO INICIAL** | DOCE (12) MESES |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 30 de diciembre de 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 29 de diciembre de 2023 |

**PRORROGAS:**

| NÚMERO DE PRORROGA | FECHA DE SUSCRIPCION | TIEMPO |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

**MODIFICATORIO:**

| NÚMERO DE MODIFICATORIO | FECHA DE SUSCRIPCION | OBJETO DEL MODIFICATORIO |
|---|---|---|
| 01 | 28 de junio de 2023 | Modificar la CLAUSULA SEXTA. COMPROMISOS DE LAS PARTES: COMPROMISOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS…. 13. Transferir al contratista los recursos económicos para el pago de Incentivos por Servicios Ambientales (PSA), por valor de SETENTA Y SEIS MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($76.200.000) a la cuenta bancaria (cuenta de ahorro Bancolombia N° 024-000107-57) creada única y exclusivamente para el presente convenio, dinero que saldrá del aporte de la gobernación (Rubro Presupuestal:32.3202.320202.2.3.2.02.02.009.07.96422) fuente de financiación 1.3.1.1.07 Transferencia de capital de otras entidades del Gobierno general. |

**SUSPENSIONES**

| No. SUSPENSION | FECHA DE SUSCRIPCION | TIEMPO DE LA SUSPENSION | SUSCRIPCION DEL REINICIO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

**CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO**

| PLAZO FINAL | FECHA DE TERMINACION DEFINITIVA |
|---|---|
| DOCE (12) MESES | 29 de diciembre de 2023 |

Que el balance Financiero es el siguiente:

| | |
|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO: | $65.000.000,00 |
| DURACIÓN DEL CONTRATO | DOCE (12) MESES |
| FECHA DE INICIO | 30 de diciembre de 2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 29 de diciembre de 2023 |
| VALOR ACTA RECIBO Final | $27.500.000 |
| SALDO POR PAGAR: - Contra liquidación | $ 0,00 |
| SALDO A FAVOR DE LA CAS | $ 0,00 |

**CONSIDERACIONES**

1. Que el día veintitrés (23) de diciembre de 2022, se suscribió el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 001553-2022, entre la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS y la CORPORACION PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES MASBOSQUES, identificada con NIT. 811.043.476-9 representado legalmente por el señor JAIME ANDRES GARCIA URREA, identificado con cedula de ciudadanía No. 15.443.606 de Rionegro (Antioquia), con el objeto de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS Y LA CORPORACIÓN PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES MASBOSQUES, EN LA OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA BANCO2 Y EL MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA EL PAGO DE LAS FAMILIAS ASOCIADAS AL CONVENIO "ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN Y LA DEFENSA DE LA ZONA ALTA DEL DRMI HUMEDAL SAN SILVESTRE SAN VICENTE DE CHUCURI Y BARRANCABERMEJA SANTANDER" por valor de SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS COP ($65.000.000,00)

2. Que el día 30 de diciembre de 2023 se firmó acta de inicio con fecha de terminación el día 29 del mes de diciembre de 2023.

3. Que el día 30 de marzo de 2023 la CAS realizo el pago del **acta parcial 001** por valor de VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($27.500.000), correspondiente al 50% del valor del contrato. al contratista CORPORACION PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES, identificada con NIT. 811.043.476-9.

4. Que el contratista CORPORACION PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES, identificada con NIT. 811.043.476-9. hace entrega del informe final mediante comunicación de fecha 27 de diciembre de 2023, allegando toda la documentación para el trámite del acta de recibo final correspondiente a la ejecución total del objeto contractual, que contiene lo siguiente:

   - Informe final.
   - Factura Electrónica
   - RUT
   - Certificación Bancaria
   - Certificado de Pago de Parafiscales
   - Tarjeta Profesional Contadora
   - Certificado de Junta de Contadores
   - Anexos

5. Que según el objeto del convenio "AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS Y LA CORPORACIÓN PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES MASBOSQUES, EN LA OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA BANCO2 Y EL MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA EL PAGO DE LAS FAMILIAS ASOCIADAS AL CONVENIO "ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN Y LA DEFENSA DE LA ZONA ALTA DEL DRMI HUMEDAL SAN SILVESTRE SAN VICENTE DE CHUCURI Y BARRANCABERMEJA SANTANDER" Y al realizarse la totalidad de los pagos a los beneficiarios, se da por cumplida la ejecución del convenio interadministrativo No 01553-2022 con un porcentaje de ejecución del 100%.

6. Que la Corporación Autónoma Regional de Santander y según los términos y condiciones establecidos en el convenio interadministrativo No 01553-2022, avala lo que en la presente acta se suscribe.

Que, en razón a lo expuesto las partes,

**ACUERDAN**

1. Recibir y dar por finalizado a entera satisfacción por parte de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS, el convenio interadministrativo No 01553-2022.

2. Autorizar el desembolso al contratista CORPORACION PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES, identificada con NIT. 811.043.476-9 el valor equivalente a VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($27.500.000) correspondiente al pago final de la ejecución total del objeto contractual.

3. La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, ha verificado la ejecución de las actividades del convenio interadministrativo No 01553-2022 observando que se cumple con lo estipulado en el objeto contractual.

En constancia, de lo anterior se firma la presente acta por las personas que en ella intervinieron:


**ROCIO AYALA MORENO**
Supervisora
Subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental – CAS

**JAIME ANDRES GARCIA URREA**
Representante Legal
MASBOSQUES
NIT. 811.043.476-9

***Proyecto: Helman Hernandez Zambrano - ing. Contratista SPL***
***Reviso: SIRLY TRIANA CONTRERAS- Abogada Contratista***

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.

Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co




## Sentencia T-302 de 2017

**Process associated with the orders issued by the Constitutional Court in Sentence T-302 of 2017** — Yes / No — Process associated with the orders issued by the Constitutional Court in Sentence T-302 of 2017

## Financial & Delivery Conditions

**Delivery options** Como acordado previamente

**Renewable Contract?** Yes / No

## Financial Settings - General

**Registration authorization is needed?** Yes / No

## Financial Settings - Warranties

**Define Warranties?** Yes / No

**Warranties by lots, groups or stages** Yes / No

**Seriousness of the offer** Yes / No

% Value of the Contract 15,00

**Compliance** Yes / No

Contract Compliance

% of contract value 20,00 Warranty Start Date 13/03/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

## DETALLE DE LA GARANTÍA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.12567447 | ComplianceContract | Garantía bancaria | 33.124.761,00 COP | SEGUROSDEL ESTADO | 15/09/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobado |
| CO1.WRT.12110609 | ComplianceContract | Garantía bancaria | 33.124.761,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO | 15/09/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Caducado |

1 2 »

## Financial Settings - Advanced Payments

**Define Payment Plan?** ○ Yes ◉ No

## Payment Conditions

**Payment Method** Abono en cuenta

**Invoice Payment Deadline** 30 días

## Contract Comments

**Contract Ref.** CO1.PCCNTR.4761119

**Group Of Companies** HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO

**Added By:**

**Added On:** -


**Comment:**

## Contract Attachments

| Description | Name |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## DETALLE DE LA GARANTÍA

© VORTAL 2019 Términos de uso Nor




1 General Information
2 **Conditions**
3 Catalog
4 Attestation Documents
5 Contract Document
6 Budget Information
7 Contract Execution
8 Contract Versions
9 Non-Compliances

Cancel | Print | Make Modification | < | >

## Documents Type

**Documents Type:** No — Documents type adopted by the ANCP-CCE under Law 2022 of 2020

## Decree 248 of 2021

**Does it comply with the minimum 30% of food purchased from small farmers and local peasant, family and community agriculture producers? (Decree 248 of 2021)?** ○ Yes ◉ No — Decree 248 of 2021, obliges entities that manage public resources to acquire food purchased from small farmers and/or local peasant, family or community agriculture producers and their organizations, at least 30% of the budget allocated to the purchase of food.

## Sentencia T-302 de 2017

**Process associated with the orders issued by the Constitutional Court in Sentence T-302 of 2017** ○ Yes ◉ No — Process associated with the orders issued by the Constitutional Court in Sentence T-302 of 2017

## Financial & Delivery Conditions

**Delivery options** Como acordado previamente

**Renewable Contract?** ○ Yes ○ No

## Financial Settings - General

## DETALLE DE LA GARANTÍA

civil liability

Number of minimum wages 200

Due date to deliver 26/12/2022 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Warranties Delivery Date: 5/08/2023 3:17:03 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Warranties:

Supplier Warranties:

| Warranty ID | Purpose | Warranty type | Value | Issuer | End date | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.12227513 | ComplianceContract | Contrato de seguro | 239.000.000,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO | 29/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobado |
| CO1.WRT.10636310 | ComplianceContract | Contrato de seguro | 239.000.000,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO | 23/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobado |

## Financial Settings - Advanced Payments

**Define Payment Plan?** Yes No

## Payment Conditions

**Payment Method** Abono en cuenta

**Invoice Payment Deadline** 30 días

## Contract Comments

**Contract Ref.** CO1.PCCNTR.4338048

**Group Of Companies** MASBOSQUES


**Added By:**

**Added On:** -

**Comment:**

## DETALLE DE LA GARANTÍA

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.



Homepage

Procesos Contratos Prove

Work Area → Menú → Administración de

ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 General Information
2 Conditions
3 Catalog
4 Attestation Documents
5 Contract Document
6 Budget Information
7 Contract Execution
8 Contract Versions
9 Non-Compliances

DETALLE DE LA GARANTÍA

X

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (1/1)
Comentarios (0)

Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Con orden

| | Asunto | Estado | Asignado a | Realizado por | Fecha del estado |
|---|---|---|---|---|---|
| .1 | Secretario General | Aprobado | GLORIA DURAN | GLORIA DURAN | 20/12/2023 8:35:38 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |

## Sentencia T-302 de 2017

**Process associated with the orders issued by the Constitutional Court in Sentence T-302 of 2017**: Yes / No — Process associated with the orders issued by the Constitutional Court in Sentence T-302 of 2017

## Financial & Delivery Conditions

**Delivery options**: Como acordado previamente

**Renewable Contract?**: Yes / No

## Financial Settings - General

**Registration authorization is needed?**: Yes / No

## Financial Settings - Warranties

**Define Warranties?**: Yes / No

**Warranties by lots, groups or stages**: Yes / No

**Seriousness of the offer**: Yes / No

% Value of the Contract 15,00

**Compliance**: Yes / No

Contract Compliance

% of contract value 20,00 Warranty Start Date 23/02/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

## DETALLE DE LA GARANTÍA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.12861015 | CivilLiability | Contrato de seguro | 232.000.000,00 COP | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 4/11/2023 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Caducado |
| CO1.WRT.12860575 | ComplianceContract | Contrato de seguro | 404.541.635,20 COP | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 18/09/2028 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Aprobada |
| CO1.WRT.12578128 | ComplianceContract | Contrato de seguro | 404.541.635,20 COP | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 23/02/2028 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Aprobada |
| CO1.WRT.12578164 | CivilLiability | Contrato de seguro | 232.000.000,00 COP | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 15/10/2023 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Caducado |

1 2 »

## Financial Settings - Advanced Payments

**Define Payment Plan?** ○ Yes ◉ No

## Payment Conditions

**Payment Method** Abono en cuenta

**Invoice Payment Deadline** 30 días

## Contract Comments

**Contract Ref.** CO1.PCCNTR.4672710

**Group Of Companies** HV CONSTRUCTORES LTDA

**Added By:**

**Added On:** -

**Comment:**

## DETALLE DE LA GARANTÍA

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

# ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE OBRA No. 00336-2023 SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER –CAS Y H.V. CONSTRUCTORES LTDA

| | | |
|---|---|---|
| **PROCESO CONTRACTUAL** | LP2-007-2022 | |
| **OBJETO:** | REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338 | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 23 de febrero del 2023 | |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | EL VALOR INICIAL DEL CONTRATO FUE DE QUINIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($505.677.044,30) INCLUIDO IVA | |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:** | CDP No. 22-13370 del 11 de enero de 2023 | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL:** | RP No. 23-00553 del 23 de febrero de 2023 | |
| **RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA:** | NO APLICA | |
| **CONTRATISTA:** | H.V. CONSTRUCTORES LTDA | |
| **CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT:** | 804.002.873-9 | |
| **SUPERVISOR:** | ROCIO AYALA MORENO | |
| **PLAZO INICIAL DE CONTRATO:** | CUATRO (4) MESES | |
| **FECHA DE INICIO:** | 16 de mayo de 2023 | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 15 de septiembre de 2023 | |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN No 01:** | 10 de agosto de 2023 | **TERMINO:** 30 Días calendario |
| **FECHA DE REINICIO No 01:** | 09 de septiembre de 2023 | |
| **PRORROGA No 01:** | 16 de octubre de 2023 | **TERMINO:** 20 Días calendario |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN No 02** | 02 de noviembre de 2023 | **TERMINO:** 15 Días calendario |
| **FECHA DE REINICIO No 02** | 18 de noviembre de 2023 | |
| **PRORROGA No 02** | 20 de noviembre de 2023 | **TERMINO:** 15 Días calendario |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL** | El contrato se ejecutó hasta el 04 de diciembre de 2023 | |

Entre los suscritos a saber **GLORIA MILENA DURAN VILLAR**, mayor de edad y vecina de la ciudad de San Gil, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.897.514 de San Gil, quien mediante Resolución 000829 de 07 de noviembre de 2023 es nombrada como Secretaria General de la **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER**, a quien mediante numeral 3.1.1 del manual de contratación de la CAS, adoptado mediante Resolución DGL N°00693 de 04 de octubre de 2022 y acta de posesión N° 0622 de fecha 10 de noviembre de 2023, se le delegó la facultad de celebrar o perfeccionar todos los contratos y convenios cualquiera sea su régimen contractual aplicable y sus modificaciones, y quien para efectos del presente documento se denominará LA CORPORACIÓN, por una parte, el señor **CARLOS JULIO HERRERA SUAREZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 13.847.390 de Bucaramanga – Santander, Representante Legal de **H.V. CONSTRUCTORES LTDA**, identificado con NIT. 804.002.873-9 en calidad de Contratista, el Señor

**HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO**, identificada con Cédula de Ciudadanía 7.160.171 de Tunja, en calidad de Interventoría Externa y por la otra parte **ROCIO AYALA MORENO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 63.366.739 de Bucaramanga, Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental, quien dentro del presente contrato actúa en calidad de Supervisor, a través del presente escrito hemos acordado suscribir de mutuo acuerdo la presente acta de terminación y liquidación con fundamento en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del decreto 019 de 2012, el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y demás normas y decretos reglamentarios en relación y teniendo en cuenta las siguientes CONSIDERACIONES:

1) Que la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS**, desarrollo el proceso contractual No. LP2-007-2022, el cual dio origen a la celebración del Contrato de obra No. 00336-2023 suscrito el día veintitrés (23) de febrero de 2023, cuyo objeto contractual consiste en "REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338."

2) Que el plazo de ejecución del contrato se pactó en cuatro (4) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

3) Que el Acta de inicio se firmó el día 16 de mayo de 2023 señalando como fecha de terminación el día 15 de septiembre de 2023.

4) El valor del contrato se suscribió por la suma de QUINIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($505.677.044,30). IVA incluido.

5) Que, el día 10 de agosto de 2023 se suscribe acta de suspensión No. 1 al Contrato de obra No 00336- 2023 por el término de treinta (30) días calendarios esto es desde el día 10 de agosto de 2023 hasta el 8 de septiembre de 2023, por las consideraciones establecidas en la mencionada acta.

6) Que, en fecha nueve (09) de septiembre de 2023 se dio reinicio a la ejecución del Contrato de obra No 00336- 2023, concretando como nueva fecha de terminación el día 15 de octubre de 2023.

7) Que el 13 de octubre de 2023, se suscribe Prorroga No. 1 contrato de obra No 00336-2023 cuyo objeto es REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LAZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338, por veinte (20) días calendario, a partir del 16 de octubre de 2023 hasta el 04 de noviembre de 2023.

8) Que, el día 02 de noviembre de 2023 se suscribe acta de suspensión No. 02 al Contrato de obra No 00336- 2023 por el término de quince (15) días calendarios esto es desde el día 02 de noviembre de 2023 hasta el 16 de noviembre de 2023, por las consideraciones establecidas en la mencionada acta.

9) Que, en fecha dieciocho (18) de noviembre de 2023 se dio reinicio a la ejecución del Contrato de obra No 00336-2023, concretando como nueva fecha de terminación el día 19 de octubre de 2023.

10) Que el 17 de noviembre de 2023, se suscribe Prorroga No. 2 contrato de obra No 00336-2023 cuyo objeto es REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338, por quince (15) días calendario, a partir del 20 de noviembre de 2023 hasta el 04 de diciembre de 2023.

11) Que el día cinco (05) de diciembre de 2023, se suscribió acta de recibo final del contrato de obra, No. 00336-2023, en el cual consta un porcentaje de ejecución físicamente en un 100% y financieramente en un 100%, en razón a las siguientes consideraciones establecidas en el acta de recibo final:

- Que de acuerdo al avance en la ejecución de actividades correspondientes al objeto contratado: "REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338", entregados por H.V. CONSTRUCTORES LTDA, contratista de obra (Contrato de obra No. 00336-2023), controlados y verificados por la Interventoría externa – HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO (Contrato de interventoría No. 00548- 2023), a la fecha se tiene una ejecución total de las actividades requeridas, correspondiente a las siguientes actividades y cantidades finales:

| N° | PREDIO | VEREDA | NOMBRE PROPIETARIO | Area (Ha) | | Metros Lineales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Proyectadas | Ejecutadas | |
| 1 | La Fortuna | La Vizcaina | Laura Lopez | 13,624 | 13,624 | 2546,36 |
| 2 | El Paraiso - Parcela 13 | Don German | Libardo Amado | 7,138 | 7,138 | 898 |
| 3 | Santa Rita | La Vizcaina | Manuel Urbano Santos | 1,35 | 1,35 | 1648,59 |
| 4 | La Union | Nuevo Horizonte | Amilkar Cadena | 2,381 | 2,381 | 3241,1 |
| 5 | Miraflores | La Vizcaina | Mary Otero Acevedo | 11,272 | 11,272 | 2541,88 |
| 6 | Buena Vista | La Vizcaina | Jorge Agudelo Henao | 8,25 | 8,25 | 1527,55 |
| 7 | Santa Fe / San Francisco | La Vizcaina | Alba Vides Herrera | 22,7 | 22,7 | 1.762,56 |
| 8 | El Regalo | La Vizcaina | Victor Hugo Meneses | 13,285 | 13,285 | 1922,08 |
| 9 | La Perla | La Vizcaina | Manuel Montoya | 20 | 20 | 1911,88 |
| | | | **TOTAL** | **100** | **100** | **18000** |

- Que, una vez recibido el informe final de las actividades programadas, ejecutadas con sus respectivos soportes, en el Contrato de obra No. 00336-2023, se verificaron por parte de la Interventoría Externa los documentos presentados por el contratista, en virtud de la Cláusula Primera Objeto: "REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338", determinando que los mismos cumplen al **100%**, para lo cual fue utilizado el **100%** de los recursos.

- Que las actividades pactadas y ejecutadas corresponden a las siguientes:

| REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338 | | | | NÚMERO PREDIOS | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | METROS LINEALES/PREDIOS | 2000 |

| ITEM | COSTOS / KM (1000 ML) | | | Número de predios | ML/Predio | COSTO TOTAL AISLAMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad / Ha | Valor Unitario ($) | Valor Total/Ha ($) | | | |
| **1. COSTOS DIRECTOS** | | | | | | |
| **1.1. MANO DE OBRA** | | | | | | |
| Trazado | 3,0 | $ 65.351,00 | $ 196.053,00 | 9,00 | 2.000,00 | $ 1.764.477,00 |
| Ahoyado | 10,0 | $ 65.351,00 | $ 653.510,00 | 9,00 | 2.000,00 | $ 5.881.590,00 |
| Transporte menor | 12,0 | $ 65.351,00 | $ 784.212,00 | 9,00 | 2.000,00 | $ 7.057.908,00 |
| Hincado | 5,0 | $ 65.351,00 | $ 326.755,00 | 9,00 | 2.000,00 | $ 2.940.795,00 |
| Templado y grapado | 6,0 | $ 65.351,00 | $ 392.106,00 | 9,00 | 2.000,00 | $ 3.528.954,00 |
| **SUBTOTAL MANO DE OBRA** | | | **$ 2.352.636,00** | | | **$ 21.173.724,00** |
| **1.2. INSUMOS** | | | | | | |
| Alambre de pua (Rollo) | 6,0 | $ 305.000,00 | $ 1.830.000,00 | 9,00 | 2.000,00 | $ 16.470.000,00 |
| Postes | 400,0 | $ 33.915,00 | $ 13.566.000,00 | 9,00 | 2.000,00 | $ 122.094.000,00 |
| Pie Amigos | 34,0 | $ 33.915,00 | $ 1.153.110,00 | 9,00 | 2.000,00 | $ 10.377.990,00 |
| Grapa (Kgr.) | 8,0 | $ 11.781,00 | $ 94.248,00 | 9,00 | 2.000,00 | $ 848.232,00 |
| **SUBTOTAL INSUMOS** | | | **$ 16.643.358,00** | | | **$ 149.790.222,00** |
| **TOTAL COSTOS MO E INSUMOS** | | | **$ 18.995.994,00** | | | **$ 170.963.946,00** |
| Transporte mayor | 15% Insumos | | $ 2.496.504,10 | 9,00 | 2.000,00 | $ 22.468.536,90 |
| Herramientas | 5% MO | | $ 117.632,00 | 9,00 | 2.000,00 | $ 1.058.688,00 |
| **TOTAL CSOTOS HERRAMIENTA Y TRANSPORTE** | | | **$ 2.614.136,10** | | | **$ 23.527.224,90** |
| **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | **$ 21.610.130,10** | | | **$ 194.491.170,90** |
| **2. A.I.U.** | | | | | | |
| Administracion | 23% | | $ 4.970.329,92 | 9,00 | 2.000,00 | $ 44.732.969,28 |
| Imprevistos | 2% | | $ 432.202,60 | 9,00 | 2.000,00 | $ 3.889.823,40 |
| Utilidad | 5% | | $ 1.080.506,51 | 9,00 | 2.000,00 | $ 9.724.558,59 |
| **SUBTOTAL GASTOS A.I.U.** | | | $ 6.483.039,03 | 9,00 | 2.000,00 | **$ 58.347.351,30** |
| **TOTAL COSTO ESTABLECIMIENTO** | | | **$ 28.093.169,13** | **9,00** | **2.000,00** | **$ 505.677.044,30** |

El valor total ejecutado corresponde a QUINIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($505.677.044,30)

- Que las obras del contrato de obra No. 00336-2023 fueron ejecutadas en un 100% para lo cual fue utilizado el 100% de presupuesto total destinado para el contrato, dando cumplimiento a las cantidades finales requeridas en cada uno de los predios, es decir, se dio cumplimiento al objeto contratado.

12) Que la presente acta se suscribe con fundamento en las consideraciones establecidas en el acta de recibo final en la cual el interventor HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO, hace constar que el contratista ha cumplido con el objeto del contrato en forma satisfactoria, Anexa el formato F-PCT No. 034 informe de supervisión e Interventoría, suscrito el día cinco (05) de diciembre de 2023.

13) Que la interventoría HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO del contrato de obra No. 00336-2023, en el acta de recibo final concluye que de conformidad con las disposiciones contractuales y legales que rigen la materia existe informe final del contratista y de interventoría que da cuenta del cumplimiento a satisfacción del objeto contractual.

14) Que el contratista ha cumplido con sus obligaciones frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión durante la vigencia del Contrato que se liquida, para lo cual HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO, Interventoría Externa certifica que el H.V. CONSTRUCTORES LTDA con NIT. 804.002.873-9, representado legalmente por el señor

CARLOS JULIO HERRERA SUAREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 13.847.390 de Bucaramanga – Santander, en calidad de Contratista cumple con los requisitos y los soportes exigidos por la CAS, presentando planillas liquidadas y pagadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, Riesgos Laborales, parafiscales, dando cumplimiento a las normas consagradas en la Ley100/93 y sus reglamentarios, Ley 789/02 art. 50 y la Ley 828 de 2003 de acuerdo al certificado emitido por la conveniente, también el informe de seguimiento de supervisión da cumplimiento al objeto contratado y ejecución del 100% del acta recibo final, por lo tanto, se puede continuar con el proceso correspondiente de pago".

Por lo tanto, HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO, Interventoría Externa del contrato, autoriza el desembolso del **10,27%** de los recursos del valor del contrato que equivale a **CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON TREINTA CENTAVOS MCTE ($51.948.203,30)**, dado que se recibió a satisfacción la totalidad del objeto contratado, como consta en el acta de recibo final del contrato.

15) HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO, Interventoría Externa del contrato de obra No. 00336-2023 informa que las garantías del contrato objeto de liquidación, se encuentran actualizadas conforme a la cláusula octava del contrato y su estado actual es el siguiente:

| **SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES** | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA:** Aseguradora Solidaria de Colombia | | **No.** 400 47 994000090582 | |
| **RIESGO ASEGURADO** | **VALOR ASEGURADO** | **FECHA INICIAL** | **FECHA VENCIMIENTO** |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 101,135,408.80 | 16/05/2023 | 04/12/2026 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA | 101,135,408.80 | 05/12/2023 (Ampara 5 años) 04/12/2028 | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 101,135,408.80 | 16/05/2023 | 04/04/2024 |
| CALIDAD DEL BIEN | 101,135,408.80 | 15/09/2023 | 04/12/2025 |

16) Que, en virtud de lo anterior, las partes proceden a liquidar el contrato de Obra No. 00336-2023 de acuerdo con los términos económicos de conformidad con el balance financiero, que se extrae según acta recibo final del contrato de obra No. 00336-2023.

| | |
|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO: | $505.677.044,30 |
| DURACIÓN DEL CONTRATO: | Cuatro (4) meses |
| FECHA DE INICIO: | 16 de mayo de 2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 15 de septiembre de 2023 |
| VALOR EJECUTADO: | $505.677.044,30 |
| ACTA RECIBO FINAL: | $51.948.203,30 |

| | |
|---|---|
| SALDO A FAVOR DE LA CORPORACION: | $0,00 |

17) SALDOS DEL CONTRATO

| DETALLE | VALOR | VALOR TOTAL ACTA | VALOR AMORTIZACIÓN |
|---|---|---|---|
| Valor de contrato inicial | $505.677.044,30 | $0.00 | |
| Valor Adicional | $ 0.00 | $0.00 | |
| Valor anticipo o pago anticipado (si lo hay) | $ 0.00 | $0.00 | |
| Valor Acta Parcial 001 | $ 0.00 | $281.662.113 | |
| Valor Acta Parcial 002 | $ 0.00 | $172.066.728 | |
| Valor a pagar en la presente acta | $ 0.00 | $51.948.203,30 | |
| SUBTOTAL | $505.677.044,30 | $505.677.044,30 | |
| Saldo a favor de la CA.S. | | $ 0.00 | |
| TOTAL | $505.677.044,30 | $505.677.044,30 | |

18) Que, en virtud de lo anterior, se concluye que la Corporación Autónoma Regional de Santander entidad contratante adeuda al contratista el valor correspondiente a la suma de CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON TREINTA CENTAVOS MCTE ($51.948.203,30)**.**

19) Que una vez la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS cancele la suma de **CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON TREINTA CENTAVOS MCTE ($51.948.203,30)** al contratista H.V. CONSTRUCTORES LTDA con NIT. 804.002.873-9, representado legalmente por el señor CARLOS JULIO HERRERA SUAREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 13.847.390 de Bucaramanga – Santander, correspondiente al pago final del contrato de obra No. 00336-2023, las partes se declaran a **PAZ Y SALVO** en todo aquello que no implique ni obligaciones pendientes, ni salvedades y renuncian a presentar reclamación por aquellos conceptos. Así mismo declaran que la información, constancias y declaraciones efectuadas en el presente documento, son veraces y precisas.

20) Por lo anterior las partes de común acuerdo aceptan y suscriben la presente Acta de terminación y Liquidación por mutuo acuerdo del Contrato de contrato de obra No. 00336-2023.

21) De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente documento se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP.

La presente liquidación se entiende perfeccionada y legalizada con la suscripción de las partes.

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en San Gil a los ocho (08) días del mes de diciembre de 2023, por los que en ella intervinieron.

**CARLOS JULIO HERRERA SUAREZ**
R.L H.V. CONSTRUCTORES LTDA
NIT. 804.002.873-9
CONTRATISTA

**HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO**
C.C. 7.160.171
INTERVENTORIA

**GLORIA MILENA DURAN VILLAR**
Secretaria General
Delegado para efectos Contractuales

**ROCIO AYALA MORENO**
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental
**Supervisora**
Vo.Bo.

| | NOMBRE | FIRMA |
|---|---|---|
| **Proyectó** | Helman Hernandez Zambrano – Ing. Contratista SPL | |
| **Revisó Jurídico SPL:** | SIRLY TRIANA CONTRERAS- Abogada Contratista | |
| **Revisó Jurídico SGL** | Jorge Luis Alvarez Agudelo- Abg. SGL | |
| **Aprobó SGL** | | |


Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.
Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co

**ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 01553-2022 SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS Y CORPORACION PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES.**

| | |
|---|---|
| **PROCESO CONTRACTUAL** | **CI-00012-2022** |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS Y LA CORPORACIÓN PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES MASBOSQUES, EN LA OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA BANCO2 Y EL MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA EL PAGO DE LAS FAMILIAS ASOCIADAS AL CONVENIO "ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN Y LA DEFENSA DE LA ZONA ALTA DEL DRMI HUMEDAL SAN SILVESTRE SAN VICENTE DE CHUCURI Y BARRANCABERMEJA SANTANDER. |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 23 de diciembre de 2022 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | El valor total del convenio se fija en la suma de **SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS COP ($65.000.000,00)**. Valor que incluye todos los gastos directos e indirectos, gravámenes, tributos y demás costos en que incurra EL CONTRATISTA por causa u ocasión de la ejecución del contrato.<br><br>El aporte de la CAS será EN EFECTIVO de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS COP ($55.000.000,00).**<br><br>El aporte de MASBOSQUES será en ESPECIE por valor de **DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000,00).** |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:** | CDP No. 24-01312 de marzo 13 de 2024 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL:** | RP No. 24-00830 de marzo 19 de 2024 |
| **RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA:** | N/A |
| **CONTRATISTA:** | CORPORACIÓN PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES - MASBOSQUES |
| **CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT:** | 811.043.476-9 |

| | |
|---|---|
| **SUPERVISOR:** | ROCIO AYALA MORENO- Subdirectora de planeación y ordenamiento ambiental -CAS |
| **PLAZO INICIAL DE CONTRATO:** | 12 MESES |
| **FECHA DE INICIO:** | 30/12/2022 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 29/12/2023 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN:** | N/A |
| **FECHA DE REANUDACIÓN:** | N/A |
| **ADICIÓN:** | N/A |
| **PRORROGA** | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL** | El contrato se ejecutó hasta el 29 de DICIEMBRE de 2023. |

Entre los suscritos a saber GLORIA MILENA DURAN VILLAR mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.897.514 expedida en el municipio de San Gil en su condición de Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Santander —CAS-, quien mediante resolución No. 000829 de fecha 07 de noviembre del 2023 y acta de posesión No. 622 del 10 de noviembre del 2023, a quien mediante manual de contratación e interventoría de la CAS, adoptado por resolución DGL No. 00693 de fecha 04 de Octubre del 2022, se le delegó la facultad de celebrar o perfeccionar todos los contratos y convenios cualquiera que sea su régimen contractual aplicable y sus modificaciones, y quien para efectos del presente documento se denominará LA CORPORACIÓN, por una parte, y por la otra, JAIME ANDRÉS GARCÍA URREA identificado con Cédula de Ciudadanía No. 15.443.606, Representante Legal de la CORPORACIÓN PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES – MASBOSQUES identificada con NIT 811.043.476-9 en calidad de Contratista, a través del presente escrito hemos acordado suscribir de mutuo acuerdo la presente acta de terminación y liquidación con fundamento en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del decreto 019 de 2012, el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y demás normas y decretos reglamentarios en relación y teniendo en cuenta las siguientes CONSIDERACIONES:

1). Que la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS**, desarrollo el proceso contractual No. **CI-00012-2022**, el cual dio origen a la celebración del Convenio interadministrativo No. 01553-2022 suscrito el día 23 de diciembre de 2022, cuyo objeto contractual consiste en **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS Y LA CORPORACIÓN PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES MASBOSQUES, EN LA OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA BANCO2 Y EL MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA EL PAGO DE LAS FAMILIAS ASOCIADAS AL CONVENIO "ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN Y LA DEFENSA DE LA ZONA ALTA DEL DRMI HUMEDAL SAN SILVESTRE SAN VICENTE DE CHUCURI Y BARRANCABERMEJA SANTANDER"**

2) Que el plazo de ejecución del convenio se pactó en 12 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

3) Que el Acta de inicio se firmó el día 30 de diciembre del 2022 señalando como fecha de terminación el día 29 de diciembre de 2023.

4). El valor del convenio se suscribió por la suma de SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS COP ($65.000.000,00). **El aporte de la CAS** será EN EFECTIVO de CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS COP ($55.000.000,00), El **aporte de MASBOSQUES** será en ESPECIE por valor de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000,00).

5). Que el día 27 de diciembre del 2023 se suscribió acta de recibo final del convenio interadministrativo No. 01553-2022, en el cual consta un porcentaje de ejecución física de un 100% y financiera de 100 %.

6). Que por error involuntario en el acta de recibo final del convenio interadministrativo No. 1553-2022 en el cuadro *Balance financiero*, se digitó mal la fecha de inicio del convenio interadministrativo No. 1553-2022, siendo esta el 30 de diciembre de 2022.

7) Que la presente acta se suscribe con fundamento en las consideraciones establecidas en el acta de recibo final en la cual el supervisor hace constar que el contratista ha cumplido con el objeto del contrato en forma satisfactoria.

8) Que la supervisión del convenio interadministrativo No 01553-2022, en el acta de recibo final concluye que de conformidad con las disposiciones contractuales y legales que rigen la materia existe informe final del contratista que da cuenta del cumplimiento a satisfacción del objeto contractual.

9) Que el contratista ha cumplido con sus obligaciones frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión durante la vigencia del Contrato que se liquida, tal como consta en el concepto financiero y contable No. SPL.2.2024 de fecha 04 de abril de 2024, suscrito por el apoyo de la profesional de Eliana Figueroa, contratista CAS – Contador público, en el que concluye que “el contratista CORPORACION PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES, representada legalmente por JAIME ANDRES GARCIA URREA, cumple con los requisitos y los soportes exigidos por la CAS, presentando planillas liquidadas y pagadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, Riesgos Laborales, parafiscales, dando cumplimiento a las normas consagradas en la Ley100/93 y sus reglamentarios, Ley 789/02 art. 50 y la Ley 828 de 2003 de acuerdo al certificado emitido por la conveniente, también el informe de seguimiento de supervisión da cumplimiento al objeto contratado y ejecución del 100% del acta recibo final, por lo tanto, se puede continuar con el proceso correspondiente de pago”

10) Por lo tanto, el SUPERVISOR del contrato, autoriza el desembolso del último pago pendiente correspondiente al 50% del valor del convenio que equivale a **VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($27.500.000) MCTE**, dado que se recibió a satisfacción la totalidad del objeto convenido, como consta en el acta de recibo final.

11) La SUPERVISION del convenio interadministrativo No. 01553-2022 relaciona que las garantías del convenio objeto de liquidación, se encuentran actualizadas conforme a la **CLÁUSULA OCTAVA** del convenio y su estado actual es el siguiente:

| **SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES** | | | |
|---|---|---|---|
| **PÓLIZA – SEGUROS DEL ESTADO** | | **No. 65-44-101217822** | |
| **RIESGO ASEGURADO** | **VALOR ASEGURADO** | **FECHA INICIAL** | **FECHA VENCIMIENTO** |
| Cumplimiento del contrato | $13.000.000 | 29-12-2022 | 29-06-2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones | $13.000.000 | 29-12-2022 | 29-06-2024 |
| Calidad del Servicio | $13.000.000 | 29-12-2022 | 29-12-2026 |

Fecha de aprobación: 08 de agosto de 2023

12). Que, en virtud de lo anterior, las partes proceden a liquidar el convenio interadministrativo No. 01553-2022 de acuerdo con los términos económicos de conformidad con el balance financiero, que se extrae según acta recibo final del convenio interadministrativo No. 01553-2022.

| **Balance Financiero** | | |
|---|---|---|
| **Detalle** | **Valor ($)** | **Valor ($)** |
| Valor Aportes CAS | $ 55.000.000,00 | |
| Valor Adicional | 0,00 | |
| Valor pagado Acta Parcial No. 001 | | $27.500.000,00 |
| Saldo Pendiente Por Pagar Contra Liquidación (50%) | | $27.500.000,00 |
| Total (Sumas Iguales) | **$ 55.000.000,00** | **$ 55.000.000,00** |

13) **SALDOS DEL CONTRATO**

| DETALLE | VALOR | VALOR TOTAL ACTA | VALOR AMORTIZACIÓN |
|---|---|---|---|
| Valor Aporte CAS | $55.000.000,00 | | |
| Valor Adicional | $ 0 | $0.00 | |
| Valor anticipo o pago anticipado (si lo hay) | $ 0 | $0.00 | |
| Primer pago (50%): | $ 0 | $27.500.000 | |
| Valor a pagar en la presente acta (50%): | $ 0 | $27.500.000 | |
| SUBTOTAL | | $55.000.000,00 | |
| Saldo a favor de la CA.S. | | $ 00,00 | |
| TOTAL | $55.000.000,00 | $55.000.000,00 | |

**14) VARIACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL CONTRATO**

El convenio interadministrativo No. 1553-2022 no tuvo variaciones administrativas ni financieras durante su ejecución

**16) IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES**
Se deja constancia que NO se produjo resolución alguna sobre imposiciones, multas, sanciones o indemnizaciones por cuanto no hubo causales durante el transcurso del convenio.

17) Que en virtud de lo anterior, se concluye que la Corporación Autónoma Regional de Santander entidad contratante adeuda al contratista el valor de **VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($27.500.000)** MCTE.

18) Que una vez la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS cancele la suma de **VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($27.500.000).** MCTE al contratista CORPORACIÓN PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES – MASBOSQUES representado legalmente por JAIME ANDRÉS GARCÍA URREA, correspondiente al pago final del convenio interadministrativo No. 01553-2022, las partes se declaran a PAZ Y SALVO en todo aquello que no implique ni obligaciones pendientes, ni salvedades y renuncian a presentar reclamación por aquellos conceptos. Así mismo declaran que la información, constancias y declaraciones efectuadas en el presente documento, son veraces y precisas.

**19).** Por lo anterior las partes de común acuerdo aceptan y suscriben la presente Acta de Liquidación por mutuo acuerdo del convenio Interadministrativo No. 01553-2022.

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente documento se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP.

La presente liquidación se entiende perfeccionada y legalizada con la suscripción de las partes.

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en San Gil a los 08 días de abril del 2024, por los que en ella intervinieron.

**GLORIA MILENA DURAN VILLAR**
Secretario General
Delegado Contractual

**JAIME ANDRÉS GARCÍA URREA**
RL MASBOSQUES
Contratista

**ROCIO AYALA MORENO**
Subdirectora de planeación y Ordenamiento ambiental CAS
Supervisora.

| | NOMBRE | FIRMA |
|---|---|---|
| Proyectó | Ing. Steven Díaz Ruíz – Contratista SPL | |
| Revisó aspectos técnicos SPL | Natalia Estevez Corredor – Contratista SPL | Natalia Estévez C. |
| Revisó Aspectos jurídicos SPL | David Julian Mendoza - Abg contratista SPL | |
| Revisó Jurídico SGL | | |

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.
Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co

## ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 00548-2023 SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER –CAS Y HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO

| | | |
|---|---|---|
| **PROCESO CONTRACTUAL** | CM2-014-2022 | |
| **OBJETO:** | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO: REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338." | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 13 de marzo de 2023 | |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS COP ($55.207.935,00) | |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:** | CDP No. 22-13369 de 18 de noviembre de 2023 | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL:** | RP No: 23-01142 de 14 de marzo de 2023 | |
| **RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA:** | NO APLICA | |
| **CONTRATISTA:** | HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO | |
| **CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT:** | 7.160.171 expedida en Tunja. | |
| **SUPERVISOR:** | ROCIO AYALA MORENO | |
| **PLAZO INICIAL DE CONTRATO:** | CUATRO (4) MESES | |
| **FECHA DE INICIO:** | 16 de mayo de 2023 | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 15 de septiembre de 2023 | |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN No 01:** | 10 de agosto de 2023 | **TERMINO:** 30 Días calendario |
| **FECHA DE REINICIO No 01:** | 09 de septiembre de 2023 | |
| **PRORROGA No 01:** | 16 de octubre de 2023 | **TERMINO:** 20 Días calendario |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN No 02** | 02 de noviembre de 2023 | **TERMINO:** 15 Días calendario |
| **FECHA DE REINICIO No 02** | 17 de noviembre de 2023 | |
| **PRORROGA No 02** | 20 de noviembre de 2023 | **TERMINO:** 15 Días calendario |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL** | El contrato se ejecutó hasta el 04 de diciembre de 2023 | |

Entre los suscritos a saber **GLORIA MILENA DURAN VILLAR**, mayor de edad y vecina de la ciudad de San Gil, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.897.514 de San Gil, en su condición de Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Santander- CAS, mediante resolución No. Resolución 000829 de 07 de noviembre del 2023 y acta de posesión N° 0622 de fecha 10 de noviembre de 2023, se le delegó la facultad de celebrar o perfeccionar todos los contratos y

convenios cualquiera sea su régimen contractual aplicable y sus modificaciones; **ROCIO AYALA MORENO**, actuando en calidad de Supervisora del Contrato de interventoría No. 00548-2023 y quien para efectos del presente documento se denominará LA CORPORACIÓN, por una parte, y por la otra, el señor **HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.160.171 expedida en Tunja., en calidad de Contratista, a través del presente escrito hemos acordado suscribir de mutuo acuerdo la presente acta de terminación y liquidación con fundamento en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del decreto 019 de 2012, el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y demás normas y decretos reglamentarios en relación y teniendo en cuenta las siguientes CONSIDERACIONES:

1. Que la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS**, desarrollo el proceso contractual No. CM2-014-2022, el cual dio origen a la celebración del Contrato de consultoría No. 00548-2023 suscrito el día 13 de marzo de 2023, cuyo objeto contractual consiste en "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO: REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338".

2. Que el plazo de ejecución del contrato se pactó en cuatro (4) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

3. Que el Acta de inicio se firmó el día 16 de mayo de 2023 señalando como fecha de terminación el día 15 de septiembre de 2023.

4. El valor del contrato se suscribió por la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS COP ($55.207.935,00).

5. Que, el día 10 de agosto de 2023 se suscribe acta de suspensión No. 1 al Contrato de interventoría No. 00548-2023 por el término de treinta (30) días calendarios esto es desde el día 10 de agosto de 2023 hasta el 8 de septiembre de 2023, por las consideraciones establecidas en la mencionada acta.

6. Que, en fecha nueve (09) de septiembre de 2023 se dio reinicio a la ejecución del Contrato interventoría No. 00548-2023, concretando como nueva fecha de terminación el día 15 de octubre de 2023.

7. Que el 13 de octubre de 2023, se suscribe Prorroga No. 1 contrato de interventoría No. 00548-2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO: REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338, por veinte (20) días calendario, a partir del 16 de octubre de 2023 hasta el 04 de noviembre de 2023.

8. Que, el día 02 de noviembre de 2023 se suscribe acta de suspensión No. 02 al Contrato de interventoría No. 00548-2023 por el término de quince (15) días calendarios esto es desde el día 02 de noviembre de 2023 hasta el 16 de noviembre de 2023, por las consideraciones establecidas en la mencionada acta.

9. Que, en fecha dieciocho (18) de noviembre de 2023 se dio reinicio a la ejecución del Contrato de interventoría No. 00548-2023, concretando como nueva fecha de terminación el día 19 de octubre de 2023.

10. Que el 17 de noviembre de 2023, se suscribe Prorroga No. 2 contrato de interventoría No. 00548-2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO: REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338, por quince (15) días calendario, a partir del 20 de noviembre de 2023 hasta el 04 de diciembre de 2023.

11. Que el día seis (06) de diciembre de 2023 se suscribió acta de recibo final del contrato de interventoría No. 00548-2023, en el cual consta un porcentaje de ejecución física en un 100% y financieramente 100%.

12. Que la presente acta se suscribe con fundamento en las consideraciones establecidas en el acta de recibo final en la cual el supervisor hace constar que el contratista ha cumplido con el objeto del contrato en forma satisfactoria.

13. Que el supervisor del contrato de interventoría No. 00548-2023, en el acta de recibo final concluye que de conformidad con las disposiciones contractuales y legales que rigen la materia existe informe final del contratista y de interventoría que da cuenta del cumplimiento a satisfacción del objeto contractual.

14. Que el contratista ha cumplido con sus obligaciones frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión durante la vigencia del Contrato que se liquida, tal como consta en el concepto financiero y contable SPL.78.2023 de fecha 27 de diciembre de 2023, suscrito por el Contadora Marcela Alejandra Vásquez Ayala, contratista CAS, en el que concluye que HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.160.171 expedida en Tunja, cumple con los requisitos y los soportes exigidos por la CAS, presentando planillas liquidadas y pagadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, Riesgos Laborales, parafiscales, dando cumplimiento a las normas consagradas en la Ley100/93 y sus reglamentarios, Ley 789/02 art. 50 y la Ley 828 de 2003 de acuerdo al certificado emitido por la conveniente, también el informe de seguimiento de supervisión da cumplimiento al objeto contratado y ejecución del 100% del acta recibo final, por lo tanto, se puede continuar con el proceso correspondiente de pago.

15. Por lo tanto, el SUPERVISOR, del contrato, autoriza el desembolso del último pago pendiente correspondiente a TRECE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($13.801.984), del valor del contrato que equivale a 25%, dado

que se recibió a satisfacción la totalidad del objeto contratado, como consta en el acta de recibo final del contrato.

16. La SUPERVISION del contrato de interventoría No. 00548-2023, hace constar que las garantías exigidas para la ejecución del contrato se encuentran a la fecha ajustadas a los límites de existencia y extensión del riesgo amparado, exigidos para avalar las obligaciones que se deben cumplir a través de la Póliza de cumplimiento No. 96-44-101176740 expedida por SEGUROS DEL ESTADO, la cual fue aprobada por la CAS, actualizadas mediante Acta de inicio y que se describe a continuación:

| **SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES** | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA:** SEGUROS DEL ESTADO | | **No.** 96-44-101176740 | |
| **RIESGO ASEGURADO** | **VALOR ASEGURADO** | **FECHA INICIAL** | **FECHA VENCIMIENTO** |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | $34,106,666.40 | 21/11/2022 | 01/12/2026 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | $34,106,666.40 | 21/11/2022 | 01/12/2024 |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $34,106,666.40 | 21/11/2022 | 01/04/2024 |

17. Que, en virtud de lo anterior, las partes proceden a liquidar el contrato de interventoría No. 00548-2023 de acuerdo con los términos económicos de conformidad con el balance financiero, que se extrae según acta recibo final del contrato de interventoría No. 00548-2023.

| | | |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $55.207.935,00 | |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 001 | | $41.405.951 |
| VALOR A PAGAR ACTA DE RECIBO FINAL | | $13.801.984 |
| SALDO A FAVOR DE LA CAS | | $ 0.00 |
| **SUMAS IGUALES** | **$55.207.935,00** | **$55.207.935,00** |

18. SALDOS DEL CONTRATO

| **DETALLE** | **VALOR CONTRATADO** | **VALOR EJECUTADO** | **VALOR AMORTIZACIÓN** |
|---|---|---|---|
| Valor de contrato inicial | $55.207.935,00 | $00,00 | N/A |
| Valor Adicional | $00,00 | $00,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor anticipo o pago anticipado (si lo hay) | $00,00 | $00,00 | |
| Primer pago | $00,00 | $41.405.951 | |
| Segundo pago | $00,00 | $00,00 | |
| Tercer pago | $00,00 | $00,00 | |
| Valor a pagar en la presente acta | $00,00 | $13.801.984 | |
| SUBTOTAL | $55.207.935,00 | $55.207.935,00 | |
| Saldo a favor de la CA.S. | $00,00 | $00,00 | |
| TOTAL | $55.207.935,00 | $55.207.935,00 | |

19. Que, en virtud de lo anterior, se concluye que la Corporación Autónoma Regional de Santander entidad contratante adeuda al contratista el valor correspondiente a la suma de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($13.801.984).

20. Que una vez la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS cancele la suma de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($13.801.984), al contratista HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.160.171 expedida en Tunja, correspondiente al pago final del contrato de interventoría No. 00548-2023, las partes se declaran a **PAZ Y SALVO** en todo aquello que no implique ni obligaciones pendientes, ni salvedades y renuncian a presentar reclamación por aquellos conceptos. Así mismo declaran que la información, constancias y declaraciones efectuadas en el presente documento, son veraces y precisas.

21. Se deja constancia que **NO** se produjo resolución alguna sobre imposiciones, multas, sanciones o indemnizaciones por cuanto no hubo causales durante el transcurso del contrato.

22. Por lo anterior las partes de común acuerdo aceptan y suscriben la presente Acta de terminación y Liquidación por mutuo acuerdo del Contrato de interventoría No. 00548-2023.

23. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente documento se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP.

La presente liquidación se entiende perfeccionada y legalizada con la suscripción de las partes.

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en San Gil a los siete (07) días del mes de diciembre de 2023, por los que en ella intervinieron.

**GLORIA MILENA DURAN VILLAR**
Secretaria General
Delegado para efectos Contractuales

**HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO**
C.C. 7.160.171
CONTRATISTA

**ROCIO AYALA MORENO**
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental
**Supervisora**
Vo.bo.

| | NOMBRE | FIRMA |
|---|---|---|
| **Proyectó** | Helman Hernandez Zambrano – Ing. Contratista SPL | |
| **Revisó Jurídico SPL** | SIRLY TRIANA CONTRERAS- Abogada Contratista | |
| **Revisó Jurídico SGL** | Jorge Luis Alvarez Agudelo Abg. SGL | |
| **Revisó SGL** | | |


Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.
Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

84039-T



CESAR AUGUSTO
FLOREZ BOLIVAR
C.C. 70784004
RESOLUCION INSCRIPCION 25 FECHA 11/04/02
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

PRESIDENTE

ELGA INÉS SANCHEZ CORTES

93260

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR

002311

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

EC76999492788EAB

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CESAR AUGUSTO FLOREZ BOLIVAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 70784004 de ABEJORRAL (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 84039-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

**EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL REVISOR FISCAL**
**DE LA CORPORACIÓN PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES**
**"MASBOSQUES"**

**CERTIFICAN:**

Que la Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques **"MASBOSQUES"** con NIT.811.043.476-9 con sede en el Municipio de Rionegro Antioquia, se encuentra a paz y salvo con las obligaciones del pago de los aportes de sus empleados , a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA", según verificación de la planilla pagada de enlace operativo No.68584449 de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Se expide este certificado a solicitud del interesado a los cinco (5) días del mes de febrero 2024.

**JAIME ANDRÉS GARCÍA URREA**
Director Ejecutivo
Masbosques
C.C.15.443.606

**CÉSAR AUGUSTO FLÓREZ BOLÍVAR**
Revisor Fiscal
Masbosques
T.P.84.039 - T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



**50150-T**

ERNESTO
NIÑO CORTES
C.C. 19334987
RESOLUCION INSCRIPCION 131 FECHA 07/11/86
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

Presidente

0000574103

Firma

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

005665

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A4E7E628E97EFDDA

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ERNESTO NIÑO CORTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19334987 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 50150-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

**ERNESTO NIÑO CORTES**
**Contador Público**

## DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

San Gil, 14 de diciembre de 2023

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

**HERNANDO LEGUIZAMÓN GALINDO**
**Nit 7.160.171- 2**

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL LOS MESES DE, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DE 2023.

***Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva***

FIRMA

**ERNESTO NIÑO CORTES**
**T.P. 50150-T**
**C.C. 19334987 de Bogotá**

**R/L HERNANDO LEGUIZAMÓN GALINDO**
**C.C 7.160.171 expedida en Tunja**



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

35250-T

EDELMIRA
FORERO MEZA
C.C. 63.292.095
RESOLUCION INSCRIPCION 048-T FECHA 1-IV-93
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

Presidente

00043037



CARVAJAL S.A

02-02-2005

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6561531683E8FC984

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDELMIRA FORERO MEZA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63292095 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 35250-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

San Gil, Diciembre 04 de 2023

Señores
**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER**
Contrato No. 01364-2023

**Ref: REALIZAR LABORES DE REHABILITACIÓN FORESTAL EN PREDIOS PÚBLICOS, PARA PROTEGER ZONAS DE IMPORTANCIA HÍDRICA Y AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**.

**ASUNTO: CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL**

Respetados Señores:

En mi calidad de Revisor Fiscal y para dar cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 50 de la Ley 789 de 2002 y 9º de la Ley 828 de 2003, CERTIFICO**:**

Que la entidad HV CONSTRUCTORES LIMITADA identificada con NIT No.804.002-873-9, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles y anteriores al presente proceso contractual, ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.
De igual forma, respecto a contratos de prestación de servicios y en desarrollo de lo manifestado por el Ministerio de la Protección mediante conceptos Nos. 184946 del 29 de junio de 2010 y 10240140240 del 19 de mayo de 2011, así como, en cumplimiento de lo previsto por el artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, la empresa ha verificado que su personal realiza los aportes integrales al sistema de seguridad social de forma anticipada. Todo lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1393 de julio 12 de 2010.

Se firma en Bucaramanga a los 04 días del mes diciembre de 2023

**EDELMIRA FORERO MEZA**
T.P. 35250-T
CC. 63.292.095
HV CONSTRUCTORES LIMITADA
NIT. 804.002.873-9

Adjunto última planilla de seguridad social.

Bucaramanga, diciembre 26 de 2023

Señores
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER
Contrato de Obra No. 0336-2023

ASUNTO: Exoneración Pago FIC

Respetados señores:


**Carlos Julio Herrera Suarez**, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.847.390 de Bucaramanga, actuando en Representación Legal de **HV CONSTRUCTORES LIMITADA**, NIT. 804.002.873-9, manifiesto que, apoyado por el Decreto 083 de 1976, en donde establece como personas dedicadas a la industria de la construcción para efectos del Decreto 2375 de 1974, quienes ocasional o permanentemente, por su cuenta o la de un tercero erigen o levantan estructuras inmuebles como:

- Casas, Edificios
- Vías De Comunicación, oleoductos, gasoductos, canalización, alcantarillado, acueducto, pavimentos.
- Obras de Desecación, Riego y Embalses
- Instalaciones eléctricas y mecánicas y demás construcciones civiles no mencionadas y quienes trabajan en el mantenimiento y reparación de dichas obras.

Por lo anterior, la obra No. 0336-2023 que lleva por objeto **"REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338"** estaría exonerado de realizar aportes al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción – FIC, pues no se encuentra dentro de la clasificación de Obra Civil.

De antemano agradezco su valiosa atención.

Atentamente,



Representante Legal: Carlos Julio Herrera Suarez.
C.C. No. 13.847.390 de Bucaramanga.
HV CONSTRUCTORES LIMITADA
NIT. 804.002.873-9
Calle 34 No. 19-46 Oficina 211, La Triada.
Bucaramanga, Santander
Teléfono(s): (607) 6426223