Ingeniero
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO.
PERIODO:	01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1514-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SF	NIT:	901.650.267-6
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA - EL PARAÍSO, LA CEJA QUITETO, CRUCERO BELLO, LA GRANJA, EL CARAMELO, EL PARAÍSO MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA.		
Fecha de Inicio:	20-12-2022	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	$ 200.000.000 incluido IVA		
Valor Adiciones:	$ 99.339.546		
Adición No.1:	$ 99.339.546		
Adición No.2:	$ 0,00		
Valor Actual:	$ 299.339.546 incluido IVA		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	4 MESES		
Suspensión No. 1:	06/02/2023		
Reanudación No. 1:	14/03/2023		
Total Prórrogas:	2		
Prórroga 1:	Hasta 30 de abril de 2023		
Prórroga 2:	Hasta 05 de octubre de 2023		
Prórroga 3:			
Fecha de Fin:	05 de octubre de 2023		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
214322	2022	11		$ 200.000.000	$ 95.087.522	$ 86.845.848
93123	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 99.339.546		
TOTAL				$ 299.339.546	**$ 95.087.522**	**$ 86.845.848**

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 7	$ 33.770.610	$6.416.416	$ 40.187.026

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
05-06-2023		PRORROGA Y ADICION	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 29.933.954,6	**41-44-101262251 Anexo No.7**	11-11-2022	05-04-2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$59.867.909,2		11-11-2022	05-10-2026
Calidad del Servicio	$ 89.801.863,8		11-11-2022	11-11-2027

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N.A.				

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Toda la correspondencia tramitada se encuentra anexa en el informe de Interventoría.

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.


No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- Seguimiento y supervisión al proyecto derivado del contrato de obra e interventoría.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Cordialmente,



_____

LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
M.P. No. 19202-79853 CAU