Cartagena de Indias D.T.Y.C.
24 de abril de 2025

Oficio No. CAH AG 031-25

Señores:
WILMER RODRIGO PASSOS PEREZ
Representante Legal.
CONSORCIO INTERVENTORES INGES 2024

Referencia	Contrato No. 0-454-2024
Asunto	Suspensión No.1- Reporte de lluvias

Cordial saludo.

Por medio de la presente y de la manera más respetuosa y atenta, nos permitimos anexar referente a las diferentes variables ajenas al consorcio que han impedido la normal ejecución de las actividades programadas, variables éstas, como lo son la presente ola invernal y el crecimiento de los cuerpos de agua que afectan el canal y las canteras de uso del proyecto, entendiendo que después de las lluvias intensas hay que esperar un periodo para poder reactivar labores por cuestiones de seguridad, operatividad de maquinaria y colocación de materiales, entre otros tantos.

Conforme lo anterior, es claro que los rendimientos de obra se han visto afectados debido a las incidencias de las lluvias en el proyecto; muestra de esto en los meses de febrero, marzo y abril, se ha presentado retrasos en el plan de inversión como se aprecia en el siguiente recuadro:

21/02/2025	Lluvias	Leves	
22/02/2025	Lluvias	Leves	
23/02/2025	Seco		
24/02/2025	Seco		
25/02/2025	Seco		
26/02/2025	Seco		
27/02/2025	Seco		
28/02/2025	seco		
1/03/2025	seco		Desde las 6pm empezó a llover
2/03/2025	Lluvias	Fuertes	
3/03/2025	Lluvias	Leves	
4/03/2025	seco		
5/03/2025	Seco		Llueve después de 5pm
6/03/2025	Lluvias	media	Lloviznó todo el día y en horas de la tarde apretó
7/03/2025	Seco		
8/03/2025	Lluvias	Media	Lloviznó toda la mañana hasta la 1pm
9/03/2025	seco		
10/03/2025	Luvias	Leves	
11/03/2025	Seco (hasta fin de horario laboral)		Después de 5:30 empezó a llover duro
12/03/2025	Lluvias	media	Llovió toda la mañana hasta la 1pm
13/03/2025	seco		
14/03/2025	Lluvias	leves	Llovió toda la mañana hasta la 1pm
15/03/2025	seco		
16/03/2025	Seco		
17/03/2025	Lluvias	Fuertes	Llovió todo el día
18/03/2025	Lluvias		
19/03/2025	Lluvias		
20/03/2025	seco		
21/03/2025	seco		
22/03/2025	seco		
23/03/2025	seco		
24/03/2025	seco		
25/03/2025	seco		
26/03/2025	seco		
27/03/2025	seco		
28/03/2025	Lluvias	Medianas	Llovió toda la mañana hasta la 1pm
29/03/2025	Lluvias	medianas	Llovió hasta las 9am dejando barro
30/03/2025	lluvias	leves	

31/03/2025	Lluvias	leves	Llovió hasta las 11am dejando barro
1/04/2025	Lluvias	leves	Llovió en la mañana, pero bajaba mucha agua hasta las 2pm
2/04/2025	Lluvias	Fuertes	Llovió todo el día
3/04/2025	seco		Dejó lodo por aprox. 1 hora sacando
4/04/2025	Húmedo		Se tocó parar desde las 9am a 11 am
5/04/2025	seco		
6/04/2025	seco		
7/04/2025	seco		
8/04/2025	seco		
9/04/2025	seco		
10/04/2025	Lluvias	leves	Lloviznó 2 h
11/04/2025	Lluvias	Leves	Lloviznó 2 h
12/04/2025	Lluvias	leves	Lluvia moderada de 3h
13/04/2025	Lluvias	leves	Llovió 3h a las 1pm hasta las 4
14/04/2025	seco		
15/04/2025	Lluvias	leves	Lloviznó 2h
16/04/2025	Lluvias	medianas	Lloviznó 4 horas
17/04/2025	seco		
18/04/2025	seco		
19/04/2025	seco		
20/04/2025	seco		
21/04/2025	Lluvias	Fuertes	12hrs moderadas de lluvia y 5hrs intensas de lluvia
22/04/2025	Lluvias	medianas	8hr moderadas y 3hr intensas de lluvia.
23/04/2025	Lluvias	Medianas	Llovió todo el día, caudal muy alto. Intensa 6h y 14h moderadas

A partir del 21 de febrero de 2025 se realizó el informe de retraso de lluvia hasta el 23 de abril de 2025.

De la semana 28 equivalente del 24 de febrero a 02 de marzo de 2025 se reportó un 0.001% de retraso en la actividad de localización y replanteo, un 0.01% en excavación mecánica canalización, 0.1% en relleno con recebo granular, un 0.01% en recolección, cargue y retiro, un 0.10% en concreto 3500 impermeabilizado y 0.07% en armado de acero, un 0.003% a la demolición de placa y muros en concreto.

De la semana 29 equivalente del 03 de marzo a 09 de marzo de 2025 se reportó un 0.002% de retraso en la actividad de localización y replanteo, un 0.04% en excavación mecánica canalización, 0.66% en relleno con recebo granular, un 0.04% en recolección, cargue y retiro, un 0.40% en concreto 3500 impermeabilizado y 0.2% en armado de acero, un 0.01% a la demolición de placa y muros en concreto, un 0.01% en recolección, cargue y retiro de material sobrante de la excavación.

De la semana 30 equivalente del 10 de marzo a 16 de marzo de 2025 se reportó un 0.002% de retraso en la actividad de localización y replanteo, un 0.04% en excavación mecánica canalización, 0.40% en relleno con recebo granular, un 0.14% en recolección, cargue y retiro, un 0.34% en concreto 3500 impermeabilizado y 0.22% en armado de acero, un 0.02% a la excavación mecánica en box culvert, un 0.02% en recolección, cargue y retiro de material sobrante de la excavación.

De la semana 31 equivalente del 17 de marzo a 23 de marzo de 2025 se reportó un 0.003% de retraso en la actividad de localización y replanteo, un 0.06% en excavación mecánica canalización, 0.55% en relleno con recebo granular, un 0.04% en recolección, cargue y retiro, un 0.74% en concreto 3500 impermeabilizado y 0.4% en armado de acero, un 0.02% a la excavación mecánica en box culvert, un 0.02% en recolección, cargue y retiro de material sobrante de la excavación, un 0.07% en concreto clase D para bases.

De la semana 32 equivalente del 24 de marzo a 30 de marzo de 2025 se reportó un 0.002% de retraso en la actividad de localización y replanteo, un 0.03% en excavación mecánica canalización, 0.27% en relleno con recebo granular, un 0.03% en recolección, cargue y retiro, un 0.29% en concreto 3500 impermeabilizado y 0.24% en armado de acero, 0.003% excavación manual en alcantarillado, un 0.01% en excavación mecánica en alcantarillado, 0.09% Relleno de brecha con Recebo granular compactación mecánica tipo canguro en capas de 20 cm, un 0.03% suministro e instalación tubería alcantarillado 8”, un 0.07% en concreto clase D para bases, 0.004% en suministro de cinta PVC S-015.

De la semana 33 equivalente del 31 de marzo al 06 de abril de 2025 se reportó un 0.004% de retraso en la actividad de localización y replanteo, un 0.07% en excavación mecánica canalización, un 0.51% relleno con recebo granular canalización, 0.05% cargue y retiro de material, 0.55% concreto de 3500 PSI impermeabilizado, 0.35% suministro acero e instalación de acero de refuerzo, un 0.005% excavación a mano todo costo en alcantarillado, 0.02% en excavación mecánica alcantarillado, un 0.01% instalación de tubería alcantarillado 8”, un 0.08% concreto clase D para bases.

De la semana 34 equivalente del 07 de abril al 13 de abril de 2025 se reportó un 0.002% de retraso en la actividad de localización y replanteo, un 0.03% en excavación mecánica canalización, un 0.24% en relleno con recebo granular canalización, 0.02% en recolección, cargue y retiro de material sobrante, 0.0023% en excavación manual a todo costo alcantarillado, un 0.01% en excavación mecánica alcantarillado, un 0.08% en relleno de brecha con recebo granular, un 0.01% en instalación de tubería alcantarillado 8”, un 0.04% entibado de madera, un 0.06% concreto clase D para bases, 0.12% instalación acero de refuerzo.

De la semana 35 equivalente del 14 de abril al 20 de abril de 2025 se reportó un 0.0010% de retraso en la actividad de localización y replanteo, un 0.02% en excavación mecánica canalización, un 0.15% en relleno con recebo granular canalización, 0.01% en recolección, cargue y retiro de material sobrante, 0.16% en concreto de 3500 PSI impermeabilizado, 0.10% en instalación de acero de refuerzo canalización, 0.0014% en excavación a mano todo costo en material común alcantarillado, 0.0047% en excavación mecánica alcantarillado, 0.05% relleno de brecha con recebo granular, 0.0036% instalación de tubería 8”, 0.02% entibado de madera, 0.02% concreto clase D para bases, 0.04% concreto clase D para elementos de elevaciones de box culvert, 0.07% en instalación acero de refuerzo box culvert, 0.0023% en instalación cinta PVC S-015.

De la semana 36 equivalente del 21 de abril al 23 de abril de 2025 se reportó un 0.0081% de atraso en localización y replanteo, 0.15% en excavación mecánica canalización, 1.16% relleno con recebo granular, 0.06% en recolección, cargue y retiro de material sobrante, 1.62% concreto 3500 PSI impermeabilizado, 0.80% en instalación acero de refuerzo, 0.12% relleno con recebo granular box culvert, 0.19% concreto clase D para bases, 0.29% en concreto clase D para elementos de elevaciones de box culvert, 0.58% en instalación acero de refuerzo box.

Teniendo en cuenta lo relacionado anteriormente se evidencia que el atraso producto de las lluvias en las actividades ejecutadas respecto a la programación de obra corresponde a 13.70%.


Es evidente que el proyecto no ha tenido un desarrollo normal, eficiente y coherente, no por no tener la disposición, personal y equipos suficientes para ello, sino porque el mismo se ha visto permeado de diferentes clases de inconvenientes en los que destacamos la presencia de lluvias e inundaciones del área de influencia del proyecto, entre otros aspectos que indefectiblemente hacen que el desarrollo del contrato se vea perjudicado. Situación en

comento que no se puede predicar de este Contratista, pues cada una de las causas aducidas tienen origen que escapa a nuestro dominio, impidiendo entonces tomar mayores correctivos que los que hemos presentado.

Es importante anotar, que el retraso producto de la presente ola invernal, es un hecho completamente ajeno a este consorcio, lo cual está ocasionando un sobrecosto como son (salarios, seguridad social, Maquinaria, arriendo de equipos, reprocesos materiales colocados entre otros).

De acuerdo a lo anterior, solicitamos que se lleve a cabo un análisis técnico, administrativo y jurídico necesario para la suspensión del contrato en mención por termino de un (1) mes.

Cordial Saludo



Didier Alexander Ramírez Navarro
Representante Legal
Consorcio Aguas de Huila

ANEXO FOTOGRAFICO







AFECTACIONES DE PRESENCIA DE BARRO DEBIDO A LLUVIAS INTENSAS EN BOX CULVER CR 10 Y CANAL.



CONSORCIO AGUAS DE HUILA
NIT. 901.844.500-1
E- mail: aguasdehuilaconsorcio@gmail.com **Celular:**3002969175









Afectación por lluvias evidenciando arrastre de material y desprendimiento de sección del talud





Limitantes para la construcción de las secciones del canal y su transición con las secciones del canal.









