Bogotá, 02 de Septiembre de 2024
INTER-WPG-LG-131

Ingeniero
EDGAR MARTIN LARA
Secretario De Educación
Supervisor Del Contrato
Neiva, Huila

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1585 de 2023, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.

Asunto: Remision Informe Mensual De Interventoria No.05

Mediante el presente documento, en relación al contrato de interventoría de la referencia, esta interventoria se permite remitir el informe mensual de interventoria No.05, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de Agosto de 2024 y el 31 de Agosto de 2024. Para su informacion y fines pertinentes, acompañados de todos sus anexos.

% Programado	% Ejecutado	% Tiempo Transcurrido
13,05%	14,22%	52,55%

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Consorcio Interconsultores

Gobernación del Huila	**“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”**
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA	

INFORME MENSUAL NO.05

(01 DE AGOSTO 2024 DE 31 DE AGOSTO 2024)

Gobernación del Huila	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"**

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

Informe No.	*5*	*Período al que corresponde*	***Desde***	*01/Ago/2024*	***Hasta***	*31/Ago/2024*

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO OBRA							
Contratista	*CONSORCIO COLPITALITO 23*						
Contrato de obra No.	*1506 De 2023*	*Objeto*	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.				
Valor	*$8.544.228.748,98*	*Plazo*	*274 Dias*	*Fecha de inicio*	*Dic/04/2023*	*Fecha de vencimiento Actualizada*	*Ene/10/2025*

1.1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO INTERVENTORIA							
Contratista	*CONSORCIO INTERCONSULTORES*						
Contrato de Interventoría No.	*1585 De 2023*	*Objeto*	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"				
Valor	*$623.308.855,00*	*274 Dias*	*12 meses*	*Fecha de inicio*	*Dic/04/2023*	*Fecha de vencimiento Actualizada*	*Enel/10/2025*

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		
Item	***Descripción***	***Evidencia***
2.1	*Solicitud de Prórroga*	*No Aplica*
2.2	*Solicitud de Suspensión*	*No Aplica*
2.3	*Solicitud de Adición*	*No Aplica*
2.4.	*Orientación sobre trámites, procedimientos y reglamentos de la Entidad.*	*No Aplica*
2.5	*tiempo transcurrido acumulado*	*142 dias de 274 dias*

Gobernación del Huila	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"**

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

3. ASPECTOS TÉCNICOS				
Item	***Descripción***			***Evidencia***
3.1	*Programación de obra (%)*	*Programado*	*Ejecutado*	*Se adjunta registro fotográfico de avance del periodo.*
		13,05%	*14,22%*	
3.2	*Actas de recibo parcial de obra*			*No Aplica*
3.3	*Actas de recibo final de obra*			*No Aplica*
3.4	*Resultados y análisis ensayos de laboratorio cuando se requiera*			*No Aplica*
3.5	*Resultados y análisis de pruebas en obra cuando se requiera*			*No Aplica*
3.6	*Actas de visitas de obras*			*Se Adjuntan Al Presente Informe*
3.7	*Requerimientos realizados al contratista por calidad de obras, reprogramación de obra, planes de contingencia.*			*Se Adjuntan Al Presente Informe*
3.8	*Acciones de responsabilidad cuando las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista no cumplan con las normas técnicas de construcción, norma sismo resistente.*			*No Aplica*

COMPONENTE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

4. ASPECTOS FINANCIEROS					
Item	***Descripción***				***Evidencia***
4.1	*Programación financiera de obra ($)*	*Programado*	*Ejecutado*		*Se adjunta registro fotográfico de avance del periodo.*
		$ 1.115.021.851,74	$1.214.989.328,10		
4.2	*Entrega de recursos*	*Concepto*	*Valor*	*Estado*	-
		Acta Parcial 1	*$554.458.857,38*	*DESEMBOLSADA*	
		Acta Parcial 2	*$368.711.925,91*	*DESEMBOLSADA*	
		Acta Parcial 3	*$247.093.830.03*	*EN PROCESO DE PAGO*	

		Total entrega de recursos	*$1.170.264.613,32*	
4.3	*Plan de inversión del anticipo de obra (si aplica)*			*Si Aplica*
4.4	*Informe de inversión del anticipo de obra (si aplica)*			*Si Aplica*
4.5	*Informe de rendimientos financieros de obra*			*No Aplica*
4.6	*Equilibrio económico o financiero del contrato de obra*			*Si Aplica Se adjunta Balance Al Presente Informe*
4.7	*Acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que se den en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado.*			*No Aplica*

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO INTERVENTORIA

VALOR DEL CONTRATO	$623.308.855,00
VALOR FACTURADO PERIODO 04-12-2023 A 28-12-2023	$ 0,00
VALOR FACTURADO PERIODO 06-05-2024 A 31-05-2024	$40.448.251,76
VALOR FACTURADO PERIODO 01-06-2024 A 30-06-2024	$26.897.852,94
VALOR FACTURADO PERIODO 01-07-2024 A 31-07-2024	$18.025.707,97
VALOR FACTURADO PERIODO 01-08-2024 A 31-08-2024	$ 0,00
VALOR PENDIENTE POR FACTURAR	$537.937.042,33

Gobernación del Huila	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"**

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO OBRA

VALOR DEL CONTRATO	$8.544.228.748,98
VALOR FACTURADO PERIODO 04-12-2023 A 28-12-2023	$ 0,00
VALOR FACTURADO PERIODO 06-15-2024 A 31-06-2024	$544.458.857,38
VALOR FACTURADO PERIODO 01-06-2024 A 30-06-2024	$368.711.925,91
VALOR FACTURADO PERIODO 01-07-2024 A 31-07-2024	$247.093.830.03
VALOR FACTURADO PERIODO 01-08-2024 A 31-08-2024	$ 0,00
VALOR PENDIENTE POR FACTURAR	$7.373.964.135,66

Respecto al balance de obra de mayores y menores cantidades No.01

1. El otro si del contrato de obra fue remitido con sus anexos, sustentado en la necesidad de modificiacion del balance de mayores y menores. En todos los documentos presentados se encuentra descrita la necesidad de modificación de las cantidades contractuales apoyado en memorias de cantidad, análisis técnico y gráfico. Se puede observar que en los dos primeros capítulos el valor del proyecto se ha aumentado en valor considerablemente, todo esto y como se notificó en toda la trazabilidad remitida a usted como supervisor se recuerda que es consecuencia el deficiente e incompleto diseño aportado a nosotros como interventoría y al contratista de obra, resultado de la consultoria inicial, ademas de la pesima planificacion del proyecto desde su concepcion. se debe ser conscientes que el proyecto fue mal presupuestado y no se consideraron ítems indispensables y coherentes con lo que se encuentra en la planimetria aportada, unido a un diseño que no corresponde con la realidad del terreno, las condiciones de normatividad para cosntruir en Colombia, ni se encuentra

completo para poder ser ejecutado. Todo esto unicamente responsabilidad del consultor del proyecto quien presento su proyecto a traves de la Alcaldia De Pitalito.

En el balance presentado unicamente se consideraron items de 2 capitulos: preliminares y movimiento de tierras, ya que es de los capitulos que se ha avanzado en tener alguna certeza al respecto de las cantidades por el trabajo adelantado en las mesas en las cuales la interventoria y el contratista de obra han participado voluntariamente ya que no esta dentro de las obligaciones contractuales hacer ajustes a diseños y generar presupuestos de esos ajustes. Aun en este momemto todos los diseños estructural, electrico, hidrosanitario y arquitectonico se encuentran en estado de ajustes a diseños y es imposible tener un balance general cercano a la realidad, este solo podra ser consolidado una vez finalice la etapa de ajuste a diseños.

Toda esta situacion como es de su conocimiento fue desencadenada por la negligencia del consultor del proyecto el cual no tiene nnguna relacion laboral con esta interventoria, y dentro de nuestro objeto contractual no esta el ajuste ni apropiacion de diseños, unicamente se cuenta con asesores los cuales conceptuaron sobre las deficiencias de los mismos y en conjunto con los asesores de obra prendieron las alertas sobre los insumos clave faltantes en dichos diseños y las evaciones a la norma.

Mientras no se efectue una mayor presion al consultor del proyecto por parte de los entes competentes como se ha sugierido en diferetnes oportunidades por parte de esta interventoria, el proyecto continuara con una marcha lenta, atacando las actividades que los diseños aprobados permiten.

Tambien resaltamos que las demoras en la legalizacion del otro si No.01, desencadenan la no ejecución de las actividades contenidas en el, lo que directamente afectan el avance del proyecto, y como se ha establecido en las comunicaciones remitidas, en los comites tecnicos y en las mesas de trabajo realizadas es al ritmo que el estado actual de los diseños no objeto de nuestro contrato permiten ejecutar, para lo que se debe considerar que se necesitara una prorroga de tiempo y adicion contractual para llevar a feliz termino el proyecto tanto para obra como para interventoria.

Esto ha generado la programacion no se pueda actualizar y llevar un ritmo acelerado con el fin de poder desarrollar el proyecto dentro d e los plazos iniciales contemplados, el avance a sido producto de la informacion disponible, y se ha procurado como contratista de obra e interventoria colaborar hasta donde se ha permitido la solucion pronta de los diseños, lo que de ninguna manera genera responsabilidad alguna.

CAPÍTULO 1 – PRELIMINARES:


1	PRELIMINARES	UND	CANT
1,1	Localización y replanteo, con equipo de precisión topografía.	M2	+8,420.70
1,2	Descapote mecánicamente.	M2	+3,288.49
1,3	Acometida parcial general provisional de red hidráulica en una longitud hasta 50 ml, incluyen materiales y accesorios	ML	+193.60
1,4	Retiro de material con cargue mecánico hasta 10km	M3	+2,531.92
1,5	Cerramiento provisional con lona verde h=2,10 m y durmientes cada 3m	ML	+223.69

- **LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, CON EQUIPO DE PRECISIÓN TOPOGRAFÍA,**

Se presenta una mayor cantidad en este ítem, debido a que en campo no se posicionaron los BM de referencia por parte de la topografía del consultor de diseños, teniéndose que realizar el levantamiento total del proyecto (fase 1 y fase 2), por parte del contratista de obra, para la respectiva implantación del proyecto desde el GPS3 ubicado en la ESE MANUEL CASTRO TOVAR – SEDE PARAISO, punto indicado en el plano topográfico y reiterado por la Alcaldía de Pitalito, RADICADO: 2023CS055059-3 del 18 de diciembre de 2023.

El levantamiento se realiza desde el punto GPS3 hasta el lote, se ubicaron las vías calle 1 de 7 metros de ancho y carrera 12 este de 6 metros de ancho, con una zona peatonal de 1 metro a lado contra la el centro de salud, todos los módulos y se resolvió la cabida del proyecto desplazándose este en 1,50 metros hacia la carrera 15 este y en 40 cms hacia la calle primera, garantizándose la implantación definitiva del proyecto

que fue refrendada y verificada y avalada por el Consultor, mediante la comunicación RADICADO: 2024CS019575-1 del 26 de abril de 2024. A continuación, se indica la información, así:



COORDENAS DE PLACAS GEOGRAFICA			
PUNTO	ESTE	NORTE	COTA
GPS4	1115470.13	695311.17	1267.7
GPS3	1115504.22	695360.41	1267.73

Y, en la memoria de cantidades, se puede ampliar la información con el esquema correspondiente, en el cual se entra a indicar el área de 16,256.00 m2, se materializaron dos mojones en el lote, para su respectivo control y verificación, el área a intervenir es la siguiente:



No se incluyó para reconocimiento un área de 924 m2 que corresponde al punto de partida del GPS-3 y la calle primera hasta la carrera 12 este, sino el área del lote.

- DESCAPOTE MECÁNICAMENTE:

Se presenta una mayor cantidad en este ítem, debido a que es el resultado de la medición física del área establecida, para esta actividad a intervenir en la primera etapa, incluye el área donde está la ubicación del tanque subterráneo de la red de suministro indicado en el plano DISEÑO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL - PLANTA GENERAL N o. 5 de marzo de 2021, para el almacenamiento de agua y la calle 1ª. Se incluye el esquema correspondiente, la poligonal corresponde a un área a descapotar de 11.123,79 m2, como se indica a continuación:



ACOMETIDA PARCIAL GENERAL PROVISIONAL DE RED HIDRÁULICA EN UNA LONGITUD HASTA 50 ML, INCLUYEN MATERIALES Y ACCESORIOS,

se presenta una mayor cantidad de obra, debido a que el punto de conexión determinado por la empresa prestadora de servicio de acueducto público del municipio EMPITALITO, estableció la acometida por la red existente localizada en la parte posterior del lote, exactamente en la calle 3ª con carrera 13 Este (Punto A).

Desde el punto A, se desarrolla en una longitud de 23ml hasta el punto B llegando aquí hasta el interior del lote; desde este punto se extiende internamente por la línea del cerramiento perimetral de tal forma que no interfiera con las edificaciones propias de la obra, en un total de 119,10 ml (punto B, C y D) hasta llegar al medidor de agua con su cajilla, ubicado en la calle 1ª con carrera 12 este (Punto D).

Se cuenta también con dos derivaciones internas de esta red provisional, la primera desde el medidor hasta las baterías sanitarias y el tanque de almacenamiento elevado (Punto D hasta punto E), y la segunda desde el medidor hasta el área intermedia del predio (Punto D hasta punto G) en donde se instalarán tanques de almacenamiento y reserva de agua para la obra, ya que la presión de la red no garantiza un servicio eficiente a tubo lleno. Tal como se muestra a continuación en el esquema, para un total de 243.6, así:



RETIRO DE MATERIAL CON CARGUE MECÁNICO HASTA 10KM

En primer lugar, verificadas las memorias de cantidades elaboradas por la Entidad en

el proceso de licitación previo solo el volumen de excavación, pero tuvo en cuenta una longitud y no cuantifico una altura ni un ancho por lo que se presenta mayor cantidad de obra, debido a que esta es directamente proporcional a la actividad de **EXCAVACIÓN MECÁNICA A CAMPO ABIERTO DE MATERIAL HOMOGÉNEO EXISTENTE, EN UN E= VARIABLE M.,** ítem 2.2. y escombros preexistentes depositados en el lote.

En la memoria de soporte del balance de cantidades #1 del contrato, están los perfiles del terreno y las áreas en donde se realizó las excavaciones mecánicas que dieron origen a 4,882.52 m3, adicionalmente se adjunta como soporte la cartera topográfica y el plano de implantación correspondiente. A continuación, se ilustra las áreas a intervenir.



CERRAMIENTO PROVISIONAL CON LONA VERDE H=2,10 M Y DURMIENTES CADA 3M,

se presenta mayor cantidad de obra debido a que se hace necesario cerrar y delimitar el lote en su totalidad, debido a que en el lote de primaria en este queda ubicado el tanque de almacenamiento, protección de cuatro árboles, el campamento de obra y

el área para acopio del material de playa, Adicionalmente, para la protección y seguridad del lote restante sin intervenir. En la memoria de soporte del balance de cantidades #1 del contrato, dio 592.90 ml de cerramiento, la longitud de cerramiento. planteada es menor a aquella resultante de realizar la envolvente al área donde está ubicado el tanque de abastecimiento de agua en 23,90 metros. A continuación, se ilustra la ubicación del cerramiento a intervenir:




CAPÍTULO 2 – MOVIMIENTO DE TIERRA:

2	MOVIMIENTO DE TIERRA	UND	CANT
2.1	Excavación manual a todo costo en material común, incluye: uso de herramientas, maquinaria equipos, entibados, entarimados, manejo de aguas y demás actividades y elementos que se requieran para ejecutar correctamente la obra.	M3	+ 1,290.25
2.2	Relleno compactado al 95% del Proctor estándar y IP>15%	M3	+ 1.817,27
2.3	Excavación mecánica a campo abierto de material homogéneo existente, en un e= variable m.	M3	+ 4,215.22

EXCAVACIÓN MANUAL A TODO COSTO EN MATERIAL COMÚN, INCLUYE: USODE HERRAMIENTAS, MAQUINARIA EQUIPOS, ENTIBADOS, ENTARIMADOS, MANEJO DE AGUAS Y DEMÁS ACTIVIDADES Y ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA EJECUTAR CORRECTAMENTE LA OBRA:

En primer lugar, verificadas las memorias de cantidades elaboradas por la Entidad en el proceso de licitación previo solo el volumen de excavación manual para las vigas de cimentación, se presenta una mayor cantidad de obra debido a que se requiere de un mayor volumen de excavación manual zapatas hasta el estrato competente recomendado en el estudio de suelos incluyendo el volumen que ocupa el concreto pobre para todos los elementos estructurales de cimentación. Para mayor claridad, el nivel de implantación del proyecto y conforme a la recomendación del estudio de suelos y al plano estructural 1E MODULO AULA ARTE Y CIENCIA Y TIC de la licencia de construcción No. 11376 del 6 de julio de 2022, entre otros, las zapatas van a menos 1,50 metros del nivel del terreno natural y con respecto nivel CERO coma CERO (0,0) de cada una de las plataformas, genera un promedio de 1,80 metros de profundidad de excavación, se hace necesario realizar la excavación manual hasta el estrato competente, arcilla arenosa o arena gris arcillosa. Adicionalmente incluye la excavación de las vigas de cimentación del cerramiento perimetral, tuberías, cañuelas y cárcamos.

A continuación, se ilustran los detalles correspondientes:



PLANO ESTRUCTURAL 1E MODULO AULA ARTE Y CIENCIA Y TIC




GRÁFICO DE EXCAVACIÓN DE ZAPATAS SEGÚN LA COTA DE CADA PLATAFORMA Y EL NIVEL DE ESTRATO COMPETENTE




GRÁFICO DE EXCAVACIÓN DE VIGAS Y ZAPATAS SEGÚN SU TIPOLOGÍA

2.2 RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR ESTÁNDAR Y IP>15%:

En primer lugar, verificadas las memorias de cantidades elaboradas por la Entidad en el proceso de licitación previo el volumen recebo compactado en el área de las zapatas, entre el nivel inferior de la placa de contrapiso y el que está por encima de las corona de la zapatas, y para el apoyo de las placas de contrapiso tomo entre 35 a 40 cms que denomino vigas de cimentación, se presenta una mayor cantidad de obra debido a que se requiere de un mayor volumen de recebo compactado por la implantación del proyecto. Se hace necesario realizar el relleno en recebo compacto entre la arcilla o estrato portante competente recomendado en el estudio de suelos y el nivel CERO coma CERO (0,0) de la cota definida en la implantación del proyecto arquitectónico en el lote de cada módulo, de las áreas deportivas y del parqueadero, para el manejo de aguas lluvias de escorrentías superficial por gravedad a la intersección de las vías calle primera con la carrera 12 este. Las cotas del proyecto para cada uno de los módulos quedaron definidas, así:

- BIBLIOTECA cota 1.269,40
- COCINA cota 1.269,40
- SALA DE PROFESORES cota 1.269.30
- AULAS POLIVALENTES cota 1.269,30
- AULA LABORATORIO cota 1.269,30
- AULAS DE CLASE DOS PISOS cota 1.269,00
- AULAS DE CLASE cota 1.268,70
- CANCHAS o ZONA DEPORTIVA cota 1.268,70
- PARQUEADEROS cota 1.269,25

Y el plano se implantación con sus respectivas cotas se ilustra a continuación:



EXCAVACIÓN MECÁNICA A CAMPO ABIERTO DE MATERIAL HOMOGÉNEO EXISTENTE, EN UN E= VARIABLE M.:

En primer lugar, verificadas las memorias de cantidades elaboradas por la Entidad en el proceso de licitación previo solo el volumen de excavación mecánica para las zapatas de cimentación y no por la cantidad de material a remover recomendado en el estudio de suelos, garantizando el retiro de escombros y material orgánico hasta el estrato competente.

Se presenta una mayor cantidad de obra por la excavación por: la capa orgánica del terreno, el cajeo de cada una de las edificaciones y el material de escombros, producto de los montículos de relleno preexistentes depositados en el lote, el cual se uso como botadero del municipio. A continuación, se representa gráficamente los perfiles de las excavaciones, misma información que se amplía en las memorias graficas del balance No. 1, se adjunta el plano y la cartera correspondiente, así:




GRAFICO DE LOS PERFILES DE EXCAVACION

Que para la debida ejecución de las actividades y el cumplimiento del objeto contractual se hizo necesario crear nuevos ítems para el contrato de obra, los cuales se relacionan a continuación con su respectiva justificación técnica. Igualmente, los ítems que requiriere incluir nuevos precios de materiales son soportados mediante cotizaciones anexas al balance de obra No. 1.

CAPÍTULO 2 – MOVIMIENTO DE TIERRA:

	2	MOVIMIENTO DE TIERRA	UND	CANT
NP2	2,4	Compactación rasante fondo caja excavación	M2	7.167,66

- **COMPACTACIÓN RASANTE FONDO CAJA EXCAVACIÓN:**

esta actividad se requiere como proceso de construcción y solución técnica el sellado de la rasante del fondo de las excavaciones, esta rasante adquiere una mejor resistencia y consolidación para evitar la contaminación del recebo de relleno con el

material de arcilla o arena limosa del fondo de la excavación. Este mejoramiento técnicamente es necesario.



CAPÍTULO 3 – CIMIENTOS:

	3	CIMIENTOS	UND	CANT
NP3	3,5	Concreto ciclópeo, concreto de 3000 PSI 60% y 40% piedra media zonga para cimentación.	m3	270.27
NP4	3,6	Concreto de 3000 PSI para contrapiso, e = 10 cm	M2	2.136,16
NP5	3,7	Malla electrosoldada M-221 f^3 6.5 mm c/0.15 m en ambos sentidos para placa contrapiso	Kg	8.680,00

- **CONCRETO CICLÓPEO, CONCRETO DE 3000 PSI 60% Y 40% PIEDRA MEDIA ZONGA PARA CIMENTACIÓN**

esta actividad se requiere para mejoramiento entre el nivel inferior del elemento estructural de la cimentación y el estrato competente del estudio de suelos. A continuación, insertamos el detalle correspondiente:




GRAFICO DE MEJORAMIENTO EN CONCRETO CICLÓPEO





GRAFICO EN PLANTA DEL ÁREA DE ZAPATAS PARA MEJORAMIENTO EN CONCRETO CICLÓPEO

CONCRETO DE 3000 PSI PARA CONTRAPISO, E = 10 CM


esta actividad se requiere técnicamente porque obedece a la recomendación del proyecto estructural, se ilustra uno de ellos, plano estructural 1E MODULO AULA ARTE Y CIENCIA Y TIC de la licencia de construcción No. 11376 del 6 de julio de 2022, con un espesor de 10 cm en concreto de 3000 psi y está indicada en los planos estructurales, para lo cual se extrajo copia fil del detalle de placa de contrapiso, en el cual se indica, en color rojo, el espesor de la placa.



Es procedente aclarar que en el presupuesto del proceso la Entidad previo una placa de 8 cms de espesor con una resistencia de 2500 psi en el ítem 3.3., la cual no se ajusta a la requerida en el proyecto estructural del mismo proceso.

3.7 MALLA ELECTROSOLDADA M-221 Ƒ³ 6.5 MM C/0.15 M EN AMBOS SENTIDOS PARA PLACA CONTRAPISO,

esta actividad se requiere técnicamente porque obedece a la recomendación del proyecto estructural, se ilustra uno de ellos, plano estructural 1E MODULO AULA ARTE Y CIENCIA Y TIC de la licencia de construcción No. 11376 del 6 de julio de 2022 y es necesaria porque obedece al refuerzo estructural en malla electrosoldada de la placa de contrapiso de espesor de 10 cm en concreto de 3000 psi, tal como se puede evidenciar en la gráfica siguiente delimitado en color verde.



Todos los items se encuentran correctamente soportado tanto graficamente como tecnicamente, se ha consolidado información detallada de la necesidad de cada item acorde a la informacion actualizada ajustada remitida por la Gobernacion Del Huila a traves de la Arq Marysell Barrera, apoyo tecnico del contrato de interventoria, producto del ajuste de las osbervaciones ajustadas por parte de la consultoria del proyecto.

COMPONENTE LEGAL Y JURIDICO

1. ASPECTOS LEGALES CONTRATO DE OBRA					
Item	***Descripción***				***Evidencia***
6.1	***Estado de las garantías VIGENTES***				
	Aseguradora	*SEGUROS DEL ESRADO*	*No. póliza*	*21-40-101220737 21-44-101427775*	*Pólizas Remitidas A La Entidad*
	ANEXO 3				
	Amparo		***Desde***	***Hasta***	***Valor Asegurado***
	De Cumplimiento		*04/12/2023*	*05/03/2025*	*$1.708.845.749*
	Buen Manejo Y Correcta Inversion Del Anticipo		*04/12/2023*	*10/07/2025*	*$2.563.268.624.69*
	Salarios Y Prestaciones Sociales		*04/12/2023*	*10/01/2028*	*$854.422.874.90*
	Estabilidad Calidad De La Obra		*5 años*	*10/01/2028*	*$1.708.845.749*
	ANEXO 3				
	Predios Labores Y Operaciones		*04/12/2023*	*10/01/2025*	*$580.000.000*
	Daño Emergente Y Lucro Cesante		*04/12/2023*	*10/01/2025*	*$580.000.000*
	Perjuicios Extrapatrimoniales		*04/12/2023*	*10/01/2025*	*$580.000.000*

2. ASPECTOS LEGALES CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Item	***Descripción***	***Evidencia***
6.1	***Estado de las garantías VIGENTES***	

	Aseguradora	*SEGUROS DEL ESRADO*	*No. póliza*	*33-44-101244090 33-40-101077107*	*Pólizas Remitidas A La Entidad*
	ANEXO 7				
	Amparo		***Desde***	***Hasta***	***Valor Asegurado***
	De Cumplimiento		*04/12/2023*	*10/07/2025*	*$124.661.771*
	Salarios Y Prestaciones Sociales		*04/12/2023*	*10/01/2028*	*$124.661.771*
	Calidad Del Servicio		*06/09/2024*	*10/01/2030*	*$124.661.771*
	ANEXO 6				
	Predios Labores Y Operaciones		*04/12/2023*	*10/01/2025*	*$232.000.000*

COMPONENTE TECNICO

3. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME	
PERIODO DE DESARROLLO	*01-AGOSTO-2024 A 31-AGOSTO-2024*
6.1 PRIMERA FASE IE WINNIPEG	
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	
MÓDULO BIBLIOTECA: Perfilado manual para excavaciones de zapatas. Instalación de acero de refuerzo para zapatas y columnas, e Instalación de formaleta en madera para zapatas C8, C9 y C19.	
Se realizan sondeos geotécnicos en la zona del Campo Deportivo	
El contratista realiza hidratación de vías aledañas al proyecto, a fin de mitigar el exceso de polvo por paso de vehículos empleados en la obra	
El Contratista continúa con el desarrollo de mesas técnicas de trabajo con los profesionales en estructuras, redes eléctricas, redes hidrosanitarias, geotecnista y con el consultor, para garantizar que este último cumpla con la normatividad en los diseños y dar solución a los requerimientos del Proyecto.	
Se presentan fuertes lluvias el día sábado, por lo cual debe aplazarse la fundida de las zapatas del Módulo Biblioteca para la siguiente semana.	
MÓDULO BIBLIOTECA: Fundición de zapatas. Excavación manual, fundida de solados de limpieza e Instalación de acero de refuerzo para Vigas de Cimentación.	
El Contratista continúa con el desarrollo de mesas técnicas de trabajo con los profesionales en estructuras, redes eléctricas, redes hidrosanitarias, geotecnista y	

con el consultor, para garantizar que este último cumpla con la normatividad en los diseños y dar solución a los requerimientos del Proyecto.
Se presentan lluvias fuertes durante la semana, reduciendo el rendimiento de las actividades de obra.
MÓDULO BIBLIOTECA: Instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto para Vigas de Cimentación.
MÓDULO SALA DE PROFESORES: Se inician actividades para Replanteo de este módulo
El Contratista continúa con el desarrollo de mesas técnicas de trabajo con los profesionales en estructuras, redes eléctricas, redes hidrosanitarias, geotecnista y con el consultor, para garantizar que este último cumpla con la normatividad en los diseños y dar solución a los requerimientos del Proyecto.
MÓDULO BIBLIOTECA: Instalación de acero de refuerzo para Columnas. Nivelación y compactación de recebo entre vigas de cimentación.
MÓDULO SALA DE PROFESORES: Localización y Replanteo (Módulos 1 y 2). Excavación mecánica, perfilado manual, y armado de parrillas para zapatas.
La comisión topográfica de interventoría realiza chequeo de Replanteo del Módulo Sala de Profesores.
El Contratista continúa con el desarrollo de mesas técnicas de trabajo con los profesionales en estructuras, redes eléctricas, redes hidrosanitarias, geotecnista y con el consultor, para garantizar que este último cumpla con la normatividad en los diseños y dar solución a los requerimientos del Proyecto.
MÓDULO BIBLIOTECA: Instalación de acero de refuerzo para Columnas. Nivelación y compactación de recebo entre vigas de cimentación.
La comisión topográfica de interventoría realiza chequeo de Replanteo del Módulo Sala de Profesores.
El Contratista continúa con el desarrollo de mesas técnicas de trabajo con los profesionales en estructuras, redes electricas, redes hidrosanitarias, geotecnista y con el consultor, para garantizar que este último cumpla con la normatividad en los diseños y dar solución a los requerimientos del Proyecto.

Capítulo 5. Estructura:

Item 5.2 Acero de refuerzo longitudinal de 60000 PSI (Fy=420Mpa), Incluye amarrado y figurado:

Para esta actividad se contó con la instalación y el armado del acero longitudinal para las 41 columnas con sección de 35x35cm en el módulo de sala de profesores.

Item 5.3 Acero de trasversal de 60000 PSI (Fy=420Mpa), Incluye amarrado y figurado: Para esta actividad se contó con la instalación y amarre del acero transversal figurado para las 41 columnas con sección de 35x35cm en el módulo de sala de profesores.

A la fecha, aun no se realiza el aprovechamiento de los arboles con el respectivo retiro de raíces por parte de la alcaldía de Pitalito pese a los diferentes comunicados verbales y por escrito remitidos al ente territorial y secretaria de educación municipal, afectando la culminación de las actividades preliminares de excavación y mejoramiento con recebo

compactado para el módulo de baterías sanitarias de un piso, campo deportivo, cerramiento
perimetral, aulas de un piso, taller.


En obra aun persiste la deficiente presión de agua de la red provisional de la obra, teniendo
que optar por camiones cisterna para abastecer los tanques dispuestos en cada frente de
trabajo para la fundición de concreto pobre e hidratación de los elementos de concreto ya
fundidos, este tema se ha manifestado en las diferentes mesas de trabajo para encontrar
la solución definitiva que garantice el servicio en la obra.

En el presente informe se deja constancia que el panorama en el avance de ejecución de la obra para las próximas 4 semanas versus el avance programado, es un panorama negativo en consideración al bajo rendimiento en obra por la falta de definición y ajuste de los diseños estructurales del módulo de aulas de 2 pisos, modulo aula de 1 piso, modulo aula múltiple, modulo laboratorios, modulo aulas TIC y polivalente, modulo taller, modulo tienda escolar, modulo subestación eléctrica, modulo portería, modulo baterías sanitarias de un piso, modulo tanque almacenamiento de agua, el diseño de redes eléctricas, el diseño de la red hidrosanitaria, el diseño red de aguas lluvias por escorrentía, la definición del diseño estructural del cerramiento perimetral por parte del consultor, a lo que se le suma la tala y retiro de raíces por parte del municipio de Pitalito.




VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR POR EJECUTADO
$ 8.544.228.748,98	$1.215.241.413,31	$7.328.987.335,67
100%	14,22%	85,78%

5.2.2. Porcentaje de ejecución fisica a la fecha



AVANCE PROGRAMADO	AVANCE EJECUTADO	POR EJECUTAR
13,05%	14,22%	85,78%



PLAZO INICIAL	PLAZO EJECUTADO	PLAZO POR EJECUTAR
274 días	144 días	130 días

COMPONENTE SST – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

01-AGOSTO-2024 A 31-AGOSTO-2024

Siendo una de las obligaciones de esta Interventoría hacer el registro, seguimiento, aprobación y control de las labores a cargo del contratista CONSORCIO COLPITALITO 23, el presente informe contiene en consecuencia de un recuento de las tareas adelantadas por esta interventoría concernientes a los aspectos básicos y que tienen que ver con el estado en seguridad y salud en el trabajo del contrato en ejecución cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.".

De acuerdo a lo anterior, dentro del presente informe se conceptúan desde las competencias contractuales referentes a los aspectos en seguridad y salud en el trabajo, las labores realizadas en el periodo correspondiente al desarrollo de las obras descritas en el alcance contractual, se hacen comentarios a las actividades ejecutadas

en el periodo reportado y se resume el estado del contrato de interventoría, exponiendo al final del documento las conclusiones del estado del contrato a la fecha del presente reporte.

1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

Realizar el seguimiento exhaustivo a las actividades contempladas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, las cuales están enfocadas a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva del personal vinculado al proyecto "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.", a través de la aplicación de programas y normas de seguridad en las áreas de trabajo, realizando un seguimiento continuo, que permitan alcanzar el más alto nivel físico, mental y social en nuestros profesionales.

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar e involucrar de forma clara en las diferentes etapas del desarrollo del contrato, las implicaciones que puedan afectar la seguridad de los trabajadores, de la comunidad o de la obra, que se pueden generar como consecuencia de la ejecución de las actividades contractuales.

Realizar el seguimiento a las responsabilidades y obligaciones de la firma contratista Consorcio Colpitalito 2023, las cuales enmarcan el componente en Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiental y Bioseguridad.

Verificar el cumplimiento en cuanto a los procesos, procedimientos, permisos, registros e inspecciones que debe realizar el contratista, para cotejar el desempeño frente a lo indicado en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

2. GENERALIDADES DEL CONTRATO


2.1. OBJETO DEL CONTRATO

Realizar la "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.".

De acuerdo con las condiciones establecidas en los pliegos definitivos del proceso de selección para la adjudicación de los sectores priorizados, se adjudicó la firma contratista Consorcio Colpitalito 2023, el Contrato de Obra Pública No. 1506 De 2023, donde posteriormente se realiza una adición y queda un valor total de OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTAY CUATRO MIL MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE. ($8.544.228.748,98) M/CTE.

2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL se encuentra localizada en el Municipio de Pitalito, en el Departamento Del Huila



Fuente: Google Maps

3. CONTROL DE PERSONAL

Con el fin de optimizar las medidas de seguridad y prevención, asegurando un óptimo manejo y control del personal, esta interventoría contempla con la solicitud para revisión y verificación de afiliación a seguridad social correspondientes a ARL, EPS y EFP.

De igual forma también se solicita el respectivo examen ocupacional de ingreso y para los trabajos considerados de alto riesgo tales como tareas en alturas, se requiere de su respectivo certificado para trabajo en alturas.

Se toman registros de ingreso de personal diario para control del personal operativo de obra y verificación de sus afiliaciones vigentes al sistema de seguridad y salud en el trabajo.

En dicho control de personal se verifica el personal ingrese con toda la dotación correspondiente a su actividad laboral, adicional a la dotación básica de ropa, calzado y casco.

LISTADO DE SUBCONTRATISTAS:

CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO
JAIRO VARGAS TRILLERAS	CONTRATISTA PARA DESCAPORTE, EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL, RELLENO Y COMPACTACIÓN.
W SOLUCIONES TOPOGRAFICAS S.A.S.	TOPOGRAFO
YBAN VALENCIA NARANJO	MAESTRO DE OBRA
PROTECOL EKOSECURITY S.A.S.	CELADURÍA Y VIGILANCIA DE LA OBRA 24/7
FERRETERIA G y J S.A.	PROVEEDOR DE ACERO FIGURADO
HORMIGONES DEL SUR S.A.S.	PROVEEDOR CONCRETO PREMEZCLADO
FERRETERIA CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.S.	FERRETERÍA
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES TECHAR S.A.S.	FERRETERÍA
DEPOSITO DE MADERAS CHELITA	PROVEEDOR DE MADERA

LISTADO PERSONAL DE MANO DE OBRA

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INICIO
Jairo Jose Ojeda González	7714146	Oficial	15/05/2024
Jesús Andrés Osso Naranjo	1077870044	Oficial	16/05/2024
Alexander Peñuela Utima	17788334	Ayudante	12/06/2024
Jhon Alejandro Polanco Trujillo	1083864890	Oficial	23/07/2024
Jhon Alexander Gaviria Pérez	1083896695	Ayudante	10/07/024
Leonardo Fabio Perdomo	1003810827	Ayudante	24/07/2024
Argeniz Rafael Arrioja Ledezma	5918479	Oficial	24/07/2024
Jose Andres Arcos Torres	1080189028	Ayudante	24/07/2024
Juan Carlos Govea	12231933	Ayudante	10/07/2024

4. MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD EN EL TRABAJO

Las acciones de medicina preventiva y medicina del trabajo actúan como una herramienta efectiva para garantizar óptimas condiciones de bienestar físico, mental y social de las personas, protegiéndolos de los factores de riesgo ocupacionales,

ubicándolos en un puesto de trabajo acorde con sus condiciones físicas y manteniéndolos en aptitud de producción laboral.

De acuerdo a lo anterior y dando cumplimiento a la Resolución 2346 de 2007 por la cual se regula la práctica de evaluaciones medicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales; esta interventoría solicita dentro de los requisitos mínimos para ingreso de personal a las instalaciones del proyecto, realizar a los trabajadores que se pretenden integrar en la ejecución del presente contrato, su respectivo examen médico ocupacional de ingreso, los cuales se deben practicar en los lugares definidos por la firma contratista Consorcio Colpitalito 2023 y efectuados por personal idóneo en salud ocupacional.

TEMA	ACTIVIDAD	MES – FECHA	ESTADO/ OBSERVACIONES
Medicina preventiva y del trabajo	Realización de exámenes médicos ocupacionales de ingreso	Agosto	Ejecutada
Seguridad Industrial	Inspección general de instalaciones	15/08/2024	Ejecutada/ se realizó en la oficina
Seguridad Industrial	Inspección de extintores	15/08/2024	Ejecutada/ se realizó en obra
Seguridad Industrial	Inspección de botiquín de primeros auxilios	15/08/2024	Ejecutada/ se realizó en obra
Seguridad Industrial	Instalación de señalización de obra y oficina	15/08/2024	Ejecutada/ se realizó en la oficina y campamento de obra

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

FECHA	TEMA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
12/08/2024	Calistenia	Residente SST	
13/08/2024	Riesgo de accidentes bajo cargas suspendidas	Residente SST	
14/08/2024	Asistencia	Residente SST	
15/08/2024	Prevención en tormentas eléctricas	Residente SST	
16/08/2024	Asistencia	Residente SST	
17/08/2024	Zonas de seguridad en la obra	Residente SST	
20/08/2024	Calistenia	Residente SST	
21/08/2024	Las manos	Residente SST	
22/08/2024	Identificación de peligros y riesgos	Residente SST	
23/08/2024	Orden y limpieza en el puesto de trabajo	Residente SST	
24/08/2024	Asistencia	Residente SST	
26/08/2024	Calistenia	Residente SST	
27/08/2024	Levantamiento de cargas	Residente SST	
28/08/2024	Asistencia	Residente SST	
29/08/2024	La visión el mejor tesoro	Residente SST	
30/08/2024	Calistenia	Residente SST	



TEMA	ACTIVIDAD	MES – FECHA	ESTADO/ OBSERVACIONES
Medicina preventiva y del trabajo	Realización de exámenes médicos ocupacionales de ingreso	Agosto	Ejecutada
Seguridad Industrial	Inspección general de instalaciones	15/08/2024	Ejecutada/ se realizó en la oficina
Seguridad Industrial	Inspección de extintores	15/08/2024	Ejecutada/ se realizó en la oficina
Seguridad Industrial	Inspección de botiquín de primeros auxilios	15/08/2024	Ejecutada/ se realizó en la oficina
Seguridad Industrial	Instalación de señalización de obra y oficina	15/08/2024	Ejecutada/ se realizó en la oficina y campamento de obra

Fuente: Área SST Consorcio Colpitalito 23

5. SEGUIMIENTO A DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP

La firma contratista Consorcio Colpitalito debe realizar la entrega de los elementos de protección personal adecuados para los trabajadores que se vinculen en obra, los cuales corresponde a:

- Guantes de Carnaza o vaqueta (cuando aplique)
- Guantes de Caucho
- Gafas de seguridad
- Camisa
- Pantalón
- Botas punta de acero
- Protector respiratorio

De igual forma se deben presentar los registros del seguimiento de dotación de EPP's y realizar los respectivos cambios cuando sea necesario.

6. CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD

A lo largo del desarrollo de actividades, la firma contratista Consorcio Colpitalito 2023, debe realizar capacitaciones y charlas de seguridad, las cuales se enfocarán en los riesgos y peligros a los que se podrán ver expuestos los trabajadores en la ejecución de sus tareas, de igual forma también se deben formular controles para evitar la materialización de algún accidente e incidente de trabajo.

7. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

El contratista debe presentar por medio de formatos las siguientes inspecciones:

- Elementos de protección personal y dotación
- Trabajo en caliente (en este momento no aplica)
- Trabajo seguro en alturas (Si aplica)
- Elementos de protección contra caídas (Si aplica)
- Inspección de extintores en obra.
- Inspección de botiquín.

8. TRABAJOS DE ALTO RIESGO

Con el fin de identificar, valorar y establecer las medidas de control necesarias sobre las condiciones potencialmente peligrosas, se implementó el uso de los permisos para trabajos considerados de alto riesgo, los cuales definen las precauciones que se deben tomar antes, durante y después de la realización del trabajo, en donde estos serán diligenciados y avalados por el residente de obra.

9. ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO

Tanto los accidentes como los incidentes de trabajo deben ser reportados por el contratista ante esta interventoría durante el mes, el cual debe ir soportado mediante la investigación del accidente y la documentación correspondiente del reporte.

A la fecha el contratista no ha manifestado ni reportado ante esta interventoría ningún accidente o incidente de trabajo que se haya presentado durante el mes evaluado.

10. RESPUESTA A VISITAS Y REQUERIMIENTOS POR PARTE DE ENTIDADES DISTRITALES

Durante el periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2024 hasta el 30 de agosto de 2024, no se recibieron visitas por parte de los profesionales de las diferentes entidades competentes distritales.

11. REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO DE OBRA



CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS PARA EL PERSONAL

Gobernación del Huila	**“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”**

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA



INSTALACION DE BOTIQUIN, CAMILLA Y DE EXTINTOR EN CAMPAMENTO





TODO EL PERSONAL DE OBRA TECNICO Y OPERATIVO SE ENCUENTRA TRABAJANDO CON TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS SEGÚN SU LABOR.

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El proyecto se desarrolla con normalidad, se hace seguimiento al estado de los EPPS del personal durante el periodo informado y no se presenta novedad.

Gobernación del Huila	**“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”**

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA













Gobernación del Huila	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"**

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA



COMPONENTE AMBIENTAL

8. INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
01-AGOSTO-2024 A 31-AGOSTO-2024

1. INTRODUCCIÓN

Siendo una de las obligaciones de esta Interventoría hacer el registro, seguimiento, aprobación y control de las labores a cargo del contratista Consorcio Colpitalito, el presente informe contiene en consecuencia de un recuento de las tareas adelantadas por esta interventoría concernientes a los aspectos básicos y que tienen que ver con el estado ambiental del contrato en ejecución cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA".

De acuerdo a lo anterior, dentro del presente informe se conceptúan desde las competencias contractuales referentes a los aspectos ambientales, las labores realizadas en el periodo correspondiente al desarrollo de las obras descritas en el alcance contractual, se hacen comentarios a las actividades ejecutadas en el periodo reportado y se resume el estado del contrato de interventoría, exponiendo al final del documento las conclusiones del estado del contrato a la fecha del presente reporte.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar el seguimiento a los impactos ambientales que se generarán durante la ejecución del presente contrato, con el fin de desarrollar e implementar por medio de la firma contratista Consorcio Colpitalito 2023, las medidas de manejo ambiental necesarias para evitar, minimizar, corregir o compensar los impactos negativos que se presenten y así mismo, potencializar los impactos positivos.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Dar cumplimiento estricto a las medidas determinadas por el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL presentado por la firma contratista Consorcio Colpitalito 2023.

- Dar seguimiento y control al Programa de Manejo Ambiental de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición presentado por la firma contratista Consorcio Colpitalito 2023, con el fin de mitigar, minimizar y corregir cualquier eventualidad que se presente en cuanto a la disposición de los residuos de construcción y demolición generados dentro de los frentes de obra.

- Implementar todas las medidas ambientales Colombianas definidas, con el fin de garantizar la protección del medio ambiente y el cumplimiento de la gestión ambiental, que será verificada por la interventoría mediante el seguimiento y monitoreo continuo.

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO

3.1 OBJETO DEL CONTRATO

Realizar la "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"


De acuerdo con las condiciones establecidas en los pliegos definitivos del proceso de selección para la adjudicación de los sectores priorizados, se adjudicó la firma contratista Consorcio Colpitalito 2023, el Contrato de Obra Pública No. 1506 De 2023, donde posteriormente se realiza una adición y queda un valor total de OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTAY CUATRO MIL MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE. ($8.544.228.748,98) M/CTE.



INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL se encuentra localizada en el Municipio de Pitalito, en el Departamento Del Huila



Fuente: Google Maps

4 ACTIVIDADES GENERALES EJECUTADAS

Se reitera a la Entidad la necesidad de su aprovechamiento forestal ya que por su localización es imposible que permanezcan.

La Alcaldía De Pitalito realizo la solicitud inicial de forma errónea y hasta el momento no se realiza el aprovechamiento de los mismos por parte de la Entidad competente en este caso LA CAR.

Para poder reiniciar la obra se comprometió el contratista a la protección y aislamiento de los mismos, lo que genera un riesgo al realizar actividades cuando están en medio de las excavaciones, pero se debió tomar esa medida para poder avanzar mientras la Alcladia realiza los tramites pertinentes.

Se instala el punto ecológico

Se realiza el cerramiento perimetral de todo el proyecto

Para este periodo se realizaron actividades de excavación.

• Ningún residuo, alteró los cuerpos de agua (sistemas de alcantarillado).

• No se presentaron deslizamientos de materiales.



4.1 AGUA POTABLE

La obra cuenta con el servicio domiciliario de agua potable suministrado por las empresas pública del municipio de Pitalito EMPITALITO, de uso doméstico para el servicio de las baterías sanitarias, cuenta con una red interna que permite el suministro directo hacia el servicio y una derivación hacia un tanque de almacenamiento de 2000 litros, como reserva ante cualquier contingencia.

Cabe aclarar que ese suministro tiene una presión mínima, la cual escasamente surte el servicio de los baños. A medida que va creciendo la demanda de la obra y a futuro del proyecto por ahora no se ha dado respuesta por parte del consultor.

Durante el mes, la ejecución del proyecto, se generaron aguas residuales domésticas, provenientes del lavado de manos y uso de los baños, las cuales fueron dispuestas directamente al sistema de alcantarillado.



4.2 AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS

Durante la construcción del proyecto se contará con la descarga de aguas residuales de tipo doméstico, debido al funcionamiento de las baterías sanitarias para obra, contando esta con una red sanitaria interna, construida con su respectiva tubería sanitaria, accesorios y caja de inspección domiciliaria que entrega con descarga directa a la red de alcantarillado público. A continuación, se relacionan las acciones de manejo que hacen parte del manejo integral de los mismos:

4.2.1. Construcción de baterías sanitarias

El campamento de obra cuenta con un módulo de baterías sanitarias construidas en sitio, las cuales cuentan con dos unidades separadas para hombres y mujeres, dos orinales de pared y dos lavamanos, placa de piso en concreto, muros en mampostería y puertas en madera. Estas se conectan por medio de la red sanitaria interna hacia la

caja de inspección, la cual tiene conexión con descarga directa a la red de alcantarillado público. Al personal de obra se le ha dado una charla de inducción frente al buen uso, aseo y mantenimiento de las baterías, con el fin de garantizar las condiciones de higiene de la unidad sanitaria, se realiza la limpieza y mantenimiento de las unidades sanitarias con una frecuencia de dos veces por semana.

4.2.2. Aguas de escorrentía y superficiales

En el desarrollo de las actividades preliminares de la obra, puntualmente en la excavación y cajeo de cada uno de los módulos, se excavaron diferentes pozos de achique hasta el lecho arenoso, de tal forma que estos operen por infiltración o absorción, permitiendo controlar los excesos de agua a causa de las lluvias intermitentes en la zona.

De igual forma, se interconectaron unos con otros por medio de una canal o brecha para que se amortiguara el sobre nivel de las aguas, permitiendo acelerar el proceso de secado de las zonas de excavación.

5 MANEJO DE FLORA Y FAUNA

Se evidencia desde la primera visita al sitio de la obra y se evidencia la presencia de 10 individuos arbóreos que afectan directamente el proyecto, razón por la cual se le informa a la supervisión del contrato de interventoría la necesidad de que se tramiten los permisos correspondientes para poder realizar la intervención.

El requerimiento del aprovechamiento forestar fue realizado desde la firma del acta de inicio, es una actividad que está adelantando la Alcaldía de Pitalito, pero hasta la fecha de cierre del presente informe no se ha realizado la obtención de dichos permisos.

Se continua con la protección de los mismos, pero se deja constancia que llegara el punto en que interfieran con el normal desarrollo de la programación del proyecto.



PROTECCION PERIMETRAL A LOS 10 ARBOLES A LOS CUALES SE SOLICITO SE REALIZARA SU APROVECHAMIENTO FORESTAL Y RETIRO DE RAICES.

6 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS

Para la ejecución del presente contrato se realizará el seguimiento al manejo de maquinaria, equipos y vehículos, con el fin de evitar que estos generen emisiones contaminantes a la atmosfera, por lo cual se efectuará la verificación de los mantenimientos reglamentarios.


El contratista de obra entrega la documentación de los vehículos para las solicitudes de ingreso y salida de los equipos y maquinaria y no se presenta ninguna novedad al respecto.

Gobernación del Huila	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"**

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA



RIEGO DE CALLES PERIMETRALES PARA DISMINUIR EL DESPRENDIMIENTO DE PARTICULAS GENERADO POR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO



APORTE DE MOTONIVELADORA PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA DE INGRESO AL PROYECTO.





7 SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES

Como requisito para la ejecución del contrato, la firma contratista Consorcio Colpitalito 2023, deberá garantizar que sus subcontratistas, proveedores de materiales y servicios, cuenten con todas las licencias y permisos ambientales exigidos para el proyecto según la normatividad vigente.

8 SEGUIMIENTO DE MATERIALES DE OBRA

Mediante el presente programa se busca tener un control sobre los materiales de construcción, es decir cuantificar las cantidades ingresadas a obra que se utilizaran en el contrato, además de verificar que provengan de canteras con permisos ambientales y mineros si aplica.

Se realiza la verificación de los permisos de las canteras y todo la documentación de la Cantera Buenos Aires, que es la que abastece al proyecto se encuentra en regla.

Se lleva a cabo el acopio de residuos de construcción, los cuales fueron señalizados, cubiertos con plástico negro y delimitados con cinta de peligro. Al igual que se adecuaron sitios para acopiar materiales de construcción y/o agregados pétreos.



9 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES

Para el manejo de los residuos sólidos convencionales, el contratista debe contar con puntos ecológicos los cuales serán usados por los trabajadores, cumpliendo con las especificaciones técnicas necesarias para el almacenamiento de residuos ordinarios aprovechables y no aprovechables, además se cuenta con la prestación de servicios generales, los operarios realizaran las labores de transporte interno y almacenamiento temporal de los residuos generados para ser entregados a la empresa prestadora del servicio público de aseo según corresponda.

Adicionalmente, se destinaron áreas específicas dentro de la obra en donde se adecuan los residuos de demolición y construcción generados a lo largo de la ejecución de las actividades.

Este acopio es de carácter temporal, durará el tiempo en que por parte de la gestión administrativa se contacte con los gestores adecuados para su disposición.

b.1. Punto ecológico: En obra, se ha dotado de un punto ecológico, el cual cuenta con el respectivo código de colores que permite la clasificación de los residuos en la fuente, el cual se localiza en la zona de mayor concentración del personal de obra y continuo al área de comedor. Los sitios de almacenamiento inicial cambiarán de ubicación, dependiendo de la planeación y de los avances en los frentes de trabajo.

Se realizan inspecciones semanales a los sitios de generación, almacenamiento para verificar estado y el cumplimiento respecto al manejo de residuos sólidos por parte del personal profesional de la obra.

b.2. Acopio de residuos industriales: En obra se ha dispuesto de un punto de acopio de materiales residuales de la obra, en el que se clasifican de acuerdo a sus características, de tal manera que se logre su aprovechamiento o se garantice su adecuada disposición final, buscando minimizar los impactos generados sobre las personas y el ambiente.

b.3. Recolección y transporte: La recolección de los diferentes tipos de residuos seleccionados y clasificados en la fuente, se realiza por medio de las rutas de recolección programadas por la empresa prestadora del servicio en el sector urbano hasta el destino final.

• Se realizó el control de las emisiones atmosféricas, cubriendo los materiales provenientes de las excavaciones.

• Se mantuvo el control de las emisiones de ruido, a través de la revisión técnicomecánica, de las volquetas que ingresaron a la obra.

• Todos los vehículos y maquinarias realizaron los mantenimientos preventivos programados, y cumplieron con la vigencia de todos los requisitos reglamentarios.

9.1 MANEJO DE RESIDUOS RECICLABLES

Por otro lado, durante el periodo comprendido entre el 01 de agosto hasta el 30 de agosto de 2024, la firma contratista Consorcio Colpitalito 2023, dentro de sus actividades constructivas no ha generado residuos reciclables, por ende, en caso de que una vez se generen se debe mantener acopiadas en sitio, mientras el contratista define el gestor autorizado para su respectiva disposición final.

10. MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

La firma contratista Consorcio Colpitalito 2023, tiene como responsabilidad realizar el reporte de los RCD's generados dentro del proyecto "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA" los certificados de disposición final de los residuos y las licencias ambientales de los sitios de disposición final autorizados.

11. MANEJO DE RESPEL Y ESPECIALES

En aras de velar por la integridad física y armonía del medio ambiente el contratista debe garantizar que los residuos peligrosos - RESPEL y Especiales generados por las actividades realizadas en el proyecto, tengan un manejo integral desde su generación hasta el final de su vida útil, con el fin de que este tipo de residuos sean almacenados, transportados y dispuestos tal y como lo estipula la normatividad legal vigente, conllevando así la correcta entrega a sitio de disposición autorizado por la entidad competente de la región para su respectivo tratamiento final.

Por consiguiente, en sitio se cuenta con acopios de disposición provisional tanto de residuos peligrosos como de residuos especiales, los cuales a la fecha se han generado sobrantes de envases de pintura, donde se encuentran debidamente delimitadas y señalizadas.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO:

c.1. Punto ecológico:




d.1. Sitios de acopio y d.2. Protección de materiales:



REGISTRO FOTOGRAFICO - PMA

a.1. Agua potable - Instalacion red EMPITALITO



a.1. Agua potable - Tanque de reserva



1. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
Item	***Descripción***	***Observación***
9.1	*Administrativa*	*Cumpliendo A Cabalidad*
9.2	*Técnica*	*Cumpliendo A Cabalidad*
9.3	*Financiera*	*Cumpliendo A Cabalidad*
9.4	*Legal*	*Cumpliendo A Cabalidad*
9.5	*Ambiental*	*Cumpliendo A Cabalidad*

9.6	*Seguridad Y Salud*	*Cumpliendo A Cabalidad*

2. ENTREGA DE ANEXOS	
Item	***Descripción***
10.1	*Registro fotográfico.*
10.2	*Bitácora.*
10.3	*Informes Semanales*
10.4	*Actas Comité.*
10.5	*Correspondencia Enviada*
10.8	*Anexos Varios*

FIRMAS	
Firma	
Nombre	*ING. OSCAR G. GORDILLO GUERRERO*
Cargo	*REPRESENTANTE LEGAL*
Dependencia	*INTERVENTORIA*

CONSORCIO INTERCONSULTORES

CONTROL DIARIO DE PERSONAL EN OBRA

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

AGOSTO DE 2024

N°	CARGO	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	30
1	DIRECTOR DE OBRA	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
2	RESIDENTE DE OBRA	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
3	INSPECTOR SST	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
4	MAESTRO DE OBRA	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
5	CONTRAMAESTRO	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
6	TOPOGRAFO CONTRATISTA	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
7	AYUDANTE TOPOGRAFIA	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
8	AYUDANTE DE OBRA 1	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
9	AYUDANTE DE OBRA 2	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
10	AYUDANTE DE OBRA 3	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
11	AYUDANTE DE OBRA 4	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
12	AYUDANTE DE OBRA 5	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
13	AYUDANTE DE OBRA 6	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
14	AYUDANTE DE OBRA 7	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
15	AYUDANTE DE OBRA 8	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
16	AYUDANTE DE OBRA 9	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
17	AYUDANTE DE OBRA 10	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
18	AYUDANTE DE OBRA 11	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

OBSERVACIONES:

Vbo. Inspector de Interventoría

Vbo. Residente de Interventoría

CONSORCIO INTERCONSULTORES

LISTADO DE MAQUINARIA

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

SEPTIEMBRE DE 2024

N°	MAQUINARIA Y EQUIPOS	PROPIO	ALQUILER	D 1	L 2	M 3	M 4	J 5	V 6	S 7	D 8	L 9	M 10	M 11	J 12	V 13	S 14	D 15	L 16	M 17	M 18	J 19	V 20	S 21	D 22	L 23	M 24	M 25	J 26	V 27	S 28	D 29	L 30	CANTIDAD DE EQUIPOS
1	RETROEXCAVADORA CAT 420 F		●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✓	3
2	VOLQUETA SENCILLA		●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	0
3	MIXER CONCRETO		●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	3
4	AUTOBOMBA		●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	3
5	CARROTANQUE		●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	2
6																																		
7																																		
8																																		
9																																		
10																																		
11																																		
12																																		
13																																		
14																																		
15																																		
16																																		
17																																		
																																SUBTOTAL	11

OBSERVACIONES:

Vbo. Inspector de Interventoría

Vbo. Residente de Interventoría

CONSORCIO INTERCONSULTORES

LISTADO DE EQUIPOS

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

AGOSTO DE 2024

N°	MAQUINARIA Y EQUIPOS	PROPIO	ALQUILADO	M 1	M 2	J 3	V 4	S 5	D 6	L 7	M 8	M 9	J 10	V 11	S 12	D 13	L 14	M 15	M 16	J 17	V 18	S 19	D 20	L 21	M 22	M 23	J 24	V 25	S 26	D 27	L 28	M 29	M 30	J 31	CANTIDAD DE EQUIPOS
1	PULIDORA PEQUEÑA DEWALT	●		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
2	PLANTA ELECTRICA	●		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
3	HERRAMIENTA MENOR	●		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18
4	ANDAMIOS CERTIFICADOS		●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
5	FORMALETA METALICA		●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
6	VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA PUNTA 38MM		●	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	1
7	VIBRADOR DE CONCRETO ELECTRICO PUNTA 38MM	●		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
8	MEZCLADORA 1 BULTOS		●	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	1
9	PLACA VIBROCOMPACTADORA (RANA)		●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	1
10	CANGURO COMPACTADOR		●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	1
11	ROTOMARTILLO MAKITA (TALADRO)	●		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
12	MOTOBOMBA		●																																1
13																																			1
14																																			1
15																																			1
16																																			1
17																																			1
																																		SUBTOTAL	34

OBSERVACIONES:

Vbo. Inspector de Interventoría

Vbo. Residente de Interventoría

Gobernación del Huila	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"**
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA	

INFORMES SEMANALES

Gobernación del Huila	*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA*	CONSORCIO INTER CONSULTORES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA #18

Semana Número: 18 Del: 5 de agosto de 2024 Al: 11 de agosto de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 121 De 274 % Transcurrido 44,16% % Faltante 55,84%

ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DEL HUILA — SEDE: PRIMERA FASE - BACHILLERATO INSTITUCION EDUCATIVA WINNNIPEG — SUPERVISOR: ING EDGAR MARTIN LARA

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,54%	8,20%
Valor básico de la Obra programada:	$ 131.581.122,73	$ 700.626.757,42

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,13%	13,83%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	11.107.497,37	1.181.666.835,98


CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO COLPITALITO 23
Contrato No.	1506 De 2023
Valor Inicial:	$ 8.544.228.748,98
Valor Actualizado:	$ 8.544.228.748,98
Plazo Inicial:	274
Plazo Actualizado:	274
Fecha de Iniciación:	lunes, 4 de diciembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	viernes, 10 de enero de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORIO INTERCONSULTORES
Contrato No.	1585 De 2023
Valor Inicial:	$ 623.308.855,00
Valor Actualizado:	$ 623.308.855,00
Plazo Inicial:	274
Plazo Actualizado:	274
Fecha de Iniciación:	lunes, 4 de diciembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	viernes, 10 de enero de 2025

GRAFICO AVANCE SEMANAL PROGRAMADO



MÓDULO BIBLIOTECA: Perfilado manual para excavaciones de zapatas. Instalación de acero de refuerzo para zapatas y columnas, e Instalacion de formaleta en madera para zapatas C8, C9 y C19.

Se realizan sondeos geotécnicos en la zona del Campo Deportivo

El contratista realiza hidratación de vias aledañas al proyecto, a fin de mitigar el exceso de polvo por paso de vehiculos empleados en la obra

El Contratista continúa con el desarrollo de mesas técnicas de trabajo con los profesionales en estructuras, redes electricas, redes hidrosanitarias, geotecnista y con el consultor, para garantizar que este último cumpla con la normatividad en los diseños y dar solución a los requerimientos del Proyecto.

Se presentan fuertes lluvias el día sabado, por lo cual debe aplazarse la fundida de las zapatas del Módulo Biblioteca para la siguiente semana.

IMAGENES AVANCE



INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO SOBRE CICLÓPEO, PARA ZAPATAS Y COLUMNAS C8, C9 Y C19 - MODULO BIBLIOTECA



INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO SOBRE CICLÓPEO, PARA ZAPATAS Y COLUMNAS C8, C9 Y C19 - MODULO BIBLIOTECA





INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS Y COLUMNAS - MODULO BIBLIOTECA



TOMA DE SONDEOS - CAMPO DEPORTIVO



TOMA DE SONDEOS - CAMPO DEPORTIVO



INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO SOBRE CICLÓPEO, PARA ZAPATAS Y COLUMNAS C8, C9 Y C19.
INSTALACION DE FORMALETA PARA ZAPATAS - MODULO BIBLIOTECA



EXTRACCION MANUAL DE AGUA CONTENIDA EN EXCAVACIONES PARA FUNDIDA DE ZAPATAS EL DÍA SIGUIENTE



EXTRACCION MANUAL DE AGUA CONTENIDA EN EXCAVACIONES PARA FUNDIDA DE ZAPATAS EL DÍA SIGUIENTE



DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS, DEBE APLAZARSE LA FUNDIDA DE ZAPATAS DEL MODULO BIBILIOTECA PARA LA SEMANA SIGUIENTE

DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS, SE APLAZA LA FUNDIDA DE ZAPATAS DEL MODULO BIBILIOTECA PARA LA SEMANA SIGUIENTE

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : Ing. Oscar G. Gordillo Guerrero REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Gobernación del Huila	*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA*	CONSORCIO INTER CONSULTORES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA #19

Semana Número: 19 Del: 12 de agosto de 2024 Al: 18 de agosto de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 128 De 274 % Transcurrido 46,72% % Faltante 53,28%

ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DEL HUILA — SEDE: PRIMERA FASE - BACHILLERATO INSTITUCION EDUCATIVA WINNNIPEG — SUPERVISOR: ING EDGAR MARTIN LARA

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,38%	9,58%
Valor básico de la Obra programada:	$ 117.910.356,74	$ 818.537.114,15

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,13%	13,96%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	11.107.497,37	1.192.774.333,36


CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO COLPITALITO 23
Contrato No.	1506 De 2023
Valor Inicial:	$ 8.544.228.748,98
Valor Actualizado:	$ 8.544.228.748,98
Plazo Inicial:	274
Plazo Actualizado:	274
Fecha de Iniciación:	lunes, 4 de diciembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	viernes, 10 de enero de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORIO INTERCONSULTORES
Contrato No.	1585 De 2023
Valor Inicial:	$ 623.308.855,00
Valor Actualizado:	$ 623.308.855,00
Plazo Inicial:	274
Plazo Actualizado:	274
Fecha de Iniciación:	lunes, 4 de diciembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	viernes, 10 de enero de 2025

GRAFICO AVANCE SEMANAL PROGRAMADO



MÓDULO BIBLIOTECA: Fundición de zapatas. Excavación manual, fundida de solados de limpieza e Instalación de acero de refuerzo para Vigas de Cimentación.

El Contratista continúa con el desarrollo de mesas técnicas de trabajo con los profesionales en estructuras, redes electricas, redes hidrosanitarias, geotecnista y con el consultor, para garantizar que este último cumpla con la normatividad en los diseños y dar solución a los requerimientos del Proyecto.

Se presentan lluvias fuertes durante la semana, reduciendo el rendimiento de las actividades de obra.

IMAGENES AVANCE





SE INICIA FUNDIDA DE ZAPATAS DE MÓDULO BIBLIOTECA



FUNDIDA DE ZAPATAS DE MÓDULO BIBLIOTECA



CHEQUEO DE ASENTAMIENTO



TOMA DE CILINDROS PARA ENSAYOS DE CALIDAD - INTERVENTORIA



TOMA DE CILINDROS PARA ENSAYOS DE CALIDAD INTERVENTORIA



DEBIDO A FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS SE SUSPENDE LA FUNDIDA DE ZAPATAS DE LA BIBLIOTECA



DEBIDO A FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS SE SUSPENDE LA FUNDIDA DE ZAPATAS DE LA BIBLIOTECA



FUNDIDA DE LAS ZAPATAS PENDIENTES - MODULO BIBLIOTECA



FUNDIDA DE ZAPATAS - MODULO BIBLIOTECA



FUNDIDA DE ZAPATAS - MODULO BIBLIOTECA



CHEQUEO DE ASENTAMIENTO DEL CONCRETO SLUM

EXCAVACION MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACION - MODULO BIBLIOTECA





FUNDIDA DE SOLADOS DE LIMPIEZA PARA VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



FUNDIDA DE SOLADOS DE LIMPIEZA PARA VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS DE CIMENTACION - MODULO BIBLIOTECA



INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS DE CIMENTACION - MODULO BIBLIOTECA



ADECUACION DE TERRENO - MODULO BIBLIOTECA

INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS DE CIMENTACION - MODULO BIBLIOTECA

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
AL MOMENTO DE CORTE DEL PRESENTE INFORME AUN EL CONSULTOR DEL PROYECTO NO HA CUMPLIDO CON LOS COMPROMISOS QUE PACTO CON LA GOBERNACION DEL HUILA Y LA ALCLADIA DE PITALITO PARA LEVANTAR LA SUSPENSION DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA, SE HA AVANZADO EN LO QUE LOS DISEÑOS AJUSTADOS HAN PERMITIDO, TODO ESTO UNICAMENTE ATRIBUIBLE AL CONSULTOR DEL PROYECTO. POR OTRA PARTE NO SE HA REALIZADO EL APROVECHAMIENTO FORESTAL RESPONSABILIAD DE LA ALCALDIA DE PITALITO LO QUE TAMBIEN HA DIFICULTADO EL AVANCE DE OBRA.	Firma Nombre : Ing. Oscar G. Gordillo Guerrero REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Gobernación del Huila	*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA*	CONSORCIO INTER CONSULTORES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA #20

Semana Número: 20 Del: 19 de agosto de 2024 Al: 25 de agosto de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 135 De 274 % Transcurrido 49,27% % Faltante 50,73%

ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DEL HUILA — SEDE: PRIMERA FASE - BACHILLERATO INSTITUCION EDUCATIVA WINNNIPEG — SUPERVISOR: ING EDGAR MARTIN LARA

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,73%	11,31%
Valor básico de la Obra programada:	$ 147.815.157,36	$ 966.352.271,51

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,13%	14,09%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	11.107.497,37	1.203.881.830,73


CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO COLPITALITO 23
Contrato No.	1506 De 2023
Valor Inicial:	$ 8.544.228.748,98
Valor Actualizado:	$ 8.544.228.748,98
Plazo Inicial:	274
Plazo Actualizado:	274
Fecha de Iniciación:	lunes, 4 de diciembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	viernes, 10 de enero de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORIO INTERCONSULTORES
Contrato No.	1585 De 2023
Valor Inicial:	$ 623.308.855,00
Valor Actualizado:	$ 623.308.855,00
Plazo Inicial:	274
Plazo Actualizado:	274
Fecha de Iniciación:	lunes, 4 de diciembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	viernes, 10 de enero de 2025

GRAFICO AVANCE SEMANAL PROGRAMADO



MÓDULO BIBLIOTECA: Instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto para Vigas de Cimentación.

MÓDULO SALA DE PROFESORES: Se inician actividades para Replanteo de este módulo

El Contratista continúa con el desarrollo de mesas técnicas de trabajo con los profesionales en estructuras, redes electricas, redes hidrosanitarias, geotecnista y con el consultor, para garantizar que este último cumpla con la normatividad en los diseños y dar solución a los requerimientos del Proyecto.

IMAGENES AVANCE





INSTALACION DE FORMALETA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



INSTALACION DE FORMALETA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



INSTALACION DE FORMALETA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



INSTALACION DE FORMALETA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



SE INICIA REPLANTEO - MODULO SALA DE PROFESORES



SE REALIZA FUNDIDA DE VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO



FUNDIDA DE VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



FUNDIDA DE VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



FUNDIDA DE VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO PARA ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD

TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO PARA ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD





RETIRO DE FORMALETA DE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



RETIRO DE FORMALETA DE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



RETIRO DE FORMALETA DE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA

RETIRO DE FORMALETA DE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
AL MOMENTO DE CORTE DEL PRESENTE INFORME AUN EL CONSULTOR DEL PROYECTO NO HA CUMPLIDO CON LOS COMPROMISOS QUE PACTO CON LA GOBERNACION DEL HUILA Y LA ALCLADIA DE PITALITO PARA LEVANTAR LA SUSPENSION DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA, SE HA AVANZADO EN LO QUE LOS DISEÑOS AJUSTADOS HAN PERMITIDO, TODO ESTO UNICAMENTE ATRIBUIBLE AL CONSULTOR DEL PROYECTO. POR OTRA PARTE NO SE HA REALIZADO EL APROVECHAMIENTO FORESTAL RESPONSABILIDAD DE LA ALCALDIA DE PITALITO LO QUE TAMBIEN HA DIFICULTADO EL AVANCE DE OBRA	Firma Nombre : Ing. Oscar G. Gordillo Guerrero REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Gobernación del Huila

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

CONSORCIO INTER CONSULTORES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA #21

Semana Número: 21 Del: 26 de agosto de 2024 Al: 1 de septiembre de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 142 De 274 % Transcurrido 51,82% % Faltante 48,18%

ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DEL HUILA — SEDE: PRIMERA FASE - BACHILLERATO INSTITUCION EDUCATIVA WINNNIPEG — SUPERVISOR: ING EDGAR MARTIN LARA

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,74%	13,05%
Valor básico de la Obra programada:	$ 148.669.580,23	$ 1.115.021.851,74

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,13%	14,22%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	11.107.497,37	1.214.989.328,10


CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO COLPITALITO 23
Contrato No.	1506 De 2023
Valor Inicial:	$ 8.544.228.748,98
Valor Actualizado:	$ 8.544.228.748,98
Plazo Inicial:	274
Plazo Actualizado:	274
Fecha de Iniciación:	lunes, 4 de diciembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	viernes, 10 de enero de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORIO INTERCONSULTORES
Contrato No.	1585 De 2023
Valor Inicial:	$ 623.308.855,00
Valor Actualizado:	$ 623.308.855,00
Plazo Inicial:	274
Plazo Actualizado:	274
Fecha de Iniciación:	lunes, 4 de diciembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	viernes, 10 de enero de 2025

GRAFICO AVANCE SEMANAL PROGRAMADO



MÓDULO BIBLIOTECA: Instalación de acero de refuerzo para Columnas. Nivelación y compactación de recebo entre vigas de cimentación.

MÓDULO SALA DE PROFESORES: Localización y Replanteo (Módulos 1 y 2). Excavación mecánica, perfilado manual, y armado de parrillas para zapatas.

La comisión topográfica de interventoría realiza chequeo de Replanteo del Módulo Sala de Profesores.

El Contratista continúa con el desarrollo de mesas técnicas de trabajo con los profesionales en estructuras, redes electricas, redes hidrosanitarias, geotecnista y con el consultor, para garantizar que este último cumpla con la normatividad en los diseños y dar solución a los requerimientos del Proyecto.

IMAGENES AVANCE





INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA COLUMNAS - MODULO BIBLIOTECA



INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA COLUMNAS - MODULO BIBLIOTECA



INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA COLUMNAS - MODULO BIBLIOTECA



INSTALACION Y COMPACTACION DE RECEBO ENTRE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



INSTALACION Y COMPACTACION DE RECEBO ENTRE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



NIVELACION DE TERRENO ENTRE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



INSTALACION Y COMPACTACION DE RECEBO ENTRE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



CHEQUEO DE LOCALIZACION MODULO SALA DE PROFESORES POR COMISION TOPOGRAFICA DE INTERVENTORIA



LOCALIZACION Y REPLANTEO - MODULO SALA DE PROFESORES



LOCALIZACION Y REPLANTEO - MODULO SALA DE PROFESORES



DESCARGUE DE ACERO ESTRUCTURAL

EXCAVACION MECANICA PARA ZAPATAS - MODULO SALA DE PROFESORES





EXCAVACION MECANICA PARA ZAPATAS - MODULO SALA DE PROFESORES



ARMADO DE PARRILLAS PARA ZAPATAS - MODULO SALA DE PROFESORES



PERFILADO MANUAL DE EXCAVACIONES DE ZAPATAS - MODULO BIBLIOTECA

PERFILADO MANUAL DE EXCAVACIONES DE ZAPATAS - MODULO BIBLIOTECA

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
SE CIERRA EL MES Y EL AVANCE NO HA SIDO SIGNIFICATIVO POR LAS DEMORAS EN LA CULMINACION DE LAS OBSERVACIONES A LOS DISEÑOS POR PARTE DEL CONSULTOR, ESTO TAMBIEN HA PERJUDICADO LA OBTENCION DE PROVISIONAL ELECTRICA Y HIDRAHULICA PARA LA OBRA. EL APROVECHAMIENTO FORESTAL POR PARTE DE LA CONSULTORIA AUN NO SE REALIZA AFECTANDO LA PROGRAMACION.	Firma Nombre : Ing. Oscar G. Gordillo Guerrero REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Gobernación del Huila	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"**
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografia No 1: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 2: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS Y COLUMNAS - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 3: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS Y COLUMNAS - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 4: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS Y COLUMNAS - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 5: FUNDIDA DE CONCRETO CICLOPEO PARA BASE ZAPATAS C8, C9 Y C19 - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 6: FUNDIDA DE CONCRETO CICLOPEO PARA BASE ZAPATAS C8, C9 Y C19 - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 7: FUNDIDA DE CONCRETO CICLOPEO PARA BASE ZAPATAS C8, C9 Y C19 - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 8: FUNDIDA DE CONCRETO CICLOPEO PARA BASE ZAPATAS C8, C9 Y C19 - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 9: FUNDIDA DE CONCRETO CICLOPEO PARA BASE ZAPATAS C8, C9 Y C19 - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 10: TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO - PARA ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD



Fotografia No 11: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO SOBRE CICLÓPEO, PARA ZAPATAS Y COLUMNAS C8, C9 Y C19 - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 12: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO SOBRE CICLÓPEO, PARA ZAPATAS Y COLUMNAS C8, C9 Y C19 - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 13: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS Y COLUMNAS - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 14: TOMA DE SONDEOS - CAMPO DEPORTIVO



Fotografia No 15: TOMA DE SONDEOS - CAMPO DEPORTIVO



Fotografia No 16: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO SOBRE CICLÓPEO, PARA ZAPATAS Y COLUMNAS C8, C9 Y C19. INSTALACION DE FORMALETA PARA ZAPATAS - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 17: EXTRACCION MANUAL DE AGUA CONTENIDA EN EXCAVACIONES PARA FUNDIDA DE ZAPATAS EL DÍA SIGUIENTE



Fotografia No 18: EXTRACCION MANUAL DE AGUA CONTENIDA EN EXCAVACIONES PARA FUNDIDA DE ZAPATAS EL DÍA SIGUIENTE



Fotografia No 19: DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS, SE APLAZA LA FUNDIDA DE ZAPATAS DEL MODULO BIBILIOTECA PARA LA SEMANA SIGUIENTE



Fotografia No 20: DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS, SE APLAZA LA FUNDIDA DE ZAPATAS DEL MODULO BIBILIOTECA PARA LA SEMANA SIGUIENTE



Fotografia No 21: SE INICIA FUNDIDA DE ZAPATAS DE MÓDULO BIBLIOTECA



Fotografia No 22: FUNDIDA DE ZAPATAS DE MÓDULO BIBLIOTECA



Fotografia No 23: CHEQUEO DE ASENTAMIENTO



Fotografia No 24: TOMA DE CILINDROS PARA ENSAYOS DE CALIDAD - INTERVENTORIA



Fotografia No 25: TOMA DE CILINDROS PARA ENSAYOS DE CALIDAD - CONTRATISTA



Fotografia No 26: DEBIDO A FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS SE SUSPENDE LA FUNDIDA DE ZAPATAS DE LA BIBLIOTECA



Fotografia No 27: DEBIDO A FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS SE SUSPENDE LA FUNDIDA DE ZAPATAS DE LA BIBLIOTECA



Fotografia No 28: FUNDIDA DE LAS ZAPATAS PENDIENTES - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 29: FUNDIDA DE ZAPATAS - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 30: FUNDIDA DE ZAPATAS - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 31: CHEQUEO DE ASENTAMIENTO DEL CONCRETO



Fotografia No 32: EXCAVACION MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACION - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 33: FUNDIDA DE SOLADOS DE LIMPIEZA PARA VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



Fotografia No 34: FUNDIDA DE SOLADOS DE LIMPIEZA PARA VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



Fotografia No 35: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS DE CIMENTACION - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 36: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS DE CIMENTACION - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 37: ADECUACION DE TERRENO - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 38: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS DE CIMENTACION - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 39: INSTALACION DE FORMALETA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 40: INSTALACION DE FORMALETA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 41: INSTALACION DE FORMALETA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 42: INSTALACION DE FORMALETA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 61: INSTALACION Y COMPACTACION DE RECEBO ENTRE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



Fotografia No 62: CHEQUEO DE LOCALIZACION MODULO SALA DE PROFESORES POR COMISION TOPOGRAFICA DE INTERVENTORIA



Fotografia No 63: LOCALIZACION Y REPLANTEO - MODULO SALA DE PROFESORES



Fotografia No 64: LOCALIZACION Y REPLANTEO - MODULO SALA DE PROFESORES



Fotografia No 65: DESCARGUE DE ACERO ESTRUCTURAL



Fotografia No 66: EXCAVACION MECANICA PARA ZAPATAS - MODULO SALA DE PROFESORES



Fotografia No 67: EXCAVACION MECANICA PARA ZAPATAS - MODULO SALA DE PROFESORES



Fotografia No 68: ARMADO DE PARRILLAS PARA ZAPATAS - MODULO SALA DE PROFESORES



Fotografia No 69: PERFILADO MANUAL DE EXCAVACIONES DE ZAPATAS - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 70: PERFILADO MANUAL DE EXCAVACIONES DE ZAPATAS - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 71: PERFILADO MANUAL DE EXCAVACIONES DE ZAPATAS - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 72: PERFILADO MANUAL DE EXCAVACIONES DE ZAPATAS - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 43: SE INICIA REPLANTEO - MODULO SALA DE PROFESORES



Fotografia No 44: SE REALIZA FUNDIDA DE VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 45: TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO



Fotografia No 46: FUNDIDA DE VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 47: FUNDIDA DE VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 48: FUNDIDA DE VIGAS DE CIMENTACIÓN - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 49: TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO PARA ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD - INTERVENTORIA



Fotografia No 50: TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO PARA ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD - CONTRATISTA



Fotografia No 51: RETIRO DE FORMALETA DE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



Fotografia No 52: RETIRO DE FORMALETA DE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



Fotografia No 53: RETIRO DE FORMALETA DE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



Fotografia No 54: RETIRO DE FORMALETA DE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



Fotografia No 55: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA COLUMNAS - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 56: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA COLUMNAS - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 57: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA COLUMNAS - MODULO BIBLIOTECA



Fotografia No 58: INSTALACION Y COMPACTACION DE RECEBO ENTRE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



Fotografia No 59: INSTALACION Y COMPACTACION DE RECEBO ENTRE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA



Fotografia No 60: NIVELACION DE TERRENO ENTRE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA

Gobernación del Huila	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"**
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA	

INVERSION ANTICIPO

INFORME INVERSION DEL ANITICIPO DEL MES DE AGOSTO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N.º 1506 de 2023



CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.”

Contratista:

Consorcio Colpitalito - 23

Dirección: CALLE 152 A No. 12C – 12 - Bogotá D.C.

edgar.oliveros59@gmail.com

TELÉFONO 316 473 8054

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo establecido en el contrato de obra No. 1506 de 2023, dentro la cláusula sexta – ANTICIPO, NOTA 1 – MANEJO DEL ANTICIPO, se precisa el cumplimiento de las obligaciones del contratista para el desembolso del anticipo por parte de Entidad, una vez se formalizo el contrato fiduciario con la FIDUCIARIA BANCOLOMBIA bajo el numero P.A. 16871, se presentó ante la interventoría el PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO por el 30% sobre el sobre el valor del contrato y la Gobernación del Huila, aplico la retención correspondiente al FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA correspondientes al 5% sobre este valor.

Se realizó el desembolso del anticipo el día 10 de abril, y durante este periodo se tramitaron 5 órdenes de giro correspondientes a los 5 ítems descritos en el plan de inversión del anticipo, el manejo del anticipo se realizó durante el periodo del 1 de agosto al 30 de agosto de 2024; en el presente documento se adjuntan con sus respectivos soportes, igualmente se anexan los soportes de los rendimientos financieros realizados al **SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS**.

1. CUADRO DE CONTROL DEL ANTICIPO.

El cuadro adjunto, corresponde al valor desembolsado por la gobernación a la Fiducia, con el flujo de inversión del anticipo aprobado para cada ítem y del valor total del anticipo, la gobernación aplico el impuesto por concepto de FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA del 5%.

FLUJO DE INVERSION DEL ANTICIPO

Gobernación del Huila

Consorcio Colpitalito

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL CAPITULO	% INCIDENCIA CAPITULO
1	MAQUINARIA Y EQUIPO - MOVIMIENTO TIERRA - RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO Y CAMPAMENTO	$ 365,265,779.06	15.00%
2	MATERIALES	$ 1,144,499,441.03	47.00%
3	TRASPORTE DE MATERIALES	$ 48,702,103.87	2.00%
4	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL PROYECTO	$ 97,404,207.75	4.00%
5	MANO DE OBRA SUBCONTRATISTAS DEL PROYECTO	$ 779,233,661.98	32.00%
TOTAL ANTICIPO		$ 2,435,105,193.69	100.00%

Mediante el oficio CCP 23-108-CE-2024, de fecha 29 de AGOSTO, el consorcio solicitó a la interventoría la reprogramación del flujo de inversión del anticipo, el cual fue aprobado por la interventoría mediante el oficio INTER-WPG-LG-097, de fecha 19 de agosto y actualizado en la Fiduciaria Bancolombia.

FLUJO DE INVERSION DEL ANTICIPO

Gobernación del Huila

Consorcio Colpitalito

VERSION 3 - AGOSTO DE 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL CAPITULO	% INCIDENCIA CAPITULO
1	MAQUINARIA Y EQUIPO - MOVIMIENTO TIERRA - RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO Y CAMPAMENTO	$ 550,000,000.00	22.59%
2	MATERIALES	$ 1,200,000,000.00	49.28%
3	TRASPORTE DE MATERIALES		0.00%
4	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL PROYECTO	$ 160,000,000.00	6.57%
5	MANO DE OBRA SUBCONTRATISTAS DEL PROYECTO	$ 525,105,193.69	21.56%
TOTAL ANTICIPO		$ 2,435,105,193.69	100.00%

Adicionalmente, el cuadro anexo establece el valor girado y el saldo del anticipo por amortizar, así:

ANTICIPO 30% SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO	
VALOR IMPUESTO Fondo de seguridad ciudadana 5%	$ 128,163,431.00
VALOR TOTAL GIRADO ANTICIPO	$ 2,435,105,193.69
VALOR ANTICIPO	$ 2,563,268,624.69
VALOR AMORTIZADO	$ 351,079,383.99
SALDO POR AMORTIZAR	$ 2,212,189,240.70

Adicionalmente, se presenta la relación del estado de cumplimiento del anticipo, conforme al flujo de inversión aprobado, así:

CONSORCIO COLPITALITO 23						
ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DEL ANTICIPO						
FLUJO DE INVERSIÓN A CORTE:			1	SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	($) CORTE FLUJO DE INVERSIÓN	($) ACUMULADO A LA FECHA	($) SALDO POR INVERTIR	% CUMPLIMIENTO DEL FLUJO	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO
1	MAQUINARIA Y EQUIPO - MOVIMIENTO TIERRA - RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO Y CAMPAMENTO	$ 550,000,000.00	$ 349,415,647.19	$ 200,584,352.81	63.53%	Se cumplió al 60.42%, con la descripción del ítem de acuerdo con el plan de inversión aprobado.
2	MATERIALES	$ 1,200,000,000.00	$ 421,032,573.00	$ 778,967,427.00	35.09%	Se cumplió al 35.09%, con la descripción del ítem de acuerdo con el plan de inversión aprobado.
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00%	Este ítem se dejo en 0.00, de acuerdo con el plan de inversión aprobado.
4	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL PROYECTO	$ 160,000,000.00	$ 98,683,987.50	$ 61,316,012.50	61.68%	Se cumplió al 42.56%, con la descripción del ítem de acuerdo con el plan de inversión aprobado.
5	MANO DE OBRA SUBCONTRATISTAS DEL PROYECTO	$ 525,105,193.69	$ 46,571,655.00	$ 478,533,538.69	8.87%	Se cumplió al 8.87%, con la descripción del ítem de acuerdo con el plan de inversión aprobado.
	Fondo de seguridad ciudadana 5%	$ 128,163,431.00			0.00%	
TOTALES		**$ 2,563,268,624.69**	**$ 915,703,862.69**	**$ 1,519,401,331.00**		

2. ORDENES DE GIRO

Las órdenes de giro tramitadas, aprobadas y pagadas, durante el periodo comprendido entre el día 1 de agosto y el 30 de agosto de 2024 fueron las siguientes, así:

			CUADRO CONTROL DEL ANTICIPO - P.A. ANT CONSORCIO COLPITALITO 23	
ORDEN DE GIRO	**CONCEPTO**	**NOMBRE PROVEEDOR**	**DESEMBOLSO**	**ESTADO**
VALOR IMPUESTO Fondo de seguridad ciudadana 5%			**$ 128,163,431.00**	
VALOR NETO GIRDO AL PATROMONIO AUTONOMO 30% sobre el valor del contrato			**$ 2,435,105,193.69**	
27	CORTE DE OBRA No. 3 - MANO DE OBRA	IBAN VALENCIA NARANJO	$ 8,324,498.00	**Pagada**
28	VIGILANCIA	PROTECOL EKOSECURITY S.A.S.	$ 7,976,000.00	**Pagada**
29	REEMBOLSO CONSORCIO	CONSORCIO COLPITALITO 23	$ 18,922,984.04	**Pagada**
30	ENSAYOS CONTROL DE CALIDAD	MECANICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.A.S.	$ 3,693,768.00	**Pagada**
31	EXCAVACION MECANICA	MECANICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.A.S.	$ 17,085,860.49	**Pagada**

Las anteriores órdenes de giro fueron solicitadas y aprobadas mediante las siguientes comunicaciones, como se muestra en la siguiente tabla:

CONSORCIO COLPITALITO 23							
ORDEN DE OPERACIÓN	**CONCEPTO**	**NOMBRE PROVEEDOR**	**FECHA DE SOLICITUD**	**COMUNICACIÓN ENVIADA**	**ESTADO**	**FECHA DE APROBACION**	**COMUNICACIÓN RECIBIDA**
27	CORTE DE OBRA No. 3 - MANO DE OBRA	IBAN VALENCIA NARANJO	12-ago-24	CCP 23-0116-CE-2024	OK	19-ago-24	INTER-WPG-LG-098
28	VIGILANCIA	PROTECOL EKOSECURITY S.A.S.	12-ago-24	CCP 23-0117-CE-2024	OK	19-ago-24	INTER-WPG-LG-099
29	REEMBOLSO CONSORCIO	CONSORCIO COLPITALITO 23	14-ago-24	CCP 23-0121-CE-2024	OK	19-ago-24	INTER-WPG-LG-100
30	ENSAYOS CONTROL DE CALIDAD	MECANICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.A.S.	14-ago-24	CCP 23-0121-CE-2024	OK	19-ago-24	INTER-WPG-LG-101
31	EXCAVACION MECANICA	FALMUR INGENIERA S.A.S.	14-ago-24	CCP 23-0122-CE-2025	OK	19-ago-24	INTER-WPG-LG-102

2.1. Maquinaria y equipo - movimiento tierra - rellenos compactos en material seleccionado y campamento.

Este ítem hace parte del alquiler de maquinaria y equipo para las actividades preliminares, excavaciones y rellenos y cimentación del proyecto, se radico a la Interventoría una orden de giro que se describe a continuación, así:

CONSORCIO COLPITALITO 23			
ORDEN DE OPERACIÓN	**CONCEPTO**	**NOMBRE PROVEEDOR**	**DESEMBOLSO**
31	MAQUINARIA Y EQUIPO - MOVIMIENTO TIERRA - RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO Y CAMPAMENTO	FALMUR INGENIERIA S.A.S.	$ 17,085,860.49
TOTAL			**$ 17,085,860.49**

2.2. Materiales.

Este ítem hace parte de los capítulos que hacen parte del presupuesto del proyecto, durante este periodo no se tramitaron ordenes de giro.

2.3. Transporte de materiales.

Este ítem hace parte de los capítulos que hacen parte del presupuesto del proyecto, durante este periodo no se tramitaron ordenes de giro.

2.4. Personal Administrativo Y Operativo Del Proyecto.

Este ítem hace parte de los recursos destinados al pago de las prestaciones sociales y nómina del personal administrativo y operativo del proyecto, se radicaron ante la interventoría tres órdenes de giro, que se relacionan a continuación, así:

CONSORCIO COLPITALITO 23				
ORDEN DE OPERACIÓN	**CONCEPTO**	**NOMBRE PROVEEDOR**	**DESEMBOLSO**	
28	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL PROYECTO	PROTECOL EKOSECURITY S.A.S.	$	7,976,000.00
29	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL PROYECTO	CONSORCIO COLPITALITO 23	$	18,922,984.04
30	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL PROYECTO	MECANICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.A.S.	$	3,693,768.00
TOTAL			**$**	**30,592,752.04**

2.5 Mano De Obra Subcontratistas Del Proyecto.

Este ítem hace parte de los recursos destinados al pago de mano de obra, se radico ante la Interventoría una orden de giro, que se relaciona a continuación, así:

CONSORCIO COLPITALITO 23				
ORDEN DE OPERACIÓN	**CONCEPTO**	**NOMBRE PROVEEDOR**	**DESEMBOLSO**	
27	MANO DE OBRA SUBCONTRATISTAS DEL PROYECTO	IBAN VALENCIA NARANJO	$	8,324,498.00
TOTAL			**$**	**8,324,498.00**

3. RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

Los rendimientos financieros, generados durante el periodo comprendido desde el 1 de agosto al 31 de agosto de 2024, en que se manejó el anticipo se describen a continuación:

El día 2 de agosto de 2024, se generó un pago por concepto rendimientos financieros por valor de $ 580,625.oo, al SISTEMA GENERAL DE REGALIAS.

4. INFORMES FINANCIEROS – FIDUCIARIA BANCOLOMBIA.

Se adjuntan como documento anexo, los informes financieros correspondientes al mes de agosto emitidos por la entidad, donde se pueden verificar las ordenes de operación aplicadas entre el día 1 de agosto de 2024 al 31 de agosto de 2024.



Diana Marcela Alvarado Fonseca
Residente Administrativa
Consorcio Colpitalito 23

Grupo Bancolombia Capital

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. | **INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT** | FECHA: 2024/09/06
Rango de fechas: 2024/08/01 - 2024/08/31 | HORA: 10:49

16871 | **P.A. ANT CONSORCIO COLPITALITO-23** | PAGINA: 1

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
1	ACTIVO				
11	EFECTIVO				
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN				
111505	BANCOS NACIONALES				
111505513	CUENTAS DE AHORRO				
111505513647	AHO 05700011345 PA ANT CONSORC				
890903938	BANCOLOMBIA SA	1,569,144,803.63	674,162.87	56,734,398.83	1,513,084,567.67
TOTAL	AHO 05700011345 PA ANT CONSORC	1,569,144,803.63	674,162.87	56,734,398.83	1,513,084,567.67
TOTAL	CUENTAS DE AHORRO	1,569,144,803.63	674,162.87	56,734,398.83	1,513,084,567.67
TOTAL	BANCOS NACIONALES	1,569,144,803.63	674,162.87	56,734,398.83	1,513,084,567.67
TOTAL	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	1,569,144,803.63	674,162.87	56,734,398.83	1,513,084,567.67
TOTAL	EFECTIVO	1,569,144,803.63	674,162.87	56,734,398.83	1,513,084,567.67
16	CUENTAS POR COBRAR				
1690	DIVERSAS				
169095	OTRAS				
169095005	A FIDEICOMITENTES				
169095005001	CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO				
890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	148,320.00	148,320.00	0.00
TOTAL	CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO	0.00	148,320.00	148,320.00	0.00
TOTAL	A FIDEICOMITENTES	0.00	148,320.00	148,320.00	0.00
TOTAL	OTRAS	0.00	148,320.00	148,320.00	0.00
TOTAL	DIVERSAS	0.00	148,320.00	148,320.00	0.00
TOTAL	CUENTAS POR COBRAR	0.00	148,320.00	148,320.00	0.00
TOTAL	ACTIVO	1,569,144,803.63	822,482.87	56,882,718.83	1,513,084,567.67
2	PASIVO				
29	OTROS PASIVOS				
2990	DIVERSOS				

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria. Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tienen carácter de obligaciones de medio, y no de resultado. Circular básica jurídica No.007 de 1996 de la Superintendencia Bancaria de Colombia.

Grupo Bancolombia Capital

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. **INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT** FECHA: 2024/09/06
Rango de fechas: 2024/08/01 - 2024/08/31 HORA: 10:49

16871 **P.A. ANT CONSORCIO COLPITALITO-23** PAGINA: 4

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
TOTAL	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES	866,578,752.16	56,003,110.53	0.00	922,581,862.69
TOTAL	PATRIMONIO ESPECIALES	1,571,864,971.53	56,003,110.53	148,320.00	1,516,010,181.00
39	GANANCIAS O PÉRDIDAS				
3920	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
392000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
392000001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
392000001001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
830054539	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA	3,300,813.12DB	150,643.08	0.00	3,451,456.20DB
TOTAL	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	3,300,813.12DB	150,643.08	0.00	3,451,456.20DB
TOTAL	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	3,300,813.12DB	150,643.08	0.00	3,451,456.20DB
TOTAL	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	3,300,813.12DB	150,643.08	0.00	3,451,456.20DB
TOTAL	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	3,300,813.12DB	150,643.08	0.00	3,451,456.20DB
TOTAL	GANANCIAS O PÉRDIDAS	3,300,813.12DB	150,643.08	0.00	3,451,456.20DB
TOTAL	PATRIMONIO	1,568,564,158.41	56,153,753.61	148,320.00	1,512,558,724.80
5	GASTOS				
51	GASTOS DE OPERACIONES				
5140	IMPUESTOS Y TASAS				
514005	IMPUESTOS Y TASAS				
514005002	IMPUESTOS Y TASAS				
514005002003	GRAVAMEN TRANS FINANCIERAS				
890903938	BANCOLOMBIA SA	3,300,813.12	150,643.08	0.00	3,451,456.20
TOTAL	GRAVAMEN TRANS FINANCIERAS	3,300,813.12	150,643.08	0.00	3,451,456.20
TOTAL	IMPUESTOS Y TASAS	3,300,813.12	150,643.08	0.00	3,451,456.20
TOTAL	IMPUESTOS Y TASAS	3,300,813.12	150,643.08	0.00	3,451,456.20
TOTAL	IMPUESTOS Y TASAS	3,300,813.12	150,643.08	0.00	3,451,456.20
TOTAL	GASTOS DE OPERACIONES	3,300,813.12	150,643.08	0.00	3,451,456.20
59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI				

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria. Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tienen carácter de obligaciones de medio, y no de resultado. Circular básica jurídica No.007 de 1996 de la Superintendencia Bancaria de Colombia.

Grupo Bancolombia Capital

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. **INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT** FECHA: 2024/09/06
Rango de fechas: 2024/08/01 - 2024/08/31 HORA: 10:49

16871 **P.A. ANT CONSORCIO COLPITALITO-23** PAGINA: 5

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
5905	GANANCIAS Y PÉRDIDAS				
590500	GANANCIAS Y PÉRDIDAS				
590500001	GANANCIAS Y PÉRDIDAS				
590500001001	GANANCIAS Y PERDIDAS M.L.				
830054539	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA	3,300,813.12CR	0.00	150,643.08	3,451,456.20CR
TOTAL	GANANCIAS Y PERDIDAS M.L.	3,300,813.12CR	0.00	150,643.08	3,451,456.20CR
TOTAL	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	3,300,813.12CR	0.00	150,643.08	3,451,456.20CR
TOTAL	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	3,300,813.12CR	0.00	150,643.08	3,451,456.20CR
TOTAL	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	3,300,813.12CR	0.00	150,643.08	3,451,456.20CR
TOTAL	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI	3,300,813.12CR	0.00	150,643.08	3,451,456.20CR
TOTAL	GASTOS	0.00	150,643.08	150,643.08	0.00

VIGILADO superintendencia financiera de colombia
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria. Las obligaciones asumidas por las sociedades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tienen carácter de obligaciones de medio, y no de resultado. Circular básica jurídica No.007 de 1996 de la Superintendencia Bancaria de Colombia.

Bancolombia

Fogafin | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

ESTADO DE CUENTA

SEÑOR (A)
P.A. ANT CONSORCIO COLPITALITO -23
KR 48 26 85
MEDELLIN ANTIOQUIA 00110010

DESDE 2024/07/31 HASTA 2024/08/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 57-000113-45
057 SUCURSAL VILLAVICENCIO

NOTAS DE INTERES

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	***$***	1,569,144,803.63	***SALDO PROMEDIO***	***$***	1,551,636,297
TOTAL ABONOS	***$***	674,162.87	***CUENTAS X COBRAR***	***$***	.00
TOTAL CARGOS	***$***	56,734,398.83	***VALOR INTERESES***	***$***	525,842.87
SALDO ACTUAL	***$***	1,513,084,567.67	***RETEFUENTE***	***$***	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
1/08	ABONO INTERESES AHORROS			17,153.11	1,569,161,956.74
2/08	PAGO A PROV SISTEMA GENERAL DE			-580,645.22	1,568,581,311.52
2/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,322.58	1,568,578,988.94
19/08	ABONO INTERESES AHORROS			308,673.36	1,568,887,662.30
20/08	PAGO DE PROV CONSORCIO COLPI			148,320.00	1,569,035,982.30
21/08	ABONO INTERESES AHORROS			34,304.03	1,569,070,286.33
22/08	ABONO INTERESES AHORROS			16,857.90	1,569,087,144.23
22/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-31,904.00	1,569,055,240.23
22/08	TRASLADO FIDUCIARIA BANCOLOM			-18,922,984.04	1,550,132,256.19
22/08	PAGO A PROVE PROTECOL EKOSEG			-7,976,000.00	1,542,156,256.19
23/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-116,416.50	1,542,039,839.69
23/08	PAGO A PROVE MECANICA DE SUE			-3,693,768.00	1,538,346,071.69
23/08	PAGO A PROVE FALMUR INGENIER			-17,085,860.49	1,521,260,211.20
23/08	PAGO A PROVE YBAN VALENCIA			-8,324,498.00	1,512,935,713.20
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			148,854.47	1,513,084,567.67
	FIN ESTADO CUENTA				

Grupo Bancolombia Capital

Notificación de Aplicación de Pagos

INFORMACIÓN DEL ORDENANTE

NOMBRE DEL CLIENTE	P.A. ANT CONSORCIO COLPITALITO -23	**MONEDA**	COP
IDENTIFICACIÓN	16871	**VALOR TOTAL**	$ 580,645.22

INFORMACIÓN DEL PAGO

Orden	Fecha de aplicación del pago	Cuenta a debitar	Tipo de cuenta	Entidad de Origen	Identificación beneficiario	Tipo ID	Nombre del beneficiario	Numero de Cuenta acreditar	Tipo de cuenta	Entidad destino	Valor total	Estado pago	N° Factura	Nota Credito	Nota Débito	Descuento
PAGO RENDIMIENTOS PARA TERCEROS EE	2/08/2024	05700011345	AHO	BANCOLOMBIA	900517804	NIT	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS RENDIMIENTOS	300700006830	CTE	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	$ 580,645	Transacción en Proceso**		$ -	$ -	$ -

Transacción en Proceso** **Por aplicar en entidad ACH, pendiente confirmación**

Gobernación del Huila	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"**
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA	

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Bogotá, 20 de Agosto de 2024
INTER-WPG-LG-104

Doctor
ORLANDO PARGA RIVAS
Secretario De Educación
Supervisor Del Contrato
Neiva, Huila

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1585 de 2023, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.

Asunto: Remisión Corte Parcial De Interventoría No.02

Mediante el presente documento, en relación al contrato de interventoria de la referencia, me permito remitir el Corte Parcial De Interventoría No.02, que comprende el periodo entre el 01 de Junio de 2024 y el 30 de Junio de 2024.

Se presenta el siguiente avance:

% Programado	% Ejecutado	% Tiempo Transcurrido
1,96%	10,80%	29,56%

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Consorcio Interconsultores

Bogotá, 20 de Agosto de 2024
INTER-WPG-LG-104

Ingeniero
EDGAR HERNANDO OLIVEROS CORDOBA
Representante Legal
CONSORCIO COLPITALITO 23
Pitalito, Huila.

REF: CONTRATO DE OBRA No 1506 de 2023, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.

Asunto: Solicitud Ajuste Corte Parcial De Obra No.02

Mediante el presente documento, en relación al contrato de obra de la referencia, esta interventoria se permite solicitar se realicen los siguientes ajustes al corte parcial de obra No.02:

1. Hoja 2: Cambiar "secretaria" de Educación por "secretario"
2. Hoja 3: Dice "Acta de recibo parcial #1 y es #2.
3. Hoja 16: Item balance: hablar que no se ha podido consolidar un balance de mayores y menores cantidades completo como consecuencia de la falta de consolidacion de los diseños.
4. Hoja 20: el anexo de los informes semanales es el 2 no 3.
5. Hoja 25: las conclusiones sobre el bajo avance del proyecto como consecuencia de la falta de consolidación de los diseños y su afectación presupuestal es muy superficial, así no se muestre un retraso frente a la programación en el 30% de plazo se ha ejecutado el 10%, eso no es positivo, poner una conclusión detallada de la situación del proyecto.
6. Hoja 45: la observación corresponde al informe semanal anterior.
7. Hoja 99: Dice Acta No.01 y es No.02
8. Hoja 109 a 122, Todas las memorias dicen Acta Parcial No.01 y es No.02
9. Memorias De Hierro, si bien vienen las cartillas en las memorias poner la totalización que va haciendo la cartilla para verificar aritméticamente. Ejemplo: Barras No.06: 2.201,90, Barras No.04: 2.834,31, etc. Así con todos los totales que trae la cartilla.
10. Hoja 139, la certificación dice: a los (1) dos días del mes de agosto.

Hace falta:

1. El formato de aprobación de pólizas aportado en el corte anterior.
2. Contrato y todas las modificaciones contractuales.
3. Pago Estampillas

El corte se entregó en físico a la interventoría se desconocen los motivos, se ha solicitado innumerables veces no radicar en FISICO documentos que no estén aprobados ya que es un desperdicio de papel, se había solicitado radicar los cortes o documentos cuando interventoría envié su aval por este medio.

Una vez tengan corregido el corte remitir por este medio antes de radicar por favor.

Cordialmente,



Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Consorcio Interconsultores

Bogotá, 19 de Agosto de 2024
INTER-WPG-LG-103

Doctor
ORLANDO PARGA RIVAS
Secretario De Educación
Supervisor Del Contrato
Neiva, Huila

REF: CONTRATO DE OBRA No 1506 de 2023, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.

Asunto: Solicitud De Información Contrato De Obra E Interventoria

Mediante el presente documento, en relación al contrato de la referencia solicitamos informacion sobre el estado de los tramites en curso, hemos remitido diferentes comunicados sin obtener respuesta de su parte como supervisor del contrato y nos encontramos sumamente preocupados por el desarrollo del contrato, se han remitido 3 comunicaciones con relacion al balance de mayores ymenores cantidades (otro sí No.01), el corte parcial de interventoria No.01 y el restablecimiento del apoyo tecnico del contrato.

Todos los tramites pendientes son vitales para poder continuar desarrollando el contrato de forma efectiva y evitar realizar una suspension indefinida del mismo por todos los impactos que esto conllevaria.

1. En primer lugar se necesita con urgencia que se tramite y legalice el balance de mayores y menores cantidades No.01 y todos sus documentos anexos, sin esta gestion es posible que se deba solcitar una suspension de terminos del proyecto por la imposibilidad a ejecutar items contenidos en dicho documento y su facturación, este fue remitido hace 20 días y no se ha obtenido respuesta, posterior se remitio una versión No.02 elimiando dos items no previstos para agilizar su aval pero tampoco se obtuvo respuesta.

2. Se necesita generar mesas de trabajo conjuntas para que se solicite agilizar los procesos de conclusion de observaciones a los diseños al consultor, recuerde que esta interventoria no tiene relacion laboral ni con la Alcaldia de Pitalito ni con el Consultor-Diseñador del proyecto, y al dia de hoy no se ha finiquitado los ajustes lo que se ve reflejado en el bajo avance del porcentaje de obra, retrasos no atribuibles a los contratos de obra e interventoria ya que no fueron contratados para ajustes de procesos de diseño.

   Sin apoyo tecnico definido como puente entre la Gobernación Del Huila (nuestro contratante) y la Alcaldia de Pitalito, no se ha podido llevar a cabo este item.

3. El pago de las obligaciones financieras de la Gobernacion Del Huila a la interventoria se encuentra suspendido por la no emision de el documento INFORME SUPERVISOR FORMATO DAC-C055-P1110-F08 el cual debe ser emitido por usted como supervisor del contrato de interventoria, al igual que no se han remitido los avales a las polizas que emite la Entidad, todas las polizas han sido radicadas correctamente y no se nos ha remitido el aval correspondiente, sin dichos documentos ajenos a nuestra elaboración se nos ha suspendido el pago de nuestros honorarios, considerando que ya han transcurrido 4 meses de prestacion del servicio y este es el primer pago que se genera y debemos conservar el equilibrio de nuestro contrato.

   aun no se tiene respuesta sobre este tramite, en este momento se encuentra suspendido y ya se encuentra para entrfegar el corte parcial No.02, que de igual forma estara suspendido por los mismos documentos.

Por estos tres motivos solicitamos con urgencia se nos indique con carácter formal cual es el estado de los tramites correspondientes y sus tiempos para respuesta de los mismos, si es necesario una reunion presencial en la ciudad de Neiva o con carácter virtual para agiizar los mismos solicitamos se nos indique y haremos la presencia necesaria.

Recordamos que de no lograr subsanar estos tres requerimientos, esta interventoria solicitara la suspension de terminos de los contratos de obra e interventoria, como consecuencia de la falta de garantias tecnicas, admnistritivas y economicas para el desarrollo de los mismos.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Consorcio Interconsultores

Bogotá, 19 de Agosto de 2024
INTER-WPG-LG-102

Ingeniero
EDGAR HERNANDO OLIVEROS CORDOBA
Representante Legal
CONSORCIO COLPITALITO 23
Pitalito, Huila.

REF: CONTRATO DE OBRA No 1506 de 2023, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.

Asunto: Aprobación Orden De Operación De Anticipo No.31

Mediante el presente documento, en relación al contrato de obra de la referencia, esta interventoria se permite APROBAR, la ORDEN DE OPERACIÓN DE ANTICIPO NO.31, que tiene como beneficiaro a **FALMUR INGENIERIA S.A.S**, identificado con NIT No. 900.991.638, por valor de $17.085.860,49 que tiene por concepto el rubro 1. . MAQUINARIA Y EQUIPO - MOVIMIENTO TIERRA - RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL

Adjunto a este oficio se anexan todos los soportes correspondientes.

Archivo PDF (09 Folios)

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Consorcio Interconsultores

Bogotá, 19 de Agosto de 2024
INTER-WPG-LG-101

Ingeniero
EDGAR HERNANDO OLIVEROS CORDOBA
Representante Legal
CONSORCIO COLPITALITO 23
Pitalito, Huila.

REF: CONTRATO DE OBRA No 1506 de 2023, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.

Asunto: Aprobación Orden De Operación De Anticipo No.30

Mediante el presente documento, en relación al contrato de obra de la referencia, esta interventoria se permite APROBAR, la ORDEN DE OPERACIÓN DE ANTICIPO NO.30, que tiene como beneficiaro a **MECANICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.A.S.**, identificado con NIT No. 901.745.638, por valor de $3.693.768,00 que tiene por concepto el rubro 4. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL PROYECTO.

Adjunto a este oficio se anexan todos los soportes correspondientes.

Archivo PDF (11 Folios)

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Consorcio Interconsultores

Bogotá, 19 de Agosto de 2024
INTER-WPG-LG-100

Ingeniero
EDGAR HERNANDO OLIVEROS CORDOBA
Representante Legal
CONSORCIO COLPITALITO 23
Pitalito, Huila.

REF: CONTRATO DE OBRA No 1506 de 2023, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.

Asunto: Aprobación Orden De Operación De Anticipo No.29

Mediante el presente documento, en relación al contrato de obra de la referencia, esta interventoria se permite APROBAR, la ORDEN DE OPERACIÓN DE ANTICIPO NO.29, que tiene como beneficiaro a **CONSORCIO COLPITALITO 23**, identificado con NIT No. 901.747.962, por valor de $18.922.984,00 que tiene por concepto los rubros 1. MAQUINARIA Y EQUIPO - MOVIMIENTO TIERRA - RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL 2. MATERIALES Y 4. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL PROYECTO

Adjunto a este oficio se anexan todos los soportes correspondientes.

Archivo PDF (14 Folios)

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Consorcio Interconsultores

Bogotá, 19 de Agosto de 2024
INTER-WPG-LG-099

Ingeniero
EDGAR HERNANDO OLIVEROS CORDOBA
Representante Legal
CONSORCIO COLPITALITO 23
Pitalito, Huila.

REF: CONTRATO DE OBRA No 1506 de 2023, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.

Asunto: Aprobación Orden De Operación De Anticipo No.28

Mediante el presente documento, en relación al contrato de obra de la referencia, esta interventoria se permite APROBAR, la ORDEN DE OPERACIÓN DE ANTICIPO NO.28, que tiene como beneficiaro a **PROTECOL EKOSEGURITY SAS**, identificado con NIT No. 901.803.474, por valor de $7.976.000,00 que tiene por concepto rubro 4. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL PROYECTO

Adjunto a este oficio se anexan todos los soportes correspondientes.

Archivo PDF (07 Folios)

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Consorcio Interconsultores

Bogotá, 19 de Agosto de 2024
INTER-WPG-LG-098

Ingeniero
EDGAR HERNANDO OLIVEROS CORDOBA
Representante Legal
CONSORCIO COLPITALITO 23
Pitalito, Huila.

REF: CONTRATO DE OBRA No 1506 de 2023, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.

Asunto: Aprobación Orden De Operación De Anticipo No.27

Mediante el presente documento, en relación al contrato de obra de la referencia, esta interventoria se permite APROBAR, la ORDEN DE OPERACIÓN DE ANTICIPO NO.27, que tiene como beneficiaro a **YBAN VALENCIA NARANJO**, identificado con CC No. 12.241.232, por valor de $8.324.498, que tiene por concepto rubro 5. MANO DE OBRA SUBCONTRATISTAS DEL PROYECTO

Adjunto a este oficio se anexan todos los soportes correspondientes.

Archivo PDF (10 Folios)

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Consorcio Interconsultores

CONSORCIO INTERCONSULTORES
Consultoría E Interventoría de Obras Civiles.

Bogotá, 19 de Agosto de 2024
INTER-WPG-LG-097

Doctor
ORLANDO PARGA RIVAS
Secretario De Educación
Supervisor Del Contrato
Neiva, Huila

REF: CONTRATO DE OBRA No 1506 de 2023, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.

Asunto: Reprogramación Flujo De Inversión Del Anticipo

Mediante el presente documento, en relación al contrato de la referencia remitimos la reprogramacion del flujo de inversion del anticipo, ajustado acorde a como se ha venido dsarrollando el proyecto y las necesidades que se han presentado, para su información y fines pertinentes.

Cordialmente,



Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Consorcio Interconsultores

Bogotá, 13 de Agosto de 2024
INTER-WPG-LG-096

Doctor
ORLANDO PARGA RIVAS
Secretario De Educación
Supervisor Del Contrato
Neiva, Huila

REF: CONTRATO DE OBRA No 1506 de 2023, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.

Asunto: Solicitud Restablecimiento Apoyo Tecnico
Contrato De Obra E Interventoría

Mediante el presente documento, en relación al contrato de la referencia solicitamos muy acomedidamente se restablezca el profesional de apoyo tecnico para nuestros contratos, nos estamos viendo seriamente afectados en los procesos administrativos, tecnicos y financieros lo que repercute directamente en la ejecucion del contrato.

4. En primer lugar se necesita con urgencia que se tramite y legalice el balance de mayores y menores cantidades No.01 y todos sus documentos anexos, sin esta gestion es posible que se deba solcitar una suspension de terminos del proyecto por la imposibilidad a ejecutar items contenidos en dicho documento y su facturacion.

5. Se necesita generar mesas de trabajo conjuntas para que se solicite agilizar los procesos de conclusion de observaciones a los diseños al consultor, recuerde que esta interventoria no tiene relacion laboral ni con la Alcaldia de Pitalito ni con el Consultor-Diseñador del proyecto, y al dia d ehoy no se ha finiquitado los ajustes lo que se ve reflejado en el bajo avance del porcentaje de obra.

6. El pago de las obligaciones financieras de la Gobernacion Del Huila a la interventoria se encuentra suspendido por la no emision de el documento INFORME SUPERVISOR FORMATO DAC-C055-P1110-F08 el cual debe ser emitido por usted como supervisor del contrato de interventoria, al igual que no se han remitido los avales a las polizas que emite la Entidad, todas las polizas han sido radicadas correctamente y no se nos ha remitido el aval correspondiente, sin dichos documentos ajenos a nuestra elaboración se nos ha suspendido el pago de nuestros honorarios, considerando que ya han transcurrido 4 meses de

prestacion del servicio y este es el primer pago que se genera y debemos conservar el equilibrio de nuestro contrato.

Estos documentos mencionados fueron solicitados a la Arq Marysell Barrera Tovar, apoyo Tecnico al contrato de Interventoria pero fuimos informados en este momento su contrato no se encuentra vigente y no hay nueva designación del mismo.

Solicitamos su colaboración para poder continuar ejecutando el contrato sin contratiempos y poder llevar a feliz termino la culminacion del mismo.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Consorcio Interconsultores

Bogotá, 13 de Agosto de 2024
INTER-WPG-LG-095

Doctor
ORLANDO PARGA RIVAS
Secretario De Educación
Supervisor Del Contrato
Neiva, Huila

REF: CONTRATO DE OBRA No 1506 de 2023, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.

Asunto: Remisión Balance De Mayores Y Menores Cantidades No.01 Versión No.02

Mediante el presente documento, en relación al contrato de obra de la referencia, nos permitimos remitir la versión No.02 del balance de mayores y menores cantidades y todo sus documentos anexos, con el ajuste de algunos ítems con respecto a la versión enviada a usted el día 01 de agosto de 2024, estos documentos se encuentran revisados y avalados por esta interventoría:

1. Balance mayores y menores cantidades Versión No.02
2. Memorias de cantidades de mayores cantidades
3. Reprogramación de obra con la inclusión de mayores y menores cantidades
4. Análisis De Precios Unitarios No Previstos y Anexos Correspondientes
5. Acta De Justificación necesidad de modificación del contrato
6. Formato Otrosí No.01

En todos los documentos presentados se encuentra descrito a profundidad la necesidad de modificación de las cantidades contractuales apoyado en memorias de cantidad, análisis técnico y gráfico. Se puede observar que en los dos primeros capítulos el valor del proyecto se ha aumentado en valor considerablemente, todo esto y como se notificó en toda la trazabilidad remitida a usted como supervisor se recuerda que es consecuencia el deficiente e incompleto diseño aportado a nosotros como interventoría y al contratista de obra, se debe ser conscientes que el proyecto fue mal presupuestado y no se

consideraron ítems indispensables, unido a un diseño que no correspondía a la realidad del proyecto.

Unicamente se presenta solicitud para esos item ya que aun el contrato se encuentra en ajuste de diseños y no hay informacion exacta sobre las cantidades de otros items, estas demoras en la finiquitacion de los diseños no son responsabilidad de la interventoria, ya que no esan dentro de las competencias de nustro contrato y hasta que no se subsane en su totalidad el proyecto por los responsables no se podra tener un valor exacto a requerir ni un balance de todos los capitulos que componen el presupuesto, pero tampoco se puede esperar a tener dicha informacion para tramitar la presente solicitud, que de no tramitarse agilmente se debe considerar suspender el contrato ya que la obra no podria continuar ejecutando actividades, esto cabe resaltar que tiene un atenuante como se ha expresado en diferentes comites entre las partes, y es que de suspender el proyecto en este momento habria un claro detrimento de los reursos fisicos y materiales, ya que por el clima de Pitalito, dejar las excavaciones abiertas indefinidamente hasta que se subsane todo lo relacionado con el presupuesto derivado del perfeccionamiento de los diseños pueden verse afectadas por las fuertes lluevias y dañar el suelo y material generando retrocesos y costos duplicados que no pueden ser ausumidos por el constructor.

Se debe recordar que se le dio inicio al contrato con los diseños en la condición que se encontraban por temas procedimentales internos de la plataforma de regalías y por eso se solicitó su suspensión casi en forma inmediata una vez legalizada el acta de inicio. Posteriormente y como consta en el acta de suspensión se suspende por ese motivo el contrato y se reinicia basados en el principio de la buena fe y los compromisos de ajuste de diseño en fases por parte del consultor del proyecto, pero al día de hoy están gravemente incumplidos.

Se deja constancia que para efectos de cerrar el balance en ceros y programar las actividades dentro del actual plazo contractual, se eliminó algunos ítems iniciales en capítulos que no se pueden ejecutar en este momento del proceso constructivo, pero que una vez finalice la subsanación de diseños se procederá a re balancear el contrato y se solicitara la adición económica necesaria y la extensión de tiempo que requerirán estos ítems no contemplados y los que se eliminaron para efectos de cierre.

Cabe resaltar que las demoras en el ajuste de los diseños han sido total responsabilidad del consultor del proyecto. Quedamos atentos a sus observaciones,

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Consorcio Interconsultores

Bogotá, 11 de Agosto de 2024
INTER-WPG-LG-094

Ingeniero
EDGAR HERNANDO OLIVEROS CORDOBA
Representante Legal
CONSORCIO COLPITALITO 23
Pitalito, Huila.

REF: CONTRATO DE OBRA No 1506 de 2023, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.

Asunto: Solicitud Ajuste Balance Mayores Y Menores

Mediante el presente documento, en relación al contrato de obra de la referencia, esta interventoria se permite en respuesta a su comunicado remitido el dia de hoy 11 de agosto de 2024, remitir el aval para retirar los siguientes items del balance de mayores y menores cantidades y documentos anexos:

1. **1.7 Retiro de raíces árboles:** Se solicitó a la alcaldía que dado que tiene el compromiso de retirar los 10 árboles para aprovechamiento y debido a que estos no estaban en el proceso de la licitación, le solicitamos que los retirara con sus respectivas raíces, porque no había sido de buen recibo este ítem no previsto y adicionalmente, se hace claridad que el Consorcio nunca se comprometió con la Alcaldía de Pitalito a ejecutar esta actividad sin costo, por el tiempo y por los costos que demandaban.

2. **5.15 Columna en concreto de Fc= 20,7 Mpa:** Solicitamos retirar este ítem para no paralizar las vigas aéreas del MÓDULO DE BIBLIOTECA, el consorcio asume el sobrecosto para este módulo y acepta que se pague por el ítem 5.5 Columna en concreto de Fc= 20,7 Mpa, no incluye acero de refuerzo, de las columnas cuadradas.

Esto implica que para gestión en la Entidad remita el balance de mayores y menores cantidades retirando esos ítems y con el valor de los no previstos conciliados con interventoría, balance cerrando en ceros, la programación y flujo de caja semanal con porcentajes acordes, reales y que reflejen el estado del proyecto actual y el paquete de precios unitarios no previstos con oficio de remisión de los que si se requiere tramitar. Esta información se requiere con carácter urgente. Se deben remitir en pdf firmados y en editable.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Consorcio Interconsultores

Bogotá, 04 de Julio de 2024
INTER-WPG-LG-093A

Doctor
ORLANDO PARGA RIVAS
Secretario De Educación
Supervisor Del Contrato
Neiva, Huila

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1585 de 2023, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.

Asunto: Remisión Informe Mensual De Interventoria No.03

Mediante el presente documento, en relación al contrato de interventoria de la referencia, me permito remitir el Informe Mensual De Interventoría No.03, que comprende el periodo entre el 01 de junio de 2024 y el 30 de junio de 2024.

Se presenta el siguiente avance:

% Programado	% Ejecutado	% Tiempo Transcurrido
1,96%	10,80%	29,56%

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Consorcio Interconsultores

Bogotá, 01 de Agosto de 2024
INTER-WPG-LG-093

Doctor
ORLANDO PARGA RIVAS
Secretario De Educación
Supervisor Del Contrato
Neiva, Huila

REF: CONTRATO DE OBRA No 1506 de 2023, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.

Asunto: Remisión Balance De Mayores Y Menores Cantidades No.01

Mediante el presente documento, en relación al contrato de obra de la referencia nos permitimos remitir los siguientes documentos, revisados y avalados por esta interventoria:

1. Balance mayores y menores cantidades
2. Memorias de cantidades de mayores cantidades
3. Reprogramación de obra con la inclusion de amyores y menores cantidades
4. Analisis De Precios Unitarios No Previstos y Anexos Correspondientes
5. Acta De Justificación necesida de modificacion del contrato
6. Formato Otro Sí No.01

En todos los documentos presentados se encuentra descrito a profundida la necesidad de modificación de las cantidades contractuales apoyado en memorias de cantidad, analisis tecnico y grafico.

Unicamente se presenta solicitud para esos item ya que aun el contrato se encuentra en ajuste de diseños y no hay informacion exacta sobre las cantidades de otros items

Se deja constancia que para efectos de cerrar el balance en ceros y programar las actividades dentro del actual plazo contractual, se elimino algunos items iniciales en capitulos que no se pueden ejecutar en este momento del proceso constructivo, pero que una vez finilice la subsanacion de diseños se procedera a re balancear el contrato y se solicitara la adicion economica necesaria y la extension de tiempo que requeriran esos items no contemplados y los que se eliminaron para efectos de cierre.

Cabe resaltar que las demoras en el ajuste de los diseños han sido total responsabilidad del conslutor del proyecto.

Quedamos atentos a sus observaciones,

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Consorcio Interconsultores

Gobernación del Huila	**“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”**
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA	

BITACORA

74. 01/08/2024 - Jueves

- Actividades de obra: Se solicito por parte de interventoria adicionar mas separadores al acero de refuerzo inferior de la zapatas. El personal de obra instalo mas panelas separadoras, realizo la instalacion de caballetes separadores en acero de ½" para continuar con el siguiente paso; instalacion de acero de refuerzo superior en zapatas
- Personal en obra: (1) Maestro
  (8) Ayudantes
- Clima: nublado

RESIDENTE INTERVENTORIA ING Residente

75 02/08/2024

- Actividades de Obra: Se realizo el formaleteo del Concreto ciclopeo en 3 zapatas de modulo biblioteca y 8 de Continuidad con el amarre de acero de refuerzo zapatas y Columnas.
- Personal en obra: Un (1) maestro
  ocho (8) Ayudantes
- Clima: Parcialmente nublado

RESIDENTE INTERVENTORIA ING Residente

76 03/08/2024

- Actividades en obra: Se realizo la fundicion del Concreto ciclopeo con mixer en tres zapatas del modulo bibliotecas con una relacion 60/40 en Concreto 3000 PSI
- Personal en obra: Un (1) maestro
  ocho (8) ayudantes
  dos (2) mixer
- Clima: Soleado en horas de la mañana

RESIDENTE INTERVENTORIA ING Residente

77 05/08/2024

- Actividades en obra: Se da Continuidad a la actividad amarre de acero de refuerzo en zapatas Columnas del modulo biblioteca, ubicacion de centros de ejes para columnas.
- Personal en obra: (1) maestro
  (8) ayudantes
- Clima nublado

ING Residente RESIDENTE INTERVENTOR

78 06/08/2024

- Actividades en Obra: Se da Continuidad a la actividad amarre de acero de refuerzo para Columnas y zapatas del modulo bibliotecas y se realiza el inicio de la actividad formaleteo en madera para zapatas del modulo biblioteca.
- Personal en obra; un (1) maestro
  ocho (8) ayudantes
- Clima: soleado

RESIDENTE INTERVENTORIA ING Residente

79 08/08/2024

- Actividades en obra. - Se da Continuidad a la actividad amarre de acero de refuerzo para columnas y formaleteo de zapatas en el modulo bibliotecas y se realizan 2 ensayos por parte de laboratorio estudio de suelos.
- Personal en Obra: (1) Maestro
  (1) Contra-maestro
  (8) Ayudantes
  (3) Laboratorios

Clima: Soleado

ING Residente

RESIDENTE INTERVENTORIA

80 09/08/2024

- Actividades en obra: se dio continuidad con la actividad formaleteo de zapatas modulo bibliotecas y se deja organizado todo para el dia posteriores realizar fundición de zapatas
- Personal en obra (1) maestro
  (8) Ayudantes

Clima: nublado con lluvias fuertes en horas de la tarde

RESIDENTE INTERVENTORÍA ING Residente

81 10/08/2024

- Actividades en obra: se cancela la actividad de fundicion de zapatas con concreto 3000 PSI por fuertes lluvias en horas de la mañana.
- Personal en obra: (1) maestro
  (1) Contra-maestro
  (8) Ayudantes
- Clima: fuertes lluvias en horas de la mañana

RESIDENTE INTERVENTORÍA ING Residente

82 12/08/2024 - Lunes

- Actividades en obra: se realiza la actividad de fundicion de concreto (3000 PSI) Para zapatas del modulo biblioteca con un volumen total de fundicion: 41 m³
  SLUMP: 8", se realizaron la toma de 8 muestras
- Personal en obra: (1) maestro
  (1) Contra-maestro
  (8) Ayudantes
- Clima: nublado con lluvia en horas de la mañana.

RESIDENTE INTERVENTORÍA ING Residente

83 13/08/2024 - Martes

- Actividades en obra: se da Continuidad a la actividad fundicion de concreto 3000 PSI Para zapatas modulo biblioteca con datos del concreto SLUMP:

NICA

Scanned with CamScanner

con un volumen total fundido en el dia de. 29 m^3
-Personal en obra: (1) maestro
(1) Contra-maestro
(8) Ayudantes
-Clima: nublado

RESIDENTE INTERVENTORÍA — ING Residente

84 14/08/2024 - Miércoles
- Actividades en obra: Se da inicio a la actividad excavacion manual de vigas de cimentacion del modulo bibliotecas
- Personal en obra: (1) maestro
(1) Contra-maestro
(8) Ayudantes
Clima: nublado

RESIDENTE INTERVENTORÍA — ING Residente

85 15/08/2024 - Jueves
Actividades en obra: El Personal de obra da inicio a la actividad amarre de acero de refuerzo en vigas de cimentacion modulo biblioteca.
- Personal en obra: (1) maestro
(1) Contra-maestro
(8) Ayudantes.
- Clima: parcialmente nublado

RESIDENTE INTERVENTORÍA — ING Residente

86 16/08/2024 - Viernes
Actividades en obra: El Personal de obra da Continuidad a la actividad amarre de acero de refuerzo vigas de Cimentación modulo bibliotecas
- Personal en obra: (1) maestro
(1) Contra-maestro
(8) ayudantes
Clima: Soleado

RESIDENTE INTERVENTORÍA — ING Residente

87 17/08/2024 – Sábado
Actividades en obra: el personal de obra da Continuidad a la actividad armado de acero de refuerzo en vigas de cimentacion modulo biblioteca.
- Personal en obra: (1) maestro
(1) Contra-maestro
(8) Ayudantes
- Clima: Soleado

Residente Interventoria — Ing Residente.

88 21/08/2024 – Miercoles
Actividades en obra: El personal de obra da inicio a la actividad formaleteo de vigas de cimentacion modulo biblioteca.
- Personal en obra: (1) maestro
(8) Ayudantes
- Clima: Soleado

Residente Interventoria — ING Residente.

89 22/08/2024 - Jueves
Actividades en obra: El personal de obra da Continuidad a la actividad de formaleteo de vigas de cimentación modulo biblioteca.
- Personal en obra: (1) maestro
(1) Contramaestro
(8) Ayudantes
- Clima: Parcialmente nublado con Sol

Residente Interventoria — ING Residente

90 23/08/2024 - Viernes
Actividades en obra: El personal de obra da inicio a la fundicion de concreto 3000 PSI para vigas de cimentacion en el modulo biblioteca con mixer y vaciado con bomba de concreto.
- Personal en obra: (1) Maestro – (1) Conta-maestro
(8) Ayudantes
Clima: nublado

Residente Interventoria — ING Residente

91 24/08/2024 – Sabado

Actividades en obra: El personal de obra realizo la actividad de desformaleteo de vigas de cimentacion y acopio de madera reutilizable.

– Personal en obra (1) maestro
(1) Contra-maestro
(8) ayudante

Clima: nublado

RESIDENTE INTERVENTORIA ING Residente

92 26/08/2024 – Lunes

Actividades en obra: El personal de obra inicio la actividad de armare de acero estructural para Columnas del modulo biblioteca:

– Personal en obra: (1) maestro
(1) Contra-maestro
(8) Ayudantes

Clima: Parcialmente nublado

RESIDENTE INTERVENTORIA ING Residente

93 27/08/2024 – martes

Actividades en obra: El personal de obra inicio la actividad de armare de acero estructural para Columnas e inicio con el relleno Compactado para las zonas excavadas en zapatas del modulo biblioteca compactado Con canguro y Rana, en Capas de 20cm.

– Por parte de Comision topografica de hace la liberacion de los modulos: Sala de Profesores y ambiente Pedagogico y de realizo la verificacion y aprobacion por parte de topografia de interventoria e interventoria.

– Personal en obra: (1) maestro (1) Contra-maestro (8) Ayudante
(2) Topografo (1) Cadenero

Clima: Soleado

ING Residente

SE SOLICITA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA, REALIZAR LA

ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA.

RESIDENTE INTERVENTORÍA

94 28/08/2024 Miercoles

Actividades en obra: El Personal de obra realizó el replanteo y trazos con cal de las excavaciones para zapatas del modulo 1 y 2 Sala de Profesores.

- Personal en obra: (1) maestro
  (1) Contra-maestro
  (8) Ayudantes

Clima: Soleado

RESIDENTE INTERVENTORÍA — ING Residente

95 29/08/2024 Jueves

Actividades en obra: Se inicio la actividad de excavacion mecanica con retroexcavadora para zapatas modulo 1 y 2 de Sala de Profesores, Se realizo mejoramiento al acceso 2 por zona de Parqueadero

Personal en obra: (1) maestro
(1) Contra-maestro
(8) Ayudantes
(1) Retro
(1) Volqueta de 6m³
(2) operarios
(1) vibro Compactador

Clima: Soleado

RESIDENTE INTERVENTORÍA — ING Residente

96 30/08/2024 Viernes

Actividades en obra: Se dio Continuidad y finalizacion a la actividad de excavacion mecanica y se inicio con la Perfilacion manual y arreglo de la entrada Principal al Campamento.

NKA

Scanned with CamScanner

- Personal en obra: (1) maestro
(1) Contra-maestro
(8) Ayudantes
(1) retro
(1) Volqueta 6 m³
(1) operador

Clima: Soleado

Residente Fiscalizadora — ING Residente.

97. 31/08/2024 Sabado

Actividades en obra: Se realizo el perfilamiento de la excavacion de zapatas modulo 1 y 2 de Sala de Profesores.

- Personal en obra: (1) Maestro
(1) maestro (contra-maestro)
(8) Ayudantes

Clima: Soleado

Residente Fiscalizadora.

98 02/09/2024 Lunes

Actividades en obra: Se realizo el amarre de acero estructural para zapatas modulo 1 y 2 Sala de Profesores y se Solicito a Empidalito la Cantidad de 2 m³ de agua para abastecer la obra y poder iniciar la actividad de Solados de limpieza.

- Personal en obra: (1) maestro
(1) Contra-maestro
(11) Ayudantes

Clima: Parcialmente nublado

Residente Fiscalizadora — ING Residente

99 03/09/24 martes

Actividades en obra: Se realizo la fundicion de Solados de limpieza en modulo 1 y 2 Sala de Profesores Zapatas. Por la Problematica de agua Provisional existente en obra

Gobernación del Huila	**“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”**
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA	

ACTAS DE REUNION

DEPENDENCIA			
PROCESO			
COORDINADOR			
TEMA(S) A TRATAR	Ejecución Proyecto "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"		
LUGAR	Oficina en campo de Contratista de Obra		
FECHA	**HORA INICIO**	**HORA FINALIZACION**	**DURACION**
27 de agosto de 2024	3:15 pm	4:15 pm	Una (1) hora

I. OBJETIVO DE LA REUNION:

El objetivo de la presente reunión es determinar compromisos y responsabilidades de las partes involucradas en el Proyecto, con el fin de realizar el adecuado seguimiento de su ejecución.

II. PARTICIPANTES:

- Interventoría
- Contratista de Obra

III. ORDEN DEL DIA

1- Verificación de Cumplimiento de Compromisos
2- Observaciones y comentarios adicionales

IV. DESARROLLO

Se realiza la verificación y seguimiento de los compromisos:

- El director de Obra menciona que el día anterior (lunes 26 de agosto de 2024), se realizó reunión en las instalaciones de EMPITALITO en donde participaron delegados del Consorcio COLPITALITO 23, la Alcaldía Municipal (Secretaría de Educación) y las Empresas Públicas. En esta reunión (de la cual no se levantó Acta), EMPITALITO mencionó que para el tema del acueducto y para garantizar la presión (tanto para provisional como para el proyecto), se puede conectar de una red de 4" que pasa en la esquina de la oficina del Contratista (calle primera), pero el Consorcio COLPITALITO 23 estaría encargado de realizar las actividades necesarias para la conexión. Son aproximadamente 200 metros (excavación, relleno y materiales). El director manifiesta que en dicha reunión, EMPITALITO se comprometió a realizar pruebas de presión el presente día 27 de agosto de 2024, a fin de evaluar el comportamiento del agua según su propuesta.

  El Director de Obra recuerda la renuncia del Gerente de EMPITALITO, el cual labora para esta Entidad hasta el 30 o 31 del presente mes de agosto de 2024, por tanto, se requiere agilizar este trámite para su firma, ya que con la entrada de un nuevo Gerente, el proceso se retrasaría mucho más.
  Se resalta que el ítem de tubería presión de 4" no se encuentra incluido en el presupuesto contractual, por lo cual el contratista consulta si es posible que el Consorcio COLPITALITO 23 presente para revisión y Aprobación el (o los) NP que se requieran. La interventoría responde afirmativamente a esta inquietud.

- **Balance**: En el momento el Balance de Obra N°1, se encuentra en proceso de revisión y aprobación por parte de la Gobernación. El director de obra manifiesta su preocupación por la demora en su probación por parte de la Entidad, ya que esto limita las actividades de obra.

- **Bitácora:** La Bitácora de Obra se encuentra al día.

- **Informes semanales:** A la fecha, se encuentra pendiente la entrega de los Informes de las Semanas del 22 al 28 de julio de 2024, del 29 de julio al 4 de agosto de 2024, y del 5 de agosto al 11 de agosto de 2024, 12 de agosto a 18 de agosto de 2024, y 19 de agosto a 25 de agosto de 2024 por parte del contratista de obra, para revisión por la Interventoría.

- **Informes mensuales:** La interventoría recuerda que para el día viernes 23 de agosto se encontraba el compromiso por parte del Consorcio COLPITALITO del informe mensual de Julio de 2023. El director de obra manifiesta que el Contratista se encuentra elaborando el Acta Parcial N°3, y posteriormente procederá con la elaboración de este informe, el cual es soporte del Acta.

- **Permiso para aprovechamiento de árboles por parte de la CAM**: en cuanto a este punto, el director de obra manifiesta que a pesar de que se cuenta ya con el permiso de la CAM, aún no hay una solución por parte de la Alcaldía Municipal para la tala de estos árboles. De acuerdo a la reunión efectuada el día de ayer, la Alcaldía está analizando algunas cotizaciones, pero por su alto costo no se ha concretado este tema. El director de obra, recuerda su preocupación por la ubicación de algunos de estos árboles, como es el caso del árbol que se encuentra aledaño al módulo Biblioteca, el cual puede afectar la estructura con su caída. Sin embargo, el contratista manifiesta que por ahora no se suspenderán las actividades de obra, en esta zona, ya que es la única pista con la que se cuenta.
  Este tema también frena el desarrollo de actividades preliminares como excavación y mejoramiento baterías sanitarias y todo lo que son actividades perimetrales.

- **Avance en Mesas de trabajo con especialistas:** El director de obra informa que el viernes de la semana anterior se llevó a cabo una mesa de trabajo, en la secretaría de Educación con el consultor y el contratista. El día de ayer se tuvo una nueva mesa de trabajo, con consultor, secretaría de educación y geotecnista. Indica que de acuerdo a lo analizado en estas mesas El Módulo Aulas de dos pisos con la condición de los suelos (arena) está arrojando una losa de 50 cm, ítem que no es contractual. Manifiesta que el Módulo Aula Múltiple ya se encuentra avanzado, ya se definió el tema del tanque (localización, dimensiones para calcular), el geotecnista ya cuenta con la información para emitir su concepto, se revisó el tema del cerramiento con diferentes alternativas.
  El director de Obra, agrega que el consultor se está tomando largos tiempos para revisión y emisión de observaciones.

- **Trámite con ELECTROHUILA para acometida provisional:** El director de obra indica que se encuentra organizando la documentación para la radicación de la solicitud de la provisional. Se encuentra pendiente el Certificado de Libertad y Tradición, el Estrato de Nomenclatura y el oficio remisorio.

- **Avance de obra y Actividades programadas presente semana.**
  El director de Obra manifiesta que en el momento solo se tiene como pista para desarrollar actividades en obra en el módulo Sala de Profesores. El presente día, se está realizando la revisión y chequeo del replanteo de la Sala de Profesores (Módulos 1 y 2) entre las Comisiones de topografía del Contratista y la Interventoría, para proceder con actividades de obra en este Módulo. Ya se cuenta con una parte del acero en Obra, y el día de mañana miércoles se recibe el resto del acero para este módulo. Indica que se están armando acero de columnas en el Módulo Biblioteca, pero resalta que la placa es un N.P. (Ítem 3.6 Concreto de 3000 PSI para contrapiso, e = 10 cm [m2]) que hace parte del Balance N°1, el cual aún no ha sido aprobado. Para garantizar el tema de plomos, ejes de las columnas, y garantizar su estabilidad, por proceso constructivo se debe fundir la placa previa a las columnas.
  El director de obra consulta a la Interventoría, teniendo en cuenta que la aprobación del balance se encuentra en trámite, qué posibilidades hay de que se pueda proceder en obra con la fundida de la placa de Contrapiso del Módulo Biblioteca, para evitar el atraso en las actividades de Obra. La interventoría recuerda que no se pueden adelantar o anticipar actividades que no se encuentren aprobadas definitivamente.
  El director de obra, indica que de acuerdo a la aprobación del Balance se terminarían de organizar las actividades de la presente semana, ya que se requiere la aprobación de la placa de contrapiso para su fundida en el Módulo Biblioteca y posterior construcción de las columnas, de lo contrario, se está analizando alternativas para fundir algunas columnas, actividad que es mas engorrosa sin la placa.

  El director de Obra indica que el día anterior se realizó una reunión en la Alcaldía Municipal, revisando avances de los otros módulos. Manifiesta que a pesar del apoyo que se está brindando al consultor, este sigue retrasando las revisiones y entregas de los productos, lo cual retrasa aún más la ejecución del Proyecto.

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

El director de obra manifiesta, que el Consorcio COLPITALITO 23, se encuentra elaborando una solicitud de Prórroga por cuatro (4 meses), y apenas se cuente con ella se formalizará con la Interventoría.




El director de obra indica, que el Consorcio COLPITALITO 23, se encuentra elaborando el Acta Parcial N°3. El día de hoy concluye la elaboración de las memorias, y procederá a enviar el acta en formato editable en Excel para revisión por parte de la Interventoría de campo, mientras ajusta el informe y demás soportes del acta y así agilizar su entrega.

El director de obra agrega además que, se espera elaborar un Balance de Obra N°2, cuando ya se cuente con todos los diseños definidos del Proyecto.

COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha Cumplimiento
Entrega de Acta Parcial N°3 para verificación de cantidades de obra por parte de la interventoría de campo	CONSORCIO COLPITALITO 23	28 de agosto de 2024

FIRMAS ASISTENTES

NOMBRE	DEPENDENCIA	CORREO	FIRMA
ANDRES MAURICIO TOVAR SANCHEZ	CONSORCIO COLPITALITO 23	director.colpitalito23@gmail.com	
LAURA GORDILLO	CONSORCIO INTERCONSULTORES	interventoriawinnipeg@gmail.com	
ANGELA MARCELA ARTUNDUAGA TORRES	CONSORCIO INTERCONSULTORES	angelamarcelaatorres@gmail.com	

DEPENDENCIA			
PROCESO			
COORDINADOR			
TEMA(S) A TRATAR	Ejecución Proyecto "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"		
LUGAR	Oficina en campo de Contratista de Obra		
FECHA	**HORA INICIO**	**HORA FINALIZACION**	**DURACION**
12 de agosto de 2024	4:00 pm	4:30 pm	30 minutos

I. OBJETIVO DE LA REUNION:

El objetivo de la presente reunión es determinar compromisos y responsabilidades de las partes involucradas en el Proyecto, con el fin de realizar el adecuado seguimiento de su ejecución.

II. PARTICIPANTES:

- Interventoría
- Contratista de Obra

III. ORDEN DEL DIA

1- Verificación de Cumplimiento de Compromisos
2- Observaciones y comentarios adicionales

IV. DESARROLLO

Se realiza la verificación y seguimiento de los compromisos:

- **Balance**: Mediante correo electrónico el día 11 de agosto de 2024, el contratista de obra remite a la interventoría comunicado CCP 23-111-CE-2024 "SOLICITUD DE ELIMINAR DEL BALANCE #1: EL ÍTEM 1.7 RETIRO DE RAICES E ITEM 5.15 COLUMNAS REDONDAS." La Interventoría da respuesta mediante comunicado INTER-WPG-LG-094 "Solicitud Ajuste Balance Mayores Y Menores", en donde remite el aval para retirar del balance de mayores y menores cantidades y documentos anexos los Ítems 1.7 Retiro de raíces árboles y 5.15 Columna en concreto de Fc= 20,7 Mpa.
  El presente día 12 de agosto de 2024, mediante comunicado CCP 23-115-CE-2024 "REMISION DEL BALANCE DE CANTIDADES CONTRATO #1 Y REPROGRAMACION OBRA CONFORME AL BALANCE #1", el contratista de obra remite a la Interventoría la siguiente información:

  1. Balance de cantidades de obra #1.
  2. Certificación de los ítems, de las cantidades que se llevaron a cero.
  3. Memorias de cantidades del balance.
  4. Análisis de precios unitarios de los ítems no previstos.
  5. Cotizaciones de la bomba de concreto y piedra media zonga.
  6. Borrador del formato de justificación.
  7. Borrador del otrosí al contrato.
  8. Reprogramación de la obra con base en el presente balance.
  9. Flujo de inversión semanal

  La Interventoría manifiesta que una vez revisados y avalados los documentos, se remitirán a la supervisión con copia al Contratista de Obra.

- **Programación de Obra:** La reprogramación propuesta por el contratista de acuerdo al balance actualizado con el retiro de los Ítems no Previstos 1.7 Retiro de raíces árboles y 5.15 Columna en concreto de Fc= 20,7 Mpa., fue remitida para revisión a la Interventoría el presente día, mediante comunicado CCP 23-115-CE-2024 "REMISION DEL BALANCE DE CANTIDADES CONTRATO #1 Y REPROGRAMACION OBRA CONFORME AL BALANCE #1". El contratista de obra indica que está al pendiente de las observaciones por parte de la Interventoría.

- **Bitácora:** La Bitácora de Obra se encuentra al día.

- **Informes semanales:** A la fecha, se encuentra pendiente la entrega de los Informes de las Semanas del 22 al 28 de julio de 2024, del 29 de julio al 4 de agosto de 2024, y del 5 de agosto al 11 de agosto de 2024, por parte del contratista de obra, para revisión por la Interventoría.

- **Acta Parcial N°2:** La directora de Interventoría consulta por el estado del Acta Parcial N°2. El director de Obra indica que la interventoría de campo (residente y topógrafo) realizaron observaciones a las Cantidades de los Ítems 2.1 “Excavación manual a todo costo en material común, incluye: uso de herramientas, maquinaria equipos,entibados,emtarimados,manejo de aguas y demás actividades y elementos que se requieran para ejecutar correctamente la obra.” , y al Ítem 14.4 “Base (Relleno) compactado al 95% del proctor estandar y IP>15%, e= 25cm”, se está terminando de realizar los ajustes al acta, memorias y a todos los documentos anexos. De acuerdo al director de obra, en esta acta se llega a un avance del 10.80%. El contratista indica que realizará su entrega a la Interventoría a más tardar el día de mañana martes 13 de agosto de 2024.

- **Permiso para aprovechamiento de árboles por parte de la CAM:** La directora de interventoría consulta por el avance para el corte, aprovechamiento y retiro de árboles, ya que no ha obtenido respuesta por parte del Ingeniero Alejandro Artunduaga de la Alcaldía Municipal. El director de obra manifiesta que de acuerdo a lo informado por el Ing Artunduaga, se continúa en espera que la CAM expida el permiso por los dos árboles que se encuentran pendientes, para realizar un solo trámite ante BOMBEROS, Entidad que sería la encargada de realizar la tala de los árboles. Adicionalmente el Ing. Artunduaga gestionaría con la Secretaría de Infraestructura la disponibilidad de los equipos, para realizar el retiro de las raíces de estos árboles. El director de Obra reitera su preocupación por la agilidad de este trámite, ya que en el momento hay un árbol que tiene una inclinación hacia el Módulo Biblioteca, único módulo en el que hay pista para trabajar y en el cual se están realizando actividades. Este árbol afecta la fundida de las vigas de cimentación, y si no se tala adecuadamente podría caer sobre esta estructura, fracturando las vigas. Agrega, que en general se requiere el retiro de todos los árboles, pues se han dejado actividades inconclusas, como en el caso de las Baterías Sanitarias de 1 piso y el Campo Deportivo, en los cuales los árboles están sobre el área de estas edificaciones.

La directora de Interventoría sugiere que el contratista presente un comunicado al respecto, manifestando detalladamente todas las afectaciones que se tienen por el retraso de este trámite.

- **Avance de obra y Actividades programadas presente semana.** El director de Obra manifiesta que se tenía programada la fundición de zapatas del Módulo Biblioteca, para el día sábado 10 de agosto de 2024. Sin embargo, por las fuertes lluvias presentadas, no se pudo realizar esta actividad en esa fecha. Se repogramó la fundida para el presente día, y se logró avanzar aproximadamente un 70% de esta actividad, sin embargo, se presentaron lluvias nuevamente y debió suspenderse. Se está en espera de la confirmación de concreto por parte de la planta para continuar y finalizar esta actividad el día de mañana 13 de agosto de 2024.

- **Avance en Mesas de trabajo con especialistas:** El contratista de Obra indica que el presente día se comunicó con el Ing. Alejandro, en cuanto a los pendientes por parte de la Alcaldía. Uno de ellos es en cuanto a la parte eléctrica, hace ocho días se aprobó el plano de media tensión, plano que fue realizado nuevamente por el nuevo ingeniero designado Rolando Ávila Patiño para los planos eléctricos, aún no se tiene razón si se radicó o no.
  En cuanto a la parte de Geotecnia, el laboratorio Mecánica de suelos, entregó un informe y seis sondeos. En los módulos de Aulas de 1 y 2 pisos, se encontró arena limpia a -4metros, que genera riesgo de licuefacción, por tanto, la cimentación ya no podrá ser en zapatas aisladas. En total se ha realizado 17 sondeos, por la incertidumbre de los estudios de suelos anteriores, que eran insuficientes y no correspondían a la realidad.
  En arquitectura, se resolvió el tema de la rampa, la parte de escaleras, y la cubierta con la salida para hacer mantenimiento.
  En la parte estructural, el módulo Biblioteca ya está listo, el módulo de aulas de dos pisos queda listo esta semana, y el módulo sala de profesores está en revisión. El calculista Carlos Plazas se comprometió a resolver el tema del Cerramiento, Aulas TIC y Laboratorio, sin embargo, a la fecha no ha remitido esta información.
  En la parte hidrosanitaria, está pendiente la mesa de trabajo con EMPITALITO, es probable que se realice de forma virtual, esperando que se resuelva también la acometida de acueducto. También debe resolverse el sistema de aguas lluvias, principalmente en la carrera 12 Este con calle 1 zona que tiende a inundarse.

La directora de Interventoría recuerda la sugerencia de los comités anteriores de realizar comunicados en donde se ponga en conocimiento estas situaciones. También recuerda entregar formalmente los conceptos de la parte de suelos.

- **Trámite con ELECTROHUILA para acometida provisional:** La interventoría consulta sobre estado del Trámite de la Provisional de Energía. La directora de Interventoría recuerda que se comunicó con el Ingeniero Alejandro Artunduaga por parte de la Alcaldía Municipal, el cual recomendó atender las indicaciones de ELECTROHUILA en respuesta al comunicado INTER-WPG-LG-066. El contratista de Obra consulta si entonces, sólo se podría contar con la Provisional de energía eléctrica una vez se presente el diseño definitivo eléctrico del Proyecto. La directora de Interventoría sugiere que se revise nuevamente esta contestación, ya que su interpretación es diferente a la del Contratista de Obra. El director de obra indica que se realizará nuevamente la revisión a este documento, y consulta si en el caso que haya alguna duda al respecto ante la Alcaldía, es posible el apoyo de la Interventoría para escalarla esta Entidad. La directora de Interventoría da una respuesta afirmativa, indicando que el contratista de obra puede apoyarse en la interventoría para las dudas que requieran ser aclaradas por parte de la Alcaldía Municipal.


COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

La directora de interventoría agrega que la fecha tentativa para la realización la reunión en campo que se encuentra pendiente es el miércoles 21 de agosto de 2024, a primera hora. Sin embargo, se está en espera de su confirmación.

COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha Cumplimiento
Remisión a la Interventoría de Acta Parcial #2 corregida (de acuerdo a observaciones de Interventoría de Campo)	CONSORCIO COLPITALITO 23	13 de agosto de 2024

FIRMAS ASISTENTES

NOMBRE	DEPENDENCIA	CORREO	FIRMA
EDGAR HERNANDO OLIVEROS CORDOBA	CONSORCIO COLPITALITO 23	edgar.oliveros59@gmail.com	
ANDRES MAURICIO TOVAR SANCHEZ	CONSORCIO COLPITALITO 23	director.colpitalito23@gmail.com	
LAURA GORDILLO	CONSORCIO INTERCONSULTORES	interventoriawinnipeg@gmail.com	
ANGELA MARCELA ARTUNDUAGA TORRES	CONSORCIO INTERCONSULTORES	angelamarcelaatorres@gmail.com	

DEPENDENCIA			
PROCESO			
COORDINADOR			
TEMA(S) A TRATAR	Ejecución Proyecto "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"		
LUGAR	Oficina en campo de Contratista de Obra		
FECHA	**HORA INICIO**	**HORA FINALIZACION**	**DURACION**
5 de agosto de 2024	4:00 pm	4:30 pm	30 minutos

I. OBJETIVO DE LA REUNION:

El objetivo de la presente reunión es determinar compromisos y responsabilidades de las partes involucradas en el Proyecto, con el fin de realizar el adecuado seguimiento de su ejecución.

II. PARTICIPANTES:

- Interventoría
- Contratista de Obra

III. ORDEN DEL DIA

1- Verificación de Cumplimiento de Compromisos
2- Observaciones y comentarios adicionales

IV. DESARROLLO

Se realiza la verificación y seguimiento de los compromisos:

- **Programación de Obra:** Se tenía el compromiso de la entrega de la Programación de Obra con porcentajes, para el día 30 de julio de 2024. El contratista realizó su entrega mediante correo electrónico. La Directora de interventoría manifiesta que esta programación fue aprobada, sin embargo recalca, que de acuerdo a esta programación, en el último mes se ejecuta un porcentaje muy alto del Proyecto, el cual es una meta difícil de cumplir. Esta programación empezaría a regir una vez se legalice el Balance.

- **Balance**: A fecha del presente Comité el Balance se encuentra revisado y avalado por la Interventoría. Mediante oficio INTER-WPG-LG-093 "Remisión Balance De Mayores Y Menores Cantidades No.01" del 1 de agosto de 2024, la Interventoría remite el balance al Supervisor del Contrato.

- **Bitácora:** La Bitácora de Obra se encuentra al día.

- **Informes semanales:** A la fecha, se encuentra pendiente la entrega de los Informes de las Semanas del 22 al 28 de julio de 2024, y del 29 de julio al 4 de agosto por parte del contratista de obra, para revisión por la Interventoría.

- **Acta Parcial N°2:** El contratista de Obra realizó la entrega del borrador Acta Parcial N°2 (archivo en Excel con memorias de cálculo), para revisión y aval de cantidades por parte de la Interventoría de campo. La residente de interventoría manifiesta que posteriormente al Comité se socializarán al director de obra algunas observaciones del Acta en cuanto a las memorias de acero, y el Ítem 14.4 "Base (Relleno) compactado al 95% del proctor estandar y IP>15%, e= 25cm" se encuentra en revisión por parte del Topógrafo de Interventoría, el cual dará su concepto el día de mañana en horas de la mañana.

- **Trámite con ELECTROHUILA para acometida provisional:** La interventoría consulta sobre estado del Trámite de la Provisional de Energía. El Director del Proyecto manifiesta que en obra, aún se sigue trabajando con equipos a combustible, se está optando también por Plantas Eléctricas, consulta además, si la interventoría trató algo al respecto con el supervisor por parte de la Alcaldía Municipal de acuerdo a lo manifestado en el Comité anterior. La directora de Interventoría indica que se comunicó con el Ingeniero Alejandro Artunduaga por parte de la Alcaldía Municipal, el cual recomendó atender las indicaciones de ELECTROHUILA en respuesta al comunicado INTER-WPG-LG-066. El director de Obra consulta si entonces, sólo se podría contar con la Provisional de energía eléctrica una vez se presente el diseño definitivo eléctrico del Proyecto. La directora de Interventoría sugiere que se revise nuevamente esta contestación, ya que su interpretación es diferente a la del Contratista de Obra. El director de obra indica que se realizará nuevamente la revisión a este documento, y consulta si en el caso que haya alguna duda al respecto ante la Alcaldía, es posible el apoyo de la Interventoría para escalarla esta Entidad. La directora de Interventoría da una respuesta afirmativa, indicando que el contratista de obra puede apoyarse en la interventoría para las dudas que requieran ser aclaradas por parte de la Alcaldía Municipal.

- **Permiso para aprovechamiento de árboles por parte de la CAM:** A fecha del Comité anterior, se contaba con el permiso para el aprovechamiento de 8 árboles, pero se estaba a la espera de que el Municipio realizara el corte, aprovechamiento y retiro de estos árboles. La directora de interventoría manifiesta que, de acuerdo a conversación sostenida con el Ingeniero Alejandro Artunduaga por parte de la Alcaldía Municipal, el Municipio está realizando el trámite para adicionar en el permiso los dos árboles que se encuentran pendientes de incluir, y en caso que este trámite fuera muy demorado, debía solicitarse un permiso solo para estos dos árboles. El director de Obra manifiesta su preocupación por la agilidad de este trámite, ya que en el momento hay un árbol que tiene una inclinación hacia el Módulo Biblioteca, único módulo en el que hay pista para trabajar y en el cual se están realizando actividades. Este árbol afecta la fundida de las vigas de cimentación, y si no se tala adecuadamente podría caer sobre esta estructura, fracturando las vigas. La Interventoría manifiesta que el Ing. Artunduaga dará razón del avance en este trámite, el día de mañana.

- **Avance de obra y Actividades programadas presente semana.**

El director de Obra manifiesta que para la presente semana se tiene prevista la fundición de zapatas del Módulo Biblioteca, ya se tienen armadas todas las parrillas y los arranques de columnas. Agrega además, que el pasado sábado 3 de agosto, se fundió el concreto ciclópeo de tres zapatas de los últimos dos ejes. El día de hoy se armó la parrilla sobre ese ciclópeo y están a la espera de la llegada de acero para terminar de amarrar arranques y programar la fundida de las zapatas que cubican alrededor de 75 m3, se está armando el plan de trabajo para ver si se realiza su fundida en 1 o en 2 días.

El director de obra agrega que se siguen adelantando las mesas técnicas de trabajo con especialistas Arquitectónico, Estructural, Eléctrico, Hidrosanitario y Geotecnia, con el acompañamiento del consultor. En cuanto a la parte arquitectónica se ha redefinido el módulo de aulas de dos pisos, en cuanto a revisión de circulación vertical (rampa o escalera), de acuerdo a los porcentajes de accesibilidad, y sobre estas modificaciones se está trabajando la parte estructural.

En la parte estructural ya se cuenta con Módulo Biblioteca, Sala de Profesores, Aulas de dos pisos y hoy se recibió el concepto técnico del geotecnista, en donde se encontró para el módulo de aulas, arenas limpias a 4 metros de profundidad, generando incertidumbre en cuanto a un posible efecto de licuefacción, entonces ante las dos alternativas de una cimentación profunda con pilotes o una cimentación superficial, se optó por una Placa de Cimentación. La interventoría agrega que estos conceptos se deben enviar formalmente a la Supervisión, y ellos a su vez transmiten esta información a la Interventoría. El director de obra indica que este concepto ya lo tiene en conocimiento el especialista estructural, el cual se encuentra diseñando la placa de cimentación, para hacer entrega de un solo paquete a la Supervisión.

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES



La directora de interventoría agrega que se está programando una reunión en campo, la cual se estará informando apenas se tenga la fecha definitiva.

El director de obra consulta sobre el estado del Acta Parcial N°1. La directora de interventoría indica que fue radicada, y este radicado se compartió al contratista de obra, pero aún no se ha recibido respuesta u observaciones al respecto. Igualmente no se ha recibido respuesta del Balance de Obra N°1.

COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha Cumplimiento
Revisión de Cantidades Acta Parcial #2 (Borrador) por Interventoría de Campo	CONSORCIO INTERCONSULTORES	6 de agosto de 2024

FIRMAS ASISTENTES

NOMBRE	DEPENDENCIA	CORREO	FIRMA
ANDRES MAURICIO TOVAR SANCHEZ	CONSORCIO COLPITALITO 23	director.colpitalito23@gmail.com	
LAURA GORDILLO	CONSORCIO INTERCONSULTORES	interventoriawinnipeg@gmail.com	
ANGELA MARCELA ARTUNDUAGA TORRES	CONSORCIO INTERCONSULTORES	angelamarcelaatorres@gmail.com	

Gobernación del Huila	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"**
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA	

ANEXOS

VARIOS


CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA I.E.M.
WINNIPEG DE PITALITO – HUILA
AGOSTO 31 DE 2024

1. GENERALIDADES

1. Contrato de Obra e interventoría

1. INFORMACIÓN GENERAL							
OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"						
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DE HUILA						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	1585 De 2023			CONTRATO No.:	1506 De 2023		
PLAZO INICIAL :	274			PLAZO INICIAL:	274		
FECHA DE INICIACIÓN:	4 de diciembre de 2023			FECHA DE INICIACIÓN:	4 de diciembre de 2023		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	28 de diciembre de 2023			**FECHA DE SUSPENSIÓN:	28 de diciembre de 2023		
**FECHA DE REINICIACIÓN:	6 de mayo de 2024			**FECHA DE REINICIACIÓN:	6 de mayo de 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 de enero de 2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	10 de enero de 2025		
PLAZO TRANSCURRIDO:	141 días	EQUIVALE AL	52,22%	PLAZO TRANSCURRIDO:	141 días	EQUIVALE AL	52,22%
VALOR INICIAL :	$ 599.085.039			VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 8.544.228.748,98		
VALOR ADICIÓN(ES):	$ 0,00			VALOR ADICIÓN(ES):	$ 0,00		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 599.085.039			VALOR ACTUALIZADO:	$ 8.544.228.748,98		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSULTORES			CONTRATISTA:	CONSORCIO COLPITALITO 23		

2. AVANCES

SEGUIMIENTO SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO - SEMANA 5 A 11 DE AGOSTO			
No.	INDICADORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente	8,20%	+5,63%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados	13,83%	
% EJECUTADO SEMANA: 0,13%			

SEGUIMIENTO SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO - SEMANA 12 A 18 DE AGOSTO			
No.	INDICADORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente	9,58%	+4,38%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados	13,96%	
% EJECUTADO SEMANA: 0,13%			

SEGUIMIENTO SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO - SEMANA 19 A 25 DE AGOSTO			
No.	INDICADORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente	11,31%	+2,78%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados	14,09%	
% EJECUTADO SEMANA: 0,13%			

2. AVANCES


SEGUIMIENTO SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO - SEMANA 26 DE AGOSTO A 01 DE SEPTIEMBRE			
No.	INDICADORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente	13,05%	+1,17%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados	14,22%	
% EJECUTADO SEMANA: 0,13%			

2. AVANCES

Avance a la fecha

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR POR EJECUTADO
$ 8.544.228.748,98	$1.215.241.413,31	$7.328.987.335,67
100%	14,22%	85,78%

5.2.2 Porcentaje de ejecución física a la fecha



AVANCE PROGRAMADO	AVANCE EJECUTADO	POR EJECUTAR
13,05%	14,22%	85,78%

3. ACTIVIDADES REALIZADAS.



Toma de sondeos en los diferentes módulos, para definición de niveles de fundación

3. ACTIVIDADES REALIZADAS.





Fundida de concreto ciclópeo para mejoramiento de tres zapatas – Módulo Biblioteca

3. ACTIVIDADES REALIZADAS.





Instalación de acero de refuerzo para zapatas y columnas – Módulo Biblioteca

3. ACTIVIDADES REALIZADAS.





Fundida de concreto para zapatas – Módulo Biblioteca

3. ACTIVIDADES REALIZADAS.









Toma de muestras de concreto por parte de contratista Interventoría

3. ACTIVIDADES REALIZADAS.



Amarre de acero para vigas de cimentación – Módulo Biblioteca

3. ACTIVIDADES REALIZADAS.





Amarre de acero e instalación de formaleta para vigas de cimentación – Módulo Biblioteca

3. ACTIVIDADES REALIZADAS.





Fundida de Concreto para vigas de cimentación – Módulo Biblioteca

3. ACTIVIDADES REALIZADAS.





Fundida de Concreto para vigas de cimentación – Módulo Biblioteca

3. ACTIVIDADES REALIZADAS.





Toma de muestras de concreto para Control de Calidad- Interventoría

3. ACTIVIDADES REALIZADAS.





RETIRO DE FORMALETA DE VIGAS DE CIMENTACION - BIBLIOTECA

3. ACTIVIDADES REALIZADAS.





Amarre de acero de refuerzo para columnas, relleno entre vigas de cimentación – Módulo Biblioteca

3. ACTIVIDADES REALIZADAS.





Amarre de acero de refuerzo para columnas, relleno entre vigas de cimentación – Módulo Biblioteca

3. ACTIVIDADES REALIZADAS.





Replanteo – Módulo Sala de Profesores
Chequeo por Topografía de Interventoría

3. ACTIVIDADES REALIZADAS.





Excavación Mecánica y Perfilado manual para zapatas – Módulo Sala de Profesores

4. OTRAS ACTIVIDADES.



Solicitud de suministro de Agua a EMPITALITO, por no contarse aún con la red Provisional

Gobernación del Huila	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"**
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA	

ENSAYOS LABORATORIO

INDISUELOS

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO	NORMA APLICADA	INVIAS. 410 - 13
		NTC. 673

OBRA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.

CLIENTE CONSORCIO INTERCONSULTORES **FECHA:** 30 de septiembre de 2024

MUESTRA: CILINDROS SUMINISTRADO POR EL CLIENTE **NORMA:** ART. 630 -13

ESPECIMEN No.	FECHA FUNDIDA	DIAMETRO (cm)	LONGITUD (cm)	AREA (cm2)	EDAD					FECHA ROTURA	LECTURA MAQUINA KN	RESISTENCIA OBTENIDA (Kg/cm²)	RESISTENCIA OBTENIDA (PSI)	RESISTENCIA EN % OBTENIDA	RESISTENCIA EN % ESPERADA	RESISTENCIA ESPECIFICADA (PSI)	TIPO DE FALLA	SLUMP	ELEMENTO DE REFERENCIA
					1	3	7	14	28										
1	12-ago.-24	10,0	20,00	78,54			x			19-ago.-24	177,8	231	3298	109,9	70,0	3000	2	8"	ZAPATAS BIBLIOTECA
2	12-ago.-24	10,0	20,00	78,54			x			19-ago.-24	170,2	221	3157	105,2	70,0	3000	2	8"	
3	12-ago.-24	10,0	20,00	78,54				x		26-ago.-24	205,6	267	3813	127,1	90,0	3000	1	8"	
4	12-ago.-24	10,0	20,00	78,54					x	9-sep.-24	245,1	318	4546	151,5	100,0	3000	1	8"	
5	23-ago.-24	10,0	20,00	78,54			x			30-ago.-24	152,3	198	2825	94,2	70,0	3000	4	8"	VIGAS DE CIMENTACIÓN BIBLIOTECA
6	23-ago.-24	10,0	20,00	78,54			x			30-ago.-24	162,5	211	3014	100,5	70,0	3000	2	8"	
7	23-ago.-24	10,0	20,00	78,54				x		6-sep.-24	201,3	261	3734	124,5	90,0	3000	3	8"	
8	23-ago.-24	10,0	20,00	78,54					x	20-sep.-24	232,6	302	4314	143,8	100,0	3000	4	8"	

1. CONO
3. CONO Y CORTE
5. COLUMNAR
2. CONO Y ROTURA VERTICAL
4. CORTE

OBSERVACIONES: El % de resistencia esperada de los especimenes según sus dias de curado seran (a 3 dias el 40%, a 7 dias el 70%, a 14 dias el 90%, y a 28 dias el 100 %)

FERNANDO AUGUSTO ROJAS CHAUX
JEFE DE LABORATORIO

	MECANICA DE SUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS SAS OSCAR FERNANDO AREVALO	INFORME ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO E-410 I.N.V.-22	CÓDIGO:	CC-F-040
			VERSIÓN:	1
			FECHA:	01-09-2023

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.

FECHA: 2024-10-08

NORMA: ART. 630-22 E-410 INVIAS/NTC 673

REMISIÓN:

CILINDRO NO.	CÓD. CLIENTE	ELEMENTO FUNDIDO	ABSCISA ELEMENTO	FECHA FUNDIDA	EDAD	FECHA ROTURA	DIAMETRO ESPÉCIMEN (pulg)	ALTURA ESPÉCIMEN (pulg)	ÁREA ESPÉCIMEN (pulg)	PESO (g)	DENSIDAD (kg/cm³)	CARGA APLICADA (kN)	RESISTENCIA OBTENIDA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	RESISTENCIA (Kg/cm²)	% OBTENIDO	RESISTENCIA % ESPERADO	RESISTENCIA ESPECÍFICADA (PSI)	SLUMP	TIPO DE FALLA	OBSERVACIÓN
671		ZAPATAS	MODULO BIBLIOTECAS	24-06-2024	7	01-07-2024	4,05	8,03	12,89	3.837	2,26	143,90	17,22	2.509	175,61	83,62	70	3.000,00	8"	3	MIXER
671				24-06-2024	7	01-07-2024	4,01	8,03	12,65	3.810	2,29	171,40	20,92	3.047	213,29	101,57	70	3.000,00	8"	3	
671				24-06-2024	14	08-07-2024	4,01	8,06	12,65	3.813	2,28	198,20	24,19	3.523	246,64	117,45	90	3.000,00	8"	3	
671				24-06-2024	14	08-07-2024	4,01	8,10	12,65	3.827	2,27	204,60	24,97	3.637	254,60	121,24	90	3.000,00	8"	4	
691		VIGAS DE CIMENTACIÓN	BIBLIOTECA	28-06-2024	7	05-07-2024	3,97	8,06	12,40	3.798	2,31	172,40	21,46	3.126	218,80	104,19	70	3.000,00		3	MIXER
691				28-06-2024	7	05-07-2024	3,97	7,99	12,40	3.734	2,30	172,90	21,52	3.135	219,44	104,49	70	3.000,00		4	
741		ZAPATAS	SALA DE PROFESORES	26-07-2024	7	02-08-2024	4,01	8,03	12,65	3.755	2,25	160,50	19,59	2.853	199,72	95,11	70	3.000,00	8"	4	MIXER
741				26-07-2024	7	02-08-2024	4,01	8,10	12,65	3.724	2,21	175,10	21,37	3.113	217,89	103,76	70	3.000,00	8"	4	
741				26-07-2024	14	09-08-2024	3,97	7,95	12,40	3.698	2,28	191,40	23,82	3.470	242,92	115,67	90	3.000,00	8"	4	
741				26-07-2024	14	09-08-2024	3,97	8,03	12,40	3.748	2,29	178,60	22,23	3.238	226,67	107,94	90	3.000,00	8"	3	
779		VIGAS DE CIMENTACIÓN	SALA DE PROFESORES	31-07-2024	7	07-08-2024	4,09	7,95	13,15	3.709	2,16	131,70	15,46	2.252	157,64	75,07	70	3.000,00	6"	4	MIXER
779				31-07-2024	7	07-08-2024	4,01	8,06	12,65	3.737	2,23	112,30	13,70	1.996	139,75	66,55	70	3.000,00	6"	3	
779				31-07-2024	14	14-08-2024	4,01	8,03	12,65	3.741	2,24	156,00	19,04	2.773	194,12	92,44	90	3.000,00	6"	4	
779				31-07-2024	14	14-08-2024	4,01	7,99	12,65	3.727	2,25	169,10	20,64	3.006	210,43	100,20	90	3.000,00	6"	3	

OBSERVACIONES

RESISTENCIA % ESPERADA (3 DÍAS 40% - 7 DÍAS 70% - 14 DÍAS 90% - 28 DÍAS 100%) SEGÚN NORMA TÉCNICA 500/630-22 (INVÍAS-22 / NTC 321)

LAS MUESTRAS DE CONCRETOS DE NOMENCLATURA PERTENECEN AL CÓDIGO INTERNO DEL LABORATORIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS


SE TIENE EN CUENTA PARA DETERMINAR EL TIPO DE FALLA, EL NUMERAL 7.6 DE LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 673 EN LA FIGURA 2. ESQUEMA DE LOS MODELOS DE FRACTURAS TÍPICOS

MUESTRAS TOMADAS EN SITIO Y TRANSPORTADAS AL LABORATORIO POR EL CLIENTE DEL SERVICIO



Aprobó - Oscar Fernando Arevalo
Coordinador Operativo

Gráficos



Gobernación del Huila	**“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”**
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA	

INFORMES TOPOGRAFIA

INFORME DE TOPOGRAFIA
VISITA No 12
03 de agosto de 2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES:

OBJETO DE CONTRATO:
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

SERGIO MUÑOZ URBANO
T.P. 01-15352 CPNT

PITALITO HUILA
AGOSTO 2024

TABALA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION. 3
2. OBJETIVOS. 3
2.1 OBJETIVO GENERAL. 3
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 3
3.LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO. 4
4. ORGANIZACIÓN 4
5. RESULTADOS. 5
5.1 Coordenadas tomadas en campo. 5
5.2 Cantidades finales acordadas entre contratista e interventoría, módulo de biblioteca. 8
7. CONCLUSIONES. 9

1. INTRODUCCION.

En el departamento del Huila, municipio de Pitalito, casco urbano, se encuentra el proyecto denominado COLEGIO WINNIPEG, El cual será el epicentro del presente estudio topográfico, el cual busca realizar un control y revisión periódica de las actividades que realiza la comisión de topografía por parte del contratista

Los métodos y procedimientos que se llevaron a cabo siguen un orden secuencial; trabajo de campo realizado con equipos de precisión, donde se analiza el panorama de trabajo y sus alrededores, posteriormente se sistematiza la información para conseguir cifras numéricas de los datos recogidos y manejarlos como base para su respectiva verificación.

2. OBJETIVOS.

2.1 OBJETIVO GENERAL.

- Verificar la excavación de la cimentación del módulo de biblioteca.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.

- Toma de puntos topográficos en campo.
- Comparar las cotas de la excavación junto con las del terreno final.

3.LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO.

COORDENADAS GEODESICAS-SITIO DEL PROYECTO	
LATITUD	1°50'23.30"N
LONGITUD	76° 2'18.81"O



4. ORGANIZACIÓN

El topógrafo tuvo bajo su responsabilidad las siguientes actividades.

- Traslado de la comisión al sitio de trabajo.
- Programar, coordinar y controlar las diferentes etapas de las labores de campo y oficina.
- Realizar las actividades necesarias para la toma de la información y la generación de los modelos digitales, cálculos, informe y planos necesarios para cálculo de volumen.

5. RESULTADOS.

5.1 Coordenadas tomadas en campo.

SISTEMA DE REFERENCIA - MAGNA SIRGAS WGS84 / Zona Oeste				
PUNTO	**NORTE**	**ESTE**	**ELEVACION**	**DESCRIPCION**
313	695218.297	1115498.581	1268.678	mojon#1
314	695203.983	1115636.697	1269.355	tnc
315	695206.086	1115638.463	1269.344	tnc
316	695211.790	1115631.327	1269.360	tnc
317	695209.647	1115629.591	1269.354	tnc
318	695209.673	1115629.682	1268.348	tnp
319	695204.041	1115636.695	1268.378	tnp
320	695206.091	1115638.337	1268.380	tnp
321	695211.677	1115631.322	1268.384	tnp
322	695217.886	1115636.545	1268.376	tnp
323	695216.546	1115638.140	1268.379	tnp
324	695218.228	1115639.556	1268.374	tnp
325	695219.598	1115637.903	1268.389	tnp
326	695219.668	1115637.830	1269.336	tnc
327	695217.981	1115636.362	1269.340	tnc
328	695216.434	1115638.186	1269.346	tnc
329	695218.227	1115639.652	1269.331	tnc
330	695219.516	1115640.694	1269.336	tnc
331	695221.312	1115642.121	1269.358	tnc
332	695222.803	1115640.329	1269.317	tnc
333	695221.086	1115638.832	1269.239	tnc
334	695221.034	1115639.000	1268.377	tnp
335	695219.629	1115640.680	1268.374	tnp
336	695221.294	1115641.959	1268.380	tnp
337	695222.653	1115640.280	1268.381	tnp
338	695227.641	1115644.265	1268.367	tnp
339	695225.993	1115642.954	1268.361	tnp
340	695224.690	1115644.550	1268.399	tnp
341	695226.305	1115645.894	1268.377	tnp
342	695227.799	1115644.216	1269.296	tnp
343	695225.962	1115642.769	1269.310	tnc

344	695224.523	1115644.615	1269.342	tnc
345	695226.344	1115646.050	1269.333	tnc
346	695227.488	1115647.092	1269.318	tnc
347	695229.118	1115645.099	1269.314	tnc
348	695230.949	1115646.672	1269.308	tnc
349	695229.450	1115648.607	1269.338	tnc
350	695229.412	1115648.496	1268.402	tnp
351	695230.817	1115646.724	1268.387	tnp
352	695229.055	1115645.293	1268.363	tnp
353	695227.617	1115647.092	1268.371	tnp
354	695232.782	1115650.978	1267.836	tnpr
355	695234.425	1115652.407	1267.914	tnpr
356	695235.738	1115650.538	1267.989	tnpr
357	695234.175	1115649.347	1267.942	tnpr
358	695234.208	1115648.811	1269.164	tnc
359	695232.494	1115651.005	1269.316	tnc
360	695234.513	1115652.659	1269.220	tnc
361	695236.133	1115650.403	1268.852	tnc
362	695236.988	1115651.552	1267.761	tnpr
363	695236.930	1115651.125	1269.108	tnc
364	695230.874	1115658.976	1269.238	tnc
365	695231.001	1115658.999	1267.659	tnpr
366	695233.223	1115660.792	1267.690	tnpr
367	695233.210	1115660.980	1268.095	tnc
368	695239.717	1115653.306	1268.894	tnc
369	695239.262	1115653.392	1267.628	tnpr
370	695231.508	1115656.082	1268.387	tnp
371	695231.653	1115656.009	1269.373	tnc
372	695229.677	1115654.517	1269.422	tnc
373	695229.687	1115654.689	1268.414	tnp
374	695228.328	1115656.422	1268.383	tnp
375	695228.211	1115656.429	1269.336	tnc
376	695230.109	1115657.948	1269.265	tnc
377	695230.084	1115657.846	1268.377	tnp
378	695225.129	1115653.787	1268.378	tnp
379	695225.076	1115653.976	1269.340	tnc
380	695223.241	1115652.525	1269.329	tnc
381	695223.395	1115652.506	1268.384	tnp
382	695224.771	1115650.761	1268.380	tnp

383	695224.778	1115650.576	1269.361	tnc
384	695226.619	1115652.050	1269.370	tnc
385	695226.444	1115652.065	1268.362	tnp
386	695223.331	1115649.686	1268.359	tnp
387	695221.673	1115648.336	1268.380	tnp
388	695220.326	1115649.998	1268.376	tnp
389	695221.981	1115651.286	1268.365	tnp
390	695222.019	1115651.492	1269.338	tnc
391	695223.466	1115649.676	1269.361	tnc
392	695221.655	1115648.183	1269.347	tnc
393	695220.184	1115649.998	1269.342	tnc
394	695217.038	1115647.573	1269.353	tnc
395	695218.555	1115645.668	1269.365	tnc
396	695216.696	1115644.211	1269.349	tnc
397	695215.200	1115646.109	1269.311	tnc
398	695215.352	1115646.104	1268.377	tnp
399	695217.053	1115647.422	1268.378	tnp
400	695218.377	1115645.747	1268.365	tnp
401	695216.705	1115644.388	1268.375	tnp
402	695213.894	1115644.887	1268.386	tnp
403	695215.252	1115643.261	1268.371	tnp
404	695213.693	1115641.822	1268.384	tnp
405	695212.293	1115643.637	1268.364	tnp
406	695212.090	1115643.642	1269.330	tnc
407	695213.906	1115645.110	1269.338	tnc
408	695215.441	1115643.263	1269.338	tnc
409	695213.645	1115641.641	1269.314	tnc
410	695211.307	1115638.453	1269.328	tnc
411	695211.316	1115638.314	1268.379	tnp
412	695214.739	1115633.976	1268.386	tnp
413	695214.989	1115633.912	1269.330	tnc
414	695212.976	1115632.125	1269.344	tnc
415	695212.870	1115632.329	1268.422	tnp
416	695209.381	1115636.753	1268.403	tnp
417	695209.214	1115636.752	1269.338	tnc
418	695208.581	1115637.572	1269.340	tnc
419	695208.582	1115637.750	1268.371	tnp
420	695207.012	1115639.683	1268.394	tnp
421	695206.822	1115639.654	1269.338	tnc

422	695209.078	1115641.393	1269.322	tnc
423	695209.016	1115641.269	1268.408	tnp
424	695210.483	1115639.366	1268.395	tnp
425	695210.695	1115639.250	1269.315	tn


5.2 Cantidades finales acordadas entre contratista e interventoría, módulo de biblioteca.

MEMORIA GRAFICA - ITEM NO PREVISTO

Consorcio Colpitalito 23	CONTRATO DE OBRA No.	1506 de 2023		INTERVENTORIA	BALANCE DE OBRA No.
	OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.		CONSORCIO INTERCOLSULTORES	1
	CONTRATISTA	CONSORCIO COLPITALITO 23	NIT 901747982-5	CONT. No. 1585 de 2023	
	REP. LEGAL	EDGAR HERNANDO OLIVEROS CORDOBA		REP. LEGAL OSCAR GORDILLO GUERRERO	

CAPÍTULO No. 2	MOVIMIENTO DE TIERRA	ITEM	2.1	Excavación manual a todo costo en material común, incluye: uso de herramientas, maquinaria equipos,entibados,emtarimados,manejo de aguas y demas	UNIDAD M3


REPRESENTACIÓN GRAFICA



Localización	Dimensión L	Dimensión A	Dimensión H	Cantidad	Cantidad total
BIBLIOTECA					
ZAPATAS					
C1-C3-C5	2.70	9.10	1.05	1.00	25.80
C2-C4	2.70	5.85	1.05	1.00	16.58
C6	2.70	2.70	1.05	1.00	7.65
C7-C8	2.50	5.65	1.80	1.00	25.43
C10-C11-C12-C13-C15-C16-C17-C18	2.30	2.30	1.05	8.00	44.44
C9	3.00	3.00	1.80	1.00	16.20
C14	2.40	2.40	1.05	1.00	6.05
C19	2.40	2.40	1.80	1.00	10.37
VIGAS DE CIMENTACION					
PORTICO 1 EJE A ENTRE 1-8	17.90	0.40	0.45	1.00	3.22
PORTICO 3 EJE C ENTRE 1-8	17.90	0.40	0.45	1.00	3.22
PORTICO 2 EJE B ENTRE 1-2	1.41	0.40	0.45	1.00	0.25
PORTICO 4 EJE 2 EJES A-B	4.52	0.40	0.45	1.00	0.81
PORTICO 5 EJE 8 ENTE A-B	4.52	0.40	0.45	1.00	0.81
			TOTAL BIBLIOTECA (M3) :		160.83

7. CONCLUSIONES.

1. El volumen final acordado de excavación de la cimentación del módulo de biblioteca es de 160.83m3



SERGIO MUÑOZ URBANO
Tecnólogo en Topografía

INFORME DE TOPOGRAFIA
VISITA No 13
27 de agosto de 2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES:

OBJETO DE CONTRATO:
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

SERGIO MUÑOZ URBANO
T.P. 01-15352 CPNT

PITALITO HUILA
AGOSTO 2024

TABALA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION. 3
2. OBJETIVOS. 3
2.1 OBJETIVO GENERAL. 3
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 3
3.LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO. 4
4. ORGANIZACIÓN 4
5. RESULTADOS. 5
5.1 Coordenadas de los ejes de cimentación, sala de profesores. 5
5.2 Representación gráfica de los ejes de cimentación-Modulo sala de profesores. 6
7. CONCLUSIONES. 7

1. INTRODUCCION.

En el departamento del Huila, municipio de Pitalito, casco urbano, se encuentra el proyecto denominado COLEGIO WINNIPEG, El cual será el epicentro del presente estudio topográfico, el cual busca realizar un control y revisión periódica de las actividades que realiza la comisión de topografía por parte del contratista

Los métodos y procedimientos que se llevaron a cabo siguen un orden secuencial; trabajo de campo realizado con equipos de precisión, donde se analiza el panorama de trabajo y sus alrededores, posteriormente se sistematiza la información para conseguir cifras numéricas de los datos recogidos y manejarlos como base para su respectiva verificación

2. OBJETIVOS.

2.1 OBJETIVO GENERAL.

- Verificar los ejes de cimentación localizados por el contratista del módulo de sala de profesores.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.

- Toma de puntos de la cuadricula de los ejes de cimentación.

3.LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO.

COORDENADAS GEODESICAS-SITIO DEL PROYECTO	
LATITUD	1°50'23.30"N
LONGITUD	76° 2'18.81"O



4. ORGANIZACIÓN

El topógrafo tuvo bajo su responsabilidad las siguientes actividades.

- Traslado de la comisión al sitio de trabajo.
- Programar, coordinar y controlar las diferentes etapas de las labores de campo y oficina.
- Realizar las actividades necesarias para la toma de la información y la generación de los modelos digitales, cálculos, informe y planos necesarios para cálculo de volumen.

5. RESULTADOS.

5.1 Coordenadas de los ejes de cimentación, sala de profesores.

SISTEMA DE REFERENCIA - MAGNA SIRGAS WGS84 / Zona Oeste				
PUNTO	**NORTE**	**ESTE**	**ELEVACION**	**DESCRIPCION**
1	1115627.944	695192.762	0.000	Eje-sala de profesores
2	1115629.532	695194.777	0.000	Eje-sala de profesores
3	1115631.608	695197.385	0.000	Eje-sala de profesores
4	1115633.063	695199.228	0.000	Eje-sala de profesores
5	1115630.325	695201.400	0.000	Eje-sala de profesores
6	1115626.968	695204.063	0.000	Eje-sala de profesores
7	1115623.392	695206.900	0.000	Eje-sala de profesores
8	1115620.934	695208.850	0.000	Eje-sala de profesores
9	1115619.514	695207.060	0.000	Eje-sala de profesores
10	1115617.949	695208.302	0.000	Eje-sala de profesores
11	1115616.634	695209.345	0.000	Eje-sala de profesores
12	1115616.289	695209.618	0.000	Eje-sala de profesores
13	1115614.974	695210.662	0.000	Eje-sala de profesores
14	1115613.409	695211.903	0.000	Eje-sala de profesores
15	1115614.829	695213.693	0.000	Eje-sala de profesores
16	1115612.692	695215.389	0.000	Eje-sala de profesores
17	1115609.116	695218.226	0.000	Eje-sala de profesores
18	1115607.156	695219.781	0.000	Eje-sala de profesores
19	1115605.735	695217.991	0.000	Eje-sala de profesores
20	1115604.056	695219.330	0.000	Eje-sala de profesores
21	1115601.969	695216.699	0.000	Eje-sala de profesores
22	1115600.368	695214.681	0.000	Eje-sala de profesores
23	1115604.010	695211.795	0.000	Eje-sala de profesores
24	1115607.587	695208.954	0.000	Eje-sala de profesores
25	1115611.288	695206.017	0.000	Eje-sala de profesores
26	1115612.602	695204.975	0.000	Eje-sala de profesores
27	1115612.950	695204.699	0.000	Eje-sala de profesores
28	1115614.264	695203.657	0.000	Eje-sala de profesores
29	1115618.287	695200.465	0.000	Eje-sala de profesores
30	1115621.863	695197.628	0.000	Eje-sala de profesores
31	1115625.201	695194.941	0.000	Eje-sala de profesores
32	1115607.683	695216.420	0.000	Eje-sala de profesores
33	1115611.259	695213.583	0.000	Eje-sala de profesores

34	1115612.889	695208.035	0.000	Eje-sala de profesores
35	1115614.205	695206.991	0.000	Eje-sala de profesores
36	1115614.549	695206.718	0.000	Eje-sala de profesores
37	1115615.865	695205.675	0.000	Eje-sala de profesores
38	1115621.959	695205.094	0.000	Eje-sala de profesores
39	1115625.535	695202.257	0.000	Eje-sala de profesores
40	1115628.866	695199.560	0.000	Eje-sala de profesores
41	1115626.794	695196.949	0.000	Eje-sala de profesores

5.2 Representación gráfica de los ejes de cimentación-Modulo sala de profesores.

