SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS A CARGO No.3828 DE 2023, No.3890 DE 2023 Y No.4389 DE 2023.
Periodo:	Del 01 de abril al 30 de abril de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Clausula Novena Contrato de Interventoría No.4508 de 2023. Resoluciones No.3309 de 29 de octubre de 2021 y No.3429 de 5 de noviembre de 2021.

Respetados Subdirector,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de Interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: PR 0+000 (latitud 10,19569 ,longitud-74,959208) y punto de referencia final en el PR2+050 (latitud 10,535608, longitud -74,945331) que conduce del municipio de Suan a la vereda La Escondida

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL
MUNICIPIO: SÚAN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 3,5 Km

CONVENIO No.	3828 DE 2023		
CONTRATISTA:	ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SUAN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	NIT:	901.277.231 - 2
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SUAN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	12 de diciembre de 2023	2023S-VBOG-027530	SVR
VALOR INICIAL:	$200.984.026		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		

ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$200.984.026
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DICIEMBRE 31 DE 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	19 DE ENERO DE 2024 - 3,40 MESES
PRÓRROGA N:	N/A
SUSPENSIÓN 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA 18 DE ENERO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE ABRIL DE 2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1179223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 198.489.647,0	$7.372.564	$ 191.117.083,00
1179223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$1.494.379,00	$0,00	$1.494.379,00
N/A	2023	N/A	APORTE HERRAMIENTAS MENORES ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SUAN - ATLÁNTICO	$1.000.000,00	$0,00	$1.000.000,00
TOTAL				$200.984.026	$0,00	$ 193.611.462,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 del 1/03/2024 – 31/03/2024	$7.372.564	-	N/A	$7.372.564
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 05 de fecha 05/05/2024, para el periodo 01 al 30 de abril del 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 146.328.807	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 7.372.564,00	3,67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 7.372.564,00	3,67%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0%
Meta física ejecutada %: 0%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
29-12-2023	1	N/A	29-12-2023 a 18-01-2024	18-01-2024

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
19/01/2024	PRORROGA	APROBADA

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
Las pólizas presentadas aun no cuentan con fecha de aprobación en el SECOP.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 27/02/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIALES S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.196.805,2	BQ-100076800 Anexo No.3	12-12-2023	1-03-2025
Buen Manejo Anticipo	N/ A	N/ A	N/ A	N/ A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.049.201,3	BQ-100076800 Anexo No.3	12-12-2023	30-04-2027
Estabilidad de la Obra	$ 60.295.207,8	BQ-100076800 Anexo No.3	30-04-2024	30-04-2029
Calidad	N/ A	N/ A	N/ A	N/ A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000	BQ-100020669 Anexo No.1	09-10-2023	30-04-2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…	N/A	N/A	N/A	N/A	…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: PR 0+000 (latitud 10,359969, longitud --75,001972) y punto de referencia final en el PR3+741 (latitud 10,38391, longitud --74,979114) que conduce de la vereda la Sanaguare a la vereda Boquita

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

MUNICIPIO: SANTA LUCIA VEREDA SANAGUARE EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 3,8 Km

CONVENIO No.	3890 de 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANAGUARE DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	NIT:	901.661.430-8
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANAGUARE DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	19 de diciembre de 2023	2023S-VBOG-030174	SVR
VALOR INICIAL:	$200.927.197		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$200.927.197		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024 (SUSCRITA 5/04/2024)		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024 (SUSCRITA 30/04/2024		
SUSPENSIÓN 1	29 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA 18 DE ENERO DE 2024		
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN N° 01	18 DE ENERO DE 2024 HASTA 07 DE FEBRERO DE 2024		
AMPLIACIÓN 2 SUSPENSIÓN N° 01	07 DE FEBRERO DE 2024 HASTA 25 DE MARZO DE 2024		
AMPLIACIÓN 3 SUSPENSIÓN N° 01	22 DE MARZO DE 2024 HASTA 5 ABRIL DE 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE MAYO DE 2024		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1220223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$199.927.197	$0,00	$199.927.197
1220223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$2.801.960,00	$0,00	$2.801.960,00
N/A	2023	N/A	N/A	$1.000.000,00		$1.000.000,00
TOTAL				$ 203.729.157	$0,00	$ 203.729.157

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 05 de fecha 05/05/2024, para el periodo 01 al 30 de abril del 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 146.273.847	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	0	0%

2.4.2 ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

2.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00%
Meta física ejecutada %: 0,00 %

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
29-12-2023	1	N/ A	29-12-2023 a 18-01-2024	18-01-2024
18-01-2024	N/A	1	18-01-2024 a 7/02/2024	7/02/2024
7/02/2024	N/A	2	7/02/2024 a 22/03/2024	22/03/2024
22/03/2024		3	22/03/2024 – 5/04/2024	5/04/2024

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	PRORROGA 1	APROBADA
		PRORROGA 2	APROBADA

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/04/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
Las pólizas presentadas cuentan con fecha de aprobación en el SECOP del 15/12/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 31/10/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.185.439,4	BQ-100076801 Anexo No.0	12-10-2023	31-10-2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.046.359,82	BQ-100076801 Anexo No.0	12-10-2023	31-12-2026
Estabilidad de la Obra	$ 60.278.159,10	BQ-100076801 Anexo No.0	12-10-2023	31-12-2028
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000,00	BQ-100020715 Anexo No.0	12-10-2023	31-12-2023

2.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: PR 0+000 (latitud 10,42825, longitud -74,95303) y punto de referencia final en el PR2+068 (latitud 10,42719, longitud, -74,93097) que conduce del puente Sabanagrande a la vía del municipio de Manatí

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	4389 DE 2023		
CONTRATISTA:	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MANATI, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	NIT:	901.763.397- 0
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MANATI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	20 DE DICIEMBRE DE 2023	2023S-VBOG-030698	SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.112.255		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 200.112.255		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	19 DE ENERO DE 2024 3,40 MESES		
PRÓRROGA 2:	31 DE MAYO DE 2024 (SUSCRITA 30/04/2024)		
SUSPENSION 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA 18 DE ENERO DE 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE MAYO DE 2024		

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1275223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	197.485.262,00	$5.629.087	$ 191.856.175,00
1275223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$1.626.993,00		$1.626.993,00
N/A	2023	N/A	N/A	$1.000.000,00		$1.000.000,00
TOTAL				$200.112.255,00	$5.629.087	$194.483.168,00

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 del 1/03/2024 – 31/03/2024	$5.629.087	-	N/A	$5.629.087

3.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 05 de fecha 5/05/2024, para el periodo 01 al 30 de abril, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 138.754.56	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 6.029.086,93	3,03%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 6.029.086,93	3,03%

3.4.1.1 ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

3.4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00%
Meta física ejecutada %: 0,00%

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
29/12/2023	1	N/ A	29/12/2023 – 18/01/2024	18/01/2024

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	PRORROGA 1	APROBADA
		PRORROGA 2	APROBADA

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/04/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
Las pólizas presentadas no cuentan con fecha de aprobación en el SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 16/04/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.022.451,00	BQ-100077711 Anexo No.3	20-12-2023	1-03-2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.005.612,75	BQ-100077711 Anexo No.3	20-12-2023	30-04-2027
Estabilidad de la Obra	$ 60.033.676,50	BQ-100077711 Anexo No.3	30-04-2024	30-04-2029
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,0	BQ-100021055 Anexo No.2	15-11-2023	31-12-2023

3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

4 CONTRATO DE INTERVENTORIA

4.3 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	4508 DE 2023		
CONTRATISTA:	BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN	NIT:	22.657.308 – 3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LURUACO Y REPELON EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	22 DE DICIEMBRE DE 2023	2023S-VATL-031545	SVR
VALOR INICIAL:	$75.830.965		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$75.830.965		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	19 DE ENERO DE 2024 3,47 MESES		
PRÓRROGA 2:	HASTA 31 DE MAYO DE 2024 (SUSCRITA 30/04/2024)		
SUSPENSION 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA 18 DE ENERO DE 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE MAYO DE 2024		

4.4 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1285823	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$75.830.965	$ 22.264.603,00	$ 53.566.362,00
TOTAL				$75.830.965	$ 22.264.603,00	$ 53.566.362,00

4.5 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.1 22/12/2023 – 31/12/2023 __	$0,00	$0,00	N/A	$0,00
Acta Mensual de Costos No.2 1/01/2024 – 31/01/2024 __	$8.453.250,00	$1.606.118,00	N/A	$10.059.368,00
Acta Mensual de Costos No.3 1/02/2024 – 29/02/2024 __	$ 10.256.500	$ 1.948.735	N/A	$ 12.205.235

4.6 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 05 en el período 1 al 30 de abril del 2024 el contrato reporta un avance de 45,46%

4.7 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada $ 75.830.967 100%
Total inversión ejecutada: $ 34.469.838,00 45,46%

4.8 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

4.9 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
29/12/2023	1	N/A	29/12/2023 – 18/01/2023	18/01/2023

4.10ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	PRORROGA 1	APROBADA

		PRORROGA 2	APROBADA

4.11 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
Las pólizas presentadas aún no cuentan con fecha de aprobación en el SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 24/01/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 7.583.097	320 - 47 – 994000027093 Anexo No.4	27/11/2023	02/01/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 15.166.193	320 - 47 – 994000027093 Anexo No.4	27/11/2023	02/09/2027
Calidad del Servicio	$ 22.749.290	320 - 47 – 994000027093 Anexo No.4	27/11/2023	02/09/2025

4.12 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.13 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CE-I-ATL-MSS-014	2/03/2024	ASOCOMUNAL DE SUAN JAC VEREDA SANAGUARE	COMUNICACIÓN SOBRE ACTIVIDADES EN CAMPO

		ASOCOMUNAL DE MANATÍ	
SIN NUMERO	2/03/2024	INTERVENTORÍA	DOCUMENTOS CONSULTOR PROPUESTO N° 01
SIN NUMERO	2/03/2024	INTERVENTORÍA	DOCUMENTOS CONSULTOR PROPUESTO N° 02
CE-I-ATL-MSS-015	4/03/2024	ASOCOMUNAL DE SUAN JAC VEREDA SANAGUARE ASOCOMUNAL DE MANATÍ ASOCOMUNAL DE SUAN	PLAN DE TRABAJO, PROGRAMACIÓN DE OBRAS.
CE-I-ATL-MSS-016	4/03/2024	ASOCOMUNAL DE SUAN JAC VEREDA SANAGUARE ASOCOMUNAL DE MANATÍ ASOCOMUNAL DE SUAN	SEÑALIZACIÓN. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PLANES DE CONTINGENCIA.
SIN NUMERO	6/03/2024	INTERVENTORÍA	INFORME SEMANAL - PROGRAMACIÓN DE OBRA - FORMATO DE MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
SIN NUMERO	6/03/2024	INTERVENTORÍA	PROGRAMACIÓN DE OBRA
SIN NUMERO	6/03/2024	ASOCOMUNAL DE SUAN	OBSERVACIONES PROGRAMACIÓN DE OBRA
SIN NUMERO	8/03/2024	INTERVENTORÍA	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO
SIN NUMERO	8/03/2024	INTERVENTORÍA	PAGA
CE-I-ATL-MSS-017	11/03/2024	ASOCOMUNAL DE SUAN	REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
CE-I-ATL-MSS-018	11/03/2024	ASOCOMUNAL DE SUAN	REVISIÓN DEL PMT.
SIN NUMERO	11/03/2024	INTERVENTORÍA - INVIAS	SOLICITUD DE SOCIALIZACIÓN DE CONVENIO
SIN NUMERO	11/03/2024	JAC VEREDA SANAGUARE	RESPEUSTA A SOLICITUD DE SOCIALIZACIÓN DE CONVENIO
SIN NUMERO	12/03/2024	INTERVENTORÍA	PMT
SIN NUMERO	12/03/2024	INTERVENTORÍA	SOPORTE PARA PAGO POLIZA Y VIATICOS
SIN NUMERO	12/03/2024	INTERVENTORÍA	SOPORTE PARA PAGO ANTICIPO CONSULTOR (CON OBSERVACIONES)
SIN NUMERO	12/03/2024	INTERVENTORÍA	PROGRAMACIÓN DE OBRA
SIN NUMERO	12/03/2024	INTERVENTORÍA	APROBACION DE PÓLIZA CONSULTOR
SIN NUMERO	13/03/2024	INTERVENTORÍA	INFORME SEMANAL A CORTE 13 DE MARZO DE 2024
SIN NUMERO	13/03/2024	INTERVENTORÍA	MODIFICACIÓN CONTRATO CONSULTOR
CE-I-ATL-MSS-019	13/03/2024	ASOCOMUNAL DE SUAN ASOCOMUNAL DE MANATÍ	INSTRUCTIVO DE VALLA
SIN NUMERO	14/03/2024	ASOCOMUNAL DE SUAN RESIDENTE DE OBRA CONTADOR	MODELO DE COMO SE DEBE ENTREGAR EL SOPORTE DE PAGO
SIN NUMERO	14/03/2024	INTERVENTORÍA	CUADRO COMPARATIVO, CEMENTO Y ACERO
SIN NUMERO	15/03/2024	ASOCOMUNAL DE SUAN	RECORDAR LOS SOPORTES PARA PAGO EL 20-03-2024 PARA REVISIÓN DE INTERVENTORIA
SIN NUMERO	16/03/2024	ASOCOMUNAL DE SUAN	OBSERVACIONES CUADROS COMPARATIVOS (ACATAR RECOMENDACIONES CONVENIO)
SIN NUMERO	16/03/2024	INTERVENTORÍA	CUADROS COMPARATIVOS MATERIALES PETREOS Y

			COTIZACIONES
SIN NUMERO	18/03/2024	ASOCOMUNAL DE SUAN ASOCOMUNAL DE MANATÍ	ENTREGA DE DISEÑO DE UNIFORMES INVIAS (PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS)
SIN NUMERO	18/03/2024	INTERVENTORÍA	PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO MANATI FEBRERO DE 2024
SIN NUMERO	18/03/2024	ASOCOMUNAL DE SUAN	RECOMENDACIONES PARA LA COTIZACIONES
CE-I-ATL-MSS-020	18/03/2024	ASOCOMUNAL DE MANATÍ	SOLICITUD DE INFORMES MENSUALES INVERSIÓN Y BUEN DESEMBOLSO HASTA EL MES FEBRERO 2024
CE-I-ATL-MSS-021	18/03/2024	ASOCOMUNAL DE SUAN	SOLICITUD DE INFORMES MENSUALES INVERSIÓN Y BUEN DESEMBOLSO HASTA EL MES FEBRERO 2024
SIN NUMERO	18/03/2024	INTERVENTORÍA	ENTREGA DE PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (CON OBSERVACIONES)
SIN NUMERO	18/03/2024	INTERVENTORÍA	INSTRUCTIVO VALLA DILIGENCIADO (CON OBSERVACIONES)
SIN NUMERO	19/03/2024	INTERVENTORÍA	INFORME SEMANAL A CORTE 20 DE MARZO DE 2024
SIN NUMERO	19/03/2024	ASOCOMUNAL DE MANATÍ	CONSTANCIA PAGO PÓLIZAS CONVENIO
SIN NUMERO	19/03/2024	INTERVENTORÍA	ENTREGA DE PÓLIZA MANEJO ANTICIPO CONTRATO CONSULTOR
SIN NUMERO	19/03/2024	INTERVENTORÍA	INFORME SEMANAL A CORTE 13 DE MARZO DE 2024
SIN NUMERO	19/03/2024	INTERVENTORÍA	RUT ACTUALIZADO (OAC)
SIN NUMERO	19/03/2024	INTERVENTORÍA	FORMATO CUADROS COMPARATIVOS E.P.P Y COTIZACIONES (CON OBSERVACIONES)
SIN NUMERO	20/03/2024	INTERVENTORÍA	FORMATO CUADROS COMPARATIVOS MAQUINARIA Y SUS COTIZACIONES (CON OBSERVACIONES)
SIN NUMERO	20/03/2024	INTERVENTORÍA	PRIMERA ENTREGA ETAPA N° 01 (INCOMPLETA, DEVOLUCIÓN)
SIN NUMERO	20/03/2024	INTERVENTORÍA	INFORME SEMANAL A CORTE 20 DE MARZO DE 2024
SIN NUMERO	21/03/2024	INTERVENTORÍA	INFORME DE MANEJO DESEMBOLSO Y PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

4.14 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

5. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

5.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentan inconvenientes de aspectos técnicos dentro de este periodo.

5.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentan inconvenientes de aspectos jurídicos dentro de este periodo

5.3ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentan inconvenientes de aspectos administrativo y financiero dentro de este periodo.

5.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentan inconvenientes de aspectos jurídicos dentro de este periodo.

6. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del Contrato de Interventoría No. 4508 de 2023.

7. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

8. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No se presentan recomendaciones o acciones a seguir.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por VANEGAS JARAMILLO DIANA MARIA

DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO
C.C. No.22.446.555 de Barranquilla
Supervisora del Contrato de Interventoría