SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

| | |
|---|---|
| Asunto: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS A CARGO No.3828 DE 2023, No.3890 DE 2023 Y No.4389 DE 2023. |
| Periodo: | Del 01 de agosto al 12 de agosto 2024 |
| No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor | Clausula Novena Contrato de Interventoría No.4508 de 2023.<br>Resoluciones No.3309 de 29 de octubre de 2021 y No.3429 de 5 de noviembre de 2021. |

Respetada Subdirectora,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: PR 0+000 (latitud 10,19569, longitud -74,959208) y punto de referencia final en el PR2+050 (latitud 10,535608, longitud -74,945331,) que conduce del municipio de Suan a la vereda La Escondida.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL
MUNICIPIO: SÚAN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 3,5 Km

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 3828 DE 2023 | | |
| CONTRATISTA: | ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SUAN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | NIT: | 901.277.231 - 2 |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SUAN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| FECHA DE INICIO: | 12 de diciembre de 2023 | 2023S-VBOG-027530 | SVR |
| VALOR INICIAL: | $200.984.026 | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | |
| ADICIÓN 1: | N/A | | |

| | |
|---|---|
| ADICIÓN NN: | N/A |
| VALOR ACTUAL: | $200.984.026 |
| ANTICIPO | N/A |
| ANTICIPO OTORGADO: | N/A |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | N/A |
| SALDO POR AMORTIZAR: | N/A |
| PLAZO INICIAL: | HASTA 31 DICIEMBRE 31 DE 2023 |
| TOTAL PRÓRROGAS: | N/A |
| PRÓRROGA 1: | 19 DE ENERO DE 2024 - 3,40 MESES |
| PRÓRROGA 2: | 30 DE ABRIL DE 2024 - 2 MESES |
| PRÓRROGA 3: | DE 31 MAYO DE 2024 |
| PRÓRROGA 4: | DE 28 DE JUNIO DE 2024 |
| PRÓRROGA N°5: | DE 12 DE JULIO DE 2024 |
| PRÓRROGA N°6 | DE 30 DE JULIO DE 2024 |
| SUSPENSIÓN 1: | 29 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA 18 DE ENERO DE 2024 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 12 DE AGOSTO DE 2024 |

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1179223 | 2023 | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $ 198.489.647,0 | $68.616.754 | $ 129.872.893 |
| 1179223 | 2023 | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $1.494.379,00 | $0,00 | $1.494.379,00 |
| N/A | 2023 | N/A | APORTE HERRAMIENTAS MENORES ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SUAN - ATLÁNTICO | $1.000.000,00 | $0,00 | $1.000.000,00 |
| TOTAL | | | | $200.984.026 | $68.616.754 | $ 132.367.272 |

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 del 1/03/2024 – 31/03/2024 | $7.372.564 | - | N/A | $7.372.564 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2 del 1/04/2024 – 30/04/2024 | $ 6.300.000 | | | $ 6.300.000 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3 del 1/05/2024 – 31/05/2024 | $12.089.310 | $978.684 | | $13.067.994 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4 del 1/06/2024 – 30/06/2024 | $8.857.964 | | | $8.857.964 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4A del 1/06/2024 – 30/06/2024 | $33.018.232 | | | $33.018.232 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 del 1/07/2024 – 31/07/2024 | 40.794.607 | 4.857.272 | | 45.651.879 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5A del 1/07/2024 – 31/07/2024 | 12.209.244 | 2.177.256 | | 14.386.500 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5B del 1/07/2024 – 31/07/2024 | 10.471.501 | 4.420.160 | | 14.891.661 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5C del 1/07/2024 – 31/07/2024 | 14.665.400 | 965.295 | | 15.630.695 |

## 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 09 de fecha 05/09/2024, para el periodo 01 al 12 de agosto del 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 146.328.807 | 72,81% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 146.328.807 | 72,81% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 146.328.807 | 72,81% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $35.598.522 | 17,71% |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 181.927.329 | 90,52% |

1.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | N/A |
| Amortizado | N/A |
| Saldo | N/A |

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 100%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| 29-12-2023 | 1 | N/A | 29-12-2023 a 18-01-2024 | 18-01-2024 |

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | PRORROGA | APROBADA |
| | | PRORROGA | APROBADA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | PRORROGA | APROBADA |
| | | PRORROGA | APROBADA |
| | | PRORROGA | APROBADA |
| | | PRORROGA | APROBADA |

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 6
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
Las pólizas presentadas aun no cuentan con fecha de aprobación en el SECOP.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 27/02/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: UNICA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS MUNDIALES S.A.
Póliza de Cumplimiento

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 40.196.805,2 | BQ-100076800<br>Anexo No.3 | 12-12-2023 | 1-03-2025 |
| Buen Manejo Anticipo | N/ A | N/ A | N/ A | N/ A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 10.049.201,3 | BQ-100076800<br>Anexo No.3 | 12-12-2023 | 30-04-2027 |
| Estabilidad de la Obra | $ 60.295.207,8 | BQ-100076800<br>Anexo No.3 | 30-04-2024 | 30-04-2029 |
| Calidad | N/ A | N/ A | N/ A | N/ A |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $ 232.000.000 | BQ-100020669<br>Anexo No.1 | 09-10-2023 | 30-04-2024 |

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ... | N/A | N/A | N/A | N/A | ... |

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: PR 0+000 ( latitud 10,359969, longitud --75,001972) y punto de referencia final en el PR3+741 (latitud 10,38391, longitud --74,979114) que conduce de la vereda la Sanaguare a la vereda Boquita.

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

MUNICIPIO: SANTA LUCIA VEREDA SANAGUARE EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 3,8 Km

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 3890 de 2023 | | | |
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANAGUARE DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | NIT: | 901.661.430-8 | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANAGUARE DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | | |
| FECHA DE INICIO: | 19 de diciembre de 2023 | 2023S-VBOG-030174 | SVR | |
| VALOR INICIAL: | $200.927.197 | | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | | |
| ADICIÓN 1: | N/A | | | |
| ADICIÓN NN: | N/A | | | |
| VALOR ACTUAL: | $200.927.197 | | | |
| ANTICIPO | N/A | | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | N/A | | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | N/A | | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | N/A | | | |
| PLAZO INICIAL: | Hasta el 31 de diciembre de 2023 | | | |
| TOTAL PRÓRROGAS: | N/A | | | |
| PRÓRROGA 1: | HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024 (SUSCRITA 5/04/2024) | | | |
| PRÓRROGA 2: | HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024 (SUSCRITA 30/04/2024) | | | |
| PRORROGA 3: | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024 (SUSCRITA 31/05/2024) | | | |
| PRORROGA 4: | 28 DE JUNIO DE 2024 | | | |
| PRÓRROGA N°5 | HASTA 31 DE JULIO DE 2024 | | | |
| SUSPENSIÓN 1 | 29 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA 18 DE ENERO DE 2024 | | | |
| AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN N° 01 | 18 DE ENERO DE 2024 HASTA 07 DE FEBRERO DE 2024 | | | |
| AMPLIACIÓN 2 SUSPENSIÓN N° 01 | 07 DE FEBRERO DE 2024 HASTA 25 DE MARZO DE 2024 | | | |
| AMPLIACIÓN 3 SUSPENSIÓN N° 01 | 22 DE MARZO DE 2024 HASTA 5 ABRIL DE 2024 | | | |
| SUSPENSIÓN N° 02 | 29 DE JULIO DE 2024 | | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | | |

## 2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220223 | 2023 | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $199.927.197 | $0,00 | $199.927.197 |
| 1220223 | 2023 | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $2.801.960,00 | $0,00 | $2.801.960,00 |
| N/A | 2023 | N/A | N/A | $1.000.000,00 | | $1.000.000,00 |
| TOTAL | | | | $ 203.729.157 | $0,00 | $ 203.729.157 |

## 2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 | $3.261.459 | | | $3.261.459 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1A | $343.401 | $65.121 | | $408.522 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1B | $11.301.000 | | | $11.301.000 |

## 2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 09 de fecha 05/09/2024, para el periodo 01 al 12 de agosto del 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

### 2.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 146.273.847 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | 0 | 0% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | 0 | 0% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $14.970.980 | 7,45% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $14.970.980 | 7,45% |

2.4.2 ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | N/A |
| Amortizado | N/A |
| Saldo | N/A |

2.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00%
Meta física ejecutada %: 0,00 %

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| 29-12-2023 | 1 | N/ A | 29-12-2023 a 18-01-2024 | 18-01-2024 |
| 18-01-2024 | N/A | 1 | 18-01-2024 a 7/02/2024 | 7/02/2024 |
| 7/02/2024 | N/A | 2 | 7/02/2024 a 22/03/2024 | 22/03/2024 |
| 22/03/2024 | | 3 | 22/03/2024 – 5/04/2024 | 5/04/2024 |
| 29/07/2024 | | 4 | 29/07/2024 – 11/09/2024 | 12/09/2024 |

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | PRORROGA 1 | APROBADA |
| | | PRORROGA 2 | APROBADA |
| | | PRORROGA 3 | APROBADA |
| | | PRORROGA 4 | APROBADA |

2.10ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSIÓN 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
Las pólizas presentadas no cuentan con fecha de aprobación en el SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 20/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL S.A.
Póliza de Cumplimiento

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 40.185.439,4 | BQ-100076801 Anexo No.0 | 12-10-2023 | 30-4-2025 |
| Buen Manejo Anticipo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $10.046.359,82 | BQ-100076801 Anexo No.0 | 12-10-2023 | 30-6-2027 |
| Estabilidad de la Obra | $ 60.278.159,10 | BQ-100076801 Anexo No.0 | 12-10-2023 | 30-6-2029 |
| Calidad | N/A | N/A | N/A | N/A |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $232.000.000,00 | BQ-100020715 Anexo No.0 | 12-10-2023 | 30-06-2024 |

2.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| … | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

2.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: PR 0+000 (latitud 10,42825, longitud -74,95303) y punto de referencia final en el PR2+068 (latitud 10,42719, longitud, -74,93097) que conduce del puente Sabanagrande a la vía del municipio de Manatí.

## 3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

### 3.1 INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 4389 DE 2023 | | |
| CONTRATISTA: | ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MANATI, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | NIT: | 901.763.397- 0 |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MANATI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | | |
| FECHA DE INICIO: | 20 DE DICIEMBRE DE 2023 | 2023S-VBOG-030698 | SVR |
| VALOR INICIAL: | $ 200.112.255 | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | |
| ADICIÓN 1: | N/A | | |
| ADICIÓN NN: | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 200.112.255 | | |
| ANTICIPO | N/A | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | N/A | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | N/A | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | N/A | | |
| PLAZO INICIAL: | Hasta el 31 de diciembre de 2023 | | |
| TOTAL PRÓRROGAS: | N/A | | |
| PRÓRROGA 1: | 19 DE ENERO DE 2024 3,40 MESES | | |
| PRÓRROGA 2: | 31 DE MAYO DE 2024 (SUSCRITA 30/04/2024) | | |
| PRÓRROGA 3: | HASTA 30 DE JUNIO DE 2024 (SUSCRITA 31/05/2024) | | |
| PRÓRROGA 4: | DE 28 DE JUNIO DE 2024 | | |
| PRÓRROGA N°5: | HASTA 31 DE JULIO DE 2024 | | |
| PRÓRROGA N°6 | HASTA 12 DE AGOSTO DE 2024 | | |
| SUSPENSION 1: | 29 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA 18 DE ENERO DE 2024 | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 12 DE AGOSTO DE 2024 | | |

### 3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1275223 | 2023 | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | 197.485.262,00 | $61.170.413 | $ 136.314.849,00 |
| 1275223 | | | C-2402- | $1.626.993,00 | | $1.626.993,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 10 | 0600-14-0-2402041-02 | | | |
| N/A | 2023 | N/A | N/A | $1.000.000,00 | | $1.000.000,00 |
| TOTAL | | | | $200.112.255,00 | $61.170.413 | $ 138.941.842,00 |

## 3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 del 1/03/2024 – 31/03/2024 | $5.629.087 | - | N/A | $5.629.087 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2 del 1/04/2024 – 30/04/2024 | $5.400.000 | | | $ 5.400.000 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3 del 1/05/2024 – 31/05/2024 | $5.736.150 | | | $ 5.736.150 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4 del 1/06/2024 – 30/06/2024 | $38.201.829 | $6.203.347 | | $44.405.176 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 del 1/07/2024 – 31/07/2024 | 47.266.150 | 5.734.625 | | 53.000.775 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5A del 1/07/2024 – 31/07/2024 | 2.806.069 | 119.700 | | 2.806.069 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5B del 1/07/2024 – 31/07/2024 | 3.480.091 | 138.700 | | 3.618.791 |

## 3.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 09 de fecha 5/09/2024, para el periodo 01 al 12 de agosto, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

### 3.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 138.754.56 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 138.754.56 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 138.754.56 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $28.634.389 | 14,25% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 167.388.949 | 83,65% |

3.4.1.1 ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | N/A |
| Amortizado | N/A |
| Saldo | N/A |

3.4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 100%

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | 1 | N/ A | 29/12/2023 – 18/01/2024 | 18/01/2024 |

### 3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | PRORROGA 1 | APROBADA |
| | | PRORROGA 2 | APROBADA |
| | | PRORROGA 3 | APROBADA |
| | | PRORROGA 4 | APROBADA |
| | | PRORROGA 5 | APROBADA |
| | | PRORROGA 6 | APROBADA |

### 3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 6
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
Las pólizas presentadas no cuentan con fecha de aprobación en el SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 16/04/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL S.A.
Póliza de Cumplimiento

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 40.022.451,00 | BQ-100077711<br>Anexo No.3 | 15-11-2023 | 31-03-2025 |
| Buen Manejo Anticipo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $10.005.612,75 | BQ-100077711<br>Anexo No.3 | 15-11-2023 | 31-05-2027 |
| Estabilidad de la Obra | $ 60.033.676,50 | BQ-100077711<br>Anexo No.3 | 30-04-2024 | 31-05-2029 |
| Calidad | N/A | N/A | N/A | N/A |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $ 232.000.000,0 | BQ-100021055<br>Anexo No.2 | 15-11-2023 | 31-05-2024 |

### 3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| … | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

### 3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

### 3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

## 4. CONTRATO DE INTERVENTORIA

### 4.1 INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. | 4508 DE 2023 | | |
| CONTRATISTA: | BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN | NIT: | 22.657.308 – 3 |
| INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL): | N/A | | |
| OBJETO: | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LURUACO Y REPELON EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| FECHA DE INICIO: | 22 DE DICIEMBRE DE 2023 | 2023S-VATL-031545 | SVR |
| VALOR INICIAL: | $75.830.965 | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | |
| ADICIÓN 1: | N/A | | |
| ADICIÓN N: | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | $75.830.965 | | |
| ANTICIPO | N/A | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | N/A | | |
| ANTICIPO EN FIDUCIA: | N/A | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | N/A | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | N/A | | |
| PLAZO INICIAL: | HASTA 31 DE DICIEMBRE 2023 | | |
| TOTAL PRÓRROGAS: | N/A | | |
| PRÓRROGA 1: | 19 DE ENERO DE 2024 3,47 MESES | | |
| PRÓRROGA 2: | HASTA 31 DE MAYO DE 2024 (SUSCRITA 30/04/2024) | | |
| PRÓRROGA 3: | HASTA 30 DE JUNIO DE 2024 (SUSCRITA 31/05/2024) | | |
| PRORROGA 4: | DE 28 DE JUNIO DE 2024 | | |
| PRÓRROGA N°5: | HASTA 31 DE JULIO DE 2024 | | |
| PRÓRROGA N°6: | HASTA 12 DE AGOSTO DE 2024 | | |
| SUSPENSION 1: | 29 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA 18 DE ENERO DE 2024 | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 12 E AGOSTO DE 2024 | | |

### 4.2ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1285823 | 2023 | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $75.830.965 | $22.264.603,00 | $ 53.566.362,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | | | | $75.830.965 | $22.264.603,00 | $ 53.566.362,00 |

### 4.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta Mensual de Costos No.1 22/12/2023 – 31/12/2023 __ | $0,00 | $0,00 | N/A | $0,00 |
| Acta Mensual de Costos No.2 1/01/2024 – 31/01/2024 __ | $8.453.250,00 | $1.606.118,00 | N/A | $10.059.368,00 |
| Acta Mensual de Costos No.3 1/02/2024 – 29/02/2024 __ | $ 10.256.500 | $ 1.948.735 | N/A | $ 12.205.235 |
| Acta Mensual de Costos No.4 1/03/2024 – 31/03/2024 __ | $10.476.500 | $1.990.535 | | $12.467.035 |
| Acta Mensual de Costos No.5 1/04/2024 – 30/04/2024 __ | $9.134.950 | $1.735.641 | | $10.870.591 |
| Acta Mensual de Costos No.6 1/05/2024 – 31/05/2024 | $10.298.600 | $1.956.734 | | $12.255.334 |

### 4.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 09 en el período 1 al 12 de agosto del 2024 el contrato reporta un avance de 100%

### 4.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada $75.830.965 100%
Total inversión ejecutada: $75.830.965 100%

### 4.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

4.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | 1 | N/A | 29/12/2023 – 18/01/2023 | 18/01/2023 |

4.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | PRORROGA 1 | APROBADA |
| | | PRORROGA 2 | APROBADA |
| | | PRORROGA 3 | APROBADA |
| | | PRORROGA 4 | APROBADA |
| | | PRORROGA 5 | APROBADA |
| | | PRORROGA 6 | APROBADA |

4.11 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 6
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
Las pólizas presentadas aún no cuentan con fecha de aprobación en el SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 24/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

| CONTROL DE GARANTIAS<br>TIPO DE GARANTÍA: GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 7.583.097 | 320 - 47 – 994000027093 Anexo No.4 | 27/11/2023 | 17/03/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e | $ 15.166.193 | 320 - 47 – 994000027093 | 27/11/2023 | 15/11/2027 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| indemnizaciones. | | Anexo No.4 | | |
| Calidad del Servicio | $ 22.749.290 | 320 - 47 – 994000027093 Anexo No.4 | 27/11/2023 | 15/11/2025 |

4.12 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

4.13 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| CE-I-ATL-MSS-150 | 2/08/2024 | TERRITORIAL INVIAS | Entrega de Informe Semanal. |
| CE-I-ATL-MSS-151 | 2/08/2024 | TERRITORIAL INVIAS | Entrega de Informe Semanal. |
| CE-I-ATL-MSS-152 | 10/08/2024 | ASOCOMUNAL DE MANATÍ | Solicitud de Denuncia Formal por perdida de Materiales |
| CE-I-ATL-MSS-153 | 10/08/2024 | ASOCOMUNAL DE SUAN ASOCOMUNAL DE MANATÍ | Solicitud de Constancia de Aportes (Herramientas Menores). |
| CE-I-ATL-MSS-154 | 15/08/2024 | ASOCOMUNAL DE SUAN | SOLICITUD DE INFORMACIÓN |
| CE-I-ATL-MSS-155 | 15/08/2024 | ASOCOMUNAL DE MANATÍ | SOLICITUD DE INFORMACIÓN. |
| CE-I-ATL-MSS-156 | 22/08/2024 | TERRITORIAL INVIAS | Entrega de Informe Mensual. |
| CE-I-ATL-MSS-157 | 23/08/2024 | ASOCOMUNAL DE SUAN | OBSERVACIONES A PAGO FINAL |

4.14 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 5. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

### 5.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentan inconvenientes de aspectos técnicos dentro de este periodo.

### 5.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentan inconvenientes de aspectos jurídicos dentro de este periodo

### 5.3ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentan inconvenientes de aspectos administrativo y financiero dentro de este periodo.

5.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentan inconvenientes de aspectos jurídicos dentro de este periodo.

## 6. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del Contrato de Interventoría No. 4508 de 2023.

## 7. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

## 8. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No se presentan recomendaciones o acciones a seguir.

Cordialmente,




Firmado digitalmente por
VANEGAS JARAMILLO
DIANA MARIA

_____

DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO
C.C. No.22.446.555 de Barranquilla
Supervisora del Contrato de Interventoría