SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES -GRUPO GERENCIA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Ingeniero,
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO: Convenios Solidario No.4266-2023, 4537-2023 y 3284 -2023; y Contrato de Interventoría No.4605 de 2023
Periodo:	Del 01 del mes de agosto al 27 del mes de agosto de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 2808 de 1 de agosto de 2022.

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONVENIO SOLIDARIO No.4266 de 2023

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía que conduce desde el corregimiento de Caracolí hasta la vereda La Aguada en el departamento de Malambo.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1,00 Km

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4266 de 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE LA AGUADA DEL CORREGIMIENTO DE CARACOLI,	NIT:	901.749.589-1

	MUNICIPIO MALAMBO DEPARTAMENTO DE ATLANTICO		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA AGUADA, DEL CORREGIMIENTO CARACOLÍ, MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"		
FECHA DE INICIO:	20 de diciembre de 2023	N/A	2023S-VBOG-030697
VALOR INICIAL:	$200.875.010,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$200.875.010,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	Cinco meses y 12 días (5,4 meses)		
PRÓRROGA 1:	Un (1) mes y diez (10) días (1,33 meses)		
PRÓRROGA 2:	Un (1) mes y un (1) día (1,03 meses)		
PRÓRROGA 3:	Un (1) mes		
PRÓRROGA 4:	Quince (15) días (0,5 meses)		
PRÓRROGA 5:	Dieciséis (16) días (0,53 meses)		
PRÓRROGA 6:	Un (1) mes		
SUSPENSIÓN No.1:	29 de diciembre de 2023 hasta el 17 de enero de 2024		
AMPLIACIÓN No.1 DE LA SUSPENSIÓN No.1:	18 de enero de 2024 hasta el 06 de febrero de 2024		
AMPLIACIÓN No.2 DE LA SUSPENSIÓN No.1:	07 de febrero de 2024 hasta el 17 de marzo de 2024		
REANUDACIÓN No.1:	18 de marzo de 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN No.1:	20 de marzo de 2024.		
SUSPENSIÓN No.2:	28 de agosto de 2024 hasta el 26 de septiembre de 2024		
REANUDACIÓN No.2:	27 de septiembre de 2024		

FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	30 de septiembre de 2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1250423	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$199.189.744,00	$199.189.744,00	$0,00
1250423	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$685.266,00	$685.266,00	$0,00
TOTAL				$199.875.010,00	$199.875.010,00	$0,00

El 13 de marzo de 2024, el Instituto Nacional de Vías realizó el giro de la totalidad de los recursos correspondientes al convenio por valor de $199.875.010,00 a la cuenta de manejo conjunto del convenio, el control de los pagos realizados por la OAC los realiza la Interventoría

Al total del valor de los registros del INVIAS se le debe adicionar $1.000.000,00 por concepto de aporte de herramientas menores por parte de la OAC, para un total del convenio de $200.875.010,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.9 de fecha 05/09/2024, para el periodo 01/08/2024 al 27/08/2024, se reporta un avance para el convenio relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$146.223.375,00	100,00 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 84.809.557,50	58,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 69.488.000,00	47,52%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 31.188.058,87	58,13%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 100.676.058,87	50,37%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 58,00%
Meta física ejecutada %: 50,37%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
28/08/2024	2	N/A	28/08/2024- 26/09/2024	27/09/2024

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSIÓN No.2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28 de agosto de 2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: A la fecha las garantías aun no cuentan con aprobación en el SECOP II.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 20/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.175.002,00	NB-100293077 Anexo No.2	30/04/2024	01/04/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.043.750,50	NB-100293077 Anexo No.2	30/04/2024	31/05/2027
Estabilidad de la Obra	$ 60.262.503,00	NB-100293077 Anexo No.2	31/05/2024	31/05/2029
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	NB-100072219 Anexo No.2	03/11/2023	31/05/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique).

2. CONVENIO SOLIDARIO No.4537 de 2023

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Corregimiento de Burrusco PR 10 + 715 (latitud 10, 68064, longitud - 74,82783) y punto de referencia final el PR 1 + 431 (latitud 10,67308, longitud - 74,82297), de la vía con Código Invias 90AT01.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,87 Km

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4537 de 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA	NIT:	901.721.206-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."		
FECHA DE INICIO:	19 de diciembre de 2023	N/A	2023S-VBOG-030186
VALOR INICIAL:	$200.476.293,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$200.476.293,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	Siete (7) meses y once (11) días (7,36 meses)		
PRÓRROGA 1:	Tres (3) meses y nueve (9) días (3,3 meses)		
PRÓRROGA 2:	Un (1) mes y un (1) día (1,03 meses)		

PRÓRROGA 3:	Un (1) mes
PRÓRROGA 4:	Quince (15) días (0,5 meses)
PRÓRROGA 5:	Dieciséis (16) días (0,53 meses)
PRÓRROGA 6:	Un (1) mes
SUSPENSIÓN No.1:	29 de diciembre de 2023 hasta el 17 de enero de 2024
REANUDACIÓN No.1:	18 de enero de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN No.1:	20 de enero de 2024.
SUSPENSIÓN No.2:	28 de agosto de 2024 hasta el 26 de septiembre de 2024
REANUDACIÓN No.2:	27 de septiembre de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	30 de septiembre de 2024

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1309623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$198.550.499,00	$198.550.499,00	$0,00
1309623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$925.794,00	$925.794,00	$0,00
TOTAL				$199.476.293,00	$199.476.293,00	$0,00

El 20 de diciembre de 2023, el Instituto Nacional de Vías realizó el giro de la totalidad de los recursos correspondientes al convenio por valor de $199.476.293,00 a la cuenta de manejo conjunto del convenio, el control de los pagos realizados por la OAC los realiza la Interventoría

Al total del valor de los registros del INVIAS se le debe adicionar $1.000.000,00 por concepto de aporte de herramientas menores por parte de la OAC, para un total del convenio de $200.476.293,00

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.9 de fecha 05/09/2024, para el periodo 01/08/2024 al 27/08/2024, se reporta un avance para el convenio relacionado a continuación:

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$142.412.769,00	100,00 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$106.809.576,75	75,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$140.149.964,84	98,41%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$39.767.427,79	69,69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$179.917.392,63	-

2.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 75,00%
Meta física ejecutada %: 98,41%

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
28/08/2024	2	N/A	28/08/2024- 26/09/2024	27/09/2024

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSIÓN No.2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28 de agosto de 2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: A la fecha las garantías aun no cuentan con aprobación en el SECOP II.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 16/04/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.095.258,60	BQ-100078038 Anexo No.1	21/11/2023	01/03/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.023.814,65	BQ-100078038 Anexo No.1	21/11/2023	30/04/2027
Estabilidad de la Obra	$ 60.142.887,90	BQ-100078038 Anexo No.1	30/04/2024	30/04/2029
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	BQ-100021197 Anexo No.1	21/11/2023	30/04/2024

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique).

3. CONVENIO SOLIDARIO No.3284 de 2023

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía que conduce desde el municipio de Soledad a la vereda Casis Cabica, punto de referencia inicial PR0+000 (latitud 10°54'34.56"N, longitud 74°45'50.04"W) y punto de referencia final PR3+905 (latitud 10°53'32.28"N, longitud 74°44'31.2"W).

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 3,9 Km

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3284 de 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA URBANIZACION ESPERANZA Y SAN FERNANDO	NIT:	901.660.950-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA URBANIZACION ESPERANZA Y SAN FERNANDO DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."		
FECHA DE INICIO:	28 de diciembre de 2023	N/A	2023S-VBOG- 033133
VALOR INICIAL:	$200.933.682,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$200.933.682,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		

SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	Siete (7) meses y 11 días (7,36 meses)
PRÓRROGA 1:	Tres (3) meses y nueve (9) días (3,3 meses)
PRÓRROGA 2:	Un (1) mes y un (1) día (1,03 meses)
PRÓRROGA 3:	Un (1) mes
PRÓRROGA 4:	Quince (15) días (0,5 meses)
PRÓRROGA 5:	Dieciséis (16) días (0,53 meses)
PRÓRROGA 6:	Un (1) mes
SUSPENSIÓN No.1:	29 de diciembre de 2023 hasta el 17 de enero de 2024
REANUDACIÓN No.1:	18 de enero de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN No.1:	20 de enero de 2024.
SUSPENSIÓN No.2:	28 de agosto de 2024 hasta el 26 de septiembre de 2024
REANUDACIÓN No.2:	27 de septiembre de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	30 de septiembre de 2024

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1309623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$197.867.564,00	$197.867.564,00	$0,00
1309623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$2.066.118,00	$2.066.118,00	$0,00
TOTAL				$199.933.682,00	$199.933.682,00	$0,00

El 22 de marzo de 2024, el Instituto Nacional de Vías realizó el giro de la totalidad de los recursos correspondientes al convenio por valor de $199.933.682,00 a la cuenta de manejo conjunto del convenio, el control de los pagos realizados por la OAC los realiza la Interventoría

Al total del valor de los registros del INVIAS se le debe adicionar $1.000.000,00 por concepto de aporte de herramientas menores por parte de la OAC, para un total del convenio de $200.933.682,00

3.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.9 de fecha 05/09/2024, para el periodo 01/08/2024 al 27/08/2024, se reporta un avance para el convenio relacionado a continuación:

3.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$139.548.977,00	100,00 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$10.020.928,06	17,83%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$10.020.928,06	17,83%

3.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

3.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00%
Meta física ejecutada %: 0,00%

3.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

3.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

3.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
28/08/2024	2	N/A	28/08/2024- 26/09/2024	27/09/2024

3.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

3.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSIÓN No.2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28 de agosto de 2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
A la fecha las garantías aun no cuentan con aprobación en el SECOP II.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.186.736,40	BQ-100076269 Anexo No.7	30/07/2024	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.046.684,10	BQ-100076269 Anexo No.7	30/07/2024	31/08/2027
Estabilidad de la Obra	$ 60.280.104,60	BQ-100076269 Anexo No.7	31/08/2024	31/08/2029
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	BQ-100020567 Anexo No.8	19/09/2023	31/08/2024

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique).

4. CONTRATO DE INTERVENTORIA

4.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4605 de 2023		
CONTRATISTA:	COINCO DE COLOMBIA S.A.S	NIT:	900.736.214-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SOLEDAD, PALMAR DE VARELA Y MALAMBO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"		
FECHA DE INICIO:	21 de diciembre de 2023	2023S-VATL-031157	DT ATL
VALOR INICIAL:	$78.828.813,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$78.828.813,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		

ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	Siete (7) meses y 11 días (7,36 meses)
PRÓRROGA 1:	Tres (3) meses y nueve (9) días (3,3 meses)
PRÓRROGA 2:	Un (1) mes y un (1) día (1,03 meses)
PRÓRROGA 3:	Un (1) mes
PRÓRROGA 4:	Quince (15) días (0,5 meses)
PRÓRROGA 5:	Dieciséis (16) días (0,53 meses)
PRÓRROGA 6:	Un (1) mes
SUSPENSIÓN No.1:	29 de diciembre de 2023 hasta el 17 de enero de 2024
REANUDACIÓN No.1:	18 de enero de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN No.1:	20 de enero de 2024.
SUSPENSIÓN No.2:	28 de agosto de 2024 hasta el 26 de septiembre de 2024
REANUDACIÓN No.2:	27 de septiembre de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	30 de septiembre de 2024

4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1292623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$78.828.813,00	$55.585.542,00	$23.243.271,00
TOTAL				$78.828.813,00	$55.585.542,00	$23.243.271,00

4.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO

Acta Mensual de Costos No.X	N/A	N/A	N/A	N/A

4.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No.9 de fecha 05/09/2024, para el periodo 01/08/2024 al 27/08/2024, el contrato reporta un avance de 99,99% y:

4.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 78.828.598,00 99,99%
Total inversión ejecutada: $ 78.828.598,00 99,99%

4.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA No.
05/08/2024	6

4.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
28/08/2024	2	N/A	28/08/2024- 26/09/2024	27/09/2024

4.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

4.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	7.882.881,30	BQ-10007792114	15/07/2024	31/01/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	15.765.762,60	BQ-10007792114	15/07/2024	31/07/2027
Calidad del Servicio	23.648.643,90	BQ-10007792114	Un (01) año contado a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de las obras ejecutadas en el contrato objeto de interventoría en el primer periodo.	

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSION No.2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/08/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: El anexo No.14 de la garantía única de cumplimiento se aprueba en el SECOP II el 31/07/2024.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 31/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

4.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

4.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

5 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

5.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentan inconvenientes de aspectos técnicos dentro de este periodo.

5.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentan inconvenientes de aspectos jurídicos dentro de este periodo.

5.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentan inconvenientes de aspectos administrativos y/o financieros dentro de este periodo.

5.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentan inconvenientes de aspectos ambientales, prediales, sociales y de sostenibilidad dentro de este periodo.

6. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del Contrato de Interventoría No.4605 de 2023.

7. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Por medio del Oficio No.2024S-VATL-054929 de fecha 12 de agosto de 2024, la supervisión le remite a la interventoría observaciones para revisar y ajustar de los documentos de la hoja de vida del nuevo ingeniero residente de interventoría.

- Por medio del Oficio No.2024S-VATL-055400 de fecha 13 de agosto de 2024, la supervisión le remite a la interventoría la aprobación a la hoja de vida del residente de interventoría.

8. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No se tienen recomendaciones en el periodo.

Cordialmente,

Diana Maria Vanegas

Firmado digitalmente por VANEGAS JARAMILLO DIANA MARIA

_____

DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO
22.446.555
SUPERVISORA CONTRATO DE INTERVENTORÍA