Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARÍA DE PLANEACION
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE OBRA	VERSIÓN:5	

1. **INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO**

Secretaría:	**PLANEACION**	**Área:**	**SERVICIOS PUBLICOS**
Tipo de Contrato celebrado:	**PRESTACION DE SERVICIOS**		
Número del Contrato:	***647***	**Informe No.:**	**1**
Periodo al que corresponde el presente informe:	**DEL 28 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2025**	**Plazo de Ejecución:**	***4 MESES***
Contratista:	***CARLOS ALBERTO GONZALEZ TAMAYO***	**Supervisor:**	***CARLOS ALBERTO MESA HERNANDEZ***

2. **DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:**

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA
1. Realizar mediante visita técnica la verificación y seguimiento del funcionamiento actual de la micro medición en los diferentes acueductos comunitarios del municipio de Dosquebradas.	- El día marzo 4 del 2025 en compañía del fontanero Álvaro Álvarez del acueducto comunitario Santiago Londoño, se realizó visita técnica y se verificó que los medidores se encuentran bien instalados y en óptimas condiciones	Se anexa registro fotográfico	
	- El día marzo 11 del 2025 en compañía del representante legal Adolfo Tique Armero del acueducto comunitario Los Lagos, se realizó visita técnica y ser verificó que los medidores se encuentran bien instalados y en óptimas condiciones	Se anexa registro fotográfico	
	- El día marzo 18 del 2025 en compañía del representante legal Francisco Franco y el	Se anexa registro fotográfico	

	fontanero Giovanny Berrio del acueducto comunitario San Fernando, se realizó visita técnica y ser verificó que los medidores se encuentran bien instalados y en óptimas condiciones - El día marzo 25 del 2025 en compañía del representante legal Germán Rengifo y el fontanero Libardo Solano del acueducto comunitario San Diego, se realizó visita técnica y ser verificó que los medidores se encuentran bien instalados y en óptimas condiciones	Se anexa registro fotográfico	
2. Visitar y Recopilar información a través de los prestadores del servicio de acueducto, las lecturas mensuales de los medidores instalados, con el fin de verificar los consumos, identificación del control de pérdidas y agua no contabilizada. Elaborar y entregar a la Secretaria de Planeación documento técnico del seguimiento y control de pérdidas y agua no contabilizada.	- El día marzo 4 del 2025 en compañía del fontanero Álvaro Álvarez del acueducto comunitario Santiago Londoño se recopilaron las lecturas de los 2 últimos meses, para poder identificar el porcentaje de pérdidas, agua no contabilizada y se anexa documento técnico - El día marzo 11 del 2025 en compañía del representante legal Adolfo Tique Armero del acueducto comunitario Los Lagos se recopilaron las lecturas de los 2 últimos meses, para poder identificar el porcentaje de pérdidas y agua no contabilizada. - El día marzo 18 del 2025 en compañía del representante legal Francisco Franco y el	Se anexa documento técnico y asistencia Se anexa documento técnico y asistencia Se anexa documento técnico y asistencia	

	fontanero Giovanny Berrio del acueducto comunitario San Fernando se recopilaron las lecturas de los 2 últimos meses, para poder identificar el porcentaje de pérdidas y agua no contabilizada. - El día marzo 25 del 2025 en compañía del representante legal Germán Rengifo y el fontanero Libardo Solano del acueducto comunitario San Diego se recopilaron las lecturas de los 2 últimos meses, para poder identificar el porcentaje de pérdidas y agua no contabilizada.	Se anexa documento técnico y asistencia	
3. Realizar un reporte de las necesidades para el mejoramiento de la prestación del servicio de acueducto en la zona rural y urbana del municipio de Dosquebradas, así como la infraestructura, micro medición y redes.	- En reunión realizada el día marzo 4 del 2025 con el Fontanero del acueducto comunitario Santiago Londoño, informa que el acueducto tiene las siguientes necesidades: - Tanque de almacenamiento de 54.000 LTS - Tubería 3" 150mts - Micro medidores - En reunión realizada el día marzo 11 del 2025 con el Representante Legal del acueducto comunitario Los Lagos, informa que el acueducto tiene las siguientes necesidades: - 1 Tanque de almacenamiento de 119.000 LTS - Tubería 3" 30mts	Se anexa acta Se anexa acta	

	- Impermeabilización del tanque de almacenamiento - En reunión realizada el día marzo 18 del 2025 con el Representante Legal del acueducto comunitario San Fernando, informa que el acueducto tiene las siguientes necesidades: - Se debe arreglar la contaminación de la quebrada los molinos - Se necesitan floculadores - Tuberías 160mts en 4'' y 2'' - 5 Micro medidores - En reunión realizada el día marzo 25 del 2025 con el Representante Legal del acueducto comunitario San Diego, informa que el acueducto tiene las siguientes necesidades: - 1 Motobomba - Arreglo tanque de almacenamiento (fisuras) - En la repesa hacer un muro de contención	Se anexa acta Se anexa acta	
4. Realizar acompañamiento y recomendaciones a los diferentes acueductos comunitarios del municipio de Dosquebradas en el programa para el uso eficiente y ahorro del agua, de acuerdo a los lineamientos que establece la Ley 373 de 1997.	-El día marzo 4 se le sugiere al fontanero del acueducto Santiago Londoño las siguientes recomendaciones para bajar el índice de agua no contabilizada programa uso eficiente ahorro de agua: - Buscar conexiones fraudulentas - Cambiar 5 medidores frenados	Se anexa informe técnico	

	- Lavado de tanque de almacenamiento y desarenadores	
	-El día marzo 11 se le sugiere al representante legal del acueducto Los Lagos las siguientes recomendaciones para bajar el índice de agua no contabilizada programa uso eficiente ahorro de agua: - Cambiar redes de distribución 30mts - Hacerle mantenimiento a la rejilla de la bocatoma - Mantenimiento a las redes de aducción	Se anexa informe técnico
	-El día marzo 18 se le sugiere al representante legal del acueducto San Fernando las siguientes recomendaciones para bajar el índice de agua no contabilizada programa uso eficiente ahorro de agua: - Instalar macro medidor - Buscar conexiones fraudulentas - Cambiar 5 micro medidores - Buscar fugas en los sanitarios	Se anexa informe técnico
	- El día marzo 25 se le sugiere al representante legal del acueducto San Diego las siguientes recomendaciones para bajar el índice de agua no contabilizada programa uso eficiente ahorro de agua:	Se anexa informe técnico

	- Instalar 100 medidores cada año durante 5 años (proyección que da la CARDER) - Instalar macro - Buscar conexiones Fraudulentas		
5. Brindar acompañamiento al profesional del área de servicios públicos para realizar diferentes visitas a los acueductos comunitarios urbanos y rurales, presentando el informe respectivo de las visitas y acompañamiento que sea solicitado por el prestador y por la Secretaria de Planeación	- El día marzo 7 del 2025 reunión en el colegio Fabio Vásquez, se llevó reunión con la secretaria de educación, área de servicios públicos y diferentes colegios Tema: Hidro ciclón para los acueductos comunitarios - El día marzo 21 del 2025 reunión con la empresa Aguas y Aguas de Pereira Tema: Subsidios y control de perdidas	Se anexa registro fotográfico Se anexa registro fotográfico	

En calidad de contratista Anexo al presente informe que elaboré, los soportes de pago de la Seguridad Social y ARL, correspondiente al mes de febrero de la vigencia 2025, y pago de los impuestos municipales.

En calidad de supervisor informo que las evidencias presentadas como soporte de ejecución de las obligaciones contractuales son válidas y suficientes. Se verificó el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y el pago de los impuestos municipales.

En calidad de Supervisor certifico que no se han materializado los riesgos que se encuentran descritos en la Matriz de Riesgos de Contratación elaborada para este contrato. En constancia se firma por las partes interesadas a los 28 días del mes de marzo del año 2025

Carlos Alberto González Tamayo

Firma Contratista

Carlos Alberto Mesa Hernández

Vo.Bo. Supervisor