Numero de Informe	**02**
Fecha del Informe	21/03/2025
Periodo verificado	31/01/2025 a 21/03/2025
Supervisor/Interventor	LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA
Porcentaje acumulado de Ejecución.	24,62 %
Valor del presente informe.	SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLLONES SESENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CUATROS PESOS M/CTE ($ 798´066.034,00)

1. INFORMACION GENERAL CONTRATO/CONVENIO

Contratista	**UNION TEMPORAL TUNJA 2024 R/L JAVIER ANTONIO ROJAS CRUZ**
CC-NIT	**NIT 901.895.314-6**
Numero de Contrato	**1843 DE 2024**
Objeto	**SIT- 192 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-19, CONCRETO, MATERIAL DE AFIRMADO, ACERO Y EMULSIÓN ASFÁLTI CA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACÁ**
Valor Inicial	**CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($4.724´227.294,00)**
Valor Adiciones	**$0**
Valor Total del contrato	**CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($4.724´227.294,00)**
Plazo Inicial	**HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Prorrogas	N.A
Fecha de inicio	**11/12/2024**
Acta de Suspensión 1	**30/12/2024**
Acta de Ampliación a la Suspensión 1	**14/01/25**
Acta de Ampliación a la Suspensión 2	**22/01/25**
Fecha de Reinicio	**31/01/2025**
Prorroga No 1	**TRES (3) meses**

Según lo dispone la Ley **1474** de **2011**, en su Artículo **83**. Supervisión e interventoría contractual. "(…). La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, por tal razón se procede a presentar el respectivo informe, así:

1. **Componente Técnico:**

El contratista **UNION TEMPORAL TUNJA 2024, R/L JAVIER ANTONIO ROJAS CRUZ** dentro de las obligaciones contractuales reporta el cumplimiento del objeto del contrato, relacionando las especificaciones técnicas así:

SUMINISTRO INICIAL DE MATERIAL DEL CONTRATO:

N°	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPÓ MDC -19 (60-70) NORMA INVIAS 450-22 (INCLUYE IVA)	m3	5,635.20	$ 693,175.00	$ 3,906,179,760.00
2	SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFALTICA CRL-1H	lt	73,677.00	$ 3,342.00	$ 246,228,534.00
3	SUMINISTRO DE CONCRETO MR 4.2 MPA NORMAL, TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 42 NORMAL)	M3	500.00	$ 608,090.00	$ 304,045,000.00
4	SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	30,000.00	$ 4,939.00	$ 148,170,000.00
5	SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO NORMA INVIAS	M3	3,000.00	$ 39,868.00	$ 119,604,000.00
				VALOR TOTAL	$ 4,724,227,294.00

CONDICIONES ACTUALIZADAS A CORTE 21/03/25:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPÓ MDC -19 (60-70) NORMA INVIAS 450-22 (INCLUYE IVA)	M3	5.635,20	$ 693.175,00	$ 3.906.179.760,00			-	- 927,26	-$ 642.750.382,00	4.707,944427	$ 3.263.429.378,00
2	SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFALTICA CRL-1H	LT	73.677,00	$ 3.342,00	$ 246.228.534,00				-	$ -	73.677,00	$ 246.228.534,00
3	SUMINISTRO DE CONCRETO MR 4.2 MPA NORMAL, TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 42 NORMAL)	M3	500,00	$ 608.090,00	$ 304.045.000,00			+	958,00	$ 582.550.220,00	1.458,00	$ 886.595.220,00
4	SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	30.000,00	$ 4.939,00	$ 148.170.000,00			-	- 24.650,00	-$ 121.746.350,00	5.350,00	$ 26.423.650,00

5	SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO NORMA INVIAS	M3	3.000,00	$ 39.868,00	$ 119.604.000,00			-	- 2.500,00	-$ 99.670.000,00	500,00	$ 19.934.000,00
NP	**NO PREVISTOS**											
NP.1	BASE GRANULAR CLASE C	M3		$ 88.399,17				+	500,00	$ 44.199.585,00	500,00	$ 44.199.585,00
VAR	**REVISIÓN PRECIOS UNITARIOS**											
VAR.1	VARIACIÓN PRECIO SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPÓ MDC -19 (60-70) NORMA INVIAS 450-22	M3		$ 41.590,50				+	4.200,94	$ 174.719.195,00	4.200,94	$ 174.719.195,00
VAR.2	VARIACIÓN PRECIO SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFALTICA CRL-1H	LT		$ 200,52				+	70.737,00	$ 14.184.183,00	70.737,00	$ 14.184.183,00
VAR.3	VARIACIÓN PRECIO SUMINISTRO DE CONCRETO MR 4.2 MPA NORMAL, TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 42 NORMAL)	M3		$ 31.620,68				+	1.458,00	$ 46.102.951,00	1.458,00	$ 46.102.951,00
VAR.4	VARIACIÓN PRECIO SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG		$ 256,83				+	5.350,00	$ 1.374.030,00	5.350,00	$ 1.374.030,00
VAR.5	VARIACIÓN PRECIO SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO NORMA INVIAS	M3		$ 2.073,14				+	500,00	$ 1.036.568,00	500,00	$ 1.036.568,00
	SUBTOTAL				**$ 4.724.227.294,00**					**$ -**		**$ 4.724.227.294,00**
	OTROS COSTOS INDIRECTOS											
	AJUSTE / REDONDEO POR MODIFICACION									$ -		$ -
	TOTAL COSTO DIRECTO INCLUYE AIU				**$ 4.724.227.294,00**	**CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN ANTERIOR**	$ -			$ -	**CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA**	**$ 4.724.227.294,00**
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO				**$ 4.724.227.294,00**	**VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN ANTERIOR**	$ -			$ -	**VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA**	**$ 4.724.227.294,00**

SUMINISTRO PARCIAL DE MATERIAL A CORTE 29/12/2024:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPÓ MDC -19 (60-70) NORMA INVIAS 450-22 (INCLUYE IVA)	M3	5.635,20	$ 693.175,00	$ 3.906.179.760,00	4.707,94	$ 3.263.429.378,00	507,00	$ 351.439.725,00	-	$ -	507,00	$ 351.439.725,00
2	SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFALTICA CRL-1H	LT	73.677,00	$ 3.342,00	$ 246.228.534,00	73.677,00	$ 246.228.534,00	2.914,80	$ 9.741.262,00	-	$ -	2.914,80	$ 9.741.262,00
3	SUMINISTRO DE CONCRETO MR 4.2 MPA NORMAL, TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 42 NORMAL)	M3	500,00	$ 608.090,00	$ 304.045.000,00	1.458,00	$ 886.595.220,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4	SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	30.000,00	$ 4.939,00	$ 148.170.000,00	5.350,00	$ 26.423.650,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO NORMA INVIAS	M3	3.000,00	$ 39.868,00	$ 119.604.000,00	500,00	$ 19.934.000,00	91,00	$ 3.627.988,00	7,00	$ 279.076,00	98,00	$ 3.907.064,00
NP	**NO PREVISTOS**						$ -		$ -		$ -		$ -
NP.1	BASE GRANULAR CLASE C	M3		$ 88.399,17		500,00	$ 44.199.585,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
VAR	**REVISIÓN PRECIOS UNITARIOS**						$ -		$ -		$ -		$ -
VAR.1	VARIACIÓN PRECIO SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPÓ MDC -19 (60-70) NORMA INVIAS 450-22	M3		$ 41.590,50		4.200,94	$ 174.719.195,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -

VAR. 2	VARIACIÓN PRECIO SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFALTICA CRL-1H	LT		$ 200,52		70.737,00	$ 14.184.183,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
VAR. 3	VARIACIÓN PRECIO SUMINISTRO DE CONCRETO MR 4.2 MPA NORMAL, TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 42 NORMAL)	M3		$ 31.620,68		1.458,00	$ 46.102.951,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
VAR. 4	VARIACIÓN PRECIO SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG		$ 256,83		5.350,00	$ 1.374.030,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
VAR. 5	VARIACIÓN PRECIO SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO NORMA INVIAS	M3		$ 2.073,14		500,00	$ 1.036.568,00	-	$ -	7,00	$ 14.512,00	7,00	$ 14.512,00
		TOTAL COSTO DIRECTO			**$ 4.724.227.294,00**	**TOTAL COSTO DIRECTO CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No1**	**$ 4.724.227.294,00**	**TOTAL COSTO DIRECTO ACUMULADO ACTA ANTERIOR**	**$ 364.808.975,00**	**TOTAL COSTO DIRECTO PRESENTE ACTA**	**$ 293.588,00**	**TOTAL COSTO DIRECTO ACUMULADO PRESENTE ACTA**	**$ 365.102.563,00**
		PLAN DE MANEJO AMBIENTAL			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		PLAN DE MANEJO DE TRANSITO			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -

		VALOR DEL PROYECTO			**$ 4.724.227.294,00**	**VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No 1**	**$ 4.724.227.294,00**	**VALOR TOTAL ACUMULADO ACTA ANTERIOR**	**$ 364.808.975,00**	**VALOR TOTAL PRESENTE ACTA**	**$ 293.588,00**	**VALOR TOTAL ACUMULADO PRESENTE ACTA**	**$ 365.102.563,00**

REGISTRO FOTOGRAFICO:

SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 (60-709, NORMA INVIAS 450-22

PAGINA SIGUIENTE.

ESPACIO EN BLANCO




20 mar 2025 10:12:21 a. m.
secretaria de infraestructura
PARCHE


20 mar 2025 8:29:04 a. m.
5.55499725N 73.34545632W
49-50 Avenida Universitaria
Tunja
Boyacá
secretaria de infraestructura
PARCHE


20/03/2025, 2:24:18 p.m.
Avenida Universitaria 50-7
Tunja
Boyacá
Colombia


20 mar 2025 10:12:46 a. m.
5.55499046N 73.3455658W
1-9 Calle 49
Tunja
Boyacá
secretaria de infraestructura
PARCHE


20/03/2025, 2:24:48 p.m.
Avenida Universitaria 50-7
Tunja 150003
Boyacá
Colombia


18 mar 2025 6:00:01 p. m.
5.5549333333333334 -73.34559166666666
53 Avenida Universitaria
Tunja
Boyacá
Secretaria de Infraestructura
PARCHE 73


13 mar 2025 1:25:02 p. m.
5.556586666666668 -73.34503833333333
51 Avenida Universitaria
Tunja
Boyacá
Secretaria de Infraestructura
PARCHE 71


13 mar 2025 1:43:59 p. m.
5.556568333333333 -73.34506666666667
51 Avenida Universitaria
Tunja
Boyacá
Secretaria de Infraestructura
PARCHE 71


13 mar 2025 1:31:09 p. m.
5.555881666666666 -73.34522666666666
No 50-65 Avenida Universitaria
Tunja
Boyacá
Secretaria de Infraestructura
PARCHE 72


13 mar 2025 1:17:16 p. m.
5.55588 -73.34524666666667
No 50-65 Avenida Universitaria
Tunja
Boyacá
Secretaria de Infraestructura
PARCHE 72


12 mar 2025 11:59:17 a. m.
5.558064999999999 -73.34455
53-51 Avenida Universitaria
Tunja
Boyacá
Secretaria de Infraestructura
PARCHE 67


12 mar 2025 3:08:47 p. m.
5.558101666666666 -73.34451666666668
55 Avenida Universitaria
Tunja
Boyacá
Secretaria de Infraestructura
PARCHE 67


12 mar 2025 9:40:22 a. m.
5.5577016666666665 -73.34476500000001
66-34 Avenida Universitaria
La Villita
Tunja
Boyacá
Secretaria de Infraestructura
PARCHE 67





SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA CRL-1H:










27 feb 2025 8:38:20 a. m.
5.55371548N 73.34570657W
1e33 Calle 48a
Tunja
Boyacá
secretaria de infraestructura
PARCHE 25


27/02/2025, 10:51:04 a.m.
+5.557636, -73.344039
Avenida Universitaria 53-21
Tunja 150007
Boyacá
Colombia


26 feb 2025 11:39:12 a. m.
5.556271666666667 -73.34505166666666
51 Avenida Universitaria
Tunja
Boyacá
Secretaria de Infraestructura
PARCHE 30


26 feb 2025 4:00:38 p. m.
5.556571666666668 -73.344995
51-21 Avenida Universitaria
Tunja
Boyacá
Secretaria de Infraestructura
PARCHE 31


PARCHE 19
CONVENIO ALCALDIA DE TUNJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
Tunja
martes, 25 de febrero de 2025 12:16:34
+5.5522N -73.3458W
Altitud:2711.6m


PARCHE
CONVENIO ALCALDIA DE TUNJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
Tunja
lunes, 24 de febrero de 2025 17:16:08
+5.5521N -73.3458W
Altitud:2713.5m













SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO NORMA INVIAS:









SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO:













SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO:







2. Componente Administrativo:

2.1. Informes, seguimientos y actas: a la fecha trascurridos 74 días de ejecución del contrato NO se han presentado informes, con el presente informe de avance o de ejecución se pretende realizar un estado a la fecha de la ejecución del contrato encontrándose que se lleva un 24.63% de ejecución y se espera prorrogar el contrato para poder continuar la ejecución del contrato y cumplir el objeto del contrato.

2.2. Modificaciones del contrato se tienen lo siguiente:

a. Suspensiones y reinicios:

ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	30/12/24
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN N° _1_	14/01/25

ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN N° 2	22/01/25
ACTA DE REINICIO N°1	31/01/25

b. **Modificaciones contractuales:** Se realizo balance del contrato por variación en los precios de la vigencia, por tanto se ajustaron las cantidades en el sentido de no tener adición en recursos y inclusión de ítem necesario para el desarrollo de las actividades, quedando las cantidades así:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPÓ MDC -19 (60-70) NORMA INVIAS 450-22 (INCLUYE IVA)	M3	5.635,20	$ 693.175,00	$ 3.906.179.760,00			-	- 927,26	-$ 642.750.382,00	4.707,944427	$ 3.263.429.378,00
2	SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFALTICA CRL-1H	LT	73.677,00	$ 3.342,00	$ 246.228.534,00				-	$ -	73.677,00	$ 246.228.534,00
3	SUMINISTRO DE CONCRETO MR 4.2 MPA NORMAL, TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 42 NORMAL)	M3	500,00	$ 608.090,00	$ 304.045.000,00			+	958,00	$ 582.550.220,00	1.458,00	$ 886.595.220,00
4	SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	30.000,00	$ 4.939,00	$ 148.170.000,00			-	- 24.650,00	-$ 121.746.350,00	5.350,00	$ 26.423.650,00
5	SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO NORMA INVIAS	M3	3.000,00	$ 39.868,00	$ 119.604.000,00			-	- 2.500,00	-$ 99.670.000,00	500,00	$ 19.934.000,00
NP	**NO PREVISTOS**											
NP.1	BASE GRANULAR CLASE C	M3		$ 88.399,17				+	500,00	$ 44.199.585,00	500,00	$ 44.199.585,00
VAR	**REVISIÓN PRECIOS UNITARIOS**											
VAR.1	VARIACIÓN PRECIO SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPÓ MDC -19 (60-70) NORMA INVIAS 450-22	M3		$ 41.590,50				+	4.200,94	$ 174.719.195,00	4.200,94	$ 174.719.195,00
VAR.2	VARIACIÓN PRECIO SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFALTICA CRL-1H	LT		$ 200,52				+	70.737,00	$ 14.184.183,00	70.737,00	$ 14.184.183,00
VAR.3	VARIACIÓN PRECIO SUMINISTRO DE CONCRETO MR 4.2 MPA NORMAL, TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 42 NORMAL)	M3		$ 31.620,68				+	1.458,00	$ 46.102.951,00	1.458,00	$ 46.102.951,00
VAR.4	VARIACIÓN PRECIO SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG		$ 256,83				+	5.350,00	$ 1.374.030,00	5.350,00	$ 1.374.030,00
VAR.5	VARIACIÓN PRECIO SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO NORMA INVIAS	M3		$ 2.073,14				+	500,00	$ 1.036.568,00	500,00	$ 1.036.568,00
	SUBTOTAL				**$ 4.724.227.294,00**					**$ -**		**$ 4.724.227.294,00**
	OTROS COSTOS INDIRECTOS											

	AJUSTE / REDONDEO POR MODIFICACION									$ -		$ -
	TOTAL COSTO DIRECTO INCLUYE AIU				**$ 4.724.227.294 ,00**	**CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN ANTERIOR**	$ -			$ -	**CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA**	**$ 4.724.227.294, 00**
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO				**$ 4.724.227.294 ,00**	**VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN ANTERIOR**	$ -			$ -	**VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA**	**$ 4.724.227.294, 00**

c. Requerimientos, planes de mejoramiento N/A.

d. Esta supervisión se permite informar que una vez llevada a cabo la revisión de las obligaciones del contratista consignadas del complemento electronico 1843 de 2024, 4.2 ESPECIFICAS, Numeral 11 el cual consigna **"(…) <u>El contratista deberá entregar un informe final para su respectiva liquidación, este informe deberá contener evidencias fotográficas de cada uno de los productos entregados, la certificación de entrada a almacén de cada uno insumos. Y Numeral 2 El contratista deberá entregar los demás insumos y/o Materiales, en el Área urbana del municipio de Tunja específicamente en la bodega que se determine por parte de almacén y la secretaria de Infraestructura.</u> (…)"**

Dicha solicitud no es posible llevarla a cabo, dado que son bienes de inmediato consumo por sus características y especificaciones técnicas de temperatura, volumen y susceptibilidad a daño por transiciones de un espacio a otro, para ello, se ha autorizado a profesionales de apoyo a la supervisión en obra, los cuales certifican a través de su firma al final de este informe, el volumen recibido e instalado.

3. <u>Componente financiero y Contable</u>

a. Balance de Pago: (Debe coincidir con el del acta de seguimiento)

BALANCE DE PAGO		
CONCEPTO	**DEBE**	**HABER**
Valor del contrato	**$ 4.724´227.294,00**	
Anticipo		
Valor de la presente acta seguimiento y recibo a satisfacción		**$ 798.066.034,00**

Valor actas pagadas		**$364.808.975,00**
Saldo por ejecutar		**$3.561.352.285,00**
Sumas iguales	**$ 4.724´227.294,00**	**$ 4.724´227.294,00**

4. Componente Legal

El contratista cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando, según lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50 y a la ley 1562 de 2012. El contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de la seguridad social integral, conforme a la información contenida en los documentos anexos.

Esta supervisión realizo la revisión y verificación a cada una de las planillas adjuntas a la presente cuenta, dando como resultado que se aprueban dada su veracidad y corresponden a los asociados en la unión temporal, para las planillas con número:

JAVIER A ROJAS CRUZ, ORBEING S.A.S:

- **9481632698 fecha de pago 12/02/2025, operador, aportes en línea.**
- **9483028721 fecha de pago 11/03/2025, operador, aportes en línea.**
- **9484452044 fecha de pago 08/04/2025, operador, aportes en línea.**

EDWIN HANDER LA RROTTA GARCIA:

- **4586984598 fecha de pago 09/01/2025, operador, Bancoomeva.**
- **4588800291 fecha de pago 17/02/2025, operador, Bancoomeva.**
- **4593481259 fecha de pago 03/03/2025, operador, Bancoomeva.**

Correspondientes a los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2025, correspondientes de conformidad a la normativa vigente.

El contratista no reporto novedades o cambios que impliquen que se encuentra inmerso en inhabilidades o incompatibilidades.

a. Garantías

Durante el plazo del contrato si (X) / no ( ) fueron ampliadas o ajustadas. (En caso que aplique)

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VR. ASEGURADO
Garantía única de cumplimiento.	11/12/2024	03/11/2025	$ 944.845.458,80 pesos
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	11/12/2024	03/11/2025	$ 944.845.458,80 pesos
Póliza de responsabilidad civil.	11/12/2024	03/05/2025	$ 520.000.000,80 pesos
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales.	11/12/2024	03/05/2028	$ 472.422.472,40 pesos

b. Multas/Sanciones

Durante el plazo del contrato no fueron impuestas (En caso que aplique)

c. <u>Reclamaciones del o al contratista</u>

N/A (En caso que aplique)

CONCLUSIONES

De acuerdo con los informes parciales (X) / final ( ) de supervisión se encuentra que:
El suscrito supervisor del presente contrato, certifica que el contratista remitió los documentos que sirvieron de insumo para realizar presente informe parcial (X) / final ( ) de supervisión (para el caso que aplique), el cual ha sido analizado y por tanto hago constar que he recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por él, las cuales se realizaron durante el período mencionado y dan cumplimiento al contrato No 1843 de 2024. **Firma en calidad de Supervisora del Contrato No. 1843:**

FIRMA
LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA
C.C 1.052.403.203 de Duitama
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

GUILLERMO JOYA ESPITIA
C.C. 1.052.392.275 de Duitama
Profesional de apoyo en obra, autorizado para recepción de materiales.
Secretaria de Infraestructura Territorial.

ROIMER ANDRES MOSQUERA WALDO
C.C. 1.128.845.017 de Unión Panamericana
Profesional de apoyo en obra, autorizado para recepción de materiales.
Secretaria de Infraestructura Territorial.

Nota: este informe no aplica a **CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	FANOR DAVID SARMIENTO C.C 1.049.617.821 DE TUNJA	PROFESIONAL DE APOYO SIT	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

"**PROTECCIÓN DE DATOS / DISCLAIMER**: De conformidad al Decreto 1377 de 2013, Tenga en cuenta que los datos de carácter personal que usted declara en este formulario han sido suministrados de acuerdo a la verdad y que son recogidos de acuerdo con lo dispuesto en la ley de protección de datos personales 1581 del 2012, adoptada en la Alcaldía Mayor de la ciudad de Tunja resolución 0450 de 2020, se informa que los datos e información registrada será utilizada únicamente para los fines del formulario. Por lo tanto, se advierte que el uso indebido o sin autorización del propietario de los datos para cualquier otro fin va en contravía de la ley de protección de datos personales y también puede incurrir en delitos que se encuentran en la ley 1273 del 2009 y sus adendas, o ir en contravía de la ley 1712 del 2014. Le ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un archivo de propiedad de la dependencia Unidad de Gestión Documental De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a atencionalciudadano@tunja.gov.co o bien en la dirección: calle 19 No. 9-87 atención al ciudadano."