Ingeniero,
JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
DIRECTOR TERRITORIAL CALDAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: interventoría)
Periodo:	Del 01 del mes de junio al 30 del mes de junio de 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3365 del 09 de septiembre de 2022 de Interventoría

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CORREDORES DE LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA, CHINCHINÁ, MANZANARES, MARQUETALIA, NORCASIA, PENSILVANIA, VICTORIA, PÁCORA, SUPIA, RIOSUCIO, ARANZAZU Y BELALCAZAR

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: N/A

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 1

1.1.INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE SUPERVISOR, NO. Y FECHA DE RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN	ING. SANTIAGO HERNÁNDEZ RENDÓN 0764 DEL 17 DE MARZO DE 2020		
CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO 2468-2019 ANSERMA CALDAS		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE ANSERMA	NIT:	890.801.139-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y		

	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, DEPARTAMENTO DE CALDAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".		
FECHA DE INICIO:	30 DE ABRIL DE 2020	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SRT 16479 DEL 30 DE ABRIL DE 2020
VALOR INICIAL:	$643.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	$1.125.000.000, 00		
ADICIÓN 1:	$1.125.000.000, 00		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$1.768.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2020		
TOTAL PRÓRROGAS:	36 Meses		
PRÓRROGA 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2021		
PRÓRROGA 2:	31 DE DICIEMBRE DE 2022		
PRÓRROGA 3:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1253219	23-12-2019	10	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$174.712.163,00	$174.712.163,00	$ 0
487620	03-09-2020	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$468.287.837,00	$468.287.837,00	$ 0
1063621	23-12-2021	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$1.125.000.000	$1.125.000.000	$ 0
TOTAL				$ 1.768.000.000	$ 1.768.000.000	$ 0

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. N/A de fecha N/A, para el periodo junio 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

Nota: En este ítem no se relaciona avance del contrato dado que se trata del convenio interadministrativo

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.768.000.000	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	N/A	N/A
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	N/A	N/A
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	N/A	N/A

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ N/A
Amortizado	$ N/A
Saldo	$ N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: N/A
Meta física ejecutada %: N/A

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ / ACTA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
18-12-2020	79	Prórroga	Aprobado
16-12-2021	12	Prórroga	Aprobado
16-12-2021	12	Adición	Aprobado
19-12-2022	73	Prórroga	Aprobado

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento				
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.				
Estabilidad de la Obra				
Calidad				

Nota: El convenio no posee pólizas. De acuerdo con la cláusula octava-Obligaciones del Departamento. Numeral 22. Incluir al Instituto Nacional de Vías – INVIAS y al DEPARTAMENTO, como beneficiarios y asegurados en las garantías que se exijan a los contratistas derivados de obra e interventoría.

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones				

Nota: El convenio no posee pólizas. De acuerdo con la cláusula octava-Obligaciones del Departamento. Numeral 22. Incluir al Instituto Nacional de Vías – INVIAS y al DEPARTAMENTO, como beneficiarios y asegurados en las garantías que se exijan a los contratistas derivados de obra e interventoría.

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 2

2.1.INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE SUPERVISOR, NO. Y FECHA DE RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN	ING. SANTIAGO HERNÁNDEZ RENDÓN 0764 DEL 17 DE MARZO DE 2020		
CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO 2512-2019 CHINCHINÁ CALDAS		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE CHINCHINÁ	NIT:	890.801.133-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”.		

FECHA DE INICIO:	21 DE ABRIL DE 2020	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SRT 15435 DEL 21 DE ABRIL DE 2020
VALOR INICIAL:	$489.223.837,00		
VALOR ADICIONES:	$1.262’000.000		
COFINANCIACIÓN 1:	$400.000.000		
ADICIÓN 2	$862.000.000		
VALOR ACTUAL:	$1.751’223.837		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2020		
TOTAL PRÓRROGAS:	36 Meses		
PRÓRROGA 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2021		
PRÓRROGA 2:	31 DE DICIEMBRE DE 2022		
PRÓRROGA 3:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2022		

2.2.ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1267519	27-12-2019	10	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$489.223.837	$489.223.837	$ 0
CDP 10440	06-04-2020	MUNICIPIO CHINCHINÁ		$400.000.000	$400.000.000	$ 0
1094421	2021	10	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$862.000.000	$862.000.000	$ 0
TOTAL				$1.751.223.837	$1.751.223.837	$ 0

2.3.ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO

			DEL ANTICIPO	
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. N/A de fecha N/A, para el periodo junio 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

Nota: En este ítem no se relaciona avance del contrato dado que se trata del convenio interadministrativo

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.751.223.837	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	N/A	N/A
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	N/A	N/A
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	N/A	N/A

2.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: N/A
Meta física ejecutada %: N/A

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ / ACTA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
18-12-2020	79	Prórroga	Aprobado
16-12-2021	12	Prórroga	Aprobado
3 y 4-06-2020	28	Adición	Aprobado
7 al 9-12-2022	70	Prórroga	Aprobado

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento				
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.				
Estabilidad de la Obra				
Calidad				

Nota: El convenio no posee pólizas. De acuerdo con la cláusula octava-Obligaciones del Departamento. Numeral 22. Incluir al Instituto Nacional de Vías – INVIAS y al DEPARTAMENTO, como beneficiarios y asegurados en las garantías que se exijan a los contratistas derivados de obra e interventoría.

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones				

Nota: El convenio no posee pólizas. De acuerdo con la cláusula octava-Obligaciones del Departamento. Numeral 22. Incluir al Instituto Nacional de Vías – INVIAS y al DEPARTAMENTO, como beneficiarios y asegurados en las garantías que se exijan a los contratistas derivados de obra e interventoría.

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 3

3.1.INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE SUPERVISOR, NO. Y FECHA DE RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN	ING. SANTIAGO HERNÁNDEZ RENDÓN 0764 DEL 17 DE MARZO DE 2020		
CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO 2473-2019 MARQUETALIA CALDAS		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE MARQUETALIA	NIT:	890.801.147-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA, DEPARTAMENTO DE CALDAS DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”.		
FECHA DE INICIO:	21 DE	No. de Oficio o fecha estado en ejecución	SRT 15418 DEL 21 DE

	ABRIL DE 2020	plataforma SECOP (el que aplique:	ABRIL DE 2020
VALOR INICIAL:	$489.223.837,00		
VALOR ADICIONES:	$1.125.000.000		
COFINANCIACIÓN 1:	$30.000.000		
ADICIÓN 1:	$1.125’000.000		
VALOR ACTUAL:	$ 1.784’000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2020		
TOTAL PRÓRROGAS:	36 Meses		
PRÓRROGA 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2021		
PRÓRROGA 2:	31 DE DICIEMBRE DE 2022		
PRÓRROGA 3:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		

3.2.ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1270719	27-12-2019	10	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$384.300.000	$384.300.000	$ 0
1270719	27-12-2019	10	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$73.903.370	$73.903.370	$ 0
285620	15-04-2020	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$164.700.000	$164.700.000	$ 0
285620	15-04-2020	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$6.096.630	$6.096.630	$0
CDP 238	13-04-2020	MUNICIPIO MARQUETALIA		$30.000.000	$30.000.000	$ 0
1068521	27-12-2021	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$1.125.000.000	$1.125.000.000	$ 0
TOTAL				$1.784.000.000	$1.784.000.000	$ 0

3.3.ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. N/A de fecha N/A, para el periodo junio 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

Nota: En este ítem no se relaciona avance del contrato dado que se trata del convenio interadministrativo

3.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.784.000.000	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	N/A	N/A
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	N/A	N/A
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	N/A	N/A

3.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

3.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: N/A
Meta física ejecutada %: N/A

3.5.ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

3.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

3.7.PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

3.8.ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

3.9.ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ / ACTA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
18-12-2020	79	Prórroga	Aprobado
16-12-2021	12	Prórroga	Aprobado
3 y 4-06-2020	28	Adición	Aprobado
9-12-2022	73	Prórroga	Aprobado

3.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento				
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.				
Estabilidad de la Obra				
Calidad				

Nota: El convenio no posee pólizas. De acuerdo con la cláusula octava-Obligaciones del Departamento. Numeral 22. Incluir al Instituto Nacional de Vías – INVIAS y al DEPARTAMENTO, como beneficiarios y asegurados en las garantías que se exijan a los contratistas derivados de obra e interventoría.

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones				

Nota: El convenio no posee pólizas. De acuerdo con la cláusula octava-Obligaciones del Departamento. Numeral 22. Incluir al Instituto Nacional de Vías – INVIAS y al DEPARTAMENTO, como beneficiarios y asegurados en las garantías que se exijan a los contratistas derivados de obra e interventoría.

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

3.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

3.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 4

4.1.INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE SUPERVISOR, NO. Y FECHA DE RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN	ING. SANTIAGO HERNÁNDEZ RENDÓN 0764 DEL 17 DE MARZO DE 2020		
CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO 2538-2019 PENSILVANIA CALDAS		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE PENSILVANIA	NIT:	890.801.137-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE		

	PENSILVANIA, DEPARTAMENTO DE CALDAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".		
FECHA DE INICIO:	30 DE ABRIL DE 2020	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SRT 16507 DEL 30 DE ABRIL DE 2020
VALOR INICIAL:	$658.717.677		
VALOR ADICIONES:	$1.125'000.000		
COFINANCIACIÓN 1:	$50.000.000		
ADICIÓN 1:	$1.125'000.000		
VALOR ACTUAL:	$ 1.833.717.677		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2020		
TOTAL PRÓRROGAS:	36Meses		
PRÓRROGA 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2021		
PRÓRROGA 2:	31 DE DICIEMBRE DE 2022		
PRÓRROGA 3:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		

4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1267219	27-12-2019	10	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$477.900.000	$477.900.000	$ 0
1267219	27-12-2019	10	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$121.621.047	$121.621.047	$ 0
285120	15-04-2020	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$53.100.000	$53.100.000	$ 0
285120	15-04-2020	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$6.096.630	$6.096.630	$ 0
CDP 565	23-04-2020	MUNICIPIO PENSILVANIA		$30.000.000	$30.000.000	$ 0
CDP 566	23-04-2020	MUNICIPIO PENSILVANIA		$20.000.000	$20.000.000	$ 0
1086121	30-12-2021	54	C-2402-0600-	$1.125.000.000	$1.125.000.000	$ 0

			12-0-2402041-02			
TOTAL				$ 1.833.717.677	$ 1.833.717.677	$ 0

4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. N/A de fecha N/A, para el periodo junio 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

Nota: En este ítem no se relaciona avance del contrato dado que se trata del convenio interadministrativo

4.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.833.717.677	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	N/A	N/A
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	N/A	N/A
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	N/A	N/A

4.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

4.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: N/A
Meta física ejecutada %: N/A

4.5.ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

4.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

4.7.PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

4.8.ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

4.9.ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ / ACTA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
18-12-2020	79	Prórroga	Aprobado
16-12-2021	12	Prórroga	Aprobado
3 y 4-06-2020	28	Adición	Aprobado
19-12-2022	73	Prórroga	Aprobado

4.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento				
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.				
Estabilidad de la Obra				
Calidad				

Nota: El convenio no posee pólizas. De acuerdo con la cláusula octava-Obligaciones del Departamento. Numeral 22. Incluir al Instituto Nacional de Vías – INVIAS y al DEPARTAMENTO, como beneficiarios y asegurados en las garantías que se exijan a los contratistas derivados de obra e interventoría.

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones				

Nota: El convenio no posee pólizas. De acuerdo con la cláusula octava-Obligaciones del Departamento. Numeral 22. Incluir al Instituto Nacional de Vías – INVIAS y al DEPARTAMENTO, como beneficiarios y asegurados en las garantías que se exijan a los contratistas derivados de obra e interventoría.

4.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

4.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

4.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

5. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 5

5.1.INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE SUPERVISOR, NO. Y FECHA DE RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN	ING. SANTIAGO HERNÁNDEZ RENDÓN 1325 DEL 20 DE MAYO DE 2021		
CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO 1708-2020 VICTORIA CALDAS		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE VICTORIA	NIT:	890.801.151-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, DEPARTAMENTO DE CALDAS DEL PROGRAMA		

	"COLOMBIA RURAL".		
FECHA DE INICIO:	31 DE DICIEMBRE DE 2020	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SRT 54582 DEL 31 DE ABRIL DE 2020
VALOR INICIAL:	$650.000.000		
VALOR ADICIONES:	$1.000.000.000		
COFINANCIACIÓN 1:	$33.902.675		
ADICIÓN 1:	$1.000.000.000		
VALOR ACTUAL:	$ 1.683.902.675		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2020		
TOTAL PRÓRROGAS:	36 Meses		
PRÓRROGA 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2021		
PRÓRROGA 2:	31 DE DICIEMBRE DE 2022		
PRÓRROGA 3:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		

5.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
791320	30-12-2020	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$650.000.000	$650.000.000	$ 0
CDP 149	23-01-2021	CONFINANCIACIÓN MUNICIPIO VICTORIA		$33.902.675	$33.902.675	$ 0
1086121	30-12-2021	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$1.000.000.000	$1.125.000.000	$ 0
TOTAL				$1.683.902.675	$1.683.902.675	$ 0

5.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

5.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. N/A de fecha N/A, para el periodo junio 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

Nota: En este ítem no se relaciona avance del contrato dado que se trata del convenio interadministrativo

5.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.683.902.675	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	N/A	N/A
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	N/A	N/A
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	N/A	N/A

5.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

5.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: N/A
Meta física ejecutada %: N/A

5.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

...	...	

5.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

5.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

5.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

5.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ / ACTA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
18-12-2020	79	Prórroga	Aprobado
16-12-2021	12	Prórroga	Aprobado
3 y 4-06-2020	28	Adición	Aprobado
19-12-2022	73	Prórroga	Aprobado

5.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento				
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.				
Estabilidad de la Obra				
Calidad				

Nota: El convenio no posee pólizas. De acuerdo con la cláusula octava-Obligaciones del Departamento. Numeral 22. Incluir al Instituto Nacional de Vías – INVIAS y al DEPARTAMENTO, como beneficiarios y asegurados en las garantías que se exijan a los contratistas derivados de obra e interventoría.

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones				

Nota: El convenio no posee pólizas. De acuerdo con la cláusula octava-Obligaciones del Departamento. Numeral 22. Incluir al Instituto Nacional de Vías – INVIAS y al DEPARTAMENTO, como beneficiarios y asegurados en las garantías que se exijan a los contratistas derivados de obra e interventoría.

5.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

...					...

5.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

5.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

6. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 6

6.1.INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE SUPERVISOR, NO. Y FECHA DE RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN	ING. SANTIAGO HERNÁNDEZ RENDÓN 0936 DEL 23 DE MARZO DE 2022		
CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO 1957-2021 MANZANARES CALDAS		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE MANZANRES	NIT:	890.801.151-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES, DEPARTAMENTO DE CALDAS DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”.		
FECHA DE INICIO:	08 DE MARZO DE 2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SRT 12107 DEL 08 DE MARZO DE 2022
VALOR INICIAL:	$650.000.000		

VALOR ADICIONES:	$1.000.000.000
COFINANCIACIÓN 1:	$33.902.675
ADICIÓN 1:	$1.000.000.000
VALOR ACTUAL:	$ 1.683.902.675
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2022
TOTAL PRÓRROGAS:	12 Meses
PRÓRROGA 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRÓRROGA NN:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

6.2.ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
791320	30-12-2020	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$650.000.000	$650.000.000	$ 0
CDP 149	23-01-2021	CONFINANCIACIÓN MUNICIPIO VICTORIA		$33.902.675	$33.902.675	$ 0
1086121	30-12-2021	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$1.000.000.000	$1.125.000.000	$ 0
TOTAL				$1.683.902.675	$1.683.902.675	$ 0

6.3.ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

6.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. N/A de fecha N/A, para el periodo junio 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

Nota: En este ítem no se relaciona avance del contrato dado que se trata del convenio interadministrativo

6.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.683.902.675	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	N/A	N/A
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	N/A	N/A
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	N/A	N/A

6.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

6.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: N/A
Meta física ejecutada %: N/A

6.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

6.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

...	...

6.7.PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

6.8.ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

6.9.ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ / ACTA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
18-12-2020	79	Prórroga	Aprobado
16-12-2021	12	Prórroga	Aprobado
3 y 4-06-2020	28	Adición	Aprobado
		Prórroga	Aprobado

6.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento				
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.				
Estabilidad de la Obra				
Calidad				

Nota: El convenio no posee pólizas. De acuerdo con la cláusula octava-Obligaciones del Departamento. Numeral 22. Incluir al Instituto Nacional de Vías – INVIAS y al DEPARTAMENTO, como beneficiarios y asegurados en las garantías que se exijan a los contratistas derivados de obra e interventoría.

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones				

Nota: El convenio no posee pólizas. De acuerdo con la cláusula octava-Obligaciones del Departamento. Numeral 22. Incluir al Instituto Nacional de Vías – INVIAS y al DEPARTAMENTO, como beneficiarios y asegurados en las garantías que se exijan a los contratistas derivados de obra e interventoría.

6.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

6.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

6.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

7. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 7

7.1.INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE SUPERVISOR, NO. Y FECHA DE RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN	ING. SANTIAGO HERNÁNDEZ RENDÓN 0936 DEL 23 DE MARZO DE 2022		
CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO 1833-2021 MARQUETALIA CALDAS		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE MARQUETALIA	NIT:	890.801.147-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA, DEPARTAMENTO DE CALDAS DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”.		
FECHA DE INICIO:	08 DE MARZO DE 2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SRT 12106 DEL 08 DE MARZO DE 2022
VALOR INICIAL:	$2.520.000.000		
VALOR ADICIONES:	$0		

COFINANCIACIÓN 1:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
VALOR ACTUAL:	N/A
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA 2:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

7.2.ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
189922	08-02-2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$300.000.000	$300.000.000	$ 0
123623	07-02-2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$2.200.000.000	$2.200.000.000	$ 0
TOTAL				$2.500.000.000	$2.500.000.000	$ 0

7.3.ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

7.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. N/A de fecha N/A, para el periodo junio 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

Nota: En este ítem no se relaciona avance del contrato dado que se trata del convenio interadministrativo

7.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$2.500.000.000	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	N/A	N/A
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	N/A	N/A
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	N/A	N/A

7.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

7.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: N/A
Meta física ejecutada %: N/A

7.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

7.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

7.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o

		rechazado)
...	...	...

7.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

7.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ / ACTA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
18-12-2020	79	Prórroga	Aprobado
16-12-2021	12	Prórroga	Aprobado
3 y 4-06-2020	28	Adición	Aprobado

7.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento				
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.				

Estabilidad de la Obra				
Calidad				

Nota: El convenio no posee pólizas. De acuerdo con la cláusula octava-Obligaciones del Departamento. Numeral 22. Incluir al Instituto Nacional de Vías – INVIAS y al DEPARTAMENTO, como beneficiarios y asegurados en las garantías que se exijan a los contratistas derivados de obra e interventoría.

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones				

Nota: El convenio no posee pólizas. De acuerdo con la cláusula octava-Obligaciones del Departamento. Numeral 22. Incluir al Instituto Nacional de Vías – INVIAS y al DEPARTAMENTO, como beneficiarios y asegurados en las garantías que se exijan a los contratistas derivados de obra e interventoría.

7.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

7.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

7.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

8. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 8

8.1.INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE SUPERVISOR, NO. Y FECHA DE RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN	ING. SANTIAGO HERNÁNDEZ RENDÓN 0936 DEL 23 DE MARZO DE 2022		
CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO 1962-2021 NORCASIA CALDAS		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE NORCASIA	NIT:	810002963-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE NORCASIA, DEPARTAMENTO DE CALDAS DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”.		
FECHA DE INICIO:	08 DE MARZO DE 2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SRT 12105 DEL 08 DE MARZO DE 2022
VALOR INICIAL:	$1.800.000.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
COFINANCIACIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	N/A		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	12 MESES		
PRÓRROGA 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
PRÓRROGA 2:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		

8.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
966521	21-11-2021	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$475.000.000	$475.000.000	$ 0
966521	21-11-2021	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$25.000.000	$25.000.000	$ 0
481822	25-04-2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$1.235.000.000	$1.235.000.000	$ 0
481822	25-04-2022	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$65.000.000	$65.000.C000	$ 0
TOTAL				$1.800.000.000	$1.800.000.000	$ 0

8.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

8.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. N/A de fecha N/A, para el periodo junio 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

Nota: En este ítem no se relaciona avance del contrato dado que se trata del convenio interadministrativo

8.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.800.000.000	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	N/A	N/A
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	N/A	N/A
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	N/A	N/A

8.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

8.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: N/A
Meta física ejecutada %: N/A

8.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

8.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

8.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

8.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

8.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ / ACTA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
18-12-2020	79	Prórroga	Aprobado
16-12-2021	12	Prórroga	Aprobado
3 y 4-06-2020	28	Adición	Aprobado

8.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento				
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.				
Estabilidad de la Obra				
Calidad				

Nota: El convenio no posee pólizas. De acuerdo con la cláusula octava-Obligaciones del Departamento. Numeral 22. Incluir al Instituto Nacional de Vías – INVIAS y al DEPARTAMENTO, como beneficiarios y asegurados en las garantías que se exijan a los contratistas derivados de obra e interventoría.

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones				

Nota: El convenio no posee pólizas. De acuerdo con la cláusula octava-Obligaciones del Departamento. Numeral 22. Incluir al Instituto Nacional de Vías – INVIAS y al DEPARTAMENTO, como beneficiarios y asegurados en las garantías que se exijan a los contratistas derivados de obra e interventoría.

8.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

8.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

8.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

9. CONTRATO DE INTERVENTORIA

9.1.INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1074-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO TRANSFORMAL VIAL 197	NIT:	901598180-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	JET INGENIERIA SAS E INGENIERIA MASTER SAS		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 13.		
FECHA DE INICIO:	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	3365 del 09 de septiembre de 2022
VALOR INICIAL:	$1.075.615.653		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$1.075.615.653		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 DE JULIO DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2023		

9.2.ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
144923	14-02-2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 885.615.653	$387.653.614,6	$497.962.038,40
969122	30-08-2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 190.000.000	$0	$ 190.000.000

9.3.ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1	$ 2.633.240,00	$ 500.315,00	N/A	$ 3.133.555,60
Acta Mensual de Costos No. 2	$ 18.155.000,00	$ 3.449.450,00	N/A	$ 21.604.450,00
Acta Mensual de Costos No. 3	$23.943.000,00	$4.549.170,00	N/A	$28.492.170,00
Acta Mensual de Costos No. 4	$36.025.200,00	$6.844.788,00	N/A	$42.869.988,00
Acta Mensual de Costos No. 5	$38.358.000,00	$7.288.020,00	N/A	$45.646.020,00
Acta Mensual de Costos No. 6	$53.009.500,00	$10.071.805,00	N/A	$63.081.305,00
Acta Mensual de Costos No. 7	$64.505.400,00	$12.256.026,00	N/A	$76.761.426,00
Acta Mensual de Costos No. 8	$89.130.000,00	$16.934.700,00	N/A	$106.064.700,00

9.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 8 De fecha 1 al 30 de junio para el período JUNIO el contrato reporta un avance de N/A% y:

9.5.INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $387.653.614,6 (36,40%)
Total inversión ejecutada: $387.653.614,6 (36,40%)

9.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

9.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

9.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: BANCARIA SEGUROS MUNDIAL Póliza de seguro de cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Seriedad de la oferta	$428.816.491.00	BQ-100050553 Anexo 0	04-02-2022	04-05-2022

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA: BANCARIA
SEGUROS MUNDIAL
Póliza de seguro de cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Seriedad de la oferta	$428.816.491.00	BQ-100050553 Anexo 1	04-05-2022	04-08-2022

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA: BANCARIA
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$107.561.565,30	BQ-100050553 Anexo 3	08-07-2022	31/01/2024
Buen Manejo Anticipo	$180.775.740,00	BQ-100050553 Anexo 3	08-07-2022	31/01/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$215.123.130,60	BQ-100050553 Anexo 3	08-07-2022	31/07/2026
Calidad del Servicio	$322.684.695.90	BQ-100050553 Anexo 3	31-07-2023	31-07-2023

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA: BANCARIA
SEGUROS DEL ESTADO
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$107.561.565,30	BQ-100050553 Anexo 4	01-08-2023	05/05/2024
Buen Manejo Anticipo	$180.775.740,00	BQ-100050553 Anexo 4	01-08-2023	05/05/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$215.123.130,60	BQ-100050553 Anexo 4	01-08-2023	31/10/2026
Calidad del Servicio	$322.684.695.90	BQ-100050553 Anexo 4	31-10-2023	31-10-2028

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA: BANCARIA
SEGUROS DEL ESTADO
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

Cumplimiento	$137.561.565,30	BQ-100050553 Anexo 5	01-11-2023	30/06/2024
Buen Manejo Anticipo	$231.195.912,34	BQ-100050553 Anexo 5	01-11-2023	30/06/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$275.123.130.60	BQ-100050553 Anexo 5	01-11-2023	31/12/2026
Calidad del Servicio	$412.684.695,90	BQ-100050553 Anexo 5	31-12-2023	31-12-2028

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: BANCARIA SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$137.561.565,30	BQ-100050553 Anexo 8	21/12/2023	30/06/2024
Buen Manejo Anticipo	$0,00	BQ-100050553 Anexo 8	21/12/2023	30/06/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$275.123.130.60	BQ-100050553 Anexo 8	21-12-2023	31/12/2026
Calidad del Servicio	$412.684.695,90	BQ-100050553 Anexo 8	31-12-2023	31-12-2028

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: BANCARIA SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$137.561.565,30	BQ-100050553 Anexo 9	01/01/2024	30/09/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$275.123.130.60	BQ-100050553 Anexo 9	01/01/2024	31/03/2027
Calidad del Servicio	$412.684.695,90	BQ-100050553 Anexo 9	31-03-2024	31-03-2029

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: BANCARIA SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**

Cumplimiento	$137.561.565,30	BQ-100050553 Anexo 10	31-03-2024	30/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$275.123.130.60	BQ-100050553 Anexo 10	31-03-2024	30/10/2026
Calidad del Servicio	$412.684.695,90	BQ-100050553 Anexo 10	30-04-2024	30-04-2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	…	…	…	…

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	…	…	…

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

Durante el periodo no se presentó inconvenientes.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Verificación de los avances de la interventoría, trámite de actas de costos y revisión de informes semanales.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



_____

SANTIAGO HERNÁNDEZ RENDÓN
T.P 17202125676 CLD
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA