Ingeniero,
JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
DIRECTOR TERRITORIAL CALDAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: interventoría)
Periodo:	Del 01 del mes de marzo al 31 del mes de marzo de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3365 del 09 de septiembre de 2022 de Interventoría

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CORREDORES DE LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA, CHINCHINÁ, MANZANARES, MARQUETALIA, NORCASIA, PENSILVANIA, VICTORIA, PÁCORA, SUPIA, RIOSUCIO, ARANZAZU Y BELALCAZAR

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: N/A

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 1

1.1.INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE SUPERVISOR, NO. Y FECHA DE RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN	ING. SANTIAGO HERNÁNDEZ RENDÓN 0764 DEL 17 DE MARZO DE 2020		
CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO 2468-2019 ANSERMA CALDAS		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE ANSERMA	NIT:	890.801.139-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y		

	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, DEPARTAMENTO DE CALDAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".		
FECHA DE INICIO:	30 DE ABRIL DE 2020	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SRT 16479 DEL 30 DE ABRIL DE 2020
VALOR INICIAL:	$643.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	$1.125.000.000, 00		
ADICIÓN 1:	$1.125.000.000, 00		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$1.768.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2020		
TOTAL PRÓRROGAS:	36 Meses		
PRÓRROGA 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2021		
PRÓRROGA 2:	31 DE DICIEMBRE DE 2022		
PRÓRROGA 3:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1253219	23-12-2019	10	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$174.712.163,00	$174.712.163,00	$ 0
487620	03-09-2020	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$468.287.837,00	$468.287.837,00	$ 0
1063621	23-12-2021	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$1.125.000.000	$1.125.000.000	$ 0
TOTAL				$ 1.768.000.000	$ 1.768.000.000	$ 0

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. N/A de fecha N/A, para el periodo marzo 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

Nota: En este ítem no se relaciona avance del contrato dado que se trata del convenio interadministrativo

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.768.000.000	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	N/A	N/A
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	N/A	N/A
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	N/A	N/A

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ N/A
Amortizado	$ N/A
Saldo	$ N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: N/A
Meta física ejecutada %: N/A

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ / ACTA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
18-12-2020	79	Prórroga	Aprobado
16-12-2021	12	Prórroga	Aprobado
16-12-2021	12	Adición	Aprobado
19-12-2022	73	Prórroga	Aprobado

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento				
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.				
Estabilidad de la Obra				
Calidad				

Nota: El convenio no posee pólizas. De acuerdo con la cláusula octava-Obligaciones del Departamento. Numeral 22. Incluir al Instituto Nacional de Vías – INVIAS y al DEPARTAMENTO, como beneficiarios y asegurados en las garantías que se exijan a los contratistas derivados de obra e interventoría.

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones				

Nota: El convenio no posee pólizas. De acuerdo con la cláusula octava-Obligaciones del Departamento. Numeral 22. Incluir al Instituto Nacional de Vías – INVIAS y al DEPARTAMENTO, como beneficiarios y asegurados en las garantías que se exijan a los contratistas derivados de obra e interventoría.

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 2

2.1.INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE SUPERVISOR, NO. Y FECHA DE RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN	ING. SANTIAGO HERNÁNDEZ RENDÓN 0764 DEL 17 DE MARZO DE 2020		
CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO 2512-2019 CHINCHINÁ CALDAS		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE CHINCHINÁ	NIT:	890.801.133-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".		
FECHA DE INICIO:	21 DE ABRIL DE 2020	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SRT 15435 DEL 21 DE ABRIL DE 2020

VALOR INICIAL:	$489.223.837,00
VALOR ADICIONES:	$1.262’000.000
COFINANCIACIÓN 1:	$400.000.000
ADICIÓN 2	$862.000.000
VALOR ACTUAL:	$1.751’223.837
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2020
TOTAL PRÓRROGAS:	36 Meses
PRÓRROGA 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRÓRROGA 2:	31 DE DICIEMBRE DE 2022
PRÓRROGA 3:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2.2.ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1267519	27-12-2019	10	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$489.223.837	$489.223.837	$ 0
CDP 10440	06-04-2020	MUNICIPIO CHINCHINÁ		$400.000.000	$400.000.000	$ 0
1094421	2021	10	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$862.000.000	$862.000.000	$ 0
TOTAL				$1.751.223.837	$1.751.223.837	$ 0

2.3.ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. N/A de fecha N/A, para el periodo marzo 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

Nota: En este ítem no se relaciona avance del contrato dado que se trata del convenio interadministrativo

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.751.223.837	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	N/A	N/A
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	N/A	N/A
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	N/A	N/A

2.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: N/A
Meta física ejecutada %: N/A

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7.PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

2.8.ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.9.ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ / ACTA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
18-12-2020	79	Prórroga	Aprobado
16-12-2021	12	Prórroga	Aprobado
3 y 4-06-2020	28	Adición	Aprobado
7 al 9-12-2022	70	Prórroga	Aprobado

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento				
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.				
Estabilidad de la Obra				
Calidad				

Nota: El convenio no posee pólizas. De acuerdo con la cláusula octava-Obligaciones del Departamento. Numeral 22. Incluir al Instituto Nacional de Vías – INVIAS y al DEPARTAMENTO, como beneficiarios y asegurados en las garantías que se exijan a los contratistas derivados de obra e interventoría.

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones				

Nota: El convenio no posee pólizas. De acuerdo con la cláusula octava-Obligaciones del Departamento. Numeral 22. Incluir al Instituto Nacional de Vías – INVIAS y al DEPARTAMENTO, como beneficiarios y asegurados en las garantías que se exijan a los contratistas derivados de obra e interventoría.

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 3

3.1.INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE SUPERVISOR, NO. Y FECHA DE RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN	ING. SANTIAGO HERNÁNDEZ RENDÓN 0764 DEL 17 DE MARZO DE 2020		
CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO 2473-2019 MARQUETALIA CALDAS		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE MARQUETALIA	NIT:	890.801.147-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA, DEPARTAMENTO DE CALDAS DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”.		
FECHA DE INICIO:	21 DE ABRIL DE 2020	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SRT 15418 DEL 21 DE ABRIL DE 2020
VALOR INICIAL:	$489.223.837,00		
VALOR ADICIONES:	$1.125.000.000		
COFINANCIACIÓN 1:	$30.000.000		
ADICIÓN 1:	$1.125’000.000		

VALOR ACTUAL:	$ 1.784’000.000
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2020
TOTAL PRÓRROGAS:	36 Meses
PRÓRROGA 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRÓRROGA 2:	31 DE DICIEMBRE DE 2022
PRÓRROGA 3:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

3.2.ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1270719	27-12-2019	10	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$384.300.000	$384.300.000	$ 0
1270719	27-12-2019	10	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$73.903.370	$73.903.370	$ 0
285620	15-04-2020	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$164.700.000	$164.700.000	$ 0
285620	15-04-2020	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$6.096.630	$6.096.630	$0
CDP 238	13-04-2020	MUNICIPIO MARQUETALIA		$30.000.000	$30.000.000	$ 0
1068521	27-12-2021	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$1.125.000.000	$1.125.000.000	$ 0
TOTAL				$1.784.000.000	$1.784.000.000	$ 0

3.3.ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A

Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. N/A de fecha N/A, para el periodo marzo 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

Nota: En este ítem no se relaciona avance del contrato dado que se trata del convenio interadministrativo

3.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.784.000.000	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	N/A	N/A
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	N/A	N/A
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	N/A	N/A

3.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

3.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: N/A
Meta física ejecutada %: N/A

3.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

3.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

3.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

3.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ / ACTA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
18-12-2020	79	Prórroga	Aprobado
16-12-2021	12	Prórroga	Aprobado
3 y 4-06-2020	28	Adición	Aprobado
9-12-2022	73	Prórroga	Aprobado

3.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento				
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.				
Estabilidad de la Obra				
Calidad				

Nota: El convenio no posee pólizas. De acuerdo con la cláusula octava-Obligaciones del Departamento. Numeral 22. Incluir al Instituto Nacional de Vías – INVIAS y al DEPARTAMENTO, como beneficiarios y asegurados en las garantías que se exijan a los contratistas derivados de obra e interventoría.

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones				

Nota: El convenio no posee pólizas. De acuerdo con la cláusula octava-Obligaciones del Departamento. Numeral 22. Incluir al Instituto Nacional de Vías – INVIAS y al DEPARTAMENTO, como beneficiarios y asegurados en las garantías que se exijan a los contratistas derivados de obra e interventoría.

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

3.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

3.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 4

4.1.INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE SUPERVISOR, NO. Y FECHA DE RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN	ING. SANTIAGO HERNÁNDEZ RENDÓN 0764 DEL 17 DE MARZO DE 2020		
CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO 2538-2019 PENSILVANIA CALDAS		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE PENSILVANIA	NIT:	890.801.137-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEPARTAMENTO DE CALDAS DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”.		
FECHA DE INICIO:	30 DE ABRIL DE 2020	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SRT 16507 DEL 30 DE ABRIL DE 2020
VALOR INICIAL:	$658.717.677		
VALOR ADICIONES:	$1.125’000.000		
COFINANCIACIÓN 1:	$50.000.000		

ADICIÓN 1:	$1.125’000.000
VALOR ACTUAL:	$ 1.833.717.677
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2020
TOTAL PRÓRROGAS:	36Meses
PRÓRROGA 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRÓRROGA 2:	31 DE DICIEMBRE DE 2022
PRÓRROGA 3:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

4.2.ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1267219	27-12-2019	10	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$477.900.000	$477.900.000	$ 0
1267219	27-12-2019	10	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$121.621.047	$121.621.047	$ 0
285120	15-04-2020	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$53.100.000	$53.100.000	$ 0
285120	15-04-2020	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$6.096.630	$6.096.630	$ 0
CDP 565	23-04-2020	MUNICIPIO PENSILVANIA		$30.000.000	$30.000.000	$ 0
CDP 566	23-04-2020	MUNICIPIO PENSILVANIA		$20.000.000	$20.000.000	$ 0
1086121	30-12-2021	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$1.125.000.000	$1.125.000.000	$ 0
TOTAL				$ 1.833.717.677	$ 1.833.717.677	$ 0

4.3.ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. N/A de fecha N/A, para el periodo marzo 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

Nota: En este ítem no se relaciona avance del contrato dado que se trata del convenio interadministrativo

4.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.833.717.677	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	N/A	N/A
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	N/A	N/A
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	N/A	N/A

4.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

4.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: N/A
Meta física ejecutada %: N/A

4.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

4.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

4.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

4.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

4.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ / ACTA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
18-12-2020	79	Prórroga	Aprobado
16-12-2021	12	Prórroga	Aprobado
3 y 4-06-2020	28	Adición	Aprobado
19-12-2022	73	Prórroga	Aprobado

4.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento				
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.				
Estabilidad de la Obra				
Calidad				

Nota: El convenio no posee pólizas. De acuerdo con la cláusula octava-Obligaciones del Departamento. Numeral 22. Incluir al Instituto Nacional de Vías – INVIAS y al DEPARTAMENTO, como beneficiarios y asegurados en las garantías que se exijan a los contratistas derivados de obra e interventoría.

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones				

Nota: El convenio no posee pólizas. De acuerdo con la cláusula octava-Obligaciones del Departamento. Numeral 22. Incluir al Instituto Nacional de Vías – INVIAS y al DEPARTAMENTO, como beneficiarios y asegurados en las garantías que se exijan a los contratistas derivados de obra e interventoría.

4.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

4.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

4.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

5. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 5

5.1.INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE SUPERVISOR, NO. Y FECHA DE RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN	ING. SANTIAGO HERNÁNDEZ RENDÓN 1325 DEL 20 DE MAYO DE 2021		
CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO 1708-2020 VICTORIA CALDAS		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE VICTORIA	NIT:	890.801.151-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, DEPARTAMENTO DE CALDAS DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”.		
FECHA DE INICIO:	31 DE DICIEMBRE DE 2020	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SRT 54582 DEL 31 DE ABRIL DE 2020
VALOR INICIAL:	$650.000.000		
VALOR ADICIONES:	$1.000.000.000		
COFINANCIACIÓN 1:	$33.902.675		

ADICIÓN 1:	$1.000.000.000
VALOR ACTUAL:	$ 1.683.902.675
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2020
TOTAL PRÓRROGAS:	36 Meses
PRÓRROGA 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRÓRROGA 2:	31 DE DICIEMBRE DE 2022
PRÓRROGA 3:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

5.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
791320	30-12-2020	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$650.000.000	$650.000.000	$ 0
CDP 149	23-01-2021	CONFINANCIACIÓN MUNICIPIO VICTORIA		$33.902.675	$33.902.675	$ 0
1086121	30-12-2021	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$1.000.000.000	$1.125.000.000	$ 0
TOTAL				$1.683.902.675	$1.683.902.675	$ 0

5.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

5.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. N/A de fecha N/A, para el periodo marzo 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

Nota: En este ítem no se relaciona avance del contrato dado que se trata del convenio interadministrativo

5.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.683.902.675	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	N/A	N/A
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	N/A	N/A
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	N/A	N/A

5.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

5.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: N/A
Meta física ejecutada %: N/A

5.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

5.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

5.7.PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

5.8.ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

5.9.ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ / ACTA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
18-12-2020	79	Prórroga	Aprobado
16-12-2021	12	Prórroga	Aprobado
3 y 4-06-2020	28	Adición	Aprobado
19-12-2022	73	Prórroga	Aprobado

5.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento			
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia

			Desde	Hasta
Cumplimiento				
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.				
Estabilidad de la Obra				
Calidad				

Nota: El convenio no posee pólizas. De acuerdo con la cláusula octava-Obligaciones del Departamento. Numeral 22. Incluir al Instituto Nacional de Vías – INVIAS y al DEPARTAMENTO, como beneficiarios y asegurados en las garantías que se exijan a los contratistas derivados de obra e interventoría.

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones				

Nota: El convenio no posee pólizas. De acuerdo con la cláusula octava-Obligaciones del Departamento. Numeral 22. Incluir al Instituto Nacional de Vías – INVIAS y al DEPARTAMENTO, como beneficiarios y asegurados en las garantías que se exijan a los contratistas derivados de obra e interventoría.

5.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

5.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

5.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

6. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 6

6.1.INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE SUPERVISOR, NO. Y FECHA DE RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN	ING. SANTIAGO HERNÁNDEZ RENDÓN 0936 DEL 23 DE MARZO DE 2022		
CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO 1957-2021 MANZANARES CALDAS		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE MANZANRES	NIT:	890.801.151-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES, DEPARTAMENTO DE CALDAS DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”.		
FECHA DE INICIO:	08 DE MARZO DE 2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SRT 12107 DEL 08 DE MARZO DE 2022
VALOR INICIAL:	$650.000.000		
VALOR ADICIONES:	$1.000.000.000		
COFINANCIACIÓN 1:	$33.902.675		
ADICIÓN 1:	$1.000.000.000		
VALOR ACTUAL:	$ 1.683.902.675		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		

PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2022
TOTAL PRÓRROGAS:	12 Meses
PRÓRROGA 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRÓRROGA NN:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

6.2.ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
791320	30-12-2020	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$650.000.000	$650.000.000	$ 0
CDP 149	23-01-2021	CONFINANCIACIÓN MUNICIPIO VICTORIA		$33.902.675	$33.902.675	$ 0
1086121	30-12-2021	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$1.000.000.000	$1.125.000.000	$ 0
TOTAL				$1.683.902.675	$1.683.902.675	$ 0

6.3.ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

6.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. N/A de fecha N/A, para el periodo marzo 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

Nota: En este ítem no se relaciona avance del contrato dado que se trata del convenio interadministrativo

6.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.683.902.675	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	N/A	N/A
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	N/A	N/A
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	N/A	N/A

6.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

6.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: N/A
Meta física ejecutada %: N/A

6.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

6.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

6.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

6.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

6.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ / ACTA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
18-12-2020	79	Prórroga	Aprobado
16-12-2021	12	Prórroga	Aprobado
3 y 4-06-2020	28	Adición	Aprobado
		Prórroga	Aprobado

6.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento				
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.				
Estabilidad de la Obra				
Calidad				

Nota: El convenio no posee pólizas. De acuerdo con la cláusula octava-Obligaciones del Departamento. Numeral 22. Incluir al Instituto Nacional de Vías – INVIAS y al DEPARTAMENTO, como beneficiarios y asegurados en las garantías que se exijan a los contratistas derivados de obra e interventoría.

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones				

Nota: El convenio no posee pólizas. De acuerdo con la cláusula octava-Obligaciones del Departamento. Numeral 22. Incluir al Instituto Nacional de Vías – INVIAS y al DEPARTAMENTO, como beneficiarios y asegurados en las garantías que se exijan a los contratistas derivados de obra e interventoría.

6.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

6.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

6.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

7. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 7

7.1.INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE SUPERVISOR, NO. Y FECHA DE RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN	ING. SANTIAGO HERNÁNDEZ RENDÓN 0936 DEL 23 DE MARZO DE 2022		
CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO 1833-2021 MARQUETALIA CALDAS		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE MARQUETALIA	NIT:	890.801.147-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA, DEPARTAMENTO DE CALDAS DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”.		
FECHA DE INICIO:	08 DE MARZO DE 2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SRT 12106 DEL 08 DE MARZO DE 2022
VALOR INICIAL:	$2.520.000.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
COFINANCIACIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	N/A		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA 2:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		

7.2.ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR	SALDO

	DEL REGISTRO				UTILIZADO	REGISTRO
189922	08-02-2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$300.000.000	$300.000.000	$ 0
123623	07-02-2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$2.200.000.000	$2.200.000.000	$ 0
TOTAL				$2.500.000.000	$2.500.000.000	$ 0

7.3.ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

7.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. N/A de fecha N/A, para el periodo marzo 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

Nota: En este ítem no se relaciona avance del contrato dado que se trata del convenio interadministrativo

7.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$2.500.000.000	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	N/A	N/A
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	N/A	N/A
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	N/A	N/A

7.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A

Amortizado	N/A
Saldo	N/A

7.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: N/A
Meta física ejecutada %: N/A

7.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

7.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

7.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

7.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

7.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ / ACTA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

18-12-2020	79	Prórroga	Aprobado
16-12-2021	12	Prórroga	Aprobado
3 y 4-06-2020	28	Adición	Aprobado

7.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento				
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.				
Estabilidad de la Obra				
Calidad				

Nota: El convenio no posee pólizas. De acuerdo con la cláusula octava-Obligaciones del Departamento. Numeral 22. Incluir al Instituto Nacional de Vías – INVIAS y al DEPARTAMENTO, como beneficiarios y asegurados en las garantías que se exijan a los contratistas derivados de obra e interventoría.

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones				

Nota: El convenio no posee pólizas. De acuerdo con la cláusula octava-Obligaciones del Departamento. Numeral 22. Incluir al Instituto Nacional de Vías – INVIAS y al DEPARTAMENTO, como beneficiarios y asegurados en las garantías que se exijan a los contratistas derivados de obra e interventoría.

7.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

7.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

7.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

8. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 8

8.1.INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE SUPERVISOR, NO. Y FECHA DE RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN	ING. SANTIAGO HERNÁNDEZ RENDÓN 0936 DEL 23 DE MARZO DE 2022
CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO 1962-2021 NORCASIA CALDAS

CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE NORCASIA	NIT:	810002963-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE NORCASIA, DEPARTAMENTO DE CALDAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".		
FECHA DE INICIO:	08 DE MARZO DE 2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SRT 12105 DEL 08 DE MARZO DE 2022
VALOR INICIAL:	$1.800.000.000		
VALOR ADICIONES:	$0		
COFINANCIACIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	N/A		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	12 MESES		
PRÓRROGA 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
PRÓRROGA 2:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		

8.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
966521	21-11-2021	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$475.000.000	$475.000.000	$ 0
966521	21-11-2021	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$25.000.000	$25.000.000	$ 0
481822	25-04-2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$1.235.000.000	$1.235.000.000	$ 0
481822	25-04-2022	11	C-2402-0600-12-0-2402112-	$65.000.000	$65.000.C000	$ 0

			02			
TOTAL				$1.800.000.000	$1.800.000.000	$ 0

8.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

8.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. N/A de fecha N/A, para el periodo marzo 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

Nota: En este ítem no se relaciona avance del contrato dado que se trata del convenio interadministrativo

8.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.800.000.000	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	N/A	N/A
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	N/A	N/A
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	N/A	N/A

8.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

8.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: N/A
Meta física ejecutada %: N/A

8.5.ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

8.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

8.7.PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

8.8.ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

8.9.ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ / ACTA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
18-12-2020	79	Prórroga	Aprobado
16-12-2021	12	Prórroga	Aprobado
3 y 4-06-2020	28	Adición	Aprobado

8.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento				
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.				
Estabilidad de la Obra				
Calidad				

Nota: El convenio no posee pólizas. De acuerdo con la cláusula octava-Obligaciones del Departamento. Numeral 22. Incluir al Instituto Nacional de Vías – INVIAS y al DEPARTAMENTO, como beneficiarios y asegurados en las garantías que se exijan a los contratistas derivados de obra e interventoría.

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones				

Nota: El convenio no posee pólizas. De acuerdo con la cláusula octava-Obligaciones del Departamento. Numeral 22. Incluir al Instituto Nacional de Vías – INVIAS y al DEPARTAMENTO, como beneficiarios y asegurados en las garantías que se exijan a los contratistas derivados de obra e interventoría.

8.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

8.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

8.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

9. CONTRATO DE INTERVENTORIA

9.1.INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1074-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO TRANSFORMAL VIAL 197	NIT:	901598180-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	JET INGENIERIA SAS E INGENIERIA MASTER SAS		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL		

	DEPARTAMENTO DE CALDAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 13.		
FECHA DE INICIO:	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	3365 del 09 de septiembre de 2022
VALOR INICIAL:	$1.075.615.653		
VALOR ADICIONES:	$300.000.000		
ADICIÓN 1:	$300.000.000		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$1.375.615.653		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 DE JULIO DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	5 Meses		
PRÓRROGA 1:	31 DE OCTUBRE DE 2023		
PRÓRROGA 2:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
PRÓRROGA 3:	31 DE MARZO DE 2024		
PRÓRROGA 4:	30 DE ABRIL DE 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE ABRIL DE 2024		

9.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
144923	14-02-2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 885.615.653	$ 885.615.653	$0
969122	30-08-2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 190.000.000	$ 190.000.000	$0
1286523	23-11-2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$12.000.000	$12.000.000	$0
1286523	23-11-2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$288.000.000	$237.512.821,6	$50.487.178,40

9.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR	VALOR

			AMORTIZADO	FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1	$ 2.633.240,00	$ 500.315,00	N/A	$ 3.133.555,60
Acta Mensual de Costos No. 2	$ 18.155.000,00	$ 3.449.450,00	N/A	$ 21.604.450,00
Acta Mensual de Costos No. 3	$23.943.000,00	$4.549.170,00	N/A	$28.492.170,00
Acta Mensual de Costos No. 4	$36.025.200,00	$6.844.788,00	N/A	$42.869.988,00
Acta Mensual de Costos No. 5	$38.358.000,00	$7.288.020,00	N/A	$45.646.020,00
Acta Mensual de Costos No. 6	$53.009.500,00	$10.071.805,00	N/A	$63.081.305,00
Acta Mensual de Costos No. 7	$64.505.400,00	$12.256.026,00	N/A	$76.761.426,00
Acta Mensual de Costos No. 8	$89.130.000,00	$16.934.700,00	N/A	$106.064.700,00
Acta Mensual de Costos No. 9	$89.130.000,00	$16.934.700,00	N/A	$106.064.700,00
Acta Mensual de Costos No. 10	$91.160.000,00	$17.320.100,00	N/A	$108.480.400,00
Acta Mensual de Costos No. 11	$91.989.000,00	$17.477.910,00	N/A	$109.466.910,00
Acta Mensual de Costos No. 12	$92.818.000,00	$17.635.420,00	N/A	$110.453.420,00
Acta Mensual de Costos No. 13	$94.841.000,00	$18.019.790,00	N/A	$112.860.790,00
Acta Mensual de Costos No. 14	$95.569.000,00	$18.158.110,00	N/A	$113.727.110,00
Acta Mensual de Costos No. 15	$84.519.000,00	$16.058.610,00	N/A	$100.577.610,00
Acta Mensual de Costos No. 16	$76.569.000,00	$14.548.110,00	N/A	$91.117.110,00
Acta Mensual de Costos No. 17	$71.199.000,00	$13.527.810,00	N/A	$84.726.810,00

9.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 17 De fecha 1 al 31 de marzo para el período MARZO el contrato reporta un avance de N/A% y:

9.5.INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $1.325.128.474,60 (96,33%)
Total inversión programada: $1.325.128.474,60 (96,33%)

9.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

9.7.ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

9.8.ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ/ ACTA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
26-07-2023	37	Prórroga No. 1	Aprobada
31/10/2023	56	Prórroga No. 2	Aprobada
31/10/2023	56	Adición No. 1	Aprobada
28/12/2023	76	Prorroga No 3	Aprobada
26/03/2024	11	Prorroga No 4	Aprobada

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: BANCARIA SEGUROS MUNDIAL Póliza de seguro de cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Seriedad de la oferta	$428.816.491.00	BQ-100050553 Anexo 0	04-02-2022	04-05-2022

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: BANCARIA SEGUROS MUNDIAL Póliza de seguro de cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Seriedad de la oferta	$428.816.491.00	BQ-100050553 Anexo 1	04-05-2022	04-08-2022

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: BANCARIA NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$107.561.565,30	BQ-100050553 Anexo 3	08-07-2022	31/01/2024
Buen Manejo Anticipo	$180.775.740,00	BQ-100050553 Anexo 3	08-07-2022	31/01/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$215.123.130,60	BQ-100050553 Anexo 3	08-07-2022	31/07/2026
Calidad del Servicio	$322.684.695.90	BQ-100050553 Anexo 3	31-07-2023	31-07-2023

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: BANCARIA SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$107.561.565,30	BQ-100050553 Anexo 4	01-08-2023	05/05/2024
Buen Manejo Anticipo	$180.775.740,00	BQ-100050553 Anexo 4	01-08-2023	05/05/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$215.123.130,60	BQ-100050553 Anexo 4	01-08-2023	31/10/2026

Calidad del Servicio	$322.684.695.90	BQ-100050553 Anexo 4	31-10-2023	31-10-2028

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA: BANCARIA
SEGUROS DEL ESTADO
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$137.561.565,30	BQ-100050553 Anexo 5	01-11-2023	30/06/2024
Buen Manejo Anticipo	$231.195.912,34	BQ-100050553 Anexo 5	01-11-2023	30/06/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$275.123.130.60	BQ-100050553 Anexo 5	01-11-2023	31/12/2026
Calidad del Servicio	$412.684.695,90	BQ-100050553 Anexo 5	31-12-2023	31-12-2028

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA: BANCARIA
SEGUROS DEL ESTADO
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$137.561.565,30	BQ-100050553 Anexo 8	21/12/2023	30/06/2024
Buen Manejo Anticipo	$0,00	BQ-100050553 Anexo 8	21/12/2023	30/06/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$275.123.130.60	BQ-100050553 Anexo 8	21-12-2023	31/12/2026
Calidad del Servicio	$412.684.695,90	BQ-100050553 Anexo 8	31-12-2023	31-12-2028

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA: BANCARIA
SEGUROS DEL ESTADO
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$137.561.565,30	BQ-100050553 Anexo 9	01/01/2024	30/09/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$275.123.130.60	BQ-100050553 Anexo 9	01/01/2024	31/03/2027
Calidad del Servicio	$412.684.695,90	BQ-100050553 Anexo 9	31-03-2024	31-03-2029

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: BANCARIA SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$137.561.565,30	BQ-100050553 Anexo 10	31-03-2024	30/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$275.123.130.60	BQ-100050553 Anexo 10	31-03-2024	30/10/2026
Calidad del Servicio	$412.684.695,90	BQ-100050553 Anexo 10	30-04-2024	30-04-2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prórroga No.4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/03/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	...	...	...	...

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	...	...	...

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

Durante el periodo no se presentó inconvenientes.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Verificación de los avances de la interventoría, trámite de actas de costos y revisión de informes semanales y mensuales. Adicionalmente, se realizó el trámite y la revisión de la prórroga No. 4 para continuar con la ejecución de los contratos derivados a los convenios interadministrativos y cumplir con el objeto del contrato de interventoría.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Teniendo en cuenta los convenios a cargo de esta interventoría, se anexan a este los informes de supervisión de los convenios de la Ingeniera Luz Liliana Tibatá:

- Anserma: Convenio interadministrativo No. 1952-2021
- Belalcazar: Convenio interadministrativo No. 2112-2020
- Pácora: Convenio interadministrativo No. 1965-2021
- Supía: Convenio interadministrativo No. 1949-2021
- Riosucio: Convenio interadministrativo No. 2017-2021
- Aranzazu: Convenio interadministrativo No. 2165-2020

Cordialmente,



_____

SANTIAGO HERNÁNDEZ RENDÓN
T.P 17202125676 CLD
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA