
INFORME DE ACTIVIDADES No. 001 - ABRIL 2025		
OBJETO DEL CONTRATO: "AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO LOS AZULES DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA".		
No. DEL CONVENIO: 006-2025	**NOMBRE CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO LAS AZULES	**NIT:** 900.693.314-5
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	3/02/2025	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	13/02/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN:	12/06/2025	
PERÍODO DEL INFORME:	Acta parcial de obra Nº1	
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	

UBICACIÓN Y GEOREFERENCICIÓN PROYECTO PLACA HUELLA – CORREGIMIENTO LAS AZULES:





OBJETIVO:

Con el propósito de entregar informe número 001, de la ejecución del contrato con objeto “AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO LOS AZULES DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA.” concordante con cada una de las cláusulas contractuales estipuladas para la ejecución del contrato, se procede a relacionar cada una de las actividades específicas del contrato, establecidas en el clausula 2 y como se dio cumplimiento a esta actividad.

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES ESPECIFICAS: Se presenta en este cobro las actividades ejecutadas para alcanzar el primer 30% de avance contractual, estas actividades pueden ser evidenciadas en el sitio del proyecto:

CONVENIO SOLIDARIO 005 de	CONTRATANTE					
FECHA : 21 de abril de 2025	CONTRATISTA					
ACTIVIDADES Y CANTIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE VAN A COBRAR						
ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	Localización y replanteo	m	28	$ 616,87	17.272,33	CUMPLE
2	Excavación a cielo abierto material comun/conglomerado 0.0 a 6.0 metros	m3	13,06	$23.227	303.340,96	CUMPLE
3	Conformación y compactación de subrasante a maquina con material proveniente de la excavación o préstamo (incluye cargue, descargue)	m2	75,51735	$2.819	212.882,01	CUMPLE
4	Acero Fy = 60.000 psi d>1/4", no incluye acero.	kg	895,14	$803	718.618,39	CUMPLE
5	Placa Huellas (par) en concreto de 20,7 Mpa (3000 psi) e = 0,15 m a c/u = 0,90 m. Incluye construcción de viga riostra. No incluye cemento	m	28	$62.766	1.757.438,48	CUMPLE
6	Concreto ciclópeo (producción), no incluye cemento	m3	5,292	$126.665	670.312,87	CUMPLE
7	Cuneta - Bordillo en concreto reforzado 20,7 Mpa. No incluye cemento	m	56	$29.152	1.632.534,99	CUMPLE
				COSTOS DIRECTOS	$5.312.400	
				ADMINISTRACION 9,02%	$478.946	
				TOTAL OBRA	$5.791.346	
				APORTE MUNICIPIO	$5.483.820	
				APORTE OAC	$307.294	

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago Caja de compensación	Pago ARL	Para fiscal	Total, pagado en el periodo
FEBRERO 2025	8635851895	$ 110.200	$0	$ 35.300	$ 4.700	$ 44.300	$ 194.500
MARZO 2025	8635869197	$ 541.400	$ 461.800	$ 173.400	$ 133.300	$216.900	$ 1.526.800

- Resumen de la ejecución de los recursos económicos:

Valor del Convenio (RECURSOS)	$19.929.000
Aporte en especie	$1.116.752
Valor ejecutado desembolsable ACTA No.1	$5.483.820
Pagos Realizados (Acumulado)	$0
Saldo a favor del conveniente	$14.444.381
Porcentaje de ejecución financiera (pagos efectuados)	0%

A continuación se presentan las cantidades ejecutadas y su respectivo registro fotográfico, conforme se encuentran los ítems del presupuesto definitivo:

1	Localización y replanteo	m	28	$ 616,87	17.272,33

Se realizo la verificación en campo de la zona y de segmento a antevenir con el presente proyecto.





Recorrido para verificar la localización y determinar con claridad el segmento a intervenir

2	Excavación a cielo abierto material comun/conglomerado 0.0 a 6.0 metros	m3	13,06	$23.227	303.340,96

Realizo una excavación a la superficie de 0,66m e espesor en general para garantica la continuidad de los hilos en la superficie mas 9 brechas adicionales para las viga-riostras.

28m x 4,6m x 0,1m = 12,88m3

9 x (0,15m x 0,2m x 4,6m) = 1,24m3

12,88m3 + 1,24,3m3 = 14,12m3

	
Excavación para hacer la nivelación y establecer el ancho efectivo de la vía para la construcción de la placa huella	

3	Conformación y compactación de subrasante a maquina con material proveniente de la excavación o préstamo (incluye cargue, descargue)	m2	75,51735	$2.819	212.882,01

	Segmento de vía debidamente conformado para iniciar la aplicación del material de concreto. 4,6m de ancho 16,42m de largo (para este corte de obra) **4,6m x 16,42m = 75,517m2**

4	Acero Fy = 60.000 psi d>1/4", no incluye acero.	kg	895,14	$803	718.618,39

- Cada riel lleva en su interior 5 varillas de ½

  28.5 m x 5 x 2 x 1kg/ml = **285 kg**

  NOTA: se trabaja con 28.5 para incluir los traslapos

- Cada riel lleva en su interior 9 segmentos de 0,8m de largo

  9 x 9 x 0.8m x 2 x 0,56kg/ml = **72,58kg**

- En el interior de las cunetas hay 4 varillas de ½"

  28m x 4 x 2 x 1kg/ml = **224kg**

- En el interior de la cunetas de manera transversal hay 9 bastones de 3/8" de 0,65m de largo

  9 x 9 x 2 x 0,65m x 0,56kg/ml = **59kg**

- Cada viga riostra tiene 4,6m de largo y tiene en su interior 4 varillas de ½" se ha construido 10 viga riostras

  4,6m x 4 x 10 x 1kg/ml = **184kg**

- Para cada viga riostra se usaron 18 estribos de 3/8" de una segmento de 0,7m

  18 x 0,7m x 10 x 0,56kg/ml = **70,56kg**





Parrilla de acero al interior de la placa huella

5	Placa Huellas (par) en concreto de 20,7 Mpa (3000 psi) e = 0,15 m a c/u = 0,90 m. Incluye construcción de viga riostra. No incluye cemento	m	28	$62.766	1.757.438,48

En campo se verifica y se midió; se constata una longitud de 28m de placa huellas debidamente terminadas, se adjuntan fotos

	
Placa huella hacia la parte final del segmento que se concluyo	Parte inicial del proyecto, sección transversal completamente terminada

6	Concreto ciclópeo (producción), no incluye cemento	m3	5,292	$126.665	670.312,87

Se han construido 9 segmentos de 2,8m de largo por 0,9 de ancho mas un sobre ancho de 0,5m de ancho.

- 9 x 2,8m x 0,9m x 0,15m = 3,402m3
- 9 x 2,8m x 0,5m x 0,15m = 189m3

	
Construcción de los segmento en concreto ciclópeo	

7	Cuneta - Bordillo en concreto reforzado 20,7 Mpa. No incluye cemento	m	56	$29.152	1.632.534,99

Se han construido 28ml de placa huellas, a ambos lados se han construido las cunetas

- 28ml x 2 = 56ml

	Cunetas con sus bordillos a ambos lados de la placa huella

Este informe se efectúa en cumplimiento de la normatividad vigente y de las cláusulas contractuales, que determinan las actividades de ejecución contractual de la Junta de Acción Comunal.

Cualquier información adicional que se requiera, será entregada según observaciones.

JOSÉ DARIO ÁLVAREZ
Cédula 8458619
Representante legal
Junta De Acción Comunal Corregimiento Las Azules
NIT 900.693.314-5