Alumbrado Público de Bucaramanga

Contrato de obra pública N° 188 del 2024 "Mantenimiento del Alumbrado Público en el municipio de Bucaramanga Lote 2"



Occidental De Colombia S.A.S
Informe N° 2
Del 1 al 21 de febrero y del 10 al 31 de marzo de 2025

Tabla de Contenido

1 OBJETO DEL PROYECTO 4
1.1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO 5
1.2 RELACIÓN DE ACTAS 5
1.3 DESARROLLO DEL CONTRATO 5
1.4 CONTROL DE ESTAMPILLAS 6
1.5 CONTROL DE PÓLIZAS 6
2 RESUMEN DE ACTIVIDADES 7
3 CUADRO MENSUAL DEL ESTADO DE LAS ORDENES DE TRABAJO 7
3.1 ESTADO DE ORDENES CUADRILLA 1 7
3.2 ESTADO DE ORDENES CUADRILLA 2 8
3.3 ESTADO DE ORDENES CUADRILLA 3 8
4 RELACIÓN DE MATERIALES SUMINISTRADOS POR LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO 9
4.1 RELACIÓN DE MATERIALES NUEVOS RETIRADOS 9
4.2 RELACIÓN DE MATERIALES REUTILIZADOS RETIRADOS 10
5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 11
5.1 RELACIÓN MATERIAL UTILIZADO, ESPECIFICANDO ORDEN DE TRABAJO Y REPORTE 11
5.2 RELACIÓN DE MATERIALES GASTADOS Y REINTEGRADOS 59
6 INDICADOR TIEMPO DE RESPUESTA 67
7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 67
8 MATERIAL SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA 67
9 INDICADORES DE GESTIÓN MENSUAL 68
9.1 LONGITUD DE RED REPARADA DE A.P (EN METROS) 68
9.2 CANTIDAD DE APOYOS HINCADOS Y APLOMADOS 69
9.3 REPORTES PENDIENTES 69
10 CAMBIO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED EN GARANTÍA 72
11 CORRESPONDENCIA 75
12 INFORME HSEQ 79
12.1 CAPACITACIÓN TÉCNICA 79
13 ANEXOS DEL INFORME 79


Índice de Tablas

Tabla 1-1 Datos Generales del Contrato 5
Tabla 1-2 Relación actas del contrato 5
Tabla 1-3 Desarrollo del contrato 5
Tabla 1-4 Estampillas 6
Tabla 1-5 Pólizas de Legalización del Contrato 6
Tabla 1-6 Póliza Ajustada al Acta de Inicio 6
Tabla 1-7 Póliza Ajustada al Acta de Inicio 7
Tabla 2-1 Resumen de actividades G3 7
Tabla 3-1 Estado de las ordenes C1 8
Tabla 3-2 Estado de las ordenes C2 8
Tabla 3-3 Estado de las ordenes C3 8
Tabla 4-1 Relación material nuevo Cuadrilla 1 9
Tabla 4-2 Relación material nuevo Cuadrilla 2 9
Tabla 4-3 Relación material nuevo Cuadrilla 3 10
Tabla 4-4 Relación material reutilizado Cuadrilla 1 10
Tabla 4-5 Relación material reutilizado Cuadrilla 2 10
Tabla 4-6 Relación material reutilizado Cuadrilla 3 10
Tabla 5-1 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 21
Tabla 5-2 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 29
Tabla 5-3 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 44
Tabla 5-4 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 1 60
Tabla 5-5 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 2 62
Tabla 5-6 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 3 62
Tabla 5-7 Relación material nuevo gastado y reintegrado LOTE 2. 63
Tabla 5-8 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 1 65
Tabla 5-9 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 2 65
Tabla 5-10 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 3 66
Tabla 5-11 Relación material reutilizado gastado y reintegrado LOTE 2. 66
Tabla 6-1 Relación del tiempo atención de reportes lote 2. 67
Tabla 8-1 Relación material menor consumido 68
Tabla 9-1 Relación red reparado e instalado por el LOTE 2 69
Tabla 9-2 Relación de reportes penientes 72
Tabla 10-1 Luminarias instaladas Cuadrilla 1 73
Tabla 10-2 Luminarias instaladas Cuadrilla 2 73
Tabla 10-3 Luminarias instaladas Cuadrilla 3 74
Tabla 11-1 Correspondencia 75

1 OBJETO DEL PROYECTO

“Mantenimiento del Alumbrado Público en el municipio de Bucaramanga LOTE 2. conformado por las comunas: 2, 7, 13, 17 y corregimiento uno.”

División Político Urbana y Rural



http://www.bucaramanga.gov.co/el-mapa/division-politico-urbana/

- **Comuna 2 Nororiental:**
  Barrios: Los Angeles, Villa Helena I y II, José María Córdoba, Esperanza I, II y III, Lizcano I y II, Regadero
  Norte, San Cristóbal, La Juventud, Transición I, II, III, IV y V, La Independencia, Villa Mercedes, Bosque Norte.
  Asentamientos: Mesetas del Santuario, Villa María, Mirador, Primaveral, Olitas, Olas II.

- **Comuna 7 La Ciudadela**
  Barrio: Ciudadela Real de Minas.
  Urbanizaciones: Macaregua, Ciudad Bolívar, Los Almendros, Plazuela Real, Los Naranjos, Plaza Mayor, Plazuela Real.

- **Comuna 13 Oriental**
  Barrios: Los Pinos, San Alonso, Galán, La Aurora, Las Américas, El Prado, Mejoras Públicas, Antonia Santos, Bolívar,
  Alvarez.
  Otros: Estadio, Batallón.

- **Comuna 17 Mutis**
  Barrios: Mutis, Balconcitos, Monterredondo, Héroes, Estoraques I y II, Prados del Mutis.
  Urbanizaciones: Prados del Mutis.

1.1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO

OBJETO:	**MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - LOTE 2**		
FECHA DEL CONTRATO:	1 de noviembre de 2024		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 603,511,578.00		
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 0.00		
VALOR DEL ANTICIPO:	$ 0.00		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	2 MESES		
CONTRATISTA:	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS		
	Nit	829000075-1	
REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER ANDRÉS MORE		
	C.C.	1,096,197,225	DE BARRANCABERMEJA
INTERVENTOR	HCR INGENIEROS SAS		
	Nit	900602753	
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS REYES		
	C.C.	91080211	DE BUCARAMANGA
FECHA DE INICIO:	9 de diciembre de 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN UNO:	31 de diciembre de 2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN UNO:	28 de diciembre de 2024		
FECHA DE REINICIO UNO:	14 de enero de 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DOS:	18 de enero de 2025		
FECHA DE ADICIONAL No1	16 de enero de 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN TRES:	23 de febrero de 2025		
FECHA DE ADICIONAL No2	11 de marzo de 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CUATRO:	29 de abril de 2025		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD UNO:	5820		
REGISTRO PRESUPUESTAL UNO:	10862		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD RESERVA:	574		
REGISTRO PRESUPUESTAL RESERVA:	333		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD ADICIONAL 2:	2779		
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL 2:	3571		

Tabla 1-1 Datos Generales del Contrato
Fuente: Occidental De Colombia S.A.S

Anexo. 1 Documentos

1.2 RELACIÓN DE ACTAS

En la presente tabla se relacionan las actas elaboradas durante la ejecución del contrato incluyendo el periodo del presente informe así:

Descripción	Fecha	Valor	Observaciones
Acta de Aprobación Garantías	9/11/2024	$ -	Se realiza suscripción de acta
Acta de Inicio	9/12/2024	$ -	Se realiza suscripción de acta
Acta de suspensión 1	27/12/2024	$ -	Se realiza suscripción de acta
acta de reinicio 1	12/01/2025	$ -	Se realiza suscripción de acta
Acta de Aprobación Garantías ajustadas al inicio	12/02/2025	$ -	Se realiza suscripción de acta
Acta de Aprobación Garantías ajustadas suspensión y reinicio 1	12/02/2025	$ -	Se realiza suscripción de acta
Acta de suspensión 2	21/02/2025	$	Se realiza suscripción de acta
Prorroga a la suspensión 2	26/02/2025	$ -	Se realiza suscripción de acta
Acta de reinicio 2	10/03/2025	$ -	Se realiza suscripción de acta
Acta parcial 1	4/04/2025	$ 182,418,089.03	Se realiza suscripción de acta

Tabla 1-2 Relación actas del contrato

Anexo. 2 Actas

1.3 DESARROLLO DEL CONTRATO

Se refleja las actas ejecutadas hasta el presente periodo, como se evidencia en la siguiente tabla.

Descripción	Fecha	Valor	Observación
Valor total del contrato	24/07/2023	$ 603,511,578.00	NA
Adicional 1	11/03/2025	$ 301,755,789.00	NA
Acta parcial 1	4/04/2025	$ 182,418,089.03	NA
Valor total de obra ejecutado		$ 182,418,089.03	

Descripción	Fecha	Valor	Observación
Valor total de obra pendiente por ejecutar		$ 722,849,277.97	
Sumas iguales		$ 905,267,367.00	

Tabla 1-3 Desarrollo del contrato

Anexo. 2 Actas

1.4 CONTROL DE ESTAMPILLAS

A continuación, se presenta tabla, la cual relaciona los pagos de estampillas

Estampilla	No Recibo	Fecha	Valor
Pro Hospital	2502500111446	17/02/2025	$ 4.80
Ordenanza 012	2502500111446	17/02/2025	$ 480
Pro Hospital	2502500111447	17/02/2025	$ 4.80
Ordenanza 012	2502500111447	17/02/2025	$ 480

Tabla 1-4 Estampillas

Anexo. 3 Estampilla

1.5 CONTROL DE PÓLIZAS

1.5.1 Pólizas de legalización contrato

Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. Nit. 880.524.654-6, realiza la expedición de las pólizas establecidas contractualmente, a continuación, se relacionan las pólizas del contrato.

Nº Póliza	Concepto del amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
B-100054575-0	Cumplimiento de las obligaciones del contrato	$ 120,702,315.60	1/11/2024	30/06/2025
B-100054575-0	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 60,351,157.80	1/11/2024	31/12/2027
B-100054575-0	Estabilidad de la obra	$ 120,702,315.60	31/12/2024	21/12/2029
B-100014716-0	Responsabilidad civil extracontractual	$ 520,000,000.00	1/11/2024	21/12/2024

Tabla 1-5 Pólizas de Legalización del Contrato

Acta suscrita el 9 de noviembre de 2024

1.5.2 Pólizas ajustadas al acta de inicio del contrato

Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. Nit. 880.524.654-6, realiza la expedición de las pólizas establecidas contractualmente ajustadas al acta de inicio, a continuación, se relacionan las pólizas del contrato.

Nº Póliza	Concepto del amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
B-100054575-1	Cumplimiento de las obligaciones del contrato	$ 120,702,315.60	9/12/2024	30/06/2025
B-100054575-1	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 60,351,157.80	9/12/2024	31/12/2027
B-100054575-1	Estabilidad de la obra	$ 120,702,315.60	31/12/2024	31/12/2029
B-100014716-1	Responsabilidad civil extracontractual	$ 520,000,000.00	9/12/2024	31/12/2024

Tabla 1-6 Póliza Ajustada al Acta de Inicio

Acta suscrita el 12 de febrero de 2025

1.5.3 Pólizas ajustadas a suspensión y reinicio del contrato

Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. Nit. 880.524.654-6, realiza la expedición de las pólizas establecidas contractualmente ajustadas al acta de reinicio, a continuación, se relacionan las pólizas del contrato.

Nº Póliza	Concepto del amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
B-100054575-3	Cumplimiento de las obligaciones del contrato	$ 120,702,315.60	27/12/2024	23/08/2025
B-100054575-3	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 60,351,157.80	27/12/2024	23/02/2025
B-100054575-3	Estabilidad de la obra	$ 120,702,315.60	23/02/2025	23/02/2030
B-100014716-5	Responsabilidad civil extracontractual	$ 520,000,000.00	9/12/2024	23/02/2025

Tabla 1-7 Póliza Ajustada al Acta de Inicio

Acta suscrita el 12 de febrero de 2025

Anexo. 4 Pólizas

2 RESUMEN DE ACTIVIDADES

A continuación, se presentan las actividades realizadas en el presente periodo del informe

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PRESENTE PERIODO LOTE 2					
		CANTIDAD C1	CANTIDAD C2	CANTIDAD C3	CANTIDAD TOTAL
1	Zona sin iluminación	0.00	2.00	0.00	2.00
2	Luminaria apagada	87.00	19.00	101.00	207.00
3	Circuito apagado	9.00	0.00	0.00	9.00
4	Luminaria Intermitente	1.00	0.00	0.00	1.00
5	Luminaria con baja intensidad	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Luminaria Directa	1.00	0.00	0.00	1.00
7	Podas	0.00	0.00	3.00	3.00
8	Daño infraestructura	1.00	0.00	1.00	2.00
9	Deterioro infraestructura	0.00	1.00	5.00	6.00
10	Riesgo eléctrico	0.00	1.00	0.00	1.00
11	Robo infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Reposición de redes	0.00	1.00	0.00	1.00
13	Telegestión	2.00	2.00	0.00	4.00

Tabla 2-1 Resumen de actividades G3

3 CUADRO MENSUAL DEL ESTADO DE LAS ORDENES DE TRABAJO

Durante el presente periodo, se ejecutaron las ordenes de trabajo asignadas a las cuadrillas del LOTE 2.

3.1 ESTADO DE ORDENES CUADRILLA 1

A continuación, se relaciona el estado de órdenes de trabajo.

% DE ATENCIÓN OT L2C1																				
PERIODO DEL:		1/02/2025					PERIODO AL:		31/03/2025											TOTALES
ATENCIÓN	OT	10405	10412	10414	10426	10433	10470	10479	10488	10507	10519	10525	10531	10541	10557	10565	10572	10599	10431	18
	# REP. ASIGNADOS	5	3	5	5	1	7	5	6	6	6	8	7	6	7	4	16	4	1	102

% DE ATENCIÓN OT L2C1																				
PERIODO DEL:		1/02/2025					PERIODO AL:		31/03/2025											TOTALES
	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	1	0	4	3	1	7	2	3	3	4	5	2	4	5	2	8	1	1	56
	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	3	3	4	3	1	7	2	3	3	4	5	2	4	5	2	8	1	1	61
	# REP REPETIDOS	1	0	2	1	0	1	2	1	2	0	1	0	0	1	1	2	0	0	15

Tabla 3-1 Estado de las ordenes C1

3.2 ESTADO DE ORDENES CUADRILLA 2

A continuación, se relaciona el estado de órdenes de trabajo.

% DE ATENCIÓN OT L2C2																						
PERIODO DEL:		1/02/2025					PERIODO AL:		31/03/2025													TOTALES
ATENCIÓN	OT	10403	10411	10416	10379	10434	10444	10451	10455	10463	10471	10476	10480	10483	10489	10497	10508	10511	10520	10543	10552	10560	21
	# REP. ASIGNADOS	6	5	14	11	5	6	5	5	6	5	5	4	6	5	5	6	4	6	7	6	10	132
	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	2	3	14	7	2	1	0	0	0	2	5	0	3	3	2	4	0	1	1	6	2	58
	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	6
	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	2	3	14	7	2	1	0	0	0	2	5	0	3	3	2	4	0	1	6	6	3	64
	# REP REPETIDOS	1	2	9	5	0	0	3	0	0	3	0	2	0	0	0	0	2	1	0	0	1	29

Tabla 3-2 Estado de las ordenes C2

3.3 ESTADO DE ORDENES CUADRILLA 3

A continuación, se relaciona el estado de órdenes de trabajo.

ATENCIÓN OT L2C3																						
PERIODO DEL:		1/02/2025					PERIODO AL:		31/03/2025													TOTALES
ATENCIÓN	OT	10404	10410	10415	10429	10447	10452	10460	10472	10490	10500	10521	10526	10544	10561	10566	10568	10573	10582	10591		19
	# REP. ASIGNADOS	5	5	8	8	1	7	3	6	7	7	6	13	11	4	4	8	6	11	2		122
	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	3	2	5	3	1	5	1	6	4	5	4	10	3	3	0	5	2	7	0		69
	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0		2
	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	3	2	5	3	1	5	1	6	4	5	4	12	3	3	0	5	2	7	0		71

ATENCIÓN OT L2C3																				
PERIODO DEL:		1/02/2025					PERIODO AL:		31/03/2025											TOTALES
	# REPETIDOS	3	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	0	15

Tabla 3-3 Estado de las ordenes C3

4 RELACIÓN DE MATERIALES SUMINISTRADOS POR LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO

Se relacionan los materiales nuevos y usados suministrados por la oficina de Alumbrado Público a las cuadrillas del LOTE 2. para realizar las actividades asignadas por el supervisor del contrato, durante la ejecución del presente periodo.

4.1 RELACIÓN DE MATERIALES NUEVOS RETIRADOS

Listado de materiales nuevos suministrados a las cuadrillas, durante el presente periodo.

Anexo. 5 Salida de material nuevo y devolución material

Cantidad de materiales nuevos Cuadrilla 1

Relación material nuevo Cuadrilla 1										
Material	**Und**	**3/02/2025**	**6/02/2025**	**12/02/2025**	**11/03/2025**	**14/03/2025**	**18/03/2025**	**20/03/2025**	**25/03/2025**	**Cantidad final**
Fusible tipo hilo 2 Amp	Und							11		11
Fusible tipo hilo 3 Amp	Und				3			5		8
Luminaria 120 Dxpro	Und	5		2						7
Acople metalico	Und								15	15
Luminaria 150 Dxpro	Und			1						1
Luminaria DXpro 115W	Und						5			5
Luminaria DXpro 58W	Und								10	10
Luminaria DXpro 70W	Und								5	5
Luminaria DXpro 94W	Und						10			10
Luminaria Roy alfa 90W	Und		16							16
Proyector Dxpro 90w	Und					10				10

Tabla 4-1 Relación material nuevo Cuadrilla 1

4.1.1 Cantidad de materiales nuevos Cuadrilla 2

Relación material nuevo Cuadrilla 2					
Material	**Und**	**12/02/2025**	**18/03/2025**	**25/03/2025**	**Cantidad final**
Acople metalico	Und			15	15
Luminaria 150 Dxpro	Und	4			4
Luminaria DXpro 115W	Und		5		5

Relación material nuevo Cuadrilla 2					
Material	**Und**	**12/02/2025**	**18/03/2025**	**25/03/2025**	**Cantidad final**
Luminaria DXpro 58W	Und			10	10
Luminaria DXpro 70W	Und			5	5
Luminaria DXpro 94W	Und		10		10

Tabla 4-2 Relación material nuevo Cuadrilla 2

4.1.2 Cantidad de materiales nuevos Cuadrilla 3

Relación material nuevo Cuadrilla 3								
Material	**Und**	**3/02/2025**	**12/02/2025**	**18/03/2025**	**20/03/2025**	**25/03/2025**	**27/03/2024**	**Cantidad final**
Candado	Ml				2			2
Luminaria 120 Dxpro	Und	5						5
Luminaria 150 Dxpro	Und		4					4
Acople metalico	Und					20		20
Luminaria DXpro 115W	Und			5				5
Luminaria DXpro 58W	Und					15		15
Luminaria DXpro 70W	Und					5		5
Luminaria DXpro 94W	Und			10				10
Proyector Dxpro 90w	Und						8	8

Tabla 4-3 Relación material nuevo Cuadrilla 3

4.2 RELACIÓN DE MATERIALES REUTILIZADOS RETIRADOS

A continuación, se relaciona las cantidades de materiales reutilizados suministrados a las cuadrillas, durante el presente periodo.

4.2.1 Cantidad de materiales reutilizados Cuadrilla 1

Relación material reutilizado Cuadrilla 1			
Material	**Und**		**Total Material**
Fotocelda	Und	0	0

Tabla 4-4 Relación material reutilizado Cuadrilla 1

4.2.2 Cantidad de materiales reutilizados Cuadrilla 2

Relación material reutilizado Cuadrilla 2			
Material	**Und**		**Total Material**
Fotocelda	Und	0	20

Tabla 4-5 Relación material reutilizado Cuadrilla 2

4.2.3 Cantidad de materiales reutilizados Cuadrilla 3

Relación material reutilizado Cuadrilla 3				
Material	**Und**	**11/03/2025**	**14/03/2025**	**Total Material**
Poste metálico	Und	1	2	3

Tabla 4-6 Relación material reutilizado Cuadrilla 3

5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO

5.1 RELACIÓN MATERIAL UTILIZADO, ESPECIFICANDO ORDEN DE TRABAJO Y REPORTE

A continuación, se relacionan las ordenes de trabajo y reportes ejecutadas por las cuadrillas, donde se especifica el sitio y los materiales utilizados en la ejecución de las actividades durante el presente periodo.

5.1.1 Relación material utilizado cuadrilla 1

OT	10405				Estado reporte										Estado punto luminoso		Material nuevo		Material reutiizado
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Tarjeta SD	Luminaria 120 DXpro	Fotocelda
110315	VEREDA SECTOR LOS CUADROS-VEREDA EL PEDREGAL BAJO VEREDA EL PEDREGAL	1	0.43	R						1		1				Pendiente por falta de luminarias				
109792	NUEVO HORIZONTE PEATONAL 12	13	1.50	U		1							1	10		Se instala micro SD y se resetea concentrador		1		
109136	VEREDA SECTOR LOS CUADROS-VEREDA EL PEDREGAL BAJO sector porvenir peatoAnl 10 casa 18	2	1	R		1							1	2		garantia	BA183349		1	1
																garantia	BA183182		1	1
109101	VEREDA SECTOR LOS CUADROS-VEREDA EL PEDREGAL BAJO SECTOR LOS CUADROS	2	0.02	R			1.00						1.00			ya solucionado				

OT	10405				Estado reporte										Estado punto luminoso		Material nuevo		Material reutiizado
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Tarjeta SD	Luminaria 120 DXpro	Fotocelda
109028	VEREDA SECTOR LOS CUADROS-VEREDA EL PEDREGAL BAJO SECTOR LA GRANJITA CALLE 3 # 26A-210 CASA 83	1	0.02	R						1.00		1.00				Pendiente por falta de luminarias				
Cantidades					**0**	**2**	**1**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**3**	**12**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**1**	**2**	**2**

OT	10412				Estado reporte													Material nuevo			
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Conector penetración	Fusible de vidrio	Proyector Dxpro 90w
110972	VEREDA EL ABURRIDO PARTE ALTA SECTOR ABURRIDO BAJO	3	2	R		1							1	10		instalación de red	BA147953-ba147952	6			
109490	VEREDA EL ABURRIDO PARTE ALTA ABURRIDO BAJO CERCA A LA PASTORA	2	4	R		1							1	10	1	instalación de red	BA185610	108			
																	BA141033				
																instalación de red	BA147571	146	2	2	

OT	10412				Estado reporte													Material nuevo			
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Conector penetración	Fusible de vidrio 2	Proyector Dxpro 90w
																	BA147570				
																	BA147569		2		
108724	VEREDA EL ABURRIDO PARTE ALTA SECTOR LA PASTORA ESCUELA-VISTA HERMOSA	2	0.5	R									1	1		garantía	BA184145				1
Cantidades					**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**21**	**1**		**Material nuevo**	**260**	**4**	**4**	**1**

OT	10414				Estado reporte											Material nuevo			Material reutiizado
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Conector penetración	Luminaria 120 DXpro	Fotocelda
111102	VILLA HELENA KRA 22 CALLE 15CN-54	2	1.17	U		1							1	2		instalación de red	BA059065	95	4		
111101	BOSCONIA CALLE 40N 32-60	2	1.00	U			1						1			ya solucionado					
111100	LA FLORESTA C66-K44 ESQUINA	8	1.00	U		1								1		se empalma red					
111099	MONTERREDONDO C 65 # 18W-11	2	0.50	U			1						1			ya solucionado					
111097	NUEVO HORIZONTE SOBRE LA VIA MATANZA	2	1.17	U		1							1	1		garantía	BA183360			1	1
Cantidades					**0**	**3**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**4**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**95**	**4**	**1**	**1**

OT	10426				Estado reporte													Material nuevo	Material reutiizado
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de [illegible]	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Luminaria 120 DXpro	Fotocelda
111104	LA ESPERANZA I K 25# 8N - 37	2	3.50	U		1							1	1		garantía	BA183353	1	
111103	SAN CRISTOBAL C 3N # 22B - 28	2	0.27	U						1		1				pendiente por falta de luminaria			
111084	MUTIS PUENTE LA NOVENA	2	1.50	U		1							1			garantía	BA183215	1	1
110423	CIUDADELA REAL DE MINAS ENTRE EL POLETINECTO Y LA CONSTRUCCION DE LA UTS	8	0.50	U							1					No se tiene apu para esta actividad			
109894	LA JUVENTUD CLL 1N #19-23	2	0.50	U			1						1			ya solucionado			
Cantidades					**0**	**2**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**3**	**1**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**2**	**1**

OT	10433				Estado reporte											Estado punto luminoso		Material nuevo				Material reutiizado
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Conector penetración	Fusible de vidrio	Luminaria Roy alfa 90W	Luminaria 120 DXpro	Fotocelda
111181	CANDILES VARIOS PUNTOS	2	7.5	U		1							1	6		garantia	BA052184		4	1		

OT	10433				Estado reporte											Estado punto luminoso		Material nuevo				Material reutiizado
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Conector penetración	Fusible de vidrio	Luminaria Roy alfa 90W	Luminaria 120 DXpro	Fotocelda
																garantía	BA183093	1			1	
																mantenimiento de luminaria	BA113674					1
																mantenimiento de luminaria	BA113517					1
																garantía	BA052256			1		
																garantía	BA054522			1		
																garantía	BA052250	2		1		1
																garantía	BA052221			1		1
																garantía	BA052284		4	1		1
																mantenimiento de luminaria	BA113673					1
																ajuste de conexión	BA113331					
Cantidades					**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**6**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**3**	**8**	**6**	**1**	**6**

OT	10470				Estado reporte											Estado punto luminoso		Material nuevo						Material reutiizado
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado	Conector penetración	Fusible de vidrio	Luminaria 120 DXpro	Luminaria Roy alfa 90W	Fotocelda
111261	LA ESPERANZA II VARIAS DIRECCIONES	2.00	2.70	U		1							1	1		Se aploma poste	BA059832		2	2				
111258	TOLEDO PLATA calle 107D CON 15C	2.00	2.67	U		1							1	4		garantía	BA052258						1	

OT	10470				Estado reporte											Estado punto luminoso		Material nuevo						Material reutiizado
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado	Conector penetración	Fusible de vidrio	Luminaria 120 DXpro	Luminaria Roy alfa 90W	Fotocelda
																garantía	BA052182				2		1	
																mantenimiento	BA120090			2				
111256	SAN FRANCISCO CARRERA 21 CON 9 Y 10 MITAD DE CUADRA AL LADO DEL TALLER MURILLO LATONERIA	2.00	1.00	U		1							1	1		mantenimiento	BA178421							
111251	CIUDADELA REAL DE MINAS SECTOR DE LA IGLESIA TORCOROMA	2.00	1.00	U		1							1	1		mantenimiento	BA116505		1	2				
111250	LA JUVENTUD SECTOR ENTRADA AL BARRIO JUVENTUD DESDE PUENTE PEATONAL HASTA LA CANCHA BOMBONERA	2.00	2.50	U		1							1	5		garantía	BA178111				2	1		1
																garantía	BA178092	5				1		1
																mantenimiento	BA101013							
111245	GRANJAS DE PROVENZA Calle 114 peat # 21a-15 granjas de provenza	2.00	0.50	U			1						1			ya solucionado								
111247	COMUNEROS LUMINARIA APAGADA	2.00	5.00	U		1							1				BA121923				2			
Cantidades					**0**	**6**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**12**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**5**	**3**	**6**	**6**	**2**	**2**	**2**

OT	10479				Estado reporte												Material nuevo
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Tarjeta SD
111291	MORRORICO parque prendido 7x24	3	1.3	U		1							1	15		Se reprograma controladores		1
111290	LA CONCORDIA PARQUE LA CONCORDIA	13	1	U		1							1	15		cambio de SD		1
111281	PRADOS DEL MUTIS C 61 A CON K 16 W	2	0.5	U			1						1			ya solucionado		
111280	PRADOS DEL MUTIS C 61 A CON K 16 W	2	0.3	U			1						1			ya solucionado		
110954	MONTERREDONDO Calle 64 Cra 27 Parque	2	0.2	U						1		1				pendiente por falta de luminarias		
Cantidades			**3.3**	**0**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**4**	**30**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**2**

OT	10488				Estado reporte											Estado punto luminoso		Material nuevo		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Conector penetración	Fusible de vidrio
111323	LA UNIVERSIDAD calle 14 # 28-45	2	0.3	U							1	1				Sector en modernización				
111315	PROVENZA PARQUE PATINODROMO CALLE 109 CON CRA 21-22	3	1	U		1							1	10		mantenimiento de tablero				
111311	MUTIS CALLE 58 # 1W-82	2	1	U		1							1	1		mantenimiento	BA132237		2	
111310	CORDONCILLO I CALLE 67 # 10B-87	2	3.2	U		1							1	6		instalación de red	BA180550	33		

OT	**10488**				**Estado reporte**										**Estado punto luminoso**		Material nuevo		
Reporte	**Dirección**	**Tipo de Falla**	**Tiempo de Atención (H)**	**Urbana o Rural**	**A -asignado**	**B -solucionado**	**C -repetido**	**D -Falta de informacion**	**E -Otros entes**	**F -Falta de material**	**G -Otros motivos**	**Pendiente**	**Solucionado**	**Habilitadas**	**Reparadas**	**Descripción del pendiente u Observación**	**Código BA / Apoyo**	Cable Aluminio # 6	Conector penetración	Fusible de vidrio
111300	PROVENZA Parque Provenza Patinodrómo	2	0.5	U			1						1			Ya solucionado				
111299	CIUDAD BOLIVAR CALLE 64 A PARQUE PRINCIPAL NIñO JESúS	2	2	U						1		1				pendiente por falta de material	BA063262			4
Cantidades			**7.9**	**0**	**0**	**3**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**2**	**4**	**17**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**33**	**2**	**4**

OT	**10507**				**Estado reporte**												**Material nuevo**
Reporte	**Dirección**	**Tipo de Falla**	**Tiempo de Atención (H)**	**Urbana o Rural**	**A -asignado**	**B -solucionado**	**C -repetido**	**D -Falta de información**	**E -Otros entes**	**F -Falta de material**	**G -Otros motivos**	**Pendiente**	**Solucionado**	**Habilitadas**	**Reparadas**	**Descripción del pendiente u Observación**	**Código BA / Apoyo**	Aislador tipo carrete
111423	LA CONCORDIA Cra 18 N 54-35 barrio concordia	14	3.7	U		1							1			apoyo en bodega para cubrir adornos navideños con plástico		
111414	CIUDADELA REAL DE MINAS VIA ANTIGUA MUTIS	2	0	U			1						1			ya solucionado		
111413	ANTONIA SANTOS CENTRO PARQUE DE LOS NIÑOS	2	2	U			1						1			ya solucionado		
111392	MEJORAS PUBLICAS Avenida la rosita	8	0.6	U		1							1			se desmonta luminaria	BA040419	

OT	10507				Estado reporte												Material nuevo	
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Aislador tipo carrete
111391	MEJORAS PUBLICAS Avenida la Rosita	3	1.5	U		1							1	10		mantenimiento de tablero		
111390	LA AURORA Cra 31# 32-16	8	0	U						1		1				pendiente por falta de luminarias		
Cantidades			**7.8**	**0**	**0**	**3**	**2**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**5**	**10**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**0**

OT	10519				Estado reporte												Material nuevo			
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fusible tipo hilo 3 Amp
111654	QUINTA ESTRELLA CALLE 45 HASTA LA CARCEL DE MUJERES	3	1	U		1							1			se instalan 3 fusibles de hilo					3
111574	ALVAREZ POLIDEPORTIVO DE LAS AMERICAS CARRERA 45 ENTRE CALLE 34A EN MEDIO DEL COLEGIO BICENTENARIO	3	0.8	U		1							1	10		mantenimiento de tablero					
111547	MEJORAS PUBLICAS CALLE 34 NO. 28-20	2	0.3	U						1		1				pendiente por falta de lumiarias					

OT	10519				Estado reporte												Material nuevo			
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fusible tipo hilo 3 Amp
111477	ALVAREZ VARIAS DIRECCIONES	2	1	U						1		1				pendiente por falta de lumiarias					
111403	MEJORAS PUBLICAS VARIAS DIRECCIONES	2	2.2	U		1							1	6	1	mantenimiento de tablero	BA126637		10	2	
																mantenimiento de tablero	BA129037		12	2	
111372	MEJORAS PUBLICAS CALLE 37 # 27-12	2	1	U		1							1	1		se instala red	BA129254	25			
Cantidades			**6.4**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**4**	**17**	**1**	**0**	**Material nuevo**	**25**	**22**	**4**	**3**

OT	10525				Estado reporte													Material nuevo		Material reutiizado
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Fusible de vidrio	Fotocelda
111696	ESTORAQUES CANCHA POLIDEPORTIVO ESTORAQUES	8	0.33	U							1	1				ap. no suscrito				
111695	ESTORAQUES CALLE 59 CRA 41W	6	0.6	U		1							1	2		mantenimiento	BA133105			1
																mantenimiento	BA106910			1
111694	ESTORAQUES CALLE 57 CRA 43	2	1.00	U		1							1		2	ajuste de conexión	BA132409			
111527	PRADOS DEL MUTIS CALLE 60 ENTRE CARRERA 19W Y 18	2	1.50	U		1							1	1		red instalada	BA133043	10		

OT	10525				Estado reporte													Material nuevo		Material reutiizado
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Fusible de vidrio	Fotocelda
111512	MUTIS CALLE 58 1W-82	2	0.83	U		1							1		1	mantenimiento	BA132237			1
111473	MUTIS CALLE 55 ENTRE LA CRA 2AW Y 4W	1	0.67	U			1						1			ya solucionado				
111468	ESTORAQUES VARIAS DIRECCIONES	8	0.33	U							1	1				ap. no suscrito				
111337	BALCONCITOS cra 5 occ no. 53-03	2	1.67	U		1							1		2	mantenimiento	NV		2	
																mantenimiento	NV		2	
Cantidades			**7**	**0**	**0**	**5**	**1**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**6**	**3**	**5**	**0**	**Material nuevo**	**10**	**4**	**3**

OT	10531				Estado reporte													Material nuevo	
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Fusible de vidrio	Luminaria DXpro 94W
111727	SAN FRANCISCO Av Eduardfo Santos	7	0.333	U					1			1				Se debe realizar con personal de podas			
111585	SAN FRANCISCO C14 #25-30 SEPRADOR	2	0.333	U							1	1				ya solucionado			
111584	SAN FRANCISCO C14 #25-30 SEPRADOR	2	0.333	U							1	1				ya solucionado			

OT	10531				Estado reporte												Material nuevo	
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Fusible de vidrio	Luminaria DXpro 94W
111505	SAN FRANCISCO calle 12 no. 21-21	2	0.5	U		1							1		1	Mantenimineto	AP1411179	2	
111488	SAN FRANCISCO CALLE 13 # 24- 29	2	0.5	U		1							1	1	1	Mantenimineto	BA107241	2	
																garantia	BA240274-0275		1
111457	SAN FRANCISCO CALLE 14 NO. 26-64	2	0.167	U							1	1				sectro debe ser atendido por contratista de obra			
111320	SAN FRANCISCO CALLE 14 NO. 28-39	2	0.333	U							1	1				sectro debe ser atendido por contratista de obra			
Cantidades			**2.5**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**1**	**0**	**4**	**5**	**2**	**1**	**2**	**0**	**Material nuevo**	**4**	**1**

OT	10541				Estado reporte											Estado punto luminoso		Material nuevo	
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Luminaria DXpro 94W	Luminaria DXpro 115W
111737	SAN ALONSO VARIAS DIRECCIONES	2	1.8	U		1							1	2		garantía	BA240274-0277	1	
																garantía	BA240274-0189	1	
111691	BOLIVAR CRA 26 NO 36-32	2	0.5	U						1		1				pendiente por falta de material			
111685	SAN ALONSO CRA 31 ENTRE 16 Y 17	2	0.7	U		1							1	1		garantía	BA240274-0131	1	

OT	10541				Estado reporte											Estado punto luminoso		Material nuevo	
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Luminaria DXpro 94W	Luminaria DXpro 115W
111681	ALVAREZ Parque Bosque Encantado	3	0.3	U		1							1	20		mantenimiento tablero			
111668	EL PRADO CALLE 42 NO 35-09	2	0.5	U		1							1	1		garantía	BA240275-0339		1
111638	LOS PINOS CRA 35 NO 10 -43	2	0.8	u						1		1				pendiente por falta de material			
Cantidades			**4.6**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**4**	**24**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**3**	**1**

OT	10557				Estado reporte													Material nuevo							Material reutiizado
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable encauchetado 2*14	Fusible de vidrio	Fusible tipo hilo 2 Amp	Fusible tipo hilo 3 Amp	Luminaria DXpro 50W	Luminaria DXpro 70W	Acople metalico	Fotocelda
111855	SAN MARTIN PARQUE EXTREMO AL LADO DE LA PISTA DE PATINETA	3	2.5	U		1							1	30		instalación de fusibles por media tensión				5	1				
111458	VILLA HELENA calle 15 con 26 hasta la esquina de la escuela	2	2.7	U		1							1	15		mantenimiento	NV	30	4						
111455	MIRADOR casa 84 barrio mirador norte Urbanización miradores del norte	2	2	U		1							1	2		garantía	BA240272-1405					1		1	
																garantía	BA240272-1346					1		1	

OT	10557				Estado reporte												Material nuevo							Material reutiizado
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable encauchetado 2x14	Fusible de vidrio	Fusible tipo hilo 2 Amp	Fusible tipo hilo 3 Amp	Luminaria DXpro 50W	Luminaria DXpro 70W	Acople metalico	Fotocelda
111386	LA ESPERANZA I Calle 7ma # 22-01 Sector el plan	2	0	U			1						1			ya solucionado									
111384	LA ESPERANZA II calle 10 N #23B-07	14	0.1	U		1							1	1		orientación de luminaria	BA059830								
111350	LA ESPERANZA I VARIOS SECTORES	2	0	U							1	1				pendiente por fon de mes									
111276	LA INDEPENDENCIA CARRERA 24A # 4-08	2	5.4	U		1							1	4		garantía	BA240273-0381						1	1	
																garantía	BA240272-1242	2				1		1	1
																garantía	BA240272-1576					1		1	1
																garantía	BA240273-0745						1	1	
																garantía	BA240272-1371					1		1	
Cantidades					**0**	**5**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**6**	**52**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**32**	**4**	**5**	**1**	**5**	**2**	**7**	**2**

OT	10565				Estado reporte												Material nuevo		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Conector penetración	Luminaria DXpro 94W
111876	MUTIS CRA 2W NO 55A - 35	2	0.3	U					1			1				No cumple con distancia minima de segiridad				
111875	MUTIS CRA 2W NO 57-23	2	1.3	U			1						1			ya solucionado				
111873	MUTIS RA 2W NO 58 -05	4	0.7	U		1							1	1		garantia	BA240274-0226			1
111872	MUTIS CRA20 C NO60	3	0.8	U		1							1	1		instalacion de red	nv	3	1	

OT	10565				Estado reporte												Material nuevo		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Conector penetración	Luminaria DXpro 94W
Cantidades					0	2	1	0	1	0	0	1	3	2	0	0	Material nuevo	3	1	1

OT	10572				Estado reporte												Material nuevo								Material reutiizado
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 2x4	Fusible de vidrio	Luminaria DXpro 94W	Luminaria DXpro 58W	Luminaria DXpro 70W	Acople metalico	Luminaria DXpro 115W	Fotocelda
111936	VILLA ALICIA clla 103 b con cra 16 y calle 104	12	3.5	U		1							1	8		instalación de re	BA120873	36								
111928	REGADERO NORTE CRA 26 B NO 1 N -09	13	3.1	U		1							1	20		se resetea el sistema de telegestion										
111911	LA ESPERANZA I CRA 22D-5N 09	2	0.5	U		1							1		1	mantenimiento	BA059951		1	2						
111895	NUEVO HORIZONTE Varias Ubicaciones	2	4	u		1							1	5	3	Garantía	BA240274-0298				1					
																Garantía	BA240274-0294				1					
																Garantía	BA240272-1356					1		1		
																Garantía	BA240272-1340					1		1		1
																Garantía	BA240272-1241					1		1		
																mantenimiento	BA059653			4						

OT	10572				Estado reporte												Material nuevo								Material reutiizado
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (h)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de [illegible]	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado [illegible]	Fusible de vidrio	Luminaria DXpro 94W	Luminaria DXpro 58W	Luminaria DXpro 70W	Acople metalico	Luminaria DXpro 115W	Fotocelda
																mantenimiento	BA059722	10		4						
																mantenimiento	BA059847			6						
111870	LA AURORA CARRERA 28 CALLE 32 Y 33	2	0.3	U			1						1			ya solucionado										
111829	LA ESPERANZA II CRA 22A ENTRE CALLES 13 Y 14	8	0	U							1	1				Pendiente por fin de mes										
111827	LA ESPERANZA II CRA 22A CALLE 12N ESQUINA	8	0	U						1		1				no se cuenta con tapa 49x49										
111776	LA JUVENTUD Instituto Promoción Social del Norte Sede E	5	0	U							1	1				Pendiente por fin de mes										
111769	BOLIVAR CALLE 37 CON CARRERA 25	2	0.7	U		1							1	1		Garantía	BA240274-0280				1					
111596	ANTONIA SANTOS CENTRO AP PARQUE DE LOS NINOS CRA 25 # CLL 31	2	2.3	U		1							1	4		Garantía	BA240272-1583					1		1		1
																Garantía	BA240272-1354					1				1
																Garantía	BA240274-0141				1					1
																Garantía	BA240275-0340								1	1
111591	ANTONIA SANTOS CENTRO cALLE	2	0	U							1	1				Pendiente por fin de mes										

OT	**10572**				**Estado reporte**												Material nuevo								Material reutiizado
Reporte	**Dirección** 30 CON CRA 26 ANTES DE LLEGAR A LA IGESIA	**Tipo de Falla**	**Tiempo de Atención (h)**	**Urbana o Rural**	**A -asignado**	**B -solucionado**	**C -repetido**	**D -Falta de [illegible]**	**E -Otros entes**	**F -Falta de material**	**G -Otros motivos**	**Pendiente**	**Solucionado**	**Habilitadas**	**Reparadas**	**Descripción del pendiente u Observación**	**Código BA / Apoyo**	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado [illegible]	Fusible de vidrio	Luminaria DXpro 94W	Luminaria DXpro 58W	Luminaria DXpro 70W	Acople metalico	Luminaria DXpro 115W	Fotocelda
111590	ANTONIA SANTOS CENTRO ESCENARIOS DEPORTIVOS BALONCESTO Y MICROFUTBOL	2	1.5	U		1							1			se realiza inspección, sector normalizado										
111568	LA ESPERANZA I Calle 6N con Cra 22C	2	0	U							1	1				Pendiente por fin de mes										
111413	ANTONIA SANTOS CENTRO PARQUE DE LOS NIÑOS	2	0	U			1						1			ya solucionado										
111399	ANTONIA SANTOS CENTRO CALLE 30 # 23-49	2	2.7	U		1							1	2		Garantía	BA240273-0312						1			
																Garantía	BA240272-1216					1				1
111172	LA ESPERANZA I CALLE 8 # CN CON 23	2	0.1	U				1				1				dirección no encontrada										
Cantidades			**19**	**0**	**0**	**8**	**2**	**1**	**0**	**1**	**4**	**6**	**10**	**40**	**4**	**0**	**Material nuevo**	**46**	**1**	**16**	**4**	**6**	**1**	**4**	**1**	**6**

OT	10599				Estado reporte												
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
111979	LOS PINOS CALLE 11 NO 34-32	2	0.1	U							1	1				NO cumple con distancia minima de seguridad	
111691	BOLIVAR CRA 26 NO 36-32	3	0.3	U		1							1	5		mantenimineto en caja de contro	BANV
111638	LOS PINOS CRA 35 NO 10 -43	2	0.6	U						1		1				pendiente por falta de luminarias	
111390	LA AURORA Cra 31# 32-16	8	0	U							1	1				pendiente por fin de mes	
Cantidades			**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**3**	**1**	**5**	**0**	**0**	**Material nuevo**

OT	10431				Estado reporte												Material nuevo
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Luminaria 120 Dxpro
111110	DIAMANTE II C 91 # 24-109	2	1	U		1							1			garntia	BA183265	1
Cantidades			**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**1**

Tabla 5-1 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1

5.1.2 Relación material utilizado cuadrilla 2

OT	10403				Estado reporte												Material nuevo	Material reutiizado
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Luminaria 120 DXpro	Fotocelda
111054	TRANSICION SECTOR 3 CALLE 1A # 19-19	9	0.02	U							1	1				Pendiente, la ESSA debe retirar las redes del apoyo			
110931	CIUDADELA REAL DE MINAS PARQUE DEL NIñO JESúS	2	0.50	U						1		1				Pendiente por falta de luminarias	BA116429		1
110871	ESTORAQUES CALLE 60	9	0.50	U								1				Pendiente poste debe aclararse si es de la essa o alumbrado publico	BA133518		
109437	VILLA ROSA FRENTE A JARDINES DE ALTAGRACIA JUNTO A ESPUMAS SANTANDER CALLE 6NORTE	2	1.00	U		1							1	1		Garantía	BA178149	1	
109337	TRANSICION CARRERA 21 # 2C-36 TRANSICION SECTOR 5	10	0.02	U			1						1			Ya solucionado			
108222	LA INDEPENDENCIA TRANSICION 4 LA BLOQUERA CASA 2	1	0.50	U						1		1				Pendiente por falta de luminarias			
Cantidades					**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**2**	**1**	**4**	**2**	**1**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**1**	**1**

OT	10411				Estado reporte												Material nuevo
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Controladores WM
111086	LA SALLE carrera 27 con calle 67 y 64	2	0.5	U		1							1	20		Cambio de controladors	BA111086	3
110423	CIUDADELA REAL DE MINAS ENTRE EL POLETINECTO Y LA CONSTRUCCION DE LA UTS	8	0.5	U							1	1				Se debe suscribir apu para desarrollar esta actividad		
110365	NUEVA COLOMBIA CRA 16 MZ D5 / 2D-04	2	0.5	U			1						1			Sector normalizado		
109792	NUEVO HORIZONTE PEATONAL 12	2	0.5	U			1						1			Sector normalizado		
108222	LA INDEPENDENCIA TRANSICION 4 LA BLOQUERA CASA 2	2	0.5	U						1		1				Pendiente por falta de luminarias		
Cantidades					**0**	**1**	**2**	**0**	**0**	**1**	**1**	**2**	**3**	**20**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**3**

OT	10416				Estado reporte												Material nuevo		Material reutiizado
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Conector penetración	Luminaria 120 DXpro	Fotocelda
111126	CIUDAD VENECIA C 96 CON K 14 Y K 14 A	2	0.833333333	U		1							1	1		Ajuste de conexión	BA122200			
111125	CIUDAD VENECIA K 14 # 95-12	2	0.5	U		1							1	4		Ajuste de conexión	BA121752			
111124	NUEVA FONTANA K 17 # 98 - 03	2	0.5	U		1							1	1		Ajuste de conexión	BA122288	2		
111123	EL ROCIO PUENTE PEATONAL INEM	2	0.25	U			1						1			Sector normalizado				
111122	EL ROCIO PUENTE PEATONAL INEM	2	0.25	U			1						1			Sector normalizado				
111121	EL ROCIO PUENTE PEATONAL INEM	2	0.25	U			1						1			Sector normalizado				
111120	EL ROCIO PUENTE PEATONAL INEM	2	0.25	U			1						1			Sector normalizado				

OT	10416				Estado reporte												Material nuevo		Material reutiizado
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de [illegible]	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Conector penetración	Luminaria 120 DXpro	Fotocelda
111119	EL ROCIO PUENTE PEATONAL INEM	2	0.25	U			1						1			Sector normalizado				
111118	EL ROCIO PUENTE PEATONAL INEM	2	0.25	U			1						1			Sector normalizado				
111117	EL ROCIO PUENTE PEATONAL INEM	2	0.25	U			1						1			Sector normalizado				
111116	EL ROCIO PUENTE PEATONAL INEM	2	0.25	U			1						1			Sector normalizado				
111109	BRISAS DEL MUTIS K 11 W # 60 BIS - 38	2	1.83	U		1							1	1		Garantia	BA183373		1	1
111108	LA GRAN LADERA K 26 A W # 66 - 09	2	1	U			1						1			Luminaria funcionando normal	BA132952			
111090	LAS MERCEDES PARQUE LAS MERCEDES SECTOR DE LA PUERTA DEL SOL	1	4.5	U		1							1	25		Mantenimiento de tablero	BA146621			
Cantidades					**0**	**5**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14**	**32**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**2**	**1**	**1**

OT	10379				Estado reporte										Estado punto luminoso		Material nuevo			
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Conector penetración	Fusible de vidrio	Luminaria 120 DXpro
110975	LA ESPERANZA II varias direcciones	2	1.2	U		1							1	1		Garantía	BA183371				1
110950	LA JUVENTUD calle 7n # 19-19 CASA DE JUSTICIA NORTE	1	1.2	U		1							1	6		Tendido de red	BA100948	44	2		
110610	LA ESPERANZA III KIOSCO LA ESPERANZA III	2	0.2	U						1		1				Pendiente por luminarias					
110229	LA ESPERANZA II Parque principal	2	0.2	U			1						1			Sector normalizado					
109894	LA JUVENTUD CLL 1N #19-23	2	0.5	U			1						1			Sector normalizado					

OT	10379				Estado reporte											Estado punto luminoso		Material nuevo			
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Conector penetración	Fusible de vidrio	Luminaria 120 DXpro
109634	LA ESPERANZA II KRA 22A Y 23A CALES 12-13-14-15-16	8	0.2	U						1		1				Pendiente por tapa de 49x49					
109633	LA ESPERANZA II CANCHA SINTETICA	2	0.2	U			1						1			Sector normalizado					
109619	LA JUVENTUD call 1a #20A-47	2	0.2	U			1						1			Sector normalizado					
109019	LA ESPERANZA III carrera 24 # 10n-01	1	0.2	U						1		1				Pendiente por luminarias					
108884	LA ESPERANZA III VARIOS SECTORES	2	1.1	U						1		1				Pendiente por luminarias	BA059610			2	
108874	LA JUVENTUD VARIOS SECTORES	2	0.6	U			1						1			Sector normalizado					
Cantidades					**0**	**2**	**5**	**0**	**0**	**4**	**0**	**4**	**7**	**7**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**44**	**2**	**2**	**1**

OT	10434				Estado reporte												Material nuevo
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Modem 3g
111184	MUTIS TABLERO MUTIS	13	0.92	U		1							1	20		Cambio de modem de comunicaciones		1
111165	LA CONCORDIA C-53 # 18-44	2	1.00	U						1		1				Pendiente por falta de luminarias	BA113801	
111054	TRANSICION SECTOR 3 CALLE 1A # 19-19	1	0.33	U							1	1				Se debe retirar redes de la essa antes de reubicar el apoyo		
110954	MONTERREDONDO Calle 64 Cra 27 Parque	2	0.75	U						1		1				Pendiente por falta de luminarias		

OT	10434				Estado reporte												Material nuevo
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Modem 3g
109533	TRANSICION Cra 21c No. 1 - 37 Transición 5	1	0.42	U					1				1			Poste pertenece a la essa	BA100158	
Cantidades					**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**2**	**1**	**3**	**2**	**20**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**1**

OT	10444				Estado reporte											Estado punto luminoso	
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
111172	LA ESPERANZA I CALLE 8 # CN CON 23	2	0.017	U						1		1				Pendiente por falta de luminarias	Ba183521
110669	CABECERA DEL LLANO K 41 ENTRE C 34A Y 40	1	0.5	U						1		1				Pendiente por falta de luminarias	
110099	CABECERA DEL LLANO CRA 39 # 41-12	2	1	U						1		1				Pendiente por falta de luminarias	
110000	LUZ DESALVACION CALLE 117 # 20-17	2	0.02	U						1		1				Pendiente por falta de luminarias	
109710	LUZ DESALVACION peatonal 9 casa 117 sector E	9	1.00	U					1				1			Se debe realizar pqr ante la essa	
108222	LA INDEPENDENCIA TRANSICION 4 LA BLOQUERA CASA 2	1	0.5	U						1		1				Pendiente por falta de luminarias	
Cantidades					**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**5**	**0**	**5**	**1**	**0**	**0**	**0**	**Material nuevo**

OT	10451				Estado reporte												
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
111201	MUTIS PARQUE DE LOS VENADOS	2	1	U			1						1			cuadrilla del lote 1 se encuentra realizando adecuación del parque	
110381	MUTIS PARQUE LAS PALMAS CRA 55 CON 7	2	0.5	U			1						1			cuadrilla del lote 1 se encuentra realizando adecuación del parque	
110165	LUZ DESALVACION BARRIO LUZ DE SALVACION I	2	0.5	U						1		1				Pendiente por luminarias	
110000	LUZ DESALVACION CALLE 117 # 20-17	2	0.5	U						1		1				Pendiente por luminarias	
109464	PROVENZA PUENTE DE PROVENZA	2	0.5	U			1						1			Sector se encuetra normalizado	
Cantidades					**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**3**	**0**	**0**	**0**	**Material nuevo**

OT	10455				Estado reporte											Estado punto luminoso	
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
111208	LA INDEPENDENCIA CALLE 3 # 27-50	10	U	2.7		1							1	1		Mantenimiento de red	BA181525
111172	LA ESPERANZA I CALLE 8 # CN CON 23	2	U	0.5						1		1				Pendiente por falta de luminarias	
111095	LA INDEPENDENCIA calle 5 # 21-45	2	U	0.5						1		1				Pendiente por falta de luminarias	
110954	MONTERREDONDO Calle 64 Cra 27 Parque	2	U	0.3						1		1				Pendiente por falta de luminarias	
110931	CIUDADELA REAL DE MINAS PARQUE DEL NIñO JESúS	2	U	0.5						1		1				Pendiente por falta de luminarias	
Cantidades					**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**4**	**1**	**1**	**0**	**0**	**Material nuevo**

OT	10463				Estado reporte											Estado punto luminoso	
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de [illegible]	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
111221	LUZ DESALVACION PEATONAL 3 CASA 86	9	0.50	U					1				1			Poste de madera pertenece a la essa	
110896	PROVENZA CALLE 115 # 22A-86	2	1.00	U						1		1				Pendiente por falta de luminarias	
110610	LA ESPERANZA III KIOSCO LA ESPERANZA III	2	0.50	U						1		1				Pendiente por falta de luminarias	
110000	LUZ DESALVACION CALLE 117 # 20-17	2	0.25	U						1		1				Pendiente por falta de luminarias	
109634	LA ESPERANZA II KRA 22A Y 23A CALES 12-13-14-15-16	2	0.33	U						1		1				Pendiente por falta de luminarias	
108884	LA ESPERANZA III VARIOS SECTORES	2	0.17	U						1		1				Pendiente por falta de luminarias	
Cantidades					**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**5**	**0**	**5**	**1**	**0**	**0**	**0**	**Material nuevo**

OT	10471				Estado reporte												Material nuevo
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de [illegible]	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Conector penetración
111260	CONDADO DE GILBRALTAR CALLE 102B # 11-42	2	0.5	U		1							1			No pertenece a alumbrado público, es un conjunto residencial		
111253	LA JOYA C 36 # 19 OCC-02	2	0.2	U			1						1			Reporte repetido con el numero 111253		2
111241	LA LIBERTAD CANCHA	2	0.5	U			1						1			Sector normalizado		
111218	LA JOYA C 36 # 19 OCC-02	2	0.2	U		1							1	1			BA146141	1
111217	LA JOYA C 36 # 19 OCC-02	2	0.2	U			1						1			Reporte repetido con el numero 111253		
Cantidades					**0**	**2**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**1**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**3**

OT	10476		Estado reporte									Estado punto luminoso						Material nuevo			Material reutiizado
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda
109246	VEREDA LA SABANA Cables energizados amarrado en cerca y en el piso ubicado en el colegio de sabana baja	12	1.3	U		1							1	24		Reposición de red	BA185409	15			
																Reposición de red	BA159139	65		2	
111278	CIUDAD VENECIA carrera 1A MANZANA G CASA 88	2	0.5	U		1							1			No pertenece a alumbrado público, conjunto cerrado					
111279	COLSEGUROS NORTE COLSEGUROS NORTE	2	0.4	U		1							1		1	mantenimiento	BA065427				1
111270	KENNEDY KR 12 CANCHA DE MICRO FRENTE A LA IGLESIA	2	0.6	U		1							1	8		ajuste de conexión	BA103801				
111273	PROVENZA PARQUE CALLE 107 CON CARRERA 22 Y 22A	2	1.5	U		1							1	1		rencauchutado	BA145646		6		
Cantidades			**4.2**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**33**	**1**	**0**	**Material nuevo**	**80**	**6**	**2**	**1**

OT	10480		Estado reporte											Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de [illegible]	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
111292	MUTIS cra 2 conc alle 60 frente a la iglesia la consolata	2	0	U			1						1			Sector normalizado	
111201	MUTIS PARQUE DE LOS VENADOS	2	0	U						1		1				Pendiente por luminarias	
111262	CIUDADELA REAL DE MINAS PARQUE LAS CIGARRAS AVDA BUCAROS CON CALLE 60	2	0	U						1		1				Pendiente por luminarias	
111293	MUTIS VIA ANTIGUA MUTIS	2	0	U			1						1			Sector normalizado	

OT	10480			Estado reporte											Estado punto luminoso			
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de [illegible]	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	
Cantidades			0.1	0	0	0	2	0	0	2	0	2	2	0	0	0	Material nuevo	

OT	10483		Estado reporte												Estado punto luminoso			Material nuevo	
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de [illegible]	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Conector penetración	Luminaria 150 Dxpro
109871	VILLA ESMERALDA CALLE 49 # 1-100 LA ESMERALDA	2	3	U		1							1	3		garantía	BA177773	1	1
																garantía	BA177922	1	1
																garantía	BA177697	1	1
111276	LA INDEPENDENCIA CARRERA 24A # 4-08	1	0.5	U					1			1				Se requiere medidas de iluminación			
111298	TERRAZAS CRA 63 #57-81	9	0	U		1							1			se retira apoyo y se entrega en bodega la hormiga	apoyo 6813869		
110423	CIUDADELA REAL DE MINAS ENTRE EL POLETINECTO Y LA CONSTRUCCION DE LA UTS	8	0.5	U					1			1				No se cuenta con apu para el desarrollo de la actividad			
110035	VILLA ESMERALDA PARQUE CALLE 46 ENTRE CARRERA 1 OCCIDENTE A LA 0D-OCCIDENTE	2	0.3	U		1							1	1		ajuste de conexión	BA112573		
111271	TRANSICION SECTOR 5	2	0.5	U						1		1				pendiente por luminarias			
Cantidades			4.9	0	0	3	0	0	2	1	0	3	3	4	0	0	Material nuevo	3	3

OT	10489		Estado reporte									Estado punto luminoso						Material nuevo					Material reutiizado
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de [illegible]	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Conector penetración	Fusible tipo hilo 2 Amp	Proyector Dxpro 90w	Luminaria 150 Dxpro	Fotocelda
111165	LA CONCORDIA C-53 # 18-44	2	0.3	U						1		1				pendiente por falta de luminarias							
111322	QUINTA ESTRELLA CARRERA 12W # 45A-28	2	1.7	U		1							1	2		Ajuste de conexión	BA112372		2				
																garantía	BA177792					1	
111309	NUEVA GRANADA CARRERA 17 # 70-67	2	3	U		1							1	3		instalación de red	BA119200	31					
																Ajuste de conexión	BA055918		2				
																instalación de red	BA055954	40					
111132	TRANSICION SECTOR 5 NORTE CARRERA 23 # 2-16	2	0.5	U						1		1				pendiente por falta de luminarias							
111312	SAN MARTIN SECTOR PARTE ALTA	2	3	U		1							1	3		garantía	BA182020				1		1
																garantía	BA182090			2	1		1
																garantía	BA182316				1		1
Cantidades			**8.5**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**3**	**8**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**71**	**4**	**2**	**3**	**1**	**3**

OT	10497		Estado reporte												Estado punto luminoso			
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
111343	FONTANA FONTANA REAL CALLE 103A # 16-190	2	0.5	U		1							1	4		ajuste de conexión	BA123611

OT	10497		Estado reporte												Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
111340	EL PORVENIR Calle 104 a Cra 8VA	2	0.7	U				1				1				Infraestructura no encontrada	
111336	ANTONIA SANTOS CENTRO PARQUE DE LOS NIÑOS	13	0.7	U		1							1	8		ajuste de conexión	BA053984
111242	LAGOS DEL CACIQUE TUNEL DEPRIMIDO CENTRO COMERCIAL CACIQUE	1	0.7	U						1		1				pendiente por falta de luminarias	
111054	TRANSICION SECTOR 3 CALLE 1A # 19-19	1	0.2	U							1	1				Se debe retirar primero la red de la essa	
Cantidades			**2.7**	**0**	**0**	**2**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**3**	**2**	**12**	**0**	**0**	**Material nuevo**

OT	10508		Estado reporte									Estado punto luminoso						Material nuevo
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6
111439	CIUDAD BOLIVAR PARQUE DIVINO NIÑO	1	4	U		1							1	20		Mantenimiento de tablero	BA063267	
111438	MUTIS VARIAS DIRECCIONES	2	2.5	U		1							1	7		ajuste de conexión	BA132373	
111437	CIUDADELA REAL DE MINAS CL REAL # 5-25	2	0.5	U							1	1				Pendiente ya que el proyecto no ha sido entregado a Infraestructura		
111436	CIUDADELA REAL DE MINAS VARIAS DIRECCIONES	2	0.3	U							1	1				Pendiente ya que el proyecto no ha sido entregado a Infraestructura		
111435	TERRAZAS CRA 63 # 57-81	8	0.5	U		1							1			se retira poste y se entrga en la bodega la Hormiga	Apoyo 1212982	
111395	ESTORAQUES CRA 55 NO. 63-01	2	0.6	U		1							1	2		Reposicion de red	Apoyo 1549707	1
Cantidades			**8.3**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**4**	**29**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**1**

OT	10511		Estado reporte									Estado punto luminoso					
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
111452	MUTIS CARRERA 4 Y 7W ENTRE CLL 61-62	2	0.2	U						1		1				Pendiente por luminarias	
111389	BALCONCITOS Entrada oreja puente de la novena	6	0.2	U			1						1			Sector normalizado	
111388	BALCONCITOS Puente la 9n vía Balconcitos	6	0.2	U			1						1			Sector normalizado	
111385	MUTIS CALLE 55 CON 7 PARQUE SOL DE LOS VENADOS	2	0.2	U						1		1				Pendiente por luminarias	
Cantidades			**0.8**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**Material nuevo**

OT	10520		Estado reporte									Estado punto luminoso						Material nuevo	
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de	E -Otros entes	F -Falta de	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración
111686	CABECERA DEL LLANO CRA 33 ENTRE 52 Y 55	2	0.5	U						1		1				Pendiente por falta de luminarias			
111656	MANZANARES CANCHA DE FUTBOL REFECTORES APAGADOS	2	0.5	U						1		1				Pendiente por falta de luminarias			
111628	SAN ALONSO CRA 28 NO 16-42	2	0.5	U						1		1				Pendiente por falta de luminarias			
111569	SAN ALONSO cra 32 entre 18 y 19	2	0.2	U			1						1			Sector normalizado			
111546	SAN ALONSO cra 28 no. 16-34	2	0.2	U						1		1				Pendiente por falta de luminarias			
111529	SAN ALONSO C 21 # 31-65	2	0.9	U		1							1	2		instalacon e encauchetado	BA126287	15	2
Cantidades			**2.7**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**4**	**0**	**4**	**2**	**2**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**15**	**2**

OT	10543		Estado reporte									Estado punto luminoso						Material nuevo										Material reutiizado
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de [illegible]	E -Otros entes	F -Falta de [illegible]	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Cable [illegible]	Cinta bandit	Fusible de vidrio	hebilla	Luminaria DXpro [illegible]	Luminaria DXpro [illegible]	Luminaria DXpro [illegible]	Acople metalico	Luminaria DXpro [illegible]	Fotocelda
111753	CORREGIMIENTO 1 Parcela Villa Sofia	5	1.0833	U							1	1				Pendiente por sector estar en garantía												
111378	CORREGIMIENTO 1 SECTOR FINCA VILLA SOFIA	2	5.5	U		1							1	36	1	mantenimiento	BA141039				2							
																Instalación de red	BA185297	8		1		1						
																Instalación de red	BA185302	20										
110547	CORREGIMIENTO 1 CRA 13 # 63-06 VILLA LINA	2	21.5	R		1							1	14	1	garantía	BA240275-0290										1	
																garantía	BA240272-1359							1		1		
																garantía	BA240272-1406							1		1		
																garantía	BA240272-1366							1		1		
																garantía	BA240272-1364							1		1		
																garantía	BA240272-1186							1		1		
																garantía	BA240272-1351							1		1		
																garantía	BA240272-1401							1		1		
																garantía	BA240272-1365							1		1		
																garantía	BA240273-0318								1	1		
																garantía	BA240273-0922								1	1		
																garantía	BA240273-0370								1	1		
																mantenimiento	BA101623											
110489	CORREGIMIENTO 1 VEREDA LA SABANA	2	2	R		1							1	1		encauchetado	BA16047		6									1

OT	10543		Estado reporte									Estado punto luminoso						Material nuevo											Material reutiizado
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de [illegible]	E -Otros entes	F -Falta de [illegible]	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Cable [illegible]	Cinta bandit	Fusible de vidrio	hebilla	Luminaria DXpro [illegible]	Luminaria DXpro [illegible]	Luminaria DXpro [illegible]	Acople metalico	Luminaria DXpro [illegible]	Fotocelda
110435	CORREGIMIENTO 1 Junto a la vereda San Ignacio	2	6	R		1							1	14	0	garantía	BA240274-0286						1					
																garantía	BA240274-0274						1					
																garantía	BA240274-0185						1					
																Instalación de red	NV	1										
109942	CORREGIMIENTO 1 ASENTAMIENTO GRACIA DE DIOS	2	0.0167	R		1							1			ya solucionado por esta cuadrilla												
109770	CORREGIMIENTO 1 K 20 C 59	2	0.0167	R		1							1			ya solucionado por esta cuadrilla												
Cantidades			**36.117**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**6**	**65**	**2**	**0**	**Material nuevo**	**29**	**6**	**1**	**2**	**1**	**3**	**8**	**3**	**11**	**1**	**1**

OT	10552		Estado reporte									Estado punto luminoso						Material nuevo	
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de [illegible]	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Conector penetración	Luminaria DXpro 94W
111842	SAN MARTIN PARQUE EXTREMO	1	2	U		1							1	20		Se realizan pruebas en trasformador			
111834	BUCARAMANGA desde la salla hasta la direccion de transito	3	4.5	U		1							1			Revisión de tableros			
111833	LA AURORA Calle 30 con carrera 32,	2	1	U		1							1	2		garantía	BA240274-0260		1
																garantía	BA240274-0282		1

111832	URB.LA INMACULADA URBANIZACION RESERVA LA INMACULADA FASE 2.	3	2.8	U		1							1	32		mantenimiento de tablero	BA062259		
111393	LA AURORA Av La Rosita	3	0.5	U		1							1	30		mantenimiento de tablero	BA040421		
111367	LA AURORA Cra 27 # 31 esquina	2	2	U		1							1	1		ajuste de conexión	NV	2	
Cantidades		**13**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**85**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**2**	**2**

OT	**10560**		**Estado reporte**								**Estado punto luminoso**						Material nuevo		
Reporte	**Dirección**	**Tipo de Falla**	**Tiempo de Atención (H)**	**Urbana o Rural**	**A -asignado**	**B -solucionado**	**C -repetido**	**D -Falta de fluido eléctrico**	**E -Otros entes**	**F -Falta de material**	**G -Otros motivos**	**Pendiente**	**Solucionado**	**Habilitadas**	**Reparadas**	**Descripción del pendiente u Observación**	**Código BA / Apoyo**	Fusible tipo hilo 3 amp	Luminaria DXpro Easy	Acople metalico
111982	ALVAREZ cancha de basket y al rededor de la iglesia	4	1.9	U		1							1	1		garantía	BA240272-1395		1	1
111973	VEREDA VIJAGUAL parque vijagual	3	1	R		1							1	30		fusibles de hilo	AP1375717	2		
111887	SAN ALONSO CRA 28 NO 26-42	2	0.3	U			1						1			ya solucionado				
111567	LA ESPERANZA I Cra 24 entre calles 7 y 8, detrás de la Parroquía Santa Ines	2	0	U							1	1				Pendiente por fin de mes				
111518	LIZCANO I CALLE 18N # 23-101	2	0	U							1	1				Pendiente por fin de mes				
111517	LA ESPERANZA II varias direcciones	11	0.8	U						1		1				falta de materiales tapa para caja de registro 49x49				
111500	VILLA HELENA PARQUE DEL KIOSCO CARRERA 27 CON 15 ESQUINA	2	3	U		1							1	20		Mantenimiento de cajas	BA059444			
111498	MIRADOR SECTOR ENTRADA Y PARTE DE TAPON	2	0	U							1	1				Pendiente por fin de mes				
111461	LA ESPERANZA I CRA 22A CON 6	2	0	U							1	1				Pendiente por fin de mes				
111203	CABECERA DEL LLANO BA 053798 CRA 33 # 54 - 47 cabecera luminaria apagada	2	0	U							1	1				Pendiente por fin de mes				

OT	10560		Estado reporte									Estado punto luminoso						Material nuevo		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Fusible tipo hilo 3	Luminaria DXpro	Acople metalico
Cantidades			7	0	0	3	1	0	0	1	5	6	4	51	0	0	Material nuevo	2	1	1

Tabla 5-2 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2

5.1.1 Relación material utilizado cuadrilla 3

OT	10404		Estado reporte														
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
111034	VILLA HELENA PARTE ALTA PEATONAL CARRERA 27 A# 16AN-30	2	0.17	U			1						1			Usuario manifiesta que ya fue solucionado	
110954	MONTER REDONDO Calle 64 Cra 27 Parque	2	1.17	U						1		1				Pendiente por falta de luminarias	
110875	MUTIS CRA 43W # 57A-04	8	0.50								1	1				Pendiente base no definida en apu	
110554	MEJORAS PUBLICAS Desde Cra 27a Hasta Romboy Carrera 32	2	0.08	U			1						1			Usuario manifiesta que ya fue solucionado	
109723	REGADERO NORTE CARRERA 26 CON 10 Y 10A	2	0.02	U			1						1			Sector normalizado	
Cantidades					0	0	3	0	0	1	1	2	3	0	0	0	Material nuevo

OT	10410		Estado reporte												Estado punto luminoso		Material nuevo		Material reutiizado
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Luminaria 120 Dxpro	Proyector Dxpro 90w	Fotocelda
109576	BARRIO LOS NARANJOS Calle 61 entre cra 4 y 5	2	0.25	U							1	1				Sector en modernización				
110006	MUTIS CALLE 60 CON 3 W BAHIA AL LADO DE LA PLAZA DE MERCADO	2	1.00	U		1							1			Garantía	BA183453	1		1
110875	MUTIS CRA 43W # 57A-04	8	0.17	U							1	1				APU no suscrito pendiente				
110954	MONTERREDONDO Calle 64 Cra 27 Parque	2	0.33	U						1.00		1				Pendiente por falta de luminarias				
111085	ALVAREZ CANCHA DE BASKETBALL ALVAREZ	2	1.50	U		1							1.00	2.00		Garantía	BA184261		1	1
																Garantía	BA181832		1	1
Cantidades			**3.25**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**3**	**2**	**2**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**1**	**2**	**3**

OT	10415		Estado reporte												Estado punto luminoso		Material nuevo					Material reutiizado
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado	Conector penetración	Fusible de vidrio	Luminaria 120 Dxpro	Fotocelda
109213	EL NOGAL DESDE PUENTE COLORADOS HASTA LA Y/ DESDE LA Y HASTA EL NOGAL	1	6.5	U		1							1	6		Garantía	BA183208					1	1
																Garantía	BA183276					1	1
																Garantía	BA183132					1	1
																Garantía	BA183264		6			1	1
																Garantía	BA184236					1	1
																Garantía	BA183302		13	2		1	1
111095	LA INDEPENDENCIA calle 5 # 21-45	2	0.0	U						1		1				Pendiente por falta de luminarias	BA180846						
111127	CIUDAD VENECIA K 14, C 95	2	0.3	U		1							1	1		Ajuste de conexión	BA122207						
111128	CIUDAD VENECIA C 94 # 13A - 42	2	1.2	U		1							1	1		Instalación de cable	BA122257	30					

OT	10415		Estado reporte												Estado punto luminoso		Material nuevo					Material reutiizado
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado	Conector penetración	Fusible de vidrio	Luminaria 120 Dxpro	Fotocelda
111129	CIUDAD VENECIA C 94 # 13A - 42	2	0.2	U		1							1	1		Ajuste de conexión	BA122257						
111130	CIUDAD VENECIA C 94 # 13A - 50	2	0.7	U		1							1		1	Mantenimiento	BA122258				2		
111131	CIUDAD VENECIA C 94 # 13A - 50	2	0.2	U						1		1				Pendiente por falta de luminarias	BA122256				2		
111132	TRANSICION SECTOR 5 NORTE CARRERA 23 # 2-16	2	0.0	U						1		1				Pendiente por falta de luminarias							
Cantidades			**9.0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**3**	**5**	**9**	**1**	**0**	**Material nuevo**	**30**	**19**	**2**	**4**	**6**	**6**

OT	10429		Estado reporte											Estado punto luminoso				Material nuevo
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de	E -Otros entes	F -Falta de	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable encauchetado 3*14
110113	CABECERA DEL LLANO CRA 33 # 51-16	2	0.02	U						1		1				Pendiente por falta de luminarias		
110381	MUTIS PARQUE LAS PALMAS CRA 55 CON 7	11	0.50	U						1		1				Pendiente por falta de luminarias		
110766	PROVENZA K 21A ENTRE C 107 Y 108	2	1.50	U				1				1				No se localiza cancha y usuario no contesta		
110896	PROVENZA CALLE 115 # 22A-86	4	0.02	U						1		1				Pendiente por falta de luminarias	BA052479	
110988	MUTIS calle 62 8W las margaritas	2	0.02	U			1						1			Sector normalizado		
111009	PROVENZA TERMINAL TRANSFERENCIA METRO-PROVENZA OCCIDENTAL	4	0.02	U						1		1				Pendiente por falta de luminarias		
111156	CIUDADELA REAL DE MINAS PARQUE DEL NIñO JESúS	2	2.00	U		1							1	30		Mantenimiento de tablero	BA063270	
111166	SAN ALONSO GLORIETA DEK ESTADIO	2	4	U		1							1	2		Instalación de cable	BA177184	16
																Instalación de cable	BA177181	
Cantidades			**8.07**	**0**	**0**	**2**	**1**	**1**	**0**	**4**	**0**	**5**	**3**	**32**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**16**

OT	10447		Estado reporte									Estado punto luminoso					
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
111198	CANDILES VARIOS PUNTOS	2	5	U		1							1	10		Se realizó apoyo a la cuadrilla 1	
Cantidades			**5**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**10**	**0**	**0**	**Material nuevo**

OT	10452		Estado reporte									Estado punto luminoso					
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
109751	LA INMACULADA fase I - CRA 53W # 35-37	2	0.8	U			1						1			Sector se encuentra normalizado	
109987	LA INMACULADA CRA 53 BW # 31-41 LA INMACULADA FASE 1	2	0.7	U			1						1			Sector se encuentra normalizado	
110172	LA INMACULADA VIA PRINCIPAL	2	0.5	U			1						1			Sector se encuentra normalizado	
110412	LA INMACULADA CRA 53BW #32-17 LA INMACULADA FASE I	2	0.8	U			1						1			Sector se encuentra normalizado	
110741	LA INMACULADA FASE I,	2	0.1	U			1						1			Sector se encuentra normalizado	
111202	CABECERA DEL LLANO BA 053795 CRA 33 # 54 - 51 luminaria apagada	2	0.2	U						1		1				Pendiente por falta de luminarias	
111203	CABECERA DEL LLANO BA 053798 CRA 33 # 54 - 47 cabecera luminaria apagada	2	0.2	U						1		1				Pendiente por falta de luminarias	
Cantidades			**3.3**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**5**	**0**	**0**	**0**	**Material nuevo**

OT	10460		Estado reporte									Estado punto luminoso					
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
108222	LA INDEPENDENCIA TRANSICION 4 LA BLOQUERA CASA 2	2	1.00	U						1		1				Pendiente por falta de luminarias	
111132	TRANSICION SECTOR 5 NORTE CARRERA 23 # 2-16	2	0.50	U						1		1				Pendiente por falta de luminarias	
111214	LIZCANO I VARIOS SECTORES	2	3.00	U		1							1			Cambio de poste	BA060036
Cantidades			**4.50**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**Material nuevo**

OT	10472		Estado reporte									Estado punto luminoso						Material nuevo								Material reutiizado
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado	Cinta bandit	Conector penetración	Fusible de vidrio	hebilla	Luminaria 150 Dxpro	Luminaria Roy alfa	Fotocelda	Poste metálico
109391	JOSE A. GALAN SECTOR 5 DE ENERO	2	3	U		1							1	7		Ajuste de conexión	BA113949										
109918	MARIA AUXILIADORA ASENTAMIENTO HUMANO CARRERA 9 # 30-62	9	3.5	U		1							1	1		garantía	BA177645			3			3	1		1	1
110064	JOSE A. GALAN ENTRADA JOSE ANTONIO HASTA TERPEL	2	2	U		1							1	3	1	mantenimiento	BA115357		1			1					
																garantía	BA052251								1	1	
																garantía	BA177696		1					1		1	
																garantía	BA177737					2		1		1	
111207	SAN MARTIN PARTE ALTA CARRERA 31 # 87-58	2	1	U		1							1	1		garantía	BA052180								1		
111222	VILLA ROSA CALLE 9A # 19-06 CASA 4 MANZANA 27	2	3	U		1							1	15		instalación de red	BA145972	26								1	
																garantía	BA052282								1	1	

OT	10472		Estado reporte									Estado punto luminoso						Material nuevo									Material reutiizado	
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado	Cinta bandit	Conector penetración	Fusible de vidrio	hebilla	Luminaria 150 Dxpro	Luminaria Roy alfa	Fotocelda	Poste metálico
																instalación de red	BA179355	191			2						
111240	DIAMANTE I CARRERA 30 CON CALLE 104 ESQUINA	2	105	U		1							1	1		garantía	BA177911		2					1		1	
Cantidades			**118**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**28**	**1**	**0**	**Material nuevo**	**217**	**4**	**3**	**2**	**3**	**3**	**4**	**3**	**7**	**1**

OT	10490		Estado reporte									Estado punto luminoso						Material reutiizado
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Fotocelda
111327	CIUDAD BOLIVAR PARQUE DIVINO NIÑO	2	1	U		1							1	10		Mantenimiento de tablero		
111321	GARCIA ROVIRA calle 37 # 12-66	2	0	U							1	1				Sector se está modernizando		
111320	SAN FRANCISCO CALLE 14 NO. 28-39	2	0.3	U							1	1				Sector se está modernizando		
111314	SAN RAFAEL CALLE 7A FRENTE AL No. 13-18	2	0.8	U		1							1			Ajuste de conexión	BA146506	
111303	COMUNEROS CARRERA 23 6-56	2	0.5	U		1							1	1		Fotocelda	BA107902	1
111264	EL ROCIO CALLE 104 CON 16A	2	0.5	U		1							1	1		Ajuste de conexión	BA179551	
109979	VILLA HELENA CLL 15C N # 28-27	2	0.5	U						1		1				Pendiente por falta de luminarias		
Cantidades			**3.6**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**12**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**1**

OT	10500		Estado reporte									Estado punto luminoso						Material nuevo				Material reutiizado
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (h)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de	E -Otros entes	F -Falta de	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cinta bandit	Fusible de vidrio	hebilla	Luminaria Roy alfa 90W	Fotocelda
111381	CABECERA DEL LLANO PARQUE DE LOS LEONES	9	2	U		1							1	2		Aplome de dos postes	BA050742					
111375	LA GRAN LADERA Cra 25 con 67 una cuadra adelante.	2	1.5	U		1							1	1		garantia	BA052259				1	1
111374	LA GRAN LADERA cra 26 W - con calle 67	2	3	U		1							1	2		Mantenimineto	BA132528	3	2	4		1
																Reubicacion de luminaria	BA132525					
111369	LA AURORA Calle 32 # 33 esquina	2	0.7	U		1							1		1	Mantenimineto	BA126647		2			
111368	LA AURORA Calle 32 # 29-15	2	0.5	U		1							1	1		Ajuste de conexión	BA126649					
111367	LA AURORA Cra 27 # 31 esquina	2	2	U						1		1				Pendiente por falta de luminarias	BA183015					
111337	BALCONCITOS cra 5 occ no. 53-03	2	1	U						1		1				Pendiente por falta de luminarias						
Cantidades			**11**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**5**	**6**	**1**		**Material nuevo**	**3**	**4**	**4**	**1**	**2**

OT	10521		Estado reporte									Estado punto luminoso						Material reutiizado
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (h)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Poste metálico
111653	CIUDADELA REAL DE MINAS SECTOR DE LA IGLESIA TORCOROMA	7	0.5	U		1							1			Sector normalizado	BA116190	
111565	LA ESPERANZA III CRA 22 # 11-16 PARTE ALTA	9	3	U		1							1	1		Cambio de poste metalico	BA060036	1
111519	CIUDADELA REAL DE MINAS PARQUE DEL NIñO JESúS	2	0.3	U		1							1			Sector normalizado	BA063276	
111514	CIUDADELA REAL DE MINAS CANCHA LA TORCIDA AL LADO DEL POLITECNICO	2	0.8	U		1							1			Sector normalizado	BA147979	

OT	10521		Estado reporte								Estado punto luminoso						Material reutiizado
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de [illegible]	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Poste metálico
110610	LA ESPERANZA III KIOSCO LA ESPERANZA III	2	0.5	U						1		1				Pendiente por falta de luminarias		
108884	LA ESPERANZA III VARIOS SECTORES	2	0.5	U						1		1				Pendiente por falta de luminarias		
Cantidades			**5.6**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**4**	**1**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**1**

OT	10526		Estado reporte									Estado punto luminoso						Material nuevo				Material reutiizado	
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de [illegible]	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Conector penetración	Fusible de vidrio	Luminaria DXpro 94W	Fotocelda	Poste metálico
111747	VEREDA LA SABANA VIA CENTRO RECREACIONAL DESPUES DE LA Y DE LA TIENDA	9	3	R		1							1			Se realiza aplome de poste	BA185681			2			1
111746	VEREDA SAN IGNACIO VIA FINCA DON BERNA	9	1.3	R		1							1			Se realiza aplome de poste	BA111746						
111735	LAGOS DEL CACIQUE Transversal 71 subida de la rotonda de Serrezuela a Lagos del Cacique seguida de la portería del con	1	2	U		1							1	14		instalación de red	BA178299	36	2				
111655	ALTOS DEL CACIQUE TABLERO DE NEOMUNDO	8	5.5	U		1							1	32		aislamiento de cortocircuito	BA148134						
111539	SAN ALONSO calle 21 No 27 – 53 Barrio San Alonso	7	0.3	U		1							1	1		despeje de luminarias	BA125964						
111528	SAN ALONSO C 21 # 31-45	2	0.5	U		1							1	1		ajuste de conexión	BA126289						
111431	SAN ALONSO VARIAS DIRECCIONES	2	5	U		1							1	1		garantía	BA240274-0179				1	1	

OT	10526		Estado reporte									Estado punto luminoso						Material nuevo				Material reutiizado	
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de [illegible]	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Conector penetración	Fusible de vidrio	Luminaria DXpro 94W	Fotocelda	Poste metálico
111430	SAN ALONSO VARIAS DIRECCIONES	5	0.7	U						1		1				Se aísla corte, pendiente por falta de luminarias	BA128477						
111429	SAN ALONSO CALLE 18 # 32A-29	7	1	U		1							1			Se retira luminarias	BA128074						
111409	BOLIVAR VARIAS DIRECCIONES	2	0.9	U		1							1	1		empalme d red	BA125369		1				
111373	SAN ALONSO Av Eduardo Santos 28-87	2	0.2	U		1							1			Sector normalizado							
111332	SAN ALONSO C 21 # 31-45	2	0.3	U		1							1		1	cambio de fotocelda	BA126297					1	
111331	SAN ALONSO C 21 # 31-65	2	0.3	U		1							1	1		ajuste de conexión	BA126287						
Cantidades			**21**	**0**	**0**	**12**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**12**	**51**	**1**	**0**	**Material nuevo**	**36**	**3**	**2**	**1**	**2**	**1**

OT	10544		Estado reporte										Estado punto luminoso					Material nuevo					Material reutiizado
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de [illegible]	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Cinta bandit	Conector penetración	hebilla	Proyector Dxpro 90w	Fotocelda
111812	ANTONIA SANTOS CENTRO parque de los niños	1	1.3	U		1							1	2		garantía	BA184335					1	1
																garantía	BA181353	22	2	2	2	1	1
111801	SAN ALONSO villa olimpica	2	0.3	U						1		1				Pendiente por falta de luminarias							
111792	ESTORAQUES VARIAS DIRECCIONES	8	0.3	U					1			1				APU no suscritos							
111729	MONTERREDONDO cra 34 w esquina calle 64	2	1.5	U						1		1				Pendiente por falta de luminarias	BA131775						
111721	MONTERREDONDO CARRERA 33W # 64-71	2	0.7	U		1							1	2		Ajuste de conexión	BA131706						

OT	10544		Estado reporte												Estado punto luminoso		Material nuevo					Material reutiizado
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Cinta bandit	Conector penetración	hebilla	Proyector Dxpro 90w	Fotocelda
111703	CIUDADELA REAL DE MINAS CALLE 56 NO 14-01	2	0.8	U						1		1				Pendiente por falta de luminarias							
111609	CIUDAD BOLIVAR CALLE 64C # 127 FRENTE MUEBLERIA	2	1	U		1							1	2		Ajuste de conexión	BA063262			2			
111468	ESTORAQUES VARIAS DIRECCIONES	8	0.3	U					1			1				APU no suscritos							
111437	CIUDADELA REAL DE MINAS CL REAL # 5-25	5	0.3	U							1	1				Sector en modernización							
111436	CIUDADELA REAL DE MINAS VARIAS DIRECCIONES	5	0.3	U							1	1				Sector en modernización							
111299	CIUDAD BOLIVAR CALLE 64 A PARQUE PRINCIPAL NIñO JESúS	2	1.5							1		1				Pendiente por falta de luminarias							
Cantidades			**8.4**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**2**	**4**	**2**	**8**	**3**	**6**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**22**	**2**	**4**	**2**	**2**	**2**

OT	10561		Estado reporte									Estado punto luminoso						Material nuevo					Material reutiizado
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Candado	Conector penetración	Fusible de vidrio	Proyector Dxpro 90w	Luminaria DXpro 94W	Fotocelda
111850	MONTER REDONDO CRA 36W # 65-01 Cancha Sintetica	2	3	U		1						0	1	12	0	garantía	BA184130				1		1
																garantía	BA184149		2		1		1
																Se aísla cortocircuito y se cambian candados		2					
111843	ESTORAQUES C 60 K 47 AW ESQUINA	2	1	U		1							1	1		garantía	BA240274-0205					1	
111822	CIUDADELA REAL DE MINAS VIA ANIGUA AL MUTIS SECTOR BALCONCITOS	2	2	U		1							1	1	4	garantía	BA240274-0207		1			1	

OT	10561		Estado reporte									Estado punto luminoso						Material nuevo					Material reutiizado
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Candado	Conector penetración	Fusible de vidrio	Proyector Dxpro 90w	Luminaria DXpro 94W	Fotocelda
																	BA115207			2			1
																garantía	BA240274-0258			2		1	
																	BA045258						
110875	MUTIS CRA 43W # 57A-04	8	0.5	U							1	1				APU no suscritos							
Cantidades			**6.5**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**3**	**14**	**4**	**0**	**Material nuevo**	**2**	**3**	**4**	**2**	**3**	**3**

OT	10566		Estado reporte									Estado punto luminoso						Material nuevo	Material reutiizado
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Luminaria DXpro 94W	Fotocelda
111866	EL PRADO Carrera 37#41-64	2	U	0.8		1							1	1		garantía	BA240274-0248	1	
111575	LA AURORA CARRERA 28 CALLE 32 Y 33	2	U	1			1						1			sector normalizado			
111547	MEJORAS PUBLICAS CALLE 34 NO. 28-20	2	U	0.7		1							1	1		garantía	BA240274-0199	1	
111477	ALVAREZ VARIAS DIRECCIONES	2	U	2.3						1	1		1	1		pendiente por luminarias	BA163405		
																garantía	BA240274-0202	1	1
Cantidades			**0**	**4.8**	**0**	**2**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**4**	**3**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**3**	**1**

OT	10568		Estado reporte									Estado punto luminoso						Material nuevo	Material reutilizado
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Luminaria DXpro 94W	Fotocelda
111887	SAN ALONSO CRA 28 NO 26-42	2	0.2	U				1				1				Dirección no encontrada			
111731	TRANSICION CRA 19 NO 1 A -02	2	0.3	U		1						1				pendiente por falta de luminarias peatonales			
111688	OLAS II CALLE 1 # 15 F -112	2	0.3	U		1						1				pendiente por falta de luminarias peatonales			
111628	SAN ALONSO CRA 28 NO 16-42	2	0.8	U		1							1	1		garantía	BA240274-0209	1	
111595	OLAS II CRA 15 NO 1 -75	2	0.3	U						1		1				pendiente por falta de luminarias peatonales			
111546	SAN ALONSO cra 28 no. 16-34	2	0.3	U			1						1			Reporte repetido y solucionado			
111430	SAN ALONSO VARIAS DIRECCIONES	2	0.7	U		1							1	1		garantía	BA240274-0196	1	1
111095	LA INDEPENDENCIA calle 5 # 21-45	2	0.7	U		1							1	1		garantía	BA240274-0283	1	1
Cantidades			**3.4**	**0**	**0**	**5**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**4**	**4**	**3**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**3**	**2**

OT	10573		Estado reporte									Estado punto luminoso						Material nuevo		Material reutilizado
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (h)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de [illegible]	E -Otros entes	F -Falta de [illegible]	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Conector penetración	Fusible de vidrio	Fotocelda
111891	LOS ALMENDROS CARRERA 10 CON CALLE 64 CERCA AL COLEGIO POLITECNICO SEDE SANTA ANA	2	1	U		1							1	1			BA116132	2		
111869	LOS ALMENDROS CRA 10 CALLE 64 ESQUINA	2	0.2	U			1						1			sector normalizado				
111703	CIUDADELA REAL DE MINAS CALLE 56 NO 14-01	2	0.2	U						1		1				Pendiente por falta de luminarias				
111299	CIUDAD BOLIVAR CALLE 64 A PARQUE PRINCIPAL NIñO JESúS	2	0.6	U						1		1				pendiente por falta de luminarias	BA063267			
111262	CIUDADELA REAL DE MINAS PARQUE LAS CIGARRAS AVDA BUCAROS CON CALLE 60	2	0.8	U		1							1		1	mantenimineto	BA117346		2	1
110931	CIUDADELA REAL DE MINAS PARQUE DEL NIñO JESúS	2	0.6	U						1		1				pendiente por falta de luminarias	BA063267			
Cantidades			**3.3**	**0**	**0**	**2**	**1**	**0**	**0**	**3**	**0**	**3**				**0**	**Material nuevo**	**2**	**2**	**1**

OT	10582		Estado reporte									Estado punto luminoso						Material nuevo				Material reutiizado
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (h)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de [illegible]	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Proyector Dxpro 90w	Luminaria DXpro 70W	Acople metalico	Fotocelda
111965	DIAMANTE I frente a la subestacion del tercer carril	8	1	U		1							1			retiro de poste tercer carril						

OT	10582		Estado reporte									Estado punto luminoso						Material nuevo				Material reutiizado
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Proyector Dxpro 90w	Luminaria DXpro 70W	Acople metalico	Fotocelda
111941	MONTERREDONDO calle 65 cra 36 PARQUE	2	1.5	U		1							1	6		instalación de red	BA133452	6				
111862	ESTORAQUES PARQUE K 47 AW C 59	2	0	U						1		1				pendiente por falta de luminarias						
111729	MONTERREDONDO cra 34 w esquina calle 64	2	1.3	U		1							1	1		garantía	BA240273-0528			1	1	
111705	ESTORAQUES CANCHA ESTORAQUES	2	0.5	U		1							1			sector normalizado						
111696	ESTORAQUES CANCHA POLIDEPORTIVO ESTORAQUES	2	3.3	U		1							1	1		garantía	BA184221		1			1
111656	MANZANARES CANCHA DE FUTBOL REFECTORES APAGADOS	2	5.5	U		1							1	7		garantía	BA184339		1			1
																garantía	BA184279		1			1
																garantía	BA184362		1			1
																garantía	BA184213		1			1
																garantía	BA184125		1			1
																garantía	BA184164		1			1
																garantía	BA184138		1			1
111452	MUTIS CARRERA 4 Y 7W ENTRE CLL 61-62	2	0.5	U		1							1			sector normalizado	BA176803					
111385	MUTIS CALLE 55 CON 7 PARQUE SOL DE LOS VENADOS	2	0.5	U			1						1			sector normalizado						
111201	MUTIS PARQUE DE LOS VENADOS	2	0.5	U			1						1			sector normalizado						
110954	MONTERREDONDO Calle 64 Cra 27 Parque	2	0.2	U			1						1			pendiente por falta de luminarias	BA132363					
																ya solucionado	BA132367					
Cantidades			**15**	**0**	**0**	**7**	**3**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**10**	**15**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**6**	**8**	**1**	**1**	**8**

OT	10591		Estado reporte								Estado punto luminoso						Material nuevo	
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (h)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de [illegible]	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Solucionado	Habilitadas	Reparadas	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Luminaria DXpro 58W
110734	VEREDA SAN PEDRO ALTO FINCA LA BRISAS Y LA VIRTUD	12	16	R							1	1				red	BA16950	33	
																red	BA16952	98	
																garantía	BA240272-1227		1
																garantía	BA240272-1208		1
																ajuste de conexión	BA16956		
																red	BA16925	112	
																red	BA16924	80	
109349	VEREDA SAN PEDRO BAJO FINCA EL MANGO	8	0	R							1	1				pendiente por fin de mes			
Cantidades			16	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	Material nuevo	323	2

Tabla 5-3 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3

5.2 RELACIÓN DE MATERIALES GASTADOS Y REINTEGRADOS

Durante el presente periodo, se relacionan cuadros de materiales nuevos y reutilizados gastados y reintegrados por las cuadrillas del LOTE 2.

5.2.1 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 1

Orden de trabajo		10405		10412		10414		10426		10433		10470		10479		10488		10507		10519		10525		10531		10541		10557		10565		10572		10599		10431		Cantidades	
Material	**Und**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**
Acople metalico	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0
Cable Aluminio # 6	Ml	0.0	0.0	260.0	0.0	95.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	33.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	46.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	477.0	0.0
Cable encauchetado 3*14	Ml	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.0	0.0
Conector penetración	Und	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	0.0
Fusible de vidrio	Und	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0
Fusible tipo hilo 2 Amp	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0
Fusible tipo hilo 3 Amp	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0
Luminaria 120 Dxpro	Und	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	9.0	0.0
Luminaria DXpro 115W	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0

Orden de trabajo		10405		10412		10414		10426		10433		10470		10479		10488		10507		10519		10525		10531		10541		10557		10565		10572		10599		10431		Cantidades	
Material	**Und**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**
Luminaria DXpro 58W	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0
Luminaria DXpro 70W	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
Luminaria DXpro 94W	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0
Luminaria Roy alfa 90W	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0
Proyector Dxpro 90w	Und	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
Tarjeta SD	Und	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0

Tabla 5-4 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 1

5.2.2 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 2

Orden de trabajo		10403		10411		10416		10379		10434		10444		10451		10455		10463		10471		10476		10480		10483		10489		10497		10508		10511		10520		10543		10552		10560		Cantidades	
Material	**Und**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**
Acople metalico	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	12.0	0.0
Cable Aluminio # 6	Ml	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	225.0	0.0
Cable encauchetado 3*14	Ml	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	0.0
Cinta bandit	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0

Orden de trabajo		10403		10411		10416		10379		10434		10444		10451		10455		10463		10471		10476		10480		10483		10489		10497		10508		10511		10520		10543		10552		10560		Cantidades	
Material	**Und**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**
Conector penetración	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0
Controladores WM	Und	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
Fusible de vidrio	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0
Fusible tipo hilo 2 Amp	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
Fusible tipo hilo 3 Amp	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0
hebilla	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
Luminaria 120 Dxpro	Und	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
Luminaria 150 Dxpro	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0
Luminaria DXpro 115W	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
Luminaria DXpro 58W	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0
Luminaria DXpro 70W	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
Luminaria DXpro 94W	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	2.0	0.0	5.0	0.0
Modem 3g	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0

Orden de trabajo		10403		10411		10416		10379		10434		10444		10451		10455		10463		10471		10476		10480		10483		10489		10497		10508		10511		10520		10543		10552		10560		Cantidades	
Material	**Und**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**
Proyector Dxpro 90w	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0

Tabla 5-5 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 2

5.2.1 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 3

Orden de trabajo		10404		10410		10415		10429		10447		10452		10460		10472		10490		10500		10521		10526		10544		10561		10566		10568		10573		10582		10591		Cantidades	
Material	**Und**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**
Acople metalico	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0		
Cable Aluminio # 6	Ml	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	217.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	323.0	0.0	634.0	0.0		
Cable encaucheta do 3*14	Ml	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0		
Candado	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0		
Cinta bandit	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0		
Conector penetración	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	4.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0		
Fusible de vidrio	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	0.0		

Orden de trabajo		10404		10410		10415		10429		10447		10452		10460		10472		10490		10500		10521		10526		10544		10561		10566		10568		10573		10582		10591		Cantidades	
Material	**Und**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**
hebilla	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0
Luminaria 120 Dxpro	Und	0.0	0.0	1.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0
Luminaria 150 Dxpro	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0
Luminaria DXpro 58W	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0
Luminaria DXpro 70W	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
Luminaria DXpro 94W	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0
Luminaria Roy alfa 90W	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0
Proyector Dxpro 90w	Und	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0

Tabla 5-6 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 3

5.2.2 Consolidado material nuevo gastado y reintegrado LOTE 2.

Relación material nuevo		Cuadrilla 1						Cuadrilla 2						Cuadrilla 3						Lote 2				
Material	**Und**	**Inicio**	**Sumi**	**Sumi contratista**	**Gast**	**Devo**	**Disp**	**Inicio**	**Sumi**	**Sumi contratista**	**Gast**	**Devo**	**Disp**	**Inicio**	**Sumi**	**Sumi contratista**	**Gast**	**Devo**	**Disp**	**Sumi**	**Sumi contratista**	**Gast**	**Devo**	**Disp**
Cable Aluminio # 6	Ml	148.5	0	400	477.0	0.0	71.5	96	0	300	225	0	171	301	0	700	634	0	367	545.5	1400	1336	0	609.5
Cable encauchetado 3*14	Ml	18.5	0	44	58	0	4.5	22	0	20	27	0	15	20	0	36	39	0	17	60.5	100	124	0	36.5
Candado	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	2	0	2	0	0

Relación material nuevo		Cuadrilla 1						Cuadrilla 2						Cuadrilla 3						Lote 2				
Material	**Und**	**Inicio**	**Sumi**	**Sumi contratista**	**Gast**	**Devo**	**Disp**	**Inicio**	**Sumi**	**Sumi contratista**	**Gast**	**Devo**	**Disp**	**Inicio**	**Sumi**	**Sumi contratista**	**Gast**	**Devo**	**Disp**	**Sumi**	**Sumi contratista**	**Gast**	**Devo**	**Disp**
Cinta bandit	Und	26	0	0	0	0	26	30	0	0	1	0	29	30	0	0	8	0	22	86	0	9	0	77
Conector penetración	Und	19	0	23	24	0	18	6	0	28	20	0	14	11	0	19	16	0	14	36	70	60	0	46
Contactor	Und	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	3	0	0	0	3
Controladores WM	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0
Fusible de vidrio	Und	12	0	40	50	0	2	12	0	0	4	0	8	0	20	0	19	0	1	44	40	73	0	11
Fusible tipo hilo 2 Amp	Und	0	11	0	5	0	6	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	11	2	7	0	6
Fusible tipo hilo 3 Amp	Und	0	8	0	4	0	4	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	6	0	4
hebilla	Und	18	0	0	0	0	18	20	0	0	1	0	19	20	0	0	9	0	11	58	0	10	0	48
Luminaria 120 Dxpro	Und	2	7	0	9	0	0	3	0	0	3	0	0	2	5	0	7	0	0	19	0	19	0	0
Luminaria 150 Dxpro	Und	2	1	0	0	0	3	3	4	0	4	0	3	2	4	0	4	0	2	16	0	8	0	8
Acople metalico	Und	0	15	0	11	0	4	0	15	0	12	0	3	0	20	0	1	0	19	50	0	24	0	26
Luminaria 90 DXpro	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
Luminaria DXpro 115W	Und	0	5	0	2	0	3	0	5	0	1	0	4	0	5	0	0	0	5	15	0	3	0	12
Luminaria DXpro 58W	Und	0	10	0	11	0	-1	0	10	0	9	0	1	0	15	0	2	0	13	35	0	22	0	13
Luminaria DXpro 70W	Und	0	5	0	3	0	2	0	5	0	3	0	2	0	5	0	1	0	4	15	0	7	0	8
Luminaria DXpro 94W	Und	0	10	0	9	0	1	0	10	0	5	0	5	0	10	0	10	0	0	30	0	24	0	6
Luminaria Roy alfa 90W	Und	0	16	0	8	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	-4	0	16	0	12	0	4
Modem 3g	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Proyector Dxpro 90w	Und	2	10	0	1	2	9	2	0	0	3	-1	0	5	8	0	14	-1	0	27	0	18	0	9
Tarjeta SD	Und	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0
Timer	Und	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	3	0	0	0	3

Tabla 5-7 Relación material nuevo gastado y reintegrado LOTE 2.

5.2.3 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 1

Orden de trabajo		10405		10412		10414		10426		10433		10470		10479		10488		10507		10519		10525		10531		10541		10557		10565		10572		10599		Cantidades	
Material	**Und**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**
Fotocelda	Und	2	0	0	0	1	0	1	0	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6	0	0	0	23	0

Tabla 5-8 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 1

5.2.4 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 2

Orden de trabajo		10403		10411		10416		10379		10434		10444		10451		10455		10463		10471		10476		10480		10483		10489		10497		10508		10511		10520		10543		10552		10560		Cantidades	
Material	**Und**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**
Fotocelda	Und	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	0

Tabla 5-9 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 2

5.2.5 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 3

Orden de trabajo		10404		10410		10415		10429		10447		10452		10460		10472		10490		10500		10521		10526		10544		10561		10566		10568		10573		10582		10591		Cantidades	
Material	**Und**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**	**G**	**R**
Fotocelda	Und	0	0	3	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1	0	2	0	0	0	2	0	2	0	3	0	1	0	2	0	1	0	8	0	0	0	38	0				
Poste metálico	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0				

Tabla 5-10 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 3

5.2.6 Consolidado material reutilizado gastado y reintegrado LOTE 2.

Relación material nuevo		Cuadrilla 1					Cuadrilla 2					Cuadrilla 3					Grupo 3			
Material	**Und**	**Inicio**	**Sumi**	**Gast**	**Devo**	**Disp**	**Inicio**	**Sumi**	**Gast**	**Devo**	**Disp**	**Inicio**	**Sumi**	**Gast**	**Devo**	**Disp**	**Sumi**	**Gast**	**Devo**	**Disp**
Fotocelda	Und	19	4	23	0	0	15	0	7	0	8	14	24	38	0	0	76	68	0	8
Poste metálico	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0

Tabla 5-11 Relación material reutilizado gastado y reintegrado LOTE 2.

6 INDICADOR TIEMPO DE RESPUESTA

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PRESENTE PERIODO LOTE 2								
		CANTIDAD C1	TIEMPO C1	CANTIDAD C2	TIEMPO C2	CANTIDAD C3	TIEMPO C3	CANTIDAD TOTAL
1	Zona sin iluminación	0.00	0.00	2.00	5.67	3.00	9.75	2.00
2	Luminaria apagada	87.00	61.03	19.00	21.45	101.00	157.25	207.00
3	Circuito apagado	9.00	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
4	Luminaria Intermitente	1.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
5	Luminaria con baja intensidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Luminaria Directa	1.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
7	Podas	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.83	3.00
8	Daño infraestructura	1.00	0.58	0.00	0.00	1.00	5.50	2.00
9	Deterioro infraestructura	0.00	0.00	1.00	0.02	5.00	12.75	6.00
10	Riesgo eléctrico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
11	Robo infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Reposición de redes	0.00	0.00	1.00	1.25	0.00	0.00	1.00
13	Telegestión	2.00	2.50	2.00	1.58	0.00	0.00	4.00

Tabla 6-1 Relación del tiempo atención de reportes lote 2.

7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No se realizó mantenimiento preventivo.

8 MATERIAL SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA

En la siguiente tabla se relacionan los materiales menores que el contratista suministra para la ejecución de las actividades asignadas durante el presente periodo, así:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CUADRILLA 1	CUADRILLA 2	CUADRILLA 3	TOTAL	PRECIO TOTAL
Cinta aislante en diferentes colores X 18 M	rollo	$ 5,556.00	11	12	10	33	$ 183,348.00
Cinta bandit 3/4”	ml	$ 4,171.00	0	1	8	9	$ 37,539.00
Cable Aluminio No 6 THHN 75°/600V serie 8000.	ml	$ 2,551.00	477	225	634	1336	$ 3,408,136.00
Cable encauchetado 3x14 PVC90°/600V.	ml	$ 6,732.00	58	27	39	124	$ 834,768.00
Conector de penetraciòn KZEP 95 4-4/0 - 14/8 AWG,	und	$ 7,563.00	24	20	16	60	$ 453,780.00
Hebilla bandit 3/4”	und	$ 986.00	0	1	9	10	$ 9,860.00
Mini Fusible vidrio 2A 250V FSF 5X20mm	und	$ 5,194.00	50	4	19	73	$ 379,162.00
Fusible tipo H 15 KV, 2 amp	und	$ 4,423.00	0	4	0	4	$ 17,692.00
CONTROLADOR MONOFÁSICO DE MEDIDA DIRECTA WM-0.5Y	Und	$ 1,253,242.00	0	3	0	3	$ 3,759,726.00
MÓDEM DE COMUNICACIÓN SIN puerto para antena	Und	$ 470,625.00	0	1	0	1	$ 470,625.00

MEMORIA MICRO SD 16 Gb	Und	$ 42,402.00	0	3	0	3	$ 127,206.00
TOTAL A COBRAR EN EL PERIODO							$ 9,681,842.00
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	SUMINISTRSDO			TOTAL	PRECIO TOTAL
CONTROLADOR MONOFÁSICO DE MEDIDA DIRECTA WM-0.5Y	Und	$ 1,253,242.00	3			3	$ 3,759,726.00
CONCENTRADOR WMC01c	Und	$ 1,910,477.00	1			1	$ 1,910,477.00
MÓDEM DE COMUNICACIÓN SIN puerto para antena	Und	$ 470,625.00	1			1	$ 470,625.00
MEMORIA MICRO SD 16 Gb	Und	$ 42,402.00	1			1	$ 42,402.00
Medidor trifásico bidireccional de medida directa o semidirecta	Und	$ 1,171,126.00	8			8	$ 9,369,008.00
TOTAL A COBRAR EN EL PERIODO							$ 15,552,238.00
TOTAL A COBRAR EN EL PERIODO SUMINISTRADO E INSTALADO							$ 25,234,080.00

Tabla 8-1 Relación material menor consumido

9 INDICADORES DE GESTIÓN MENSUAL

9.1 LONGITUD DE RED REPARADA DE A.P (EN METROS)

Para este periodo se instaló aluminio red suministrado por el contratista de la siguiente forma:

Cantidad de red instalada y reparada				
Ejecutado	**OT**	**Reporte**	**Cantidad (ml)**	**Observación**
Cuadrilla 1	10412	110972	6	N.A
Cuadrilla 1	10412	109490	254	N.A
Cuadrilla 1	10414	111102	95	N.A
Cuadrilla 1	10470	111250	5	N.A
Cuadrilla 1	10488	111310	33	N.A
Cuadrilla 1	10519	111372	25	N.A
Cuadrilla 1	10525	111527	10	N.A
Cuadrilla 1	10565	111872	3	N.A
Cuadrilla 1	10572	111936	36	N.A
Cuadrilla 1	10572	111895	10	N.A
Total aluminio (ml)			**477**	
Cuadrilla 2	10379	110950	44	N.A
Cuadrilla 2	10476	109246	80	N.A

Cantidad de red instalada y reparada				
Ejecutado	**OT**	**Reporte**	**Cantidad (ml)**	**Observación**
Cuadrilla 2	10489	111309	71	N.A
Cuadrilla 2	10508	111395	1	N.A
Cuadrilla 2	10543	111378	28	N.A
Cuadrilla 2	10543	110435	1	N.A
Total aluminio (ml)			**225**	
Cuadrilla 3	10415	111128	30	N.A
Cuadrilla 3	10472	111222	217	N.A
Cuadrilla 3	10526	111735	36	N.A
Cuadrilla 3	10544	111812	22	N.A
Cuadrilla 3	10582	111941	6	N.A
Cuadrilla 3	10591	110734	323	N.A
Total aluminio (ml)			**634**	
Lote 2			**1336**	**Aluminio instalado**

Tabla 9-1 Relación red reparado e instalado por el LOTE 2.

9.2 CANTIDAD DE APOYOS HINCADOS Y APLOMADOS

Durante este periodo se hincaron tres(3) apoyos

9.3 REPORTES PENDIENTES

A continuación, se relaciona los reportes pendientes.

Cuadrilla	OT	Número de Reporte	Estado Reporte	Reporte Técnico
1	10405	110315	PENDIENTE	Se acude al sitio el usuario solicita punto nuevo con poete y luminaria.
1	10405	109028	PENDIENTE	Se acude al sitio el usuario solicita punto nuevo con poete y luminaria se escala a alumbrado para aprobación.
1	10426	110423	PENDIENTE	se acude al sitio se encuentra poste golpeado se requiere cambio de bace en concreto.
1	10426	111103	PENDIENTE	se acude al sitio se encuentra luminaria en mal estado queda pendiente por falta de material no ay luminarias en ap.
1	10479	110954	PENDIENTE	Pendiente por falta de luminarias
1	10488	111323	PENDIENTE	se acude al sitio se encuentran luminarias apagadas no se interviene por estar en garantía.
1	10488	111299	PENDIENTE	se acude al sitio se encuentran luminarias tipo Cartagena en mal estado ,se requiere cambio ,se utilizan 4 fusibles .
1	10507	111390	PENDIENTE	Pendiente por falta de luminarias
1	10519	111547	PENDIENTE	se acude al sitio se encuentran luminarias en mal estado no ay luminarias en ap.
1	10519	111477	PENDIENTE	se acude al sitio se encuentran luminarias en mal estado no ay luminarias de parque en AP .
1	10525	111696	PENDIENTE	se acude al sitio se encuentra postes en mal estado se requiere cambio, pendiente por no suscripción de apu
1	10525	111468	PENDIENTE	se acude al sitio se encuentra postes en mal estado se requiere su cambio o suscripción de apu para dichas bases
1	10531	111727	PENDIENTE	se acude al sitio se encuentra poda muy extensa es necesario personal especializado en podas.
1	10531	111585	PENDIENTE	se acude al sitio se encuentra luminaria apagada no se interviene por estar en garantía.
1	10531	111584	PENDIENTE	se encuentra luminaria en mal estado no se interviene por estar en garantía debe solucionar el contratista de esa obra
1	10531	111457	PENDIENTE	se acude al sitio se encuentra luminaria en mal estado, no se interviene por estar en garantía.
1	10531	111320	PENDIENTE	se acude al sitio se encuentra luminaria en mal estado, no se interviene por estar en garantía.
1	10541	111691	PENDIENTE	pendiente por falta de luminarias
1	10541	111638	PENDIENTE	se acude al sitio se encuentran luminarias en mal estado luminarias tipo hongo, pendiente por material.
1	10557	111350	PENDIENTE	Pendiente por fin de mes
1	10565	111876	PENDIENTE	Luminaria no cumple con las distancias mínimas de seguridad
1	10572	111829	PENDIENTE	Pendiente por fin de mes

Cuadrilla	OT	Número de Reporte	Estado Reporte	Reporte Técnico
1	10572	111827	PENDIENTE	No se cuenta con tapa de concreto 49*49
1	10572	111776	PENDIENTE	Pendiente por fin de mes
1	10572	111591	PENDIENTE	Pendiente por fin de mes
1	10572	111568	PENDIENTE	Pendiente por fin de mes
1	10572	111172	PENDIENTE	Dirección no encontrada y usuario no contesta llamadas
1	10599	111979	PENDIENTE	Luminaria no cumple distancias de seguridad- riesgo para el personal
1	10599	111638	PENDIENTE	Pendiente por falta de material luminarias para parques.
1	10599	111390	PENDIENTE	Pendiente por fin de mes
2	10379	110610	PENDIENTE	Reporte queda pendiente por material en Alumbrado Publico no hay luminaria tipo tortuga para mantenimiento o cambio
2	10379	109634	PENDIENTE	Reporte pendiente por falta de material, tapa para caja de piso de medidas 49x49
2	10379	109019	PENDIENTE	Reporte repetido con el #108884
2	10379	108884	PENDIENTE	Se realiza mantenimiento a luminaria por cambio de 2 fusibles 5Amp pero luminaria se encuentra agotada, no se realiza el cambio por falta de suministro de material por parte de Alumbrado Publico
2	10403	111054	PENDIENTE	Reporte pendiente debido ha que el apoyo que se solicita retirar tiene instalada red perteneciente a la EESA-EPM, se le comunico información a usuario
2	10403	110931	PENDIENTE	pendiente por falta de material. Se realizo cambio de fotocelda convencional de segunda a luminaria deltaled de 125w directa Ba116429
2	10403	110871	PENDIENTE	Pendiente poste debe aclararse si es de la essa o alumbrado publico
2	10403	108222	PENDIENTE	Usuario solicita apoyo metálico de 8 mts y dos luminarias con puntos nuevos por falta de iluminación en el sector
2	10411	108222	PENDIENTE	Pendiente por falta de material por suministro de Alumbrado Publico
2	10411	110423	PENDIENTE	Se requiere fundir base de poste, obra civil
2	10434	111165	PENDIENTE	Pendiente por falta de material para cambio. Alumbrado Publico no tiene luminaria para cambia de 32w
2	10434	111054	PENDIENTE	Pendiente por reubicación de apoyo, El apoyo tiene redes de la ESSA y hasta q ellos no retiren la red no se puede reubicar. Información suministrada al usuario
2	10434	110954	PENDIENTE	Pendiente por falta de material para cambio ya que en alumbrado no hay luminaria para cambia de 16w
2	10444	111172	PENDIENTE	Se realizo mantenimiento por ajuste de conexión, luminaria agotada Ba183521 la cual no se cambia por falta de suministro de material por parte de Alumbrado Publico
2	10444	110099	PENDIENTE	Se realizo visita técnica encontrando luminarias con driver dañado, Ba54511 y Ba53141. No se puede hacer mantenimiento o cambio de luminarias debido a la falta de suministro de material por parte de Alumbrado Publico
2	10444	110000	PENDIENTE	Se realiza visita técnica encontrando luminarias agotadas en el sector las cuales no se cambiaron debido a falta de suministro de material por parte de Alumbrado Publico
2	10444	108222	PENDIENTE	Usuario solicita apoyo de 8 metros y dos luminarias nuevas en el sector. Actividad no fue realizada debido a falta de suministro de material por parte de Alumbrado Publico
2	10444	110669	PENDIENTE	Se realizo visita técnica encontrando 7 apoyos metálicos con 5 luminarias tipo hongo de sodio 70w que no están en funcionamiento. No se pudo realizar mantenimiento debido a falta de material de sodio (bombillo, arrancador, balasto...)
2	10451	110165	PENDIENTE	Pendiente por falta de suministro de material por parte de Alumbrado Publico para cambio de luminaria
2	10451	110000	PENDIENTE	Pendiente por falta de suministro de material por parte de AP para cambio de luminaria
2	10455	111172	PENDIENTE	Pendiente por falta de luminarias
2	10455	111095	PENDIENTE	Pendiente por falta de luminarias
2	10455	110931	PENDIENTE	Pendiente por falta de luminarias
2	10455	110954	PENDIENTE	Pendiente por falta de luminarias
2	10463	110610	PENDIENTE	Pendiente por falta de luminaria tipo tortuga para cambio, AP no la tiene para suministro
2	10463	110000	PENDIENTE	Pendiente por falta de material que AP suministre
2	10463	109634	PENDIENTE	Pendiente por falta de luminarias
2	10463	108884	PENDIENTE	Pendiente por falta de material que AP suministre
2	10463	110896	PENDIENTE	Pendiente por falta de material que AP suministre driver de 75w
2	10480	111262	PENDIENTE	Pendiente por falta de luminarias
2	10480	111201	PENDIENTE	Pendiente por falta de material
2	10483	111276	PENDIENTE	Se requiere que monitoreo realice pruebas de luminosidad en sitio para verificar estado de AP
2	10483	111271	PENDIENTE	Pendiente por falta de suministro de material por parte de AP para realizar mantenimiento
2	10483	110423	PENDIENTE	Pendiente, debe realizar obra civil para realizar pedestal de base de apoyo de fibra
2	10489	111165	PENDIENTE	Reporte pendiente por falta de material por suministro de Alumbrado Publico

Cuadrilla	OT	Número de Reporte	Estado Reporte	Reporte Técnico
2	10489	111132	PENDIENTE	Reporte pendiente por falta de material por suministro de Alumbrado Publico
2	10497	111242	PENDIENTE	Pendiente por falta de luminarias
2	10497	111054	PENDIENTE	Se debe realizar el retiro del apoyo el cual tiene red trenzada y acometidas de la ESSA, información dada a usuario para que solicite el retiro de redes y poder retirar apoyo de predio
2	10497	111340	PENDIENTE	Usuario no contesta, la información dada no es precisa. Las luminarias que están en la iglesita son de sodio y para ese mantenimiento no hay material
2	10508	111437	PENDIENTE	Pendiente ya que el proyecto no ha sido entregado a Infraestructura
2	10508	111436	PENDIENTE	Pendiente ya que el proyecto no ha sido entregado a Infraestructura
2	10511	111452	PENDIENTE	Pendiente por falta de luminarias
2	10511	111385	PENDIENTE	Pendiente por luminarias
2	10520	111686	PENDIENTE	Pendiente por falta de material
2	10520	111656	PENDIENTE	Pendiente por falta de luminarias
2	10520	111628	PENDIENTE	Pendiente por falta de luminarias
2	10520	111546	PENDIENTE	Pendiente por falta de luminarias
2	10543	111753	PENDIENTE	se revisa luminaria y se encuentra agotada se deja pendiente ya que están en garantía del fabricante
2	10560	111567	PENDIENTE	Pendiente por fin de mes
2	10560	111517	PENDIENTE	reporte no intervenido por falta de materiales tapa para caja de registro 49x49
2	10560	111498	PENDIENTE	Pendiente por fin de mes
2	10560	111461	PENDIENTE	Pendiente por fin de mes
2	10560	111203	PENDIENTE	Pendiente por fin de mes
3	10404	110954	PENDIENTE	se realiza visita se encuentra luminaria de 16w quemada pendiente por luminarias para parques o peatonales
3	10404	110875	PENDIENTE	se realiza visita se encuentran 3 postes de AP deteriorados en la base pendiente por autorización para cambiarlos
3	10410	110954	PENDIENTE	Pendiente por falta de luminarias
3	10410	110875	PENDIENTE	APU no suscrito pendiente
3	10410	109576	PENDIENTE	sector en modernización se encuentra en garantía no se puede intervenir
3	10415	111132	PENDIENTE	pendiente por falta de luminarias para cambio
3	10415	111131	PENDIENTE	luminaria en corto pendiente para cambio por falta de luminarias para cambio
3	10415	111095	PENDIENTE	se encuentra luminaria en mal estado se robaron el cable generando corto no se puede habilitar, pendiente por falta de luminarias para cambio
3	10429	111009	PENDIENTE	luminaria intermitente se deja desconectada pendiente por falta de luminarias para cambio
3	10429	110896	PENDIENTE	Pendiente por falta de luminarias para cambio
3	10429	110766	PENDIENTE	se realiza visita se hace recorrido por las zonas cercanas a la dirección q aparece en el reporte y no se logra ubicar la cancha se llama al usuario en varias ocasiones no se puede lograr la comunicación
3	10429	110381	PENDIENTE	se realiza visita se hace recorrido se evidencia la falta de 12 luminarias pendiente por falta de luminarias para cambio
3	10429	110113	PENDIENTE	se realiza recorrido por el parque se encuentran luminarias sodio quemadas y el cable fue robado - pendiente por falta de luminarias para cambio
3	10452	111202	PENDIENTE	Pendiente por falta de luminarias
3	10452	111203	PENDIENTE	Pendiente por falta de luminarias
3	10460	111132	PENDIENTE	se realiza visita se encuentran varias luminarias agotadas para cambio
3	10460	108222	PENDIENTE	se realiza visita se encuentran varias luminarias agotadas para cambio
3	10490	111321	PENDIENTE	sector en proceso de modernización no se puede intervenir
3	10490	111320	PENDIENTE	no se puede intervenir sector modernizado luminarias en garantía
3	10490	109979	PENDIENTE	pendiente por falta de luminarias para cambio
3	10500	111367	PENDIENTE	mantenimiento de luminaria
3	10500	111337	PENDIENTE	se hace revisión se encuentra luminarias en corto - pendiente por falta de luminarias para cambio
3	10521	110610	PENDIENTE	pendiente por falta de luminarias
3	10521	108884	PENDIENTE	pendiente por falta de luminarias
3	10526	111430	PENDIENTE	luminarias en corto y agotada - pendiente por falta de luminarias para cambiar
3	10544	111801	PENDIENTE	Pendiente por falta de luminarias
3	10544	111792	PENDIENTE	postes deteriorados en su base
3	10544	111729	PENDIENTE	pendiente por falta de luminarias para cambio
3	10544	111703	PENDIENTE	mantenimiento de luminarias pendiente por fata de luminarias para parques
3	10544	111468	PENDIENTE	postes deteriorados en su base
3	10544	111437	PENDIENTE	sector en proceso de modernización luminarias en garantía
3	10544	111436	PENDIENTE	sector en proceso de modernización luminarias en garantía
3	10544	111299	PENDIENTE	mantenimiento de luminarias pendiente por falta de luminarias parques
3	10561	110875	PENDIENTE	se requiere base de concreto para reforzar la base de los postes
3	10566	111477	PENDIENTE	mantenimiento y cambio de luminarias
3	10568	111731	PENDIENTE	pendiente por falta de luminarias de peatonales para cambio

Cuadrilla	OT	Número de Reporte	Estado Reporte	Reporte Técnico
3	10568	111688	PENDIENTE	pendiente por falta de luminarias de peatonales para cambio
3	10568	111595	PENDIENTE	pendiente por falta de luminarias de peatonales para cambio
3	10568	111887	PENDIENTE	dirección no existe
3	10573	111703	PENDIENTE	pendiente por falta de luminarias de parque para cambio
3	10573	111299	PENDIENTE	pendiente por falta de luminarias de parque para cambio
3	10573	110931	PENDIENTE	pendiente por falta de luminarias de parque para cambio
3	10582	111862	PENDIENTE	pendiente por falta de luminarias de parque para cambio
3	10582	110954	PENDIENTE	pendiente por falta de luminarias de parque para cambio
3	10591	110734	PENDIENTE	PENDIENTE POR FIN DE MES, sin embargo se realizaron instalación de cable aluminio #6
3	10591	109349	PENDIENTE	Pendiente por fin de mes

Tabla 9-2 Relación de reportes penientes

10 CAMBIO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED EN GARANTÍA

La siguiente tabla contiene la información de las luminarias de tecnología led nuevas instaladas o cambiadas por las cuadrillas del LOTE 2. en el presente periodo.

Luminarias tecnología led cambiadas cuadrilla 1						
OT	**Reporte**	**Dirección/Barrio**	**Potencia final**	**Código**	**Cambiadas**	**Tipo de fallo/Observación**
10405	109136	PEATONA 13 CASA 12 VEREDA PEDREGAL BAJO	120	BA183349	1	Garantía
10405	109136	PEATONAL 14 VEREDA PROGRESO	120	BA183182	1	Garantía
10412	108724	VEREDA ABURRIDO	90	BA184145	1	Garantía
10414	111097	VIA A MATANZA FRENTE ENTRADA DE MIRADOR DEL NORTE	120	BA183360	1	Garantía
10426	111084	CL 45 CON NOVENA PARQUE OVELISCO VILLAS DE ROMERO	120	BA183215	1	Garantía
10426	111104	CR 25# 8N -37 LA ESPERANZA	120	BA183353	1	Garantía
10431	111110	CR 3CON 31 LA AURORA	120	BA183265	1	Garantía
10433	111181	CL 51 #12-09 CANDILES	149	BA052184	1	Garantía
10433	111181	Cl 51 # 13A-36 SAN MIGUEL	120	BA183093	1	Garantía
10433	111181	Cl 51B # 12-99 SAN MIGUEL	149	BA052256	1	Garantía
10433	111181	Cl 51B # 12-99 SAN MIGUEL	149	BA054522	1	Garantía
10433	111181	CRA 15 # 50A-21 SAN MIGUEL	149	BA052250	1	Garantía
10433	111181	Cl 51A # 15-03 SAN MIGUEL	149	BA054521	1	Garantía
10433	111181	Cl 51A # 14-69	149	BA052284	1	Garantía
10470	111250	CL 1N K 16D 86 LA JUVENTUD	149	BA178092	1	Garantía
10470	111250	CL 1 #1-54 JUVENTUD	149	BA178111	1	Garantía
10470	111258	CL 106A # 15B-58 TOLEDO PLATA	149	BA052258	1	Garantía
10470	111258	CRA 15C CON 106A TOLEDO PLATA	149	BA052182	1	Garantía
10541	111737	CR 29 #17-13 SAN ALONSO	94	BA240274-0277	1	Garantía
10541	111737	CR 17 #29-38 SAN ALONSO	94	BA240274-0189	1	Garantía
10541	111668	CR 35 CON 42 CABECERA DEL LLANO	115	BA240275-0339	1	Garantía
10541	111685	CL 17 #31-13	94	BA240274-0131	1	Garantía
10531	111488	CL 13 # 24-37 MUTUALIDAD	94	BA240274-0275	1	Garantía
10565	111873	CR 2W # 58-05 MUTIS	94	BA240274-0226	1	Garantía
10575	111895	CR 27 C 12N NUEVO HORIZONTE	58	BA240272-1356	1	Garantía
10575	111895	SECTOR 3 CASA 95 NUEVO HORIZONTE	58	BA240272-1340	1	Garantía

Luminarias tecnología led cambiadas cuadrilla 1						
OT	**Reporte**	**Dirección/Barrio**	**Potencia final**	**Código**	**Cambiadas**	**Tipo de fallo/Observación**
10575	111895	PEATONAL CASA 95 13BN NUEVO HORIZONTE	58	BA240272-1241	1	Garantía
10572	111596	PARQUE DE LOS NIÑOS - CLL 31 CON CRA 26 ANTONIA SANTOS	94	BA240274-0141	1	Garantía
10557	111455	CASA 127 BARRIO MIRADOR	94	BA240272-1405	1	Garantía
10557	111455	CASA 84 BARRIO MIRADOR	58	BA240272-1346	1	Garantía
10572	111596	PARQUE DE LOS NIÑOS - CLL 31 CON CRA 26 ANTONIA SANTOS	115	BA240275-0340	1	Garantía
10572	111596	PARQUE DE LOS NIÑOS - CLL 31 CON CRA 26 ANTONIA SANTOS	58	BA240272-1583	1	Garantía
10572	111596	PARQUE DE LOS NIÑOS - CLL 31 CON CRA 26 ANTONIA SANTOS	58	BA240272-1354	1	Garantía
10572	111895	CR 26 Casa 11 BARRIO MIRADOR	94	BA240274-0298	1	Garantía
10575	111895	CR 26 Casa 11 BARRIO MIRADOR	94	BA240274-0294	1	Garantía
10572	111399	CL 30 # 23-49 ANTONIA SANTOS	58	BA240272-1216	1	Garantía
10572	111399	CL 36 # 26 ESQUINA	70	BA240273-0312	1	Garantía
10557	111276	CL 5 #24-44 LA INDEPENDENCIA	58	BA240272-1242	1	Garantía
10557	111276	CRA 24A # 4-03 INDEPENDENCIA	58	BA240272-1576	1	Garantía
10557	111276	CRA 21A # 3-44 INDEPENDENCIA	70	BA240273-0381	1	Garantía
10575	111769	CL 37 # 25-62 BOLIVAR	94	BA240274-0280	1	Garantía
10557	111276	CRA 25 #3A-20 LA INDEPENDENCIA	70	BA240273-0745	1	Garantía
10557	111276	CR 20 # 4-04 LA INDEPENDENCIA	58	BA240272-1371	1	Garantía
Cantidad luminarias					43	43
						0

Tabla 10-1 Luminarias instaladas Cuadrilla 1

Luminarias tecnología led cambiadas cuadrilla 2						
OT	**Reporte**	**Dirección/Barrio**	**Potencia final**	**Código**	**Cambiadas**	**Tipo de fallo/Observación**
10403	109437	CR 2 VIA AL MAR # 1-70 ESPUMA SANTANDER VILLA ROSA	120	BA178149	1	Garantía
10416	111109	CR 11W #60BIS-38 BRISAS DEL MUTIS	120	BA183373	1	Garantía
10379	110975	CL 17#24-14 ESPERANZA	120	BA183371	1	Garantía
10489	111322	CL 45B CRA13OCC QUINTA ESTRELLA	150	BA177792	1	Garantía
10483	109871	CL 49 #1-100 ESMERALDA BAJA CAMPO HERMOSO	150	BA177773	1	Garantía
10483	109871	CL 49 #1-100 ESMERALDA BAJA CAMPO HERMOSO	150	BA177697	1	Garantía
10483	109871	CL 49 #1-100 ESMERALDA BAJA CAMPO HERMOSO	150	BA177922	1	Garantía
10489	111312	CANCHA SAN MATIN	90	BA182020	1	Garantía
10489	111312	CANCHA SAN MATIN	90	BA182090	1	Garantía
10489	111312	CANCHA SAN MATIN	90	BA182316	1	Garantía
10552	111833	CR 28 #32-27 LA AURORA	94	BA240274-0260	1	Garantía
10552	111833	CL 30 CON 32 LA AURORA	94	BA240274-0282	1	Garantía
10543	110435	DESPUES DE LA TIENDA DON ELICEO VEREDA LA SABANA	94	BA240274-0286	1	Garantía
10543	110435	DESPUES DE LA TIENDA DON ELICEO VEREDA LA SABANA	94	BA240274-0274	1	Garantía
10543	110435	DESPUES DE LA TIENDA DON ELICEO VEREDA LA SABANA	94	BA240274-0185	1	Garantía
10543	110547	CRA13 # 63-03 EL PABLON	58	BA240272-1359	1	Garantía
10543	110547	CL 66 # 12-02 EL PABLON	58	BA240272-1406	1	Garantía

Luminarias tecnología led cambiadas cuadrilla 2						
OT	**Reporte**	**Dirección/Barrio**	**Potencia final**	**Código**	**Cambiadas**	**Tipo de fallo/Observación**
10543	110547	CL 66 # 12-02 EL PABLON	58	BA240272-1366	1	Garantía
10543	110547	CL 66 # 12-18 EL PABLON	58	BA240272-1364	1	Garantía
10543	110547	CL 66 # 12-18 EL PABLON	58	BA240272-1186	1	Garantía
10543	110547	CL 67 # 14-16 EL PABLON	58	BA240272-1351	1	Garantía
10543	110547	FINCA VILLA LINA - EL PABLON	70	BA240273-0370	1	Garantía
10543	110547	CL 63 # 13-10 EL PABLON	70	BA240273-0318	1	Garantía
10543	110547	CL 63 # 12-13 EL PABLON	70	BA240273-0922	1	Garantía
10543	110547	CRA 12 # 62-07 EL PABLON	58	BA240272-1365	1	Garantía
10543	110547	CRA 11 # 59- 18 EL PABLON	115	BA240275-0290	1	Garantía
10543	110547	CRA 11 # 59N-29 EL PABLON	58	BA240272-1401	1	Garantía
10560	111982	CRA 40 # 39-28 ALVAREZ	58	BA240272-1395	1	Garantía
					28	28
						0

Tabla 10-2 Luminarias instaladas Cuadrilla 2

Luminarias tecnología led cambiadas cuadrilla 3						
OT	**Reporte**	**Dirección/Barrio**	**Potencia final**	**Código**	**Cambiadas**	**Tipo de fallo/Observación**
10410	110006	CL 60 CON 3W MUTIS	120	BA183453	1	Garantía
10410	111085	CL33 CON 40 CANCHA ALVARES	90	BA184261	1	punto nuevo
10410	111085	CL33 CON 40 CANCHA ALVARES	90	BA181832	1	punto nuevo
10415	109213	PARCELA 20A EL NOGAL 1	120	BA183208	1	Garantía
10415	109213	ENTRADA NOGAL 1	120	BA183276	1	Garantía
10415	109213	K3 +840 VIA AL MAR COLORADOS	120	BA183132	1	Garantía
10415	109213	K8 VIA AL MAR COLORAROD	120	BA183264	1	Garantía
10415	109213	K8 VIA AL MAR COLORAROD	120	BA183246	1	Garantía
10415	109213	K8 VIA AL MAR COLORAROD	120	BA183302	1	Garantía
10472	109918	CRA 9 # 30-62 MARIA AUXILIADORA	150	BA177645	1	Garantía
10472	111222	CL 11AN CO CRA 18C CENTRO DE SALUD VILLA ROSA	149	BA052282	1	Garantía
10500	111375	CRA 19 OCC 67-6 GRAN LADERA	149	BA052259	1	Garantía
10472	111207	CRA 31 #87-58 SAN MARTIN	149	BA052180	1	Garantía
10472	111240	CRA 30 CON 105 DIAMANTE 1	150	BA177911	1	Garantía
10472	110064	VIA PRINCIPA CASA 19 JOSE A GALAN	150	BA177737	1	Garantía
10472	110064	VIA PRINCIPA CASA 3 JOSE A GALAN	149	BA052251	1	Garantía
10472	110064	VIA PRINCIPA CASA 3 JOSE A GALAN	150	BA177696	1	Garantía
10544	111812	CRA 26 CON 30 PARQUE DE LOS NIÑOS ANTONIA SANTOS	90	BA184335	1	Garantía
10544	111812	CRA 26 CON 30 PARQUE DE LOS NIÑOS ANTONIA SANTOS	90	BA181853	1	Garantía
10526	111431	CR 30 #17-56 SAN ALONSO	94	BA240274-0179	1	Garantía
10561	111850	CR 36W CON 65 PARQUE NACUMAS MONTEREDONDO	90	BA184130	1	Garantía
10561	111850	CR 36W CON 65 PARQUE NACUMAS MONTEREDONDO	90	BA184149	1	Garantía
10561	111843	CL 60 CON 43AW ESTORAQUES	94	BA240274-0205	1	Garantía

Luminarias tecnología led cambiadas cuadrilla 3						
OT	**Reporte**	**Dirección/Barrio**	**Potencia final**	**Código**	**Cambiadas**	**Tipo de fallo/Observación**
10561	111822	CL 55 ENTRE DIAG 14 Y CRA 2A	94	BA240274-0207	1	Garantía
10561	111822	CL 55 ENTRE DIAG 14 Y CRA 14	94	BA240274-0258	1	Garantía
10566	111866	CRA 37 #41-21 EL PRADO	94	BA240274-0248	1	Garantía
10566	111547	CL 34 #28-20 MEJORAS PUBLICAS	94	BA240274-0199	1	Garantía
10566	111477	CL34 CON 39 ALVAREZ	94	BA240274-0202	1	Garantía
10568	111095	CL 5 #21-45 INDEPENDENCIA	94	BA240274-0283	1	Garantía
10568	111628	CR 28 #16-42 SAN ALONSO	94	BA240274-0209	1	Garantía
10568	111430	CR 30 CON 16 SAN ALONSO	94	BA240274-0196	1	Garantía
10582	111729	CR 34W CON 64 MONTEREDONDO	70	BA240273-0528	1	Garantía
10582	111656	CL 60 CON 19W CANCHA MANZANARES	90	BA184339	1	Garantía
10582	111656	CL 60 CON 19W CANCHA MANZANARES	90	BA184279	1	Garantía
10582	111656	CL 60 CON 19W CANCHA MANZANARES	90	BA184362	1	Garantía
10582	111656	CL 60 CON 19W CANCHA MANZANARES	90	BA184213	1	Garantía
10582	111656	CL 60 CON 19W CANCHA MANZANARES	90	BA184125	1	Garantía
10582	111656	CL 60 CON 19W CANCHA MANZANARES	90	BA184164	1	Garantía
10582	111656	CL 60 CON 19W CANCHA MANZANARES	90	BA184138	1	Garantía
10582	111696	CR 43W CON CL59 POLIDEPORTIVO ESTORAQUES	90	BA184221	1	Garantía
10591	110734	VEREDA SAN PEDRO ALTO	58	BA240272-1227	1	Garantía
10591	110734	VEREDA SAN PEDRO ALTO	58	BA240272-1208	1	Garantía
Cantidad luminarias					42	40 2

Tabla 10-3 Luminarias instaladas Cuadrilla 3

**Las luminarias que fueron cambiadas por garantía, no se diligencia el formato F-143, ya que se utiliza el mismo código BA para identificarlas, de acuerdo a lo estipulado por la oficina de alumbrado público.*

Anexo. 6 Georreferenciación

11 CORRESPONDENCIA

A continuación, se relaciona la correspondencia enviada y recibida

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA				
FECHA	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**REMITE**	**DIRIGIDO A**
6/11/2024	CTO-HCR-190-2024-TC-00002740	SEGUNDA SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO EN CUANTO A LA PRESENTACIÓN, EN FORMA FÍSICA Y DIGITAL, DE LA DOCUMENTACIÓN EN INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL FORMATO F-066, PARA EL INICIO DE LOS CONTRATOS	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
8/11/2024	CTO-HCR-190-2024-TC-00002742	TERCERA SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO EN CUANTO A LA PRESENTACIÓN, EN FORMA FÍSICA Y DIGITAL, DE LA DOCUMENTACIÓN EN INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL FORMATO F-066, PARA EL INICIO DE LOS CONTRATOS	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA				
FECHA	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**REMITE**	**DIRIGIDO A**
20/11/2024	CTO-HCR-190-2024-TC-00002749	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
20/11/2024	CTO-HCR-190-2024-TC-00002750	REVISIÓN DOCUMENTOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
21/11/2024	CTO-HCR-190-2024-TC-00002754	OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN REMITIDA VÍA CORREO ELECTRÓNICO	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
21/11/2024	CTO-HCR-190-2024-TC-00002756	OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN REMITIDA VÍA CORREO ELECTRÓNICO EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
25/11/2024	CTO-HCR-190-2024-TC-00002772	REITERACIÓN DE LA SOLICITUD DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
26/11/2024	CTO-HCR-190-2024-TC-00002773	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO EN CUANTO A LA PRESENTACIÓN, EN FORMA FÍSICA Y DIGITAL, DE LA DOCUMENTACIÓN EN INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL FORMATO F-066, PARA EL INICIO DE LOS CONTRATOS	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
26/11/2024	CTO-HCR-190-2024-TC-00002780	REVISIÓN HOJA DE VIDA JEFE DE CUADRILLA CARLOS ROBERTO ARMESTO	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
26/11/2024	CTO-HCR-190-2024-TC-00002781	OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LA SEGUNDA ENTREGA DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GESTIÓN	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
27/11/2024	CTO-HCR-190-2024-TC-00002784	SOLICITUD DE INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
2/12/2024	CTO-HCR-190-2024-TC-00002789	RESPUESTA A SU COMUNICADO OCC-MTTO188-008-2024 DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CUYO ASUNTO ES "OBSERVACIONES A PERSONAL ADICIONAL PARA EL CONTRATO"	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
4/12/2024	CTO-HCR-190-2024-TC-00002793	COMITÉ PRESENCIAL DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2024	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS Y BIOMAQUINARIA Y EQUIPOS
9/12/2024	CTO-HCR-190-2024-TC-00002809	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. 188 de 2024	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
10/12/2024	CTO-HCR-190-2024-TC-00002813	REVISIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
11/12/2024	CTO-HCR-190-2024-TC-00002817	REVISIÓN DOCUMENTACIÓN REMITIDA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2024 LINK https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKhExi%5FuUeFPD5g&id=D5490660ACB7528E%21110&ci	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
11/12/2024	CTO-HCR-190-2024-TC-00002823	SOLICITUD DE PÓLIZAS AJUSTADAS AL ACTA DE INICIO DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
11/12/2024	CTO-HCR-190-2024-TC-00002826	RESPUESTA A SU COMUNICADO OCC-MTTO188-016-2024 DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 CUYO ASUNTO ES "DIRECTRICES PARA EL PROCESO DE GEOREFERENCIACIÓN"	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
12/12/2024	CTO-HCR-190-2024-TC-00002831	SOLICITUD DE PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS DE LAS CUADRILLAS DEL GRUPO 2	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
13/12/2024	CTO-HCR-190-2024-	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DEL ANEXO TÉCNICO	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA				
FECHA	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**REMITE**	**DIRIGIDO A**
	TC-00002834			
14/12/2024	CTO-HCR-190-2024-TC-00002836	INCUMPLIMIENTO A LA SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DEL ANEXO TÉCNICO	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
14/12/2024	CTO-HCR-190-2024-TC-00002838	REITERACIÓN DE LA SOLICITUD DE PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS DE LAS CUADRILLAS DEL GRUPO 2	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
14/12/2024	CTO-HCR-190-2024-TC-00002845	RESPUESTA A SU COMUNICADO OCC-MTTO188-017-2024 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2024 CUYO ASUNTO ES "RESPUESTA A OFICIOS CTO-HCR-190-2024-TC-00002831	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
16/12/2024	CTO-HCR-190-2024-TC-00002847	OBSERVACIONES SOBRE PENDIENTES DOCUMENTALES Y DE EQUIPOS	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
17/12/2024	CTO-HCR-190-2024-TC-00002851	REITERACIÓN AL INCUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 3 ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE DEL ANEXO TÉCNICO	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
18/12/2024	CTO-HCR-190-2024-TC-00002852	OBSERVACIONES A LA DOCUMENTACIÓN ANEXA A COMUNICADO OCC-MTTO188-021-2024 DEL 17 DE DICIEMBRE 2024	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
18/12/2024	CTO-HCR-190-2024-TC-00002853	SOLICITUD REITERADA DIVERGENCIAS EN EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, LA OFERTA ECONÓMICA DEL CONTRATISTA DE OBRA CON EL PRESUPUESTO OFICIAL.	HCR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
23/12/2024	CTO-HCR-190-2024-TC-00002875	CUADRILLAS SIN MATERIAL MENOR PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
27/12/2024	CTO-HCR-190-2024-TC-00002884	SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN F-066	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
8/01/2025	CTO-HCR-190-2024-TC-00002888	ESTADO DE LAS MOTIVACIONES DE LA SUSPENSIÓN No.1 CONTRATO 188 DE 2024	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
14/01/2025	CTO-HCR-190-2024-TC-00002894	SOLICITUD DE GEORREFERENCIACIÓN A CORTE DE 27 DE DICIEMBRE DEL 2024	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
14/01/2025	CTO-HCR-190-2024-TC-00002906	HALLAZGO EN LA INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
15/01/2025	CTO-HCR-190-2024-TC-00002911	SOLICITUD DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS AL ACTA ADMINISTRATIVO DE REINICIO No.1 DEL CONTRATO 188 DE 2024	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
15/01/2025	CTO-HCR-190-2024-TC-00002915	SOLICITUD DE SEGURIDAD SOCIAL FALTANTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
15/01/2025	CTO-HCR-190-2024-TC-00002916	REITERACIÓN DE SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN F-066	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
15/01/2025	CTO-HCR-190-2024-TC-00002917	SOLICITUD DE COMITÉ MENSUAL DEL PMT Y PERMISO DE CARGUE Y DESCARGUE	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
16/01/2025	CTO-HCR-190-2024-TC-00002921	REITERACIÓN DE SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
17/01/2025	CTO-HCR-190-2024-TC-00002925	STOCK DE KIT DE SISTEMA DE TELEMEDIDA WM	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA				
FECHA	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**REMITE**	**DIRIGIDO A**
17/01/2025	CTO-HCR-190-2024-TC-00002927	SOLICITUD DE VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS OFICIOS, SOPORTES Y ANEXOS RADICADOS A LA FECHA A L INTERVENTORÍA Y LA SUPERVISIÓN	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
17/01/2025	CTO-HCR-190-2024-TC-00002929	REVISIÓN HOJA DE VIDA TÉCNICO ELECTRICISTA Y DOCUMENTACIÓN VEHÍCULO CAMIÓN GRÚA	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
20/01/2025	CTO-HCR-190-2024-TC-00002943	REQUERIMIENTO DE LA SOLICITUD DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS AL ACTA ADMINISTRATIVO DE REINICIO No.1 DEL CTO 188 DE 2024	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
20/01/2025	CTO-HCR-190-2024-TC-00002945	OBSERVACIONES A DOCUMENTACIÓN DEL FORMATO F-66 RADICADA POR EL CONTRATISTA	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
21/01/2025	CTO-HCR-190-2024-TC-00002958	SOLICITUD DE COPIO DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS DE MATERIALES, SERVICIOS DE ALQUILER DE TRANSPORTE, EQUIPOS, MAQUINARIA, REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
29/01/2025	CTO-HCR-190-2024-TC-00002987	SOLICITUD DE PERMISOS TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS Y APROBACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
1/02/2025	CTO-HCR-190-2024-TC-00002997	SOLICITUD DE EVIDENCIA DE MANTENIMIENTO A EQUIPO AUTOMOTOR: GRÚAS	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
1/02/2025	CTO-HCR-190-2024-TC-00002998	SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
10/02/2025	CTO-HCR-190-2024-TC-00003016	DOCUMENTOS DE PERSONAL, PH - VIADUCTO Y PMT ENVIADO VÍA EMAIL EL 8 DE FEBRERO DEL 2025	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
10/02/2025	CTO-HCR-190-2024-TC-00003017	RESPUESTA A SU COMUNICADO BIOMAQ-MTTO187-066-2025 DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025 CUYO ASUNTO ES: " RESPUESTA A SU COMUNICADO CTO-HCR-190-2024-TC-00003009"	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
11/02/2025	CTO-HCR-190-2024-TC-00003018	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDIDORES BIDIRECCIONALES MICRO STAR 2000	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
14/02/2025	CTO-HCR-190-2024-TC-00003025	REVISIÓN DOCUMENTOS VEHÍCULO TIPO GRÚA DE PLACA LPL555	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
17/02/2025	CTO-HCR-190-2024-TC-00003032	SOLICITUD DE SOPORTES DE INFORMES	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
18/02/2025	CTO-HCR-190-2024-TC-00003045	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDIDORES BIDIRECCIONALES MICRO STAR 2000	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
11/03/2025	CTO-HCR-190-2024-TC-00003054	REVISIÓN HOJA DE VIDA TÉCNICO ELECTRICISTA MARLON MUÑOZ Y AUXILIAR VIAL	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
11/03/2025	CTO-HCR-190-2024-TC-00003057	SOLICITUD DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS AL ACTA ADMINISTRATIVO DE REINICIO No.2 Y ADICIONAL No.1 DEL CONTRATO 188 DE 2024	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
17/03/2025	CTO-HCR-190-2024-TC-00003065	OBSERVACIONES ÁREA HSEQ: INSPECCIONES DE GRÚAS, SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL MÍNIMO	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
17/03/2025	CTO-HCR-190-2024-TC-00003067	REVISIÓN HOJA DE VIDA JEFE DE CUADRILLA JOSÉ SAMUEL VILLABONA NIÑO	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
18/03/2025	CTO-HCR-190-2024-	CIERRE INMEDIATO DE REPORTES Y ORDENES DE TRABAJO ABIERTAS EN GESTIÓN EME	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA				
FECHA	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**REMITE**	**DIRIGIDO A**
	TC-00003070			
19/03/2025	CTO-HCR-190-2024-TC-00003073	SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE VALORES DE SEGURIDAD SOCIAL Y NÓMINA	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
19/03/2025	CTO-HCR-190-2024-TC-00003074	REVISIÓN HOJA DE VIDA AUXILIAR VIAL HAROLD YESID CEDIEL RIAÑO	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
21/03/2025	CTO-HCR-190-2024-TC-00003079	REVISIÓN HOJA DE VIDA TÉCNICO ELECTRICISTA LUIS ÁNGEL SILVA ORTIZ.	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
23/03/2025	CTO-HCR-190-2024-TC-00003090	REITERACIÓN A HALLAZGOS EN INSPECCIÓN DE GRÚA WOK 764	HCR	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS

Tabla 11-1 Correspondencia

Anexo. 7 Correspondencia

12 INFORME HSEQ

El cual corresponde al presente periodo. En la ejecución de los trabajos ejecutados se están cumpliendo con las normas y requisitos establecidos por Alumbrado Público ver informe HSEQ.

12.1 CAPACITACIÓN TÉCNICA

Para el presente periodo se realiza la capacitación técnica-seguridad y salud en el trabajo, uso de la plataforma gestión eme y georreferenciación.

13 ANEXOS DEL INFORME


Anexo. 1 Documentos..... 5
Anexo. 2 Actas..... 5
Anexo. 3 Estampilla..... 6
Anexo. 4 Pólizas..... 7
Anexo. 5 Salida de material nuevo y devolución material..... 9
Anexo. 6 Georreferenciación..... 75
Anexo. 7 Correspondencia..... 79

En constancia del anterior informe se firma por quien lo realizo:

Cristian Villalba Lozano
Ingeniero Residente Occidental De Colombia S.A.S

INFORME HSEQ Nº: 2

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O CONTRATO:
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - GRUPO 2

OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S.
INFORME DEL **1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 Y 11 AL 31 DE MARZO DEL 2025**
SUPERVISOR HSEQ  **RAFAEL FRANCISCO ALVAREZ PEREZ** **Elaboró**

CONTENIDO

Pág.

1. OBJETO DEL CONTRATO 4
2. RECURSOS HUMANOS Y LOGISTICOS 4
2.1 RECURSOS HUMANOS 4
2.2 CERTIFICACIONES DE LA GRÚA Y VEHÍCULOS 7
2.2.1 RECURSOS LOGISTICO 7
2.2.2. INSPECCIONES PREOPERACIONALES 8
3. PLAN DE CALIDAD 9
3.1 PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS / EQUIPOS 10
3.3 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 10
3.4 ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 11
4. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 13
4.1 DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS 14
5. PMT 15
5. 1 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO 15
5.2 SEGUIMIENTO AL PMT, REUNIONES 16
6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 17
6.1 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN 17
6.2. PLAN DE EMERGENCIAS 17
6.3 INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA GRUPO 2 19
6.3.1 CAMILLA DE PRIMEROS AUXILIOS: 19
6.3.2. BOTIQUÍN: 20
6.3.3. EXTINTOR: 21
6.4 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMOS 21
6.4.1 AUSENTISMO POR CAUSA EXTERNA 21
7. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO Y VERIFICACIÓN TRABAJO EN ALTURAS 22
7.1 ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO 22
7.2 VERIFICACIÓN DE TRABAJO EN ALTURAS 23
7.3 PERMISOS DE TRABAJO IZAJE DE CARGAS 25
7.4 VERIFICACIÓN EQUIPOS DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS 25
7.5 ENTREGA DE DOTACION, REPOSICIÓN DE EPP 25
7.5.1 ENTREGA DE DOTACIÓN 25
8. VERIFICACIÓN DE AFILIACIONES, PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL. 26
8.1. HISTORICO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL. 30
9. EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO PERIODICO Y/O EGRESO 30
9.1. EXÁMENES PSICOSENSOMÉTRICOS 32
10. REGISTRO DE INDUCCIÓN HSEQ DEL PERSONAL 33
11. REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIÓN EN HSEQ 34
11. 1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 34
12. COPASST 36
13. COMITÉ CONVIVENCIA. 37
14. PAZ Y SALVO Y LIQUIDACION DEL PERSONAL 37

INDICE DE TRABLAS

Tabla 1 Personal OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS 6
Tabla 2 Histórico de Personal Retirado 7
Tabla 3 Certificación de Vehículos 8
Tabla 4 Inspección Preoperacional de Vehículos 9
Tabla 5 Mantenimiento de vehículos 10
Tabla 6 Control de dispositivos de Seguimiento y Medición 11
Tabla 7 Consolidado de Tabulación de Encuestas de Satisfacción al Cliente 12
Tabla 8 Plan de Gestión Ambiental Residuos 14
Tabla 9 Dificultades encontradas para la señalización de las cuadrillas 16
Tabla 10 Seguimiento Reuniones PMT 17
Tabla 11 Elementos de Emergencia 18
Tabla 12 Conformación de Brigadas de Emergencias 19
Tabla 13 Inspección de Camilla Grupo 2 20
Tabla 14 Inspección de Botiquines Grupo 2 20
Tabla 15 Inspección de Extintores Grupo 2 21
Tabla 16 Ausentismo por causa Externa 22
Tabla 17 Análisis de Trabajo Seguro 23
Tabla 18 Permisos de Trabajo en Alturas 24
Tabla 19 Izaje de Cargas 25
Tabla 21 Detalle de Pago Seguridad Social 27
Tabla 22 Afiliaciones a Seguridad Social 29
Tabla 23 Histórico de Pagos Seguridad Social 30
Tabla 24 Exámenes Médicos 32
Tabla 25 Exámenes Psicosensométricos 33
Tabla 26 Inducción 34
Tabla 27 Cronograma de Actividades 36
Tabla 28 COPASST 37
Tabla 29 Convivencia 37

INFORME Nº 2

1. OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO 2.

HORARIO LOTE II – COMUNAS 2, 7, 13, 17 Y CORREGIMIENTO I		
CUADRILLA CON CANASTA GRUA TIPO 1	**HORARIO 5**	**LUNES A VIERNES 2PM A 10PM / SABADOS 2PM A 8PM**
CUADRILLA CON CANASTA GRUA TIPO 1	**HORARIO 6**	**LUNES A VIERNES 2PM A 10PM / DOMINGO Y FESTIVOS 7AM A 1PM**
CUADRILLA CON CANASTA GRUA TIPO 2	**HORARIO 7**	**LUNES A VIERNES 2PM A 10PM / SABADOS 2PM A 8PM**

El tipo de contrato es de obra pública como resultado del proceso de selección mediante licitación SI-LP-001-2024. Legalizado el día 01 de noviembre de 2024 con número de contrato 188 de 2024.

2. RECURSOS HUMANOS Y LOGISTICOS

Para el proyecto de mantenimiento de alumbrado público del municipio de Bucaramanga**, OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S.** cuenta con 3 jefes de cuadrillas 6 técnicos electricistas divididos en 3 cuadrillas, un ingeniero residente, un supervisor HSEQ, para el desarrollo del proyecto de Mantenimiento de Alumbrado Público Grupo 2, organizados de la siguiente manera.

2.1 RECURSOS HUMANOS

Vea a detalle en las siguientes tablas los nombres, apellidos, cargos y certificaciones del personal profesional y operativo que está dispuesto para el COP 188 del 2024, y para el periodo en relación.

PERSONAL PROFESIONAL OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S.									
APELLIDOS	**NOMBRES**	**CARGO**	**VENCIMIENTO CURSO OPERADOR DE GRÚA**	**VENCIMIENTO CURSO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	**FECHA CURSO COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS**	**CERTIFICADO ESTUDIOS ELÉCTRICOS (T5)**	**VIGENCIA TARJETA Y/O MATRICULA PROFESIONAL**		**OBSERVACIONES**
							INICIO	**FINAL**	
VILLALBA LOZANO	CRISTIAN DE JESUS	RESIDENTE	N/A	N/A	N/A	N/A	09/12/2024	09/06/2025	
ALVAREZ PEREZ	RAFAEL FRANCISCO	PROFESIONAL HSEQ	N/A	21-11-2024	28-02-2023	N/A	09/12/2024	09/06/2025	

PERSONAL TECNICO OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S. CUADRILLA 1									
APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	VENCIMIENTO CURSO OPERADOR DE GRÚA	VENCIMIENTO CURSO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	FECHA CURSO COORDINADOR EN ALTURAS	CERTIFICADO ESTUDIOS ELÉCTRICOS (T5)	VIGENCIA TARJETA Y/O MATRICULA PROFESIONAL		OBSERVACIONES
							INICIO	FINAL	
REYES AFANADOR	WILSON	JEFE CUADRILLA	18/12/2025	19-12-2025	10/05/2023	08-07-2011	19/12/2024	19/06/2025	
ESQUIVIA TORRADO	JUAN NICHOLAS	TECNICO	N/A	15-11-2025	N/A	18-04-2022	09/12/2024	09/06/2025	
GONZALEZ RIVERA	JOHAN EDUARDO	TECNICO	N/A	15-11-2025	N/A	07-02-2018	09/12/2024	09/06/2025	
ZARATE CANTILLO	ANGUIE LORENA	AUX TRANSITO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Sale el 21 de marzo del 2025
CEDIEL RIAÑO	HAROLD YESID	AUX TRANSITO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Ingresa el 19 de marzo del 2025
PERSONAL TECNICO OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S. CUADRILLA 2									
APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	VENCIMIENTO CURSO OPERADOR GRÚA	VENCIMIENTO CURSO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	FECHA CURSO COORDINADOR EN ALTURAS	CERTIFICADO ESTUDIOS ELÉCTRICOS (T5)	VIGENCIA TARJETA Y/O MATRICULA PROFESIONAL		OBSERVACIONES
							INICIO	FINAL	
CORDOBA CARVAJAL	ODILIO	JEFE CUADRILLA	09/12/2025	16-11-2025	16/08/2022	02-10-2018	09/12/2024	09/06/2025	Sale el 11 de marzo del 2025
FUENTES MUÑOZ	JUAN GUILLERMO	TECNICO	N/A	16-11-2025	N/A	09-10-2018	09/12/2024	09/06/2025	Sale el 8 de febrero del 2025
RIAÑO ACUÑA	LUIS ANTONIO	TECNICO	N/A	21-11-2025	N/A	03-02-2016	09/12/2024	09/06/2025	Sale el 21 de febrero del 2025
CRISTANCHO BLANCO	MARLON ANDRES	AUX TRANSITO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Sale el 21 de febrero del 2025
GARCIA	LUIS MIGUEL	TECNICO	N/A	10-02-2026	N/A	30-08-2008	10-02-2025	10-08-2025	Ingresa el 10 de febrero del 2025

VILLABONA NIÑO	SAMUEL	JEFE CUADRILLA	17-03-2026	15-03-2026	02-03-2022	14-04-2010	17-03-2025	17-09-2025	Ingresa el 17 de marzo del 2025
MONCADA CONTRERAS	JOSE MAURICIO	AUX VIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Ingresa el 12 de marzo del 2025
PERSONAL TECNICO OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S. CUADRILLA 3									
APELLIDOS	**NOMBRES**	**CARGO**	**VENCIMIENTO CURSO OPERADOR GRÚA**	**VENCIMIENTO CURSO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	**FECHA CURSO COORDINADOR EN ALTURAS**	**CERTIFICADO ESTUDIOS ELÉCTRICOS (T5)**	**VIGENCIA TARJETA Y/O MATRICULA PROFESIONAL**		**OBSERVACIONES**
							INICIO	**FINAL**	
ACEVEDO RODRIGUEZ	EDWIN	JEFE CUADRILLA	26-11-2025	16-11-2025	21-10-2023	12-04-2012	09/12/2024	09/06/2025	
DURAN PRADA	LUIS JESUS	TECNICO	N/A	15-11-2025	N/A	21-08-1998	09/12/2024	09/06/2025	
MANTILLA MUÑOZ	GONZALO	AUX TRANSITO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Sale el 21 de febrero del 2025
HURTADO CORDOBA	LUCIANO	TECNICO	N/A	17-01-2026	04-07-2022	25-06-2004	19-06-2024	19-12-2025	Sale el 14 de febrero del 2025
NUÑEZ IBAÑEZ	JULIAN YESID	TECNICO	N/A	17-02-2026	N/A	24-09-2021	17-02-2025	17-08-2025	Ingresa el 17 de febrero del 2025 Sale el 21 de febrero del 2025
QUIJANO	ALIRIO	AUX TRANSITO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Ingresa el 17 de febrero del 2025
SILVA ORTIZ	LUIS ANGEL	TECNICO	N/A	21-03-2025	N/A	21-04-2020	21-03-2025	21-09-2025	Ingresa el 21 de marzo del 2025

Tabla 1 Personal OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS

HISTORICO DE PERSONAL RETIRADO					
APELLIDOS	**NOMBRES**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**	**OBSERVACION**
MUÑOZ RAMIREZ	MARLON RODOLFO	TECNICO	09-12-2024	27-12-2024	Retiro voluntario

HISTORICO DE PERSONAL RETIRADO					
APELLIDOS	**NOMBRES**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**	**OBSERVACION**
FUENTES MUÑOZ	JUAN GUILLERMO	TECNICO	09-12-2024	08-02-2025	Retiro voluntario
HURTADO CORDOBA	LUCIANO	TECNICO	16-01-2025	14-02-2025	Retiro voluntario
RIAÑO ACUÑA	LUIS ANTONIO	TECNICO	09-12-2024	21-02-2025	Retiro voluntario
NUÑEZ IBAÑEZ	JULIAN YESID	TECNICO	17-02-2025	21-02-2025	Retiro voluntario
CRISTANCHO BLANCO	MARLON ANDRES	AUX TRANSITO	11-12-2024	21-02-2025	Retiro voluntario
MANTILLA MUÑOZ	GONZALO	AUX TRANSITO	11-12-2024	21-02-2025	Retiro voluntario
CORDOBA CARVAJAL	ODILIO	JEFE CUADRILLA	09-12-2024	11-03-2025	Retiro voluntario
ZARATE CANTILLO	ANGUIE LORENA	AUX TRANSITO	11-12-2024	21-03-2025	Retiro voluntario

Tabla 2 Histórico de Personal Retirado

2.2 CERTIFICACIONES DE LA GRÚA Y VEHÍCULOS

2.2.1 RECURSOS LOGISTICO

Se relacionan a continuación los vehículos usados por el contratista del grupo 2 para la realización del contrato 188 de 2024.
Vea en la siguiente tabla 3 el cuadro y en medio magnético los documentos de los vehículos dispuestos para el contrato COP 188 del 2024.
Como novedad la grúa TDT699 sale del contrato e ingresa la LPL555.

CERTIFICACIONES VEHÍCULOS Y CONDUCTORES					
GRÚA	**TDT 699**	**ESO 861**	**WOK 764**	**FWX 672**	**LPL 555**
VENCIMIENTO SOAT	15-11-2025	18-01-2026	22-11-2025	13-07-2025	20-12-2025
VENCIMIENTO PÓLIZA	15-03-2025	21-04-2025	24-11-2025	22-07-2025	20-12-2025
VENCIMIENTO REVISIÓN TEC. MÉCANICA	14-02-2025	13-06-2025	22-11-2025	09-05-2025	N/A
N° CERTIFICACIÓN BRAZO GRÚA	GOOD-GHTBA-667-24	CC&S-2024-1100	CC&S-2024-1346	N/A	8772M80B
VENCIMIENTO INSPECCIÓN. GRÚA	08-10-2025	15-03-2025	01-09-2025	N/A	12-02-2026

CERTIFICACIONES VEHÍCULOS Y CONDUCTORES					
GRÚA	**TDT 699**	**ESO 861**	**WOK 764**	**FWX 672**	**LPL 555**
N° CERTIFICACIÓN VASO LINER	245465 001	245439 001	245870 001	N/A	257079 001
VENCIMIENTO DE CERTI VASO LINER	22-07-2025	16-07-2025	29-11-2025	N/A	07-02-2026
PROPIA	NO	NO	NO	SI	NO
ALQUILADA	SI	SI	SI	NO	SI
VENCIMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCCIÓN	20-12-2032	30-05-2026	07-11-2026	N/A	18-11-2029
VENCIMIENTO OPERADOR DE LA GRÚA	WILSON REYES 18/12/2025	ODILIO CORDOBA 09/12/2025	EDWIN ACEVEDO 26-11-2025	N/A	ALIRIO QUIJANO N/A

Tabla 3 Certificación de Vehículos

VER ANEXO 1 – DOCUMENTOS VEHÍCULOS

2.2.2. INSPECCIONES PREOPERACIONALES

Véase la siguiente tabla 4 los vehículos utilizados a los cuales se les realizo inspecciones preoperacionales para el periodo en relación, así como la cantidad específica de inspecciones según el vehículo, el número de días trabajados y el estado en general de los mismos para ese periodo estipulado.

CUADRILLA	PERIODO	INSP. PRE OPERACIONALES REALIZADAS	No. DÍAS TRABAJADOS	ESTADO DE LOS VEHÍCULOS	OBSERVACIONES
CUADRILLA 1 TDT 699	FEBRERO	12	21	OK	Ninguna.
CUADRILLA 2 ESO 861	FEBRERO	17	21	OK	Ninguna
CUADRILLA 3 WOK 764 LPL 555	FEBRERO	18	21	OK	Ninguna
CAMIONETA FWX 672	FEBRERO	12	21	OK	Ninguna

CUADRILLA	PERIODO	INSP. PRE OPERACIONALES REALIZADAS	No. DÍAS TRABAJADOS	ESTADO DE LOS VEHÍCULOS	OBSERVACIONES
TOTAL, POR LAS CUADRILAS		**59**	**21**		

CUADRILLA	PERIODO	INSP. PRE OPERACIONALES REALIZADAS	No. DÍAS TRABAJADOS	ESTADO DE LOS VEHÍCULOS	OBSERVACIONES
CUADRILLA 1 WOK 764	MARZO	17	21	OK	Ninguna.
CUADRILLA 2 ESO 861	MARZO	8	21	OK	Ninguna
CUADRILLA 3 LPL 555	MARZO	16	21	OK	Ninguna
CAMIONETA FWX 672	MARZO	7	21	OK	Ninguna
TOTAL, POR LAS CUADRILAS		**48**	**21**		

Tabla 4 Inspección Preoperacional de Vehículos

VER ANEXO 1 – DOCUMENTOS VEHÍCULOS

3. PLAN DE CALIDAD

Durante el periodo en relación el plan de calidad se enmarco a través de los seguimientos en las estadísticas y de como se venía cubriendo el cumplimiento de los reportes hechos por la comunidad, de esta manera el control en el mejoramiento del servicio y una respuesta cada vez mejor, además las estadísticas que se presentaron a través del periodo de vigencia, lo anterior se refleja en el informe del periodo en la parte técnica del contrato 188 de 2024, para la vigencia del corte se midió por medio de encuestas de satisfacción la interpretación de los usuarios al servicio prestado en relación al mantenimiento, expansión y cambio de luminarias,

lo cual se ve reflejado en la Tabla 7, las cuales serán actualizadas de forma mensual y se realizaran comparativos de mes para dar seguimiento al buen servicio y opiniones de la comunidad.

3.1 PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS / EQUIPOS

Para el periodo en relación, no se genera mantenimiento en los vehículos y herramientas a disposición de OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S. para la ejecución del COP 188 del 2024.

VEHÍCULO O EQUIPO	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	TALLER DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	FECHA PREVENTIVA DEL MANTENIMIENTO	FECHA EJECUTADA DEL MANTENIMIENTO	RELACIÓN MATERIAL CAMBIADO	KILOMETRAJE DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
GRUA 1 TDT 699							
GRUA 2 ESO 861	Reparación de fuga de freno	Unifrenos	01-02-2025	01-02-2025	Bomba de freno, liquido de frenos, reten y grasa	102545	ninguna
GRUA 3 WOK 764							
CAMIONETA FWX 672							
GRUA 3 LPL 555							

Tabla 5 Mantenimiento de vehículos

VER ANEXO 1 – DOCUMENTOS VEHÍCULOS

3.3 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

En la siguiente tabla se indican los elementos de medición, las referencias, ultima fechas de calibración, próxima fecha de calibración y condiciones generales de los dispositivos referentes a las cuadrillas uno, dos y tres.

OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S.						
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			CANTIDAD DE EQUIPOS DISPONIBLES	ÚLTIMA FECHA DE CALIBRACIÓN	PRÓXIMA FECHA DE CALIBRACIÓN	CONDICIONES GENERALES DEL EQUIPO
EQUIPO	FABRICANTE	SERIE				
TELUROMETRO O MEDIDOR DE TIERRA	UNI-T	C172768708	1	05-03-2025	05-03-2026	OK
CUADRILLA 1						
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	UNI-T	LE-0080-25	1	04/03/2025	04/03/2026	OK
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	UNI-T	LE-0081-25	1	04/03/2025	04/03/2026	OK
CUADRILLA 2						
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	UNI-T	LE-0082-25	1	04/03/2025	04/03/2026	OK
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	UNI-T	LE-0083-25	1	04/03/2025	04/03/2026	OK
CUADRILLA 3						
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	UNI-T	LE-0084-25	1	04/03/2025	04/03/2026	OK
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	UNI-T	LE-0085-25	1	04/03/2025	04/03/2026	OK
OBSERVACIÓN						


Tabla 6 Control de dispositivos de Seguimiento y Medición

3.4 ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

Para el contrato COP 188 del 2024, se realizaron 21 encuestas que fueron realizadas por las cuadrillas de OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S. con la comunidad. Estas encuestas denotan el nivel de satisfacción de los clientes con respecto al trabajo realizado durante el periodo relacionado, en la cual arrojo en el siguiente resultado el 98% satisfecho, 0% poco satisfecho, 2% insatisfecho y 0% no aplica.

ENCUESTAS DE SATISFACCION									
ASPECTO A EVALUAR	SATISFECHO			POCO SATISFECHO			INSATISFECHO		
	No.	Total Encuestas	%	No.	Total Encuestas	%	No.	Total Encuestas	%
Calidad Servicio Prestado	20	21	95%	0	21	0%	1	21	5%
Tiempo de Respuesta a Solicitud	21	21	100%	0	21	0%	0	21	0%
Atención recibida Oficina Servicio al Cliente	21	21	100%	0	21	0%	0	21	0%
Grado de satisfacción General	20	21	95%	0	21	0%	1	21	5%
Actividad realizada cumple con la seguridad, higiene y protección de los usuarios en la zona de trabajo.	21	21	100%	0	21	0%	0	21	0%
Ejecución de la labor se encuentra organizada sin residuos que puedan dañar el medio ambiente producto del trabajo.	21	21	100%	0	21	0%	0	21	0%
PROMEDIO SATISFACCIÓN	**98%**			**0%**			**2%**		

Tabla 7 Consolidado de Tabulación de Encuestas de Satisfacción al Cliente



Grafica Nº1 Tabulación Total de Encuestas de Satisfacción

VER ANEXO 2. ENCUESTAS DE SATISFACCION

4. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Para el contrato COP 188 del 2024 El plan de gestión ambiental se enfoca más en el manejo de los residuos sólidos, ya que es el aspecto ambiental más relevante que se generó durante el periodo relacionado, no obstante, fueron pocas cantidades las que fueron registradas y en mayor medida con la gestión del manejo de residuos sólidos que realizo alumbrado público en la disposición final de los elementos de devolución que entrego el grupo 2.

OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S. Está comprometido para dar cumplimiento a las exigencias del plan de gestión ambiental, por lo tanto, en el periodo relacionado se realizan inspecciones semanales y/o mensuales para garantizar una buena gestión de estos residuos.

4.1 DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS

Los residuos sólidos generados son gestionados de la siguiente forma:
Las cajas y otros residuos son entregados en la bodega de alumbrado público como reintegro solicitado por ellos mismos.
Los aprovechables (reciclables) son dados a los recicladores convencionales del barrio que pasan en los días de recolección semanal.
Tanto como los residuos orgánicos, como los no aprovechables son gestionados por la empresa prestadora de servicio del barrio, quienes pasa tres veces por semana.
Los desechos peligrosos hasta el momento no se han generado, sin embargo, en la oficina se tiene un recipiente para ello, el cual cuando se tenga un volumen representativo se le dará una disposición final adecuada y se emitirá su respectivo certificado con la entidad competente.
Los epps y dotación usada en el proyecto son entregada a la empresa, estas son acopiada en bodega y una vez se tenga un volumen representativo se gestionará disposición final adecuada.
Los residuos que se generan en las actividades de campo o en las grúas son acopiadas en bolsas plásticas y se disponen en el punto ecológico ubicado en la oficina de OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS.
Nota: este mes se hace recolección de epps y dotación desgastada, estos elementos son dispuestos en residuos ordinarios ya que no presentan contaminación o riesgo peligroso.

CANTIDAD (PESO KG)					
RESIDUOS	**DICIEMBRE / 2024**	**ENERO / 2025**	**FEBRERO / 2025**	**MARZO / 2025**	**ABRIL / 2025**
APROVECHABLES: papel, cartón, metal, plástico, vidrios	2	2	2	2	
ORGANICOS: Cáscaras de frutas o verduras, restos de comida, desechos agrícolas	2	2	2	2	
NO APROVECHABLES: papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida.	2	2	2	2	
DESECHOS PELIGROSOS: EPPS contaminados, envases productos químicos, bolsas de cemento, etc.	0	0	0	0	
TOTAL	**6**	**6**	**6**	**6**	

Tabla 8 Plan de Gestión Ambiental Residuos

VER ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO

5. PMT

El Plan de Manejo de Tráfico es una herramienta técnica, que plantea las estrategias y alternativas necesarias para minimizar el impacto en la movilización en las vías, brindando un ambiente seguro, ordenado, ágil y cómodo a los conductores, ciclistas, peatones, vecinos del lugar y el personal de las cuadrillas.
OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S. se compromete a dar cumplimiento a las normas establecidas para la regulación del tránsito causado por la ejecución del contrato 188 de 2024 cuyo objeto es Mantenimiento de Alumbrado Público.
Para la gestión del PMT se contrató una persona externa idóneo para este trámite, se anexan el radicado de entrega del PMT a la dirección de tránsito de Bucaramanga y el PMT de OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS.

VER ANEXO 3 – PMT

5. 1 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO

Para la señalización y demarcación del área de trabajo se cuenta, con 10 conos reflectivos por cuadrilla, con una altura de 70 cm respectivamente, cinta de seguridad, 2 paletas de pare/siga y 2 señales luminosas cada por cuadrilla, se evidencia a través de los registros fotográficos, las señalizaciones del área de trabajo y vehiculares realizadas con el fin de restringir el paso de personal ajeno y anunciar situaciones de peligro.

DIFICULTADES ENCONTRADAS PARA SEÑALIZAR ÁREAS CUADRILLA 1			
HALLAZGOS PRESENTADOS	**No. DE HALLAZGOS**	**No. REPORTE EN QUE SE PRESENTA LA DIFICULTAD**	**ACCIÓN TOMADA**
Acceso difícil para transportar señalización	Ninguno	0	En este periodo no se presentó dificultad para transportar la señalización
Conos con deficiente cinta fotoluminiscente	0	0	Las cintas fotoluminiscentes de conos los de la cuadrilla se encuentra en buen estado.
Otra ¿Cuál? Calles demasiado estrechas	Ninguno	0	En este periodo no se presentaron trabajos de mantenimiento en calles estrechas
DIFICULTADES ENCONTRADAS PARA SEÑALIZAR ÁREAS CUADRILLA 2			

HALLAZGOS PRESENTADOS	No. DE HALLAZGOS	No. REPORTE EN QUE SE PRESENTA LA DIFICULTAD	ACCIÓN TOMADA
Acceso difícil para transportar señalización.	Ninguno	0	En este periodo no se presentó dificultad para transportar la señalización
Conos con deficiente cinta fotoluminiscente	0	0	Las cintas fotoluminiscentes de conos los de la cuadrilla se encuentra en buen estado.
Otra ¿Cuál? Calles demasiado estrechas.	Ninguna	0	En este periodo no se presentaron trabajos de mantenimiento en calles estrechas
DIFICULTADES ENCONTRADAS PARA SEÑALIZAR ÁREAS CUADRILLA 3			
HALLAZGOS PRESENTADOS	**No. DE HALLAZGOS**	**No. REPORTE EN QUE SE PRESENTA LA DIFICULTAD**	**ACCIÓN TOMADA**
Acceso difícil para transportar señalización.	Ninguno	0	En este periodo no se presentó dificultad para transportar la señalización
Conos con deficiente cinta fotoluminiscente	0	0	Las cintas foto luminiscentes de conos los de la cuadrilla se encuentra en buen estado.
Otra ¿Cuál? Calles demasiado estrechas.	Ninguna	0	En este periodo no se presentaron trabajos de mantenimiento en calles estrechas

Tabla 9 Dificultades encontradas para la señalización de las cuadrillas.

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO

5.2 SEGUIMIENTO AL PMT, REUNIONES

En el presente periodo se realizó la reunión de seguimiento relacionado al PMT en la oficina de planeación vial de la DTB.
Se anexan acta de seguimiento de la dirección de tránsito.

VER ANEXO 3 - PMT

FECHA DE REUNIÓN	TEMAS DE REUNIÓN	NOMBRES ASISTENCIA

20 de enero del 2025 (1 y 2)	Generalidades, seguimiento y recomendaciones.	Rafael Alvarez – Profesional HSEQ
25 de marzo del 2025 (3)	Generalidades, seguimiento y recomendaciones.	Rafael Alvarez – Profesional HSEQ

Tabla 10 Seguimiento Reuniones PMT.

6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SST, tiene como propósito la estructuración de la acción conjunta entre el empleador y los trabajadores, en la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a través del mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Involucrando a los trabajadores para que se dé un trabajo en equipo en pro de la seguridad y la salud de todos que participan en la cadena de valor de una empresa.

El plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SST para el trabajo en Alumbrado público, consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora, continua y que incluyo la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.

Para su efecto, OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S. gestiona la prevención de los accidentes de trabajo, enfermedades laborales, la protección y promoción de la salud de los trabajadores, a través de la implementación de un método lógico y por etapas cuyos principios se basaron en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, verificar y Actuar). El desarrollo articulado de estos elementos permitirá cumplir con los propósitos del plan SST. Además de los planes que la complementaron para que el plan SST sea íntegro y cumpla con las necesidades de todas las partes interesadas.

6.1 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

Vea en la siguiente tabla los riesgos más sobresalientes para las actividades de Mantenimiento del Alumbrado Público de Bucaramanga Grupo 2, así como su descripción, consecuencia y controles planteados.

VER ANEXO 4 - SST

6.2. PLAN DE EMERGENCIAS

Durante el periodo en relación, se realizaron algunas charlas con relación al plan de emergencia como una de las actividades que alimenta el plan de emergencia, dando como resultado un mejor entendimiento para los temas en el plan de respuesta ante las emergencias.
También se realizaron las inspecciones de los elementos de primeros auxilios “botiquín, camilla y extintor”, ubicados en las grúas, encontrándolos en buen estado, vigentes, de fácil acceso, a disposición del personal de mantenimiento de OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S.
Se realizó socialización del MEDEVAC al personal indicándoles el protocolo a seguir en caso de accidentes.

ELEMENTOS DE EMERGENCIA		
GRUPO DOS	**ELEMENTO O EQUIPO**	**CANTIDAD**
CUADRILLA 1	BOTIQUÍN	1
	EXTINTOR	1
	CAMILLA	1
CUADRILLA 2	BOTIQUÍN	1
	EXTINTOR	1
	CAMILLA	1
CUADRILLA 3	BOTIQUÍN	1
	EXTINTOR	1
	CAMILLA	1

Tabla 11 Elementos de Emergencia

VER ANEXO 4. SST
VER ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO

En el siguiente cuadro se especifica a detalle la conformación de la brigada de emergencias para el COP 188 del 2024.
Cada cuadrilla está conformada por tres integrantes los cuales son brigadistas integrales y sus jefes de brigada son los mismos jefes de cuadrilla.

CONFORMACIÓN DE BRIGADA DE EMERGENCIA			
NOMBRE	**CARGO**	**CUADRILLA**	**TELÉFONO**
WILSON REYES AFANADOR	JEFE DE CUADRILLA	C1	3164599127
ODILIO CORDOBA CARVAJAL	JEFE DE CUADRILLA	C2	3217568016
SAMUEL VILLABONA NIÑO	JEFE DE CUADRILLA	C2	3183754870
EDWIN ACEVEDO RODRIGUEZ	JEFE DE CUADRILLA	C3	3203248862
RAFAEL FRANCISCO ALVAREZ	HSEQ	OFICINA	3165796063

Tabla 12 Conformación de Brigadas de Emergencias

6.3 INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA GRUPO 2

Durante el periodo en relación del COP 188 del 2024 se realizó inspección de los equipos de emergencias del proyecto.

6.3.1 CAMILLA DE PRIMEROS AUXILIOS:

Para el periodo relacionado se realizaron las inspecciones de las camillas correspondientes a las cuadrillas, evaluando aspectos como: ubicación, señalización y estado general, los cuales fueron encontrados en estado óptimo como se puede verse a detalle en la siguiente tabla.
Por reinicio del proyecto se realiza inspección del equipo y sus componentes.

INSPECCIÓN DE CAMILLAS DE PRIMEROS AUXILIOS				
CUADRILLA	**FECHA DE INSPECCIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN VIDA ÚTIL**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
CUADRILLA 1	20-02-2025 – 28-03-2025	12-2025	1	EN BUEN ESTADO
CUADRILLA 2	20-02-2025 – 28-03-2025	12-2025	1	EN BUEN ESTADO

INSPECCIÓN DE CAMILLAS DE PRIMEROS AUXILIOS				
CUADRILLA	**FECHA DE INSPECCIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN VIDA ÚTIL**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
CUADRILLA 3	20-02-2025 – 28-03-2025	12-2025	1	EN BUEN ESTADO

Tabla 13 Inspección de Camilla Grupo 2

VER ANEXO 4 - SST
VER ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO

6.3.2. BOTIQUÍN:

Para el periodo en relación se realizaron las inspecciones de los botiquines correspondientes a las cuadrillas uno, dos y tres, evaluando aspectos como: cantidad, fecha de caducidad y estado general, encontrados en estado óptimo como se puede verse a detalle en la siguiente tabla.
Por reinicio del proyecto se realiza inspección del equipo y sus componentes.

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN				
GRUPO CUATRO	**FECHA DE INSPECCIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN VIDA ÚTIL**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
CUADRILLA 1	20-02-2025 – 28-03-2025	12-2025	1	EN BUEN ESTADO Y DOTADO
CUADRILLA 2	20-02-2025 – 28-03-2025	12-2025	1	EN BUEN ESTADO Y DOTADO
CUADRILLA 3	20-02-2025 – 28-03-2025	12-2025	1	EN BUEN ESTADO Y DOTADO

Tabla 14 Inspección de Botiquines Grupo 2

VER ANEXO 4 - SST
VER ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO

6.3.3. EXTINTOR:

Para el periodo en relación, se realizaron las inspecciones de los extintores de las cuadrillas uno, dos y tres encontrados en estado óptimo como se puede verse a detalle en el siguiente cuadro.
Por reinicio del proyecto se realiza inspección del equipo y sus componentes.

INSPECCIÓN EXTINTOR						
GRUPO CUATRO	**FECHA DE INSPECCIÓN**	**TIPO DE EXTINTOR**	**CAPACIDAD**	**VENCIMIENTO**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
CUADRILLA 1	20-02-2025 – 28-03-2025	ABC	10 Lb	06-2025	1	BUEN ESTADO
CUADRILLA 2	20-02-2025 – 28-03-2025	ABC	10 Lb	09-2025	1	BUEN ESTADO
CUADRILLA 3	20-02-2025 – 28-03-2025	ABC	10 Lb	04-2025	1	BUEN ESTADO

Tabla 15 Inspección de Extintores Grupo 2

VER ANEXO 4 - SST
VER ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO

6.4 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMOS

Se relaciona en el anexo la tabla en Excel con la información relacionada al periodo relacionado con respecto a los indicadores de accidentalidad y ausentismo.
En el presente periodo no se generó ningún tipo de accidente laboral o que genere ausentismo en el proyecto.

VER ANEXO 5 – INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO

6.4.1 AUSENTISMO POR CAUSA EXTERNA

Para el presente periodo no se presentó ningún caso de ausentismo por parte del personal de trabajo de OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS.
.
VER ANEXO 14 – SOPORTES INCAPACIDAD
.

RELACIÓN DE AUSENCIA POR CAUSA EXTERNA							
Identificación	**Nombres y Apellidos**	**Motivo Relación de ausentismo por Causa Externa**	**Días Ausentismo**	**Fecha Inicio**	**Fecha Final**	**Nombre Entidad si aplica**	**Observaciones**

Tabla 16 Ausentismo por causa Externa

7. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO Y VERIFICACIÓN TRABAJO EN ALTURAS

Los análisis y la verificación de trabajo “ATS-VTA” anexados en el informe HSEQ presentado por OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S. son autorizaciones “por escrito”, que garantizan que los trabajadores a ejecutar la actividad han sido evaluados en todos sus riesgos y que se han tomado las medidas correctivas, preventivas y pertinentes para realizarlo de forma segura. Además, tanto el personal que va a ejecutarlo y la persona que emitió el permiso están de acuerdo con la forma de realizarlo y para ello firman el respectivo permiso.
Cabe recalcar que en algunos ATS no se encuentran con números de reporte, ya que fueron órdenes directas por el Alumbrado Público.

7.1 ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

En la siguiente tabla se describe los detalles de los ATS diligenciados en periodo relacionado para el COP 188 de 2024 Grupo 2.

CUADRILLA	PERIODO	DÍAS LABORADOS CUADRILLA	No. DE ATS REALIZADOS	CONTROLES PRINCIPALES	OBSERVACIONES
CUADRILLA 1	FEBRERO	18	18	Personal idóneo, uso de dotación, EPP y EPCC, herramienta adecuada, señalización, equipos dieléctricos, procedimientos seguros, orden y aseo	Ninguna
CUADRILLA 2	FEBRERO	19	19	Personal idóneo, uso de dotación, EPP y EPCC, herramienta adecuada, señalización, equipos dieléctricos, procedimientos seguros, orden y aseo	Ninguna

CUADRILLA	PERIODO	DÍAS LABORADOS CUADRILLA	No. DE ATS REALIZADOS	CONTROLES PRINCIPALES	OBSERVACIONES
CUADRILLA 3	FEBRERO	19	19	Personal idóneo, uso de dotación, EPP y EPCC, herramienta adecuada, señalización, equipos dieléctricos, procedimientos seguros, orden y aseo	Ninguna
TOTAL		**56**	**56**		

CUADRILLA	PERIODO	DÍAS LABORADOS CUADRILLA	No. DE ATS REALIZADOS	CONTROLES PRINCIPALES	OBSERVACIONES
CUADRILLA 1	MARZO	18	18	Personal idóneo, uso de dotación, EPP y EPCC, herramienta adecuada, señalización, equipos dieléctricos, procedimientos seguros, orden y aseo	Ninguna
CUADRILLA 2	MARZO	12	12	Personal idóneo, uso de dotación, EPP y EPCC, herramienta adecuada, señalización, equipos dieléctricos, procedimientos seguros, orden y aseo	Ninguna
CUADRILLA 3	MARZO	17	17	Personal idóneo, uso de dotación, EPP y EPCC, herramienta adecuada, señalización, equipos dieléctricos, procedimientos seguros, orden y aseo	Ninguna
TOTAL		**47**	**47**		

Tabla 17 Análisis de Trabajo Seguro

VER ANEXO 6 - ATS

7.2 VERIFICACIÓN DE TRABAJO EN ALTURAS

En la siguiente tabla se describe los detalles de los permisos de trabajo en alturas diligenciados en periodo relacionado para el COP 188 de 2024 Grupo 2. Cabe recalcar que alguna lista de verificación para trabajo en alturas no se encuentra con números de reporte, ya que fueron órdenes por Alumbrado Público.

GRUPO	PERIODO	No: PERMISOS VERIFICACIÓN DE ALTURAS	No. ACTIVIDADES QUE REQUIEREN TRABAJO EN ALTURAS	CONSECUTIVOS PERMISOS DE ALTURAS POR HOJAS	PERSONAS QUE AUTORIZAN LOS PVA	OBSERVACIONES
CUADRILLA 1	FEBRERO	18	18	-	WILSON REYES	El número de PTA depende de la actividad diaria y si se requirió trabajar en alturas.
CUADRILLA 2	FEBRERO	19	19	-	ODILIO CORDOBA	El número de PTA depende de la actividad diaria y si se requirió trabajar en alturas.
CUADRILLA 3	FEBRERO	19	19	-	EDWIN ACEVEDO	El número de PTA depende de la actividad diaria y si se requirió trabajar en alturas.
TOTAL		**63**	**56**			

GRUPO	PERIODO	No: PERMISOS VERIFICACIÓN DE ALTURAS	No. ACTIVIDADES QUE REQUIEREN TRABAJO EN ALTURAS	CONSECUTIVOS PERMISOS DE ALTURAS POR HOJAS	PERSONAS QUE AUTORIZAN LOS PVA	OBSERVACIONES
CUADRILLA 1	MARZO	18	18	-	WILSON REYES	El número de PTA depende de la actividad diaria y si se requirió trabajar en alturas.
CUADRILLA 2	MARZO	12	12	-	ODILIO CORDOBA	El número de PTA depende de la actividad diaria y si se requirió trabajar en alturas.
CUADRILLA 3	MARZO	17	17	-	EDWIN ACEVEDO	El número de PTA depende de la actividad diaria y si se requirió trabajar en alturas.
TOTAL		**47**	**47**			

Tabla 18 Permisos de Trabajo en Alturas

VER ANEXO 7 – PERMISOS ALTURAS

7.3 PERMISOS DE TRABAJO IZAJE DE CARGAS

Para el presente periodo no se realizaron actividades de izajes de cargas representativos.

CUADRILLA	No: PERMISOS DE IZAJE	No. ACTIVIDADES QUE REQUIEREN IZAJE	PERSONAS QUE AUTORIZAN LOS PTI	OBSERVACIONES
CUADRILLA 1	0	0	-	-
CUADRILLA 2	0	0	-	-
CUADRILLA 3	0	0	-	-
TOTAL	**0**	**0**		

Tabla 19 Izaje de Cargas

7.4 VERIFICACIÓN EQUIPOS DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS Y HERRAMIENTA MÍNIMA

Para el periodo relacionado se hace entrega inicial de los equipos de protección contra caídas EPCC, varios de estos equipos son nuevos y otros certificados con inspección por personal capacitado y con fechas vigentes de certificación, dispuestos para el personal de OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S, como puede registrarse en anexo, donde se indica el tipo de equipo, cantidad, lote, serie, fecha de fabricación, fecha de certificación y estado general de los elementos.
Se realiza inspección diaria de los equipos por parte de los técnicos.
Se anexan los nuevos certificados y carpeta con los soportes de todos los quipos y herramientas vigentes.

ANEXO 8 – INSPECCION EPCC
ANEXO 14 – CERTIFICADOS

7.5 ENTREGA DE DOTACION, REPOSICIÓN DE EPP

7.5.1 ENTREGA DE DOTACIÓN

Por inicio de proyecto se les entrego a cada integrante dotación completa (2 pantalones, 2 camisas, 1 par de botas de seguridad, 1 casco dieléctrico con barbuquejo, 2 gafas, 1 par de guantes de nitrilo y 1 par de guantes de vaqueta).
En el siguiente cuadro se relacionan la dotación o epps entregada por motivo de reposición por desgaste del mes.

ENTREGA DE DOTACIÓN POR REPOSICION					
ELEMENTO	**FECHA**	**TRABAJADOR**	**CANTIDAD ENTREGADA**	**MOTIVO**	**TOTAL, MES**
Guantes Nitrilo	05-02-25	Nicolas Esquivia	1 par	Desgaste	1
Gafas Oscuras	05-02-25	Angie Zarate	1 unidad	Desgaste	1
Guantes Nitrilo	10-02-25	Luis Riaño	1 par	Desgaste	1
Gafas Claras	19-02-25	Gonzalo Mantilla	1 unidad	Desgaste	1
Gafas Claras	11-03-25	Luis Duran	1 unidad	Desgaste	1
Guantes de vaqueta y nitrilo	11-03-25	Luis García	2 pares	Desgaste	2
Guantes de nitrilo	18-03-25	Wilson Reyes	1 par	Desgaste	1
Guantes de nitrilo	18-03-25	Nicolas Esquivia	1 par	Desgaste	1
Guantes de nitrilo	27-03-25	Edwin Acevedo	1 par	Desgaste	1

ANEXO 9 – DOTACION EPPS
ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO

8. VERIFICACIÓN DE AFILIACIONES, PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL.

Se realiza las respectivas afiliaciones al personal de OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S. y se adjunta planilla de pago correspondiente al mes en mención.

DETALLE DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS		
NUMERO DE EMPLEADOS EN EL PERIODO		**14**
APORTES A	**DETALLE**	**INFORMACION**
SALUD	PERIODO DE COTIZACION	FEBRERO
	FECHA DE PAGO	19-03-2025 - 31-03-2025

DETALLE DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS		
NUMERO DE EMPLEADOS EN EL PERIODO		14
APORTES A	DETALLE	INFORMACION
	No. DE PLANILLA	9483261340 - 9483793333
	INGRESO BASE COTIZACION	$39,103,114 - $1,423,500
	VALOR COTIZADO	$1,074,500 - $57,000
	EPS	SURA, NUEVA EPS, SALUD TOTAL
PENSION	PERIODO DE COTIZACION	FEBRERO
	FECHA DE PAGO	19-03-2025 - 31-03-2025
	No. DE PLANILLA	9483261340 - 9483793333
	INGRESO BASE COTIZACION	$39,103,114 - $1,423,500
	VALOR COTIZADO	$5,767,400 - $227,800
	FONDO DE PENSION	COLPENSIONES, PORVENIR, PROTECCION.
ARL	PERIODO DE COTIZACION	FEBRERO
	FECHA DE PAGO	19-03-2025 - 31-03-2025
	No. DE PLANILLA	9483261340 - 9483793333
	INGRESO BASE COTIZACION	$39,103,114 - $1,423,500
	VALOR COTIZADO	$1,869,400 - $99,100
	ARL	SURA
PARAFISCALES	SENA	$ 0
	ICBF	$ 0
	VALOR COTIZADO	$1,074,500 - $57,000
	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	CAJASAN

DETALLE DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS		
NUMERO DE EMPLEADOS EN EL PERIODO		14
APORTES A	DETALLE	INFORMACION
SALUD	PERIODO DE COTIZACION	MARZO
	FECHA DE PAGO	15-04-2025 - 23-04-2025
	No. DE PLANILLA	9484679691 - 9485043729

DETALLE DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS		
NUMERO DE EMPLEADOS EN EL PERIODO		14
APORTES A	DETALLE	INFORMACION
	INGRESO BASE COTIZACION	$34,260,192 - $1,423,500
	VALOR COTIZADO	$1,036,900 - $57,000
	EPS	SURA, NUEVA EPS, SALUD TOTAL
PENSION	PERIODO DE COTIZACION	MARZO
	FECHA DE PAGO	15-04-2025 - 23-04-2025
	No. DE PLANILLA	9484679691 - 9485043729
	INGRESO BASE COTIZACION	$34,260,192 - $1,423,500
	VALOR COTIZADO	$5,148,400 - $227,800
	FONDO DE PENSION	COLPENSIONES, PORVENIR, PROTECCION.
ARL	PERIODO DE COTIZACION	MARZO
	FECHA DE PAGO	15-04-2025 - 23-04-2025
	No. DE PLANILLA	9484679691 - 9485043729
	INGRESO BASE COTIZACION	$34,260,192 - $1,423,500
	VALOR COTIZADO	$1,803,600 - $99,100
	ARL	SURA
PARAFISCALES	SENA	$ 0
	ICBF	$ 0
	VALOR COTIZADO	$1,036,900 - $57,000
	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	CAJASAN

Tabla 20 Detalle de Pago Seguridad Social

AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S.								
N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	E.P.S.	PENSIÓN	ARL	CCF	OBSERVACIONES
1	RAFAEL FRANCISCO ALVAREZ PEREZ	91.531.606	HSEQ	SURA	PORVENIR	SURA	CAJASAN	-
2	CRISTIAN DE JESUS VILLALBA LOZANO	1.069.477.647	RESIDENTE	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	CAJASAN	-

AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S.								
N°	**NOMBRE**	**CÉDULA**	**CARGO**	**E.P.S.**	**PENSIÓN**	**ARL**	**CCF**	**OBSERVACIONES**
3	WILSON REYES AFANADOR	13.746.787	TECNICO	SANITAS	PORVENIR	SURA	CAJASAN	-
4	JUAN NICHOLAS ESQUIVIA TORRADO	1.065.246.775	TECNICO	SANITAS	PORVENIR	SURA	CAJASAN	-
5	JOHAN EDUARDO GONZALEZ RIVERA	1.095.825.298	TECNOLOGO	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	CAJASAN	-
6	ANGIE LORENA ZARATE CANTILLO	1.102.724.179	AUX. VIAL	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	CAJASAN	-
7	ODILIO CORDOBA CARVAJAL	13.539.076	TECNICO	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	CAJASAN	SALE EN MARZO
8	JUAN GUILLERMO FUENTES MUÑOZ	1.095.926.446	TECNICO	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	CAJASAN	SALE EN FEBRERO
9	LUIS ANTONIO RIAÑO ACUÑA	91.457.873	TECNICO	SURA	COLPENSIONES	SURA	CAJASAN	SALE EN FEBRERO
10	MARLON ANDRES CRISTANCHO BLANCO	1.095.953.485	AUX. VIAL	SANITAS	PORVENIR	SURA	CAJASAN	SALE EN FEBRERO
11	EDWIN ACEVEDO RODRIGUEZ	91.350.420	TECNICO	SALUD MIA	PORVENIR	SURA	CAJASAN	-
12	MARLON RODOLFO MUÑOZ RAMIREZ	1.102.372.182	TECNOLOGO	SANITAS	PORVENIR	SURA	CAJASAN	INGRESA EN MARZO
13	LUIS JESUS DURAN PRADA	91.342.093	TECNICO	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	CAJASAN	-
14	GONZALO MANTILLA MUÑOZ	91.508.681	AUX VIAL.	SANITAS	PROTECCION	SURA	CAJASAN	SALE EN FEBRERO
15	HURTADO CORDOBA LUCIANO	79.832.439	TECNICO	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	CAJASAN	SALE EN FEBRERO
16	LUIS MIGUEL GARCIA	3.876.538	TECNICO	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	CAJASAN	INGRESA EN FEBRERO
17	JULIAN YESID NUÑEZ	1.234.339.642	TECNICO	SALUDTOTAL	PORVENIR	SURA	CAJASAN	INGRESA EN FEBRERO
18	ALIRIO QUIJANO	91.176.290	AUX VIAL	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	CAJASAN	INGRESA EN FEBRERO
19	JOSE MAURICIO MONCADA	88.230.326	AUX VIAL	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	CAJASAN	INGRESA EN MARZO
20	SAMUEL VILLABONA NIÑO	91.346.509	TECNICO	SALUDTOTAL	PROTECCION	SURA	CAJASAN	INGRESA EN MARZO
21	HAROLD YESID CEDIEL RIAÑO	1.096.225.944	AUX VIAL	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	CAJASAN	INGRESA EN MARZO
22	LUIS ANGEL SILVA ORTIZ	1.070.605.279	TECNICO	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	CAJASAN	INGRESA EN MARZO
23	LUIS VARGAS	91.464.951	N/A	SALUDTOTAL	COLPENSIONES	SURA	CAJASAN	PERSONAL DISCAPACIDAD

Tabla 21 Afiliaciones a Seguridad Social

ANEXO 10 - AFILIACIONES Y PLANILLAS

8.1. HISTORICO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL.

HISTORICO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL			
AÑO	**MES**	**NÚMERO DE PLANILLA**	**DISCAPACITADO**
2024	DICIEMBRE	9480212612 – 9483354899 - 9484069871	9480356331
2025	ENERO	9481551560 – 9483354808 - 9484093886	9481584574
2025	FEBRERO	9483261340 - 9485044362	9483793333
2025	MARZO	9484679691	9485043729

Tabla 22 Histórico de Pagos Seguridad Social

9. EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO PERIODICO Y/O EGRESO

Por inicio de proyecto se realiza exámenes ocupacionales de ingreso a todo el personal de OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S.
NOTA: Por finalización del proyecto se presenta como anexo la notificación para realización de exámenes de ingreso del personal de trabajo firmadas.

EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S.									
N°	**NOMBRE**	**CÉDULA**	**CARGO**	**TIPO DE EXAMEN**	**FECHA DEL EXAMEN**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**	**ENFASIS EXAMÉN MÉDICO**	**OBSERVACIONES**
1	RAFAEL FRANCISCO ALVAREZ PEREZ	91.531.606	HSEQ	INGRESO	15-11-2024	09-12-2024	N/A	ALTURAS	APTO PARA EL CARGO
2	CRISTIAN DE JESUS VILLALBA LOZANO	1.069.477.647	INGENIERO ELECTRICISTA	INGRESO	13-11-2024	09-12-2024	N/A	ALTURAS	APTO PARA EL CARGO
3	WILSON REYES AFANADOR	13.746.787	TECNICO ELECTRICISTA	INGRESO	17-12-2024	19-12-2024	N/A	ALTURAS	APTO PARA EL CARGO
4	JUAN NICHOLAS ESQUIVIA TORRADO	1.065.246.775	TECNICO ELECTRICISTA	INGRESO	13-11-2024	09-12-2024	N/A	ALTURAS	APTO PARA EL CARGO

EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S.									
N°	**NOMBRE**	**CÉDULA**	**CARGO**	**TIPO DE EXAMEN**	**FECHA DEL EXAMEN**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**	**ENFASIS EXAMÉN MÉDICO**	**OBSERVACIONES**
5	JOHAN EDUARDO GONZALEZ RIVERA	1.095.825.298	TECNOLOGO ELECTRICISTA	INGRESO	13-11-2024	09-12-2024	N/A	ALTURAS	APTO PARA EL CARGO
6	ANGIE LORENA ZARATE CANTILLO	1.102.724.179	TECNICO EN SEG. VIAL	INGRESO	10-12-2024	11-12-2024	N/A	ALTURAS	APTO PARA EL CARGO
7	ODILIO CORDOBA CARVAJAL	13.539.076	TECNICO ELECTRICISTA	INGRESO	13-11-2024	09-12-2024	N/A	ALTURAS	APTO PARA EL CARGO
8	JUAN GUILLERMO FUENTES MUÑOZ	1.095.926.446	TECNICO ELECTRICISTA	INGRESO	13-11-2024	09-12-2024	N/A	ALTURAS	APTO PARA EL CARGO
9	LUIS ANTONIO RIAÑO ACUÑA	91.457.873	TECNICO ELECTRICISTA	INGRESO	16-11-2024	09-12-2024	N/A	ALTURAS	APTO PARA EL CARGO
10	MARLON ANDRES CRISTANCHO BLANCO	1.095.953.485	TECNICO EN SEG. VIAL	INGRESO	11-12-2024	11-12-2024	N/A	ALTURAS	APTO PARA EL CARGO
11	EDWIN ACEVEDO RODRIGUEZ	91.350.420	TECNICO ELECTRICISTA	INGRESO	13-11-2024	09-12-2024	N/A	ALTURAS	APTO PARA EL CARGO
12	MARLON RODOLFO MUÑOZ RAMIREZ	1.102.372.182	TECNOLOGO ELECTRICISTA	INGRESO	13-11-2024	09-12-2024	N/A	OSTEOMUSCULAR	APTO PARA EL CARGO
13	LUIS JESUS DURAN PRADA	91.342.093	TECNICO ELECTRICISTA	INGRESO	13-11-2024	09-12-2024	N/A	OSTEOMUSCULAR	APTO PARA EL CARGO
14	GONZALO MANTILLA MUÑOZ	91.508.681	AUXILIAR VIAL	INGRESO	10-12-2024	11-12-2024	N/A	OSTEOMUSCULAR	APTO PARA EL CARGO
15	HURTADO CORDOBA LUCIANO	79.832.439	TECNICO ELECTRICISTA	INGRESO	15-01-2025	17-01-2025	N/A	OSTEOMUSCULAR	APTO PARA EL CARGO
16	LUIS MIGUEL GARCIA	3.876.538	TECNICO ELECTRICISTA	INGRESO	08-02-2025	10-02-2025	N/A	OSTEOMUSCULAR	APTO PARA EL CARGO
17	JULIAN YESID NUÑEZ	1.234.339.642	TECNICO	INGRESO	13-02-2025	17-02-2025	N/A	OSTEOMUSCULAR	APTO PARA EL CARGO
18	ALIRIO QUIJANO	91.176.290	AUX VIAL	INGRESO	13-02-2025	17-02-2025	N/A	OSTEOMUSCULAR	APTO PARA EL CARGO

EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S.									
N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	TIPO DE EXAMEN	FECHA DEL EXAMEN	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	ENFASIS EXAMÉN MÉDICO	OBSERVACIONES
19	JOSE MAURICIO MONCADA	88.230.326	AUX VIAL	INGRESO	10-03-2025	12-03-2025	N/A	OSTEOMUSCULAR	APTO PARA EL CARGO
20	SAMUEL VILLABONA NIÑO	91.346.509	TECNICO	INGRESO	13-03-2025	17-03-2025	N/A	OSTEOMUSCULAR	APTO PARA EL CARGO
21	HAROLD YESID CEDIEL RIAÑO	1.096.225.944	AUX VIAL	INGRESO	14-03-2025	19-03-2025	N/A	OSTEOMUSCULAR	APTO PARA EL CARGO
22	LUIS ANGEL SILVA ORTIZ	1.070.605.279	TECNICO	INGRESO	18-03-2025	21-03-2025	N/A	OSTEOMUSCULAR	APTO PARA EL CARGO

Tabla 23 Exámenes Médicos

ANEXO 13 – EXAMENES MEDICOS

9.1. EXÁMENES PSICOSENSOMÉTRICOS

En el siguiente cuadro se relaciona los conductores de las grúas dispuestas para el COP 188 del 2024.

EXAMENES PSICOSENSOMÉTRICO								
N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	TIPO DE EXAMEN	FECHA DE EXAMEN	FECHA DE INGRESO	ENFASIS EXAMÉN MÉDICO	OBSERVACIONES
1	CRISTIAN VILLALBA	1.069.477.647	RESIDENTE	INGRESO	13-11-2024	09-12-2024	PSICOSENSOMÉTRICOS	APTO PARA EL CARGO
2	WILSON REYES	13.746.787	JEFE CUADRILLA	INGRESO	17-12-2024	09-12-2024	PSICOSENSOMÉTRICOS	APTO PARA EL CARGO

EXAMENES PSICOSENSOMÉTRICO								
N°	**NOMBRE**	**CÉDULA**	**CARGO**	**TIPO DE EXAMEN**	**FECHA DE EXAMEN**	**FECHA DE INGRESO**	**ENFASIS EXAMÉN MÉDICO**	**OBSERVACIONES**
3	ODILIO CORDOBA	13.539.076	JEFE CUADRILLA	INGRESO	13-11-2024	09-12-2024	PSICOSENSOMÉTRICOS	APTO PARA EL CARGO
4	EDWIN ACEVEDO	91.350.420	JEFE CUADRILLA	INGRESO	13-11-2024	09-12-2024	PSICOSENSOMÉTRICOS	APTO PARA EL CARGO
5	SAMUEL VILLABONA	91.346.509	JEFE DE CUADRILLA	INGRESO	13-03-2025	17-03-2025	PSICOSENSOMÉTRICOS	APTO PARA EL CARGO

Tabla 24 Exámenes Psicosensométricos

10. REGISTRO DE INDUCCIÓN HSEQ DEL PERSONAL

Por inicio de proyecto se realizó la inducción a todo el personal de OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S. donde se trataron temas con referencia al cargo, deberes y compromisos del trabajador, conocimiento de las políticas de la empresa, riesgos y peligros de la actividad a realizar, programas y procedimientos en relación a la seguridad industrial, uso adecuado de la dotación y elementos de protección personal, orden y aseo, adecuado uso y cuidado de las herramientas y equipos de trabajo, higiene industrial, y compromiso con el medio ambiente.
Se realiza inducción al personal nuevo del proyecto.

ANEXO 11 - CHARLAS Y CAPACITACIONES

FECHA	ASISTENCIA	% COBERTURA (Asistentes/personal que requiere)	OBSERVACIONES
05-12-2024	CRISTIAN DE JESUS VILLALBA LOZANO	100 %	NINGUNA
05-12-2024	JUAN NICHOLAS ESQUIVIA TORRADO		
05-12-2024	JOHAN EDUARDO GONZALEZ RIVERA		
05-12-2024	ODILIO CORDOBA CARVAJAL		

FECHA	ASISTENCIA	% COBERTURA (Asistentes/personal que requiere)	OBSERVACIONES
05-12-2024	JUAN GUILLERMO FUENTES MUÑOZ		
05-12-2024	LUIS ANTONIO RIAÑO ACUÑA		
05-12-2024	EDWIN ACEVEDO RODRIGUEZ		
05-12-2024	MARLON RODOLFO MUÑOZ RAMIREZ		
05-12-2024	LUIS JESUS DURAN PRADA		
11-12-2024	GONZALO MANTILLA MUÑOZ	100 %	NINGUNA
11-12-2024	ANGIE LORENA ZARATE CANTILLO		
11-12-2024	MARLON ANDRES CRISTANCHO BLANCO		
19-12-2024	WILSON REYES AFANADOR	100 %	NINGUNA
16-01-2024	HURTADO CORDOBA LUSIANO	100 %	NINGUNA
10-02-2025	LUIS MIGUEL GARCIA	100 %	NINGUNA
17-02-2025	JULIAN YESID NUÑEZ	100 %	NINGUNA
17-02-2025	ALIRIO QUIJANO	100 %	NINGUNA
12-03-2025	JOSE MAURICIO MONCADA	100 %	NINGUNA
17-03-2025	SAMUEL VILLABONA NIÑO	100 %	NINGUNA
19-03-2025	HAROLD YESID CEDIEL RIAÑO	100 %	NINGUNA
21-03-2025	LUIS ANGEL SILVA ORTIZ	100 %	NINGUNA

Tabla 25 Inducción

11. REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIÓN EN HSEQ

En el presente mes se realizaron charlas preoperacionales al personal del proyecto.

ANEXO 11 - CHARLAS Y CAPACITACIONES
ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO

11. 1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

En el siguiente cuadro se detallan las actividades realizadas durante el periodo relacionado.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CUADRILLAS			
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**EJECUTADO**	**% CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
Entrega de documentación necesario para inicio del proyecto	OK	100	Se entregaron al inicio del proyecto.
Exámenes de ingreso	OK	100	Se realizo al inicio del proyecto.
Inducción al personal nuevo	OK	100	Se realizo al inicio del proyecto.
Entrega de dotación al personal nuevo	OK	100	Se realizo al inicio del proyecto.
Preoperacional Vehículos	OK	100	Se realiza a diario por jefe de cuadrilla.
Preoperacional herramientas y equipos	OK	100	Se realiza a diario y cada vez q se requiera.
Mantenimiento de vehículos y equipos	OK	100	Se realiza cada vez que se requiera.
Inspección de EPP	OK	100	Inspección mensual e inspección semanal visual.
Inspección de EPCC	OK	100	Inspección mensual e inspección semanal visual.
Inspección de vehículos	OK	100	Inspección mensual e inspección semanal visual.
Inspección de Herramientas	OK	100	Inspección mensual e inspección semanal visual.
Inspección de Extintores	OK	100	Inspección mensual e inspección semanal visual.
Inspección de Botiquines	OK	100	Inspección mensual e inspección semanal visual.
Inspección de Camillas	OK	100	Inspección mensual e inspección semanal visual.
Inspección de elementos de señalización	OK	100	Inspección mensual e inspección semanal visual.
Inspección de orden y aseo en Grúas	OK	100	Inspección mensual e inspección semanal visual.
Reposición de EPPS	OK	100	Inspección semanal visual y cada vez que se requiera.
Charlas y capacitaciones	OK	100	Se realiza bloque de charlas por semana a todas las cuadrillas.
Diligenciamiento de ATS	OK	100	Diario por los jefes de cuadrilla.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CUADRILLAS			
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**EJECUTADO**	**% CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
Diligenciamiento de PTA	OK	100	Diario por los jefes de cuadrilla.
Diligenciamiento de IZAJE	OK	100	Diario por los jefes de cuadrilla y cuando se requiera.
Conformación de COPASST – reunión	OK	100	Ya se conformó. - Se realiza una vez por mes
Conformación del Comité de Convivencia – reunión	OK	100	Ya se conformó. - Se realiza una vez por mes
Inspección de control de residuos solidos	OK	100	Se realiza una vez por semana.
Seguimiento de prácticas ambientales	OK	100	Se realiza una vez por semana.
% CUMPLIMIENTO TOTAL		**100%**	
OBSERVACIONES		**-**	

Tabla 26 Cronograma de Actividades

12. COPASST.

Para el presente periodo, se realizó reunión del COPASST el día 20 de febrero de 2025.

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES	EDWIN ACEVEDO
REPRESENTANTE DE LOS EMPLEADOS	CRISTIAN VILLALBA

SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DEL COPASST					
ACTIVIDAD PARA REALIZAR	**RESPONSABLE**	**FECHA PROPUESTA DE EJECUCIÓN**	**SEGUIMIENTO**	**ESTADO DE LA ACTIVIDAD**	**OBSERVACIONES**
Inspecciones de herramientas, vehículos y EPPs.	Profesional HSEQ	Durante el mes	Durante el mes	Activa	Ninguna

Tabla 27 COPASST

VER ANEXO 12 - COPASST Y CONVIVENCIA

13. COMITÉ CONVIVENCIA.

Para el presente periodo, se realizó reunión del Comité de Convivencia el día 20 de febrero de 2025.

COMITÉ DE CONVIVENCIA	
REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES	ODILIO CORDOBA
REPRESENTANTE DE LOS EMPLEADOR	CRISTIAN VILLALBA

SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA					
ACTIVIDAD PARA REALIZAR	**RESPONSABLE**	**FECHA PROPUESTA DE EJECUCIÓN**	**SEGUIMIENTO**	**ESTADO DE LA ACTIVIDAD**	**OBSERVACIONES**
Charlas en temas sociales y convivencia	Profesional HSEQ	Durante el mes	Durante el mes	Activa	Ninguna

Tabla 28 Convivencia


VER ANEXO 12 - COPASST Y CONVIVENCIA

14. PAZ Y SALVO Y LIQUIDACION DEL PERSONAL

En el presente periodo se termina contrato laboral del proyecto, a continuación de se anexan los soportes de paz y salvo y liquidación de sus colaboradores.

VER ANEXO 15 – PAZ Y SALVO

Presentado por:



RAFAEL FRANCISCO ALVAREZ PEREZ
SUPERVISOR HSEQ
OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S.