EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	GESTION DE CONTRATACION	**Código:** GC-FA-16
		Versión: 02
	ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION	**Fecha:** 11-11-2021
		Página: 1 de 1

TIPO DE CONTRATACION		
	Orden/Contrato de Compra de Suministro	
	Orden de Prestación de Servicios	
	Contrato de Interventoría	
	Contrato de Obra	X

ACTA No.	6

1. INFORMACION DEL CONTRATO:

No. del Contrato u Orden de Servicio	SA-EDU-010-2024
Objeto	"CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO V)"
Contratante	EDUBAR S.A
Contratista	CONSORCIO EDUBAR 2024
Plazo	30 DE JUNIO DE 2025
Valor	$ 8.350.568.604
Fecha de Firma del Contrato/Orden	martes, 9 de abril de 2024
Fecha de Inicio del Contrato/Orden	viernes, 26 de abril de 2024
Fecha Terminación del Contrato/Orden	lunes, 30 de junio de 2025

2. INFORMACION POLIZA:

Tipo de Poliza	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-44-101128321	26/04/2024	30/10/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-44-101128321	26/04/2024	30/06/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-44-101128321	31/12/2024	31/12/2029
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-40-101058800	26/04/2024	30/10/2025

3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:

VALOR($)	$ 1.035.548.222,00
VALOR EN LETRAS	MIL TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS

Para constancia de lo anterior, firman quienes intervinieron en la presente acta:

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL
EDUBAR S.A.

JUAN SEBASTIAN SAMPER
SUBGERENCIA DE PROYECTOS
EDUBAR S.A.

CARMELO FAILLACE SAID
Representante Legal
CONTRATISTA

Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	**INFORME No.**	6	
Contrato N°	SA-EDU-010-2024		
Nombre del Supervisor	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato	OBRA	Otro:	
Nombre del contratista	CONSORCIO EDUBAR 2024		
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO V).		
Plazo	HASTA EL TREINTA (30) DE JUNIO DE 2025		

Valor del contrato	
Contrato Inicial	$ 8.350.568.604
Adición 1	N/A
Adición 2	N/A
Adición 3	N/A
Total	$8.350.568.604

Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)
26-04-2024	30-06-2025	N/A	N/A

3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-44-101128321	31/12/2024	31/12/2029
Cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-44-101128321	26/04/2024	30/10/2025
Anticipo	N/A	N/A	N/A	
Pago anticipado	N/A	N/A	N/A	
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A	N/A	
Salarios y prestaciones	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-44-101128321	26/04/2024	30/06/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-40-101058800	26/04/2024	30/06/2025
Otros				

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		$ 8.350.568.604
Adición No. 1		N/A
Adición No. 2		N/A
Adición No. 3		N/A
Valor Total del contrato		$ 8.350.568.604
Porcentaje del Anticipo	%	N/A
Porcentaje del Pago anticipado	%	N/A
Valor a Pagar en el Presente Informe		$ 1.035.548.222
Valor Ejecutado a la Fecha		$ 4.290.794.860,00
No. Factura o Cuenta de Cobro		No. FEAC 7

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

En relación con el seguimiento del proyecto, se describen de forma detallada las actividades adelantadas por el constructor Consorcio Edubar 2024 a corte 14 de marzo de 2025.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL
88	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	M2	859,20	$ 2.176.354,00
5913	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	M3	1.367,30	$ 34.285.048,00
7795	P. B. O. BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20 E=0.20 METROS	M2	1.343,98	$ 49.555.231,00
7789	P. B. O. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO PARA ANDEN Y ZONA DE CALZADA DONDE SE REQUIERA	M3	202,82	$ 14.197.806,00
8755	P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	517,57	$ 78.223.460,00
551	PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=45, ESPESOR=0.20 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES D = 1" LISO A CADA 0,30 METROS Y 5/8" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	944,88	$ 201.757.392,00
3	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION , ESPESOR= 0.2 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	955,20	$ 188.312.904,00
8756	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,15 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO	ML	283,46	$ 10.512.964,00

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4309	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,20 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO	ML	126,70	$ 6.274.944,00
7790	B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2	KG	2.739,29	$ 19.821.502,00
7809	P. B. O. RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACION	M3	96,99	$ 9.175.060,00
2249	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO (INCLUYE CORTE, TRASLADO, EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	34,09	$ 1.023.211,00
7820	P. B. O. PASACALLE DE 1 MT X 6 MT, INSTALADOS	UN	8,00	$ 1.878.880,00
8765	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 110MM PN10	ML	160,00	$ 9.810.400,00
8767	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD PE40 20MM PN10	ML	90,00	$ 1.533.780,00
8770	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 110 X200 MM	UN	10,00	$ 2.024.180,00
8779	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE NOVAFORT 200MM X 160MM	UN	1,00	$ 224.526,00
8781	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 160MM (6")	ML	22,20	$ 1.263.535,00
8784	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 200MM (8")	ML	64,00	$ 4.842.304,00
8790	P.B.O. POZO DE INSPECCIÓN 1.45 M< H<= 1.80 M	UN	2,00	$ 7.409.386,00
6	EXCAVACION MANUAL (INCLUYE RETIRO)	M3	89,97	$ 2.664.192,00
NP-1-2153	CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO E=0,15	M2	1.052,38	$ 86.614.031,00
NP-2-2153	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1.561,84	$ 46.633.419,00
NP-3-1029	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	159,21	$ 2.441.963,00
NP-4-0557	DEMOLICION DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	141,60	$ 1.509.881,00
NP-5	SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION SUB-BASE GRANULAR	M3	12,24	$ 2.586.900,00

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP-9	RENIVELACION Y RECONSTRUCCION DE MANHOLE EN LADRILLO H<1m e=20 cm .	UND	4,00	$ 2.373.916,00
NP-17	CONSTRUCCION DE REGISTRO UNION DOMICILIARIA EN LADRILLO 0, 70 X 0, 70 H<1m (INCLUYE TAPA)	UN	4,00	$ 2.806.060,00
NP-27	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO NEGRO	M2	1.326,00	$ 4.642.326,00

Los soportes documentales del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 006.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente del 24 de ENERO DE 2025 al 14 de MARZO de 2025.

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el mes de abril de 2025.

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ