GERENCIA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
PERIODO:	DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024
No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR.	INTERVENTORÍA: Resolución No. 091 del 19 de diciembre de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR: Finca San jose- Finca El recreo
LONGITUD DEL CORREDOR : 8,1 Km

1. CONVENIO

1.1 INFORMACION GENERAL

CONVENIO No.	4415 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN JOSE	NIT:	901.753.301
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
NUMERO DEL PROCESO	SPSC-CD-CS-865-2023		
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	No. De Oficio:	2023S-VBOG-029778 DEL 19/12/2023
VALOR INICIAL:	$ 198.732.517,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICION 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 198.732.517,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRORROGAS:			
PRORROGA No.1:	HASTA 30 DE JUNIO DE 2024		
PRORROGA No.2:	N/A		
SUSPENSIÓN No.1:	28/12/2023		
REANUDACION 1:	28/02/2024		
SUSPENSIÓN No.2:	N/A		
FECHA DE FINALIZACION:	30/06/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1310023 DEL 29/11/2023	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 198.732.517,00	$ 0,00	$ 198.732.517,00
-	-	-	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL				$ 198.732.517,00	$ 0,00	$ 198.732.517,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de recibo parcial de Obra No___	-	-	-	-
Acta de ajuste No.___	-	-	-	-

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Durante el periodo se realizaron actividades administrativas como cambios de firmas de cuenta conjunta, entrega de hojas de vida del personal para aprobacion por parte de la interventoria

1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 198.732.517,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ -	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ -	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ -	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ -	0,00%

1.4.2 ANTICIPO

OTORGADO	N/A
AMORTIZADO	N/A
SALDO	N/A

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 0

Meta física ejecutada %: 0

1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-		

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTIAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 39.946.504,00	Póliza No. 100297583 Anexo No.0	31/12/2023	1/05/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 9.986.626,00	Póliza No. 100297583 Anexo No.0	31/12/2023	30/06/2027
Estabilidad y calidad de las obras	$ 59.919.756,00	Póliza No. 100297583 Anexo No.0	30/06/2024	30/06/2029

Garantia de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$ 232.000.000,00	Póliza No. 100073548 Anexo No.0	20/11/2023	31/12/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A	N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A	N.A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	4892 DE 2023		
CONTRATISTA:	BEYKER SAS ZOMAC	**NIT:**	900.648.753-4
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N.A.		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE DEPARTAMENTO DE ARAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
NUMERO DEL PROCESO	IP-DT-CAS-027-2023.		
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	No. de Oficio:	2023S-VCAS-030200 DEL 19/12/2023
VALOR INICIAL:	$ 66.843.016,00		
VALOR ADICIONES:	$ 4.939.701,00		
ADICION 1:	$ 4.939.701,00		
ADICION N:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 71.782.717,00		
ANTICIPO:	$ 0,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRORROGAS:	N/A		
PRORROGA 1:	HASTA 30 DE JUNIO DE 2024		
SUSPENSION No.1:	29/12/2023		
REANUDACION No 1	28/02/2024		
AMPLIACION 1 SUSPENSION No.1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACION:	HASTA 30 DE JUNIO DE 2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1362523 de 12/12/2023	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 71.782.717,00	$ 0,00	$ 71.782.717,00
				$ 71.782.717,00	$ 0,00	$ 71.782.717,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA DE COSTOS N° 3	$ 3.799.600,00	$ 721.924,00	$ 67.261.193,00	$ 4.521.524,00
TOTAL	$ 3.799.600,00	$ 721.924,00	**$ 67.261.193,00**	$ 4.521.524,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Se ha realizado acompañamiento, verificacion y control a las actividades administrativas realizadas por la junta de accion comunal: cambio de firmas de cuentas, revision de hojas de vida del personal de obra.

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversion programada programada %: 0,00%

Total inversion ejecutada %: 0,00%

2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-	-

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTIAS

SEGUROS DEL ESTADO SA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 6.684.302,00	Póliza No. 49-44-101032589 Anexo No.0	7/12/2023	30/04/2024
Prestaciones sociales	$ 13.368.604,00	Póliza No. 49-44-101032589 Anexo No.0	7/12/2023	31/12/2028
Calidad del servicio	$ 20.052.905,00	Póliza No. 49-44-101032589 Anexo No.0	7/12/2023	7/12/2028

Garantia de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	-	-	-	-

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO __

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-			
-			
-			

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	-	-	-

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron incovenientes

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron incovenientes

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron incovenientes

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

-

No se presentaron inconvenientes

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizan comisiones durante el periodo.

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.


- Acompañamiento a la JAC en la fase de perfeccionamiento e inicio del convenio.
- Se realiza requerimiento a la interventoria para que presente los documentos requeridos para el perfeccionamiento e inicio del contrato de interventoria.
- Se realiza seguimiento y acompañamiento a la JAC al inicio de las actividades preliminares
- Se hace la revision de documentacion y se adelanta el tramite pertinente para la suscripcion de las prorrogas, adiciones y suspensiones, tanto del convenio como del contrato de interventoria.
- Se realizaron reuniones con la JAC y la interventoria para dar claridad a dudas relacionada con la ejecucion de los convenios.

-Se realizo acompañamiento y verificacion de los ajustes a diseños contemplados para la ejecucion de las obras.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

N.A.

Cordialmente,



MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS